Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик ГУ "Отдел строительства Толебийского района",Республика Казахстан, Туркестанская область, Толебийский район, г.Ленгер, Айтеке Би, дом № 28 — 060240010222

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель Товарищество с ограниченной ответственностью Эристайл-Казахстан,161200, Республика Казахстан, Туркестанская область, город Туркестан, ул. Т.Нышанова, дом № 18Б — 030440005327

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Дог.№32 от 09.04.2019 г.

Номер документа	Дата составления
19	26.08.2019

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительно монтажные работы по объекту: "Строительство учебного блока на 300 ученических мест с актовым залом, библиотекой, мастерской, столовой школы гимназии №1 в г.Ленгер, Толебийского района за август 2019г.			работа	1	39 466 803,00	39 466 803,00	4 228 586,04
				Итого	1	x	39 466 803,00	4 228 586,04

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / Мамиров О.М.

должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) руководитель / Е. Бенболатов

должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 26.08.2019

М.П.

Форма №3

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел строительства Толебийского района"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "Эристайл-Казахстан" Договор №32 от 09.04.2019 года
ИНЖЕНЕР: ТОО "ЮгТехНадзор" Договор №37 от 04.05.2019 года
Автор: ТОО "Архдизстрой" Договор №28 от 20.03.2019 года
Наименование строительства "Строительство учебного блока на 300 ученических мест с актовым залом, библиотекой, мастерской, столовой школы-гимназий №1 в г. Ленгер, Толеебийского района"

Справка
о стоимости выполненных строительных работ и затрат за август 2019 года

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Организационно- правовая форма наименование	Организационно- правовая форма код
4673506	30555	договор №32	09.04.2019 г.	Бюджет	12	ТОО "Эристайл-Казахстан"	30555

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС	Всего к оплате
	С начало года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен	дополнительные затраты			
				за отчетный месяц	но монтажу оборудования		на приобретение материала	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Затраты подрядчика	59 200 205	35 238 217	35 589 344	22 788 490	12 800 854				4 228 586	39 466 803
Затраты инжиниринговых услуг	799 795	533 197								533 197
Всего по стройке	60 000 000	35 771 414	35 589 344	22 788 490	12 800 854				4 228 586	40 000 000

Заказчик:
Руководитель
ГУ "Отдел строительства Толебийского района"
Е. Бекболатов

Подрядчик:
Директор
ТОО "Эристайл-Казахстан"
О. Мамиров

Инженер:
Директор
ТОО "ЮгТехНадзор"
А. Сарбеков
Эксперт **Е. Ауелбеков**

Авторский надзор:
Директор
ТОО "Архдизстрой"
М. Султан

Заказчик: ГУ "Отдел строительства Толебийского района"
Подрядчик: ТОО "Эристайл-Казахстан" Договор №32 от 09.04.2019 г
Инженер: ТОО "ЮГТехнадзор" Договор №37 от 04.05.2019 г
Автор; ТОО "АРХ-КОМПЛЕКС" Договор №28 от 20.03.2019 г
Наименование стройки - "Строительство учебного блока на 300 ученических мест столовой, мастерской, актового зала, к существующей школе-гимназии №1 в г.Ленгер, Толеебийского района"

АКТ №2

О приемке выполненных работ за АВГУСТ месяц 2019 года

Составлен(а) в текущих ценах 3 квартала 2018 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №1-1										
		Демонтажные работы										
1	4131-0104-0501 РСНБ РК 2015	**Мусор строительный. Погрузка**	т	525,96		71,00	–	37343	–		–	40331
		СП - 8%				–	–	–	–		2987	
2	4101-0105-1001 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км**	т	11442,88		172,00	–	1968175	–		–	2125629
		СП - 8%				–	–	–	–		157454	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге									2165960
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Перевозка грузов	Тенге					2005518				
		- Сметная прибыль	Тенге								160441	
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №2-1										
		Земляные работы по всем блокам										
		РАЗДЕЛ 1. Земляные работы										
1	1101-0101-0402 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 на вымет**	м3 грунта	11985,5796		154,45	148,74	1851150	1782771	–	414848	2447278
		НР - 72%; СП - 8%				5,71	42,37	68379	507799		181280	
2	1101-0105-0802 РСНБ РК 2015	**Выемки. Срезка недобора грунта. Группа грунтов 2**	м3 грунта недобора	676,6053		715,18	298,83	483896	202193	517	239334	781089
		НР - 72%; СП - 8%				415,58	75,70	281186	51222		57858	
3	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	м3 грунта	225,5351		1681,68	–	379278	–	–	273080	704547

		НР - 72%; СП - 8%			1681,68	–	379278	–		52189	
4	1101-0104-0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ВО ВРЕМЕННЫЙ ОТВАЛ	м3 грунта	12887,72	44,22	44,22	569863	569863	–	143525	770459
		НР - 72%; СП - 8%			–	15,47	–	199341		57071	
5	1101-0104-0110 РСНБ РК 2015 К=4	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10м перемещения грунта	м3 грунта	12887,72	151,34	151,34	1950417	1950417	–	491231	2636980
		НР - 72%; СП - 8%			–	52,94	–	682266		195332	
6	1101-0101-0402 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработкаотвал экскаваторами "Драглайн", "Обратнаялопата"сковшом вместимостью 0,4 м3 навымет ВЪЕЗД-ЗАЕЗДА	м3 грунта	154	154,45	148,74	23785	22906	–	5330	31445
		НР - 72%; СП - 8%			5,71	42,37	879	6525		2329	
7	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка ВЪЕЗД-ЗАЕЗДА бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	154	30,99	30,99	4773	4773	–	1202	6453
		НР - 72%; СП - 8%			–	10,84	–	1669		478	
		Устройство грунтовой подушки									
8	1101-0104-0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ИЗ ВРЕМЕННОГО ОТВАЛА	м3грунта	4748,23	44,22	44,22	209955	209955	–	52879	283861
		НР - 72%; СП - 8%			–	15,47	–	73443		21027	
9	1101-0104-0110 РСНБ РК 2015 К=4	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	4748,23	151,34	151,34	718593	718593	–	180985	971544
		НР - 72%; СП - 8%			–	52,94	–	251367		71966	
10	1101-0201-1001 РСНБ РК 2015	Подушки грунтовые на просадочных грунтах. Устройство методом послойной укатки	м3 грунтовой подушки	4748,23	404,26	402,86	1919537	1912874	569	422046	2528910
		НР - 72%; СП - 8%			1,28	122,17	6094	580081		187327	
		Обратная засыпка									
11	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Засыпка траншей и котлованобульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	м3	2256,0684	30,99	30,99	69917	69917	–	17609	94529
		НР - 72%; СП - 8%			–	10,84	–	24457		7002	
12	1101-0104-0408 РСНБ РК 2015 К=5	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые последующие 5 м	м3	2256,0684	76,52	76,52	172624	172624	–	43477	233389
		НР - 72%; СП - 8%			–	26,77	–	60385		17288	
13	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	2256,0684	135,12	63,81	304840	144027	–	163797	506128
		НР - 72%; СП - 8%			71,28	29,56	160813	66684		37491	
14	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	169,8116	730,94	–	124123	–	–	89368	230570
		НР - 72%; СП - 8%			730,94	–	124123	–		17079	

15	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	ПОДСЫПКА ПОД ПОЛЫ механизированным способом	м3	1401,984	30,99	30,99	43448	43448	–	10943	58743
		НР - 72%; СП - 8%			–	10,84	–	15198		4351	
16	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	1401,984	135,12	63,84	189436	89503	–	101788	314522
		НР - 72%; СП - 8%			71,28	29,56	99933	41439		23298	
17	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	ПОДСЫПКА ПОД ПОЛЫ ручным способом	м3	350,496	665,52	–	233262	–	–	167949	433308
		НР - 72%; СП - 8%			665,52	–	233262	–		32097	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				9248898	7893865	1086	2819391	13033755
							1353947	2561877	–	965463	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				9248898				
	Материалы		Тенге				1087				
	Всего заработная плата		Тенге					3915824			
		Накладные расходы	Тенге				2819393				
		Сметная прибыль	Тенге				965463				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				13033755				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3595
		Сметная заработная плата	Тенге					3915824			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				13033755				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3595
		Сметная заработная плата	Тенге					3915824			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								13033755
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1353947				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					7893865			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					2561877			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						1086		
		- Накладные расходы	Тенге							2819391	
		- Сметная прибыль	Тенге							965463	
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №2-1-1									
		Блок "А". Общестроительные работы									
		РАЗДЕЛ 1.Фундаменты /лист 44/									
1	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная В3,5 W4 . Устройство	м3	3,6867311	17405,33	1063,69	64169	3922	56325	4254	73896
		НР - 91%; СП - 8%			1063,80	204,14	3922	753		5474	
2	СТ ССЦ РК 8,04,08,2017. общ часть таб.5	надбавка на W4 к марке В3,5	М3	3,6867311	140,95	–	520	–	520	–	561
		СП - 8%			–	–	–	–		42	
3	1106-0101-0120 РСНБ РК 2015	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм /кл.В12,5 ,W4 и сульфатостойка/. Устройство	м3	20,8443996	22176,10	1960,37	462247	40863	346494	74808	580020
		НР - 91%; СП - 8%			3592,80	351,03	74890	7317		42964	
4	1106-0401-0102 РСНБ РК 2015	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство	м3	14,5473757	29479,78	2453,81	428853	35696	265122	122875	595866
		НР - 91%; СП - 8%			8801,21	480,67	128035	6993		44138	

5	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские/Сетка-1-5/. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,3215349	17095,97	904,01	5497	291	93	4733	11048
		НР - 91%; СП - 8%			15900,96	273,36	5113	88		818	
6	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,3215349	192860,00	–	62011	–	62011	–	66972
		СП - 8%			–	–	–	–		4961	
7	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82 ФИКСАТОР Ф-1	т	0,0025274	200098,00	–	506	–	506	–	546
		СП - 8%			–	–	–	–		40	
		Анкерный выпуск Ав-1,2									
8	1106-0301-0403 РСНБ РК 2015	Болты анкерные со связями из арматуры. Установка при бетонировании	т	0,0803703	141553,96	1291,16	11377	104	1457	8958	21962
		НР - 91%; СП - 8%			122130,00	357,25	9816	29		1627	
9	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	т	0,0088869	200098,00	–	1778	–	1778	–	1921
		СП - 8%			–	–	–	–		142	
10	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0714834	187146,00	–	13378	–	13378	–	14448
		СП - 8%			–	–	–	–		1070	
		Фундамент ФМ-1 /1шт/									
11	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная В3,5 . Устройство	м3	0,84	17208,47	1063,69	14455	894	12667	969	16658
		НР - 91%; СП - 8%			1063,80	204,14	894	171		1234	
12	1106-0101-0105 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3 /кл.В12,5 /. Устройство	м3	4,36	24524,84	1858,17	106928	8102	72787	25151	142646
		НР - 91%; СП - 8%			5972,28	366,86	26039	1600		10566	
13	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские /Сетка С-1/. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,0658	17095,97	904,01	1125	59	20	968	2261
		НР - 91%; СП - 8%			15900,96	273,36	1046	18		167	
14	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82	т	0,0658	192860,00	–	12690	–	12690	–	13705
		СП - 8%			–	–	–	–		1015	
15	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные/Каркас Кр-1/. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,03422	17006,34	1252,44	582	43	10	492	1159
		НР - 91%; СП - 8%			15462,90	321,60	529	11		86	
16	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	т	0,00372	200098,00	–	744	–	744	–	804
		СП - 8%			–	–	–	–		60	

17	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0305	187146,00	–	5708	–	5708	–	6165
		СП - 8%			–	–	–	–		457	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**1192569**	**89973**	**852310**	**243208**	**1550638**
							250283	**16979**	**–**	**114861**	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				**1192569**				
		Материалы	Тенге				**380211**				
		Всего заработная плата	Тенге					**267262**			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**97335**				
		Местные материалы	Тенге				**374767**				
		Накладные расходы	Тенге				**243208**				
		Сметная прибыль	Тенге				**114862**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**1550639**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**271**
		Сметная заработная плата	Тенге					**267262**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**1550639**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**271**
		Сметная заработная плата	Тенге					**267262**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**1550638**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**250283**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**89973**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**16979**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**852310**		
		- Накладные расходы	Тенге							**243208**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**114861**	
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №4-1									
		Сети электроснабжения ВЛ-10кВ, КЛ-10кВ и КЛ-0,4кВ									
		РАЗДЕЛ 1. ТРАНСФОРМАТОРНАЯ ПОДСТАНЦИЯ									
		Площадка под трансформатор									
1	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	1,68	1401,40	–	2354	–	–	1695	4373
		НР - 72%; СП - 8%			1401,40	–	2354	–		324	
2	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	1,008	665,52	–	671	–	–	483	1246
		НР - 72%; СП - 8%			665,52	–	671	–		92	
		Лишний грунт объемом 0,672м3 учтен в вертикальной планировке									
3	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство из бетона кл.В3,5	м3	0,456	17208,47	1063,69	7847	485	6877	526	9043
		НР - 91%; СП - 8%			1063,80	204,14	485	93		670	
4	1107-0501-0101 РСНБ РК 2015	Установка блоков стен подвалов массой до 0,5 т	шт	15	1457,38	751,59	21861	11274	3597	12950	37596
		НР - 118%; СП - 8%			466,00	265,65	6990	3985		2785	
5	2104-1201-9911 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	6,48	17125,00	–	110970	–	110970	–	119848
		СП - 8%			–	–	–	–		8878	
		МОНТАЖ КТПГ									

6	1133-0208-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Подстанции комплектные трансформаторные, мощность до 630 кВА. Установка. Строительные работы	подстанция	1	13082,88	7565,12	13083	7565	1905	5695	20280
		НР - 80%; СП - 8%			3612,76	3505,52	3613	3506		1502	
7	1133-0208-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Подстанции комплектные трансформаторные с кабельными вводами, мощность до 630 кВА. Установка. Монтажные работы	подстанция	1	53470,67	14892,58	53471	14893	27876	12696	71460
		НР - 80%; СП - 8%			10701,51	5168,32	10702	5168		5293	
8	5108-0102-0108 РСНБ РК 2015	Подстанции комплектные трансформаторные, без силовых трансформаторов, наружной установки модели КТПГ-400-6/10/0,4, тупиковая, исполнение по вводу - кабельный, исполнение по выводу - кабельный, номинальная мощность 400 кВА, класс напряжения 10 (6) кВ, типа Alageum Electric	шт.	1	3059530,00	–	3059530	–		–	3059530
					–	–	–	–	3059530	–	
9	5108-0101-0107 РСНБ РК 2015	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный модели ТМ-400/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой модели ТМГ-400/6(10)/0,4, номинальная мощность 400 кВА, класс напряжения 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85	шт.	1	1308210,00	–	1308210	–		–	1308210
					–	–	–	–	1308210	–	
10	1308-0101-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Дизельная электростанция	комплект	1	35439,02	9598,38	35439	9598	7825	15274	54771
		НР - 72%; СП - 8%			18016,00	3198,58	18016	3199		4057	
11	ТОО "AKGEN GROUP" п.222 .	Дизель-генератор AKSA 330кВА, двигатель Doosan P126TI-II (в стоимость входит подогрев двигателя, аккумулятор, подогрев топлива, первоначальный запуск и доставка)	к-т	1	7946428,57	–	7946429	–		–	7946429
					–	–	–	–	7946429	–	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1			**Тенге**				**12559864**	**43815**	**159050**	**49319**	**12632786**
							42831	**15950**	**12314169**	**23601**	
Стоимость оборудования			Тенге				12314169				
ВСЕГО, Стоимость оборудования			Тенге				12314169				
Стоимость монтажных работ			Тенге				35439				
Материалы			Тенге				7825				
Всего заработная плата			Тенге					21215			
	Накладные расходы		Тенге				15274				
	Сметная прибыль		Тенге				4057				
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ			Тенге				54771				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								18
	Сметная заработная плата		Тенге					21215			
Стоимость общестроительных работ			Тенге				210257				
Материалы			Тенге				40255				
Всего заработная плата			Тенге					37566			
Местные материалы			Тенге				110970				
	Накладные расходы		Тенге				34045				
	Сметная прибыль		Тенге				19544				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				263846				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								33

		Сметная заработная плата	Тенге					37566				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				12632785					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									51
		Сметная заработная плата	Тенге					58781				
		РАЗДЕЛ 2. Сети 6 кВ										
		Опора ж/б концевая с разъеденителем и переходным пунктом в кабель К10-1.2с - 1шт										
12	1133-0202-0102 РСНБ РК 2015	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка**	опора	1	13062,73	6542,00	13063	6542	667	7102	21778
		НР - 80%; СП - 8%			5854,42	3023,20	5854	3023		1613	
13	2104-0405-0101 РСНБ РК 2015	**Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-3,5 СТ РК 2387-2013**	шт.	2	30819,00	–	61638	–	61638	–	66569
		СП - 8%			–	–	–	–		4931	
14	1133-0203-0201 РСНБ РК 2015	**Плиты анкерные объемом до 0,2 м3 для опор ВЛ 35 кВ. Установка**	шт.	2	2162,75	1220,90	4326	2442	–	2240	7091
		НР - 80%; СП - 8%			941,85	458,30	1884	917		525	
15	2104-9999-9917 РСНБ РК 2015	**Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)**	м3	0,088	31674,00	–	2787	–	2787	–	3010
		СП - 8%			–	–	–	–		223	
16	СТПРАЙС-ЛИСТ	**Стяжка Г1**	шт	2	4178,57	–	8357	–	8357	–	9026
		СП - 8%			–	–	–	–		669	
		Стальные конструкции									
17	СТПРАЙС-ЛИСТ	**Траверса ТМ73**	шт	1	14330,36	–	14330	–	14330	–	15477
		СП - 8%			–	–	–	–		1146	
18	СТПРАЙС-ЛИСТ	**Траверса ТМ96И**	шт	1	4776,79	–	4777	–	4777	–	5159
		СП - 8%			–	–	–	–		382	
19	СТПРАЙС-ЛИСТ	**Траверса ТМ80**	шт	1	2178,57	–	2179	–	2179	–	2353
		СП - 8%			–	–	–	–		174	
20	СТПРАЙС-ЛИСТ	**Хомут Х62И**	шт	1	1146,43	–	1146	–	1146	–	1238
		СП - 8%			–	–	–	–		92	
21	СТПРАЙС-ЛИСТ	**Хомут Х51**	шт	2	1241,07	–	2482	–	2482	–	2681
		СП - 8%			–	–	–	–		199	
22	СТПРАЙС-ЛИСТ	**Крепление подкоса У52**	шт	1	4633,93	–	4634	–	4634	–	5005
		СП - 8%			–	–	–	–		371	
23	СТПРАЙС-ЛИСТ	**Проводник заземляющий ЗП 21**	м	2	1418,75	–	2838	–	2838	–	3065
		СП - 8%			–	–	–	–		227	

24	2113-0201-0904 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками оцинкованные ГОСТ 1759.0-87	т	0,0006	419343,00	–	252	–	252	–	272
		СП - 8%			–	–	–	–		20	
25	СТПРАЙС-ЛИСТ	Упор У52	шт	1	4633,93	–	4634	–	4634	–	5005
		СП - 8%			–	–	–	–		371	
		Изоляторы. Линейная арматура									
26	2404-0207-3119 РСНБ РК 2015	Зажимы ответвительные Al-Al SL4.25 ГОСТ Р 51177-98	шт.	9	2221,00	–	19989	–	19989	–	21588
		СП - 8%			–	–	–	–		1599	
27	2404-0207-5202 РСНБ РК 2015	Кожух защитный для зажима SP15 ГОСТ Р 51177-98	шт.	9	482,00	–	4338	–	4338	–	4685
		СП - 8%			–	–	–	–		347	
28	2404-0201-0602 РСНБ РК 2015	Скобы типа СК-7-1А ГОСТ Р 51177-98	шт.	3	651,00	–	1953	–	1953	–	2109
		СП - 8%			–	–	–	–		156	
29	2404-0109-1308 РСНБ РК 2015	Изоляторы композитные натяжные SDI90.150 ГОСТ Р 55189-2012	шт.	3	17179,00	–	51537	–	51537	–	55660
		СП - 8%			–	–	–	–		4123	
30	1308-0103-0501 РСНБ РК 2015	Разъединитель трехполюсный напряжением до 10 кВ, ток до 600 А. Монтаж оборудования	шт.	1	3151,68	629,50	3152	630	270	1767	5312
		НР - 72%; СП - 8%			2252,00	201,72	2252	202		393	
31	Прайс-листСтр.	Разъединитель линейный SZ24	шт	1	271512,50	–	271513	–		–	271513
					–	–	–	–	271513	–	
32	2404-0207-3247 РСНБ РК 2015	Зажимы анкерные SO255 ГОСТ Р 51177-98	шт.	3	11584,00	–	34752	–	34752	–	37532
		СП - 8%			–	–	–	–		2780	
33	1308-0103-1501 РСНБ РК 2015 прим.	Разрядник напряжением до 10 кВ. Монтаж оборудования	комплект (3 фазы)	1	4545,46	890,67	4545	891	276	2649	7770
		НР - 72%; СП - 8%			3378,00	300,74	3378	301		576	
34	2404-0207-4315 РСНБ РК 2015	Ограничители перенапряжения SGA1012.10 ГОСТ Р 51177-98	шт.	3	28960,00	–	86880	–	86880	–	93830
		СП - 8%			–	–	–	–		6950	
35	2404-0207-1815 РСНБ РК 2015	Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL2.27 ГОСТ Р 51177-98	шт.	3	3475,00	–	10425	–	10425	–	11259
		СП - 8%			–	–	–	–		834	
36	СТПРАЙС-ЛИСТ	Концевая муфта HOT3.12001RL	шт	1	78857,14	–	78857	–	78857	–	85166
		СП - 8%			–	–	–	–		6309	
37	2404-0207-5316 РСНБ РК 2015	Бандажи дистанционные SO75.100 ГОСТ Р 51177-98	шт.	3	7838,00	–	23514	–	23514	–	25395

		СП - 8%			–	–	–	–		1881	
38	2404-0207-4402 РСНБ РК 2015	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98	м	5,1	420,00	–	2142	–	2142	–	2313
		СП - 8%			–	–	–	–		171	
39	2404-0207-2606 РСНБ РК 2015	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98	шт.	3	178,00	–	534	–	534	–	577
		СП - 8%			–	–	–	–		43	
		Опора ж/б промежуточная П10-1.2с -4шт									
40	1133-0202-0101 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка	опора	4	6492,46	2830,41	25970	11322	2665	13770	42919
		НР - 80%; СП - 8%			2995,74	1307,38	11983	5230		3179	
41	2104-0405-0101 РСНБ РК 2015 прим.	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-3,5 СТ РК 2387-2013	шт.	4	30819,00	–	123276	–	123276	–	133138
		СП - 8%			–	–	–	–		9862	
42	СТПРАЙС-ЛИСТ Стр.	Оголовок ОГs54	шт	4	20330,36	–	81321	–	81321	–	87827
		СП - 8%			–	–	–	–		6506	
43	2404-0207-3127 РСНБ РК 2015	Зажимы ответвительные SL37.2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	4	869,00	–	3476	–	3476	–	3754
		СП - 8%			–	–	–	–		278	
44	2404-0207-5202 РСНБ РК 2015	Кожух защитный для зажима SP15 ГОСТ Р 51177-98	шт.	4	482,00	–	1928	–	1928	–	2082
		СП - 8%			–	–	–	–		154	
45	2404-0109-1201 РСНБ РК 2015	Изоляторы штыревые SDI37 ГОСТ 30531-97	шт.	12	13093,00	–	157116	–	157116	–	169685
		СП - 8%			–	–	–	–		12569	
46	2404-0207-4714 РСНБ РК 2015	Вязка спиральная SO115.9585 ГОСТ Р 51177-98	комплект	4	21237,00	–	84948	–	84948	–	91744
		СП - 8%			–	–	–	–		6796	
47	СТПРАЙС-ЛИСТ Стр.	Устройство защиты от дуги SE 20.1	шт	12	5018,75	–	60225	–	60225	–	65043
		СП - 8%			–	–	–	–		4818	
48	СТПРАЙС-ЛИСТ Стр.	Устройство защиты от дуги SE 20.2	шт	12	7186,61	–	86239	–	86239	–	93138
		СП - 8%			–	–	–	–		6899	
		Опора ж/б угловая промежуточная УП-1.2с -2шт									
49	1133-0202-0102 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	опора	2	13062,73	6542,00	26125	13084	1332	14204	43556
		НР - 80%; СП - 8%			5854,42	3023,20	11709	6046		3226	
50	2104-0405-0101 РСНБ РК 2015 прим.	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-3,5 СТ РК 2387-2013	шт.	4	30819,00	–	123276	–	123276	–	133138

		СП - 8%			–	–	–	–		9862	
51	2104-9999-9917 РСНБ РК 2015	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	м3	0,176	31674,00	–	5575	–	5575	–	6021
		СП - 8%			–	–	–	–		446	
52	СТПРАЙС-ЛИСТ Стр.	Стяжка Г1	шт	4	4178,57	–	16714	–	16714	–	18051
		СП - 8%			–	–	–	–		1337	
		Стальные конструкции									
53	СТПРАЙС-ЛИСТ Стр.	Оголовок ОГs58	шт	2	15973,21	–	31946	–	31946	–	34502
		СП - 8%			–	–	–	–		2556	
54	СТПРАЙС-ЛИСТ Стр.	Крепление подкоса У 52	шт	2	4633,93	–	9268	–	9268	–	10009
		СП - 8%			–	–	–	–		741	
55	СТПРАЙС-ЛИСТ Стр.	Проводник заземляющий ЗП21	м	4	1418,75	–	5675	–	5675	–	6129
		СП - 8%			–	–	–	–		454	
56	2113-0201-0904 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками оцинкованные ГОСТ 1759.0-87	т	0,00002	419343,00	–	8	–	8	–	9
		СП - 8%			–	–	–	–		1	
		Изоляторы. Линейная арматура									
57	2404-0207-3127 РСНБ РК 2015	Зажимы ответвительные SL37.2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	869,00	–	5214	–	5214	–	5631
		СП - 8%			–	–	–	–		417	
58	2404-0207-5202 РСНБ РК 2015	Кожух защитный для зажима SP15 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	482,00	–	2892	–	2892	–	3123
		СП - 8%			–	–	–	–		231	
59	2404-0109-1201 РСНБ РК 2015	Изоляторы штыревые SDI37 ГОСТ 30531-97	шт.	6	13093,00	–	78558	–	78558	–	84843
		СП - 8%			–	–	–	–		6285	
60	2404-0207-4714 РСНБ РК 2015	Вязка спиральная SO115.9585 ГОСТ Р 51177-98	комплект	2	21237,00	–	42474	–	42474	–	45872
		СП - 8%			–	–	–	–		3398	
61	СТПРАЙС-ЛИСТ Стр.	Устройство защиты от дуги SE 27.1	шт	6	7366,07	–	44196	–	44196	–	47732
		СП - 8%			–	–	–	–		3536	
62	1133-0204-0206 РСНБ РК 2015	Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов свыше 35 мм2 в населенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	км линии	0,1966667	147053,04	86824,20	28920	17075	710	12935	45204
		НР - 80%; СП - 8%			56618,80	25593,98	11135	5033		3348	
63	2306-1201-0703 РСНБ РК 2015	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-3 1х50-20 ГОСТ Р 52373-2005	км	0,59	276454,00	–	163108	–	163108	–	176156
		СП - 8%			–	–	–	–		13049	

64	1308-0101-1601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 прим.	Предохранитель напряжением 35 кВ. Монтаж оборудования	шт.	3	3818,57	756,31	11456	2269	1080	6369	19250
		НР - 72%; СП - 8%			2702,40	246,06	8107	738		1426	
65	ПРАЙС-ЛИСТСтр.50	Ограничитель перенапряжения с искровым промежутком SDI 46.710	шт	3	55459,82	–	166379	–		–	166379
					–	–	–	–	166379	–	
66	1101-0101-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	1,746	187,94	178,88	328	312	–	62	421
		НР - 72%; СП - 8%			9,06	40,20	16	70		31	
67	1101-0205-0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м	м3 грунта	0,054	1719,90	–	93	–	–	67	173
		НР - 72%; СП - 8%			1719,90	–	93	–		13	
68	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	0,84	30,99	30,99	26	26	–	7	35
		НР - 72%; СП - 8%			–	10,84	–	9		3	
69	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	0,36	665,52	–	240	–	–	173	445
		НР - 72%; СП - 8%			665,52	–	240	–		33	
70	1308-0201-0301 РСНБ РК 2015	Кабель в траншее один. Устройство постели	м кабеля	10	471,60	404,04	4716	4040	–	1469	6679
		НР - 72%; СП - 8%			67,56	136,43	676	1364		495	
71	1308-0201-0903 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	7	546,17	286,54	3823	2006	319	1492	5740
		НР - 72%; СП - 8%			213,94	82,02	1498	574		425	
72	1308-0201-0703 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	м кабеля	3	877,53	452,13	2633	1356	737	690	3588
		НР - 72%; СП - 8%			180,16	139,13	540	417		266	
73	2306-0612-1404 РСНБ РК 2015	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвПу 3х50/25 (мк)-10 ГОСТ 16442-80	км	0,011	3882243,00	–	42705	–	42705	–	46121
		СП - 8%			–	–	–	–		3416	
74	1308-0201-1819 РСНБ РК 2015	Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией напряжением до 10 кВ, сечение одной жилы до 70 мм2. Монтаж оборудования	шт.	1	2452,54	80,97	2453	81	120	1641	4421
		НР - 72%; СП - 8%			2252,00	27,34	2252	27		327	
75	2306-1709-0101 РСНБ РК 2015	Комплект концевых заделок для нагревательных кабелей ПКВЭэ-2	шт.	1	2433,00	–	2433	–	2433	–	2628
		СП - 8%			–	–	–	–		195	

76	1310-0904-0101 РСНБ РК 2015 К=0,3	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее	км кабеля	0,005	26140,04	18636,74	131	93	–	40	185
		НР - 72%; СП - 8%			7503,30	3689,95	38	18		14	
77	2113-0809-1304 РСНБ РК 2015 примен	Лента уплотнительная самоклеящаяся Лента сигнальная ЛСЭ-150	м	5	40,00	–	200	–	200	–	216
		СП - 8%			–	–	–	–		16	
78	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 80 мм х 80 мм х 6 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)	т	0,01692	231063,00	–	3910	–	3910	–	4222
		СП - 8%			–	–	–	–		313	
79	2401-0202-0501 РСНБ РК 2015 ПРИМ.	Скоба КМ-3	шт.	6	1913,00	–	11478	–	11478	–	12396
		СП - 8%			–	–	–	–		918	
80	1134-0201-0301 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий	канало-километр трубопровода	0,007	124552,68	–	872	–	11	654	1648
		НР - 76%; СП - 8%			123025,00	–	861	–		122	
81	2301-0503-0201 РСНБ РК 2015 ПРИМ.	Трубы полиэтиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/OD 110 SN 8 PE ГОСТ Р 54475-2011	м	7	580,00	–	4060	–	4060	–	4385
		СП - 8%			–	–	–	–		325	
82	1308-0208-0103 РСНБ РК 2015	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 12 мм. Монтаж оборудования	шт.	6	2088,16	114,81	12529	689	7262	3391	17193
		НР - 72%; СП - 8%			763,00	21,87	4578	131		1274	
		Установка разъединителя на ответвительной опоре ОАР-1 (1шт)									
83	1133-0208-0103 РСНБ РК 2015	Установка линейного электрооборудования разъединителей с помощью механизмов	комплект	1	12647,86	3699,86	12648	3700	111	8224	22541
		НР - 80%; СП - 8%			8837,22	1442,54	8837	1443		1670	
84	5108-0301-1103 РСНБ РК 2015	Разъединитель ОАР-1 РЛНД-1-10Б/400 (трехполюсный)	шт.	1	48793,00	–	48793	–		–	48793
					–	–	–	–	48793	–	
85	2113-0201-0904 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками, оцинкованные	т	0,00072	419343,00	–	302	–	302	–	326
		СП - 8%			–	–	–	–		24	
86	2404-0206-0719 РСНБ РК 2015	Зажимы аппаратные прессуемые А2А-50Г-2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	744,00	–	4464	–	4464	–	4821
		СП - 8%			–	–	–	–		357	
87	Прайс-лист	Кронштейн РА-1	шт	1	9075,89	–	9076	–	9076	–	9802
		СП - 8%			–	–	–	–		726	
88	Прайс-лист	Кронштейн РА-2	шт	1	3821,43	–	3821	–	3821	–	4127

		СП - 8%			–	–	–	–		306		
89	Прайс-лист	Вал привода РА-3	шт	2	7451,79	–	14904	–	14904	–	16096
		СП - 8%			–	–	–	–		1192		
90	Прайс-лист	Кронштейн РА-5	шт	1	1146,43	–	1146	–	1146	–	1238
		СП - 8%			–	–	–	–		92		
91	Прайс-лист	Хомут Х7	шт	3	1146,43	–	3439	–	3439	–	3714
		СП - 8%			–	–	–	–		275		
92	Прайс-лист	Хомут Х8	шт	1	1146,43	–	1146	–	1146	–	1238
		СП - 8%			–	–	–	–		92		
93	СТПРАЙС-ЛИСТ	Проводник заземляющий ЗП1	м	4,5	1146,43	–	5159	–	5159	–	5572
		СП - 8%			–	–	–	–		413		
		Изоляторы. Линейная арматура										
94	2404-0102-0225 РСНБ РК 2015	Изоляторы штыревые фарфоровые ШФ 20-Г (без колпачка) ГОСТ 1232-93	шт.	2	1558,00	–	3116	–	3116	–	3365
		СП - 8%			–	–	–	–		249		
95	2404-0109-0402 РСНБ РК 2015	Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	шт.	2	51,00	–	102	–	102	–	110
		СП - 8%			–	–	–	–		8		
96	2404-0207-3934 РСНБ РК 2015	Крепление провода	шт	2	223,00	–	446	–	446	–	482
		СП - 8%			–	–	–	–		36		
97	2404-0204-1301 РСНБ РК 2015	Зажимы соединительные плашечные ПА-1-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	3	184,00	–	552	–	552	–	596
		СП - 8%			–	–	–	–		44		
		Опора анкерная ответвительная ОАО-1 (1шт)										
98	1133-0202-0102 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	опора	1	13062,73	6542,00	13063	6542	667	7102	21778
		НР - 80%; СП - 8%			5854,42	3023,20	5854	3023		1613		
99	2104-0405-0101 РСНБ РК 2015 прим.	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-3,5 СТ РК 2387-2013	шт.	2	30819,00	–	61638	–	61638	–	66569
		СП - 8%			–	–	–	–		4931		
100	2104-9999-9917 РСНБ РК 2015	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	м3	0,088	31674,00	–	2787	–	2787	–	3010
		СП - 8%			–	–	–	–		223		
101	СТПРАЙС-ЛИСТ	Траверса ТМ 3	шт	1	14679,46	–	14679	–	14679	–	15854
		СП - 8%			–	–	–	–		1174		

102	СТПРАЙС-ЛИСТ	Траверса ТМ 6	шт	1	15560,71	–	15561	–	15561	–	16806
		СП - 8%			–	–	–	–		1245	
103	Прайс-листс38	Хомут Х1	шт	2	1241,07	–	2482	–	2482	–	2681
		СП - 8%			–	–	–	–		199	
104	Прайс-листс40	Кронштейн У-1	шт	1	4347,32	–	4347	–	4347	–	4695
		СП - 8%			–	–	–	–		348	
105	СТПРАЙС-ЛИСТ Стр.40	Стяжка Г1	шт	2	4178,57	–	8357	–	8357	–	9026
		СП - 8%			–	–	–	–		669	
106	СТПРАЙС-ЛИСТ	Проводник заземляющий ЗП1	м	1,7	1146,43	–	1949	–	1949	–	2105
		СП - 8%			–	–	–	–		156	
107	2404-0102-0225 РСНБ РК 2015	Изоляторы штыревые фарфоровые ШФ 20-Г (без колпачка) ГОСТ 1232-93	шт.	7	1558,00	–	10906	–	10906	–	11778
		СП - 8%			–	–	–	–		872	
108	2404-0109-0402 РСНБ РК 2015	Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	шт.	7	51,00	–	357	–	357	–	386
		СП - 8%			–	–	–	–		29	
		Подвеска монтажная изолирующая									
109	2404-0204-1202 РСНБ РК 2015	Зажимы соединительные плашечные ПС-2-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	548,00	–	3288	–	3288	–	3551
		СП - 8%			–	–	–	–		263	
110	2404-0204-1302 РСНБ РК 2015	Зажимы соединительные плашечные ПА-2-2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	27	383,00	–	10341	–	10341	–	11168
		СП - 8%			–	–	–	–		827	
111	2404-0201-0109 РСНБ РК 2015	Серьги типа СРС-7-17 ГОСТ Р 51177-98	шт.	3	533,00	–	1599	–	1599	–	1727
		СП - 8%			–	–	–	–		128	
112	2404-0201-0602 РСНБ РК 2015	Скобы типа СК-7-1А ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	651,00	–	3906	–	3906	–	4218
		СП - 8%			–	–	–	–		312	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				2464861	73100	1823291	86048	2716042
							81784	28568	486685	165138	
	Стоимость оборудования		Тенге				486685				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				486685				
	Стоимость монтажных работ		Тенге				1101262				
	Материалы		Тенге				10064				
	Всего заработная плата		Тенге					27092			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1055825				
		Накладные расходы	Тенге				19506				
		Сметная прибыль	Тенге				89661				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				1210429				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								24
		Сметная заработная плата	Тенге					27092			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				872855				

	Материалы		Тенге				6162					
	Всего заработная плата		Тенге					83260				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				366205					
	Местные материалы		Тенге				380977					
		Накладные расходы	Тенге				66540					
		Сметная прибыль	Тенге				75152					
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1014546					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									74
		Сметная заработная плата	Тенге					83260				
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				4060					
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				4060					
		Сметная прибыль	Тенге				325					
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				4385					
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				2716045					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									98
		Сметная заработная плата	Тенге					110352				
		РАЗДЕЛ 3. Сети 0,4кВ										
113	1101-0101-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	106,155	187,94	178,88	19950	18988	–	3765	25613
		НР - 72%; СП - 8%			9,06	40,20	962	4267		1897	
114	1101-0205-0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м	м3 грунта	45,495	1719,90	–	78247	–	–	56338	145351
		НР - 72%; СП - 8%			1719,90	–	78247	–		10767	
115	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	101,1	665,52	–	67284	–	–	48445	124987
		НР - 72%; СП - 8%			665,52	–	67284	–		9258	
116	1308-0201-0301 РСНБ РК 2015	Кабель в траншее один. Устройство постели	м кабеля	760	471,60	404,04	358416	307071	–	111621	507641
		НР - 72%; СП - 8%			67,56	136,43	51346	103684		37603	
117	1308-0201-0302 РСНБ РК 2015	Кабель в траншее один. Устройство постели. Добавлять на каждый последующий кабель к норме 13-080201-0301	м кабеля	82	138,31	115,79	11341	9495	–	3638	16177
		НР - 72%; СП - 8%			22,52	39,10	1847	3206		1198	
118	1308-0201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	842	288,62	147,72	243020	124383	14347	99942	370399
		НР - 72%; СП - 8%			123,86	41,00	104290	34518		27437	
119	1308-0201-0903 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	230	546,17	286,54	125618	65904	10508	49011	188599
		НР - 72%; СП - 8%			213,94	82,02	49206	18864		13970	
120	2306-0137-0674 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АВБбШв 3х185+1х 95 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,4182	3358845,00	–	1404669	–	1404669	–	1517042
		СП - 8%			–	–	–	–		112374	

121	2306-0131-0403 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АВВГ 4х6,0 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,07956	153971,00	–	12250	–	12250	–	13230
		СП - 8%			–	–	–	–		980	
122	2306-0131-0502 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АВВГ 5х4,0 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,56202	149772,00	–	84175	–	84175	–	90909
		СП - 8%			–	–	–	–		6734	
123	2306-0131-0302 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АВВГ 3х4,0 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,03366	85596,00	–	2881	–	2881	–	3112
		СП - 8%			–	–	–	–		230	
124	1310-0904-0101 РСНБ РК 2015 К=0,3	ЛЕНТА СИГНАЛЬНАЯ Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее	км кабеля	0,67	26140,04	18636,74	17514	12487	–	5400	24747
		НР - 72%; СП - 8%			7503,30	3689,95	5027	2472		1833	
125	2113-0809-1304 РСНБ РК 2015 примен	Лента уплотнительная самоклеящаяся Лента сигнальная ЛСЭ-150	м	460	40,00	–	18400	–	18400	–	19872
		СП - 8%			–	–	–	–		1472	
126	2113-0809-9901 РСНБ РК 2015 примен	Лента сигнальная ЛСЭ-250	м	210	52,00	–	10920	–	10920	–	11794
		СП - 8%			–	–	–	–		874	
127	1308-0201-1815 РСНБ РК 2015	Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 120 мм 2. Монтаж оборудования	шт.	16	1327,20	80,97	21235	1296	1923	13286	37283
		НР - 72%; СП - 8%			1126,00	27,34	18016	437		2762	
128	2306-1709-0101 РСНБ РК 2015	Комплект концевых заделок для нагревательных кабелей ПКВЭэ-2	шт.	16	2433,00	–	38928	–	38928	–	42042
		СП - 8%			–	–	–	–		3114	
129	1308-0206-1902 РСНБ РК 2015	Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	30	471,71	33,36	14151	1001	3667	7023	22868
		НР - 72%; СП - 8%			316,10	9,02	9483	271		1694	
130	2301-0504-0105 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 40 мм	м	30	91,00	–	2730	–	2730	–	2948
		СП - 8%			–	–	–	–		218	
131	1134-0201-0301 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий	канало-километр трубопровода	0,2	124552,68	–	24911	–	306	18700	47099
		НР - 76%; СП - 8%			123025,00	–	24605	–		3489	
132	2301-0503-0201 РСНБ РК 2015 ПРИМ.	Трубы полиэтиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/OD 110 SN 8 PE ГОСТ Р 54475-2011	м	200	580,00	–	116000	–	116000	–	125280
		СП - 8%			–	–	–	–		9280	
		ЗАЗЕМЛЕНИЕ									

133	1308-0208-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Проводник заземляющий скрыто из стали полосовой сечением 100 мм2.Монтаж в подливке пола**	м	70	441,66	58,70	30916	4109	16888	7900	41921
		НР - 72%; СП - 8%			141,70	15,04	9919	1053		3105	
134	1308-0208-0104 РСНБ РК 2015	**Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования**	шт.	30	2856,70	163,40	85701	4902	57909	17308	111249
		НР - 72%; СП - 8%			763,00	38,28	22890	1148		8241	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				2789258	549635	1796501	442377	3490163
							443122	169921	--	258530	
		Стоимость монтажных работ	Тенге				2450816				
		Материалы	Тенге				105243				
		Всего заработная плата	Тенге					437677			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				1542903				
		Накладные расходы	Тенге				315127				
		Сметная прибыль	Тенге				221275				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				2987219				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								376
		Сметная заработная плата	Тенге					437677			
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				219712				
		Материалы	Тенге				306				
		Всего заработная плата	Тенге					175365			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				29320				
		Накладные расходы	Тенге				127247				
		Сметная прибыль	Тенге				27757				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				374716				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								206
		Сметная заработная плата	Тенге					175365			
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				118730				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				118730				
		Сметная прибыль	Тенге				9498				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				128228				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				3490163				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								582
		Сметная заработная плата	Тенге					613042			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								18838991
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				567737				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					666549			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					214438			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						3778842		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						12800854		
		- Накладные расходы	Тенге							577744	
		- Сметная прибыль	Тенге							447269	

ВСЕГО, Стоимость оборудования по смете 12 800 854

ВСЕГО ПО СМЕТЕ 35 589 344

№ смет и расчетов	Наименование работ	Строительно монтажные работы	Оборудование	Прочие затраты	Всего
	ИТОГО	**22 788 490**	**12 800 854**		**35 589 344**
	Временные здания и сооружения 1,5%)	341 827			341 827

	ИТОГО	**23 130 317**	**12 800 854**		**35 931 171**
	Дополнительные затраты на строительство --в зимнее время 0,7%	161 912			161 912
	ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ	**23 292 230**	**12 800 854**		**36 093 084**
	Непредвиденные работы и затраты 2%	465 845			465 845
	ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	**23 758 074**	**12 800 854**		**36 558 928**
	в том числе на 2018 год - 27%	6 414 680	3 456 231		9 870 911
	в том числе на 2019 год - 73%	17 343 394	9 344 623		26 688 018
	в том числе в текущих ценах на 2018 год - 27% К=1	6 414 680	3 456 231		9 870 911
	в том числе в текущих ценах на 2019 год - 73% К=1,0498961	18 208 762	9 810 884		28 019 646
	ИТОГО	**24 623 442**	**13 267 114**		**37 890 556**
	ИТОГО с пониж коэф. К=0,93	**22 899 801**	**12 338 416**		**35 238 217**
	НАЛОГ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ 12%			4 228 586	**4 228 586**
	Всего по Акту:	**22 899 801**	**12 338 416**	**4 228 586**	**39 466 803**

Подрядчик:
Директор
ТОО "Эристайл-Казахстан"

_____ **О. Мамиров**

Инженер:
Директор
ТОО "ЮгТехНадзор"

_____ **А. Сарбеков**

Эксперт _____ **Е. Ауелбеков**

Авторский надзор:
Директор
ТОО "Архдизстрой"

_____ **М. Султан**