Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Государственное учреждение Управление строительства Туркестанской области,Туркестанская область, Туркестан Г.А., г.Туркестан, 160 квартал, 5 строение** — **060240004644**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью Эристайл-Казахстан,161200, Республика Казахстан, Туркестанская область, Сузакский район, Шолаккорганский сельский округ, село Шолаккорган, ул. Жаппас Каламбаев, здание 27А** — **030440005327**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Доп соглашение от 14.05.2021 к Договору№32 от 09.04.2019г._ленгер

Номер документа	Дата составления
9	24.05.2021

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительно монтажные работы по объекту: "Строительство учебного блока на 300 ученических мест с актовым залом, библиотекой, мастерской, столовой школы гимназии №1 в г.Ленгер, Толебийского района за май 2021г.			работа	1	62 360 054,00	62 360 054,00	6 681 434,36
				Итого	1	x	62 360 054,00	6 681 434,36

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательным при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / Мамиров О.М.

должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ /

должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 24.05.2021

М.П.

Приложение 3
к приказу Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года №178

Заказчик ГУ "Управление строительства Туркестанской области"
Авторский надзор ТОО "Архдизстрой"
Технический надзор ТОО "ЮгТехНадзор"
Подрядчик ТОО "Эристайл-Казахстан"

Наименование объекта: "Строительство учебного блока на 300 ученических мест с актовым залом, библиотекой, мастерской, столовой школы гимназии №1 в г.Ленгер, Толебийского района"

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ от 21.05.2021 г.

Наименование пусковых комплексов, объектов	С начала года по отчетный месяц включительнос НДС	С начала года сумма НДС	из графы 1						Налог на добавленную стоимость в отчетном месяце	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	Из нихПо монтажу о		Каз содержание %	Дополнительные затраты			
				С начала года	По монтажу оборудования В отчетном месяце		на приобретение материалов	Другие дополнительны е расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
затраты подрядч	**62 360 054**	**6 681 434**	**55 044 645**	**378 792**	**378 792**	**78,65**			**6 681 434**	**62 360 054**
Услуги по техническому надзору	**594 722**	**63 720**							**63 720**	**594 722**
Услуги по авторскому надзору	**214 404**	**22 972**							**22 972**	**214 404**
Всего по стройке:	**63 169 180**	**6 768 126**							**6 768 126**	**63 169 180**

ЗАКАЗЧИК:

ГУ "Управление строительства Туркестанской области"

Заместитель руководителя
Егетаев Т.Д.

М.П.

Начальник отдела
Пірәлі Ш.

ТЕХНАДЗОР:

Директор ТОО "ЮгТехНадзор"
Сарбеков А.

Инженер-эксперт ТОО "ЮгТехНадзор"
Асабаев П.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:

Директор ТОО "Архдизстрой"
Бухарбаев Т.

Инженер-эксперт ТОО "Архдизстрой"
Орманов Б.

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "Эристайл-Казахстан"
Мамиров О.

Начальник участка
Телеуов Е

Заказчик: ГУ "Управление строительства Туркестанской области"
Подрядчик: ТОО "Эристайл-Казахстан"
Инженер: ТОО "ЮгТехНадзор"
Автор; ТОО "Архдизстрой"
Наименование "Строительство учебного блока на 300 ученических мест с актовым залом, библиотекой, мастерской, столовой школы гимназии №1 в г.Ленгер, Толебийского района"

Форма КС-2

АКТ №1
О приемке выполненных работ за 21.05.2021г.

Составлен(а) в текущих ценах 3 квартала 2018 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №2-2-1									
		Блок "А". Общестроительные работы									
		РАЗДЕЛ 7.Полы по серии 2.244-1 в.6									
		На отм.0,000									
		По типу дет.Д									
421	Е11-110101-1001	**Тепло- и звукоизоляция ленточная под лаги из плит древесноволокнистых. Устройство**	м2 пола	325,33	96,33	6,47	31337	2106	18188	11282	46029
422	Е11-110101-1203	**Лаги. Укладка по плитам перекрытий**	м2 пола	325,33	33,94 927,25	2,95 10,03	11043 301663	959 3264	199719	3410 94173	427503
		По типу дет.К			303,32	4,62	98680	1504		31667	
426	Е11-110101-1101 прим.	**Стяжки поризованные толщиной 20/68/ мм. Устройство**	м2 стяжки	345,38	645,41	26,13	222911	9024	113187	98542	347170
427	Е11-110101-1102 прим. К=10	**Стяжки поризованные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101**	м2 стяжки	345,38	291,56 897,30	11,96 44,60	100700 309909	4132 15404	282059	25716 18122	354273
		По типу дет.КП			36,04	19,78	12446	6832		26242	
430	Е11-110101-1101	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	м2 стяжки	46,74	645,41	26,13	30166	1221	15317	13336	46982
431	Е11-110101-0401	**Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя**	м2 изолируемой поверхности	46,74	291,56 1455,20	11,96 87,63	13628 68016	559 4096	37243	3480 25530	101029
432	Е11-110101-0402	**Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя**	м2 изолируемой поверхности	46,74	570,75 923,37	10,32 43,03	26677 43158	482 2011	25051	7484 15389	63231
433	Е11-110101-1101	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	м2 стяжки	46,74	344,37 645,41	5,88 26,13	16096 30166	275 1221	15317	4684 13336	46982

					291,56	11,96	13628	559		3480		
		По типу дет.Д	На отм.+3,300									
436	Е11-110101-1001	Тепло- и звукоизоляция ленточная под лаги из плит древесноволокнистых. Устройство	м2 пола	453,28	96,33	6,47	43662	2935	25341	15719	64132	
437	Е11-110101-1203	Лаги. Укладка по плитам перекрытий	м2 пола	453,28	33,94	2,95	15386	1336		4751		
					927,25	10,03	420305	4548	278266	131211	595637	
		По типу дет.К			303,32	4,62	137491	2096		44121		
441	Е11-110101-1101 прим.	Стяжки поризованные толщиной 20/68/ мм. Устройство	м2 стяжки	221,81	645,41	26,13	143158	5796	72690	63286	222959	
442	Е11-110101-1102 прим. К=10	Стяжки поризованные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	м2 стяжки	221,81	291,56	11,96	64672	2654		16516		
					897,30	44,60	199030	9893	181144	11638	227521	
		По типу дет.КП			36,04	19,78	7993	4388		16853		
445	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	35,06	645,41	26,13	22628	916	11490	10003	35242	
446	Е11-110101-0401	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	35,06	291,56	11,96	10222	419		2610		
					1455,20	87,63	51019	3072	27936	19150	75783	
447	Е11-110101-0402	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя	м2 изолируемой поверхности	35,06	570,75	10,32	20011	362		5614		
					923,37	43,03	32373	1509	18790	11543	47430	
448	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	35,06	344,37	5,88	12074	206		3513		
					645,41	26,13	22628	916	11490	10003	35242	
					291,56	11,96	10222	419		2610		
		По типу дет.Д	На отм.+6,600									
451	Е11-110101-1001	Тепло- и звукоизоляция ленточная под лаги из плит древесноволокнистых. Устройство	м2 пола	512,1	96,33	6,47	49328	3316	28629	17759	72454	
452	Е11-110101-1203	Лаги. Укладка по плитам перекрытий	м2 пола	512,1	33,94	2,95	17383	1510		5367		
					927,25	10,03	474845	5139	314374	148238	672930	
		По типу дет.К			303,32	4,62	155332	2368		49847		
456	Е11-110101-1101 прим.	Стяжки поризованные толщиной 20/68/ мм. Устройство	м2 стяжки	206,32	645,41	26,13	133161	5391	67615	58866	207389	
457	Е11-110101-1102 прим. К=10	Стяжки поризованные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	м2 стяжки	206,32	291,56	11,96	60155	2468		15362		
					897,30	44,60	185131	9202	168494	10825	211633	
		По типу дет.КП			36,04	19,78	7435	4081		15676		
460	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	4,8	645,41	26,13	3098	125	1573	1370	4825	
					291,56	11,96	1400	57		357		

461	Е11-110101-0401	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	4,8	1455,20	87,63	6985	421	3824	2622	10375
					570,75	10,32	2740	50		769	
462	Е11-110101-0402	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя	м2 изолируемой поверхности	4,8	923,37	43,03	4432	207	2572	1580	6494
					344,37	5,88	1653	28		481	
463	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	4,8	645,41	26,13	3098	125	1573	1370	4825
					291,56	11,96	1400	57		357	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	**Тенге**				2832209	91859	1921882	804893	3928070
							818465	37803	--	290967	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				2832209				
		Материалы	Тенге				1921885				
		Всего заработная плата	Тенге					856268			
		Накладные расходы	Тенге				804892				
		Сметная прибыль	Тенге				290968				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				3928070				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								921
		Сметная заработная плата	Тенге					856268			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				3928070				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								921
		Сметная заработная плата	Тенге					856268			
		РАЗДЕЛ 9.Внутренняя отделка									
492	Е11-150206-0104 Изм. и доп. вып. 4	Потолки сборные из плит. Отделка поверхностей под окраску или оклейку обоями	м2 отделываемой поверхности	1489,24	326,14	2,13	485703	3171	23206	368696	922751
					308,43	1,04	459326	1543		68352	
493	Е11-150203-0502 Изм. и доп. вып. 4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм потолков	м2	1127,23	808,30	5,81	911143	6547	398357	407540	1424178
					449,10	2,83	506239	3186		105495	
494	Е11-150405-0104 Изм. и доп. вып. 4	Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами	м2	2254,46	686,18	4,39	1546968	9902	414706	901477	2644321
					497,84	1,99	1122360	4486		195876	
495	Е11-150401-0202 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по кирпичу и бетону	м2 окрашиваемой поверхности	724,02	46,47	0,69	33644	503	5617	22204	60317
					38,02	0,32	27524	231		4468	
496	Е11-150203-0203 Изм. и доп. вып. 4	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым ил+и цементным раствором по камню и бетону улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	2500,4	1288,78	69,56	3222454	173929	1031702	1717848	5335526
					806,60	52,19	2016823	130488		395224	
497	Е11-150203-0501	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм стен	м2	1928,24	670,09	4,84	1292098	9333	584299	562406	2002864

498	Е11-150405-0103 Изм. и доп. вып. 4	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	м2	2522,82	362,23 568,49 396,24	2,36 4,14 1,88	698466 1434186 999642	4541 10449 4736	424095	148360 803503 179015	2416704
499	Е11-150401-0201 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности внутри помещений /стена/. Окраска водными составами известковая по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	770,25	89,93 79,49	0,69 0,32	69265 61226	535 246	7504	49177 9475	127918
500	Е11-150403-0308 Изм. и доп. вып. 12	Стены. Окраска улучшенная колером масляным разбеленным по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	817,05	729,70 484,38	2,95 1,33	596204 395763	2408 1089	198033	317481 73095	986780
502	Е11-150204-0101	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню	м2 оштукатуриваемой поверхности	192,852	2775,31 1918,88	39,88 19,41	535225 370060	7691 3742	157474	299042 66741	901008
503	Е11-150405-0103 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	192,852	618,47 396,24	4,14 1,88	119272 76416	799 362	42057	61422 14456	195150
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	**Тенге**				10246164	225265	3287050	5510796	17017517
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				6733845	154651	--	1260557	
		Материалы	Тенге				10246164				
		Всего заработная плата	Тенге				3287054				
		Накладные расходы	Тенге					6888496			
		Сметная прибыль	Тенге				5510797				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				1260557				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				17017518				
		Сметная заработная плата	Тенге								6671
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге					6888496			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				17017518				
		Сметная заработная плата	Тенге								6671
								6888496			
		РАЗДЕЛ 11.Лестница /2шт /лист 96 /									
		Косоуры									
517	Е11-090304-0101 Изм. и доп. вып. 5	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	4,46858	64519,82 31501,00	24391,30 7083,84	288312 140765	108994 31655	38553	118969 32583	439864
518	С121-060801-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	4,34186	439279,00 --	-- --	1907288 --	-- --	1907288	-- 152583	2059871
519	С121-060801-0401	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т	т	0,04888	438711,00	--	21444	--	21444	--	23160

						--	--	--	--		1716	
520	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 16 мм ГОСТ 5781-82	т	0,04476	192860,00	--	8632	--	8632	--	9323
					--	--	--	--		691	
521	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	т	0,01008	200098,00	--	2017	--	2017	--	2178
					--	--	--	--		161	
522	С121-050309-0301	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	т	0,37268	254401,00	--	94810	--	94810	--	102395
					--	--	--	--		7585	
523	Е11-060301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка /МН-1/	т	0,03192	369567,08	1183,08	11797	38	5218	5967	19184
					204930,00	477,66	6541	15		1421	
524	Е11-060801-0101	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м /для лестницы/	м3	8,12	33600,52	1769,68	272836	14370	195571	59861	359313
					7745,66	355,51	62895	2887		26616	
525	Е11-060201-0101	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3 /для фундамента/. Устройство	м3	1	20338,12	914,52	20338	915	15778	3595	25848
					3644,50	306,15	3645	306		1915	
		Опорная подушка ОП-1									
526	Е11-060701-0201	Пояса в опалубке. Устройство	м3	0,2	30268,24	4601,97	6054	920	3458	1674	8346
					8382,00	818,26	1676	164		618	
527	С121-050301-3001	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	т	0,0252	200098,00	--	5042	--	5042	--	5446
					--	--	--	--		403	
		Деталь 3									
528	Е11-060701-0201	Пояса в опалубке. Устройство	м3	0,96	30268,24	4601,97	29058	4418	16593	8037	40062
					8382,00	818,26	8047	786		2968	
529	Е11-060301-0701 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,03316	17006,34	1252,44	564	42	9	476	1123
					15462,90	321,60	513	11		83	
530	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	т	0,00756	200098,00	--	1513	--	1513	--	1634
					--	--	--	--		121	
531	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм ГОСТ 5781-82	т	0,0256	192860,00	--	4937	--	4937	--	5332
					--	--	--	--		395	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				2674642	129696	2320863	198579	3103079
							224081	35823	--	229859	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				457598				
	Материалы		Тенге				236628				
	Всего заработная плата		Тенге					87484			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				116952				
		Накладные расходы	Тенге				79611				
		Сметная прибыль	Тенге				42977				

		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				580186					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									89
		Сметная заработная плата	Тенге					87484				
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге				2217044					
		Материалы	Тенге				38553					
		Всего заработная плата	Тенге					172419				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				1928732					
		Накладные расходы	Тенге				118969					
		Сметная прибыль	Тенге				186881					
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				2522895					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									153
		Сметная заработная плата	Тенге					172419				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				3103080					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									242
		Сметная заработная плата	Тенге					259904				
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №2-2-2										
		Блок "А". Водопровод и канализация										
		РАЗДЕЛ 1.Водопровод В1										
2	С123-010601-0302	**Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-20x1,9 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	м	186,992	179,00	--	33472	--	33472	--		36149
					--	--	--	--		2678		
4	С123-010601-0303	**Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-25x2,3 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	м	45,521	273,00	--	12427	--	12427	--		13421
					--	--	--	--		994		
6	С123-010601-0304	**Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-32x2,9 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	м	48,776	440,00	--	21461	--	21461	--		23178
					--	--	--	--		1717		
7	С123-020401-4101 прим.	**Кран шаровой полипропиленовый, PP-R разборное DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	шт.	118	711,00	--	83898	--	83898	--		90610
					--	--	--	--		6712		
8	С123-020401-4102 прим.	**Кран шаровой полипропиленовый, PP-R разборное DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	шт.	7	1189,00	--	8323	--	8323	--		8989
					--	--	--	--		666		
9	С123-020401-4103 прим.	**Кран шаровой полипропиленовый, PP-R разборное DN 32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	шт.	1	1840,00	--	1840	--	1840	--		1987
					--	--	--	--		147		
10	С123-020401-3502	**Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	шт.	208	5,00	--	1040	--	1040	--		1123
					--	--	--	--		83		
11	С123-020401-3503	**Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	шт.	49	7,00	--	343	--	343	--		370
					--	--	--	--		27		
12	С123-020401-3504	**Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	шт.	33	11,00	--	363	--	363	--		392
					--	--	--	--		29		

13	С123-020401-3505	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 40 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	4	20,00	--	80	--	80	--	86
					--	--	--	--		6	
14	С123-020401-3506	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 50 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	15	34,00	--	510	--	510	--	551
					--	--	--	--		41	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				163757	--	163757	--	176856
							--	--	--	13100	
Стоимость сантехнических работ			Тенге				163757				
Стоимость материалов и конструкций			Тенге				163757				
Сметная прибыль			Тенге				13101				
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ			Тенге				176858				
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				176858				
РАЗДЕЛ 2Водопровод Т3											
20	С123-010601-0202	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-20x2,8 PN 16 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	38,657	163,00	--	6301	--	6301	--	6805
					--	--	--	--		504	
22	С123-020401-4101 прим.	Кран шаровой полипропиленовый, PP-R разборное DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	5	711,00	--	3555	--	3555	--	3839
					--	--	--	--		284	
25	С123-020401-3502	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	43	5,00	--	215	--	215	--	232
					--	--	--	--		17	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				10071	--	10071	--	10876
							--	--	--	805	
Стоимость сантехнических работ			Тенге				10071				
Стоимость материалов и конструкций			Тенге				10071				
Сметная прибыль			Тенге				806				
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ			Тенге				10877				
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				10877				
РАЗДЕЛ 3.Канализация К1											
32	С123-020802-0206	Отводы чугунные под углом 135° DN 100 ГОСТ 6942-98	шт.	3	1958,00	--	5874	--	5874	--	6344
					--	--	--	--		470	
33	С123-020601-0803	Ревизия-прочистка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 100	шт.	11	400,00	--	4400	--	4400	--	4752
					--	--	--	--		352	
34	С123-020601-0801	Ревизия-прочистка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 50	шт.	18	155,00	--	2790	--	2790	--	3013
					--	--	--	--		223	
36	С123-020601-0602	Патрубок-переходной канализационный ПП DN 110Кх50К-ПНД	шт.	4	137,00	--	548	--	548	--	592
					--	--	--	--		44	
37	С123-020601-0201	Отвод канализационный ПВХ 90° 50Кх50К-ПНД	шт.	79	62,00	--	4898	--	4898	--	5290

38	С123-020601-0203	Отвод канализационный 90° 110Кх110 К-ПНД	шт.	9	--	--	--	--		392		
					232,00	--	2088	--	2088	--		2255
39	С123-020601-1001	Крестовина канализационная ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 50	шт.	1	--	--	--	--		167		
					480,00	--	480	--	480	--		518
40	С123-020601-1003	Крестовина канализационная ПВХ 90° 100Кх100Кх100Кх100Кх100К-ПНД	шт.	2	--	--	--	--		38		
					460,00	--	920	--	920	--		994
42	С123-020601-0404	Тройник канализационный ПВХ 90° 110Кх110Кх50К-ПНД	шт.	26	--	--	--	--		74		
					276,00	--	7176	--	7176	--		7750
43	С123-020601-0406	Тройник канализационный ПВХ 90° 110Кх110Кх110К-ПНД	шт.	70	--	--	--	--		574		
					353,00	--	24710	--	24710	--		26687
44	С123-020601-0401	Тройник канализационный ПВХ 90°50 Кх50Кх50К-ПНД	шт.	22	--	--	--	--		1977		
					113,00	--	2486	--	2486	--		2685
					--	--	--	--		199		
		Водомерный узел										
61	С123-020103-0205	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 32 ГОСТ 12816-80	шт.	8	749,00	--	5992	--	5992	--		6471
					--	--	--	--		479		
63	С123-030301-0211	Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ DN 25	шт.	1	15350,00	--	15350	--	15350	--		16578
					--	--	--	--		1228		
64	С123-040501-0104	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 32 ГОСТ 5761-2005	шт.	2	988,00	--	1976	--	1976	--		2134
					--	--	--	--		158		
66	С123-040501-0213	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	2	641,00	--	1282	--	1282	--		1385
					--	--	--	--		103		
67	С123-040501-0214	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005	шт.	2	809,00	--	1618	--	1618	--		1747
					--	--	--	--		129		
68	С123-040901-0201	Краны трехходовые сальниковые фланцевые 14М-1 11ч18бк для воды, нефти и масла, PN 6, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	1	9174,00	--	9174	--	9174	--		9908
					--	--	--	--		734		
69	С123-020101-1002	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 32 мм х 3 мм - 25 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	2	208,00	--	416	--	416	--		449
					--	--	--	--		33		
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге				92178	--	92178	--		99552
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				--	--	--	7374		
							92178					

	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				92178					
	Сметная прибыль		Тенге				7374					
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				99552					
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге				99552					
	ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №2-2-3											
	Блок "А". Отопление и Вентиляция											
		РАЗДЕЛ 1. Отопление										
10	**С123-041008-0429**	**Клапан термостатический БРОЕН RA-G для однотрубных систем отопления, угловой, никелированный, с внутренней резьбой, Т 120°С, PN 10, DN 20, ГОСТ 30815-2002**	**шт.**	**108**	**7347,00**	**--**	**793476**	**--**	**793476**	**--**	**856954**	
					--	**--**	**--**	**--**		**63478**		
12	**С123-041010-2704**	**Сбросник воздуха БРОЕН Автоматический воздухоотводчик d15 мм**	**шт.**	**4**	**2653,00**	**--**	**10612**	**--**	**10612**	**--**	**11461**	
					--	**--**	**--**	**--**		**849**		
14	**С123-040905-0901**	**Краны СЛИВНОЙ БРОЕН шаровые муфтовые , PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**24**	**695,00**	**--**	**16680**	**--**	**16680**	**--**	**18014**	
					--	**--**	**--**	**--**		**1334**		
16	**С123-040902-0502**	**Кран шаровый БРОЕН JiP-WW под приварку, стандартный проход, из углеродистой стали, пропускной способностью 26 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN 20, ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**48**	**8540,00**	**--**	**409920**	**--**	**409920**	**--**	**442714**	
					--	**--**	**--**	**--**		**32794**		
18	**С121-110403-0305**	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 20 мм ГОСТ 16381-77**	**м**	**652**	**233,00**	**--**	**151916**	**--**	**151916**	**--**	**164069**	
					--	**--**	**--**	**--**		**12153**		
19	**С121-110403-0407**	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 25 мм ГОСТ 16381-77**	**м**	**128**	**626,00**	**--**	**80128**	**--**	**80128**	**--**	**86538**	
					--	**--**	**--**	**--**		**6410**		
20	**С121-110403-0409**	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 30 мм ГОСТ 16381-77**	**м**	**115**	**772,00**	**--**	**88780**	**--**	**88780**	**--**	**95882**	
					--	**--**	**--**	**--**		**7102**		

21	С121-110403-0508	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 25 мм, диаметром 38 мм ГОСТ 16381-77	м	63	1642,00	--	103446	--	103446	--	111722
					--	--	--	--		8276	
22	С121-110403-0614	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 32 мм, диаметром 64 мм ГОСТ 16381-77	м	25	3658,00	--	91450	--	91450	--	98766
					--	--	--	--		7316	
26	С123-021104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	1,78	542,00	--	965	--	965	--	1042
					--	--	--	--		77	
		УЗЕЛ ВВОДА									
31	С123-040201-1502	Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425°С, PN 16, DN 80 мм ГОСТ 9698-86	шт.	4	37023,00	--	148092	--	148092	--	159939
					--	--	--	--		11847	
32	С123-020103-0309	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 80 ГОСТ 12816-80	шт.	10	2185,00	--	21850	--	21850	--	23598
					--	--	--	--		1748	
34	С123-040905-0301	Краны проходные сальниковые муфтовые латунные 11Б6бк для жидких сред, Т 100°С, PN 10, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	809,00	--	1618	--	1618	--	1747
					--	--	--	--		129	
35	С123-040901-0202	Краны трехходовые сальниковые фланцевые 11ч18бк для воды, нефти и масла, Ру 0,6 МПа, Dy 40 мм ГОСТ 21345-2005	шт.	3	15869,00	--	47607	--	47607	--	51416
					--	--	--	--		3809	
37	С123-051501-0301	Термометры прямые в оправе	шт.	4	1698,00	--	6792	--	6792	--	7335
					--	--	--	--		543	
38	Ц13-110203-0102	Приборы и средства автоматизации, монтируемые на техническом трубопроводе	шт	1	1023,07	--	1023	--	44	734	1898
					979,00	--	979	--		141	
39	С123-041010-0503	Регулятор давления "после себя" AVD, диапазон настройки от 1 бар до 5 бар, присоединение - наружное G 1 1/4A, пропускной способностью 8 м3/ч, Тмакс 150°С, PN 25, DN 25, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	1	374231,00	--	374231	--	374231	--	404169
					--	--	--	--		29938	
41	С121-130816-0303	Вата минеральная ГОСТ 4640-2011	м3	0,858	6858,00	--	5884	--	5884	--	6355
					--	--	--	--		471	
43	С121-100406-0301	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 м2	0,01955	434634,00	--	8497	--	8497	--	9177

					--	--	--	--		680	
					РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ГРЕБЕНКА						
49	С123-041009-0803	Клапан балансировочный ручной БРОЕН MSV-BD с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 20, DN 20, ГОСТ 5761-2005									
			шт.	2	26214,00	--	52428	--	52428	--	56622
					--	--	--	--		4194	
50	С123-041009-0804	Клапан балансировочный ручной БРОЕН MSV-BD с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 20, DN 25, ГОСТ 5761-2005									
			шт.	1	29577,00	--	29577	--	29577	--	31943
					--	--	--	--		2366	
51	С123-041009-0805	Клапан балансировочный ручной БРОЕН MSV-BD с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 20, DN 32, ГОСТ 5761-2005									
			шт.	1	37340,00	--	37340	--	37340	--	40327
					--	--	--	--		2987	
52	С123-041009-0806	Клапан балансировочный ручной БРОЕН MSV-BD с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 20, DN 40, ГОСТ 5761-2005									
			шт.	1	46750,00	--	46750	--	46750	--	50490
					--	--	--	--		3740	
53	С123-041005-2001	Клапан регулирующий трехходовой БРОЕН VRB 3 с внутренней резьбой, пропускной способностью 6,3 м3/ч, Тмакс 130°С, PN 16, DN 20, ГОСТ 30815-2002									
			шт.	2	146895,00	--	293790	--	293790	--	317293
					--	--	--	--		23503	
54	С123-041005-2004	Клапан регулирующий трехходовой БРОЕН VRB 3 с внутренней резьбой, пропускной способностью 10 м3/ч, Тмакс 130°С, PN 16, DN 40, ГОСТ 30815-2002									
			шт.	1	282898,00	--	282898	--	282898	--	305530
					--	--	--	--		22632	
55	С123-041005-2003	Клапан регулирующий трехходовой БРОЕН VRB 3 с внутренней резьбой, пропускной способностью 16 м3/ч, Тмакс 130°С, PN 16, DN 32, ГОСТ 30815-2002									
			шт.	1	223774,00	--	223774	--	223774	--	241676
					--	--	--	--		17902	
56	С123-041005-2005	Клапан регулирующий трехходовой VRB 3 с внутренней резьбой, пропускной способностью 40 м3/ч, Тмакс 130°С, PN 16, DN 50, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002									
			шт.	1	325775,00	--	325775	--	325775	--	351837
					--	--	--	--		26062	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				3655299	--	3654320	734	3948514
Стоимость монтажных работ			Тенге				979	--	--	292481	
Материалы			Тенге				1023				
Всего заработная плата			Тенге				44				
		Накладные расходы	Тенге					979			
		Сметная прибыль	Тенге				734				
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ			Тенге				141				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				1898				
		Сметная заработная плата	Тенге								1
Стоимость общестроительных работ			Тенге					979			
Стоимость материалов и конструкций			Тенге				530101				
		Сметная прибыль	Тенге				530101				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				42408				
Стоимость сантехнических работ			Тенге				572509				
Стоимость материалов и конструкций			Тенге				3124175				
		Сметная прибыль	Тенге				3124175				
							249934				

	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				3374109					
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				3948516					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									1
		Сметная заработная плата	Тенге					979				
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №2-2-4										
		Блок "А". Электроосвещение										
					РАЗДЕЛ 1.Электроосвещение							
		ЩРв-24з										
2	С123-070201-0206	**Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-18з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001**	**шт.**	**1**	**5559,00**	**--**	**5559**	**--**	**5559**	**--**	**6004**	
					--	**--**	**--**	**--**		**445**		
4	С123-070204-0610	**Выключатель автоматический ВА47-29 1P 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010**	**шт.**	**10**	**465,00**	**--**	**4650**	**--**	**4650**	**--**	**5022**	
					--	**--**	**--**	**--**		**372**		
5	С123-070204-0644	**Выключатель автоматический ВА47-29 3P 25А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010**	**шт.**	**1**	**1473,00**	**--**	**1473**	**--**	**1473**	**--**	**1591**	
					--	**--**	**--**	**--**		**118**		
		ЩРв-18з										
7	С123-070201-0206	**Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-18з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001**	**шт.**	**1**	**5559,00**	**--**	**5559**	**--**	**5559**	**--**	**6004**	
					--	**--**	**--**	**--**		**445**		
9	С123-070204-0610	**Выключатель автоматический ВА47-29 1P 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010**	**шт.**	**8**	**465,00**	**--**	**3720**	**--**	**3720**	**--**	**4018**	
					--	**--**	**--**	**--**		**298**		
10	С123-070204-0644	**Выключатель автоматический ВА47-29 3P 25А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010**	**шт.**	**1**	**1473,00**	**--**	**1473**	**--**	**1473**	**--**	**1591**	
					--	**--**	**--**	**--**		**118**		
		ЩРв-24з										
12	С123-070201-0205	**Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-12з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001**	**шт.**	**1**	**4824,00**	**--**	**4824**	**--**	**4824**	**--**	**5210**	
					--	**--**	**--**	**--**		**386**		
14	С123-070204-0610	**Выключатель автоматический ВА47-29 1P 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010**	**шт.**	**8**	**465,00**	**--**	**3720**	**--**	**3720**	**--**	**4018**	
					--	**--**	**--**	**--**		**298**		
15	С123-070204-0644	**Выключатель автоматический ВА47-29 3P 25А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010**	**шт.**	**1**	**1473,00**	**--**	**1473**	**--**	**1473**	**--**	**1591**	
					--	**--**	**--**	**--**		**118**		
		ЩРв-12з										
17	С123-070201-0205	**Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-12з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001**	**шт.**	**1**	**4824,00**	**--**	**4824**	**--**	**4824**	**--**	**5210**	
					--	**--**	**--**	**--**		**386**		
19	С123-070204-0610	**Выключатель автоматический ВА47-29 1P 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010**	**шт.**	**8**	**465,00**	**--**	**3720**	**--**	**3720**	**--**	**4018**	
					--	**--**	**--**	**--**		**298**		

20	С123-070204-0644	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1473,00	--	1473	--	1473	--	1591
					--	--	--	--		118	
22	С123-070203-0603	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 220/36-2 36 УХЛ4 IP30, типа ИЭК ГОСТ 12434-93	шт.	3	10753,00	--	32259	--	32259	--	34840
					--	--	--	--		2581	
41	С123-070219-0101	Патроны карболитовые настенные наклонные модели Е27 ГОСТ IEC 60238-2012	шт.	3	188,00	--	564	--	564	--	609
					--	--	--	--		45	
43	С123-070218-1501	Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	100	306,00	--	30600	--	30600	--	33048
					--	--	--	--		2448	
45	С123-070218-1503	Выключатель двухклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	27	315,00	--	8505	--	8505	--	9185
					--	--	--	--		680	
47	С123-070218-1201 прим.	Герметичный выключатель Plexo-86710	шт.	13	1091,00	--	14183	--	14183	--	15318
					--	--	--	--		1135	
48	С123-070202-1401 прим.	Коробки ответвительные стальные с полиэтиленовой крышкой, степень защиты 1Р31, тип У194 УХЛ3	шт.	392	39,00	--	15288	--	15288	--	16511
					--	--	--	--		1223	
49	С123-070202-0901 прим.	Коробки установочные для розетки	шт.	128	35,00	--	4480	--	4480	--	4838
					--	--	--	--		358	
51	С123-060144-0503	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	3,62202	162985,00	--	590335	--	590335	--	637562
					--	--	--	--		47227	
53	С123-010504-0101	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм	м	3540,28	24,00	--	84967	--	84967	--	91764
					--	--	--	--		6797	
55	С123-010504-0105	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 40 мм	м	10,72	91,00	--	976	--	976	--	1054
					--	--	--	--		78	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				824624	--	824625	--	890597
							--	--	--	65972	
Стоимость монтажных работ			Тенге				738682				
Стоимость материалов и конструкций			Тенге				738682				
Сметная прибыль			Тенге				59095				
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ			Тенге				797776				
Стоимость сантехнических работ			Тенге				85942				
Стоимость материалов и конструкций			Тенге				85942				
Сметная прибыль			Тенге				6875				
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ			Тенге				92818				
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				890594				

РАЗДЕЛ 2.Электросиловое оборудование блоков А,Б											
57	51-080401-0301	Вводная панель ВРУ-1-11-10, номинальный ток панели 250 А, количество и номинальный ток вводного аппарата 2х250 А ГОСТ 30011.1-2012									
			шт.	1	192418,00	--	192418	--		--	192418
					--	--	--	--	192418	--	
58	51-080401-0603	Шкаф распределительный ВРУ ШРС-11-250 А, тип и количество групп предохранителей на отходящих линиях НПН2-250 8 штук ГОСТ 30011.1-2012									
			шт.	1	186374,00	--	186374	--		--	186374
					--	--	--	--	186374	--	
60	С123-070205-0105	Рубильник разрывной ВР-32-35 В31250-250А									
			шт.	1	6228,00	--	6228	--	6228	--	6726
					--	--	--	--		498	
Блоков А, ЩРв-18з											
64	С123-070201-0206	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-18з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001									
			шт.	1	5559,00	--	5559	--	5559	--	6004
					--	--	--	--		445	
66	С123-070204-0628	Выключатель автоматический ВА47-29 2Р 25А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010									
			шт.	6	980,00	--	5880	--	5880	--	6350
					--	--	--	--		470	
67	С123-070204-0645	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 32А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010									
			шт.	1	1522,00	--	1522	--	1522	--	1644
					--	--	--	--		122	
ЩРв-18з											
69	С123-070201-0206	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-18з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001									
			шт.	1	5559,00	--	5559	--	5559	--	6004
					--	--	--	--		445	
71	С123-070204-0628	Выключатель автоматический ВА47-29 2Р 25А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010									
			шт.	6	980,00	--	5880	--	5880	--	6350
					--	--	--	--		470	
72	С123-070204-0645	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 32А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010									
			шт.	1	1522,00	--	1522	--	1522	--	1644
					--	--	--	--		122	
ЩРв-24з											
74	С123-070201-0207	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-24з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001									
			шт.	1	5665,00	--	5665	--	5665	--	6118
					--	--	--	--		453	
76	С123-070204-0628	Выключатель автоматический ВА47-29 2Р 25А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010									
			шт.	9	980,00	--	8820	--	8820	--	9526
					--	--	--	--		706	
77	С123-070204-0645	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 32А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010									
			шт.	1	1522,00	--	1522	--	1522	--	1644
					--	--	--	--		122	
ЩРв-18з											

79	С123-070201-0206	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-18з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	5559,00	--	5559	--	5559	--	6004
					--	--	--	--		445	
81	С123-070204-0628	Выключатель автоматический ВА47-29 2Р 25А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	5	980,00	--	4900	--	4900	--	5292
					--	--	--	--		392	
82	С123-070204-0645	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 32А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1522,00	--	1522	--	1522	--	1644
					--	--	--	--		122	
		ЩРв-36з									
84	С123-070201-0208	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-36з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	8061,00	--	8061	--	8061	--	8706
					--	--	--	--		645	
86	С123-070204-1023	Выключатель автоматический ВА47-100 3Р 100А 10 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	6908,00	--	6908	--	6908	--	7461
					--	--	--	--		553	
87	С123-070204-0713	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2	429,00	--	858	--	858	--	927
					--	--	--	--		69	
88	С123-070204-0644	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2,01	1473,00	--	2961	--	2961	--	3198
					--	--	--	--		237	
89	С123-070204-1611	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 25А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	4,69	3903,00	--	18305	--	18305	--	19769
					--	--	--	--		1464	
91	С123-070206-0101	ВЫКЛЮЧАТЕЛИ ПАКЕТНЫЕ Переключатели кулачковые модели ПКП10-11 /О, положений "0-1",10 А, 1Р/400 В, типа ИЭК	шт.	3,35	1867,00	--	6254	--	6254	--	6755
					--	--	--	--		500	
93	С123-070208-0219	Контакторы с электротепловым релемодели КМИ-11860, 18 А, в оболочке 380 В/АС-3, IP54, типа ИЭК	шт.	2,01	11078,00	--	22267	--	22267	--	24048
					--	--	--	--		1781	
95	С123-070220-0504	Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	56,28	423,00	--	23806	--	23806	--	25711
					--	--	--	--		1905	
96	С123-070202-1401 прим.	Коробки ответвительные стальные с полиэтиленовой крышкой, степень защиты 1Р31, тип У194 УХЛ3	шт.	33,5	39,00	--	1307	--	1307	--	1411
					--	--	--	--		105	
97	С123-070202-0901 прим.	Коробки установочные для розетки	шт.	56,28	35,00	--	1970	--	1970	--	2127
					--	--	--	--		158	

100	С123-060144-0504	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,4251893	256010,00	--	108853	--	108853	--	117561	
					--	--	--	--		8708		
101	С123-060145-0903	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 5х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,0090852	744120,00	--	6760	--	6760	--	7301	
					--	--	--	--		541		
102	С123-060145-0904	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 5х6 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,0181705	1042937,00	--	18951	--	18951	--	20467	
					--	--	--	--		1516		
103	С123-060145-0905	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 5х10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,0090852	1669189,00	--	15165	--	15165	--	16378	
					--	--	--	--		1213		
104	С123-060145-0907	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 5х25 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,0256204	5126376,00	--	131340	--	131340	--	141847	
					--	--	--	--		10507		
105	С123-060145-0906	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 5х16 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,0050877	3289647,00	--	16737	--	16737	--	18076	
					--	--	--	--		1339		
107	С123-010504-0102	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм	м	1547,7	29,00	--	44883	--	44883	--	48474	
					--	--	--	--		3591		
108	С123-010504-0104	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 32 мм	м	93,8	69,00	--	6472	--	6472	--	6990	
					--	--	--	--		518		
109	С123-010504-0106	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 50 мм	м	90,45	133,00	--	12030	--	12030	--	12992	
					--	--	--	--		962		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ2	**Тенге**				**892817**	--	**514026**	--	**933941**	
		Стоимость оборудования	Тенге				--	--	**378792**	**41124**		
		ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге				**378792**					
		Стоимость монтажных работ	Тенге				**378792**					
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**450640**					
		Сметная прибыль	Тенге				**450640**					
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				**36051**					
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				**486691**					
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**63385**					
		Сметная прибыль	Тенге				**63385**					
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				**5071**					
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**68456**					
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №2-3-1					**933939**					
		Блок "Б". Общестроительные работы										
		РАЗДЕЛ 1.Стены										
64	Е11-080201-0101 Изм. и доп. вып. 9	**Стены наружные из кирпича простые при высоте этажа до 4 м. Кладка**	**м3 кладки**	**222,376**	**19344,77**	**2338,40**	**4301813**	**520004**	**2878229**	**933477**	**5654113**	
					4063,30	**450,40**	**903580**	**100158**		**418823**		

65	Е11-080201-0601	Кладка из кирпича. Расшивка швов	м2 стен (без вычета проемов)	585,2	-246,59	--	-144307	--	--	-134205	-300793
					-246,59	--	-144307	--		-22281	
66	Е11-080201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	1,3932	58407,71	2120,51	81374	2954	--	73718	167499
					56287,20	608,04	78419	847		12407	
68	Е11-080201-0107 Изм. и доп. вып. 9	Стены из кирпича внутренние при высоте этажа до 4 м. Кладка	м3 кладки	111,454	19201,57	2338,40	2140092	260624	1442557	453012	2800553
					3920,10	450,40	436911	50199		207448	
69	Е11-080401-0303 Изм. и доп. вып. 9	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м. Кладка	м2 перегородок (за вычетом проемов)	805	3435,22	243,02	2765353	195634	1485336	1044050	4114155
					1347,06	47,52	1084383	38251		304752	
		Армирование перегородки /лист 28,38/									
70	Е11-080201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,20608	58407,71	2120,51	12037	437	--	10904	24776
					56287,20	608,04	11600	125		1835	
		Изделие металлическое для крепления перегородки к плите ИМ-1 104 шт /лист 28,38/									
72	Е11-070107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка ИМ-1 104 шт	т стальных элементов	0,08424	681916,20	6764,34	57445	570	52512	5264	67725
					51795,10	1159,78	4363	98		5017	
		Пояс обвязки ПО-1 /АС-30/									
73	Е11-060701-0201	Пояса в опалубке. Устройство	м3	35,068	30268,24	4601,97	1061447	161382	606125	293598	1463448
					8382,00	818,26	293940	28695		108404	
74	Е11-060301-0701 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	3,0286	17006,34	1252,44	51505	3793	881	43502	102609
					15462,90	321,60	46831	974		7601	
		Анкерный выпуски Ав-2 /54шт/									
77	Е11-060301-0403	Болты анкерные со связями из арматуры. Установка при бетонировании	т	0,05292	141553,96	1291,16	7491	68	960	5899	14461
					122130,00	357,25	6463	19		1071	
		Анкерный выпуски Ав-3 /215шт/									
79	Е11-060301-0403	Болты анкерные со связями из арматуры. Установка при бетонировании	т	0,0344	141553,96	1291,16	4869	44	624	3834	9400
					122130,00	357,25	4201	12		696	
		Пояс обвязки ПО-2 /АС-33/									
81	Е11-060701-0201	Пояса в опалубке. Устройство	м3	2,465	30268,24	4601,97	74611	11344	42605	20638	102869
					8382,00	818,26	20662	2017		7620	
82	Е11-060301-0701 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,240584	17006,34	1252,44	4091	301	70	3456	8151
					15462,90	321,60	3720	77		604	
		Пояс обвязки ПО-3 /АС-33/									

85	Е11-060701-0201	Пояса в опалубке. Устройство	м3	3,872	30268,24	4601,97	117199	17819	66925	32417	161585
					8382,00	818,26	32455	3168		11969	
86	Е11-060301-0701 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,449152	17006,34	1252,44	7638	563	130	6452	15217
					15462,90	321,60	6945	144		1127	
		Жалюзийная решетка ЖР-1 /6шт/ /лист 31/									
89	Е11-090601-0102	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж	т конструкций	0,31254	49988,00	2569,56	15623	803	1100	9554	27192
					43897,20	406,90	13720	127		2014	
91	Е11-060301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,1008	369567,08	1183,08	37252	119	16476	18842	60582
					204930,00	477,66	20657	48		4488	
92	Е11-150403-1004 Изм. и доп. вып. 12	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	5,0625	778,68	0,94	3942	5	673	2613	7079
					644,71	0,43	3264	2		524	
		Колонна Км-1 /20шт/ лист 34									
93	Е11-060501-0104 Изм. и доп. вып. 2	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство	м3	22,6	35787,26	5972,94	808792	134988	443700	232991	1125126
					10181,60	1147,35	230104	25930		83343	
94	Е11-060301-0701 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	3,206	17006,34	1252,44	54522	4015	933	46051	108619
					15462,90	321,60	49574	1031		8046	
97	Е11-060301-0407	Детали закладные весом до 4 кг /полоса/. Установка	т	0,1884	369567,08	1183,08	69626	223	30794	35216	113230
					204930,00	477,66	38609	90		8387	
		Монолитные перемычки ПрМ-1-8 /АС-36/									
98	Е11-060701-0109	Перемычки. Устройство	м3	6,22	40414,10	4254,44	251376	26463	146609	75559	353090
					12589,10	760,09	78304	4728		26155	
99	Е11-060301-0701 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,94822	17006,34	1252,44	16126	1188	276	13620	32126
					15462,90	321,60	14662	305		2380	
		Монолитные сердечники МС-1-3 /лист 37/									
102	Е11-060501-0104 Изм. и доп. вып. 2	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство	м3	29,91	33828,31	5972,94	1011805	178651	528622	308352	1425770
					10181,60	1147,35	304532	34317		105613	
103	Е11-060301-0701 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	2,03614	17006,34	1252,44	34627	2550	592	29247	68984
					15462,90	321,60	31485	655		5110	
		Железобетонный пояс ПО-1 /АС-39/									
106	Е11-060701-0201	Пояса в опалубке. Устройство	м3	5,4	29490,75	4601,97	159250	24851	89136	45210	220817
					8382,00	818,26	45263	4419		16357	

107	Е11-060301-0701 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,54266	17006,34	1252,44	9229	680	158	7795	18385
					15462,90	321,60	8391	175		1362	
110	Е11-060301-0403	Болты анкерные со связями из арматуры. Установка при бетонировании	т	0,0355	141553,96	1291,16	5025	46	643	3957	9701
					122130,00	357,25	4336	13		719	
		Монолитный сердечник МС-4 /АС-39/									
113	Е11-060501-0104 Изм. и доп. вып. 2	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство	м3	1	33828,31	5972,94	33828	5973	17673	10309	47669
					10181,60	1147,35	10182	1147		3531	
114	Е11-060301-0601 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,12	17095,97	904,01	2052	108	36	1766	4123
					15900,96	273,36	1908	33		305	
		Металлическая решетка МР-1 /АС-26/									
117	Е11-090601-0102	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж	т конструкций	0,5866	49988,00	2569,56	29323	1507	2066	17932	51036
					43897,20	406,90	25750	239		3780	
121	Е11-150403-1004 Изм. и доп. вып. 12	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	17,598	778,68	0,94	13703	17	2340	9083	24609
					644,71	0,43	11346	8		1823	
		Металлическая решетка МР-2 /АС-39/									
122	Е11-090601-0102	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж	т конструкций	0,27342	49988,00	2569,56	13668	703	963	8358	23788
					43897,20	406,90	12002	111		1762	
126	Е11-150403-1004 Изм. и доп. вып. 12	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	8,2026	778,68	0,94	6387	8	1091	4233	11470
					644,71	0,43	5288	4		850	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				13118815	1558434	7860835	3676704	18139164
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				3699543	298166	--	1343642	
		Материалы	Тенге				13060201				
		Всего заработная плата	Тенге				7856709				
		Накладные расходы	Тенге					3945760			
		Сметная прибыль	Тенге				3640859				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				1336085				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				18037145				
		Сметная заработная плата	Тенге								4151
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге					3945760			
		Материалы	Тенге				58614				
		Всего заработная плата	Тенге				4129				
		Накладные расходы	Тенге					51949			
		Сметная прибыль	Тенге				35845				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				7557				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				102016				
		Сметная заработная плата	Тенге					51949			55

		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				18139160						
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч										4206
		Сметная заработная плата	Тенге					3997709					
		РАЗДЕЛ 2Рамы											
		Рама Рм-1 /2шт/											
127	Е11-060501-0104 Изм. и доп. вып. 2	**Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство**	м3	6,6	35787,26	5972,94	236196	39421	129576	68042	328577
					10181,60	1147,35	67199	7572		24339	
128	Е11-060701-0102	**Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м**	м3	10,74	45537,88	6095,85	489077	65469	274984	145873	685746
					13838,40	1087,13	148624	11676		50796	
129	Е11-060301-0701 Изм. и доп. вып. 1	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	т	2,16504	17006,34	1252,44	36819	2712	629	31098	73351
					15462,90	321,60	33478	696		5433	
130	Е11-060301-0702 Изм. и доп. вып. 1	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 32 мм**	т	0,71872	13870,18	848,68	9969	610	209	8494	19940
					12730,50	257,28	9150	185		1477	
136	Е11-060301-0407	**Детали закладные весом до 4 кг /полоса/. Установка**	т	0,10072	369567,08	1183,08	37223	119	16463	18827	60533
					204930,00	477,66	20641	48		4484	
		Рама Рм-2 /9шт/									
137	Е11-060501-0104 Изм. и доп. вып. 2	**Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство**	м3	7,38	35787,26	5972,94	264110	44080	144890	76083	367408
					10181,60	1147,35	75140	8467		27215	
138	Е11-060701-0102	**Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м**	м3	32,22	45537,88	6095,85	1467230	196408	824949	437619	2057238
					13838,40	1087,13	445873	35027		152388	
139	Е11-060301-0701 Изм. и доп. вып. 1	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	т	6,14205	17006,34	1252,44	104454	7693	1787	88224	208092
					15462,90	321,60	94974	1975		15414	
140	Е11-060301-0702 Изм. и доп. вып. 1	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 32 мм**	т	0,80856	13870,18	848,68	11215	686	236	9556	22433
					12730,50	257,28	10293	208		1662	
146	Е11-060301-0407	**Детали закладные весом до 4 кг /полоса/. Установка**	т	0,22752	369567,08	1183,08	84084	269	37189	42528	136741
					204930,00	477,66	46626	109		10129	
		Рама Рм-3 /2шт/									
147	Е11-060501-0104 Изм. и доп. вып. 2	**Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство**	м3	1,64	35787,26	5972,94	58691	9796	32197	16907	81646
					10181,60	1147,35	16698	1882		6048	
148	Е11-060701-0102	**Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м**	м3	3,6	45537,88	6095,85	163936	21945	92173	48896	229859
					13838,40	1087,13	49818	3914		17027	

149	Е11-060301-0701 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,73206	17006,34	1252,44	12450	917	213	10515	24802
					15462,90	321,60	11320	235		1837	
150	Е11-060301-0702 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 32 мм	т	0,17968	13870,18	848,68	2492	152	53	2124	4985
					12730,50	257,28	2287	46		369	
156	Е11-060301-0407	Детали закладные весом до 4 кг /полоса/. Установка	т	0,05056	369567,08	1183,08	18685	60	8264	9451	30387
					204930,00	477,66	10361	24		2251	
		Рама Рм-4 /1шт/									
157	Е11-060701-0102	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	м3	1,8	45537,88	6095,85	81968	10973	46086	24448	114929
					13838,40	1087,13	24909	1957		8513	
158	Е11-060301-0701 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,33352	17006,34	1252,44	5672	418	97	4791	11300
					15462,90	321,60	5157	107		837	
162	Е11-060301-0407	Детали закладные весом до 4 кг /полоса/. Установка	т	0,01692	369567,08	1183,08	6253	20	2766	3163	10169
					204930,00	477,66	3467	8		753	
		РАМЫ РМ 5,6 учтены в галереи									
		Рама Рм-7 /2шт/									
163	Е11-060501-0104 Изм. и доп. вып. 2	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство	м3	13,22	35787,26	5972,94	473108	78962	259545	136289	658149
					10181,60	1147,35	134601	15168		48752	
164	Е11-060701-0102	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	м3	25,2	45537,88	6095,85	1147554	153616	645210	342272	1609013
					13838,40	1087,13	348728	27396		119186	
165	Е11-060301-0701 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	6,93128	17006,34	1252,44	117876	8681	2017	99560	234831
					15462,90	321,60	107178	2229		17395	
166	Е11-060301-0702 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 32 мм	т	1,50704	13870,18	848,68	20903	1279	439	17812	41812
					12730,50	257,28	19185	388		3097	
172	Е11-060301-0407	Детали закладные весом до 4 кг /полоса/. Установка	т	0,27176	369567,08	1183,08	100434	322	44420	50798	163330
					204930,00	477,66	55692	130		12098	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ2	**Тенге**				4950399	644608	2564392	1693370	7175271
							1741399	119448	--	531500	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				4950399				
		Материалы	Тенге				2564392				
		Всего заработная плата	Тенге					1860847			
		Накладные расходы	Тенге				1693370				
		Сметная прибыль	Тенге				531502				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				7175270				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1878
		Сметная заработная плата	Тенге					1860847			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				7175270				

	Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1878
	Сметная заработная плата	Тенге					1860847			
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								55423437
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	- Зарплата рабочих строителей	Тенге				13218313				
	- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					2649862			
	- в том числе зарплата машинистов	Тенге					645890			
	- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						23213999		
	- Оборудование, инвентарь	Тенге						378792		
	- Накладные расходы	Тенге							11885076	
	- Сметная прибыль	Тенге							4077381	

ВСЕГО, Стоимость оборудования по смете **378 792**
ВСЕГО ПО СМЕТЕ **55 423 437**

№ смет и расчетов	Наименование работ	Строительно монтажные работы	Оборудование	Прочие затраты	Всего
	ИТОГО	**55 044 645**	**378 792**		**55 423 437**
	Временные здания и сооружения 1,5%)	825 670			825 670
	ИТОГО	**55 870 314**	**378 792**		**56 249 106**
	Дополнительные затраты на строительство --в зимнее время 0,7%	391 092			391 092
	ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ	**56 261 407**	**378 792**		**56 640 199**
	Непредвиденные работы и затраты 2%	1 125 228			1 125 228
	ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	**57 386 635**	**378 792**		**57 765 427**
	в том числе на 2018 год - 27%	15 494 391	102 274		15 596 665
	в том числе на 2019 год - 73%	41 892 243	276 518		42 168 762
	в том числе в текущих ценах на 2018 год - 27% К=1	15 494 391	102 274		15 596 665
	в том числе в текущих ценах на 2019 год - 73% К=1,0498961	43 982 503	290 315		44 272 818
	ИТОГО	**59 476 894,26**	**392 589,25**		**59 869 483,51**
	ИТОГО с пониж коэф. К=0,93	**55 313 511,64**	**365 108,00**		**55 678 619,64**
	НАЛОГ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ 12%			6 681 434,36	**6 681 434,36**
	Всего по Акту:	**55 313 511,64**	**365 108,00**	**6 681 434,36**	**62 360 054,00**

Подрядчик:
Директор
ТОО "Эристайл-Казахстан"

О. Мамиров

Технадзор:
Эксперт
ТОО "ЮгТехНадзор"

П. Асабаев

Авторский надзор:
Директор
ТОО "Архдизстрой"

Т. Бухарбаев