Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	Государственное учреждение Управление строительства Туркестанской области,Туркестанская область, Туркестан Г.А., г.Туркестан, 160 квартал, 5 строение	060240004644
	полное наименование, адрес данные о средствах связи	
Исполнитель	Товарищество с ограниченной ответственностью Эристайл-Казахстан,161200, Республика Казахстан, Туркестанская область, Сузакский район, Шолаккорганский сельский округ, село Шолаккорган, ул. Жаппас Каламбаев, здание 27А	030440005327
	полное наименование, адрес данные о средствах связи	

Договор (контракт) Доп соглашение от 14 05 2021 к Договору№32 от 09.04.2019г._ленгер

Номер документа	Дата составления
17	30.06.2021

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительно монтажные работы по объекту "Строительство учебного блока на 300 ученических мест с актовым залом библиотекой, мастерской, столовой школы гимназии №1 в г.Ленгер, Толебийского района за июнь 2021г			работа	1	137 840 249,00	137 840 249,00	14 768 598,11
				Итого	1	x	137 840 249,00	14 768 598,11

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / Мамиров О М / Принял (Заказчик) _____ / _____ /

должность *подпись* *расшифровка подписи* *должность* *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 30.06.2021

М.П.

Заказчик **ГУ "Управление строительства Туркестанской области"**

Авторский надзор **ТОО "Архдизстрой"**

Технический надзор **ТОО "ЮгТехНадзор"**

Подрядчик **ТОО "Эристайл-Казахстан"**

Приложение 3
к приказу Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года №178

Наименование объекта: "Строительство учебного блока на 300 ученических мест с актовым залом, библиотекой, мастерской, столовой школы гимназии №1 в г.Ленгер, Толебийского района"

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ от 25.06.2021 г.

Наименование пусковых комплексов, объектов	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	С начала года сумма НДС	из графы 1						Налог на добавленную стоимость в отчетном месяце	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	Из нихПо монтажу оборудования		Каз содержание %	Дополнительные затраты			
				С начала года	По монтажу оборудования В отчетном месяце		на приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
затраты подряь	**200 200 303**	**21 450 032**	**123 004 080**	**13 381 590**	**13 002 798**	**92,96**			**14 768 598**	**137 840 249**
Услуги по техническому надзору без НДС	**1 909 291**									**1 314 569**
Услуги по авторскому надзору	**688 321**	**73 749**							**50 777**	**473 917**
Всего по стройке:	**202 797 915**	**21 523 781**							**14 819 375**	**139 628 735**

ЗАКАЗЧИК:

ГУ "Управление строительства Туркестанской области"

Заместитель руководителя

_____ **Ертаев Г.Д.**

М.П.

Ведущий специалист

_____ **Ерлыг Ж.**

ТЕХНАДЗОР:

Директор ТОО "ЮгТехНадзор"

_____ **Сарбеков А.**

Инженер-эксперт ТОО "ЮгТехНадзор"

_____ **Асабаев П.**

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:

Директор ТОО "Архдизстрой"

_____ **Бухарбаев Т.**

Инженер-эксперт ТОО "Архдизстрой"

_____ **Орманов Б.**

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "Эристайл-Казахстан"

_____ **Мамиров О.**

Начальник участка

_____ **Телеуов Е**

Форма КС-2

Заказчик: ГУ "Управление строительства Туркестанской области"
Подрядчик: ТОО "Эристайл-Казахстан"
Инженер: ТОО "ЮгТехНадзор"
Автор; ТОО "Архдизстрой"
Наименование "Строительство учебного блока на 300 ученических мест с актовым залом, библиотекой, мастерской, столовой школы гимназии №1 в г.Ленгер, Толебийского района"

АКТ №2
О приемке выполненных работ от 25.06.2021 г.

Составлен(а) в текущих ценах 3 квартала 2018 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №2-2-1									
		Блок "А". Общестроительные работы									
		РАЗДЕЛ 2.Стены /лист 7 /									
		Монолитные перемычки ПрМ-1-10, /АС-26/									
63	Е11-060701-0109	**Перемычки. Устройство**	м3	33,21	40414,10	4254,44	1342152	141290	782778	403427	1885226
					12589,10	760,09	418084	25243		139646	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1342152	141290	782778	403427	1885226
							418084	25243	–	139646	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1342152				
	Материалы		Тенге				782779				
	Всего заработная плата		Тенге					443327			
		Накладные расходы	Тенге				403427				
		Сметная прибыль	Тенге				139646				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1885226				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								457
		Сметная заработная плата	Тенге					443327			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1885226				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								457
		Сметная заработная плата	Тенге					443327			
		РАЗДЕЛ 7.Полы по серии 2.244-1 в.6									
		На отм.0,000									
		По типу дет.Д									
419	Е11-110101-1001	**Тепло- и звукоизоляция ленточная под лаги из плит древесноволокнистых. Устройство**	м2 пола	325,33	96,33	6,47	31337	2106	18188	11282	46029
					33,94	2,95	11043	959		3410	
422	Е11-110101-4001 Изм. и доп. вып. 8	**Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на клее КН-2**	м плинтусов	348,1031	348,92	0,75	121459	261	85303	33852	167736
					103,12	0,34	35895	118		12425	

423	Е11-150403-0303 Изм. и доп. вып. 12	Полы. Окраска улучшенная колером масляным разбеленным по дереву	м2 окрашиваемой поверхности	325,33	715,51	3,14	232776	1022	74507	126169	387661
					483,35	1,43	157247	464		28716	
		По типу дет.К									
426	Е11-110101-2702 Изм. и доп. вып. 9	Устройство покрытий на цементном растворе из керамогранита	м2 покрытия	345,38	3346,39	66,97	1155777	23130	774232	346283	1622225
					1037,74	28,87	358415	9972		120165	
427	Е11-110101-3905 Изм. и доп. вып. 9	Плинтуса керамогранитные. Устройство	м	362,649	1706,28	11,81	618782	4283	529755	80958	755719
					233,68	3,81	84744	1381		55979	
		По типу дет.КП									
432	Е11-110101-2702 Изм. и доп. вып. 9	Покрытия из плиток керамических для полов одноцветных с красителем на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	46,74	2889,43	66,97	135052	3130	83418	46862	196467
					1037,74	28,87	48504	1349		14553	
433	Е11-110101-3904	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	49,077	525,51	1,50	25791	74	12884	12094	40916
					261,49	0,68	12833	33		3031	
		На отм.+3,300									
		По типу дет.Д									
436	Е11-110101-3302	Покрытия дощатые толщиной 36 мм. Устройство	м2 покрытия	453,28	4874,12	43,66	2209341	19790	1932930	249551	2655604
					566,14	19,55	256621	8859		196711	
437	Е11-110101-4001 Изм. и доп. вып. 8	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на клее КН-2	м плинтусов	485,0096	348,92	0,75	169228	364	118852	47165	233705
					103,12	0,34	50012	164		17311	
438	Е11-150403-0303 Изм. и доп. вып. 12	Полы. Окраска улучшенная колером масляным разбеленным по дереву	м2 окрашиваемой поверхности	453,28	715,51	3,14	324326	1424	103811	175790	540125
					483,35	1,43	219091	647		40009	
		По типу дет.К									
441	Е11-110101-2702 Изм. и доп. вып. 9	Устройство покрытий на цементном растворе из керамогранита	м2 покрытия	221,81	3346,39	66,97	742263	14855	497227	222390	1041826
					1037,74	28,87	230181	6404		77172	
442	Е11-110101-3905 Изм. и доп. вып. 9	Плинтуса керамогранитные. Устройство	м	232,9005	1706,28	11,81	397395	2751	340220	51993	485338
					233,68	3,81	54424	887		35951	
		По типу дет.КП									
447	Е11-110101-2702 Изм. и доп. вып. 9	Покрытия из плиток керамических для полов одноцветных с красителем на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	35,06	2889,43	66,97	101303	2348	62572	35152	147372
					1037,74	28,87	36383	1012		10916	
448	Е11-110101-3904	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	36,813	525,51	1,50	19346	55	9665	9072	30691
					261,49	0,68	9626	25		2273	
		На отм.+6,600									
		По типу дет.Д									
451	Е11-110101-3302	Покрытия дощатые толщиной 36 мм. Устройство	м2 покрытия	512,1	4874,12	43,66	2496037	22358	2183758	281935	3000210

452	Е11-110101-4001 Изм. и доп. вып. 8	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на клее КН-2	м плинтусов	547,947	566,14 348,92 103,12	19,55 0,75 0,34	289921 191188 56502	10009 411 185	13427	222238 53286 19558	264032
453	Е11-150403-0303 Изм. и доп. вып. 12	Полы. Окраска улучшенная колером масляным разбеленным по дереву	м2 окрашиваемой поверхности	512,1	715,51 483,35	3,14 1,43	366412 247521	1608 731	117283	198601 45201	610215
		По типу дет.К									
456	Е11-110101-2702 Изм. и доп. вып. 9)	Устройство покрытий на цементном растворе из керамогранита	м2 покрытия	206,32	3346,39 1037,74	66,97 28,87	690428 214107	13817 5957	46250	20686 7178	969070
457	Е11-110101-3905 Изм. и доп. вып. 9	Плинтуса керамогранитные. Устройство	м	216,636	1706,28 233,68	11,81 3,81	369643 50624	2558 825	316461	48362 33440	451445
		По типу дет.КП									
462	Е11-110101-2702 Изм. и доп. вып. 9	Покрытия из плиток керамических для полов одноцветных с красителем на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	4,8	2889,43 1037,74	66,97 28,87	13869 4981	321 139	8567	4813 1495	20176
464	Е11-110101-3904	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	5,04	525,51 261,49	1,50 0,68	2649 1318	8 3	1323	1242 311	4202
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				10414404	116675	7867735	2243712	13670764
							242995	50125	–	1012648	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1041440				
	Материалы		Тенге				7867738				
	Всего заработная плата		Тенге					2480115			
		Накладные расходы	Тенге				2243711				
		Сметная прибыль	Тенге				1012649				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				13670763				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2489
		Сметная заработная плата	Тенге					2480115			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ7	Тенге				13670763				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2489
		Сметная заработная плата	Тенге					2480115			
		РАЗДЕЛ 8.ПРОЕМЫ									
		Деревянные двери									
472	Е11-100107-0101 Изм. и доп. вып. 9	Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков	м2 проемов	5,32	2444,35 946,65	520,69 119,46	13004 5036	2770 636	518	5105 1449	19557
473	Е11-100107-0701 Изм. и доп. вып. 9	Проемы дверные площадью до 3 м 2 в наружных каменных стенах. Конопатка коробок паклей	м2 проемов	5,32	479,82 337,24	0,25 0,11	2553 1794	1 1	758	1615 333	4501
474	Е11-100107-0106 Изм. и доп. вып. 9	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м2 проемов	134,54	1492,12 954,82	70,92 29,08	200750 128461	9541 3913	6274	119137 25591	345477

475	С121-090102-0204	Блоки дверные входные и тамбурные с остекленными окрашенными двупольными полотнами ДН 21-13	м2	5,32	15900,00	–	84588	–	84588	–	91355
					–	–	–	–		6767	
476	С121-090102-0105	Блоки дверные двупольные с глухими полотнами ДГ 21-13 внутренние	м2	65,75	4855,00	–	319216	–	319216	–	344754
					–	–	–	–		25537	
477	С121-090102-0103	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9 внутренние	м2	39,6	4089,00	–	161924	–	161924	–	174878
					–	–	–	–		12954	
478	С121-090102-0102	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7 внутренние	м2	29,19	4990,00	–	145658	–	145658	–	157311
					–	–	–	–		11653	
479	С121-090404-0303	Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками ЗВ4 ГОСТ 5089-2011	шт.	2	3420,00	–	6840	–	6840	–	7387
					–	–	–	–		547	
480	С121-090404-1005	Ручки раздельные ГОСТ 5087-80	пара	70	3504,00	–	245280	–	245280	–	264902
					–	–	–	–		19622	
		Металлическая дверь ДН-2 /6шт/									
481	Е11-090601-0101	Конструкции дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер. Монтаж	т конструкций	0,4176	83400,26	4278,90	34828	1787	745	22748	62182
					77338,20	1609,90	32296	672		4606	
482	С121-060801-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,12204	439279,00	–	53610	–	53610	–	57898
					–	–	–	–		4289	
483	С121-060801-0301	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,07836	491547,00	–	38518	–	38518	–	41599
					–	–	–	–		3081	
484	С121-060801-0401	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали массой до 0,5 т	т	0,21282	438711,00	–	93366	–	93366	–	100836
					–	–	–	–		7469	
485	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00438	187146,00	–	820	–	820	–	885
					–	–	–	–		66	
486	Е11-070107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,0084	681916,20	6764,34	5728	57	5236	525	6753
					51795,10	1159,78	435	10		500	
487	Е11-340108-0401 Изм. и доп. вып. 2	Каркасы стен. Заполнение минераловатными плитами. Толщина заполнения 50 мм	м2 поверхности	8,4	362,58	5,51	3046	46	–	2295	5768
					357,08	2,48	2999	21		427	
488	С121-110401-0302	Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 25 кг/м3 до 34 кг/м3 без антипирена ГОСТ 32310-2012	м3	0,4326	27276,00	–	11800	–	11800	–	12744
					–	–	–	–		944	

489	Е11-150403-1002 Изм. и доп. вып. 12	Поверхности (кроме кровель) металлические большие. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	20,16	260,50	0,94	5252	19	3000	1794	7609
					110,78	0,43	2233	9		564	
		Витраж									
490	Е11-090403-0203	Панели навесные из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке /витраж/. Монтаж	м2	37,44	6250,22	424,56	234008	15895	152	155385	420545
					5821,62	193,23	217961	7235		31151	
491	С121-090304-0101	Витраж внутренний из алюминиевых профилей толщиной от 45 мм до 48 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части однокамерным стеклопакетом	м2	37,44	21148,00	–	791781	–	791781	–	855124
					–	–	–	–		63342	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				2452569	30117	2031238	308604	2982065
							391217	12495	–	220892	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				954338				
	Материалы		Тенге				76938				
	Всего заработная плата		Тенге					145548			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				724006				
		Накладные расходы	Тенге				130470				
		Сметная прибыль	Тенге				86785				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1171593				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								147
		Сметная заработная плата	Тенге					145548			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				1498231				
	Материалы		Тенге				896				
	Всего заработная плата		Тенге					258165			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1229395				
		Накладные расходы	Тенге				178134				
		Сметная прибыль	Тенге				134109				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				1810474				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								229
		Сметная заработная плата	Тенге					258165			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				2982067				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								376
		Сметная заработная плата	Тенге					403713			
		РАЗДЕЛ 10.Наружняя отделка (лист 11)									
		Отделка цоколя									
504	Е11-150201-0202 Изм. и доп. вып. 4	Стены с прорезными рустами. Штукатурка высококачественная цементно-известковым раствором по камню	м2 оштукатуриваемой поверхности	43,485	3340,88	31,59	145278	1374	26929	94465	258922
					2690,00	25,43	116975	1106		19179	
		Утепление стен									
505	Е11-150213-0101 Изм. и доп. вып. 10	Стены из кирпича и ячеистого бетона. Устройство наружной теплозоляции с декоративно-защитным слоем с лесов	м2	552,425	4413,48	202,23	2438118	111714	789647	1300814	4038046
					2781,84	161,58	1536757	89261		299115	
506	С121-110101-0102	Плиты из минеральной ваты ISOVER, марка OL-P ГОСТ 9573-2012	м3	38,66975	13419,00	–	518909	–	518909	–	560422

					–	–	–	–		41513		
507	Е12-190101-0201	Отверстия диаметром до 20 мм в кирпичных стенах толщиной 0,5 кирпича. Сверление электроперфоратором	отверстие	2762,5	52,65	0,94	145458	2593	–	102863	268186
					51,72	–	142865	–		19866	
508	Е11-080201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки /УСТАНОВКА АНКЕРА/	т металлических изделий	0,690625	58407,71	2120,51	40338	1464	–	36543	83031
					56287,20	608,04	38873	420		6150	
509	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм ГОСТ 5781-82	т	0,690625	200098,00	–	138193	–	138193	–	149248
					–	–	–	–		11055	
510	Е11-150207-0101 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	552,425	2978,14	31,17	1645201	17219	959023	541276	2361396
					1210,95	13,82	668959	7636		174918	
511	С121-050308-0225	Сетки стальные плетеные одинарные из проволоки оцинкованной, диаметром 2 мм, размером стороны ячейки 45 мм ГОСТ 5336-80	м2	552,425	427,00	–	235885	–	235885	–	254756
					–	–	–	–		18871	
		Отделка стен									
512	Е11-150212-0202 Изм. и доп. вып. 4	Фасады зданий. Отделка составом с наполнителем из минерала мелкозернистого, размер зерна до 1,8 мм "Аспол"	м2 отделываемой поверхности	565,94	1091,01	8,30	617444	4694	248028	293409	983721
					644,45	3,60	364722	2039		72868	
513	Е11-150402-0403 Изм. и доп. вып. 4	Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, поливинилацетатная	м2 окрашиваемой поверхности	565,79	164,83	1,30	93258	734	55041	30242	133379
					66,25	0,56	37483	319		9880	
514	Е11-150201-0301 Изм. и доп. вып. 3	Откосы плоские при ширине до 200 мм. Штукатурка высококачественная цементно-известковым раствором по камню	м откосов	306,43	487,18	0,77	149287	237	38637	88330	256627
					360,32	–	110413	–		19009	
515	Е11-150402-0403 Изм. и доп. вып. 4	Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, поливинилацетатная откосы	м2 окрашиваемой поверхности	61,286	164,83	1,30	10102	80	5962	3276	14448
					66,25	0,56	4060	35		1070	
516	Е11-080701-0102	Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для прочих отделочных работ. Установка и разборка	м2 вертикальной проекции	711,6672	674,08	1,75	479721	1247	180972	277198	817473
					418,04	0,79	297502	561		60554	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				6657192	141356	3197226	2768416	10179655
							3318609	101376	–	754048	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				6657192				
	Материалы		Тенге				2304239				
	Всего заработная плата		Тенге					3419985			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				892988				
		Накладные расходы	Тенге				2768415				
		Сметная прибыль	Тенге				754049				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				10179656				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2985

		Сметная заработная плата	Тенге					3419985			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				10179656				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2985
		Сметная заработная плата	Тенге					3419985			

РАЗДЕЛ 12.РАЗНЫЕ РАБОТЫ

ЭКРАНЫ САНУЗЛОВ-6шт. /лист 16,2/

535	Е11-070107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,022026	681916,20	6764,34	15020	149	13730	1376	17708
					51795,10	1159,78	1141	26		1312	
536	Е11-150403-1004 Изм. и доп. вып. 12	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	0,638754	778,68	0,94	497	1	84	330	893
					644,71	0,43	412	--		66	
537	С121-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0056016	404706,00	--	2267	--	2267	--	2448
					--	--	--	--		181	
538	Е11-100103-0202	Перегородки чистые дощатые однослойные. Устройство	м2 перегородок (за вычетом проемов)	10,8	1101,85	58,98	11900	637	352	10042	23697
					1010,31	22,80	10911	246		1755	
539	С121-070508-0104	Плиты древесностружечные многослойные и трехслойные, марки П-1, толщиной 18-20 мм	100 м2	0,108	94718,80	--	10230	--	10230	--	11048
					--	--	--	--		818	
540	С ТЕХ.Ч.	ОБЛИЦОВКА ПЛАСТИКОМ С 2-Х СТОРОН	М2	23,5008	595,00	--	13983	--	13983	--	13983
					--	--	--	--		--	
		Стойка металлическая СТ-1									
541	Е11-090301-0201	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж	т конструкций	0,0693	22401,92	10504,27	1552	728	142	601	2325
					9845,55	2715,06	682	188		172	
542	Е11-090501-0202	Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т	0,0693	2740,11	508,92	190	35	20	93	306
					1944,34	1,13	135	--		23	
543	С121-060801-0301	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,0616	491547,00	--	30279	--	30279	--	32702
					--	--	--	--		2422	
544	С121-060801-0401	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т	т	0,0077	438711,00	--	3378	--	3378	--	3648
					--	--	--	--		270	
		Дверная створка									
545	Е11-100107-0103 Изм. и доп. вып. 9	Проемы дверные наружные и внутренние площадью до 3 м2 в деревянных нерубленных стенах. Установка блоков	м2 проемов	13,261	3878,92	97,62	51438	1294	34650	14469	71180
					1168,40	43,91	15494	582		5273	

546	С121-090102-0120	Блоки дверные с однопольными глухими полотнами ДВГ 15-9П внутренние	м2	13,261	5351,00	--	70960	--	70960	--	76636
					--	--	--	--		5677	
547	Е11-070107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,06448	681916,20	6764,34	43970	436	40194	4029	51839
					51795,10	1159,78	3340	75		3840	
548	Е11-150403-1004 Изм. и доп. вып. 12	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	1,86992	778,68	0,94	1456	2	248	965	2615
					644,71	0,43	1206	1		194	
549	С121-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,014004	404706,00	--	5668	--	5668	--	6121
					--	--	--	--		453	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге				262788	3282	226185	31905	317149
							33320	1118	--	22456	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				227388				
		Материалы	Тенге				89259				
		Всего заработная плата	Тенге					33433			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				103107				
		Накладные расходы	Тенге				31211				
		Сметная прибыль	Тенге				19569				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				278168				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								34
		Сметная заработная плата	Тенге					33433			
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге				35400				
		Материалы	Тенге				162				
		Всего заработная плата	Тенге					1005			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				33657				
		Накладные расходы	Тенге				694				
		Сметная прибыль	Тенге				2887				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				38981				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1
		Сметная заработная плата	Тенге					1005			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге				317149				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								35
		Сметная заработная плата	Тенге					34439			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								29034859
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				6591221				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					432720			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					190357			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						14105162		
		- Накладные расходы	Тенге							5756064	
		- Сметная прибыль	Тенге							2149690	

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №2-2-2

Блок "А". Водопровод и канализация

РАЗДЕЛ 1.Водопровод В1

1	Е11-160501-0201 Изм. и доп. вып. 12	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	208	1204,84	15,81	250606	3288	2336	240099	529961
					1177,80	0,08	244982	17		39256	

3	Е11-160501-0202 Изм. и доп. вып. 12	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	49	1299,28	18,97	63665	930	438	61058	134700
					1271,37	0,14	62297	7		9978	
5	Е11-160501-0203 Изм. и доп. вып. 12	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	52	1416,82	22,39	73674	1164	374	70704	155929
					1387,23	0,22	72136	11		11550	
10	Е11-160701-0102	Краны поливочные диаметром до 25 мм. Установка	кран	2	26082,33	–	52165	–	51489	662	57053
					337,80	–	676	–		4226	
16	Е11-160401-0209 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 250 мм. Прокладка	м трубопровода	2	13263,92	221,44	26528	443	21697	4396	33398
					2193,84	49,01	4388	98		2474	
17	Е11-220701-0101	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,309	52059,34	–	16086	–	1095	14841	33401
					48513,00	–	14991	–		2474	
18	Е11-161101-0101 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	309	75,86	1,22	23441	375	1006	21619	48665
					71,39	–	22060	–		3605	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				506164	6200	78435	413379	993107
							421529	133	–	73563	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				16086				
	Материалы		Тенге				1096				
	Всего заработная плата		Тенге					14991			
		Накладные расходы	Тенге				14841				
		Сметная прибыль	Тенге				2474				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				33401				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								16
		Сметная заработная плата	Тенге					14991			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				490078				
	Материалы		Тенге				77340				
	Всего заработная плата		Тенге					406671			
		Накладные расходы	Тенге				398538				
		Сметная прибыль	Тенге				71089				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				959705				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								357
		Сметная заработная плата	Тенге					406671			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				993106				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								373
		Сметная заработная плата	Тенге					421662			
		РАЗДЕЛ 2.Водопровод ТЗ									
19	Е11-170801-0101	Нагреватели индивидуальные водоводяные. Установка	комплект	5	9036,06	409,97	45180	2050	238	42897	95124
					8578,30	176,25	42892	881		7046	
20	51-040106-0107	Водонагреватели электрические накопительные на 50 литров, мощность 1,5 кВт, с функцией программирования, установка вертикальная и горизонтальная ГОСТ 52084-2003	шт.	5	74300,00	–	371500	–		–	371500
					–	–	–	–	371500	–	

21	E11-160501-0201 Изм. и доп. вып. 12	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	43	1204,84	15,81	51808	680	483	49636	109559
					1177,80	0,08	50645	4		8115	
23	E11-220701-0101	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,043	52059,34	–	2239	–	153	2065	4648
					48513,00	–	2086	–		344	
26	E11-161101-0101 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	43	75,86	1,22	3262	52	140	3008	6772
					71,39	–	3070	–		502	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				473989	2782	1014	97606	587603
							98693	885	371500	16007	
	Стоимость оборудования		Тенге				371500				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				371500				
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				2239				
	Материалы		Тенге				152				
	Всего заработная плата		Тенге					2086			
		Накладные расходы	Тенге				2065				
		Сметная прибыль	Тенге				344				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				4648				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2
		Сметная заработная плата	Тенге					2086			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				100250				
	Материалы		Тенге				862				
	Всего заработная плата		Тенге					97491			
		Накладные расходы	Тенге				95542				
		Сметная прибыль	Тенге				15663				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				211455				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								87
		Сметная заработная плата	Тенге					97491			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				587603				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								89
		Сметная заработная плата	Тенге					99577			
		РАЗДЕЛ 3.Канализация К1									
27	E11-160501-0102 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	73,5	1255,10	3,13	92250	230	43904	47217	150624
					654,64	0,88	48116	65		11157	
28	E11-160501-0101 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	221	1086,56	1,27	240129	281	88972	147942	419117
					682,70	0,39	150876	85		31046	
29	E11-160201-0102 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы из чугунных канализационных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка в траншеях	м трубопровода	20	5727,55	37,93	114551	759	99050	14766	139662
					737,10	16,26	14742	325		10345	
30	E11-010205-0302	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	14	1401,40	–	19620	–	–	14126	36445
					1401,40	–	19620	–		2700	
31	E11-010205-0502	Засыпка вручную траншей, назух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	7,72	730,94	–	5643	–	–	4063	10482

					730,94	–	5643	–		776		
35	Е11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	95	1236,51 428,49	808,02 213,48	117468 40707	76762 20281	–	60377 14228	192073	
41	Е11-220801-0202	Фасонные части полиэтиленовые: тройники. Установка	шт.	118	1822,17 632,39	1189,79 314,46	215016 74621	140395 37106	–	110610 26050	351676	
45	Е11-060201-0101	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3 /Устройство бетонных упоров из бетона М-100 кл.В7,5/. Устройство	м3	0,63	19876,06 3644,50	914,52 306,15	12522 2296	576 193	9650	2265 1183	15970	
46	Е11-220601-0303 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,02	1497836,54 223450,00	32990,44 702,52	29957 4469	660 14	24828	4438 2752	37147	
47	Е11-161101-0101 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	314,5	75,86 71,39	1,22 –	23858 22453	382 –	1023	22004 3669	49531	
		Приборы										
48	Е11-170301-0101	Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка	комплект	18	3159,56 2459,76	159,87 74,06	56872 44276	2878 1333	9718	44697 8125	109694	
49	С123-030102-0402	Унитаз напольный керамический с косым выпуском без бачка, тарельчатые УНТЦ и УНТПЦ с сиденьем, без цельноотлитой полочки ГОСТ 30493-96	комплект	18	6771,00 –	– –	121878 –	– –	121878	– 9750	131628	
50	С123-030102-0603	Бачок смывной керамический с комплектом арматуры, устанавливаемый на унитазе с верхним пуском ГОСТ 30493-96	комплект	18	6774,00 –	– –	121932 –	– –	121932	– 9755	131687	
51	Е11-170101-0106	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды	комплект	44	2497,88 2195,70	80,53 37,02	109907 96611	3543 1629	9753	96275 16495	222676	
52	С123-030102-0945	Умывальник керамический с переливом, шириной от 430 мм и более, длиной от 550 мм иболее, с пьедесталом ГОСТ 30493-96	шт.	44	8714,00 –	– –	383416 –	– –	383416	– 30673	414089	
53	С123-030102-1301	Сифон бутылочный унифицированныйс выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ ГОСТ23289-94	шт.	44	966,00 –	– –	42504 –	– –	42504	– 3400	45904	
54	Е11-170201-0103	Смесители И КРАН . Установка	шт.	44	825,84 788,20	0,15 –	36337 34681	7 –	1649	33987 5626	75950	
55	С123-030102-1221	Смеситель для умывальника двухрукояточный, центральный, набортный, излив с аэратором, размерами 110 мм х 70 мм ГОСТ 25809-96	шт.	20	4056,00 –	– –	81120 –	– –	81120	– 6490	87610	

56	С123-030102-1202	Кран водоразборный набортный ГОСТ 25809-96	шт.	24	1158,00	–	27792	–	27792	–	30015
					–	–	–	–		2223	
57	Е11-170101-0111	Трапы диаметром 50 мм. Установка	комплект	4	7374,59	30,84	29498	123	27303	2086	34111
					517,96	14,09	2072	56		2527	
					Водомерный узел						
58	Е11-160301-0202 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	1	1848,06	19,12	1848	19	1450	379	2405
					379,46	6,98	379	7		178	
59	Е11-160301-0201 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	м трубопровода	0,5	1671,52	19,12	836	10	636	189	1107
					379,46	6,98	190	3		82	
60	Е11-160301-0203 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	2	2173,77	19,12	4348	38	3551	757	5513
					379,46	6,98	759	14		408	
62	Е11-160901-0501	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	счетчик (водомер)	1	490,46	25,03	490	25	18	449	1015
					446,90	11,26	447	11		75	
63	Е11-181101-0102 Изм. и доп. вып. 6	Манометры с трехходовым краном. Установка	комплект	1	2481,43	–	2481	–	2216	260	2960
					264,90	–	265	–		219	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				1892272	226688	1102363	606887	2699091
							563221	61123	–	199932	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				400226				
	Материалы		Тенге				34478				
	Всего заработная плата		Тенге					204949			
		Накладные расходы	Тенге				195879				
		Сметная прибыль	Тенге				47688				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				643793				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								208
		Сметная заработная плата	Тенге					204949			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				1492047				
	Материалы		Тенге				289244				
	Всего заработная плата		Тенге					419395			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				778642				
	Сдача и испытание		Тенге				8				
		Накладные расходы	Тенге				411007				
		Сметная прибыль	Тенге				152244				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				2055299				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								363
		Сметная заработная плата	Тенге					419395			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				2699092				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								571
		Сметная заработная плата	Тенге					624344			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								4279801
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1083443				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					235670			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					62141			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						1181812		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						371500		

		- Накладные расходы	Тенге							1117872	
		- Сметная прибыль	Тенге							289502	

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №2-2-3

Блок "А". Отопление и Вентиляция

РАЗДЕЛ 1. Отопление

1	Е11-180301-0101	Радиаторы чугунные. Установка	кВт	159	18055,79	143,91	2870870	22881	2734511	121506	3231767
					713,70	66,09	113478	10508		239390	
2	Е11-181101-0105 Изм. и доп. вып. 10	Краны воздушные типа "Маевского". Установка	комплект	108	260,46	–	28129	–	11937	15868	47517
					149,93	–	16192	–		3520	
3	Е11-160301-0102 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	761	1565,93	16,80	1191669	12788	924386	253856	1561167
					334,42	5,97	254495	4541		115642	
4	Е11-160301-0103 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	128	1677,63	16,80	214737	2151	169780	42698	278030
					334,42	5,97	42806	764		20595	
5	Е11-160301-0104 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	115	1931,88	16,80	222166	1933	181774	38362	281370
					334,42	5,97	38459	686		20842	
6	Е11-160301-0105 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	63	2110,66	16,80	132972	1059	110844	21016	166306
					334,42	5,97	21069	376		12319	
7	Е11-160401-0203 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 76 мм. Прокладка	м трубопровода	25	2476,17	44,04	61904	1101	41992	18786	87146
					752,43	14,35	18811	359		6455	
8	Е11-161101-0101 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	1092	73,33	1,22	80076	1327	788	76401	168996
					71,39	–	77961	–		12518	
9	Ц13-110203-0102	Монтаж термостатического элемента с клапаном терморегулятора диаметр трубопровода до 20 мм. Установка на фланцевых соединениях	шт.	108	1023,07	–	110492	–	4760	79299	204974
					979,00	–	105732	–		15183	
11	Е11-180701-0210 Изм. и доп. вып. 6	Воздухоотводчики. Установка	шт.	4	2074,40	270,76	8298	1083	276	7248	16789
					1734,68	114,31	6939	457		1244	
13	Е11-160601-0101 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	24	1916,01	93,98	45984	2256	7213	36049	88596
					1521,45	11,26	36515	270		6563	
15	Е11-160601-0101 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	48	1916,01	93,98	91968	4511	14427	72099	177192
					1521,45	11,26	73030	540		13125	

17	Е11-260101-1701 Изм. и доп. вып. 12	Трубопроводы. Изоляция трубками	м трубопровода	983	594,09 246,66	90,45 41,44	583995 242466	88909 40732	252620	215231 63938	863164
23	Е11-150403-1004 Изм. и доп. вып. 12	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	175,5	778,68 644,71	0,94 0,43	136658 113146	166 76	23346	90578 18179	245414
24	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	139,3	84,90 37,70	2,24 0,23	11827 5252	312 31	6263	3645 1238	16710
25	Е11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	139,3	86,96 22,05	1,59 0,23	12113 3071	221 31	8821	2141 1140	15394
		УЗЕЛ ВВОДА									
27	Е11-160401-0203 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 76 мм. Прокладка	м трубопровода	32	2476,17 752,43	44,04 14,35	79237 24078	1409 459	53750	24046 8263	111546
28	Е11-160301-0101 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	м трубопровода	1	1418,39 334,42	16,80 5,97	1418 334	17 6	1067	334 140	1892
29	Е11-161101-0101 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	32	73,33 71,39	1,22 --	2347 2285	39 --	23	2239 367	4952
30	Е11-160601-0103	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 80 мм. Установка	шт.	4	3493,70 2691,00	276,46 49,86	13975 10764	1106 199	2105	10744 1978	26696
33	Е11-180701-0103	Грязевики, наружный диаметр патрубков 89 мм. Установка	шт.	2	62687,18 3952,89	425,93 56,32	125374 7906	852 113	116616	7858 10659	143891
36	Е11-181101-0104 Изм. и доп. вып. 6	Термометры в оправе прямые или угловые. Установка	комплект	4	404,85 348,04	-- --	1619 1392	-- --	227	1364 239	3222
40	Е11-260101-1002	Трубопроводы. Изоляцияматами из минеральной ваты	м3 изоляции	0,52	32819,75 21620,95	1047,65 461,66	17066 11243	545 240	5278	8727 2063	27857
41	С121-130816-0303	Вата минеральная ГОСТ 4640-2011	м3	0,858	6858,00 --	-- --	5884 --	-- --	5884	-- 471	6355
42	Е11-260301-0401	Поверхность изоляции трубопроводов. Покрытие стеклоцементом текстолитовым, стеклопластиком стеклопластика РСТ	м2 поверхности покрытия изоляции	17	3067,57 2347,74	25,20 9,80	52149 39911	428 167	11810	30459 6609	89217
44	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	8,9	84,90 37,70	2,24 0,23	756 336	20 2	400	233 79	1068

45	Е11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	8,9	86,96	1,59	774	14	564	137	984
					22,05	0,23	196	2		73	
		РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ГРЕБЕНКА									
46	Е11-180601-0101	Гребенки пароводораспределительные из стальных труб, наружный диаметр корпуса 108 мм. Установка	шт.	2	18149,39	205,53	36299	411	19976	15704	56163
					7956,09	56,32	15912	113		4160	
47	Е11-160401-0203 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка	м трубопровода	2	2476,17	44,04	4952	88	3359	1503	6972
					752,43	14,35	1505	29		516	
48	Е11-160601-0102	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	10	1941,04	119,01	19410	1190	3005	15131	37305
					1521,45	22,52	15215	225		2763	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				6165119	146816	4717802	1213262	7968652
							1300496	60927	--	590271	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				110492				
	Материалы		Тенге				4760				
	Всего заработная плата		Тенге					105732			
		Накладные расходы	Тенге				79299				
		Сметная прибыль	Тенге				15183				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				204974				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								108
		Сметная заработная плата	Тенге					105732			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				821221				
	Материалы		Тенге				309101				
	Всего заработная плата		Тенге					456902			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				5884				
		Накладные расходы	Тенге				351150				
		Сметная прибыль	Тенге				93790				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1266161				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								407
		Сметная заработная плата	Тенге					456902			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				5233406				
	Материалы		Тенге				4398062				
	Всего заработная плата		Тенге					798789			
	Сдача и испытание		Тенге				5448				
		Накладные расходы	Тенге				782813				
		Сметная прибыль	Тенге				481298				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				6497517				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								715
		Сметная заработная плата	Тенге					798789			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				7968652				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1230
		Сметная заработная плата	Тенге					1361423			
		РАЗДЕЛ 2. Вентиляция									
		ВЕ1-ВЕ28									
57	Е11-200301-0210	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 150, размер 150х150 мм. Установка	решетка	21	1476,08	30,53	30998	641	6386	23735	59111

					1141,48	11,82	23971	248		4379		
58	Е11-200301-0211	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 200, размер 200х200 мм. Установка										
			решетка	28	1570,96	30,53	43987	855	11171	31647	81684	
					1141,48	11,82	31961	331		6051		
59	Е11-200701-0101	Зонты из листовой стали круглого сечения, диаметр 200 мм. Установка над шахтами										
			зонт	4	2456,61	41,44	9826	166	8068	1607	12348	
					398,03	11,82	1592	47		915		
60	Е11-200701-0102	Зонты из листовой стали круглого сечения, диаметр 250 мм. Установка над шахтами										
			зонт	2	3424,61	41,44	6849	83	5970	803	8265	
					398,03	11,82	796	24		612		
61	Е11-200701-0103	Зонты из листовой стали круглого сечения, диаметр 315 мм. Установка над шахтами										
			зонт	1	3805,51	45,12	3806	45	3219	543	4696	
					541,77	11,82	542	12		348		
62	Е11-200101-0301 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	7,48	4516,79	48,38	33786	362	21583	11736	49164	
					1583,04	18,00	11841	135		3642		
63	Е11-200101-0305 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 355 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	4,73	4468,19	39,68	21135	188	14091	6786	30154	
					1449,41	14,59	6856	69		2234		
64	Е11-260301-0701	Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов	м2 поверхности покрытия изоляции	4,6	483,70	26,41	2225	121	690	1093	3583	
					307,33	5,29	1414	24		265		
65	С121-110203-0204	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50 ГОСТ 10499-95	м3	0,16	15690,00	–	2510	–	2510	–	2711	
					–	–	–	–		201		
		СИСТЕМА В1										
66	Е11-201401-0101	Вентиляторы радиальные, масса до 0,05 т. Установка	вентилятор	1	6831,65	152,63	6832	153	744	5844	13690	
					5934,60	28,71	5935	29		1014		
67	С123-050412-0203	Вентилятор ОКОННЫЙ канальный вытяжной	комплект	1	3915,00	–	3915	–	3915	–	4228	
					–	–	–	–		313		
		СИСТЕМА В2										
68	Е11-200101-0301 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	2,1	4516,79	48,38	9485	102	6059	3295	13803	
					1583,04	18,00	3324	38		1022		
69	Е11-201401-0101	Вентиляторы радиальные, масса до 0,05 т. Установка	вентилятор	1	6831,65	152,63	6832	153	744	5844	13690	
					5934,60	28,71	5935	29		1014		
70	С123-050403-0102 применит	Вентиляторы канальные TUBE 100XL, Р 0,5 кВт, n 1380 об/мин, Qmax 1000 м3/ч ГОСТ 11442-90	комплект	1	24395,00	–	24395	–	24395	–	26347	
					–	–	–	–		1952		
71	Е11-200401-0101	Клапаны обратные, диаметр до 355 мм. Установка	клапан	1	1311,18	40,20	1311	40	192	1069	2571	
					1079,34	11,82	1079	12		190		

72	С123-050302-0401	Клапаны обратные из листовой и сортовой стали прямоугольного сечения в горизонтальном или вертикальном воздуховоде марки КОП1, д 200 мм	шт.	1	8008,00	–	8008	–	8008	–	8649
					–	–	–	–		641	
73	С123-021104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	7	542,00	–	3794	–	3794	–	4098
					–	–	–	–		304	
74	Е11-200301-0211	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 200, размер 200х200 мм. Установка	решетка	3	1570,96	30,53	4713	92	1197	3391	8752
					1141,48	11,82	3424	45		648	
75	Е11-200701-0101	Зонты из листовой стали круглого сечения, диаметр 200 мм. Установка над шахтами	зонт	1	2456,61	41,44	2457	41	2018	402	3087
					398,03	11,82	398	12		229	
76	Е11-260301-0701	Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов	м2 поверхности покрытия изоляции	2,9	483,70	26,41	1403	77	435	689	2259
					307,33	5,29	891	15		167	
77	С121-110203-0204	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50 ГОСТ 10499-95	м3	0,075	15690,00	–	1177	–	1177	–	1271
					–	–	–	–		94	
		СИСТЕМА В3									
78	Е11-201401-0101	Вентиляторы канальные, масса до 0,05 т. Установка	вентилятор	1	6831,65	152,63	6832	153	744	5844	13690
					5934,60	28,71	5935	29		1014	
79	С123-050403-0306 применит	Вентиляторы канальные п 1500 об/мин CMFE 315 S ГОСТ 5976-90	комплект	1	43461,00	–	43461	–	43461	–	46938
					–	–	–	–		3477	
80	Е11-200401-0101	Клапаны обратные, диаметр до 355 мм. Установка	клапан	1	1311,18	40,20	1311	40	192	1069	2571
					1079,34	11,82	1079	12		190	
81	С123-050302-0403	Клапаны обратные из листовой и сортовой стали прямоугольного сечения в горизонтальном или вертикальном воздуховоде марки КОП1, д 355 мм	шт.	1	16685,00	–	16685	–	16685	–	18020
					–	–	–	–		1335	
82	Е11-200701-0102	Зонты из листовой стали круглого сечения, диаметр 315 мм. Установка над шахтами	зонт	1	3424,61	41,44	3425	41	2986	402	4132
					398,03	11,82	398	12		306	
83	С123-021104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	31	542,00	–	16802	–	16802	–	18146
					–	–	–	–		1344	
84	Е11-200301-0210	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 150 мм. Установка	решетка	12	1476,08	30,53	17713	366	3649	13563	33778
					1141,48	11,82	13698	142		2502	
85	Е11-200101-0301 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	8,7	4516,79	48,38	39296	421	25103	13651	57182
					1583,04	18,00	13772	157		4236	

86	Е11-200101-0305 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 355 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	10	4468,19 1449,41	39,68 14,59	44682 14494	397 146	29791	14347 4722	63751
87	Е11-260301-0701	Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов	м2 поверхности покрытия изоляции	23	483,70 307,33	26,41 5,29	11125 7069	607 122	3449	5465 1327	17917
88	С121-110203-0204	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50 ГОСТ 10499-95	м3	0,6	15690,00 –	– –	9414 –	– –	9414	– 753	10167
			СИСТЕМА В4								
89	Е11-201401-0101	Вентиляторы радиальные, масса до 0,05 т. Установка	вентилятор	1	6831,65 5934,60	152,63 28,71	6832 5935	153 29	744	5844 1014	13690
90	С123-050403-0306 применит	Вентиляторы канальные TUBE 315 XL, P 2,5 кВт, n 1380 об/мин, Qmax 4800 м3/ч ГОСТ 11442-90	комплект	1	43461,00 –	– –	43461 –	– –	43461	– 3477	46938
91	Е11-200401-0101	Клапаны обратные, диаметр до 355 мм. Установка	клапан	1	1311,18 1079,34	40,20 11,82	1311 1079	40 12	192	1069 190	2571
92	С123-050302-0402	Клапаны обратные из листовой и сортовой стали прямоугольного сечения в горизонтальном или вертикальном воздуховоде марки КОП1, д 225 мм	шт.	1	14263,00 –	– –	14263 –	– –	14263	– 1141	15404
93	С123-021104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	22	542,00 –	– –	11924 –	– –	11924	– 954	12878
94	Е11-200301-0210	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 150 мм. Установка	решетка	15	1476,08 1141,48	30,53 11,82	22141 17122	458 177	4561	16953 3128	42222
95	Е11-200701-0102	Зонты из листовой стали круглого сечения, диаметр 225 мм. Установка над шахтами	зонт	1	3424,61 398,03	41,44 11,82	3425 398	41 12	2986	402 306	4132
96	Е11-200101-0301 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	3,4	4516,79 1583,04	48,38 18,00	15357 5382	165 61	9810	5335 1655	22347
97	Е11-200101-0305 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 355 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	6,5	4468,19 1449,41	39,68 14,59	29043 9421	258 95	19364	9326 3070	41438
98	Е11-260301-0701	Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов	м2 поверхности покрытия изоляции	12,9	483,70 307,33	26,41 5,29	6240 3965	341 68	1934	3065 744	10049
99	С121-110203-0204	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50 ГОСТ 10499-95	м3	0,32	15690,00 –	– –	5021 –	– –	5021	– 402	5422

			СИСТЕМА В5								
100	Е11-201401-0101	Вентиляторы радиальные, масса до 0,05 т. Установка	вентилятор	1	6831,65	152,63	6832	153	744	5844	13690
					5934,60	28,71	5935	29		1014	
101	С123-050412-0203	Вентилятор ОКОННЫЙ канальный вытяжной	комплект	1	3915,00	–	3915	–	3915	–	4228
					–	–	–	–		313	
			СИСТЕМА В6								
102	Е11-201401-0101	Вентиляторы радиальные, масса до 0,05 т. Установка	вентилятор	1	6831,65	152,63	6832	153	744	5844	13690
					5934,60	28,71	5935	29		1014	
103	С123-050403-0306 применит	Вентиляторы канальные n 1500 об/мин CMFE 315 S ГОСТ 5976-90	комплект	1	43461,00	–	43461	–	43461	–	46938
					–	–	–	–		3477	
104	Е11-200401-0101	Клапаны обратные, диаметр до 355 мм. Установка	клапан	1	1311,18	40,20	1311	40	192	1069	2571
					1079,34	11,82	1079	12		190	
105	С123-050302-0402	Клапаны обратные из листовой и сортовой стали прямоугольного сечения в горизонтальном или вертикальном воздуховоде марки КОП1, д 315 мм	шт.	1	14263,00	–	14263	–	14263	–	15404
					–	–	–	–		1141	
106	С123-021104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	17	542,00	–	9214	–	9214	–	9951
					–	–	–	–		737	
107	Е11-200301-0210	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 150 мм. Установка	решетка	8	1476,08	30,53	11809	244	2433	9042	22519
					1141,48	11,82	9132	95		1668	
108	Е11-200701-0103	Зонты из листовой стали круглого сечения, диаметр 315 мм. Установка над шахтами	зонт	1	3805,51	45,12	3806	45	3219	543	4696
					541,77	11,82	542	12		348	
109	Е11-200101-0301 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	6,2	4516,79	48,38	28004	300	17889	9726	40751
					1583,04	18,00	9815	112		3019	
110	Е11-200101-0305 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 355 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	8,1	4468,19	39,68	36192	321	24131	11621	51639
					1449,41	14,59	11740	118		3825	
111	Е11-260301-0701	Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов	м2 поверхности покрытия изоляции	18	483,70	26,41	8707	475	2700	4277	14022
					307,33	5,29	5532	95		1039	
112	С121-110203-0204	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50 ГОСТ 10499-95	м3	0,48	15690,00	–	7531	–	7531	–	8134
					–	–	–	–		602	
			СИСТЕМА В7								
113	Е11-201401-0101	Вентиляторы радиальные, масса до 0,05 т. Установка	вентилятор	1	6831,65	152,63	6832	153	744	5844	13690
					5934,60	28,71	5935	29		1014	

114	С123-050403-0702 применит	Вентиляторы канальные TUBE 160XL n 2820 об/мин ГОСТ 11442-90	комплект	1	43499,00 –	– –	43499 –	– –	43499	– 3480	46979
115	Е11-200301-0210	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 150 мм. Установка	решетка	15	1476,08 1141,48	30,53 11,82	22141 17122	458 177	4561	16953 3128	42222
116	Е11-200401-0101	Клапаны обратные, диаметр до 355 мм. Установка	клапан	1	1311,18 1079,34	40,20 11,82	1311 1079	49 12	192	1069 190	2571
117	С123-050302-0401	Клапаны обратные из листовой и сортовой стали прямоугольного сечения в горизонтальном или вертикальном воздуховоде марки КОП1, д 160 мм	шт.	1	8008,00 –	– –	8008 –	– –	8008	– 641	8649
118	С123-021104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	7	542,00 –	– –	3794 –	– –	3794	– 304	4098
119	Е11-200101-0301 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	2	4516,79 1583,04	48,38 18,00	9034 3166	97 36	5771	3138 974	13145
120	Е11-200701-0101	Зонты из листовой стали круглого сечения, диаметр 200 мм. Установка над шахтами	зонт	1	2456,61 398,03	41,44 11,82	2457 398	41 12	2018	402 229	3087
121	Е11-260301-0701	Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов	м2 поверхности покрытия изоляции	2,8	483,70 307,33	26,41 5,29	1354 861	74 15	419	665 162	2181
122	С121-110203-0204	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50 ГОСТ 10499-95	м3	0,07	15690,00 –	– –	1098 –	– –	1098	– 88	1186
			СИСТЕМА В8								
123	Е11-201401-0101	Вентиляторы радиальные, масса до 0,05 т. Установка	вентилятор	1	6831,65 5934,60	152,63 28,71	6832 5935	153 29	744	5844 1014	13690
124	С123-050403-0202 применит	Вентиляторы канальные TUBE 125XL, n 1380 об/мин, Qmax 1000 м3/ч ГОСТ 11442-90	комплект	1	21037,00 –	– –	21037 –	– –	21037	– 1683	22720
125	Е11-200301-0210	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 150 мм. Установка	решетка	15	1476,08 1141,48	30,53 11,82	22141 17122	458 177	4561	16953 3128	42222
126	Е11-200401-0101	Клапаны обратные, диаметр до 355 мм. Установка	клапан	1	1311,18 1079,34	40,20 11,82	1311 1079	40 12	192	1069 190	2571
127	С123-050302-0401	Клапаны обратные из листовой и сортовой стали прямоугольного сечения в горизонтальном или вертикальном воздуховоде марки КОП1, д 160 мм	шт.	1	8008,00 –	– –	8008 –	– –	8008	– 641	8649

128	С123-021104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	7	542,00	–	3794	–	3794	–	4098
					–	–	–	–		304	
129	Е11-200101-0301 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	1,6	4516,79	48,38	7227	77	4617	2510	10516
					1583,04	18,00	2533	29		779	
130	Е11-200701-0101	Зонты из листовой стали круглого сечения, диаметр 200 мм. Установка над шахтами	зонт	1	2456,61	41,44	2457	41	2018	402	3087
					398,03	11,82	398	12		229	
131	Е11-260301-0701	Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов	м2 поверхности покрытия изоляции	2,1	483,70	26,41	1016	55	316	499	1636
					307,33	5,29	645	11		121	
132	С121-110203-0204	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50 ГОСТ 10499-95	м3	0,06	15690,00	–	941	–	941	–	1017
					–	–	–	–		75	
			СИСТЕМА В9								
133	Е11-201401-0101	Вентиляторы радиальные, масса до 0,05 т. Установка	вентилятор	1	6831,65	152,63	6832	153	744	5844	13690
					5934,60	28,71	5935	29		1014	
134	С123-050403-0702 применит	Вентиляторы канальные TUBE 160XL n 2820 об/мин ГОСТ 11442-90	комплект	1	43499,00	–	43499	–	43499	–	46979
					–	–	–	–		3480	
135	Е11-200301-0210	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 150 мм. Установка	решетка	3	1476,08	30,53	4428	92	912	3391	8444
					1141,48	11,82	3424	35		626	
136	Е11-200401-0101	Клапаны обратные, диаметр до 355 мм. Установка	клапан	1	1311,18	40,20	1311	40	192	1069	2571
					1079,34	11,82	1079	12		190	
137	С123-050302-0401	Клапаны обратные из листовой и сортовой стали прямоугольного сечения в горизонтальном или вертикальном воздуховоде марки КОП1, д 160 мм	шт.	1	8008,00	–	8008	–	8008	–	8649
					–	–	–	–		641	
138	С123-021104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	11	542,00	–	5962	–	5962	–	6439
					–	–	–	–		477	
139	Е11-200101-0301 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	2,3	4516,79	48,38	10389	111	6637	3609	15117
					1583,04	18,00	3641	41		1120	
140	Е11-200701-0101	Зонты из листовой стали круглого сечения, диаметр 200 мм. Установка над шахтами	зонт	1	2456,61	41,44	2457	41	2018	402	3087
					398,03	11,82	398	12		229	
141	Е11-260301-0701	Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов	м2 поверхности покрытия изоляции	3,2	483,70	26,41	1548	85	480	760	2493
					307,33	5,29	983	17		185	

142	С121-110203-0204	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50 ГОСТ 10499-95	м3	0,08	15690,00	–	1255	–	1255	–	1356
					–	–	–	–		100	
			СИСТЕМА В10								
143	Е11-201401-0101	Вентиляторы радиальные, масса до 0,05 т. Установка	вентилятор	1	6831,65	152,63	6832	153	744	5844	13690
					5934,60	28,71	5935	29		1014	
144	С123-050403-0306 применит	Вентиляторы канальные TUBE 315 XL, Р 2,5 кВт, n 1380 об/мин, Qmax 4800 м3/ч ГОСТ 11442-90	комплект	1	43461,00	–	43461	–	43461	–	46938
					–	–	–	–		3477	
145	Е11-200301-0210	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 150 мм. Установка	решетка	4	1476,08	30,53	5904	122	1216	4521	11259
					1141,48	11,82	4566	47		834	
146	Е11-200401-0101	Клапаны обратные, диаметр до 355 мм. Установка	клапан	1	1311,18	40,20	1311	40	192	1069	2571
					1079,34	11,82	1079	12		190	
147	С123-050302-0401	Клапаны обратные из листовой и сортовой стали прямоугольного сечения в горизонтальном или вертикальном воздуховоде марки КОП1, д 200 мм	шт.	1	8008,00	–	8008	–	8008	–	8649
					–	–	–	–		641	
148	С123-021104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	10	542,00	–	5420	–	5420	–	5854
					–	–	–	–		434	
149	Е11-200101-0301 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	5,4	4516,79	48,38	24391	261	15582	8473	35492
					1583,04	18,00	8548	97		2629	
150	Е11-200701-0101	Зонты из листовой стали круглого сечения, диаметр 200 мм. Установка над шахтами	зонт	1	2456,61	41,44	2457	41	2018	462	3087
					398,03	11,82	398	12		229	
151	Е11-260301-0701	Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов	м2 поверхности покрытия изоляции	7,1	483,70	26,41	3434	188	1064	1687	5531
					307,33	5,29	2182	38		410	
152	С121-110203-0204	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50 ГОСТ 10499-95	м3	0,19	15690,00	–	2981	–	2981	–	3220
					–	–	–	–		238	
			СИСТЕМА П1								
153	Е11-200301-0210	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 150, размер 150х150 мм. Установка	решетка	3	1476,08	30,53	4428	92	912	3391	8444
					1141,48	11,82	3424	35		626	
154	Е11-200301-0211	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 200, размер 200х200 мм. Установка	решетка	30	1570,96	30,53	47129	916	11969	33907	87519
					1141,48	11,82	34244	355		6483	
155	Е11-200101-0301 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	54,7	4516,79	48,38	247068	2647	157829	85826	359526
					1583,64	18,00	86592	985		26632	

156	Е11-200101-0305 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 355 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	47,8	4468,19	39,68	213579	1897	142400	68580	304732
					1449,41	14,59	69282	697		22573	
157	Е11-200101-0307 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, диаметр от 500 до 560 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	76,2	4495,00	36,54	342519	2784	244173	94371	471841
					1254,10	9,64	95562	735		34951	
158	Е11-200101-0308 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, диаметр до 800 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	28,5	4184,94	40,74	119271	1161	91216	26688	157635
					943,66	11,87	26894	338		11677	
159	Е11-200101-0308 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды ПЕРЕХОДЫ класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, диаметр до 800 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	6,75	4184,94	40,74	28248	275	21603	6321	37335
					943,66	11,87	6370	80		2766	
160	Е11-201701-0103 Изм. и доп. вып. 6	Агрегаты воздушно-отопительные, масса до 0,8 т. Установка	агрегат	1	24073,71	3296,62	24074	3297	1554	19924	47517
					19222,67	1107,79	19223	1108		3520	
161	ком предлож	Вентиляторы радиальные, ВЕНТИЛЯТОРНЫЙ АГРЕГАТ AERO MACTER XP10	комплект	1	2152398,00	–	2152398	–		–	2152398
					–	–	–	–	2152398	–	
162	Е11-201101-0105	Двери герметические утепленные, размер 1250х500 мм. Установка	дверь	1	37536,15	331,44	37536	331	34658	2566	43310
					2547,30	70,94	2547	71		3208	
163	Е11-200401-0102	Клапаны обратные, диаметр до 560 мм. Установка	клапан	3	1620,47	43,42	4861	130	707	3978	9547
					1341,31	11,82	4024	35		707	
164	С123-050305-0102	Дроссель-клапаны в обечайке с сектором управления из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали, круглые, DN 400	шт.	1	4580,00	–	4580	–	4580	–	4946
					–	–	–	–		366	
165	С123-050305-0103	Дроссель-клапаны в обечайке с сектором управления из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали, круглые, DN 450	шт.	1	5046,00	–	5046	–	5046	–	5450
					–	–	–	–		404	
166	С123-050305-0104	Дроссель-клапаны в обечайке с сектором управления из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали, круглые, DN 560	шт.	1	7251,00	–	7251	–	7251	–	7831
					–	–	–	–		580	
167	Е11-200301-0101 Изм. и доп. вып. 10	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка	решетка	2	1310,19	55,36	2620	111	226	2260	5271
					1141,48	11,82	2283	24		390	
168	С123-050301-1301	Решетки нерегулируемые марки РШ-150, размер 200х200 мм	м2	1,28	3606,00	–	4616	–	4616	–	4985
					–	–	–	–		369	
169	С123-021104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	92	542,00	–	49864	–	49864	–	53853
					–	–	–	–		3989	

170	Е11-260301-0701	Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов	м2 поверхности покрытия изоляции	243,6	483,70	26,41	117828	6434	36529	57877	189762
					307,33	5,29	74865	1289		14056	
171	С121-110203-0204	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50 ГОСТ 10499-95	м3	6,6	15690,00	–	103554	–	103554	–	111838
					–	–	–	–		8284	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				4661731	31420	1708750	740895	5662647
							769169	9316	2152398	260022	
		Стоимость оборудования	Тенге				2152398				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге				2152398				
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				290362				
		Материалы	Тенге				48016				
		Всего заработная плата	Тенге					100101			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				135483				
		Накладные расходы	Тенге				76077				
		Сметная прибыль	Тенге				29315				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				395754				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								104
		Сметная заработная плата	Тенге					100101			
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				2218970				
		Материалы	Тенге				993829				
		Всего заработная плата	Тенге					678384			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				531416				
		Сдача и испытание	Тенге				33035				
		Накладные расходы	Тенге				664817				
		Сметная прибыль	Тенге				230703				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				3114490				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								686
		Сметная заработная плата	Тенге					678384			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				5662642				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								790
		Сметная заработная плата	Тенге					778485			

РАЗДЕЛ 3. Теплоснабжение

172	Е11-160401-0101 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	20	2253,18	36,65	45064	733	31645	12673	62355
					634,29	12,27	12686	245		4619	
173	Е11-161101-0101 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	20	73,03	1,22	1461	24	9	1399	3089
					71,39	–	1428	–		229	
174	Е11-160601-0102	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	4	1941,04	119,01	7764	476	1202	6052	14922
					1521,45	22,52	6086	90		1105	
175	С123-040902-0503	Кран шаровый БРОЕН JiP-WW под приварку, стандартный проход, из углеродистой стали, пропускной способностью 26 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN 25, ГОСТ 21345-2005	шт.	4	10655,00	–	42620	–	42620	–	46030
					–	–	–	–		3410	

176	Ц13-121103-0202	Фильтр стальной фланцевый для жидкого аммиака на условное давление до 2,5 МПа, диаметр условного прохода 32-40 мм. Монтаж оборудования	шт.	1	2354,19	91,43	2354	91	11	1379	4032
					2252,00	9,01	2252	9		299	
177	С123-041013-1006	Фильтр сетчатый БРОЕН Y 222 с внутренней резьбой латунный, присоединение Rp 1 1/2, Тмакс 110°С, PN 25, DN 50, типа Danfoss CT PK ГОСТ Р 50553-2010	шт.	1	39506,00	–	39506	–	39506	–	42666
					–	–	–	–		3160	
178	Е11-180701-0210 Изм. и доп. вып. 6	Воздухоотводчики. Установка	шт.	2	2074,40	270,76	4149	542	138	3624	8395
					1734,68	114,31	3469	229		622	
179	С123-051207-0904	Автоматический воздухоотводчик БРОЕН d15 мм	шт.	2	2278,00	–	4556	–	4556	–	4920
					–	–	–	–		364	
180	С123-040905-2302	Краны шаровые из штампованной латуни типа Herz, никелированные, с рычажной рукояткой, Т от -30°С до +150°С, PN 25, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	1	2256,00	–	2256	–	2256	–	2436
					–	–	–	–		180	
181	Е11-260101-1701 Изм. и доп. вып. 12	Трубопроводы. Изоляция трубками	м трубопровода	20	397,59	90,45	7952	1809	1210	4379	13317
					246,66	41,44	4933	829		986	
182	С121-110404-1507	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного полиэтилена температурой применения от -80°С до +95°С, коэффициентом теплопроводности 0,034 Вт/(м·К) при +25°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 3500, толщиной стенки 13 мм, диаметром 42 мм ГОСТ 16381-77	м	20	566,00	–	11320	–	11320	–	12226
					–	–	–	–		906	
183	Е11-130601-0207	Поверхности металлические. Очистка щетками	м2	3,5	320,28	–	1121	–	–	773	2046
					320,28	–	1121	–		152	
184	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	3,5	84,90	2,24	297	8	157	92	420
					37,70	0,23	132	1		31	
185	Е11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	3,5	86,96	1,59	304	6	221	54	387
					22,05	0,23	77	1		29	
186	С123-021104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	1,78	542,00	–	965	–	965	–	1042
					–	–	–	–		77	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				171689	3689	135816	30425	218283
							32184	1403	–	16169	
Стоимость монтажных работ			Тенге				2354				
Материалы			Тенге				11				
Всего заработная плата			Тенге					2261			
	Накладные расходы		Тенге				1379				
	Сметная прибыль		Тенге				299				
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ			Тенге				4032				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								2
	Сметная заработная плата		Тенге					2261			

	Стоимость общестроительных работ	Тенге				20994					
	Материалы	Тенге				1589					
	Всего заработная плата	Тенге					7094				
	Стоимость материалов и конструкций	Тенге				11320					
	Накладные расходы	Тенге				5298					
	Сметная прибыль	Тенге				2103					
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				28396					
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч									6
	Сметная заработная плата	Тенге					7094				
	Стоимость сантехнических работ	Тенге				148340					
	Материалы	Тенге				32993					
	Всего заработная плата	Тенге					24233				
	Стоимость материалов и конструкций	Тенге				89903					
	Сдача и испытание	Тенге				117					
	Накладные расходы	Тенге				23748					
	Сметная прибыль	Тенге				13767					
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				185855					
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч									22
	Сметная заработная плата	Тенге					24233				
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				218283					
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч									30
	Сметная заработная плата	Тенге					33588				

РАЗДЕЛ 4.Отопление галерен А

187	Е11-180301-0101	**Радиаторы чугунные. Установка**	**кВт**	**9,4**	18055,79	143,91	169724	1353	161662	7183	191060
					713,70	66,09	6709	621		14153	
188	Е11-181101-0105 Изм. и доп. вып. 10	**Краны воздушные типа "Маевского". Установка**	**комплект**	**6**	260,46	–	1563	–	663	882	2640
					149,93	–	900	–		196	
189	Е11-160301-0101 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**6**	1418,39	16,80	8510	101	6402	2001	11353
					334,42	5,97	2007	36		841	
190	Е11-160301-0102 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**30**	1565,93	16,80	46978	504	36441	10007	61544
					334,42	5,97	10033	179		4559	
191	Е11-161101-0101 Изм. и доп. вып. 5	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое**	**м трубопровода**	**36**	73,33	1,22	2640	44	26	2519	5571
					71,39	–	2570	–		413	
192	С123-040501-0214	**Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005**	**шт.**	**1**	809,00	–	809	–	809	–	874
					–	–	–	–		65	
193	Е11-160601-0101 Изм. и доп. вып. 6	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка**	**шт.**	**12**	1916,01	93,98	22992	1128	3607	18025	44298
					1521,45	11,26	18257	135		3281	
194	С123-040902-0501	**Кран шаровый БРОЕН iP-WW под приварку, стандартный проход, из углеродистой стали, пропускной способностью 12 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**12**	8103,00	–	97236	–	97236	–	105015

					–	–	–	–		7779		
195	Е11-130601-0207	Поверхности металлические. Очистка щетками	м2	0,62	320,28	–	199	–	–	137	362	
					320,28	–	199	–		27		
196	Е11-260301-0701	Поверхность изоляции.Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов	м2 поверхности покрытия изоляции	2,64	483,70	26,41	1277	70	396	627	2057	
					307,33	5,29	811	14		152		
197	С121-110101-0114	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-40 ГОСТ 9573-2012	м3	0,08	13456,00	–	1076	–	1076	–	1163	
					–	–	–	–		86		
198	Е11-150403-1004 Изм. и доп. вып. 12	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	10,2	778,68	0,94	7942	10	1356	5264	14263	
					644,71	0,43	6576	4		1057		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				360947	3209	309674	46645	440200	
							48061	990	–	32609		
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				10494					
	Материалы		Тенге				1753					
	Всего заработная плата		Тенге					7604				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1076					
		Накладные расходы	Тенге				6029					
		Сметная прибыль	Тенге				1322					
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				17845					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									8
		Сметная заработная плата	Тенге					7604				
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				350452					
	Материалы		Тенге				208803					
	Всего заработная плата		Тенге					41446				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				98045					
	Сдача и испытание		Тенге				261					
		Накладные расходы	Тенге				40617					
		Сметная прибыль	Тенге				31286					
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				422355					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									38
		Сметная заработная плата	Тенге					41446				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				440200					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									46
		Сметная заработная плата	Тенге					49054				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**									**14289782**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				2149910					
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					185133				
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					72636				
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						6872042			
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						2152398			
		- Накладные расходы	Тенге							2031227		
		- Сметная прибыль	Тенге							899071		

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №2-2-4

Блок "А". Электроосвещение

РАЗДЕЛ 1.Электроосвещение

ЩРв-24з

1	Ц13-080304-0304	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка	шт.	1	3651,87 2338,00	1249,84 439,10	3652 2338	1250 439	64	2000 452	6103
3	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	11	2461,72 1108,00	26,21 –	27079 12188	288 –	14603	8775 2868	38723
		ЩРв-18з									
6	Ц13-080304-0304	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка	шт.	1	3651,87 2338,00	1249,84 439,10	3652 2338	1250 439	64	2000 452	6103
8	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	9	2461,72 1108,00	26,21 –	22156 9972	236 –	11948	7180 2347	31682
		ЩРв-24з									
11	Ц13-080304-0304	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка	шт.	1	3651,87 2338,00	1249,84 439,10	3652 2338	1250 439	64	2000 452	6103
13	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	9	2461,72 1108,00	26,21 –	22156 9972	236 –	11948	7180 2347	31682
		ЩРв-12з									
16	Ц13-080304-0304	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка	шт.	1	3651,87 2338,00	1249,84 439,10	3652 2338	1250 439	64	2000 452	6103
18	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	9	2461,72 1108,00	26,21 –	22156 9972	236 –	11948	7180 2347	31682
21	Ц13-080305-1301	Ящик с понижающим трансформатором. Монтаж оборудования	шт.	3	1353,04 1169,00	165,84 54,68	4059 3507	498 164	54	2643 536	7238
23	Ц13-080305-0402	Светильник с количеством ламп в светильнике 2. Установка отдельно на штырях	шт.	302	2145,41 1157,31	783,04 472,68	647913 349508	236478 142749	61927	354425 80187	1082525
24	С123-070102-1801	Светильники для люминесцентных ламп, модели ARCTIC 236 SAN/SMS, мощность 72 Вт ГОСТ 17677-82	шт.	56	11055,00 –	– –	619080 –	– –	619080	– 49526	668606
25	С123-070103-0313 принят	Светильники, тип OPL/S 2 x36	шт	246	13281,00 –	– –	3267126 –	– –	3267126	– 261370	3528496
26	Ц13-080305-0403	Светильник с количеством ламп в светильнике до 4. Установка отдельно на штырях	шт.	50	2999,87 1706,74	1088,07 647,39	149993 85337	54403 32370	10253	84749 18779	253522
27	С123-070103-0413 принят	Светильники, OPL/S 4x36	шт	29	42222,00 –	– –	1224438 –	– –	1224438	– 97955	1322393

28	С123-070103-0313 принят	Светильник PRS/S 4x18	шт	21	13281,00	–	278901	–	278901	–	301213
					–	–	–	–		22312	
29	Ц13-080305-0306	Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый. Монтаж с креплением винтами или болтами	шт.	75	1686,07	680,00	126456	51000	9700	70920	213166
					876,75	436,59	65756	32744		15790	
30	С123-070102-1336 прим.	Светильник для люминесцентных ламп, тип ЛПО-72-1х36-581/Верона ПРА ГОСТ 17677-82	шт.	28	4562,00	–	127736	–	127736	–	137955
					–	–	–	–		10219	
31	С123-070101-0324	Светильник потолочный, тип НПП03-1х15 IP54 ГОСТ 17677-82	шт.	26	1949,00	–	50674	–	50674	–	54728
					–	–	–	–		4054	
32	С123-070101-0703	Светильники, тип НПО22-1х15-230 ГОСТ 17677-82	шт.	9	1555,00	–	13995	–	13995	–	15115
					–	–	–	–		1120	
33	С123-070103-0413 прим.	Светильники, EFS193-1x8	шт	12	42222,00	–	506664	–	506664	–	547197
					–	–	–	–		40533	
34	С123-070104-0201	Лампы ртутные низкого давления ГОСТ 6825-74 тип ЛБ65, ЛД65, ЛДЦ65, ЛТБ65, ЛХБ65 /ЛБ-18,ЛБ-36/	шт.	908	318,00	–	288744	–	288744	–	311844
					–	–	–	–		23100	
35	С123-070104-0403 прим.	Лампы компактные люминесцентные, модели Spiral-15, напряжение электрической сети 220 В, мощность 15 Вт, цоколь Е27	шт.	34	643,00	–	21862	–	21862	–	23611
					–	–	–	–		1749	
36	С123-070104-0406 прим.	Лампы компактные люминесцентные, модели F8/N5 L8W, напряжение электрической сети 220 В, мощность 8 Вт	шт.	12	1297,00	–	15564	–	15564	–	16809
					–	–	–	–		1245	
37	Ц13-080305-0310	Указатели световые настенные. Монтаж оборудования	шт.	13	1179,79	141,12	15337	1835	1040	9259	26564
					958,58	30,62	12462	398		1968	
38	С123-080304-0206	Оповещатели световые потолочные двухсторонние аварийные ПЭУ 010 РС-М "ВЫХОД", размеры 240х125 мм	шт.	13	1954,00	–	25402	–	25402	–	27434
					–	–	–	–		2032	
39	С123-070105-0201 применит	Стартер для люминисцентных ламп тип 8ОС-220 Держатель светильника	10 шт.	87	443,00	–	38541	–	38541	–	41624
					–	–	–	–		3083	
40	Ц13-080305-0201	Патрон стенной или потолочный. Монтаж оборудования	шт.	3	592,19	11,15	1777	33	26	1244	3263
					572,81	3,28	1718	10		242	
42	Ц13-080305-0102	Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	100	355,19	3,24	35519	324	1294	24487	64807
					339,01	1,09	33901	109		4801	
44	Ц13-080305-0105	Выключатель двухклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	27	355,19	3,24	9590	87	350	6612	17498
					339,01	1,09	9153	30		1296	

46	Ц13-080305-0103 Изм. и доп. вып. 9	Выключатель полугерметический и герметический. Монтаж оборудования	шт.	13	943,33	17,24	12263	224	1705	7466	21308
					794,92	2,73	10334	36		1578	
50	Ц13-080201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	3551	298,07	139,79	1058462	496388	162231	387401	1561532
					112,60	38,92	399843	138214		115669	
52	Ц13-080206-1901	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	3540,28	376,72	15,15	1333711	53619	431133	618916	2108837
					239,80	3,01	848959	10647		156210	
54	Ц13-080206-1902	Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	10,72	471,71	33,36	5057	358	1310	2509	8172
					316,10	9,02	3389	97		605	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге				9987017	901242	7210453	1608946	12523638
							1875322	359324	–	927676	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				9987017				
	Материалы		Тенге				731726				
	Всего заработная плата		Тенге					2234646			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				6478727				
		Накладные расходы	Тенге				1608945				
		Сметная прибыль	Тенге				927677				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				12523640				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2027
		Сметная заработная плата	Тенге					2234646			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге				12523640				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2027
		Сметная заработная плата	Тенге					2234646			
		РАЗДЕЛ 2.Электросиловое оборудование блоков А,Б									
56	Ц13-080103-3301 Изм. и доп. вып. 9	Камера сборных распределительных устройств с масляным выключателем. Монтаж оборудования	шт.	2	33767,71	8825,73	67535	17651	340	39963	116098
					24772,00	2980,06	49544	5960		8600	
59	Ц13-080303-0101 Изм. и доп. вып. 6	Рубильник на плите с центральной или боковой рукояткой или управлением штангой, однополюсный на ток до 250 А. Установка на металлическом основании	шт.	1	1454,50	3,30	1454	3	173	920	2565
					1278,00	–	1278	–		190	
61	Ц13-080303-0301 Изм. и доп. вып. 6	Предохранитель на ток до 100 А. Установка на изоляционном основании	шт.	36	1380,30	2,82	49691	102	2789	33696	90058
					1300,00	–	46800	–		6671	
		Блоков А,									
		ЩРв-18з									
63	Ц13-080304-0304	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка	шт.	1	3651,87	1249,84	3652	1250	64	2000	6103
					2338,00	439,10	2338	439		452	
65	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	7	2461,72	26,21	17232	183	9293	5584	24642

					1108,00	–	7756	–		1825	
		ЩРв-18з									
68	Ц13-080304-0304	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка	шт.	1	3651,87	1249,84	3652	1250	64	2000	6103
					2338,00	439,10	2338	439		452	
70	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	7	2461,72	26,21	17232	183	9293	5584	24642
					1108,00	–	7756	–		1825	
		ЩРв-24з									
76	Ц13-080304-0304	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка	шт.	1	3651,87	1249,84	3652	1250	64	2000	6103
					2338,00	439,10	2338	439		452	
75	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	10	2461,72	26,21	24617	262	13275	7978	35202
					1108,00	–	11080	–		2608	
		ЩРв-18з									
78	Ц13-080304-0304	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка	шт.	1	3651,87	1249,84	3652	1250	64	2000	6103
					2338,00	439,10	2338	439		452	
80	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	6	2461,72	26,21	14770	157	7965	4787	21121
					1108,00	–	6648	–		1565	
		ЩРв-36з									
83	Ц13-080304-0304	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка	шт.	1	3651,87	1249,84	3652	1250	64	2000	6103
					2338,00	439,10	2338	439		452	
85	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	13	2461,72	26,21	32002	341	17257	10371	45763
					1108,00	–	14404	–		3390	
90	Ц13-080303-0501 Изм. и доп. вып. 6	Выключатель или переключатель пакетный в металлической оболочке с количеством зажимов для подключения до 9 на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	3,35	3820,36	26,21	12798	88	5166	5432	19688
					2252,00	–	7544	–		1458	
92	Ц13-080303-0902 Изм. и доп. вып. 6	Контактор постоянного тока на ток до 400 А. Установка на конструкции	шт.	2,01	10600,98	120,59	21308	242	11313	7061	30639
					4852,00	27,34	9753	55		2270	
94	Ц13-080305-0109	Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	56,28	422,47	3,24	23777	182	1226	16150	43121
					397,46	1,09	22369	62		3194	
98	Ц13-080201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 мдо 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках икоробах	м кабеля	1731,95	298,07	139,79	516250	242106	79126	188949	761615
					112,60	38,92	195018	67412		56416	
99	Ц13-080201-0701	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	м кабеля	83,08	712,77	332,41	59217	27617	20374	14169	79257

106	Ц13-080206-1901	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям,по стенам и колоннам с креплением скобами			135,12	101,75	11226	8453		5871	
			м	1731,95	376,72	15,15	652468	26231	210915	302782	1031670
					239,80	3,01	415322	5209		76420	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1528613	321599	388825	653426	2356596
							818187	89346	–	174563	
		Стоимость монтажных работ	Тенге				1528613				
		Материалы	Тенге				388827				
		Всего заработная плата	Тенге					907533			
		Накладные расходы	Тенге				653424				
		Сметная прибыль	Тенге				174563				
		ВСЕГО Стоимость монтажных работ	Тенге				2356599				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								815
		Сметная заработная плата	Тенге					907533			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				2356599				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								815
		Сметная заработная плата	Тенге					907533			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								14880234
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				2693509				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					1222841			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					448670			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						7599278		
		- Накладные расходы	Тенге							2262372	
		- Сметная прибыль	Тенге							1102239	
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №2-3-1									
		Блок "Б". Общестроительные работы									
		РАЗДЕЛ 4.Перекрытие, покрытие									
		отм.-0,300									
173	Е11-070505-0105	**Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны**	**шт. сборных конструкций**	98	5394,49	1227,84	528660	120329	130413	357384	956928
					2835,90	254,59	277918	24950		70884	
		отм.3,000									
174	Е11-070505-0105	**Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны**	**шт. сборных конструкций**	98	5394,49	1227,84	528660	120329	130413	357384	956928
					2835,90	254,59	277918	24950		70884	
		Анкерные выпуски Ав-1									
177	Е11-060301-0403	**Болты анкерные со связями из арматуры. Установка при бетонировании**	т	0,01632	141553,96	1291,16	2310	21	296	1819	4460
					122130,00	357,25	1993	6		330	
		Антисейсмический пояс /лист 69/									
		Узел А и Б /147,2м/									
179	Е11-060701-0201	**Пояса в опалубке. Устройство**	м3	8,832	29490,75	4601,97	260462	40645	145787	73944	361158
					8382,00	818,26	74030	7227		26752	
180	Е11-060301-0701 Изм. и доп. вып. 1	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	т	0,457792	17006,34	1252,44	7785	573	133	6576	15510
					15462,90	321,60	7079	147		1149	
		Узел В,Г и Д /311,2м/									

183	Е11-060701-0201	Пояса в опалубке. Устройство	м3	28,008	29490,75	4601,97	825977	128892	462322	234490	1145304
					8382,00	818,26	234763	22918		84837	
184	Е11-060301-0701 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	1,023848	17006,34	1252,44	17412	1282	298	14706	34688
					15462,90	321,60	15832	329		2569	
		Узел Е /121,6м/									
187	Е11-060701-0201	Пояса в опалубке. Устройство	м3	3,648	29490,75	4601,97	107582	16788	60216	30542	149174
					8382,00	818,26	30578	2985		11050	
188	Е11-060301-0701 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,363584	17006,34	1252,44	6183	455	106	5222	12318
					15462,90	321,60	5622	117		912	
		Узел 29 /24 шт/									
191	Е11-060301-0403	Болты анкерные со связями из арматуры. Установка при бетонировании	т	0,10656	141553,96	1291,16	15084	138	1932	11878	29118
					122130,00	357,25	13014	38		2157	
		Узел 35 /8шт/									
193	Е11-060301-0403	Болты анкерные со связями из арматуры. Установка при бетонировании	т	0,005056	141553,96	1291,16	716	7	92	564	1382
					122130,00	357,25	617	2		102	
		Узел 41 /32 шт/									
195	Е11-060301-0403	Болты анкерные со связями из арматуры. Установка при бетонировании	т	0,013568	141553,96	1291,16	1921	18	246	1512	3708
					122130,00	357,25	1657	5		275	
		Компенсатор									
197	Е11-120101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	74,76	2775,50	13,44	207496	1005	138039	63185	292336
					915,62	3,04	68452	227		21654	
		Монолитный участок МУ-1 /2шт/ /лист 70/									
198	Е11-060801-0106	Перекрытия ребристые. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м3	1,6	46571,17	2822,76	74514	4516	42321	25885	108431
					17298,00	480,15	27677	768		8032	
199	Е11-060301-0701 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,3632	17006,34	1252,44	6177	455	106	5217	12305
					15462,90	321,60	5616	117		911	
200	Е11-060301-0601 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,0576	17095,97	904,01	985	52	17	848	1979
					15900,96	273,36	916	16		147	
206	Е11-120101-1402	Покрытия. Утепление керамзитом	м3 утеплителя	0,4	12526,90	1644,66	5011	658	3499	927	6413
					2135,48	382,84	854	153		475	
		Монолитный участок Ум-2 /2шт/									
207	Е11-060801-0106	Перекрытия ребристые. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м3	1,2	46571,17	2822,76	55885	3387	31740	19414	81323
					17298,00	480,15	20758	576		6024	

208	Е11-060301-0701 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,3632	17006,34 15462,90	1252,44 321,60	6177 5616	455 117	106	5217 911	12305
209	Е11-060301-0601 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,0464	17095,97 15900,96	904,01 273,36	793 738	42 13	13	683 118	1594
215	Е11-120101-1402	Покрытия. Утепление керамзитом	м3 утеплителя	0,28	12526,90 2135,48	1644,66 382,84	3508 598	461 107	2449	649 333	4489
		Монолитный участок Ум-3 /1 шт/									
216	Е11-060801-0101	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м	м3	0,5	33600,52 7745,66	1769,68 355,51	16800 3873	885 178	12042	3686 1639	22125
217	Е11-060301-0701 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,08964	17006,34 15462,90	1252,44 321,60	1524 1386	112 29	26	1288 225	3037
		Монолитный участок Ум-4 /2шт/									
220	Е11-060801-0106	Перекрытия ребристые. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м3	1,8	46571,17 17298,00	2822,75 480,15	83828 31136	5081 864	47611	29121 9036	121985
221	Е11-060301-0701 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,1504	17006,34 15462,90	1252,44 321,60	2558 2326	188 48	44	2160 377	5096
222	Е11-060301-0601 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,1296	17095,97 15900,96	904,01 273,36	2216 2061	117 35	38	1908 330	4453
227	Е11-120101-1402	Покрытия. Утепление керамзитом	м3 утеплителя	0,68	12526,90 2135,48	1644,66 382,84	8518 1452	1118 260	5948	1575 806	10901
		Монолитный участок Ум-5 /2шт/									
228	Е11-060801-0101	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м	м3	9	33600,52 7745,66	1769,68 355,51	302405 69711	15927 3200	216767	66349 29500	398253
229	Е11-060301-0701 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	1,03782	17006,34 15462,90	1252,44 321,60	17650 16048	1300 334	302	14967 2605	35161
		Монолитный участок Ум-6 /2шт/									
232	Е11-060801-0101	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м	м3	5	33600,52 7745,66	1769,68 355,51	168003 38728	8848 1778	120427	36860 16389	221252
233	Е11-060301-0701 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,63048	17006,34 15462,90	1252,44 321,60	10722 9749	790 203	183	9056 1582	21361
		Монолитный участок Ум-7 /2шт/									

236	Е11-060801-0101	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м	м3	5,08	33600,52	1769,68	170691	8990	122353	37450	224792
					7745,66	355,51	39348	1806		16651	
237	Е11-060301-0701 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,27938	17006,34	1252,44	4751	350	81	4013	9465
					15462,90	321,60	4320	90		701	
		Монолитный участок Ум-8 /2шт/									
240	Е11-060801-0101	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м	м3	13,68	33600,52	1769,68	459655	24209	329485	100850	605345
					7745,66	355,51	105961	4863		44840	
241	Е11-060301-0701 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	1,60196	17006,34	1252,44	27243	2006	466	23010	54274
					15462,90	321,60	24771	515		4020	
		Монолитный участок Ум-9 /1шт/									
244	Е11-060801-0101	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м	м3	0,9	33600,52	1769,68	30240	1593	21676	6635	39825
					7745,66	355,51	6971	320		2950	
245	Е11-060301-0701 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,1402	17006,34	1252,44	2384	176	40	2014	4750
					15462,90	321,60	2168	45		352	
249	Е11-060301-0601 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,05218	17095,97	904,01	892	47	15	768	1793
					15900,96	273,36	830	14		133	
251	Е11-120101-1402	Покрытия. Утепление керамзитом	м3 утеплителя	0,34	12526,90	1644,66	4259	559	2974	788	5451
					2135,48	382,84	726	130		404	
		Монолитный участок Ум-10 /1шт/									
252	Е11-060801-0101	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м	м3	0,85	33600,52	1769,68	28560	1504	20472	6266	37613
					7745,66	355,51	6584	302		2786	
253	Е11-060301-0701 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,1819	17006,34	1252,44	3093	228	52	2613	6163
					15462,90	321,60	2813	58		456	
256	Е11-060301-0601 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,05218	17095,97	904,01	892	47	15	768	1793
					15900,96	273,36	830	14		133	
258	Е11-120101-1402	Покрытия. Утепление керамзитом	м3 утеплителя	0,34	12526,90	1644,66	4259	559	2974	788	5451
					2135,48	382,84	726	130		404	
		Монолитный участок Ум-11 /1шт/									
259	Е11-060801-0101	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м	м3	0,87	33600,52	1769,68	29232	1540	20953	6414	38498
					7745,66	355,51	6739	309		2852	
260	Е11-060301-0701 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,17896	17006,34	1252,44	3043	224	52	2571	6063

					15462,90	321,60	2767	58		449		
263	Е11-060301-0601 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,05218	17095,97 15900,96	904,01 273,36	892 830	47 14	15	768 133	1793	
265	Е11-120101-1402	Покрытия. Утепление керамзитом	м3 утеплителя	0,089	12526,90 2135,48	1644,66 382,84	1115 190	146 34	779	206 106	1427	
		Монолитный участок Ум-12 /1шт/										
266	Е11-060801-0101	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м	м3	0,9	33600,52 7745,66	1769,68 355,51	30240 6971	1593 320	21676	6635 2950	39825	
267	Е11-060301-0701 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,19472	17006,34 15462,90	1252,44 321,60	3311 3011	244 63	56	2797 489	6597	
272	Е11-060301-0601 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,05218	17095,97 15900,96	904,01 273,36	892 830	47 14	15	768 133	1793	
274	Е11-120101-1402	Покрытия. Утепление керамзитом	м3 утеплителя	0,2	12526,90 2135,48	1644,66 382,84	2505 427	329 77	1749	463 238	3206	
		Монолитный участок Ум-13 /1шт/										
275	Е11-060801-0101	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м	м3	0,95	33600,52 7745,66	1769,68 355,51	31920 7358	1681 338	22881	7003 3114	42038	
276	Е11-060301-0701 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,17878	17006,34 15462,90	1252,44 321,60	3040 2764	224 57	52	2568 449	6057	
280	Е11-060301-0601 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,05018	17095,97 15900,96	904,01 273,36	858 798	45 14	15	739 128	1724	
282	Е11-120101-1402	Покрытия. Утепление керамзитом	м3 утеплителя	0,35	12526,90 2135,48	1644,66 382,84	4384 747	576 134	3061	811 416	5611	
		Монолитный участок Ум-14 /1шт/										
283	Е11-060801-0101	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м	м3	0,42	33600,52 7745,66	1769,68 355,51	14112 3253	743 149	10116	3096 1377	18585	
284	Е11-060301-0701 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,13853	17006,34 15462,90	1252,44 321,60	2356 2142	173 45	41	1990 348	4693	
288	Е11-120101-1402	Покрытия. Утепление керамзитом	м3 утеплителя	0,2	12526,90 2135,48	1644,66 382,84	2505 427	329 77	1749	463 238	3206	
		Монолитный участок Ум-14,1 /3шт/										
289	Е11-060801-0101	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м	м3	1,17	33600,52 7745,66	1769,68 355,51	39313 9062	2071 416	28180	8625 3835	51773	

290	Е11-060301-0701 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,40353	17006,34	1252,44	6863	505	118	5796	13672
					15462,90	321,60	6240	130		1013	
294	Е11-120101-1402	Покрытия. Утепление керамзитом	м3 утеплителя	0,6	12526,90	1644,66	7516	987	5248	1390	9619
					2135,48	382,84	1281	230		713	
		Монолитный участок МУ-15 /1шт/									
295	Е11-060801-0101	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м	м3	0,87	33600,52	1769,68	29232	1540	20953	6414	38498
					7745,66	355,51	6739	309		2852	
296	Е11-060301-0701 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,18338	17006,34	1252,44	3119	230	83	2634	6213
					15462,90	321,60	2836	59		460	
301	Е11-060301-0601 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,05646	17095,97	904,01	965	51	16	831	1940
					15900,96	273,36	898	15		144	
303	Е11-120101-1402	Покрытия. Утепление керамзитом	м3 утеплителя	0,089	12526,90	1644,66	1115	146	779	206	1427
					2135,48	382,84	190	34		106	
		Монолитный участок МУ-16 /1шт/									
304	Е11-060801-0101	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м	м3	0,87	33600,52	1769,68	29232	1540	20953	6414	38498
					7745,66	355,51	6739	309		2852	
305	Е11-060301-0701 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,17878	17006,34	1252,44	3040	224	52	2568	6057
					15462,90	321,60	2764	57		449	
310	Е11-060301-0601 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,05246	17095,97	904,01	897	47	16	772	1803
					15900,96	273,36	834	14		134	
312	Е11-120101-1402	Покрытия. Утепление керамзитом	м3 утеплителя	0,089	12526,90	1644,66	1115	146	779	206	1427
					2135,48	382,84	190	34		106	
		Монолитный участок МУ-17 /1шт/									
313	Е11-060801-0101	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м	м3	1,12	33600,52	1769,68	37633	1982	26976	8257	49560
					7745,66	355,51	8675	398		3671	
314	Е11-060301-0701 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,18976	17006,34	1252,44	3227	238	55	2726	6429
					15462,90	321,60	2934	61		476	
319	Е11-060301-0601 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,071	17095,97	904,01	1214	64	21	1045	2440
					15900,96	273,36	1129	19		181	
321	Е11-120101-1402	Покрытия. Утепление керамзитом	м3 утеплителя	0,3	12526,90	1644,66	3758	493	2624	695	4809
					2135,48	382,84	641	115		356	
		Монолитный участок МУ-18 /1шт/									

322	Е11-060801-0101	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м	м3	1,16	33600,52	1769,68	38977	2053	27939	8552	51330
					7745,66	355,51	8985	412		3802	
323	Е11-060301-0701 Изм. и доп. вып. 1)	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,18976	17006,34	1252,44	3227	238	55	2726	6429
					15462,90	321,60	2934	61		476	
328	Е11-060301-0601 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,071	17095,97	904,01	1214	64	21	1045	2440
					15900,96	273,36	1129	19		181	
330	Е11-120101-1402	Покрытия. Утепление керамзитом	м3 утеплителя	0,35	12526,90	1644,66	4384	576	3061	811	5611
					2135,48	382,84	747	134		416	
		Монолитный участок МУ-19 /1шт/									
331	Е11-060801-0101	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м	м3	1,16	33600,52	1769,68	38977	2053	27939	8552	51330
					7745,66	355,51	8985	412		3802	
332	Е11-060301-0701 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,2374	17006,34	1252,44	4037	297	69	3410	8043
					15462,90	321,60	3671	76		596	
337	Е11-060301-0601 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,0574	17095,97	904,01	981	52	16	845	1972
					15900,96	273,36	913	16		146	
339	Е11-120101-1402	Покрытия. Утепление керамзитом	м3 утеплителя	0,35	12526,90	1644,66	4384	576	3061	811	5611
					2135,48	382,84	747	134		416	
		Узел "5"									
340	Е11-120101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	35,275	2775,50	13,44	97906	474	65133	29813	137937
					915,62	3,04	32299	107		10218	
341	Е11-070107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг /Костыль К1/. Установка	т стальных элементов	0,01218	681916,20	6764,34	8306	82	7593	761	9792
					51795,10	1159,78	631	14		725	
343	Е11-460302-0501	Стены кирпичные. Пробивка борозд площадью сечения до 20 см2	м борозд	28,22	242,47	100,53	6843	2837	–	4448	12194
					141,94	45,72	4006	1290		903	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				4522326	542649	2379455	1718564	6740160
							1600216	107565	–	499276	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				4522326				
		Материалы	Тенге				2379461				
		Всего заработная плата	Тенге					1707781			
		Накладные расходы	Тенге				1718561				
		Сметная прибыль	Тенге				499271				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				6740158				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1692
		Сметная заработная плата	Тенге					1707781			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				6740158				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1692
		Сметная заработная плата	Тенге					1707781			

РАЗДЕЛ 5. УСТРОЙСТВО ПАРАПЕТА ПО оси 0 лист 100

		Пояс обвязки ПО-1 /АС-100/									
344	Е11-060701-0201	Пояса в опалубке. Устройство	м3	0,9805	30268,24	4601,97	29678	4512	16947	8209	40918
					8382,00	818,26	8219	802		3031	
345	Е11-060301-0701 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,127465	17006,34	1252,44	2168	160	37	1831	4318
					15462,90	321,60	1971	41		320	
		Анкерный выпуски Ав-7 /7шт/									
348	Е11-060301-0403	Болты анкерные со связями из арматуры. Установка при бетонировании	т	0,044786	141553,96	1291,16	6340	58	812	4992	12238
					122130,00	357,25	5470	16		907	
350	Е11-080201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки /Сетка Сг-1/	т металлических изделий	0,0194388	58407,71	2120,51	1135	41	–	1029	2337
					56287,20	608,04	1094	12		173	
		Монолитный сердечник МС-4									
352	Е11-060501-0104 Изм. и доп. вып. 2	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство	м3	0,6435	33828,31	5972,94	21769	3844	11373	6634	30675
					10181,60	1147,35	6552	738		2272	
353	Е11-060301-0601 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,0414375	17095,97	904,01	708	37	12	610	1424
					15900,96	273,36	659	11		105	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				61798	8652	29181	23305	91910
							23964	1621	–	6808	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				61798				
		Материалы	Тенге				29182				
		Всего заработная плата	Тенге					25585			
		Накладные расходы	Тенге				23304				
		Сметная прибыль	Тенге				6808				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				91910				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								25
		Сметная заработная плата	Тенге					25585			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				91910				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								25
		Сметная заработная плата	Тенге					25585			

РАЗДЕЛ 7.Полы по серии 2.244-1 в.6

На отм.-1,900

		По типу дет.747 /лист 27/									
422	Е11-110101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	32,634	19250,27	8,16	628213	266	524750	97005	783235
					3162,24	–	103197	–		58017	
423	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	407,925	645,41	26,13	263278	10659	133683	116387	410039
					291,56	11,96	118936	4880		30373	
424	Е11-110101-0405 Изм. и доп. вып. 10	Гидроизоляция обмазочная толщиной 2 мм. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	407,925	618,92	44,74	252473	18252	103177	124911	407575
					321,25	4,51	131044	1840		30191	

425	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20/40/ мм. Устройство	м2 стяжки	407,925	645,41	26,13	263278	10659	133683	116387	410039
					291,56	11,96	118936	4880		30373	
426	Е11-110101-1102 К=4	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	м2 стяжки	407,925	358,92	17,84	146412	7277	133255	8561	167372
					14,41	7,91	5880	3228		12398	
427	Е11-110101-1501	Покрытия бетонные, толщина 30/20/ мм. Устройство	м2 покрытия	407,925	901,89	87,43	367905	35666	211632	125047	532387
					295,66	30,45	120607	12422		39436	
428	Е11-110101-1502 К=2	Покрытия бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины к норме 11-110101-1501	м2 покрытия	407,925	-178,17	-7,63	-72679	-3113	-62617	-7905	-87030
					-17,04	-3,58	-6949	-1460		-6447	
429	Е11-110101-3902	Плинтуса цементные. Устройство	м плинтусов	428,32125	144,38	1,00	61842	429	11255	47330	117906
					117,10	0,45	50158	193		8734	
				На отм.0,000							
		По типу дет.352									
430	Е11-110101-1101 прим.	Стяжки поризованные толщиной 20/68/ мм. Устройство	м2 стяжки	145,97	645,41	26,13	94210	3814	47836	41648	146726
					291,56	11,96	42560	1746		10869	
431	Е11-110101-1102 прим. К=10	Стяжки поризованные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	м2 стяжки	145,97	897,30	44,60	130979	6510	119209	7659	149729
					36,04	19,78	5260	2888		11091	
432	Е11-110101-2702 Изм. и доп. вып. 9	Устройство покрытий на цементном растворе из керамогранита	м2 покрытия	145,97	3346,39	66,97	488473	9776	327218	146352	685611
					1037,74	28,87	151479	4215		50786	
433	Е11-110101-3905 Изм. и доп. вып. 9	Плинтуса керамогранитные. Устройство	м	153,2685	1706,28	11,81	261520	1810	223894	34216	319394
					233,68	3,81	35816	584		23659	
		По типу дет.111Б									
434	Е11-110101-0101	Грунт. Уплотнение гравием	м2 площади уплотнения	298,67	239,82	28,10	71627	8392	44726	20180	99151
					61,97	9,91	18509	2959		7345	
435	Е11-110101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	23,8936	19250,27	8,16	459958	195	384206	71024	573461
					3162,24	–	75557	–		42479	
436	Е11-110101-1201 Изм. и доп. вып. 7	Лаги. Укладка по кирпичным столбикам	м2 пола	298,67	1598,08	18,07	477300	5398	346140	120176	645274
					421,07	6,98	125762	2085		47798	
437	Е11-110101-3502	Покрытия из щитов деревянных реечных. Устройство	м2 покрытия	298,67	9662,41	21,19	2885872	6330	2692496	178567	3309593
					626,26	9,77	187046	2919		245155	
438	Е11-110101-3901	Плинтуса деревянные. Устройство	м плинтусов	319,5769	373,96	2,00	119508	640	95838	21918	152740
					72,06	0,90	23030	288		11314	
439	Е11-150403-0303 Изм. и доп. вып. 12	Полы. Окраска улучшенная масляными составами по дереву	м2 окрашиваемой поверхности	298,67	715,51	3,14	213701	938	68402	115829	355893
					483,35	1,43	144361	426		26362	

440		По типу дет.358									
	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	94,35	645,41	26,13	60894	2465	30920	26920	94839
					291,56	11,96	27509	1129		7025	
441	Е11-110101-0401	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	94,35	1455,20	87,63	137298	8268	75180	51534	203939
					570,75	10,32	53850	973		15107	
442	Е11-110101-0402	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя	м2 изолируемой поверхности	94,35	923,37	43,03	87120	4060	50569	31064	127639
					344,37	5,88	32491	555		9455	
443	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	94,35	645,41	26,13	60894	2465	30920	26920	94839
					291,56	11,96	27509	1129		7025	
444	Е11-110101-2702 Изм. и доп. вып. 9	Покрытия из плиток керамических для полов одноцветных с красителем на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	94,35	2889,43	66,97	272618	6319	168388	94597	396592
					1037,74	28,87	97911	2724		29377	
445	Е11-110101-3904	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	99,0675	525,51	1,50	52061	149	26007	24414	82593
					261,49	0,68	25905	67		6118	
446		По ГД471									
	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	95,785	645,41	26,13	61820	2503	31390	27329	96281
					291,56	11,96	27927	1146		7132	
447	Е11-110101-3601 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия из линолеума. Устройство	м2 покрытия	95,785	3453,11	19,29	330756	1848	296160	31587	391331
					341,89	8,93	32748	855		28987	
448	Е11-110101-4001 Изм. и доп. вып. 8	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на клее КН-2	м плинтусов	102,48995	348,92	0,75	3576,1	77	25116	9967	49385
					103,12	0,34	10568	35		3658	
449		По типу дет.761									
	Е11-110101-0405 Изм. и доп. вып. 10	Гидроизоляция обмазочная толщиной 2 мм. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	4,405	618,92	44,74	2726	197	1114	1349	4401
					321,25	4,51	1415	20		326	
450	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20/40/ мм. Устройство	м2 стяжки	4,405	645,41	26,13	2843	115	1444	1257	4428
					291,56	11,96	1284	53		328	
451	Е11-110101-1102 К=4	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	м2 стяжки	4,405	358,92	17,84	1581	79	1439	92	1807
					14,41	7,91	63	35		134	
452	Е11-110101-1501	Покрытия бетонные, толщина 30/20/ мм. Устройство	м2 покрытия	4,405	901,89	87,43	3973	385	2286	1350	5749
					295,66	30,45	1302	134		426	
453	Е11-110101-1502 К=2	Покрытия бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины к норме 11-110101-1501	м2 покрытия	4,405	-178,17	-7,63	-785	-34	-676	-85	-940
					-17,04	-3,58	-75	-16		-70	
454	Е11-110101-3902	Плинтуса цементные. Устройство	м плинтусов	4,62525	144,38	1,00	668	5	121	511	1273
					117,10	0,45	542	2		94	

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7		Тенге				8224098	152797	6279161	1714098	10733251	
						1792139	52933	–	795055		
Стоимость общестроительных работ		Тенге				8224098					
Материалы		Тенге				6279162					
Всего заработная плата		Тенге					1845072				
	Накладные расходы	Тенге				1714097					
	Сметная прибыль	Тенге				795056					
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				10733251					1902
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч					1845072				
	Сметная заработная плата	Тенге				10733251					
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге									1902
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч					1845072				
	Сметная заработная плата	Тенге									

РАЗДЕЛ 8.Проемы

Окна

455	Е11-100501-0106 Изм. и доп. вып. 9	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	м2 проемов	31,257	2402,50	155,41	75095	4858	45252	24444	107503
					799,35	69,59	24985	2175		7963	
456	С121-090201-0302	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99	м2	31,257	18230,00	–	569815	–	569815	–	615400
					–	–	–	–		45585	
457	Е11-100501-0102 Изм. и доп. вып. 9	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих	м2 проемов	42,535	2430,91	152,18	103399	6473	58033	37632	152313
					914,39	68,65	38893	2920		11282	
458	Е11-100501-0101 Изм. и доп. вып. 9	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих	м2 проемов	2,199	3366,01	152,27	7402	335	4091	2814	11033
					1353,17	68,65	2976	151		817	
459	С121-090201-0101	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	м2	44,734	12627,00	–	564856	–	564856	–	610045
					–	–	–	–		45188	
460	Е11-100501-0401 Изм. и доп. вып. 8	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	п/м	17,325	1016,16	4,53	17605	78	14069	3145	22410
					199,61	2,07	3458	36		1660	
461	С121-090205-0203	Доски подоконные из ПВХ профилей ламинированные шириной 250 мм ГОСТ 23166-99	м	17,325	1523,00	–	26386	–	26386	–	28497
					–	–	–	–		2111	
462	С121-090206-0301	Заглушки подоконника из ПВХ профилей торцевые ГОСТ 23166-99	шт.	21	113,00	–	2373	–	2373	–	2563
					–	–	–	–		190	
463	Е11-120101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	7,7125	2775,50	13,44	21406	104	14240	6518	30158
					915,62	3,04	7062	23		2234	

	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				1388337	11847	1299115	74553	1579922	
						77374	5305	--	117030		
	Стоимость общестроительных работ	Тенге				1388337					
	Материалы	Тенге				135684					
	Всего заработная плата	Тенге					82680				
	Стоимость материалов и конструкций	Тенге				1163430					
	Накладные расходы	Тенге				74553					
	Сметная прибыль	Тенге				117031					
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				1579921					
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч									85
	Сметная заработная плата	Тенге					82680				
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				1579921					
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч									85
	Сметная заработная плата	Тенге					82680				

РАЗДЕЛ 9.Внутренняя отделка

490	E11-150206-0104 Изм. и доп. вып. 4	**Потолки сборные из плит. Отделка поверхностей под окраску или оклейку обоями**	**м2 отделываемой поверхности**	**1066,15**	326,14	2,13	347716	2270	16613	263950	660599
					308,43	1,04	**328833**	**1105**		**48933**	
491	E11-150203-0502 Изм. и доп. вып. 4	**Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм потолков**	**м2**	**653,82**	808,30	5,81	528485	3797	231057	236383	826057
					449,10	2,83	**293631**	**1848**		**61189**	
492	E11-150405-0104 Изм. и доп. вып. 4	**Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами**	**м2**	**653,82**	686,18	4,39	448639	2872	120269	261439	766884
					497,84	1,99	325498	**1301**		**56806**	
493	E11-150401-0202 Изм. и доп. вып. 4	**Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по кирпичу и бетону**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**412,33**	46,47	0,69	19160	286	3199	12645	34350
					38,02	0,32	15675	**132**		**2544**	
494	E11-150203-0201 Изм. и доп. вып. 11	**Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**138,6**	1053,27	65,30	145983	9051	43689	80151	244225
					672,75	50,11	93243	6946		**18091**	
495	E11-150203-0203 Изм. и доп. вып. 4	**Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**1098,38**	1219,15	69,56	1339093	76404	376736	754619	2261209
					806,60	52,19	**885953**	**57321**		167497	
496	E11-150203-0501	**Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм стен**	**м2**	**933,205**	670,09	4,84	625333	4517	282781	272186	969321
					362,23	2,36	338035	2198		**71802**	
497	E11-150405-0103 Изм. и доп. вып. 4	**Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами**	**м2**	**534,055**	568,49	4,14	303602	2212	89776	170093	511591
					396,24	**1,88**	211614	**1003**		**37896**	

498	Е11-150401-0201 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности внутри помещений /стена/. Окраска водными составами известковая по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	138,6	89,93	0,69	12464	96	1351	8849	23018
					79,49	0,32	11017	44		1705	
499	Е11-150403-0308 Изм. и доп. вып. 12	Стены. Окраска улучшенная колером масляным разбеленным по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	399,15	729,70	2,95	291261	1176	96745	155098	482068
					484,38	1,33	193340	532		35709	
500	Е11-150107-0105 Изм. и доп. вып. 7	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону	м2 поверхности облицовки	165,175	4143,87	21,33	684464	3523	416569	213571	969878
					1600,56	15,69	264372	2592		71843	
501	Е11-150204-0101	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню	м2 оштукатуриваемой поверхности	62,524	2775,31	39,88	173524	2494	51054	96951	292113
					1918,89	19,41	119976	1213		21638	
502	Е11-150405-0103 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	62,524	618,47	4,14	38669	259	13635	19914	63269
					396,24	1,88	24775	117		4687	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				4958393	108957	1743474	2545849	8104582
							3105962	76351	–	600340	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				4958393				
	Материалы		Тенге				1743474				
	Всего заработная плата		Тенге					3182313			
		Накладные расходы	Тенге				2545850				
		Сметная прибыль	Тенге				600339				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				8104582				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3074
		Сметная заработная плата	Тенге					3182313			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				8104582				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3074
		Сметная заработная плата	Тенге					3182313			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								27249825
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				6599656				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					824903			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					243775			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						11730386		
		- Накладные расходы	Тенге							6076369	
		- Сметная прибыль	Тенге							2018509	
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №23-2									
		Блок "А". Водопровод и канализация									
		РАЗДЕЛ 1.Водопровод В1									
2	С123-010601-0302	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-20x1,9 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	103,385	179,00	–	18506	–	18506	–	19986
					–	–	–	–		1480	

4	С123-010601-0303	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-25x2,3 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	50,166	273,00	–	13695	–	13695	–	1096	14791
6	С123-010601-0304	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-32x2,9 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	60,032	440,00	–	26414	–	26414	–	2113	28527
8	С123-020401-4101 прим.	Кран шаровой полипропиленовый, PP-R разборное DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	52	711,00	–	36972	–	36972	–	2958	39930
9	С123-020401-4102 прим.	Кран шаровой полипропиленовый, PP-R разборное DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	4	1189,00	–	4756	–	4756	–	380	5136
10	С123-020401-4103 прим.	Кран шаровой полипропиленовый, PP-R разборное DN 32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	4	1840,00	–	7360	–	7360	–	589	7949
12	С123-020401-3502	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	115	5,00	–	575	–	575	–	46	621
13	С123-020401-3503	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	54	7,00	–	378	–	378	–	30	408
14	С123-020401-3504	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	19	11,00	–	209	–	209	–	17	226
15	С123-020401-3505	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 40 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	8	20,00	–	160	–	160	–	13	173
16	С123-020401-3506	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 50 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	23	34,00	–	782	–	782	–	63	845
17	С123-020401-3507	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 63 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	14	107,00	–	1498	–	1498	–	120	1618
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				111305	–	111305	–	8905	120210
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				111305					
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				111305					
		Сметная прибыль	Тенге				8904					
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				120210					
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				120210					

РАЗДЕЛ 2.Водопровод Т3

21	51-040106-0107	Водонагреватели электрические накопительные на 50 литров, мощность 1,5 кВт, с функцией программирования, установка вертикальная и горизонтальная ГОСТ 52084-2003	шт.	4	74300,00	–	297200	–		–	297200
					–	–	–	–	297200	–	
22	51-040106-0115	Водонагреватели электрические накопительные на 100 литров, мощность 1,5 кВт, управление электронное с функцией программирования, установка вертикальная и горизонтальная ГОСТ 52084-2003	шт.	6	96515,00	–	579090	–		–	579090
					–	–	–	–	579090	–	
24	C123-010601-0202	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-20x2,8 PN 16 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	59,334	163,00	–	9671	–	9671	–	10445
					–	–	–	–		774	
26	C123-010601-0203	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-25x3,5 PN 16 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	11,148	258,00	–	2876	–	2876	–	3106
					–	–	–	–		230	
28	C123-020401-4101 прим.	Кран шаровой полипропиленовый, PP-R разборное DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	8	711,00	–	5688	–	5688	–	6143
					–	–	–	–		455	
29	C123-020401-4102 прим.	Кран шаровой полипропиленовый, PP-R разборное DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	3	1189,00	–	3567	–	3567	–	3852
					–	–	–	–		285	
30	C123-020401-3502	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	66	5,00	–	330	–	330	–	356
					–	–	–	–		26	
31	C123-020401-3503	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	12	7,00	–	84	–	84	–	91
					–	–	–	–		7	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				898507	–	22216	–	900283
							–	–	876290	1777	
Стоимость оборудования			Тенге				876290				
ВСЕГО, Стоимость оборудования			Тенге				876290				
Стоимость сантехнических работ			Тенге				22217				
Стоимость материалов и конструкций			Тенге				22217				
Сметная прибыль			Тенге				1777				
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ			Тенге				23994				
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				900284				
РАЗДЕЛ 3.Канализация К1											
38	C123-020802-0206	Отводы чугунные под углом 135° DN 100 ГОСТ 6942-98	шт.	3	1958,00	–	5874	–	5874	–	6344
					–	–	–	–		470	
39	C123-020601-0803	Ревизия-прочистка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 100	шт.	10	400,00	–	4000	–	4000	–	4320
					–	–	–	–		320	
40	C123-020601-0801	Ревизия-прочистка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 50	шт.	8	155,00	–	1240	–	1240	–	1339

42	С123-020601-0602	Патрубок-переходной канализационный ПП DN 110Кх50К-ПНД			–	–	–	–		99		
			шт.	7	137,00	–	959	–	959	–	1036	
					–	–	–	–		77		
43	С123-020601-0201	Отвод канализационный ПВХ 90° 50Кх50К-ПНД			62,00	–	2418	–	2418	–	2611	
			шт.	39	–	–	–	–		193		
44	С123-020601-0203	Отвод канализационный 90° 110Кх110 К-ПНД			232,00	–	1856	–	1856	–	2004	
			шт.	8	–	–	–	–		148		
45	С123-020601-1003	Крестовина канализационная ПВХ 90° 100Кх100Кх100Кх100К-ПНД			460,00	–	460	–	460	–	497	
			шт.	1	–	–	–	–		37		
47	С123-020601-0404	Тройник канализационный ПВХ 90° 110Кх110Кх50К-ПНД			276,00	–	6348	–	6348	–	6856	
			шт.	23	–	–	–	–		508		
48	С123-020601-0406	Тройник канализационный ПВХ 90° 110Кх110Кх110К-ПНД			353,00	–	3177	–	3177	–	3431	
			шт.	9	–	–	–	–		254		
49	С123-020601-0401	Тройник канализационный ПВХ 90°50 Кх50Кх50К-ПНД			113,00	–	1582	–	1582	–	1709	
			шт.	14	–	–	–	–		127		
		Приборы										
54	С123-030102-0402	Унитаз напольный керамический с косым выпуском без бачка, тарельчатые УНТЦ и УНТПЦ с сиденьем, без цельноотлитой полочки ГОСТ 30493-96			6771,00	–	40626	–	40626	–	43876	
			комплект	6	–	–	–	–		3250		
55	С123-030102-0603	Бачок смывной керамический с комплектом арматуры, устанавливаемый на унитазе с верхним пуском ГОСТ 30493-96			6774,00	–	40644	–	40644	–	43896	
			комплект	6	–	–	–	–		3252		
57	С123-030102-0945	Умывальник керамический с переливом, шириной от 430 мм и более, длиной от 550 мм иболее, с пьедесталом ГОСТ 30493-96			8714,00	–	226564	–	226564	–	244689	
			шт.	26	–	–	–	–		18125		
58	С123-030102-1301	Сифон бутылочный унифицированныйс выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ ГОСТ23289-94			966,00	–	25116	–	25116	–	27125	
			шт.	26	–	–	–	–		2009		
61	С123-030102-1202	Кран водоразборный набортный ГОСТ 25809-96			1158,00	–	15054	–	15054	–	16258	
			шт.	13	–	–	–	–		1204		
62	С123-030102-1221	Смеситель для умывальника двухрукояточный, центральный, набортный, излив с аэратором, размерами 110 мм х 70 мм ГОСТ 25809-96			4056,00	–	52728	–	52728	–	56946	
			шт.	13	–	–	–	–		4218		
63	С123-030102-1204	Смеситель для моек с одной чашей двухрукояточный, центральный, набортный, излив с аэратором, размерами 180 мм х 130 мм ГОСТ 25809-96			2628,00	–	26280	–	26280	–	28382	
			шт.	10	–	–	–	–		2102		

64	С123-030102-1301	Сифон бутылочный унифицированныйс выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ ГОСТ23289-94	шт.	10	966,00	–	9660	–	9660	–	10433
					–	–	–	–		773	
65	С123-030102-1231	Смеситель для душа двухрукояточный, с подводкой в различных отверстиях, настенный, с душевой сеткой на гибком шланге ГОСТ 25809-96	шт.	5	7628,00	–	38140	–	38140	–	41191
					–	–	–	–		3051	
67	С123-030102-0205	Поддон стальной эмалированный, размерами 800 мм х 800 мм, глубиной до 130 мм ГОСТ 23695-94	шт.	5	7729,00	–	38645	–	38645	–	41737
					–	–	–	–		3092	
68	С123-030102-1306	Сифон с выпуском для мелких душевых поддонов СПМ ГОСТ 23289-94	шт.	5	966,00	–	4830	–	4830	–	5216
					–	–	–	–		386	
					Водомерный узел						
72	С123-020103-0205	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 32 ГОСТ 12816-80	шт.	8	749,00	–	5992	–	5992	–	6471
					–	–	–	–		479	
74	С123-030301-0211	Счетчики (водомеры) холодной водыкрыльчатые ВСКМ DN 25	шт.	1	15350,00	–	15350	–	15350	–	16578
					–	–	–	–		1228	
75	С123-040501-0104	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 32 ГОСТ 5761-2005	шт.	2	988,00	–	1976	–	1976	–	2134
					–	–	–	–		158	
77	С123-040501-0213	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	2	641,00	–	1282	–	1282	–	1385
					–	–	–	–		103	
78	С123-040501-0214	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005	шт.	2	809,00	–	1618	–	1618	–	1747
					–	–	–	–		129	
78	С123-040901-0201	Краны трехходовые сальниковые фланцевые 14М-1 11ч18бк для воды, нефти и масла, PN 6, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	1	9174,00	–	9174	–	9174	–	9908
					–	–	–	–		734	
80	С123-020101-1002	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 32 мм х 3 мм - 25 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	2	208,00	–	416	–	416	–	449
					–	–	–	–		33	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				582009	–	582009	–	628568
							–	–	–	46559	
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				582009				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				582009				
		Сметная прибыль	Тенге				46561				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				628570				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				628570				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								1649061
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						715530			
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						876290			
		- Сметная прибыль	Тенге							57241		
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №2-3-3										
		Блок "Б". Отопление и Вентиляция										
		РАЗДЕЛ 1.Отопление										
1	С123-040902-0501	**Кран шаровый БРОЕН JiP-WW под приварку, стандартный проход, из углеродистой стали, пропускной способностью 12 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005**	шт.	4	8103,00	–	32412	–	32412	–	2593	35005
2	С123-041006-2201	**Клапан запорный ручной БРАЕН / MSV-S с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 20, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005**	шт.	53	7560,00	–	400680	–	400680	–	32054	432734
3	С123-040902-0504	**Кран шаровый БРОЕН JiP-WW под приварку, стандартный проход, из углеродистой стали, пропускной способностью 41 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN 32, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005**	шт.	4	17826,00	–	71304	–	71304	–	5704	77008
4	С123-041005-1109	**Клапан термостатический регулирующий типа БРОЕН, Stromax-TS-E, для систем охлаждения и фэнкойлов, Т 120°С, PN 10, DN 20 ГОСТ 30815-2002**	шт.	53	13055,00	–	691915	–	691915	–	55353	747268
5	С123-041010-2704	**Сбросник воздуха БРОЕН Автоматический воздухоотводчик d15 мм**	шт.	6	2653,00	–	15918	–	15918	–	1273	17191
6	С121-110403-0305	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 20 мм ГОСТ 16381-77**	м	24	233,00	–	5592	–	5592	–	447	6039
7	С121-110403-0407	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 25 мм ГОСТ 16381-77**	м	24	626,00	–	15024	–	15024	–	1202	16226
8	С121-110403-0711	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 40 мм, диаметром 80 мм ГОСТ 16381-77**	м	5	14028,00	–	70140	–	70140	–	5611	75751
9	С121-110403-0508	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивленнем диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 25 мм, диаметром 38 мм ГОСТ 16381-77**	м	89	1642,00	–	146138	–	146138	–	11691	157829

10	С121-110403-0409	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 30 мм ГОСТ 16381-77	м	21	772,00	–	16212	–	16212	–	17509
					–	–	–	–		1297	
		УЗЕЛ ВВОДА									
11	С123-040201-1502	Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425°С, PN 16, DN 80 мм ГОСТ 9698-86	шт.	4	37023,00	–	148092	–	148092	–	159939
					–	–	–	–		11847	
12	С123-051501-0301	Термометры прямые в оправе	шт.	4	1698,00	–	6792	–	6792	–	7335
					–	–	–	–		543	
13	С123-040901-0501	Краны проходные сальниковые муфтовые 11ч6бк для воды, нефти и масла, PN 10, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	1525,00	–	3050	–	3050	–	3294
					–	–	–	–		244	
14	С123-040901-0201	Краны трехходовые сальниковые фланцевые 11ч18бк для воды, нефти и масла, PN 6, DN 25 ГОСТ 21345-2005	шт.	3	9174,00	–	27522	–	27522	–	29724
					–	–	–	–		2202	
15	С123-020103-0209	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 80 ГОСТ 12816-80	шт.	10	1673,00	–	16730	–	16730	–	18068
					–	–	–	–		1338	
16	С123-041010-0503	Регулятор давления "после себя" AVD, диапазон настройки от 1 бар до 5 бар, присоединение - наружное G 1 1/4А, пропускной способностью 8 м3/ч, Тмакс 150°С, PN 25, DN 25, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	1	374231,00	–	374231	–	374231	–	404169
					–	–	–	–		29938	
17	С121-110203-0204	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50 ГОСТ 10499-95	м3	0,52	15690,00	–	8159	–	8159	–	8812
					–	–	–	–		653	
18	С121-100406-0301	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 м2	0,01955	434634,00	–	8497	–	8497	–	9177
					–	–	–	–		680	
		РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ГРЕБЕНКА									
19	С123-041009-0805	Клапан балансировочный ручной MSV-BD с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 20, DN 32, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	1	37340,00	–	37340	–	37340	–	40327
					–	–	–	–		2987	
20	С123-041009-0806	Клапан балансировочный ручной MSV-BD с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 20, DN 40, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	1	46750,00	–	46750	–	46750	–	50490
					–	–	–	–		3740	
21	С123-041009-0807	Клапан балансировочный ручной MSV-BD с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 20, DN 50, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	1	64505,00	–	64505	–	64505	–	69665
					–	–	–	–		5160	
22	С123-041005-2004	Клапан регулирующий трехходовой VRB 3 с внутренней резьбой, пропускной способностью 10 м3/ч, Тмакс 130°С, PN 16, DN 40, ГОСТ 30815-2002	шт.	1	282898,00	–	282898	–	282898	–	305530

					–	–	–	–		22632		
23	С123-041005-2003	Клапан регулирующий трехходовой VRB 3 с внутренней резьбой, пропускной способностью 16 м3/ч, Тмакс 130°С, PN 16, DN 32, ГОСТ 30815-2002	шт.	1	223774,00	–	223774	–	223774	–	241676	
					–	–	–	–		17902		
24	С123-041005-2005	Клапан регулирующий трехходовой VRB 3 с внутренней резьбой, пропускной способностью 40 м3/ч, Тмакс 130°С, PN 16, DN 50, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	1	325775,00	–	325775	–	325775	–	351837	
					–	–	–	–		26062		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				3039450	–	3039450	–	3282603	
							–	–	–	243153		
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				269762					
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				269762					
		Сметная прибыль	Тенге				21581					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				291343					
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				2769688					
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				2769688					
		Сметная прибыль	Тенге				221575					
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				2991263					
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				3282606					
		РАЗДЕЛ 2.Вентиляция										
		ВЕ1-ВЕ21										
25	С123-050310-0304	Узлы прохода с ручным управлением, с кольцом, модели УП 2-17 диаметром 400 мм	шт.	3	68649,00	–	205947	–	205947	–	222423	
					–	–	–	–		16476		
		В1										
26	С123-050403-0702 применит	Вентиляторы канальные CMFE 355 S n 2820 об/мин ГОСТ 11442-90	комплект	1	43499,00	–	43499	–	43499	–	46979	
					–	–	–	–		3480		
27	С123-050302-0401	Клапаны обратные из листовой и сортовой стали прямоугольного сечения в горизонтальном или вертикальном воздуховоде марки КОП1, д 200 мм	шт.	1	8008,00	–	8008	–	8008	–	8649	
					–	–	–	–		641		
28	С123-021104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	31	542,00	–	16802	–	16802	–	18146	
					–	–	–	–		1344		
29	С121-110203-0204	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50 ГОСТ 10499-95	м3	0,6	15690,00	–	9414	–	9414	–	10167	
					–	–	–	–		753		
		В2										
30	С123-050403-0306 применит	Вентиляторы канальные n 1500 об/мин CMFE 315 S ГОСТ 5976-90	комплект	1	43461,00	–	43461	–	43461	–	46938	
					–	–	–	–		3477		
31	С123-050302-1708 применит	ПОТОЛОЧНЫЙ ДИФФУЗОР 2АПР 450Х450	шт	4	16318,00	–	65272	–	65272	–	70494	
					–	–	–	–		5222		

32	С123-050302-0403	Клапаны обратные из листовой и сортовой стали прямоугольного сечения в горизонтальном или вертикальном воздуховоде марки КОП3, сечением 500х500 мм	шт.	1	16685,00	–	16685	–	16685	–	18020
					–	–	–	–		1335	
33	С123-021104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	31	542,00	–	16802	–	16802	–	18146
					–	–	–	–		1344	
34	С121-110203-0204	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50 ГОСТ 10499-95	м3	0,6	15690,00	–	9414	–	9414	–	10167
					–	–	–	–		753	
		В3									
35	С123-050403-0306 применит	Вентиляторы канальные в 1500 об/мин CMFE 315 S ГОСТ 5976-90	комплект	1	43461,00	–	43461	–	43461	–	46938
					–	–	–	–		3477	
36	С123-050302-0402	Клапаны обратные из листовой и сортовой стали прямоугольного сечения в горизонтальном или вертикальном воздуховоде марки КОП1, д 315 мм	шт.	1	14263,00	–	14263	–	14263	–	15404
					–	–	–	–		1141	
37	С123-021104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	31	542,00	–	16802	–	16802	–	18146
					–	–	–	–		1344	
38	С121-110203-0204	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50 ГОСТ 10499-95	м3	0,6	15690,00	–	9414	–	9414	–	10167
					–	–	–	–		753	
		П2									
39	С123-050302-1801 применит	ПОТОЛОЧНЫЙ ДИФФУЗОР 2АПР 300Х300	шт	4	9920,00	–	39680	–	39680	–	42854
					–	–	–	–		3174	
40	С123-050302-1304 применит	ПОТОЛОЧНЫЙ ДИФФУЗОР 4АПР 300Х300	шт	8	8409,00	–	67272	–	67272	–	72654
					–	–	–	–		5382	
41	С123-050305-0202	Дроссель-клапаны в обечайке с сектором управления из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали, прямоугольные, периметром от 701 мм до 1000 мм	шт.	5	31375,00	–	156875	–	156875	–	169425
					–	–	–	–		12550	
42	С121-110203-0204	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50 ГОСТ 10499-95	м3	0,6	15690,00	–	9414	–	9414	–	10167
					–	–	–	–		753	
43	С123-021104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	31	542,00	–	16802	–	16802	–	18146
					–	–	–	–		1344	
44	ком предлож	Вентиляторы радиальные, ВЕНТИЛЯТОРНЫЙ АГРЕГАТ AERO MACTER XP10	комплект	1	2152398,00	–	2152398	–		–	2152398
					–	–	–	–	2152398	–	
		П3									
45	С123-050305-0102	Дроссель-клапаны в обечайке с сектором управления из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали, круглые, DN 280	шт.	1	4580,00	–	4580	–	4580	–	4946
					–	–	–	–		366	

46	С121-110203-0204	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50 ГОСТ 10499-95	м3	0,6	15690,00	–	9414	–	9414	–	10167
					–	–	–	–		753	
47	С123-021104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	31	542,00	–	16802	–	16802	–	18146
					–	–	–	–		1344	
		П4									
48	С121-110203-0204	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50 ГОСТ 10499-95	м3	0,6	15690,00	–	9414	–	9414	–	10167
					–	–	–	–		753	
49	С123-021104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	31	542,00	–	16802	–	16802	–	18146
					–	–	–	–		1344	
50	ком предлож	ВЕНТИЛЯТОРНЫЙ АГРЕГАТ VENTO 40-20	шт	1	796711,00	–	796711	–		–	796711
					–	–	–	–	796711	–	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				3815408	–	866299	–	3884711
							–	–	2949109	69303	
		Стоимость оборудования	Тенге				2949109				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге				2949109				
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				56484				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				56484				
		Сметная прибыль	Тенге				4519				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				61003				
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				809815				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				809815				
		Сметная прибыль	Тенге				64785				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				874600				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				3884712				
		РАЗДЕЛ 3.Теплоснабжение вент.системы П2-П4.									
51	С123-040905-0603	Краны шаровые БРОЕН муфтовые усиленные "М"-"М" полнопроходные ART 3020, Т до +180°С, PN 40, DN 25, типа типа Broen Ballomax ГОСТ 21345-2005	шт.	4	3144,00	–	12576	–	12576	–	13582
					–	–	–	–		1006	
52	С123-040905-0604	Краны шаровые БРОЕН муфтовые усиленные "М"-"М" полнопроходные ART 3020, Т до +180°С, PN 40, DN 32, типа Broen Ballomax ГОСТ 21345-2005	шт.	4	5149,00	–	20596	–	20596	–	22244
					–	–	–	–		1648	
53	С123-040905-0605	Краны шаровые БРОЕН муфтовые усиленные "М"-"М" полнопроходные ART 3020, Т до +180°С, PN 40, DN 40, типа Broen Ballomax ГОСТ 21345-2005	шт.	4	7153,00	–	28612	–	28612	–	30901
					–	–	–	–		2289	
54	С123-051207-0904	Автоматический воздухоотводчик БРОЕН d15 мм	шт.	3	2278,00	–	6834	–	6834	–	7381
					–	–	–	–		547	
55	С123-041013-1003	Фильтр сетчатый БРОЕН Y 222 с внутренней резьбой латунный, присоединение Rp 1, Тмакс 110°С, PN 25, DN 25, типа Danfoss CT РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	1	14793,00	–	14793	–	14793	–	15976
					–	–	–	–		1183	

56	С123-041013-1004	Фильтр сетчатый БРОЕН Y 222 с внутренней резьбой латунный, присоединение Rp 1 1/4, Тмакс 110°С, PN 25, DN 32, типа Danfoss CT РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	1	19050,00	–	19050	–	19050	–	20574
					–	–	–	–		1524	
57	С123-041013-1005	Фильтр сетчатый БРОЕН Y 222 с внутренней резьбой латунный, присоединение Rp 1 1/2, Тмакс 110°С, PN 25, DN 40, типа Danfoss CT РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	1	26732,00	–	26732	–	26732	–	28871
					–	–	–	–		2139	
58	С123-040905-3102	Краны СЛИВНОЙ БРОЕН шаровые "американка" латунные типа Broen Ballomax , бабочка, с накидной гайкой и ниппелем, Т от -30°С до +150°С, PN 40, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	3	4675,00	–	14025	–	14025	–	15147
					–	–	–	–		1122	
59	С123-010201-0118	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80	м	53	444,00	–	23532	–	23532	–	25415
					–	–	–	–		1883	
60	С123-010201-0125	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 40 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80	м	44	563,00	–	24772	–	24772	–	26754
					–	–	–	–		1982	
61	С123-010201-0131	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 42 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80	м	42	595,00	–	24990	–	24990	–	26989
					–	–	–	–		1999	
62	С121-110203-0204	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50 ГОСТ 10499-95	м3	0,77	15690,00	–	12081	–	12081	–	13048
					–	–	–	–		967	
63	С121-100406-0301	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 м2	0,029785	434634,00	–	12946	–	12946	–	13981
					–	–	–	–		1036	
		В4,5. МО от станков									
64	С123-050404-0113	Вентиляторы радиальные среднего давления из оцинкованной стали, марки ВЦ 14-46 (ВР-300-45) №2,5, Р 2,2 кВт, n 3000 об/мин ГОСТ 5976-90	комплект	1	58427,00	–	58427	–	58427	–	63101
					–	–	–	–		4674	
		СТАНОК ТОКАРНЫЙ ПОД ДЕРЕВО									
65	С123-050404-0113	Вентиляторы радиальные среднего давления из оцинкованной стали, марки ВЦ 14-46 (ВР-300-45) №2,5, Р 2,2 кВт, n 3000 об/мин ГОСТ 5976-90	комплект	1	58427,00	–	58427	–	58427	–	63101
					–	–	–	–		4674	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				358393	–	358393	–	387065
							–	–	–	28673	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				25027				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				25027				
		Сметная прибыль	Тенге				2002				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				27029				
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				333366				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				333366				
		Сметная прибыль	Тенге				26669				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				360035				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				387064				

РАЗДЕЛ 4.Отопление галереи Б

66	С123-040501-0214	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005	шт.	1	809,00	–	809	–	809	–	874
					–	–	–	–		65	
67	С123-040902-0501	Кран шаровый БРОЕН JiP-WW под приварку, стандартный проход, из углеродистой стали, пропускной способностью 12 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	шт.	12	8103,00	–	97236	–	97236	–	105015
					–	–	–	–		7779	
68	С121-110101-0114	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-40 ГОСТ 9573-2012	м3	0,08	13456,00	–	1076	–	1076	–	1163
					–	–	–	–		86	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				99121	–	99121	–	107052
							–	–	–	7930	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				1076				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				1076				
		Сметная прибыль	Тенге				86				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				1163				
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				98045				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				98045				
		Сметная прибыль	Тенге				7844				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				105889				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				107051				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**7661431**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						4363263		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						2949109		
		- Сметная прибыль	Тенге							349059	

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №2-3-4

Блок "Б". Электроосвещение

РАЗДЕЛ 1.Электроосвещение

ЩРв-18з

1	С123-070201-0206	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-18з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	5559,00	–	5559	–	5559	–	6004
					–	–	–	–		445	
2	С123-070204-0610	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	8	465,00	–	3720	–	3720	–	4018
					–	–	–	–		298	
3	С123-070204-0644	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1473,00	–	1473	–	1473	–	1591
					–	–	–	–		118	

ЩРв-12з

4	С123-070201-0205	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-12з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	4824,00	–	4824	–	4824	–	5210
					–	–	–	–		386	
5	С123-070204-0610	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	8	465,00	–	3720	–	3720	–	4018

6	С123-070204-0644	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1473,00	–	1473	–	1473	298 –	1591
		ЩРв-9з				–	–	–		118	
7	С123-070201-0205 прим.	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-9з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	4824,00	–	4824	–	4824	–	5210
					–	–	–	–		386	
8	С123-070204-0610	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	7	465,00	–	3255	–	3255	–	3515
					–	–	–	–		260	
9	С123-070204-0644	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1473,00	–	1473	–	1473	–	1591
					–	–	–	–		118	
10	С123-070203-0603	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 220/36-2 36 УХЛ4 IP30, типа ИЭК ГОСТ 12434-93	шт.	1	10753,00	–	10753	–	10753	–	11613
					–	–	–	–		860	
11	С123-070102-1336 прим.	Светильник для люминесцентных ламп, тип ЛПО-72-1х36-581/Верона ПРА ГОСТ 17677-82	шт.	2	4562,00	–	9124	–	9124	–	9854
					–	–	–	–		730	
12	ТОО "ЕрЖас Промкомпани"	Светильник ЛПП24 1х58	шт	4	9062,50	–	36250	–	36250	–	39150
					–	–	–	–		2900	
13	С123-070102-1505	Светильники для люминесцентных ламп, тип ЛПП24 2х58 ЛПП 04С-2х58(65)-002 У3 IP65 ГОСТ 17677-82	шт.	34	7763,00	–	263942	–	263942	–	285057
					–	–	–	–		21115	
14	С123-070102-1801	Светильники для люминесцентных ламп, модели ARCTIC 236 SAN/SMS, мощность 72 Вт ГОСТ 17677-82	шт.	28	11055,00	–	309540	–	309540	–	334303
					–	–	–	–		24763	
15	С123-070103-0313 принят	Светильники, тип OPL/S 2х 36	шт	27	13281,00	–	358587	–	358587	–	387274
					–	–	–	–		28687	
16	С123-070102-1408	Светильники для люминесцентных ламп с экранирующей решеткой для наружной установки 4х18 для спортивных помещений OPL/S SPORT 2х58	шт	36	5766,00	–	207576	–	207576	–	224182
					–	–	–	–		16606	
17	С123-070102-1801 принен	Светильники для люминесцентных ламп, модели OPL/S 2х18	шт	2	11055,00	–	22110	–	22110	–	23879
					–	–	–	–		1769	
18	С123-070103-0413 принят	Светильники, OPL/S 4х36	шт	2	42222,00	–	84444	–	84444	–	91200
					–	–	–	–		6756	
19	С123-070103-0313 принят	Светильник PRS/S 4х18	шт	20	13281,00	–	265620	–	265620	–	286870
					–	–	–	–		21250	
20	С123-070101-0324	Светильник потолочный, тип НПП03-1х15 IP54 ГОСТ 17677-82	шт.	25	1949,00	–	48725	–	48725	–	52623
					–	–	–	–		3898	

21	С123-070101-0703	Светильники, тип НПО22-1х15-230 ГОСТ 17677-82	шт.	7	1555,00	–	10885	–	10885	–	11756
					–	–	–	–		871	
22	С123-070103-0413 прим.	Светильники, EFS193-1x8	шт	6	42222,00	–	253332	–	253332	–	273599
					–	–	–	–		20267	
23	С123-070104-0201	Лампы ртутные низкого давления ГОСТ 6825-74 тип ЛБ65, ЛД65, ЛДЦ65, ЛТБ65, ЛХБ65 /ЛБ-18,ЛБ-36,ЛБ-58/	шт.	344	318,00	–	109392	–	109392	–	118143
					–	–	–	–		8751	
24	С123-070104-0403 прим.	Лампы компактные люминесцентные, модели Spiral-15, напряжение электрической сети 220 В, мощность 15 Вт, цоколь Е27	шт.	30	643,00	–	19290	–	19290	–	20833
					–	–	–	–		1543	
25	С123-070104-0406 прим.	Лампы компактные люминесцентные, модели F8/N5 L8W, напряжение электрической сети 220 В, мощность 8 Вт	шт.	9	1297,00	–	11673	–	11673	–	12607
					–	–	–	–		934	
26	С123-080304-0206	Оповещатели световые потолочные двухсторонние аварийные ПЭУ 010 РС-М "ВЫХОД", размеры 240х125 мм	шт.	11	1954,00	–	21494	–	21494	–	23214
					–	–	–	–		1720	
27	С123-070105-0201 применит	Стартер для люминисцентных ламп тип 8ОС-220 Держатель светильника	10 шт.	34,9	443,00	–	15461	–	15461	–	16698
					–	–	–	–		1237	
28	С123-070218-1501	Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	44	306,00	–	13464	–	13464	–	14541
					–	–	–	–		1077	
29	С123-070218-1503	Выключатель двухклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	11	315,00	–	3465	–	3465	–	3742
					–	–	–	–		277	
30	С123-070218-1201 прим.	Герметичный выключатель Plexo-86710	шт.	18	1091,00	–	19638	–	19638	–	21209
					–	–	–	–		1571	
31	С123-070202-1401	Коробки ответвительные стальныес полиэтиленовой крышкой, степень защиты 1Р31, тип У194 УХЛ3	шт.	146	39,00	–	5694	–	5694	–	6150
					–	–	–	–		456	
32	С123-070202-0901	Коробки установочные для розетки	шт.	85	35,00	–	2975	–	2975	–	3213
					–	–	–	–		238	
33	С123-060144-0503	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	2,45	162985,00	–	399313	–	399313	–	431258
					–	–	–	–		31945	
34	С123-010504-0101	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм	м	2430	24,00	–	58320	–	58320	–	62986
					–	–	–	–		4666	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				2591388	–	2591388	–	2798702
							–	–	–	207314	
		Стоимость монтажных работ	Тенге				2533068				

		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				2533068				
		Сметная прибыль	Тенге				202645				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				2735713				
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				58320				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				58320				
		Сметная прибыль	Тенге				4666				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				62986				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				2798699				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								2798702
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						2591388		
		- Сметная прибыль	Тенге							207314	
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №2-4-1									
		ГАЛЕРЕЯ "А"									
		Общестроительные работы									
		РАЗДЕЛ 1.Стены									
1	E11-080201-0101 Изм. и доп. вып. 9	**Стены наружные из кирпича простые при высоте этажа до 4 м. Кладка**	м3 кладки	3,86	19344,77	2338,40	74671	9026	49961	16203	98144
					4063,30	450,40	15684	1739		7270	
		АРМИРОВАНИЕ КЛАДКИ лист 30									
2	E11-080201-0701	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки**	т металлических изделий	0,00695	58407,71	2120,51	406	15	–	368	836
					56287,20	608,04	391	4		62	
3	C121-050309-0301	**Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-1, ВР-1, d 3,5 мм**	т	0,00695	254401,00	–	1768	–	1768	–	1910
					–	–	–	–		141	
		Пояс обвязки (лист 36)									
4	E11-060701-0201	**Пояса в опалубке. Устройство**	м3	0,98	30268,24	4601,97	29663	4510	16939	8205	40897
					8382,00	818,26	8214	802		3029	
5	E11-060301-0701 Изм. и доп. вып. 1	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	т	0,05648	17006,34	1252,44	961	71	17	811	1914
					15462,90	321,60	873	18		142	
6	C121-050301-3001	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82**	т	0,0168	200098,00	–	3362	–	3362	–	3631
					–	–	–	–		269	
7	C121-050301-3201	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,03968	192860,00	–	7653	–	7653	–	8265
					–	–	–	–		612	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				118483	13622	79700	25587	155597
							25163	2563	–	11525	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				118483				
		Материалы	Тенге				66915				
		Всего заработная плата	Тенге					27726			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				12782				
		Накладные расходы	Тенге				25587				
		Сметная прибыль	Тенге				11526				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				155595				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								29

		Сметная заработная плата	Тенге					27726				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				155595					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									29
		Сметная заработная плата	Тенге					27726				
		РАЗДЕЛ 2.Рамы										
		Рама Рм-13 /2шт/										
8	Е11-060701-0102	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	м3	2,56	45537,88	6095,85	116577	15605	65546	34771	163455
					13838,40	1087,13	35426	2783		12108	
9	Е11-060301-0701 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,38024	17006,34	1252,44	6466	476	110	5462	12882
					15462,90	321,60	5880	122		954	
10	Е11-060301-0702 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 32 мм	т	0,029	13870,18	848,68	402	25	8	343	805
					12730,50	257,28	369	7		60	
11	С121-050301-3002	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм ГОСТ 5781-82	т	0,09964	196759,00	–	19605	–	19605	–	21173
					–	–	–	–		1568	
12	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А 400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,03424	192860,00	–	6604	–	6604	–	7132
					–	–	–	–		528	
13	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 20 мм до 22 мм ГОСТ 5781-82	т	0,24636	187146,00	–	46105	–	46105	–	49794
					–	–	–	–		3688	
14	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 14 мм до 32 мм ГОСТ 5781-82	т	0,029	187146,00	–	5427	–	5427	–	5861
					–	–	–	–		434	
15	Е11-060301-0407	Детали закладные весом до 4 кг /полоса/. Установка	т	0,01692	369567,08	1183,08	6253	20	2766	3163	10169
					204930,00	477,66	3467	8		753	
		Рама Рм-13 /2шт/									
16	Е11-060501-0104 Изм. и доп. вып. 2	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство	м3	2,08	35787,26	5972,94	74438	12424	40836	21443	103551
					10181,60	1147,35	21178	2386		7670	
17	Е11-060701-0102	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	м3	1,8	45537,88	6095,85	81968	10973	46086	24448	114929
					13838,40	1087,13	24909	1957		8513	
18	Е11-060301-0701 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,41744	17006,34	1252,44	7099	523	121	5996	14143
					15462,90	321,60	6455	134		1048	
19	Е11-060301-0702 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 32 мм	т	0,17368	13870,18	848,68	2409	147	51	2052	4819
					12730,50	257,28	2211	45		357	

20	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	т	0,1426	200098,00	–	28534	–	28534	–	30817
					–	–	–	–		2283	
21	С121-050301-3002	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм ГОСТ 5781-82	т	0,0184	196759,00	–	3620	–	3620	–	3910
					–	–	–	–		290	
22	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01008	192860,00	–	1944	–	1944	–	2100
					–	–	–	–		156	
23	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 20 мм до 22 мм ГОСТ 5781-82	т	0,24636	187146,00	–	46105	–	46105	–	49794
					–	–	–	–		3688	
24	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 25 мм до 28 мм ГОСТ 5781-82	т	0,17368	187146,00	–	32504	–	32504	–	35104
					–	–	–	–		2600	
25	Е11-060301-0407	Детали закладные весом до 4 кг /	т	0,06728	369567,08	1183,08	24864	80	10996	1257	40436
					204930,00	477,66	13788	32		295	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				510925	40272	356968	110255	670874
							113683	7475	–	49693	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				510925				
	Материалы		Тенге				166522				
	Всего заработная плата		Тенге					121158			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				190448				
		Накладные расходы	Тенге				110254				
		Сметная прибыль	Тенге				49694				
	ВСЕГО: Стоимость общестроительных работ		Тенге				670874				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								122
		Сметная заработная плата	Тенге					121158			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				670874				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								122
		Сметная заработная плата	Тенге					121158			

РАЗДЕЛ 3.Перекрытие, покрытие

26	Е11-070505-0105	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций	6	6466,21	1227,84	38797	7367	14415	21881	65532
					2835,90	254,59	17015	1528		4854	
27	С121-040108-9903	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1 ПК, высотой 220 мм, под рассчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	39,4964	5091,00	–	201076	–	201076	–	217162
					–	–	–	–		16086	
28	Е11-060701-0201	Пояса в опалубке. Устройство	м3	0,98	30268,24	4601,97	29663	4510	16939	8205	40897
					8382,00	818,26	8214	802		3029	
29	Е11-060301-0701 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,05648	17006,34	1252,44	961	71	17	811	1914
					15462,90	321,60	873	18		142	

30	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	т	0,0168	200098,00	–	3362	–	3362	–	3631
					–	–	–	–		269	
31	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,03968	192860,00	–	7653	–	7653	–	8265
					–	–	–	–		612	
		МОНОЛИТНЫЙ УЧАСТОК МУ-10 (лист 37)									
32	Е11-060801-0106	Перекрытия ребристые. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м3	0,28	46571,17	2822,76	13040	790	7407	4530	18975
					17298,00	480,15	4843	134		1406	
33	Е11-060301-0701 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,07231	17006,34	1252,44	1230	91	21	1039	2450
					15462,90	321,60	1118	23		181	
34	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	т	0,009	200098,00	–	1801	–	1801	–	1945
					–	–	–	–		144	
35	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,06123	192860,00	–	11809	–	11809	–	12754
					–	–	–	–		945	
36	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 20 мм до 22 мм ГОСТ 5781-82	т	0,05708	187146,00	–	10682	–	10682	–	11537
					–	–	–	–		855	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				**320073**	**12829**	**275182**	**36466**	**385062**
							32065	**2505**	–	**28523**	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				**320073**				
		Материалы	Тенге				**38797**				
		Всего заработная плата	Тенге					**34570**			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**35306**				
		Местные материалы	Тенге				**201076**				
		Накладные расходы	Тенге				**36465**				
		Сметная прибыль	Тенге				**28523**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**385061**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								34
		Сметная заработная плата	Тенге					**34570**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				**385061**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								34
		Сметная заработная плата	Тенге					**34570**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**1211533**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**170911**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**66723**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**12543**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**711850**		
		- Накладные расходы	Тенге							**172308**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**89741**	
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №2-4-1									
		ГАЛЕРЕЯ "Б									
		Общестроительные работы									

РАЗДЕЛ 1.Стены

1	E11-080201-0101 Изм. и доп. вып. 9	Стены наружные из кирпича простые при высоте этажа до 4 м. Кладка	м3 кладки	9,54	19344,77 4063,30	2338,40 450,40	184549 38764	22308 4297	123477	40046 17968	242563
		АРМИРОВАНИЕ КЛАДКИ лист 30									
2	E11-080201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,01718	58407,71 56287,20	2120,51 608,04	1003 967	36 10	–	909 153	2065
3	C121-050309-0301	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3,5 мм	т	0,01718	254401,00 –	– –	4371 –	– –	4371 –	– 350	4720
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				189923 39731	22345 4307	127848 –	40955 18471	249348
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				189923				
	Материалы		Тенге				123477				
	Всего заработная плата		Тенге					44038			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				4371				
		Накладные расходы	Тенге				40955				
		Сметная прибыль	Тенге				18470				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				249349				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								48
		Сметная заработная плата	Тенге					44038			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				249349				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								48
		Сметная заработная плата	Тенге					44038			

РАЗДЕЛ 2.Рамы

Рама Рм-8 /2шт/

4	E11-060501-0104 Изм. и доп. вып. 2	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство	м3	2,08	35787,26 10181,60	5972,94 1147,35	74438 21178	12424 2386	40836	21443 7670	103551
5	E11-060701-0102	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	м3	1,8	45537,88 13838,40	6095,85 1087,13	81968 24909	10973 1957	46086	24448 8513	114929
6	E11-060301-0701 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,41744	17006,34 15462,90	1252,44 321,60	7099 6455	523 134	121	5996 1048	14143
7	E11-060301-0702 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 32 мм	т	0,17368	13870,18 12730,50	848,68 257,28	2409 2211	147 45	51	2053 357	4819
8	C121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	т	0,1426	200098,00 –	– –	28534 –	– –	28534	– 2283	30817
9	C121-050301-3002	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм ГОСТ 5781-82	т	0,0184	196759,00 –	– –	3620 –	– –	3620	– 290	3910

10	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82	т	0,01008	192860,00	–	1944	–	1944	–	2100
					–	–	–	–		156	
11	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,24636	187146,00	–	46105	–	46105	–	49794
					–	–	–	–		3688	
12	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,17368	187146,00	–	32504	–	32504	–	35104
					–	–	–	–		2600	
13	Е11-060301-0407	Детали закладные весом до 4 кг /полоса/. Установка	т	0,05036	369567,08	1183,08	18611	60	8231	9413	30267
					204930,00	477,66	10320	24		2242	
		Рама Рм-9 /2шт/									
14	Е11-060501-0104 Изм. и доп. вып. 2	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство	м3	2,08	35787,26	5972,94	74438	12424	40836	21443	103551
					10181,60	1147,35	21178	2386		7670	
15	Е11-060701-0102	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	м3	1,8	45537,88	6095,85	81968	10973	46086	24448	114929
					13838,40	1087,13	24909	1957		8513	
16	Е11-060301-0701 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,52228	17006,34	1252,44	8882	654	152	7502	17695
					15462,90	321,60	8076	168		1311	
17	Е11-060301-0702 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 32 мм	т	0,13996	13870,18	848,68	1941	119	40	1654	3883
					12730,50	257,28	1782	36		288	
18	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,09976	192860,00	–	19240	–	19240	–	20779
					–	–	–	–		1539	
19	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,56248	187146,00	–	105266	–	105266	–	113687
					–	–	–	–		8421	
20	Е11-060301-0407	Детали закладные весом до 4 кг /полоса/. Установка	т	0,11656	369567,08	1183,08	43077	138	19052	21788	70053
					204930,00	477,66	23887	56		5189	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				632044	48433	438704	140188	834011
							144904	9149	–	61778	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				632044				
	Материалы		Тенге				201494				
	Всего заработная плата		Тенге					154053			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				237213				
		Накладные расходы	Тенге				140189				
		Сметная прибыль	Тенге				61779				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				834011				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								154
		Сметная заработная плата	Тенге					154053			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				834011				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								154

		Сметная заработная плата	Тенге				154053				
		РАЗДЕЛ 3.Перекрытие, покрытие									
21	E11-070505-0105	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций	8	6466,21	1227,84	51730	9823	19220	29174	87376
					2835,90	254,59	22687	2037		6472	
22	C121-040108-9903	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1 ПК, высотой 220 мм, под рассчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	53,4432	5091,00	–	272079	–	272079	–	293846
					–	–	–	–		21766	
		Пояс обвязки /лист 18/									
23	E11-060701-0201	Пояса в опалубке. Устройство	м3	1,42	30268,24	4601,97	42981	6535	24544	11889	59259
					8382,00	818,26	11902	1162		4390	
24	E11-060301-0701 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,0717	17006,34	1252,44	1219	90	20	1030	2429
					15462,90	321,60	1109	23		180	
25	C121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	т	0,0132	200098,00	–	2641	–	2641	–	2853
					–	–	–	–		211	
26	C121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0585	192860,00	–	11282	–	11282	–	12185
					–	–	–	–		903	
		МОНОЛИТНЫЙ УЧАСТОК МУ-9 /лист19/									
27	E11-060801-0106	Перекрытия ребристые. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м3	0,9	46571,17	2822,76	41914	2540	23806	14560	60992
					17298,00	480,15	15568	432		4518	
28	E11-060301-0701 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,1377	17006,34	1252,44	2342	172	41	1978	4665
					15462,90	321,60	2129	44		346	
29	C121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6,8 мм ГОСТ 5781-82	т	0,01761	200098,00	–	3524	–	3524	–	3806
					–	–	–	–		282	
30	C121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,05089	192860,00	–	9815	–	9815	–	10600
					–	–	–	–		785	
31	C121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периоднического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0692	187146,00	–	12951	–	12951	–	13987
					–	–	–	–		1036	
32	E11-120101-1402	Покрытия. Утепление керамзитом	м3 утеплителя	0,25	12526,90	1644,66	3132	411	2187	579	4008
					2135,48	382,84	534	96		297	
		МОНОЛИТНЫЙ УЧАСТОК МУ-10									
33	E11-060801-0106	Перекрытия ребристые. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м3	0,56	46571,17	2822,76	26080	1581	14812	9060	37951
					17298,00	480,15	9687	269		2811	

34	Е11-060301-0701 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,25462	17006,34 15462,90	1252,44 321,60	4330 3937	319 82	74	3657 639		8626
35	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	т	0,018	200098,00 –	– –	3602 –	– –	3602	– 288		3890
36	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,23662	187146,00 –	– –	44282 –	– –	44282	– 3543		47825
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				533904 67554	21471 4145	444880 –	71927 48467		654298
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				533904					
		Материалы	Тенге				84703					
		Всего заработная плата	Тенге					71698				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				88097					
		Местные материалы	Тенге				272079					
		Накладные расходы	Тенге				71927					
		Сметная прибыль	Тенге				48466					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				654297					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									71
		Сметная заработная плата	Тенге					71698				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				654297					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									71
		Сметная заработная плата	Тенге					71698				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**									1737657
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				252189					
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					92249				
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					17601				
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						1011432			
		- Накладные расходы	Тенге							253070		
		- Сметная прибыль	Тенге							128716		
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №6-3-4										
		Котельная										
		Тепломеханическое оборудование										

РАЗДЕЛ 1. ТЕПЛОМЕХАНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

ДЫМОВАЯ ТРУБА (учтена в части АС)

1	ПРАЙС	Котлы стальные на природном газе типа ВВ-550, мощность 550 кВт	комплект	2	1392857,14 –	– –	2785714 –	– –	2785714	– –		2785714
2	ПРАЙС	ГОРЕЛКА ВЕНТИЛЯТОРНАЯ ГАЗОВАЯ С ГАЗОВОЙ РАМПОЙ	шт	2	1341964,29 –	– –	2683929 –	– –	2683929	– –		2683929
3	51-020602-0158	Насос сетевой IPL50/150-3/2, типа WILO	шт.	2	591929,00 –	– –	1183858 –	– –	1183858	– –		1183858
4	ПРАЙС	ПРОТИВОНАКИПНОЕ МАГНИТНОЕ УСТРОЙСТВО ПМУ-1	шт	2	8767,86 –	– –	17536 –	– –	17536	– 1403		18939
5	С123-010201-0253	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 377 мм, толщина	м	7	21860,00 –	– –	153020 –	– –	153020	– 12242		165262
6	С123-040501-0229	Вентили проходные муфтовые 15кч18п 2 для воды, PN 16, DN 25 ГОСТ	шт.	2	1402,00 –	– –	2804 –	– –	2804	– 224		3028
7	С123-040501-0228	Вентили проходные муфтовые 15кч18п 2 для воды, PN 16, DN 20 ГОСТ	шт.	8	1039,00 –	– –	8312 –	– –	8312	– 665		8977

8	С123-040201-1502	Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным	шт.	2	37023,00	–	74046	–	74046	–	79970
					–	–	–	–		5924	
9	С123-020103-0209	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и	шт.	4	1673,00	–	6692	–	6692	–	7227
					–	–	–	–		535	
10	С123-040101-0302	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр	шт.	4	15002,00	–	60008	–	60008	–	64809
					–	–	–	–		4801	
11	С123-020103-0309	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и	шт.	8	2185,00	–	17480	–	17480	–	18878
					–	–	–	–		1398	
12	С123-041001-0803	Клапан обратный подъемный фланцевый 16ч3бр (п,р) для воды и пара,	шт.	2	6525,00	–	13050	–	13050	–	14094
					–	–	–	–		1044	
13	С123-041001-0702	Клапан обратный подъемный муфтовый 16кч11п для воды и пара, Т	шт.	2	2520,00	–	5040	–	5040	–	5443
					–	–	–	–		403	
14	С123-041004-1706	Клапан предохранительный 17 ч3бр1 д-40	шт.	2	40913,00	–	81826	–	81826	–	88372
					–	–	–	–		6546	
15	С123-040901-0201	Краны трехходовые сальниковые фланцевые 11ч18бк для воды, нефти и	шт.	5	9174,00	–	45870	–	45870	–	49540
					–	–	–	–		3670	
16	С123-051501-0301	Термометры прямые в оправе	шт.	4	1698,00	–	6792	–	6792	–	7335
					–	–	–	–		543	
17	С121-130816-0303	Вата минеральная ГОСТ 4640-2011	м3	1,6005	6858,00	–	10976	–	10976	–	11854
					–	–	–	–		878	
18	С121-100406-0301	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В /ТУ 6-11-145-80/	1000 м2	0,032	434634,00	–	13908	–	13908	–	15021
					–	–	–	–		1113	
19	С121-130816-0303	Вата минеральная ГОСТ 4640-2011	м3	0,7095	6858,00	–	4866	–	4866	–	5255
					–	–	–	–		389	
20	С121-100406-0301	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В /ТУ 6-11-145-80/	1000 м2	0,0086	434634,00	–	3738	–	3738	–	4037
					–	–	–	–		299	
21	С121-110203-0204	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны	м3	0,3	15690,00	–	4707	–	4707	–	5084
					–	–	–	–		377	
		ШИБЕР									
22	С121-060801-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с	т	0,1876	439279,00	–	82409	–	82409	–	89001
					–	–	–	–		6595	
23	С121-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0316378	404706,00	–	12804	–	12804	–	13828
					–	–	–	–		1024	
24	С121-130816-0303	Вата минеральная ГОСТ 4640-2011	м3	2,9	6858,00	–	19888	–	19888	–	21479
					–	–	–	–		1591	
25	С121-130406-0101	Асбестовый шнур общего назначения (ШАОН-1) диаметром 0.7 мм	т	0,003	2426139,00	–	7278	–	7278	–	7861
					–	–	–	–		582	
26	С123-021101-1401	Прокладки паронитовые ГОСТ 481-80	кг	0,64	1577,00	–	1009	–	1009	–	1090
					–	–	–	–		81	
		Прочистка									
27	С121-050106-2402	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой	т	0,05793	226378,00	–	13114	–	13114	–	14163
					–	–	–	–		1049	
		Пожарный щит									
28	С123-080305-0106	Огнетушители порошковые ОП-10 СТ РК ГОСТ Р 51057-2005	шт.	1	14298,00	–	14298	–	14298	–	15442
					–	–	–	–		1144	
29	ТОО	Ведро пожарное	шт	2	4230,36	–	8461	–	8461	–	9138
					–	–	–	–		677	
30	ТОО	Лопата железная	шт	1	4598,21	–	4598	–	4598	–	4966
					–	–	–	–		368	
31	С121-010401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,5	1871,00	–	936	–	936	–	1010
					–	–	–	–		75	
32	С121-130805-0201	Войлок строительный	т	0,0034	405790,00	–	1380	–	1380	–	1490

					–	–	–	–			110	
33	С123-080307-0102	Шкаф пожарный ШПК-310 НОК/НОБ	шт.	1	10964,00	–	10964	–	10964	–	11841	
					–	–	–	–			877	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				7361311	–	707810	–		7417935
							–	–	6653501	56625		
		Стоимость оборудования	Тенге				6653501					
		ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге				6653501					
		Стоимость монтажных работ	Тенге				25262					
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				25262					
		Сметная прибыль	Тенге				2021					
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				27283					
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				106654					
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				105718					
		Местные материалы	Тенге				936					
		Сметная прибыль	Тенге				8532					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				115186					
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге				82409					
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				82409					
		Сметная прибыль	Тенге				6593					
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				89001					
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				493485					
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				493485					
		Сметная прибыль	Тенге				39479					
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				532964					
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				7417935					
		РАЗДЕЛ 2. ГАЗОПРОВОД ОТ ВВОДА ДО КОТЛОВ. ПРОДУВОЧНЫЙ ТРУБОПРОВОД										
34	С123-040902-1024	Краны шаровые стальные 11с42п фланцевые BREEZE, Т от -30°С до	шт.	2	12696,00	–	25392	–	25392	–	27423	
					–	–	–	–			2031	
35	С123-040902-1025	Краны шаровые стальные 11с42п фланцевые BREEZE, Т от -30°С до	шт.	2	14107,00	–	28214	–	28214	–	30471	
					–	–	–	–			2257	
36	С123-040902-1026	Краны шаровые стальные 11с42п фланцевые BREEZE, Т от -30°С до	шт.	2	15380,00	–	30760	–	30760	–	33221	
					–	–	–	–			2461	
37	С123-010201-0186	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина	м	0,5	2480,00	–	1240	–	1240	–	1339	
					–	–	–	–			99	
38	С123-021104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	9	542,00	–	4878	–	4878	–	5268	
					–	–	–	–			390	
39	С123-041004-1704	Клапан ОТСЕЧНОЙ ЭЛ МАГНИТНЫЙ ГАЗОВЫЙ ГОСТ 31294-2005	шт.	1	23946,00	–	23946	–	23946	–	25862	
					–	–	–	–			1916	
		ГАЗОВЫЙ КОЛЛЕКТОР										
40	С123-010201-0186	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина	м	2	2480,00	–	4960	–	4960	–	5357	
					–	–	–	–			397	
41	С123-010201-0125	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 40 мм, толщина	м	2	563,00	–	1126	–	1126	–	1216	
					–	–	–	–			90	
42	С123-040902-7202	Краны шаровые стальные для воды, газа и нефтепродуктов приварные	шт.	3	6659,00	–	19977	–	19977	–	21575	
					–	–	–	–			1598	
43	С123-020103-0106	Фланцы стальные приварные плоскиеиз углеродистой и	шт.	4	904,00	–	3616	–	3616	–	3905	
					–	–	–	–			289	
44	С123-020103-0107	Фланцы стальные приварные плоскиеиз углеродистой и	шт.	8	1080,00	–	8640	–	8640	–	9331	
					–	–	–	–			691	
45	С123-020103-0109	Фланцы стальные приварные плоскиеиз углеродистой и	шт.	4	1795,00	–	7180	–	7180	–	7754	
					–	–	–	–			574	

		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				159929	--	159929	--		172722
							--	--	--	12793		
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				159929					
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				159929					
		Сметная прибыль	Тенге				12794					
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				172723					
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				172723					
		РАЗДЕЛ 3. СИГНАЛИЗАЦИЯ ЗАГАЗОВАННОСТИ										
46	С123-070501-1101	**ДАТЧИК ЗАГАЗОВАННОСТИ**	**шт.**	1	60621,00	--	60621	--	60621	--		65471
					--	--	--	--		4850		
47	С123-080505-1201	**СИГНАЛИЗАТОР ЗАГАЗОВАННОСТИ СГГ-6М-П10**	**комплект**	1	30084,00	--	30084	--	30084	--		32491
					--	--	--	--		2407		
48	С123-070220-0503	**Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с**	**шт.**	2	364,00	--	728	--	728	--		786
					--	--	--	--		58		
49	С123-070218-1101	**Звонки электрические бытовые со светодиодом, номинальное**	**шт.**	1	747,00	--	747	--	747	--		807
					--	--	--	--		60		
50	С123-060128-0301	**Кабели силовые ВВГ 3х1,0 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	**км**	0,01	113565,00	--	1136	--	1136	--		1227
					--	--	--	--		91		
51	С123-061623-0202	**Шнуры на напряжение до 220 В споливинилхлоридной изоляцией и**	**км**	0,02	56024,00	--	1120	--	1120	--		1210
					--	--	--	--		90		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				94436	--	94436	--		101992
							--	--	--	7556		
		Стоимость монтажных работ	Тенге				94436					
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				94436					
		Сметная прибыль	Тенге				7555					
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				101991					
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				101991					
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**									**7692649**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						962175			
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						6653501			
		- Сметная прибыль	Тенге							76974		
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №7-3										
		Ограждение										
1	86-010602-0303	**Ограждение из профильных труб, с металлическими стойками, размеры секции 3,0 м х2,0 м**	**секция**	87	45671,00	222,00	7946754	38628	6270351	1498530		10200906
					9412,50	51,50	1637775	8961		755623		
2	86-010605-0201	**Ворота распашные, из сетчатых панелей3D, 2D размером проема 3,0 м х 1,8 м, с металлическими стойками**	**шт.**	1,5	55870,50	1713,00	167612	5139	131649	29723		213121
					10274,50	613,00	30824	1839		15787		
3	86-010605-0401	**Калитка распашная из сетчатых панелей3D, 2D размером проема 1,0 м х 1,6 м, с металлическими стойками**	**шт.**	1,5	28005,50	60,50	84017	182	69871	12760		104519
					4654,50	19,50	13964	59		7742		
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**									**10518546**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1682562					
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					43949				
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					10859				
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						6471871			
		- Накладные расходы	Тенге							1541013		
		- Сметная прибыль	Тенге							779152		

ВСЕГО. Стоимость оборудования по смете	13 002 798
ВСЕГО ПО СМЕТЕ.	123 004 080

№ смет и расчетов	Наименование работ	Строительно монтажные работы	Оборудование	Прочие затраты	Всего
	ИТОГО	110 001 282	13 002 798		123 004 080
	Временные здания и сооружения 1,5%	1 650 019			1 650 019
	ИТОГО	111 651 301	13 002 798		124 654 099
	Дополнительные затраты на строительство --в зимнее время 0,7%	781 559			781 559
	ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ	112 432 860	13 002 798		125 435 658
	Непредвиденные работы и затраты 2%	2 248 657			2 248 657
	ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	114 681 518	13 002 798		127 684 316
	в том числе на 2018 год - 27%	30 964 010	3 510 755		34 474 765
	в том числе на 2019 год - 73%	83 717 508	9 492 043		93 209 550
	в том числе в текущих ценах на 2018 год - 27% К=1	30 964 010	3 510 755		34 474 765
	в том числе в текущих ценах на 2019 год - 73% К=1,0498961	87 894 685	9 965 658		97 860 343
	ИТОГО	118 858 694,69	13 476 413,90		132 335 108,59
	ИТОГО с пониж коэф. К=0,93	110 538 586,01	12 533 064,93		123 071 650,94
	НАЛОГ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ 12%			14 768 598,11	14 768 598,06
	Всего по Акту:	110 538 586,01	12 533 064,93	14 768 598,11	137 840 249,00

Подрядчик:
Директор
ТОО "Эристайл-Казахстан"

О. Мамиров

Инженер:
Инженер
ТОО "ЮгТехНадзор"

Н. Асабаев

Авторский надзор:
Директор
ТОО "Архдизстрой"

Т. Бухарбаев