Экземпляр Эристайл К-4

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**Государственное учреждение Управление строительства Туркестанской области,Туркестанская область, Туркестан Г.А., г.Туркестан, 160 квартал, 5 строение** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**060240004644**
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью Эристайл-Казахстан,161200, Республика Казахстан, Туркестанская область, Сузакский район, Шолаккорганский сельский округ, село Шолаккорган, ул. Жаппас Каламбаев, здание 27А** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**030440005327**

Договор (контракт) Доп соглашение от 14.05.2021 к Договору№32 от 09.04.2019г._ленгер

Номер документа	Дата составления
20	**29.07.2021**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительно монтажные работы по объекту: "Строительство учебного блока на 300 ученических мест с актовым залом, библиотекой, мастерской, столовой школы гимназии №1 в г.Ленгер, Толебийского района" за июль 2021г.			работа	1	140 464 636,00	140 464 636,00	15 049 782,43
				Итого	1	x	140 464 636,00	15 049 782,43

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательные, если их наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / Мамиров О.М.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 29.07.2021

М.П.

Заказчик **ГУ "Управление строительства Туркестанской области"**
Авторский надзор **ТОО "Архдизстрой"**
Технический надзор **ТОО "ЮгТехНадзор"**
Подрядчик **ТОО "Эристайл-Казахстан"**

Жазылып берілсін
Эристайл К-и

Приложение 3
к приказу Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года №178

Наименование объекта: "Строительство учебного блока на 300 ученических мест с актовым залом, библиотекой, мастерской, столовой школы гимназии №1 в г.Ленгер, Толебийского района"

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ от 29.07.2021 г.

Наименование пусковых комплексов, объектов	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	С начала года сумма НДС	из графы 1						Налог на добавленную стоимость в отчетном месяце	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	Из нихПо монтажу оборудования		Каз содержание %	Дополнительные затраты			
				С начала года	По монтажу оборудования В отчетном месяце		на приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
затраты подряд	**340 664 939**	**36 499 814**	**126 245 388**	**48 670 067**	**35 288 477**	**87,62**			**15 049 782**	**140 464 636**
Услуги по техническому надзору без НДС	**3 248 888**									**1 339 597**
Услуги по авторскому надзору	**963 721**	**103 256**							**29 507**	**275 400**
Всего по стройке:	**344 877 548**	**36 603 070**							**15 079 289**	**142 079 633**

ЗАКАЗЧИК:

ГУ "Управление строительства Туркестанской области"

Заместитель руководителя
Егеуаев Т.Д.
М.П.

Ведущий специалист
Гралы Ж.

ТЕХНАДЗОР:

Директор ТОО "ЮгТехНадзор"
Сарбеков А.

Инженер-эксперт ТОО "ЮгТехНадзор"
Асабаев П.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:

Директор ТОО "Архдизстрой"
Бухарбаев Т.

Инженер-эксперт ТОО "Архдизстрой"
Орманов Б.

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "Эристайл-Казахстан"
Мамиров О.

Начальник участка
Телеуов Е

шик. ПТО Андыко А.

Форма КС-2

Заказчик: ГУ "Управление строительства Туркестанской области"
Подрядчик: ТОО "Эристайл-Казахстан"
Инженер: ТОО "ЮгТехНадзор"
Автор; ТОО "Архдизстрой"
Наименование "Строительство учебного блока на 300 ученических мест с актовым залом, библиотекой, мастерской, столовой школы гимназии №1 в г.Ленгер, Толебийского района"

АКТ №3
О приемке выполненных работ за июль месяц 2021 года

Составлен(а) в текущих ценах 3 квартала 2018 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. 2-2-1									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				--	--	--	--	--
							--	--	--	--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				--				
		РАЗДЕЛ 2.Наружняя отделка (лист 11)									
		Отделка стен									
1	**Е11-080701-0102**	**Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для прочих отделочных работ. Установка и разборка**	**м2 вертикальной проекции**	**430,353696**	**674,08**	**1,75**	**290093**	**754**	**109436**	**167625**	**494336**
					418,04	**0,79**	**179903**	**339**		**36617**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**290093**	**754**	**109436**	**167625**	**494336**
							179903	**339**	--	**36617**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**290093**				
	Материалы		Тенге				**109436**				
	Всего заработная плата		Тенге					**180242**			
		Накладные расходы	Тенге				**167625**				
		Сметная прибыль	Тенге				**36617**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**494336**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**188**
		Сметная заработная плата	Тенге					**180242**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				**494336**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**188**
		Сметная заработная плата	Тенге					**180242**			
		РАЗДЕЛ 3.Лестница /2шт /лист 96 /									
		Ограждение									
2	**Е11-090304-0101 Изм. и доп. вып. 5**	**Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж**	**т конструкций**	**0,4106**	**64519,82**	**24391,30**	**26492**	**10015**	**3543**	**10932**	**40417**
					31501,00	**7083,84**	**12934**	**2909**		**2994**	
3	**С121-060208-0501**	**Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы**	**т**	**0,4106**	**521278,00**	--	**214037**	--	**214037**	--	**231160**
					--	--	--	--		**17123**	

4	Е11-150403-1004	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому	окрашиваемой	11,9074	778,68	0,94	9272	11	1584	6146	16651
					644,71	0,43	7677	5		1233	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				249801	10026	219164	17078	288228
							20611	2914	–	21350	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				9272				
		Материалы	Тенге				1584				
		Всего заработная плата	Тенге					7682			
		Накладные расходы	Тенге				6146				
		Сметная прибыль	Тенге				1233				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				16651				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								8
		Сметная заработная плата	Тенге					7682			
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге				240529				
		Материалы	Тенге				3542				
		Всего заработная плата	Тенге					15843			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				214037				
		Накладные расходы	Тенге				10932				
		Сметная прибыль	Тенге				20117				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				271577				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								14
		Сметная заработная плата	Тенге					15843			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				288228				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								22
		Сметная заработная плата	Тенге					23525			
		РАЗДЕЛ 4.РАЗНЫЕ РАБОТЫ									
		Гардеробный барьер ГБ-1									
5	Е11-100102-0603	Стены каркасные. Обшивка плитами древесно-стружечными толщиной 16 мм	м2 обшивки стен (за вычетом проемов)	21,76	1562,79	12,36	34006	269	17696	14545	52435
					737,19	5,52	16041	120		3884	
6	Е11-100102-0401	Элементы каркаса из брусьев. Установка	м3 древесины в конструкции	0,1003	90862,95	952,38	9114	96	6964	1885	11878
					20475,00	405,36	2054	41		880	
7	Е11-100115-0101 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	0,1003	9997,47	51,95	1003	5	923	70	1158
					749,58	21,55	75	2		86	
8	Е11-100102-0601	Стены каркасные. Обшивка досками обшивки	м2 обшивки стен (за вычетом проемов)	4,75	2706,77	14,06	12857	67	11133	1518	15525
					348,84	6,31	1657	30		1150	
9	С121-130816-3505	Пластики бумажнослоистые с одной декоративной стороной, толщина 2	1000 м2	0,00775	2842972,00	–	22033	–	22033	–	23796
					–	–	–	–		1763	
10	С121-130211-0501	Петля накладная	шт.	5	298,00	–	1490	–	1490	–	1609
					–	–	–	–		119	
		Козырек К-1/2шт/									
11	Е11-090302-0301 Изм. и доп. вып. 6	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,11112	77136,79	19687,45	8571	2188	237	4616	14243
					55313,50	4893,40	6146	544		1055	

12	С121-060801-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,11112	439279,00	–	48813	–	48813	–	52718
					–	–	–	–		3905	
13	Е11-150403-1004 Изм. и доп. вып. 12	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	3,22248	778,68	0,94	2509	3	428	1663	4506
					644,71	0,43	2078	1		334	
14	Е11-080201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,00192	58407,71	2120,51	112	4	–	102	231
					56287,20	608,04	108	1		17	
15	С121-050301-3002	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82	т	0,00192	196759,00	–	378	–	378	–	408
					–	–	–	–		30	
16	Е11-120101-0706	Окна слуховые. Устройство покрытия металлочерепицей	м2 кровли	8,5	3778,32	94,71	32116	805	19222	11305	46894
					1422,28	23,35	12089	199		3474	
17	Е11-120101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из	м2 покрытия	6	2775,50	13,44	16653	81	11078	5071	23462
					915,62	3,04	5494	18		1738	
18	Е11-060701-0202	Пояса без опалубки. Устройство /Заливка раствором М50/	м3	0,012	22008,67	3966,17	264	48	165	54	343
					4216,40	695,96	51	8		25	
		Крыльцо Кр-1									
19	Е11-060101-0114	Плиты фундаментные бетонные плоские/кл.В12,5 ,W4 и сульфатостойка/. Устройство	м3	4,42	17366,38	1145,57	76759	5063	67657	4597	87865
					913,74	229,25	4039	1013		6509	
20	Е11-060301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,06673	12860,66	1251,94	858	84	1	734	1719
					11576,80	505,00	773	34		127	
21	С121-050309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,06673	254401,00	–	16976	–	16976	–	18334
					–	–	–	–		1358	
22	Е11-110101-2702 Изм. и доп. вып. 9	Устройство покрытий на цементном растворе из керамогранита	м2 покрытия	16,1	3346,39	66,97	53877	1078	36091	16142	75621
					1037,74	28,87	16708	465		5602	
23	Е11-060301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,008	369567,08	1183,08	2957	9	1309	1495	4808
					204930,00	477,66	1639	4		356	
24	Е11-090304-0101 Изм. и доп. вып. 5	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	0,03241	64519,82	24391,30	2091	791	279	863	3190
					31501,00	7083,84	1021	230		236	
25	С121-060208-0501	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные	т	0,03241	521278,00	–	16895		16895	–	18246
					–	–	–	–		1352	
26	Е11-150403-1002 Изм. и доп. вып. 12	Поверхности (кроме кровель) металлические большие. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	0,93989	260,50	0,94	245	1	140	84	355
					110,78	0,43	104	–		26	
		Крыльцо Кр-2									

27	Е11-060201-0101	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3/кл.В12,5 ,W4 и сульфатостойка/. Устройство	м3	2,2	20968,48	914,52	46131	2012	36101	7909	58363
					3644,50	306,15	8018	674		4323	
28	Е11-060301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,00878	12860,66	1251,94	113	11	–	97	226
					11576,80	505,00	102	4		17	
29	С121-050309-0301	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой	т	0,00878	254401,00	–	2234	–	2234	–	2412
					–	–	–	–		179	
30	Е11-110101-2702 Изм. и доп. вып. 9	Устройство покрытий на цементном растворе из керамогранита	м2 покрытия	5,3	3346,39	66,97	17736	355	11881	5314	24894
					1037,74	28,87	5500	153		1844	
		Крыльцо Кр-3									
31	Е11-060201-0101	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3/кл.В12,5 ,W4 и сульфатостойка/. Устройство	м3	2	20968,48	914,52	41937	1829	32819	7190	53057
					3644,50	306,15	7289	612		3930	
32	Е11-060301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,00821	12860,66	1251,94	106	10	1	90	212
					11576,80	505,00	95	4		16	
33	С121-050309-0301	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой	т	0,00821	254401,00	–	2089	–	2089	–	2256
					–	–	–	–		167	
34	Е11-110101-2702 Изм. и доп. вып. 9	Устройство покрытий на цементном растворе из керамогранита	м2 покрытия	5,2	3346,39	66,97	17401	348	11657	5214	24424
					1037,74	28,87	5396	150		1809	
		КРОВЛЯ ТАМБУРА /лист 113/									
35	Е11-120101-1504	Пароизоляция обмазочная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	21,38	256,92	10,97	5493	234	3312	1814	7891
					91,05	1,16	1947	25		585	
36	Е11-120101-1505	Пароизоляция обмазочная. Устройство на каждый последующий слой	м2 изолируемой поверхности	21,38	144,84	7,01	3097	150	2087	801	4210
					40,24	0,50	860	11		312	
37	Е11-120101-1303	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	м2 утепляемого покрытия	21,38	798,78	50,81	17078	1086	6445	8986	28149
					446,52	10,31	9547	220		2085	
38	С121-110101-0104	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на битумном связующем марки П 85 ГОСТ 10140-2003	м3	2,862782	22711,00	–	65017	–	65017	–	70218
					–	–	–	–		5201	
39	Е11-120101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15/25 мм. Устройство	м2 стяжки	21,38	585,77	97,69	12524	2089	6341	4196	18057
					191,48	21,84	4094	467		1338	
40	Е11-120101-1702 К=10	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701	м2 стяжки	21,38	175,55	14,42	3753	308	3293	206	4276
					7,09	3,38	152	72		317	
41	С121-050309-0301	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 5 мм ГОСТ 10922-2012	т	0,02326	254401,00	–	5917	–	5917	–	6391
					–	–	–	–		473	

42	Е11-120101-1504	Пароизоляция обмазочная. Устройство в один слой	изолируемой	21,38	256,92	10,97	5493	234	3312	1814	7891
					91,05	1,16	1947	25		585	
43	Е11-120101-0105 Изм. и доп. вып. 10	Кровли скатные из наплавляемых материалов. Устройство в два слоя	м2 кровли	21,38	1442,55	13,41	30842	287	27339	3028	36579
					150,42	3,51	3216	75		2710	
		Пандус П-1									
44	Е11-060101-0114	Плиты фундаментные бетонные плоские/кл.В12,5 ,W4 и сульфатостойка/. Устройство	м3	6,85	17366,38	1145,57	118960	7847	104854	7125	136171
					913,74	229,25	6259	1570		10087	
45	Е11-060301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,1017	12860,66	1251,94	1308	127	4	1118	2620
					11576,80	505,00	1177	51		194	
46	С121-050309-0301	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	т	0,1017	254401,00	–	25873	–	25873	–	27942
					–	–	–	–		2070	
47	Е11-110101-2702 Изм. и доп. вып. 9	Устройство покрытий на цементном растворе из керамогранита	м2 покрытии	24	3346,39	66,97	80313	1607	53800	24063	112726
					1037,74	28,87	24906	693		8350	
48	Е11-090304-0101 Изм. и доп. вып. 5	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	0,08561	64519,82	24391,30	5524	2088	739	2279	8427
					31501,00	7083,84	2697	606		624	
49	С121-060208-0501	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные	т	0,08561	521278,00	–	44627	–	44627	–	48197
					–	–	–	–		3570	
50	Е11-150403-1002 Изм. и доп. вып. 12	Поверхности (кроме кровель) металлические большие. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	2,48269	260,50	0,94	647	2	370	221	937
					110,78	0,43	275	1		69	
		Лестница Лм-1 в цокольный этаж/ лист 121/									
51	Е11-060201-0105	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 25 м3/кл.В12,5 ,W4 и сульфатостойка/. Устройство	м3	5,55	19031,02	412,60	105622	2290	87877	14685	129932
					2784,60	123,02	15455	683		9625	
52	Е11-060301-0410	Слоиподстилающие и набетонки. Армирование	т	0,02521	12860,66	1251,94	324	32	–	277	649
					11576,80	505,00	292	13		48	
53	С121-050309-0301	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм ГОСТ 10922-2012	т	0,02521	254401,00	–	6413	–	6413	–	6927
					–	–	–	–		513	
54	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,05704	192860,00	–	11001	–	11001	–	11881
					–	–	–	–		880	
55	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0276	200098,00	–	5523	–	5523	–	5965
					–	–	–	–		442	
56	Е11-220301-0101 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,001	387159,73	62051,83	387	62	13	330	775
					312455,00	21193,14	312	21		57	

57	С123-010302-0110	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные D 50 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 8733-74	м	1,004	1153,00	–	1158	–	1158	–	1250
					–	–	–	–		93	
58	Е11-060301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,014	369567,08	1183,08	5174	17	2288	2617	8414
					204930,00	477,66	2869	7		623	
59	Е11-090302-0301 Изм. и доп. вып. 6	Связи и распорки из одиночных ипарных уголков, гнутосварные профили для пролетовдо 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,17479	77136,79	19687,45	13483	3441	374	7261	22404
					55313,50	4893,40	9668	855		1660	
60	С121-060801-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,09926	439279,00	–	43603	–	43603	–	47091
					–	–	–	–		3488	
61	С121-060801-0301	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,05597	491547,00	–	27512	–	27512	–	29713
					–	–	–	–		2201	
62	С121-060801-0401	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т	т	0,00596	438711,00	–	2615	–	2615	–	2824
					–	–	–	–		209	
63	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0136	192860,00	–	2623	–	2623	–	2833
					–	–	–	–		210	
64	Е11-150403-1004 Изм. и доп. вып. 12	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	5,06891	778,68	0,94	3947	5	674	2616	7088
					644,71	0,43	3268	2		525	
65	Е11-100102-0401	Элементы каркаса из брусьев. Установка	м3 древесины в конструкции	0,028	90862,95	952,38	2544	27	1944	526	3316
					20475,00	405,36	573	11		246	
66	Е11-100115-0101 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	0,028	9997,47	51,95	280	1	258	19	323
					749,58	21,55	21	1		24	
67	Е11-120101-0705	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство	м2 кровли	10,8	4041,54	94,71	43649	1023	24878	16560	65025
					1643,31	23,35	17748	252		4817	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				1190643	38114	948774	191100	1492280
							203758	9970	–	110542	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				975753				
		Материалы	Тенге				594355				
		Всего заработная плата	Тенге					191960			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				167566				
		Накладные расходы	Тенге				176080				
		Сметная прибыль	Тенге				92147				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				1243979				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								197
		Сметная заработная плата	Тенге					191960			

		Стоимость металломонтажных работ	Тенге				213732				
		Материалы	Тенге				1629				
		Всего заработная плата	Тенге					21768			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				184063				
		Накладные расходы	Тенге				15020				
		Сметная прибыль	Тенге				18300				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				247052				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								21
		Сметная заработная плата	Тенге					21768			
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				1158				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				1158				
		Сметная прибыль	Тенге				93				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				1250				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				1492281				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								219
		Сметная заработная плата	Тенге					213727			
		РАЗДЕЛ 5. 2-2-5									
68	Ц13-100701-0103	**Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок линейный. Монтаж оборудования**	луч	1	2076,45	0,24	2076	–	89	1212	3552
					1987,30	–	1987	–		263	
69	С123-080303-0307	**Приборы приемно-контрольные охранно-пожарные модели Гранит-16**	шт.	1	13875,00	–	13875	–	13875	–	14985
					–	–	–	–		1110	
70	С123-080306-0208	**Аккумулятор 12В, 7 А/ч**	шт.	1	2133,00	–	2133	–	2133	–	2304
					–	–	–	–		171	
71	Ц13-100701-0202	**Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой внормальном исполнении. Монтаж оборудования**	шт.	62	2355,37	2,40	146033	149	6260	85171	249700
					2252,00	–	139624	–		18496	
72	С123-080302-0304	**Извещатели пожарные дымовые модели ИП 212-45**	шт.	62	911,00	–	56482	–	56482	–	61001
					–	–	–	–		4519	
73	Ц13-100701-0201	**Извещатель ПС автоматический тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении. Монтаж оборудования**	шт.	91	1176,84	0,90	107092	82	4544	62504	183164
					1126,00	–	102466	–		13568	
74	С123-080302-0201	**Извещатели пожарные тепловые модели ИП 101-1А-А1**	шт.	91	428,00	–	38948	–	38948	–	42064
					–	–	–	–		3116	
75	Ц13-100701-0202	**Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой внормальном исполнении. Монтаж оборудования**	шт.	10	2355,37	2,40	23554	24	1010	13737	40274
					2252,00	–	22520	–		2983	
76	С123-080302-0602	**Извещатели пожарные ручные модели ИПР 513-10**	шт.	10	825,00	–	8250	–	8250	–	8910
					–	–	–	–		660	
77	Ц13-100701-0303	**Устройство ультразвуковое блок питания и контроля. Монтаж оборудования**	шт.	8	6253,28	1,95	50026	16	1490	29597	85993

					6065,00	–	48520	–		6370	
78	С123-080303-0101	Приборы приема и контроля шлейфа сигнализации модели Маяк-ШС	шт.	8	8761,00	–	70088	–	70088	–	75695
					–	–	–	–		5607	
79	Ц13-100408-0403	Громкоговоритель студийного контроля. Монтаж оборудования	шт.	13	8531,96	1629,06	110915	21178	4015	55684	179927
					6594,00	427,88	85722	5562		13328	
80	С123-080304-0311	Оповещатели модели Маяк-24-КП	шт.	13	1361,00	–	17693	–	17693	–	19108
					–	–	–	–		1415	
81	Ц13-080201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	1800	298,07	139,79	536534	251619	82235	196373	791540
					112,60	38,92	202680	70061		58633	
82	Ц13-100105-0502	Кабель массой 1 м до 1 кг. Прокладка по стене кирпичной	м кабеля	87	600,01	66,23	52201	5762	16724	19040	76941
					341,55	17,23	29715	1499		5699	
83	С123-060410-0101	Кабели для монтажа систем сигнализации марки КСВВ нг(А)-LS 2х0,50	км	1,54224	18350,00	–	28300	–	28300	–	30564
					–	–	–	–		2264	
84	С123-060401-3004	Кабель телефонный однопарный с медными жилами в полиэтиленовой оболочке с полиэтиленовой изоляцией марки ПРППМ 2х1,2	км	0,3825	113072,00	–	43250	–	43250	–	46710
					–	–	–	–		3460	
85	Ц13-080206-1901	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	1800	376,72	15,15	678104	27262	219202	314678	1072205
					239,80	3,01	431640	5413		79423	
86	С123-010504-0101	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм	м	1800	24,00	–	43200	–	43200	–	46656
					–	–	–	–		3456	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				2028756	306091	657788	777996	3031293
							1064874	82535	–	224541	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				1985556				
	Материалы		Тенге				335572				
	Всего заработная плата		Тенге					1147409			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				279019				
		Накладные расходы	Тенге				777997				
		Сметная прибыль	Тенге				221084				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				2984637				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1051
		Сметная заработная плата	Тенге					1147409			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				43200				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				43200				
		Сметная прибыль	Тенге				3456				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				46656				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				3031293				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1051
		Сметная заработная плата	Тенге					1147409			

		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				–	–	–	–	–
							–	–	–	–	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				–				
		РАЗДЕЛ 7. 2-2-7									
87	ПРАЙС-ЛИСТ стр 46	Стол ученический одноместный, регулируемый по высоте, группы роста 1-4 , габ. 600x500x460/520/580/640	шт	75	9428,57	–	707143	–		–	707143
					–	–	–	–	707143	–	
88	ПРАЙС-ЛИСТ	Стол ученический одноместный, регулируемый по высоте, группы роста	шт	75	9428,57	–	707143	–		–	707143
					–	–	–	–	707143	–	
89	ПРАЙС-ЛИСТ стр 46	Стол ученический двухместный, регулируемый по высоте, группы роста 4 - 6 , габ. 1200x500x640/700/760	шт	44	14383,93	–	632893	–		–	632893
					–	–	–	–	632893	–	
90	ПРАЙС-ЛИСТ стр 46	Стул ученический регулируемый по высоте, группы роста 1-4, габ.420 x460x 260/300/340/380	шт	149	4419,64	–	658527	–		–	658527
					–	–	–	–	658527	–	
91	ПРАЙС-ЛИСТ стр 46	Стул ученический регулируемый по высоте, группы роста 4-6, габ.420 x460x380/420/460	шт	328	4419,64	–	1449643	–		–	1449643
					–	–	–	–	1449643	–	
92	ПРАЙС-ЛИСТ стр 46	Стол учителя, габ. 1200x600x730	шт	16	13178,57	–	210857	–		–	210857
					–	–	–	–	210857	–	
93	ПРАЙС-ЛИСТ	Стул учителя, габ. 420x 425x820	шт	33	3807,14	–	125636	–		–	125636
					–	–	–	–	125636	–	
94	ПРАЙС-ЛИСТ с46	Доска настенная 3-элементная магнитная комбинированная, габ. 3000x 1000	шт	24	41785,71	–	1002857	–		–	1002857
					–	–	–	–	1002857	–	
95	ПРАЙС-ЛИСТ 46	Шкаф пристенный секционный для классных кабинетов; Габариты,мм:1050x450x 1800	шт	60	25473,21	–	1528393	–		–	1528393
					–	–	–	–	1528393	–	
96	Прайс-лист с46	Экран пластиковый сворачивающийся. Габариты,мм:1800x1200	шт	22	41625,00	–	915750	–		–	915750
					–	–	–	–	915750	–	
97	Прайс-лист с47	Стул полумягкий; габариты,мм:400x450x700	шт	64	3807,14	–	243657	–		–	243657
					–	–	–	–	243657	–	
98	Прайс-лист с47	Шкаф для файлов и документов; Габариты,мм:800x400x2000	шт	18	37928,57	–	682714	–		–	682714
					–	–	–	–	682714	–	
99	Прайс-лист с47	Стол письменный однотумбовый; Габариты, мм:1200x600x750	шт	23	13178,57	–	303107	–		–	303107
					–	–	–	–	303107	–	
100	Прайс-лист с47	Шкаф для одежды; габ.мм:800x400x2000	шт	8	26964,29	–	215714	–		–	215714
					–	–	–	–	215714	–	
101	Прайс-лист с47	Стол руководителя 1-тумбовый овальный (1600x700,с приставкой овальной (1800x700)	шт	1	41785,71	–	41786	–		–	41786
					–	–	–	–	41786	–	

102	Прайс-лист с47	Стол офисный; Габариты,мм: 1200х700х700	шт	5	18464,29	–	92321	–		–	92321
					–	–	–	–	92321	–	
103	Прайс-лист с47	Кресло руководителя	шт	1	34000,00	–	34000	–		–	34000
					–	–	–	–	34000	–	
104	Прайс-лист с47	Сейф; Габариты,мм: 450х 450х1550	шт	3	41142,86	–	123429	–		–	123429
					–	–	–	–	123429	–	
105	Прайс-лист с47	Стул подъемно-поворотный	шт	5	20741,07	–	103705	–		–	103705
					–	–	–	–	103705	–	
106	Прайс-лист с47	Диван офисный	шт	2	87500,00	–	175000	–		–	175000
					–	–	–	–	175000	–	
107	Прайс-лист с48	Стол читательский двухместный аудиторный;Габариты,мм: 1210х600х750	шт	10	12321,43	–	123214	–		–	123214
					–	–	–	–	123214	–	
108	Прайс-лист с48	Стол- бюро библиотечный; Габариты,мм: 1200х900	шт	1	25563,39	–	25563	–		–	25563
					–	–	–	–	25563	–	
109	Прайс-лист с48	Стеллаж библиотечный односторонний; Габариты,мм: 2075х350х1930	шт	16	34375,00	–	550000	–		–	550000
					–	–	–	–	550000	–	
110	Прайс-лист с48	Стеллаж библиотечный двусторонний; Габариты,мм: 2075х580х1930	шт	12	40321,43	–	483857	–		–	483857
					–	–	–	–	483857	–	
111	Прайс-лист с48	Интерактивная доска. Габариты,мм:1700х1240, 220в,1ф,0,45кВт	компл	4	348750,00	–	1395000	–		–	1395000
					–	–	–	–	1395000	–	
112	Прайс-лист с48	Шкаф картотечный	шт	2	86785,71	–	173571	–		–	173571
					–	–	–	–	173571	–	
113	Прайс-лист с49	Принтер лазерный ч/белый HP 1505	шт	4	69910,71	–	279643	–		–	279643
					–	–	–	–	279643	–	
114	Прайс-лист с49	Устройство бесперебойного питания; Max. выходн. мощн. 750 ВА	шт	4	25803,57	–	103214	–		–	103214
					–	–	–	–	103214	–	
115	Прайс-лист с49	Звуковые колонки(Sub woofer), Акустическая система стерео. Суммарная мощность (RMS) - не менее 30ВТ	компл	4	34553,57	–	138214	–		–	138214
					–	–	–	–	138214	–	
116	Прайс-лист с48	Интерактивная доска. Габариты,мм:1700х1240, 220в,1ф,0,45кВт	компл	6	348750,00	–	2092500	–		–	2092500
					–	–	–	–	2092500	–	
117	Прайс-лист С50	Пирамида для хранения оружия; Габариты,мм:1050х530х2100	шт	2	44464,29	–	88929	–		–	88929
					–	–	–	–	88929	–	
118	Прайс-лист С50	Ящик для мусора и обтирочного материала;Габариты,мм: 450х450х600	шт	1	22982,14	–	22982	–		–	22982
					–	–	–	–	22982	–	
119	Прайс-лист С50	Подставка для чистки оружия; Габариты,мм:1200х750х1890	шт	1	50142,86	–	50143	–		–	50143
					–	–	–	–	50143	–	

120	Прайс-лист С50	Стеллаж складской; Габариты,мм: 1000х500х1900	шт	6	30133,93	–	180804	–		–	180804
					–	–	–	–	180804	–	
121	Прайс-лист С50	Шкаф для приборов; Габариты,мм:800х432х1900	шт	7	26339,29	–	184375	–		–	184375
					–	–	–	–	184375	–	
122	Прайс-лист С50	Вешалка напольная для одежды на 16 мест; Габариты,мм:1250х600х1930	шт	24	17919,64	–	430071	–		–	430071
					–	–	–	–	430071	–	
123	Прайс-лист С50	Шкаф для уборочного инвентаря	шт	9	19411,16	–	174700	–		–	174700
					–	–	–	–	174700	–	
124	Ц13-110401-0201	Аппарат настольный, масса до 0,015 т. Монтаж на столе /Монтаж компьютера/	шт.	44	1342,48	400,48	59069	17621	–	37031	103788
					942,00	180,16	41448	7927		7688	
125	Прайс-лист С50	Персональный компьютер учащегося; 220в,1ф,0,45кВт	компл	44	129107,14	–	5680714	–		–	5680714
					–	–	–	–	5680714	–	
126	Прайс-лист С50	Програмное обеспечение CRMS, LMS, Coursware	Комплект	44	65892,86	–	2899286	–		–	2899286
					–	–	–	–	2899286	–	
127	Прайс-лист С50	Монитор 17"	шт	44	41062,50	–	1806750	–		–	1806750
					–	–	–	–	1806750	–	
128	Прайс-лист С50	Гарнитура(наушник) учащегося	шт	44	3375,00	–	148500	–		–	148500
					–	–	–	–	148500	–	
129	Прайс-лист С50	МФУ лазерное; габ.мм; 274х249х389	шт	6	58821,43	–	352929	–		–	352929
					–	–	–	–	352929	–	
		МДИЦИНСКИЙ КАБИНЕТ									
130	Прайс-лист С53	Шкаф медицинский двухстворчатый; Габариты,мм: 1000х540х1850	шт	2	36433,93	–	72868	–		–	72868
					–	–	–	–	72868	–	
131	Прайс-лист С53	Стол врача; Габариты,мм:1100х640х700	шт	2	17919,64	–	35839	–		–	35839
					–	–	–	–	35839	–	
132	Прайс-лист С53	Кушетка медицинская; Габариты,мм:2000х600х500	шт	2	22687,50	–	45375	–		–	45375
					–	–	–	–	45375	–	
133	Прайс-лист С53	Ширма медицинская	шт	2	21696,43	–	43393	–		–	43393
					–	–	–	–	43393	–	
134	Прайс-лист С53	Облучатель бактерицидный настенно- потолочный; Габариты,мм:950х70х135; 220в,1ф, 0,1кВт/ОБН 150/	шт	2	18125,00	–	36250	–		–	36250
					–	–	–	–	36250	–	
135	Прайс-лист С53	Ростомер	шт	1	20089,29	–	20089	–		–	20089
					–	–	–	–	20089	–	
136	Прайс-лист С53	Весы медицинские, от 0 до150 кг	шт	1	128035,71	–	128036	–		–	128036
					–	–	–	–	128036	–	
137	Прайс-лист С53	Стул - кресло для врача; Габариты,мм:450х450х	шт	2	20741,07	–	41482	–		–	41482
					–	–	–	–	41482	–	

138	Прайс-лист С53	Столик инструментальный медицинский; Габариты,мм:589х450х650	шт	1	15645,54	–	15646	–		–	15646
					–	–	–	–	15646	–	
139	Прайс-лист С53	Лампа настольная; 220в,1 ф, 0.1 кВт	шт	1	15044,64	–	15045	–		–	15045
					–	–	–	–	15045	–	
140	Прайс-лист С54	Облучатель ртутно-кварцевый передвижной на штативе,габ.550х1600, 220в,1ф, 1.0кВт/ОРК-21М/	шт	1	28125,00	–	28125	–		–	28125
					–	–	–	–	28125	–	
141	Прайс-лист С54	Телевизор, 220в,1 ф,1,0кВт	шт	2	77142,86	–	154286	–		–	154286
					–	–	–	–	154286	–	
142	Прайс-лист С54	Тумбочка под телевизор	шт	2	18910,71	–	37821	–		–	37821
					–	–	–	–	37821	–	
143	Прайс-лист С54	Стол компьютерный (регулируемый по высоте);	шт	33	9428,57	–	311143	–		–	311143
					–	–	–	–	311143	–	
144	Прайс-лист С58	Графопроектор. 220в, 1ф,0,25квт	шт	12	74029,02	–	888348	–		–	888348
					–	–	–	–	888348	–	
145	Прайс-лист С54	Подвижный столик для технических средств обучения; Габариты,мм: 500х400х 470-720	шт	11	15862,50	–	174488	–		–	174488
					–	–	–	–	174488	–	
146	Прайс-лист)С54	Стол ученический лабораторный для кабинета биологии с сантехникой,	шт	13	15933,84	–	207140	–		–	207140
					–	–	–	–	207140	–	
147	Прайс-лист)С54	Стол демонстрационный для кабинета биологии с сантехникой, габ.1200х 750х 900. 220в,42в (2розетки)	шт	1	50335,71	–	50336	–		–	50336
					–	–	–	–	50336	–	
148	Прайс-лист)С54	Стол демонстрационный для кабинета химии с сантехникой, габ.1200х750 х900. 220в,42в (2розетки)	шт	1	50335,71	–	50336	–		–	50336
					–	–	–	–	50336	–	
149	Прайс-лист)С55	Комплект электроснабжения кабинета химии (шкаф настенный) 220в, 1 ф, 1,6 кВт /КЭС-1/	компл	1	123750,00	–	123750	–		–	123750
					–	–	–	–	123750	–	
150	Прайс-лист)С55	Стол ученический лабораторный для кабинета химии с сантехникой, габ. 1226х 616 х 760/820, 42в х2(две розетки)	шт	19	36160,71	–	687054	–		–	687054
					–	–	–	–	687054	–	
151	Прайс-лист С55	Шкаф многофункциональный, Габариты,мм:1800х430х2260	шт	5	46092,86	–	230464	–		–	230464
					–	–	–	–	230464	–	
152	Прайс-лист С55	Шкаф металлическийдля хранения химреактивов, габ.800х470х1780	шт	2	66964,29	–	133929	–		–	133929
					–	–	–	–	133929	–	
153	Прайс-лист С55	Шкаф демонстрационный вытяжной,габ.мм: 1032х 800х2100.220в,1ф, 3 кВт	шт	2	139551,34	–	279103	–		–	279103
					–	–	–	–	279103	–	
154	Прайс-лист С55	Стол демонстрационный для кабинета физики из двух частей, габ.2400 х750х900. 220в, 0,024кВт	шт	1	49107,14	–	49107	–		–	49107

					–	–	–	–	49107	–	
155	Прайс-лист С55	Комплект электроснабжения кабинета физики (шкаф настенный) 220в, 1ф, 1,6кВт /КЭС-1/	компл	1	123750,00	–	123750	–		–	123750
					–	–	–	–	123750	–	
156	Прайс-лист С55	Стол ученическийлабораторный для кабинета физики, габ. 1226х 616 х 760/820, 42в х2(две розетки)	шт	19	15933,84	–	302743	–		–	302743
					–	–	–	–	302743	–	
157	Прайс-лист С55	Стол демонстрационный приставной с химически стойким покрытием, габ.мм; 1200х700х760/820, 42Вх2) две розетки)	шт	3	49107,14	–	147321	–		–	147321
					–	–	–	–	147321	–	
158	Прайс-лист С55	Жалюзи светозащитные для учебных помещений, габ.мм: 1510х1800	шт	19	8839,29	–	167946	–		–	167946
					–	–	–	–	167946	–	
		Наборы для кабинета химии									
159	Прайс-лист С55	Наборы натуральных коллекций,приборов демонстрационных,приборов лабороторных,наборы принадлежностей для демонстрации опытов, Наборы химической посуды и химических реактивов,Наборы экранно-звуковых пособий	компл	1	331107,14	–	331107	–		–	331107
					–	–	–	–	331107	–	
		Наборы для кабинета биологии									
160	Прайс-лист С55	Наборы приборовдемонстрационных,коллекций,микропрепаратов,моделей,муляжей,посуды, проекционных принадлежностей длякабинета биологии	компл	1	595741,07	–	595741	–		–	595741
					–	–	–	–	595741	–	
		Наборы для кабинета физики									
161	Прайс-лист С55	Наборы приборовобщего назначения, демонстрационных; комплектов лабораторных приборов и принадлежностей; набор химическойпосуды и принадлежностей; набор слесарно - монтажных электротехнических инструментов; комплектпечатныхи экранно- звуковых пособий для кабинета физики	компл	1	755160,71	–	755161	–		–	755161
					–	–	–	–	755161	–	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				33681525	17621	–	37031	33726244
							41448	7927	33622456	7688	
	Стоимость оборудования		Тенге				33622456				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				33622456				
	Стоимость монтажных работ		Тенге				59069				
	Всего заработная плата		Тенге					49375			
		Накладные расходы	Тенге				37031				
		Сметная прибыль	Тенге				7688				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				103788				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								51
		Сметная заработная плата	Тенге					49375			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				33726244				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								51
		Сметная заработная плата	Тенге					49375			

		РАЗДЕЛ 8. 2-3-1									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	**Тенге**				--	--	--	--	--
							--	--	--	--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				--				
		РАЗДЕЛ 9.Кровля									
		Кровля (металлочерепица)/АС-90/									
162	Е11-120101-1504	Пароизоляция обмазочная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	824,6	256,92	10,97	211856	9042	127737	69950	304350
					91,05	1,16	75077	955		22544	
163	Е11-120101-1505	Пароизоляция обмазочная. Устройство на каждый последующий слой	м2 изолируемой поверхности	824,6	144,84	7,01	119437	5777	80481	30903	162368
					40,24	0,50	33179	411		12027	
164	Е11-120101-1303	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	м2 утепляемого покрытия	824,6	798,78	50,81	658670	41896	248570	346569	1085658
					446,52	10,31	368204	8501		80419	
165	С121-110101-0104	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на битумном связующем марки П 85 ГОСТ 10140-2003	м3	110,41394	22711,00	--	2507611	--	2507611	--	2708220
					--	--	--	--		200609	
166	Е11-120101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15/25 мм. Устройство	м2 стяжки	824,6	585,77	97,69	483023	80552	244573	161838	696450
					191,48	21,84	157898	18013		51589	
167	Е11-120101-1702 К=10	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701	м2 стяжки	824,6	175,55	14,42	144761	11891	127022	7943	164920
					7,09	3,38	5848	2785		12216	
168	Е11-100105-0101	Стропила, укладка мауэрлата. Установка	м3 древесины в конструкции	7,635	102069,94	1271,91	779304	9711	618577	139274	992065
					19779,50	488,92	151016	3733		73486	
169	Е11-100115-0101 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	7,635	9997,47	51,95	76331	397	70211	5299	88160
					749,58	21,55	5723	165		6530	
170	Е11-100114-0402	Прогоны из брусьев, коньковый брус. Укладка по фермам	м3 древесины в конструкции	5,418	81230,58	1184,90	440107	6420	349498	78099	559663
					15538,80	477,66	84189	2588		41457	
171	Е11-100115-0101 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	5,418	9997,47	51,95	54166	281	49824	3760	62561
					749,58	21,55	4061	117		4634	
172	Е11-100102-0401	Элементы каркаса из брусьев /стоек, подкосов,лежней/. Установка	м3 древесины в конструкции	9,287	90862,95	952,38	843844	8845	644848	174524	1099838
					20475,00	405,36	190151	3765		81469	
173	Е11-100115-0101 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	9,287	9997,47	51,95	92846	482	85403	6445	107235
					749,58	21,55	6961	200		7943	

174	Е11-120101-0705	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	м2 кровли	989,5	4041,54	94,71	3999104	93716	2279333	1517232	5957642
					1643,31	23,35	1626055	23110		441307	
175	С121-070203-0404	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86/"Обрешетка","Коньковый щит","Карнизный щит"/	м3	6,037	21822,00	–	131739	–	131739	–	142279
					–	–	–	–		10539	
176	Е11-100115-0201 Изм. и доп. вып. 10	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	м2 обработанной поверхности	989,5	347,01	2,41	343365	2384	312888	26175	399103
					28,39	1,00	28093	990		29563	
177	С121-070201-0201	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86 /КОБЫЛКИ/	м3	0,532	51103,00	–	27187	–	27187	–	29362
					–	–	–	–		2175	
178	Е11-100115-0101 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	0,532	9997,47	51,95	5319	28	4892	369	6143
					749,58	21,55	399	11		455	
179	Е11-070107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,1576	681916,20	6764,34	107470	1066	98241	9848	126703
					51795,10	1159,78	8163	183		9385	
180	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,07455	192860,00	–	14378	–	14378	–	15528
					67,94	2,61	2262	87		549	
183	С121-100402-9903	Изол	м2	36,63	229,00	–	8388	–	8388	–	9059
					–	–	–	–		671	
		Слуховые окна (4шт)									
184	Е11-100106-0101	Окна слуховые. Устройство	слуховое окно	4	6920,90	759,54	27684	3038	1737	21701	53336
					5727,36	300,74	22909	1203		3951	
185	С121-070201-0401	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86 /Ригель,стропила,бобышки,рейки и доски/	м3	1,144	21427,00	–	24512	–	24512	–	26473
					–	–	–	–		1961	
186	Е11-100115-0101 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	1,144	9997,47	51,95	11437	59	10520	794	13210
					749,58	21,55	858	25		978	
187	Е11-120101-0706	Окна слуховые. Устройство покрытия металлочерепицей	м2 кровли	13,2	3778,32	94,71	49874	1250	29850	17556	72824
					1422,28	23,35	18774	308		5394	
188	Е11-100102-0401	Элементы каркаса из брусьев. Установка /Установка элементов каркаса из брусьев, ЛЕСТНИЦА /	м3	0,07	28790,79	952,38	2015	67	515	1315	3597
					20475,00	405,36	1433	28		266	
189	Е11-150501-0303 Изм. и доп. вып. 4	Окна с одинарным переплетом. Остекление оконным стеклом толщиной 4 мм	м2 площади проемов по наружному обводу коробок	0,8	1559,84	21,46	1248	17	807	343	1718
					529,40	6,19	424	5		127	

190	Е11-150403-0307 Изм. и доп. вып. 12	Блоки оконные, подготовленные под вторую окраску. Окраска улучшенная масляными составами по дереву	м2 окрашиваемой поверхности	9,6	433,07	0,69	4157	7	563	2872	7592
					373,64	0,32	3587	3		562	
191	С121-130211-0501	Петля накладная	шт.	8	298,00	–	2384	–	2384	–	2575
					–	–	–	–		191	
192	С121-090404-0507	Задвижка накладная 3Т ГОСТ 5090-86	шт.	8	490,00	–	3920	–	3920	–	4234
					–	–	–	–		314	
193	С121-130814-2211	Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная	шт	4	835,00	–	3340	–	3340	–	3607
					–	–	–	–		267	
		Водосточная труба									
194	Е11-120101-0801	Обделки на фасадах (наружные подоконники, пояски, балконы и другое) с водосточными трубами. Устройство с изготовлением элементов труб	м2 фасада (без вычета проемов)	12,6	305,22	0,75	3846	9	2247	1467	5738
					126,23	0,34	1590	4		425	
195	Е11-120101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	90,6	2775,50	13,44	251460	1218	167286	76572	354275
					915,62	3,04	82956	275		26243	
196	С121-100102-0114	Планка снегодержателя для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	71	1017,00	–	72207	–	72207	–	77984
					–	–	–	–		5777	
		Кровля (профнастил) /АС-80/									
		Ферма Ф-1									
197	Е11-090302-0101 Изм. и доп. вып. 5	Фермы стропильные и подстропильные пролетом до 24 м, массой до 3 т. Монтаж на высоте до 25 м	т конструкций	7,9194	49222,13	22766,32	389810	180296	24453	160822	594682
					23368,00	6062,88	185061	48014		44051	
		Прогоны									
198	Е11-090302-0401 Изм. и доп. вып. 5	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	6,1152	26722,00	9461,43	163410	57859	21137	68818	250806
					13803,90	2505,55	84414	15322		18578	
		Горизонтальная связь									
199	Е11-090302-0301 Изм. и доп. вып. 6	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	3,01282	77136,79	19687,45	232399	59315	6434	125161	386165
					55313,50	4893,40	166650	14743		28605	
		Вертикальная связь									
200	Е11-090302-0201 Изм. и доп. вып. 6	Связи вертикальные в виде ферм для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	2,33772	63934,26	12854,66	149460	30051	4749	84366	252533
					49047,90	3255,13	114660	7610		18706	
201	Е11-090501-0204	Электродуговая сварка покрытий /ферм,балок/	т	19,38514	12181,25	1915,36	236135	37130	37900	111208	375130
					8310,75	3,38	161105	65		27787	
202	Е11-130301-1502 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-1189,3А 2 РАЗА	м2	562,16906	277,07	6,34	155761	3565	127409	17452	187070
					44,09	0,90	24787	506		13857	

203	Е11-130301-1706	Окраска металлических огрунтованных поверхностей пастой огнезащитной ВПМ-2	м2	562,16906	3062,65	21,41	1721730	12034	1538343	121193	1990357
					304,81	7,63	171353	4289		147434	
		Покрытие /80/									
204	Е11-090401-0201 Изм. и доп. вып. 5	Покрытие кровельное из профилированного листа при высоте здания до 25 м. Монтаж	м2 покрытия	636	542,33	154,10	344925	98008	49539	154422	539294
					310,34	41,54	197378	26421		39948	
205	Е11-120101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	40	955,83	13,44	38233	538	1070	33807	77803
					915,62	3,04	36625	122		5763	
		Подвесной потолок /АС-79/									
206	Е11-090302-0301 Изм. и доп. вып. 6	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,53635	77219,88	19687,45	41417	10559	1191	22281	68794
					55313,50	4893,40	29667	2625		5096	
207	Е11-070107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	4,6371	66919,20	6764,34	310311	31367	38765	289757	648074
					51795,10	1159,78	240179	5378		48005	
208	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,92728	200098,00	–	185547	–	185547	–	200351
					–	–	–	–		14844	
209	Е11-150403-1004 Изм. и доп. вып. 12	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	150,03005	778,68	0,94	116825	142	19957	77432	209798
					644,71	0,43	96726	65		15541	
210	Е11-100104-0201	Потолки. Подшивка досками обшивки	м2 потолков	540	544,86	19,85	294227	10718	10547	249637	587373
					505,49	8,17	272962	4412		43509	
211	С121-070203-0203	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	3,71	52390,00	–	194367	–	194367	–	209916
					–	–	–	–		15549	
212	Е11-100115-0201 Изм. и доп. вып. 10	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	м2 обработанной поверхности	540	347,01	2,41	187385	1301	170753	14284	217802
					28,39	1,00	15331	540		16134	
213	Е11-120101-1501	Пароизоляция оклеечная /Укладка рубероида/. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	540	669,91	26,34	361754	14222	256299	85668	483216
					168,95	3,49	91233	1885		35794	
214	Е11-120101-1301	Покрытия. Утепление плитами из пенопласта полистирольного на	утепляемого	540	529,32	52,67	285834	28440	162780	92415	408508
					175,21	10,81	94614	5837		30260	
215	С121-110401-0102	Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-25 ГОСТ 15588-86	м3	55,62	12112,00	–	673669	–	673669	–	727563
					–	–	–	–		53894	
216	Е11-090401-0201 Изм. и доп. вып. 5	Покрытие кровельное из профилированного листа при высоте здания до 25 м. Монтаж	м2 покрытия	540	542,33	154,10	292861	83215	42061	131113	457891
					310,34	41,54	167585	22433		33918	
		Стакан С1 6 шт (лист 78)									

217	Е11-090302-0301 Изм. и доп. вып. 6	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,294	77011,95	19687,45	22642	5788	592	12214	37643
					55313,50	4893,40	16262	1439		2788	
218	С121-060801-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,294	439279,00	–	129148	–	129148	–	139480
					–	–	–	–		10332	
219	Е11-150403-1004 Изм. и доп. вып. 12	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	8,526	778,68	0,94	6639	8	1134	4400	11923
					644,71	0,43	5497	4		883	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				18126665	943502	12104710	4583969	24527488
							5078454	229262	–	1816849	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				16120539				
		Материалы	Тенге				7938254				
		Всего заработная плата	Тенге					4046262			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				3845330				
		Накладные расходы	Тенге				3713567				
		Сметная прибыль	Тенге				1586728				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				21420834				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4109
		Сметная заработная плата	Тенге					4046262			
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге				2006127				
		Материалы	Тенге				188057				
		Всего заработная плата	Тенге					1261454			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				133068				
		Накладные расходы	Тенге				870403				
		Сметная прибыль	Тенге				230122				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				3106652				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1174
		Сметная заработная плата	Тенге					1261454			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				24527486				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								5283
		Сметная заработная плата	Тенге					5307716			
		РАЗДЕЛ 10.Полы по серии 2.244-1 в.6									
		На отм.-1,900									
		По типу дет.747 /лист 27/									
220	Е11-110101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	32,634	19250,27	8,16	628213	266	524750	97005	783235
					3162,24	–	103197	–		58017	
221	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство									
			м2 стяжки	407,925	645,41	26,13	263278	10659	133683	116387	410039
					291,56	11,96	118936	4880		30373	
222	Е11-110101-0405 Изм. и доп. вып. 10	Гидроизоляция обмазочная толщиной 2 мм. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	407,925	618,92	44,74	252473	18252	103177	124911	407575
					321,25	4,51	131044	1840		30191	
223	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20/40/ мм. Устройство	м2 стяжки	407,925	645,41	26,13	263278	10659	133683	116387	410039
					291,56	11,96	118936	4880		30373	

224	Е11-110101-1102 К=4	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	м2 стяжки	407,925	358,92	17,84	146412	7277	133255	8561	167372
					14,41	7,91	5880	3228		12398	
225	Е11-110101-1501	Покрытия бетонные, толщина 30/20/ мм. Устройство	м2 покрытия	407,925	901,89	87,43	367905	35666	211632	125047	532387
					295,66	30,45	120607	12422		39436	
226	Е11-110101-1502 К=2	Покрытия бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины к норме 11-110101-1501	м2 покрытия	407,925	-178,17	-7,63	-72679	-3113	-62617	-7905	-87030
					-17,04	-3,58	-6949	-1460		-6447	
227	Е11-110101-3902	Плинтуса цементные. Устройство	м плинтусов	428,32125	144,38	1,00	61842	429	11255	47330	117906
					117,10	0,45	50158	193		8734	
				На отм.0,000							
		По типу дет.352									
228	Е11-110101-1101 прим.	Стяжки поризованные толщиной 20/68/ мм. Устройство	м2 стяжки	145,97	645,41	26,13	94210	3814	47836	41648	146726
					291,56	11,96	42560	1746		10869	
229	Е11-110101-1102 прим. К=10	Стяжки поризованные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	м2 стяжки	145,97	897,30	44,60	130979	6510	119209	7659	149729
					36,04	19,78	5260	2888		11091	
230	Е11-110101-2702 Изм. и доп. вып. 9	Устройство покрытий на цементном растворе из керамогранита	м2 покрытия	145,97	3346,39	66,97	488473	9776	327218	146352	685611
					1037,74	28,87	151479	4215		50786	
231	Е11-110101-3905 Изм. и доп. вып. 9	Плинтуса керамогранитные. Устройство	м	153,2685	1706,28	11,81	261520	1810	223894	34216	319394
					233,68	3,81	35816	584		23659	
		По типу дет.111Б									
232	Е11-110101-0101	Грунт. Уплотнение гравием	м2 площади уплотнения	298,67	239,82	28,10	71627	8392	44726	20180	99151
					61,97	9,91	18509	2959		7345	
233	Е11-110101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	23,8936	19250,27	8,16	459958	195	384206	71024	573461
					3162,24	–	75557	–		42479	
234	Е11-110101-1201 Изм. и доп. вып. 7	Лаги. Укладка по кирпичным столбикам	м2 пола	298,67	1598,08	18,07	477300	5398	346140	120176	645274
					421,07	6,98	125762	2085		47798	
235	Е11-110101-3502	Покрытия из щитов деревянных реечных. Устройство	м2 покрытия	298,67	9662,41	21,19	2885872	6330	2692496	178567	3309593
					626,26	9,77	187046	2919		245155	
236	Е11-110101-3901	Плинтуса деревянные. Устройство	м плинтусов	319,5769	373,96	2,00	119508	640	95838	21918	152740
					72,06	0,90	23030	288		11314	
237	Е11-150403-0303 Изм. и доп. вып. 12	Полы. Окраска улучшенная масляными составами по дереву	м2 окрашиваемой поверхности	298,67	715,51	3,14	213701	938	68402	115829	355893
					483,35	1,43	144361	426		26362	
		По типу дет.358									
238	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	94,35	645,41	26,13	60894	2465	30920	26920	94839

					291,56	11,96	27509	1129		7025	
239	Е11-110101-0401	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	94,35	1455,20	87,63	137298	8268	75180	51534	203939
					570,75	10,32	53850	973		15107	
240	Е11-110101-0402	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной	изолируемой	94,35	923,37	43,03	87120	4060	50569	31064	127639
					344,37	5,88	32491	555		9455	
241	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	94,35	645,41	26,13	60894	2465	30920	26920	94839
					291,56	11,96	27509	1129		7025	
242	Е11-110101-2702 Изм. и доп. вып. 9	Покрытия из плиток керамических для полов одноцветных с красителем на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	94,35	2889,43	66,97	272618	6319	168388	9459	396592
					1037,74	28,87	97911	2724		2937	
243	Е11-110101-3904	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	99,0675	525,51	1,50	52061	149	26007	24414	82593
					261,49	0,68	25905	67		6118	
		По ТД471									
244	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	95,785	645,41	26,13	61820	2503	31390	27329	96281
					291,56	11,96	27927	1146		7132	
245	Е11-110101-3601	Покрытия из линолеума. Устройство	м2 покрытия	95,785	3453,11	19,29	330756	1848	296160	31587	391331
					341,89	8,93	32748	855		28987	
246	Е11-110101-4001 Изм. и доп. вып. 8	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на клее КН-2	м плинтусов	102,48995	348,92	0,75	35761	77	25116	9967	49385
					103,12	0,34	10568	35		3658	
		По типу дет.761									
247	Е11-110101-0405 Изм. и доп. вып. 10	Гидроизоляция обмазочная толщиной 2 мм. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	4,405	618,92	44,74	2726	197	1114	1349	4401
					321,25	4,51	1415	20		326	
248	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20/40/ мм. Устройство	м2 стяжки	4,405	645,41	26,13	2843	115	1444	1257	4428
					291,56	11,96	1284	53		328	
249	Е11-110101-1102 К=4	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	м2 стяжки	4,405	358,92	17,84	1581	79	1439	52	1807
					14,41	7,91	63	35		134	
250	Е11-110101-1501	Покрытия бетонные, толщина 30/20/ мм. Устройство	м2 покрытия	4,405	901,89	87,43	3973	385	2286	1350	5749
					295,66	30,45	1302	134		426	
251	Е11-110101-1502 К=2	Покрытия бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины к норме 11-110101-1501	м2 покрытия	4,405	-178,17	-7,63	-785	-34	-676	-85	-940
					-17,04	-3,58	-75	-16		-70	
252	Е11-110101-3902	Плинтуса цементные. Устройство	м плинтусов	4,62525	144,38	1,00	668	5	121	511	1273
					117,10	0,45	542	2		94	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				8224098	152797	6279161	1714098	10733251
							1792139	52933	–	795055	
Стоимость общестроительных работ			Тенге				8224098				
Материалы			Тенге				6279162				
Всего заработная плата			Тенге					1845072			
		Накладные расходы	Тенге				1714097				
		Сметная прибыль	Тенге				795056				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				10733251				

		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1902
		Сметная заработная плата	Тенге					1845072			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				10733251				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1902
		Сметная заработная плата	Тенге					1845072			
		РАЗДЕЛ 11.Проемы									
		Окна									
253	Е11-100501-0106 Изм. и доп. вып. 9	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	м2 проемов	31,257	2402,50	155,41	75095	4858	45252	24444	107503
					799,35	69,59	24985	2175		7963	
254	С121-090201-0302	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99	м2	31,257	18230,00	–	569815	–	569815	–	615400
					–	–	–	–		45585	
255	Е11-100501-0102 Изм. и доп. вып. 9	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих	м2 проемов	42,535	2430,91	152,18	103399	6473	58033	37632	152313
					914,39	68,65	38893	2920		11282	
256	Е11-100501-0101 Изм. и доп. вып. 9	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих	м2 проемов	2,199	3366,01	152,27	7402	335	4091	2814	11033
					1353,17	68,65	2976	151		817	
257	С121-090201-0101	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	м2	44,734	12627,00	–	564856	–	564856	–	610045
					–	–	–	–		45188	
258	Е11-100501-0401	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до	п/м	17,325	1016,16	4,53	17605	78	14069	3145	22410
					199,61	2,07	3458	36		1660	
259	С121-090205-0203	Доски подоконные из ПВХ профилей ламинированные шириной 250 мм ГОСТ 23166-99	м	17,325	1523,00	–	26386	–	26386	–	28497
					–	–	–	–		2111	
260	С121-090206-0301	Заглушки подоконника из ПВХ профилей торцевые ГОСТ 23166-99	шт.	21	113,00	–	2373	–	2373	–	2563
					–	–	–	–		190	
261	Е11-120101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	7,7125	2775,50	13,44	21406	104	14240	6518	30158
					915,62	3,04	7062	23		2234	
		Двери деревянные и из ПВХ									
262	Е11-100107-0101	Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах.	м2 проемов	12,48	2444,35	520,69	30505	6498	12193	11975	45878
					946,65	119,46	11814	1491		3398	
263	Е11-100107-0701	Проемы дверные площадью до 3 м2 в наружных каменных стенах.	м2 проемов	12,48	479,82	0,25	5988	3	1776	3789	10559
					337,24	0,11	4209	1		782	
264	С121-090102-0204	Блоки дверные входные и тамбурные с остекленными окрашенными двупольными полотнами ДН 21-13	м2	10,64	15900,00	–	169176	–	169176	–	182710
					–	–	–	–		13534	
265	С121-090102-0201	Блоки дверные входные и тамбурные с остекленными окрашенными	м2	1,84	14879,00	–	27377	–	27377	–	29568

					–	–	–	–		2190	
266	Е11-100107-0107 Изм. и доп. вып. 9	Проемы дверные площадью более 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м2 проемов	10,68	1250,37	97,86	13354	1045	3615	8228	23309
					814,06	41,96	8694	448		1727	
267	Е11-100107-0106 Изм. и доп. вып. 9	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м2 проемов	48,32	1492,12	70,92	72099	3427	22535	42788	124078
					954,82	29,08	46137	1405		9191	
268	С121-090102-0104	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 24-13П внутренние	м2	6,24	3710,00	–	23150	–	23150	–	25002
					–	–	–	–		1852	
269	С121-090102-0107	Блоки дверные двупольные с глухими полотнами ДГ 24-19П внутренние	м2	4,44	4608,00	–	20460	–	20460	–	22096
					–	–	–	–		1637	
270	С121-090102-0105	Блоки дверные двупольные с глухими полотнами ДГ 21-13П внутренние	м2	10,52	4855,00	–	51075	–	51075	–	55161
					–	–	–	–		4086	
271	С121-090102-0103	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П внутренние	м2	37,8	4089,00	–	154564	–	154564	–	166929
					–	–	–	–		12365	
272	Е11-100501-0201 Изм. и доп. вып. 9	Проемы дверные площадью до 3 м2 в наружных и внутренних каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей	м2	69,09	3438,03	160,97	237533	11121	168892	56147	317175
					832,53	70,44	57520	4866		23494	
273	С121-090202-0302	Блоки дверные внутренние из ПВХ профилей глухие ДПВ 21-7,	м2	29,4	26930,00	–	791742	–	791742	–	855081
					–	–	–	–		63339	
274	С121-090202-0304	Блоки дверные внутренние из ПВХ профилей глухие ДПВ 21-9,	м2	39,69	23222,00	–	921681	–	921681	–	995416
					–	–	–	–		73734	
275	С121-090404-0303	Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками 3В4 ГОСТ 5089-2011	шт.	5	3420,00	–	17100	–	17100	–	18468
					–	–	–	–		1368	
276	С121-090404-1005	Ручки раздельные ГОСТ 5087-80	пара	33	3504,00	–	115632	–	115632	–	124883
					–	–	–	–		9251	
		Металлическая дверь ДН-3 /2шт/									
277	Е11-090601-0101	Конструкции дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер. Монтаж	т конструкций	0,142	83400,26	4278,90	11843	608	253	7735	21144
					77338,20	1609,90	10982	229		1566	
278	С121-060801-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,04068	439279,00	–	17870	–	17870	–	19299
					–	–	–	–		1430	
279	С121-060801-0301	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,02612	491547,00	–	12839	–	12839	–	13866
					–	–	–	–		1027	
280	С121-060801-0401	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали массой до 0,5 т	т	0,07094	438711,00	–	31122	–	31122	–	33612
					–	–	–	–		2490	

281	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00146	187146,00	–	273	–	273	–	295
					–	–	–	–		22	
282	Е11-070107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	элементов	0,0028	681916,20	6764,34	1909	19	1745	175	2251
					51795,10	1159,78	145	3		167	
283	Е11-340108-0401 Изм. и доп. вып. 2	Каркасы стен. Заполнение минераловатными плитами. Толщина заполнения 50 мм	м2 поверхности	2,8	362,58	5,51	1015	15	–	765	1923
					357,08	2,48	1000	7		142	
284	С121-110401-0302	Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 25 кг/м3 до 34 кг/м3 без антипирена ГОСТ 32310-2012	м3	0,1442	27276,00	–	3933	–	3933	–	4248
					–	–	–	–		315	
285	Е11-150403-1002 Изм. и доп. вып. 12	Поверхности (кроме кровель) металлические большие. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	6,72	260,50	0,94	1751	6	1001	598	2536
					110,78	0,43	744	3		188	
		Витраж									
286	Е11-090403-0203	Панели навесные из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке /витраж/. Монтаж	м2	94,2	6250,22	424,56	588771	39993	381	390953	1058102
					5821,62	193,23	548397	18203		78378	
287	С121-090304-0101	Витраж внутренний из алюминиевых профилей толщиной от 45 мм до 48 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части однокамерным стеклопакетом	м2	94,2	21148,00	–	1992142	–	1992142	–	2151513
					–	–	–	–		159371	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				6703242	74583	5861642	597706	7885024
							767016	31962	–	584074	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				3915924				
		Материалы	Тенге				347442				
		Всего заработная плата	Тенге					221168			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				3326862				
		Накладные расходы	Тенге				199018				
		Сметная прибыль	Тенге				329195				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				4444138				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								223
		Сметная заработная плата	Тенге					221168			
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге				2787319				
		Материалы	Тенге				634				
		Всего заработная плата	Тенге					577810			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				2186705				
		Накладные расходы	Тенге				398689				
		Сметная прибыль	Тенге				254881				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				3440888				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								499
		Сметная заработная плата	Тенге					577810			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				7885026				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								723
		Сметная заработная плата	Тенге					798977			

РАЗДЕЛ 12.Внутренняя отделка

288	Е11-150206-0104 Изм. и доп. вып. 4	Потолки сборные из плит. Отделка поверхностей под окраску или оклейку обоями	м2 отделываемой поверхности	1066,15	326,14	2,13	347716	2270	16613	263950	660599
					308,43	1,04	328833	1105		48933	
289	Е11-150203-0502 Изм. и доп. вып. 4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм потолков	м2	653,82	808,30	5,81	528485	3797	231057	236383	826057
					449,10	2,83	293631	1848		61189	
290	Е11-150405-0104 Изм. и доп. вып. 4	Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами	м2	653,82	686,18	4,39	448639	2872	120269	261439	766884
					497,84	1,99	325498	1301		56806	
291	Е11-150401-0202 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по кирпичу и бетону	м2 окрашиваемой поверхности	412,33	46,47	0,69	19160	286	3199	12645	34350
					38,02	0,32	15675	132		2544	
292	Е11-150203-0201 Изм. и доп. вып. 11	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое	м2 оштукатуриваемой поверхности	138,6	1053,27	65,30	145983	9051	43689	80151	244225
					672,75	50,11	93243	6946		18091	
293	Е11-150203-0203 Изм. и доп. вып. 4	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	1098,38	1219,15	69,56	1339093	76404	376736	754619	2261209
					806,60	52,19	885953	57321		167497	
294	Е11-150203-0501	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм стен	м2	933,205	670,09	4,84	625333	4517	282781	272186	969321
					362,23	2,36	338035	2198		71802	
295	Е11-150405-0103 Изм. и доп. вып. 4	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	м2	534,055	568,49	4,14	303602	2212	89776	170093	511591
					396,24	1,88	211614	1003		37896	
296	Е11-150401-0201 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности внутри помещений /стена/. Окраска водными составами известковая по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	138,6	89,93	0,69	12464	96	1351	8849	23018
					79,49	0,32	11017	44		1705	
297	Е11-150403-0308 Изм. и доп. вып. 12	Стены. Окраска улучшенная колером масляным разбеленным по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	399,15	729,70	2,95	291261	1176	96745	155098	482068
					484,38	1,33	193340	532		35709	
298	Е11-150107-0105	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и	поверхности	165,175	4143,87	21,33	684464	3523	416569	213571	969878
					1600,56	15,69	264372	2592		71843	
299	Е11-150204-0101	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону	оштукатуриваемой	62,524	2775,31	39,88	173524	2494	51054	96951	292113
					1918,88	19,41	119976	1213		21638	
300	Е11-150405-0103 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	62,524	618,47	4,14	38669	259	13635	19914	63269
					396,24	1,88	24775	117		4687	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге				4958393	108957	1743474	2545849	8104582

							3105962	76351	–	600340	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				4958393				
	Материалы		Тенге				1743474				
	Всего заработная плата		Тенге					3182313			
		Накладные расходы	Тенге				2545850				
		Сметная прибыль	Тенге				600339				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				8104582				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3074
		Сметная заработная плата	Тенге					3182313			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге				8104582				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3074
		Сметная заработная плата	Тенге					3182313			
		РАЗДЕЛ 13.Наружняя отделка (лист 11)									
		Отделка цоколя									
301	Е11-150201-0202 Изм. и доп. вып. 4	Стены с прорезными рустами. Штукатурка высококачественная цементно-известковым раствором по камню	м2 оштукатуриваемой поверхности	94,86	3340,88	31,59	316916	2997	58746	206069	564823
					2690,00	25,43	255173	2413		41839	
		Утепление стен									
302	Е11-150213-0101 Изм. и доп. вып. 10	Стены из кирпича и ячеистого бетона. Устройство наружной теплоизоляции с декоративно-защитным слоем с лесов	м2	630	4413,48	202,23	2780493	127402	900533	1483483	4605094
					2781,84	161,58	1752558	101796		341118	
303	С121-110101-0102	Плиты из минеральной ваты ISOVER, марка OL-P ГОСТ 9573-2012	м3	44,1	13419,00	–	591778	–	591778	–	639120
					–	–	–	–		47342	
304	Е12-190101-0201	Отверстия диаметром до 20 мм в кирпичных стенах толщиной 0,5 кирпича. Сверление электроперфоратором	отверстие	3150	52,65	0,94	165861	2957	–	117291	305805
					51,72	–	162905	–		22652	
305	Е11-080201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки /УСТАНОВКА АНКЕРА/	т металлических изделий	0,7875	58407,71	2120,51	45996	1670	–	41669	94678
					56287,20	608,04	44326	479		7013	
306	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,7875	200098,00	–	157577	–	157577	–	170183
					–	–	–	–		12606	
307	Е11-150207-0101 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	630	2978,14	31,17	1876231	19637	1093695	617285	2692998
					1210,95	13,82	762899	8708		199481	
		Отделка стен									
308	Е11-150212-0202 Изм. и доп. вып. 4	Фасады зданий. Отделка составом с наполнителем из минерала мелкозернистого, размер зерна до 1,8 мм "Аспол"	м2 отделываемой поверхности	630	1091,01	8,30	687334	5226	276102	326621	1095071
					644,45	3,60	406006	2270		81116	
309	Е11-150402-0403 Изм. и доп. вып. 4	Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, поливинилацетатная	м2 окрашиваемой поверхности	630	164,83	1,30	103841	818	61246	33674	148516

					66,25	0,56	41737	355		11001	
310	Е11-150201-0301 Изм. и доп. вып. 3	Откосы плоские при ширине до 200 мм. Штукатурка высококачественная цементно-известковым раствором по камню	м откосов	290,84	487,18	0,77	141692	225	36672	83836	243571
					360,32	–	104795	–		18042	
311	Е11-150402-0403 Изм. и доп. вып. 4	Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, поливинилацетатная откосы	м2 окрашиваемой поверхности	58,168	164,83	1,30	9588	75	5659	3109	13713
					66,25	0,56	3854	33		1016	
312	Е11-080701-0102	Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для прочих отделочных работ. Установка и разборка	м2 вертикальной проекции	1140,8048	674,08	1,75	768995	1999	290100	444350	1310412
					418,04	0,79	476896	899		97068	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге				7646302	163005	3472148	3357387	11883984
							4011149	116952	–	880294	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				7646302				
	Материалы		Тенге				2722794				
	Всего заработная плата		Тенге					4128101			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				749355				
		Накладные расходы	Тенге				3357387				
		Сметная прибыль	Тенге				880295				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				11883984				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3611
		Сметная заработная плата	Тенге					4128101			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге				11883984				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3611
		Сметная заработная плата	Тенге					4128101			
		РАЗДЕЛ 14. Спортзал /лист 99/									
		Крепление гимнастической стенки									
313	Е11-070107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,0304	681916,20	6764,34	20730	206	18949	1900	24440
					51795,10	1159,78	1575	35		1810	
		Крепление гимнастической перекладины									
314	Е11-070107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,00608	66919,20	6764,34	407	41	51	380	850
					51795,10	1159,78	315	7		63	
315	С121-050106-2401	Прокат листовой горячекатаный общего назначения, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, толщина 9-12 мм	т	0,00608	274740,00	–	1670	–	1670	–	1804
					–	–	–	–		134	
		Крепление баскетбольного щита									
316	Е11-060101-0113	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м3	1,4	21989,13	1114,41	30785	1560	22763	6168	39909
					4615,80	225,39	6462	316		2956	
317	Е11-070107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,23132	681916,20	6764,34	157741	1565	144195	14454	185971
					51795,10	1159,78	11981	268		13776	
		Крепление волейбольной сетки									
318	Е11-060101-0113	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м3	2,8	21989,13	1114,41	61570	3120	45526	12335	79817
					4615,80	225,39	12924	631		5912	
319	Е11-070107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,0715	681916,20	6764,34	48757	484	44570	4468	57483

					51795,10	1159,78	3703	83		4258	
		Крепление гимнастического каната и кольца									
320	E11-070107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,0504	681916,20	6764,34	34369	341	31418	3149	40519
					51795,10	1159,78	2610	58		3001	
		МЕТАЛЛИЧЕСКОЕ ИЗДЕЛИЕ МИ2,МИ3									
321	E11-070107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,03565	681916,20	6764,34	24310	241	22223	2228	28661
					51795,10	1159,78	1846	41		2123	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге				380339	7558	331365	45082	459454
							41417	1440	–	34033	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				380339				
	Материалы		Тенге				329693				
	Всего заработная плата		Тенге					42857			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1670				
		Накладные расходы	Тенге				45082				
		Сметная прибыль	Тенге				34034				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				459454				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								40
		Сметная заработная плата	Тенге					42857			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге				459454				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								40
		Сметная заработная плата	Тенге					42857			
		РАЗДЕЛ 15.РАЗНЫЕ РАБОТЫ									
		Ограждение радиаторов ОГР-1									
322	E11-100102-0601	Стены каркасные. Обшивка досками обшивки	м2 обшивки стен (за вычетом проемов)	0,47	2706,77	14,06	1272	7	1101	150	1536
					348,84	6,31	164	3		114	
323	E11-100102-0401	Элементы каркаса из брусьев /лестницы Л-1/. Установка	м3 древесины в конструкции	0,32	90862,95	952,38	29076	305	22219	6014	37897
					20475,00	405,36	6552	130		2807	
324	E11-100115-0101 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	0,79	9997,47	51,95	7898	41	7265	548	9122
					749,58	21,55	592	17		676	
325	E11-150403-0301	Стены. Окраска улучшенная колером масляным разбеленным по дереву	окрашиваемой	7,1	757,44	2,20	5378	16	1453	3133	9192
					550,62	1,00	3909	7		681	
		Лестница ЛМ-1 /АС-103/									
326	E11-090304-0101 Изм. и доп. вып. 5	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	0,09585	64519,82	24391,30	6184	2338	827	2552	9435
					31501,00	7083,84	3019	679		699	
327	C121-060208-0501	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,09585	521278,00	–	49964	–	49964	–	53962
					–	–	–	–		3997	
328	E11-150403-1002 Изм. и доп. вып. 12	Поверхности (кроме кровель) металлические большие. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	2,77965	260,50	0,94	724	3	413	247	1049
					110,78	0,43	308	1		78	

		Козырек К-1/5шт/									
329	Е11-090302-0301 Изм. и доп. вып. 6	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,2778	77136,79	19687,45	21429	5469	594	11541	35607
					55313,50	4893,40	15366	1359		2638	
330	С121-060801-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,2778	439279,00	–	122032	–	122032	–	131794
					–	–	–	–		9763	
331	Е11-150403-1004 Изм. и доп. вып. 12	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	8,0562	778,68	0,94	6273	8	1071	4158	11266
					644,71	0,43	5194	3		834	
332	Е11-080201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,0048	58407,71	2120,51	280	10	–	254	577
					56287,20	608,04	270	3		43	
333	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0048	200098,00	–	960	–	960	–	1037
					–	–	–	–		77	
334	Е11-120101-0706	Окна слуховые. Устройство покрытия металлочерепицей	м2 кровли	21,25	3778,32	94,71	80289	2013	48053	28262	117236
					1422,28	23,35	30223	496		8684	
335	Е11-120101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	15	2775,50	13,44	41632	202	27696	12678	58655
					915,62	3,04	13734	46		4345	
336	Е11-060701-0202	Пояса без опалубки. Устройство /Заливка раствором М50/	м3	0,03	22008,67	3966,17	660	119	415	134	858
					4216,40	695,96	126	21		64	
		Крыльцо Кр-1									
337	Е11-060201-0102	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 25 м3/кл.В12,5 ,W4) и сульфатостойка/. Устройство	м3	5,9	18969,01	462,35	111917	2728	93471	15129	137210
					2664,00	153,80	15718	907		10164	
338	Е11-060301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,07986	12860,66	1251,94	1027	100	2	878	2057
					11576,80	505,00	925	40		152	
339	С121-050309-0301	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой	т	0,07986	254401,00	–	20316	–	20316	–	21942
					–	–	–	–		1625	
340	Е11-110101-2702 Изм. и доп. вып. 9	Устройство покрытий на цементном растворе из керамогранита	м2 покрытия	15	3346,39	66,97	50196	1005	33625	15039	70454
					1037,74	28,87	15566	433		5219	
341	Е11-060301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,01	369567,08	1183,08	3696	12	1635	1869	6010
					204930,00	477,66	2049	5		445	
342	Е11-090304-0101 Изм. и доп. вып. 5	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	0,03737	64519,82	24391,30	2411	912	322	995	3679
					31501,00	7083,84	1177	265		272	
343	С121-060208-0501	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,03737	521278,00	–	19480	–	19480	–	21039
					–	–	–	–		1558	

344	Е11-150403-1002	Поверхности (кроме кровель) металлические большие. Окраска	окрашиваемой	1,08373	260,50	0,94	282	1	161	96	409
					110,78	0,43	120	–		30	
		Пандус П-1									
345	Е11-060101-0114	Плиты фундаментные бетонные плоские/кл.В12,5 ,W4(+2%) и сульфатостойка/. Устройство	м3	3,6	17366,38	1145,57	62519	4124	55106	3744	71564
					913,74	229,25	3289	825		5301	
346	Е11-060301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,09164	12860,66	1251,94	1179	115	3	1008	2361
					11576,80	505,00	1061	46		175	
347	С121-050309-0301	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	т	0,09164	254401,00	–	23313	–	23313	–	25178
					–	–	–	–		1865	
348	Е11-110101-2702 Изм. и доп. вып. 9	Устройство покрытий на цементном растворе из керамогранита	м2 покрытия	10,8	3346,39	66,97	36141	723	24210	10828	50727
					1037,74	28,87	11208	312		3758	
349	Е11-060301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,02	369567,08	1183,08	7391	24	3268	3738	12020
					204930,00	477,66	4099	10		890	
350	Е11-090304-0101 Изм. и доп. вып. 5	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	0,2855	64519,82	24391,30	18420	6964	2462	7601	28103
					31501,00	7083,84	8994	2022		2082	
351	С121-060208-0501	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,2855	521278,00	–	148825	–	148825	–	160731
					–	–	–	–		11906	
352	Е11-150403-1002	Поверхности (кроме кровель) металлические большие. Окраска	окрашиваемой	8,2795	260,50	0,94	2157	8	1232	737	3125
					110,78	0,43	917	4		231	
		Крыльцо Кр-2 2 шт									
353	Е11-060201-0101	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3/кл.В12,5 ,W4 и сульфатостойка/. Устройство	м3	5,96	20968,48	914,52	124972	5451	97800	21427	158111
					3644,50	306,15	21721	1825		11712	
354	Е11-060301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,07348	12860,66	1251,94	945	92	2	808	1893
					11576,80	505,00	851	37		140	
355	С121-050309-0301	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	т	0,07348	254401,00	–	18693	–	18693	–	20189
					–	–	–	–		1495	
356	Е11-110101-2702 Изм. и доп. вып. 9	Устройство покрытий на цементном растворе из керамогранита	м2 покрытия	18,8	3346,39	66,97	62912	1259	42143	18849	88302
					1037,74	28,87	19510	543		6541	
357	Е11-060301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка									
			т	0,02	369567,08	1183,08	7391	24	3268	3738	12020
					204930,00	477,66	4099	10		890	
358	Е11-090304-0101	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением.	т конструкций	0,08004	64519,82	24391,30	5164	1952	691	2131	7879
					31501,00	7083,84	2521	567		584	
359	С121-060208-0501	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные	т	0,08004	521278,00	–	41723	–	41723	–	45061
					–	–	–	–		3338	

360	Е11-150403-1002 Изм. и доп. вып. 12	Поверхности (кроме кровель) металлические большие. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	2,32116	260,50	0,94	605	2	346	207	876
					110,78	0,43	257	1		65	
		Крыльцо Кр-3									
361	Е11-060201-0101	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3/кл.В12,5 ,W4 и сульфатостойка/. Устройство	м3	2,3	20968,48	914,52	48228	2103	37743	8269	61016
					3644,50	306,15	8382	704		4520	
362	Е11-060301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,029	12860,66	1251,94	373	36	1	319	747
					11576,80	505,00	336	15		55	
363	С121-050309-0301	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	т	0,029	254401,00	–	7378	–	7378	–	7968
					–	–	–	–		590	
364	Е11-110101-2702	Устройство покрытий на цементном растворе из керамогранита	м2 покрытия	7,18	3346,39	66,97	24027	481	16095	7199	33724
					1037,74	28,87	7451	207		2498	
365	Е11-060301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,01	369567,08	1183,08	3696	12	1635	1869	6010
					204930,00	477,66	2049	5		445	
366	Е11-090304-0101	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением.	т конструкций	0,03888	64519,82	24391,30	2509	948	336	1035	3827
					31501,00	7083,84	1225	275		283	
367	С121-060208-0501	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,03888	521278,00	–	20267	–	20267	–	21889
					–	–	–	–		1621	
368	Е11-150403-1002 Изм. и доп. вып. 12	Поверхности (кроме кровель) металлические большие. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	1,12752	260,50	0,94	294	1	168	100	426
					110,78	0,43	125	–		32	
		Крыльцо Кр-4									
369	Е11-060201-0101	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3/кл.В12,5 W4 и сульфатостойка/. Устройство	м3	5,96	20968,48	914,52	124972	5451	97800	21427	158111
					3644,50	306,15	21721	1825		11712	
370	Е11-060301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,07348	12860,66	1251,94	945	92	2	808	1893
					11576,80	505,00	851	37		140	
371	С121-050309-0301	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	т	0,07348	254401,00	–	18693	–	18693	–	20189
					–	–	–	–		1495	
372	Е11-110101-2702 Изм. и доп. вып. 9	Устройство покрытий на цементном растворе из керамогранита	м2 покрытия	18,8	3346,39	66,97	62912	1259	42143	18849	88302
					1037,74	28,87	19510	543		6541	
373	Е11-060301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,02	369567,08	1183,08	7391	24	3268	3738	12020
					204930,00	477,66	4099	10		890	
374	Е11-090304-0101 Изм. и доп. вып. 5	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	0,08004	64519,82	24391,30	5164	1952	691	2131	7879
					31501,00	7083,84	2521	567		584	

375	С121-060208-0501	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,08004	521278,00	–	41723	–	41723	–	45061
					–	–	–	–		3338	
376	Е11-150403-1002 Изм. и доп. вып. 12	Поверхности (кроме кровель) металлические большие. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	2,32116	260,50	0,94	605	2	346	207	876
					110,78	0,43	257	1		65	
		Лестница Лм-1 в цокольный этаж/ лист 108/									
377	Е11-060201-0105	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 25 м3/кл.В12,5 ,W4 и сульфатостойка/. Устройство	м3	5,55	19031,02	412,60	105622	2290	87877	14685	129932
					2784,60	123,02	15455	683		9625	
378	Е11-060301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,02521	12860,66	1251,94	324	32	–	277	649
					11576,80	505,00	292	13		48	
379	С121-050309-0301	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм ГОСТ 10922-2012	т	0,02521	254401,00	–	6413	–	6413	–	6927
					–	–	–	–		513	
380	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,05704	192860,00	–	11001	–	11001	–	11881
					–	–	–	–		880	
381	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0276	200098,00	–	5523	–	5523	–	5965
					–	–	–	–		442	
382	Е11-220301-0101 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,001	387159,73	62051,83	387	62	13	330	775
					312455,00	21193,14	312	21		57	
383	С123-010302-0110	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные D 50 мм, толщина	м	1,004	1153,00	–	1158	–	1158	–	1250
					–	–	–	–		93	
384	Е11-060301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,014	369567,08	1183,08	5174	17	2288	2617	8414
					204930,00	477,66	2869	7		623	
385	Е11-090302-0301 Изм. и доп. вып. 6	Связи и распорки из одиночных ипарных уголков, гнутосварные профили для пролетовдо 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,17479	77136,79	19687,45	13483	3441	374	7261	22404
					55313,50	4893,40	9668	855		1660	
386	С121-060801-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,09926	439279,00	–	43603	–	43603	–	47091
					–	–	–	–		3488	
387	С121-060801-0301	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной едвницы до 0,1 т	т	0,05597	491547,00	–	27512	–	27512	–	29713
					–	–	–	–		2201	
388	С121-060801-0401	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с	т	0,00596	438711,00	–	2615	–	2615	–	2824
					–	–	–	–		209	
389	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0136	192860,00	–	2623	–	2623	–	2833
					–	–	–	–		210	

390	Е11-150403-1004 Изм. и доп. вып. 12	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	5,06891	778,68	0,94	3947	5	674	2616	7088
					644,71	0,43	3268	2		525	
391	Е11-100102-0401	Элементы каркаса из брусьев. Установка	м3 древесины в конструкции	0,028	90862,95	952,38	2544	27	1944	526	3316
					20475,00	405,36	573	11		246	
392	Е11-100115-0101 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	0,028	9997,47	51,95	280	1	258	19	323
					749,58	21,55	21	1		24	
393	Е11-120101-0705	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	м2 кровли	10,8	4041,54	94,71	43649	1023	24878	16560	65025
					1643,31	23,35	17748	252		4817	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	Тенге				1790763	55281	1423203	289335	2246511
							312272	16651	–	166408	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1197098				
	Материалы		Тенге				783098				
	Всего заработная плата		Тенге					277842			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				114914				
		Накладные расходы	Тенге				254089				
		Сметная прибыль	Тенге				116095				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1567282				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								288
		Сметная заработная плата	Тенге					277842			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				592508				
	Материалы		Тенге				6296				
	Всего заработная плата		Тенге					51082			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				517744				
		Накладные расходы	Тенге				35247				
		Сметная прибыль	Тенге				50220				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				677975				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								48
		Сметная заработная плата	Тенге					51082			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				1158				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1158				
		Сметная прибыль	Тенге				93				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				1250				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	Тенге				2246508				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								336
		Сметная заработная плата	Тенге					328924			
		РАЗДЕЛ 16. 2-3-2									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16	Тенге				–	–	–	–	–
							–	–	–	–	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16	Тенге				–				
		РАЗДЕЛ 17.Водопровод В1									
394	Е11-160501-0201 Изм. и доп. вып. 12	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	115	1204,84	15,81	138556	1818	1291	132747	293007

					1177,80	0,08	135447	9		21704	
395	Е11-160501-0202 Изм. и доп. вып. 12	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	54	1299,28	18,97	70161	1024	483	67288	148445
					1271,37	0,14	68654	7		10996	
396	Е11-160501-0203 Изм. и доп. вып. 12	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	64	1416,82	22,39	90676	1433	460	87021	191913
					1387,23	0,22	88783	14		14216	
397	Е11-220701-0101	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,179	52059,34	–	9319	–	635	8597	19349
					48513,00	–	8684	–		1433	
398	Е11-160701-0102	Краны поливочные диаметром до 25 мм. Установка	кран	6	26082,33	–	156494	–	154467	1986	171159
					337,80	–	2027	–		12678	
399	Е11-160401-0209 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 250 мм. Прокладка	м трубопровода	2	13263,92	221,44	26528	443	21697	4396	33398
					2193,84	49,01	4388	98		2474	
400	Е11-161101-0101	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения	трубопровода	179	75,86	1,22	13579	217	583	12524	28191
					71,39	–	12779	–		2088	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 17	Тенге				505313	4936	179616	314559	885462
							320761	129	–	65589	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				9319				
	Материалы		Тенге				635				
	Всего заработная плата		Тенге					8684			
		Накладные расходы	Тенге				8597				
		Сметная прибыль	Тенге				1433				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				19349				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								9
		Сметная заработная плата	Тенге					8684			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				495994				
	Материалы		Тенге				178981				
	Всего заработная плата		Тенге					312206			
		Накладные расходы	Тенге				305962				
		Сметная прибыль	Тенге				64156				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				866112				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								275
		Сметная заработная плата	Тенге					312206			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 17	Тенге				885461				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								284
		Сметная заработная плата	Тенге					320890			
		РАЗДЕЛ 18.Водопровод Т3									
401	Е11-170801-0101	Нагреватели индивидуальные водоводяные. Установка	комплект	10	9036,06	409,97	90361	4100	478	85795	190248
					8578,30	176,25	85783	1762		14092	
402	Е11-160501-0201 Изм. и доп. вып. 12	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	66	1204,84	15,81	79519	1043	741	76185	168161
					1177,80	0,08	77735	5		12456	

403	Е11-160501-0202 Изм. и доп. вып. 12	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	12	1299,28	18,97	15591	228	107	14953	32988
					1271,37	0,14	15256	2		2444	
404	Е11-220701-0101	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,078	52059,34	–	4061	–	277	3746	8431
					48513,00	–	3784	–		625	
405	Е11-161101-0101 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	43	75,86	1,22	3262	52	140	3008	6772
					71,39	–	3070	–		502	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 18	Тенге				192794	5423	1743	183687	406600
							185628	1770	–	30119	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				4061				
	Материалы		Тенге				277				
	Всего заработная плата		Тенге					3784			
		Накладные расходы	Тенге				3746				
		Сметная прибыль	Тенге				625				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				8431				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4
		Сметная заработная плата	Тенге					3784			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				188733				
	Материалы		Тенге				1466				
	Всего заработная плата		Тенге					183613			
		Накладные расходы	Тенге				179941				
		Сметная прибыль	Тенге				29494				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				398168				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								165
		Сметная заработная плата	Тенге					183613			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 18	Тенге				406599				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								169
		Сметная заработная плата	Тенге					187397			
		РАЗДЕЛ 19.Канализация К1									
406	Е11-160501-0102 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	77	1255,10	3,13	96643	241	45995	49466	157797
					654,64	0,88	50407	68		11689	
407	Е11-160501-0101 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	78	1086,56	1,27	84751	99	31402	52215	147923
					682,70	0,39	53250	30		10957	
408	Е11-160201-0102 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы из чугунных канализационных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка в траншеях	м трубопровода	12	5727,55	37,93	68731	455	59431	8860	83797
					737,10	16,26	8845	195		6207	
409	Е11-010205-0302	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	8,4	1401,40	–	11772	–	–	8476	21867
					1401,40	–	11772	–		1620	
410	Е11-010205-0502	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	4,632	730,94	–	3386	–	–	2438	6289
					730,94	–	3386	–		466	

411	Е11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	55	1236,51	808,02	68008	44441	–	34955	111200
					428,49	213,48	23567	11741		8237	
412	Е11-220801-0202	Фасонные части полиэтиленовые: тройники. Установка	шт.	46	1822,17	1189,79	83820	54730	–	43119	137094
					632,39	314,46	29090	14465		10155	
413	Е11-060201-0101	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3 /Устройство бетонных упоров из бетона М-100 кл.В7,5/. Устройство	м3	0,81	19876,06	914,52	16100	741	12407	2912	20533
					3644,50	306,15	2952	248		1521	
414	Е11-220601-0303 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,012	1497836,54	32990,44	17974	396	14897	2663	22288
					223450,00	702,52	2681	8		1651	
415	Е11-161101-0101 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	167	75,86	1,22	12669	203	543	11684	26301
					71,39	–	11923	–		1948	
		Приборы									
416	Е11-170301-0101	Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка	комплект	6	3159,56	159,87	18957	959	3239	14899	36565
					2459,76	74,06	14759	444		2708	
417	Е11-170101-0106	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды	комплект	26	2497,88	80,53	64945	2094	5763	56890	131581
					2195,70	37,02	57088	962		9747	
418	Е11-170101-0111	Трапы диаметром 50 мм. Установка	комплект	8	7374,59	30,84	58997	247	54606	4171	68221
					517,96	14,09	4144	113		5053	
419	Е11-170201-0103	Смесители. Установка	шт.	28	825,84	0,15	23123	4	1049	21628	48332
					788,20	–	22070	–		3580	
420	Е11-170101-0110	Поддоны душевые чугунные и стальные мелкие. Установка	комплект	5	1576,39	199,71	7882	999	1309	5910	14896
					1114,74	91,48	5574	457		1103	
				Водомерный узел							
421	Е11-160301-0202	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных	трубопровода	1	1848,06	19,12	1848	19	1450	379	2405
					379,46	6,98	379	7		178	
422	Е11-160301-0201 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	м трубопровода	0,5	1671,52	19,12	836	10	636	189	1107
					379,46	6,98	190	3		82	
423	Е11-160301-0203	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных	трубопровода	2	2173,77	19,12	4348	38	3551	757	5513
					379,46	6,98	759	14		408	
424	Е11-160901-0501	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	счетчик (водомер)	1	490,46	25,03	490	25	18	449	1015
					446,90	11,26	447	11		75	
425	Е11-181101-0102 Изм. и доп. вып. 6	Манометры с трехходовым краном. Установка	комплект	1	2481,43	–	2481	–	2216	260	2960
					264,90	–	265	–		219	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 19	Тенге				647760	105701	238512	322320	1047684
							303547	28769	–	77604	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				201059				

	Материалы		Тенге				27304				
	Всего заработная плата		Тенге					99910			
		Накладные расходы	Тенге				94563				
		Сметная прибыль	Тенге				23650				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				319271				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								102
		Сметная заработная плата	Тенге					99910			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				446701				
	Материалы		Тенге				211209				
	Всего заработная плата		Тенге					232405			
	Сдача и испытание		Тенге				8				
		Накладные расходы	Тенге				227757				
		Сметная прибыль	Тенге				53957				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				728414				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								202
		Сметная заработная плата	Тенге					232405			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 19	Тенге				1047686				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								304
		Сметная заработная плата	Тенге					332315			
		РАЗДЕЛ 20. 2-3-3									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 20	**Тенге**				–	–	–	–	–
							–	–	–	–	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 20	Тенге				–				
		РАЗДЕЛ 21.Отопление									
426	**Е11-180301-0101**	**Радиаторы чугунные. Установка**	**кВт**	**93,6**	**18055,79**	**143,91**	**1690022**	**13470**	**1609750**	**71528**	**1902474**
					713,70	**66,09**	**66802**	**6186**		**140924**	
427	**Е11-181101-0105 Изм. и доп. вып. 10**	**Краны воздушные типа "Маевского". Установка**	**комплект**	**53**	**260,46**	**–**	**138[illegible]**	**–**	**5858**	**7787**	**23319**
					149,93	**–**	**7946**	**–**		**1727**	
428	**Е11-160301-0101 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**123**	**1418,39**	**16,80**	**174462**	**2067**	**131261**	**41031**	**232732**
					334,42	**5,97**	**41134**	**734**		**17239**	
429	**Е11-160301-0102 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**150**	**1565,93**	**16,80**	**234889**	**2521**	**182205**	**50037**	**307720**
					334,42	**5,97**	**50163**	**895**		**22794**	
430	**Е11-160301-0103 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**138**	**1677,63**	**16,80**	**231513**	**2319**	**183044**	**46034**	**299751**
					334,42	**5,97**	**46150**	**824**		**22204**	
431	**Е11-160301-0104 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**121**	**1931,88**	**16,80**	**233757**	**2033**	**191259**	**40363**	**296050**
					334,42	**5,97**	**40465**	**722**		**21930**	
432	**Е11-160301-0105 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**89**	**2110,66**	**16,80**	**187849**	**1496**	**156589**	**29689**	**234941**
					334,42	**5,97**	**29764**	**531**		**17403**	

433	Е11-161101-0101 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	626	73,33	1,22	45904	761	451	43798	96878
					71,39	–	44692	–		7176	
434	Е11-160401-0204	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных	трубопровода	5	2891,01	64,29	14455	321	9976	4175	20120
					831,58	20,41	4158	102		1490	
435	Е11-160601-0101 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	61	1916,01	93,98	116876	5733	18335	91625	225182
					1521,45	11,26	92808	687		16680	
436	ЦЗ-110203-0102	Монтаж термостатического элемента с клапаном терморегулятора диаметр трубопровода до 20 мм. Установка на фланцевых соединениях	шт.	53	1023,07	–	54223	–	2336	38915	100589
					979,00	–	51887	–		7451	
437	Е11-180701-0210 Изм. и доп. вып. 6	Воздухоотводчики. Установка	шт.	6	2074,40	270,76	12446	1625	413	10872	25184
					1734,68	114,31	10408	686		1865	
438	Е11-260101-1701	Трубопроводы. Изоляция трубками	трубопровода	163	594,09	90,45	96837	14743	41889	35689	143129
					246,66	41,44	40205	6754		10602	
439	Е11-150403-1004 Изм. и доп. вып. 12	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	136,5	778,68	0,94	106289	129	18157	70449	190878
					644,71	0,43	88003	59		14139	
440	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	20	84,90	2,24	1698	45	899	523	2399
					37,70	0,23	754	5		178	
441	Е11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	20	86,96	1,59	1739	32	1266	307	2210
					22,05	0,23	441	5		164	
		УЗЕЛ ВВОДА									
442	Е11-160401-0204 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка	м трубопровода	32	2891,01	64,29	92512	2057	63845	26718	128769
					831,58	20,41	26610	653		9538	
443	Е11-160301-0201 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	м трубопровода	1	1671,52	19,12	1672	19	1274	379	2214
					379,46	6,98	379	7		164	
444	Е11-161101-0101 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	32	73,33	1,22	2347	39	23	2239	4952
					71,39	–	2285	–		367	
445	Е11-160601-0103	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 80 мм. Установка	шт.	4	3493,70	276,46	13975	1106	2105	10744	26696
					2691,00	49,86	10764	199		1978	
446	Е11-180701-0103	Грязевики, наружный диаметр патрубков 89 мм. Установка	шт.	2	62687,18	425,93	125374	852	116616	7858	143891
					3952,89	56,32	7906	113		10659	

447	Е11-181101-0104 Изм. и доп. вып. 6	Термометры в оправе прямые или угловые. Установка	комплект	4	404,85	–	1619	–	227	1364	3222
					348,04	–	1392	–		239	
448	Ц13-110203-0102	Приборы и средства автоматизации, монтируемые на техническом трубопроводе	шт	1	1023,07	–	1023	–	44	734	1898
					979,00	–	979	–		141	
449	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	8,9	84,90	2,24	756	20	400	233	1068
					37,70	0,23	336	2		79	
450	Е11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	8,9	86,96	1,59	774	14	564	137	984
					22,05	0,23	196	2		73	
451	Е11-260301-0701	Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов	м2 поверхности покрытия изоляции	17	483,70	26,41	8223	449	2549	4039	13243
					307,33	5,29	5225	90		981	
452	Е11-260301-0401	Поверхность изоляции трубопроводов. Покрытие стеклоцементом текстолитовым, стеклопластиком стеклопластика РСТ	м2 поверхности покрытия изоляции	17	3067,57	25,20	52149	428	11810	30459	89217
					2347,74	9,80	39911	167		6609	
		РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ГРЕБЕНКА									
453	Е11-160401-0204 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка	м трубопровода	2	2891,01	64,29	5782	129	3990	1670	8048
					831,58	20,41	1663	41		596	
454	Е11-180601-0102	Гребенки пароводораспределительные из стальных труб, наружный диаметр корпуса 159 мм. Установка	шт.	2	19797,39	205,53	39595	411	23272	15704	59723
					7956,69	56,32	15912	113		4424	
455	Е11-160601-0102	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	6	1941,04	119,01	11646	714	1803	9079	22383
					1521,45	22,52	9129	135		1658	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 21	Тенге				3574211	53531	2782210	694179	4609864
							738468	19710	–	341472	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				55246				
	Материалы		Тенге				2380				
	Всего заработная плата		Тенге					52866			
		Накладные расходы	Тенге				39650				
		Сметная прибыль	Тенге				7592				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				102487				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								54
		Сметная заработная плата	Тенге					52866			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				268465				
	Материалы		Тенге				77534				
	Всего заработная плата		Тенге					182153			
		Накладные расходы	Тенге				141837				
		Сметная прибыль	Тенге				32824				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				443126				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								168
		Сметная заработная плата	Тенге					182153			

		Стоимость сантехнических работ	Тенге				3250500				
		Материалы	Тенге				2702298				
		Всего заработная плата	Тенге					523158			
		Сдача и испытание	Тенге				3691				
		Накладные расходы	Тенге				512695				
		Сметная прибыль	Тенге				301056				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				4064251				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								471
		Сметная заработная плата	Тенге					523158			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 21	Тенге				4609864				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								693
		Сметная заработная плата	Тенге					758178			
		РАЗДЕЛ 22.Вентиляция									
		ВЕ1-ВЕ21									
456	Е11-200301-0210	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 150, размер 150х150 мм. Установка	решетка	21	1476,08	30,53	30998	641	6386	23735	59111
					1141,48	11,82	23971	248		4379	
457	Е11-200301-0211	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 200, размер 200х200 мм. Установка	решетка	3	1570,96	30,53	4713	92	1197	3391	8752
					1141,48	11,82	3424	35		648	
458	Е11-200101-0301 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	6,85	4516,79	48,38	30940	331	19765	10748	45023
					1583,04	18,00	10844	123		3335	
459	Е11-200101-0301 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	2,1	4516,79	48,38	9485	102	6059	3295	13803
					1583,04	18,00	3324	38		1022	
460	Е11-200101-0304 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,6 мм, диаметр до 250 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	2,5	4627,32	48,91	11568	122	7488	3923	16731
					1583,04	18,24	3958	46		1239	
461	Е11-200101-0305 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,6 мм, диаметр до 355 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	2,97	4468,19	39,68	13271	118	8848	4261	18934
					1449,41	14,59	4305	43		1403	
462	Е11-200701-0101	Зонты из листовой стали круглого сечения, диаметр 200 мм. Установка над шахтами	зонт	11	2456,61	41,44	27023	456	22189	4418	33956
					398,03	11,82	4378	130		2515	
463	Е11-200701-0102	Зонты из листовой стали круглого сечения, диаметр 250 мм. Установка	зонт	6	3424,61	41,44	20548	249	17911	2410	24794
					398,03	11,82	2388	71		1837	
464	Е11-200701-0103	Зонты из листовой стали круглого сечения, диаметр 315 мм. Установка	зонт	3	3805,51	45,12	11417	135	9657	1628	14088
					541,77	11,82	1625	35		1044	
465	Е11-200801-0102	Дефлекторы, диаметр патрубка 400 мм. Установка	дефлектор	6	10901,81	68,59	65411	412	46364	18331	90442
					3105,77	11,82	18635	71		6699	
466	Е11-200901-0103 Изм. и доп. вып. 6	Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт, диаметр патрубка до 560 мм. Установка	узел	3	3570,75	19,80	10712	59	742	9730	22078
					3303,59	5,91	9911	18		1635	
		В1									

467	Е11-201401-0101	Вентиляторы радиальные, масса до 0,05 т. Установка	вентилятор	1	6831,65	152,63	6832	153	744	5844	13690
					5934,60	28,71	5935	29		1014	
468	Е11-200301-0211	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 200, размер	решетка	4	1570,96	30,53	6284	122	1596	4521	11669
					1141,48	11,82	4566	47		864	
469	Е11-200101-0301 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 315 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	3,36	4516,79	48,38	15176	163	9694	5272	22084
					1583,04	18,00	5319	60		1636	
470	Е11-200101-0304 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,6 мм, диаметр до 250 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	13,4	4627,32	48,91	62006	655	40138	21028	89677
					1583,04	18,24	21213	244		6643	
471	Е11-200101-0305 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды ПЕРЕХОД класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,6 мм, диаметр до 355 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	0,47	4468,19	39,68	2100	19	1400	674	2996
					1449,41	14,59	681	7		222	
472	Е11-200401-0101	Клапаны обратные, диаметр до 355 мм. Установка	клапан	1	1311,18	40,20	1311	40	192	1069	2571
					1079,34	11,82	1079	12		190	
473	Е11-200701-0104	Зонты из листовой стали круглого сечения, диаметр 400 мм. Установка над шахтами	зонт	1	4197,17	48,26	4197	48	3519	629	5212
					630,22	11,82	630	12		386	
474	Е11-260301-0701	Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов	м2 поверхности покрытия изоляции	23	483,70	26,41	11125	607	3449	5465	17917
					307,33	5,29	7069	122		1327	
		В2									
475	Е11-201401-0101	Вентиляторы радиальные, масса до 0,05 т. Установка	вентилятор	1	6831,65	152,63	6832	153	744	5844	13690
					5934,60	28,71	5935	29		1014	
476	Е11-201701-0101 Изм. и доп. вып. 6	Агрегаты воздушно-отопительные, масса до 0,25 т. Установка	агрегат	4	9007,89	788,11	36032	3152	2041	30970	72361
					7709,63	190,83	30839	763		5360	
477	Е11-200101-0303 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	26,24	4665,19	38,50	122415	1010	83372	37635	172854
					1449,41	14,13	38033	371		12804	
478	Е11-200101-0309 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр 900 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	1,13	5101,43	40,74	5765	46	4081	1618	7973
					1449,41	11,87	1638	13		591	
479	Е11-200401-0105	Клапаны обратвые, периметр до 1000 мм. Установка	клапан	1	1311,18	40,20	1311	40	192	1069	2571
					1079,34	11,82	1079	12		190	
480	Е11-200701-0201	Зонты из листовой стали прямоугольного сечения, периметр 1000 мм. Установка над шахтами	зонт	1	3577,09	45,12	3577	45	2990	543	4449
					541,77	11,82	542	12		330	
481	Е11-260301-0701	Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов	м2 поверхности покрытия изоляции	23	483,70	26,41	11125	607	3449	5465	17917
					307,33	5,29	7069	122		1327	

		В3									
482	Е11-201401-0101	Вентиляторы радиальные, масса до 0,05 т. Установка	вентилятор	1	6831,65	152,63	6832	153	744	5844	13690
					5934,60	28,71	5935	29		1014	
483	Е11-200301-0210	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 150, размер 150х150 мм. Установка	решетка	6	1476,08	30,53	8856	183	1824	6781	16889
					1141,48	11,82	6849	71		1251	
484	Е11-200301-0211	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 200, размер 200х200 мм. Установка	решетка	4	1570,96	30,53	6284	122	1596	4521	11669
					1141,48	11,82	4566	47		864	
485	Е11-200101-0301 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	5,55	4516,79	48,38	25068	269	16013	8708	36478
					1583,04	18,00	8786	100		2702	
486	Е11-200101-0301 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 280 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	5,5	4516,79	48,38	24842	266	15869	8630	36150
					1583,04	18,00	8707	99		2678	
487	Е11-200101-0304 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды ПЕРЕХОДЫ класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,6 мм, диаметр до 250 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	0,73	4627,32	48,91	3378	36	2186	1146	4885
					1583,04	18,24	1156	13		362	
488	Е11-200101-0305 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,6 мм, диаметр до 355 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	16,6	4468,19	39,68	74172	659	49453	23816	105827
					1449,41	14,59	24000	242		7839	
489	Е11-200401-0101	Клапаны обратные, диаметр до 355 мм. Установка	клапан	1	1311,18	40,20	1311	40	192	1069	2571
					1079,34	11,82	1079	12		190	
490	Е11-200301-0210	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 150 мм. Установка	решетка	1	1476,08	30,53	1476	31	304	1130	2815
					1141,48	11,82	1141	12		209	
491	Е11-260301-0701	Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов	м2 поверхности покрытия изоляции	23	483,70	26,41	11125	607	3449	5465	17917
					307,33	5,29	7069	122		1327	
492	Е11-200701-0203	Зонты из листовой стали прямоугольного сечения, периметр 1600 мм. Установка над шахтами	зонт	2	5312,53	55,07	10625	110	8812	1692	13302
					851,35	11,82	1703	24		985	
		П2									
493	Е11-201701-0101 Изм. и доп. вып. 6	Агрегаты воздушно-отопительные, масса до 0,25 т. Установка	агрегат	12	9007,89	788,11	108095	9457	6122	92909	217084
					7709,63	190,83	92516	2290		16080	
494	Е11-200301-0210	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 150, размер 150х150 мм. Установка	решетка	7	1476,08	30,53	10333	214	2129	7912	19704
					1141,48	11,82	7990	83		1460	
495	Е11-200301-0211	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 200, размер 200х200 мм. Установка	решетка	7	1570,96	30,53	10997	214	2793	7912	20421

					1141,48	11,82	7990	83		1513	
496	Е11-200101-0303 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	115,01	4665,19	38,50	536544	4428	365419	164956	757620
					1449,41	14,13	166697	1626		56120	
497	Е11-200101-0303 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды ПЕРЕХОДЫ класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	1,92	4665,19	38,50	8957	74	6100	2754	12648
					1449,41	14,13	2783	27		937	
498	Е11-200401-0105	Клапаны обратные, периметр до 1000 мм. Установка	клапан	5	1311,18	40,20	6556	201	958	5347	12855
					1079,34	11,82	5397	59		952	
499	Е11-260301-0701	Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов	м2 поверхности покрытия изоляции	23	483,70	26,41	11125	607	3449	5465	17917
					307,33	5,29	7069	122		1327	
500	Е11-201701-0103 Изм. и доп. вып. 6	Агрегаты воздушно-отопительные, масса до 0,8 т. Установка	агрегат	1	24073,71	3296,62	24074	3297	1554	19924	47517
					19222,67	1107,79	19223	1108		3520	
501	Е11-201101-0105	Двери герметические утепленные, размер 1250х500 мм. Установка	дверь	1	37536,15	331,44	37536	331	34658	2566	43310
					2547,30	70,94	2547	71		3208	
		П3									
502	Е11-200301-0211	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 200, размер 200х200 мм. Установка	решетка	14	1570,96	30,53	21993	427	5585	15823	40842
					1141,48	11,82	15981	166		3025	
503	Е11-200101-0303	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина	поверхности	18,48	4665,19	38,50	86213	712	58716	26505	121736
					1449,41	14,13	26785	261		9017	
504	Е11-200101-0306 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,6 мм, диаметр до 450 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	26,8	4266,36	35,90	114339	962	79767	33283	159431
					1254,10	13,16	33610	353		11810	
505	Е11-200401-0101	Клапаны обратные, диаметр 280 мм. Установка	клапан	1	1311,18	40,20	1311	40	192	1069	2571
					1079,34	11,82	1079	12		190	
506	Е11-260301-0701	Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов	м2 поверхности покрытия изоляции	23	483,70	26,41	11125	607	3449	5465	17917
					307,33	5,29	7069	122		1327	
507	Е11-201701-0103 Изм. и доп. вып. 6	Агрегаты воздушно-отопительные, масса до 0,8 т. Установка	агрегат	1	24073,71	3296,62	24074	3297	1554	19924	47517
					19222,67	1107,79	19223	1108		3520	
508	ком предлож	ВЕНТИЛЯТОРНЫЙ АГРЕГАТ AERO MACTER XP04 Вентиляторы радиальные, общепромышленные специального назначения, низкого давления коррозионностойкие из нержавеющей стали, марки ВЦ 4-75 (ВР-86-77) №10, Р 22 кВт, n 1000 об/мин ГОСТ 5976-90	комплект	1	1666021,00	–	1666021	–		–	1666021
					–	–	–	–	1666021	–	
		П4									

509	Е11-200301-0211	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 200, размер 200х200 мм. Установка	решетка	2	1570,96	30,53	3142	61	798	2260	5835
					1141,48	11,82	2283	24		432	
510	Е11-200101-0303 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	1,96	4665,19	38,50	9144	75	6228	2811	12911
					1449,41	14,13	2841	28		956	
511	Е11-200101-0306	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина	поверхности	5,5	4266,36	35,90	23465	197	16370	6830	32719
					1254,10	13,16	6898	72		2424	
512	Е11-260301-0701	Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с	поверхности	23	483,70	26,41	11125	607	3449	5465	17917
					307,33	5,29	7069	122		1327	
513	Е11-201701-0102 Изм. и доп. вып. 6	Агрегаты воздушно-отопительные, масса до 0,5 т. Установка	агрегат	1	11427,79	1147,53	11428	1148	525	9860	22990
					9755,25	305,66	9755	306		1703	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 22	Тенге				3443736	39012	1004464	721358	4365019
							734240	11524	1666021	199923	
		Стоимость оборудования	Тенге				1666021				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге				1666021				
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				66750				
		Материалы	Тенге				20694				
		Всего заработная плата	Тенге					43142			
		Накладные расходы	Тенге				32788				
		Сметная прибыль	Тенге				7963				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				107501				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								45
		Сметная заработная плата	Тенге					43142			
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				1710965				
		Материалы	Тенге				983770				
		Всего заработная плата	Тенге					702622			
		Сдача и испытание	Тенге				34628				
		Накладные расходы	Тенге				688570				
		Сметная прибыль	Тенге				191963				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				2591498				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								712
		Сметная заработная плата	Тенге					702622			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 22	Тенге				4365019				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								757
		Сметная заработная плата	Тенге					745764			
		РАЗДЕЛ 23.Теплоснабжение вент.системы П2-П4.									
514	Е11-160401-0202 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	56	1909,18	36,65	106914	2053	69341	35483	153790
					634,29	12,27	35520	687		11392	
515	Е11-180701-0210 Изм. и доп. вып. 6	Воздухоотводчики. Установка	шт.	3	2074,40	270,76	6223	812	207	5436	12592
					1734,68	114,31	5204	343		933	
516	Ц13-121103-0201	Фильтр стальной фланцевый для жидкого аммиака на условное давление до 2,5 МПа, диаметр условного прохода 15-25 мм. Монтаж оборудования	шт.	1	1202,18	65,42	1202	65	11	689	2042
					1126,00	3,38	1126	3		151	

517	Ц13-121103-0202	Фильтр стальной фланцевый для жидкого аммиака на условное давление до 2,5 МПа, диаметр условного прохода 32-40 мм. Монтаж оборудования	шт.	2	2354,19	91,43	4708	183	21	2758	8064
					2252,00	9,01	4504	18		597	
518	Е11-160401-0201 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	140	1385,38	36,65	193953	5132	100020	88709	305275
					634,29	12,27	88801	1718		22613	
519	Е11-161101-0101 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	349	73,33	1,22	25592	424	252	24418	54011
					71,39	–	24916	–		4001	
520	Е11-130601-0207	Поверхности металлические. Очистка щетками	м2	12,6	320,28	–	4036	–	–	2785	7366
					320,28	–	4036	–		546	
521	Е11-260301-0701	Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов	м2 поверхности покрытия изоляции	25,9	483,70	26,41	12528	684	3884	6154	20176
					307,33	5,29	7960	137		1495	
522	Е11-260301-0401	Поверхность изоляции трубопроводов. Покрытие стеклоцементом текстолитовым, стеклопластиком стеклопластика РСТ	м2 поверхности покрытия изоляции	25,9	3067,57	25,20	79450	653	17991	46406	135924
					2347,74	9,80	60806	254		10068	
		В4,5. МО от станков									
523	Е11-201401-0101	Вентиляторы радиальные, масса до 0,05 т. Установка	вентилятор	1	6831,65	152,63	6832	153	744	5844	13690
					5934,60	28,71	5935	29		1014	
524	Е11-200101-0301 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	0,47	4516,79	48,38	2123	23	1356	737	3089
					1583,04	18,00	744	8		229	
		СТАНОК ТОКАРНЫЙ ПОД ДЕРЕВО									
525	Е11-201401-0101	Вентиляторы радиальные, масса до 0,05 т. Установка	вентилятор	1	6831,65	152,63	6832	153	744	5844	13690
					5934,60	28,71	5935	29		1014	
526	Е11-200101-0301 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	1,95	4516,79	48,38	8808	94	5627	3060	12817
					1583,04	18,00	3087	35		949	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 23	Тенге				459201	10428	200198	228323	742526
							248573	3262	–	55002	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				5911				
	Материалы		Тенге				32				
	Всего заработная плата		Тенге					5651			
		Накладные расходы	Тенге				3447				
		Сметная прибыль	Тенге				749				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				10107				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								5
		Сметная заработная плата	Тенге					5651			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				96013				
	Материалы		Тенге				21875				
	Всего заработная плата		Тенге					73192			
		Накладные расходы	Тенге				55344				

		Сметная прибыль	Тенге				12109				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				163466				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								62
		Сметная заработная плата	Тенге					73192			
Стоимость сантехнических работ			Тенге				357277				
Материалы			Тенге				178293				
Всего заработная плата			Тенге					172991			
Сдача и испытание			Тенге				943				
		Накладные расходы	Тенге				169531				
		Сметная прибыль	Тенге				42145				
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ			Тенге				568952				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								150
		Сметная заработная плата	Тенге					172991			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 23	Тенге				742525				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								217
		Сметная заработная плата	Тенге					251834			
РАЗДЕЛ 24.Отопление галереи Б											
527	**Е11-180301-0101**	**Радиаторы чугунные. Установка**	**кВт**	**7,7**	**18055,79**	**143,91**	**139030**	**1108**	**132427**	**5884**	**156507**
					713,70	**66,09**	**5495**	**509**		**11593**	
528	**Е11-181101-0105 Изм. и доп. вып. 10**	**Краны воздушные типа "Маевского". Установка**	**комплект**	**6**	**260,46**	**–**	**1563**	**–**	**663**	**882**	**2640**
					149,93	**–**	**900**	**–**		**196**	
529	**Е11-160301-0101 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**6**	**1418,39**	**16,80**	**8510**	**101**	**6402**	**2001**	**11353**
					334,42	**5,97**	**2007**	**36**		**841**	
530	**Е11-160301-0102 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**36**	**1565,93**	**16,80**	**56373**	**605**	**43729**	**12009**	**73853**
					334,42	**5,97**	**12039**	**215**		**5471**	
531	**Е11-161101-0101**	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения**	**трубопровода**	**42**	**73,33**	**1,22**	**3080**	**51**	**31**	**2939**	**6500**
					71,39	**–**	**2998**	**–**		**481**	
532	**Е11-160601-0101 Изм. и доп. вып. 6**	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка**	**шт.**	**12**	**1916,01**	**93,98**	**22992**	**1128**	**3607**	**18025**	**44298**
					1521,45	**11,26**	**18257**	**135**		**3281**	
533	**Е11-130601-0207**	**Поверхности металлические. Очистка щетками**	**м2**	**0,62**	**320,28**	**–**	**199**	**–**	**–**	**137**	**362**
					320,28	**–**	**199**	**–**		**27**	
534	**Е11-260301-0701**	**Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов**	**м2 поверхности покрытия изоляции**	**2,64**	**483,70**	**26,41**	**1277**	**70**	**396**	**627**	**2057**
					307,33	**5,29**	**811**	**14**		**152**	
535	**Е11-150403-1004 Изм. и доп. вып. 12**	**Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**8,4**	**778,68**	**0,94**	**6541**	**8**	**1117**	**4335**	**11746**
					644,71	**0,43**	**5416**	**4**		**870**	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 24			**Тенге**				**239564**	**3070**	**188372**	**46839**	**309316**
							48122	**912**	**–**	**22912**	
Стоимость общестроительных работ			Тенге				8016				

		Материалы	Тенге				1513				
		Всего заработная плата	Тенге					6443			
		Накладные расходы	Тенге				5100				
		Сметная прибыль	Тенге				1049				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				14165				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								6
		Сметная заработная плата	Тенге					6443			
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				231548				
		Материалы	Тенге				186859				
		Всего заработная плата	Тенге					42591			
		Сдача и испытание	Тенге				219				
		Накладные расходы	Тенге				41739				
		Сметная прибыль	Тенге				21863				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				295150				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								39
		Сметная заработная плата	Тенге					42591			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 24	Тенге				309316				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								46
		Сметная заработная плата	Тенге					49034			
		РАЗДЕЛ 25. 2-3-4									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 25	**Тенге**				–	–	–	–	–
							–	–	–	–	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 25	Тенге				–				
		РАЗДЕЛ 26.Электроосвещение									
		ЩРв-18з									
536	**Ц13-080304-0304**	**Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка**	**шт.**	**1**	**3651,87**	**1249,84**	**3652**	**1250**	**64**	**2000**	**6103**
					2338,00	**439,10**	**2338**	**439**		**452**	
537	**Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 6**	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	**шт.**	**9**	**2461,72**	**26,21**	**22156**	**236**	**11948**	**7180**	**31682**
					1108,00	**–**	**9972**	**–**		**2347**	
		ЩРв-12з									
538	**Ц13-080304-0304**	**Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка**	**шт.**	**1**	**3651,87**	**1249,84**	**3652**	**1250**	**64**	**2000**	**6103**
					2338,00	**439,10**	**2338**	**439**		**452**	
539	**Ц13-080303-0601**	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на**	**шт.**	**9**	**2461,72**	**26,21**	**22156**	**236**	**11948**	**7180**	**31682**
					1108,00	**–**	**9972**	**–**		**2347**	
		ЩРв-9з									
540	**Ц13-080304-0304**	**Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка**	**шт.**	**1**	**3651,87**	**1249,84**	**3652**	**1250**	**64**	**2000**	**6103**
					2338,00	**439,10**	**2338**	**439**		**452**	
541	**Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 6**	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	**шт.**	**8**	**2461,72**	**26,21**	**19694**	**210**	**10620**	**6382**	**28162**
					1108,00	**–**	**8864**	**–**		**2086**	
542	**Ц13-080305-1301**	**Ящик с понижающим трансформатором. Монтаж оборудования**	**шт.**	**1**	**1353,04**	**165,84**	**1353**	**166**	**18**	**881**	**2413**
					1169,00	**54,68**	**1169**	**55**		**179**	

543	Ц13-080305-0401	Светильник с количеством ламп в светильнике 1. Установка отдельно на штырях	шт.	6	1639,53	546,03	9837	3276	1230	5303	16351
					888,44	339,11	5331	2035		1211	
544	Ц13-080305-0402	Светильник с количеством ламп в светильнике 2. Установка отдельно на штырях	шт.	127	2145,41	783,04	272467	99446	26043	149046	455234
					1157,31	472,68	146978	60030		33721	
545	Ц13-080305-0403	Светильник с количеством ламп в светильнике до 4. Установка отдельно	шт.	22	2999,87	1088,07	65997	23938	4511	37289	111549
					1706,74	647,39	37548	14243		8263	
546	Ц13-080305-0306	Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый. Монтаж с креплением винтами или болтами	шт.	38	1686,07	680,00	64071	25840	4914	35933	108004
					876,75	436,59	33317	16590		8000	
547	Ц13-080305-0310	Указатели световые настенные. Монтаж оборудования	шт.	11	1179,79	141,12	12978	1552	882	7834	22477
					958,58	30,62	10544	337		1665	
548	Ц13-080305-0102	Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	44	355,19	3,24	15628	143	569	10774	28515
					339,01	1,09	14916	48		2112	
549	Ц13-080305-0105	Выключатель двухклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	11	355,19	3,24	3907	36	142	2694	7129
					339,01	1,09	3729	12		528	
550	Ц13-080305-0103	Выключатель полугерметический и герметический. Монтаж	шт.	18	943,33	17,24	16980	310	2361	10338	29503
					794,92	2,73	14309	49		2185	
551	Ц13-080201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	2430	298,07	139,79	724321	339686	111017	265104	1068579
					112,60	38,92	273618	94582		79154	
552	Ц13-080206-1901	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	2430	376,72	15,15	915441	36803	295924	424816	1447477
					239,80	3,01	582714	7308		107221	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 26	Тенге				2177940	535626	482319	976754	3407066
							1159995	196606	–	252375	
		Стоимость монтажных работ	Тенге				2177940				
		Материалы	Тенге				482319				
		Всего заработная плата	Тенге					1356601			
		Накладные расходы	Тенге				976753				
		Сметная прибыль	Тенге				252375				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				3407069				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1232
		Сметная заработная плата	Тенге					1356601			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 26	Тенге				3407069				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1232
		Сметная заработная плата	Тенге					1356601			
		РАЗДЕЛ 27. 2-4-1									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 27	Тенге				–	–	–	–	–
							–	–	–	–	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 27	Тенге				–				

РАЗДЕЛ 28.Кровля

553	Е11-120101-1504	Пароизоляция обмазочная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	44,25	256,92	10,97	11369	485	6855	3754	16332
					91,05	1,16	4029	51		1210	
554	Е11-120101-1303	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	м2 утепляемого покрытия	44,25	798,78	50,81	35346	2248	13339	18598	58259
					446,52	10,31	19759	456		4315	
555	С121-110401-0304	Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 40 кг/м3 до 44 кг/м3 без антипирена ГОСТ 32310-2012	м3	4,55775	39347,00	–	179334	–	179334	–	193680
					–	–	–	–		14347	
556	Е11-120101-1402	Покрытия. Утепление керамзитом	м3 утеплителя	8,4075	12526,90	1644,66	105320	13827	73539	19479	134783
					2135,48	382,84	17954	3219		9984	
557	Е11-120101-1501	Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	44,25	669,91	26,34	29644	1165	21003	7020	39597
					168,95	3,49	7476	154		2933	
558	Е11-120101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15/30/ мм.	м2 стяжки	44,25	585,77	97,69	25920	4323	13124	8685	37373
					191,48	21,84	8473	967		2768	
559	Е11-120101-1702 К=15	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701	м2 стяжки	44,25	263,33	21,63	11652	957	10224	639	13275
					10,64	5,07	471	224		983	
560	С121-050309-0301	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм	т	0,0465	254401,00	–	11830	–	11830	–	12776
					–	–	–	–		946	
561	Е11-120101-1504	Пароизоляция обмазочная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	44,25	256,92	10,97	11369	485	6855	3754	16332
					91,05	1,16	4029	51		1210	
562	Е11-120101-0105	Кровли скатные из наплавляемых материалов. Устройство в два слоя	м2 кровли	44,25	869,16	13,41	38460	593	31211	6266	48305
					150,42	3,51	6656	155		3578	
563	Е11-120101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	3,1	2775,50	13,44	8604	42	5724	2620	12122
					915,62	3,04	2838	9		898	
564	С121-050304-0107	Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 0,8 мм ГОСТ 14918-80	т	0,015221	208552,00	–	3174	–	3174	–	3428
					–	–	–	–		254	
565	Е11-060301-0402	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной более 1	т	0,0054	397626,08	1834,08	2147	10	1021	1019	3419
					206586,00	741,42	1116	4		253	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 28	Тенге				474169	24136	377233	71834	589681
							72800	5291	–	43679	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				474169				
		Материалы	Тенге				182894				
		Всего заработная плата	Тенге					78092			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				194338				
		Накладные расходы	Тенге				71833				
		Сметная прибыль	Тенге				43680				

	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				589682				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								82
		Сметная заработная плата	Тенге					78092			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 28	Тенге				589682				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								82
		Сметная заработная плата	Тенге					78092			
		РАЗДЕЛ 29.Полы по серии 2.244-1 в.6									
		По типу дет.358									
566	Е11-110101-1101	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	м2 стяжки	44,74	645,41	26,13	28876	1160	14662	12765	44972
					291,56	11,96	13045	535		3331	
567	Е11-110101-0401	**Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя**	м2 изолируемой поверхности	44,74	1455,20	87,63	65106	3921	35650	24437	96706
					570,75	10,32	25535	462		7163	
568	Е11-110101-0402	**Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя**	м2 изолируемой поверхности	44,74	923,37	43,03	41312	1925	23980	14730	60525
					344,37	5,88	15407	263		4483	
569	Е11-110101-1101	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	м2 стяжки	44,74	645,41	26,13	28876	1169	14662	12765	44972
					291,56	11,96	13045	535		3331	
570	Е11-110101-2702 Изм. и доп. вып. 9	**Покрытия из плиток керамических для полов одноцветных с красителем на цементном растворе. Устройство**	м2 покрытия	44,74	2889,43	66,97	129273	2996	79849	44857	188061
					1037,74	28,87	46428	1292		13930	
571	Е11-110101-3904	**Плинтуса из плиток керамических. Устройство**	м плинтусов	46,977	525,51	1,50	24687	71	12332	11577	39165
					261,49	0,68	12284	32		2901	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 29	Тенге				318129	11251	181135	121131	474401
							125744	3119	–	35139	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				318129				
	Материалы		Тенге				181134				
	Всего заработная плата		Тенге					128863			
		Накладные расходы	Тенге				121131				
		Сметная прибыль	Тенге				35141				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				474401				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								123
		Сметная заработная плата	Тенге					128863			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 29	Тенге				474401				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								123
		Сметная заработная плата	Тенге					128863			
		РАЗДЕЛ 30.Проемы									
		Витраж									
572	Е11-090403-0203	**Панели навесные из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке /витраж/. Монтаж**	м2	33,16	6250,22	424,46	207257	14078	134	137622	372470
					5821,62	193,26	193045	6408		27590	
573	С121-090304-0101	**Витраж внутренний из алюминиевых профилей толщиной от 45 мм до 48 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части однокамерным стеклопакетом**	м2	33,16	21148,00	–	701268	–	701268	–	757369

					–	–	–	–		56101	
574	Е11-100501-0401 Изм. и доп. вып. 8	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	п/м	11,6	1016,16	4,53	11787	53	9419	2105	15004
					199,61	2,07	2315	24		1111	
575	С121-090205-0203	Доски подоконные из ПВХ профилей ламинированные шириной 250 мм ГОСТ 23166-99	м	11,6	1523,00	–	17667	–	17667	–	19080
					–	–	–	–		1413	
576	С121-090206-0301	Заглушки подоконника из ПВХ профилей торцевые ГОСТ 23166-99	шт.	2	113,00	–	226	–	226	–	244
					–	–	–	–		18	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 30	Тенге				938205	14131	728714	139727	1164167
							195360	6432	–	86233	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				29680				
		Материалы	Тенге				9419				
		Всего заработная плата	Тенге					2339			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				17893				
		Накладные расходы	Тенге				2105				
		Сметная прибыль	Тенге				2543				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				34329				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2
		Сметная заработная плата	Тенге					2339			
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге				908525				
		Материалы	Тенге				134				
		Всего заработная плата	Тенге					199453			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				701268				
		Накладные расходы	Тенге				137622				
		Сметная прибыль	Тенге				83692				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				1129839				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								172
		Сметная заработная плата	Тенге					199453			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 30	Тенге				1164168				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								174
		Сметная заработная плата	Тенге					201792			
		РАЗДЕЛ 31.Внутренняя отделка									
577	Е11-150206-0104 Изм. и доп. вып. 4	Потолки сборные из плит. Отделка поверхностей под окраску или оклейку обоями	м2 отделываемой поверхности	44,74	326,14	2,13	14592	95	698	11076	27721
					308,43	1,04	13799	46		2053	
578	Е11-150203-0502 Изм. и доп. вып. 4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм потолков	м2	44,74	808,30	5,81	36163	260	15810	16175	56526
					449,10	2,83	20093	126		4187	
579	Е11-150405-0104 Изм. и доп. вып. 4	Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами	м2	44,74	686,18	4,39	30700	196	8231	17890	52477
					497,84	1,99	22273	89		3887	
580	Е11-150203-0203 Изм. и доп. вып. 4	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	36,42	1219,15	69,56	44402	2533	12493	25022	74977

					806,60	52,19	29376	1901		5554	
581	Е11-150203-0501	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм стен	м2	36,42	670,09	4,84	24405	176	11037	10623	37829
					362,23	2,36	13192	86		2802	
582	Е11-150405-0103 Изм. и доп. вып. 4	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	м2	36,42	568,49	4,14	20704	151	6122	11600	34886
					396,24	1,88	14431	68		2584	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 31	Тенге				170965	3412	54391	92386	284418
							113165	2317	–	21067	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				170966				
	Материалы		Тенге				54388				
	Всего заработная плата		Тенге					115482			
		Накладные расходы	Тенге				92385				
		Сметная прибыль	Тенге				21068				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				284419				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								112
		Сметная заработная плата	Тенге					115482			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 31	Тенге				284419				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								112
		Сметная заработная плата	Тенге					115482			
		РАЗДЕЛ 32.Наружняя отделка									
		Отделка цоколя									
583	Е11-150201-0202 Изм. и доп. вып. 4	Стены с прорезными рустами. Штукатурка высококачественная цементно-известковым раствором по камню	м2 оштукатуриваемой поверхности	11,2	3340,88	31,59	37418	354	6936	24330	66688
					2690,00	25,43	30128	285		4940	
		Отделка стен									
584	Е11-150207-0101 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	38	3047,74	31,17	115814	1184	68614	37233	165291
					1210,95	13,82	46016	525		12244	
585	Е11-150212-0202 Изм. и доп. вып. 4	Фасады зданий. Отделка составом с наполнителем из минерала мелкозернистого, размер зерна до 1,8 мм "Аспол"	м2 отделываемой поверхности	38	1091,01	8,30	41458	315	16654	19701	66052
					644,45	3,60	24489	137		4893	
586	Е11-150402-0403 Изм. и доп. вып. 4	Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, поливинилацетатная	м2 окрашиваемой поверхности	38	164,83	1,30	6263	49	3697	2031	8958
					66,25	0,56	2517	21		664	
587	Е11-150201-0301 Изм. и доп. вып. 3	Откосы плоские при ширине до 200 мм. Штукатурка высококачественная цементно-известковым раствором по камню откосы	м откосов	6,16	487,18	0,77	3001	5	776	1776	5159
					360,32	–	2220	–		382	
588	Е11-080701-0102	Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для прочих отделочных работ.Установка и разборка	м2 вертикальной проекции	22,8	674,08	1,75	15369	40	5798	8881	26190
					418,04	0,79	9531	18		1940	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 32	Тенге				219324	1948	102475	93952	338338

							114902	986	–	25063	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				219324				
	Материалы		Тенге				102475				
	Всего заработная плата		Тенге					115888			
		Накладные расходы	Тенге				93952				
		Сметная прибыль	Тенге				25062				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				338338				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								101
		Сметная заработная плата	Тенге					115888			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 32	Тенге				338338				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								101
		Сметная заработная плата	Тенге					115888			
		РАЗДЕЛ 33. 2-5-1									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 33	**Тенге**				–	–	–	–	–
							–	–	–	–	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 33	Тенге				–				
		РАЗДЕЛ 34.Кровля (лист 20)									
589	Е11-120101-1504	Пароизоляция обмазочная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	21,38	256,92	10,97	5493	234	3312	1814	7891
					91,05	1,16	1947	25		585	
590	Е11-120101-1303	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	м2 утепляемого покрытия	21,38	798,78	50,81	17078	1086	6445	8986	28149
					446,52	10,31	9547	220		2085	
591	С121-110401-0304	Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 40 кг/м3 до 44 кг/м3 без антипирена ГОСТ 32310-2012	м3	2,20214	39347,00	–	86648	–	86648	–	93579
					–	–	–	–		6932	
592	Е11-120101-1402	Покрытия. Утепление керамзитом	м3 утеплителя	4,0622	12526,90	1644,66	50887	6681	35531	9412	65122
					2135,48	382,84	8675	1555		4824	
593	Е11-120101-1501	Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой	изолируемой	21,38	669,91	26,34	14323	563	10148	3392	19132
					168,95	3,49	3612	75		1417	
594	Е11-120101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15/30/ мм.	м2 стяжки	21,38	585,77	97,69	12524	2089	6341	4196	18057
					191,48	21,84	4094	467		1338	
595	Е11-120101-1702 К=15	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701	м2 стяжки	21,38	263,33	21,63	5630	462	4941	309	6414
					10,64	5,07	227	108		475	
596	С121-050309-0301	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой	т	0,02326	254401,00	–	5917	–	5917	–	6391
					–	–	–	–		473	
597	Е11-120101-1504	Пароизоляция обмазочная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	21,38	256,92	10,97	5493	234	3312	1814	7891
					91,05	1,16	1947	25		585	
598	Е11-120101-0105 Изм. и доп. вып. 10	Кровли скатные из наплавляемых материалов. Устройство в два слоя	м2 кровли	21,38	869,16	13,41	18583	287	15080	3028	23339
					150,42	3,51	3216	75		1729	

599	Е11-120101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	3,1	2775,50	13,44	8604	42	5724	2620	12122
					915,62	3,04	2838	9		898	
600	С121-050304-0107	Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 0,8 мм ГОСТ	т	0,015221	208552,00	–	3174	–	3174	–	3428
					–	–	–	–		254	
601	Е11-060301-0402	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной более 1 м	т	0,0081	397626,08	1834,08	3221	15	1533	1528	5129
					206586,00	741,42	1673	6		380	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 34	Тенге				237574	11693	188106	37099	296644
							37776	2565	–	21975	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				237574				
	Материалы		Тенге				92365				
	Всего заработная плата		Тенге					40341			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				95739				
		Накладные расходы	Тенге				37097				
		Сметная прибыль	Тенге				21974				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				296645				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								42
		Сметная заработная плата	Тенге					40341			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 34	Тенге				296645				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								42
		Сметная заработная плата	Тенге					40341			
		РАЗДЕЛ 35.Полы по серии 2.244-1 в.6									
		По типу дет.КП									
602	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	64,12	645,41	26,13	41384	1675	21014	18294	64452
					291,56	11,96	18695	767		4774	
603	Е11-110101-0401	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	64,12	1455,20	87,63	93308	5619	51092	35023	138597
					570,75	10,32	36597	662		10266	
604	Е11-110101-0402	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя	м2 изолируемой поверхности	64,12	923,37	43,03	59207	2759	34367	21111	86743
					344,37	5,88	22081	377		6425	
605	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	64,12	645,41	26,13	41384	1675	21014	18294	64452
					291,56	11,96	18695	767		4774	
606	Е11-110101-2702 Изм. и доп. вып. 9	Покрытия из плиток керамических для полов одноцветных с красителем на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	64,12	2889,43	66,97	185270	4294	114436	64288	269523
					1037,74	28,87	66540	1851		19965	
607	Е11-110101-3904	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	67,326	525,51	1,50	35381	101	17675	16591	56130
					261,49	0,68	17605	45		4158	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 35	Тенге				455932	16124	259598	173601	679897
							180213	4470	–	50362	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				455932				
	Материалы		Тенге				259596				
	Всего заработная плата		Тенге					184682			
		Накладные расходы	Тенге				173601				
		Сметная прибыль	Тенге				50363				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				679897				

		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								177
		Сметная заработная плата	Тенге					184682			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 35	Тенге				679897				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								177
		Сметная заработная плата	Тенге					184682			
		РАЗДЕЛ 36.Проемы									
		Витраж									
608	E11-090403-0203	**Панели навесные из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке /витраж/. Монтаж**	м2	24,4	6250,22	424,56	152505	10359	98	101266	274073
					5821,62	193,23	142048	4715		20302	
609	C121-090304-0101	**Витраж внутренний из алюминиевых профилей толщиной от 45 мм до 48 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части однокамерным стеклопакетом**	м2	24,4	21148,00	–	516011	–	516011	–	557292
					–	–	–	–		41281	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 36	Тенге				668517	10359	516109	101266	831365
							142048	4715	–	61583	
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				668517				
	Материалы		Тенге				99				
	Всего заработная плата		Тенге					146762			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				516011				
		Накладные расходы	Тенге				101266				
		Сметная прибыль	Тенге				61583				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				831365				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								126
		Сметная заработная плата	Тенге					146762			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 36	Тенге				831365				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								126
		Сметная заработная плата	Тенге					146762			
		РАЗДЕЛ 37.Внутренняя отделка									
610	E11-150206-0104 Изм. и доп. вып. 4	**Потолки сборные из плит. Отделка поверхностей под окраску или оклейку обоями**	м2 отделываемой поверхности	64,12	326,14	2,13	20912	137	998	15874	39730
					308,43	1,04	19777	66		2943	
611	E11-150203-0502 Изм. и доп. вып. 4	**Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм потолков**	м2	64,12	808,30	5,81	51828	372	22660	23182	81011
					449,10	2,83	28796	181		6001	
612	E11-150405-0104 Изм. и доп. вып. 4	**Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами**	м2	64,12	686,18	4,39	43998	282	11794	25639	75208
					497,84	1,99	31922	128		5571	
613	E11-150203-0203 Изм. и доп. вып. 4	**Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное**	м2 оштукатуриваемой поверхности	53,26	1219,15	69,56	64932	3705	18267	36591	109645
					806,60	52,19	42960	2779		8122	

614	Е11-150203-0501	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм стен	м2	53,26	670,09	4,84	35689	258	16139	15534	55321
					362,23	2,36	19292	125		4098	
615	Е11-150405-0103 Изм. и доп. вып. 4	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	м2	53,26	568,49	4,14	30278	221	8953	16963	51020
					396,24	1,88	21104	100		3779	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 37	Тенге				247637	4974	78811	133783	411935
							163850	3380	–	30514	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				247637				
	Материалы		Тенге				78814				
	Всего заработная плата		Тенге					167230			
		Накладные расходы	Тенге				133784				
		Сметная прибыль	Тенге				30514				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				411935				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								163
		Сметная заработная плата	Тенге					167230			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 37	Тенге				411935				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								163
		Сметная заработная плата	Тенге					167230			
		РАЗДЕЛ 38.Наружняя отделка									
		Отделка цоколя									
616	Е11-150201-0202 Изм. и доп. вып. 4	Стены с прорезнымирустами. Штукатурка высококачественная цементно-известковым раствором по камню	м2 оштукатуриваемой поверхности	17,55	3340,88	31,59	58632	554	10868	38125	104498
					2690,00	25,43	47210	446		7741	
		Отделка стен									
617	Е11-150207-0101 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	64,52	2978,14	31,17	192150	2011	112009	63218	275797
					1210,95	13,82	78130	892		20429	
618	Е11-150212-0202 Изм. и доп. вып. 4	Фасады зданий. Отделка составом с наполнителем из минерала мелкозернистого, размер зерна до 1,8 мм "Аспол"	м2 отделываемой поверхности	64,52	1091,01	8,30	70392	535	28277	33450	112149
					644,45	3,60	41580	232		8307	
619	Е11-150402-0403 Изм. и доп. вып. 4	Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, поливинилацетатная	м2 окрашиваемой поверхности	64,52	164,83	1,30	10635	84	6277	3449	15210
					66,25	0,56	4274	36		1127	
620	Е11-080701-0102	Леса наружные инвентарные высотойдо 16 м трубчатые для прочих отделочных работ. Установка и разборка	м2 вертикальной проекции	18	674,08	1,75	12133	32	4576	7011	20676
					418,04	0,79	7525	14		1532	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 38	Тенге				343942	3216	162007	145253	528330
							178719	1621	–	39136	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				343942				
	Материалы		Тенге				162007				
	Всего заработная плата		Тенге					180340			
		Накладные расходы	Тенге				145252				

	Сметная прибыль	Тенге				39136			
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				528330			
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч							156
	Сметная заработная плата	Тенге					180340		
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 38	Тенге				528330			
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч							156
	Сметная заработная плата	Тенге					180340		

РАЗДЕЛ 39. 4-1

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 39	**Тенге**				–	–	–	–	–
					–	–	–	–	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 39	Тенге				–				
ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**126245388**
В ТОМ ЧИСЛЕ:									
- Зарплата рабочих строителей	Тенге				21682914				
- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					2737258			
- в том числе зарплата машинистов	Тенге					926812			
- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						40876877		
- Оборудование, инвентарь	Тенге						35288477		
- Накладные расходы	Тенге							18922307	
- Сметная прибыль	Тенге							6737538	

ВСЕГО, Стоимость оборудования по смете 35 288 477
ВСЕГО ПО СМЕТЕ 126 245 388

№ смет и расчетов	Наименование работ	Строительно монтажные работы	Оборудование	Прочие затраты	Всего
	ИТОГО	**90 956 910**	**35 288 477**		**126 245 388**
	Временные здания и сооружения 1,5%)	1 364 354			1 364 354
	ИТОГО	**92 321 264**	**35 288 477**		**127 609 741**
	Дополнительные затраты на строительство –в зимнее время 0,7%	646 249			646 249
	ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ	**92 967 513**	**35 288 477**		**128 255 990**
	Непредвиденные работы и затраты 2%	1 859 350			1 859 350
	ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	**94 826 863**	**35 288 477**		**130 115 340**
	в том числе на 2018 год - 27%	25 603 253	9 527 889		35 131 142
	в том числе на 2019 год - 73%	69 223 610	25 760 588		94 984 198
	в том числе в текущих ценах на 2018 год - 27% К=1	25 603 253	9 527 889		35 131 142
	в том числе в текущих ценах на 2019 год - 73% К=1,0498961	72 677 598	27 045 941		99 723 539
	ИТОГО	**98 280 851,15**	**36 573 830,17**		**134 854 681,32**
	ИТОГО с пониж коэф. К=0,93	**91 401 191,53**	**34 013 662,04**		**125 414 853,57**
	НАЛОГ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ 12%			15 049 782,43	**15 049 782,43**
	Всего по Акту:	91 401 191,53	34 013 662,04	15 049 782,43	**140 464 636,00**

Подрядчик:
Директор
ТОО "Эристайл-Казахстан"

_____ **О. Мамиров**

Инженер:
Эксперт
ТОО "ЮгТехНадзор"

_____ **П. Асабаев**

Авторский надзор:
Директор
ТОО "Архдизстрой"

_____ **Т. Бухарбаев**