Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Государственное учреждение Управление строительства Туркестанской области,Туркестанская область, Туркестан Г.А., г.Туркестан, 160 квартал, 5 строение** — **060240004644**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью Эристайл-Казахстан,161200, Республика Казахстан, Туркестанская область, Сузакский район, Шолаккорганский сельский округ, село Шолаккорган, ул. Жаппас Каламбаев, здание 27А** — **030440005327**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Доп соглашение от 14.05.2021 к Договору№32 от 09.04.2019г._ленгер

Номер документа	Дата составления
23	27.08.2021

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительно монтажные работы по объекту: "Строительство учебного блока на 300 ученических мест с актовым залом, библиотекой, мастерской, столовой школы гимназии №1 в г.Ленгер, Толебийского района за август 2021г.			работа	1	80 640 406,00	80 640 406,00	8 640 043,50
				Итого	1	x	80 640 406,00	8 640 043,50

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Мамиров О.М.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 27.08.2021

М.П.

Заказчик **ГУ "Управление строительства Туркестанской области"**

Авторский надзор **ТОО "Архдизстрой"**

Технический надзор **ТОО "ЮгТехНадзор"**

Подрядчик **ТОО "Эристайл-Казахстан"**

Приложение 3
к приказу Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года №178

Наименование объекта: "Строительство учебного блока на 300 ученических мест с актовым залом, библиотекой, мастерской, столовой школы гимназии №1 в г.Ленгер, Толебийского района"

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ от 25.08.2021 г.

Наименование пусковых комплексов, объектов	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	С начала года сумма НДС	из графы 1						Налог на добавленную стоимость в отчетном месяце	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	Из нихПо монтажу оборудования		Каз содержание %	Дополнительные затраты			
				С начала года	По монтажу оборудования В отчетном месяце		на приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Затраты подрядчика	**421 305 345**	**45 139 858**	**72 900 883**	**79 311 489**	**30 641 422**	**75,46**			**8 640 044**	**80 640 406**
Услуги по техническому надзору без НДС	**4 017 948**									**769 060**
Услуги по авторскому надзору	**1 003 721**	**107 541**							**4 286**	**40 000**
Всего по стройке:	**426 327 014**	**45 247 399**							**8 644 330**	**81 449 466**

ЗАКАЗЧИК:

ГУ "Управление строительства Туркестанской области"

Заместитель руководителя

Ертаев Т.Д.

М.П.

Ведущий специалист

Ералы Ж.

ТЕХНАДЗОР:

Директор ТОО "ЮгТехНадзор"

Сарбеков А.

Инженер-эксперт ТОО "ЮгТехНадзор"

Асабаев П.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:

Директор ТОО "Архдизстрой"

Бухарбаев Т.

Инженер-эксперт ТОО "Архдизстрой"

Орманов Б.

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "Эристайл-Казахстан"

Мамиров О.

Начальник участка

Телеуов Е

Форма КС-2

Заказчик: ГУ "Управление строительства Туркестанской области"
Подрядчик: ТОО "Эристайл-Казахстан"
Инженер: ТОО "ЮгТехНадзор"
Автор; ТОО "Архдизстрой"
Наименование "Строительство учебного блока на 300 ученических мест с актовым залом, библиотекой, мастерской, столовой школы гимназии №1 в г.Ленгер, Толебийского района"

АКТ №4
О приемке выполненных работ за август месяц 2021 года

Составлен(а) в текущих ценах 3 квартала 2018 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №2-2-6									
		Телефонизация, электрочасофикация и электрозвонковая сигнализация, видеонаблюдение									
		РАЗДЕЛ 1.Телефонизация									
1	Ц13-100203-0101	**Аппарат телефонный системы ЦБ или АТС настольный. Монтаж оборудования**	шт.	8	1064,80	–	8518	–	2032	3956	13473
					810,72	–	6486	–		998	
2	С123-080201-0201	**Аппарат телефонный, модели Panasonic KX-TS2350**	шт.	4	4420,00	–	17680	–	17680	–	19094
					–	–	–	–		1414	
3	С123-080102-0101 примен	**Терминал абонентский оптический CDMA ZTE WF836/WF836F GPON - ONT NTU-1:1 порт PON(SC), 1 порт LAN 10/100/1000 Base-T**	шт.	4	21478,00	–	85912	–	85912	–	92785
					–	–	–	–		6873	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				112110	–	105624	3956	125352
							6486	–	–	9285	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				112110				
	Материалы		Тенге				2033				
	Всего заработная плата		Тенге					6486			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				103592				
		Накладные расходы	Тенге				3956				
		Сметная прибыль	Тенге				9285				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				125352				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								6
		Сметная заработная плата	Тенге					6486			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				125352				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								6
		Сметная заработная плата	Тенге					6486			
		РАЗДЕЛ 2.Радиотрансляционная сеть									
4	Ц13-100411-0207	**Громкоговоритель или звуковая колонка. Монтаж в помещении**	шт.	1	2269,97	–	2270	–	200	1263	3815
					2070,00	–	2070	–		283	

5	ГОО "FOrwArd SECuriГУ" стр.42	Усилитель трансляционный РТ-120	шт	1	139285,71	–	139286	–		–	139286
					–	–	–	–	139286	–	
6	Ц13-100411-0207	Громкоговоритель или звуковая колонка. Монтаж в помещении	шт.	4	2269,97	–	9080	–	800	5051	15261
					2070,00	–	8280	–		1130	
7	ТОО "ОСБ-Казахстан"стр 44	Громкоговоритель абонентский	шт	4	4642,86	–	18571	–		–	18571
					–	–	–	–	18571	–	
8	Ц13-100408-0504	Коробка кабельная соединительная или разветвительная. Монтаж оборудования	шт.	6	3892,95	–	23358	–	750	13791	40120
					3768,00	–	22608	–		2972	
9	С123-080306-0101	Разветвительная коробка УК-2П	шт.	2	135,00	–	270	–	270	–	292
					–	–	–	–		22	
10	С123-080306-0103	Разветвительная коробка УК-Р	шт.	4	96,00	–	384	–	384	–	415
					–	–	–	–		31	
11	Ц13-100105-0502	Кабель массой 1 м до 1 кг. Прокладка по стене кирпичной	м кабеля	132	600,01	66,23	79202	8742	25375	28889	116738
					341,55	17,23	45085	2274		8647	
12	С123-061601-0901	Провода трансляционные с двумя токопроводящими жилами из оцинкованной стальнойпроволоки, уложенными параллельно в одной плоскости, изолированные поливинилхлоридным пластикатом, сс плоским разделительным основанием марки ПТПЖ сечением 2х1,2, 2х0,6 мм2	1000 м	0,132	25336,00	–	3344	–	3344	–	3612
					–	–	–	–		268	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				275765	8742	31123	48994	338110
							78043	2274	157857	13353	
Стоимость оборудования			Тенге				157857				
ВСЕГО, Стоимость оборудования			Тенге				157857				
Стоимость монтажных работ			Тенге				117908				
Материалы			Тенге				27125				
Всего заработная плата			Тенге					80317			
Стоимость материалов и конструкций			Тенге				3998				
		Накладные расходы	Тенге				48993				
		Сметная прибыль	Тенге				13352				
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ			Тенге				180253				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								80
		Сметная заработная плата	Тенге					80317			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				338110				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								80
		Сметная заработная плата	Тенге					80317			
РАЗДЕЛ 3.Электрочасофикация и электрозвонковая сигнализация											
13	Ц13-100408-0606	Шкаф контроля. Монтаж оборудования	шт.	1	165983,75	214,35	165984	214	16335	91190	277747
					149435,00	56,30	149435	56		20574	
14	51-080401-1626 примен	Контроллер Авторингер-51 СМП Модули фотоэлектрические марки KZ PV 320 M72	шт.	1	57855,00	–	57855	–		–	57855
					–	–	–	–	57855	–	

15	Ц13-100702-0101	Часы первичные электрические показывающие кварцевые типа ПКЧЗ-2-РН-Р24-Р6-1. Монтажоборудования	шт.	10	3775,29	–	37753	–	73	22985	65597
					3768,00	–	37680	–		4859	
16	С123-080505-1201	Электронные часы-термометр с ИК-пультом, модели LC- CT - 90	комплект	10	30084,00	–	300840	–	30084	–	324907
					–	–	–	–		24067	
17	Ц13-100408-0505	Звонок. Монтаж оборудования	шт.	5	1061,30	–	5306	–	131	3157	9140
					1035,00	–	5175	–		677	
18	С123-070218-1101	Звонок школьный	шт.	5	747,00	–	3735	–	3735	–	4034
					–	–	–	–		299	
19	Ц13-100408-0504	Коробка кабельная соединительная или разветвительная. Монтаж оборудования	шт.	7	3892,95	–	27251	–	875	16089	46807
					3768,00	–	26376	–		3467	
20	С123-080306-0101	Разветвительная коробка УК-2П	шт.	7	135,00	–	945	–	945	–	1021
					–	–	–	–		76	
21	С123-070202-1401	Коробки ответвительные стальные сполиэтиленовой крышкой, степень защиты 1Р31, тип У 198 УХЛ3	шт.	3	39,00	–	117	–	117	–	126
					–	–	–	–		9	
22	Ц13-100105-0502	Кабель массой 1 м до 1 кг. Прокладка по стене кирпичной	м кабеля	475	600,01	66,23	285007	31459	91312	103956	420080
					341,55	17,23	162236	8183		31117	
23	С123-060401-3004	Кабель телефонный однопарный с медными жилами в полиэтиленовой оболочке с полиэтиленовой изоляцией марки ПРППМ 2х1,2	км	0,3315	113072,00	–	37483	–	37483	–	40482
					–	–	–	–		2999	
24	С123-060128-0202	Кабели силовые ВВГ 2х1,0 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,153	76616,00	–	11722	–	11722	–	12660
					–	–	–	–		938	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4			Тенге				933998	31673	463568	237377	1260456
							380902	8240	57855	89082	
Стоимость оборудования			Тенге				57855				
ВСЕГО, Стоимость оборудования			Тенге				57855				
Стоимость монтажных работ			Тенге				876143				
Материалы			Тенге				108726				
Всего заработная плата			Тенге					389142			
Стоимость материалов и конструкций			Тенге				354843				
		Накладные расходы	Тенге				237376				
		Сметная прибыль	Тенге				89082				
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ			Тенге				1202601				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								348
		Сметная заработная плата	Тенге					389142			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				1260456				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								348
		Сметная заработная плата	Тенге					389142			
РАЗДЕЛ 4. Видеонаблюдение											
25	Ц13-100408-0623	Устройство видеоконтрольное. Монтаж оборудования	шт.	17	2732,87	42,87	46459	729	–	28012	80429
					2690,00	11,26	45730	191		5958	

26	С123-080501-2109	IP видеокамера модели EDN3240, типа EverFocus модели D105, типа Hikvision	шт.	6	57918,00	–	347508	–	347508	–	375309
					–	–	–	–		27801	
27	С123-080501-2151	Видеокамера уличная модели EZ333e, типа EverFocus модели Novicam W54UR20	шт.	10	26835,00	–	268350	–	268350	–	289818
					–	–	–	–		21468	
28	С123-080502-0405	IP видеорегистратор 16-канальный модели NVR-216, типа EverFocus модели DS-216, типа Hikvision	шт.	1	462882,00	–	462882	–	462882	–	499913
					–	–	–	–		37031	
29	С123-080505-1001	Монитор жидкокристалический 23, модели Samsung S23C350H	шт.	1	71165,00	–	71165	–	71165	–	76858
					–	–	–	–		5693	
30	С123-080505-0701	Диск жесткий HDD Sata, объем памяти 1000 ГБ	шт.	1	16014,00	–	16014	–	16014	–	17295
					–	–	–	–		1281	
31	Ц13-080105-0109	Сетевого блока питания. Монтаж оборудования	шт.	1	10705,22	–	10705	–	1697	6486	18566
					9008,00	–	9008	–		1375	
32	С123-080505-0509	Источникн бесперебойного питания для камер видеонаблюдения модели PA 2512, типа AndGood	шт.	1	7646,00	–	7646	–	7646	–	8258
					–	–	–	–		612	
33	Ц13-100105-0502	Кабель массой 1 м до 1 кг. Прокладка по стене кирпичной	м кабеля	935	600,01	66,23	561014	61924	179741	204629	826894
					341,55	17,23	319349	16108		61251	
34	Прайс-лист	Кабель видеонаблюдения VSC 312	шт	935	125,00	–	116875	–	116875	–	126225
					–	–	–	–		9350	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				1908618	62653	1471878	239127	2319565
							374087	16299	–	171820	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				1908618				
	Материалы		Тенге				181438				
	Всего заработная плата		Тенге					390387			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1290440				
		Накладные расходы	Тенге				239127				
		Сметная прибыль	Тенге				171820				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				2319564				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								365
		Сметная заработная плата	Тенге					390387			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				2319564				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								365
		Сметная заработная плата	Тенге					390387			
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №2-2-8									
		Лифтовое оборудование									
1	Ц13-030501-0101 Изм. и доп. вып. 11	Лифт пассажирский со скоростью движения кабины до 1 м/с грузоподъемностью 400 кг, количество остановок 9, высота шахты 29 м. Монтаж оборудования	лифт	1	1143382,45	281534,07	1143382	281534	44037	546953	1825562
					817811,00	78832,90	817811	78833		135227	

2	Ц13-030501-0104 Изм. и доп. вып. 11 К=1	Лифт пассажирский со скоростью движения кабины до 1 м/с грузоподъемностью до 400, 500 кг. Монтаж оборудования. Добавлять или уменьшать за каждую остановку, более или менее указанных в характеристике лифта	остановка	6	-60659,62	-15876,00	-363958	-95256	-10246	-174254	-581269
					-43076,00	-4534,42	-258456	-27207		-43057	
3	Ц13-030501-0106 К=1	Лифт пассажирский со скоростью движения кабины до 1 м/с грузоподъемность до 400, 500 кг. Монтаж оборудования. Добавлять или уменьшать за каждый метр высоты шахты, более или менее указанных в характеристике лифта	м	18	-9790,00	–	-176220	–	–	-107494	-306411
					-9790,00	–	-176220	–		-22697	
4	51-100101-1500	Лифты пассажирские ЛП-0610БКЭ, грузоподъемность 630 кг, скорость 1,0 м/с, высота подъема 22,4 м	комплект	1	4666577,00	–	4666577	–		–	4666577
					–	–	–	–	4666577	–	
ИТОГО ПО СМЕТЕ			Тенге				5269782	186278	33791	265205	5604459
							383135	51626	4666577	69473	
Стоимость оборудования			Тенге				4666577				
ВСЕГО, Стоимость оборудования			Тенге				4666577				
Стоимость монтажных работ			Тенге				603205				
Материалы			Тенге				33792				
Всего заработная плата			Тенге					434761			
		Накладные расходы	Тенге				265204				
		Сметная прибыль	Тенге				69473				
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ			Тенге				937882				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								452
		Сметная заработная плата	Тенге					434761			
		ИТОГО ПОПО СМЕТЕ	Тенге				5604459				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								452
		Сметная заработная плата	Тенге					434761			
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №2-3-5											
Технологическое оборудование и мебель											
РАЗДЕЛ 1.Блок "Б"											
1	Прайс-лист С46	Стол учителя, габ. 1200 х600х730	шт	16	13178,57	–	210857	–		–	210857
					–	–	–	–	210857	–	
2	Прайс-лист С46	Стул учителя, габ. 420х425х820	шт	33	3807,14	–	125636	–		–	125636
					–	–	–	–	125636	–	
3	Прайс-лист С46	Доска настенная 3-элементная магнитная комбинированная, габ. 3000х1000	шт	24	41785,71	–	1002857	–		–	1002857
					–	–	–	–	1002857	–	
4	Прайс-лист С46	Стул полумягкий; габариты,мм:400х450х700	шт	64	3807,14	–	243657	–		–	243657
					–	–	–	–	243657	–	
5	Прайс-лист С47	Стол письменный однотумбовый; Габариты, мм:1200х600х750	шт	23	13178,57	–	303107	–		–	303107
					–	–	–	–	303107	–	
6	Прайс-лист С57	Шкаф для одежды со скамьей; Габариты,мм:600х655х2000	шт	28	28651,07	–	802230	–		–	802230
					–	–	–	–	802230	–	
СТОЛОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ											

7	Прайс-лист С56	Стол производственный с бортиком, полкой, весь нерж.Габариты. мм: 1200х600х850	шт	10	137500,00	–	1375000	–		–	1375000
					–	–	–	–	1375000	–	
8	Прайс-лист С47	Сейф; Габариты,мм: 450х 450х1550	шт	3	41142,86	–	123429	–		–	123429
					–	–	–	–	123429	–	
9	Прайс-лист С57	Стол обеденный со стульями на 4 места; Габариты,мм: 1000х1000х750	компл	11	33750,00	–	371250	–		–	371250
					–	–	–	–	371250	–	
10	Прайс-лист С57	Стол обеденный со стульями на 6 мест; Габариты,мм: 1400х1000х750	компл	9	36964,29	–	332679	–		–	332670
					–	–	–	–	332679	–	
11	Прайс-лист С47	Шкаф для документов и файлов; Габариты,мм:600х400х2000	шт	18	37928,57	–	682714	–		–	682714
					–	–	–	–	682714	–	
12	Прайс-лист С47	Шкаф для одежды; габ.мм:800х432х1900	шт	8	26964,29	–	215714	–		–	215714
					–	–	–	–	215714	–	
13	Прайс-лист С57	Шкаф для одежды со скамьей; Габариты,мм:600х655х2000	шт	28	28651,07	–	802230	–		–	802230
					–	–	–	–	802230	–	
14	Прайс-лист С57	Стеллаж для хранения спортивного инвентаря; Габариты,мм: 826х370х1795	шт	10	46607,14	–	466071	–		–	466071
					–	–	–	–	466071	–	
15	Прайс-лист С57	Стеллаж складской; Габариты,мм: 1000х500х1900	шт	6	30133,93	–	180804	–		–	180804
					–	–	–	–	180804	–	
16	Прайс-лист С57	Шкаф секционный, габ.,мм: 900х600х2700	шт	2	47053,57	–	94107	–		–	94107
					–	–	–	–	94107	–	
17	Прайс-лист С57	Стол рабочий: габ.мм: 800х500х700/760	шт	12	9428,57	–	113143	–		–	113143
					–	–	–	–	113143	–	
18	Прайс-лист С57	Турнетка металлическая; габ.,мм: h 55, D	шт	12	50000,00	–	600000	–		–	600000
					–	–	–	–	600000	–	
19	Прайс-лист С57	Подиум для хранения глины двухъярусный; габ., мм: 1100х500х600	шт	1	46875,00	–	46875	–		–	46875
					–	–	–	–	46875	–	
20	Прайс-лист С57	Стеллаж для хранения керамики (35 ячеек); габ., мм: 1520х130х880	шт	1	38071,43	–	38071	–		–	38071
					–	–	–	–	38071	–	
21	Прайс-лист С58	Стул ученический поворотный; габ.,мм: 370х400(360-480)	шт	12	10044,64	–	120536	–		–	120536
					–	–	–	–	120536	–	
22	Прайс-лист С58	Отстойник трехсекционный для глины; габ., мм: 450х630х520	шт	1	717321,43	–	717321	–		–	717321
					–	–	–	–	717321	–	
23	Прайс-лист С58	Графопроектор. 220в, 1ф,0,25квт	шт	12	74029,02	–	888348	–		–	888348
					–	–	–	–	888348	–	

24	Прайс-лист С58	Гончарный круг, габ., мм: 750х572х580, 220в, 1ф, 0,3кВт, Shimpo RK-55 Япония	шт	1	586406,25	–	586406	–		–	586406
					–	–	–	–	586406	–	
25	Прайс-лист п106	Печь для обжига керамики; габ., мм: 670х860х880; 380в,3ф,9.0кВт	шт	1	2500000,00	–	2500000	–		–	2500000
					–	–	–	–	2500000	–	
26	Прайс-лист п107	Печь для сушки,2...+12 С(595х647х1855)1ф,220в,0,36квт	шт	1	203973,21	–	203973	–		–	203973
					–	–	–	–	203973	–	
27	Прайс-лист п108	Стол-подставка для сверлильного станка или муфельной печи; габ.,мм: 800х800х600(750)	шт	2	15828,57	–	31657	–		–	31657
					–	–	–	–	31657	–	
28	Прайс-лист п109 с58	Ванная для хранения глины	шт	1	179330,36	–	179330	–		–	179330
					–	–	–	–	179330	–	
29	Прайс-лист с58	Ящик для хранения глины, гипса	шт	1	24892,86	–	24893	–		–	24893
					–	–	–	–	24893	–	
30	Прайс-лист С58	Табурет для гончара, регулируемая высота ножек - 49см -66см, 220В,1 ф,(2розетки)	шт	13	10044,64	–	130580	–		–	130580
					–	–	–	–	130580	–	
31	Прайс-лист с58	Станок токарный по металлу ученический; 3ф, 380в, 1,1кВт, Габариты, мм:1100х470х1100, ТВ-6	шт	1	1294642,86	–	1294643	–		–	1294643
					–	–	–	–	1294643	–	
32	Прайс-лист с59	Верстак комбинированный школьный с слесарными и столярными тисками; габ.мм: 1000х500х700х-900	шт	13	57053,57	–	741696	–		–	741696
					–	–	–	–	741696	–	
33	Прайс-лист с59	Станок настольно- сверлильный; Габариты,мм:370х770х950; 380в, 3ф, 0,6 кВт,/2М-112/	шт	1	512625,00	–	512625	–		–	512625
					–	–	–	–	512625	–	
34	Прайс-лист с59	Станок фуговально-пильный ученический; габ.,мм: 960х400х700; 380в, 3ф, 1,1кВт,/СДН-1/	шт	1	209821,43	–	209821	–		–	209821
					–	–	–	–	209821	–	
35	Прайс-лист с59	Станок токарный по дереву; Габариты,мм:1250х575х550; 380в,3ф, 0,4 кВт /СТД-120М/	шт	1	416250,00	–	416250	–		–	416250
					–	–	–	–	416250	–	
36	Прайс-лист с59	Муфельная печь;t гр. С-400-900; 220в, 1ф, 2.2кВт, габ.425х390х530/ПМ-8/	шт	1	319821,43	–	319821	–		–	319821
					–	–	–	–	319821	–	
37	Прайс-лист с58	Табурет рабочий поворотный; Габариты,мм:320х600(h)	шт	13	10044,64	–	130580	–		–	130580
					–	–	–	–	130580	–	
38	Прайс-лист с59	Станок заточной; 220 в, 1ф, 0,56квт; Габариты,мм: 430х280х320	шт	1	84045,54	–	84046	–		–	84046
					–	–	–	–	84046	–	
39	Прайс-лист с59	Стол – подставка для фуговального станка	шт	1	31058,04	–	31058	–		–	31058
					–	–	–	–	31058	–	

40	Прайс-лист с59	Стол -подставка для сверлильного станка	шт	1	17276,79	–	17277	–		–	17277
					–	–	–	–	17277	–	
41	Прайс-лист с59	Стол- подставка для токарно - винторезного станка по металлу	шт	1	15653,57	–	15654	–		–	15654
					–	–	–	–	15654	–	
42	Прайс-лист с59	Стол - подставка для токарного станка по дереву	шт	1	20491,07	–	20491	–		–	20491
					–	–	–	–	20491	–	
43	Прайс-лист с59	Стол - подставка для заточного станка по дереву	шт	1	15348,21	–	15348	–		–	15348
					–	–	–	–	15348	–	
44	Прайс-лист с60	Стеллаж для инструмента, Габариты,мм: 1000х350х2000	шт	6	30616,07	–	183696	–		–	183696
					–	–	–	–	183696	–	
45	Прайс-лист с60	Набор инструментов столярного кабинета	компл	6	31339,29	–	188036	–		–	188036
					–	–	–	–	188036	–	
46	Прайс-лист с60	Набор инструментов слесарного кабинета	компл	6	16428,57	–	98571	–		–	98571
					–	–	–	–	98571	–	
		СТОЛОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ									
47	Прайс-лист с60	Холодильник бытовой; Габариты, мм: 500х500х1600; 220в,1ф,1,0кВт	шт	1	126785,71	–	126786	–		–	126786
					–	–	–	–	126786	–	
48	Прайс-лист с60	Электроплита 4-х конфорочная; Габариты,мм:600х600х850; 380/220В, 3Ф, 5,5кВт	шт	1	78798,21	–	78798	–		–	78798
					–	–	–	–	78798	–	
49	Прайс-лист с60	Шкаф холодильный (глухие двери)Габариты,мм:800х785х1960. Рабочий диапазон температур -18; 220в, 1ф /R750L/	шт	1	493857,14	–	493857	–		–	493857
					–	–	–	–	493857	–	
50	Прайс-лист с60	Электрокипятильник непрерывного действия с автоматикой. Габ.,мм:508х376х750; 380/220в,3ф,12кВт; х.в. Ду-15,трап Ду-50	шт	1	157553,57	–	157554	–		–	157554
					–	–	–	–	157554	–	
51	Прайс-лист с60	Подставка под электрокипятильник. Габ.,мм:450х450х450	шт	1	12535,71	–	12536	–		–	12536
					–	–	–	–	12536	–	
52	Прайс-лист с60	Полка настенная открытая с сушкой; габ. мм (1200х400х600)	шт	2	52858,93	–	105718	–		–	105718
					–	–	–	–	105718	–	
53	Ц13-280603-0201	Ванна сливкосозревательная, объем 600 л. Монтаж оборудования	шт.	8	45631,61	2143,13	365053	17145	148	215344	626828
					43470,00	657,78	347760	5262		46432	
54	Прайс-лист с60	Ванна моечная односекционная; габ.мм 530х530х850	шт	5	41464,29	–	207321	–		–	207321
					–	–	–	–	207321	–	
55	Прайс-лист с60	Ванна моечная двухсекционная; габ.мм 1010х530х850	шт	3	78214,29	–	234643	–		–	234643
					–	–	–	–	234643	–	
56	Прайс-лист с60	Кассета для тарелок; габ.,мм: 1050х295х340	шт	2	33928,57	–	67857	–		–	67857
					–	–	–	–	67857	–	

57	Прайс-лист с45п136	Кассовый аппарат; габариты, мм:1120х 705/1030х870, 220В, 1ф, (2розетки)	шт	1	53571,43	–	53571	–		–	53571
					–	–	–	–	53571	–	
57	Прайс-лист с60	Подтоварник деревянный; Габариты,мм: 1050х840х280	шт	2	13162,50	–	26325	–		–	26325
					–	–	–	–	26325	–	
59	Прайс-лист с61	Стеллаж производственный н/сталь, габ. 1200х600х850	шт	9	46875,00	–	421875	–		–	421875
					–	–	–	–	421875	–	
60	Прайс-лист с61	Шкаф для хлеба.Габариты,мм100х600х1750	шт	1	242785,71	–	242786	–		–	242786
					–	–	–	–	242786	–	
61	Прайс-лист с61	Стол для хлеборезки; Габариты, мм:1500х800х900	шт	1	175745,54	–	175746	–		–	175746
					–	–	–	–	175746	–	
62	Ц13-280108-0101	Машина хлеборезная, производительность 1000 кг/ч. Монтаж оборудования	шт.	1	45850,74	3520,46	45851	3520	234	26432	78065
					42097,00	1233,54	42097	1234		5783	
63	Прайс-лист с61	Машина хлеборезательная, 220/380в, 0,5кВт; габ.мм:1200-600х730	шт	1	344553,57	–	344554	–		–	344554
					–	–	–	–	344554	–	
		Линия раздачи блюд									
64	Прайс-лист с61	Мармит 1-ых блюд двухконфорочный.Габариты,мм: 1200х700х1300, 220в\380 в,3 ф, 4,0квт	шт	1	351160,71	–	351161	–		–	351161
					–	–	–	–	351161	–	
65	Прайс-лист с61	Мармит 2-ых блюд паровой. Габариты,мм 1200х700х1300, 220в\380в,3ф, 2,4квт	шт	1	373750,00	–	373750	–		–	373750
					–	–	–	–	373750	–	
66	Прайс-лист с61	Стол охлаждаемый.Габариты,мм:1200х700х870, 220в\380в,3ф, 0,6кВт	шт	1	368303,57	–	368304	–		–	368304
					–	–	–	–	368304	–	
67	Прайс-лист с61	Стойка для приборов.Габариты,мм:700х700х1350	шт	1	147321,43	–	147321	–		–	147321
					–	–	–	–	147321	–	
68	Прайс-лист с61	Кассовый прилавок. Габариты,мм 1200х1100х900, 220В, 1ф, (2розетки)	шт	1	147321,43	–	147321	–		–	147321
					–	–	–	–	147321	–	
69	Прайс-лист с61	Ларь для овощей; Габариты,мм: 1050х1050х1500	шт	4	78750,00	–	315000	–		–	315000
					–	–	–	–	315000	–	
70	Прайс-лист с61	Стол для подносов, Габариты,мм:1400х700х860	шт	1	54553,57	–	54554	–		–	54554
					–	–	–	–	54554	–	
71	Прайс-лист с61	Весы электронные от 0 до 10кг; Габ,мм:390х540, 220в,0,15кВт	шт	1	18589,29	–	18589	–		–	18589
					–	–	–	–	18589	–	
72	Прайс-лист с62	Шкаф холодильный (глухие двери); Габариты,мм:1600х785х1980. Рабочий диапазон температур 0...+6 гр. С; 220в,1ф,0,75 кВт	шт	3	305357,14	–	916071	–		–	916071
					–	–	–	–	916071	–	

73	Прайс-лист с62	Шкаф холодильный (глухие двери); Габариты,мм:1200х785х1980. Рабочий диапазон температур 0...+6 гр. С; 220в,1ф,0,85кВт	шт	2	401785,71	–	803571	–		–	803571
					–	–	–	–	803571	–	
74	ЦЗ-280704-0302	Плита, производительность 75 кг/ч. Монтаж оборудования	шт.	2	36118,46	3546,46	72237	7093	120	41170	122479
					32512,00	1233,54	65024	2467		9073	
75	Прайс-лист с62	Плита электрическая 3-х конфорочная, 380в, 3ф, 12,0 кВт; Габариты,мм: 1090х710х860/ПЭП- 0,51М/	шт	2	375000,00	–	750000	–		–	750000
					–	–	–	–	750000	–	
		Комплект инструментов для керамической мастерской									
101	Прайс-лист с63	Набор кистей для глазури	шт	1	6830,36	–	6830	–		–	6830
					–	–	–	–	6830	–	
		СПОРТЗАЛ									
119	Прайс-лист с65	Маты гимнастические	шт	4	30892,86	–	123571	–		–	123571
					–	–	–	–	123571	–	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				25402206	27758	502	282946	25746434
							454881	8963	24919062	61288	
	Стоимость оборудования		Тенге				24919062				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				24919062				
	Стоимость монтажных работ		Тенге				483141				
	Материалы		Тенге				501				
	Всего заработная плата		Тенге					463844			
		Накладные расходы	Тенге				282945				
		Сметная прибыль	Тенге				61287				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				827372				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								450
		Сметная заработная плата	Тенге					463844			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге				25746434				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								450
		Сметная заработная плата	Тенге					463844			
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №4-1									
		Сети электроснабжения ВЛ-10кВ, КЛ-10кВ и КЛ-0,4кВ									
		РАЗДЕЛ 4. Светильник наружного освещение-14шт									
135	Е11-330101-0302 Изм. и доп. вып. 6	Котлованы. Бурение на глубину до 3м. Группа грунтов 2	котлован	14	4188,10	3185,96	58633	44603	–	27793	93340
					1002,14	1479,36	14030	20711		6914	
136	Е11-330303-0501 Изм. и доп. вып. 1	Фундаменты монолитные бетонные заглубленные на одной отметке сопорой. Устройство	м3	1,68	16771,14	27,00	28176	45	25789	1874	32453
					1394,16	–	2342	–		2404	
137	Е11-090301-0201	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до1 т. Монтаж	т конструкций	0,918484	22401,92	10504,27	20576	9648	1885	7960	30819
					9845,55	2715,06	9043	2494		2283	
138	С121-060801-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,918484	439279,00	–	403471	–	403471	–	435748
					–	–	–	–		32278	

139	Ц13-080305-0501 Изм. и доп. вып. 6	Светильник с ртутными лампами. Установка на кронштейнах на мостиках, включая установку ПРА	шт.	14	4318,05	1423,17	60453	19924	2887	36744	104973
					2688,70	956,54	37642	13392		7776	
140	С123-070103-0309	Светильники, тип РКУ 06-250-001 ГОСТ 8045-82	шт.	14	6951,00	–	97314	–	97314	–	105099
					–	–	–	–		7785	
141	С123-070104-0202	Лампы ртутные низкого давления, цоколь G5 ГОСТ 6825-74	шт.	14	684,00	–	9576	–	9576	–	10342
					–	–	–	–		766	
142	С123-070219-0403 примен	ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ Патроны-переходники Е27-Е14 ГОСТ IEC 60238-2012	шт.	14	272,00	–	3808	–	3808	–	4113
					–	–	–	–		305	
143	С123-061709-0201 примен	КОРОБКА ПРОТЯЖНАЯ У994 Клеммник соединительный 10р, 450V, 41А, 6 мм2	шт.	14	1014,00	–	14196	–	14196	–	15332
					–	–	–	–		1136	
144	Ц13-080201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 мдо 1 кг.Прокладка в проложенных трубах, блоках икоробах	мкабеля	70	298,07	139,79	20865	9785	3198	7637	30782
					112,60	38,92	7882	2725		2280	
145	С123-060144-0504	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,0714	256010,00	–	18279	–	18279	–	19741
					–	–	–	–		1462	
146	Ц13-080208-0101 Изм. и доп. вып. 9	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм. Монтаж оборудования	шт.	14	1467,23	188,32	20541	2636	4171	10412	33430
					981,00	51,95	13734	727		2476	
147	Ц13-080208-0201 Изм. и доп. вып. 9	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 12 мм. Монтаж оборудования	м	35	405,67	17,50	14198	613	7481	4491	20185
					174,40	3,83	6104	134		1495	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4			Тенге				770086	87255	592055	96911	936357
							90777	40182	–	69360	
Стоимость монтажных работ			Тенге				259231				
Материалы			Тенге				17737				
Всего заработная плата			Тенге					82339			
Стоимость материалов и конструкций			Тенге				143173				
		Накладные расходы	Тенге				59284				
		Сметная прибыль	Тенге				25481				
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ			Тенге				343996				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								75
		Сметная заработная плата	Тенге					82339			
Стоимость общестроительных работ			Тенге				86809				
Материалы			Тенге				25788				
Всего заработная плата			Тенге					37083			
		Накладные расходы	Тенге				29667				
		Сметная прибыль	Тенге				9318				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				125794				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								28
		Сметная заработная плата	Тенге					37083			
Стоимость металломонтажных работ			Тенге				424047				
Материалы			Тенге				1885				
Всего заработная плата			Тенге					11537			

	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				403471					
		Накладные расходы	Тенге				7960					
		Сметная прибыль	Тенге				34561					
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				466567					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									10
		Сметная заработная плата	Тенге					11537				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				936357					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									113
		Сметная заработная плата	Тенге					13095				

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №6-1

Наружные сети водопровода и каиализацин

РАЗДЕЛ 1. СЕТЬ ХОЗПИТЬЕВОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ (В1)

Земляные работы

1	Е11-010101-0313	Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 в траншеях с откосами 1:1	м3	535,44	148,85	141,67	79699	75855	–	15042	102320
					7,18	31,84	3844	17048		7579	
2	Е11-010205-0301 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	16,56	1288,56	–	21339	–	–	15364	39638
					1288,56	–	21339	–		2936	
3	Е11-010201-0501	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	165,6	135,12	63,84	22376	10572	–	12023	37151
					71,28	29,56	11804	4895		2752	
4	Е11-010104-0401	Обратная засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 5 м /За минусом 10 см присыпки учтенной при прокладке труб/	м3	364,77	26,57	26,57	9692	9692	–	2441	13103
					–	9,29	–	3390		971	
5	Е11-010205-0501	Засыпка вручную траншей в грунтах 1 группы	м3	40,53	665,52	–	26974	–	–	19421	50106
					665,52	–	26974	–		3712	
6	Е11-010201-0501	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	364,77	135,12	63,84	49288	23287	–	26483	81833
					71,28	29,56	26001	10782		6062	
7	Е11-220501-0101 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм.Укладка	км трубопровода	0,1737	252245,33	65337,85	43815	11349	252	34953	85070
					185456,00	17803,99	3221.4	3093		6301	
8	С123-010501-1404	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 13,6 - 32х3 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	175,437	174,00	–	30526	–	30526	–	32968
					–	–	–	–		2442	
9	Е11-220501-0103 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	0,01	306773,03	93610,71	3068	936	52	2314	5812
					207968,00	25754,26	2080	258		431	
10	С123-010501-1313	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 110х6,6 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	10,1	1373,00	–	13867	–	13867	–	14977
					–	–	–	–		1109	

	Гильзы											
11	Е11-220301-0105 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,0025	716848,75	214796,59	1792	537	143	1271	3308
					444600,00	68733,91	1112	172		245	
12	С123-010201-0218	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	2,5	3670,00	–	9175	–	9175	–	9909
					–	–	–	–		734	
13	Е11-220901-0102	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 80 мм. Установка	задвижка или клапан	2	1762,79	75,09	3526	150	661	2754	6782
					1357,28	33,78	2715	68		502	
14	С123-040201-1503	Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425°С, PN 16, DN 100 мм ГОСТ 9698-86	шт.	2	52225,00	–	104450	–	104450	–	112806
					–	–	–	–		8356	
15	Е11-221201-0102	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 80 мм. Приварка	фланец	10	718,58	53,19	7186	532	467	6125	14376
					618,70	–	6187	–		1065	
16	С123-020103-0209	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80 СВОБОДНЫЕ	шт.	10	1673,00	–	16730	–	16730	–	18068
					–	–	–	–		1338	
17	Е11-221201-0101	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка	фланец	3	487,08	35,46	1461	106	64	1278	2959
					430,40	–	1291	–		219	
18	С123-020103-0207	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80 СВОБОДНЫЕ	шт.	3	1102,00	–	3306	–	3306	–	3570
					–	–	–	–		264	
19	Е11-070107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка /тройник /	т стальных элементов	0,084	681916,20	6764,34	57281	568	52362	5249	67532
					51795,10	1159,78	4351	97		5002	
20	Е11-221001-0103	Гидранты пожарные. Установка	шт.	2	62742,98	162,75	125486	326	121731	3525	139332
					1714,44	65,94	3429	132		10321	
21	Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,00682	1237168,56	454333,60	8437	3099	2470	3693	13101
					420581,50	126353,89	2868	862		970	
22	С123-020101-1031	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 108 мм х 4 мм - 57 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	4	859,00	–	3436	–	3436	–	3711
					–	–	–	–		275	
23	С123-020101-0621	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 100 мм, толщиной стенки 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	1	3464,00	–	3464	–	3464	–	3741
					–	–	–	–		277	

24	С123-020101-1005	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 57 мм х 3 мм - 25 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	2	391,00	–	782	–	782	–	845
					–	–	–	–		63	
25	Е11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: ВТУЛКИ . Установка	шт.	14	1236,51	808,02	17311	11312	–	8898	28305
					428,49	213,48	5999	2989		2097	
26	С123-020302-8010	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	10	1485,00	–	14850	–	14850	–	16038
					–	–	–	–		1188	
27	С123-020302-8007	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 63, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	3	755,00	–	2265	–	2265	–	2446
					–	–	–	–		181	
28	С123-020301-0503	Тройник полиэтиленовый компрессионный равносторонний DN 25x25x25, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	421,00	–	421	–	421	–	455
					–	–	–	–		34	
29	Е11-070107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка /соед элементы МС-3 /	т стальных элементов	0,04824	681916,20	6764,34	32896	326	30071	3014	38783
					51795,10	1159,78	2499	56		2873	
30	Е11-221101-0103 Изм. и доп. вып. 4	Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 100 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб	врезка	1	6666,54	3749,12	6667	3749	349	3665	11158
					2568,78	1133,23	2569	1133		827	
31	Е11-160301-0201 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	м трубопровода	1	1671,52	19,12	1672	19	1274	379	2214
					379,46	6,98	379	7		164	
32	С123-040501-0213	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	1	641,00	–	641	–	641	–	692
					–	–	–	–		51	
33	С123-040501-0103	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005	шт.	3	619,00	–	1857	–	1857	–	2006
					–	–	–	–		149	
34	Е11-220701-0101	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,1837	52059,34	–	9563	–	651	8823	19857
					48513,00	–	8912	–		1471	
		Водопроводные колодцы Д-1500мм-(2шт)									
35	Е11-221301-0101 Изм. и доп. вып. 6	Колодцы круглые из сборного железобетона=Диам.1500мм. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	2,88	32497,68	8219,90	93593	23673	44939	33776	137559
					8673,94	3172,27	24981	9136		10190	
36	С121-040302-0102	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15	шт.	2	14310,00	–	28620	–	28620	–	30910
					–	–	–	–		2290	

37	С121-040302-0109	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	2	15762,00	–	31524	–	31524	–	34046
					–	–	–	–		2522	
38	С121-040301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9	шт.	4	13750,00	–	55000	–	55000	–	59400
					–	–	–	–		4400	
39	С121-040301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6	шт.	4	2082,00	–	8328	–	8328	–	8994
					–	–	–	–		666	
		Водопроводные колодцы диам. 2000-1 шт									
40	Е11-221301-0101 Изм. и доп. вып. 6	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	2,32	32497,68	8219,90	75395	19070	36201	27208	110811
					8673,94	3172,27	20124	7360		8208	
41	С121-040302-0103	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН20	шт.	1	24801,00	–	24801	–	24801	–	26785
					–	–	–	–		1984	
42	С121-040302-0114	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП20-2	шт.	1	24487,00	–	24487	–	24487	–	26446
					–	–	–	–		1959	
43	С121-040301-0117	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС20.9	шт.	2	18607,00	–	37214	–	37214	–	40191
					–	–	–	–		2977	
44	С121-040301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6	шт.	2	2082,00	–	4164	–	4164	–	4497
					–	–	–	–		333	
45	Е11-080201-0109 Изм. и доп. вып. 9	Кирпичная кладка	м3	0,147	21379,24	2104,56	3143	309	2051	783	4240
					5325,25	405,36	783	60		314	
46	С123-030101-0303	Люк чугунный, тип Л /А15/ , ГОСТ 3634-99	комплект	3	20326,00	–	60978	–	60978	–	65856
					–	–	–	–		4878	
47	С121-060208-0501	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы С-2	т	0,05124	521278,00	–	26710	–	26710	–	28847
					–	–	–	–		2137	
48	Е11-270701-0201	Устройство оснований под тротуары из кирпичного или известнякового щебня толщиной 12 см ПГС	м2	16,02	888,51	119,39	14234	1913	8720	4507	20240
					224,78	35,73	3601	572		1499	
49	Е11-270701-0101 Изм. и доп. вып. 2	Устройство асфальтобетонных покрытий отмостки из мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	м2	16,02	973,78	2,66	15600	43	13084	2686	19749
					154,37	0,88	2473	14		1463	

50	Е11-090305-0301	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений, массой до 0,1 т	т	0,08446	90614,88	7275,15	7653	614	605	4460	13083
					76176,00	357,04	6434	30		969	
51	С123-021104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	15,7	542,00	–	8509	–	8509	–	9190
					–	–	–	–		681	
52	С121-050301-3002	АНКЕРНЫЕ БОЛТЫ Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 20 мм до 22 мм ГОСТ 5781-82	т	0,06876	196759,00	–	13529	–	13529	–	14611
					–	–	–	–		1082	
			Водомерный узел								
53	Е11-160301-0201 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	м трубопровода	0,3	1671,52	19,12	501	6	381	114	664
					379,46	6,98	114	2		49	
54	Е11-160301-0204 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	0,5	2464,01	19,12	1232	10	1032	189	1535
					379,46	6,98	190	3		114	
55	Е11-160301-0205 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	1	2977,80	19,12	2978	19	2580	379	3625
					379,46	6,98	379	7		269	
56	С123-020103-0206	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 40 ГОСТ 12816-80	шт.	2	915,00	–	1830	–	1830	–	1976
					–	–	–	–		146	
57	Е11-160901-0501	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	счетчик (водомер)	1	490,46	25,03	490	25	18	449	1015
					446,90	11,26	447	11		75	
58	С123-030301-0213	Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ DN 40	шт.	1	25971,00	–	25971	–	25971	–	28049
					–	–	–	–		2078	
59	Е11-181101-0102 Изм. и доп. вып. 6	Манометры с трехходовым краном. Установка	комплект	1	2481,43	–	2481	–	2216	260	2960
					264,90	–	265	–		219	
60	С123-040501-0101	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	1	358,00	–	358	–	358	–	387
					–	–	–	–		29	
61	С123-040501-0104	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 32 ГОСТ 5761-2005	шт.	1	988,00	–	988	–	988	–	1067
					–	–	–	–		79	
62	С123-040901-0201	Краны трехходовые сальниковые фланцевые 14М-1 11ч18бк для воды, нефти и масла, PN 6, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	9174,00	–	18348	–	18348	–	19816
					–	–	–	–		1468	
63	Е11-220901-0101	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	2	1078,00	25,03	2156	50	350	1761	4231
					878,24	11,26	1756	23		313	
64	С123-040201-1501	Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425°С, PN 16, DN 50 мм ГОСТ 9698-86	шт.	2	26303,00	–	52606	–	52606	–	56814

					–	–	–	–		4208		
65	Е11-221201-0101	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка	фланец	4	487,08	35,46	1948	142	84	1704	3945	
					430,40	–	1722	–		292		
66	С123-020103-0207	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80 СВОБОДНЫЕ	шт.	4	1102,00	–	4408	–	4408	–	4761	
					–	–	–	–		353		
67	Е11-220901-0102	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 80 мм. Установка	задвижка или клапан	1	1762,79	75,09	1763	75	331	1377	3391	
					1357,28	33,78	1357	34		251		
68	С123-040201-1503	Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425°С, PN 16, DN 100 мм ГОСТ 9698-86	шт.	1	52225,00	–	52225	–	52225	–	56403	
					–	–	–	–		4178		
69	Е11-221201-0102	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 80 мм. Приварка	фланец	6	718,58	53,19	4312	319	281	3675	8626	
					618,70	–	3712	–		639		
70	С123-020103-0209	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80 СВОБОДНЫЕ	шт.	2	1673,00	–	3346	–	3346	–	3614	
					–	–	–	–		268		
71	Е11-220301-0103 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,004	452373,47	98714,53	1809	395	80	1459	3530	
					333450,00	34986,33	1334	140		261		
72	С123-010201-0184	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	4,016	1887,00	–	7578	–	7578	–	8184	
					–	–	–	–		606		
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге				1456109	199078	1020792	261502	1855020	
							236235	62372	–	137408		
Стоимость общестроительных работ			Тенге				969475					
Материалы			Тенге				315395					
Всего заработная плата			Тенге					290338				
Стоимость материалов и конструкций			Тенге				13529					
Местные материалы			Тенге				214138					
	Накладные расходы		Тенге				255273					
	Сметная прибыль		Тенге				97980					
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				1322728					
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								301	
	Сметная заработная плата		Тенге					290338				
Стоимость металломонтажных работ			Тенге				34364					
Материалы			Тенге				605					
Всего заработная плата			Тенге					6464				
Стоимость материалов и конструкций			Тенге				26710					
	Накладные расходы		Тенге				4460					
	Сметная прибыль		Тенге				3106					
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ			Тенге				41930					
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								6	
	Сметная заработная плата		Тенге					6464				
Стоимость сантехнических работ			Тенге				452271					
Материалы			Тенге				7502					
Всего заработная плата			Тенге					1805				
Стоимость материалов и конструкций			Тенге				442916					

	Сдача и испытание		Тенге				8					
		Накладные расходы	Тенге				1769					
		Сметная прибыль	Тенге				36323					
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				490363					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									2
		Сметная заработная плата	Тенге					1805				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1855020					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									308
		Сметная заработная плата	Тенге					298607				
		РАЗДЕЛ 2 КАНАЛИЗАЦИЯ										
		Земляные работы										
73	Е11-010101-0313	**Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 в траншеях с откосами 1:1**	м3	614,01	148,85	141,67	91394	86986	–	17249	117334
					7,18	31,84	4408	19549		8691	
74	Е11-010205-0301 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	м3 грунта	18,99	1288,56	–	24470	–	–	17618	45455
					1288,56	–	24470	–		3367	
75	Е11-010201-0501	**Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками**	м3	189,9	135,12	63,84	25659	12123	–	13787	42602
					71,28	29,56	13536	5613		3156	
76	Е11-010104-0401	**Обратная засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 5 м /За минусом 10 см присыпки учтенной при прокладке труб/**	м3	419,85	26,57	26,57	11155	11155	–	2809	15082
					–	9,29	–	3902		1117	
77	Е11-010205-0501	**Засыпка вручную траншей в грунтах 1 группы**	м3	46,65	665,52	–	31047	–	–	22353	57672
					665,52	–	31047	–		4272	
78	Е11-010201-0501	**Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками**	м3	419,85	135,12	63,84	56730	26803	–	30482	94150
					71,28	29,56	29927	12410		6977	
79	Е11-220501-0105 Изм. и доп. вып. 4	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка**	км трубопровода	0,23	406355,58	132580,26	93462	30493	3148	67616	173964
					260091,00	36860,92	59821	8478		12886	
80	С123-010501-0807	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 41 - 160х4 питьевая ГОСТ 18599-2001**	м	232,3	1345,00	–	312444	–	312444	–	337439
					–	–	–	–		24995	
		Канализационные колодцы Д-1500мм-(3шт)									
81	Е11-230601-0105 Изм. и доп. вып. 8	**Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты сухие**	м3 конструкций колодца	6,6	27123,51	6359,79	179015	41975	71087	81385	281213
					9992,93	2462,76	65953	16254		20832	
82	С121-020101-0301	**Бетон тяжелый /ГОСТ 7473-94/ класса В7,5 /М-100/**	м3	1,56	13655,00	–	21302	–	21302	–	23046
					–	–	–	–		1704	

83	С121-040302-0102	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15	шт.	3	14310,00	–	42930	–	42930	–	46364
					–	–	–	–		3434	
84	С121-040302-0109	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	3	15762,00	–	47286	–	47286	–	51069
					–	–	–	–		3783	
85	С121-040301-0110	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.6	шт.	6	8643,00	–	51858	–	51858	–	56007
					–	–	–	–		4149	
86	С121-040301-0201	Кольца опорные железобетонные дляколодцев СТ РК 1971-2010 КО6	шт.	3	2082,00	–	6246	–	6246	–	6746
					–	–	–	–		500	
		Канализационные колодцы Д-1000мм-(10шт)									
87	Е11-230601-0103 Изм. и доп. вып. 8	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1 м. Устройство. Грунты сухие	м3 конструкций колодца	10,6	32810,12	9535,87	347787	101080	94550	188331	579008
					14354,42	3592,15	152157	38077		42889	
88	С121-020101-0301	Бетон тяжелый /ГОСТ 7473-94/ класса В7,5 /М-100/	м3	5,2	13655,00	–	71006	–	71006	–	76686
					–	–	–	–		5680	
89	С121-040302-0101	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН10	шт.	10	7445,00	–	74450	–	74450	–	80406
					–	–	–	–		5956	
90	С121-040302-0105	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПП10-1	шт.	10	6993,00	–	69930	–	69930	–	75524
					–	–	–	–		5594	
91	С121-040301-0106	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС10.9	шт.	10	9094,00	–	90940	–	90940	–	98215
					–	–	–	–		7275	
92	С121-040301-0201	Кольца опорные железобетонные дляколодцев СТ РК 1971-2010 КО6	шт.	10	2082,00	–	20820	–	20820	–	22486
					–	–	–	–		1666	
93	Е11-080201-0109 Изм. и доп. вып. 9	Кирпичная кладка	м3	0,637	21379,24	2104,56	13619	1341	8886	3395	18375
					5325,25	405,36	3392	258		1361	
94	С123-030101-0502	Люк полимерно-песчаный Тип Л СТ РК 2384-2013	комплект	13	4156,00	–	54028	–	54028	–	58350
					–	–	–	–		4322	
95	С121-060208-0501	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы /сремянка С1-01,С1-02/	т	0,114	521278,00	–	59426	–	59426	–	64180
					–	–	–	–		4754	
96	Е11-070107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка /МС-3,МС-7/	т стальных элементов	0,15276	681916,20	6764,34	104170	1033	95225	9545	122812
					51795,10	1159,78	7912	177		9097	
97	Е11-270701-0201	Устройство оснований под тротуары из кирпичного или известнякового щебня толщиной 12 см ПГС	м2	69,42	888,51	119,39	61680	8288	37788	19531	87708

					224,78	35,73	15604	2480		6497	
98	Е11-270701-0101 Изм. и доп. вып. 2	Устройство асфальтобетонных покрытий отмостки из мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	м2	69,42	973,78	2,66	67600	185	56699	11640	85579
					154,37	0,88	10716	61		6339	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				2030452	321462	1290049	485741	2717492
							418943	107260	–	201293	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				1604555				
		Материалы	Тенге				367382				
		Всего заработная плата	Тенге					526202			
		Местные материалы	Тенге				496766				
		Накладные расходы	Тенге				485743				
		Сметная прибыль	Тенге				167224				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				2257522				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								523
		Сметная заработная плата	Тенге					526202			
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге				59426				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				59426				
		Сметная прибыль	Тенге				4754				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				64180				
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				366472				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				366472				
		Сметная прибыль	Тенге				29318				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				395789				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				2717491				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								523
		Сметная заработная плата	Тенге					526202			

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №6-2

Тепловые сети

РАЗДЕЛ 1.Трубопроводы

1	Е11-240101-0102 Изм. и доп. вып. 3	Трубопроводы надземные и в каналах при условном давлении 0,6 МПа, температуре до 115°С диаметром труб 70 мм. Прокладка	км трубопровода	0,024	877140,59	400808,10	21051	9619	263	13564	37385
					465360,66	105524,32	11169	2533		2769	
2	С123-010201-0160	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	24,24	1517,00	–	36772	–	36772	–	39714
					–	–	–	–		2942	
3	Е11-240101-0103 Изм. и доп. вып. 3	Трубопроводы надземные и в каналах при условном давлении 0,6 МПа, температуре до 115°С диаметром труб 80 мм. Прокладка	км трубопровода	0,25	898704,93	403055,90	224676	100764	2867	145789	400103
					484180,00	104866,98	121045	26217		29637	
4	С123-010201-0170	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	252,5	1763,00	–	445158	–	445158	–	480770
					–	–	–	–		35613	
5	Е11-240101-0104 Изм. и доп. вып. 2	Трубопроводы надземные и в каналах при условном давлении 0,6 МПа, температуре до 115°С диаметром труб 100 мм. Прокладка	км трубопровода	0,16	1012242,90	438905,64	161959	70225	3277	104738	288033
					552854,00	108371,48	88457	17339		21336	
6	С123-010201-0186	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	161,6	2480,00	–	400768	–	400768	–	432829
					–	–	–	–		32061	

7	С121-060510-1004	Опоры неподвижные	т	0,0204	424977,00	–	8670	–	8670	–	9363
					–	–	–	–		694	
8	С121-060510-1003	Опоры скользящие	т	0,2448	424977,00	–	104034	–	104034	–	112357
					–	–	–	–		8323	
9	Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,0912	893724,56	454333,60	81508	41435	1716	49382	141361
					420581,50	126353,89	38357	11523		10471	
10	С123-020101-0174	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90° 45°, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	12	884,00	–	10608	–	10608	–	11457
					–	–	–	–		849	
11	С123-020101-0202	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, 45°, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	12	1511,00	–	18132	–	18132	–	19583
					–	–	–	–		1451	
12	Е11-130301-1416 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями КО-88	м2	129,4	258,47	1,59	33446	205	31420	1277	37501
					14,08	0,23	1821	29		2778	
13	Е11-260101-1101	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	м3 изоляции	7,32	62376,40	1283,33	456595	9394	331065	91458	591898
					15865,60	574,26	116136	4204		43844	
14	Е11-260301-0701	Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов	м2 поверхности покрытия изоляции	240	483,70	26,41	116087	6339	35989	57022	186957
					307,33	5,29	73759	1270		13849	
15	С121-100406-0301	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В /ТУ 6-11-145-80/	1000 м2	0,24	434634,00	–	104312	–	104312	–	112657
					–	–	–	–		8345	
16	Ц13-390201-0507	Трубопровод, диаметр 133 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучнвание поперечное	стык	48	996,81	33,66	47847	1616	2551	26645	80451
					910,00	–	43680	–		5959	
17	С123-040501-0222	Вентили проходные муфтовые 15кч18п 1 для воды и пара, PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005	шт.	4	870,00	–	3480	–	3480	–	3758
					–	–	–	–		278	
18	Е11-160601-0103	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка	шт.	4	3493,70	276,46	13975	1106	2105	10744	26696
					2691,00	49,86	10764	199		1978	

19	С123-040201-1502	Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425°С, PN 16, DN 80 мм ГОСТ 9698-86	шт.	4	37023,00	–	148092	–	148092	–	159939
					–	–	–	–		11847	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				2437169	240703	1691279	500619	3172812
							505188	63315	–	235024	
		Стоимость монтажных работ	Тенге				47847				
		Материалы	Тенге				2551				
		Всего заработная плата	Тенге					43680			
		Накладные расходы	Тенге				26645				
		Сметная прибыль	Тенге				5959				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				80451				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								34
		Сметная заработная плата	Тенге					43680			
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				1199634				
		Материалы	Тенге				406597				
		Всего заработная плага	Тенге					513859			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				104312				
		Накладные расходы	Тенге				463230				
		Сметная прибыль	Тенге				133029				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				1795894				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								455
		Сметная заработная плата	Тенге					513859			
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге				112704				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				112704				
		Сметная прибыль	Тенге				9016				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				121720				
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				1076984				
		Материалы	Тенге				2105				
		Всего заработная плата	Тенге					10963			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				1063010				
		Накладные расходы	Тенге				10744				
		Сметная прибыль	Тенге				87018				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				1174747				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								11
		Сметная заработная плата	Тенге					10963			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				3172812				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								499
		Сметная заработная плата	Тенге					568502			
		РАЗДЕЛ 2. УЗЕЛ ДРЕНАЖА ТЕПЛОСЕТИ УТ-1									
		Теплофикационный колодец УТ-1									
20	Е11-010101-0314	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	53,055	187,94	178,88	9971	9490	–	1882	12801
					9,06	40,20	481	2133		948	
21	Е11-010205-0401 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 1. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	0,945	1711,54	–	1617	–	–	1165	3004
					1711,54	–	1617	–		223	

22	Е11-010104-0401	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	10,5056	26,57	26,57	279	279	–	70	377
					–	9,29	–	98		28	
23	Е11-010104-0408	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2	м3 грунта	10,5056	15,30	15,30	161	161	–	40	217
					–	5,35	–	56		16	
24	Е11-010205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	4,5024	665,52	–	2996	–	–	2157	5566
					665,52	–	2996	–		412	
25	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	10,5056	135,12	63,84	1420	671	–	763	2357
					71,28	29,56	749	311		175	
		ДРЕНАЖНЫЙ КОЛОДЕЦ ДК-1									
26	Е11-221301-0101 Изм. и доп. вып. 6	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	м3	3,7	32497,68	8219,90	120241	30414	57733	43393	176725
					8673,94	3172,27	32094	11737		13091	
27	С121-040302-0102	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	14310,00	–	28620	–	28620	–	30910
					–	–	–	–		2290	
28	С121-040301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС15.9	шт.	6	13750,00	–	82500	–	82500	–	89100
					–	–	–	–		6600	
29	С121-040302-0109	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	2	15762,00	–	31524	–	31524	–	34046
					–	–	–	–		2522	
30	С123-030101-0304	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	2	23411,00	–	46822	–	46822	–	50568
					–	–	–	–		3746	
31	С121-060208-0501	Стремянки СГ-22	т	0,0784	521278,00	–	40868	–	40868	–	44138
					–	–	–	–		3269	
32	Е11-150403-1004 Изм. и доп. вып. 12	Окраска стремянок	м2 окрашиваемой поверхности	2,2736	778,68	0,94	1770	2	302	1173	3179
					644,71	0,43	1466	1		236	
33	Е11-060301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,00992	12860,66	1251,94	128	12	1	109	256
					11576,80	505,00	115	5		19	
34	С121-050309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,00992	254401,00	–	2524	–	2524	–	2726
					–	–	–	–		202	
35	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	2	808,36	20,45	1617	41	1106	441	2222
					234,90	2,25	470	5		165	

36	С121-100501-1401	Мастика "Изол" ГОСТ 25621-83	кг	0,4	214,00	–	86	–	86	–	92
					–	–	–	–		7	
37	С123-040905-0902	Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, PN 16, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	4	1007,00	–	4028	–	4028	–	4350
					–	–	–	–		322	
38	Е11-160601-0105 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 150 мм. Установка	шт.	2	8034,77	499,15	16070	998	2548	12491	30845
					6261,75	110,98	12524	222		2285	
39	С123-040902-1718	Клапан обратный фланцевый 16С13НЖ Краны шаровые стальные для воды сварные стандартнопроходные типа LD из стали марки 12Х18Н10Т PN 25, DN 150 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	98249,00	–	196498	–	196498	–	212218
					–	–	–	–		15720	
40	Е11-160401-0201 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	5	1385,38	36,65	6927	183	3573	3168	10903
					634,29	12,27	3171	61		808	
41	Е11-160101-0205 Изм. и доп. вып. 6	Трубы чугунные напорные раструбные, диаметр до 150 мм. Прокладка по стенам зданий и в каналах	м труб	4	4796,77	151,39	19187	606	11547	7072	28360
					1758,51	45,60	7034	182		2101	
		УЗЕЛ ТЕПЛОФИКАЦИИ УГ-1									
42	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная В3,5 W4 . Устройство	м3	2,24	17405,33	1063,69	38988	2383	34222	2585	44898
					1063,80	204,14	2383	457		3326	
43	С ССЦ РК 8,04,08,2017. общ часть таб.5	надбавка на W4 к марке В3,5	М3	2,24	140,95	–	316	–	316	–	341
					–	–	–	–		25	
44	Е11-221301-0101 Изм. и доп. вып. 6	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	м3	3,7	32497,68	8219,90	120241	30414	57733	43393	176725
					8673,94	3172,27	32094	11737		13091	
45	С121-040301-0101	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	4	2817,00	–	11268	–	11268	–	12169
					–	–	–	–		901	
		АРМИРОВАНИЕ СТЕН И ДНИЩА									
46	Е11-060301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	1,16184	12860,66	1251,94	14942	1455	37	12774	29933
					11576,80	505,00	13450	587		2217	
47	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,16184	192860,00	–	224072	–	224072	–	241918
					–	–	–	–		17926	
		Армирование над отверстиями									
48	Е11-060101-0114	Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство /Устройство днище из бетон кл.В15/	м3	13	17934,52	1145,57	233149	14892	206378	13522	266404
					913,74	229,25	11879	2980		19734	
49	Е11-060301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,03836	12860,66	1251,94	493	48	1	422	988
					11576,80	505,00	444	19		73	

50	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,03836	192860,00	–	7398	–	7398	–	7990
					–	–	–	–		592	
51	С123-030101-0304	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	4	23411,00	–	93644	–	93644	–	101136
					–	–	–	–		7492	
52	С121-060208-0501	Стремянки СГ-22	т	0,07248	521278,00	–	37782	–	37782	–	40805
					–	–	–	–		3023	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1398147	92048	1183131	146620	1668347
							122966	30592	–	123585	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				936321				
	Материалы		Тенге				357516				
	Всего заработная плата		Тенге					130363			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				234396				
	Местные материалы		Тенге				153912				
		Накладные расходы	Тенге				123888				
		Сметная прибыль	Тенге				84817				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1145026				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								127
		Сметная заработная плата	Тенге					130363			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				78650				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				78650				
		Сметная прибыль	Тенге				6292				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				84942				
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				383176				
	Материалы		Тенге				17667				
	Всего заработная плата		Тенге					23195			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				340992				
		Накладные расходы	Тенге				22731				
		Сметная прибыль	Тенге				32473				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				438379				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								22
		Сметная заработная плата	Тенге					23195			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1668347				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								148
		Сметная заработная плата	Тенге					153558			

РАЗДЕЛ 3.Строительные работы

53	Е11-010101-0314	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	162,1125	187,94	178,88	30467	28998	–	5750	39114
					9,06	40,20	1469	6517		2897	
54	Е11-010205-0401 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 1. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	2,8875	1711,54	–	4942	–	–	3558	9180
					1711,54	–	4942	–		680	
55	Е11-010104-0401	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	8,624	26,57	26,57	229	229	–	58	310
					–	9,29	–	80		23	

56	Е11-010104-0408	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2	м3 грунта	8,624	15,30	15,30	132	132	–	33	178
					–	5,35	–	46		13	
57	Е11-010205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	3,696	665,52	–	2460	–	–	1771	4569
					665,52	–	2460	–		338	
58	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	8,624	135,12	63,84	1165	551	–	626	1935
					71,28	29,56	615	255		143	
		Подпольный канал (КМ 1 / 96,74 м.п)									
59	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство	м3	13,65	17208,47	1063,69	234896	14519	205856	15750	270697
					1063,80	204,14	14521	2787		20052	
60	Е11-061301-0302	Лотки КАНАЛЫ и плиты между сооружениями при толщине стен до 100 мм. Устройство	м3	25,11	40384,76	6407,79	1014061	160900	516406	355534	1479163
					13411,20	2148,22	336755	53942		109568	
61	Е11-060301-0601 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские/Сетка-1-5/. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	1,2885768	17095,97	904,01	22029	1165	374	18966	44275
					15900,96	273,36	20490	352		3280	
62	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,2885768	192860,00	–	248515	–	248515	–	268396
					–	–	–	–		19881	
		ОПОРА НЕПОДВИЖНАЯ Н-1 6шт									
63	Е11-070601-0101 Изм. и доп. вып. 10	Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство	м3 сборных конструкций	0,984	10589,41	2573,32	10420	2532	4438	4926	16574
					3506,49	736,34	3450	725		1228	
64	С121-040302-0225	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, под расчетную нагрузку 3 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92	м3	0,36	41985,03	–	15115	–	15115	–	16324
					–	–	–	–		1209	
65	С121-040304-0101	Балки лотков каналов Б1, размерами 300 мм х 150 мм х 1160 мм СТ РК 937-92	шт.	12	3971,59	–	47659	–	47659	–	51472
					–	–	–	–		3813	
66	Е11-060301-0601 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,02664	17095,97	904,01	455	24	7	392	915
					15900,96	273,36	424	7		68	
67	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	т	0,44448	192860,00	–	85722	–	85722	–	92580
					–	–	–	–		6858	
68	Е11-060301-0407	Детали закладные ПЕТЛЯ УП1,2 весом до 4 кг. Установка	т	0,00942	369567,08	1183,08	3481	11	1540	1761	5661
					204930,00	477,66	1930	4		419	
69	Е11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска ИЗОЛОМ 2 РАЗА	м2	64,7	58,18	3,17	3764	205	706	1988	6213

					44,09	0,45	2853	29		460	
70	С121-100501-1401	Мастика "Изол" ГОСТ 25621-83	кг	12,94	214,00	–	2769	–	2769	–	2991
					–	–	–	–		222	
71	Е11-260101-1101	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	м3 изоляции	3,66	62376,40	1283,33	228298	4697	165533	45729	295949
					15865,60	574,26	58068	2102		21922	
72	Е11-260301-0701	Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов	м2 поверхности покрытия изоляции	120	483,70	26,41	58043	3170	17994	28511	93479
					307,33	5,29	36879	635		6924	
73	С121-100406-0301	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В /ТУ 6-11-145-80/	1000 м2	0,12	434634,00	–	52156	–	52156	–	56329
					–	–	–	–		4172	
74	Ц13-390201-0507	Трубопровод, диаметр 133 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык	24	996,81	33,66	23923	808	1275	13322	40225
					910,00	–	21840	–		2980	
		Узел дренажа									
75	Е11-160401-0205 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	5	3674,21	64,29	18371	321	13892	4175	24349
					831,58	20,41	4158	102		1804	
		Деталь заделки трубопровода									
76	Е11-460303-0105	Стены и перегородки бетонные. Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,1 м2	м3 заделки	0,19	101333,13	1007,29	19253	191	6925	10264	31879
					63861,78	450,40	12134	86		2361	
77	Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,1724	1237168,56	454333,60	213288	78327	62453	93349	331168
					420581,50	126353,89	72508	21783		24531	
78	Е11-221201-0109	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 350 мм. Приварка	фланец	8	4349,84	382,99	34799	3064	2683	28940	68838
					3631,50	22,52	29052	180		5099	
79	С123-020103-0317	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 350 ГОСТ 12816-80	шт.	8	16960,00	–	135680	–	135680	–	146534
					–	–	–	–		10854	
80	Е11-221201-0107	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 250 мм. Приварка	фланец	8	2818,42	249,61	22547	1997	1935	18518	44350
					2326,85	11,26	18615	90		3285	
81	С123-020103-0314	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 225 ГОСТ 12816-80	шт.	8	8016,00	–	64128	–	64128	–	69258
					–	–	–	–		5130	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ3	Тенге				2598769	301841	1653764	653921	3512905
							643163	89722	–	260214	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				23923				

	Материалы		Тенге				1276					
	Всего заработная плата		Тенге					21840				
		Накладные расходы	Тенге				13322					
		Сметная прибыль	Тенге				2980					
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				40225					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									17
		Сметная заработная плата	Тенге					21840				
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				2356667					
	Материалы		Тенге				986854					
	Всего заработная плата		Тенге					706785				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				389163					
	Местные материалы		Тенге				62774					
		Накладные расходы	Тенге				636425					
		Сметная прибыль	Тенге				239447					
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				3232539					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									654
		Сметная заработная плата	Тенге					706785				
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				218179					
	Материалы		Тенге				13892					
	Всего заработная плата		Тенге					4260				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				199808					
		Накладные расходы	Тенге				4175					
		Сметная прибыль	Тенге				17788					
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				240142					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									4
		Сметная заработная плата	Тенге					4260				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				3512907					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									67
		Сметная заработная плата	Тенге					732885				
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №6-3-3										
		Отопление и Вентиляция										
1	Е11-180301-3101	**Радиаторы чугунные. Установка**	кВт	3,15	18055,79	143,91	56876	453	54175	2407	64026	
					713,70	66,09	2248	208		4743		
2	Е11-160301-0101 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка**	м трубопровода	26	1418,39	16,80	36878	437	27746	8673	49195	
					334,42	5,97	8695	155		3644		
3	Е11-160301-0102 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка**	м трубопровода	26	1565,93	16,80	40714	437	31582	8673	53338	
					334,42	5,97	8695	155		3951		
4	Е11-160301-0103 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка**	м трубопровода	2	1677,63	16,80	3355	34	2652	667	4344	
					334,42	5,97	669	12		322		
5	Е11-161101-0101 Изм. и доп. вып. 5	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое**	м трубопровода	54	75,86	1,22	4096	66	175	3778	8504	
					71,39	–	3855	–		630		
6	С123-040501-0126	**Вентили проходные муфтовые 15ч8р для воды и пара, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005**	шт.	2	1352,00	–	2704	–	2704	–	2920	
					–	–	–	–		216		

7	С123-040501-0227	Вентили проходные муфтовые 15кч18п 2 для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	4	851,00	–	3404	–	3404	–	3676
					–	–	–	–		272	
8	С123-040501-0228	Вентили проходные муфтовые 15кч18п 2 для воды, PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005	шт.	4	1039,00	–	4156	–	4156	–	4488
					–	–	–	–		332	
9	С123-040501-0229	Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005	шт.	2	1402,00	–	2804	–	2804	–	3028
					–	–	–	–		224	
10	Е11-150403-1004 Изм. и доп. вып. 12	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	10	778,68	0,94	7787	9	1331	5161	13984
					644,71	0,43	6447	4		1036	
11	Е11-200101-0501 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из коррозионностойкой стали, толщина 0,5 мм,диаметр до 200 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	4,2	22262,98	48,38	93505	203	86006	7225	108787
					1737,24	18,00	7296	76		8058	
12	Е11-200801-0103	Дефлекторы, диаметр патрубка 500 мм. Установка	дефлектор	1	17017,11	131,74	17017	132	12484	4342	23067
					4401,50	28,71	4401	29		1709	
13	Е11-200701-0301	Зонты из листовой оцинкованной стали круглого сечения, диаметр 200 мм. Установка надшахтами	зонт	1	2779,61	41,44	2780	41	2341	402	3436
					398,03	11,82	398	12		255	
14	Е11-200301-0210	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 150, размер 150х150 мм. Установка	решетка	2	1476,08	30,53	2952	61	608	2260	5630
					1141,48	11,82	2283	24		417	
15	Е11-200901-0103 Изм. и доп. вып. 6	Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт, диаметр патрубка до 560 мм. Установка	узел	1	3570,75	19,80	3571	20	247	3243	7359
					3303,59	5,91	3304	6		545	
16	С123-051207-0301 прим.	Узел прохода с утепленным диам.500	шт.	1	6317,00	–	6317	–	6317	–	6822
					–	–	–	–		505	
		ВЕНТИЛЯЦИЯ ПРИЯМКА									
17	Е11-160601-0102	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	5	1941,04	119,01	9705	595	1503	7565	18652
					1521,45	22,52	7607	113		1382	
18	С123-040502-0809	Вентили проходные фланцевые 15кч19 п2 для воды, PN 16, DN 50 ГОСТ 5761-2005	шт.	4	3871,00	–	15484	–	15484	–	16723
					–	–	–	–		1239	
19	С123-040902-2503 применит	Краны шаровые JiP-FF С ЗАЩИТОЙ ОТ ЗАКРЫВАНИЯ, фланцевые, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 26 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN 25, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	шт.	1	27657,00	–	27657	–	27657	–	29870
					–	–	–	–		2213	

20	Е11-160401-0207 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 150 мм. Прокладка	м трубопровода	0,15	5906,23	87,70	886	13	700	173	1144
					1152,32	25,61	173	4		85	
21	Е11-200701-0101	Зонты из листовой стали круглого сечения, диаметр 200 мм. Установка над шахтами	зонт	1	2456,61	41,44	2457	41	2018	402	3087
					398,03	11,82	398	12		229	
22	Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные КОЛЕНО части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,003	1237168,56	454333,60	3712	1363	1087	1624	5763
					420581,50	126353,89	1262	379		427	
	ИТОГО ПО СМЕТЕ		Тенге				348816	3906	287181	56595	437843
							57732	1188	–	32434	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				11498				
	Материалы		Тенге				2417				
	Всего заработная плата		Тенге					8092			
		Накладные расходы	Тенге				6786				
		Сметная прибыль	Тенге				1463				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				19746				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								8
		Сметная заработная плата	Тенге					8092			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				337317				
	Материалы		Тенге				222235				
	Всего заработная плата		Тенге					50827			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				62526				
	Сдача и испытание		Тенге				963				
		Накладные расходы	Тенге				49811				
		Сметная прибыль	Тенге				30970				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				418098				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								48
		Сметная заработная плата	Тенге					50827			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге				437845				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								55
		Сметная заработная плата	Тенге					58919			

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №6-3-4

Тепломеханическое оборудование

РАЗДЕЛ 1. ТЕПЛОМЕХАНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

ДЫМОВАЯ ТРУБА (учтена в части АС)

1	Е11-180101-0208 Изм. и доп. вып. 6	Котлы стальные на газе или жидком топливе, жаротрубные пароводогрейные теплопроизводительность до 0,46 МВт (0,4 Гкал/ч). Установка	котел	2	90030,59	17751,54	180061	35503	28695	126840	331454
					57931,32	6783,15	115863	13566		24552	
4	Е11-180501-0101	Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка	насос	2	17809,66	408,58	35619	817	6094	28365	69103
					14354,08	117,61	28708	235		5119	
6	Е11-180701-0104	Грязевики, наружный диаметр патрубков 108 мм. Установка	шт.	1	69757,18	425,93	69757	426	65378	3929	79581
					3952,89	56,32	3953	56		5895	

7	ЦІЗ-120801-0101 Изм. и доп. вып. 9 прим.	Компенсатор стальной сальниковый двухсторонний на условное давление 1,6 МПа, диаметр условного прохода 100 мм. Монтаж оборудования /УСТАНОВКА ПМУ-1/. Монтаж оборудования	шт.	2	7652,96	747,21	15306	1494	300	8479	25688
					6756,00	194,11	13512	388		1903	
9	Е11-180401-0108 Изм. и доп. вып. 6	Баки расширительные круглые и прямоугольные, вместимость 0,8 м3. Установка	бак	1	38208,89	751,23	38209	751	28546	8982	50967
					8912,24	253,48	8912	253		3775	
10	Е11-160401-0210 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 300 мм /газоходы/. Прокладка	м трубопровода	7	2872,64	292,23	20108	2046	146	18035	41195
					2559,48	69,57	17916	487		3052	
12	Е11-160401-0204 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка	м трубопровода	60	2891,01	64,29	173460	3857	119708	50097	241442
					831,58	20,41	49895	1225		17885	
13	Е11-160401-0202 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	4	1909,18	36,65	7637	147	4953	2535	10985
					634,29	12,27	2537	49		814	
14	Е11-160301-0202 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	12	1848,06	19,12	22177	229	17394	4545	28859
					379,46	6,98	4554	84		2138	
15	Е11-160301-0203 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	8	2173,77	19,12	17390	153	14201	3030	22053
					379,46	6,98	3036	56		1634	
16	Е11-161101-0101 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	84	73,33	1,22	6160	102	61	5877	13000
					71,39	–	5997	–		963	
19	Е11-160601-0103	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка	шт.	6	3493,70	276,46	20962	1659	3157	16116	40045
					2691,00	49,86	16146	299		2966	
24	Е11-160601-0102	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	11	1941,04	119,01	21351	1309	3306	16644	41035
					1521,45	22,52	16736	248		3040	
29	Е11-181101-0102 Изм. и доп. вып. 6	Манометры с трехходовым краном. Установка	комплект	8	2481,43	–	19851	–	17732	2077	23682
					264,90	–	2119	–		1754	
30	Е11-181101-0104 Изм. и доп. вып. 6	Термометры в оправе прямые или угловые. Установка	комплект	4	404,85	–	1619	–	227	1364	3222
					348,04	–	1392	–		239	
32	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	16,7	84,90	2,24	1418	37	751	437	2003
					37,70	0,23	630	4		148	

33	Е11-130301-1421	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой	м2	16,7	118,52	2,88	1979	48	1654	195	2348
					16,56	0,34	277	6		174	
34	Е11-260101-1002	Трубопроводы. Изоляцияматами из минеральной ваты	м3 изоляции	0,97	32819,75	1047,65	31835	1016	9847	16279	51964
					21620,95	461,66	20972	448		3849	
36	Е11-260301-0701	Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов	м2 поверхности покрытия изоляции	32	483,70	26,41	15478	845	4799	7603	24928
					307,33	5,29	9834	169		1846	
38	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	6	84,90	2,24	509	13	270	157	720
					37,70	0,23	226	1		53	
39	Е11-130301-1421	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой	м2	6	118,52	2,88	711	17	595	70	844
					16,56	0,34	99	2		62	
40	Е11-260101-1002	Трубопроводы. Изоляцияматами из минеральной ваты	м3 изоляции	0,43	32819,75	1047,65	14112	450	4365	7217	23035
					21620,95	461,66	9297	199		1706	
42	Е11-260301-0701	Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов	м2 поверхности покрытия изоляции	8,6	483,70	26,41	4160	227	1290	2043	6699
					307,33	5,29	2643	46		496	
44	Е11-150403-1004 Изм. и доп. вып. 12	Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	0,95	778,68	0,94	740	1	127	490	1328
					644,71	0,43	612	–		98	
45	Е11-260301-0701	Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов	м2 поверхности покрытия изоляции	9,9	483,70	26,41	4789	261	1485	2352	7712
					307,33	5,29	3043	52		571	
		ШИБЕР									
47	Е11-090305-0301	Конструкции ШИБЕР опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т/Опора подвесная Оп-1,2/. Монтаж	т конструкций	0,1876	90614,88	7275,15	16999	1365	1343	9907	29059
					76176,00	357,04	14291	67		2152	
50	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	42,8	84,90	2,24	3634	96	1924	1120	5174
					37,70	0,23	1614	10		380	
51	Е11-130301-1421	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой	м2	42,8	118,52	2,88	5073	123	4241	499	6018
					16,56	0,34	709	14		446	
52	Е11-260101-1002	Трубопроводы. Изоляцияматами из минеральной ваты	м3 изоляции	2,9	32819,75	1047,65	95177	3038	29438	48670	155555
					21620,95	461,66	62701	1339		11508	

54	E11-260301-0202	Поверхность изоляции трубопроводов. Покрытие сталью оцинкованной	м2 поверхности покрытия изоляции	34,3	2027,76	162,26	69552	5566	5555	44724	123619
					1703,52	12,16	58431	417		9142	
		Прочистка									
		Пожарный щит									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				915836	61599	377582	438678	146331
							476654	19721	–	108360	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				15306				
	Материалы		Тенге				300				
	Всего заработная плата		Тенге					13900			
		Накладные расходы	Тенге				8479				
		Сметная прибыль	Тенге				1903				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				25688				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								12
		Сметная заработная плата	Тенге					13900			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				249168				
	Материалы		Тенге				66339				
	Всего заработная плата		Тенге					173794			
		Накладные расходы	Тенге				131857				
		Сметная прибыль	Тенге				30482				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				411506				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								154
		Сметная заработная плата	Тенге					173794			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				16999				
	Материалы		Тенге				1344				
	Всего заработная плата		Тенге					14358			
		Накладные расходы	Тенге				9907				
		Сметная прибыль	Тенге				2152				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				29059				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								14
		Сметная заработная плата	Тенге					14358			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				634365				
	Материалы		Тенге				309600				
	Всего заработная плата		Тенге					294322			
	Сдача и испытание		Тенге				5780				
		Накладные расходы	Тенге				288436				
		Сметная прибыль	Тенге				73824				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				996623				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								26
		Сметная заработная плата	Тенге					294322			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1462875				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								446
		Сметная заработная плата	Тенге					496374			
		РАЗДЕЛ 2. ГАЗОПРОВОД ОТ ВВОДА ДО КОТЛОВ, ПРОДУВОЧНЫЙ ТРУБОПРОВОД									
64	E11-160401-0204 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка	м трубопровода	2	2891,01	64,29	5782	129	3990	1670	8048
					831,58	20,41	1663	41		596	
65	E11-160401-0202 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	12	1909,18	36,65	22910	440	14859	7604	32955
					634,29	12,27	7611	147		2441	

66	Е11-160401-0201 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	6	1385,38	36,65	8312	220	4286	3802	13083
					634,29	12,27	3806	74		969	
67	Е11-160601-0102	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	4	1941,04	119,01	7764	476	1202	6052	14922
					1521,45	22,52	6086	90		1105	
70	Е11-160601-0103	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка	шт.	2	3493,70	276,46	6987	553	1052	5372	13348
					2691,00	49,86	5382	100		989	
72	Е11-070107-0103	Изделия КРЕПЛЕНИЕ ГАЗОПРОВОДА монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,00208	681916,20	6764,34	1418	14	1296	130	1672
					51795,10	1159,78	108	2		124	
73	Е11-220301-0103 Изм. и доп. вып. 10	Трубы ФУТЛЯР водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,0005	447930,37	98714,53	224	49	8	182	439
					333450,00	34986,33	167	17		33	
76	Е11-161101-0101 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	20	73,33	1,22	1467	24	15	1399	3095
					71,39	–	1428	–		229	
77	Е11-150403-1004 Изм. и доп. вып. 12	Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	8	778,68	0,94	6229	8	1063	4129	11187
					644,71	0,43	5158	3		829	
78	Е11-160601-0102	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	1	1941,04	119,01	1941	119	301	1513	3730
					1521,45	22,52	1521	23		276	
				ГАЗОВЫЙ КОЛЛЕКТОР							
82	Е11-220301-0103 Изм. и доп. вып. 10	Трубы ФУТЛЯР водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,002	447930,37	98714,53	896	197	32	730	1755
					333450,00	34986,33	667	70		130	
82	Е11-220301-0101 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,002	386027,73	62051,83	772	124	23	661	1547
					312455,00	21193,14	625	42		115	
84	Е11-160601-0101 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные натрубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	3	1916,01	93,98	5748	282	902	4506	11075
					1521,45	11,26	4564	34		820	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				70451	2635	29029	37750	116856
							38786	644	–	8656	
Стоимость общестроительных работ			Тенге				9540				
Материалы			Тенге				2423				
Всего заработная плата			Тенге					6860			
		Накладные расходы	Тенге				5831				
		Сметная прибыль	Тенге				1230				

		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				16601						
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч										7
		Сметная заработная плата	Тенге					6860					
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				60912						
		Материалы	Тенге				26607						
		Всего заработная плата	Тенге					32570					
		Накладные расходы	Тенге				31918						
		Сметная прибыль	Тенге				7426						
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				100256						
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч										30
		Сметная заработная плата	Тенге					32570					
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				116857						
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч										36
		Сметная заработная плата	Тенге					39429					
		РАЗДЕЛ 3. СИГНАЛИЗАЦИЯ ЗАГАЗОВАННОСТИ											
89	Ц13-110201-0101	**Прибор, масса до 1,5 кг. Установка на резьбовых соединениях**	шт.	2	1270,30	—	2541	—	133	1806	4694		
					1204,07	—	2408	—		348			
92	Ц13-080305-0111 Изм. и доп. вып. 9	**Розетка штепсельная трехполюсная. Монтаж оборудования**	шт.	2	867,69	9,72	1735	19	196	1099	3061		
					759,85	3,28	1520	7		227			
94	Ц13-080103-3201 Изм. и доп. вып. 9	**Устройство ЗВОНОК сигнально-блокировочное. Монтаж оборудования**	шт.	1	2296,52	—	2297	—	45	1621	4231		
					2252,00	—	2252	—		313			
96	Ц13-110601-0201	**Проводки электрические. Монтажв щитах и пультах шкафных и панельных**	м	30	122,65	—	3680	—	48	2724	6915		
					121,05	—	3632	—		512			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				10252	19	422	7250	18901		
							9811	7	—	1400			
		Стоимость монтажных работ	Тенге				10252						
		Материалы	Тенге				421						
		Всего заработная плата	Тенге					9818					
		Накладные расходы	Тенге				7250						
		Сметная прибыль	Тенге				1400						
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				18902						
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч										8
		Сметная заработная плата	Тенге					9818					
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				18902						
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч										8
		Сметная заработная плата	Тенге					9818					
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №6-3-5											
		Электрооборудование и электроосвещение											
		ЩРн-24з											
1	Ц13-080304-0304	**Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка**	шт.	1	3651,87	1249,84	3652	1250	64	2000	6103		
					2338,00	439,10	2338	439		452			
2	С123-070201-0206	**Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-18з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001**	шт.	1	5559,00	—	5559	—	5559	—	6004		

					–	–	–	–		445		
3	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	6	2461,72	26,21	14770	157	7965	4787	21121	
					1108,00	–	6648	–		1565		
4	С123-070204-0628	Выключатель автоматический ВА47-29 2Р 25А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2	980,00	–	1960	–	1960	–	2117	
					–	–	–	–		157		
5	С123-070204-0645	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 32А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1522,00	–	1522	–	1522	–	1644	
					–	–	–	–		122		
6	С123-070204-0610	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2	465,00	–	930	–	930	–	1004	
					–	–	–	–		74		
7	С123-070204-1407	Устройство защитного отключения ВД 1-63 2Р 16А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	4474,00	–	4474	–	4474	–	4832	
					–	–	–	–		358		
8	Ц13-080305-1301	Ящик с понижающим трансформатором. Монтаж оборудования	шт.	1	1353,04	165,84	1353	166	18	881	2413	
					1169,00	54,68	1169	55		179		
9	С123-070203-0603	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 220/36-2 36 УХЛ4 IP30, типа ИЭК ГОСТ 12434-93	шт.	1	10753,00	–	10753	–	10753	–	11613	
					–	–	–	–		860		
10	Ц13-080305-0402	Светильник с количеством ламп в светильнике 2. Установка отдельно на штырях	шт.	6	2145,41	783,04	12872	4698	1230	7042	21507	
					1157,31	472,68	6944	2836		1593		
11	С123-070102-1406	Светильники для люминесцентных ламп с экранирующей решеткой для наружной установки 2 х18 LRS/U (4561) ЭПРА ГОСТ 17677-82	шт.	4	4347,00	–	17388	–	17388	–	18779	
					–	–	–	–		1391		
12	С123-070106-0111	Светильники для светодиодных ламп со степенью защиты IP65 ETANJ 2х36 LED модели OPL/S ECO LED 595, 220 В, мощность 36 Вт, степень защиты IP 20	шт.	2	2829,00	–	5658	–	5658	–	6111	
					–	–	–	–		453		
13	Ц13-080305-0306	Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый. Монтаж с креплением винтами или болтами	шт.	4	1686,07	680,00	6744	2720	517	3782	11369	
					876,75	436,59	3507	1746		842		
14	С123-070101-0324	Светильник потолочный, тип НПП03-1 х60 IP54 ГОСТ 17677-82	шт.	4	1949,00	–	7796	–	7796	–	8420	
					–	–	–	–		624		
15	С123-070104-0201	Лампы ртутные низкого давления ГОСТ 6825-74 тип ЛБ18 ,36 65, ЛД65, ЛДЦ65, ЛТБ65, ЛХБ65 /ЛБ-36/	шт.	12	318,00	–	3816	–	3816	–	4121	
					–	–	–	–		305		
16	С123-070104-0406 прим.	Лампы компактные люминесцентные, модели F8/N5 L8W, напряжение электрической сети 220 В, мощность 8 Вт	шт.	4	1297,00	–	5188	–	5188	–	5603	

					–	–	–	–		415	
17	С123-070105-0201 применит	Стартер для люминисцентных ламп тип 8ОС-220 Держатель светильника	10 шт.	1,2	443,00	–	532	–	532	–	574
					–	–	–	–		43	
18	Ц13-080305-0102	Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	4	355,19	3,24	1421	13	52	979	2592
					339,01	1,09	1356	4		192	
19	С123-070218-1501	Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	4	306,00	–	1224	–	1224	–	1322
					–	–	–	–		98	
20	Ц13-080305-0103 Изм. и доп. вып. 9	Выключатель полугерметический и герметический. Монтаж оборудования	шт.	1	943,33	17,24	943	17	131	574	1639
					794,92	2,73	795	3		121	
21	С123-070218-1201 прим.	Герметичный выключатель Plexo-86710	шт.	1	1091,00	–	1091	–	1091	–	1178
					–	–	–	–		87	
22	Ц13-080305-0109	Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	1	422,47	3,24	422	3	22	287	766
					397,46	1,09	397	1		57	
23	С123-070220-0504	Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защитыIP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	1	423,00	–	423	–	423	–	457
					–	–	–	–		34	
24	С123-070202-1401	Коробки ответвительные стальные с полиэтиленовой крышкой, степень защиты 1Р31, типУ 996 УХЛ3	шт.	3	39,00	–	117	–	117	–	126
					–	–	–	–		9	
25	С123-070202-0901	Коробки установочные для розетки	шт.	5	35,00	–	175	–	175	–	189
					–	–	–	–		14	
26	Ц13-080201-0701	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	м кабеля	14	712,77	332,41	9979	4654	3433	2388	13356
					135,12	101,75	1892	1425		989	
27	Ц13-080201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 мдо 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках икоробах	м кабеля	87	298,07	139,79	25932	12162	3974	9491	38258
					112,60	38,92	9796	3386		2834	
28	С123-060144-0503	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,051	162985,00	–	8312	–	8312	–	8977
					–	–	–	–		665	
29	С123-060144-0504	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,0153	256010,00	–	3917	–	3917	–	4230
					–	–	–	–		313	
30	С123-060145-0905	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 5х10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,03672	1669189,00	–	61293	–	61293	–	66196

					–	–	–	–		4903	
31	Ц13-080206-1901	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям,по стенам и колоннам с креплением скобами	м	87	376,72	15,15	32775	1318	10594	15209	51823
					239,80	3,01	20863	262		3839	
32	С123-010504-0101	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм	м	45	24,00	–	1080	–	1080	–	1166
					–	–	–	–		86	
33	С123-010504-0102	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм	м	10	29,00	–	290	–	290	–	313
					–	–	–	–		23	
34	С123-010504-0104	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 32 мм	м	32	69,00	–	2208	–	2208	–	2385
					–	–	–	–		177	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге				256570	27158	173706	47420	328308
							55705	10157	–	24319	
		Стоимость монтажных работ	Тенге				252992				
		Материалы	Тенге				28003				
		Всего заработная плата	Тенге					65862			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				142127				
		Накладные расходы	Тенге				47420				
		Сметная прибыль	Тенге				24033				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				324446				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								59
		Сметная заработная плата	Тенге					65862			
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				3578				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				3578				
		Сметная прибыль	Тенге				286				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				3864				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге				328310				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								59
		Сметная заработная плата	Тенге					65862			

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №6-4

Сети газоснабжения

РАЗДЕЛ 1. ГАЗОПРОВОД СРЕДНЕГО ДАВЛЕНИЯ (надземный)

Опора под трубопровод (лист 32)

1	Е11-010101-0313	Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или	м3	0,1455	148,85	141,67	22	21	–	4	28
					7,18	31,84	1	5		2	
2	Е11-010205-0301	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без	м3 грунта	0,0045	1288,56	–	6	–	–	4	11
					1288,56	–	6	–		1	
3	Е11-010104-0401	Обратная засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 5 м /За минусом 10 см присыпки учтенной при прокладке труб/	м3	0,0072	26,57	26,57	1	–	–	–	1
					–	9,29	–	–		–	
4	Е11-010205-0501	Засыпка вручную траншей в грунтах 1 группы	м3	0,0008	665,52	–	1	–	–	–	1
					665,52	–	1	–		–	
5	Е11-060101-0113	Устройство бетонных фундаментов-столбов,ИЗ БМ В15	м3	0,08	22770,45	1114,41	1822	89	1364	352	2348
					4615,80	225,39	369	18		174	

Трубопроводы

6	Е11-220301-0103 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,005	452373,47	98714,53	2262	494	101	1824	4412
					333450,00	34986,33	1667	175		327	
7	С123-010201-0186	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	5,05	2480,00	–	12524	–	12524	–	13526
					–	–	–	–		1002	
8	С123-020101-0202	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	1	1511,00	–	1511	–	1511	–	1632
					–	–	–	–		121	
9	Е11-090305-0301	Монтаж КРЕПЛЕНИЕ ПОД ТРУБОПРОВОДЫ опорных конструкций для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений, массой до 0,1 т	т	0,004	90614,88	7275,15	362	29	28	211	620
					76176,00	357,04	305	1		46	
10	С121-060801-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей, масса до 0,1 т	т	0,00404	439279,00	–	1775	–	1775	–	1917
					–	–	–	–		142	
11	Е11-130301-0406 К=2 к об.	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021,за 2 раза	м2	0,24	84,90	2,24	20	1	10	6	29
					37,70	0,23	9	–		2	
12	Е11-130301-1406 К=2 к об.	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115, ЗА 2 РАЗА	м2	0,24	86,96	1,59	21	–	16	4	27
					22,05	0,23	5	–		2	
		Крепление горизонтального газопровода 20-200 на опоре ОП (приложен лист 31)									
13	Е11-090305-0301	Монтаж ОПОРЫ ПОД ТРУБОПРОВОДЫ опорных конструкций для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений, массой до 0,1 т	т	0,05668	90614,88	7275,15	5136	412	406	2993	8780
					76176,00	357,04	4318	20		650	
14	С121-060801-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей, масса до 0,1 т	т	0,0572468	439279,00	–	25147	–	25147	–	27159
					–	–	–	–		2012	
15	Е11-130301-0406 К=2 к об.	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021,за 2 раза	м2	3,4008	84,90	2,24	289	8	153	89	408
					37,70	0,23	128	1		30	
16	Е11-130301-1406 К=2 к об.	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115, ЗА 2 РАЗА	м2	3,4008	86,96	1,59	296	5	216	52	376
					22,05	0,23	75	1		28	
		Опора под задвижку (лист 11)									
17	Е11-010101-0313	Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 в траншеях с откосами 1:1	м3	0,6305	148,85	141,67	94	89	–	18	120
					7,18	31,84	5	20		9	

18	Е11-010205-0301 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	0,0195	1288,56	–	25	–	–	18	47
					1288,56	–	25	–		3	
19	Е11-010104-0401	Обратная засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 5 м /За минусом 10 см присыпки учтенной при прокладке труб/	м3	0,0864	26,57	26,57	2	2	–	1	3
					–	9,29	–	1		–	
20	Е11-010205-0501	Засыпка вручную траншей в грунтах 1 группы	м3	0,0096	665,52	–	6	–	–	5	12
					665,52	–	6	–		1	
21	Е11-060101-0113	Устройство бетонных фундаментов-столбов,ИЗ БМ В15	м3	0,26	22770,45	1114,41	5920	290	4430	1145	7631
					4615,80	225,39	1200	59		565	
22	Е11-090305-0301	Монтаж РАМЫ ПОД ЗАДВИЖКУ опорных конструкций для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений, массой до 0,1 т	т	0,056912	90614,88	7275,15	5157	414	408	3005	8815
					76176,00	357,04	4335	20		653	
23	С121-060801-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей, масса до 0,1 т	т	0,0574812	439279,00	–	25250	–	25250	–	27270
					–	–	–	–		2020	
24	Е11-130301-0406 К=2 к об.	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021,за 2 раза	м2	4	84,90	2,24	340	9	180	105	480
					37,70	0,23	151	1		36	
25	Е11-130301-1406 К=2 к об.	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115, ЗА 2 РАЗА	м2	7,2	86,96	1,59	626	11	456	111	796
					22,05	0,23	159	2		59	
26	Е11-240106-0101 Изм. и доп. вып. 2	Установка задвижек или клапанов стальных диаметром 100 мм для горячей воды и пара	компл	2	4843,62	2670,55	9687	5341	301	5342	16231
					2022,37	675,40	4045	1351		1202	
27	С123-040201-1501	Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем (редуктор), Т 425°С, PN 16, DN 50 мм ГОСТ 9698-86	шт.	2	26303,00	–	52606	–	52606	–	56814
					–	–	–	–		4208	
28	С123-020103-0207	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	4	1102,00	–	4408	–	4408	–	4761
					–	–	–	–		353	
29	С123-020101-0153	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	3	454,00	–	1362	–	1362	–	1471
					–	–	–	–		109	
					ОПОРЫ ПОД ,ГРПШ-1 шт, /лист 7/						

30	Е11-010101-0313	Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 в траншеях с откосами 1:1	м3	0,582	148,85	141,67	87	82	–	16	111
					7,18	31,84	4	19		8	
31	Е11-010205-0301 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	0,018	1288,56	–	23	–	–	17	43
					1288,56	–	23	–		3	
32	Е11-010104-0401	Обратная засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 5 м /За минусом 10 см присыпки учтенной при прокладке труб/	м3	0,0288	26,57	26,57	1	1	–	–	1
					–	9,29	–	–		–	
33	Е11-010205-0501	Засыпка вручную траншей в грунтах 1 группы	м3	0,0032	665,52	–	2	–	–	2	4
					665,52	–	2	–		–	
		ОПОРЫ ПОД ГРПШ									
34	Е11-060101-0113	Устройство бетонных фундаментов-столбов,ИЗ БМ В15,	м3	0,206	22770,45	1114,41	4691	230	3510	908	6046
					4615,80	225,39	951	46		448	
35	Е11-090305-0301	Монтаж РАМЫ ПОД ГРПШ опорных конструкций для крепления трубопроводов внутри зданий н сооружений, массой до 0,1 т	т	0,075	90614,88	7275,15	6796	546	537	3961	11617
					76176,00	357,04	5713	27		861	
36	С121-060801-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей, масса до 0,1 т	т	0,07575	439279,00	–	33275	–	33275	–	35937
					–	–	–	–		2662	
37	Е11-130301-0406 К=2 к об.	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021,за 2 раза	м2	4,5	84,90	2,24	382	10	202	118	540
					37,70	0,23	170	1		40	
38	Е11-130301-1406 К=2 к об.	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115, ЗА 2 РАЗА	м2	4,5	86,96	1,59	391	7	285	69	497
					22,05	0,23	99	1		37	
39	Е11-190201-0104 Изм. и доп. вып. 6	Установка газогорелочных устройствс горелками производительностью до 50 м3/ч	устройст	1	26140,27	125,15	26140	125	11220	14554	43950
					14795,00	56,30	14795	56		3256	
40	Е11-190301-0101	Устройство установки для редуцирования давления газа	установк	1	25467,11	932,62	25467	933	12528	12031	40498
					12006,40	270,20	12006	270		3000	
41	ПРАЙС	Газорегуляторный пункт шкафной ГРПШ-32/10-2 с регулятором РДНК-32,	шт	1	108821,43	–	108821	–		–	108821
					–	–	–	–	108821	–	
		ОГРАЖДЕНИЕ ГРПШ, (лист 8)									
42	Е11-110101-0203	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев гравийных	м3	1,5	8186,23	1491,81	12279	2238	6023	4650	18283
					2678,40	619,30	4018	929		1354	

43	Е11-060101-0113	Устройство бетонных фундаментов-столбов,ИЗ БМ В15,ФМ1-2-3	м3	0,488	22770,45	1114,41	11112	544	8315	2150	14323
					4615,80	225,39	2253	110		1061	
44	Е11-090305-0301	Монтаж РАМЫ ПОД ГРПШ опорных конструкций для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений, массой до 0,1 т	т	0,37312	90614,88	7275,15	33810	2715	2672	19704	57795
					76176,00	357,04	28423	133		4281	
45	С121-060801-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей, масса до 0,1 т	т	0,3768512	439279,00	–	165543	–	165543	–	178786
					–	–	–	–		13243	
46	Е11-130301-0406 К=2 к об.	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021,за 2 раза	м2	22,3872	84,90	2,24	1901	50	1007	586	2685
					37,70	0,23	844	5		199	
47	Е11-130301-1406 К=2 к об.	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115, ЗА 2 РАЗА	м2	22,3872	86,96	1,59	1947	35	1418	344	2474
					22,05	0,23	494	5		183	
48	С121-090404-0305	Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа ЗВ7 ГОСТ 5089-2011 ЗАМОК НАВЕСНОЙ	шт	1	5439,00	–	5439	–	5439	–	5874
					–	–	–	–		435	
49	С121-090404-0201	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005 НАВЕСЫ	шт	4	490,00	–	1960	–	1960	–	2117
					–	–	–	–		157	
50	С121-130814-2211	Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная	шт.	2	835,00	–	1670	–	1670	–	1804
					–	–	–	–		134	
51	Е11-130301-0406 К=2 к об.	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021,за 2 раза	м2	4,34	84,90	2,24	368	10	194	114	521
					37,70	0,23	164	1		39	
52	Е11-130301-1406 К=2 к об.	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115, ЗА 2 РАЗА	м2	4,34	86,96	1,59	377	7	274	67	480
					22,05	0,23	96	1		36	
		ИСПЫТАНИЕ ПОДЗЕМНОГО ГАЗОПРОВОДА									
53	Ц13-390201-0507	Трубопровод, диаметр 114 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык	1	996,81	33,66	997	34	53	555	1676
					910,00	–	910	–		124	
54	Е11-250211-0101	Контроль качества сварных соединений трубопроводов диаметром до 100 мм методом радиографирования, избыточное давление среды до 10 МПа /100 кгс/см2/	шт	1	19155,48	18064,52	19155	18065	9	4086	25101
					1080,96	3408,96	1081	3409		1859	
55	С121-130810-0201	Пленка радиографическая РТ-5	дм2	0,5	321,00	–	161	–	161	–	173
					–	–	–	–		13	
56	Е11-221101-0103 Изм. и доп. вып. 4	Врезка Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 100 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб	врезка	1	6666,54	3749,12	6667	3749	349	3665	11158
					2568,78	1133,23	2569	1133		827	

57	Е11-010205-0402	**Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы**	м3	2	2206,40	–	4413	–	–	3177	8197
					2206,40	–	4413	–		607	
58	Е11-010205-0501	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы**	м3	2	665,52	–	1331	–	–	958	247₂
					665,52	–	1331	–		183	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				631886	36595	389296	87021	767711
							97167	7821	108821	48807	
		Стоимость оборудования	Тенге				108821				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге				108821				
		Стоимость монтажных работ	Тенге				997				
		Материалы	Тенге				53				
		Всего заработная плата	Тенге					910			
		Накладные расходы	Тенге				555				
		Сметная прибыль	Тенге				124				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				1676				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1
		Сметная заработная плата	Тенге					910			
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				88398				
		Материалы	Тенге				28816				
		Всего заработная плата	Тенге					33654			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				1831				
		Накладные расходы	Тенге				30005				
		Сметная прибыль	Тенге				9472				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				127874				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								32
		Сметная заработная плата	Тенге					33654			
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге				309651				
		Материалы	Тенге				4053				
		Всего заработная плата	Тенге					43296			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				258389				
		Накладные расходы	Тенге				29874				
		Сметная прибыль	Тенге				27162				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				366687				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								42
		Сметная заработная плата	Тенге					43296			
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				124018				
		Материалы	Тенге				23748				
		Всего заработная плата	Тенге					27128			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				72411				
		Накладные расходы	Тенге				26585				
		Сметная прибыль	Тенге				12048				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				162652				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								22
		Сметная заработная плата	Тенге					27128			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				767711				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								97
		Сметная заработная плата	Тенге					104988			

РАЗДЕЛ 2. ГАЗОПРОВОД НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ (надземный)

59	E11-010101-0313	Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 в траншеях с откосами 1:1	м3	0,291	148,85	141,67	43	41	–	8	56
					7,18	31,84	2	9		4	
60	E11-010205-0301 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	0,009	1288,56	–	12	–	–	8	22
					1288,56	–	12	–		2	
61	E11-010104-0401	Обратная засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 5 м /За минусом 10 см присыпки учтенной при прокладке труб/	м3	0,0144	26,57	26,57	1	–	–	–	1
					–	9,29	–	–		–	
62	E11-010205-0501	Засыпка вручную траншей в грунтах 1 группы	м3	0,0016	665,52	–	1	–	–	1	2
					665,52	–	1	–		–	
63	E11-060101-0113	Устройство бетонных фундаментов-столбов,ИЗ БМ В15	м3	0,16	22770,45	1114,41	3643	178	2726	705	4696
					4615,80	225,39	739	36		348	
64	E11-220301-0103 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,007	452373,47	98714,53	3167	691	142	2553	6177
					333450,00	34986,33	2334	245		458	
65	C123-010201-0160	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	7,07	1517,00	–	10725	–	10725	–	11583
					–	–	–	–		858	
66	C123-020101-0164	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 76 мм, толщиной стенки 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	3	624,00	–	1872	–	1872	–	2022
					–	–	–	–		150	
		Опора под трубопровод									
67	E11-090305-0301	Монтаж ОПОРЫ ПОД ТРУБОПРОВОДЫ опорных конструкций для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений, массой до 0,1 т	т	0,004	90614,88	7275,15	362	29	28	211	620
					76176,00	357,04	305	1		46	
68	C121-060801-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей, масса до 0,1 т	т	0,00404	439279,00	–	1775	–	1775	–	1917
					–	–	–	–		142	
69	E11-130301-0406 К=2 к об.	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021,за 2 раза	м2	0,24	84,90	2,24	20	1	10	6	29
					37,70	0,23	9	–		2	
70	E11-130301-1406 К=2 к об.	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115, ЗА 2 РАЗА	м2	0,24	86,96	1,59	21	–	16	4	27
					22,05	0,23	5	–		2	
		Крепление трубопровода к кирпичное стене (приложен лист 8)									

71	Е11-090305-0301	Монтаж ОПОРЫ ПОД ТРУБОПРОВОДЫ опорных конструкций для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений, массой до 0,1 т	т	0,00604	90614,88	7275,15	547	44	43	319	936
					76176,00	357,04	460	2		69	
72	С121-060801-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей, масса до 0,1 т	т	0,0061004	439279,00	–	2680	–	2680	–	2894
					–	–	–	–		214	
73	Е11-130301-0406 К=2 к об.	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021,за 2 раза	м2	0,3624	84,90	2,24	31	1	16	9	43
					37,70	0,23	14	–		3	
74	Е11-130301-1406 К=2 к об.	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115, ЗА 2 РАЗА	м2	0,3624	86,96	1,59	32	1	23	6	40
					22,05	0,23	8	–		3	
		Опора под задвижку (лист 10)									
75	Е11-010101-0313	Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 в траншеях с откосами 1:1	м3	0,31525	148,85	141,67	47	45	–	9	60
					7,18	31,84	2	10		4	
76	Е11-010205-0301 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	0,00975	1288,56	–	13	–	–	9	23
					1288,56	–	13	–		2	
77	Е11-010104-0401	Обратная засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 5 м /За минусом 10 см присыпки учтенной при прокладке труб/	м3	0,0432	26,57	26,57	1	1	–	–	2
					–	9,29	–	–		–	
78	Е11-010205-0501	Засыпка вручную траншей в грунтах 1 группы	м3	0,0048	665,52	–	3	–	–	2	6
					665,52	–	3	–		–	
79	Е11-060101-0113	Устройство бетонных фундаментов-столбов,ИЗ БМ В15	м3	0,13	22770,45	1114,41	2960	145	2215	573	3816
					4615,80	225,39	600	29		283	
80	Е11-090305-0301	Монтаж РАМЫ ПОД ЗАДВИЖКУ опорных конструкций для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений, массой до 0,1 т	т	0,028456	90614,88	7275,15	2579	207	204	1503	4408
					76176,00	357,04	2168	10		326	
81	С121-060801-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей, масса до 0,1 т	т	0,0287406	439279,00	–	12625	–	12625	–	13635
					–	–	–	–		1010	
82	Е11-130301-0406 К=2 к об.	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021,за 2 раза	м2	2	84,90	2,24	170	4	91	52	240
					37,70	0,23	75	–		18	
83	Е11-130301-1406 К=2 к об.	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115, ЗА 2 РАЗА	м2	3,6	86,96	1,59	313	6	228	55	398

					22,05	0,23	79	1		29	
84	Е11-240106-0101 Изм. и доп. вып. 2	Установка задвижек или клапанов стальных диаметром 100 мм для горячей воды и пара	компл	1	4843,62	2670,55	4844	2671	151	2671	8116
					2022,37	675,40	2022	675		601	
85	С123-040201-1502	Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем (редуктор), Т 425°С, PN 16, DN 80 мм ГОСТ 9698-86	шт.	1	37023,00	–	37023	–	37023	–	39985
					–	–	–	–		2962	
86	С123-020103-0209	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 80 ГОСТ 12816-80	шт.	2	1673,00	–	3346	–	3346	–	3614
					–	–	–	–		268	
87	С123-020101-0153	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	3	454,00	–	1362	–	1362	–	1471
					–	–	–	–		109	
		Опора под шкаф									
88	Е11-010101-0313	Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 в траншеях с откосами 1:1	м3	0,4365	148,85	141,67	65	62	–	12	83
					7,18	31,84	3	14		6	
89	Е11-010205-0301 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	0,0135	1288,56	–	17	–	–	13	32
					1288,56	–	17	–		2	
90	Е11-010104-0401	Обратная засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 5 м /За минусом 10 см присыпки учтенной при прокладке труб/	м3	0,0216	26,57	26,57	1	1	–	–	1
					–	9,29	–	–		–	
91	Е11-010205-0501	Засыпка вручную траншей в грунтах 1 группы	м3	0,0024	665,52	–	2	–	–	1	3
					665,52	–	2	–		–	
92	Е11-060101-0113	Устройство бетонных фундаментов-столбов,ИЗ БМ В15	м3	0,24	22770,45	1114,41	5465	267	4090	1057	7044
					4615,80	225,39	1108	54		522	
93	Е11-090305-0301	Монтаж ОПОРЫ опорных конструкций для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений, массой до 0,1 т	т	0,012	90614,88	7275,15	1087	87	86	634	1859
					76176,00	357,04	914	4		138	
94	С121-060801-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей, масса до 0,1 т	т	0,01212	439279,00	–	5324	–	5324	–	5750
					–	–	–	–		426	
95	Е11-130301-0406 К=2 к об.	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021,за 2 раза	м2	0,72	84,90	2,24	61	2	32	19	86
					37,70	0,23	27	–		6	

96	Е11-130301-1406 К=2 к об.	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115, ЗА 2 РАЗА	м2	0,72	86,96	1,59	63	1	46	11	80
					22,05	0,23	16	–		6	
		ШКАФ ДЛЯ СЧЕТЧИКА-1 шт, /лист 12/									
97	Е11-010101-0313	Разработка грунта 1 группы вотвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 в траншеях с откосами 1:1	м3	0,582	148,85	141,67	87	82	–	16	111
					7,18	31,84	4	19		8	
98	Е11-010205-0301 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	0,018	1288,56	–	23	–	–	17	43
					1288,56	–	23	–		3	
99	Е11-010104-0401	Обратная засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 5 м /За минусом 10 см присыпки учтенной при прокладке труб/	м3	0,0288	26,57	26,57	1	1	–	–	1
					–	9,29	–	–		–	
100	Е11-010205-0501	Засыпка вручную траншей в грунтах 1 группы	м3	0,0032	665,52	–	2	–	–	2	4
					665,52	–	2	–		–	
101	Е11-060101-0113	Устройство бетонных фундаментов-столбов,ИЗ БМ В15,	м3	0,206	22770,45	1114,41	4691	230	3510	908	6046
					4615,80	225,39	951	46		448	
102	Е11-090305-0301	Монтаж ШКАФА опорных конструкций для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений, массой до 0,1 т	т	0,03964	90614,88	7275,15	3592	288	284	2093	6140
					76176,00	357,04	3020	14		455	
103	С121-060801-0101	Отдельные конструктивные ШКАФА элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей, масса до 0,1 т	т	0,0400364	439279,00	–	17587	–	17587	–	18994
					–	–	–	–		1407	
104	Е11-130301-0406 К=2 к об.	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021,за 2 раза	м2	2,3784	84,90	2,24	202	5	107	62	285
					37,70	0,23	90	1		21	
105	Е11-130301-1406 К=2 к об.	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115, ЗА 2 РАЗА	м2	2,3784	86,96	1,59	207	4	151	37	263
					22,05	0,23	52	1		19	
106	Е11-160901-0502	Счетчики РОТАЦИОННЫЙ СЧЕТЧИК G40 (водомеры), диаметр до 50 мм. Установка	счетчик (водомер)	1	1752,15	119,01	1752	119	303	1325	3324
					1329,80	22,52	1330	23		246	
107	ПРАЙС	РОТАЦИОННЫЙ СЧЕТЧИК G40	шт.	1	387500,00	–	387500	–		–	387500
					–	–	–	–	387500	–	
108	Ц13-110201-0102	Прибор, масса до 5 кг. Установка на резьбовых соединениях	шт.	1	1889,87	–	1890	–	66	1368	3518
					1823,64	–	1824	–		261	
109	ПРАЙС	ЭЛЕКТРОННЫЙ КОРЕКТОР mini elcor	шт	1	343750,00	–	343750	–		–	343750

					–	–	–	–	343750	–	
		ИСПЫТАНИЕ ПОДЗЕМНОГО ГАЗОПРОВОДА									
110	Ц13-390201-0504	**Трубопровод, диаметр 89 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное**	стык	1	720,48	23,76	720	24	46	397	1206
					650,00	–	650	–		89	
111	Е11-250211-0101	**Контроль качества сварных соединений трубопроводов диаметром до 100 мм методом радиографирования, избыточное давление среды до 10 МПа /100 кгс/см2/**	шт	1	19155,48	18064,52	19155	18065	9	4086	25101
					1080,96	3408,96	1081	3409		1859	
112	С121-130810-0201	**Пленка радиографическая РТ-5**	дм2	0,5	321,00	–	161	–	161	–	173
					–	–	–	–		13	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				883622	23302	109103	20762	918236
							19965	4606	731250	13848	
		Стоимость оборудования	Тенге				731250				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге				731250				
		Стоимость монтажных работ	Тенге				2610				
		Материалы	Тенге				113				
		Всего заработная плата	Тенге					2474			
		Накладные расходы	Тенге				1764				
		Сметная прибыль	Тенге				350				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				4725				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2
		Сметная заработная плата	Тенге					2474			
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				45523				
		Материалы	Тенге				13562				
		Всего заработная плата	Тенге					13846			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				161				
		Накладные расходы	Тенге				12912				
		Сметная прибыль	Тенге				4675				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				63110				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								12
		Сметная заработная плата	Тенге					13846			
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге				48158				
		Материалы	Тенге				646				
		Всего заработная плата	Тенге					6898			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				39991				
		Накладные расходы	Тенге				4760				
		Сметная прибыль	Тенге				4233				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				57152				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								7
		Сметная заработная плата	Тенге					6898			
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				56080				
		Материалы	Тенге				303				
		Всего заработная плата	Тенге					1352			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				54328				
		Накладные расходы	Тенге				1325				
		Сметная прибыль	Тенге				4592				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				61998				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1
		Сметная заработная плата	Тенге					1352			

		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				918234					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									22
		Сметная заработная плата	Тенге					24570				
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №6-5										
		Выгреб										
		РАЗДЕЛ 1.ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ										
1	Е11-010101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	507,3391	140,57	133,58	71318	67768	–	13892	92027
					7,00	31,03	3550	15745		6817	
2	Е11-010205-0302 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	15,6909	1681,68	–	26387	–	–	18999	49017
					1681,68	–	26387	–		3631	
		Устройство въезда									
3	Е11-010101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	11,25	140,57	133,58	1581	1503	–	308	2041
					7,00	31,03	79	349		151	
4	Е11-010104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	11,25	30,99	30,99	349	349	–	88	471
					–	10,84	–	122		35	
5	Е11-010201-0102	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	11,25	59,59	59,59	670	670	–	180	918
					–	22,17	–	249		68	
6	Е11-010201-0108 К=2	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	11,25	11,77	11,77	132	132	–	27	172
					–	3,36	–	38		13	
7	Е11-010201-0601	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	11,25	77,60	66,55	873	749	33	176	1133
					8,05	13,74	91	155		84	
		Грунтовая подушка									
8	Е11-010201-1001	Подушки грунтовые на просадочных грунтах. Устройство методом послойной укатки	м3 грунтовой подушки	45,36	404,26	402,86	18337	18274	5	4032	24159
					1,28	122,17	58	5542		1790	
		Обратная засыпка									
9	Е11-010104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	331,983	30,99	30,99	10288	10288	–	2591	13910
					–	10,84	–	3599		1030	
10	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	331,983	135,12	63,84	44858	21194	–	24103	74477
					71,28	29,56	23664	9813		5517	

11	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	36,887	730,94	–	26962	–	–	19413	50085
					730,94	–	26962	–		3710	
		Стены и днище монолитное									
12	Е11-110101-1303	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	18	1944,20	131,56	34996	2368	28462	4644	42811
					231,44	43,04	4166	775		3171	
13	Е11-061301-0104	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Устройство /из бетона кл.В15,W6,/	м3	34,22	27427,78	2876,03	938579	98418	597339	250010	1283676
					7095,90	932,63	242822	31914		95087	
14	Е11-060701-0202	Пояса без опалубки. Устройство /Заливка раствором /	м3	0,15	22008,67	3966,17	3301	595	2074	671	4290
					4216,40	695,96	632	104		318	
15	Е11-060301-0601 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	1,218	17095,97	904,01	20823	1101	355	17927	41850
					15900,96	273,36	19367	333		3100	
16	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,218	192860,00	–	234903	–	234903	–	253696
					–	–	–	–		18792	
17	Е11-080201-0109 Изм. и доп. вып. 9	Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка	м3 кладки	28,94	21379,24	2104,56	618715	60906	403696	154235	834786
					5325,25	405,36	154113	11731		61836	
18	Е11-080101-0401	Стены и фундаменты.ГЛИНЯНЫЙ ЗАМОК Боковая изоляция глиной	м3 изолирующего слоя	3,6	8752,91	1394,32	31510	5020	6831	20469	56138
					5460,84	653,08	19659	2351		4158	
		Плита покрытия									
19	Е11-070102-0104	Плиты перекрытий площадью до 5 м2. Укладка при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т	шт. сборных конструкций	2	6261,92	1181,71	12524	2363	6994	4504	18391
					1583,55	325,13	3167	650		1362	
20	С121-040302-9903	Плиты покрытий и перекрытий ребристые для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5 СТ РК 937-92	м3	2	44682,00	–	89364	–	89364	–	96513
					–	–	–	–		7149	
21	Е11-070201-0201	Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм. Установка	м3 сборных железобетонных конструкций	0,17	12195,49	6758,97	2073	1149	72	1453	3809
					5011,93	2233,16	852	380		282	
22	С121-040301-0101	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС7.3	шт.	3	2817,00	–	8451	–	8451	–	9127
					–	–	–	–		676	
23	С121-040301-0501	Колодцы и коробки железобетонные КЦО-1 СТ РК 937-92	м3	0,02	42125,00	–	843	–	843	–	910
					–	–	–	–		67	
24	Е11-231201-0101	Люки. Установка	шт.	1	1554,94	175,21	1555	175	121	1324	3110
					1258,91	78,82	1259	79		230	

25	С123-030101-0303	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	1	20326,00	–	20326	–	20326	–	21952
					–	–	–	–		1626	
26	Е11-090304-0101 Изм. и доп. вып. 5	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением /стремянки/. Монтаж	т конструкций	0,065	64104,40	24391,30	4167	1585	534	1731	6369
					31501,00	7083,84	2048	460		472	
27	С121-060208-0501	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,065	521278,00	–	33883	–	33883	–	36594
					–	–	–	–		2711	
28	Е11-150403-1004 Изм. и доп. вып. 12	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	1,885	778,68	0,94	1468	2	251	973	2636
					644,71	0,43	1215	1		195	
		Дыхательное устройство /Ду-1/									
29	Е11-220301-0103 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,0005	452373,47	98714,53	226	49	10	182	441
					333450,00	34986,33	167	17		33	
30	С123-010201-0178	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 102 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	0,502	1778,00	–	893	–	893	–	964
					–	–	–	–		71	
		ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ									
		ДНИЩЕ									
31	Е11-120101-1503	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	18,91	319,26	12,12	6037	229	4523	1227	7846
					67,94	2,61	1285	49		581	
32	Е11-080101-0304	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая цементная с жидким стеклом	м2 поверхности	18,91	1668,64	10,01	31554	189	13683	16524	5192
					935,06	4,50	17682	85		3846	
33	Е11-061401-0104	Сооружения емкостные. Железненне поверхности	м2 поверхности	18,91	342,90	0,75	6484	14	316	5606	13057
					325,41	0,34	6154	6		967	
34	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	18,91	828,67	20,45	15670	387	10841	4171	21428
					234,90	2,25	4442	43		1587	
35	Е11-080101-0308	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая с выравниванием поверхности бутовой кладки	м2 поверхности	18,91	1618,94	5,01	30614	95	10916	18270	5275
					1036,62	2,25	19603	43		3911	
36	Е11-150203-0501)	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором /Затирка цементным раствором марки М-100 повнутренней поверхности стен толщинной 20мм/	м2	18,91	457,68	4,84	8655	92	1713	5515	15304
					362,23	2,36	6850	45		1134	
		СТЕНЫ									

37	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты.Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 1 слояпо выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	60,68	828,67	20,45	50284	1241	34790	13383	68760
					234,90	2,25	14253	137		5093	
38	Е11-110101-0401	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике /гидроизол/. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхностиЕ11-110101-0402(РС135512)	60,68	1138,24	87,63	69069	5318	29118	33144	110389
					570,75	10,32	34633	626		8177	
39	С121-100402-9901	Гидроизол	м2	60,68	283,00	–	17172	–	17172	–	18546
					–	–	–	–		1374	
40	Е11-150203-0501)	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором /Затирка цементным раствором марки М-100 повнутренней поверхности стен толщиной 20мм/	м2	74,48	457,68	4,84	34088	360	6749	21723	60277
					362,23	2,36	26979	175		4465	
41	Е11-061401-0104	Сооружения емкостные. Железненне поверхности	м2 поверхности	74,48	342,90	0,75	25539	56	1246	22078	51427
					325,41	0,34	24237	25		3809	
42	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты.Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слояпо выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	74,48	828,67	20,45	61719	1523	42701	16426	84397
					234,90	2,25	17495	168		6252	
43	Е11-080101-0308	Стены, фундаменты.Гидроизоляция боковая с выравниванием поверхностибутовой кладки	м2 поверхности	74,48	1618,94	5,01	120578	373	42997	71959	207940
					1036,62	2,25	77208	168		15403	
44	Е11-061401-0501	Емкости. Испытание на водонепроницаемость	м3 емкости	50	178,55	2,25	8927	113	5473	3086	12975
					66,82	1,01	3341	51		961	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				2746747	304647	1657678	775044	3803538
							784418	86027	–	281742	
Стоимость общестроительных работ			Тенге				2687479				
Материалы			Тенге				1251313				
Всего заработная плата			Тенге					867937			
Стоимость материалов и конструкций			Тенге				252076				
Местные материалы			Тенге				98658				
		Накладные расходы	Тенге				773315				
		Сметная прибыль	Тенге				276864				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				3737658				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								855
		Сметная заработная плата	Тенге					867937			
Стоимость металломонтажных работ			Тенге				38050				
Материалы			Тенге				534				
Всего заработная плата			Тенге					2508			
Стоимость материалов и конструкций			Тенге				33883				
		Накладные расходы	Тенге				1731				
		Сметная прибыль	Тенге				3182				
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ			Тенге				42963				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2

		Сметная заработная плата	Тенге					2508			
Стоимость сантехнических работ			Тенге				21219				
Стоимость материалов и конструкций			Тенге				21219				
		Сметная прибыль	Тенге				1697				
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ			Тенге				22916				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				3803537				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								857
		Сметная заработная плата	Тенге					870445			
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №7-1									
		Вертикальная планировка									
1	Е11-010104-0101	**Планировка территории- НАСЫПИ,ВЫЕМКИ бульдозерами мощностью 59 (80) кВт(л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 5 м**	м3	1033	37,83	37,83	39083	39083	–	9844	52841
					–	13,23	–	13672		3914	
2	Е11-010104-0101	**Снятие РАСТИТЕЛЬНОГО СЛОЯ бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении до 10 м**	м3	1033	37,83	37,83	39083	39083	–	9844	52841
					–	13,23	–	13672		3914	
3	Е11-010104-0109 К=6	**Перемещение РАСТИТЕЛЬНОГО СЛОЯ бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении до 10 м добавлять на каждые последующие 10 м НА ОЗЕЛЕНЯЕМЫЕ УЧАСТКИ**	м3	1033	210,17	210,17	217103	217103	–	54680	293525
					–	73,52	–	75944		21743	
4	Е11-010104-0401	**Засыпка РАСТИТЕЛЬНОГО СЛОЯ бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м,НА ОЗЕЛЕНЯЕМЫХ УЧАСТКАХ**	м3	1033	26,57	26,57	27446	27446	–	6912	37107
					–	9,29	–	9601		2749	
5	Е11-010102-0314	**Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 НЕДОСТАЮЩЕГО ГРУНТА**	м3	244	249,97	241,39	60993	58900	–	12129	7897 2
					8,58	60,46	2094	14752		5850	
6	С341-010104-1001	**Перевозка грузов автомобилями-самосвалами , расстояние перевозки 1 км**	т	378,2	188,00	–	71102	–		–	76790
					–	–	–	–		5688	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге				454810	381615	–	93409	592076
							2094	127640	–	43858	
Стоимость общестроительных работ			Тенге				454810				
Всего заработная плата			Тенге					129733			
Транспортные расходы			Тенге				71102				
		Накладные расходы	Тенге				93408				
		Сметная прибыль	Тенге				43857				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				592076				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								49
		Сметная заработная плата	Тенге					129733			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге				592076				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								49
		Сметная заработная плата	Тенге					129733			
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №7-3									
		Ограждение									

1	86-010602-0303	Ограждение из профильных труб, с металлическими стойками, размеры секции 3,0 м х2,0 м	секция	174	45671,00	222,00	7946754	38628	6270351	1498530	10200906
					9412,50	51,50	1637775	8961		755623	
2	86-010605-0201	Ворота распашные, из сетчатых панелей3D, 2D размером проема 3,0 м х 1,8 м, с металлическими стойками	шт.	3	55870,50	1713,00	167612	5139	131649	29723	213121
					10274,50	613,00	30824	1839		15787	
3	86-010605-0401	Калитка распашная из сетчатых панелей3D, 2D размером проема 1,0 м х 1,6 м, с металлическими стойками	шт.	3	28005,50	60,50	84017	182	69871	12760	104519
					4654,50	19,50	13964	59		7742	
ИТОГО ПО СМЕТЕ			Тенге				8198382	43949	6471871	1541013	1051854,6
							1682562	10859	–	779152	
Стоимость общестроительных работ			Тенге				8198382				
Материалы			Тенге				6471872				
Всего заработная плата			Тенге					1693421			
		Накладные расходы	Тенге				1541013				
		Сметная прибыль	Тенге				779152				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				10518546				
		Сметная заработная плата	Тенге					1693421			
		ИТОГО ПОСМЕТЕ	Тенге				10518546				
		Сметная заработная плата	Тенге					1693421			
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №7-7-1									
		Уборная на 12 очков									
		Строительные работы									
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									
1	Е11-010101-0314	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	331,2567	187,94	178,88	62255	59254	–	11749	79925
					9,06	40,20	3002	13317		5920	
2	Е11-010205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	24,9333	1401,40	–	34942	–	–	25158	64907
					1401,40	–	34942	–		4808	
3	Е11-010101-0402	Грунты 2 группы. Разработка вотвал экскаваторами "Драглайн", "Обратнаялопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 ВЪЕЗД-ЗАЕЗДА	м3 грунта	81,01	154,45	148,74	12512	12050	–	2804	16541
					5,71	42,37	462	3432		1225	
		Устройство грунтовой подушки									
4	Е11-010104-0102	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ИЗ ВРЕМЕННОГО ОТВАЛА	м3грунта	104,6	44,22	44,22	4625	4625	–	1165	6253
					–	15,47	–	1618		463	
5	Е11-010104-0110 К=4	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	104,6	151,34	151,34	15830	15830	–	3987	2140
					–	52,94	–	5537		1585	
6	Е11-010201-1001	Подушки грунтовые на просадочных грунтах. Устройство методом послойной укатки	м3 грунтовой подушки	104,6	404,26	402,86	42286	42139	13	9297	55710
					1,28	122,17	134	12779		4127	
7	Е11-010201-0501	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	104,6	135,12	63,84	14134	6678	–	7594	2346
					71,28	29,56	7456	3092		1738	

8	Е11-010201-0601	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м3	104,6	77,60	66,55	8117	6961	314	1641	10539
					8,05	13,74	842	1437		781	
		Обратная засыпка и засыпка въезда									
9	Е11-010104-0402	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	м3	212,1888	30,99	30,99	6576	6576	–	1656	8891
					–	10,84	–	2300		659	
10	Е11-010104-0408 К=5	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые последующие 5 м	м3	212,1888	76,52	76,52	16236	16236	–	4089	21951
					–	26,77	–	5679		1626	
11	Е11-010205-0502	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	15,9712	730,94	–	11674	–	–	8405	21686
					730,94	–	11674	–		1606	
		ФУНДАМЕНТЫ									
12	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство	м3	1	17208,47	1063,69	17208	1064	15080	1154	19831
					1063,80	204,14	1064	204		1469	
13	Е11-060101-0120	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм /кл.В7,5/. Устройство	м3	14,17	21089,03	1960,37	298832	27778	220144	50855	377661
					3592,80	351,03	50910	4974		27975	
14	Е11-060301-0601 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,0138	17095,97	904,01	236	12	5	203	474
					15900,96	273,36	219	4		35	
15	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	т	0,0138	200098,00	–	2761	–	2761	–	2982
					–	–	–	–		221	
16	Е11-080101-0301	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом	м2 поверхности	13,6	879,04	10,01	11955	136	6925	4608	17888
					359,84	4,50	4894	61		1325	
		ВЫГРЕБ									
17	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство	м3	2,34	17208,47	1063,69	40268	2489	35290	2700	46405
					1063,80	204,14	2489	478		3437	
18	Е11-060101-0120	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм /кл.В7,5/. Устройство	м3	20,45	21089,03	1960,37	431271	40090	317708	73393	545037
					3592,80	351,03	73473	7179		40373	
19	С121-050309-0301	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	т	0,1218	254401,00	–	30986	–	30986	–	33465
					–	–	–	–		2479	
		ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ВЫГРЕБА									
20	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	64,74	828,67	20,45	53648	1324	37117	14278	73360
					234,90	2,25	15207	146		5434	

21	Е11-080101-0301	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом	м2 поверхности	78,41	1072,58	10,01	84101	785	55101	26569	119523
					359,84	4,50	28215	353		8854	
22	Е11-061401-0104	Сооружения емкостные. Железнение поверхности	м2 поверхности	78,41	342,90	0,75	26887	59	1312	23243	54141
					325,41	0,34	25516	26		4010	
23	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	58,2	828,67	20,45	48228	1190	33367	12836	65949
					234,90	2,25	13671	131		4885	
24	Е11-080101-0308	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая с выравниванием поверхности бутовой кладки	м2 поверхности	58,2	1618,94	5,01	94222	291	33599	56230	162488
					1036,62	2,25	60332	131		12036	
		КРЫШКА ВЫГРЕБА									
25	Е11-100102-0401	Элементы каркаса из брусьев. Установка	м3 древесины в конструкции	0,0298	28790,79	952,38	858	28	220	560	1531
					20475,00	405,36	610	12		113	
26	Е11-100115-0101 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	0,0298	9997,47	51,95	298	2	274	21	344
					749,58	21,55	22	1		25	
27	Е11-100102-0601 прим.	Обшивка досками обшивки	м2	1,6	2706,77	14,06	4331	23	3750	511	5230
					348,84	6,31	558	10		387	
28	С121-130814-2209	Скобы ходовые	кг	2,24	349,00	–	782	–	782	–	844
					–	–	–	–		63	
29	С121-130816-0303	Вата минеральная	м3	0,03	6858,00	–	206	–	206	–	222
					–	–	–	–		16	
30	Е11-150403-0104 Изм. и доп. вып. 12	Заполнения проемов дверных. Окраска простая масляными составами по дереву	м2 окрашиваемой поверхности	1,5	447,70	1,19	672	2	193	382	1138
					318,18	0,54	477	1		84	
		ВЫТЯЖНОЙ КОРОБ									
31	Е11-100102-0601 прим.	Обшивка досками обшивки	м2	5,6	2706,77	14,06	15158	79	13125	1790	18304
					348,84	6,31	1954	35		1356	
32	Е11-100115-0101 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	0,14	9997,47	51,95	1400	7	1288	97	1617
					749,58	21,55	105	3		120	
33	Е11-150403-0104 Изм. и доп. вып. 12	Заполнения проемов дверных. Окраска простая масляными составами по дереву	м2 окрашиваемой поверхности	4,5	447,70	1,19	2015	5	578	1147	3415
					318,18	0,54	1432	2		253	
		СТЕНЫ									
34	Е11-080201-0101 Изм. и доп. вып. 9	Стены наружные из кирпича простые при высоте этажа до 4 м. Кладка	м3 кладки	21,4	19854,53	2338,40	424887	50042	287890	89832	555896
					4063,30	450,40	86955	9639		41177	

35	Е11-080201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки /Сетка Сг-1/	т металлических изделий	0,03865	58407,71	2120,51	2257	82	–	2045	4647
					56287,20	608,04	2176	24		344	
36	С121-050309-0301	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	т	0,03629	254401,00	–	9232	–	9232	–	9971
					–	–	–	–		739	
37	С121-050309-0301	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм	т	0,00236	254401,00	–	600	–	600	–	648
					–	–	–	–		48	
38	Е11-080201-0107 Изм. и доп. вып. 9	Стены из кирпича внутренние при высоте этажа до 4 м. Кладка	м3 кладки	4,4	19201,57	2338,40	84487	10289	56950	17884	110561
					3920,10	450,40	17248	1982		8190	
39	Е11-080401-0303 Изм. и доп. вып. 9	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м. Кладка	м2 перегородок (за вычетом проемов)	7,5	3435,22	243,02	25764	1823	13838	9727	38331
					1347,06	47,52	10103	356		2839	
		УСТРОЙСТВО АНТИСЕЙСМОПОЯСА									
40	Е11-060701-0201	Пояса в опалубке. Устройство	м3	0,07	30268,24	4601,97	2119	322	1210	586	2921
					8382,00	818,26	587	57		216	
41	С121-050301-3001	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,119	200098,00	–	23812	–	23812	–	25717
					–	–	–	–		1905	
42	С121-050301-3201	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,082	192860,00	–	15815	–	15815	–	17080
					–	–	–	–		1265	
		УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНЫХ ПЕРЕМЫЧЕК									
43	Е11-060701-0109	Перемычки. Устройство	м3	0,14	41106,33	4254,44	5755	596	3397	1701	8052
					12589,10	760,09	1762	106		596	
44	С121-050301-3001	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,004	200098,00	–	800	–	800	–	864
					–	–	–	–		64	
45	С121-050301-3201	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,000744	192860,00	–	143	–	143	–	155
					–	–	–	–		11	
		ПЛИТА МОНОЛИТНАЯ									
46	Е11-060801-0101	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м	м3	1,92	34292,75	1769,68	65842	3398	47572	14154	86396
					7745,66	355,51	14872	683		6400	
47	С121-050309-0301	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	т	0,21134	254401,00	–	53765	–	53765	–	58066
					–	–	–	–		4301	
48	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82	т	0,116	192860,00	–	22372	–	22372	–	2416

					–	–	–	–		1790	
		БАЛКА БМ-1									
49	Е11-060701-0102	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	м3	0,54	44271,16	6095,85	23906	3292	13141	7334	33740
					13838,40	1087,13	7473	587		2499	
50	С121-050301-3001	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,0423	200098,00	–	8464	–	8464	–	9141
					–	–	–	–		677	
51	С121-050301-3201	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,0126	192860,00	–	2430	–	2430	–	2624
					–	–	–	–		194	
52	С121-050301-3202	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	т	0,0786	187146,00	–	14710	–	14710	–	15886
					–	–	–	–		1177	
53	С121-050301-3001	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	т	0,0172	200098,00	–	3442	–	3442	–	3717
					–	–	–	–		275	
		ПРОЕМЫ									
54	Е11-100106-0201 Изм. и доп. вып. 9	Проемы оконные площадью до 2 м2 в каменных стенах жилых и общественных зданий. Установка блоков с переплетами спаренными	м2 проемов	3,24	3430,55	451,33	11115	1462	4254	5175	17594
					1666,24	108,59	5399	352		1303	
55	Е11-100107-0101 Изм. и доп. вып. 9	Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков	м2 проемов	3,36	2444,35	520,69	8213	1750	3282	3224	12352
					946,65	119,46	3181	401		915	
56	С121-090101-9901	Блоки оконные одностворные с раздельными створками ОР 6-9 для жилья	м2	3,24	9792,00	–	31726	–	31726	–	34264
					–	–	–	–		2538	
57	С121-090102-0102	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние	м2	3,36	4990,00	–	16766	–	16766	–	18108
					–	–	–	–		1341	
58	С121-090404-0303	Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками ЗВ4 ГОСТ 5089-2011	шт.	2	3420,00	–	6840	–	6840	–	7387
					–	–	–	–		547	
59	С121-090404-1005	Ручки раздельные ГОСТ 5087-80	пара	2	3504,00	–	7008	–	7008	–	7569
					–	–	–	–		561	
60	Е11-100107-0701 Изм. и доп. вып. 9	Проемы дверные площадью до 3 м2 в наружных каменных стенах. Конопатка коробок паклей	м2 проемов	3,36	479,82	0,25	1612	1	478	1020	2843
					337,24	0,11	1133	–		211	
		ПОЛЫ									
61	Е11-110101-0101	Грунт. Уплотнение гравием	м2 площади уплотнения	22,78	239,82	28,10	5463	640	3411	1539	7562
					61,97	9,91	1412	226		560	

62	Е11-110101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	1,8224	19250,27	8,16	35082	15	29304	5417	43739
					3162,24	–	5763	–		3240	
63	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	19,14	645,41	26,13	12353	500	6272	5461	19239
					291,56	11,96	5581	229		1425	
64	Е11-110101-0401	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике /гидроизол/. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхностиЕ11-110101-0402(РС135512)	19,14	1138,24	87,63	21786	1677	9185	10454	34820
					570,75	10,32	10924	197		2579	
65	С121-100402-9901	Гидроизол	м2	19,14	283,00	–	5417	–	5417	–	5850
					–	–	–	–		433	
66	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	19,14	645,41	26,13	12353	500	6272	5461	19239
					291,56	11,96	5581	229		1425	
67	Е11-110101-1501	Покрытия бетонные, толщина 30/20/ мм. Устройство	м2 покрытия	32,98	901,89	87,43	29744	2883	17110	10110	43043
					295,66	30,45	9751	1004		3188	
68	Е11-110101-1502 К=2	Покрытия бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины к норме 11-110101-1501	м2 покрытия	32,98	-178,17	-7,63	-5876	-252	-5062	-639	-7036
					-17,04	-3,58	-562	-118		-521	
		ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА									
69	Е11-150403-0302 Изм. и доп. вып. 12	Потолки. Окраска улучшенная колером масляным разбеленным по дереву	м2 окрашиваемой поверхности	36,3	910,52	2,95	33052	107	8374	19696	56967
					676,89	1,33	24571	48		4220	
70	Е11-150203-0203 Изм. и доп. вып. 4	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	58,5	2417,38	69,56	141417	4069	90162	40191	196137
					806,60	52,19	47186	3053		14529	
71	Е11-150201-0101 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню	м2 оштукатуриваемой поверхности	58,5	1071,46	27,73	62680	1622	20811	33256	103611
					687,99	22,61	40247	1323		7675	
72	Е11-150401-0102 Изм. и доп. вып. 12	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами клеевая улучшенная	м2 окрашиваемой поверхности	120,8	133,13	1,19	16083	144	3543	9969	28136
					102,62	0,54	12396	66		2084	
73	Е11-150403-0308 Изм. и доп. вып. 12	Стены. Окраска улучшенная колером масляным разбеленным по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	68,9	729,70	2,95	50277	203	16700	26772	83213
					484,38	1,33	33374	92		6164	
		НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА									

74	Е11-150201-0101 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню	м2 оштукатуриваемой поверхности	70,5	1071,46	27,73	75538	1955	25080	40078	124865
					687,99	22,61	48503	1594		9249	
75	Е11-150402-0301 Изм. и доп. вып. 4	Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, известковая	м2 фасада	82,7	46,16	0,54	3818	45	486	2645	6979
					39,75	0,23	3287	19		517	
76	Е11-150201-0101 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню	м2 оштукатуриваемой поверхности	4,2	1071,46	27,73	4500	116	1494	2388	7439
					687,99	22,61	2890	95		551	
77	Е11-150212-0101 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Отделка поверхности механизированная под фактуру шагрень	м2 отделываемой поверхности	4,2	251,75	5,55	1057	23	582	363	1534
					107,70	0,34	452	1		114	
78	Е11-150201-0301 Изм. и доп. вып. 3	Откосы плоские при ширине до 200 мм. Штукатурка высококачественная цементно-известковым раствором по камню	м откосов	28	487,18	0,77	13641	22	3530	8071	23449
					360,32	–	10089	–		1737	
	КРОВЛЯ										
79	Е11-100105-0101	Стропила, укладка мауэрлата. Установка	м3 древесины в конструкции	0,442	102069,94	1271,91	45115	562	35810	8063	57432
					19779,50	488,92	8743	216		4254	
80	Е11-100115-0101 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	0,442	9997,47	51,95	4419	23	4065	307	5104
					749,58	21,55	331	10		378	
81	Е11-100114-0402	Коньковый брус. Укладка по фермам	м3 древесины в конструкции	0,054	81230,58	1184,90	4386	64	3483	778	5578
					15538,80	477,66	839	26		413	
82	Е11-100115-0101 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	0,054	9997,47	51,95	540	3	497	37	624
					749,58	21,55	40	1		46	
83	Е11-100105-0101	Накладок,связей жесткости. Установка	м3 древесины в конструкции	0,042	102069,94	1271,91	4287	53	3403	766	5457
					19779,50	488,92	831	21		404	
84	Е11-100115-0101 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	0,042	9997,47	51,95	420	2	387	29	485
					749,58	21,55	31	1		36	
85	Е11-120101-0701	Кровли из волнистых асбестоцементных листов, профиль обыкновенный. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	м2 кровли	50,3	2129,83	73,56	107130	3700	82935	19826	137112
					407,46	20,96	20495	1054		10156	
86	С121-070203-0404	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86/"Обрешетка","Коньковый щит","Карнизныйщит"/	м3	0,731	21822,00	–	15952	–	15952	–	17228

					–	–	–	–		1276		
87	Е11-100115-0201 Изм. и доп. вып. 10	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	м2 обработанной поверхности	50,3	347,01	2,41	17455	121	15906	1331	20288
					28,39	1,00	1428	50		1503	
88	С121-070201-0201	Бруски обрезные хвойных породдлиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86/КОБЫЛКИ/	м3	0,067	51103,00	–	3424	–	3424	–	3698
					–	–	–	–		274	
89	Е11-100115-0101 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревинные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	0,067	9997,47	51,95	670	3	617	46	774
					749,58	21,55	50	1		57	
90	Е11-070107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,00509	681916,20	6764,34	3471	34	3173	318	4092
					51795,10	1159,78	264	6		303	
91	Е11-120101-1501	Пароизоляция оклеечная /Укладкаруберонда шириной 1м/. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	38,3	669,91	26,34	25658	1009	18178	6076	34273
					168,95	3,49	6471	134		2539	
92	С121-100102-0112	Планка конька круглого для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытиемГОСТ 14918-80	м	15	1152,00	–	17280	–	17280	–	18662
					–	–	–	–		1382	
93	Е11-150108-1605 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Облицовка декоративными плитами с установкой каркасов, гипсокартонными листами по деревянному каркасу с относом 5 см, с открытым рустом	м2	33	7982,59	58,83	263425	1941	58979	162699	460214
					6136,52	26,32	202505	869		34090	
94	С122-030201-0105	Листы гипсокартонные обычные ГКЛтолщиной 12,5 мм ГОСТ 6266-97	м2	33	462,00	–	15246	–	15246	–	16466
					–	–	–	–		1220	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге				3316653	340556	1982081	922312	4578085
							994020	87576	–	339111	
Стоимость общестроительных работ			Тенге				3302805				
Материалы			Тенге				1150757				
Всего заработная плата			Тенге					1081596			
Стоимость материалов и конструкций			Тенге				296131				
Местные материалы			Тенге				521341				
	Накладные расходы		Тенге				922315				
	Сметная прибыль		Тенге				338010				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				4563130				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								1057
	Сметная заработная плата		Тенге					1081596			
Стоимость металломонтажных работ			Тенге				13848				
Стоимость материалов и конструкций			Тенге				13848				
	Сметная прибыль		Тенге				1108				
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ			Тенге				14956				
	ИТОГО ПО СМЕТЕ		Тенге				4578086				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								1057
	Сметная заработная плата		Тенге					1081596			

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №7-7-2

Уборная на 12 очков

		Электроосвещение									
1	Ц13-080304-0304	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка	шт.	1	3651,87	1249,84	3652	1250	64	2000	6103
					2338,00	439,10	2338	439		452	
2	С123-070203-0801 прим.	Ящик силовой с рубильником и предохранителями ЯВП 2-15, степень защиты IP32	шт.	1	18306,00	–	18306	–	18306	–	19770
					–	–	–	–		1464	
3	Ц13-080305-0306	Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый. Монтаж с креплением винтами или болтами	шт.	8	1686,07	680,00	13489	5440	1035	7565	22738
					876,75	436,59	7014	3493		1684	
4	С123-070101-0324	Светильник потолочный, тип НПП03-1 х15 IP54 ГОСТ 17677-82	шт.	8	1949,00	–	15592	–	15592	–	16839
					–	–	–	–		1247	
5	С123-070104-0403 прим.	Лампы компактные люминесцентные, модели Spiral-15, напряжение электрической сети 220 В, мощность 15 Вт, цоколь Е27	шт.	8	643,00	–	5144	–	5144	–	5556
					–	–	–	–		412	
6	Ц13-080305-0102	Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	2	355,19	3,24	710	6	26	490	1296
					339,01	1,09	678	2		96	
7	С123-070218-1502	Выключатель одноклавишный с индикатором, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	2	355,00	–	710	–	710	–	767
					–	–	–	–		57	
8	С123-070202-1401	Коробки ответвительные стальные сполиэтиленовой крышкой, степень защиты IP31, тип У 192 УХЛ3	шт.	8	39,00	–	312	–	312	–	337
					–	–	–	–		25	
9	Ц13-080201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	20	298,07	139,79	5961	2796	913	2182	8795
					112,60	38,92	2252	778		651	
10	С123-060144-0503	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,02	162985,00	–	3260	–	3260	–	3520
					–	–	–	–		261	
11	Ц13-080206-1901	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, постенам и колоннам с креплением скобами	м	20	376,72	15,15	7534	303	2435	3496	11913
					239,80	3,01	4796	60		882	
12	С123-010504-0102	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм	м	20	29,00	–	580	–	580	–	626
					–	–	–	–		46	
13	Ц13-080206-1701	Труба стальная диаметромдо 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям,по стенам с креплением скобами	м	2	389,17	51,88	778	104	107	427	1301
					283,40	12,85	567	26		96	

14	С123-010201-0111	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80**	м	2	276,00	–	552	–	552	–	596
					–	–	–	–		44	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	**Тенге**				76581	9899	49036	16160	100157
		Стоимость монтажных работ	Тенге				17645	4798	–	7417	
		Материалы	Тенге				75449				
		Всего заработная плата	Тенге				4582				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					22443			
		Накладные расходы	Тенге				43324				
		Сметная прибыль	Тенге				16159				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				7329				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				98937				20
		Сметная заработная плата	Тенге					22443			
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				1132				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				1132				
		Сметная прибыль	Тенге				91				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				1223				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 32	Тенге				100159				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								20
		Сметная заработная плата	Тенге					22443			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	**Тенге**								72900883
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				7931362				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					2795372			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					841886			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						14592329		
		- Перевозка грузов	Тенге				71102				
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						30641422		
		- Накладные расходы	Тенге							7266333	
		- Сметная прибыль	Тенге							3130289	

ВСЕГО, Стоимость оборудования по смете **30 641 422**
ВСЕГО ПО СМЕТЕ **72 900 883**

№ смет и расчетов	Наименование работ	Строительно монтажные работы	Оборудование	Прочие затраты	Всего
	ИТОГО	**42 259 461**	**30 641 422**		**72 900 883**
	Временные здания и сооружения 1,5%)	633 892			633 892
	ИТОГО	**42 893 353**	**30 641 422**		**73 534 775**
	Дополнительные затраты на строительство --в зимнее время 0,7%	300 253			300 253
	ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ	**43 193 606**	**30 641 422**		**73 835 028**
	Непредвиденные работы и затраты 2%	863 872			863 872
	ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	**44 057 478**	**30 641 422**		**74 698 900**
	в том числе на 2018 год - 27%	11 895 519	8 273 184		20 168 703
	в том числе на 2019 год - 73%	32 161 959	22 368 238		54 530 197
	в том числе в текущих ценах на 2018 год - 27% К=1	11 895 519	8 273 184		20 168 703
	в том числе в текущих ценах на 2019 год - 73% К=1,0498961	33 766 716	23 484 326		57 251 042
	ИТОГО	**45 662 234,81**	**31 757 509,84**		**77 419 744,66**
	ИТОГО с пониж коэф. К=0,93	**42 465 878,36**	**29 534 484,14**		**72 000 362,50**
	НАЛОГ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ 12%			8 640 043,50	**8 640 043,50**

	Всего по Акту:	42 465 878,36	29 534 484,14	8 640 043,50	80 640 406,00

Подрядчик:
Директор
ТОО "Эристайл-Казахстан"

О. Мамиров

Инженер:
Директор
ТОО "ЮгТехНадзор"

А. Сарбеков

Инженер:
Эксперт
ТОО "ЮгТехНадзор"

Н. Асабаев

Авторский надзор:
Директор
ТОО "Архдизстрой"

Т. Бухарбаев