Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Государственное учреждение Управление строительства Туркестанской области,Туркестанская область, Туркестан Г.А., г.Туркестан, 160 квартал, 5 строение** — **060240004644**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью Эристайл-Казахстан,161200, Республика Казахстан, Туркестанская область, Сузакский район, Шолаккорганский сельский округ, село Шолаккорган, ул. Жаппас Каламбаев, здание 27А** — **030440005327**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Доп соглашение от 14.05.2021 к Договору№32 от 09.04.2019г.

Номер документа	Дата составления
32	21.12.2021

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительно монтажные работы по объекту: "Строительство учебного блока на 300 ученических мест с актовым залом, библиотекой, мастерской, столовой школы гимназии №1 в г.Ленгер, Толебийского района за декабрь 2021г.			работа	1	40 196 611,09	40 196 611,09	4 306 779,76
				Итого	1	x	40 196 611,09	4 306 779,76

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / Мамиров О.М.

должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____

должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 21.12.2021

М.П.

Заказчик **ГУ "Управление строительства Туркестанской области"**

Авторский надзор **ТОО "Архдизстрой"**

Технический надзор **ТОО "ЮгТехНадзор"**

Подрядчик **ТОО "Эристайл-Казахстан"**

Приложение 3
к приказу Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года №178

Наименование объекта: "Строительство учебного блока на 300 ученических мест с актовым залом, библиотекой, мастерской, столовой школы гимназии №1 в г.Ленгер, Толебийского района"

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ от 13.12.2021 г.

Наименование пусковых комплексов, объектов	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	С начала года сумма НДС	из графы 1						Налог на добавленную стоимость в отчетном месяце	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	Из нихПо монтажу оборудования		Каз содержание %	Дополнительные затраты			
				С начала года	По монтажу оборудования В отчетном месяце		на приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Затраты подрядчика	**502 851955,09**	**53 876 995**	**72900 883**	**109655847**	**30641422**	**78,54**			**4306780**	**40196611,09**
Услуги по техническому надзору без НДС	**4795649,65**									**443163,65**
Услуги по авторскому надзору	**1126726,39**	**120721**							**9262**	**86445,39**
Всего по стройке:	**508774331,13**	**53997716**							**4316042**	**40726220,13**

ЗАКАЗЧИК:

ГУ "Управление строительства Туркестанской области"

Заместитель руководителя

_____**Егетаев Т.Д.**

Ведущий специалист

_____**Ералы Ж.**

ТЕХНАДЗОР:

Директор ТОО "ЮгТехНадзор"

_____**Сарбеков А.**

Инженер-эксперт ТОО "ЮгТехНадзор"

_____**Асабаев П.**

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:

Директор ТОО "Архдизстрой"

_____**Бухарбаев Т.**

Инженер-эксперт ТОО "Архдизстрой"

_____**Орманов Б.**

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "Эристайл-Казахстан"

_____**Мамиров О.**

Начальник участка

_____**Телеуов Е**

Форма КС-2

Заказчик: ГУ "Управление строительства Туркестанской области"
Подрядчик: ТОО "Эристайл-Казахстан"
Инженер: ТОО "ЮгТехНадзор"
Автор; ТОО "Архдизстрой"
Наименование "Строительство учебного блока на 300 ученических мест с актовым залом, библиотекой, мастерской, столовой школы гимназии №1 в г.Ленгер, Толебийского района"

АКТ №6
О приемке выполненных работ за декабрь месяц 2021 года

Составлен(а) в текущих ценах 3 квартала 2018 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №7-2									
		Покрытие									
		РАЗДЕЛ 6. Ж/Б АРЫЧНЫЕ ЛОТКИ									
		РЕШЕТКА Р-1									
32	Е11-090601-0102	**Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж**	**т конструкций**	**0,042**	**49988,00**	**2569,56**	**2099**	**108**	**147**	**1284**	**3654**
					43897,20	**406,90**	**1844**	**17**		**271**	
33	С121-060801-0201	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутыхпрофилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**	**т**	**0,033934**	**462857,00**	**–**	**15707**	**–**	**15707**	**–**	**16963**
					–	**–**	**–**	**–**		**1257**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**				**17806**	**108**	**15854**	**1284**	**20617**
							1844	**17**	**–**	**1528**	
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге				**17806**				
		Материалы	Тенге				**148**				
		Всего заработная плата	Тенге					**1861**			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**15707**				
		Накладные расходы	Тенге				**1284**				
		Сметная прибыль	Тенге				**1527**				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				**20617**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**2**
		Сметная заработная плата	Тенге					**1861**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				**20617**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**2**
		Сметная заработная плата	Тенге					**1861**			

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №7-4

Озеленение

1	Е11-470102-0311	Деревья и кустарники с круглым комом земли, размеры 0,5х0,4 м. Подготовка стандартных посадочных мест вручную. В естественном грунте	яма	55	951,90	–	52355	–	–	46072	106301
					951,90	–	52355	–		7874	
2	Е11-470103-0103 Изм. и доп. вып. 6	Деревья и кустарники с комом земли, размеры кома 0,5х0,4 м. Посадка	шт.	55	2319,56	788,78	127576	43383	6533	80102	224292
					1412,00	242,99	77660	13364		16614	
3	С125-010101-0101	Саженцы деревьев хвойных пород медленного роста (ель сибирская, ель колючая,сосна сибирская) с комом земли 0,5 м х 0,4 м, возраст 6 лет ГОСТ 25769-83	шт.	46	9354,00	–	430284	–	430284	–	464707
					–	–	–	–		34423	
4	С125-010302-0101	Саженцы кустарников лиственныхпород быстрого роста (КЛЕН вяз мелколистный, акация, лох серебристый, жимолость, дерн белый, смородина золотистая, миндаль, карагана (акация), спирея,крушина) с оголённой корневой системой, возраст 3года ГОСТ 24835-81	шт.	9	487,00	–	4383	–	4383	–	4734
					–	–	–	–		351	
5	Е11-470108-0111	Кустарники-саженцы для однорядной живой изгороди. Подготовка стандартных посадочных мест вручную. В естественном грунте	м траншеи	75	357,75	–	26831	–	–	23612	54478
					357,75	–	26831	–		4035	
6	Е11-470109-0101	Посадка кустарников-саженцев в живую изгородь однорядную и вьющихся растений	м	75	505,09	92,74	37882	6955	142	28354	71535
					410,46	19,14	30785	1436		5299	
7	С125-010302-0101 прим.	Саженцы кустарников лиственных пород быстрого роста /Кустарники лиственных пород для живой изгороди (лигуструм)(чубушник)/ с оголённой корневой системой, возраст 3 года ГОСТ 24835-81	шт.	75	487,00	–	36525	–	36525	–	39447
					–	–	–	–		2922	
8	Е11-470113-0102	Цветники. Устройство корыта вручную глубиной 40 см	м2	5919	552,25	–	3268796	–	–	2876540	6636963
					552,25	–	3268796	–		491627	
9	Е11-470113-0201	Цветники. Подготовка почвы. С внесением растительной земли 20 см	м2	5919	550,07	–	3255882	–	992024	1992195	5667923
					382,47	–	2263858	–		419846	
10	Е11-470113-0301 Изм. и доп. вып. 6	Цветники многолетние при густоте посадки 16 шт. на м2. Посадка	м2	5919	1732,63	447,86	10255441	2650857	332554	6880905	18507253
					1228,59	92,44	7272030	547180		1370908	
11	С125-020101-0101	Цветы Петуния	шт.	23676	87,00	–	2059812	–	2059812	–	2224597
					–	–	–	–		164785	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				19555766	2701195	3862257	11927780	34002230
							12992315	561980	–	2518684	
Стоимость общестроительных работ			Тенге				19555766				

Материалы			Тенге				1331253					
Всего заработная плата			Тенге					13554294				
Местные материалы			Тенге				2531004					
		Накладные расходы	Тенге				11927779					
		Сметная прибыль	Тенге				2518684					
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				34002229					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									15875
		Сметная заработная плата	Тенге					13554294				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				34002229					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									15875
		Сметная заработная плата	Тенге					13554294				
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №7-5										
		МАФ										
1	**86-010302-0108**	**Скамья, тип 2С-2А**	**шт.**	**8**	**23847,00**	**210,00**	**190776**	**1680**	**108344**	**73231**	**285128**	
					10094,00	**77,00**	**80752**	**616**		**21121**		
2	**86-010303-0102**	**Урна, тип 2**	**шт.**	**18**	**7721,00**	**413,00**	**138978**	**7434**	**45936**	**101697**	**259929**	
					4756,00	**32,00**	**85608**	**576**		**19254**		
3	**86-010106-0305**	**Беседка со скамейками**	**шт.**	**2**	**159546,00**	**--**	**319092**	**--**	**319092**	**--**	**344619**	
					--	**--**	**--**	**--**		**25527**		
4	**86-010307-0102**	**Навес для трех мусорных контейнеров**	**шт.**	**1**	**178188,00**	**240,00**	**178188**	**240**	**173175**	**4404**	**197200**	
					4773,00	**67,00**	**4773**	**67**		**14607**		
5	**86-010213-0201**	**Брусья параллельные**	**шт.**	**1**	**63424,00**	**92,00**	**63424**	**92**	**62214**	**1040**	**69621**	
					1118,00	**25,00**	**1118**	**25**		**5157**		
6	**86-010103-0201**	**Лестница-лиана**	**шт.**	**1**	**37585,00**	**128,00**	**37585**	**128**	**33714**	**3436**	**44303**	
					3743,00	**33,00**	**3743**	**33**		**3282**		
7	**86-010209-0102**	**Стойка баскетбольная со щитом**	**комплект**	**2**	**148963,00**	**1842,00**	**297926**	**3684**	**278940**	**14858**	**337807**	
					7651,00	**513,00**	**15302**	**1026**		**25023**		
8	**86-010215-0101**	**Вышка судейская**	**комплект**	**1**	**73176,00**	**220,00**	**73176**	**220**	**69102**	**3560**	**82875**	
					3854,00	**58,00**	**3854**	**58**		**6139**		
9	**86-010208-0101**	**Стол для настольного тенниса**	**шт.**	**1**	**45019,00**	**4751,00**	**45019**	**4751**	**24096**	**20768**	**71050**	
					16172,00	**1428,00**	**16172**	**1428**		**5263**		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				**1344164**	**18229**	**1114613**	**222994**	**1692532**	
							211322	**3829**	**--**	**125373**		
Стоимость общестроительных работ			Тенге				1344164					
Материалы			Тенге				1114613					
Всего заработная плата			Тенге					215151				
		Накладные расходы	Тенге				222995					
		Сметная прибыль	Тенге				125373					
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				1692532					
		Сметная заработная плата	Тенге					215151				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				1692532					
		Сметная заработная плата	Тенге					215151				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**									**35715379**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				13205480					
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					2719531				
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					565826				

- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						4992724		
- Накладные расходы	Тенге							12152058	
- Сметная прибыль	Тенге							2645585	

ВСЕГО, Стоимость оборудования по смете **0**

ВСЕГО ПО СМЕТЕ **35 715 379**

№ смет и расчетов	Наименование работ	Строительно монтажные работы	Оборудование	Прочие затраты	Всего
	ИТОГО	**35 715 379**	**0**		**35 715 379**
	Временные здания и сооружения 1,5%)	535 731			535 731
	ИТОГО	**36 251 109**	**0**		**36 251 109**
	Дополнительные затраты на строительство --в зимнее время 0,7%	253 758			253 758
	ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ	**36 504 867**	**0**		**36 504 867**
	Непредвиденные работы и затраты 2%	730 097			730 097
	ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	**37 234 964**	**0**		**37 234 964**
	в том числе на 2018 год - 27%	10 053 440	0		10 053 440
	в том числе на 2019 год - 73%	27 181 524	0		27 181 524
	в том числе в текущих ценах на 2018 год - 27% К=1	10 053 440	0		10 053 440
	в том числе в текущих ценах на 2019 год - 73% К=1,0498961	28 537 776	0		28 537 776
	ИТОГО	**38 591 216,50**	**0**		**38 591 216,50**
	ИТОГО с пониж коэф. К=0,93	**35 889 831,33**	**0**		**35 889 831,33**
	НАЛОГ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ 12%			4 306 779,76	**4 306 779,76**
	Всего по Акту:	**35 889 831,33**	**0**	**4 306 779,76**	**40 196 611,09**

ЗАКАЗЧИК:

ГУ "Управление

строительства Туркестанской области"

Заместитель руководителя

_____Егетаев Т.Д.

М.П.

Ведущий специалист

_____Ералы Ж.

ТЕХНАДЗОР:

Директор ТОО "ЮгТехНадзор"

_____Сарбеков А.

Инженер-эксперт ТОО "ЮгТехНадзор"

_____Асабаев П.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:

Директор ТОО "Архдизстрой"

_____Бухарбаев Т.

Инженер-эксперт ТОО "Архдизстрой"

_____Орманов Б.

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "Эристайл-Казахстан"

_____Мамиров О.

Начальник участка

_____Телеуов Е