Типовая межведомственная форма № КС-3

Генподрядчик: ПК "Ерзат"
Субподрядчик: ТОО "МАШАТ"
Наименование строительства и его адрес:
СТРОИТЕЛЬСТВО АДМИНИСТРАТИВНОГО ЗДАНИЯ В СЕЛЕ ПЕТРОПАВЛОВКА КАРГАЛИНСКОГО РАЙОНА АКТЮБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ за октябрь месяц 2020г.

Код заказчика	код подрядчика				источник финансирования		организац.правовая форма	
			договор	дата	наименование	код	наименование	код
			№2 от 10.08.2020					

Наименование пусковых комплексов, объектов комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в /тенге/						Налог на добавленную стоимость	Всего гр.4+7
	С начала года по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце	Из графы 1					
			СМР в сметных базисных ценах 2001г.	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР		
				СМР в текущих ценах	Стоимость оборудов. в текущих ценах			
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Всего по стройке:	10 195 972,51			9 103 546,88			1 092 425,63	10 195 972,51
в т.ч. За октябрь 2020г.		10 195 972,51		9 103 546,88			1 092 425,63	10 195 972,51

Итого к оплате за октябрь 2020г: 10 195 972,51 (десять миллионов сто девяносто пять тысяч девятьсот семьдесят две) тенге (пятьдесят один) тиын

Генподрядчик
ПК "Ерзат" _____ Аликулов К.К.

Субподрядчик
ТОО "МАШАТ" _____ Жанпеисов Ф.И.

Генподрядчик: ПК "Ерзат"
Субподрядчик: ТОО "МАШАТ"

Наименование стройки - СТРОИТЕЛЬСТВО АДМИНИСТРАТИВНОГО ЗДАНИЯ В СЕЛЕ ПЕТРОПАВЛОВКА КАРГАЛИНСКОГО РАЙОНА
Наименование объекта - АДМИНИСТРАТИВНОЕ ЗДАНИЕ
Договор субподряда: №2 от 10.08.2020г.

АКТ №1
ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
ЗА ОКТЯБРЬ МЕСЯЦ 2020г.

Составлена В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 4 КВАРТАЛА 2017 ГОДА

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1.ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ					
1	**Е11-010104-0101 11-010104-0101 РСНБ РК 2015**	**СНЯТИЕ ПЛОДОРОДНОГО СЛОЯ ГРУНТА**	**М3 ГРУНТА**	**37,8000**		**27,08**	**1024**
		Итого оплата труда:				**9,70**	**367**
		Итого эксплуатация машин:				**27,08**	**1024**
		Накладные расходы	%	--		7.13	269
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2.74	103
		Сметная стоимость:				**36,94**	**1396**
2	**Е11-010104-0109 11-010104-0109 РСНБ РК 2015**	**ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 10 М ПЕРЕМЕЩЕНИЯ ГРУНТА**	**М3 ГРУНТА**	**37,8000**		**25,07**	**948**
		Итого оплата труда:				**8,98**	**340**
		Итого эксплуатация машин:				**25,07**	**948**
		Накладные расходы	%	--		6.60	249
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2.53	96
		Сметная стоимость:				**34,20**	**1293**

1	2	3	4	5	6	7	8
3	Е11-010101-0408 11-010101-0408 РСНБ РК 2015	**ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА В ОТВАЛ ЭКСКАВАТОРАМИ ТИПА "HITACHI" С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,4 М3**	**М3 ГРУНТА**	**46,7637**		**144,63**	**6763**
		Итого оплата труда:				**28,74**	**1344**
		Итого эксплуатация машин:				**140,52**	**6571**
		Накладные расходы	%	--		23,84	1115
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		13,48	630
		Сметная стоимость:				**181,94**	**8508**
4	Е11-010205-0302 11-010205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ. ДОРАБОТКА ВРУЧНУЮ, ЗАЧИСТКА ДНА И СТЕНОК С ВЫКИДКОЙ ГРУНТА В КОТЛОВАНАХ И ТРАНШЕЯХ, РАЗРАБОТАННЫХ МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ, ПРИМЕНЕН КОЭФФИЦИЕНТ К ЗАТРАТАМ ТРУДА - 1,2**	**М3 ГРУНТА**	**1,4463**		**1378,15**	**1993**
		Итого оплата труда:				**1378,15**	**1993**
		Накладные расходы	%	--		907,45	1312
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		182,85	264
		Сметная стоимость:				**2468,45**	**3570**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**10728**
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**10728**
		Накладные расходы -	Тенге				**2946**
		Сметная прибыль -	Тенге				**1094**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**14768**
		РАЗДЕЛ 2.ФУНДАМЕНТ					
5	Е11-080101-0201 11-080101-0201 РСНБ РК 2015	**ОСНОВАНИЕ ПОД ОТМОСТКУ ИЗ ПГС. УСТРОЙСТВО**	**М3 ОСНОВАНИЯ**	**1,7800**		**3242,03**	**5771**
		Итого оплата труда:				**825,46**	**1469**
		Итого эксплуатация машин:				**677,72**	**1206**
		Итого материалов:				**1997,59**	**3556**
		Накладные расходы	%	--		574,57	1023
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		305,33	543
		Сметная стоимость:				**4121,93**	**7337**

1	2	3	4	5	6	7	8
6	Е11-060101-0101 11-060101-0101 РСНБ РК 2015	**БЕТОННАЯ ОТМОСТКА. УСТРОЙСТВО**	**М3**	**3,6000**		**21293,81**	**76658**
		Итого оплата труда:				**1092,10**	**3932**
		Итого эксплуатация машин:				**650,06**	**2340**
		Итого материалов:				**19706,91**	**70945**
		Накладные расходы	%	--		1454,98	5238
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1819,90	6552
		Сметная стоимость:				**24568,70**	**88447**
7	Е11-080101-0202 11-080101-0202 РСНБ РК 2015	**ОСНОВАНИЕ ПОД ФУНДАМЕНТЫ ЩЕБЕНОЧНОЕ. УСТРОЙСТВО**	**М3 ОСНОВАНИЯ**	**5,1009**		**5255,26**	**26806**
		Итого оплата труда:				**1090,42**	**5562**
		Итого эксплуатация машин:				**1159,22**	**5913**
		Итого материалов:				**3478,46**	**17743**
		Накладные расходы	%	--		800,24	4082
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		484,44	2471
		Сметная стоимость:				**6539,94**	**33359**
8	Е11-060101-0120 11-060101-0120 РСНБ РК 2015	**ФУНДАМЕНТЫ ЛЕНТОЧНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ПРИ ШИРИНЕ ПОВЕРХУ ДО 1000 ММ. УСТРОЙСТВО**	**М3**	**39,2500**		**22972,24**	**901660**
		Итого оплата труда:				**3102,71**	**121781**
		Итого эксплуатация машин:				**1253,08**	**49184**
		Итого материалов:				**18882,50**	**741138**
		Накладные расходы	%	--		2542,64	99799
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2041,19	80117
		Сметная стоимость:				**27556,07**	**1081576**
9	Е11-060301-0601 11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**СЕТКИ АРМАТУРНЫЕ ПЛОСКИЕ. ИЗГОТОВЛЕНИЕ В ПОСТРОЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ ИЗ АРМАТУРЫ ДИАМЕТРОМ ДО 16 ММ**	**Т**	**0,3882**		**13766,44**	**5344**
		Итого оплата труда:				**12999,43**	**5046**
		Итого эксплуатация машин:				**686,88**	**267**
		Итого материалов:				**275,40**	**107**
		Накладные расходы	%	--		7155,74	2778

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1673,77	650
		Сметная стоимость:				**22595,95**	**8771**
10	**С121-050301-3201 21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III (А400) ДИАМЕТРОМ ОТ 6 ДО 12 ММ СТ РК 2591-2014**	**Т**	**0,3882**		**196197,30**	**76158**
		Накладные расходы	%	--		8318,77	3229
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		16361,29	6351
		Сметная стоимость:				**220877,35**	**85738**
11	**Е11-060101-0119 11-060101-0119 РСНБ РК 2015**	**ФУНДАМЕНТЫ ЛЕНТОЧНЫЕ БЕТОННЫЕ. УСТРОЙСТВО**	**М3**	**3,8600**		**21532,31**	**83115**
		Итого оплата труда:				**2360,93**	**9113**
		Итого эксплуатация машин:				**799,44**	**3086**
		Итого материалов:				**18566,71**	**71668**
		Накладные расходы	%	--		2106,57	8131
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1891,11	7300
		Сметная стоимость:				**25529,98**	**98546**
12	**Е11-080101-0307 11-080101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**СТЕНЫ, ФУНДАМЕНТЫ. ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ БОКОВАЯ ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ В 2 СЛОЯ ПО ВЫРОВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ БУТОВОЙ КЛАДКИ, КИРПИЧУ, БЕТОНУ**	**М2 ПОВЕРХНОСТИ**	**233,1890**		**730,75**	**170402**
		Итого оплата труда:				**181,24**	**42262**
		Итого эксплуатация машин:				**12,16**	**2834**
		Итого материалов:				**539,07**	**125705**
		Накладные расходы	%	--		126,96	29605
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		68,62	16001
		Сметная стоимость:				**926,32**	**216008**
13	**Е11-080101-0303 11-080101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**СТЕНЫ, ФУНДАМЕНТЫ. ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ОКЛЕЕЧНАЯ В 2 СЛОЯ**	**М2 ПОВЕРХНОСТИ**	**51,0085**		**1867,68**	**95268**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				**158,46**	**8083**
		Итого эксплуатация машин:				**27,55**	**1405**
		Итого материалов:				**1687,66**	**86085**
		Накладные расходы	%	--		163,10	8320
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		162,46	8287
		Сметная стоимость:				**2193,25**	**111874**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**1441182**
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**1441182**
		Накладные расходы -	Тенге				**162204**
		Сметная прибыль -	Тенге				**128271**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**1731656**
		РАЗДЕЛ 3.СТЕНЫ					
14	**Е11-080201-1001 11-080201-1001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**СТЕНЫ НАРУЖНЫЕ ИЗ КИРПИЧА, ТОЛЩИНОЙ 380 ММ ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4 М. КЛАДКА С ОБЛИЦОВКОЙ ЛИЦЕВЫМ КИРПИЧОМ**	**М3 КЛАДКИ**	**51,8000**		**9748,49**	**504972**
		Итого оплата труда:				**5306,22**	**274862**
		Итого эксплуатация машин:				**1320,42**	**68398**
		Итого материалов:				**3438,72**	**178126**
		Накладные расходы	%	--		3223,19	166961
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1037,73	53755
		Сметная стоимость:				**14009,42**	**725688**
15	**С121-030102-0502 21-030102-0502 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**КИРПИЧ СИЛИКАТНЫЙ УТОЛЩЕННЫЙ РЯДОВОЙ ПОЛНОТЕЛЫЙ МАРКИ М100, РАЗМЕРАМИ 250 ММ Х 120 ММ Х 88 ММ ГОСТ 379-2015**	**1000 ШТ.**	**14,0000**		**32691,55**	**457682**
		Накладные расходы	%	--		1386,12	19406
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2726,21	38167
		Сметная стоимость:				**36803,89**	**515254**

1	2	3	4	5	6	7	8
16	С121-030102-0503 21-030102-0503 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	КИРПИЧ СИЛИКАТНЫЙ УТОЛЩЕННЫЙ РЯДОВОЙ ПОЛНОТЕЛЫЙ МАРКИ М125, РАЗМЕРАМИ 250 ММ Х 120 ММ Х 88 ММ ГОСТ 379-2015	1000 ШТ.	6,7200		34125,93	229326
		Накладные расходы	%	--		1446,94	9723
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2845,83	19124
		Сметная стоимость:				38418,70	258174
17	Е11-150108-1807 11-150108-1807 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	УСТРОЙСТВО ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННОГО СЛОЯ 100 ММ	М2	168,0000		3670,04	616567
		Итого оплата труда:				181,67	30521
		Итого эксплуатация машин:				2,20	369
		Итого материалов:				3486,80	585782
		Накладные расходы	%	--		259,39	43577
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		314,35	52812
		Сметная стоимость:				4243,79	712956
18	Е11-070503-0110 11-070503-0110 РСНБ РК 2015	ПЕРЕМЫЧКИ, МАССА ДО 0,3 Т. УКЛАДКА	ШТ. СБОРНЫХ КОНСТРУКЦИЙ	78,0000		300,24	23419
		Итого оплата труда:				152,02	11858
		Итого эксплуатация машин:				150,27	11721
		Итого материалов:				34,78	2713
		Накладные расходы	%	--		111,14	8669
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		32,91	2567
		Сметная стоимость:				444,29	34655
19	С121-040105-9901 21-040105-9901 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	ПЕРЕМЫЧКИ ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА КЛАССА В15 ГОСТ 948-84	М3	2,7310		72376,39	197660

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		3068.76	8381
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6035.61	16483
		Сметная стоимость:				**81480,76**	**222524**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				**2029626**
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**2029626**
		Накладные расходы -	Тенге				**256717**
		Сметная прибыль -	Тенге				**182907**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				**2469251**
		РАЗДЕЛ 4.ПЕРЕКРЫТИЯ					
20	**Е11-100104-0104 11-100104-0104 РСНБ РК 2015**	**ПЕРЕКРЫТИЯ С УКЛАДКОЙ БАЛОК ПО КАМЕННЫМ СТЕНАМ С НЕСУЩЕЙ ПОДШИВКОЙ ИЗ ДОСОК. УСТРОЙСТВО**	**М2 ПЕРЕКРЫТИЯ**	**178,0000**		**2404,87**	**428067**
		Итого оплата труда:				**856,87**	**152523**
		Итого эксплуатация машин:				**93,85**	**16705**
		Итого материалов:				**1491,18**	**265430**
		Накладные расходы	%	--		636.10	113226
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		243.28	43303
		Сметная стоимость:				**3284,25**	**584597**
21	**С121-070201-0203 21-070201-0203 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**БРУСЬЯ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ОТ 4 М ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 150 ММ И БОЛЕЕ, 2 СОРТА ГОСТ 8486-86**	**М3**	**7,6950**		**39465,13**	**303684**
		Накладные расходы	%	--		1673.32	12876
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3291.08	25325
		Сметная стоимость:				**44429,53**	**341885**
22	**С121-110102-0104 21-110102-0104 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**ПЛИТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ИЗ БАЗАЛЬТОВОЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ВАТЫ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ С ГИДРОФОБИЗИРОВАННЫМИ ДОБАВКАМИ ГОСТ 9573-2012 МАРКИ П 100**	**М3**	**36,6680**		**15241,11**	**558861**
		Накладные расходы	%	--		646.22	23696

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1270,99	46605
		Сметная стоимость:				**17158,32**	**629161**
23	**С121-130810-0102 21-130810-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**ПЛЕНКА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ, ТОЛЩИНА 0,2-0,5 ММ ГОСТ 10354-82**	**Т**	**0,0929**		**376204,14**	**34935**
		Накладные расходы	%	--		15951,06	1481
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		31372,42	2913
		Сметная стоимость:				**423527,61**	**39330**
24	**Е11-120101-1701 11-120101-1701 РСНБ РК 2015**	**СТЯЖКИ ВЫРАВНИВАЮЩИЕ ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫЕ ТОЛЩИНОЙ 15 ММ. УСТРОЙСТВО**	**М2 СТЯЖКИ**	**178,0000**		**510,35**	**90842**
		Итого оплата труда:				**185,24**	**32973**
		Итого эксплуатация машин:				**70,51**	**12550**
		Итого материалов:				**271,21**	**48276**
		Накладные расходы	%	--		130,55	23237
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		51,27	9126
		Сметная стоимость:				**692,17**	**123206**
25	**Е11-120101-1702 11-120101-1702 РСНБ РК 2015 К=10**	**СТЯЖКИ ВЫРАВНИВАЮЩИЕ ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫЕ. УСТРОЙСТВО. ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЙ 1 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ К НОРМЕ 11-120101-1701**	**М2 СТЯЖКИ**	**178,0000**		**151,65**	**26994**
		Итого оплата труда:				**8,81**	**1569**
		Итого эксплуатация машин:				**10,38**	**1847**
		Итого материалов:				**135,03**	**24036**
		Накладные расходы	%	--		11,61	2067
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		13,06	2325
		Сметная стоимость:				**176,33**	**31386**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4			Тенге				**1443385**
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**1443385**
		Накладные расходы -	Тенге				**176584**
		Сметная прибыль -	Тенге				**129597**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				**1749566**

1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 5.КРОВЛЯ					
26	Е11-100105-0101 11-100105-0101 РСНБ РК 2015	**СТРОПИЛА. УСТАНОВКА**	**М3 ДРЕВЕСИНЫ В КОНСТРУКЦИИ**	**5,6200**		**69729,77**	**391881**
		Итого оплата труда:				**16700,57**	**93857**
		Итого эксплуатация машин:				**907,13**	**5098**
		Итого материалов:				**52482,78**	**294953**
		Накладные расходы	%	--		13366.93	75122
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6647.74	37360
		Сметная стоимость:				**89744,43**	**504364**
27	Е11-120101-0705 11-120101-0705 РСНБ РК 2015	**ПОКРЫТИЕ КРОВЕЛЬНОЕ МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦЕЙ БЕЗ СЛУХОВЫХ ОКОН. УСТРОЙСТВО ПО ДЕРЕВЯННОЙ ОБРЕШЕТКЕ С ЕЕ УСТРОЙСТВОМ**	**М2 КРОВЛИ**	**235,6000**		**5188,30**	**1222363**
		Итого оплата труда:				**1331,07**	**313599**
		Итого эксплуатация машин:				**60,43**	**14237**
		Итого материалов:				**3814,35**	**898662**
		Накладные расходы	%	--		1002,54	236198
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		495,27	116685
		Сметная стоимость:				**6686,10**	**1575246**
28	Е11-120101-1201 11-120101-1201 РСНБ РК 2015	**КРОВЛИ. ОГРАЖДЕНИЕ ПЕРИЛАМИ**	**М ОГРАЖДЕНИЯ**	**53,0000**		**1261,84**	**66878**
		Итого оплата труда:				**50,49**	**2676**
		Итого эксплуатация машин:				**15,32**	**812**
		Итого материалов:				**1200,03**	**63601**
		Накладные расходы	%	--		83,19	4409
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		107,60	5703
		Сметная стоимость:				**1452,63**	**76989**
29	Е11-120101-2003 11-120101-2003 РСНБ РК 2015	**ПЛАНКИ КРОВЕЛЬ КОНЬКОВЫЕ ИЗ ПРОФИЛИРОВАННОГО ОЦИНКОВАННОГО ЛИСТА. УСТРОЙСТВО**	**М ПЛАНКИ**	**40,0000**		**1120,21**	**44808**
		Итого оплата труда:				**219,91**	**8796**
		Итого эксплуатация машин:				**8,58**	**343**
		Итого материалов:				**893,53**	**35741**
		Накладные расходы	%	--		176,78	7071

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		103,76	4150
		Сметная стоимость:				**1400,75**	**56030**
30	**С121-100102-0111 21-100102-0111 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**ПЛАНКА КОНЬКА ПЛОСКОГО ДЛЯ КРОВЛИ, ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ С ЗАЩИТНЫМ ПОКРЫТИЕМ ГОСТ 14918-80**	**М**	**40,0000**		**934,78**	**37391**
		Накладные расходы	%	--		39,63	1585
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		77,95	3118
		Сметная стоимость:				**1052,37**	**42095**
31	**Е11-100115-0101 11-100115-0101 РСНБ РК 2015**	**КОНСТРУКЦИИ ДЕРЕВЯННЫЕ ФЕРМ, АРОК, БАЛОК, СТРОПИЛ, МАУЭРЛАТОВ. ОГНЕЗАЩИТА**	**М3 ДРЕВЕСИНЫ В КОНСТРУКЦИИ**	**5,6200**		**6019,85**	**33832**
		Итого оплата труда:				**615,17**	**3457**
		Итого эксплуатация машин:				**37,36**	**210**
		Итого материалов:				**5383,34**	**30254**
		Накладные расходы	%	--		638,71	3590
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		532,69	2994
		Сметная стоимость:				**7191,25**	**40415**
32	**Е11-100115-0201 11-100115-0201 РСНБ РК 2015**	**ОБРЕШЕТКА ПОД КРОВЛЮ, ПОКРЫТИЯ И НАСТИЛЫ ПО ФЕРМАМ. ОГНЕЗАЩИТА**	**М2 ОБРАБОТАННОЙ ПОВЕРХНОСТИ**	**235,6000**		**209,60**	**49382**
		Итого оплата труда:				**23,32**	**5493**
		Итого эксплуатация машин:				**1,73**	**408**
		Итого материалов:				**185,30**	**43656**
		Накладные расходы	%	--		23,42	5518
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		18,64	4392
		Сметная стоимость:				**251,67**	**59292**
33	**Е11-120101-0716 11-120101-0716 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3**	**ПОКРЫТИЯ КРОВЕЛЬНЫЕ ИЗ ПРОФИЛИРОВАННОГО ОЦИНКОВАННОГО ЛИСТА. УСТРОЙСТВО**	**М2 КРОВЛИ**	**31,6200**		**2890,35**	**91393**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				**456,51**	**14435**
		Итого эксплуатация машин:				**14,36**	**454**
		Итого материалов:				**2424,33**	**76657**
		Накладные расходы	%	--		390,94	12361
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		262,50	8300
		Сметная стоимость:				**3543,79**	**112055**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5			Тенге				**1937928**
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**1937928**
		Накладные расходы -	Тенге				**345855**
		Сметная прибыль -	Тенге				**182703**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				**2466486**
		РАЗДЕЛ 6.ПРОЕМЫ					
		ОКНА					
42	**Е11-100501-0105 11-100501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**ПРОЕМЫ ОКОННЫЕ ПЛОЩАДЬЮ ДО 2 М2. УСТАНОВКА БЛОКОВ ИЗ ПВХ ПРОФИЛЕЙ ПОВОРОТНЫХ (ОТКИДНЫХ, ПОВОРОТНО-ОТКИДНЫХ) ДВУХСТВОРЧАТЫХ**	**М2 ПРОЕМОВ**	**16,1520**		**2533,71**	**40924**
		Итого оплата труда:				**919,87**	**14858**
		Итого эксплуатация машин:				**115,71**	**1869**
		Итого материалов:				**1552,38**	**25074**
		Накладные расходы	%	--		680,83	10997
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		257,16	4154
		Сметная стоимость:				**3471,71**	**56075**
43	**С121-090201-0404 21-090201-0404 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**БЛОКИ ОКОННЫЕ ИЗ ПВХ ПРОФИЛЕЙ ТОЛЩИНОЙ 60 ММ ДВУХСТВОРЧАТЫЕ ОДИНАРНОЙ КОНСТРУКЦИИ СО СТЕКЛОПАКЕТОМ ДВУХКАМЕРНЫМ, ПОВОРОТНОЙ ФУРНИТУРОЙ: ДВУХЭЛЕМЕНТНЫЕ С ПОВОРОТНЫМИ СТВОРКАМИ ГОСТ 30674-99**	**М2**	**16,1520**		**21221,84**	**342775**
		Накладные расходы	%	--		899,81	14534
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1769,73	28585
		Сметная стоимость:				**23891,38**	**385894**

1	2	3	4	5	6	7	8
44	Е11-100501-0108 11-100501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	ПРОЕМЫ ОКОННЫЕ ПЛОЩАДЬЮ БОЛЕЕ 2 М2. УСТАНОВКА БЛОКОВ ИЗ ПВХ ПРОФИЛЕЙ ПОВОРОТНЫХ (ОТКИДНЫХ, ПОВОРОТНО-ОТКИДНЫХ) ТРЕХСТВОРЧАТЫХ (В ТОМ ЧИСЛЕ ПРИ НАЛИЧИИ СТВОРОК ГЛУХОГО ОСТЕКЛЕНИЯ)	М2 ПРОЕМОВ	10,0440		2104,60	21139
		Итого оплата труда:				851,51	8553
		Итого эксплуатация машин:				114,39	1149
		Итого материалов:				1193,62	11989
		Накладные расходы	%	--		620.03	6228
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		217.97	2189
		Сметная стоимость:				2942,59	29555
45	С121-090201-0603 21-090201-0603 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	БЛОКИ ОКОННЫЕ ИЗ ПВХ ПРОФИЛЕЙ ТОЛЩИНОЙ 60 ММ ТРЕХСТВОРЧАТЫЕ ОДИНАРНОЙ КОНСТРУКЦИИ СО СТЕКЛОПАКЕТОМ ДВУХКАМЕРНЫМ, ПОВОРОТНОЙ ФУРНИТУРОЙ: ТРЕХЭЛЕМЕНТНЫЕ - С ОДНОЙ ПОВОРОТНОЙ СТВОРКОЙ ГОСТ 30674-99	М2	10,0440		16028,00	160985
		Накладные расходы	%	--		679.59	6826
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1336.61	13425
		Сметная стоимость:				18044,19	181236
46	Е11-100501-0401 11-100501-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	ДОСКИ ПОДОКОННЫЕ ИЗ ПВХ. УСТАНОВКА В СТЕНАХ КАМЕННЫХ ТОЛЩИНОЙ ДО 0,51 М	П/М	14,6000		759,70	11092
		Итого оплата труда:				162,32	2370
		Итого эксплуатация машин:				3,26	48
		Итого материалов:				595,71	8697
		Накладные расходы	%	--		133.40	1948
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		71.45	1043
		Сметная стоимость:				964,55	14082

1	2	3	4	5	6	7	8
47	С121-090205-0105 21-090205-0105 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**ДОСКИ ПОДОКОННЫЕ ИЗ ПВХ ПРОФИЛЕЙ НЕ ЛАМИНИРОВАННЫЕ ШИРИНОЙ 350 ММ ГОСТ 23166-99**	**М**	**14,6000**		**1828,45**	**26695**
		Накладные расходы	%	--		77,53	1132
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		152,48	2226
		Сметная стоимость:				**2058,45**	**30053**
48	С121-090206-0301 21-090206-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**ЗАГЛУШКИ ПОДОКОННИКА ИЗ ПВХ ПРОФИЛЕЙ ТОРЦЕВЫЕ ГОСТ 23166-99**	**ШТ.**	**20,0000**		**59,23**	**1185**
		Накладные расходы	%	--		2,51	50
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4,94	99
		Сметная стоимость:				**66,68**	**1334**
49	Е11-150108-1902 11-150108-1902 РСНБ РК 2015	**ОТЛИВЫ ОКОННЫЕ НАРУЖНЫЕ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ ШИРИНОЙ 250 ММ. УСТРОЙСТВО**	**М**	**26,2000**		**1251,84**	**32798**
		Итого оплата труда:				**306,20**	**8022**
		Итого эксплуатация машин:				**3,98**	**104**
		Итого материалов:				**942,35**	**24690**
		Накладные расходы	%	--		227,99	5973
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		118,39	3102
		Сметная стоимость:				**1598,21**	**41873**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6			Тенге				**637593**
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**637593**
		Накладные расходы -	Тенге				**47688**
		Сметная прибыль -	Тенге				**54823**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				**740104**

РАЗДЕЛ 7.ПОЛЫ

ТИП К

1	2	3	4	5	6	7	8
52	Е11-110101-0102 11-110101-0102 РСНБ РК 2015	ГРУНТ. УПЛОТНЕНИЕ ЩЕБНЕМ	М2 ПЛОЩАДИ УПЛОТНЕНИЯ	106,2100		221,35	23509
		Итого оплата труда:				58,32	6194
		Итого эксплуатация машин:				22,37	2376
		Итого материалов:				148,19	15739
		Накладные расходы	%	--		46,41	4929
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		21,42	2275
		Сметная стоимость:				289,18	30714
53	Е11-110101-0209 11-110101-0209 РСНБ РК 2015	СЛОИ ПОДСТИЛАЮЩИЕ БЕТОННЫЕ. УСТРОЙСТВО С УПЛОТНЕНИЕМ ТРАМБОВКАМИ	М3 ПОДСТИЛАЮЩЕГО СЛОЯ	10,6210		21419,19	227493
		Итого оплата труда:				2659,21	28243
		Итого эксплуатация машин:				5,36	57
		Итого материалов:				18754,62	199193
		Накладные расходы	%	--		2596,30	27575
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1921,24	20405
		Сметная стоимость:				25936,72	275474
54	Е11-110101-1101 11-110101-1101 РСНБ РК 2015	СТЯЖКИ ЦЕМЕНТНЫЕ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ. УСТРОЙСТВО	М2 СТЯЖКИ	106,2100		579,59	61558
		Итого оплата труда:				261,23	27746
		Итого эксплуатация машин:				18,78	1994
		Итого материалов:				309,21	32841
		Накладные расходы	%	--		190,41	20224
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		61,60	6543
		Сметная стоимость:				831,60	88324
		ТИП К2					
56	Е11-110101-0102 11-110101-0102 РСНБ РК 2015	ГРУНТ. УПЛОТНЕНИЕ ЩЕБНЕМ	М2 ПЛОЩАДИ УПЛОТНЕНИЯ	62,6000		221,35	13856
		Итого оплата труда:				58,32	3651
		Итого эксплуатация машин:				22,37	1401
		Итого материалов:				148,19	9277

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		46,41	2905
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		21,42	1341
		Сметная стоимость:				**289,18**	**18103**
57	**Е11-110101-0209 11-110101-0209 РСНБ РК 2015**	**СЛОИ ПОДСТИЛАЮЩИЕ БЕТОННЫЕ. УСТРОЙСТВО С УПЛОТНЕНИЕМ ТРАМБОВКАМИ**	**М3 ПОДСТИЛАЮЩЕГО СЛОЯ**	**6,2600**		**21419,19**	**134084**
		Итого оплата труда:				**2659,21**	**16647**
		Итого эксплуатация машин:				**5,36**	**34**
		Итого материалов:				**18754,62**	**117404**
		Накладные расходы	%	--		2596,30	16253
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1921,24	12027
		Сметная стоимость:				**25936,72**	**162364**
58	**Е11-110101-1101 11-110101-1101 РСНБ РК 2015**	**СТЯЖКИ ЦЕМЕНТНЫЕ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ. УСТРОЙСТВО**	**М2 СТЯЖКИ**	**62,6000**		**579,59**	**36282**
		Итого оплата труда:				**261,23**	**16353**
		Итого эксплуатация машин:				**18,78**	**1175**
		Итого материалов:				**309,21**	**19357**
		Накладные расходы	%	--		190,41	11920
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		61,60	3856
		Сметная стоимость:				**831,60**	**52058**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7			Тенге				**496782**
		В том числе:					
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге				**496782**
		Накладные расходы -	Тенге				**83806**
		Сметная прибыль -	Тенге				**46447**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				**627035**

РАЗДЕЛ 8.ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ

61	**Е11-150203-0203 11-150203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**СТЕНЫ ВНУТРИ ЗДАНИЙ. ОШТУКАТУРИВАНИЕ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ ИЛИ ЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ УЛУЧШЕННОЕ**	**М2 ОШТУКАТУРИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ**	**191,2816**		**1056,99**	**202183**
		Итого оплата труда:				**661,08**	**126452**
		Итого эксплуатация машин:				**53,94**	**10318**
		Итого материалов:				**383,99**	**73450**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		422,45	80807
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		118,36	22640
		Сметная стоимость:				**1597,80**	**305630**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8			Тенге				**202183**
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**202183**
		Накладные расходы -	Тенге				**80807**
		Сметная прибыль -	Тенге				**22640**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				**305630**

ИТОГО ПО ОБЪЕКТУ:	10104495,77
Временные здания и сооружения 2,9%	293030,38
Итого:	10397526,15
Производство работ в зимнее время 2,2*0,9%	205871,02
Итого по сметному расчету в ценах 2017 года:	10603397,17
В текущих ценах на 2кв. 2018 год k=1,0599383	11238946,77
С учетом конкурсной скидки k=0,9	10115052,09
С учетом услуг генподряда 10% k=0,9	9103546,882
НДС 12%	1092425,63
Всего по объекту:	**10195972,51**

Генподрядчик: ПК "Ерзат" _____ Аликулов К. К.

Субподрядчик: ТОО "МАШАТ" _____ Жанпеисов Ф.И.