Типовая межведомственная форма № КС-3

Генподрядчик: ПК "Ерзат"
Субподрядчик: ТОО "МАШАТ"
Наименование строительства и его адрес:
СТРОИТЕЛЬСТВО АДМИНИСТРАТИВНОГО ЗДАНИЯ В СЕЛЕ ПЕТРОПАВЛОВКА КАРГАЛИНСКОГО РАЙОНА АКТЮБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ за ноябрь месяц 2020г.

Код заказчика	код подрядчика				источник финансирования		организац.правовая форма	
			договор	дата	наименование	код	наименование	код
			№2 от 10.08.2020					

Наименование пусковых комплексов, объектов комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в /тенге/						Налог на добавленную стоимость	Всего гр.4+7
	С начала года по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце	Из графы 1					
			СМР в сметных базисных ценах 2001г.	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР		
				СМР в текущих ценах	Стоимость оборудов. в текущих ценах			
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Всего по стройке:	15 934 809,92			14 227 508,85			1 707 301,06	15 934 809,92
в т.ч. За ноябрь 2020г.		5 738 837,41		5 123 961,97			614 875,44	5 738 837,41

Итого к оплате за ноябрь 2020г: 5 738 837,41 (пять миллионов семьсот тридцать восемь тысяч восемьсот тридцать семь) тенге (сорок один) тиын

Генподрядчик
ПК "Ерзат"

Аликулов К.К.

Субподрядчик
ТОО "МАШАТ"

Жанпеисов Ф.И.

Генподрядчик: ПК "Ерзат"
Субподрядчик: ТОО "МАШАТ"

Наименование стройки - СТРОИТЕЛЬСТВО АДМИНИСТРАТИВНОГО ЗДАНИЯ В СЕЛЕ ПЕТРОПАВЛОВКА КАРГАЛИНСКОГО РАЙОНА
Наименование объекта - АДМИНИСТРАТИВНОЕ ЗДАНИЕ
Договор субподряда: №2 от 10.08.2020г.

АКТ №2
ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
ЗА НОЯБРЬ МЕСЯЦ 2020г.

Составлена В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 4 КВАРТАЛА 2017 ГОДА

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ					
		РАЗДЕЛ 6.ПРОЕМЫ					
		ДВЕРИ					
34	**Е11-100402-0502 11-100402-0502 РСНБ РК 2015**	**ПРОЕМЫ ДВЕРНЫЕ В ПЕРЕГОРОДКАХ. УСТАНОВКА КОРОБОК МЕТАЛЛИЧЕСКИХ С НАВЕСКОЙ ПОЛОТЕН**	**М2 ПРОЕМОВ**	**8,1900**		**1511,31**	**12378**
		Итого оплата труда:				**1350,95**	**11064**
		Итого эксплуатация машин:				**86,28**	**707**
		Итого материалов:				**109,93**	**900**
		Накладные расходы	%	--		906,20	7422
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		193,40	1584
		Сметная стоимость:				**2610,91**	**21383**
35	**С121-090402-0202 21-090402-0202 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**БЛОКИ ДВЕРНЫЕ СТАЛЬНЫЕ НАРУЖНЫЕ УТЕПЛЕННЫЕ, ДВУХПОЛЬНЫЕ, С ЗАМКНУТОЙ КОРОБКОЙ ГОСТ 31173-2003**	**М2**	**2,5200**		**38216,99**	**96307**
		Накладные расходы	%	--		1620,40	4083
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3186,99	8031
		Сметная стоимость:				**43024,38**	**108421**

1	2	3	4	5	6	7	8
36	С121-090402-0201 21-090402-0201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**БЛОКИ ДВЕРНЫЕ СТАЛЬНЫЕ НАРУЖНЫЕ УТЕПЛЕННЫЕ, ОДНОПОЛЬНЫЕ, С ЗАМКНУТОЙ КОРОБКОЙ ГОСТ 31173-2003**	**М2**	**5,6700**		**35290,26**	**200096**
		Накладные расходы	%	--		1496,31	8484
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2942,93	16686
		Сметная стоимость:				**39729,49**	**225266**
37	Е11-100107-0106 11-100107-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**ПРОЕМЫ ДВЕРНЫЕ ПЛОЩАДЬЮ ДО 3 М2 ВО ВНУТРЕННИХ СТЕНАХ И ПЕРЕГОРОДКАХ. УСТАНОВКА БЛОКОВ НА РАСПОРНЫХ ДЮБЕЛЯХ**	**М2 ПРОЕМОВ**	**40,5300**		**1180,80**	**47858**
		Итого оплата труда:				**781,20**	**31662**
		Итого эксплуатация машин:				**51,19**	**2075**
		Итого материалов:				**370,47**	**15015**
		Накладные расходы	%	--		537.03	21766
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		137.43	5570
		Сметная стоимость:				**1855,26**	**75193**
38	С121-090102-0104 21-090102-0104 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ОДНОПОЛЬНЫЕ С ГЛУХИМИ ПОЛОТНАМИ ДГ 21-12П; ДГ 24-10П; ДГ 24-12П ВНУТРЕННИЕ СТ РК 943-92**	**М2**	**27,7200**		**9303,90**	**257904**
		Накладные расходы	%	--		394.49	10935
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		775.87	21507
		Сметная стоимость:				**10474,26**	**290346**
39	С121-090102-0103 21-090102-0103 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ОДНОПОЛЬНЫЕ С ГЛУХИМИ ПОЛОТНАМИ ДГ 21-9П; ДГ 21-10П ВНУТРЕННИЕ СТ РК 943-92**	**М2**	**11,3400**		**9915,44**	**112441**
		Накладные расходы	%	--		420.41	4768
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		826.87	9377
		Сметная стоимость:				**11162,72**	**126585**

1	2	3	4	5	6	7	8
40	С121-090102-0102 21-090102-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ОДНОПОЛЬНЫЕ С ГЛУХИМИ ПОЛОТНАМИ ДГ 21-7П; ДГ 21-8П ВНУТРЕННИЕ СТ РК 943-92**	**М2**	**1,4700**		**10520,89**	**15466**
		Накладные расходы	%	--		446,09	656
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		877,36	1290
		Сметная стоимость:				**11844,33**	**17411**
41	С121-090404-0303 21-090404-0303 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**ЗАМОК ЦИЛИНДРОВЫЙ ВРЕЗНОЙ С ЗАЩЕЛКОЙ, УПРАВЛЯЕМОЙ РУЧКАМИ 3В4 ГОСТ 5089-2011**	**ШТ.**	**18,0000**		**3869,00**	**69642**
		Накладные расходы	%	--		164,05	2953
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		322,64	5808
		Сметная стоимость:				**4355,69**	**78402**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6			Тенге				**812091**
		В том числе:					
Стоимость строительных работ -			Тенге				**812091**
		Накладные расходы -	Тенге				**61065**
		Сметная прибыль -	Тенге				**69852**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				**943008**
		РАЗДЕЛ 7.ПОЛЫ					
50	Е11-110101-3904 11-110101-3904 РСНБ РК 2015	**ПЛИНТУСА ИЗ ПЛИТОК КЕРАМИЧЕСКИХ. УСТРОЙСТВО**	**М ПЛИНТУСОВ**	**215,0000**		**447,77**	**96270**
		Итого оплата труда:				**200,36**	**43078**
		Итого эксплуатация машин:				**1,08**	**232**
		Итого материалов:				**246,84**	**53071**
		Накладные расходы	%	--		146,18	31428
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		47,52	10216
		Сметная стоимость:				**641,46**	**137914**
51	Е11-110101-3901 11-110101-3901 РСНБ РК 2015	**ПЛИНТУСА ДЕРЕВЯННЫЕ. УСТРОЙСТВО**	**М ПЛИНТУСОВ**	**176,0000**		**276,07**	**48589**
		Итого оплата труда:				**58,71**	**10334**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				**1,44**	**253**
		Итого материалов:				**216,61**	**38123**
		Накладные расходы	%	--		48,98	8620
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		26,00	4577
		Сметная стоимость:				**351,06**	**61786**
		ТИП К					
55	**Е11-110101-2702 11-110101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**ПОКРЫТИЯ ИЗ ПЛИТОК КЕРАМИЧЕСКИХ ДЛЯ ПОЛОВ МНОГОЦВЕТНЫХ НА ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ. УСТРОЙСТВО**	**М2 ПОКРЫТИЯ**	**106,2100**		**2918,87**	**310013**
		Итого оплата труда:				**848,00**	**90066**
		Итого эксплуатация машин:				**49,46**	**5253**
		Итого материалов:				**2044,34**	**217129**
		Накладные расходы	%	--		662,09	70320
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		286,48	30427
		Сметная стоимость:				**3867,43**	**410760**
		ТИП К2					
59	**Е11-110101-3602 11-110101-3602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**ПОКРЫТИЯ ИЗ ЛИНОЛЕУМА. УСТРОЙСТВО НА МАСТИКЕ КН-2**	**М2 ПОКРЫТИЯ**	**62,6000**		**3065,05**	**191872**
		Итого оплата труда:				**289,37**	**18115**
		Итого эксплуатация машин:				**13,88**	**869**
		Итого материалов:				**2768,73**	**173323**
		Накладные расходы	%	--		313,66	19635
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		270,30	16921
		Сметная стоимость:				**3649,01**	**228428**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7			Тенге				**646746**
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**646746**
		Накладные расходы -	Тенге				**130004**
		Сметная прибыль -	Тенге				**62140**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				**838889**

РАЗДЕЛ 8.ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ

1	2	3	4	5	6	7	8
60	Е11-100403-0101 11-100403-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	ПОТОЛКИ ПОДВЕСНЫЕ НА ОДНОУРОВНЕВОМ МЕТАЛЛИЧЕСКОМ КАРКАСЕ С ОДНОСЛОЙНОЙ ОБШИВКОЙ ГИПСОКАРТОННЫМИ ЛИСТАМИ. УСТРОЙСТВО НА ПРЯМЫХ ПОДВЕСАХ	М2 ПОТОЛКА	168,8100		1954,24	329895
		Итого оплата труда:				802,72	135508
		Итого эксплуатация машин:				9,51	1605
		Итого материалов:				1145,41	193357
		Накладные расходы	%	--		583,24	98457
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		203,00	34268
		Сметная стоимость:				2740,48	462620
62	Е11-150203-0503 11-150203-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 К=0,5	СТЕНЫ. СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ БЕТОННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ (ОДНОСЛОЙНОЕ ОШТУКАТУРИВАНИЕ) ИЗ СУХИХ РАСТВОРНЫХ СМЕСЕЙ ТОЛЩИНОЙ ДО 10 ММ	М2 ОШТУКАТУРИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ	383,7428		359,02	137770
		Итого оплата труда:				158,33	60757
		Итого эксплуатация машин:				8,56	3287
		Итого материалов:				199,24	76457
		Накладные расходы	%	--		105,66	40549
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		37,17	14266
		Сметная стоимость:				501,86	192584
63	Е11-150405-0109 11-150405-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	СТЕНЫ, ПОДГОТОВЛЕННЫЕ ПОД ОКРАСКУ. ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННАЯ ПО СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ	М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ	490,5700		478,05	234517
		Итого оплата труда:				362,67	177913
		Итого эксплуатация машин:				2,62	1284
		Итого материалов:				114,03	55941
		Накладные расходы	%	--		227,44	111574
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		56,44	27687
		Сметная стоимость:				761,93	373778
64	Е11-150203-0504 11-150203-0504 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 К=0,2	ПОТОЛКИ. СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ БЕТОННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ (ОДНОСЛОЙНОЕ ОШТУКАТУРИВАНИЕ) ИЗ СУХИХ РАСТВОРНЫХ СМЕСЕЙ ТОЛЩИНОЙ ДО 10 ММ	М2 ОШТУКАТУРИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ	168,8100		175,15	29568
		Итого оплата труда:				81,54	13765
		Итого эксплуатация машин:				4,00	676

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого материалов:				**92,92**	**15687**
		Накладные расходы	%	--		54,01	9117
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		18,33	3095
		Сметная стоимость:				**247,49**	**41780**
65	**Е11-150405-0110 11-150405-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**ПОТОЛКИ, ПОДГОТОВЛЕННЫЕ ПОД ОКРАСКУ. ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННАЯ ПО СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ**	**М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ**	**168,8100**		**562,38**	**94935**
		Итого оплата труда:				**436,40**	**73669**
		Итого эксплуатация машин:				**2,80**	**472**
		Итого материалов:				**124,53**	**21022**
		Накладные расходы	%	--		273,13	46108
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		66,84	11283
		Сметная стоимость:				**902,35**	**152326**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8			Тенге				**826685**
		В том числе:					
Стоимость строительных работ -			Тенге				**826685**
		Накладные расходы -	Тенге				**305804**
		Сметная прибыль -	Тенге				**90599**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				**1223088**

ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЯ

РАЗДЕЛ 2.ВЕНТИЛЯЦИЯ

		П1					
35	**Е11-202301-0101 11-202301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**КОНДИЦИОНЕРЫ-ДОВОДЧИКИ ЭЖЕКЦИОННЫЕ. УСТАНОВКА**	**ДОВОДЧИК**	**1,0000**		**1801,01**	**1801**
		Итого оплата труда:				**1778,81**	**1779**
		Итого эксплуатация машин:				**37,75**	**38**
		Итого материалов:				**2,43**	**2**
		Накладные расходы	%	--		1196,32	1196
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		239,79	240
		Сметная стоимость:				**3237,12**	**3237**
36	**ПРАЙС**	**ПРИТОЧНО-ОЧИСТИТЕЛЬНЫЙ МУЛЬТИКОМПЛЕКС "BALLU AIR MASTER" СЕРИИ "PLATINUM BMAC-200" WARM CO2**	**ШТ**	**1,0000**		**205460,76**	**205461**
		Накладные расходы	%	--		8711,54	8712
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		17133,78	17134
		Сметная стоимость:				**231306,08**	**231306**

1	2	3	4	5	6	7	8
		ПЕ1,ПЕ3-ПЕ7					
37	Е11-202601-1001 11-202601-1001 РСНБ РК 2015	**КЛАПАНЫ ВОЗДУШНЫЕ К-0,5 (Н-503 ММ), ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ДО 20 ТЫС М3/ЧАС. УСТАНОВКА**	**КЛАПАН**	**1,0000**		**4557,04**	**4557**
		Итого оплата труда:				**4217,56**	**4218**
		Итого эксплуатация машин:				**310,05**	**310**
		Итого материалов:				**128,56**	**129**
		Накладные расходы	%	--		2848,63	2849
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		592,45	592
		Сметная стоимость:				**7998,12**	**7998**
38	ПРАЙС	**ПРИТОЧНЫЙ КЛАПАН КИВ-125**	**ШТ**	**1,0000**		**15154,73**	**15155**
		Накладные расходы	%	--		642,56	643
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1263,78	1264
		Сметная стоимость:				**17061,08**	**17061**
		ПЕ2					
39	Е11-202601-1001 11-202601-1001 РСНБ РК 2015	**КЛАПАНЫ ВОЗДУШНЫЕ К-0,5 (Н-503 ММ), ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ДО 20 ТЫС М3/ЧАС. УСТАНОВКА**	**КЛАПАН**	**1,0000**		**4557,04**	**4557**
		Итого оплата труда:				**4217,56**	**4218**
		Итого эксплуатация машин:				**310,05**	**310**
		Итого материалов:				**128,56**	**129**
		Накладные расходы	%	--		2848,63	2849
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		592,45	592
		Сметная стоимость:				**7998,12**	**7998**
40	ПРАЙС	**ПРИТОЧНЫЙ КЛАПАН КИВ КВАДРО 600ММ.**	**ШТ**	**1,0000**		**10715,30**	**10715**
		Накладные расходы	%	--		454,33	454
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		893,57	894
		Сметная стоимость:				**12063,20**	**12063**
		ВЕ1					
41	Е11-200101-0302 11-200101-0302 РСНБ РК 2015	**ВОЗДУХОВОДЫ КЛАССА Н (НОРМАЛЬНЫЕ) ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ, ТОЛЩИНА 0,5 ММ, ПЕРИМЕТР ДО 600 ММ. ПРОКЛАДКА**	**М2 ПОВЕРХНОСТИ ВОЗДУХОВОДОВ**	**2,6000**		**3615,36**	**9400**
		Итого оплата труда:				**1271,91**	**3307**
		Итого эксплуатация машин:				**35,15**	**91**
		Итого материалов:				**2321,59**	**6036**
		Накладные расходы	%	--		954,10	2481
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		365,56	950
		Сметная стоимость:				**4935,01**	**12831**

1	2	3	4	5	6	7	8
42	Е11-200101-0302 11-200101-0302 РСНБ РК 2015	ОТВОД ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ, ТОЛЩИНА 0,5 ММ. ПРОКЛАДКА	М2 ПОВЕРХНОСТИ ВОЗДУХОВОДОВ	0,3000		3615,36	1085
		Итого оплата труда:				1271,91	382
		Итого эксплуатация машин:				35,15	11
		Итого материалов:				2321,59	696
		Накладные расходы	%	--		954,10	286
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		365,56	110
		Сметная стоимость:				4935,01	1481
43	Е11-200701-0401 11-200701-0401 РСНБ РК 2015	ЗОНТЫ ИЗ ЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ, ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ, ПЕРИМЕТР 1000 ММ. УСТАНОВКА НАД ШАХТАМИ	ЗОНТ	1,0000		3687,27	3687
		Итого оплата труда:				429,53	430
		Итого эксплуатация машин:				36,84	37
		Итого материалов:				3229,89	3230
		Накладные расходы	%	--		426,78	427
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		329,12	329
		Сметная стоимость:				4443,17	4443
44	Е11-200301-0210 11-200301-0210 РСНБ РК 2015	РЕШЕТКИ ЖАЛЮЗИЙНЫЕ СТАЛЬНЫЕ, РЕГУЛИРУЮЩИЕ (Р), НОМЕР 150, РАЗМЕР 150Х150 ММ. УСТАНОВКА	РЕШЕТКА	2,0000		1209,47	2419
		Итого оплата труда:				905,05	1810
		Итого эксплуатация машин:				21,68	43
		Итого материалов:				291,73	583
		Накладные расходы	%	--		621,11	1242
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		146,45	293
		Сметная стоимость:				1977,03	3954
		ВЕ2					
45	Е11-200101-0301 11-200101-0301 РСНБ РК 2015	ВОЗДУХОВОДЫ КЛАССА Н (НОРМАЛЬНЫЕ) ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ, ТОЛЩИНА 0,5 ММ, ДИАМЕТР ДО 200 ММ. ПРОКЛАДКА	М2 ПОВЕРХНОСТИ ВОЗДУХОВОДОВ	0,7500		3569,46	2677
		Итого оплата труда:				1271,91	954
		Итого эксплуатация машин:				35,15	26
		Итого материалов:				2275,69	1707
		Накладные расходы	%	--		952,15	714
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		361,73	271
		Сметная стоимость:				4883,34	3663

1	2	3	4	5	6	7	8
46	С121-050308-9901 21-050308-9901 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	СЕТКА ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ ПРОВОЛОКИ ДИАМЕТРОМ 2 ММ ПЛЕТЕНАЯ ГОСТ 3826-82	М2	0,1000		877,20	88
		Накладные расходы	%	--		37,19	4
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		73,15	7
		Сметная стоимость:				987,54	99
47	Е11-200801-0101 11-200801-0101 РСНБ РК 2015	ДЕФЛЕКТОРЫ, ДИАМЕТР ПАТРУБКА 280 ММ. УСТАНОВКА	ДЕФЛЕКТОР	1,0000		6878,80	6879
		Итого оплата труда:				2119,63	2120
		Итого эксплуатация машин:				64,30	64
		Итого материалов:				4703,87	4704
		Накладные расходы	%	--		1626,20	1626
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		680,40	680
		Сметная стоимость:				9185,41	9185
		ВЕЗ					
48	Е11-200101-0303 11-200101-0303 РСНБ РК 2015	ВОЗДУХОВОДЫ КЛАССА Н (НОРМАЛЬНЫЕ) ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ, ТОЛЩИНА 0,5 ММ, ПЕРИМЕТР 800, 1000 ММ. ПРОКЛАДКА	М2 ПОВЕРХНОСТИ ВОЗДУХОВОДОВ	5,3000		3501,90	18560
		Итого оплата труда:				1162,81	6163
		Итого эксплуатация машин:				28,02	148
		Итого материалов:				2321,51	12304
		Накладные расходы	%	--		880,60	4667
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		350,60	1858
		Сметная стоимость:				4733,10	25085
49	Е11-200101-0303 11-200101-0303 РСНБ РК 2015	ОТВОД ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ, ТОЛЩИНА 0,5 ММ. ПРОКЛАДКА	М2 ПОВЕРХНОСТИ ВОЗДУХОВОДОВ	0,3000		3501,90	1051
		Итого оплата труда:				1162,81	349
		Итого эксплуатация машин:				28,02	8
		Итого материалов:				2321,51	696
		Накладные расходы	%	--		880,60	264
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		350,60	105
		Сметная стоимость:				4733,10	1420

1	2	3	4	5	6	7	8
50	Е11-200701-0401 11-200701-0401 РСНБ РК 2015	**ЗОНТЫ ИЗ ЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ, ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ, ПЕРИМЕТР 1000 ММ. УСТАНОВКА НАД ШАХТАМИ**	**ЗОНТ**	**1,0000**		**3687,27**	**3687**
		Итого оплата труда:				**429,53**	**430**
		Итого эксплуатация машин:				**36,84**	**37**
		Итого материалов:				**3229,89**	**3230**
		Накладные расходы	%	--		426,78	427
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		329,12	329
		Сметная стоимость:				**4443,17**	**4443**
51	Е11-200301-0208 11-200301-0208 РСНБ РК 2015	**РЕШЕТКИ ЖАЛЮЗИЙНЫЕ, РАЗМЕР 150Х400 ММ. УСТАНОВКА**	**РЕШЕТКА**	**2,0000**		**1052,37**	**2105**
		Итого оплата труда:				**905,05**	**1810**
		Итого эксплуатация машин:				**41,08**	**82**
		Итого материалов:				**115,23**	**230**
		Накладные расходы	%	--		614,45	1229
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		133,35	267
		Сметная стоимость:				**1800,17**	**3600**
52	С123-050306-1834 23-050306-1834 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**ДЕКОРАТИВНЫЕ АЛЮМИНИЕВЫЕ РЕШЕТКИ, РАЗМЕРАМИ 150 ММ Х 400 ММ**	**ШТ.**	**2,0000**		**3686,90**	**7374**
		Накладные расходы	%	--		156,32	313
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		307,46	615
		Сметная стоимость:				**4150,68**	**8301**
53	С121-050104-0106 21-050104-0106 РСНБ РК 2015	**СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ ОЦИНКОВАННАЯ УГЛЕРОДИСТАЯ, ТОЛЩИНОЙ 0,5 ММ ГОСТ 14918-80 /ЗАГЛУШКА/**	**Т**	**0,0007**		--	--
		ВЕ4					
54	Е11-200101-0303 11-200101-0303 РСНБ РК 2015	**ВОЗДУХОВОДЫ КЛАССА Н (НОРМАЛЬНЫЕ) ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ, ТОЛЩИНА 0,5 ММ, ПЕРИМЕТР 800, 1000 ММ. ПРОКЛАДКА**	**М2 ПОВЕРХНОСТИ ВОЗДУХОВОДОВ**	**7,2000**		**3501,90**	**25214**
		Итого оплата труда:				**1162,81**	**8372**
		Итого эксплуатация машин:				**28,02**	**202**
		Итого материалов:				**2321,51**	**16715**
		Накладные расходы	%	--		880,60	6340

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		350,60	2524
		Сметная стоимость:				**4733,10**	**34078**
55	**Е11-200101-0303 11-200101-0303 РСНБ РК 2015**	**ОТВОД ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ, ТОЛЩИНА 0,5 ММ. ПРОКЛАДКА**	**М2 ПОВЕРХНОСТИ ВОЗДУХОВОДОВ**	**0,3000**		**3501,90**	**1051**
		Итого оплата труда:				**1162,81**	**349**
		Итого эксплуатация машин:				**28,02**	**8**
		Итого материалов:				**2321,51**	**696**
		Накладные расходы	%	--		880,60	264
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		350,60	105
		Сметная стоимость:				**4733,10**	**1420**
56	**Е11-200701-0401 11-200701-0401 РСНБ РК 2015**	**ЗОНТЫ ИЗ ЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ, ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ, ПЕРИМЕТР 1000 ММ. УСТАНОВКА НАД ШАХТАМИ**	**ЗОНТ**	**1,0000**		**3687,27**	**3687**
		Итого оплата труда:				**429,53**	**430**
		Итого эксплуатация машин:				**36,84**	**37**
		Итого материалов:				**3229,89**	**3230**
		Накладные расходы	%	--		426,78	427
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		329,12	329
		Сметная стоимость:				**4443,17**	**4443**
57	**Е11-200301-0208 11-200301-0208 РСНБ РК 2015**	**РЕШЕТКИ ЖАЛЮЗИЙНЫЕ, РАЗМЕР 150Х400 ММ. УСТАНОВКА**	**РЕШЕТКА**	**4,0000**		**1052,37**	**4209**
		Итого оплата труда:				**905,05**	**3620**
		Итого эксплуатация машин:				**41,08**	**164**
		Итого материалов:				**115,23**	**461**
		Накладные расходы	%	--		614,45	2458
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		133,35	533
		Сметная стоимость:				**1800,17**	**7201**
58	**С123-050306-1834 23-050306-1834 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**ДЕКОРАТИВНЫЕ АЛЮМИНИЕВЫЕ РЕШЕТКИ, РАЗМЕРАМИ 150 ММ Х 400 ММ**	**ШТ.**	**4,0000**		**3686,90**	**14748**
		Накладные расходы	%	--		156,32	625
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		307,46	1230
		Сметная стоимость:				**4150,68**	**16603**

1	2	3	4	5	6	7	8
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**350165**
		В том числе:					
	Стоимость строительных работ -		Тенге				**350165**
		Накладные расходы -	Тенге				**40496**
		Сметная прибыль -	Тенге				**31253**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**421914**
		РАЗДЕЛ 3.КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ					
		К3					
61	**Е11-201901-0101 11-201901-0101 РСНБ РК 2015**	**КОНДИЦИОНЕР. УСТАНОВКА**	**АГРЕГАТ**	**1,0000**		**5559,35**	**5559**
		Итого оплата труда:				**3862,38**	**3862**
		Итого эксплуатация машин:				**403,49**	**403**
		Итого материалов:				**1446,35**	**1446**
		Накладные расходы	%	--		2667.51	2668
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		658.15	658
		Сметная стоимость:				**8885,00**	**8885**
62	**ПРАЙС**	**КОНДИЦИОНЕР "MITSUBISHI ELECTRIC MSZ-GF60VE"**	**КОМПЛ.**	**1,0000**		**210405,63**	**210406**
		Накладные расходы	%	--		8921,20	8921
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		17546,15	17546
		Сметная стоимость:				**236872,98**	**236873**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				**215965**
		В том числе:					
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге				**215965**
		Накладные расходы -	Тенге				**11589**
		Сметная прибыль -	Тенге				**18204**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				**245758**
		ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ					
1	**Е11-330206-0101 11-330206-0101 РСНБ РК 2015**	**ОТВЕТВЛЕНИЯ ОТ ВЛ 0,38 КВ К ЗДАНИЯМ. УСТРОЙСТВО С ПОМОЩЬЮ МЕХАНИЗМОВ. КОЛИЧЕСТВО ПРОВОДОВ В ОТВЕТВЛЕНИИ 1**	**ОТВЕТВЛЕНИЕ**	**1,0000**		**1345,37**	**1345**
		Итого оплата труда:				**1154,35**	**1154**
		Итого эксплуатация машин:				**319,47**	**319**
		Накладные расходы	%	--		799,48	799
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		171,59	172
		Сметная стоимость:				**2316,43**	**2316**

1	2	3	4	5	6	7	8
2	**С123-060131-0407 23-060131-0407 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ АВВГ 4Х35 (ОК)-0,66 ГОСТ 16442-80**	**КМ**	**0,0408**		**527075,87**	**21505**
		Накладные расходы	%	--		22348,02	912
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		43953,91	1793
		Сметная стоимость:				**593377,80**	**24210**
3	**С121-050310-0108 21-050310-0108 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**КАНАТ СТАЛЬНОЙ ДВОЙНОЙ СВИВКИ ТИПА ЛК-Р КОНСТРУКЦИИ 6Х19(1+6+6/6)+1 О.С., БЕЗ ПОКРЫТИЯ, ИЗ ПРОВОЛОКИ МАРКИ В, МАРКИРОВОЧНАЯ ГРУППА 1570 Н/ММ2 И МЕНЕЕ, ДИАМЕТРОМ 6,2 ММ ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 2688-80)**	**10 М**	**1,5000**		**1052,51**	**1579**
		Накладные расходы	%	--		44,63	67
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		87,77	132
		Сметная стоимость:				**1184,91**	**1777**
4	**С124-040207-4937 24-040207-4937 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**КРЮК ПЕТЛЯ М16 SH80 ГОСТ Р 51177-98**	**ШТ.**	**2,0000**		**2344,73**	**4689**
		Накладные расходы	%	--		99,42	199
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		195,53	391
		Сметная стоимость:				**2639,68**	**5279**
5	**С124-040207-4948 24-040207-4948 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**КРЮК УНИВЕРСАЛЬНЫЙ SOT76 ГОСТ Р 51177-98**	**ШТ.**	**1,0000**		**2108,87**	**2109**
		Накладные расходы	%	--		89,42	89
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		175,86	176
		Сметная стоимость:				**2374,15**	**2374**

1	2	3	4	5	6	7	8
6	**С124-040207-2606 24-040207-2606 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**СКРЕПА ДЛЯ ЛЕНТЫ СОТ36 ГОСТ Р 51177-98**	**ШТ.**	**3,0000**		**147,91**	**444**
		Накладные расходы	%	--		6,27	19
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		12,33	37
		Сметная стоимость:				**166,52**	**500**
7	**С124-040207-4402 24-040207-4402 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**ЛЕНТА БАНДАЖНАЯ СТАЛЬНАЯ СОТ37 ГОСТ Р 51177-98**	**М**	**4,0000**		**477,46**	**1910**
		Накладные расходы	%	--		20,24	81
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		39,82	159
		Сметная стоимость:				**537,52**	**2150**
8	**С124-040207-4015 24-040207-4015 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**ЗАЖИМ ХОМУТОВЫЙ КС-039 ГОСТ Р 51177-98**	**ШТ.**	**1,0000**		**621,72**	**622**
		Накладные расходы	%	--		26,36	26
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		51,85	52
		Сметная стоимость:				**699,93**	**700**
9	**С121-130201-1204 21-130201-1204 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**БОЛТЫ АНКЕРНЫЕ ОЦИНКОВАННЫЕ ГОСТ 1759.0-87**	**КГ**	**0,5000**		**298,58**	**149**
		Накладные расходы	%	--		12,66	6
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		24,90	12
		Сметная стоимость:				**336,14**	**168**

1	2	3	4	5	6	7	8
10	С124-040207-2202 24-040207-2202 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**ПОДВЕСЫ СКОЛЬЗЯЩЕГО И КОНЦЕВОГО КРЕПЛЕНИЯ ГОСТ Р 51177-98**	**100 ШТ.**	**0,4500**		**27078,96**	**12186**
		Накладные расходы	%	--		1148,15	517
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2258,17	1016
		Сметная стоимость:				**30485,28**	**13718**
11	С124-040207-4003 24-040207-4003 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**ЗАЖИМ ДВУХБОЛТОВОЙ ГОСТ Р 51177-98**	**КГ**	**6,0000**		**286,62**	**1720**
		Накладные расходы	%	--		12,15	73
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		23,90	143
		Сметная стоимость:				**322,67**	**1936**
	Итого прямые затраты:		Тенге				**48257**
	Накладные расходы I уровня		Тенге				**712**
	Итого с накладными расходами I уровня		Тенге				**48969**
	Накладные расходы II уровня		Тенге				**2076**
	ИТОГО:		Тенге				**51046**
	Сметная прибыль		Тенге				**4084**
	ИТОГО по смете:		Тенге				**55129**

ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ОСВЕЩЕНИЕ (ВНУТРЕННИЕ УСТРОЙСТВА)

РАЗДЕЛ 1.МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ

1	Ц13-080305-0910 13-080305-0910 РСНБ РК 2015	**ЩИТКИ ОСВЕТИТЕЛЬНЫЕ МАССОЙ ДО 15 КГ. УСТАНОВКА НА СТЕНЕ РАСПОРНЫМИ ДЮБЕЛЯМИ**	**ШТ.**	**1,0000**		**3502,48**	**3502**
		Итого оплата труда:				**2687,96**	**2688**
		Итого эксплуатация машин:				**120,89**	**121**
		Итого материалов:				**733,74**	**734**
		Накладные расходы	%	--		1347,73	1348
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		388,02	388
		Сметная стоимость:				**5238,23**	**5238**

1	2	3	4	5	6	7	8
2	Ц13-080305-0909 13-080305-0909 РСНБ РК 2015	**ЩИТКИ ОСВЕТИТЕЛЬНЫЕ МАССОЙ ДО 6 КГ. УСТАНОВКА НА СТЕНЕ РАСПОРНЫМИ ДЮБЕЛЯМИ**	**ШТ.**	**1,0000**		**3433,65**	**3434**
		Итого оплата труда:				**2667,91**	**2668**
		Итого эксплуатация машин:				**63,52**	**64**
		Итого материалов:				**722,27**	**722**
		Накладные расходы	%	--		1335,87	1336
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		381,56	382
		Сметная стоимость:				**5151,08**	**5151**
3	Ц13-080305-1301 13-080305-1301 РСНБ РК 2015	**ЯЩИК С ПОНИЖАЮЩИМ ТРАНСФОРМАТОРОМ. МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ**	**ШТ.**	**1,0000**		**1015,13**	**1015**
		Итого оплата труда:				**922,72**	**923**
		Итого эксплуатация машин:				**115,35**	**115**
		Итого материалов:				**17,16**	**17**
		Накладные расходы	%	--		454,71	455
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		117,59	118
		Сметная стоимость:				**1587,42**	**1587**
4	Ц13-080303-0602 13-080303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**АВТОМАТ ОДНО-, ДВУХ-, ТРЕХПОЛЮСНЫЙ НА ТОК ДО 100 А. УСТАНОВКА НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ**	**ШТ.**	**1,0000**		**2991,71**	**2992**
		Итого оплата труда:				**1713,67**	**1714**
		Итого эксплуатация машин:				**82,16**	**82**
		Итого материалов:				**1215,94**	**1216**
		Накладные расходы	%	--		891,40	891
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		310,65	311
		Сметная стоимость:				**4193,76**	**4194**
5	Ц13-080303-0601 13-080303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**АВТОМАТ ОДНО-, ДВУХ-, ТРЕХПОЛЮСНЫЙ НА ТОК ДО 25 А. УСТАНОВКА НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ**	**ШТ.**	**37,0000**		**1795,33**	**66427**
		Итого оплата труда:				**846,81**	**31332**
		Итого эксплуатация машин:				**20,42**	**755**
		Итого материалов:				**928,11**	**34340**
		Накладные расходы	%	--		453,92	16795
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		179,94	6658
		Сметная стоимость:				**2429,20**	**89880**

1	2	3	4	5	6	7	8
6	Ц13-080305-0410 13-080305-0410 РСНБ РК 2015	**СВЕТИЛЬНИК КОЛИЧЕСТВО ЛАМП В СВЕТИЛЬНИКЕ ДО 2. УСТАНОВКА НА ПОДВЕСКАХ В ПОДВЕСНЫХ ПОТОЛКАХ**	**ШТ.**	**25,0000**		**4699,87**	**117497**
		Итого оплата труда:				**2865,98**	**71649**
		Итого эксплуатация машин:				**693,64**	**17341**
		Итого материалов:				**1614,33**	**40358**
		Накладные расходы	%	--		1477,92	36948
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		494,22	12356
		Сметная стоимость:				**6672,01**	**166800**
7	Ц13-080305-0401 13-080305-0401 РСНБ РК 2015	**СВЕТИЛЬНИК С КОЛИЧЕСТВОМ ЛАМП В СВЕТИЛЬНИКЕ 1. УСТАНОВКА ОТДЕЛЬНО НА ШТЫРЯХ**	**ШТ.**	**7,0000**		**1282,45**	**8977**
		Итого оплата труда:				**940,81**	**6586**
		Итого эксплуатация машин:				**417,88**	**2925**
		Итого материалов:				**193,78**	**1356**
		Накладные расходы	%	--		474,12	3319
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		140,53	984
		Сметная стоимость:				**1897,10**	**13280**
8	Ц13-080305-0102 13-080305-0102 РСНБ РК 2015	**ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОКЛАВИШНЫЙ УТОПЛЕННОГО ТИПА. МОНТАЖ ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ**	**ШТ.**	**12,0000**		**270,29**	**3243**
		Итого оплата труда:				**256,76**	**3081**
		Итого эксплуатация машин:				**2,26**	**27**
		Итого материалов:				**12,07**	**145**
		Накладные расходы	%	--		126,01	1512
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		31,70	380
		Сметная стоимость:				**428,00**	**5136**
9	Ц13-080305-0105 13-080305-0105 РСНБ РК 2015	**ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ДВУХКЛАВИШНЫЙ УТОПЛЕННОГО ТИПА. МОНТАЖ ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ**	**ШТ.**	**4,0000**		**270,29**	**1081**
		Итого оплата труда:				**256,76**	**1027**
		Итого эксплуатация машин:				**2,26**	**9**
		Итого материалов:				**12,07**	**48**
		Накладные расходы	%	--		126,01	504
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		31,70	127
		Сметная стоимость:				**428,00**	**1712**
10	Ц13-080305-0109 13-080305-0109 РСНБ РК 2015	**РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ УТОПЛЕННОГО ТИПА. МОНТАЖ ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ**	**ШТ.**	**29,0000**		**322,75**	**9360**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				**300,89**	**8726**
		Итого эксплуатация машин:				**2,26**	**65**
		Итого материалов:				**20,41**	**592**
		Накладные расходы	%	--		147,93	4290
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		37,65	1092
		Сметная стоимость:				**508,33**	**14742**
11	**Ц13-080206-0101 13-080206-0101 РСНБ РК 2015**	**КОРОБА ПЛАСТМАССОВЫЕ ШИРИНОЙ ДО 40 ММ. МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ**	**М**	**20,0000**		**155,27**	**3105**
		Итого оплата труда:				**138,02**	**2760**
		Итого эксплуатация машин:				**2,08**	**42**
		Итого материалов:				**15,25**	**305**
		Накладные расходы	%	--		68,16	1363
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		17,87	357
		Сметная стоимость:				**241,31**	**4826**
12	**Ц13-080206-0901 13-080206-0901 РСНБ РК 2015**	**ПРОВОД СЕЧЕНИЕМ ДО 6 ММ2. ПРОКЛАДКА В КОРОБАХ**	**М**	**50,0000**		**34,49**	**1724**
		Итого оплата труда:				**25,30**	**1265**
		Итого эксплуатация машин:				**0,56**	**28**
		Итого материалов:				**8,83**	**441**
		Накладные расходы	%	--		12,75	637
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3,78	189
		Сметная стоимость:				**51,02**	**2551**
13	**Ц13-080206-0902 13-080206-0902 РСНБ РК 2015**	**ПРОВОД СЕЧЕНИЕМ ДО 35 ММ2. ПРОКЛАДКА В КОРОБАХ**	**М**	**990,0000**		**44,76**	**44308**
		Итого оплата труда:				**34,06**	**33724**
		Итого эксплуатация машин:				**1,69**	**1675**
		Итого материалов:				**9,60**	**9505**
		Накладные расходы	%	--		17,10	16924
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4,95	4899
		Сметная стоимость:				**66,80**	**66131**
14	**Ц13-080206-2001 13-080206-2001 РСНБ РК 2015**	**ТРУБА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ДИАМЕТРОМ ДО 25 ММ. ПРОКЛАДКА ПО ОСНОВАНИЮ ПОЛА**	**М**	**1015,0000**		**197,74**	**200709**
		Итого оплата труда:				**119,33**	**121115**
		Итого эксплуатация машин:				**6,32**	**6411**
		Итого материалов:				**74,31**	**75421**
		Накладные расходы	%	--		61,62	62545

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		20,75	21060
		Сметная стоимость:				**280,11**	**284314**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**467375**
		В том числе:					
	Стоимость монтажных работ -		Тенге				**467375**
		Накладные расходы -	Тенге				**148868**
		Сметная прибыль -	Тенге				**49299**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**665543**
		РАЗДЕЛ 2.МАТЕРИАЛЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В СТОИМОСТИ МОНТАЖНЫХ РАБОТ					
15	**С123-070201-0324 23-070201-0324 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**ЩИТЫ УЧЕТНО-РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ НАВЕСНЫЕ МОДЕЛИ ЩУРН-3/48ЗО-1 36 УХЛ3 IP31, ТИПА ИЭК ГОСТ Р 51778-2001**	**ШТ.**	**1,0000**		**12921,74**	**12922**
		Накладные расходы	%	--		547,88	548
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1077,57	1078
		Сметная стоимость:				**14547,19**	**14547**
16	**С123-070201-0110 23-070201-0110 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**ЩИТЫ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ НАВЕСНЫЕ МОДЕЛИ ЩРН-183-1 36 УХЛ3 IP31, ТИПА ИЭК ГОСТ Р 51778-2001**	**ШТ.**	**1,0000**		**3765,78**	**3766**
		Накладные расходы	%	--		159,67	160
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		314,04	314
		Сметная стоимость:				**4239,48**	**4239**
17	**С123-070501-0324 23-070501-0324 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**СЧЕТЧИКИ ЭЛЕКТРОННЫЕ ТРЕХФАЗНЫЕ УЧЕТА АКТИВНО-РЕАКТИВНОЙ ЭНЕРГИИ ПРЯМОГО И ТРАНСФОРМАТОРНОГО ВКЛЮЧЕНИЯ, МНОГОТАРИФНЫЕ, ТИПА МЕРКУРИЙ 236 ART-02 RS, 3X230/400 В, 10(100) А, ЖКИ, A/R-1,0/2,0**	**ШТ.**	**1,0000**		**19308,25**	**19308**
		Накладные расходы	%	--		818,67	819
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1610,15	1610
		Сметная стоимость:				**21737,07**	**21737**

1	2	3	4	5	6	7	8
18	С123-070203-0602 23-070203-0602 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**ЯЩИК С ПОНИЖАЮЩИМ ТРАНСФОРМАТОРОМ ЯТП-0,25 220/24-2 36 УХЛ4 IP30, ТИПА ИЭК ГОСТ 12434-93**	**ШТ.**	**1,0000**		**6823,85**	**6824**
		Накладные расходы	%	--		289,33	289
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		569,05	569
		Сметная стоимость:				**7682,24**	**7682**
19	С123-070204-0647 23-070204-0647 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВА47-29 3Р 50А 4,5 КА ХАРАКТЕРИСТИКА В ГОСТ Р 51327.1-2010**	**ШТ.**	**1,0000**		**1653,54**	**1654**
		Накладные расходы	%	--		70,11	70
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		137,89	138
		Сметная стоимость:				**1861,54**	**1862**
20	С123-070204-0644 23-070204-0644 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВА47-29 3Р 25А 4,5 КА ХАРАКТЕРИСТИКА В ГОСТ Р 51327.1-2010**	**ШТ.**	**1,0000**		**1288,38**	**1288**
		Накладные расходы	%	--		54,63	55
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		107,44	107
		Сметная стоимость:				**1450,45**	**1450**
21	С123-070204-0610 23-070204-0610 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВА47-29 1Р 16А 4,5 КА ХАРАКТЕРИСТИКА В ГОСТ Р 51327.1-2010**	**ШТ.**	**12,0000**		**419,34**	**5032**
		Накладные расходы	%	--		17,78	213
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		34,97	420
		Сметная стоимость:				**472,09**	**5665**

1	2	3	4	5	6	7	8
22	С123-070204-0608 23-070204-0608 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВА47-29 1Р 10А 4,5 КА ХАРАКТЕРИСТИКА В ГОСТ Р 51327.1-2010**	**ШТ.**	**15,0000**		**419,34**	**6290**
		Накладные расходы	%	--		17,78	267
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		34,97	525
		Сметная стоимость:				**472,09**	**7081**
23	С123-070204-0642 23-070204-0642 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВА47-29 3Р 16А 4,5 КА ХАРАКТЕРИСТИКА В ГОСТ Р 51327.1-2010**	**ШТ.**	**1,0000**		**1288,38**	**1288**
		Накладные расходы	%	--		54,63	55
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		107,44	107
		Сметная стоимость:				**1450,45**	**1450**
24	С123-070204-0301 23-070204-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОГО ТОКА АВДТ 32 С16 30 МА ГОСТ Р 51327.1-2010**	**ШТ.**	**8,0000**		**3580,17**	**28641**
		Накладные расходы	%	--		151,80	1214
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		298,56	2388
		Сметная стоимость:				**4030,53**	**32244**
25	С123-070222-0104 23-070222-0104 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**ШИНА АЛЮМИНИЕВАЯ АД31Т, РАЗМЕРАМИ 3 ММ Х 30 ММ Х 4000 ММ ГОСТ 15176**	**ШТ.**	**6,0000**		**965,60**	**5794**
		Накладные расходы	%	--		40,94	246
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		80,52	483
		Сметная стоимость:				**1087,06**	**6522**

1	2	3	4	5	6	7	8
26	С123-070106-1401 23-070106-1401 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**СВЕТИЛЬНИКИ СВЕТОДИОДНЫЕ, ТИП ДПО 1301 LED, МОЩНОСТЬ 6Х1 ВТ, СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ IP 54**	**ШТ.**	**6,0000**		**2914,56**	**17487**
		Накладные расходы	%	--		123,58	741
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		243,05	1458
		Сметная стоимость:				**3281,19**	**19687**
27	С123-070106-0201 23-070106-0201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**СВЕТИЛЬНИКИ СВЕТОДИОДНЫЕ МОДЕЛИ "АРМСТРОНГ" 36 ВТ, 3000 ЛМ, 5000 К ГОСТ 55705-2013**	**ШТ.**	**25,0000**		**10475,94**	**261899**
		Накладные расходы	%	--		444,18	11104
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		873,61	21840
		Сметная стоимость:				**11793,73**	**294843**
28	С123-070106-0110 23-070106-0110 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ СВЕТОДИОДНЫХ ЛАМП СО СТЕПЕНЬЮ ЗАЩИТЫ IP65 ETANJ 1X36 LED ГОСТ 55705-2013**	**ШТ.**	**1,0000**		**1944,85**	**1945**
		Накладные расходы	%	--		82,46	82
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		162,18	162
		Сметная стоимость:				**2189,50**	**2189**
29	С123-080306-0307 23-080306-0307 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**БЛОК ПИТАНИЯ БИРП 12/1,6**	**ШТ.**	**11,0000**		**6630,06**	**72931**
		Накладные расходы	%	--		281,11	3092
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		552,89	6082
		Сметная стоимость:				**7464,07**	**82105**

1	2	3	4	5	6	7	8
30	С123-060144-0303 23-060144-0303 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ, НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЕ ГОРЕНИЕ ВВГНГ 2Х1,5 (ОК)-0,66 ГОСТ 16442-80**	**КМ**	**0,0510**		**94253,82**	**4807**
		Накладные расходы	%	--		3996,36	204
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7860,01	401
		Сметная стоимость:				**106110,20**	**5412**
31	С123-060144-0504 23-060144-0504 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ, НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЕ ГОРЕНИЕ ВВГНГ 3Х2,5 (ОК)-0,66 ГОСТ 16442-80**	**КМ**	**0,9690**		**224710,81**	**217745**
		Накладные расходы	%	--		9527,74	9232
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		18739,08	18158
		Сметная стоимость:				**252977,63**	**245135**
32	С123-060144-0506 23-060144-0506 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ, НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЕ ГОРЕНИЕ ВВГНГ 3Х6 (ОК)-0,66 ГОСТ 16442-80**	**КМ**	**0,0306**		**489163,82**	**14968**
		Накладные расходы	%	--		20740,55	635
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		40792,35	1248
		Сметная стоимость:				**550696,72**	**16851**
33	С123-060144-0902 23-060144-0902 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ, НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЕ ГОРЕНИЕ ВВГНГ 5Х2,5 (ОК)-0,66 ГОСТ 16442-80**	**КМ**	**0,0102**		**394568,07**	**4025**
		Накладные расходы	%	--		16729,69	171
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		32903,82	336
		Сметная стоимость:				**444201,58**	**4531**

1	2	3	4	5	6	7	8
34	**С123-060902-0313 23-060902-0313 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 450 В С МЕДНОЙ ЖИЛОЙ ПВ3 СЕЧЕНИЕМ 10 ММ2 ГОСТ 6323-79**	**КМ**	**0,0204**		**245580,44**	**5010**
		Накладные расходы	%	--		10412,61	212
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		20479,44	418
		Сметная стоимость:				**276472,49**	**5640**
35	**С123-010605-0103 23-010605-0103 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**ТРУБЫ ГИБКИЕ ГОФРИРОВАННЫЕ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНА ДИАМЕТРОМ 25 ММ**	**М**	**1015,0000**		**166,54**	**169038**
		Накладные расходы	%	--		7,06	7167
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		13,89	14096
		Сметная стоимость:				**187,49**	**190302**
36	**С123-061710-0115 23-061710-0115 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**КАНАЛ КАБЕЛЬНЫЙ РАЗМЕРАМИ 100 ММ Х 60 ММ**	**М**	**20,0000**		**468,31**	**9366**
		Накладные расходы	%	--		19,86	397
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		39,05	781
		Сметная стоимость:				**527,22**	**10544**
37	**С123-070218-1501 23-070218-1501 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОКЛАВИШНЫЙ, СКРЫТОЙ ПРОВОДКИ, НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ ДО 250 В, НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК ОТ 4 А ДО 10 А, СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012**	**ШТ.**	**12,0000**		**201,05**	**2413**
		Накладные расходы	%	--		8,52	102
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		16,77	201
		Сметная стоимость:				**226,34**	**2716**

1	2	3	4	5	6	7	8
38	**С123-070218-1503 23-070218-1503 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ДВУХКЛАВИШНЫЙ, СКРЫТОЙ ПРОВОДКИ, НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ ДО 250 В, НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК ОТ 4 А ДО 10 А, СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012**	**ШТ.**	**4,0000**		**229,62**	**918**
		Накладные расходы	%	--		9,74	39
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		19,15	77
		Сметная стоимость:				**258,50**	**1034**
39	**С123-070220-0511 23-070220-0511 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ ДВУХМЕСТНАЯ ДЛЯ СКРЫТОЙ УСТАНОВКИ С ЗАЗЕМЛЯЮЩИМИ КОНТАКТАМИ, БЕЗ ЗАЩИТНЫХ ШТОРОК, НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ ДО 250 В, НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК ОТ 10 А ДО 16 А, СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011**	**ШТ.**	**27,0000**		**401,60**	**10843**
		Накладные расходы	%	--		17,03	460
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		33,49	904
		Сметная стоимость:				**452,12**	**12207**
40	**С123-070220-0504 23-070220-0504 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ ОДНОМЕСТНАЯ ДЛЯ СКРЫТОЙ УСТАНОВКИ С ЗАЗЕМЛЯЮЩИМИ КОНТАКТАМИ, С ЗАЩИТНЫМИ ШТОРКАМИ, НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ ДО 250 В, НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК ОТ 10 А ДО 16 А, СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011**	**ШТ.**	**2,0000**		**340,73**	**681**
		Накладные расходы	%	--		14,45	29
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		28,41	57
		Сметная стоимость:				**383,59**	**767**
41	**С123-070202-0703 23-070202-0703 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**КОРОБКИ МОНТАЖНЫЕ УСТАНОВОЧНЫЕ ДЛЯ ТВЕРДЫХ СТЕН МОДЕЛИ КМ40001, ДИАМЕТРОМ 63 ММ, ГЛУБИНОЙ 40 ММ, ТИПА ИЭК**	**ШТ.**	**45,0000**		**24,49**	**1102**
		Накладные расходы	%	--		1,04	47
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		2,04	92
		Сметная стоимость:				**27,57**	**1241**

1	2	3	4	5	6	7	8
42	С123-070202-0702 23-070202-0702 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**КОРОБКИ МОНТАЖНЫЕ РАСПАЯЧНЫЕ ДЛЯ ТВЕРДЫХ СТЕН МОДЕЛИ КМ41004, ДИАМЕТРОМ 80 ММ, ГЛУБИНОЙ 40 ММ, ТИПА ИЭК**	**ШТ.**	**55,0000**		**67,35**	**3704**
		Накладные расходы	%	--		2,86	157
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5,62	309
		Сметная стоимость:				**75,82**	**4170**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**891689**
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**891689**
		Накладные расходы -	Тенге				**37808**
		Сметная прибыль -	Тенге				**74360**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**1003857**

ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ (НАРУЖНЫЕ СЕТИ)

РАЗДЕЛ 2.КАНАЛИЗАЦИЯ

13	Е11-010101-0402 11-010101-0402 РСНБ РК 2015	**ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА В ОТВАЛ ЭКСКАВАТОРАМИ "ДРАГЛАЙН", "ОБРАТНАЯ ЛОПАТА" С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,4 М3 НАВЫМЕТ**	**М3 ГРУНТА**	**126,6900**		**88,96**	**11271**
		Итого оплата труда:				**36,09**	**4572**
		Итого эксплуатация машин:				**83,94**	**10634**
		Накладные расходы	%	--		26,01	3295
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		9,20	1165
		Сметная стоимость:				**124,17**	**15731**
14	Е11-010205-0302 11-010205-0302 РСНБ РК 2015	**ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ**	**М3 ГРУНТА**	**3,9100**		**1378,15**	**5389**
		Итого оплата труда:				**1378,15**	**5389**
		Накладные расходы	%	--		907,45	3548
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		182,85	715
		Сметная стоимость:				**2468,45**	**9652**
15	Е11-010205-0502 11-010205-0502 РСНБ РК 2015	**ТРАНШЕИ, ПАЗУХИ КОТЛОВАНОВ И ЯМЫ. ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ. ГРУППА ГРУНТОВ 2**	**М3 ГРУНТА**	**25,0140**		**658,98**	**16484**
		Итого оплата труда:				**658,98**	**16484**
		Накладные расходы	%	--		433,91	10854

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		87,43	2187
		Сметная стоимость:				**1180,32**	**29524**
16	**Е11-010104-0402 11-010104-0402 РСНБ РК 2015**	**ТРАНШЕИ И КОТЛОВАНЫ. ЗАСЫПКА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 59 КВТ (80 Л С) ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА ДО 5 М. ГРУППА ГРУНТОВ 2**	**М3 ГРУНТА**	**105,5900**		**22,18**	**2342**
		Итого оплата труда:				**7,95**	**839**
		Итого эксплуатация машин:				**22,18**	**2342**
		Накладные расходы	%	--		5,84	616
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2,24	237
		Сметная стоимость:				**30,26**	**3195**
17	**Е11-220501-0103 11-220501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ, ДИАМЕТР 100 ММ. УКЛАДКА**	**КМ ТРУБОПРОВОДА**	**0,0410**		**1722628,51**	**70628**
		Итого оплата труда:				**181045,52**	**7423**
		Итого эксплуатация машин:				**61852,31**	**2536**
		Итого материалов:				**1500342,08**	**61514**
		Накладные расходы	%	--		190235,72	7800
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		153029,14	6274
		Сметная стоимость:				**2065893,36**	**84702**
18	**Ц13-100904-0101 13-100904-0101 РСНБ РК 2015 Р. 13-10 подр.13-1009 гр.13-100904 ВУ п.9 Кзтр=0,3, Кэм=0,3**	**КАБЕЛИ ВОЛОКОННО-ОПТИЧЕСКИЕ. ПРОКЛАДКА В ТРАНШЕЕ. ПРОКЛАДКА ОПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ ЛЕНТЫ, ПРИМЕНЕН КОЭФФИЦИЕНТ К ЗАТРАТАМ ТРУДА - 0,3, К ВРЕМЕНИ ЭКСПЛУАТАЦИИ МАШИН - 0,3**	**КМ КАБЕЛЯ**	**0,0400**		**18033,70**	**721**
		Итого оплата труда:				**8349,46**	**334**
		Итого эксплуатация машин:				**12392,61**	**496**
		Накладные расходы	%	--		4489,72	180
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1801,87	72
		Сметная стоимость:				**24325,29**	**973**

1	2	3	4	5	6	7	8
19	С121-050307-0110 21-050307-0110 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕРОДИСТАЯ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ, ОБЫЧНОГО КАЧЕСТВА, ТЕРМИЧЕСКИ ОБРАБОТАННАЯ, БЕЗ ПОКРЫТИЯ, ДИАМЕТРОМ 3 ММ ГОСТ 3282-74**	**КГ**	**3,0000**		**364,94**	**1095**
		Накладные расходы	%	--		15,47	46
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		30,43	91
		Сметная стоимость:				**410,85**	**1233**
		СЕПТИК-НАКОПИТЕЛЬ ДИАМ.1500 ММ.					
20	Е11-010205-0501 11-010205-0501 РСНБ РК 2015	**ОБСЫПКА ОГОЛОВКА КОЛОДЦА**	**М3**	**0,7500**		**599,99**	**450**
		Итого оплата труда:				**599,99**	**450**
		Накладные расходы	%	--		395,07	296
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		79,61	60
		Сметная стоимость:				**1074,67**	**806**
21	Е11-010107-1805 11-010107-1805 РСНБ РК 2015	**ПЛАНИРОВКА ОБСЫПКИ**	**М2**	**5,5000**		**39,82**	**219**
		Итого оплата труда:				**39,82**	**219**
		Накладные расходы	%	--		26,22	144
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5,28	29
		Сметная стоимость:				**71,33**	**392**
22	Е11-230601-0105 11-230601-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	**КОЛОДЦЫ КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ КРУГЛЫЕ СБОРНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ, ДИАМЕТР 1,5 М. УСТРОЙСТВО. ГРУНТЫ СУХИЕ**	**М3 КОНСТРУКЦИЙ КОЛОДЦА**	**1,3400**		**23022,03**	**30850**
		Итого оплата труда:				**9592,95**	**12855**
		Итого эксплуатация машин:				**4584,53**	**6143**
		Итого материалов:				**10638,29**	**14255**
		Накладные расходы	%	--		7185,94	9629
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2416,64	3238
		Сметная стоимость:				**32624,61**	**43717**

1	2	3	4	5	6	7	8
23	Е11-230601-0101 11-230601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	КОЛОДЦЫ КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ КРУГЛЫЕ СБОРНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ, ДИАМЕТР 0,7 М. УСТРОЙСТВО. ГРУНТЫ СУХИЕ	М3 КОНСТРУКЦИЙ КОЛОДЦА	0,1700		42606,28	7243
		Итого оплата труда:				26171,53	4449
		Итого эксплуатация машин:				13691,32	2328
		Итого материалов:				7818,02	1329
		Накладные расходы	%	--		18748,13	3187
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4908,35	834
		Сметная стоимость:				66262,77	11265
24	С121-040302-0109 21-040302-0109 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЙ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ДЛЯ КОЛОДЦЕВ СТ РК 1971-2010 1ПП15-1, 2ПП15-1	ШТ.	1,0000		17387,86	17388
		Накладные расходы	%	--		737,25	737
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1450,01	1450
		Сметная стоимость:				19575,11	19575
25	С121-040301-0112 21-040301-0112 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	КОЛЬЦА СТЕНОВЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ДЛЯ КОЛОДЦЕВ СТ РК 1971-2010 КС15.9	ШТ.	2,0000		15209,36	30419
		Накладные расходы	%	--		644,88	1290
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1268,34	2537
		Сметная стоимость:				17122,58	34245
26	С121-040302-0109 21-040302-0109 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЙ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ДЛЯ КОЛОДЦЕВ СТ РК 1971-2010 1ПП15-1, 2ПП15-1	ШТ.	1,0000		17387,86	17388
		Накладные расходы	%	--		737,25	737
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1450,01	1450
		Сметная стоимость:				19575,11	19575

1	2	3	4	5	6	7	8
27	С121-040301-0201 21-040301-0201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**КОЛЬЦА ОПОРНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ДЛЯ КОЛОДЦЕВ СТ РК 1971-2010 КО6**	**ШТ.**	**1,0000**		**3225,20**	**3225**
		Накладные расходы	%	--		136,75	137
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		268,96	269
		Сметная стоимость:				**3630,90**	**3631**
28	С121-040301-0103 21-040301-0103 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**КОЛЬЦА СТЕНОВЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ДЛЯ КОЛОДЦЕВ СТ РК 1971-2010 КС7.9**	**ШТ.**	**1,0000**		**9583,31**	**9583**
		Накладные расходы	%	--		406,33	406
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		799,17	799
		Сметная стоимость:				**10788,81**	**10789**
29	С121-040302-0105 21-040302-0105 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЙ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ДЛЯ КОЛОДЦЕВ СТ РК 1971-2010 ПП10-1**	**ШТ.**	**1,0000**		**10226,33**	**10226**
		Накладные расходы	%	--		433,60	434
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		852,79	853
		Сметная стоимость:				**11512,72**	**11513**
30	С123-030101-0308 23-030101-0308 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**ЛЮК ЧУГУННЫЙ, ТИП С (В125) ГОСТ 3634-99**	**КОМПЛЕКТ**	**1,0000**		**14375,15**	**14375**
		Накладные расходы	%	--		609,51	610
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1198,77	1199
		Сметная стоимость:				**16183,43**	**16183**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**227169**
		В том числе:					
Стоимость монтажных работ -			Тенге				**227169**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы -	Тенге				**41502**
		Сметная прибыль -	Тенге				**21493**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**290164**

ИТОГО ПО ОБЪЕКТУ:	5687349
Временные здания и сооружения 2,9%	164933
Итого:	5852283
Производство работ в зимнее время 2,2*0,9%	115875
Итого по сметному расчету в ценах 2017 года:	5968158
В текущих ценах на 2кв. 2018 год k=1,0599383	6325879
С учетом конкурсной скидки k=0,9	5693291,1
С учетом услуг генподряда k=0,9	5123962,0
НДС 12%	614875,44
Всего по объекту:	**5738837,41**

Генподрядчик: ПК "Ерзат" _____ Аликулов К. К.

Субподрядчик: ТОО "МАШАТ" _____ Жанпеисов Ф.И.