Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Программный комплекс АВС (редакция 2020.1)

Заказчик: **ИП Нургалиева Д.А.** (полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО "Оркен-1"** (полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: **"Административное здание" Мангистауская обл., Мунайлинский район, с. Атамекен, ж/м Арман, ул. Каспий, уч. №397/6** (наименование, адрес)

Объект: **Административное здание** (наименование)

Договор подряда (контракт) № **1** от **18.02.2021**

Акт выполненных работ

за **май 2021** (месяц, год) на **2-1-1 ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 25.05.2021

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ										
1	1	Е11-010104-0102	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	35	56,4 0	56,4 24,75	1974 0	1974 866	0	624 208	2805	
2	2	Е11-010101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	592,5	169,75 11,2	158,55 49,64	100575 6635	93941 29411	0	25953 10122	136651	
3	3	Е11-010205-0302 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	61,875	2688,84 2688,84	0 0	166372 166372	0 0	0	119788 22893	309053	
4	4	Е11-010101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м,ВЪЕЗД-ЗАЕЗДА	м3 грунта	66	169,75 11,2	158,55 49,64	11203 739	10464 3276	0	2891 1128	15222	
5	5	Е11-010104-0402	Грунты 2 группы. Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунта до 5 м	м3	198	39,53 0	39,53 17,35	7826 0	7826 3434	0	2473 824	11123	
6	6	Е11-010205-0502	Грунты 2 группы. Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям	м3	49,5	1169,32 1169,32	0 0	57881 57881	0 0	0	41674 7964	107520	
7	7	Е11-010201-0501	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	299,5	201,96 113,94	88,02 47,25	60486 34125	26361 14151	0	34759 7620	102865	
8	8	Е11-010104-0402	Грунты 2 группы. Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунта до 5 м /ПОД ПОЛЫ/	м3	194,4	39,53 0	39,53 17,35	7684 0	7684 3372	0	2428 809	10921	
9	9	Е11-010205-1105 Изм. и доп. вып. 16	Стенки котлованов и траншей шириной более 2 м, глубиной более 3 м. Крепление досками. Грунты устойчивые	м2 креплений	115	1262,98 829,92	35,82 20,16	145243 95441	4119 2318	45683	70387 17250	232880	
10	10	С121-050203-0802	Балка двутавровая горячекатаная с параллельными гранями полок нормальная № 20Б-35Б из углеродистой стали обыкновенного качества СТ РК 2585-2014	т	4,6632	319239		1488675		1488675	119094	1607769	
			Итого по разделу: 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									2536809	
			Раздел: 2. ФУНДАМЕНТЫ МОНОЛИТНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ НА ССЦ (АС-13-17)										
11	11	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство ЬЕТОНА В3,5	м3	6,5	21581,99	1180,82	140283	7675	121542	12000	164465	
	11.1	2102-0101-0101	Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010	м3	6,63	1702,35 16633	326,34	11065	2121	110276,79	12183		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
12	12	**Е11-060101-0119 Изм. и доп. вып. 16**	**Фундаменты ленточные бетонные. Устройство БЕТОНА В15,W4**	м3	67	26538,68	1446,77	1778091	96933	1390757	289262	2232741	
	12.1	2102-0101-0608	Бетон тяжелый класса В15, F100, W4 ГОСТ 7473-2010	м3	68,005	4334,34	409,99	290401	27469		165388		
13	13	**С121-050309-0303**	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм (12мм) ГОСТ 23279-2012, /С-1, С-2/**	т	0,44349	256999		113976		113976	9118	123095	
14	14	**Е11-060301-0410**	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование/СЕТКА С1,С2/**	1т	0,44349	20152,68	1607,72	8938	713	14	7798	18074	
						18513,6	807,52	8211	358		1339		
15	15	**С121-050301-3201**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм (12 мм) ГОСТ 23279-2012**	т	0,07441	227607		16936		16936		18291	
16	16	**С121-050301-3001**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм (6мм) ГОСТ 23279-2012**	т	0,00654	236952		1550		1550	1355	1674	
17	17	**С121-050301-3202**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм (18мм) ГОСТ 23279-2012**	т	0,1088	215273		23422		23422	124	25295	
18	18	**С121-050301-3001**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм (8мм) ГОСТ 23279-2012**	т	0,0288	236952		6824		6824	1874	7370	
19	19	**Е11-060301-0410**	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование/Ав-1,Ав-2,Ав-3/**	1т	0,21855	20152,68	1607,72	4404	351	7	546	8907	
						18513,6	807,52	4046	176		3843		
20	20	**Е11-080101-0301**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом**	м2 поверхности	50,5	1135,68	12,79	57352	646	27634	660	91505	
						575,67	7,2	29072	364		27375		
	20.1	2102-0401-2801	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М25 ГОСТ 28013-98	м3	1,5655	11149				17453,76	6778		
	20.2	2113-0512-0301	Стекло жидкое калийное	т	0,0253	402820				10171,2			
21	21	**Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	м2 поверхности	748	972,87	20,65	727709	15447	431107	263979	1071023	
						375,88	3,6	281155	2693		79335		
	21.1	2110-0501-1404	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	1795,2	223				400329,6			
22	22	**Е11-110101-0209 Изм. и доп. вып. 14**	**Слои подстилающие бетонные. Устройство БЕТОНА В15,W4**	м3 подстилающего слоя	6,15	27020,97	7,2	166179	44	135027	29241	211054	
						5058,12	0	31107	0		15634		
	22.1	2101-0401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	1,9065	2408				4590,85			
	22.2	2110-0501-0501	Мастика битумно-латексная холодного применения для кровельных работ и гидроизоляции ГОСТ 30307-95	кг	12,3	766				9421,8			
	22.3	2102-0101-0608	Бетон тяжелый класса В15, F100, W4 ГОСТ 7473-2010	м3	6,273	19247				120736,43			
23	23	**С121-050309-0301**	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012, /СЕТКА С-1/**	т	0,02156	298216		6430		6430	514	6944	
24	24	**С121-050309-0302**	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм (6мм) ГОСТ 23279-2012**	т	0,00048	279616		134		134	11	145	
25	25	**С121-050309-0303**	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм (12мм) ГОСТ 23279-2012**	т	0,01856	256999		4770		4770	382	5151	
26	26	**Е11-060301-0410**	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование/СЕТКА С-1,Ав-4/**	1т	0,0406	20152,68	1607,72	818	65	1	714	1655	
						18513,6	807,52	752	33		123		
27	27	**Е11-080101-0301**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом**	м2 поверхности	55	1135,68	12,79	62462	704	30097	29814	99658	
						575,67	7,2	31662	396		7382		
	27.1	2102-0401-2801	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М25 ГОСТ 28013-98	м3	1,705	11149				19009,05			
	27.2	2113-0512-0301	Стекло жидкое калийное	т	0,0275	402820				11077,55			
28	28	**Е11-060101-0101**	**Подготовка бетонная. Устройство БЕТОНА В3,5**	м3	1	21581,99	1180,82	21582	1181	18699	1846	25302	
						1702,35	326,34	1702	326		1874		
	28.1	2102-0101-0101	Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	16633				16965,66			

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
29	29	Е11-060101-0119 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты ленточные бетонные. Устройство БЕТОНА В15,W4	м3	4	26538,68 4334,34	1446,77 409,99	106155 17337	5787 1640	83030	17269 9874	133298	
	29.1	2102-0101-0608	Бетон тяжелый класса В15, F100, W4 ГОСТ 7473-2010	м3	4,06	19247				78142,82			
30	30	С121-050309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм (12мм) ГОСТ 23279-2012/СЕТКА С-1/	т	0,06806	256999		17491		17491	1399	18891	
31	31	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А 400) диаметром от 14 до 32 мм (25мм)СТ РК 2591-2014	т	0,08428	215273		18143		18143	1451	19595	
32	32	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм (8мм) СТ РК 2591-2014	т	0,01008	236952		2388		2388	191	2580	
33	33	Е11-060301-0701 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,09436	26503,56 24725,7	1489,86 514,4	2501 2333	141 49	27	2167 373	5042	
34	34	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство БЕТОНА В3,5	м3	1	21581,99 1702,35	1180,82 326,34	21582 1702	1181 326	18699	1846 1874	25302	
	34.1	2102-0101-0101	Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	16633				16965,66			
35	35	Е11-060101-0119 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты ленточные бетонные. Устройство БЕТОНА В15,W4	м3	4,6	26538,68 4334,34	1446,77 409,99	122078 19938	6655 1886	95485	19860 11355	153293	
	35.1	2102-0101-0608	Бетон тяжелый класса В15, F100, W4 ГОСТ 7473-2010	м3	4,669	19247				89864,24			
36	36	С121-050309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм (12мм) ГОСТ 23279-2012/СЕТКИ С-1, С-2/	т	0,08408	256999		21608		21608	1729	23337	
37	37	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А 400) диаметром от 14 до 32 мм (25мм)СТ РК 2591-2014	т	0,08428	215273		18143		18143	1451	19595	
38	38	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм (8мм) СТ РК 2591-2014	т	0,01008	236952		2388		2388	191	2580	
39	39	Е11-060301-0701 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм, /АВ-4/	т	0,09436	26503,56 24725,7	1489,86 514,4	2501 2333	141 49	27	2167 373	5042	
			Итого по разделу: 2. ФУНДАМЕНТЫ МОНОЛИТНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ НА ССЦ (АС- 13-17)									4520904	
			Раздел: 3. СТЕНЫ										
40	40	Е11-080201-0501 Изм. и доп. вып. 9	Стены наружные армированные простые из кирпича. Кладка в районах с сейсмичностью 7-8 баллов при высоте этажа до 4 м/КИРПИЧ М100,Р-Р М50	м3 кладки	62	33659,71 7640,49	2598,8 720	2086902 473710	161126 44640	1452066	482066 205517	2774485	
	40.1	2102-0401-2808	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М25 ГОСТ 28013-98	м3	14,88	14328				213200,64			
	40.2	2103-0101-0103	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт	23,56	52532				1237653,92			
41	41	Е11-080201-0601	Кладка из кирпича(ИСКЛЮЧАЕТСЯ). Расшивка швов	м2 стен (без вычета проемов)	163,16	394,2 394,2	0 0	-64318 -64318	0 0	0	-59815 -9931	-134064	
42	42	С121-050309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм(3мм) ГОСТ 23279-2012(АС-40)	т	0,0135	298216		4026		4026	322	4348	
43	43	С121-050309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм(5мм) ГОСТ 23279-2012	т	0,1575	298216		46969		46969	3758	50727	
44	44	Е11-080201-0107 Изм. и доп. вып. 9	Стены из кирпича внутренние при высоте этажа до 4 м, КИРПИЧ М100,Р-Р М50. Кладка	м3 кладки	19,2	32379,45 6267,78	2598,8 720	621685 120341	49897 13824	451447	124774 59717	806176	
	44.1	2102-0401-2809	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	4,608	14705				67760,64			
	44.2	2103-0101-0103	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт	7,296	52532				383273,47			
45	45	Е11-070107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка ИМ-1	т стальных элементов	0,01958	785125,95 82838	6970,19 1854	15373 1622	136 36	13614	1957 1386	18716	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	45.1	2106-0405-1406	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,0196	686994				13451,34			
46	46	Е11-080401-0303 Изм. и доп. вып. 9	**Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м//КИРПИЧ М100,Р-Р М50,**	**м2 перегородок (за вычетом проемов)**	110	5422,33 2155,01	270,54 75,96	596456 237051	29760 8356	329645	228228 65975	890659	
	46.1	2102-0401-2809	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	2,53	14705				37203,65			
	46.2	2103-0101-0103	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт	5,544	52532				291237,41			
47	47	С121-050309-0301	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Bp1 диаметром от 3 до 5 мм(3мм) ГОСТ 23279-2012/СЕТКА СГ-2**	**т**	0,00286	298216		853		853	68	921	
48	48	С121-050309-0301	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Bp1 диаметром от 3 до 5 мм(5мм) ГОСТ 23279-2012/СЕТКА СГ-2**	**т**	0,02002	298216		5970		5970	478	6448	
49	49	Е11-070107-0103	**Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка /ПЕТЛЯ П-1/**	**т стальных элементов**	0,0172	785125,95 82838	6970,19 1854	13504 1425	120 32	11959	1719 1218	16441	
	49.1	2106-0405-1406	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,0172	686994				11816,3			
			Итого по разделу: 3. СТЕНЫ									4434857	
			Раздел: 4. МОНОЛИТНЫЕ РАМЫ (АС-17-18)										
50	50	Е11-060501-0106 Изм. и доп. вып. 16	**Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство/СТОЙКА РАМЫ В25**	**м3**	1,1	36375,76 7908,3	4994,74 1361,89	40013 8699	5494 1498	25820	9279 3943	53236	
	50.1	2102-0101-1001	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	1,1165	21920				24473,68			
51	51	Е11-060701-0102 Изм. и доп. вып. 16	**Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м/РИГЕЛЬ РАМЫ В25**	**м3**	0,96	57715,99 22132,8	6652,47 1737,88	55407 21247	6386 1668	27773	20853 6101	82362	
	51.1	2102-0101-1001	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	0,9744	21920				21358,85			
52	52	С121-050301-3001	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014/(8мм)**	**т**	0,07654	236952		18136		18136	1451	19587	
53	53	С121-050301-3001	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014/(10мм)**	**т**	0,0104	236952		2464		2464	197	2661	
54	54	С121-050301-3202	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014/(25мм)**	**т**	0,08484	215273		18264		18264	1461	19725	
55	55	С121-050301-3202	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014/(16мм)**	**т**	0,0888	215273		19116		19116	1529	20646	
56	56	Е11-060301-0702 Изм. и доп. вып. 1	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 32 мм**	**т**	0,26058	21689,65 20356,5	1045,15 411,52	5652 5304	272 107	75	4925 846	11423	
57	57	Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 16	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка Ш-1, С-1, ОС-1**	**т**	0,0224	984042,23 327690	1519,23 763,8	22043 7340	34 17	14668	6695 2299	31037	
	57.1	2106-0405-1403	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,0224	654833				14668,26			
58	58	С121-050301-9918	**Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры**	**т**	0,0224	108355		2427		2427	194	2621	
59	59	С121-050309-0301	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Bp1 диаметром от 3 до 5 мм, (5 мм) ГОСТ 23279-2012, СЕТКА С-1**	**т**	0,0264	298216		7873		7873	630	8503	
60	60	Е11-060701-0109 Изм. и доп. вып. 16	**Перемычки. Устройство/В15**	**м3**	2,712	50582,05 20134,7	4642,63 1215,68	137179 54605	12591 3295	69982	52690 15189	205058	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	60.1	2102-0101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	2,7527	18824				51816,45			
61	61	С121-050301-3001	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм (6мм) СТ РК 2591-2014**	т	0,1166	236952		27629		27629	2210	29839	
62	62	С121-050301-3202	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014/(12 мм)**	т	0,25344	215273		54559		54559	4365	58923	
63	63	Е11-060301-0701 Изм. и доп. вып. 1	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	т	0,37004	26503,56	1489,86	9807	551	107	8499	19771	
						24725,7	514,4	9149	190		1465		
64	64	Е11-060501-0106 Изм. и доп. вып. 16	**Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство/В15, МС1-МС4**	м3	9,65	32916,35	4994,74	317643	48199	193128	81406	430973	
						7908,3	1361,89	76315	13142		31924		
	64.1	2102-0101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	9,7948	18824				184376,37			
65	65	С121-050301-3201	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм (12мм) СТ РК 2591-2014**	т	0,1595	227607		36303		36303	2904	39208	
66	66	С121-050301-3001	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм (8мм) СТ РК 2591-2014, Хм-1**	т	0,204	236952		48338		48338	3867	52205	
67	67	С121-050301-3201	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм (12мм) СТ РК 2591-2014**	т	0,14384	227607		32739		32739	2619	35358	
68	68	С121-050301-3202	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А 400) диаметром от 14 до 32 мм (18мм) СТ РК 2591-2014**	т	0,20992	215273		45190		45190	3615	48805	
			Итого по разделу: 4. МОНОЛИТНЫЕ РАМЫ (АС-17-18)									1171941	
			Раздел: 5. ПЕРЕКРЫТИЕ НА ОТМ. +3,000 (АС-25)										
69	69	Е11-070505-0105 Изм. и доп. вып. 16	**Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны, /П-1(5,86х1,49)-2ШТ/, /П-2(5,86х1,19)-15ШТ/, /П-3(5,86х0,99)-5ШТ/**	шт. сборных конструкций	22	8709,34	1376,27	191605	30278	61564	128286	345483	
						4534,7	406,98	99763	8954		25591		
	69.1	2102-0401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,4532	13881				6290,87			
70	70	С121-040108-9903	**Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92**	м2	151,01	6923		1045442		1045442	83635	1129078	
71	71	Е11-070516-0115	**Панели перекрытий. Промазка и расшивка швов снизу раствором**	м шва	151,74	545,15	3,2	82721	485	843	96366	193415	
						536,4	1,8	81393	273		14327		
	71.1	2102-0401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0607	13881				842,52			
72	72	Е11-060301-0404	**Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании/АС-1**	1т	0,02108	57582,58	2379,44	1214	50	9	1069	2466	
						54780,5	956,32	1155	20		183		
73	73	С121-050301-3001	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм (6 мм) СТ РК 2591-2014**	т	0,02108	236952		4995		4995	400	5395	
74	74	Е11-060301-0404	**Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании/АС-1**	1т	0,0166	57582,58	2379,44	956	39	7	842	1942	
						54780,5	956,32	909	16		144		
75	75	С121-050301-3001	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм (6 мм) СТ РК 2591-2014**	т	0,0166	236952		3933		3933	315	4248	
76	76	Е11-060701-0201 Изм. и доп. вып. 16	**Пояса в опалубке. Устройство/В15**	м3	5,93	39501,65	5025,71	234245	29802	124943	79403	338739	
						13406,25	1308,06	79499	7757		25092		
	76.1	2102-0101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	6,019	18824				113300,71			
77	77	С121-050301-3001	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014/(6мм)**	т	0,0647088	236952		15333		15333	1227	16560	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
78	78	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А 400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014/(10мм)	т	0,219336	227607		49922		49922	3994	53916	
79	79	Е11-060301-0701 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,2840448	26503,56 24725,7	1489,86 514,4	7528 7023	423 146	82	6524 1124	15176	
80	80	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014/(10мм)	т	0,01776	236952		4208		4208	337	4545	
81	81	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014/(10мм)	т	0,003392	236952		804		804	64	868	
			Итого по разделу: 5. ПЕРЕКРЫТИЕ НА ОТМ. +3,000 (АС-25)									2111831	
			Раздел: 6. ПАРАПЕТ (АС-22,27)										
82	82	Е11-080201-0501 Изм. и доп. вып. 9	Стены наружные армированные простые из кирпича. Кладка в районах с сейсмичностью 7-8 баллов при высоте этажа до 4 м/ПАРАПЕТ	м3 кладки	24,15	33659,71 7640,49	2598,8 720	812882 184518	62761 17388	565603	187772 80052	1080707	
	82.1	2102-0401-2808	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М25 ГОСТ 28013-98	м3	5,796	14328				83045,09			
	82.2	2103-0101-0103	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт	9,177	52532				482086,16			
83	83	С121-050309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм(3мм) ГОСТ 23279-2012(АС-40)ппп	т	0,00852	298216		2541		2541	203	2744	
84	84	С121-050309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм(5мм) ГОСТ 23279-2012	т	0,0994	298216		29643		29643	2371	32014	
85	85	Е11-060701-0201 Изм. и доп. вып. 16	Пояса в опалубке. Устройство/По-1, РАСТВОР М50	м3	6,2	35320,87 13406,25	5025,71 1308,06	218989 83119	31159 8110	104711	83018 24161	326168	
	85.1	2102-0401-2809	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	6,293	14705				92538,56			
86	86	Е11-070107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка,ИМ-1 (УЗЛЫ КРЕПЛЕНИЯ ПЕРЕГОРОДОК)	т стальных элементов	0,01958	785125,95 82838	6970,19 1854	15373 1622	136 36	13614	1957 1386	18716	
	86.1	2106-0405-1406	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,0196	686994				13451,34			
87	87	С121-050106-2403	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005, /4х80 мм/	т	0,01826	295820		5402		5402	432	5834	
88	88	С121-050204-1001	Швеллер гнутый равнополочный толщиной стенки от 2 до 4 мм из углеродистой стали ГОСТ 11474-76	т	0,00132	295484		390		390	31	421	
89	89	Е11-060701-0201 Изм. и доп. вып. 16	Пояса в опалубке. Устройство/В15	м3	4,05	39501,65 13406,25	5025,71 1308,06	159982 54295	20354 5298	85332	54230 17137	231348	
	89.1	2102-0101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	4,1108	18824				77380,76			
90	90	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014/(6мм)	т	0,0885	236952		20970		20970	1678	22648	
91	91	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014/(12мм)	т	0,25205	227607		57368		57368	4589	61958	
92	92	Е11-060301-0701 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,34055	26503,56 24725,7	1489,86 514,4	9026 8420	507 175	98	7822 1348	18196	
93	93	Е11-060501-0106 Изм. и доп. вып. 16	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство/В15, МС5-МС7	м3	0,00213	32916,35 7908,3	4994,74 1361,89	70 17	11 3	43	18 7	95	
	93.1	2102-0101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,0022	18824				40,7			
94	94	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм (6мм) СТ РК 2591-2014		0,01694	236952		4014		4014		4335	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				т							321		
95	95	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм (12мм) СТ РК 2591-2014	т	0,0939	227607		21372		21372	1710	23082	
96	96	Е11-060301-0701 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,11084	26503,56 24725,7	1489,86 514,4	2938 2741	165 57	32	2546 439	5922	
97	97	Е11-090601-0102 Изм. и доп. вып. 16	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж/МР-1(2шт)	т конструкций	0,18536	75415,19 70226,2	2689,5 650,64	13979 13017	499 121	463	9065 1844	24888	
98	98	С121-060405-0701	Переплеты оконные, нестандартные, жалюзийные и защитные решетки из горячекатаных, холодногнутых профилей и труб	т	0,18536	763068		141442		141442	11315	152758	
99	99	Е11-260301-0104 Изм. и доп. вып. 1	Поверхности плоские и криволинейные. Устройство каркаса изоляции из сетки/УСТАНОВКА СЕТКИ ТКАНОЙ	м2	2,52	186,69 168,78	17,91 10,08	470 425	45 25	0	343 65	878	
100	100	С121-050308-0221	Сетка плетеная с квадратными ячейками N20 оцинкованная из проволоки диаметром 2 мм	м2	2,52	1603		4040		4040	323	4363	
101	101	Е11-150403-1004 Изм. и доп. вып. 17	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	5,37544	1161,05 1031,02	1,22 0,69	6241 5542	7 4	692	4437 854	11532	
	101.1	2204-0201-0616	Краска масляная, готовая к употреблению МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	1,3224	423				559,36			
102	102	Е11-060301-0404	Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании/АС-1	1т	0,0408	57582,58 54780,5	2379,44 956,32	2349 2235	97 39	17	2069 354	4772	
103	103	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм (1 мм) СТ РК 2591-2014	т	0,0111	236952		2630		2630	210	2841	
104	104	С121-050106-2401	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0282	301232		8495		8495	680	9174	
105	105	С121-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0014673	499647		733		733	59	792	
106	106	Е11-080801-0501 Изм. и доп. вып. 9	Трубы дымовые кирпичные. Кладка	м3 кладки (без вычета пустот)	2,49115	48786,38 18635,4	2265,67 1062,2	121534 46424	5644 2646	69466	45635 13374	180543	
	106.1	2102-0401-2801	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М25 ГОСТ 28013-98	м3	0,0996	11149				1110,95			
	106.2	2103-0101-0103	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт	1,2207	52532				64123,89			
107	107	С121-050309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 ммГОСТ 23279-2012/(3мм)	т	0,00126	298216		376		376	30	406	
108	108	С121-050309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012/(5мм)	т	0,014112	298216		4208		4208	337	4545	
109	109	Е11-080201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,015372	92500,09 90014,4	2485,69 972	1422 1384	38 15	0	1301 218	2940	
110	110	Е11-060701-0201 Изм. и доп. вып. 16	Пояса в опалубке. Устройство/В15	м3	0,152	39501,65 13406,25	5025,71 1308,06	6004 2038	764 199	3203	2035 643	8683	
	110.1	2102-0101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,1543	18824				2904,17			
111	111	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014/(6мм)	т	0,00256	236952		607		607	49	655	
112	112	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014/(10мм)	т	0,0192	227607		4370		4370	350	4720	
113	113	Е11-060301-0404	Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании/АС-1	т	0,0021	291665,58 54780,5	2379,44 956,32	612 115	5 2	492	107 58	777	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	113.1	2113-0205-0101	Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно	т	0,0021	234083				491,57			
114	114	Е11-060501-0109 Изм. и доп. вып. 16	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 6 м, периметром до 4 м. Устройство/МС1, В15	м3	0,84	36760,53 10727,1	5498,58 1465,44	30879 9011	4619 1231	17249	9320 3216	43415	
	114.1	2102-0101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,8526	18824				16049,34			
115	115	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014/(6мм)	т	0,00576	236952		1365		1365	109	1474	
116	116	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014/(12 мм)	т	0,01672	227607		3806		3806	304	4110	
117	117	С121-060405-1403	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012/КРЕПЕЖНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ДЛЯ ЗОНТОВ	т	0,02721	654833		17818		17818	1425	19243	
118	118	Е11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115/ЗА 2 РАЗА	м2	0,78909	89,95 70,5	7,2 1,44	71 56	6 1	10	39 9	119	
	118.1	2204-0705-0402	Эмаль пентафталевая ПФ-115 серая ГОСТ 6465-76	т	0,0001								
119	119	С121-050104-0302	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80	т	0,01132	339000		3837		3837	307	4144	
120	120	Е11-150108-1807 Изм. и доп. вып. 16	Поверхности стен. Устройство теплоизоляционного слоя	м2	16,34	365,95 362,27	3,68 1,39	5980 5920	60 23	0	4754 859	11592	
121	121	С121-110102-0102	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 45-50	м3	0,817	12861		10507		10507	841	11348	
122	122	Е11-150207-0101 Изм. и доп. вып. 16	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	16,34	2591,13 1936,6	40,48 22,11	42339 31644	661 361	10034	25604 5435	73379	
	122.1	2102-0402-0302	Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2,5 ГОСТ 28013-98	м3	0,5065	17226				8725,66			
123	123	С121-050309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012/(5мм)	т	0,0552292	298216		16470		16470	1318	17788	
124	124	Е11-120101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство ФАРТУКА	м2 покрытия	6	1506,56 1464,8	15,23 4,86	9039 8789	91 29	159	8113 1372	18524	
125	125	С121-050104-0302	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80	т	0,033	339000		11187		11187	895	12082	
			Итого по разделу: 6. ПАРАПЕТ (АС-22,27)									2466673	
			Раздел: 7. КРОВЛЯ (АС-30-33)										
126	126	Е11-100105-0101 Изм. и доп. вып. 16	Стропила. Установка	м3 древесины в конструкции	1,68	105462,76 31625,1	1623,37 781,8	177177 53130	2727 1313	121320	48999 18094	244271	
	126.1	2107-0201-0201	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,2688	53102				14273,82			
	126.2	2107-0203-0105	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	1,3944	58185				81133,16			
127	127	Е11-100114-0402 Изм. и доп. вып. 16	Прогоны из брусьев. Укладка по фермам/+КОНЬКОВЫЙ БРУС	м3 древесины в конструкции	0,82	94187,51 24840	1520,91 763,8	77234 20369	1247 626	55618	18896 7690	103820	
	127.1	2107-0201-0101	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,8364	63686				53266,97			
	127.2	2107-0203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0246	50472				1241,61			
128	128	Е11-100102-0401 Изм. и доп. вып. 16	Элементы каркаса из брусьев. Установка	м3 древесины в конструкции	2,4	100858,29 32737,5	1208,16 648	242060 78570	2900 1555	160590	72113 25134	339306	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	128.1	2107-0201-0202	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	2,232	56170				125371,44			
	128.2	2107-0203-0205	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,288	54935				15821,28			
129	129	**Е11-100115-0102 Изм. и доп. вып. 10**	**Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита**		4,9	8952,6	48,19	43868	236	29206	13092	61517	
			м3 древесины в конструкции			2944,08	24,69	14426	121		4557		
	129.1	2113-0101-2001	Портландцемент для бетона дорожных и аэродромных покрытий, марка 400 ГОСТ 10178-85	т	0,0247	15938				393,6			
	129.2	2204-0803-0305	Краска водно-дисперсионная термовспучивающаяся для огнезащиты конструкций из древесины, обработка при Т от -10°С до +40°С, 1 группа огнезащитной эффективности СТ РК 615-1-2011	кг	48,02	600				28812			
130	130	**Е11-120101-0705**	**Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством**		222	6788,86	109,39	1507127	24285	899366	544424	2215675	
			м2 кровли			2628,27	37,34	583476	8289		164124		
	130.1	2107-0201-0201	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	1,1988	53102				63658,68			
	130.2	2110-0101-0701	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,70 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК 2083-2011	м2	245,532	3091				758939,41			
131	131	**Е11-100102-0401 Изм. и доп. вып. 16**	**Элементы каркаса из брусьев. Установка/ОБРЕШЕТКА**		2,5	41506,31	1208,16	103766	3020	18902	75117	193194	
			м3 древесины в конструкции			32737,5	648	81844	1620		14311		
132	132	**С121-070203-0109**	**Доски обрезные хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86/ОБРЕШЕТКА**	**м3**	1,6275	57950		94314		94314	7545	101859	
133	133	**С121-070203-0105**	**Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 1 сорта ГОСТ 8486-86/КАРНИЗНАЯ ОБРЕШЕТКА**	**м3**	0,9975	58185		58040		58040	4643	62683	
134	134	**Е11-100115-0201 Изм. и доп. вып. 10**	**Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита**		222	320,06	3,09	71054	686	60286	9393	86883	
			м2 обработанной поверхности			45,41	1,6	10082	355		6436		
	134.1	2113-0703-0301	Контакт Петрова керосиновый	т	0,0089	70347				624,68			
	134.2	2113-0704-2302	Сульфат аммония насыпью высшего сорта ГОСТ 9097-82	т	0,0133	74870				997,27			
	134.3	2113-0704-2401	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диаммоний фосфат) ГОСТ 8515-75	т	0,0511	1148637				58649,41			
135	135	**С121-070201-0201**	**Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86/КОБЫЛКА/**	**м3**	0,2	53102		10620		10620	850	11470	
136	136	**С121-050301-3501**	**Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм (4мм) ГОСТ 6727-80**	**т**	0,00312	248802		776		776	62	838	
137	137	**Е11-120101-1501**	**Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой, /РУБЕРОИД/**		66,5	804,59	27,53	53505	1831	33709	16870	76006	
			м2 изолируемой поверхности			270,17	5,58	17966	371		5630		
	137.1	2110-0401-0603	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой РКП-350Б ГОСТ 10923-93	м2	73,15	161				11777,15			
	137.2	2110-0501-0701	Мастика битумная кровельная для горячего применения МБК-Г ГОСТ 2889-80	кг	130,34	136				17726,24			
138	138	**Е11-120101-1503**	**Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой, /ТАК/**		222	852,46	13,58	189246	3014	162104	23048	229277	
			м2 изолируемой поверхности			108,68	4,17	24127	925		16983		
	138.1	2110-0403-1204	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы стандарт-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, Т от -15°С до -5°С, теплостойкость от +80°С до +95°С, стеклоткань, крошка/пленка, марка СКП-3,5 (ТКП) ГОСТ 30547-97	м2	244,2	602				147008,4			
	138.2	2110-0501-0701	Мастика битумная кровельная для горячего применения МБК-Г ГОСТ 2889-80	кг	111	136				15096			
139	139	**С121-100102-0211**	**Планка конька плоского для кровли, из оцинкованной стали без покрытия ГОСТ 14918-80, /J-ПРОФИЛЬ/**	**м**	28,4	918		26071		26071	2086	28157	
140	140	**С121-100102-0205**	**Планка угла внутреннего для кровли, из оцинкованной стали без покрытия ГОСТ 14918-80, ПРИТВОРНАЯ ПЛАНКА**	**м**	28,4	589		16728		16728	1338	18066	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
141	141	Е11-100102-0401 Изм. и доп. вып. 16	Элементы каркаса из брусьев. Установка		0,51265	100858,29	1208,16	51705	619	34303	15404	72477	
			м3 древесины в конструкции			32737,5	648	16783	332		5369		
	141.1	2107-0201-0202	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,4768	56170				26779,86			
	141.2	2107-0203-0205	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0615	54935				3379,49			
142	142	Е11-100102-0601 Изм. и доп. вып. 16	Стены каркасные. Обшивка САЙДИНГОМ		17,05	788,21	17,95	13439	306	3620	8716	23928	
			м2 обшивки стен (за вычетом проемов)			557,93	10,08	9513	172		1772		
143	143	С122-030101-0401	Лист (сайдинг) хризотилцементный плоский прессованный декорированный толщиной 8 мм ГОСТ 18124-2012	м2	17,05	1345		22932		22932	1835	24767	
144	144	Е11-120101-1303	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой		155,22	1106,49	56,45	171749	8762	52080	104389	298229	
			м2 утепляемого покрытия			714,52	16,48	110908	2559		22091		
	144.1	2110-0501-0701	Мастика битумная кровельная для горячего применения МБК-Г ГОСТ 2889-80	кг	311,9922	136				42430,94			
145	145	С121-110102-0105	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 120-130	м3	19,185192	24133		462996		462996	37040	500036	
146	146	Е11-120101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство		155,22	699,87	111,36	108634	17285	43786	48745	169969	
			м2 стяжки			306,42	34,92	47563	5420		12590		
	146.1	2101-0401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	4,7497	2408				11437,35			
	146.2	2102-0401-2803	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М75 ГОСТ 28013-98	м3	2,3749	12952				30759,26			
	146.3	2110-0401-0603	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой РКП-350Б ГОСТ 10923-93	м2	6,8297	161				1099,58			
147	147	Е11-120101-1702 К=15	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701		155,22	239,97	24,78	37249	3847	30759	3588	44103	
			м2 стяжки			17,02	8,1	2642	1257		3267		
	147.1	2102-0401-2803	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М75 ГОСТ 28013-98	м3	2,3749	12952				30759,26			
148	148	Е11-060301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,4470336	20152,68	1607,72	9009	719	14	7860	18218	
						18513,6	807,52	8276	361		1350		
149	149	С121-050309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм (5 мм) ГОСТ 23279-2012	т	0,4470336	298216		133313		133313	10665	143978	
150	150	Е11-120101-1503	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой/ТОЛЬ		60,2	438,86	13,58	26419	817	19059	6250	35283	
			м2 изолируемой поверхности			108,68	4,17	6543	251		2614		
	150.1	2110-0401-1001	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	66,22	226				14965,72			
	150.2	2110-0501-0701	Мастика битумная кровельная для горячего применения МБК-Г ГОСТ 2889-80	кг	30,1	136				4093,6			
151	151	С121-100102-0114	Планка снегодержателя для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	20	956		19120		19120	1530	20650	
152	152	С121-060304-0701	Переходные мостики, площадки прямоугольные	т	0,06	499681		29981		29981	2398	32379	
153	153	Е11-070107-0101	Накладки арматурные стыковые. Установка /СОЕДИНИТЕЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ МС-1, МС-2, МС-3/		0,07064	359878,8	12206,8	25422	862	1262	27651	57319	
			т стальных элементов			329800	1926	23297	136		4246		
154	154	С121-050106-2402	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,07064	289471		20448		20448	1636	22084	
155	155	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014, /ЕРШ/	т	0,007	215273		1507		1507	121	1627	
156	156	С121-050309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм (4мм)ГОСТ 23279-2012, /ПРОВОЛКА/	т	0,007	298216		2088		2088	167	2255	
157	157	Е11-100106-0101 Изм. и доп. вып. 16	Окна слуховые. Устройство		1	10594,27	975,31	10594	975	456	8679	20815	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				слуховое окно		9162,56	480.92	9163	481		1542		
158	158	С121-070203-0205	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86/СТРОПИЛА, РИГЕЛИ,НАКЛАДКА,БОБЫШКА/	м3	0,20703	54935		11373		11373	910	12283	
159	159	С121-070201-0207	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 25 мм до 50 мм, толщиной от 16 мм до 50 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86/ОБРЕШЕТКА/	м3	0,04635	55301		2563		2563	205	2768	
160	160	Е11-100115-0102 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	0,25338	8952,6 2944,08	48,19 24,69	2268 746	12 6	1510	677 236	3181	
	160.1	2113-0101-2001	Портландцемент для бетона дорожных и аэродромных покрытий, марка 400 ГОСТ 10178-85	т	0,0013	15938				20,35			
	160.2	2204-0803-0305	Краска водно-дисперсионная термовспучивающаяся для огнезащиты конструкций из древесины, обработка при Т от -10°С до +40°С, 1 группа огнезащитной эффективности СТ РК 615-1-2011	кг	2,4831	600				1489,87			
161	161	Е11-120101-0706	Окна слуховые. Устройство покрытия металлочерепицей/МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА С ЗАЩИТНЫМ ПОКРЫТИЕМ	м2 кровли	6,9	2552,56 2274,76	109,39 37,34	17613 15696	755 258	1162	14677 2583	34873	
162	162	С121-100101-0701	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,70 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК 2083-2011	м2	7,6314	3091		23589		23589	1887	25476	
163	163	Е11-120101-1001	Покрытия мелкие (ФАРТУК) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	2,56	3438,86 1464,8	15,23 4,86	8803 3750	39 12	5015	3461 981	13246	
	163.1	2105-0104-0302	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80	т	0,0146	339000				4946,69			
164	164	С121-090101-6801	Блоки оконные из деревянных профилей толщиной 78 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 24700-99	м2	0,2662	26972		7180		7180	574	7754	
165	165	С121-130211-0501	Петля накладная	шт.	2	295		590		590	47	637	
166	166	С121-090404-0507	Задвижка накладная ЗТ ГОСТ 5090-86	шт.	2	616		1232		1232	99	1331	
167	167	С121-130814-2211	Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная	шт.	1	827		827		827	66	893	
168	168	Е11-150501-0303 Изм. и доп. вып. 17	Окна с одинарным переплетом. Остекление оконным стеклом толщиной 4 мм окна с одинарным переплетом. остекление оконным стеклом толщиной 4 мм		0,4	2079,04 846,93	25,18 9,9	832 339	10 4	483 443,04	274 88	1194	
	168.1	2113-0508-0103	Стекло листовое, толщина 4 мм ГОСТ 111-2014	м2	0,312	1420							
169	169	Е11-150403-0301 Изм. и доп. вып. 17	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по дереву м2 окрашиваемой поверхности		3,16	1088,8 880,46	2,82 1,59	3441 2782	9 5	649	2230 454	6124	
	169.1	2204-0301-9901	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	1,2008	88				105,67			
	169.2	2204-0201-0616	Краска масляная, готовая к употреблению МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,8153	423				344,86			
170	170	Е11-100102-0401 Изм. и доп. вып. 16	Элементы каркаса из брусьев. Установка /СТРЕМЯНКА СМ-2/ м3 древесины в конструкции		0,011	100858,29 32737,5	1208,16 648	1109 360	13 7	736	331 115	1555	
	170.1	2107-0201-0202	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0102	56170				574,62			
	170.2	2107-0203-0205	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0013	54935				72,51			
171	171	Е11-100115-0102 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита м3 древесины в конструкции		0,011	8952,6 2944,08	48,19 24,69	98 32	1 0	66	29 10	138	
	171.1	2113-0101-2001	Портландцемент для бетона дорожных и аэродромных покрытий, марка 400 ГОСТ 10178-85	т	0,0001	15938				0,88			
	171.2	2204-0803-0305	Краска водно-дисперсионная термовспучивающаяся для огнезащиты конструкций из древесины, обработка при Т от -10°С до +40°С, 1 группа огнезащитной эффективности СТ РК 615-1-2011	кг	0,1078	600				64,68			
172	172	Е11-120101-1201	Кровли. Ограждение перилами м ограждения		28	126,81 94,16	25,66 8,59	3551 2637	718 240	196	2647 496	6693	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
173	173	С121-060208-0501	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,1437	582024		83637		83637	6691	90328	
174	174	Е11-150403-1004 Изм. и доп. вып. 17	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	4,1673	1161,05 1031,02	1,22 0,69	4838 4297	5 3	537	3440 662	8940	
	174.1	2204-0201-0616	Краска масляная, готовая к употреблению МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	1,0252	423				433,64			
175	175	Е11-120101-0707	Водосток наружный. Устройство при покрытии кровли металлочерепицей	м труб	36,6	1881,54 1782,92	98,62 33,69	68864 65255	3610 1233	0	61169 10403	140436	
176	176	С121-100302-0101	Желоб водосточный металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 125 мм	м	28,4	1513		42969		42969	3438	46407	
177	177	С121-100302-0110	Соединитель желоба водосточного металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 125 мм	шт.	12	955		11460		11460	917	12377	
178	178	С121-100302-0107	Держатель желоба водосточного круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 125 мм	шт.	57	757		43149		43149	3452	46601	
179	179	С121-100302-0104	Воронка выпускная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	шт.	2	1833		3666		3666	293	3959	
180	180	С121-100302-0102	Труба водосточная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	м	8,2	2005		16441		16441	1315	17756	
181	181	С121-100302-0110	Соединитель ТРУБ водосточного металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	шт.	9	955		8595		8595	688	9283	
182	182	С121-100302-0108	Держатель трубы водосточной круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 100 мм	шт.	9	1010		9090		9090	727	9817	
183	183	С121-100302-0103	Колено трубы водосточной металлическое оцинкованное с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	шт.	4	1839		7356		7356	588	7944	
184	184	С121-100302-0111	Отвод металлический оцинкованный круглого сечения диаметром 100 мм	шт.	2	2121		4242		4242	339	4581	
185	185	Е11-060201-0101 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство/В12,5	м3	4,3	26146,79 5831,2	1130,59 489,81	112431 25074	4862 2106	82496	24734 10973	148139	
	185.1	2102-0101-0501	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010	м3	4,386	17406				76342,72			
186	186	Е11-060301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,0877	20152,68 18513,6	1607,72 807,52	1767 1624	141 71	3	1542 265	3574	
187	187	С121-050309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм(5мм) ГОСТ 23279-2012	т	0,0877	298216		26154		26154	2092	28246	
188	188	Е11-110101-2702 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	12,3	4130,09 1659,96	86,2 46,18	50800 20418	1060 568	29322	19726 5642	76169	
	188.1	2102-0401-2802	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,1599	12767				2041,44			
	188.2	2206-0301-0657	Плитки керамические глазурованные для полов гладкие одноцветные толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001	м2	12,546	2076				26045,5			
189	189	Е11-150106-0102 Изм. и доп. вып. 17	Стены. Облицовка наружная по бетонной поверхности керамическими отдельными плитками на цементном растворе	м2 поверхности облицовки	2,1	6911,59 4706,1	36,66 20,21	14514 9883	77 42	4555	7940 1796	24251	
	189.1	2102-0402-0102	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3 ГОСТ 28013-98	м3	0,042	17666				741,97			
	189.2	2202-0101-0133	Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен гладкие одноцветные, I сорта ГОСТ 6141-91	м2	2,1	1807				3794,7			
190	190	Е11-060201-0101 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство/В12,5		2,5	26146,79	1130,59	65367	2826	47963	14380	86127	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м3		5831,2	489,81	14578	1225		6380		
	190.1	2102-0101-0501	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010	м3	2,55	17406				44385,3			
191	191	Е11-060301-0410	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование**		0,02448	20152,68	1607,72	493	39	1	430	998	
				т		18513,6	807,52	453	20		74		
192	192	С121-050309-0301	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм(5мм) ГОСТ 23279-2012**		0,02448	298216		7300		7300		7884	
				т							584		
193	193	Е11-110101-2702 Изм. и доп. вып. 17	**Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство**		4,5	4130,09	86,2	18585	388	10728	7217	27867	
				м2 покрытия		1659,96	46,18	7470	208		2064		
	193.1	2102-0401-2802	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,0585	12767				746,87			
	193.2	2206-0301-0657	Плитки керамические глазурованные для полов гладкие одноцветные толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001	м2	4,59	2076				9528,84			
194	194	Е11-150106-0102 Изм. и доп. вып. 17	**Стены. Облицовка наружная по бетонной поверхности керамическими отдельными плитками на цементном растворе**		2,4	6911,59	36,66	16588	88	5205	9075	27715	
				м2 поверхности облицовки		4706,1	20,21	11295	49		2053		
	194.1	2102-0402-0102	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3 ГОСТ 28013-98	м3	0,048	17666				847,97			
	194.2	2202-0101-0133	Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен гладкие одноцветные, I сорта ГОСТ 6141-91	м2	2,4	1807				4336,8			
195	195	Е11-090304-0101 Изм. и доп. вып. 16	**Ограждение ОГ-1Г. Монтаж**		0,04263	89523,01	28900,49	3816	1232	437	1815	6082	
				т конструкций		50372,7	11333,7	2147	483		451		
196	196	С121-060801-0301	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**		0,04263	553145		23581		23581		25467	
				т							1886		
197	197	С123-020103-0107	**ПРИМ.ФЛАНЦЫ НАСТЕННОГО КРЕАПЛЕНИЯ**		10	1091		10910		10910		11783	
				шт.							873		
198	198	С123-020103-2706	**ПРИМ.ДЕКОРАТИВНАЯ КРЫШКА, DN 50**		10	1332		13320		13320		14386	
				шт.							1066		
199	199	С121-100302-0107	**ПРИМ.Держатель ПОРУЧНЯ**		10	757		7570		7570		8176	
				шт.							606		
200	200	С123-020103-2706	**ПРИМ.ЗАГЛУШКА**		18	1332		23976		23976		25894	
				шт.							1918		
			Итого по разделу: 7. КРОВЛЯ (АС-30-33)									6300472	
			Раздел: 8. НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА (АС-5)										
201	201	Е11-150212-0201 Изм. и доп. вып. 4	**Фасады зданий. Отделка декоративным покрытием из минеральных или полиминеральных пастовых составов по подготовленной поверхности. Размер зерна микрominерала до 0,7 мм, /ЖИДКИЙ ТРАВЕРТИН/**		290	2663,55	8,84	772428	2565	582380	151115	997426	
				м2 отделываемой поверхности		646,5	4,86	187484	1409		73883		
	201.1	2102-0402-1001	Минеральный или полиминеральный декоративный мелкозернистый пастовый состав для отделки фасадов, внутренних стен и потолков на латексной основе с наполнителем из микрominерала (размер зерна 0,7 мм) ГОСТ 28013-98	кг	725	752				545200			
202	202	Е11-150101-0101 Изм. и доп. вып. 4	**Стены. Облицовка гранитными плитами / ЦОКОЛЬ**		25,97	22697,73	128,88	589460	3347	24600	450586	1123250	
				м2 поверхности облицовки		21621,6	66,22	561513	1720		83204		
	202.1	2102-0402-0102	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3 ГОСТ 28013-98	м3	0,909	17666				16057,51			
203	203	С122-060301-0131	**Плитки керамогранитные матовые толщиной 10 мм СТ РК 1954-2010**		25,97	3000		77910		77910		84143	
				м2							6233		
204	204	Е11-150201-0101 Изм. и доп. вып. 4	**Стены /штукатурка раствором "Skaver" по камню стен толщ. 50 мм/. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню**		290	1140,58	40,49	330768	11743	83	263545	641858	
				м2 оштукатуриваемой поверхности		1099,8	36,17	318942	10489		47545		
205	205	Е11-061501-0407	**Растворы тяжелые отделочные цементно-известковые состава 1:1:6. Приготовление**		14,5	4313,25	1232,73	62542	17875	785	49618	121132	
				м3		3026,4	733,93	43883	10642		8973		
206	206	С122-050109-0201	**Смесь сухая теплоизоляционная "Skaver" СТ РК 1168-2006**		14,5	56703		822194		822194		887969	
				м3							65775		
207	207	Е12-190101-0201	**Отверстия диаметром до 20 мм в кирпичных стенах толщиной 0,5 кирпича. Сверление электроперфоратором**		290	83,62	0,89	24251	258	0	17275	44848	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				отверстие		82,73	0	23993	0		3322		
208	208	Е11-080201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки /УСТАНОВКА АНКЕРА/		0,0783	390716,09	2485,69	30593	195	23350	6626	40196	
				т металлических изделий		90014,4	972	7048	76		2977		
	208.1	2105-0309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0783	298216				23350,31			
209	209	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,0783	236952		18553		18553		20038	
				т							1484		
210	210	С121-050308-0225	Сетки стальные плетеные одинарные из проволоки оцинкованной, диаметром 2 мм, размером стороны ячейки 50 мм ГОСТ 5336-80		0,4524	614		278		278		300	
				м2							22		
			Итого по разделу: 8. НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА (АС-5)									3961160	
			Раздел: 9. ПОЛЫ СЕР.2.244-1 В.6 , (АС-9)										
211	211	Е11-110101-0102	Грунт. Уплотнение щебнем		99,68	294,25	35,86	29331	3575	15879	10768	43307	
				м2 площади уплотнения		99,09	15,84	9877	1579		3208		
	211.1	2101-0201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	5,0837	3120				15861,08			
212	212	Е11-110101-0209 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство		7,9744	24811,65	7,2	197858	57	157465	37915	254635	
				м3 подстилающего слоя		5058,12	0	40335	0		18862		
	212.1	2101-0401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	2,4721	2408				5952,73			
	212.2	2102-0101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	8,1339	17081				138934,94			
	212.3	2110-0501-0501	Мастика битумно-латексная холодного применения для кровельных работ и гидроизоляции ГОСТ 30307-95	кг	15,9488	766				12216,78			
213	213	Е11-110101-1101	Устройство цементных стяжек толщиной 20мм		99,68	805,2	34,05	80262	3394	30381	45491	135813	
				м2		466,36	19,14	46487	1908		10060		
	213.1	2102-0401-2805	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	2,0335	14800				30095,39			
214	214	Е11-110101-3602 Изм. и доп. вып. 6	Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2		99,68	3167,85	25	315771	2492	258790	52557	397795	
				м2 покрытия		546,64	14,27	54489	1423		29466		
	214.1	2110-0501-1302	Мастика клеящая каучуковая КН-2 ГОСТ 24064-80	кг	49,84	575				28658			
	214.2	2206-0101-9901	Линолеум поливинилхлоридный на теплоизолирующей подоснове ГОСТ 7251-77	м2	101,6736	2263				230087,36			
215	215	Е11-110101-4001 Изм. и доп. вып. 8	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3		80	371,28	0,96	29702	77	16428	12446	45520	
				м плинтусов		164,97	0,54	13197	43		3372		
	215.1	2110-0501-1302	Мастика клеящая каучуковая КН-2 ГОСТ 24064-80	кг	4,12	575				2369			
	215.2	2206-0401-9901	Плинтуса поливинилхлоридные ГОСТ 19111-2001	м	80,8	174				14059,2			
216	216	Е11-110101-0102	Грунт. Уплотнение щебнем		30,68	294,25	35,86	9028	1100	4887	3314	13329	
				м2 площади уплотнения		99,09	15,84	3040	486		987		
	216.1	2101-0201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	1,5647	3120				4881,8			
217	217	Е11-110101-0209 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство		2,4544	24811,65	7,2	60898	18	48465	11670	78373	
				м3 подстилающего слоя		5058,12	0	12415	0		5805		
	217.1	2101-0401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,7609	2408				1832,16			
	217.2	2102-0101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	2,5035	17081				42762,08			
	217.3	2110-0501-0501	Мастика битумно-латексная холодного применения для кровельных работ и гидроизоляции ГОСТ 30307-95	кг	4,9088	766				3760,14			
218	218	Е11-110101-2707 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство		30,68	5170,92	152,97	158644	4693	109960	43682	218512	
				м2 покрытия		1433,85	80,82	43990	2480		16186		
	218.1	2205-0102-0102	Смеси сухие - усиленный клей для плитки СТ РК 1168-2006	кг	234,702	59				13847,42			
	218.2	2206-0301-0131	Плитки керамогранитные матовые толщиной 10 мм СТ РК 1954-2010	м2	31,2936	3000				93880,8			
219	219	Е11-110101-3905 Изм. и доп. вып. 9	Плинтуса керамогранитные. Устройство		44	1614,65	14,56	71045	640	53959	15710	93695	
				м		373,75	6,09	16445	268		6940		
	219.1	2205-0102-0102	Смеси сухие - усиленный клей для плитки СТ РК 1168-2006	кг	28,16	59				1661,44			
	219.2	2206-0301-0510	Керамогранитный плинтус матовый размерами 72 мм х 600 мм СТ РК 1954-2010	м	44,44	1173				52128,12			
220	220	Е11-110101-0102	Грунт. Уплотнение щебнем		8,74	294,25	35,86	2572	313	1392	944	3797	
				м2 площади уплотнения		99,09	15,84	866	138		281		
	220.1	2101-0201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,4457	3120				1390,71			

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
221	221	**Е11-110101-0209 Изм. и доп. вып. 14**	**Слои подстилающие бетонные. Устройство**		**0,6992**	**24811,65**	**7,2**	**17348**	**5**	**13807**	**3324**	**22327**	
			м3 подстилающего слоя			**5058,12**	**0**	**3537**	**0**		**1654**		
	221.1	2101-0401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,2168	2408				521,94			
	221.2	2102-0101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,7132	17081				12181,9			
	221.3	2110-0501-0501	Мастика битумно-латексная холодного применения для кровельных работ и гидроизоляции ГОСТ 30307-95	кг	1,3984	766				1071,17			
222	222	**Е11-110101-1101**	**Устройство цементных стяжек толщиной 20мм**		**8,74**	**805,2**	**34,05**	**7037**	**298**	**2664**	**3989**	**11908**	
				м2		**466,36**	**19,14**	**4076**	**167**		**882**		
	222.1	2102-0401-2805	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,1783	14800				2638,78			
223	223	**Е11-110101-0401**	**Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя**		**8,74**	**1837,92**	**89,31**	**16063**	**781**	**7306**	**7634**	**25593**	
			м2 изолируемой поверхности			**912,7**	**16,5**	**7977**	**144**		**1896**		
	223.1	2110-0401-0101	Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой РКК-350Б ГОСТ 10923-93	м2	9,7888	241				2359,1			
	223.2	2113-0104-0804	Битумы нефтяные кровельные ГОСТ 9548-74 марки БНК-45/180	т	0,0302	124068				3751,87			
224	224	**Е11-110101-0402**	**Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя**		**8,74**	**1121,83**	**44,54**	**9805**	**389**	**4602**	**4602**	**15559**	
			м2 изолируемой поверхности			**550,69**	**9,41**	**4813**	**82**		**1153**		
	224.1	2110-0401-0101	Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой РКК-350Б ГОСТ 10923-93	м2	9,7888	241				2359,1			
	224.2	2113-0104-0804	Битумы нефтяные кровельные ГОСТ 9548-74 марки БНК-45/180	т	0,0132	124068				1637,38			
225	225	**Е11-110101-1101**	**Устройство цементных стяжек толщиной 20мм**		8,74	**805,2**	**34,05**	**7037**	**298**	**2664**	**3989**	**11908**	
				м2		**466,36**	**19,14**	**4076**	**167**		**882**		
	225.1	2102-0401-2805	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,1783	14800				2638,78			
226	226	**Е11-110101-2702 Изм. и доп. вып. 17**	**Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство**		8,74	**4144,57**	**86,2**	**36224**	**753**	**20962**	**14017**	**54260**	
				м2 покрытия		**1659,96**	**46,18**	**14508**	**404**		**4019**		
	226.1	2102-0401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,1136	13881				1577,16			
	226.2	2206-0301-0657	Плитки керамические глазурованные для полов гладкие одноцветные толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001	м2	8,9148	2076				18507,12			
227	227	**Е11-110101-3905 Изм. и доп. вып. 9**	**Плинтуса керамогранитные. Устройство**		**21,6**	**1614,65**	**14,56**	**34876**	**314**	**26489**	**7712**	**45996**	
				м		**373,75**	**6,09**	**8073**	**132**		**3407**		
	227.1	2205-0102-0102	Смеси сухие - усиленный клей для плитки СТ РК 1168-2006	кг	13,824	59				815,62			
	227.2	2206-0301-0510	Керамогранитный плинтус матовый размерами 72 мм х 600 мм СТ РК 1954-2010	м	21,816	1173				25590,17			
228	228	**Е11-110101-0102**	**Грунт. Уплотнение щебнем**		**8,58**	**294,25**	**35,86**	**2525**	**308**	**1367**	**927**	**3728**	
			м2 площади уплотнения			**99,09**	**15,84**	**850**	**136**		**276**		
	228.1	2101-0201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,4376	3120				1365,25			
229	229	**Е11-110101-0209 Изм. и доп. вып. 14**	**Слои подстилающие бетонные. Устройство**		**0,6864**	**24811,65**	**7,2**	**17031**	**5**	**13554**	**3264**	**21918**	
			м3 подстилающего слоя			**5058,12**	**0**	**3472**	**0**		**1624**		
	229.1	2101-0401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,2128	2408				512,38			
	229.2	2102-0101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,7001	17081				11958,89			
	229.3	2110-0501-0501	Мастика битумно-латексная холодного применения для кровельных работ и гидроизоляции ГОСТ 30307-95	кг	1,3728	766				1051,56			
230	230	**Е11-110101-1101**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**		**8,58**	**805,2**	**34,05**	**6909**	**292**	**2615**	**3916**	**11690**	
				м2 стяжки		**466,36**	**19,14**	**4001**	**164**		**866**		
	230.1	2102-0401-2805	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,175	14800				2590,47			
231	231	**Е11-110101-1102**	**Вычитается позиция: Стяжки цементные. Устройство. исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101**		**8,58**	**87**	**5,75**	**-746**	**-49**	**-648**	**-72**	**-884**	
				м2 стяжки		**5,76**	**3,16**	**-49**	**-27**		**-65**		
	231.1	2102-0401-2805	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,0438	14800				647,62			
232	232	**Е11-110101-1501**	**Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство**		**8,58**	**1234,23**	**108,76**	**10590**	**933**	**5599**	**4207**	**15980**	
				м2 покрытия		**472,91**	**48,69**	**4058**	**418**		**1184**		
	232.1	2102-0101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,2625	18824				4942,2			
233	233	**Е11-110101-1502 К=4**	**Вычитается позиция: Покрытия бетонные. Устройство. исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1501**		**8,58**	**458,55**	**20,05**	**-3934**	**-172**	**-3295**	**-532**	**-4824**	
				м2 покрытия		**54,5**	**11,45**	**-468**	**-98**		**-357**		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	233.1	2102-0101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,175	18824				3294,8			
234	234	Е11-110101-3904	**Плинтуса из плиток керамических. Устройство**	**м плинтусов**	17	**1627,29**	**1,92**	**27664**	**33**	**20518**	**6704**	**37117**	
						418,43	1,08	7113	18		2749		
	234.1	2102-0401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0272	13881				377,56			
	234.2	2206-0301-0510	Керамогранитный плинтус матовый размерами 72 мм х 600 мм СТ РК 1954-2010	м	17,17	1173				20140,41			
			Итого по разделу: 9. ПОЛЫ СЕР.2.244-1 В.6 , (АС-9)									1557052	
			Раздел: 10. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА (АС-9)										
235	235	Е11-150206-0206 Изм. и доп. вып. 15	**Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе/клеевой основе**	**м2 отделываемой поверхности**	147,68	**1513,98**	**8,21**	**223585**	**1213**	**63515**	**127468**	**379137**	
						1075,68	3,24	158856	479		28084		
	235.1	2205-0101-0101	Смеси сухие шпатлевочные клеевые СТ РК 1168-2006	кг	619,0746	88				54478,56			
236	236	Е11-150405-0104 Изм. и доп. вып. 4	**Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке**	**м2 окрашиваемой поверхности**	147,68	**998,05**	**5,63**	**147392**	**832**	**28970**	**94448**	**261187**	
						796,25	3,18	117590	470		19347		
	236.1	2204-0802-0101	Краски водоэмульсионные ВЭАК-1180 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,1019	211668				21568,8			
237	237	Е11-150203-0201 Изм. и доп. вып. 16	**Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	349,04	**1468,22**	**94,54**	**512467**	**32999**	**103988**	**322771**	**902057**	
						1075,75	80,17	375480	27983		66819		
	237.1	2102-0402-0206	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	5,2705	17519				92333,96			
	237.2	2105-0308-0387	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками 20 мм х 20 мм, из углеродистой стали обыкновенного качества, без покрытия, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3826-82	м2	9,6684	1147				11089,66			
238	238	Е11-150206-0204 Изм. и доп. вып. 10	**Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчаными растворами) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе/клеевой основе**	**м2 отделываемой поверхности**	349,04	**1670,14**	**13,22**	**582945**	**4614**	**233381**	**277399**	**929171**	
						988,28	5,16	344950	1799		68828		
	238.1	2205-0101-0101	Смеси сухие шпатлевочные клеевые СТ РК 1168-2006	кг	2438,3934	88				214578,62			
239	239	Е11-150405-0103 Изм. и доп. вып. 4	**Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке**	**м2 окрашиваемой поверхности**	349,04	**819,01**	**5,31**	**285867**	**1854**	**62808**	**177801**	**500761**	
						633,75	3	221204	1048		37093		
	239.1	2204-0802-0101	Краски водоэмульсионные ВЭАК-1180 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,2199	211668				46544,78			
240	240	Е11-150107-0101 Изм. и доп. вып. 17	**Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по кирпичу и бетону**	**м2 поверхности облицовки**	45,36	**5476,23**	**23,36**	**248402**	**1059**	**94570**	**122694**	**400783**	
						3368	13,11	152772	595		29688		
	240.1	2102-0402-0102	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3 ГОСТ 28013-98	м3	0,6804	17666				12019,95			
	240.2	2202-0101-0133	Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен гладкие одноцветные, 1 сорта ГОСТ 6141-91	м2	45,36	1807				81965,52			
241	241	Е11-150403-0308 Изм. и доп. вып. 17	**Стены. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке**	**м2 окрашиваемой поверхности**	92,4	**1027,1**	**3,78**	**94904**	**349**	**22987**	**57411**	**164500**	
						774,54	2,13	71567	197		12185		
	241.1	2204-0301-9901	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	47,124	88				4146,91			
	241.2	2204-0201-0616	Краска масляная, готовая к употреблению МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	16,9739	423				7179,95			
			Итого по разделу: 10. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА (АС-9)									3537596	
			Раздел: 11. ПРОЕМЫ (АС-10)										
242	242	Е11-100501-0106 Изм. и доп. вып. 14	**Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых,/ОК-1/**	**м2**	18,9	**2603,27**	**199,93**	**49202**	**3779**	**21257**	**23642**	**78672**	
						1278,64	111,28	24166	2103		5828		
243	243	Е11-100501-0103 Изм. и доп. вып. 15	**Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых, /ОК-2/**	**м2**	9	**4100,61**	**201,91**	**36906**	**1817**	**16724**	**17417**	**58669**	
						2040,5	109,77	18364	988		4346		
244	244	С121-090201-0302	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99/ОК-1, ОК-2**	**м2**	27,9	19665		548654		548654	43892	592546	
245	245	Е11-100501-0401 Изм. и доп. вып. 8	**Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м**		19,3	**1291,74**	**5,83**	**24931**	**112**	**18655**	**5604**	**32978**	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				п/м		319,33	3,3	6163	64		2443		
246	246	С121-090205-0103	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 250 мм ГОСТ 23166-99	м	19,3	1156		22311		22311	1785	24096	
247	247	Е11-120101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2	5,13	3438,86	15,23	17641	78	10049	6936	26544	
						1464,8	4,86	7514	25		1966		
	247.1	2105-0104-0302	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80	т	0,0292	339000				9912,7			
248	248	Е11-100402-0502 Изм. и доп. вып. 16	Проемы дверные в перегородках. Установка коробок металлических с навеской полотен	м2 проемов	3,15	3059,45	153,99	9637	485	375	8119	19177	
						2786,3	77,67	8777	245		1421		
249	249	С121-090402-0502	Блоки дверные стальные утепленные, двупольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	3,15	44249		139384		139384	11151	150535	
250	250	Е11-100501-0202 Изм. и доп. вып. 14	Проемы дверные наружные и внутренние площадью более 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей	м2	2,52	1731,02	208,1	4362	524	904	2905	7849	
						1164,32	116,7	2934	294		581		
251	251	Е11-100501-0201 Изм. и доп. вып. 14	Проемы дверные наружные и внутренние площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей	м2	3,822	2010,02	205,94	7682	787	1807	4967	13661	
						1331,38	112,63	5089	430		1012		
252	252	С121-090202-0902	Блоки дверные наружные из ПВХ профилей остекленные ДПН 21-12, двупольные, с заполнением однокамерными стеклопакетами ГОСТ 30970-2014	м2	2,52	34841		87799		87799	7024	94823	
253	253	С121-090202-0802	Блоки дверные наружные из ПВХ профилей остекленные ДПН 21-9, однопольные, с заполнением двухкамерными стеклопакетами ГОСТ 30970-2014	м2	3,822	33478		127953		127953	10236	138189	
254	254	Е11-100107-0101 Изм. и доп. вып. 16	Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков	м2	16,8	3183,96	593,56	53491	9972	18085	25778	85610	
						1513,92	190,99	25434	3209		6341		
255	255	С121-090102-0104	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-12П, ДГ 24-10 П, ДГ 24-12П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м2, /дв-1/	5,04	4165		20992		20992	1679	22671	
256	256	С121-090102-0103	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92, /ДВ-2/	м2	6,3	4466		28136		28136	2251	30387	
257	257	С121-090102-0103	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92, /ДВ-3/	м2	3,78	4466		16881		16881	1351	18232	
258	258	С121-090102-0102	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92, /ДВ-4/	м2	1,68	5650		9492		9492	759	10251	
259	259	С121-090404-0201	Петля накладная ГОСТ 5088-2005	шт.	16	557		8912		8912	713	9625	
260	260	С121-090404-1005	Ручки раздельные ГОСТ 5087-80	пара	8	4808		38464		38464	3077	41541	
261	261	С121-090404-0306	Замок сувальный врезной ЗВ8 ГОСТ 5089-2011	шт.	21	2883		60543		60543	4843	65386	
262	262	С121-090404-0507	Задвижка накладная ЗТ ГОСТ 5090-86	шт.	2	616		1232		1232	99	1331	
263	263	Е11-090403-0203	Монтаж навесных панелей из герметичных стеклопакетов в АЛЮМИНИЕВОЙ ОБВЯЗКЕ Ви-1	м2	13,86	9873,5	555,91	136847	7705	69	92016	247172	
						9312,6	309,13	129073	4285		18309		
264	264	С121-090304-0106	Витраж наружный из алюминиевых профилей толщиной 55 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части однокамерным стеклопакетом из закаленного стекла/В1,В2	м2	11,97	35936		430154		430154	34412	464566	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
265	265	С121-090302-0101	Блоки дверные внутренние из алюминиевых профилей толщиной от 45 мм до 48 мм стандартного цвета, однопольные, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части одинарным стеклом ДМА С 21-09 ГОСТ 23747-2015	м2	1,89	75714		143099		143099	11448	154547	
266	266	Е11-090304-0101 Изм. и доп. вып. 16	Поручень П-1, П-2. Монтаж	т конструкций	0,01887	89523,01 50372,7	28900,49 11333,7	1689 951	545 214	193	803 199	2692	
267	267	С123-010302-0325	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т, D 57 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 9941-81	м	7,8	7305		56979		56979	4558	61537	
268	268	С123-020103-0107	ПРИМ.ФЛАНЦЫ НАСТЕННОГО КРЕАПЛЕНИЯ	шт.	10	1091		10910		10910	873	11783	
269	269	С123-020103-2706	ПРИМ.ДЕКОРАТИВНАЯ КРЫШКА, DN 50	шт.	10	1332		13320		13320	1066	14386	
			Итого по разделу: 11. ПРОЕМЫ (АС-10)									2479456	
			Раздел: 12. НАВЕС										
270	270	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство В15 на ССЩ	м3	2	21884,93 1702,35	1180,82 326,34	43770 3405	2362 653	38004	3692 3797	51259	
	270.1	2102-0101-2201	Бетон тяжелый класса В3,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	2,04	16930				34537,2			
271	271	Е11-060101-0105 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство В15 на ССЩ	м3	5,1	32884,88 9554,38	2070,17 586,47	167713 48727	10558 2991	108428	47064 17182	231959	
	271.1	2102-0101-2701	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	5,1765	18834				97494,2			
272	272	С121-050309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм (8мм) ГОСТ 23279-2012	т	0,13054	256999		33549		33549	2684	36233	
273	273	С121-050309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм (16мм) ГОСТ 23279-2012	т	0,20224	256999		51975		51975	4158	56134	
274	274	Е11-060301-0701 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,33278	26503,56 24725,7	1489,86 514,4	8820 8228	496 171	96	7643 1317	17780	
275	275	С121-050309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм (16мм) ГОСТ 23279-2012	т	0,02244	256999		5767		5767	461	6228	
276	276	С121-050309-0302	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм (8мм) ГОСТ 23279-2012	т	0,03384	279616		9462		9462	757	10219	
277	277	Е11-060301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	1т	0,05628	20152,68 18513,6	1607,72 807,52	1134 1042	90 45	2	990 170	2294	
278	278	Е11-060301-0402	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной более 1 м	т	0,00588	332727,07 330372	2355,07 1185,56	1956 1943	14 7	0	1774 298	4029	
279	279	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00588	227607		1338		1338	107	1445	
280	280	Е11-060501-0106 Изм. и доп. вып. 16	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство	м3	1,98	33233,32 7908,3	4994,74 1361,89	65802 15658	9890 2697	40254	16703 6600	89105	
	280.1	2102-0101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	2,0097	18824				37830,59			
281	281	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014/(8мм)	т	0,07938	236952		18809		18809	1505	20314	
282	282	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014/(16мм)	т	0,13656	215273		29398		29398	2352	31749	
283	283	Е11-060301-0701 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,21594	26503,56 24725,7	1489,86 514,4	5723 5339	322 111	62	4960 855	11538	
284	284	Е11-060801-0102 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м3	8,1	53434,03 23977,2	1974,16 568,32	432816 194215	15991 4603	222610	180925 49099	662840	
	284.1	2102-0101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	8,2215	18824				154761,52			

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	284.2	2106-0801-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,0486	497974				24201,54			
285	285	С121-050301-3201	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014, Ф-1**	т	0,13542	227607		30823		30823	2466	33288	
286	286	С121-050309-0303	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012, СЕТКА С-1**	т	0,801	256999		205856		205856	16468	222325	
287	287	Е11-060301-0410	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование**	т	0,801	20152,68 18513,6	1607,72 807,52	16142 14829	1288 647	25	14083 2418	32644	
288	288	Е11-120101-1001	**Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство ФАРТУКА**	м2 покрытия	50,6	3438,86 1464,8	15,23 4,86	174006 74119	771 246	99116 97774,38	68416 19394	261816	
	288.1	2105-0104-0302	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80	т	0,2884	339000							
289	289	Е11-060701-0201 Изм. и доп. вып. 16	**Пояса в опалубке. Устройство В15, /ПАРАПЕТ/**	м3	4,93	39501,65 13406,25	5025,71 1308,06	194743 66093	24777 6449	103874 94194,35	66013 20860	281616	
	289.1	2102-0101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	5,004	18824							
290	290	С121-050309-0303	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм (12мм) ГОСТ 23279-2012**	т	0,4916	256999		126341		126341	10107	136448	
291	291	С121-050309-0302	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм (8мм) ГОСТ 23279-2012**	т	0,0198	279616		5536		5536	443	5979	
292	292	Е11-150201-0505 Изм. и доп. вып. 4	**Колонны прямоугольные гладкие. Штукатурка высококачественная декоративным раствором по камню**	м2 оштукатуриваемой поверхности	25,92	5223,07 4823,28	3,41 0	135382 125019	88 0	10274 9990,03	100016 18832	254229	
	292.1	2102-0402-0206	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	0,5702	17519							
293	293	Е11-150212-0201 Изм. и доп. вып. 4	**КОЛОННЫ. Отделка составом с наполнителем из минерала микрозернистого, размер зерна до 0,7 мм, /АСПОЛ/**	м2 отделываемой поверхности	25,92	2028,55 646,5	8,84 4,86	52580 16757	229 126	35593 32270,4	13507 5287	71373	
	293.1	2204-0301-0204	Шпатлевка ПФ-002 ГОСТ 10277-90	кг	64,8	498							
294	294	Е11-150402-0302 Изм. и доп. вып. 4	**КОЛОННЫ. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, силикатная**	м2 фасада	25,92	477,37 205,15	3,9 2,16	12374 5317	101 56	6955 1119,74	4299 1334	18006	
	294.1	2204-0201-9904	Краска силикатная ГОСТ 18958-73	кг	11,664	96							
295	295	Е11-150201-0101 Изм. и доп. вып. 4	**ПАРАПЕТ. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню**	м2 оштукатуриваемой поверхности	20	1471,69 1099,8	40,49 36,17	29434 21996	810 723	6628 6622,18	18175 3809	51418	
	295.1	2102-0402-0206	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	0,378	17519							
296	296	Е11-150212-0201 Изм. и доп. вып. 4	**ПАРАПЕТ. Отделка составом с наполнителем из минерала микрозернистого, размер зерна до 0,7 мм, /АСПОЛ/**	м2 отделываемой поверхности	20	2028,55 646,5	8,84 4,86	40571 12930	177 97	27464 24900	10422 4079	55072	
	296.1	2204-0301-0204	Шпатлевка ПФ-002 ГОСТ 10277-90	кг	50	498							
297	297	Е11-150402-0302 Изм. и доп. вып. 4	**ПАРАПЕТ. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, силикатная**	м2 фасада	20	477,37 205,15	3,9 2,16	9547 4103	78 43	5367 864	3317 1029	13894	
	297.1	2204-0201-9904	Краска силикатная ГОСТ 18958-73	кг	9	96							
298	298	Е11-120101-0707	**Водосток наружный. Устройство при покрытии кровли металлочерепицей**	м труб	3,5	1881,54 1782,92	98,62 33,69	6585 6240	345 118	0	5849 995	13430	
299	299	С121-100302-0104	**Воронка выпускная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм**	шт.	1	1833		1833		1833	147	1980	
300	300	С121-100302-0102	**Труба водосточная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм**	м	3,5	2005		7018		7018	561	7579	
301	301	С121-100302-0102	**Труба водосточная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм, ТРУБА СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ**	м	20	2005		40100		40100	3208	43308	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
302	302	С121-100302-0107	Держатель желоба водосточного круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 125 мм	шт.	6	757		4542		4542	363	4905	
303	303	С121-100302-0103	Колено трубы водосточной металлическое оцинкованное с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	шт.	2	1839		3678		3678	294	3972	
304	304	С121-100302-0111	Отвод металлический оцинкованный круглого сечения диаметром 100 мм	шт.	1	2121		2121		2121	170	2291	
305	305	Е11-060201-0101 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство/В12,5	м3	2,5	26496,6 5831,2	1130,59 489,81	66241 14578	2826 1225	48837	14380 6450	87072	
	305.1	2102-0101-0508	Бетон тяжелый класса В12,5, F100, W4 ГОСТ 7473-2010	м3	2,55	17787				45356,85			
306	306	Е11-060301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,0432	20152,68 18513,6	1607,72 807,52	871 800	69 35	1	760 130	1761	
307	307	С121-050309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм(5мм) ГОСТ 23279-2012	т	0,0432	298216		12883		12883	1031	13914	
308	308	Е11-110101-2702 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	4,6	4130,09 1659,96	86,2 46,18	18998 7636	397 212	10966	7377 2110	28486	
	308.1	2102-0401-2802	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,0598	12767				763,47			
	308.2	2206-0301-0657	Плитки керамические глазурованные для полов гладкие одноцветные толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001	м2	4,692	2076				9740,59			
309	309	Е11-150106-0102 Изм. и доп. вып. 17	Стены. Облицовка наружная по бетонной поверхности керамическими отдельными плитками на цементном растворе	м2 поверхности облицовки	2	6911,59 4706,1	36,66 20,21	13823 9412	73 40	4338	7562 1711	23096	
	309.1	2102-0402-0102	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3 ГОСТ 28013-98	м3	0,04	17666				706,64			
	309.2	2202-0101-0133	Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен гладкие одноцветные, I сорта ГОСТ 6141-91	м2	2	1807				3614			
310	310	Е11-090302-0301 Изм. и доп. вып. 16	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов.Монтаж	т конструкций	0,13594	114592,52 88479	23575,24 7828,98	15578 12028	3205 1064	345	9034 1969	26580	
311	311	С121-060801-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,13594	497974		67695		67695	5416	73110	
312	312	Е11-090501-0202	Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т	0,13594	3811,07 3110,14	415,4 1,8	518 423	56 0	39	292 65	875	
313	313	Е11-150403-1004 Изм. и доп. вып. 17	Решетки, переплеты, радиаторы,трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	3,94226	1161,05 1031,02	1,22 0,69	4577 4065	5 3	508	3254 626	8457	
	313.1	2204-0201-0616	Краска масляная, готовая к употреблению МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,9698	423				410,22			
314	314	Е11-070107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,00522	785125,95 82838	6970,19 1854	4098 432	36 10	3630	522 370	4990	
	314.1	2106-0405-1406	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,0052	686994				3586,11			
315	315	Е11-120101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство ЖЕЛОБА	м2 покрытия	4,8	3438,86 1464,8	15,23 4,86	16507 7031	73 23	9402	6490 1840	24836	
	315.1	2105-0104-0302	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80	т	0,0274	339000				9275,04			
316	316	Е11-120101-0716 Изм. и доп. вып. 3	Покрытия кровельные изпрофилированного оцинкованного листа. Устройство	м2 кровли	4,8	1032,4 920,24	24,12 10,72	4956 4417	116 51	423	4111 725	9792	
317	317	С121-100103-0906	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 57 мм, толщиной стали 0,7 мм СТ РК EN 508-1-2012	м2	5,52	2683		14810		14810	1185	15995	
			Итого по разделу: 12. НАВЕС									3067663	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы	Сметная прибыль, тенге		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			ИТОГО:					28128855	1083824	19152226	7191889	57267742	
								7892794	368374		2825660		
			В том числе :							0			
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика										
			Временные здания и сооружения			1,3 %		744481				58012223	
			Итого с временными										
			Зимние удорожания			0,5775 %		335021				58347243	
			Итого с зимними удорожаниями										
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		1166945				59514188	
			Итого с непредвиденными работами и затратами										
												62500000	
			Итого в текущих ценах 2021 года, к = 1,05016975										
						12 %		7500000				70000000	
			НДС										
			Итого с НДС										

Сдал (Подрядчик)

ЖШС «Өркен-1» ТОО

Принял (Заказчик) Нур. Нургашева Д.