Генподрядчик: ПК "ЕРЗАТ"
Субподрядчик: ТОО "МАШАТ"
Наименование объекта: Капитальный ремонт здания ГУ "СОШЛ №20" в г. Актобе
Договор № 1 от 10.06.2019 г

С П Р А В К А № 1
о стоимости выполненных работ и затрат
за август 2019 год

Код застройщика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименов.	код	наименов.	код
		1	10.06.2019г.				

Наименование пусковых объектов, комплексов, работ	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге						НДС 12%, тенге	Всего тенге
	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце	Из графы №1					
			СМР в сметных базисных ценах	СМР в ценах 2018 г. без НДС	Стоимость оборудования	Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Всего	31 513 558,00			28 137 105,35			3 376 452,64	31 513 558,00
в том числе за отчетный месяц:		**31 513 558,00**		**28 137 105,35**			**3 376 452,64**	**31 513 558,00**

Итого к оплате: 31 513 558,00 (Тридцать один миллион пятьсот тринадцать тысяч пятьсот пятьдесят восемь) тенге

Генподрядчик:

Председатель
ПК "Ерзат"

_____ Аликулов К.К.

Субподрядчик:

Директор
ТОО "МАШАТ"

_____ Жанпеисов Ф.И.

"SANA-2015". Версия 17.3 от 11.07.17 г. Цены региона Актюбинская обл.

Генподрядчик: ПК "ЕРЗАТ"

Субподрядчик: ТОО "МАШАТ"

Наименование объекта: Капитальный ремонт здания ГУ "СОШЛ №20" в г. Актобе

Договор № 1 от 10.06.2019 г

Форма 2В

Акт №1

приемки выполненных работ за август 2019 год

(локальная смета 2-1-1)

Ремонтно-строительные работы

Составлен в текущих ценах с 01.07.17 г.

№№ п/п	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. измер.	Количество		Стоимость, тенге		Накладные расходы I уровня, норма, % / сумма, тенге
				на ед. измер.	по проекту	на ед. измер.	по проекту	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Раздел 1 Фасад							
1	11-080701-0102	**Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для прочих отделочных работ. Установка и разборка**	тикальной проекции		**3213,6**	**580,87**	**1866687**	**50,8** / **628534**
	01-010102-0131	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,10)	чел-ч	0,50025	1607,6034	768,14	1234864	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00088	2,82797		2408	
		Итого по заработной плате					**1237272**	
	21-060510-5501	Стальные детали лесов	т	0,00035	1,12476	243971,27	274409	
	21-070510-0201	Детали лесов деревянные ГОСТ 8242-88	м3	0,00009	0,289224	29921,7	8654	

27-010101-0102	Щиты настила	м2	0,034	109,2624	3145,68	343705	
	Итого по материалам					**626768**	
33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,000875	2,8119	1797,83	5055	
					856,4	2408	
	Итого по эксплуатации машин					**5055**	
2 12-080101-0401	**Пояски, сандрики, желоба, отливы, свесы и тому подобное. Разборка**	**м**		**454,25**	**63,19**	**28705**	**59,1**
							16953
01-010102-0120	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,00)	чел-ч	0,091	41,33675	693,95	28686	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	–	–		–	
	Итого по заработной плате					**28686**	
21-130816-3426	Мусор строительный	т	0,002	0,9085	–	–	
	Итого по материалам					–	
31-050402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 к	маш.-ч	0,0012	0,5451	35,12	19	
					–	–	
	Итого по эксплуатации машин					**19**	
3 11-150108-1803	**Фасад здания. Устройство несущего каркаса с шагом 1000 мм из Г-образного профиля**	**м2**		**3213,6**	**1568,11**	**5039280**	**54,8**
							1483644
01-010102-0134	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,40)	чел-ч	1,0534	3385,20624	797,56	2699905	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,002	6,4272		7475	
	Итого по заработной плате					**2707380**	
21-060902-1301	Профиль направляющий Г-образный из оцинкова	м	1,5	4820,4	254,9	1228720	
21-130201-0304	Болты с гайками и шайбами оцинкованные диаме	кг	0,162	520,6032	593,64	309051	
21-130205-0501	Анкерный болт стальной оцинкованный с рубашкс	шт.	1,52	4884,672	87,79	428825	

21-130211-0802	Кронштейн крепежный из оцинкованной стали для	шт.	1,5	4820,4	69,36	334343	
	Итого по материалам					**2300939**	
31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,002025	6,50754	3157,28	20546	
					1148,69	7475	
34-030101-0101	Ножницы электрические	маш.-ч	0,02275	73,1094	179,51	13124	
					–	–	
34-030302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,04875	156,663	13,98	2190	
					–	–	
34-030302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,045375	145,8171	9,88	1441	
					–	–	
34-030302-0701	Гайковерт электрический	маш.-ч	0,022	70,6992	16,05	1135	
					–	–	
	Итого по эксплуатации машин					**38436**	
4 11-150108-1808	**Фасад здания. Облицовка фасадными панелями**	м2		**3213,6**	**645,29**	**2073701**	**54,8**
							550571
01-010102-0132	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,20)	чел-ч	0,40066	1287,56098	778,37	1002199	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00068	2,18525		2492	
	Итого по заработной плате					**1004691**	
21-130211-0701	Крепитель кассеты (икля)	шт.	2,6	8355,36	57,12	477258	
21-130816-3524	Салазка	шт.	1,4	4499,04	130,56	587395	
	Итого по материалам					**1064653**	
31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,000675	2,16918	3157,28	6849	
					1148,69	2492	
	Итого по эксплуатации машин					**6849**	

5	**21-100101-0201**	**Сайдинг МП СК-14х226 (ПЭ-01-1014 Слоновая кость - 0,4)К=1,100;**	м2		**3534,96**	**1373,72**	**4856045**	–
6	**11-150108-1901**	**Откосы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство**	м		**1414,73**	**1870,58**	**2646361**	**54,8**
								273053
	01-010102-0132	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,20)	чел-ч	0,45138	638,58083	778,37	497052	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00075	1,06105		1219	
		Итого по заработной плате					**498271**	
	21-060902-1301	Профиль направляющий Г-образный из оцинкова	м	1,05	1485,4665	254,9	378645	
	21-100502-0104	Герметик силиконовый, 310 мл ГОСТ 25621-83	шт.	0,043	60,83339	351,2	21365	
	21-130211-0405	Заклепка вытяжная комбинированная /алюминиев	шт.	2,74	3876,3602	1	3876	
	21-130211-0601	Шуруп-саморез оцинкованный с полусферической	шт.	1,37	1938,1801	1,03	1996	
	21-130814-1201	Откосная планка шириной 250 мм из оцинкованно	м	1,05	1485,4665	688,5	1022744	
	21-130814-1501	Планка угловая равнополочная из оцинкованного	м	1,05	1485,4665	480,42	713648	
		Итого по материалам					**2142274**	
	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00075	1,0610475	3157,28	3350	
						1148,69	1219	
	34-030101-0101	Ножницы электрические	маш.-ч	0,009375	13,26309375	179,51	2381	
						–	–	
	34-030302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,084375	119,3678438	9,88	1179	
						–	–	
	34-030302-0501	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,00475	6,7199675	18,64	125	
						–	–	

	Итого по эксплуатации машин					**7035**	
7 11-150108-1902	**Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство**	м		**454,25**	**1298,66**	**589918**	**54,8**
							87673
01-010102-0132	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,20)	чел-ч	0,45138	205,03937	778,37	159596	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00075	0,34069		391	
	Итого по заработной плате					**159987**	
21-060902-1301	Профиль направляющий Г-образный из оцинковал	м	1,05	476,9625	254,9	121578	
21-100502-0104	Герметик силиконовый, 310 мл ГОСТ 25621-83	шт.	0,043	19,53275	351,2	6860	
21-130211-0405	Заклепка вытяжная комбинированная /алюминиев	шт.	2,74	1244,645	1	1245	
21-130211-0601	Шуруп-саморез оцинкованный с полусферической	шт.	1,37	622,3225	1,03	641	
21-130816-3407	Водоотлив оконный шириной планки 250 мм из оц	м	1,05	476,9625	624,24	297739	
	Итого по материалам					**428063**	
31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00075	0,3406875	3157,28	1076	
					1148,69	391	
34-030101-0101	Ножницы электрические	маш.-ч	0,009375	4,25859375	179,51	764	
					–	–	
34-030302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,084375	38,32734375	9,88	379	
					–	–	
34-030302-0501	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,00475	2,1576875	18,64	40	
					–	–	
	Итого по эксплуатации машин					**2259**	
8 11-150201-0101	**Цоколь. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню**	гуриваемой поверхности		**164**	**969,88**	**159060**	**54,8**

							56126
01-010102-0140	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,00)	чел-ч	0,70265	115,2346	856,4	98687	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,03	4,92		3732	
	Итого по заработной плате					**102419**	
21-020402-0206	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-	м3	0,0189	3,0996	17909,36	55512	
21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,0035	0,574	93	53	
	Итого по материалам					**55565**	
31-030205-0202	Растворонасосы, 3 м3/ч	маш.-ч	0,03	4,92	958,01	4713	
					758,54	3732	
31-050402-0302	Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26	маш.-ч	0,01125	1,845	51,26	95	
					–	–	
	Итого по эксплуатации машин					**4808**	
9 11-150106-0201	**Стены. Облицовка наружная по бетонной поверхности фасадными керамическими цветными плитками (типа "Кабанчик")**	ерхности облицовки		**164**	**6521,38**	**1069507**	**54,8**
							221615
01-010102-0138	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,80)	чел-ч	2,9325	480,93	836,57	402332	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0165	2,706		2075	
	Итого по заработной плате					**404407**	
21-020402-0102	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементны	м3	0,02	3,28	17999,12	59037	
21-130101-1002	Портландцемент пуццолановый ППЦ400 ГОСТ 22	т	0,0004	0,0656	20700,72	1358	
21-130803-1001	Ветошь	кг	0,005	0,82	84,66	69	
22-060301-1212	Плитки керамические фасадные цветные (однотон	м2	1	164	3673,62	602474	
	Итого по материалам					**662938**	
31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,001375	0,2255	3403,17	767	

					856,4	193	
31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,015125	2,4805	1398,8	3470	
					758,54	1882	
	Итого по эксплуатации машин					**4237**	
10 11-110101-0204	**Слои подстилающие щебеночные под отмостку. Устройство с уплотнением трамбовками**	одстилающего слоя		**36,3**	**8277,3**	**300466**	**60,9**
							72862
01-010102-0125	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,50)	чел-ч	3,726	135,2538	726,56	98270	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,6875	24,95625		21372	
	Итого по заработной плате					**119642**	
21-010201-0601	Щебень из плотных горных пород для строительны	м3	0,29	10,527	2995,88	31538	
21-010201-0602	Щебень из плотных горных пород для строительны	м3	0,09	3,267	3280,7	10718	
21-010201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительны	м3	1	36,3	2901,67	105331	
21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,15	5,445	93	506	
	Итого по материалам					**148093**	
31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,1125	4,08375	3403,17	13898	
					856,4	3497	
31-060102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутрен	маш.-ч	0,575	20,8725	1903,05	39721	
					856,4	17875	
34-030402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрес	маш.-ч	1,1625	42,19875	11,48	484	
					–	–	
	Итого по эксплуатации машин					**54103**	
11 11-110101-0209	**Слои подстилающие бетонные. Устройство отмостки**	одстилающего слоя		**36,3**	**21560,5**	**782646**	**60,9**
							67604

01-010102-0125	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,50)	чел-ч	4,209	152,7867	726,56	111009	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	–	–		–	
	Итого по заработной плате					**111009**	
21-010401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,31	11,253	1906,9	21458	
21-020101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	37,026	16077,79	595296	
21-070204-0404	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м	м3	0,001	0,0363	14374,15	522	
21-100501-0501	Мастика битумно-латексная холодного применени	кг	2	72,6	729,15	52936	
21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,35	12,705	93	1182	
	Итого по материалам					**671394**	
31-040101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,6	21,78	11,17	243	
					–	–	
	Итого по эксплуатации машин					**243**	
12 12-030101-0201	**Стены из кирпича простые. Разборка каменной кладки**	м3 кладки		**1,2**	**17659,17**	**21191**	**59,1**
							11256
01-010102-0118	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 1,80)	чел-ч	21,241	25,4892	683,07	17411	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,535	1,842		1634	
	Итого по заработной плате					**19045**	
21-130816-3426	Мусор строительный	т	2,061	2,4732	–	–	
	Итого по материалам					–	
31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,16	0,192	3157,28	606	
					1148,69	221	
31-060102-0101	Компрессоры передвижные с двигателем внутрен	маш.-ч	1,375	1,65	1890,31	3119	
					856,4	1413	

34-030401-0301	Молотки отбойные пневматические при работе от	маш.-ч	2,75	3,3	16,8	55	
					–	–	
	Итого по эксплуатации машин					**3780**	
13 12-030101-1601	**Стены. Ремонт кирпичной кладки отдельными местами**	м3		**2,7**	**43142,96**	**116486**	**59,1**
							40917
01-010102-0123	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,30)	чел-ч	35,39	95,553	713,13	68142	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,43	1,161		1091	
	Итого по заработной плате					**69233**	
21-020401-2809	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-из	м3	0,253	0,6831	14898,86	10177	
21-030102-0502	Кирпич силикатный утолщенный рядовой полноте.	1000шт.	0,402	1,0854	32691,55	35483	
21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,44	1,188	93	110	
21-130816-3426	Мусор строительный	т	0,23	0,621	–	–	
	Итого по материалам					**45770**	
31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,2	0,54	3157,28	1705	
					1148,69	620	
31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,23	0,621	1398,8	869	
					758,54	471	
	Итого по эксплуатации машин					**2574**	
	Итого прямые затраты по разделу 1					**19 550 053**	
	Накладные расходы I уровня, тенге					3 510 808	
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге					23 060 861	
	Накладные расходы II уровня (3,6 %), тенге					830 191	
	Итого, тенге					23 891 052	
	Сметная прибыль (8 %), тенге					1 911 284	
	Итого по разделу на подряд, тенге					**25 802 336**	

Раздел 2 Полы							
14	**12-070101-0205**	**Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия**	м2		**474,22**	**80,86**	**38345**	**59,1**
								22429
	01-010102-0120	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,00)	чел-ч	0,1139	54,01366	693,95	37483	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0013	0,61649		468	
		Итого по заработной плате					**37951**	
	21-130816-3426	Мусор строительный	т	0,0047	2,228834	–	–	
		Итого по материалам					–	
	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0013	0,616486	1398,8	862	
						758,54	468	
		Итого по эксплуатации машин					**862**	
15	**12-070101-0208**	**Полы цементные. Разборка покрытия**	м2		**509,48**	**1240,51**	**632017**	**59,1**
								307600
	01-010102-0130	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,00)	чел-ч	1,112	566,54176	758,54	429745	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,21	106,9908		90729	
		Итого по заработной плате					**520474**	
	21-130816-3426	Мусор строительный	т	0,066	33,62568	–	–	
		Итого по материалам					–	
	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,018	9,17064	1398,8	12828	
						758,54	6956	
	31-060102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутрен	маш.-ч	0,192	97,82016	1903,05	186157	
						856,4	83773	
	34-030401-0301	Молотки отбойные пневматические при работе от	маш.-ч	0,384	195,64032	16,8	3287	

						–	–
	Итого по эксплуатации машин						**202272**
16	**11-110101-1101**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	м2 стяжки		**509,48**	**622,02**	**316907**	**60,9**
								93511
	01-010102-0122	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,20)	чел-ч	0,4094	208,58111	706,74	147413	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01588	8,09054		6135	
		Итого по заработной плате					**153548**	
	21-020401-2805	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный г	м3	0,0204	10,393392	14997,76	155878	
	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,035	17,8318	93	1658	
		Итого по материалам					**157536**	
	31-040101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,113375	57,762295	11,17	645	
						–	–	
	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,015875	8,087995	1398,8	11313	
						758,54	6135	
		Итого по эксплуатации машин					**11958**	
17	**11-110101-1703**	**Покрытия мозаичные (терраццо) с рисунком толщиной 20 мм. Устройство**	м2 покрытия		**509,48**	**2365,37**	**1205108**	**60,9**
								528076
	01-010102-0134	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,40)	чел-ч	2,1045	1072,20066	797,56	855144	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02888	14,71378		11976	
		Итого по заработной плате					**867120**	
	21-020304-0101	Смеси бетонные мозаичные класса В15 ГОСТ 747	м3	0,0204	10,393392	25337,33	263341	
	21-070510-0501	Опилки древесные	м3	0,0306	15,590088	2308,63	35992	

21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,0585	29,80458	93	2772	
21-130704-1901	Карборунд	кг	0,02	10,1896	114,21	1164	
	Итого по материалам					**303269**	
31-040101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,70325	358,29181	11,17	4002	
					–	–	
31-040401-0101	Машины мозаично-шлифовальные	маш.-ч	0,4	203,792	37,5	7642	
					–	–	
31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,013625	6,941665	3403,17	23624	
					856,4	5945	
31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0125	6,3685	1398,8	8908	
					758,54	4831	
33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00275	1,40107	1797,83	2519	
					856,4	1200	
	Итого по эксплуатации машин					**46695**	
18 11-110101-1704	**Покрытия мозаичные (терраццо). Устройство. Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины сверх 20 мм к нормам 11-110101-1702, 11-110101-1703 ктрр1=2; ктрм1=2; кзпр1=2; кэкс1=2; кзпм1=2; кмат1=2;**	м2 покрытия		**509,48**	**543,2**	**276749**	**60,9**
							87376
01-010102-0134	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,40)	чел-ч	0,3519	179,28601	797,56	142991	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00125	0,63685		483	
	Итого по заработной плате					**143474**	
21-020304-0101	Смеси бетонные мозаичные класса В15 ГОСТ 747	м3	0,0102	5,196696	25337,33	131670	
	Итого по материалам					**131670**	

	31-040101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,21025	107,11817	11,17	1197	
						–	–	
	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,00125	0,63685	1398,8	891	
						758,54	483	
		Итого по эксплуатации машин					**2088**	
19	**11-110101-1801**	**Покрытия мозаичные. Установка жилок стеклянных**	м жилок		**1020**	**245,73**	**250645**	**60,9**
								126046
	01-010102-0134	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,40)	чел-ч	0,25415	259,233	797,56	206754	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00025	0,255		218	
		Итого по заработной плате					**206972**	
	21-130508-0103	Стекло листовое, толщина 4 мм ГОСТ 111-2001	м2	0,027	27,54	1577,08	43433	
		Итого по материалам					**43433**	
	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00025	0,255	1797,83	458	
						856,4	218	
		Итого по эксплуатации машин					**458**	
20	**11-110101-3905**	**Плинтуса керамогранитные. Устройство**	м		**295,78**	**1765,92**	**522325**	**60,9**
								38649
	01-010102-0134	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,40)	чел-ч	0,2645	78,23381	797,56	62396	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00413	1,22157		1067	
		Итого по заработной плате					**63463**	
	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,00016	0,0473248	93	4	
	22-050102-0102	Смеси сухие - усиленный клей для плитки СТ РК 1	кг	0,64	189,2992	69,33	13124	
	22-050107-0103	Сухие смеси цементные для затирки швов плиток,	кг	0,06	17,7468	172,36	3059	

22-060301-0510	Керамогранитный плинтус матовый размерами 72	м	1,01	298,7378	1475,37	440749	
	Итого по материалам					**456936**	
31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,000375	0,1109175	3157,28	350	
					1148,69	127	
31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,000425	0,1257065	1398,8	176	
					758,54	95	
33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0033375	0,98716575	2297,88	2268	
					856,4	845	
34-030102-0301	Электроплиткорез	маш.-ч	0,0125	3,69725	51,73	191	
					–	–	
34-030302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,002625	0,7764225	9,88	8	
					–	–	
	Итого по эксплуатации машин					**2993**	
	Итого прямые затраты по разделу 2					**3 242 096**	
	Накладные расходы I уровня, тенге					1 203 687	
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге					4 445 783	
	Накладные расходы II уровня (3,6 %), тенге					160 048	
	Итого, тенге					4 605 831	
	Сметная прибыль (8 %), тенге					368 466	
	Итого по разделу на подряд, тенге					**4 974 297**	
Раздел 3 Кровля							
21 12-080101-0201	**Кровли из рулонных материалов. Разборка покрытий**	м2 кровли		**99,38**	**121,11**	**12036**	**59,1**
							7096

01-010102-0120	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,00)	чел-ч	0,1741	17,30206	693,95	12007	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	–	–		–	
	Итого по заработной плате					**12007**	
21-130816-3426	Мусор строительный	т	0,0102	1,013676	–	–	
	Итого по материалам					–	
31-050402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 к	маш.-ч	0,0084	0,834792	35,12	29	
					–	–	
	Итого по эксплуатации машин					**29**	
22 12-070101-0208	**Стяжка цементные. Разборка покрытия**	м2		**99,38**	**1240,51**	**123282**	**59,1**
							60001
01-010102-0130	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,00)	чел-ч	1,112	110,51056	758,54	83827	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,21	20,8698		17698	
	Итого по заработной плате					**101525**	
21-130816-3426	Мусор строительный	т	0,066	6,55908	–	–	
	Итого по материалам					–	
31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,018	1,78884	1398,8	2502	
					758,54	1357	
31-060102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутрен	маш.-ч	0,192	19,08096	1903,05	36312	
					856,4	16341	
34-030401-0301	Молотки отбойные пневматические при работе от	маш.-ч	0,384	38,16192	16,8	641	
					–	–	
	Итого по эксплуатации машин					**39455**	
23 11-120101-1701	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство**	м2 стяжки		**99,38**	**553,27**	**54984**	**56,4**
							12033

01-010102-0120	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,00)	чел-ч	0,27945	27,77174	693,95	19272	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02425	2,40997		2063	
	Итого по заработной плате					**21335**	
21-010401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,0306	3,041028	1906,9	5799	
21-020401-2803	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный	м3	0,0153	1,520514	13238,57	20129	
21-100401-0603	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой РК	м2	0,044	4,37272	153	669	
21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,0385	3,82613	93	356	
	Итого по материалам					**26953**	
31-030206-0101	Агрегаты электронасосные с регулированием пода	маш.-ч	0,0295	2,93171	142,35	417	
					–	–	
31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0085	0,84473	3568,7	3015	
					856,4	723	
31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,01575	1,565235	3403,17	5327	
					856,4	1340	
	Итого по эксплуатации машин					**8759**	
24 11-120101-1702	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701 ктрр1=15; ктрм1=15; кзпр1=15; кэкс1=15; кзпм1=15; кмат1=15;**	м2 стяжки		**99,38**	**232,77**	**23133**	**56,4**
							874
01-010102-0120	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,00)	чел-ч	0,01553	1,54337	693,95	1071	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00563	0,55951		479	
	Итого по заработной плате					**1550**	
21-020401-2803	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный	м3	0,0153	1,520514	13238,57	20129	

	Итого по материалам					**20129**	
31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,001875	0,1863375	3568,7	665	
					856,4	160	
31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,00375	0,372675	3403,17	1268	
					856,4	319	
	Итого по эксплуатации машин					**1933**	
25 11-120101-0209	**Кровли плоские из наплавляемых материалов. Устройство в два слоя**	м2 кровли		**99,38**	**995,15**	**98898**	**56,4**
							7033
01-010102-0138	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,80)	чел-ч	0,14605	14,51445	836,57	12142	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00363	0,36075		327	
	Итого по заработной плате					**12469**	
21-100401-0301	Рубероид наплавляемый РК-420-1,0 ГОСТ 10923-9	м2	1,15	114,287	322,03	36804	
21-100401-0302	Рубероид наплавляемый РК-500-2,0 ГОСТ 10923-9	м2	1,16	115,2808	417,81	48165	
21-130701-1002	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2	кг	0,069	6,85722	91,04	624	
	Итого по материалам					**85593**	
31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,001875	0,1863375	3568,7	665	
					856,4	160	
31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,000625	0,0621125	3157,28	196	
					1148,69	71	
32-040108-0501	Горелки газопламенные	маш.-ч	0,0575	5,71435	17,72	101	
					–	–	
33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,001125	0,1118025	1797,83	201	

					856,4	96	
	Итого по эксплуатации машин					**1163**	
	Итого прямые затраты по разделу 3					**312 333**	
	Накладные расходы I уровня, тенге					87 037	
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге					399 370	
	Накладные расходы II уровня (3,6 %), тенге					14 377	
	Итого, тенге					413 747	
	Сметная прибыль (8 %), тенге					33 100	
	Итого по разделу на подряд, тенге					**446 847**	
	Раздел 4 Входная группа						
26	**11-060101-0115**	**Бетонирование ступений. Устройство**	**м3**		**1,9**	**21053,16**	**40001**	**48,5**
							1726
	01-010102-0130	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,00)	чел-ч	2,0585	3,91115	758,54	2967	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,35975	0,68353		592	
		Итого по заработной плате					**3559**	
	21-020101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	1,9285	17703,07	34140	
	21-050301-9916	Арматура ГОСТ 10922-2012	т	0	0	–	–	
	21-050307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мот	кг	0,102	0,1938	66,94	13	
	21-070203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, ш	м3	0,0004	0,00076	26031,73	20	
	21-130102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1,	т	0,0001	0,00019	15153,44	3	
	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 28	кг	0,02	0,038	196,54	7	
	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,0073	0,01387	93	1	
	21-130803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10м2	0,03	0,057	6598,38	376	

21-130812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00005	0,000095	200244,36	19	
27-010101-0105	Щиты из досок, толщина 40 мм	м2	0,036	0,0684	914,08	63	
	Итого по материалам					**34642**	
31-040101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,133875	0,2543625	34,14	9	
					–	–	
31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,32575	0,618925	3568,7	2209	
					856,4	530	
31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,01225	0,023275	3157,28	73	
					1148,69	27	
31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,003375	0,0064125	3403,17	22	
					856,4	5	
31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сє	маш.-ч	0,05375	0,102125	154,01	16	
					–	–	
33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,018375	0,0349125	1797,83	63	
					856,4	30	
34-030102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,00125	0,002375	52,28	0	
					–	–	
	Итого по эксплуатации машин					**2392**	
27 21-050309-0303	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 10 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	т		**0,074**	**210362,45**	**15567**	–
28 11-110101-1101	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	м2 стяжки		**71,2**	**622,02**	**44288**	**60,9**
							13068

01-010102-0122	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,20)	чел-ч	0,4094	29,14928	706,74	20601	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01588	1,13066		857	
	Итого по заработной плате					**21458**	
21-020401-2805	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный г	м3	0,0204	1,45248	14997,76	21784	
21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,035	2,492	93	232	
	Итого по материалам					**22016**	
31-040101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,113375	8,0723	11,17	90	
					–	–	
31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,015875	1,1303	1398,8	1581	
					758,54	857	
	Итого по эксплуатации машин					**1671**	
29 11-110101-2705							
	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клею из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия		**71,2**	**4443,48**	**316376**	**60,9**
							42773
01-010102-0132	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,20)	чел-ч	1,2305	87,6116	778,37	68194	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,05625	4,005		2040	
	Итого по заработной плате					**70234**	
21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,001	0,0712	93	7	
21-130803-1001	Ветошь	кг	0,005	0,356	84,66	30	
22-040101-9913	Грунтовка акриловая СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,0001	0,00712	83178,8	592	
22-050102-0101	Смеси сухие - базовый клей для облицовки стен п	кг	4,5	320,4	48,63	15581	
22-050107-0103	Сухие смеси цементные для затирки швов плиток,	кг	0,6	42,72	172,36	7363	

22-060301-1207	Плитки керамические для полов рельефные негла	м2	1,02	72,624	3030,39	220079
	Итого по материалам					**243652**
31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0045	0,3204	3403,17	1090
					856,4	274
31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,02875	2,047	1398,8	2863
					758,54	1553
33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0035	0,2492	1797,83	448
					856,4	213
34-030302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,01925	1,3706	9,88	14
					–	–
34-030501-0101	Пылесосы промышленные	маш.-ч	0,011	0,7832	146,7	115
					–	–
	Итого по эксплуатации машин					**4530**
	Итого прямые затраты по разделу 4					**416 232**
	Накладные расходы I уровня, тенге					57 567
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге					473 799
	Накладные расходы II уровня (3,6 %), тенге					17 057
	Итого, тенге					490 856
	Сметная прибыль (8 %), тенге					39 268
	Итого по разделу на подряд, тенге					**530 124**
	Итого прямые затраты по смете					**23 520 714**
	Накладные расходы I уровня, тенге					4 859 099
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге					28 379 813
	Накладные расходы II уровня (3,6 %), тенге					1 021 673
	Итого, тенге					29 401 486
	Сметная прибыль (8 %), тенге					2 352 118
	Итого по смете на подряд, тенге					**31 753 605**

ИТОГО ПО ОБЪЕКТУ:	**31 753 605**
Временные здания и сооружения 1,5% К=0,8	381 043,26
Итого:	32 134 648,26
Производство работ в зимнее время 1,98%	636 266,04
Итого по сметному расчету в ценах 2017 года:	32 770 914,30
В текущих и прогнозных ценах на 2018 год - k=1,06	34 737 169,15
С учетом конкурсной скидки k=0,9	31 263 452,24
Услуги генподряда 10% (k=0,9)	28 137 105,35
НДС 12%	3 376 452,64
Всего по объекту:	**31 513 558,00**

Генподрядчик: ПК "Ерзат" _____ Аликулов К.К.

Субподрядчик: ТОО "МАШАТ" _____ Жанпеисов Ф.И.