ЗАКАЗЧИК :ГУ «Мангистауский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог»

ФОРМА №2

ПОДРЯДЧИК :ТОО «Нұрлы жол»

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА:«Строительство ВОК (телефонизация) с.Шетпе-Онды-Уштаган»

ОСНОВАНИЕ : Договор №19 от 29.06.2017 года

АКТ

выполненных строительно - монтажных работ за ноябрь месяц 2017 года

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих строителей	экспл. машин: всего	в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих-строителей	экспл. машин: всего	в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
		РАЗДЕЛ 1. Оборудование											
1		СПрайс-Оптическая полка RP 2405-LC/UPC-24-24-1-24	1	10761,17	-	10761	-	-	-	-			
шт				-	-	-	-	-	-	-			
2		СПрайс-Оптическая полка RP 2405-LC/UPC-8-8-1-8	1	5491,02	-	5491	-	-	-	-			
шт				-	-	-	-	-	-	-			
3		СПрайс-Оптическая полка RP 4803-LC/UPC-48-48-2-48	1	19380,87	-	19381	-	-	-	-			
шт				-	-	-	-	-	-	-			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге		35633	-						-
				Тенге		-	-						-
		Стоимость оборудования - ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге		35633	-	-					-
				Тенге		35633	-	-					-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге		35633	-	-					-
		РАЗДЕЛ 3. Монтажные работы											
27	Ц0110-54-1	-Прокладка кабеля ОКЛ -48 по кабелросту	18	13	-	234	-	204	0,07	1			
		м		12,6	-	227	-	90	-	-			
28	Ц0110-927-2 Изм. и доп. вып. 3	-Прокладка ОКЛ-48 в канализации по занятому каналу трубопровода	308	73,65	31,82	22684	9801	16520	0,19	59			
м кабеля				40,67	8,09	12526	2492	110	0,05	14			
29	Ц0110-926-1 Изм. и	-Прокладка ОКБ-48 в траншее	2,5	21564,7	17195,84	53912	42990	22558	21	53			

	доп. вып.	км		4368,86	2415,6	10922	6039	133	14,01	35
30	Ц0110-927-1-Прокладка ОК в канализации по свободному каналу трубопровода Изм. и доп. вып. 3		162	54,58 29,97	23,45 5,96	8842 4855	3799 966	6403 110	0,14 0,03	23 6
	м кабеля									
31	Ц0110-926-1-Прокладка ОК Изм. и доп. вып. 3	ОКБ-20-21648м.ОКБ8-8672м ,ОКБ20-36415 в траншее	66,735	21564,7 4368,86	17195,84 2415,6	1439120 291556	1147564 161205	602172 133	21 14,01	1401 935
		км								
32	Ц0110-930-8-Монтаж прямых муфт с учетом измерений рефлектометром на ОК ГТС в колодце, число волокон 48 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-20 02, 8.02-06-20 04, 8.02-17-20 06		2	88991,91 8419,28	79306,98 7607,89	177984 16839	158614 15216	35260 110	34,8 44,13	70 88
		муфта								
33	Ц0110-930-8-Монтаж разветвит.муфт с учетом измерений рефлектометром на ОК ГТС в колодце, число волокон 48 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-20 02, 8.02-06-20 04, 8.02-17-20 06прк=1,1		1	97764,54 9261,21	87237,68 8368,68	97765 9261	87238 8369	19393 110	38,28 48,54	38 49
		муфта								
34	Ц0110-930-5-Монтаж прямых муфт с учетом измерений рефлектометром на ОК ГТС в колодце, число волокон 20 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-20 02, 8.02-06-20 04, 8.02-17-20 06		10	42455,63 4354,8	37280,25 3576,25	424556 43548	372803 35763	87242 110	18 20,74	180 207
		муфта								
35	Ц0110-930-6-Монтаж прямых муфт с учетом измерений рефлектометром на ОК ГТС в колодце, число волокон 24 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-20 02, 8.02-06-20 04, 8.02-17-20 06		5	49104,28 4935,44	43284,38 4152,26	245521 24677	216422 20761	49982 110	20,4 24,08	102 120
		муфта								
36	Ц0110-930-6-Монтаж разветвит.муфт с учетом измерений рефлектометром на ОК ГТС в колодце, число волокон 24 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-20 02, 8.02-06-20 04, 8.02-17-20		1	53926,26 5428,98	47612,82 4567,49	53926 5429	47613 4567	10996 110	22,44 26,49	22 26
		муфта								

	06прк=1,1									
37	Ц0110-930-2-Монтаж прямых муфт с учетом измерений рефлектометром на ОК ГТС в колодце, число волокон 8		2	22500,37	19258,67	45001	38517	9813	10,8	22
	Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-20 02, 8.02-06-20 04, 8.02-17-20 06	муфта		2612,88	1847,38	5226	3695	110	10,71	21
38	Ц0110-936-8-Установка, монтаж УССЛК с учетом измерений на ОК ГТС, число волокон 48		1	30401,83	20850,42	30402	20850	16149	41,7	42
	Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-20 02, 8.02-06-20 04, 8.02-17-20 06	УССЛК		9377,5	5303,68	9378	5304	110	30,76	31
39	Ц0110-936-5-Установка, монтаж УССЛК с учетом измерений на ОК ГТС, число волокон 20		1	14041,21	9650,21	14041	9650	7450	19,2	19
	Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-20 02, 8.02-06-20 04, 8.02-17-20 06	УССЛК		4317,7	2454,7	4318	2455	110	14,24	14
40	Ц0110-936-2-Установка, монтаж УССЛК с учетом измерений на ОК ГТС, число волокон 8		1	7107,82	4851,38	7108	4851	3806	9,9	10
	Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-20 02, 8.02-06-20 04, 8.02-17-20 06	УССЛК		2226,31	1234,04	2226	1234	110	7,16	7
53	Ц0110-879-8-Разные работы: столбик замерный для линии связи с Н-1,2м	шт	216	589 315	274 65,3	127224 68040	59184 14105	109252 133	2 0,38	432 82
54	Ц0110-879-8-Разные работы: столбик замерный для линии связи с Н-2,4м	шт	175	589 315	274 65,3	103075 55125	47950 11427	88515 133	2 0,38	350 66
55	Е0115-172-3-Масляная окраска замерных столбик количество окрасок 2	м2	281,52	100,7 60,3	0,07 0,02	28348 16976	20 6	17830 105	0,37 -	104 -
56	Ц0110-879-9-Разные работы: Установка маркера	шт	165	501 347	- -	82665 57255	- -	76149 133	2 -	330 -
58	Ц0110-938-2-Монтаж камер КОД		21	3428,2	936,53	71992	19667	60327	12	252
	Изм. и доп. вып. 3	камера		2491,67	119,88	52325	2517	110	0,7	15

59 Ц0108-155-1-Герметизация проходов при вводе кабелей в КОД		42	373,8	-	15700	-	3144	-	-	
			78,8	-	3310	-	95	-	-	
	проход									
60 Е0134-108-3-Разные работы при устройстве колодцев, установка кронштейна и консоли		24	205,04	-	4921	-	3802	0,82	20	
			144	-	3456	-	110	-	-	
	шт									
61 Е0169-18-1 -Очистка колодцев от мусора		6,48	6,08	-	39	-	35	0,05	-	
	м2		6,08	-	39	-	90	-	-	
62 Е0101-173-2-Водоотлив из котлованов		9,072	343,74	343,74	3118	3118	1952	-	-	
	м3		-	221,85	-	2013	97	1,02	9	
			Материалы неучтенные ценником							
63 СПрайсКазце-Муфта нтрэлпрово оптическаяSTC-HTS-LT1-20 вол.		10	13812,21	-	138122	-	-	-	-	
	д		-	-	-	-	-	-	-	
	шт									
64 СПрайс-Муфта оптическаяSTC-HTS-LT1-8 Казцентрэл вол.		2	13812,21	-	27624	-	-	-	-	
	провод		-	-	-	-	-	-	-	
	шт									
65 СПрайс-Муфта оптическаяSTC-HTS-LT1-24 вол. Казцентрэл		5	13812,21	-	69061	-	-	-	-	
	провод		-	-	-	-	-	-	-	
	шт									
66 СПрайсКазце-Муфта нтрэлпрово оптическаяSTC-HTS-LT1-48.		2	14175,97	-	28352	-	-	-	-	
	д		-	-	-	-	-	-	-	
	шт									
67 СПрайсКазце-Муфта оптическаяFOSC A4 48C. нтрэлпрово		1	7565,61	-	7566	-	-	-	-	
	д	шт	-	-	-	-	-	-	-	
68 СПрайсКазце-Муфта оптическаяFOSC A4 24C. нтрэлпрово		1	7391,39	-	7391	-	-	-	-	
	д	шт	-	-	-	-	-	-	-	
69 СПрайс-Шаровой маркер		144	1468,1	-	211406	-	-	-	-	
	шт		-	-	-	-	-	-	-	
70 Прайс -Мини маркер		21	1333,87	-	28011	-	-	-	-	
	шт		-	-	-	-	-	-	-	
71 СПрайс -КОД		21	14925,68	-	313439	-	-	-	-	
	шт		-	-	-	-	-	-	-	
72 СПрайс-Лента сигнальнаяЛСО-50/0,15-2х0,4+1х 0,5		70592	11,93	-	841917	-	-	-	-	
	м		-	-	-	-	-	-	-	
73 СПрайс-Столбики замерные сН-1,2м		216	1456,45	-	314593	-	-	-	-	
	шт		-	-	-	-	-	-	-	
74 СПрайс-Столбики замерные с Н-2,4м		175	2466,49	-	431636	-	-	-	-	
	шт		-	-	-	-	-	-	-	
75 СПрайс -КабелиКС-ОКБ-48-G.652.DCF-8.0-6032		2643	195,97	-	517958	-	-	-	-	
	м		-	-	-	-	-	-	-	

76	СПрайс	-Кабели КС-ОКЛ-П-48-G.652.D-2026	м	345	118,87	-	41009	-	-	-	-	-	-
77	СПрайс	-Кабели КС-ОКБ-20-G.652.D-CF-8.0-6032	м	38491	132,96	-	5117710	-	-	-	-	-	-
78	СПрайс	-Кабели КС-ОКБ-24-G.652.DCF-8.0-6032	м	22882	145,95	-	3339553	-	-	-	-	-	-
79	СПрайс	-КабелиКС-ОКБ-П-8-G.652.DCF-8.0-6032	м	9166	115,18	-	1055706	-	-	-	-	-	-
80	СПрайс-Труба ПЭТ д 63мм		м	162	189,55	-	30707	-	-	-	-	-	-
81	С11041-56	-Кронштейны для кабельных колодцев с двумя ершами, длина 600 мм, ККП-1-600	шт	12	411	-	4932	-	-	-	-	-	-
82	СПрайс	-Консоли чугунные двухместные К-2	шт	12	293,62	-	3523	-	-	-	-	-	-
83	С11011-2091	-Болт консольный Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-03-20 02	шт	12	8,3	-	100	-	-	-	-	-	-
84	С11071-3	-Фундаментный болт Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004 прим.	100шт	0,24	7120	-	1709	-	-	-	-	-	-

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге	15590203	3533970		4517		
	Тенге	921264	420780		2438		
Стоимость монтажных работ -	Тенге	17019039	-	-	-		
Материалы -	Тенге	57197	-	-	-		
Всего заработная плата -	Тенге	-	1319555	-	-		
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	12530217	-	-	-		
Накладные расходы -	Тенге	1468212	-	-	-		
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	-		
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	240956	-	803		
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	1021408	-	-	-		
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ - Тенге		19742937	-	-	-		
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	-		
Сметная заработная плата -	Тенге	-	1560511	-	7625		
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	38235	-	-	-		
Материалы -	Тенге	12595	-	-	-		

Всего заработная плата -	Тенге	-	22489	-	-	
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	1808	-	-	-	
Местные материалы -	Тенге	223	-	-	-	
Накладные расходы -	Тенге	21588	-	-	-	
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	12	
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	3543	-	-	
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	3389	-	-	-	
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	65566	-	-	-	
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	145	
Сметная заработная плата -	Тенге	-	26032	-	-	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге	18104800	-	-	-	
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	7770	
Сметная заработная плата -	Тенге	-	1586544	-	-	
Стоимость оборудования -	Тенге	35633	-	-	-	
ВСЕГО,Стоимость оборудования -	Тенге	35633	-	-	-	
ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге	18140433	-	-	-	

2. СН РК 8.02-09-2002	-Временные здания и сооружения 2,3%417230,00	
ИТОГО ПО ГЛАВАМ	18557663,00	
4. СН РК 8.02-07-2002	-Дополнительные затраты при производстве работ	187061,00
в зимнее время 1,008%		
5. СН РК 8.02-02-2002	-Затраты на выслугу лет, 1%	185577,00
6. СН РК 8.02-02-2002	-Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%	74231,00
ИТОГО ПО СМЕТНОМУРАСЧЕТУ В БАЗОВЫХ ЦЕНАХ2001 Г.	19004532,00	
8. СН РК 8.02-02-2002	-ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ	52011032,91
К-2,73677	2016г.	
10. СН РК 8.02-02-2002	-Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%	1040220,66
	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ ВТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН	53051253,57
11. Решения Правительства	-НДС (12%) 6366150,43	
СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА59417404,00		

ЗАКАЗЧИК: _____ А.Калиев

ПОДРЯДЧИК: _____ К.Тулепбергенов

ТЕХНАДЗОР: _____ С.Батталов

Серия 0818 № 0001079 БАТТАЛОВ САКЕН ТЕЛЬМАНОВИЧ

«Нұрлы жол»