ЗАКАЗЧИК : ГУ «Мангистауский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог»

ФОРМА №2

ПОДРЯДЧИК : ТОО «Нұрлы жол»

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: «Строительство ВОК (телефонизация) с.Шетпе-Онды-Уштаган»

ОСНОВАНИЕ : Договор №19 от 29.06.2017 года

АКТ
выполненных строительно – монтажных работ за август месяц 2017 года

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	в т.ч. ЗП	экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	в т.ч. ЗП	экспл. машин	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		РАЗДЕЛ 2. Земляные работы										
4	Е0101-164-3	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	110	389,25	-	42818	-	48384	2,48	273		
				389,25	-	42818	-	113	-	-		
		м3										
5	Е0101-12-16	Разработка грунта 4 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	41430,6	44,07	41,46	1825896	1717762	563222	0,02	754		
				2,61	11,4	108134	472508	97	0,04	1641		
		м3										
6	Е0101-164-4	Разработка грунта 4 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/ (69235х0,1х0,5)	3461,7	791,1	-	2738551	-	3094562	4,27	14788		
	т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2			791,1	-	2738551	-	113	-	-		
		м3										
7	Е0101-17-11	Разработка грунта 5 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	6453,3	70,48	67,3	454843	434297	133720	0,02	139		
				3,11	18,25	20070	117786	97	0,06	403		
		м3										
8	Е0101-170-3	Разработка скального грунта 5 группы отбойными молотками	1053,6	1732,95	756,45	1825836	796996	1162590	5,97	6290		
				976,5	-	1028840	-	113	-	-		
		м3										
9	Е0101-17-11	Погрузка грунта 5 группы на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 послеручной разработки	1053,6	70,48	67,3	74260	70906	21832	0,02	23		
				3,11	18,25	3277	19230	97	0,06	66		
		м3										

10	E010333-A5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	т	13137,075	54 -	54 10,8	709402 -	709402 141880	141880 100	- 0,23	- 2979
11	E0101-20-4	Работа на отвале 5-6 группы грунтов	т	7506,9	10,13 -	10,05 3,49	76052 -	75419 26199	25413 97	- 0,01	- 86
12	E0101-19-2	Ремонт и содержание 2 группы грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины	м3	7506,9	1,5 -	1,37 0,51	11234 -	10284 3829	3714 97	- -	- 18
13	E0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3(для обратной засыпки)	м3	7506,9	32,23 1,42	30,77 8,34	241966 10660	230989 62645	71106 97	0,01 0,03	74 214
14	E010333-A5-1	Транспорт грунта для автомобилями-самосвалами, расстояние перевозки 5 км (для обратной засыпки)	м3	12011,04	54 -	54 10,8	648596 -	648596 129719	129719 100	- 0,23	- 2724
15	E0101-19-2	Ремонт и содержание 2 группы грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины	т	7506,9	1,5 -	1,37 0,51	11234 -	10284 3829	3714 97	- -	- 18
16	E0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	м3	7506,9	3,77 0,48	3,24 1,12	28272 3603	24353 8408	11651 97	- -	25 28
17	E0101-27-5	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	м3	5596,4	3,35 -	3,35 1,16	18757 -	18757 6507	6312 97	- -	- 21
18	E0101-27-11 К=9	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые последующие 5 м до 50м	м3	5596,4	13,34 -	13,34 4,63	74633 -	74633 25893	25116 97	- 0,02	- 85
19	E0101-150-2	Рыхление грунтов 4 группы бульдозерами-рыхлителями, мощность трактора 79 кВт (108 л.с.), глубина рыхления до 0,35 м, длина разрыхляемого участка до 200 м	м3	44892,3	1,83 0,53	1,83 -	81940 23902	81940 97	23185 -	- 78	-
20	E0101-27-6	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 3 группы до 5 м	м3	44892,3	3,82 -	3,82 1,32	171446 -	171446 59481	57697 97	- -	- 194

21	Е0101-27-12- К=9	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 3 группы добавлять на каждые последующие 5 м	44892,3	14,13 -	14,13 4,9	634312 -	634312 220067	213465 97	- 0,02	- 719
		м3								
22	Е0101-166-2-	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	110	134,1 134,1	- -	14751 14751	- -	16669 113	0,97 -	107 -
		м3								
23	Е0123-1-1	-Устройство песчаного основания под трубопроводы из песчаных грунтов	1910,5	306,2 153,68	152,52 57,15	584995 293606	291389 109185	523628 130	1,02 0,28	1949 533
		м3								
24	Ц0110-925-1- Изм. и доп. вып. 3	Пропорка трассы перед прокладкой ОК в грунтах 4 группы	13,17	73488,96 6442,54	67046,42 6678,22	967850 84848	883001 87952	229825 133	30,1 38,73	396 510
		км								
					Прокол автодороги /6 шт/					
25	Е0134-113-1- Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-20 02, СН РК 8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02, СН РК 8.02-07-20 02, РДС РК 8.02-03-20 02	Устройство переходов методом горизонтального бурения первой трубой до 10 м	6	16144,39 2184,75	11580,66 1572,48	96866 13109	69484 9435	24798 110	10,5 5,46	63 33
		переход								
26	Е0134-113-2- Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-20 02, СН РК 8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02, СН РК 8.02-07-20 02, РДС РК 8.02-03-20 02 К=3,4	Устройство переходов методом горизонтального бурения первой трубой, на каждые последующие 5 м добавлять /до 27м/	6	22436,06 2708,1	15432,4 2095,49	134616 16249	92594 12573	31704 110	13,02 7,28	78 44
		переход								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге --- Тенге			11469126 4378514	7046845 1541029			24959 10394
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			967850	-	-		-

Всего заработная плата -	Тенге	-	172800	-	-
Накладные расходы -	Тенге	229825	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	115
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	34474	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	71860	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге	1269535	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	1021
Сметная заработная плата -	Тенге	-	207274	-	-
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	10501276	-	-	-
Материалы -	Тенге	40047	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	5746743	-	-
Местные материалы -	Тенге	3719	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	6334080	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	3167
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	950112	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	1010121	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	17845478	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	37614
Сметная заработная плата -	Тенге	-	6696855	-	-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге	19115012	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	38635
Сметная заработная плата -	Тенге	-	6904129	-	-

2. СН РК 8.02-09-2002	-Временные здания и сооружения 2,3%	438826,00
	ИТОГО ПО ГЛАВАМ	19553838,00
4. СН РК 8.02-07-2002	-Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 1,008%	196744,00
5. СН РК 8.02-02-2002	-Затраты на выслугу лет, 1%	195182,00
6. СН РК 8.02-02-2002	-Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%	78073,00
	ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В БАЗОВЫХ ЦЕНАХ 2001 Г.	20023836,00
8. СН РК 8.02-02-2002 К-2,73677	-ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2016г.	54800634,00
10. СН РК 8.02-02-2002	-Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%	1096012,68
	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН	55896646,68
11. Решения Правительства	-НДС (12%)	6707597,60
	СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА	62604244,28

ЗАКАЗЧИК: _____А.Калиев

ПОДРЯДЧИК: _____К.Тулепбергенов

ТЕХНАДЗОР: _____С.Батталов

Серия 0618 № 0001679
БАТТАЛОВ САКЕН ТЕЛЬМАНОВИЧ