Форма 2-В

Заказчик: ГУ "Управление строительства города Шымкент"
Инженер: ТОО "Мир-Строй и Компания"
Авторский надзор: ТОО "JeRGroup"
Подрядчик: ТОО "А.Р.Т-Құрылыс"
Стройка: Строительство 12 этажных жилых домов в мкр. "Туран" г. Шымкент (повторное применение проекта на 5 домов) Жилой дом №19 (без наружных инженерных сетей)

Акт приемки выполненных работ №2
за апрель месяц 2020 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Смета №2-1. Раздел№1 ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									
		УСТРОЙСТВО ГРУНТОВОЙ ПОДУШКИ ИЗ ГАЛЕЧНИКОВОГО ГРУНТА /М=1.95т/									
11	Е11-010102-0315 1101-0102-0315 РСНБ РК 2015	**Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3**	м3 грунта	6480	342,57	330,28	2219824	2140210	552	458853	2892972
		НР - 72%; СП - 8%			12,20	86,15	79062	558233		214294	
12	С341-020103-1010 4102-0103-1010 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км**	т	12636	204,00	--	2577744	--		--	2783964
		СП - 8%			--	--	--	--		206220	
13	Е11-010201-1001 1101-0201-1001 РСНБ РК 2015	**Подушки грунтовые на просадочных грунтах. Устройство методом послойной укатки**	м3 грунтовой подушки	6480	445,56	444,01	2887224	2877211	752	641505	3811027
		НР - 72%; СП - 8%			1,43	136,07	9261	881718		282298	
14	Е11-010201-0203 1101-0201-0203 РСНБ РК 2015	**Грунт. Уплотнение прицепными кулачковыми катками 8 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 20 см**	м3 уплотненного грунта	6480	96,76	96,76	627000	627000	--	168704	859361
		НР - 72%; СП - 8%			--	36,16	--	234312		63656	
15	Е11-010201-0206 1101-0201-0206 РСНБ РК 2015 К=7	**Грунт. Уплотнение прицепными кулачковыми катками 8 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 20 см**	м3 уплотненного грунта	6480	19,87	19,87	128743	128743	--	29843	171274
		НР - 72%; СП - 8%			--	6,40	--	41449		12687	
		УСТРОЙСТВО ГРУНТОВОЙ ПОДУШКИ ИЗ МЕСТНОГО СУПЕСИ /М=1.7т/									

16	Е11-010102-0308 1101-0102-0308 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3**									
		НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	5120	200,12	191,41	1024626	980042	350	220214	1344426
					8,64	51,10	44234	261618		99587	
17	С341-020103-1001 4102-0103-1001 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км от временного отвала**									
		СП - 8%	т	8704	41,00	--	356864	--		--	385413
					--	--	--	--		28549	
18	Е11-010201-1001 1101-0201-1001 РСНБ РК 2015	**Подушки грунтовые на просадочных грунтах. Устройство методом послойной укатки**									
		НР - 72%; СП - 8%	м3 грунтовой подушки	5120	445,56	444,01	2281263	2273352	593	506868	3011182
					1,43	136,07	7318	696666		223050	
19	Е11-010201-0102 1101-0201-0102 РСНБ РК 2015	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см**									
		НР - 72%; СП - 8%	м3 уплотненного грунта	5120	66,09	66,09	338366	338366	--	91017	463734
					--	24,69	--	126412		34351	
20	Е11-010201-0108 1101-0201-0108 РСНБ РК 2015 К=9	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см**									
		НР - 72%; СП - 8%	м3 уплотненного грунта	5120	58,06	58,06	297274	297274	--	62125	388151
					--	16,85	--	86285		28752	
	ИТОГО ПО СМЕТЕ 2-1		**Тенге**				12738928	9662198	2247	2179129	16111504
							139876	2886692	--	1193444	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				12738928				
	Материалы		Тенге				2247				
	Всего заработная плата		Тенге					3026568			
	Транспортные расходы		Тенге				2934608				
		Накладные расходы	Тенге				2179129				
		Сметная прибыль	Тенге				1193445				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				16111501				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1911
		Сметная заработная плата	Тенге					3026568			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ 2-1	Тенге				16111501				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1911
		Сметная заработная плата	Тенге					3026568			

Смета №2-2-1. Общестроительные работы КЖ. Раздел№1 Фундаментные плиты ФП-1

1	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная/В3,5/. Устройство**									
		НР - 91%; СП - 8%	м3	62,99	17092,93	1089,24	1076683	68611	933410	80974	1250270
					1185,30	227,35	74662	14321		92613	
	ИТОГО ПО СМЕТЕ 2-2-1		**Тенге**				1076683	68611	933410	80974	1250270
							74662	14321	--	92613	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1076683				
	Материалы		Тенге				933410				
	Всего заработная плата		Тенге					88983			
		Накладные расходы	Тенге				80974				

		Сметная прибыль	Тенге				92613				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				1250270				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								96
		Сметная заработная плата	Тенге					88983			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ 2-2-1	Тенге				1250270				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								96
		Сметная заработная плата	Тенге					88983			
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**								**17361774**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				214538				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					9730809			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					2901013			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						935657		
		- Перевозка грузов	Тенге				2934608				
		- Накладные расходы	Тенге							2260103	
		- Сметная прибыль	Тенге							1286057	

ИТОГО:			17 361 774				
Оборудование:			0				
Итого без оборудование:			17 361 774				
Итого с временными	1,0%	173 618	17 535 392				
Итого с зимними удорожаниями	0,49%	85 923	17 621 315				
Итого с непредвиденными затратами	2%	352 426	17 973 741				
Итого сметная стоимость			17 973 741				
Итого в текущих ценах на 2020 год	1,049901		18 870 649				
Итого с НДС	**12%**	**2 264 478**	**21 135 127**				

Технический надзор:

Инженер-эксперты ТОО "Мир-Строй и Компания"

_____ **Жантурсынов А.**

_____ **Ториев Б.**

_____ **Шынасилов Е.**

Директор ТОО "Мир-Строй и Компания"

_____ **Раматуллаев М.**

Авторский надзор:

Ответственное лицо авторского надзора
ТОО "JeR Group"

_____ **Нурсеитов Ш.**

Директор ТОО "JeR Group"

_____ **Пихашев В. М.**

Подрядчик:

Зам.директора ТОО "А.Р.Т-Құрылыс"

_____ **Дуйсебаев А.**

Мадешов Д.