Заказчик: КГУ «Аппарат акима кента Тасбугет" г.Кызылорда

Подрядчик: ПК "Агроспецмонтаж"

Утверждена приказом Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан 'от 05.08.2021 г. №420

Наименование строительства и его адрес: Строительство водопроводной линии по ул. Алтын-ай №2 в дачном участке Сабалак,город Кызылорда.

Справка №1

Стоимости выполненных работ и затрат за декабрь 2021г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	Наименование	код	Наименование	код
		№3	от 27.10.21г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство водопроводной линии по ул. Алтын-ай №2 в дачном участке Сабалак,город Кызылорда.	7 968 303,00	7 114 556,25							853 746,75	7 968 303,00

Заказчик:
Аким кента
КГУ «Аппарат акима кента Тасбугет"
_____ С.Сыздыков

Авторский надзор:
Директор:
ТОО "Сартобе"
_____ Мухаммедиев О.Е.

Технический надзор:
Эксперт:
ТОО "ЮжКазЭксперт"
_____ Каржаубаев Р.Б.

Подрядчик:
Директор:
ПК "Агроспецмонтаж"
_____ Буркитов Т.С.

Форма-2

Заказчик: КГУ «Аппарат акима кента Тасбугет" г.Кызылорда
Подрядчик: ПК "Агроспецмонтаж"
Меморандум: №3 от 27.10.2021 г.
Наименование стройки: Строительство водопроводной линии по ул. Алтын-ай №2 в дачном участке Сабалак,город Кызылорда.

А К Т № 1
приемки выполненных работ
за декабрь месяц 2021 года

Составлен(а) в текущих ценах на 2021.4.1

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Общестроительные работы										
		РАЗДЕЛ 1. Водопрово В1										
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ										
1	1101-0101-0362 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта		1645,67969	225,52	225,52	371134	371133	--	45322	449772
		НР - 72%; СП - 8%				--	38,25	--	62947		33316	
2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта		50,89731	2234,23	--	113716	--	--	81876	211239
		НР - 72%; СП - 8%				2234,23	--	113716	--		15647	
3	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта		1438,44368	36,35	36,35	52287	52287	--	14924	72588
		НР - 72%; СП - 8%				--	14,41	--	20728		5377	
4	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта		108,269954	972,00	--	105238	--	--	75772	195490
		НР - 72%; СП - 8%				972,00	--	105238	--		14481	
5	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта		1438,44368	174,70	79,98	251296	115047	--	138771	421272
		НР - 72%; СП - 8%				94,72	39,27	136249	56488		31205	
6	211-401-0101 РСНБ РК 2015	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3		108,7365	5177,00	--	562929	--	562929	--	607963
		СП - 8%				--	--	--	--		45034	
		Монтажные работы										
7	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания		36,2455	7045,74	179,06	255376	6490	206407	43933	323254

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		НР - 99%; СП - 8%				1171,98	52,36	42479	1898		23945	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
7.1	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	1,1	39,87005	5177,00				206407		
8	1122-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка	км трубопровода	0,066		323617,96	76557,88	21359	5053	47	17643	42122
		НР - 99%; СП - 8%				246352,00	23662,52	16259	1562		3120	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
8.1	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	5	0,33	134,00				44		
9	1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	0,5105		388531,25	109758,53	198345	56032	1284	156917	383683
		НР - 99%; СП - 8%				276256,00	34228,72	141029	17474		28421	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
9.1	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	18	9,189	134,00				1231		
10	241-201-0613 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм	м	515,605		1590,00	--	819812	--	819812	--	885397
		СП - 8%				--	--	--	--		65585	
11	241-201-0402 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 25х2,3 мм	м	66,66		134,00	--	8932	--	8932	--	9647
		СП - 8%				--	--	--	--		715	
12	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	10		1514,24	944,99	15142	9450	--	8445	25473
		НР - 99%; СП - 8%				569,25	283,73	5692	2837		1887	
13	241-214-0306 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110 мм	шт.	10		1347,00	--	13470	--	13470	--	14548
		СП - 8%				--	--	--	--		1078	
14	1122-0901-0103 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка	задвижка или клапан	1		2243,66	94,62	2244	95	293	1882	4456
		НР - 99%; СП - 8%				1856,40	44,88	1856	45		330	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
14.1	217-101-0105	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 для санитарно-технических работ	т	0,0015	0,0015	165361,00				248		
15	242-101-1205 РСНБ РК 2015	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, со штурвалом, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 100	шт.	1		57393,00	--	57393	--	57393	--	61984
		СП - 8%				--	--	--	--		4591	
16	1122-1201-0103 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка	фланец	19		1196,33	62,28	22730	1183	1164	20179	46342
		НР - 99%; СП - 8%				1072,80	--	20383	--		3433	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
16.1	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00029	0,00551	211214,00				1164		
17	241-116-0210 РСНБ РК 2015	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	9		2590,00	--	23310	--	23310	--	25175

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%				--	--	--	--		1865	
18	241-116-0610 РСНБ РК 2015	Фланец приварной встык воротниковый PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	10		4436,00	--	44360	--	44360	--	47909
		СП - 8%				--	--	--	--		3549	
19	1116-0603-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Арматура запорная муфтовая диаметром 15-25 мм. Установка на трубопроводах из полимерных труб	шт.	2		467,74	4,57	935	9	12	897	1978
		НР - 98%; СП - 8%				456,98	0,45	914	1		147	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
19.1	261-107-0432	Ветошь	кг	0,021	0,042	90,00				4		
19.2	261-201-0620	Лента ФУМ	кг	0,00054	0,00108	5164,00				6		
19.3	236-104-0102	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,000004	0,000008	379074,00				3		
20	242-204-0505 РСНБ РК 2015	Кран шаровый стальной муфтовый (В-В), полнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 40	шт.	1		8568,00	--	8568	--	8568	--	9253
		СП - 8%				--	--	--	--		685	
21	242-204-0502 РСНБ РК 2015	Кран шаровый стальной муфтовый (В-В), полнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	1		5507,00	--	5507	--	5507	--	5948
		СП - 8%				--	--	--	--		441	
		Гидрант пожарный										
22	1122-1001-0103 РСНБ РК 2015	Гидранты пожарные. Установка	шт.	3		2967,51	199,10	8903	597	1470	7028	17205
		НР - 99%; СП - 8%				2278,64	87,62	6836	263		1274	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
22.1	217-101-0105	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 для санитарно-технических работ	т	0,0028	0,0084	165361,00				1389		
23	244-404-0104 РСНБ РК 2015	Гидрант пожарный подземный ГОСТ 8220-85 Н 1250 мм	шт.	3		43327,00	--	129981	--	129981	--	140379
		СП - 8%				--	--	--	--		10398	
24	241-116-0213 РСНБ РК 2015	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 200 мм	шт.	3		6195,00	--	18585	--	18585	--	20072
		СП - 8%				--	--	--	--		1487	
25	1122-0301-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,0015		1263850,92	547127,90	1896	821	149	1198	3342
		НР - 99%; СП - 8%				617016,00	189729,27	926	285		248	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
25.1	214-209-0507	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) ГОСТ 2246-70 с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм	кг	50	0,075	874,00				66		
25.2	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,2	0,0003	100670,00				30		
25.3	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,13	0,000195	211214,00				41		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
26	1122-0601-0306 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 200 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,0015		3151417,96	241903,19	4727	363	3760	667	5826
		НР - 99%; СП - 8%				402822,00	46667,84	604	70		432	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
26.1	261-105-0177	Мастика битумно-полимерная или битумно-резиновая ГОСТ 30693-2000	кг	6630	9,945	263,00				2616		
26.2	234-203-0204	Холст стекловолокнистый ВВ-Г	10 м2	168	0,252	4019,00				1013		
27	241-102-0229 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х6,0 мм	м	1,5		15326,00	–	22989	–	22989	–	24828
		СП - 8%				–	–	–	–		1839	
28	1308-0201-3701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Указатель	шт.	3		2220,13	–	6660	–	3877	2003	9357
		НР - 72%; СП - 8%				927,52	–	2783	–		693	
29	1122-1101-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 100 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб	врезка	1		10148,14	4410,86	10148	4411	2322	4872	16222
		НР - 99%; СП - 8%				3414,99	1506,28	3415	1506		1202	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
29.1	217-605-0108	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	0,041	0,041	5867,00				241		
29.2	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,193	0,193	332,00				64		
29.3	241-102-0177	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,0 мм	м	0,4	0,4	4928,00				1971		
30	1122-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,0045		589385,93	117642,97	2652	529	129	2181	5220
		НР - 99%; СП - 8%				443070,00	46499,14	1994	209		387	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
30.1	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,18	0,00081	100670,00				82		
30.2	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,04	0,00018	211214,00				38		
31	241-102-0178 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,5 мм	м	4,518		4977,00	–	22486	–	22486	–	24285
		СП - 8%				–	–	–	–		1799	
32	1122-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,0004		511658,40	73604,52	205	29	10	176	411
		НР - 99%; СП - 8%				415173,00	28167,68	166	11		30	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
32.1	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,18	0,000072	100670,00				7		
32.2	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,02	0,000008	211214,00				2		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
33	241-102-0123 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 40х3,0 мм	м	0,2008	1321,00	--	265	--	265	--	286
		СП - 8%			--	--	--	--		21	
34	241-102-0103 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 20х2,0 мм	м	0,2008	468,00	--	94	--	94	--	102
		СП - 8%			--	--	--	--		8	
35	1122-0601-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 50 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,0004	203814,33	52141,27	82	21	18	50	143
		НР - 99%; СП - 8%			108624,60	18801,89	43	8		11	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
35.1	261-105-0177	Мастика битумно-полимерная или битумно-резиновая ГОСТ 30693-2000	кг	110 0,044	263,00				12		
35.2	234-203-0204	Холст стекловолокнистый ВВ-Г	10 м2	2,8 0,00112	4019,00				5		
36	1122-0601-0603 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 100 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,0045	242278,94	52575,28	1090	236	365	568	1791
		НР - 99%; СП - 8%			108624,60	18936,53	489	85		133	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
36.1	261-105-0177	Мастика битумно-полимерная или битумно-резиновая ГОСТ 30693-2000	кг	210 0,945	263,00				249		
36.2	234-203-0204	Холст стекловолокнистый ВВ-Г	10 м2	5,3 0,02385	4019,00				96		
		Водомерный узел со счетчиком Д15 и фильтром для воды д15									
37	1116-0901-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	счетчик (водомер)	2	644,17	31,54	1288	63	37	1194	2680
		НР - 98%; СП - 8%			594,09	14,96	1188	30		199	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
37.1	236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,01 0,02	568,00				11		
37.2	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,02 0,04	483,00				19		
38	244-301-0406 РСНБ РК 2015	Счетчик холодной воды одноструйный крыльчатый ВСКМ DN 15	шт.	2	3195,00	--	6390	--	6390	--	6901
		СП - 8%			--	--	--	--		511	
39	244-302-0101 РСНБ РК 2015	Радиомодуль модели Cyble RF	шт.	2	46389,00	--	92778	--	92778	--	100200
		СП - 8%			--	--	--	--		7422	
40	1118-1001-0101 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм. Установка	фильтр	2	1302,40	168,62	2605	337	29	2304	5302
		НР - 98%; СП - 8%			1119,35	56,14	2239	112		393	
41	242-404-0601 РСНБ РК 2015	Фильтр латунный сетчатый, муфтовый, для систем водоснабжения и отопления, Т до +120°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 15	шт.	2	1101,00	--	2202	--	2202	--	2378

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%				–	–	–	–		176	
42	1116-0603-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Арматура запорная муфтовая диаметром 15-25 мм. Установка на трубопроводах из полимерных труб**	шт.	2		467,74	4,57	935	9	12	897	1978
		НР - 98%; СП - 8%				456,98	0,45	914	1		147	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								4		
42.1	261-107-0432	**Ветошь**	кг	0,021	0,042	90,00				6		
42.2	261-201-0620	**Лента ФУМ**	кг	0,00054	0,00108	5164,00				3		
42.3	236-104-0102	**Уайт-спирит ГОСТ 3134-78**	т	0,000004	0,000008	379074,00						
43	242-204-0501 РСНБ РК 2015	**Кран шаровый стальной муфтовый (В-В), полнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 15**	шт.	2		5023,00	–	10046	–	10046	–	10850
		СП - 8%				–	–	–	–		804	
44	1116-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка**	м трубопровода	0,4		912,44	43,72	365	18	10	337	758
		НР - 98%; СП - 8%				843,32	16,31	337	7		56	
45	1122-0601-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Трубопроводы стальные диаметром 50 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции**	км трубопровода	0,0004		990974,68	36044,72	396	14	264	117	554
		НР - 99%; СП - 8%				294147,00	149,60	118	–		41	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								182		
45.1	261-105-0177	**Мастика битумно-полимерная или битумно-резиновая ГОСТ 30693-2000**	кг	1730	0,692	263,00				69		
45.2	234-203-0204	**Холст стекловолокнистый ВВ-Г**	10 м2	43	0,0172	4019,00						
46	241-102-0106 РСНБ РК 2015	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 25х2,0 мм**	м	0,4		594,00	–	238	–	238	–	257
		СП - 8%				–	–	–	–		19	
47	1122-0701-0101 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией**	км трубопровода	0,066		66272,04	–	4374	–	118	4213	9274
		НР - 99%; СП - 8%				64478,00	–	4256	–		687	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								104		
47.1	217-603-0103	**Вода питьевая ГОСТ 2874-82**	м3	11,8	0,7788	134,00						
48	1122-0701-0103 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией**	км трубопровода	0,5105		71623,77	–	36564	–	3648	32587	74683
		НР - 99%; СП - 8%				64478,00	–	32916	–		5532	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								3215		
48.1	217-603-0103	**Вода питьевая ГОСТ 2874-82**	м3	47	23,9935	134,00						
		Переход методом ГНБ д225 L=10м										
49	1122-1401-1102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	**Трубопроводы из полимерных труб диаметром 225 мм протяженностью до 100 м. Прокладка методом горизонтального направленного бурения с поэтапным расширением бурового канала в грунтах 1-3 групп**	м	10		14620,95	5790,45	146210	57904	78892	19656	179135
		НР - 99%; СП - 8%				941,39	1044,05	9414	10440		13269	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
49.1	218-202-0101	Бентонитовый глинопорошок для буровых растворов, применяемых при ГНБ	кг	11,295	112,95	378,00				42695		
49.2	218-202-0201	Полимер сухой гранулированный, содержащий сополимер частично гидролизованного полиакриламида/полиакрилата для стабилизации пластов глинистых пород при ГНБ	кг	0,897	8,97	4004,00				35916		
50	1122-1401-0301 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	10		1430,99	8,49	14310	85	1599	12525	28982
		НР - 99%; СП - 8%				1262,62	2,54	12626	25		2147	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
50.1	261-107-0746	Резина листовая вулканизованная цветная	кг	0,226	2,26	621,00				1403		
51	1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью	футляр	2		33082,25	3183,69	66164	6368	38223	21505	94683
		НР - 99%; СП - 8%				10786,50	74,80	21573	150		7014	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
51.1	216-201-0103	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,025	0,05	190213,00				9511		
51.2	261-107-0447	Каболка	т	0,0098	0,0196	1358578,00				26628		
52	241-201-0619 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 225х13,4 мм	м	10,2		6452,00	--	65810	--	65810	--	71075
		СП - 8%				--	--	--	--		5265	
		Колодец сборный д1500										
53	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	5,8		1861,86	--	10799	--	--	7775	20060
		НР - 72%; СП - 8%				1861,86	--	10799	--		1486	
54	1122-1301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	7,76		48601,76	10041,11	377150	77919	145633	184597	606687
		НР - 99%; СП - 8%				19793,60	4234,98	153598	32863		44940	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
54.1	212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,272	2,11072	19341,00				40823		
54.2	212-501-0203	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б. марки I	т	0,09	0,6984	20600,00				14387		
54.3	235-201-0601	Мастика битумная кровельная для горячего применения ГОСТ 2889-80 марки МБК-Г	кг	21,1	163,736	145,00				23742		
54.4	261-107-0447	Каболка	т	0,004	0,03104	1358578,00				42170		
55	225-101-0602 РСНБ РК 2015	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15(V=0,38)	шт.	4		29337,00	--	117348	--	117348	--	126736
		СП - 8%				--	--	--	--		9388	
56	225-101-0109 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	4		20264,00	--	81056	--	81056	--	87540
		СП - 8%				--	--	--	--		6484	
57	225-101-0109 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9б	шт.	4		20264,00	--	81056	--	81056	--	87540
		СП - 8%				--	--	--	--		6484	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
58	225-101-0610 РСНБ РК 2015	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-2, 2ПП15-2	шт.	4	27717,00	--	110868	--	110868	--	119737
		СП - 8%			--	--	--	--		8869	
59	225-101-0620 РСНБ РК 2015	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПО10	шт.	4	40676,00	--	162704	--	162704	--	175720
		СП - 8%			--	--	--	--		13016	
60	225-101-0104 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-3	шт.	4	6404,00	--	25616	--	25616	--	27665
		СП - 8%			--	--	--	--		2049	
61	244-202-0108 РСНБ РК 2015	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 с шарниром и замком, тип Т (С250)	комплект	4	62811,00	--	251244	--	251244	--	271344
		СП - 8%			--	--	--	--		20100	
62	222-503-0201 РСНБ РК 2015	Стремянка	т	0,06832	887579,00	--	60639	--	60639	--	65490
		СП - 8%			--	--	--	--		4851	
63	241-201-0616 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 160х9,5 мм	м	1,8	3280,00	--	5904	--	5904	--	6376
		СП - 8%			--	--	--	--		472	
64	241-201-0608 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 50х3,0 мм	м	0,4	340,00	--	136	--	136	--	147
		СП - 8%			--	--	--	--		11	
65	261-105-0654 РСНБ РК 2015	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	7	1712,00	--	11984	--	11984	--	12943
		СП - 8%			--	--	--	--		959	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				4932025	766503	3314472	913011	6312637
							851049	210045	--	467605	
		Стоимость монтажных работ	тенге				6660				
		Материалы	тенге				3878				
		Всего заработная плата	тенге					2783			
		Накладные расходы	тенге				2003				
		Сметная прибыль	тенге				693				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	тенге				9356				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2
		Сметная заработная плата	тенге					2783			
		Стоимость общестроительных работ	тенге				3248098				
		Материалы	тенге				485793				
		Всего заработная плата	тенге					1052568			
		Стоимость материалов и конструкций	тенге				11984				
		Местные материалы	тенге				1141577				
		Накладные расходы	тенге				905379				
		Сметная прибыль	тенге				332278				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	тенге				4485755				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								828
		Сметная заработная плата	тенге					1052568			
		Стоимость металломонтажных работ	тенге				60639				
		Стоимость материалов и конструкций	тенге				60639				
		Сметная прибыль	тенге				4851				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	тенге				65490				
		Стоимость сантехнических работ	тенге				1616628				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Материалы		тенге				100				
	Всего заработная плата		тенге					5743			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				1610500				
	Сдача и испытание		тенге				75				
		Накладные расходы	тенге				5629				
		Сметная прибыль	тенге				129783				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		тенге				1752040				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4
		Сметная заработная плата	тенге					5743			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				6312641				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								834
		Сметная заработная плата	тенге					1061094			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**тенге**								6312641
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	тенге				851049				
		- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					766503			
		- в том числе зарплата машинистов	тенге					210045			
		- Материалов, изделий и конструкций	тенге						3314471		
		- Накладные расходы	тенге							913011	
		- Сметная прибыль	тенге							467605	

			в т.ч. С-сть оборудования
2-1-1/1 ОСР	Тенге	6 312 641	
ИТОГО	Тенге	**6 312 641**	**0**
Стоимость оборудования	Тенге	0	
Итого без стоимости оборудования	Тенге	**6 312 641**	
Временные здания и сооружения 1,3%	Тенге	82 064	
Итого	Тенге	**6 394 705**	
зимнее удорожание 2,07%	Тенге	132 370	
Итого	Тенге	**6 527 076**	
Непредвиденные затраты 2%	Тенге	130 542	
Стоимость оборудования	Тенге	0	
Доп. оплата труда в зонах эколог. бедствия и рад. риска	Тенге	456 939	
Итого с непредвиденными и со стоимостью оборудования	Тенге	**7 114 556,25**	
НДС 12%	Тенге	853 746,75	
Всего	Тенге	**7 968 303,00**	

Заказчик:
Аким кента
КГУ «Аппарат акима кента Тасбугет" г.Кызылорда
С.Сыздыков

Авторский надзор:
Директор:
ТОО."Сартобе"
Мухаммедиев О.Е.

Технический надзор:
Эксперт:
ТОО "ЮжКазЭксперт"
Каржаубаев Р.Б.

Подрядчик:
Директор:
ПК "Агроспецмонтаж"
Буркатов Т.С.