Форма 2-В

Заказчик: ГУ "Управление строительства города Шымкент"

Инженер: ТОО "Мир-Строй и Компания"

Авторский надзор: ТОО "JeR Group"

Подрядчик: ТОО "А.Р.Т-Құрылыс"

Стройка: "Строительство 12 этажных жилых домов в мкр. "Туран" г. Шымкент (повторное применение проекта на 5 домов) Жилой дом №19 (без наружных инженерных сетей)"

Акт приемки выполненных работ №13
за май месяц 2021 года

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Смета №2-2-2 Общестроительные работы. АР												
РАЗДЕЛ №3 Отделочные работы АР лист 23												
ПОТОЛКИ НА ОТМ. -3.400												
1	406	Е11-150401-0201 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	415,85	97,05	0,73	40358	306	3209	29592	75546
			НР - 80%; СП - 8%			88,60	0,36	36843	148		5596	
СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ												
2	408	Е11-150401-0201 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	983,1	97,05	0,73	95409	722	7588	69959	178597
			НР - 80%; СП - 8%			88,60	0,36	87099	350		13229	
ПОТОЛКИ НА ОТМ. 0.000												
3	409	Е11-150203-0502 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором	м2 оштукатуриваемой поверхности	395,88	629,90	6,26	249365	2479	48966	159333	441394
			НР - 80%; СП - 8%			499,95	3,15	197920	1246		32696	
4	410	Е11-150206-0205 Изм. и доп. вып. 15	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе /алинекс/	м2 отделываемой поверхности	395,88	800,09	4,69	316738	1857	114302	160919	515869
			НР - 80%; СП - 8%			506,67	1,44	200579	569		38213	
СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ												
5	412	Е11-150207-0101 Изм. и доп. вып. 16	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	488,23	1461,60	33,33	713596	16271	38727	532890	1346205
			НР - 80%; СП - 8%			1348,95	15,39	658598	7515		99719	

6	413	С122-050104-0101	Смеси сухие - гипсовые штукатурки стандартные СТ РК 1168-2006	кг	2489,973	38,00	–	94619	–	94619	–	102188
			СП - 8%			–	–	–	–		7570	
7	415	Е11-150203-0501	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором	м2 оштукатуриваемой поверхности	660,74	514,91	5,22	340220	3447	70052	214763	599382
			НР - 80%; СП - 8%			403,67	2,62	266721	1733		44399	
8	416	Е11-150206-0203 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе /алинекс/	м2 отделываемой поверхности	190,39	1087,45	7,31	207040	1392	82824	98603	330095
			НР - 80%; СП - 8%			645,12	2,26	122824	430		24451	
9	420	Е11-150107-0105 Изм. и доп. вып. 16	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону	м2 поверхности облицовки	244,82	3899,66	32,89	954716	8053	608516	273591	1326571
			НР - 80%; СП - 8%			1381,21	15,69	338147	3841		98265	
					ПОТОЛКИ НА ОТМ. +3.000...+33.000							
10	421	Е11-150203-0502 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором	м2 оштукатуриваемой поверхности	4329,93	629,90	6,26	2727427	27110	535568	1742700	4827737
			НР - 80%; СП - 8%			499,95	3,15	2164749	13626		357610	
11	422	Е11-150206-0205 Изм. и доп. вып. 15	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе /алинекс/	м2 отделываемой поверхности	4329,93	800,09	4,69	3464315	20314	1250168	1760048	5642312
			НР - 80%; СП - 8%			506,67	1,44	2193833	6226		417949	
					СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ							
12	424	Е11-150207-0101 Изм. и доп. вып. 16	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	5373,5	1461,60	33,33	7853898	179085	426230	5865036	14816449
			НР - 80%; СП - 8%			1348,95	15,39	7248583	82712		1097515	
13	425	С122-050104-0101	Смеси сухие - гипсовые штукатурки стандартные СТ РК 1168-2006	кг	27404,85	38,00	–	1041384	–	1041384	–	1124695
			СП - 8%			–	–	–	–		83311	
14	427	Е11-150203-0501	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором	м2 оштукатуриваемой поверхности	7238,44	514,91	5,22	3727127	37767	767419	2352739	6566255
			НР - 80%; СП - 8%			403,67	2,62	2921941	18983		486389	
15	428	Е11-150206-0203 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе /алинекс/	м2 отделываемой поверхности	2064,26	1087,45	7,31	2244784	15096	897993	1069083	3578976
			НР - 80%; СП - 8%			645,12	2,26	1331695	4659		265109	
16	430	Е11-150107-0105 Изм. и доп. вып. 16	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону	м2 поверхности облицовки	109,5331	3899,66	32,89	427142	3603	272251	122405	593511

			НР - 80%; СП - 8%			1381,21	15,69	151288	1718		43964	
17	431	Е11-150107-0105 Изм. и доп. вып. 16	/ФАРТУК/ Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону	м2 поверхности облицовки	278,52	3899,66	32,89	1086134	9161	692279	311251	1509176
			НР - 80%; СП - 8%			1381,21	15,69	384694	4370		111791	
					НА ОТМ. +36.050							
					Стены и перегородки							
18	438	Е11-150401-0201 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	415,99	97,05	0,73	40371	306	3210	29602	75572
			НР - 80%; СП - 8%			88,60	0,36	36855	148		5598	
					ЛЕСТНИЧНАЯ КЛЕТКА							
					Потолки							
19	439	Е11-150203-0502 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором	м2 оштукатуриваемой поверхности	180,46	629,90	6,26	113672	1130	22321	72631	201207
			НР - 80%; СП - 8%			499,95	3,15	90221	568		14904	
20	440	Е11-150206-0205 Изм. и доп. вып. 15	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе /алинекс/	м2 отделываемой поверхности	180,46	800,09	4,69	144383	847	52103	73354	235157
			НР - 80%; СП - 8%			506,67	1,44	91433	260		17419	
					СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ							
21		Е11-150203-0601 Изм. и доп. вып. 15	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	511,28	1362,20	19,15	696465	9793	235426	363388	1144642
			НР - 80%; СП - 8%			882,58	5,85	451246	2989		84788	
22		Е11-150206-0203 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе /алинекс/	м2 отделываемой поверхности	511,28	1087,45	7,31	555993	3739	222417	264792	886448
			НР - 80%; СП - 8%			645,12	2,26	329837	1154		65663	
					Откосы							
23	450	Е11-150203-0701 Изм. и доп. вып. 15	Откосы оконные и дверные. Оштукатуривание внутренних поверхностей сухими смесями толщиной до 3 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	192,096	2047,86	21,03	393385	4040	33481	285669	733378
			НР - 80%; СП - 8%			1852,53	6,36	355864	1222		54324	
					ПЕРЕГОРОДКА ИЗ ВЛАГОСТ. ГИПСОКАРТОНА							
24	451	Е11-100402-0601 Изм. и доп. вып. 15	Перегородки с одинарным металлическим каркасом с однослойной обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами. Общая толщина перегородки 75-125 мм. Глухие. Устройство	м2 перегородок (за вычетом проемов)	466,56	3832,63	27,04	1788150	12614	1235586	490302	2460728
			НР - 90%; СП - 8%			1157,30	10,35	539950	4830		182276	
					Утепление стен /перегородка/							
25		С121-110102-0103	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 75-80	м3	37,3248	14291,00	--	533409	--	533409	--	576081

			СП - 8%			--	--	--	--		42673	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				29850101	359129	9290048	16342650	49888171
								20200919	159297	--	3695421	
			РАЗДЕЛ №4 ПРОЕМЫ АР лист 35									
			Двери в балконах									
26		Е11-100501-0803 Изм. и доп. вып. 14	Проемы дверные внутренние площадью до 3 м2 в каменных стенах и перегородках. Установка блоков из алюминиевых профилей	м2	10,16751	1570,87	36,49	15972	371	3470	11048	29181
			НР - 90%; СП - 8%			1193,10	14,22	12131	145		2162	
27		С121-090302-0101	Блоки дверные внутренние из алюминиевых профилей толщиной от 45 мм до 48 мм стандартного цвета, однопольные, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части одинарным стеклом ДМА С 21-09 ГОСТ 23747-88	м2	10,16751	72053,00	--	732600	--	732600	--	791208
			СП - 8%			--	--	--	--		58608	
			Дверные проемы									
28	465	Е11-100107-0106 Изм. и доп. вып. 16	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м2	624,96	1642,54	74,83	1026524	46768	314766	616709	1774692
			НР - 90%; СП - 8%			1064,05	32,39	664990	20243		131459	
29	466	С121-090102-0501	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-6П, ДГ 21-7П, ДГ 21-8П с декоративной облицовкой поливинилхлоридной пленкой СТ РК 943-92	м2	241,92	12968,00	--	3137219	--	3137219	--	3388196
			СП - 8%			--	--	--	--		250977	
30	467	С121-090102-0502	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П с декоративной облицовкой поливинилхлоридной пленкой СТ РК 943-92	м2	383,04	9453,00	--	3620877	--	3620877	--	3910547
			СП - 8%			--	--	--	--		289670	
31	468	С121-090404-0201	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт.	672	1134,00	--	762048	--	762048	--	823012
			СП - 8%			--	--	--	--		60964	
32	469	Е11-100501-0201 Изм. и доп. вып. 14	Проемы дверные площадью до 3 м2 в наружных и внутренних каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей	м2 проемов	60,84	1509,53	170,35	91840	10364	25090	55043	158633
			НР - 90%; СП - 8%			926,80	78,44	56386	4772		11751	
33	470	С121-090202-0102	Блоки дверные внутренние из ПВХ профилей остекленные ДПВ 21-8, однопольные, с заполнением однокамерными стеклопакетами ГОСТ 30970-2014	м2	40,32	29832,00	--	1202826	--	1202826	--	1299052
			СП - 8%			--	--	--	--		96226	
34	471	С121-090202-0301	Блоки дверные внутренние из ПВХ профилей глухие, однопольные, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014	м2	20,52	22026,00	--	451974	--	451974	--	488131
			СП - 8%			--	--	--	--		36158	

35	472	Е11-100501-0803 Изм. и доп. вып. 14	Проемы дверные внутренние площадью до 3 м2 в каменных стенах и перегородках. Установка блоков из алюминиевых профилей	м2	80,64	1570,87	36,49	126675	2942	27521	87623	231442
			НР - 90%; СП - 8%			1193,10	14,22	96212	1147		17144	
36	473	С121-090302-0111	Блоки дверные внутренние из алюминиевых профилей толщиной от 45 мм до 48 мм стандартного цвета, двупольные, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части одинарным стеклом ДМА С 24-13 ГОСТ 23747-88	м2	80,64	46799,00	--	3773871	--	3773871	--	4075781
			СП - 8%			--	--	--	--		301910	
			Стальные двери									
37	474	Е11-090403-0402 Изм. и доп. вып. 9	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в бетонных стенах	м2	167,13	2867,23	47,75	479201	7980	80669	271655	810924
			НР - 69%; СП - 8%			2336,81	18,85	390552	3151		60068	
38	475	С121-090402-0101	Блоки дверные стальные внутренние утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	159,57	40992,00	--	6541093	--	6541093	--	7064381
			СП - 8%			--	--	--	--		523287	
39	476	С121-090402-0201	Блоки дверные стальные наружные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	7,56	52098,00	--	393861	--	393861	--	425370
			СП - 8%			--	--	--	--		31509	
40	477	Е11-090403-0404 Изм. и доп. вып. 9	Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м2. Установка в бетонных стенах	м2	6,72	2610,10	50,18	17540	337	2607	10164	29920
			НР - 69%; СП - 8%			2171,96	20,08	14596	135		2216	
41	478	С121-090402-0201	Блоки дверные стальные наружные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	6,72	52098,00	--	350099	--	350099	--	378106
			СП - 8%			--	--	--	--		28008	
42	479	С121-090404-0306	Замок сувальный врезной ЗВ8 ГОСТ 5089-2011	шт.	74	3081,00	--	227994	--	227994	--	246234
			СП - 8%			--	--	--	--		18240	
43	480	С121-090404-0328	Замок-защелка магнитный ЗЩМ ГОСТ 5089-2011	шт.	336	1781,00	--	598416	--	598416	--	646289
			СП - 8%			--	--	--	--		47873	
44	481	С121-090404-1101	Глазок дверной ГД ГОСТ 5091-78	шт.	72	752,00	--	54144	--	54144	--	58476
			СП - 8%			--	--	--	--		4332	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				23604772	68762	22301145	1052242	26629575
								1234866	29592	--	1972562	
			РАЗДЕЛ №6 КРОВЛЯ лист АР 36									
			на отм. +38,300									
45	562	Е11-120101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм/20мм/. Устройство	м2 стяжки	442,36	641,03	100,51	283564	44464	144721	96730	410718
			НР - 92%; СП - 8%			213,35	24,33	94379	10762		30424	

46	563	Е11-120101-1702 К=5	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701	м2 стяжки	442,36	80,86	7,42	35771	3282	30741	2373	41196
			НР - 92%; СП - 8%			3,95	1,88	1748	832		3052	
47		Е11-110101-1103	Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	442,36	636,02	27,30	281351	12078	127121	139162	454154
			НР - 94%; СП - 8%			321,35	13,32	142152	5893		33641	
48		Е11-110101-1104 К=8	Стяжки бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1103	м2 стяжки	442,36	641,83	38,22	283921	16906	253344	20179	328428
			НР - 94%; СП - 8%			30,91	17,62	13671	7796		24328	
49	564	Е11-120101-1401	Покрытия. Утепление легким (ячеистым) бетоном	м3 утеплителя	103,71	5638,94	1439,64	584814	149305	104971	338793	997496
			НР - 92%; СП - 8%			3187,14	363,66	330538	37715		73889	
50		С121-030301-0403	Ячеистый бетон автоклавного твердения (газобетон) В3,5, D600 ГОСТ 31360-2007	м3	103,71	20078,00	–	2082289	–	2082289	–	2248873
			СП - 8%			–	–	–	–		166583	
51	565	Е11-120101-0212	Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство	м2 кровли	442,36	347,23	14,27	153601	6315	87587	56876	227316
			НР - 92%; СП - 8%			134,96	4,80	59699	2122		16838	
52	566	С121-100403-1807	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы элит-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25°С до -20°С, теплостойкость от +85°С до +95°С, стеклоткань, крошка/пленка, марка СКП-5,0 (ТКП) ГОСТ 30547-97	м2	508,714	942,00	–	479209	–	479209	–	517545
			СП - 8%			–	–	–	–		38337	
53	567	С121-100403-1706	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы элит-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25°С до -20°С, теплостойкость от +85°С до +95°С, стеклоткань, пленка/пленка, марка СПП-4,5 (ТПП) ГОСТ 30547-97	м2	508,714	1032,00	–	524993	–	524993	–	566992
			СП - 8%			–	–	–	–		41999	
54	568	Е11-120101-0408	Примыкания к стенам и парапетам кровель из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство с одним фартуком	м примыканий	131,31	1657,59	27,80	217657	3650	150669	59053	298848
			НР - 92%; СП - 8%			482,36	6,47	63338	850		22137	
55	569	С121-100403-1807	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы элит-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25°С до -20°С, теплостойкость от +85°С до +95°С, стеклоткань, крошка/пленка, марка СКП-5,0 (ТКП) ГОСТ 30547-97	м2	85,3515	942,00	–	80401	–	80401	–	86833
			СП - 8%			–	–	–	–		6432	

56	570	С121-100403-1706	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы элит-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25°С до -20°С, теплостойкость от +85°С до +95°С, стеклоткань, пленка/пленка, марка СПП-4,5 (ТПП) ГОСТ 30547-97	м2	111,6135	1032,00	–	115185	–	115185	–	124400
			СП - 8%			–	–	–	–		9215	
57	571	Е11-120101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	51,12	2943,15	13,82	150454	706	97625	48113	214452
			НР - 92%; СП - 8%			1019,63	3,39	52123	173		15885	
					КРОВЛЯ КОЗЫРКА БАЛКОНОВ ПО ОСИ 1 И 12							
58	577	Е11-120101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм/30мм/. Устройство	м2 стяжки	11,88	641,03	100,51	7615	1194	3886	2598	11030
			НР - 92%; СП - 8%			213,35	24,33	2535	289		817	
59	578	Е11-120101-1702 К=15	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701	м2 стяжки	11,88	242,59	22,26	2882	264	2477	191	3319
			НР - 92%; СП - 8%			11,85	5,64	141	67		246	
60	579	Е11-120101-1401	Покрытия. Утепление легким (ячеистым) бетоном	м3 утеплителя	3,34	31411,18	1439,64	104913	4808	89460	10911	125090
			НР - 92%; СП - 8%			3187,14	363,66	10645	1215		9266	
61	580	Е11-120101-0212	Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство	м2 кровли	11,88	347,23	14,27	4125	170	2352	1527	6105
			НР - 92%; СП - 8%			134,96	4,80	1603	57		452	
62	581	С121-100403-1807	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы элит-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25°С до -20°С, теплостойкость от +85°С до +95°С, стеклоткань, крошка/пленка, марка СКП-5,0 (ТКП) ГОСТ 30547-97	м2	13,662	942,00	–	12870	–	12870	–	13899
			СП - 8%			–	–	–	–		1030	
63	582	С121-100403-1706	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы элит-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25°С до -20°С, теплостойкость от +85°С до +95°С, стеклоткань, пленка/пленка, марка СПП-4,5 (ТПП) ГОСТ 30547-97	м2	13,662	1032,00	–	14099	–	14099	–	15227
			СП - 8%			–	–	–	–		1128	
					ОГРАЖДЕНИЕ							
64	583	Е11-120101-1201	Кровли. Ограждение перилами	м ограждения	97	96,03	23,50	9315	2280	677	6384	16955
			НР - 92%; СП - 8%			65,55	5,98	6358	580		1256	
65	584	С121-060801-0301	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,30825	515052,00	–	158765	–	158765	–	171466

			СП - 8%			--	--	--	--		12701	
66	585	Е11-090501-0202	Электродуговая сварка	т	0,30825	2958,20	507,39	912	156	89	461	1483
			НР - 69%; СП - 8%			2165,44	1,25	667	--		110	
67	586	Е11-130301-1406 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	8,93925	173,98	3,30	1555	30	1086	306	2010
			НР - 69%; СП - 8%			49,08	0,50	439	4		149	
					МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ РЕШЕТКА МР-1 /16ШТ/							
68	587	Е11-090601-0102 Изм. и доп. вып. 16	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж	т конструкций	0,10656	55508,23	2643,86	5915	282	424	3628	10306
			НР - 69%; СП - 8%			48883,40	453,18	5209	48		763	
69	588	С121-130814-1901	Сварная решетка	т	0,10656	540082,00	--	57551	--	57551	--	62155
			СП - 8%			--	--	--	--		4604	
70	589	Е11-150403-1002 Изм. и доп. вып. 12	Поверхности металлические. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	3,09024	274,73	1,00	849	3	465	306	1247
			НР - 80%; СП - 8%			123,32	0,48	381	1		92	
					МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ РЕШЕТКА МР-2 /26ШТ/							
71	590	Е11-090601-0102 Изм. и доп. вып. 16	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж	т конструкций	0,5239	55508,23	2643,86	29081	1385	2086	17835	50669
			НР - 69%; СП - 8%			48883,40	453,18	25610	237		3753	
72	591	С121-130814-1901	Сварная решетка	т	0,5239	540082,00	--	282949	--	282949	--	305585
			СП - 8%			--	--	--	--		22636	
73	592	Е11-150403-1002 Изм. и доп. вып. 12	Поверхности металлические. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	15,1931	274,73	1,00	4174	15	2285	1505	6133
			НР - 80%; СП - 8%			123,32	0,48	1874	7		454	
					ОГРАЖДЕНИЕ ОГ-2							
74	593	Е11-070519-0104	Ограждения металлические без поручня. Установка	м ограждения	108	652,02	77,54	70418	8374	7633	68245	149757
			НР - 118%; СП - 8%			503,81	31,70	54411	3424		11093	
75	594	С121-060208-0703	Ограждения четырехригельные горизонтальные из нержавеющей стали, крепление сварное, высотой до 1200 мм	м	108	11643,00	--	1257444	--	1257444	--	1358040
			СП - 8%			--	--	--	--		100596	
					ДЕКОРАТИВНОЕ ОГРАЖДЕНИЕ ПО ОСИ 1 /ДО-1 И ДО-2 по 2шт./							
76	595	Е11-090304-0101 Изм. и доп. вып. 16	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	3,64896	71059,04	25916,30	259292	94568	36702	108200	396891
			НР - 69%; СП - 8%			35084,60	7889,68	128022	28789		29399	
77	596	С121-060801-0301	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	3,64896	515052,00	--	1879404	--	1879404	--	2029756
			СП - 8%			--	--	--	--		150352	
78	597	Е11-090501-0202	Электродуговая сварка	т	3,64896	2958,20	507,39	10794	1851	1041	5455	17550

			НР - 69%; СП - 8%			2165,44	1,25	7902	5		1300	
79	598	Е11-130301-1406 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	105,81984	173,98	3,30	18410	349	12868	3620	23793
			НР - 69%; СП - 8%			49,08	0,50	5193	53		1762	
					ДЕКОРАТИВНОЕ ОГРАЖДЕНИЕ ПО ОСИ 12 /ДО-1 И ДО-2 по 2шт./							
80	599	Е11-090304-0101 Изм. и доп. вып. 16	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	3,64896	71059,04	25916,30	259292	94568	36702	108200	396891
			НР - 69%; СП - 8%			35084,60	7889,68	128022	28789		29399	
81	600	С121-060801-0301	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	3,64896	515052,00	–	1879404	–	1879404	–	2029756
			СП - 8%			–	–	–	–		150352	
82	601	Е11-090501-0202	Электродуговая сварка	т	3,64896	2958,20	507,39	10794	1851	1041	5455	17550
			НР - 69%; СП - 8%			2165,44	1,25	7902	5		1300	
83	602	Е11-130301-1406 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	105,81984	173,98	3,30	18410	349	12868	3620	23793
			НР - 69%; СП - 8%			49,08	0,50	5193	53		1762	
			ЛЮК Л-1/6шт/									
84		Е11-090601-0101 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер. Монтаж	т конструкций	0,1215	92576,41	4583,88	11248	557	227	7370	20108
			НР - 69%; СП - 8%			86122,90	1793,01	10464	218		1489	
85		С121-060801-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,1215	463279,00	–	56288	–	56288	–	60791
			СП - 8%			–	–	–	–		4503	
86		Е11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	3,5235	86,99	1,65	307	6	215	60	396
			НР - 69%; СП - 8%			24,54	0,25	86	1		29	
87		С121-090404-0201	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт.	12	1134,00	–	13608	–	13608	–	14697
			СП - 8%			–	–	–	–		1089	
			ЛЮК Л-1/42шт/									
88		Е11-090601-0101 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер. Монтаж	т конструкций	0,8505	92576,41	4583,88	78736	3899	1589	51593	140756
			НР - 69%; СП - 8%			86122,90	1793,01	73248	1525		10426	
89		С121-060801-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,8505	463279,00	–	394019	–	394019	–	425540
			СП - 8%			–	–	–	–		31522	
90		Е11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	24,6645	86,99	1,65	2146	41	1500	422	2773
			НР - 69%; СП - 8%			24,54	0,25	605	6		205	
91		С121-090404-0201	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт.	84	1134,00	–	95256	–	95256	–	102876

			СП - 8%			--	--	--	--		7620	
			СТРЕМЯНКА-1/6ШТ/									
92		Е11-090304-0101 Изм. и доп. вып. 16	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	0,22332	71059,04	25916,30	15869	5788	2246	6622	24290
			НР - 69%; СП - 8%			35084,60	7889,68	7835	1762		1799	
93		С121-060208-0501	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,22332	544501,00	--	121598	--	121598	--	131326
			СП - 8%			--	--	--	--		9728	
94		Е11-150403-1004 Изм. и доп. вып. 12	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	9,99978	853,30	1,00	8533	10	1346	5745	15420
			НР - 80%; СП - 8%			717,71	0,48	7177	5		1142	
			СТРЕМЯНКА-1/42ШТ/									
95		Е11-090304-0101 Изм. и доп. вып. 16	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	1,56324	71059,04	25916,30	111082	40513	15723	46354	170031
			НР - 69%; СП - 8%			35084,60	7889,68	54846	12333		12595	
96		С121-060208-0501	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	1,56324	544501,00	--	851186	--	851186	--	919281
			СП - 8%			--	--	--	--		68095	
97		Е11-150403-1004 Изм. и доп. вып. 12	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	69,99846	853,30	1,00	59730	70	9422	40218	107943
			НР - 80%; СП - 8%			717,71	0,48	50238	34		7996	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				13454049	500087	11599707	1268110	15899935
								1354256	145652	--	1177770	
			РАЗДЕЛ №7 БУДКА ВЫХОДА НА КРОВЛЮ лист АР 35									
			Монолитные сердечники МС-1 /4шт/									
98	626	Е11-060501-0104 Изм. и доп. вып. 16	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м /Монолитные сердечники/. Устройство	м3	0,672	35194,24	6121,58	23651	4114	11912	7720	33880
			НР - 91%; СП - 8%			11346,40	1277,78	7625	859		2510	
99	627	С121-050301-3602	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,06592	208951,00	--	13774	--	13774	--	14876
			СП - 8%			--	--	--	--		1102	
100	628	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01672	214423,00	--	3585	--	3585	--	3872
			СП - 8%			--	--	--	--		287	
			МОНОЛИТНЫЕ ПЕРЕМЫЧКИ ПРМ-1									
101	629	Е11-060701-0109 Изм. и доп. вып. 16	Перемычки /В15/. Устройство	м3	0,112	40286,50	4347,68	4512	487	2455	1515	6509
			НР - 91%; СП - 8%			14017,00	846,50	1570	95		482	

102	630	С121-050301-3601	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 4 до 10 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,0068	215644,00	--	1466	--	1466	--	1584
			СП - 8%			--	--	--	--		117	
103	631	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0054	214423,00	--	1158	--	1158	--	1251
			СП - 8%			--	--	--	--		93	
104	632	Е11-060301-0701 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,0122	18840,36	1338,48	230	16	4	195	459
			НР - 91%; СП - 8%			17210,88	358,20	210	4		34	
			МОНОЛИТНАЯ ПЛИТА ПЕРЕКРЫТИЯ									
105	633	Е11-060801-0101 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м	м3	1,18	33284,21	1812,10	39275	2138	26960	9686	52878
			НР - 91%; СП - 8%			8624,20	395,92	10177	467		3917	
106	634	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А 400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,04854	214423,00	--	10408	--	10408	--	11241
			СП - 8%			--	--	--	--		833	
			АНКЕР АС-1									
107	635	Е11-060301-0401	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0,0108	323256,60	2177,60	3491	24	--	3165	7188
			НР - 91%; СП - 8%			321079,00	911,73	3468	10		532	
108	636	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0108	221381,00	--	2391	--	2391	--	2582
			СП - 8%			--	--	--	--		191	
			УЗЛЫ КРЕПЛЕНИЯ ПЕРЕГОРОДОК									
109	637	Е11-080201-0701	Стены и другие конструкции /Сг-1/. Армирование кладки	т металлических изделий	0,03542	352298,71	2192,31	12478	78	10181	2086	15730
			НР - 93%; СП - 8%			62660,40	677,16	2219	24		1165	
			СТРЕМЯНКА СМ-1 И СМ-2									
110	638	Е11-090304-0101 Изм. и доп. вып. 16	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	0,06456	71059,04	25916,30	4588	1673	650	1914	7022
			НР - 69%; СП - 8%			35084,60	7889,68	2265	509		520	
111	639	С121-060208-0501	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,06456	544501,00	--	35153	--	35153	--	37965
			СП - 8%			--	--	--	--		2812	
112	640	Е11-150403-1004 Изм. и доп. вып. 12	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	1,87224	853,30	1,00	1598	2	252	1076	2887
			НР - 80%; СП - 8%			717,71	0,48	1344	1		214	
			КРОВЛЯ									
113	641	Е11-120101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм/30мм/. Устройство	м2 стяжки	11,88	641,03	100,51	7615	1194	3886	2598	11030

			НР - 92%; СП - 8%			213,35	24,33	2535	289		817	
114	642	Е11-120101-1702 К=15	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701	м2 стяжки	11,88	242,59	22,26	2882	264	2477	191	3319
			НР - 92%; СП - 8%			11,85	5,64	141	67		246	
115	643	Е11-120101-1401	Покрытия. Утепление легким (ячеистым) бетоном	м3 утеплителя	0,8316	31411,18	1439,64	26122	1197	22275	2717	31145
			НР - 92%; СП - 8%			3187,14	363,66	2650	302		2307	
116	644	Е11-120101-0103 Изм. и доп. вып. 10	Кровли скатные из наплавляемых материалов в три слоя с защитным слоем из гравия на битумной мастике. Устройство	м2 кровли	11,88	864,46	111,39	10270	1323	4851	4034	15448
			НР - 92%; СП - 8%			344,78	24,27	4096	288		1144	
117	645	С121-100403-1807	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы элит-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25°С до -20°С, теплостойкость от +85°С до +95°С, стеклоткань, крошка/пленка, марка СКП-5,0 (ТКП) ГОСТ 30547-97	м2	13,662	942,00	--	12870	--	12870	--	13899
			СП - 8%			--	--	--	--		1030	
118	646	С121-100403-1706	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы элит-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25°С до -20°С, теплостойкость от +85°С до +95°С, стеклоткань, пленка/пленка, марка СПП-4,5 (ТПП) ГОСТ 30547-97	м2	13,662	1032,00	--	14099	--	14099	--	15227
			СП - 8%			--	--	--	--		1128	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				231616	12511	180807	36897	289992
								38299	2916	--	21481	
			РАЗДЕЛ №8 ВЕНТШАХТЫ лист АР 73									
			Вентшахты ВШ-1-2шт									
119	647	Е11-080301-0101 Изм. и доп. вып. 9	Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	12,82	26692,80	2634,28	342202	33771	257402	54035	427936
			НР - 93%; СП - 8%			3980,40	551,76	51029	7074		31699	
120	648	Е11-090305-0301 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж	т конструкций	1,2144	99909,55	7324,64	121330	8895	9469	71379	208126
			НР - 69%; СП - 8%			84787,20	397,65	102966	483		15417	
121	649	С121-050204-1001	Швеллер гнутый равнополочный толщиной стенки от 2 до 4 мм из углеродистой стали ГОСТ 11474-76	т	1,2144	268233,00	--	325742	--	325742	--	351802
			СП - 8%			--	--	--	--		26059	
122	650	Е11-060301-0405	Болты анкерные в виде сваренных каркасов. Установка при бетонировании	т	0,014175	400639,75	4999,63	5679	71	5103	481	6653
			НР - 91%; СП - 8%			35596,80	1682,68	505	24		493	
123	651	Е11-080201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки С1	т металлических изделий	0,0884	352298,71	2192,31	31143	194	25410	5207	39258
			НР - 93%; СП - 8%			62660,40	677,16	5539	60		2908	

124	652	Е11-060301-0403	Болты анкерные со связями из арматуры АС-1. Установка при бетонировании	т	0,0024	137747,25	1388,87	331	3	2	298	679
			НР - 91%; СП - 8%			135936,00	397,91	326	1		50	
125	653	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0024	221381,00	–	531	–	531	–	574
			СП - 8%			–	–	–	–		43	
126	654	Е11-200701-0401	Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 1000 мм. Установка над шахтами	зонт	1	750,50	46,77	750	47	99	604	1463
			НР - 98%; СП - 8%			603,51	13,17	604	13		108	
127	655	С121-050104-0302	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80	т	0,01815	330383,00	–	5996	–	5996	–	6476
			СП - 8%			–	–	–	–		480	
128	656	С121-050106-2401	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм ГОСТ 535-2005	т	0,00792	284014,00	–	2249	–	2249	–	2429
			СП - 8%			–	–	–	–		180	
129	657	Е11-060701-0201 Изм. и доп. вып. 16	Пояса в опалубке. Устройство	м3	0,12	31190,53	4707,81	3743	565	2057	1119	5251
			НР - 91%; СП - 8%			9339,00	911,28	1121	109		389	
130	658	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00384	214423,00	–	823	–	823	–	889
			СП - 8%			–	–	–	–		66	
131	659	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0182632	221381,00	–	4043	–	4043	–	4367
			СП - 8%			–	–	–	–		323	
132	660	Е11-060301-0408 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 20 кг ЗД-1. Установка	т	0,01457	677285,00	1275,00	9868	19	8875	893	11622
			НР - 91%; СП - 8%			66816,00	531,99	974	8		861	
133	661	Е11-080801-0501 Изм. и доп. вып. 9	Трубы дымовые кирпичные. Кладка	м3 кладки (без вычета пустот)	1,06	31680,17	1923,00	33581	2038	17781	13528	50877
			НР - 93%; СП - 8%			12982,90	739,71	13762	784		3769	
134	662	Е11-260201-0301	Покрытия и перекрытия. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо	м3 изоляции	0,8	14245,69	1623,75	11397	1299	–	8132	21090
			НР - 76%; СП - 8%			12621,94	752,40	10098	602		1562	
135	663	С121-110102-0102	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 45-50	м3	0,816	11577,00	–	9447	–	9447	–	10203
			СП - 8%			–	–	–	–		756	
136	664	Е11-120101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	18,4	2943,15	13,82	54154	254	35139	17318	77189
			НР - 92%; СП - 8%			1019,63	3,39	18761	62		5718	

137	665	Е11-120101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали ФАРТУК. Устройство	м2 покрытия	4,8	2943,15	13,82	14127	66	9167	4518	20136
			НР - 92%; СП - 8%			1019,63	3,39	4894	16		1492	
					Вентшахты ВШ-2-4шт							
138	666	Е11-080301-0101 Изм. и доп. вып. 9	Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	46,28	26692,80	2634,28	1235343	121914	929216	195066	1544842
			НР - 93%; СП - 8%			3980,40	551,76	184213	25535		114433	
139	667	Е11-090305-0301 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж	т конструкций	2,42088	99909,55	7324,64	241869	17732	18877	142293	414895
			НР - 69%; СП - 8%			84787,20	397,65	205260	963		30733	
140	668	С121-050204-1001	Швеллер гнутый равнополочный толщиной стенки от 2 до 4 мм из углеродистой стали ГОСТ 11474-76	т	2,42088	268233,00	--	649360	--	649360	--	701309
			СП - 8%			--	--	--	--		51949	
141	669	Е11-060301-0405	Болты анкерные в виде сваренных каркасов. Установка при бетонировании	т	0,028125	400639,75	4999,63	11268	141	10126	954	13200
			НР - 91%; СП - 8%			35596,80	1682,68	1001	47		978	
142	670	Е11-080201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки С1	т металлических изделий	0,260325	352298,71	2192,31	91712	571	74829	15334	115610
			НР - 93%; СП - 8%			62660,40	677,16	16312	176		8564	
143	671	Е11-060301-0403	Болты анкерные со связями из арматуры АС-1. Установка при бетонировании	т	0,0048	137747,25	1388,87	661	7	2	596	1357
			НР - 91%; СП - 8%			135936,00	397,91	652	2		101	
144	672	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0048	221381,00	--	1063	--	1063	--	1148
			СП - 8%			--	--	--	--		85	
145	673	Е11-200701-0401	Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 1000 мм. Установка над шахтами	зонт	1	750,50	46,77	750	47	99	604	1463
			НР - 98%; СП - 8%			603,51	13,17	604	13		108	
146	674	С121-050104-0302	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80	т	0,0407	330383,00	--	13447	--	13447	--	14522
			СП - 8%			--	--	--	--		1076	
147	675	С121-050106-2401	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм ГОСТ 535-2005	т	0,01584	284014,00	--	4499	--	4499	--	4859
			СП - 8%			--	--	--	--		360	
148	676	Е11-060701-0201 Изм. и доп. вып. 16	Пояса в опалубке. Устройство	м3	0,26	31190,53	4707,81	8110	1224	4458	2425	11378
			НР - 91%; СП - 8%			9339,00	911,28	2428	237		843	
149	677	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00768	214423,00	--	1647	--	1647	--	1779
			СП - 8%			--	--	--	--		132	

150	678	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0404752	221381,00	–	8960	–	8960	–	9677
			СП - 8%			–	–	–	–		717	
151	679	Е11-060301-0408 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 20 кг ЗД-2. Установка	т	0,01786	677285,00	1275,00	12096	23	10880	1095	14246
			НР - 91%; СП - 8%			66816,00	531,99	1193	10		1055	
152	680	Е11-080801-0501 Изм. и доп. вып. 9	Трубы дымовые кирпичные. Кладка	м3 кладки (без вычета пустот)	2,84	31680,17	1923,00	89972	5461	47640	36244	136313
			НР - 93%; СП - 8%			12982,90	739,71	36871	2101		10097	
153	681	Е11-260201-0301	Покрытия и перекрытия. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо	м3 изоляции	1,2	14245,69	1623,75	17095	1949	–	12197	31636
			НР - 76%; СП - 8%			12621,94	752,40	15146	903		2343	
154	682	С121-110102-0102	Плиты теплоизоляционные избазальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 45-50	м3	1,224	11577,00	–	14170	–	14170	–	15304
			СП - 8%			–	–	–	–		1134	
155	683	Е11-120101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	52,6	2943,15	13,82	154809	727	100450	49506	220660
			НР - 92%; СП - 8%			1019,63	3,39	53632	178		16345	
156	684	Е11-120101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры,парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали ФАРТУК. Устройство	м2 покрытия	9,6	2943,15	13,82	28254	133	18333	9035	40273
			НР - 92%; СП - 8%			1019,63	3,39	9788	33		2983	
					Вентшахты ВШ-3-2шт							
157	685	Е11-080301-0101 Изм. и доп. вып. 9	Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	21,72	26692,80	2634,28	579768	57217	436097	91548	725021
			НР - 93%; СП - 8%			3980,40	551,76	86454	11984		53705	
158	686	Е11-090305-0301 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж	т конструкций	1,61832	99909,55	7324,64	161686	11854	12619	95121	277351
			НР - 69%; СП - 8%			84787,20	397,65	137213	644		20545	
159	687	С121-050204-1001	Швеллер гнутый равнополочный толщиной стенки от 2 до 4 мм из углеродистой стали ГОСТ 11474-76	т	1,61832	268233,00	–	434087	–	434087	–	468814
			СП - 8%			–	–	–	–		34727	
160	688	Е11-060301-0405	Болты анкерные в виде сваренных каркасов. Установка при бетонировании	т	0,0189	400639,75	4999,63	7572	94	6805	641	8870
			НР - 91%; СП - 8%			35596,80	1682,68	673	32		657	
161	689	Е11-080201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки С1	т металлических изделий	0,121225	352298,71	2192,31	42707	266	34845	7141	53836
			НР - 93%; СП - 8%			62660,40	677,16	7596	82		3988	
162	690	Е11-060301-0403	Болты анкерные со связями из арматуры АС-1. Установка при бетонировании	т	0,0024	137747,25	1388,87	331	3	2	298	679
			НР - 91%; СП - 8%			135936,00	397,91	326	1		50	

163	691	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0024	221381,00	–	531	–	531	–	574
			СП - 8%			–	–	–	–		43	
164	692	Е11-200701-0401	Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 1000 мм. Установка над шахтами	зонт	1	750,50	46,77	750	47	99	604	1463
			НР - 98%; СП - 8%			603,51	13,17	604	13		108	
165	693	С121-050104-0302	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80	т	0,01705	330383,00	–	5633	–	5633	–	6084
			СП - 8%			–	–	–	–		451	
166	694	С121-050106-2401	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0066	284014,00	–	1874	–	1874	–	2024
			СП - 8%			–	–	–	–		150	
167	695	Е11-060701-0201 Изм. и доп. вып. 16	Пояса в опалубке. Устройство	м3	0,11	31190,53	4707,81	3431	518	1886	1026	4814
			НР - 91%; СП - 8%			9339,00	911,28	1027	100		357	
168	696	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00384	214423,00	–	823	–	823	–	889
			СП - 8%			–	–	–	–		66	
169	697	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0171773	221381,00	–	3803	–	3803	–	4107
			СП - 8%			–	–	–	–		304	
170	698	Е11-060301-0408 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 20 кг ЗД-1. Установка	т	0,01457	677285,00	1275,00	9868	19	8875	893	11622
			НР - 91%; СП - 8%			66816,00	531,99	974	8		861	
171	699	Е11-080801-0501 Изм. и доп. вып. 9	Трубы дымовые кирпичные. Кладка	м3 кладки (без вычета пустот)	1,2	31680,17	1923,00	38016	2308	20129	15314	57597
			НР - 93%; СП - 8%			12982,90	739,71	15579	888		4266	
172	700	Е11-260201-0301	Покрытия и перекрытия. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо	м3 изоляции	1,1	14245,69	1623,75	15670	1786	–	11181	28999
			НР - 76%; СП - 8%			12621,94	752,40	13884	828		2148	
173	701	С121-110102-0102	Плиты теплоизоляционные избазальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 45-50	м3	1,122	11577,00	–	12989	–	12989	–	14029
			СП - 8%			–	–	–	–		1039	
174	702	Е11-120101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	24,6	2943,15	13,82	72401	340	46978	23153	103199
			НР - 92%; СП - 8%			1019,63	3,39	25083	83		7644	
175	703	Е11-120101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры,парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали ФАРТУК. Устройство	м2 покрытия	4,4	2943,15	13,82	12950	61	8403	4141	18458
			НР - 92%; СП - 8%			1019,63	3,39	4486	15		1367	

			Вентшахты ВШ-4-2шт									
176	704	Е11-080301-0101 Изм. и доп. вып. 9	Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	25,42	26692,80	2634,28	678531	66963	510386	107143	848528
			НР - 93%; СП - 8%			3980,40	551,76	101182	14026		62854	
177	705	Е11-090305-0301 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж	т конструкций	0,46064	99909,55	7324,64	46022	3374	3592	27075	78945
			НР - 69%; СП - 8%			84787,20	397,65	39056	183		5848	
178	706	С121-050204-1001	Швеллер гнутый равнополочный толщиной стенки от 2 до 4 мм из углеродистой стали ГОСТ 11474-76	т	0,46064	268233,00	--	123559	--	123559	--	133444
			СП - 8%			--	--	--	--		9885	
179	707	Е11-060301-0405	Болты анкерные в виде сваренных каркасов. Установка при бетонировании	т	0,014175	400639,75	4999,63	5679	71	5103	481	6653
			НР - 91%; СП - 8%			35596,80	1682,68	505	24		493	
180	708	Е11-080201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки С1	т металлических изделий	0,22685	352298,71	2192,31	79919	497	65207	13362	100744
			НР - 93%; СП - 8%			62660,40	677,16	14215	154		7463	
181	709	Е11-060301-0403	Болты анкерные со связями из арматуры АС-1. Установка при бетонировании	т	0,0024	137747,25	1388,87	331	3	2	298	679
			НР - 91%; СП - 8%			135936,00	397,91	326	1		50	
182	710	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0024	221381,00	--	531	--	531	--	574
			СП - 8%			--	--	--	--		43	
183	711	Е11-200701-0401	Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 1000 мм. Установка над шахтами	зонт	1	750,50	46,77	750	47	99	604	1463
			НР - 98%; СП - 8%			603,51	13,17	604	13		108	
184	712	С121-050104-0302	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80	т	0,022	330383,00	--	7268	--	7268	--	7850
			СП - 8%			--	--	--	--		581	
185	713	С121-050106-2401	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм ГОСТ 535-2005	т	0,00924	284014,00	--	2624	--	2624	--	2834
			СП - 8%			--	--	--	--		210	
186	714	Е11-060701-0201 Изм. и доп. вып. 16	Пояса в опалубке. Устройство	м3	0,14	31190,53	4707,81	4367	659	2401	1306	6126
			НР - 91%; СП - 8%			9339,00	911,28	1307	128		454	
187	715	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00432	214423,00	--	926	--	926	--	1000
			СП - 8%			--	--	--	--		74	
188	716	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0217184	221381,00	--	4808	--	4808	--	5193
			СП - 8%			--	--	--	--		385	

189	717	Е11-060301-0408 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 20 кг ЗД-2. Установка	т	0,01786	677285,00	1275,00	12096	23	10880	1095	14246
			НР - 91%; СП - 8%			66816,00	531,99	1193	10		1055	
190	718	Е11-080801-0501 Изм. и доп. вып. 9	Трубы дымовые кирпичные. Кладка	м3 кладки (без вычета пустот)	1,71	31680,17	1923,00	54173	3288	28684	21823	82076
			НР - 93%; СП - 8%			12982,90	739,71	22201	1265		6080	
191	719	Е11-260201-0301	Покрытия и перекрытия. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо	м3 изоляции	1,3	14245,69	1623,75	18519	2111	--	13214	34272
			НР - 76%; СП - 8%			12621,94	752,40	16409	978		2539	
192	720	С121-110102-0102	Плиты теплоизоляционные избазальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 45-50	м3	1,326	11577,00	--	15351	--	15351	--	16579
			СП - 8%			--	--	--	--		1228	
193	721	Е11-120101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	30,4	2943,15	13,82	89472	420	58055	28612	127530
			НР - 92%; СП - 8%			1019,63	3,39	30997	103		9447	
194	722	Е11-120101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры,парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали ФАРТУК. Устройство	м2 покрытия	5,2	2943,15	13,82	15304	72	9930	4894	21814
			НР - 92%; СП - 8%			1019,63	3,39	5302	18		1616	
					Вентшахты ВШ-5-2шт							
195	723	Е11-080301-0101 Изм. и доп. вып. 9	Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	20,3	26692,80	2634,28	541864	53476	407586	85563	677621
			НР - 93%; СП - 8%			3980,40	551,76	80802	11201		50194	
196	724	Е11-090305-0301 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж	т конструкций	1,2144	99909,55	7324,64	121330	8895	9469	71379	208126
			НР - 69%; СП - 8%			84787,20	397,65	102966	483		15417	
197	725	С121-050204-1001	Швеллер гнутый равнополочный толщиной стенки от 2 до 4 мм из углеродистой стали ГОСТ 11474-76	т	1,2144	268233,00	--	325742	--	325742	--	351802
			СП - 8%			--	--	--	--		26059	
198	726	Е11-060301-0405	Болты анкерные в виде сваренных каркасов. Установка при бетонировании	т	0,014175	400639,75	4999,63	5679	71	5103	481	6653
			НР - 91%; СП - 8%			35596,80	1682,68	505	24		493	
199	727	Е11-080201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки С1	т металлических изделий	0,117	352298,71	2192,31	41219	257	33631	6892	51960
			НР - 93%; СП - 8%			62660,40	677,16	7331	79		3849	
200	728	Е11-060301-0403	Болты анкерные со связями из арматуры АС-1. Установка при бетонировании	т	0,0024	137747,25	1388,87	331	3	2	298	679
			НР - 91%; СП - 8%			135936,00	397,91	326	1		50	
201	729	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0024	221381,00	--	531	--	531	--	574
			СП - 8%			--	--	--	--		43	

202	730	Е11-200701-0401	Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 1000 мм. Установка над шахтами	зонт	1	750,50	46,77	750	47	99	604	1463
			НР - 98%; СП - 8%			603,51	13,17	604	13		108	
203	731	С121-050104-0302	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80	т	0,0176	330383,00	--	5815	--	5815	--	6280
			СП - 8%			--	--	--	--		465	
204	732	С121-050106-2401	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм ГОСТ 535-2005	т	0,00792	284014,00	--	2249	--	2249	--	2429
			СП - 8%			--	--	--	--		180	
205	733	Е11-060701-0201 Изм. и доп. вып. 16	Пояса в опалубке. Устройство	м3	0,12	31190,53	4707,81	3743	565	2057	1119	5251
			НР - 91%; СП - 8%			9339,00	911,28	1121	109		389	
206	734	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00384	214423,00	--	823	--	823	--	889
			СП - 8%			--	--	--	--		66	
207	735	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0177696	221381,00	--	3934	--	3934	--	4249
			СП - 8%			--	--	--	--		315	
208	736	Е11-060301-0408 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 20 кг ЗД-1. Установка	т	0,01457	677285,00	1275,00	9868	19	8875	893	11622
			НР - 91%; СП - 8%			66816,00	531,99	974	8		861	
209	737	Е11-080801-0501 Изм. и доп. вып. 9	Трубы дымовые кирпичные. Кладка	м3 кладки (без вычета пустот)	1,25	31680,17	1923,00	39600	2404	20967	15953	59997
			НР - 93%; СП - 8%			12982,90	739,71	16229	925		4444	
210	738	Е11-260201-0301	Покрытия и перекрытия. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо	м3 изоляции	1,1	14245,69	1623,75	15670	1786	--	11181	28999
			НР - 76%; СП - 8%			12621,94	752,40	13884	828		2148	
211	739	С121-110102-0102	Плиты теплоизоляционные изобазальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 45-50	м3	1,122	11577,00	--	12989	--	12989	--	14029
			СП - 8%			--	--	--	--		1039	
212	740	Е11-120101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	23,2	2943,15	13,82	68281	321	44305	21835	97325
			НР - 92%; СП - 8%			1019,63	3,39	23655	79		7209	
213	741	Е11-120101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры,парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали ФАРТУК. Устройство	м2 покрытия	4,4	2943,15	13,82	12950	61	8403	4141	18458
			НР - 92%; СП - 8%			1019,63	3,39	4486	15		1367	
	Вентшахты ВШ-6-1шт											
214	742	Е11-080301-0101 Изм. и доп. вып. 9	Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	6,91	26692,80	2634,28	184447	18203	138739	29125	230658

			НР - 93%; СП - 8%			3980,40	551,76	27505	3813		17086	
215	743	Е11-090305-0301 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж	т конструкций	0,5874	99909,55	7324,64	58687	4302	4581	34526	100670
			НР - 69%; СП - 8%			84787,20	397,65	49804	234		7457	
216	744	С121-050204-1001	Швеллер гнутый равнополочный толщиной стенки от 2 до 4 мм из углеродистой стали ГОСТ 11474-76	т	0,5874	268233,00	–	157560	–	157560	–	170165
			СП - 8%			–	–	–	–		12605	
217	745	Е11-060301-0405	Болты анкерные в виде сваренных каркасов. Установка при бетонировании	т	0,0072	400639,75	4999,63	2885	36	2593	244	3379
			НР - 91%; СП - 8%			35596,80	1682,68	256	12		250	
218	746	Е11-080201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки С1	т металлических изделий	0,0403	352298,71	2192,31	14198	88	11585	2374	17897
			НР - 93%; СП - 8%			62660,40	677,16	2525	27		1326	
219	747	Е11-060301-0403	Болты анкерные со связями из арматуры АС-1. Установка при бетонировании	т	0,0021	137747,25	1388,87	289	3	1	261	594
			НР - 91%; СП - 8%			135936,00	397,91	285	1		44	
220	748	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0021	221381,00	–	465	–	465	–	502
			СП - 8%			–	–	–	–		37	
221	749	Е11-200701-0401	Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 1000 мм. Установка над шахтами	зонт	1	750,50	46,77	750	47	99	604	1463
			НР - 98%; СП - 8%			603,51	13,17	604	13		108	
222	750	С121-050104-0302	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80	т	0,0099	330383,00	–	3271	–	3271	–	3532
			СП - 8%			–	–	–	–		262	
223	751	С121-050106-2401	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм ГОСТ 535-2005	т	0,00462	284014,00	–	1312	–	1312	–	1417
			СП - 8%			–	–	–	–		105	
224	752	Е11-060701-0201 Изм. и доп. вып. 16	Пояса в опалубке. Устройство	м3	0,07	31190,53	4707,81	2183	330	1199	653	3063
			НР - 91%; СП - 8%			9339,00	911,28	654	64		227	
225	753	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00192	214423,00	–	412	–	412	–	445
			СП - 8%			–	–	–	–		33	
226	754	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0091316	221381,00	–	2022	–	2022	–	2183
			СП - 8%			–	–	–	–		162	
227	755	Е11-060301-0408 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 20 кг ЗД-2. Установка	т	0,01786	677285,00	1275,00	12096	23	10880	1095	14246
			НР - 91%; СП - 8%			66816,00	531,99	1193	10		1055	

228	756	Е11-080801-0501 Изм. и доп. вып. 9	Трубы дымовые кирпичные. Кладка	м3 кладки (без вычета пустот)	1,25	31680,17	1923,00	39600	2404	20967	15953	59997
			НР - 93%; СП - 8%			12982,90	739,71	16229	925		4444	
229	757	Е11-260201-0301	Покрытия и перекрытия. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо	м3 изоляции	1,1	14245,69	1623,75	15670	1786	--	11181	28999
			НР - 76%; СП - 8%			12621,94	752,40	13884	828		2148	
230	758	С121-110102-0102	Плиты теплоизоляционные избазальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 45-50	м3	1,122	11577,00	--	12989	--	12989	--	14029
			СП - 8%			--	--	--	--		1039	
231	759	Е11-120101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	23,2	2943,15	13,82	68281	321	44305	21835	97325
			НР - 92%; СП - 8%			1019,63	3,39	23655	79		7209	
232	760	Е11-120101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры,парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали ФАРТУК. Устройство	м2 покрытия	4,4	2943,15	13,82	12950	61	8403	4141	18458
			НР - 92%; СП - 8%			1019,63	3,39	4486	15		1367	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				7930784	444696	5827238	1456160	10137899
								1658836	90794	--	750958	
			РАЗДЕЛ №9 КРЫЛЬЦА КР-1 , НАВЕС НВ-1									
			Крыльцо Кр-1									
233	761	Е11-010205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 /ПОДСЫПКА ПОД КРЫЛЬЦО/	м3	27,06	741,63	--	20069	--	--	14449	37279
			НР - 72%; СП - 8%			741,63	--	20069	--		2761	
234	762	Е11-060201-0104 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство	м3	13,95	20623,30	621,72	287695	8673	220830	55709	370876
			НР - 91%; СП - 8%			4171,50	216,91	58192	3026		27472	
235	763	С121-050309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,14198	287446,00	--	40812	--	40812	--	44077
			СП - 8%			--	--	--	--		3265	
			Ограждение лестницы ОГ-1									
236	764	Е11-070519-0104	Ограждения металлические без поручня. Установка	м ограждения	9,3	652,02	77,54	6064	721	658	5877	12896
			НР - 118%; СП - 8%			503,81	31,70	4685	295		955	
237	765	С121-060208-0702	Ограждения трехригельные горизонтальные из нержавеющей стали для внутренней установки, крепление сварное, высотой до 1200 мм	м	9,3	10653,00	--	99073	--	99073	--	106999
			СП - 8%			--	--	--	--		7926	
			ФУНДАМЕНТЫ НАВЕСА									
238	766	Е11-010205-0402	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	1,296	2458,40	--	3186	--	--	2294	5918
			НР - 72%; СП - 8%			2458,40	--	3186	--		438	

239	767	Е11-010205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	0,912	741,63	--	676	--	--	487	1256
			НР - 72%; СП - 8%			741,63	--	676	--		93	
240	768	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	0,912	151,99	72,61	139	66	--	74	229
			НР - 72%; СП - 8%			79,38	32,92	72	30		17	
241	769	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная / В3,5,ССЦ/. Устройство	м3	2,7	17316,31	1089,24	46754	2941	40613	3471	54243
			НР - 91%; СП - 8%			1185,30	227,35	3200	614		4018	
242	770	Е11-060101-0120 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство/В15ССЦ/	м3	3,92	23270,93	2007,28	91222	7869	67675	15662	115435
			НР - 91%; СП - 8%			3999,60	390,94	15678	1532		8551	
243	771	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,29051	202258,00	--	58758	--	58758	--	63459
			СП - 8%			--	--	--	--		4701	
244	772	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,11582	214423,00	--	24834	--	24834	--	26821
			СП - 8%			--	--	--	--		1987	
245	773	Е11-060301-0701 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,40633	18840,36	1338,48	7655	544	118	6496	15284
			НР - 91%; СП - 8%			17210,88	358,20	6993	146		1132	
					ПАНДУСЫ							
246		Е11-010205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 /ПОДСЫПКА ПОД КРЫЛЬЦО/	м3	15	741,63	--	11124	--	--	8010	20665
			НР - 72%; СП - 8%			741,63	--	11124	--		1531	
247		Е11-060101-0114 Изм. и доп. вып. 16	Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство /бетон кл.В12,5/	м3	6,3	16791,39	1175,17	105786	7404	91972	7297	122130
			НР - 91%; СП - 8%			1017,53	255,31	6410	1608		9047	
248		С121-050309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,3	287446,00	--	86234	--	86234	--	93133
			СП - 8%			--	--	--	--		6899	
			Крыльцо									
249		Е11-090301-0201 Изм. и доп. вып. 16	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж /Ст-1,2,3,4/	т конструкций	0,26648	24358,35	11215,90	6491	2989	579	2573	9789
			НР - 69%; СП - 8%			10967,55	3023,90	2923	806		725	
250		Е11-090301-0301 Изм. и доп. вып. 16	Балки одиночные подкрановые массой до 1 т. Монтаж на отметке до 25 м	т конструкций	0,10584	42043,78	19431,26	4450	2057	618	1579	6511
			НР - 69%; СП - 8%			16773,90	4844,77	1775	513		482	
251		Е11-090302-0401 Изм. и доп. вып. 16	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,29883	29270,43	10017,87	8747	2994	1156	3747	13494

			НР - 69%; СП - 8%			15383,10	2790,70	4597	834		1000	
252		Е11-090302-0301 Изм. и доп. вып. 16	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж /каркас парапета/	т конструкций	0,38313	85108,59	21072,21	32608	8073	918	17736	54371
			НР - 69%; СП - 8%			61641,50	5450,08	23617	2088		4028	
253		Е11-090501-0202	Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т	1,05428	2958,20	507,39	3119	535	301	1576	5071
			НР - 69%; СП - 8%			2165,44	1,25	2283	1		376	
254		С121-060801-0301	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	1,05428	515052,00	--	543009	--	543009	--	586450
			СП - 8%			--	--	--	--		43441	
255		Е11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	24,24844	86,99	1,65	2109	40	1474	415	2726
			НР - 69%; СП - 8%			24,54	0,25	595	6		202	
256		Е11-120101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство /фартуки/	м2 покрытия	89,452	1059,96	13,82	94816	1236	2372	84190	193326
			НР - 92%; СП - 8%			1019,63	3,39	91208	303		14320	
257		Е11-120101-0902	Желоба подвесные. Устройство /Л-1/	м желобов	11,4	842,31	11,36	9602	130	6148	3094	13712
			НР - 92%; СП - 8%			291,62	3,40	3324	39		1016	
258		Е11-120101-0901	Желоба настенные. Устройство /водосточная труба/	м желобов	8	3519,12	145,73	28153	1166	20693	6115	37010
			НР - 92%; СП - 8%			786,75	44,14	6294	353		2741	
259		С121-050104-0302	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80 /фартуки, Л-1/	т	0,10961	330383,00	--	36213	--	36213	--	39110
			СП - 8%			--	--	--	--		2897	
260		С121-050104-0303	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,8 до 1,2 мм ГОСТ 14918-80 /водосточная труба/	т	0,0071	313188,00	--	2224	--	2224	--	2402
			СП - 8%			--	--	--	--		178	
261		С121-050302-0104	Поковки простые строительные (скобы, закрепы, хомуты и т.п.) массой до 1,6 кг ГОСТ 8479-70 /Хм-1,2/	кг	32,64	239,00	--	7801	--	7801	--	8425
			СП - 8%			--	--	--	--		624	
262		С121-130211-0608	Шурупы с полукруглой головкой 6х40 мм	т	0,00408	250437,00	--	1022	--	1022	--	1104
			СП - 8%			--	--	--	--		82	
263		Е11-120101-0716 Изм. и доп. вып. 3	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство /Н 57-750-0,7/	м2 кровли	27,6	3620,14	20,73	99916	572	81651	16467	125694
			НР - 92%; СП - 8%			641,05	7,47	17693	206		9311	
264		Е11-120101-0716 Изм. и доп. вып. 3	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство /С 8-1000-0,5 с покрытием/	м2 кровли	30	3607,49	20,73	108225	622	88371	17899	136214
			НР - 92%; СП - 8%			641,05	7,47	19232	224		10090	

			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				1878585	48630	1526127	275217	2326109
								303829	12624	--	172306	
			РАЗДЕЛ №10 ЛЕСТНИЦА В ТЕХ. ПОДПОЛЬЕ									
			ЛЕСТНИЦА ЛМ-1									
265	799	Е11-060801-0105 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия ребристые, монолитные лестницы /В12,5/. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м	м3	2,85	40703,68	2883,46	116005	8218	68143	37462	165745
			НР - 91%; СП - 8%			13910,00	534,74	39644	1524		12277	
266	800	Е11-060601-0101 Изм. и доп. вып. 16	Стены и перегородки бетонные высотой до 3 м, толщиной до 100 мм. Устройство/В12,5/	м3	5,75	60393,57	8323,32	347263	47859	146822	147979	534862
			НР - 91%; СП - 8%			26536,00	1744,81	152582	10033		39619	
267	801	С121-050309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0563	287446,00	--	16183	--	16183	--	17478
			СП - 8%			--	--	--	--		1295	
268	802	С121-050309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,3631045	237946,00	--	86399	--	86399	--	93311
			СП - 8%			--	--	--	--		6912	
269		С121-050309-0302	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,03515	257146,00	--	9039	--	9039	--	9762
			СП - 8%			--	--	--	--		723	
			НАВЕС ЛЕСТНИЦЫ									
270	804	Е11-090301-0201 Изм. и доп. вып. 16	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж	т конструкций	0,0482	24358,35	11215,90	1174	541	104	465	1771
			НР - 69%; СП - 8%			10967,55	3023,90	529	146		131	
271	805	Е11-090302-0401 Изм. и доп. вып. 16	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,20695	29270,43	10017,87	6058	2073	801	2595	9345
			НР - 69%; СП - 8%			15383,10	2790,70	3184	578		692	
272	806	С121-060801-0301	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,25515	515052,00	--	131416	--	131416	--	141929
			СП - 8%			--	--	--	--		10513	
273	807	Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,0192	838565,00	1275,00	16100	24	11697	3995	21703
			НР - 91%; СП - 8%			228096,00	531,99	4379	10		1608	
274	808	Е11-150403-1002 Изм. и доп. вып. 12	Поверхности металлические. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	7,39935	274,73	1,00	2033	7	1114	733	2987
			НР - 80%; СП - 8%			123,32	0,48	912	4		221	
275	809	Е11-120101-0716 Изм. и доп. вып. 3	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м2 кровли	16,7	732,49	20,73	12233	346	1181	9964	23972
			НР - 92%; СП - 8%			641,05	7,47	10706	125		1776	

276	810	С121-100103-1004	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 60 мм, толщиной стали 0,65 мм СТ РК EN 508-1-2012	м2	19,205	2357,00	–	45266	–	45266	–	48887
			СП - 8%			–	–	–	–		3621	
			ОГРАЖДЕНИЕ ОГ-1 /1ШТ/									
277	811	Е11-090304-0101 Изм. и доп. вып. 16	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	0,06598	71059,04	25916,30	4688	1710	663	1956	7177
			НР - 69%; СП - 8%			35084,60	7889,68	2315	521		532	
278	812	С121-060208-0501	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,06598	544501,00	–	35926	–	35926	–	38800
			СП - 8%			–	–	–	–		2874	
279	813	Е11-150403-1004 Изм. и доп. вып. 12	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	1,91342	853,30	1,00	1633	2	258	1099	2951
			НР - 80%; СП - 8%			717,71	0,48	1373	1		219	
			ФАРТУК									
280	814	Е11-120101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	3,72	2943,15	13,82	10949	51	7105	3501	15606
			НР - 92%; СП - 8%			1019,63	3,39	3793	13		1156	
			ЛЕСТНИЦА ЛМ-2									
281	815	Е11-060801-0105 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия ребристые, монолитные лестницы /В12,5/. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м	м3	2,65	40703,68	2883,46	107865	7641	63362	34833	154114
			НР - 91%; СП - 8%			13910,00	534,74	36862	1417		11416	
282	816	Е11-060601-0101 Изм. и доп. вып. 16	Стены и перегородки бетонные высотой до 3 м, толщиной до 100 мм. Устройство/В12,5/	м3	4,9	60393,57	8323,32	295928	40784	125118	126104	455795
			НР - 91%; СП - 8%			26536,00	1744,81	130026	8550		33763	
283	817	С121-050309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,04564	287446,00	–	13119	–	13119	–	14169
			СП - 8%			–	–	–	–		1050	
284	818	С121-050309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,309734	237946,00	–	73700	–	73700	–	79596
			СП - 8%			–	–	–	–		5896	
285	819	С121-050309-0302	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,02992	257146,00	–	7694	–	7694	–	8309
			СП - 8%			–	–	–	–		616	
			НАВЕС ЛЕСТНИЦЫ									
286	820	Е11-090301-0201 Изм. и доп. вып. 16	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж	т конструкций	0,02829	24358,35	11215,90	689	317	62	273	1039
			НР - 69%; СП - 8%			10967,55	3023,90	310	86		77	
287	821	Е11-090302-0401 Изм. и доп. вып. 16	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,19306	29270,43	10017,87	5651	1934	747	2421	8718

			НР - 69%; СП - 8%			15383,10	2790,70	2970	539		646	
288	822	С121-060801-0301	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,22135	515052,00	–	114007	–	114007	–	123127
			СП - 8%			–	–	–	–		9121	
289	823	Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,0168	838565,00	1275,00	14088	21	10235	3495	18990
			НР - 91%; СП - 8%			228096,00	531,99	3832	9		1407	
290	824	Е11-150403-1002 Изм. и доп. вып. 12	Поверхности металлические. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	6,41915	274,73	1,00	1764	6	966	636	2591
			НР - 80%; СП - 8%			123,32	0,48	792	3		192	
291	825	Е11-120101-0716 Изм. и доп. вып. 3	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м2 кровли	15,85	732,49	20,73	11610	329	1120	9457	22752
			НР - 92%; СП - 8%			641,05	7,47	10161	118		1685	
292	826	С121-100103-1004	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 60 мм, толщиной стали 0,65 мм СТ РК EN 508-1-2012	м2	18,2275	2357,00	–	42962	–	42962	–	46399
			СП - 8%			–	–	–	–		3437	
					ОГРАЖДЕНИЕ ОГ-1 /1ШТ/							
293	827	Е11-090304-0101 Изм. и доп. вып. 16	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	0,06188	71059,04	25916,30	4397	1604	622	1835	6731
			НР - 69%; СП - 8%			35084,60	7889,68	2171	488		499	
294	828	С121-060208-0501	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,06188	544501,00	–	33694	–	33694	–	36389
			СП - 8%			–	–	–	–		2695	
295	829	Е11-150403-1004 Изм. и доп. вып. 12	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	1,79452	853,30	1,00	1531	2	241	1031	2767
			НР - 80%; СП - 8%			717,71	0,48	1288	1		205	
					ФАРТУК							
296	830	Е11-120101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	3,5	2943,15	13,82	10301	48	6684	3294	14683
			НР - 92%; СП - 8%			1019,63	3,39	3569	12		1088	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				1581364	113519	1056450	393128	2132455
								411396	24175	–	157962	
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				1243665				
			Материалы	Тенге				213199				
			Всего заработная плата	Тенге					421737			
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				294362				
			РАЗДЕЛ №11 ПРИЯМКИ									
			ПРИЯМОК П-3									
297	835	Е11-060101-0102 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м 3. Устройство/В12,5/	м3	1,21	22728,65	1723,46	27502	2085	19819	5497	35639

			НР - 91%; СП - 8%			4626,09	366,27	5598	443		2640	
298	836	С121-050309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,00959	287446,00	--	2757	--	2757	--	2977
			СП - 8%			--	--	--	--		221	
299		Е11-120101-0716 Изм. и доп. вып. 3	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м2 кровли	2,6	732,49	20,73	1904	54	183	1551	3732
			НР - 92%; СП - 8%			641,05	7,47	1667	19		276	
300		С121-100103-1004	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 60 мм, толщиной стали 0,65 мм СТ РК EN 508-1-2012	м2	2,99	2357,00	--	7047	--	7047	--	7611
			СП - 8%			--	--	--	--		564	
			КОЗЫРЕК К-1									
301	837	Е11-090302-0201 Изм. и доп. вып. 16	Связи вертикальные в виде ферм для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,03447	70653,02	13765,33	2435	474	77	1386	4127
			НР - 69%; СП - 8%			54659,10	3625,45	1884	125		306	
302	838	С121-060801-0301	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,03447	515052,00	--	17754	--	17754	--	19174
			СП - 8%			--	--	--	--		1420	
303	839	Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,0144	838565,00	1275,00	12075	18	8772	2996	16277
			НР - 91%; СП - 8%			228096,00	531,99	3285	8		1206	
304	840	Е11-150403-1002 Изм. и доп. вып. 12	Поверхности металлические. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	0,99963	274,73	1,00	275	1	151	99	404
			НР - 80%; СП - 8%			123,32	0,48	123	--		30	
305	841	Е11-120101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	0,68	2943,15	13,82	2001	9	1299	640	2853
			НР - 92%; СП - 8%			1019,63	3,39	693	2		211	
			ПРИЯМОК П-4									
306	844	Е11-060101-0102 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м 3. Устройство/В12,5/	м3	1,21	22728,65	1723,46	27502	2085	19819	5497	35639
			НР - 91%; СП - 8%			4626,09	366,27	5598	443		2640	
307	845	С121-050309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,00959	287446,00	--	2757	--	2757	--	2977
			СП - 8%			--	--	--	--		221	
308	846	Е11-090302-0201 Изм. и доп. вып. 16	Связи вертикальные в виде ферм для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,03447	70653,02	13765,33	2435	474	77	1386	4127
			НР - 69%; СП - 8%			54659,10	3625,45	1884	125		306	

309	847	С121-060801-0301	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,03447	515052,00	–	17754	–	17754	–	19174
			СП - 8%			–	–	–	–		1420	
310	848	Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,0144	838565,00	1275,00	12075	18	8772	2996	16277
			НР - 91%; СП - 8%			228096,00	531,99	3285	8		1206	
311	849	Е11-150403-1002 Изм. и доп. вып. 12	Поверхности металлические. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	0,99963	274,73	1,00	275	1	151	99	404
			НР - 80%; СП - 8%			123,32	0,48	123	–		30	
312	850	Е11-120101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	0,68	2943,15	13,82	2001	9	1299	640	2853
			НР - 92%; СП - 8%			1019,63	3,39	693	2		211	
313		Е11-120101-0716 Изм. и доп. вып. 3	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м2 кровли	2,6	732,49	20,73	1904	54	183	1551	3732
			НР - 92%; СП - 8%			641,05	7,47	1667	19		276	
314		С121-100103-1004	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 60 мм, толщиной стали 0,65 мм СТ РК EN 508-1-2012	м2	2,99	2357,00	–	7047	–	7047	–	7611
			СП - 8%			–	–	–	–		564	
			ПРИЯМОК П-5									
315	853	Е11-060101-0102 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м 3. Устройство/В12,5/	м3	1,21	22728,65	1723,46	27502	2085	19819	5497	35639
			НР - 91%; СП - 8%			4626,09	366,27	5598	443		2640	
316	854	С121-050309-0301	Сетки арматурные сварныеиз арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,00959	287446,00	–	2757	–	2757	–	2977
			СП - 8%			–	–	–	–		221	
317	855	Е11-090302-0201 Изм. и доп. вып. 16	Связи вертикальные в виде ферм для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,03447	70653,02	13765,33	2435	474	77	1386	4127
			НР - 69%; СП - 8%			54659,10	3625,45	1884	125		306	
318	856	С121-060801-0301	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварныхпрофилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,03447	515052,00	–	17754	–	17754	–	19174
			СП - 8%			–	–	–	–		1420	
319	857	Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,0144	838565,00	1275,00	12075	18	8772	2996	16277
			НР - 91%; СП - 8%			228096,00	531,99	3285	8		1206	
320	858	Е11-150403-1002 Изм. и доп. вып. 12	Поверхности металлические. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	0,99963	274,73	1,00	275	1	151	99	404
			НР - 80%; СП - 8%			123,32	0,48	123	–		30	

321	859	Е11-120101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	0,68	2943,15	13,82	2001	9	1299	640	2853
			НР - 92%; СП - 8%			1019,63	3,39	693	2		211	
322		Е11-120101-0716 Изм. и доп. вып. 3	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м2 кровли	2,6	732,49	20,73	1904	54	183	1551	3732
			НР - 92%; СП - 8%			641,05	7,47	1667	19		276	
323		С121-100103-1004	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 60 мм, толщиной стали 0,65 мм СТ РК EN 508-1-2012	м2	2,99	2357,00	–	7047	–	7047	–	7611
			СП - 8%			–	–	–	–		564	
			ПРИЯМОК П-6									
324	862	Е11-060101-0102 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м 3. Устройство	м3	1,21	22728,65	1723,46	27502	2085	19819	5497	35639
			НР - 91%; СП - 8%			4626,09	366,27	5598	443		2640	
325	863	С121-050309-0301	Сетки арматурные сварныеиз арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,00959	287446,00	–	2757	–	2757	–	2977
			СП - 8%			–	–	–	–		221	
326	864	Е11-090302-0201 Изм. и доп. вып. 16	Связи вертикальные в виде ферм для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,03447	70653,02	13765,33	2435	474	77	1386	4127
			НР - 69%; СП - 8%			54659,10	3625,45	1884	125		306	
327	865	С121-060801-0301	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварныхпрофилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,03447	515052,00	–	17754	–	17754	–	19174
			СП - 8%			–	–	–	–		1420	
328	866	Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,0144	838565,00	1275,00	12075	18	8772	2996	16277
			НР - 91%; СП - 8%			228096,00	531,99	3285	8		1206	
329	867	Е11-150403-1002 Изм. и доп. вып. 12	Поверхности металлические. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	0,99963	274,73	1,00	275	1	151	99	404
			НР - 80%; СП - 8%			123,32	0,48	123	–		30	
330	868	Е11-120101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	0,68	2943,15	13,82	2001	9	1299	640	2853
			НР - 92%; СП - 8%			1019,63	3,39	693	2		211	
331		Е11-120101-0716 Изм. и доп. вып. 3	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м2 кровли	2,6	732,49	20,73	1904	54	183	1551	3732
			НР - 92%; СП - 8%			641,05	7,47	1667	19		276	
332		С121-100103-1004	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 60 мм, толщиной стали 0,65 мм СТ РК EN 508-1-2012	м2	2,99	2357,00	–	7047	–	7047	–	7611
			СП - 8%			–	–	–	–		564	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				295003	10570	231436	48676	371176

							52998	2392	--	27496	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге			214246				
		Материалы		Тенге			51598				
		Всего заработная плата		Тенге				47354			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге			39216				
		Местные материалы		Тенге			69298				
			Накладные расходы	Тенге			43133				
			Сметная прибыль	Тенге			20590				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге			277969				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч							43
			Сметная заработная плата	Тенге				47354			
		Стоимость металломонтажных работ		Тенге			80757				
		Материалы		Тенге			307				
		Всего заработная плата		Тенге				8036			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге			71015				
			Накладные расходы	Тенге			5545				
			Сметная прибыль	Тенге			6904				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге			93206				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч							7
			Сметная заработная плата	Тенге				8036			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			371176				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч							50
			Сметная заработная плата	Тенге				55391			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ 2-2-2	**Тенге**			78826273	1557903	52012958	20873080	107675312
							25255400	467442	--	7975956	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге			55484300				
		Материалы		Тенге			13198196				
		Всего заработная плата		Тенге				24082936			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге			14487694				
		Местные материалы		Тенге			2874805				
			Накладные расходы	Тенге			19740474				
			Сметная прибыль	Тенге			6017982				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге			81242756				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч							21155
			Сметная заработная плата	Тенге				24082936			
		Стоимость металломонтажных работ		Тенге			23337471				
		Материалы		Тенге			247284				
		Всего заработная плата		Тенге				1636206			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге			21204390				
			Накладные расходы	Тенге			1128982				
			Сметная прибыль	Тенге			1957316				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге			26423769				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч							1415
			Сметная заработная плата	Тенге				1636206			
		Стоимость сантехнических работ		Тенге			4503				
		Материалы		Тенге			601				
		Всего заработная плата		Тенге				3700			
		Сдача и испытание		Тенге			186				
			Накладные расходы	Тенге			3626				
			Сметная прибыль	Тенге			650				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге			8779				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч							3
			Сметная заработная плата	Тенге				3700			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			107675304				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч							22573

			Сметная заработная плата	Тенге					25722842			
Смета №2-2-3 Силовое электрооборудование и электроосвещение												
РАЗДЕЛ №1 ЭОМ.СО												
Кабельные изделия												
333	104	Ц13-080201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	345	317,76	147,15	109628	50768	15597	41916	163668
			НР - 72%; СП - 8%			125,40	43,35	43263	14954		12124	
334	105	С123-060142-1009	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением АВВГнг(В)-LS 5х70 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,345	2059232,00	--	710435	--	710435	--	767270
			СП - 8%			--	--	--	--		56835	
335	106	Ц13-080201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	12200	317,76	147,15	3876702	1795285	551537	1482260	5787679
			НР - 72%; СП - 8%			125,40	43,35	1529880	528815		428717	
336	107	С123-060145-1503	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(А)-LS 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	4,05	179790,00	--	728150	--	728150	--	786401
			СП - 8%			--	--	--	--		58252	
337	108	С123-060145-1901	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(А)-LS 5х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,12	322977,00	--	38757	--	38757	--	41858
			СП - 8%			--	--	--	--		3101	
338	109	С123-060145-1504	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(А)-LS 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	3,71	277923,00	--	1031094	--	1031094	--	1113582
			СП - 8%			--	--	--	--		82488	
339	110	С123-060145-1505	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(А)-LS 3х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	4,32	433234,00	--	1871571	--	1871571	--	2021297
			СП - 8%			--	--	--	--		149726	
340	111	Ц13-080201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	941	317,76	147,15	299014	138472	42541	114328	446410
			НР - 72%; СП - 8%			125,40	43,35	118001	40788		33067	
341	112	С123-060145-1903	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(А)-LS 5х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,005	706985,00	--	3535	--	3535	--	3818
			СП - 8%			--	--	--	--		283	
342	113	С123-060145-1633	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(А)-LS 3х10 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,216	1091938,00	--	235859	--	235859	--	254727
			СП - 8%			--	--	--	--		18869	
343	114	С123-060145-1531	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(А)-LS 3х16 (мк)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,72	1574315,00	--	1133507	--	1133507	--	1224187
			СП - 8%			--	--	--	--		90681	

344	115	Ц13-080201-0701	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	м кабеля	271	744,07	350,93	201642	95101	65761	51473	273364
			НР - 72%; СП - 8%			150,48	113,32	40780	30710		20249	
345	116	С123-060201-3203	Кабели контрольные, не распространяющие горение КВВГнг 4х1,5 ГОСТ 1508-78	км	0,26	229439,00	--	59654	--	59654	--	64426
			СП - 8%			--	--	--	--		4772	
346	117	С123-060201-3403	Кабели контрольные, не распространяющие горение КВВГнг 7х1,5 ГОСТ 1508-78	км	0,003	399534,00	--	1199	--	1199	--	1294
			СП - 8%			--	--	--	--		96	
347	118	С123-060201-3503	Кабели контрольные, не распространяющие горение КВВГнг 10х1,5 ГОСТ 1508-78	км	0,003	566777,00	--	1700	--	1700	--	1836
			СП - 8%			--	--	--	--		136	
348	119	С123-060201-3603	Кабели контрольные, не распространяющие горение КВВГнг 14х1,5 ГОСТ 1508-78	км	0,005	771423,00	--	3857	--	3857	--	4166
			СП - 8%			--	--	--	--		309	
349	120	Ц13-080208-0210 Изм. и доп. вып. 6 п.	Проводник заземляющий из медного изолированного провода сечением 25 мм2, ПВ 1х4 мм2 открыто по строительным основаниям для ванн	м	15	533,49	4,55	8002	68	832	5123	14176
			НР - 72%; СП - 8%			473,46	0,91	7102	14		1050	
350	121	С123-060902-0305	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ3 сечением 1,5 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,015	50306,00	--	755	--	755	--	815
			СП - 8%			--	--	--	--		60	
351	122	Е11-210101-0201 Изм. и доп. вып. 16	Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением	м	12736	264,40	2,56	3367451	32615	55673	2361885	6187683
			НР - 72%; СП - 8%			257,47	0,10	3279163	1232		458347	
352	123	С123-011305-0102	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 20 мм	м	8276	60,00	--	496560	--	496560	--	536285
			СП - 8%			--	--	--	--		39725	
353	124	С123-011305-0103	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 25 мм	м	4460	80,00	--	356800	--	356800	--	385344
			СП - 8%			--	--	--	--		28544	
354	125	Е11-210101-0203 Изм. и доп. вып. 16	Трубы полимерные диаметром до 50 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением	м	480	368,41	3,51	176836	1683	13246	116696	317014
			НР - 72%; СП - 8%			337,31	0,36	161907	171		23483	
355	126	С123-011305-0105	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 40 мм	м	480	171,00	--	82080	--	82080	--	88646
			СП - 8%			--	--	--	--		6566	
356	127	Ц13-080208-0202 Изм. и доп. вып. 16	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	20	571,93	25,46	11439	509	7531	2544	15101
			НР - 72%; СП - 8%			169,96	6,70	3399	134		1119	
357	128	Прайс	Держатели шин заземления К188У2	шт.	33	109,29	--	3606	--	3606	--	3895
			СП - 8%			--	--	--	--		289	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				14809833	2114502	7511837	4176225	20504942
								5183496	616818	--	1518888	

				--	--	17026230	--	
ИТОГО ПО СМЕТЕ 2-2-8	**Тенге**			**17026230**	--	--	--	**17026230**
				--	--	17026230	--	
Стоимость оборудования	Тенге			17026230				
ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге			17026230				
ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			17026230				
ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**							128759960
В ТОМ ЧИСЛЕ:								
- Зарплата рабочих строителей	Тенге			25669821				
- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге				2079217			
- в том числе зарплата машинистов	Тенге				740850			
- Материалов, изделий и конструкций	Тенге					53903114		
- Оборудование, инвентарь	Тенге					17026230		
- Накладные расходы	Тенге						21805015	
- Сметная прибыль	Тенге						8276573	
ИТОГО:			128 759 960					
Оборудование:			17 026 230					
Итого без оборудование:			111 733 730					
Итого с временными	1,0%	1 117 337	112 851 067					
Итого с зимними удорожаниями	0,49%	552 970	113 404 038					
Итого с непредвиденными затратами	2%	2 268 081	115 672 118					
Итого сметная стоимость			132 698 348					
Итого в текущих ценах на 2020 год	1,049901		139 320 129					
Итого с НДС	**12%**	**16 718 415**	**156 038 545**					

Технический надзор:

Директор ТОО "Мир-Строй и Компания"

_____**Раматуллаев М.**

Инженер-эксперты ТОО "Мир-Строй и Компания"

_____**Жантурсынов А.**

_____**Ториев Б.**

_____**Қонысбек А.**

Авторский надзор:

Директор ТОО "JeR Group"

_____**Цихашев В. М.**

Ответственное лицо авторского надзора ТОО "JeR Group"

_____**Нурсеитов Ш.**

Подрядчик:

Директор ТОО "А.Р.Т-Құрылыс"

_____**Шымырбаев Н.Б.**

Ведущий инженер ПТО ТОО "А.Р.Т-Құрылыс"

_____**Кашкынбаев Е.**

Руководитель проекта

_____**Кистаубаев Е.**