Заказчик: КГУ «Аппарат акима кента Тасбугет" г.Кызылорда

Подрядчик: ПК "Агроспецмонтаж"

Утверждена приказом Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан 'от 05.08.2021 г. №420

Наименование строительства и его адрес: Строительство водопроводной линии по ул.Бырлык №1 в дачном участке Сабалак,город Кызылорда.

Справка №1

Стоимости выполненных работ и затрат за декабрь 2021г.

Код заказчика	Код подрядчика	Меморандиум		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	Наименование	код	Наименование	код
		№3	от 27.10.21г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство водопроводной линии по ул.Бырлык №1 в дачном участке Сабалак,город Кызылорда.	4 634 551,00	4 137 991,96							496 559,04	4 634 551,00

Заказчик:
Аким кента
КГУ «Аппарат акима кента Тасбугет"
С.Сыздыков

Авторский надзор:
Директор:
ТОО "Сартобе"
Мухаммедиев О.Е.

Технический надзор:
Эксперт:
ТОО "ЮжКазЭксперт"
Каржаубаев Р.Б.

Подрядчик:
Директор:
ПК "Агроспецмонтаж"
Буркитов Т.С.

Форма-2

Заказчик: КГУ «Аппарат акима кента Тасбугет" г.Кызылорда
Подрядчик: ПК "Агроспецмонтаж"
Меморандум: №3 от 27.10.2021 г.
Наименование стройки: Строительство водопроводной линии по ул.Бырлык №1 в дачном участке Сабалак,город Кызылорда.

А К Т № 1
приемки выполненных работ
за декабрь месяц 2021 года

Составлен(а) в текущих ценах на 2021.4.1

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Общестроительные работы										
		РАЗДЕЛ 1. Водопрово В1										
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ										
1	1101-0101-0362 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	954,16281		225,52	225,52	215183	215183	--	26278	260777
		НР - 72%; СП - 8%				--	38,25	--	36497		19317	
2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	29,51019		2234,23	--	65933	--	--	47471	122477
		НР - 72%; СП - 8%				2234,23	--	65933	--		9072	
3	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	839,84906		36,35	36,35	30529	30528	--	8714	42382
		НР - 72%; СП - 8%				--	14,41	--	12102		3139	
4	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	63,2144454		972,00	--	61444	--	--	44240	114139
		НР - 72%; СП - 8%				972,00	--	61444	--		8455	
5	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	839,84906		174,70	79,98	146722	67171	--	81023	245964
		НР - 72%; СП - 8%				94,72	39,27	79551	32981		18220	
6	211-401-0101 РСНБ РК 2015	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	58,4685		5177,00	--	302691	--	302691	--	326906
		СП - 8%				--	--	--	--		24215	
		Монтажные работы										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
7	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	19,4895		7045,74	179,06	137318	3489	110988	23623	173816
		НР - 99%; СП - 8%				1171,98	52,36	22841	1020		12875	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
7.1	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	1,1	21,43845	5177,00				110987		
8	1122-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка	км трубопровода	0,09		323617,96	76557,88	29126	6891	63	24058	57439
		НР - 99%; СП - 8%				246352,00	23662,52	22172	2130		4255	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
8.1	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	5	0,45	134,00				60		
9	1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	0,2745		388531,25	109758,53	106652	30129	691	84376	206310
		НР - 99%; СП - 8%				276256,00	34228,72	75832	9396		15282	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
9.1	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	18	4,941	134,00				662		
10	241-201-0613 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм	м	277,245		1590,00	–	440820	–	440820	–	476086
		СП - 8%				–	–	–	–		35266	
11	241-201-0402 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 25х2,3 мм	м	90,9		134,00	–	12181	–	12181	–	13155
		СП - 8%				–	–	–	–		974	
12	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	8		1514,24	944,99	12114	7560	–	6756	20379
		НР - 99%; СП - 8%				569,25	283,73	4554	2270		1510	
13	241-214-0306 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110 мм	шт.	6		1347,00	–	8082	–	8082	–	8729
		СП - 8%				–	–	–	–		647	
14	241-208-0901 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый сварной от 15° до 30° ПЭ 100 SDR 17 PN 10 диаметром 110 мм	шт.	2		719,00	–	1438	–	1438	–	1553
		СП - 8%				–	–	–	–		115	
15	1122-0901-0103 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка	задвижка или клапан	5		2243,66	94,62	11218	473	1463	9411	22280
		НР - 99%; СП - 8%				1856,40	44,88	9282	224		1650	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
15.1	217-101-0105	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 для санитарно-технических работ	т	0,0015	0,0075	165361,00				1240		
16	242-101-1205 РСНБ РК 2015	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, со штурвалом, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 100	шт.	5		57393,00	–	286965	–	286965	–	309922
		СП - 8%				–	–	–	–		22957	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
17	1122-1201-0103 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка	фланец	12		1196,33	62,28	14356	747	735	12745	29269
		НР - 99%; СП - 8%				1072,80	–	12874	–		2168	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
17.1	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00029	0,00348	211214,00				735		
18	241-116-0210 РСНБ РК 2015	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	6		2590,00	–	15540	–	15540	–	16783
		СП - 8%				–	–	–	–		1243	
19	241-116-0610 РСНБ РК 2015	Фланец приварной встык воротниковый PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	6		4436,00	–	26616	–	26616	–	28745
		СП - 8%				–	–	–	–		2129	
20	1116-0603-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Арматура запорная муфтовая диаметром 15-25 мм. Установка на трубопроводах из полимерных труб	шт.	2		467,74	4,57	935	9	12	897	1978
		НР - 98%; СП - 8%				456,98	0,45	914	1		147	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
20.1	261-107-0432	Ветошь	кг	0,021	0,042	90,00				4		
20.2	261-201-0620	Лента ФУМ	кг	0,00054	0,00108	5164,00				6		
20.3	236-104-0102	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,000004	0,000008	379074,00				3		
21	242-204-0505 РСНБ РК 2015	Кран шаровый стальной муфтовый (В-В), полнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 40	шт.	1		8568,00	–	8568	–	8568	–	9253
		СП - 8%				–	–	–	–		685	
22	242-204-0502 РСНБ РК 2015	Кран шаровый стальной муфтовый (В-В), полнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	1		5507,00	–	5507	–	5507	–	5948
		СП - 8%				–	–	–	–		441	
		Гидрант пожарный										
23	1122-1001-0103 РСНБ РК 2015	Гидранты пожарные. Установка	шт.	1		2967,51	199,10	2968	199	490	2343	5735
		НР - 99%; СП - 8%				2278,64	87,62	2279	88		425	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
23.1	217-101-0105	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 для санитарно-технических работ	т	0,0028	0,0028	165361,00				463		
24	244-404-0104 РСНБ РК 2015	Гидрант пожарный подземный ГОСТ 8220-85 Н 1250 мм	шт.	1		43327,00	–	43327	–	43327	–	46793
		СП - 8%				–	–	–	–		3466	
25	241-116-0213 РСНБ РК 2015	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 200 мм	шт.	1		6195,00	–	6195	–	6195	–	6691
		СП - 8%				–	–	–	–		496	
26	1122-0301-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,0005		1263850,92	547127,90	632	274	49	399	1114
		НР - 99%; СП - 8%				617016,00	189729,27	309	95		83	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
26.1	214-209-0507	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) ГОСТ 2246-70 с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм	кг	50	0,025	874,00				22		
26.2	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,2	0,0001	100670,00				10		
26.3	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,13	0,000065	211214,00				14		
27	1122-0601-0306 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 200 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,0005		3151417,96	241903,19	1576	121	1254	222	1942
		НР - 99%; СП - 8%				402822,00	46667,84	201	23		144	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
27.1	261-105-0177	Мастика битумно-полимерная или битумно-резиновая ГОСТ 30693-2000	кг	6630	3,315	263,00				872		
27.2	234-203-0204	Холст стекловолокнистый ВВ-Г	10 м2	168	0,084	4019,00				338		
28	241-102-0229 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х6,0 мм	м	0,5		15326,00	–	7663	–	7663	–	8276
		СП - 8%				–	–	–	–		613	
29	1308-0201-3701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Указатель	шт.	1		2220,13	–	2220	–	1292	668	3119
		НР - 72%; СП - 8%				927,52	–	928	–		231	
30	1122-1101-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 100 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб	врезка	2		10148,14	4410,86	20296	8822	4644	9744	32443
		НР - 99%; СП - 8%				3414,99	1506,28	6830	3013		2403	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
30.1	217-605-0108	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	0,041	0,082	5867,00				481		
30.2	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,193	0,386	332,00				128		
30.3	241-102-0177	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,0 мм	м	0,4	0,8	4928,00				3942		
31	1122-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,003		589385,93	117642,97	1768	352	87	1454	3480
		НР - 99%; СП - 8%				443070,00	46499,14	1329	139		258	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
31.1	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,18	0,00054	100670,00				54		
31.2	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,04	0,00012	211214,00				25		
32	241-102-0178 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,5 мм	м	3,012		4977,00	–	14991	–	14991	–	16190
		СП - 8%				–	–	–	–		1199	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
33	1122-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,0004		511658,40	73604,52	205	29	10	176	411
		НР - 99%; СП - 8%				415173,00	28167,68	166	11		30	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
33.1	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,18	0,000072	100670,00				7		
33.2	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,02	0,000008	211214,00				2		
34	241-102-0123 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 40х3,0 мм	м	0,2008		1321,00	–	265	–	265	–	286
		СП - 8%				–	–	–	–		21	
35	241-102-0103 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 20х2,0 мм	м	0,2008		468,00	–	94	–	94	–	102
		СП - 8%				–	–	–	–		8	
36	1122-0601-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 50 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,0004		203814,33	52141,27	82	21	18	50	143
		НР - 99%; СП - 8%				108624,60	18801,89	43	8		11	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
36.1	261-105-0177	Мастика битумно-полимерная или битумно-резиновая ГОСТ 30693-2000	кг	110	0,044	263,00				12		
36.2	234-203-0204	Холст стекловолокнистый ВВ-Г	10 м2	2,8	0,00112	4019,00				5		
37	1122-0601-0603 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 100 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,003		242278,94	52575,28	727	158	243	379	1194
		НР - 99%; СП - 8%				108624,60	18936,53	326	57		88	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
37.1	261-105-0177	Мастика битумно-полимерная или битумно-резиновая ГОСТ 30693-2000	кг	210	0,63	263,00				166		
37.2	234-203-0204	Холст стекловолокнистый ВВ-Г	10 м2	5,3	0,0159	4019,00				64		
		Водомерный узел со счетчиком Д15 и фильтром для воды д15										
38	1116-0901-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	счетчик (водомер)	3		644,17	31,54	1933	95	56	1791	4021
		НР - 98%; СП - 8%				594,09	14,96	1782	45		298	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
38.1	236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,01	0,03	568,00				17		
38.2	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,02	0,06	483,00				29		
39	244-301-0406 РСНБ РК 2015	Счетчик холодной воды одноструйный крыльчатый ВСКМ DN 15	шт.	3		3195,00	–	9585	–	9585	–	10352
		СП - 8%				–	–	–	–		767	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
				6								
40	244-302-0101 РСНБ РК 2015	Радиомодуль модели Cyble RF	шт.	3		46389,00	–	139167	–	139167	–	150300
		СП - 8%				–	–	–	–		11133	
41	1118-1001-0101 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм. Установка	фильтр	3		1302,40	168,62	3907	505	44	3456	7952
		НР - 98%; СП - 8%				1119,35	56,14	3358	168		589	
42	242-404-0601 РСНБ РК 2015	Фильтр латунный сетчатый, муфтовый, для систем водоснабжения и отопления, Т до +120°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 15	шт.	3		1101,00	–	3303	–	3303	–	3567
		СП - 8%				–	–	–	–		264	
43	1116-0603-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Арматура запорная муфтовая диаметром 15-25 мм. Установка на трубопроводах из полимерных труб	шт.	3		467,74	4,57	1403	13	19	1345	2968
		НР - 98%; СП - 8%				456,98	0,45	1371	1		220	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								6		
43.1	261-107-0432	Ветошь	кг	0,021	0,063	90,00				8		
43.2	261-201-0620	Лента ФУМ	кг	0,00054	0,00162	5164,00				5		
43.3	236-104-0102	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,000004	0,000012	379074,00						
44	242-204-0501 РСНБ РК 2015	Кран шаровый стальной муфтовый (В-В), полнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	3		5023,00	–	15069	–	15069	–	16275
		СП - 8%				–	–	–	–		1206	
45	1116-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	0,6		912,44	43,72	547	26	15	505	1137
		НР - 98%; СП - 8%				843,32	16,31	506	10		84	
46	1122-0601-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 50 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,0006		990974,68	36044,72	595	22	397	175	831
		НР - 99%; СП - 8%				294147,00	149,60	176	–		62	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								273		
46.1	261-105-0177	Мастика битумно-полимерная или битумно-резиновая ГОСТ 30693-2000	кг	1730	1,038	263,00				104		
46.2	234-203-0204	Холст стекловолокнистый ВВ-Г	10 м2	43	0,0258	4019,00						
47	241-102-0106 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 15х1,8 мм	м	0,6		594,00	–	356	–	356	–	385
		СП - 8%				–	–	–	–		29	
48	1122-0701-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,09		66272,04	–	5964	–	161	5745	12646
		НР - 99%; СП - 8%				64478,00	–	5803	–		937	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								142		
48.1	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	11,8	1,062	134,00						

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
				7								
49	1122-0701-0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,2745		71623,77	–	19661	–	1962	17522	40158
		НР - 99%; СП - 8%				64478,00	–	17699	–		2975	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								1729		
49.1	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	47	12,9015	134,00						
		Колодец сборный д1500										
50	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	2,9		1861,86	–	5399	–	–	3888	10030
		НР - 72%; СП - 8%				1861,86	–	5399	–		743	
51	1122-1301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	3,88		48601,76	10041,11	188575	38960	72816	92299	303343
		НР - 99%; СП - 8%				19793,60	4234,98	76799	16432		22470	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								20412		
51.1	212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,272	1,05536	19341,00						
51.2	212-501-0203	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б. марки I	т	0,09	0,3492	20600,00				7194		
51.3	235-201-0601	Мастика битумная кровельная для горячего применения ГОСТ 2889-80 марки МБК-Г	кг	21,1	81,868	145,00				11871		
51.4	261-107-0447	Каболка	т	0,004	0,01552	1358578,00				21085		
52	225-101-0602 РСНБ РК 2015	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15(V=0,38)	шт.	2		29337,00	–	58674	–	58674	–	63368
		СП - 8%				–	–	–	–		4694	
53	225-101-0109 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	2		20264,00	–	40528	–	40528	–	43770
		СП - 8%				–	–	–	–		3242	
54	225-101-0109 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9б	шт.	2		20264,00	–	40528	–	40528	–	43770
		СП - 8%				–	–	–	–		3242	
55	225-101-0610 РСНБ РК 2015	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-2, 2ПП15-2	шт.	2		27717,00	–	55434	–	55434	–	59869
		СП - 8%				–	–	–	–		4435	
56	225-101-0620 РСНБ РК 2015	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПО10	шт.	2		40676,00	–	81352	–	81352	–	87860
		СП - 8%				–	–	–	–		6508	
57	225-101-0104 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-3	шт.	2		6404,00	–	12808	–	12808	–	13833
		СП - 8%				–	–	–	–		1025	
58	244-202-0108 РСНБ РК 2015	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 с шарниром и замком, тип Т (С250)	комплект	2		62811,00	–	125622	–	125622	–	135672
		СП - 8%				–	–	–	–		10050	
59	222-503-0201 РСНБ РК 2015	Стремянка	т	0,03416		887579,00	–	30320	–	30320	–	32746
		СП - 8%				–	–	–	–		2426	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				8							
60	241-201-0616 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 160х9,5 мм**	м	1,4	3280,00	–	4592	–	4592	–	4959
		СП - 8%			–	–	–	–		367	
61	241-201-0608 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 50х3,0 мм**	м	0,6	340,00	–	204	–	204	–	220
		СП - 8%			–	–	–	–		16	
62	261-105-0654 РСНБ РК 2015	**Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл**	шт.	4	1712,00	–	6848	–	6848	–	7396
		СП - 8%			–	–	–	–		548	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**тенге**				2895321	411777	2002842	511753	3679637
		Стоимость монтажных работ	тенге				480701	116711	–	272568	
		Материалы	тенге				2220				
		Всего заработная плата	тенге				1293				
		Накладные расходы	тенге					928			
		Сметная прибыль	тенге				668				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	тенге				231				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				3119				1
		Сметная заработная плата	тенге					928			
		Стоимость общестроительных работ	тенге				1677906				
		Материалы	тенге				196068				
		Всего заработная плата	тенге					588328			
		Стоимость материалов и конструкций	тенге				6848				
		Местные материалы	тенге				592015				
		Накладные расходы	тенге				503091				
		Сметная прибыль	тенге				174481				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	тенге				2355478				466
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					588328			
		Сметная заработная плата	тенге				30320				
		Стоимость металломонтажных работ	тенге				30320				
		Стоимость материалов и конструкций	тенге				2426				
		Сметная прибыль	тенге				32746				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	тенге				1184875				
		Стоимость сантехнических работ	тенге				145				
		Материалы	тенге					8156			
		Всего заработная плата	тенге				1176150				
		Стоимость материалов и конструкций	тенге				113				
		Сдача и испытание	тенге				7994				
		Накладные расходы	тенге				95430				
		Сметная прибыль	тенге				1288299				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	тенге								6
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					8156			
		Сметная заработная плата	тенге				3679642				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге								472
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					597412			
		Сметная заработная плата	тенге								3679642
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**тенге**								
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- Зарплата рабочих строителей	тенге				480701				
		- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					411777			
		- в том числе зарплата машинистов	тенге					116711			
		- Материалов, изделий и конструкций	тенге						2002839		
		- Накладные расходы	тенге							511753	
		- Сметная прибыль	тенге							272568	

			в т.ч. С-сть оборудования
2-1-1/1 ОСР	Тенге	3 679 642	
ИТОГО	Тенге	**3 679 642**	**0**
Стоимость оборудования	Тенге	0	
Итого без стоимости оборудования	Тенге	**3 679 642**	
Временные здания и сооружения 1,3%	Тенге	47 835	
Итого	Тенге	**3 727 477**	
зимнее удорожание 2,07%	Тенге	77 159	
Итого	Тенге	**3 804 636**	
Непредвиденные затраты 2%	Тенге	76 093	
Стоимость оборудования	Тенге	0	
Доп. оплата труда в зонах эколог. бедствия и рад. риска	Тенге	257 263	
Итого с непредвиденными и со стоимостью оборудования	Тенге	**4 137 991,97**	
НДС 12%	Тенге	496 559,04	
Всего	Тенге	**4 634 551,00**	

Заказчик:
Аким кента
КГУ «Аппарат акима кента Тасбугет" г.Кызылорда
_____ **С.Сыздыков**

Авторский надзор:
Директор:
ТОО "Сартобе"
_____ **Мухаммедиев О.Е.**

Технический надзор:
Эксперт:
ТОО "ЮжКазЭксперт"
_____ **Каржаубаев Р.Б.**

Подрядчик:
Директор:
ПК "Агроспецмонтаж"
_____ **Буркитов Т.С.**