Приложение 4
к приказу и.о. Министра
национальной экономики
Республики Казахстан
от 24 февраля 2015 года № 121

Форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию

«15» декабря 2016 г.

Заказчик ГУ «Отдел строительства города Актобе», 030000, город Актобе, ул.Алтынсарина,3

фамилия, имя, отчество (при наличии) – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии от 14.12.2016 г., ТОО «Элитстройсервис-Актобе», Умиров Юсуф Бурбаевич, г. Актобе, ул. Гастелло, 14

дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Заключения о качестве строительно-монтажных работ от 14.12.2016 г. ТОО «Interrelation -Tor-Icrom», Кайралиев Серикбай Ленович АДСЖКХ №04383 от 27.12.2012, АДСЖКХ №04384 от 27.12.2012, АДСиЖКХ №02617 от 18.06.2012,

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Заключения о соответствии выполненных работ проекту от 14.12.2016 г. ТОО «АктобеСтройЭксперт». Кибякова Светлана Ивановна,

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: «Строительство детского сада на 320 мест в мкр. «Батыс» г. Актобе»

наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)

по адресу Актюбинская область, город Актобе, мкр. Батыс,

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

а) решения (постановления) о предоставлении соответствующего права на землю от «24» декабря 2012 г., № 3976 ГУ «Акимат города Актобе»;

наименование органа вынесшего решение

либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от «__»_____20__года № _____;

наименование органа вынесшего решение

б) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий KZ08REA00029437 от 25.06.2016г.

наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона

в) проекта (проектно-сметной документации) ТОО «АктобеСтройЭксперт» №004/2013

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденного(й) ГУ «Отдел строительства города Актобе» № 03-8/25 от 04.02.2014г.;

наименование организации утвердившей (перс утвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ: «Июнь» 2016 года;
месяц, год
окончание работ: «Декабрь» 2016 года;
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц: 9,5;
по норме или по проекту организации строительства, месяц: 9,5;
фактически, месяц: 7;

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели(мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Площадь застройки	м2	2070,2	-		
Общая площадь	м2	5229,17	-		
Строительный объем	м3	27326,6	-		
Этажность	-	2	-		

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период;

факт начала выпуска продукции с указанием объема

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	$м^2$		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	$м^3$		
В том числе подземной части	$м^3$		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, $м^2$		число квартир	площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

4. Технологические и архитектурно - строительные решения по объекту характеризуются следующими данными Построенное здание 2-этажное.

Фундаменты - сборные железобетонные из бетонных блоков и плит ленточного фундамента.

Наружные стены толщиной 380 мм из силикатного кирпича с утеплителем из пенополистирольных плит с облицовкой силикатным кирпичом М100.

Внутренние стены и перегородки – кладка из силикатного кирпича марки М100 на цементно-песчаном растворе марки М50.

Стены и перегородки в санузлах выполняются из керамического кирпича М100 на цементно-песчаном растворе.

Перемычки из сборных железобетонных перемычек.

Перекрытие – сборные железобетонные плиты.

Покрытие – сборные железобетонные плиты.

Лестница – индивидуальные по металлическим косоурам со сборными железобетонными ступенями.

Крыша много скатная чердачная из деревянного пиломатериала.

Кровля – из металлочерепицей;

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;
6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации):
всего 597 045 955 тенге, в том числе строительно-монтажных работ 433 157 599 тенге, оборудования, инструмента и инвентаря 67 641 591 тенге;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию 528 321 910,56 тысяч тенге, в том числе:
стоимость строительно-монтажных работ 515 200 000 тенге в том числе
стоимость оборудования, инструмента и инвентаря _____ тенге;
9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: «Строительство детского сада на 320 мест в мкр «Батыс» г. Актобе» принять в эксплуатацию.

наименование объекта (комплекса)

Заказчик Алимбаев Асылбек Сыдыкович

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Технический надзор Кайралиев Серикбай Ленович

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Авторский надзор Кибякова Светлана Ивановна

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик) Умиров Юсуф Бурбаевич

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

«Ақтөбе қаласының сәулет және қала құрылысы бөлімі» мемлекеттік мекемесінде
ТІРКЕЛДІ
№ 586 «20» 12 20 16 ж.
Қолы
Маман