Типовая межведомственная форма № КС-3

Генподрядчик:ТОО "Элитстройсервис-Актобе"
Субподрядчик:ТОО "МАШАТ"

Наименование строительства и его адрес: СМР на Строительство детского сада на 320 мест в микрорайоне "Батыс" г.Актобе

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ за июнь месяц 2016г.

Код заказчика	код подрядчика		договор		источник финансирования		организац.правовая форма	
			номер	дата	наименование	код	наименование	код
			03	25.05.2016				

Наименование пусковых комплексов, объектов комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в /тенге/						Налог на добавленную стоимость	Всего гр.4+7
	С начала года по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце	Из графы 1					
			СМР в сметных базисных ценах 2001г.	из них СМР в текущих ценах	Стоимость оборудов. в текущих ценах	Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Всего по стройке:	100 953 580		45 698 656	90 137 125			10 816 455	100 953 580
в т.ч. июнь 2016г.		100 953 580	45 698 656	90 137 125			10 816 455	100 953 580

Итого к оплате за июнь 2016г: 100 953 580 (Сто миллионов девятьсот пятьдесят три тысячи пятьсот восемьдесят) тенге.

Генподрядчик
Директор
ТОО "Элитстройсервис-Актобе"

_____Умиров Ю.Б.

Субподрядчик
Директор
ТОО "МАШАТ"

_____Жанпеисов Ф.И.

Генподрядчик:ТОО "Элитстройсервис-Актобе"
Субподрядчик:ТОО "Машат"
Наименование стройки: СМР на Строительство детского сада на 320 мест в микрорайоне "Батыс" г. Актобе
Форма №1
Наименование объекта: СМР на Строительство детского сада на 320 мест в микрорайоне. "Батыс" г. Актобе
Договор № 03 25.05.16

АКТ
ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
за июнь месяц 2016 год

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Локальная смета №1-1-1.Подготовительные работы.								
	Раздел 1 Подготовка территории									
1	Е1-12-8	Срезка растительного слоя в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	1500	23,36	22,08	35040	33120	9952	0,00888	13
		м3 грунта		1,28	5,56	1920	8340	97	0,0193	29
2	Е1-24-6	Перемещение растительного грунта бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 10 м во временный резерв	1500	6,01	6,01	9015	9015	3026	–	–
		м3 грунта		–	2,08		3120	97	0,00681	10
3	Е1-24-10	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.)К=2,000;	3000	7,91	7,91	23730	23730	7479	–	–
		м3 грунта		–	2,57		7710	97	0,00984	30
4	Е1-12-8	Разработка растительного грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	1500	23,36	22,08	35040	33120	9952	0,00888	13
		м3 грунта		1,28	5,56	1920	8340	97	0,0193	29
5	Е1-24-6	Перемещение растительного грунта бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 10 м из временного резерва	1500	6,01	6,01	9015	9015	3026	–	–
		м3 грунта		–	2,08		3120	97	0,00681	10

6	Е1-24-10	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.)К=2,000;	3000	7,91	7,91	23730	23730	7479	–	–
		м3 грунта		–	2,57		7710	97	0,00984	30
7	Е1-145-2	Планировка площадей в грунтах 2 группы механизированным способом	12643	1,41	1,41	17827	17827	3679	–	–
		м2 спланированной площади		–	0,3		3793	97	0,00099	13
		Итого по разделу 1				**153397**	**149557**	**44594**		**27**
						3840	**42133**			**150**
		Накладные расходы, тенге				44594				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				11879				
		Всего по разделу, тенге				**209870**				
		Всего по смете №1-1-1				**209870**				

Локальная смета № 2-1-1. Общестроительные работы.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Земляные работы								
1	Е1-12-8	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	600	23,36	22,08	14016	13248	3981	0,00888	5
		м3 грунта		1,28	5,56	768	3336	97	0,0193	12
2	Е1-17-8	Разработка грунта 2 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,65 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы	3100	32,23	30,77	99913	95387	32034	0,00984	31
		м3 грунта		1,42	8,34	4402	28623	97	0,02853	88
3	П8-1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 1 км, 1 класс груза	5600	19,7	19,7	110320	110320	23664	–	–

	т								
			–	3,94	–	23664	100	0,00827	46
4 Е1-20-2	Работа на отвале грунтов 2-3 группы	3100	3,76	3,24	11656	10044	5172	0,00332	10
	м3 грунта								
			0,48	1,12	1488	3844	97	0,00371	12
5 Е1-164-2	Доработка грунта вручную т.ч. п.3.180: ктрр1=1,2; кзпр1=1,2;	112	262,72	–	29425	–	33250	1,848	207
	м3 грунта								
			262,72	–	29425	–	113	–	–
6 Е1-27-2	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м	500	6,48	6,48	3240	3240	1600	–	–
	м3 грунта								
			–	2,1	–	1649	97	0,00806	4
7 Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы	12	134,1	–	1609	–	1818	0,972	23
	м3 грунта								
			134,1	–	1609	–	113	–	–
8 Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	500	21,55	4,52	10775	2260	8260	0,108	54
	м3 уплотненного грунта								
			17,03	–	8515	–	97	–	–
	Итого по разделу 1				**280954**	**234499**	109778		**330**
					46207	**61116**			**150**
	Накладные расходы, тенге				109778				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				23444				
	Всего по разделу, тенге				**414176**				

Раздел 2 Фундаменты

9 Е11-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	950	614,63	24,55	583899	23323	57292	0,263	250
	м2 покрытия								
			39,83	9,2	37839	8740	123	0,0449	43
10 Е7-1-1	Укладка плит ленточных фундаментов массой до 0,5 т в котловане глубиной до 4 м	14	302,09	197,24	4229	2761	3378	0,652	9
	шт сборных конструкций								
			104,85	67,51	1468	945	140	0,2499	3
11 Е7-1-2	Укладка плит ленточных фундаментов массой до 1,5 т в котловане глубиной до 4 м	40	408,67	272,99	16347	10920	12889	0,825	33
	шт сборных конструкций								

			135,68	94,48	5427	3779	140	0,3633	15
12 Е7-1-3	Укладка плит ленточных фундаментов массой до 3,5 т в котловане глубиной до 4 м	247	626,36	424,53	154711	104859	121486	1,21	299
	шт сборных конструкций								
			201,83	149,49	49852	36924	140	0,6067	150
13 30-14-3	Плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные, башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80*)	193,79	17700		3430083				
	м3								
14 Е6-1-20	Монолитные заделки между фундаментными плитами из бетона класса В15	1,44	7904,24	311,32	11382	448	845	2,82	4
	м3								
			441	117,61	635	169	105	0,5744	1
15 Е7-42-1	Установка блоков стен подвалов массой до 0,5 т	266	336,22	172,69	89435	45936	50829	0,476	127
	шт сборных конструкций								
			76,28	60,21	20290	16016	140	0,2371	63
16 Е7-42-2	Установка блоков стен подвалов массой до 1 т	341	479,56	243,37	163530	82989	91642	0,668	228
	шт сборных конструкций								
			106,88	85,08	36446	29012	140	0,3375	115
17 Е7-42-3	Установка блоков стен подвалов массой до 1,5 т	335	723,14	389,08	242252	130342	136395	0,937	314
	шт сборных конструкций								
			153,9	136,92	51557	45868	140	0,5542	186
18 Е7-42-4	Установка блоков стен подвалов массой более 1,5 т	186	1051,5	598,4	195579	111302	106683	1,18	219
	шт сборных конструкций								
			195,53	214,16	36369	39834	140	0,911	169
19 30-3-13	Блоки бетонные для стен подвалов (ГОСТ 13579-78*) объемом менее 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 (М-100)	129,917	10900		1416095				
	м3								
20 30-3-17	Блоки бетонные для стен подвалов (ГОСТ 13579-78*) объемом менее 0,5 до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 (М-100)	23,482	9268		217631				
	м3								
21 30-3-21	Блоки бетонные для стен подвалов (ГОСТ 13579-78*) объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 (М-100)	333,495	10000		3334950				
	м3								
22 Е6-1-20	Монолитные заделки между фундаментными блоками	3,1	7204,9	311,32	22335	965	1818	2,82	9
	м3								
			441	117,61	1367	365	105	0,5744	2

23	Е8-4-3								
	Горизонтальная оклеечная гидроизоляция стен и фундаментов в 2 слоя рулонными материалами	328	696,16	11,21	228340	3677	13821	0,201	66
	м2 поверхности		31,5	4,21	10332	1381	118	0,0205	7
24	Е8-4-7								
	Боковая обмазочная гидроизоляция по выровненной поверхности стен и фундаментов битумом в 2 слоя	400	245,44	3,82	98176	1528	18309	0,212	85
	м2 поверхности		37,35	1,44	14940	576	118	0,007	3
	Итого по разделу 2				**10208974**	**519050**	**615387**		**1642**
					266521	**183609**			**756**
	Накладные расходы, тенге				615387				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				649462				
	Всего по разделу, тенге				**11473822**				

Раздел 3 Стены и перегородки

3.1 Стены

25	Е8-15-4	Кладка наружных стен высотой свыше 4 м и толщиной 510 мм из кирпича с облицовкой лицевым кирпичом	380	6035,04	211,86	2293315	80507	433827	5,5	2090
		м3 кладки		888,75	78,75	337725	29925	118	0,39	148
26	Е26-33-1	Теплоизоляция прямоугольных стен и колонн плитами из пенопласта полистирольного ПСБС-40 на сухо	60	3679,88	185,63	220793	11138	200070	18,17	1090
		м3 изоляции		3264,75	69,75	195885	4185	100	0,34	20
27	1-3-4083	Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-35 ГОСТ 15588-86	152,79	5454		833317				
		м3								
28	Е8-6-7	Кладка внутренних стен при высоте этажа до 4 м из кирпича	300	5725,66	337,41	1717698	101223	281961	4,38	1314
		м3 кладки		670,5	126	201150	37800	118	0,62	186
29	Е8-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	4	72779,65	422,15	291119	1689	39719	56,4	226
		т металлических изделий		8257,5	157,5	33030	630	118	0,77	3

3.2 Перегородки

30 Е8-7-5									
	Кладка неармированных перегородок толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м	300	809,96	34,37	242988	10311	71462	1,21	363
	м2 перегородок (за вычетом проемов)		189	12,87	56700	3861	118	0,0629	19
3.4 Перемычки железобетонные									
39 Е7-11-1	Укладка перемычек массой от 0,3 до 0,7 т при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т	10	391,83	250,96	3918	2510	3065	0,813	8
	шт сборных конструкций		130,73	88,22	1307	882	140	0,3715	4
40 Е7-44-10	Укладка перемычек массой до 0,3 т	450	103,01	66,43	46355	29894	30051	0,148	67
	шт сборных конструкций		23,85	23,85	10733	10733	140	0,1051	47
41 30-15-64	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 948-84)	44,324	24000		1063776				
	м3								
42 Е9-24-1	Монтаж перемычек из одиночных уголков	2	13864,97	4022,39	27730	8045	18291	56,5	113
	т конструкций		9090	1071,86	18180	2144	90	3,81	8
43 1-1-892	Прокат угловой неравнополочный, толщина 8 мм, ширина большей полки 140 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп	4,1779	69100		288693				
	т								
44 Е34-27-4	Окраска в два слоя (эмалью и лаком) установленных стальных конструкций	2	7729,82	2897,82	15460	5796	8899	20,66	41
	т металлоконструкций		3300,75	1104,75	6602	2210	101	5,39	11
	3.5.Прогоны.								
46 30-15-31	Прогоны (ГОСТ 24155-80) из тяжелого бетона класса В22,5, прямоугольные, длина до 2,5 м, объем до 0,5 м3	1,5	19700		29550				
	м3								
47 30-15-32	Прогоны (ГОСТ 24155-80) из тяжелого бетона класса В22,5, прямоугольные, длина более 2,5 до 4 м, объем до 1,0 м3	1,8	18600		33480				
	м3								
49 30-14-3									
	Опорная подушка из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80*)	1	17700		17700				
	м3								

	Итого по разделу 3				**7125891**	**251111**	**1087346**		**5312**
					861311	**92369**			**446**
	Накладные расходы, тенге				1087346				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				492794				
	Всего по разделу, тенге				**8706030**				

Раздел 4 Перекрытия и покрытия

4.1 Перекрытия и покрытия

61	Е7-45-6	Укладка панелей перекрытий площадью до 10 м2 с опиранием на две стороны	200	1398,73	373,54	279746	74708	168230	2,66	532
		шт сборных конструкций		465,75	135,07	93150	27014	140	0,6052	374
62	30-17-8	Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 11 см	4521,12	2750		12433080				
		м2								
63	Е9-62-3	Изготовление анкеров	0,2	27935,09	9375,11	5587	1875	3328	91	18
		т конструкций		16380	2107,33	3276	421	90	7,36	2
64	4-1-6	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=10 мм К= 1,032К=1,032;	0,2	45800		9160				
		т								
65	Е7-45-5	Укладка панелей перекрытий площадью до 5 м2 с опиранием на две стороны	70	859,03	200,77	60132	14054	36299	1,74	122
		шт сборных конструкций		299,25	71,15	20948	4981	140	0,3052	64
66	30-17-8	Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 11 см	794,28	2750		2184270				
		м2								
	Итого по разделу 4					**14971975**	**90637**	**207857**		**672**
						117374	**32416**			**440**
	Накладные расходы, тенге					207857				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)					910790				

		Всего по разделу, тенге				**16090622**				
		Раздел 7 Полы								
		7.1 Тип1								
148	Е11-1-2	Уплотнение грунта щебнем	1200	61,9	2,62	74280	3144	16974	0,0681	82
		м2 площади уплотнения		10,51	0,99	12612	1188	123	0,0048	5,76
149	Е11-2-9	Устройство бетонного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками	100	6673,21	–	667321		69741	3,66	366
		м3 подстилающего слоя		567	–	56700		123	–	
		Итого по разделу 7				**741601**	**3144**	**86715**		**448**
						69312	**1188**			**6**
		Накладные расходы, тенге				86715				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				49699				
		Всего по разделу, тенге				**878015**				
		Всего по смете №2-1-1				37562665				
		ВСЕГО ПО ГЛАВЕ 2				37562665				

Локальная смета №6-1-1. Наружные сети.Водопровод, канализация, тепловые сети.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Водопровод								
		1.2 Трубопровод								
8	8-4-957	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17-400x23,7 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004К=1,010;	362,59	6195		2246245				
		м								

10	8-4-888	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21-125x6 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004К=1,010;	м	167,66	489	81986		
29	99-22-64(пл)	Тройник ПЭ диаметром 400 ии	шт	1	157967	157967		
30	99-22-65(пл)	Тройник редукция ПЭ диаметром 400/125 мм	шт	1	89238	89238		
		Итого по разделу 1				**2575436**	**0**	**0**	**0**
		Накладные расходы, тенге				0			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				154526			
		Всего по разделу, тенге				**2729962**			

Раздел 2 Канализация

2.1 Земляные работы

2.2 Трубопровод

74	8-4-2324	Трубы полипропиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN 150 SN 8 PP ГОСТ Р 54475-2011К=1,010;	м	111,1	665	73882
76	8-4-2325	Трубы полипропиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN 225 SN 8 PP ГОСТ Р 54475-2011К=1,010;	м	189,88	1041	197665
78	8-4-2329	Трубы полипропиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN 500 SN 8 PP ГОСТ Р 54475-2011К=1,010;	м	170,69	5726	977371

3.2 Теплотрасса

97	30-18-140	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5 объемом до 0,5	м3	86,9508	19900	1730321

Итого по разделу 2	**2979238**	**0**	**0**	**0**

Накладные расходы, тенге	0
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	178754
Всего по разделу, тенге	**3157993**
Всего по смете №6-1-1	5887955
ВСЕГО ПО ОБЪЕКТУ:	43660490
Всего по объекту:	43660490
в т.ч. Оборудование	0
Временные здания и сооружения (1,8 %)	**785889**
ИТОГО	**44446379**
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,4175 %)	**630027**
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	444464
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	177786
- в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	45698655
- в текущих ценах	
2014г-МРП=1852тенге(Имрп=2,39)	109219788
Итого в текущих ценах	109219788
Налоги, сборы, обязательные платежи (2 %)	2184396
Сметная стоимость в текущем уровне цен	111404184
С учетом конкурсной сидки 10,1%	100152362
Услуги генподряда 10%	90137125
Налог на добавленную стоимость	10816455
ВСЕГО по объекту:	100953580

ГЕНПОДРЯДЧИК:
ТОО "Элитстройсервис-Актобе"

СУБПОДРЯДЧИК:
ТОО "МАШАТ"

Типовая межведомственная форма № КС-3

Генподрядчик:ТОО "Элитстройсервис-Актобе"
Субподрядчик:ТОО "МАШАТ"

Наименование строительства и его адрес: СМР на Строительство детского сада на 320 мест в микрорайоне "Батыс" г.Актобе

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ за июль месяц 2016г.

Код заказчика	код подрядчика		договор		источник финансирования	организац.правовая форма	
			номер	дата	наименование код	наименование	код
			03	25.05.2016			

Наименование пусковых комплексов, объектов комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в /тенге/						Налог на добавленную стоимость	Всего гр.4+7
	С начала года по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце	Из графы 1					
			СМР в сметных базисных ценах 2001г.	из них СМР в текущих ценах	Стоимость оборудов. в текущих ценах	Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Всего по стройке:	159 032 760		71 989 358	141 993 536			17 039 224	159 032 760
в т.ч. июль 2016г.		58 079 180	26 290 702	51 856 411			6 222 769	58 079 180

Итого к оплате за июль 2016г: 58 079 180 (Пятьдесят восемь миллионов семьдесят девять тысяч сто восемьдесят) тенге.

Генподрядчик
Директор
ТОО "Элитстройсервис-Актобе"

_____Умиров Ю.Б.

Субподрядчик
Директор
ТОО "МАШАТ"

_____Жанпеисов Ф.И.

Генподрядчик:ТОО "Элитстройсервис-Актобе"
Субподрядчик:ТОО "Машат"
Наименование стройки: СМР на Строительство детского сада на 320 мест в микрорайоне "Батыс" г. Актобе
Наименование объекта: СМР на Строительство детского сада на 320 мест в микрорайоне. "Батыс" г. Актобе
Договор № 03 25.05.16

Форма №2

АКТ
ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
за июль месяц 2016 год

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Локальная смета №2-1-1.								
	Раздел 2 Фундаменты									
22	Е6-1-20	Монолитные заделки между фундаментными блоками	6	7204,9	311,32	43229	1868	3519	2,82	17
		м3		441	117,61	2646	706	105	0,5744	3
23	Е8-4-3	Горизонтальная оклеечная гидроизоляция стен и фундаментов в 2 слоя рулонными материалами	140,6	696,16	11,21	97880	1576	5925	0,201	28
		м2 поверхности		31,5	4,21	4429	592	118	0,0205	3
24	Е8-4-7	Боковая обмазочная гидроизоляция по выровненной поверхности стен и фундаментов битумом в 2 слоя	70,1	245,44	3,82	17205	268	3209	0,212	15
		м2 поверхности		37,35	1,44	2618	101	118	0,007	0
		Итого по разделу 2				**158315**	**3712**	**12652**		**60**
						9693	**1399**			**7**
		Накладные расходы, тенге				12652				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				10258			0	
		Всего по разделу, тенге				**181225**				

Раздел 3 Стены и перегородки

3.1 Стены

25	Е8-15-4	Кладка наружных стен высотой свыше 4 м и толщиной 510 мм из кирпича с облицовкой лицевым кирпичом	190	6035,04	211,86	1146658	40253	216914	5,5	1045
		м3 кладки		888,75	78,75	168863	14963	118	0,39	74
26	Е26-33-1	Теплоизоляция прямоугольных стен и колонн плитами из пенопласта полистирольного ПСБС-40 на сухо	30	3679,88	185,63	110396	5569	100035	18,17	545
		м3 изоляции		3264,75	69,75	97943	2093	100	0,34	10
28	Е8-6-7	Кладка внутренних стен при высоте этажа до 4 м из кирпича	200	5725,66	337,41	1145132	67482	187974	4,38	876
		м3 кладки		670,5	126	134100	25200	118	0,62	124

3.2 Перегородки

30	Е8-7-5	Кладка неармированных перегородок толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м	150	809,96	34,37	121494	5156	35731	1,21	182
		м2 перегородок (за вычетом проемов)		189	12,87	28350	1931	118	0,0629	9

3.4 Перемычки железобетонные

39	Е7-11-1	Укладка перемычек массой от 0,3 до 0,7 т при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т	10	391,83	250,96	3918	2510	3065	0,813	8
		шт сборных конструкций		130,73	88,22	1307	882	140	0,3715	4
40	Е7-44-10	Укладка перемычек массой до 0,3 т	250	103,01	66,43	25753	16608	16695	0,148	37
		шт сборных конструкций		23,85	23,85	5963	5963	140	0,1051	26
42	Е9-24-1	Монтаж перемычек из одиночных уголков	1,5	13864,97	4022,39	20797	6034	13719	56,5	85
		т конструкций		9090	1071,86	13635	1608	90	3,81	6
44	Е34-27-4	Окраска в два слоя (эмалью и лаком) установленных стальных конструкций	1,5	7729,82	2897,82	11595	4347	6674	20,66	31
		т металлоконструкций		3300,75	1104,75	4951	1657	101	5,39	8

3.5 Прогоны

45	Е7-32-4	Укладка прогонов	13	747,9	264,85	9723	3443	8283	2,09	56
		шт сборных конструкций								

			378	77,13	4914	1003	140	0,3026	8
48 Е7-53-9	Установка опорных подушек	12	219,51	88,43	2634	1061	1629	0,389	9
	шт сборных конструкций								
			65,93	31,06	791	373	140	0,1305	3
3.6 Балки металлические БМ-1 (2 шт) и БМ-2 (2 шт)									
50 Е9-62-2	Изготовление балок	1,1542	8077,36	2622,65	9323	3027	4843	23,3	27
	т конструкций								
			4194	468,05	4841	540	90	1,77	2
51 1-1-908	Швеллеры из горячекатаного проката немерной	0,67565	69700		47093				
	т								
52 1-1-878	Прокат полосовой, толщина 10 мм, ширина 300 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3спК=1,020;	0,50164	60200		30199				
	т								
53 Е9-17-12	Монтаж балок	0,75	8108,11	5078,47	6081	3809	2562	16,29	12
	т конструкций								
			2956,64	839,11	2217	629	90	2,46	2
54 Е34-27-4	Окраска в два слоя (эмалью и лаком) установленных стальных конструкций балок	0,75	7729,82	2897,82	5797	2173	3337	20,66	24
	т металлоконструкций								
			3300,75	1104,75	2476	829	101	5,39	6
3.7 Опорные подушки ОП-1 (4 шт)									
55 Е9-62-7	Изготовление листовых конструкций массой до 0,5 т (ОП-1)	0,0396	49326,74	16388,64	1953	649	1157	161	6
	т конструкций								
			28980	3478,9	1148	138	90	13,02	1
56 1-1-885	Прокат толстолистовой горячекатаный в листах с обрезными кромками, толщина 10 мм, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3спК=1,064;	0,04043	63800		2579				
	т								
57 4-1-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 ммК=1,064;	0,0017	52400		89				
	т								
58 Е34-27-4	Окраска в два слоя (эмалью и лаком) установленных стальных радиобашен из прокатных профилей	0,0396	7729,82	2897,82	306	115	177	20,66	1
	т металлоконструкций								
			3300,75	1104,75	131	44	101	5,39	
	Итого по разделу 3				**2701520**	**162235**	**602796**		**2944**

					471629	**57850**			**283**
	Накладные расходы, тенге				602796				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				198259				
	Всего по разделу, тенге				**3502575**				
	Раздел 4 Перекрытия и покрытия								
	4.1 Перекрытия и покрытия								
61	Е7-45-6	Укладка панелей перекрытий площадью до 10 м2 с опиранием на две стороны	200	1398,73	373,54	279746	74708	168230	2,66	532
		шт сборных конструкций		465,75	135,07	93150	27014	140	0,6052	374
63	Е9-62-3	Изготовление анкеров	0,1174	27935,09	9375,11	3280	1101	1953	91	11
		т конструкций		16380	2107,33	1923	247	90	7,36	2
64	4-1-6	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=10 мм К= 1,032К=1,032;	0,12756	45800		5842				
		т								
65	Е7-45-5	Укладка панелей перекрытий площадью до 5 м2 с опиранием на две стороны	70	859,03	200,77	60132	14054	36299	1,74	122
		шт сборных конструкций		299,25	71,15	20948	4981	140	0,3052	64
	Итого по разделу 4					**349000**	**89863**	**206482**		**664**
						116021	**32242**			**440**
	Накладные расходы, тенге					206482				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)					33329				
								1		
	Всего по разделу, тенге					**588811**				
	Раздел 6 Проемы									
	6.1 Оконные									
113	6-1-704	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	0,36	4884		1758				
		м2								

115	6-1-710	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка ГОСТ 30674-99	7,92	6433	50949
		м2			
116	6-1-709	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99	2,4	5618	13483
		м2			
118	6-1-711	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные с поворотными створками ГОСТ 30674-99	305,28	5618	1715063
		м2			
119	6-1-710	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка ГОСТ 30674-99	29,7	6433	191060
		м2			
121	6-1-196	Доски подоконные из ПХВ профилей, ширина 450 ммК=1,020;	203,388	3680	748468
		м			
	6.2 Фрамуги				
124	6-1-181	Фрамуги из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, глухие	60,59	4472	270958
		м2			
	6.3 Витражи				
126	6-1-186	Витражи из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с дверными блоками	57,28	5206	298200
		м2			
	6.4 Дверные				
137	6-1-191	Двери входные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой: однопольные	31,2	13000	405600
		м2			

139 6-1-192	Двери входные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой: двупольные	19,8	12700		251460				
	м2								
	Итого по разделу 6				**3946999**				
	Накладные расходы, тенге								
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				236820				
	Всего по разделу, тенге				**4183819**				

Раздел 7 Полы
7.1 Тип1

148 E11-1-2	Уплотнение грунта щебнем	548,5	61,9	2,62	33952	1437	7759	0,0681	37
	м2 площади уплотнения		10,51	0,99	5765	543	123	0,0048	8
149 E11-2-9	Устройство бетонного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками	39,88	6673,21	–	266128		27813	3,66	146
	м3 подстилающего слоя		567	–	22612		123	–	
	Итого по разделу 7				**300080**	**1437**	**35571**		**183**
					28377	**543**			**8**
	Накладные расходы, тенге				35571				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				20139				
	Всего по разделу, тенге				**355790**				

Раздел 8 Лестничная клетка
8.1 Лестница Л1 (2 шт)

224 E7-21-1	Установка лестничных площадок с опиранием на стену при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т	2	705,22	369,67	1410	739	1171	1,75	4
	шт сборных конструкций		290,25	127,9	581	256	140	0,5189	8

225 30-17-8	Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 11 см	55,8	2750		153450				
	м2								
226 Е9-62-2	Изготовление косоуров	0,6934	8077,36	2622,65	5601	1819	2910	23,3	16
	т конструкций								
			4194	468,05	2908	325	90	1,77	1
227 1-1-908	Швеллеры из горячекатаного проката немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали спокойной, № 20К=1,020;	0,69393	69700		48367				
	т								
228 1-1-899	Прокат угловой равнополочный, толщина 8 мм, ширина полки 75 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3псК=1,020;	0,01779	59200		1053				
	т								
231 Е9-62-2	Изготовление балок	0,5778	8077,36	2622,65	4667	1515	2424	23,3	13
	т конструкций								
			4194	468,05	2423	270	90	1,77	1
232 1-1-908	Швеллеры из горячекатаного проката немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали спокойной, № 27К=1,020;	0,52877	69700		36855				
	т								
233 1-1-882	Прокат толстолистовой горячекатаный в листах с обрезными кромками, толщина 14 мм, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3спК=1,020;	0,06059	47888		2902				
	т								
234 Е9-24-1	Монтаж балок	0,5778	13864,97	4022,39	8011	2324	5284	56,5	33
	т конструкций								
			9090	1071,86	5252	619	90	3,81	2
235 Е34-27-2	Окраска в два слоя (эмалью и лаком) установленных стальных конструкций	0,5778	6135,45	2270,95	3545	1312	1867	14,61	8
	т металлоконструкций								
			2333,25	866,25	1348	501	101	4,23	2
238 Е6-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,16984	93997,62	304,24	15965	52	5918	198	34
	т								
			33075	114,75	5617	19	105	0,56	
239 1-1-57	Болты строительные с гайками, анкерные	0,01296	119700		1551				
	т								

8.2 Лестница Л2 (2 шт)

255 Е7-21-1	Установка лестничных площадок с опиранием на стену при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т	2	705,22	369,67	1410	739	1171	1,75	4
	шт сборных конструкций		290,25	127,9	581	256	140	0,5189	8
256 30-17-8	Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 11 см	46,8	2750		128700				
	м2								
257 Е9-62-2	Изготовление косоуров	1,07792	8077,36	2622,65	8707	2827	4523	23,3	25
	т конструкций		4194	468,05	4521	505	90	1,77	2
258 1-1-908	Швеллеры из горячекатаного проката немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали спокойной, № 18- 20К=1,020;	1,03224	69700		71947				
	т								
259 1-1-899	Прокат угловой равнополочный, толщина 7 мм, ширина полки 70 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3псК=1,020;	0,01779	59200		1053				
	т								
262 Е9-62-2	Изготовление балок	0,7704	8077,36	2622,65	6223	2020	3233	23,3	18
	т конструкций		4194	468,05	3231	361	90	1,77	1
263 1-1-908	Швеллеры из горячекатаного проката немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали спокойной, № 27К=1,020;	0,70502	69700		49140				
	т								
264 1-1-882	Прокат толстолистовой горячекатаный в листах с обрезными кромками, толщина 14 мм, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3спК=1,020;	0,04039	47888		1934				
	т								
265 Е9-24-1	Монтаж балок	0,7704	13864,97	4022,39	10682	3099	7046	56,5	44
	т конструкций		9090	1071,86	7003	826	90	3,81	3
	Итого по разделу 8				**563174**	**16447**	**35547**		**198**
					33464	**3938**			**28**
	Накладные расходы, тенге				35547				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				35923				

		Всего по разделу, тенге				**634644**				

Раздел 9 Отделочные работы

9.1 Этажи

285	Е15-51-1	Улучшенная штукатурка по камню стен цементно-известковым раствором	140	233,13	1,19	32638,2	166,6	16074	0,611	85,54
		м2 оштукатуриваемой поверхности		108,9	0,45	15246	63	105	0,0262	4
		Итого по разделу 9				**32638,2**	**166,6**	16074		**85,54**
						15246	**63**			**4**
		Накладные расходы, тенге				16074				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				2923				
		Всего по разделу, тенге				**51635**				
		Всего по смете №2-1-1				9498499				

Локальная смета № 2-2-1

Комплектация материально-технической базы

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 4 Оборудование и мебель для музыкального и гимнастического занятий								
60	62-8-11(об)	Кровать деревянная / *шт*	**2**	11976		23952				
61	62-2-3(об)	Матрац / *шт*	**2**	12800		25600				
62	74-2-55(об)	Кушетка смотровая 1850х500х600 мм	**2**	6480		12960				

63	74-2-5(об)	Стол письменный однотумбовый 1200x700x750	шт	2	9675	19350
64	74-2-57(об)	Стол инструментальный СИ-4 635x460x845	шт	1	5590	5590
65	74-1-25(об)	Стул детский 350x282x260	шт	8	1398	11184
66	74-1-22(об)	Стол детский двухместный 1100x450x480	шт	2	3655	7310
67	74-1-5(об)	Стул воспитателя 400x540x870	шт	4	2258	9032
68	74-2-59(об)	Стол для раздачи пищи 1000x600x860	шт	1	3548	3548
69	74-2-63(об)	Тумбочка прикроватная 420x410x580	шт	2	6880	13760
70	69-2-8(об)	Шкаф медицинский одностворчатый ШМ-1	шт	2	15050	30100
71	74-2-8(об)	Шкаф канцелярский	шт	1	52675	52675
72	73-1-116(об)	Ширма трехстворчатая	шт	2	11825	23650
73	61-10-7(об)	Столик медицинский	шт	2	6020	12040
74	74-2-82(об)	Холодильник габ 600x630x1630	шт	1	33907	33907
75	76-58-99	Шкаф для медикаментов и инструментов одностворчатый	шт	1	18705	18705
76	74-2-6(об)	Тумба для телефонов	шт	1	4300	4300
77	74-2-108(об)	Шкаф для одежды	шт	1	15480	15480
78	74-2-86(об)	Электросушитель для рук	шт	1	3268	3268
79	74-2-16(об)	Пианино	шт	1	70000	70000
80	74-1-25(об)	Стул детский	шт	96	1398	134208
81	74-2-18(об)	Шкаф для спортинвентаря	шт	1	29670	29670
82	74-2-19(об)	Табурет для пианино	шт	1	2258	2258
83	74-1-45(об)	Стенка гимнастическая 650x200x2500	шт	4	9100	36400

		секция				
	Итого по разделу 4			**598947**	–	–
				–	–	–
	оборудования, тенге			598947		
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)			–		
	Всего по разделу, тенге			**598947**		
	Сметная заработная плата, тенге			–		
	Нормативная трудоемкость, чел-ч			–		

Раздел 5 Оборудование и мебель групповой ячейки

84	61-22-6(об)	Шкаф для одежды трехсекционный со скамьей, 904x350x1300	**102**	29778	3037356
		шт			
85	74-2-108(об)	Шкаф для одежды односекциоонный 312x350x1300	**14**	15480	216720
		шт			
86	74-1-8(об)	Шкаф для одежды детей с подсушкой 312x350x1300	**26**	17845	463970
		шт			
87	74-1-24(об)	Стул воспитателя	**13**	2258	29354
		шт			
88	74-1-9(об)	Шкаф для одежды воспитателя 380x500x1750	**13**	15480	201240
		шт			
89	74-2-141(об)	Зеркало настенное	**13**	1832	23816
		шт			
90	74-1-47(об)	Стул детский 350x282x280	**320**	1398	447360
		шт			
91	74-1-46(об)	Стол детский двухместный 700x400x340	**12**	3655	43860
		шт			
92	74-1-21(об)	Стол детский четырехместный 700x700x340	**77**	3763	289751
		шт			
93	74-2-5(об)	Стол письменный однотумбовый 1200x700x750	**13**	9675	125775
		шт			
94	74-1-24(об)	Стул воспитателя 400x540x870	**13**	2258	29354
		шт			
95	74-1-30(об)	Шкаф для воспитателя 1500x380x1900	**13**	8170	106210
		секция			
96	74-1-27(об)	Шкаф для игрушек 1300x400x1300	**39**	3870	150930

		секция					
97	74-1-30(об)	Шкаф для индивидуальных комплектов одежды 814x320x680	**39**	8170	318630		
		секция					
98	62-8-11(об)	Кровать деревянная 1400x600x600 мм	**320**	11976	3832320		
		шт					
99	62-2-3(об)	Матрац	**320**	12800	4096000		
		шт					
100	74-1-29(об)	Шкаф для полотенец 6-ти секционный 1192x150x1100	**51**	7525	383775		
		секция					
101	74-1-34(об)	Шкаф для полотенец односекционный 212x150x1100 мм	**14**	4300	60200		
		секция					
102	74-1-37(об)	Шкаф хозяйственный (общего назначения) 880x580x1800	**13**	15050	195650		
		шт					
103	74-1-39(об)	Раздаточный стол 1000x600x860	**13**	3548	46124		
		шт					
104	73-1-13(об)	Доска-экран классная передвижная разделительная, 1500x1800	**13**	7095	92235		
		шт					
105	73-2-126(об)	Стеллаж навесной для посуды	**14**	33110	463540		
		шт					
106	76-58-151	Ванна моечная двухсекционная 1000x600x860 мм	**13**	12896	167648		
		шт					
		Итого по разделу 5			**14821818**	–	–
					–	–	–
		Стоимость: материалов, тенге			–		
		оборудования, тенге			14821818		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)			–		
		Всего по разделу, тенге			**14821818**		
		Сметная заработная плата, тенге			–		
		Нормативная трудоемкость, чел-ч			–		

Раздел 6 Оборудование и мебель кабинетов

107	74-2-15(об)	Стол письменный двухтумбовый 1200x700x750	**11**	15050	165550		

108	68-36-15(об)	Стол для посетителей	шт	1	9030	9030	
109	74-2-105(об)	Стул для взрослых	шт	36	2258	81288	
110	74-2-60(об)	Стол детский двухместный 1100x450x480	шт	3	3655	10965	
111	74-1-25(об)	Стул детский 350x282x280	шт	6	1398	8388	
112	74-2-13(об)	Сейф для документов	шт	1	8278	8278	
113	68-31-11(об)	Тумба для телефона	шт	1	8385	8385	
114	73-1-112(об)	Шкаф для книг	шт	4	15265	61060	
115	74-2-34(об)	Шкаф для пособий	шт	12	11610	139320	
116	74-2-1(об)	Диван мягкий	секция	1	18598	18598	
117	74-2-108(об)	Шкаф для одежды	шт	11	15480	170280	
118	72-1-34(об)	Стол обеденный, 1200x700x750 мм	шт	2	4945	9890	
119	74-2-141(об)	Зеркало настенное	шт	4	1832	7328	
120	74-2-2(об)	Кресло рабочее, для отдыха	шт	3	7310	21930	
121	68-14-39(об)	Шкаф для уборочного инвентаря	шт	4	15050	60200	
		Итого по разделу 6				**780490**	– –
						–	– –
		оборудования, тенге				780490	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				–	
		Всего по разделу, тенге				**780490**	

Раздел 14 Спортивный инвентарь

286	74-2-273(об)	Бревно гимнастическое	шт	1	20200	20200

287	74-2-274(об)	Кубы 400x400x400 мм	2	700	1400		
		шт					
288	74-2-275(об)	Кубы 200x200x200 мм	2	1300	2600		
		шт					
289	74-2-276(об)	Лоток для скольжения	1	6235	6235		
		шт					
290	74-2-281(об)	Доски гимнастические разных размеров	1	600	600		
		набор					
291	74-2-282(об)	Доска ребристая	3	989	2967		
		шт					
292	74-2-283(об)	Дуги для подлезания двух размеров	2	645	1290		
		шт					
293	74-2-286(об)	Лесенка-стремянка двухпролетная	9	1469	13221		
		шт					
294	74-2-291(об)	Мат гимнастический детский поролоновый	4	7327	29308		
		шт					
295	74-2-292(об)	Мостик-качалка	1	12406	12406		
		шт					
296	74-2-293(об)	Подставка для гимнастического оборудования	1	1200	1200		
		шт					
297	74-2-294(об)	Палка гимнастическая	2	480	960		
		шт					
298	74-2-297(об)	Стойка для игровых пособий	2	5000	10000		
		секция					
299	74-2-298(об)	Стойка для прыжков	2	15050	30100		
		секция					
300	74-2-300(об)	Скамейка гимнастическая	4	1075	4300		
		секция					
301	74-2-304(об)	Щит для метания в цель подвесной, 400x600 мм	2	645	1290		
		шт					
302	74-2-305(об)	Щит для метания в цель, 600x600 мм	1	430	430		
		шт					
303	74-2-306(об)	Щит с баскетбольными сетками	3	3010	9030		
		комплект					
		Итого по разделу 14			**147537**	–	–
					–	–	–
		Стоимость: материалов, тенге			–		
		оборудования, тенге			147537		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)			–		

Всего по разделу, тенге	**147537**
Всего прямые затраты	**16348792**
оборудования, тенге	16348792
Всего по смете №2-2-1	**16348792**
Всего по смете	**16567017**
ВСЕГО ПО ОБЪЕКТУ:	25847291
Всего по объекту:	25847291
в т.ч. Оборудование	16348792
Временные здания и сооружения (1,8 %)	**170973**
ИТОГО	**26018264**
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,4175 %)	**137065**
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	96695
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	38678
- в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	26290702
- **в текущих ценах**	
2014г-МРП=1852тенге(Имрп=2,39)	62834777
Итого в текущих ценах	62834777
Налоги, сборы, обязательные платежи (2 %)	1256696
Сметная стоимость в текущем уровне цен	64091473
С учетом конкурсной сидки 10,1%	57618234
Услуги генподряда 10%	51856411
Налог на добавленную стоимость	6222769
ВСЕГО по объекту:	58079180

ГЕНПОДРЯДЧИК:
ТОО "Элитстройсервис-Актобе"

СУБПОДРЯДЧИК:
ТОО "МАШАТ"