Типовая межведомственная форма № КС-3

Генподрядчик:ТОО "Элитстройсервис-Актобе"
Субподрядчик:ТОО "МАШАТ"

Наименование строительства и его адрес: Строительство объектов водоснабжения в с.Кемерши Байганинского района, Актюбинской области

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ за июль месяц 2018г.

Код заказчика	код подрядчика		договор		источник финансирования		организац.правовая форма	
			номер	дата	наименование	код	наименование	код
			03	10.06.2018				

Наименование пусковых комплексов, объектов комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в /тенге/						Налог на добавленную стоимость	Всего гр.4+7
	С начала года по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце	Из графы 1					
			СМР в сметных базисных ценах 2001г.	из них СМР в текущих ценах	Стоимость оборудов. в текущих ценах	Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Всего по стройке:	27 535 269			24 231 037			3 304 232	27 535 269
в т.ч. июль 2018г.		27 535 269		24 231 037			3 304 232	27 535 269

Итого к оплате за июль 2018г: 27 304 232 (Двадцать семь миллионов триста четыре тысяч двести тридцать две) тенге.

Директор ТОО "Элитстройсервис-Актобе"

Умиров Ю.Б.

Директор ТОО "Машат"

Жанпеисов Ф.И.

Генподрядчик: ТОО "Элитстройсервис-Актобе"
Субподрядчик: ТОО "МАШАТ"

Наименование стройки: Строительство объектов водоснабжения в с.Кемерши Байганинского района, Актюбинской области
Наименование объекта: Внутриплощадочные сети водопровода. Внеплощадочные сети канализации
Договор субподряда: №03 от 10.06.2018г.

Форма 2

АКТ №1
ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
За июль месяц 2018 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Внутриплощадочные сети водопровода. Строительные работы								
7	Е0101-166-3	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 3 группы	890,78	167,18	--	148920	--	168280	1,21	1078
		м3		167,18	--	148920	--	113	--	--
8	Е0101-134-2	Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками	8016,93	25,65	5,38	205634	43131	157628	0,13	1042
		м3		20,27	--	162503	--	97	--	--
9	Е0101-173-1	Водоотлив из траншей	2788,07	289,15	289,15	806169	806169	504700	--	--
		м3		--	186,62	--	520309	97	0,86	2398
10	Е0101-17-14	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 излишнего грунта	151,99	39,76	37,82	6043	5748	1897	0,01	2
		м3		1,87	11,00	284	1672	97	0,04	6
11	С010333-А5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	264,46	45,00	--	11901	--	2380	0,19	50
		т		9,00	--	2380	--	100	--	--
12	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	151,99	3,80	3,24	578	492	236	--	--
		м3		0,48	1,12	73	170	97	--	--
13	Е0101-171-1	Крепление инвентарными щитами стенок траншей шириной до 2 м, в неустойчивых и мокрых грунтах	7572	483,56	6,82	3661710	51644	370253	0,26	1969
		м2		40,73	2,54	308424	19234	113	0,01	76
14	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	130,51	1824,20	152,52	238073	19905	35770	1,02	133
		м3		153,68	57,15	20056	7459	130	0,28	37

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15	Е0122-11-1	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 50 мм								
			3,047	47586,09	17877,09	144995	54471	136257	173,00	527
		км		29700,00	4698,68	90496	14317	130	18,10	55
16	С130804-940 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 32x2 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004								
			3092,47	49,00	--	151531	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			5375553	981561			4801
			Тенге			733137	563160			118
		Накладные расходы -	Тенге			1377629				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			405191				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			7158374				
		РАЗДЕЛ 2.Внеплощадочные сети канализации. Строительные работы								
1	Е0101-12-15	Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3								
			28	35,29	33,19	988	929	305	0,01	--
		м3		2,10	9,13	59	256	97	0,03	1
2	Е0101-164-3 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/								
			1	467,10	--	467	--	528	2,98	3
		м3		467,10	--	467	--	113	--	--
3	Е0101-164-3	Рытье приямков для заделки стыков труб								
			1	389,25	--	389	--	440	2,48	2
		м3		389,25	--	389	--	113	--	--
4	Е0101-24-2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м во временный резерв								
			30	9,24	9,24	277	277	87	--	--
		м3		--	3,00	--	90	97	0,01	--
5	Е0101-24-2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м из временного резерва для обратной засыпки								
			30	9,24	9,24	277	277	87	--	--
		м3		--	3,00	--	90	97	0,01	--
6	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м								
			22,5	6,48	6,48	146	146	46	--	--
		м3		--	2,10	--	47	97	0,01	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	Е0101-166-3	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 3 группы								
			7,5	167,18	--	1254	--	1417	1,21	9
		м3		167,18	--	1254	--	113	--	--
8	Е0101-134-2	Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками								
			22,5	25,65	5,38	577	121	442	0,13	3
		м3		20,27	--	456	--	97	--	--
9	Е0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм								
			0,019	58791,69	25695,31	1117	488	985	194,00	4
		км		33075,00	6813,45	628	129	130	26,38	1
10	С130804-887 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 21 - 110х5,3 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004								
			19,19	382,00	--	7331	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			12823	2239			22
			Тенге			3254	613			2
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			12823				
	Всего заработная плата -		Тенге				3866			
		Накладные расходы -	Тенге			4338				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				651			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1030				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			18191				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							26
		Сметная заработная плата -	Тенге				4517			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			18191				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			5388376	983800			4823
			Тенге			736391	563773			120
		Накладные расходы -	Тенге			1381967				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			406221				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			7176565				

Временные здания и сооружения 2,4%	172238
ИТОГО:	7348802
Производство работ в зимнее время 3,12%	229283
Выслуга лет 1%	73488
Доп.отпуска 0,4%	29395
ИТОГО в ценах 2001г.:	7680968
В текущих ценах 2015г. k=2,55742	19643462
Налоги, обязательные платежи 2%	392869

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого:				20036331				
		С учетом конкурсной скидки 12,2%, k=0,8780069427243				17592038				
		Услуги генподряда 3%				17064277				
		НДС 12%				2047713				
		Всего по объекту:				**19111990**				

Подрядчик: ТОО "Элитстройсервис-Актобе"_____

Субподрядчик: ТОО "Машат"_____

Генподрядчик: ТОО "Элитстройсервис-Актобе"
Субподрядчик: ТОО "МАШАТ"

Наименование стройки: Строительство объектов водоснабжения в с.Кемерши Байганинского района, Актюбинской области

Форма 2

Наименование объекта: Водопроводная насосная станция производительностью 45м3/час напором 35м. Общестроительные работы. РП-10кВ "Абай" II подъема. Площадка под здание хлораторной

Договор субподряда: №03 от 10.06.2018г.

АКТ №2
ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
За июль месяц 2018 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 3.Горизонтальная гидроизоляция на отм. -1,5								
32	E0111-1-2	**Уплотнение грунта щебнем**	39,6	107,54	2,62	4259	104	560	0,07	3
		м2		10,51	0,99	416	39	123	--	--
33	E0111-2-5	**Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев глинобитных без добавок**	11,88	2769,20	--	32898	--	15387	6,80	81
		м3		1053,00	--	12510	--	123	--	--
34	E0111-2-9	**Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных из бетона В15**	3,168	9079,58	--	28764	--	2209	3,66	12
		м3		567,00	--	1796	--	123	--	--
35	E0111-11-1	**Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм**	39,6	233,01	9,95	9227	394	2725	0,36	14
		м2		52,20	3,74	2067	148	123	0,02	1
36	E0108-4-1	**Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом стен, фундаментов гидроизола**	39,6	223,75	4,19	8861	166	2786	0,38	15
		м2		58,05	1,58	2299	63	118	0,01	--
37	E0108-4-2	**Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 1 слой стен, фундаментов гидроизола**	39,6	434,02	7,14	17187	283	1158	0,14	6
		м2		22,10	2,68	875	106	118	0,01	1
38	E0111-2-9	**Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных**	3,96	9079,58	--	35955	--	2762	3,66	14
		м3		567,00	--	2245	--	123	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**			**137151**	**946**			**144**
			Тенге			**22208**	**356**			**2**
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**137151**				
		Материалы -	Тенге			**12417**				
		Всего заработная плата -	Тенге				**22564**			
		Местные материалы -	Тенге			**101579**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -	Тенге			27587				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							14
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				4138			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			9884				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			174622				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							160
		Сметная заработная плата -	Тенге				26703			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			174622				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							160
		Сметная заработная плата -	Тенге				26703			
		РАЗДЕЛ 4.Боковая гидроизоляция наружных стен								
39	Е0115-64-1	**Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ цементно-известковым раствором стен**	61,2	104,81	1,19	6414	73	3904	0,37	23
		м2		60,30	0,45	3690	28	105	--	--
40	Е0108-4-7	**Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов**	61,2	245,44	3,82	15021	234	2801	0,21	13
		м2		37,35	1,44	2286	88	118	0,01	--
41	Е0108-4-5	**Гидроизоляция боковая оклеечная по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя стен, фундаментов гидроизолом**	18,456	711,48	8,23	13131	152	1846	0,47	9
		м2		81,68	3,08	1507	57	118	0,02	--
42	Е0126-31-1	**Утепление стен экструзионным пенополистиролом "Технолекс-35"**	2,448	2139,46	330,46	5237	809	4731	10,58	26
		м3		1809,00	123,75	4428	303	100	0,60	1
43	СПрайслист	**Стоимость утеплителя "Технолекс-35"**	2,448	7681,99	--	18806	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
44	Е0107-66-2	**Устройство защитной стенки из асбестоцементных листов**	57,8	69,08	36,28	3993	2097	3116	0,17	10
		м2		28,58	9,93	1652	574	140	0,04	2
45	С11011-369	**Листы асбестоцементные плоские с гладкой поверхностью, непрессованные, толщина 8 мм**	57,8	383,00	--	22137	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**			84739	3364			80
			Тенге			13564	1049			4
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			84739				
	Материалы -		Тенге			24217				
	Всего заработная плата -		Тенге				14613			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			22137				
	Местные материалы -		Тенге			2651				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -	Тенге			16399				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							8
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				2460			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			6068				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			107206				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							92
		Сметная заработная плата -	Тенге				17073			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			107206				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							92
		Сметная заработная плата -	Тенге				17073			
		РАЗДЕЛ 5.Приямок								
46	Е0106-1-1	**Устройство бетонной подготовки из бетона В15**	0,036	8419,57	66,01	303	2	8	1,35	--
		м3		195,75	24,93	7	1	105	0,12	--
47	С143001-54	**Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента**	0,036	107,00	--	4	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
48	Е0108-4-3	**Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя стен, фундаментов гидроизола**	0,72	757,66	11,21	546	8	30	0,20	--
		м2		31,50	4,21	23	3	118	0,02	--
49	Е0106-24-7	**Устройство приямка из бетона В15**	0,35	9273,95	503,19	3246	176	292	3,86	1
		м3		623,25	172,45	218	60	105	0,68	--
50	С143001-54	**Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента**	0,35	107,00	--	37	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
51	Е0106-11-8	**Обрамление приямка уголком**	0,0076	10137,87	304,24	77	2	78	58,00	--
		1т		9675,00	114,75	74	1	105	0,56	--
52	С11011-899 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Прокат угловой равнополочный, толщина 4-10 мм, ширина полки 60-100 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс**	0,0076	59200,00	--	450	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
53	Е0134-27-8	**Окраска уголка за 2 раза**	0,0076	9752,34	3974,44	74	30	35	22,93	--
		т		3660,75	1514,25	28	12	90	7,40	--
54	Е0108-4-5	**Гидроизоляция боковая оклеечная по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя стен, фундаментов гидроизолом**	1,18	711,48	8,23	840	10	118	0,47	1
		м2		81,68	3,08	96	4	118	0,02	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**			5576	229			3
			Тенге			446	80			--
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			5576				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Материалы -		Тенге			1226				
	Всего заработная плата -		Тенге				526			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			450				
	Местные материалы -		Тенге			3226				
		Накладные расходы -	Тенге			563				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				84			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			368				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			6507				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3
		Сметная заработная плата -	Тенге				610			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			6507				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3
		Сметная заработная плата -	Тенге				610			
		РАЗДЕЛ 6.Крыльцо по оси Б								
55	Е0111-1-2	**Уплотнение грунта щебнем**	2,064	107,54	2,62	222	5	29	0,07	--
		м2		10,51	0,99	22	2	123	--	--
56	Е0111-2-3	**Устройство песчано-гравийной подушки**	0,15	2461,00	--	369	--	88	3,10	--
		м3		474,75	--	71	--	123	--	--
57	Е0106-1-16	**Устройство крыльца из бетона В15**	0,3	8670,41	196,62	2601	59	109	1,79	1
		м3		272,25	74,27	82	22	105	0,36	--
58	С143001-54	**Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента**	0,3	107,00	--	32	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
59	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм**	0,015	41200,00	--	618	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
60	Е0111-15-3	**Устройство цементных покрытий толщиной 20 мм**	2,1	232,56	9,95	488	21	112	0,27	1
		м2		39,60	3,74	83	8	123	0,02	--
61	Е0111-15-4	**Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементных покрытий до толщины 30мм**	4,2	37,14	0,67	156	3	9	0,01	--
		м2		1,53	0,25	6	1	123	--	--
62	Е0106-36-4	**Железнение поверхности**	2,1	55,56	0,23	117	--	113	0,29	1
		м2		51,30	0,09	108	--	105	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**			**4603**	**89**			**2**
			Тенге			**372**	**33**			**--**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			4603				
	Материалы -		Тенге			75				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Всего заработная плата -		Тенге				405			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			618				
	Местные материалы -		Тенге			3450				
		Накладные расходы -	Тенге			460				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				69			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			304				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			5368				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3
		Сметная заработная плата -	Тенге				474			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			5368				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3
		Сметная заработная плата -	Тенге				474			
		РАЗДЕЛ 7.Стены								
65	СПрайслист	**Технолекс-35 (ИСКЛЮЧИТЬ АВР ЗА ИЮЛЬ 2017)**	2,61	-8126,96	--	-21211	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
65	СПрайслист	**Технолекс-35**	2,61	7681,99	--	20050	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
66	С143002-53	**Стоимость декоративных смесей**	347,2	59,00	--	20485	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
67	С143002-58	**Сухие смеси клеевые**	1182,9	43,00	--	50865	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
68	Е0115-85-1 Изм. и доп. вып. 10, 12	**Обработка выступающих углов теплоизоляции при устройстве наружной теплоизоляции зданий с декоративно-защитным слоем с лесов**	35	130,66	0,21	4573	7	2096	0,33	11
		м		57,03	--	1996	--	105	--	--
69	Е0115-53-1	**Штукатурка откосов**	4,38	106,35	0,60	466	3	265	0,32	1
		м		57,38	0,23	251	1	105	--	--
70	Е0115-158-1	**Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности перхлорвиниловая**	103,58	101,33	1,65	10495	171	1930	0,09	10
		м2		17,12	0,63	1773	65	105	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	**Тенге**			85723	181			22
			Тенге			4020	66			--
		Накладные расходы -	Тенге			4291				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			5401				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			95415				
		РАЗДЕЛ 8.Перегородки								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
73	Е0108-7-5 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	**Кладка перегородок неармированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м из керамического кирпича М100 на растворе М50**	14,8	1150,36	34,37	17025	509	3525	1,21	18
		м2		189,00	12,87	2797	190	118	0,06	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8	**Тенге**			17025	509			18
			Тенге			2797	190			1
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			17025				
	Материалы -		Тенге			190				
	Всего заработная плата -		Тенге				2988			
	Местные материалы -		Тенге			13530				
		Накладные расходы -	Тенге			3525				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				529			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1233				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			21784				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							21
		Сметная заработная плата -	Тенге				3516			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			21784				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							21
		Сметная заработная плата -	Тенге				3516			
		РАЗДЕЛ 9.Перекрытие на отм. -0,25								
80	С12041-132	**Металлизация анкеров**	0,00288	40200,00	--	114	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9	**Тенге**			114	--			--
			Тенге			--	--			--
		Накладные расходы -	Тенге			--				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			7				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге			121				
		РАЗДЕЛ 10.Покрытие								
84	С12041-132	**Металлизация анкеров**	0,00576	40200,00	--	232	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
89	Е0107-14-11	**Установка опорных стаканов для вентиляционных устройств высота здания до 25 м**	1	674,98	198,98	675	199	520	1,80	2
		шт		315,00	56,75	315	57	140	0,22	--
90	С143017-2	**Стаканы для крепления дефлекторов и зонтов из бетона класса В 15 объемом до 0,1 м3**	0,06	19600,00	--	1176	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10	**Тенге**			2082	199			2
			Тенге			315	57			--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -	Тенге			520				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			156				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге			2758				
		РАЗДЕЛ 11.Кровля								
101	Е0112-1-1	**Устройство кровли из 3-х слоев бикроста**	47,8	642,11	4,54	30693	217	1569	0,15	7
		м2		25,88	1,71	1237	82	119	0,01	--
102	Е0112-4-2 Изм. и доп. вып. 12	**Устройство примыканий к стенам и парапетам рулонных и мастичных кровель высотой более 600 мм с одним фартуком**	18,6	749,90	4,29	13948	80	1584	0,42	8
		м		69,98	1,60	1302	30	119	0,01	--
103	Е0112-10-1	**Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали**	9,3	544,76	1,24	5066	12	1701	0,97	9
		м2		153,23	0,47	1425	4	119	--	--
		Устройство молниезащиты								
104	Е0108-12-1	**Укладка арматурной сетки**	0,0125	70679,65	422,15	883	5	124	56,40	1
		т		8257,50	157,50	103	2	118	0,77	--
105	С12041-132	**Металлизация**	0,0125	40200,00	--	503	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
106	Ц0108-472-6	**Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали, сечение 100 мм2**	8,8	88,90	3,10	782	27	30	0,16	1
		м		27,90	0,30	246	3	12	--	--
107	С11041-82	**Сталь -4х25**	0,007	48400,00	--	339	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
108	С12041-46	**Распорный анкер**	0,00072	69800,00	--	50	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
109	С11011-4179 Изм. и доп. вып.17	**Скобы -4х50х150**	0,00144	48210,00	--	69	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 11	**Тенге**			**52334**	**341**			**26**
			Тенге			**4313**	**121**			--
		Накладные расходы -	Тенге			5008				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3441				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге			60783				
		РАЗДЕЛ 12.Вентшахта								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
110	Е0108-6-3	**Кладка стен наружных средней сложности при высоте этажа до 4 м из керамического кирпича М100 на растворе М50**								
			0,2	8575,36	337,41	1715	67	211	4,76	1
		м3		769,50	126,00	154	25	118	0,62	--
111	Е0107-20-3	**Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг**								
			0,0068	175710,10	1826,10	1195	12	84	42,70	--
		т		8100,00	690,75	55	5	140	3,37	--
112	Е0112-10-1	**Устройство зонта из оцинкованной кровельной стали**								
			1,1	544,76	1,24	599	1	201	0,97	1
		м2		153,23	0,47	169	1	119	--	--
113	Е0134-27-8	**Окраска металлоконструкций за 2 раза**								
			0,0068	9752,34	3974,44	66	27	32	22,93	--
		т		3660,75	1514,25	25	10	90	7,40	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 12	**Тенге**			3575	108			2
			Тенге			402	41			--
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3575				
	Материалы -		Тенге			1579				
	Всего заработная плата -		Тенге				443			
	Местные материалы -		Тенге			1486				
		Накладные расходы -	Тенге			528				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				79			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			246				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			4350				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3
		Сметная заработная плата -	Тенге				522			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге			4350				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3
		Сметная заработная плата -	Тенге				522			
		РАЗДЕЛ 13.Лестница								
114	Е0109-25-1	**Монтаж металлической балки**								
			0,0103	5015,90	2020,02	52	21	26	14,10	--
		т		2272,50	502,43	23	5	90	1,79	--
115	Е0109-48-4	**Электродуговая сварка**								
			0,0103	2452,13	545,76	25	6	11	5,25	--
		т		1230,75	--	13	--	90	--	--
116	С11011-907 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Швеллеры из горячекатанного проката немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали кипящей, полуспокойной, N8-14**								
			0,0103	70000,00	--	721	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
117	Е0106-22-2	**Устройство монолитной площадки из бетона В15**								
			0,1	14202,32	241,10	1420	24	272	15,60	2
		м3		2497,50	91,08	250	9	105	0,44	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
118	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,0178	52400,00	--	933	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
119	Е0109-29-1	Монтаж металлической лестницы с ограждением	0,2969	13565,47	5475,87	4028	1626	1762	28,90	9
		т		5040,00	1552,87	1496	461	90	5,46	2
120	С12021-267	Стоимость лестницы с ограждением	0,2969	133700,00	--	39696	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
121	Е0134-27-8	Окраска металлоконструкций за 2 раза	0,2969	9752,34	3974,44	2895	1180	1383	22,93	7
		т		3660,75	1514,25	1087	450	90	7,40	2
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге			49769	2856			17
			Тенге			2869	925			4
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			5969				
	Материалы -		Тенге			976				
	Всего заработная плата -		Тенге				1795			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1654				
	Местные материалы -		Тенге			799				
		Накладные расходы -	Тенге			1655				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				248			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			457				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			8081				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							11
		Сметная заработная плата -	Тенге				2044			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			43800				
	Материалы -		Тенге			920				
	Всего заработная плата -		Тенге				1999			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			39696				
		Накладные расходы -	Тенге			1799				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				270			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2736				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			48335				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							11
		Сметная заработная плата -	Тенге				2269			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге			56416				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							23
		Сметная заработная плата -	Тенге				4312			

РАЗДЕЛ 14.Окна

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
122	Е0110-91-5 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	**Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема до 2 м2**								
			4,32	427,50	19,32	1847	83	996	1,11	5
		м2		185,83	6,39	803	28	120	0,03	--
123	С12061-184 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99**								
			4,32	5206,00	--	22490	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 14	**Тенге**			**24337**	**83**			**5**
			Тенге			**803**	**28**			**--**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			24337				
	Материалы -		Тенге			961				
	Всего заработная плата -		Тенге				830			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			22490				
		Накладные расходы -	Тенге			996				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				149			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1520				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			26853				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							5
		Сметная заработная плата -	Тенге				980			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге			26853				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							5
		Сметная заработная плата -	Тенге				980			
		РАЗДЕЛ 15.Двери								
124	Е0110-23-1	**Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2**								
			1,89	398,48	102,53	753	194	425	0,90	2
		м2		151,65	35,67	287	67	120	0,14	--
125	С12064-3	**Блоки дверные служебные с двупольными трудновозгораемыми полотнами ДС 21-13ГТП ДС21.9ГТУ**								
			1,89	16500,00	--	31185	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
126	Е0110-29-1	**Конопатка дверных коробок паклей в наружных стенах каменных, площадь проема до 3 м2**								
			1,89	104,40	0,09	197	--	128	0,36	1
		м2		56,48	0,05	107	--	120	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
127	Е0110-23-3	**Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2**								
			3,15	634,99	31,85	2000	100	767	1,15	4
		м2		190,80	12,04	601	38	120	0,06	--
128	С12062-2	**Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние**								
			3,15	4250,00	--	13388	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
129	С11011-790	**Скобяные изделия для однопольных входных дверей в здание**								
			1	1960,00	--	1960	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
130	С11011-791	**Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение**								
			2	1380,00	--	2760	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
131	Е0109-44-1	**Монтаж металлических дверей**								
			0,0706	27230,93	9420,05	1923	665	1059	80,30	6
		т		15052,50	1613,63	1063	114	90	5,52	--
132	С12022-2	**Стоимость металлических утепленных дверей**								
			1	37400,00	--	37400	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 15	**Тенге**			**91566**	**959**			**12**
			Тенге			**2057**	**219**			**1**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			52243				
	Материалы -		Тенге			1662				
	Всего заработная плата -		Тенге				1100			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			49293				
		Накладные расходы -	Тенге			1320				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				198			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3214				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			56777				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							7
		Сметная заработная плата -	Тенге				1298			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			39323				
	Материалы -		Тенге			195				
	Всего заработная плата -		Тенге				1177			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			37400				
		Накладные расходы -	Тенге			1059				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				159			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2423				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			42804				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							7
		Сметная заработная плата -	Тенге				1335			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	Тенге			99581				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							14

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге				2633			
		РАЗДЕЛ 16.Полы								
		Погрунту								
133	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	39,6	233,01	9,95	9227	394	2725	0,36	14
		м2		52,20	3,74	2067	148	123	0,02	1
134	Е0111-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов	39,6	935,49	11,72	37045	464	8576	1,06	42
		м2		171,68	4,39	6799	174	123	0,02	1
135	Е0111-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	42,372	139,10	0,32	5894	14	2175	0,24	10
		м		41,63	0,11	1764	5	123	--	--
		Поперекрытию								
136	Е0111-4-1	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой гидроизола	3,4	340,45	18,42	1158	63	388	0,42	1
		м2		85,95	6,91	292	23	123	0,03	--
137	Е0111-4-2	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике последующий слой гидроизола	3,4	232,19	9,05	789	31	227	0,25	1
		м2		50,85	3,40	173	12	123	0,02	--
138	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	12,27	233,01	9,95	2859	122	844	0,36	4
		м2		52,20	3,74	640	46	123	0,02	--
139	Е0111-11-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	5,85	33,23	0,67	194	4	6	--	--
		м2		0,63	0,25	4	1	123	--	--
140	Е111-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов	6,42	935,49	11,72	6006	75	1390	1,06	7
		м2		171,68	4,39	1102	28	123	0,02	--
141	Е0111-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	6,42	97,47	0,32	626	2	1	0,24	2
		м		--	0,11	--	1	123	--	--
142	Е0111-36-2	Устройство покрытий из линолеума на мастике КН-2	5,85	972,01	4,90	5686	29	434	0,38	2
		м2		58,50	1,85	342	11	123	0,01	--
143	Е0111-40-1	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2	6,2595	123,31	0,16	772	1	125	0,09	1
		м		16,18	0,07	101	--	123	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 16	Тенге			70257	1198			84
			Тенге			13285	449			2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			70257				
	Материалы -		Тенге			40907				
	Всего заработная плата -		Тенге				13734			
	Местные материалы -		Тенге			14867				
		Накладные расходы -	Тенге			16893				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							8
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				2534			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			5229				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			92378				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							94
		Сметная заработная плата -	Тенге				16268			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16	Тенге			92378				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							94
		Сметная заработная плата -	Тенге				16268			
		РАЗДЕЛ 17.Внутренняя отделка								
144	E0115-64-2	**Затирка потолков**	38,67	123,29	1,42	4768	55	2918	0,45	17
		м2		71,33	0,54	2758	21	105	--	--
145	E0115-180-2	**Простая окраска потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами, по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленными под окраску**	38,67	200,36	1,65	7748	64	1022	0,15	6
		м2		24,53	0,63	949	24	105	--	--
146	E0115-61-1	**Оштукатуривание простое поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен**	135,7	211,76	3,39	28736	459	16773	0,65	88
		м2		117,00	0,72	15877	98	105	0,05	7
147	E0115-180-1	**Простая окраска стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами, по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленными под окраску**	96,1	197,34	1,19	18964	114	2294	0,14	13
		м2		22,28	0,45	2141	43	105	--	--
148	E0115-17-1	**Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону**	39,6	1030,56	2,10	40810	83	13879	2,00	79
		м2		333,00	0,79	13187	31	105	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 17	**Тенге**			**101026**	**776**			**204**
			Тенге			**34912**	**217**			**7**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			101026				
	Материалы -		Тенге			48581				
	Всего заработная плата -		Тенге				35129			
	Местные материалы -		Тенге			16758				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -	Тенге			36886				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							18
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				5533			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			8275				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			146187				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							230
		Сметная заработная плата -	Тенге				40662			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 17	Тенге			146187				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							230
		Сметная заработная плата -	Тенге				40662			
		РАЗДЕЛ 18.Отмостка								
149	Е0111-1-2	**Уплотнение грунта щебнем**								
			24,15	107,54	2,62	2597	63	342	0,07	2
		м2		10,51	0,99	254	24	123	--	--
150	Е0111-2-9	**Устройство отмостки из бетона В15**								
			3,6225	9079,58	--	32891	--	2526	3,66	13
		м3		567,00	--	2054	--	123	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 18	**Тенге**			35488	63			15
			Тенге			2308	24			--
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			35488				
	Материалы -		Тенге			209				
	Всего заработная плата -		Тенге				2332			
	Местные материалы -		Тенге			32908				
		Накладные расходы -	Тенге			2868				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				430			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2301				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			40657				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							16
		Сметная заработная плата -	Тенге				2762			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 18	Тенге			40657				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							16
		Сметная заработная плата -	Тенге				2762			
		РАЗДЕЛ 19.Водопровод. Сантехнические работы								
1	Е0116-7-3	**Прокладка полипропиленовых труб д-32х5,4мм**								
			12	67,67	4,19	812	50	944	0,34	4
		м		59,85	1,58	718	19	128	0,01	--
2	С130804-1929 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	**Труба полипропиленовая д-32х5,4мм**								
			12	180,00	--	2160	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
3	Е0116-7-1	**Прокладка полипропиленовых труб д-20х3,4мм**								
			6	67,67	4,19	406	25	472	0,34	2
		м		59,85	1,58	359	9	128	0,01	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	С130804-1927 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Труба полипропиленовая д-20х3,4мм								
			6	67,00	--	402	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
5	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм								
			18	10,94	--	197	--	246	0,05	1
		м		10,69	--	192	--	128	--	--
6	Е0116-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм								
			5	473,47	39,24	2367	196	1728	1,47	7
		1шт		254,25	15,75	1271	79	128	0,07	--
7	С130901-26	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 25 мм								
			2	471,00	--	942	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
8	С130901-113	Вентили запорные муфтовые 15ч8бр для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 15 мм								
			2	284,00	--	568	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
9	С130904-2	Краны водоразборные настенные полированные из латуни для раковин и моек марки КВ-15, Dy 15 мм								
			1	432,00	--	432	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
10	С130804-2057 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Муфта разъемная с наружной резьбой 32/1"								
			2	179,00	--	358	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 19	Тенге			8644	272			14
			Тенге			2541	107			--
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			8644				
	Материалы -		Тенге			970				
	Всего заработная плата -		Тенге				2648			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			4862				
		Накладные расходы -	Тенге			3390				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				508			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			722				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			12756				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							16
		Сметная заработная плата -	Тенге				3157			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 19	Тенге			12756				

РАЗДЕЛ 20.Канализация. Сантехнические работы

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е0116-13-2	Прокладка полипропиленовых канализационных труб д-100мм								
			6	150,08	1,43	900	9	790	0,56	3
		м		102,38	0,54	614	3	128	--	--
2	СПрайслист	Труба канализационная полипропиленовая д-100мм								
			6	244,43	--	1467	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
3	Е0116-13-1	Прокладка полипропиленовых канализационных труб д-50мм								
			1	141,50	0,64	142	1	136	0,58	1
		м		106,20	0,25	106	--	128	--	--
4	СПрайслист	Труба полипропиленовая канализационная д-50мм								
			1	85,55	--	86	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
5	Е0116-4-2	Прокладка полипропиленовых канализационных труб д-100мм (выпуск)								
			9	193,05	10,58	1737	95	1419	0,70	6
		м		119,25	3,96	1073	36	128	0,02	--
6	СПрайслист	Труба канализационная полипропиленовая д-100мм								
			9	244,43	--	2200	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
7	СПрайслист	Ревизия д-100мм								
			1	129,20	--	129	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
8	СПрайслист	Тройник прямой 100х100								
			1	116,98	--	117	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
9	СПрайслист	Полуотвод 45" д-100мм								
			2	62,85	--	126	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
10	Е0117-1-5	Установка одиночных умывальников с подводкой холодной воды								
			1	5831,96	17,71	5832	18	348	1,49	1
		комплект		265,50	6,75	265	7	128	0,03	--
11	Е0117-3-1	Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным								
			1	9126,62	39,24	9127	39	516	2,22	2
		комплект		387,00	15,75	387	16	128	0,07	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 20	Тенге			21862	161			14
			Тенге			2446	62			--
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			21862				
	Материалы -		Тенге			15130				
	Всего заработная плата -		Тенге				2508			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			4124				
		Накладные расходы -	Тенге			3210				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				482			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1504				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			26576				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							16
		Сметная заработная плата -	Тенге				2989			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 20	Тенге			26576				
		РАЗДЕЛ 21.Вентиляция. Сантехнические работы								
1	Е0120-23-2	**Установка дефлекторов диаметром патрубка 400 мм**	1	3355,12	12,95	3355	13	689	3,30	3
		шт		533,93	4,73	534	5	128	0,02	--
2	Е0120-12-10	**Установка решеток жалюзийных стальных щелевых регулирующих /Р/ номер 150 размером 150х150 мм**	2	320,85	16,96	642	34	496	1,12	2
		шт		186,64	7,09	373	14	128	0,03	--
3	Е0120-3-1	**Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 200 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм**	1,884	1151,91	13,82	2170	26	639	1,62	3
		м2		259,88	5,18	490	10	128	0,03	--
4	Е0120-3-2	**Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм**	1,89	1169,91	13,82	2211	26	641	1,62	3
		м2		259,88	5,18	491	10	128	0,03	--
5	Е0120-24-3	**Установка узлов прохода вытяжных вентиляционных шахт диаметром патрубка до 560 мм**	1	681,41	55,80	681	56	726	3,51	4
		шт		545,74	21,26	546	21	128	0,11	--
6	С131305-24	**Узел прохода УП2-03**	1	6300,00	--	6300	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
7	Е0120-20-1	**Установка зонтов над шахтами из листовой оцинкованной стали, круглого сечения диаметром 200 мм**	2	863,19	5,65	1726	11	169	0,38	1
		шт		63,79	2,36	128	5	128	0,01	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 21	**Тенге**			**17086**	**166**			**16**
			Тенге			**2561**	**64**			--
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			17086				
	Материалы -		Тенге			8059				
	Всего заработная плата -		Тенге				2626			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			6300				
	Сдача и испытание -		Тенге			130				
		Накладные расходы -	Тенге			3361				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				504			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1227				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			21674				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							18
		Сметная заработная плата -	Тенге				3130			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 21	Тенге			21674				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 22.РП-10кВ "Абай" II подъема. Монтаж								
1	Ц0108-59-2	**Монтаж вакуумного выключателя**	1	7040,00	908,00	7040	908	5447	28,00	28
		шт		5513,00	221,00	5513	221	95	1,28	1
3	Ц0108-86-1	**Монтаж панели защиты и автоматики**	1	7410,00	2137,00	7410	2137	5055	28,00	28
		шт		4860,00	460,99	4860	461	95	2,67	3
5	Ц0108-55-2	**Разъединитель однополюсный с одной тягой, напряжение до 10 кВ, ток до 1000 А**	2	306,80	11,70	614	23	428	1,00	2
		шт		223,00	2,30	446	5	95	0,01	--
7	Ц0108-6-1	**Трансформатор тока, напряжение 35 кВ**	2	6210,00	2570,00	12420	5140	6435	16,00	32
		компл		2813,00	574,01	5626	1148	95	3,33	7
9	Ц0111-31-1	**Монтаж амперметра**	1	68,91	--	69	--	57	0,50	1
		шт		63,00	--	63	--	90	--	--
11	Ц0108-600-2	**Счетчик, устанавливаемый на готовом основании трехфазный**	1	166,90	5,40	167	5	152	1,00	1
		шт		158,00	2,30	158	2	95	0,01	--
13	Ц0108-401-1	**Кабели с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок: кабель 2-4-жильный, сечение жилы до 16 мм2**	80	175,20	75,70	14016	6056	7091	0,44	35
		м		72,70	20,60	5816	1648	95	0,12	10
14	Ц0108-18-1	**Монтаж изоляторов проходных**	3	2671,00	715,00	8013	2145	4304	7,00	21
		компл		1352,00	158,00	4056	474	95	0,92	3
15	Ц0108-17-8	**Монтаж изоляторов опорных**	12	916,00	419,00	10992	5028	4663	2,00	24
		шт		308,00	101,00	3696	1212	95	0,59	7
16	Ц0108-68-1	**Монтаж шины алюминиевой**	10	102,60	14,40	1026	144	788	0,44	4
		м		80,10	2,80	801	28	95	0,02	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 22	**Тенге**			61767	21586			176
			Тенге			31035	5199			31
		Накладные расходы -	Тенге			34420				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			5771				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 22	Тенге			101958				
		РАЗДЕЛ 23.РП-10кВ "Абай" II подъема. Материалы								
17	С151607-117 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	**Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 1,5 мм2 ГОСТ 6323-79**	0,05	10001,00	--	500	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18	С151607-119 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79	0,03	16322,00	--	490	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
19	С-цена	Изоляторы проходные ИП	3	1710,99	--	5133	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
20	С11051-203 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Изоляторы опорные ИО	12	556,00	--	6672	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
21	С-цена	Шина алюминиевая АД31Т-60х6	10	291,57	--	2916	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 23	Тенге			15710	--			--
			Тенге			--	--			--
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			15710				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			15710				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			943				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			16653				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 23	Тенге			16653				
		РАЗДЕЛ 24.Площадка под здание хлораторной. Строительные работы								
1	Е0108-3-3	Устройство подстилающего слоя из песчано-гравийной смеси	7,03		100,89	14150	709	1344	0,85	6
		м3		123,75	38,25	870	269	118	0,18	1
2	Е0108-3-2	Устройство щебеночного основания под фундаменты	30	2518,77	100,89	75563	3027	5735	0,85	25
		м3		123,75	38,25	3713	1148	118	0,18	5
3	Е0106-1-16	Устройство фундаментных плит железобетонных плоских	5,6	8670,41	196,62	48554	1101	2038	1,79	10
		м3		272,25	74,27	1525	416	105	0,36	2
4	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,061	62000,00	--	3782	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
5	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	5,6	107,00	--	599	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 24	Тенге			142648	4837			41
			Тенге			6107	1832			9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			142648				
	Материалы -		Тенге			1404				
	Всего заработная плата -		Тенге				7939			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			3782				
	Местные материалы -		Тенге			126518				
		Накладные расходы -	Тенге			9116				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							5
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1367			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			9106				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			160870				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							55
		Сметная заработная плата -	Тенге				9307			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 24	Тенге			160870				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**1033082**	**38923**			**897**
			Тенге			**149361**	**11119**			**61**
		Накладные расходы -	Тенге			175855				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			72536				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			1281474				

Временные здания и сооружения 2,4%	30755
ИТОГО:	1312229
Производство работ в зимнее время 3,12%	40942
Выслуга лет 1%	13122
Доп.отпуска 0,4%	5249
ИТОГО в ценах 2001г.:	1371542
В текущих ценах 2015г. k=2,55742	3507609
Налоги, обязательные платежи 2%	70152
Итого:	3577761
С учетом конкурсной скидки 12,2%, k=0,8780069427243	3141299
Услуги генподряда 3%	3047060
НДС 12%	365647
Всего по объекту:	**3412707**

Подрядчик: ТОО "Элитстройсервис-Актобе"_____

Субподрядчик: ТОО "Машат"_____

Генподрядчик: ТОО "Элитстройсервис-Актобе"
Субподрядчик: ТОО "МАШАТ"

Наименование стройки: Строительство объектов водоснабжения в с.Кемерши Байганинского района, Актюбинской области
Наименование объекта: Подземная насосная станция на скважине с насосами производительностью 15м3/ч по г/п №1, №2. Общестроительные работы
Договор субподряда: №03 от 10.06.2018г.

Форма 2

АКТ №3
ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
За июль месяц 2018 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживаю-щих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Земляные работы №1								
1	Е0101-12-15	**Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3**	89	35,29	33,19	3141	2954	969	0,01	1
		м3		2,10	9,13	187	813	97	0,03	3
2	Е0101-164-3 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	**Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/**	3	467,10	--	1401	--	1583	2,98	9
		м3		467,10	--	1401	--	113	--	--
3	Е0101-24-2	**Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м в резерв**	40	9,24	9,24	370	370	116	--	--
		м3		--	3,00	--	120	97	0,01	--
4	Е0101-172-3	**Крепление досками стенок котлованов и траншей шириной более 2 м, глубиной до 3 м, в мокрых грунтах**	45	145,48	10,34	6547	465	4167	0,50	23
		м2		78,08	3,87	3514	174	113	0,02	1
5	Е0101-24-2	**Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м из резерва для обратной засыпки и обсыпки**	38	9,24	9,24	351	351	111	--	--
		м3		--	3,00	--	114	97	0,01	--
6	Е0101-173-2	**Водоотлив из котлованов**	12	343,74	343,74	4125	4125	2582	--	--
		м3		--	221,85	--	2662	97	1,02	12
7	Е0101-27-2	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м**	18	6,48	6,48	117	117	37	--	--
		м3		--	2,10	--	38	97	0,01	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	Е0101-166-3	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 3 группы	6	167,18	--	1003	--	1133	1,21	7
		м3		167,18	--	1003	--	113	--	--
9	Е0101-134-2	Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками	18	25,65	5,38	462	97	354	0,13	2
		м3		20,27	--	365	--	97	--	--
10	Е0101-24-2	Устройство грунтовой обсыпки бульдозером 80л/с	13,6	9,24	9,24	126	126	40	--	--
		м3		--	3,00	--	41	97	0,01	--
11	Е0101-134-2	Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками	13,6	25,65	5,38	349	73	267	0,13	2
		м3		20,27	--	276	--	97	--	--
12	Е0101-165-3	Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 3 группы под фундаменты стоек навеса под ящик управления	0,3	663,75	--	199	--	225	4,11	1
		м3		663,75	--	199	--	113	--	--
13	Е0101-166-3	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 3 группы	0,3	167,18	--	50	--	57	1,21	--
		м3		167,18	--	50	--	113	--	--
14	Е0101-17-14	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 излишнего грунта	16	39,76	37,82	636	605	200	0,01	--
		м3		1,87	11,00	30	176	97	0,04	1
15	С010333-А5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	27,84	45,00	--	1253	--	251	0,19	5
		т		9,00	--	251	--	100	--	--
16	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	16	3,80	3,24	61	52	25	--	--
		м3		0,48	1,12	8	18	97	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			20190	9334			51
			Тенге			7283	4156			18
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			20190				
	Материалы -		Тенге			2568				
	Всего заработная плата -		Тенге				11438			
	Местные материалы -		Тенге			2				
	Транспортные расходы -		Тенге			1253				
		Накладные расходы -	Тенге			12117				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							6
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1818			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1938				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			34245				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							75
		Сметная заработная плата -	Тенге				13256			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			34245				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							75
		Сметная заработная плата -	Тенге				13256			
		РАЗДЕЛ 2.Камера насосной станции из сборных ж/б колец д.2,0м №1								
17	Е0101-134-2	**Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками**	0,51	25,65	5,38	13	3	10	0,13	--
		м3		20,27	--	10	--	97	--	--
18	Е0106-34-2	**Устройство днищ толщиной более 400мм подземной части насоных станций из бетона В12,5**	3,7	8804,03	380,42	32575	1408	1985	2,33	9
		м3		378,00	132,89	1399	492	105	0,58	2
19	С143001-54	**Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента**	3,7	107,00	--	396	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
20	Е0111-11-1	**Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм**	3,14	233,01	9,95	732	31	216	0,36	1
		м2		52,20	3,74	164	12	123	0,02	--
21	Е0107-31-1	**Установка опор из плит и колец диаметром до 1000 мм**	0,09	2824,34	1856,11	254	167	178	4,93	--
		м3		812,93	597,97	73	54	140	2,37	--
22	Е0107-31-2	**Установка опор из плит и колец диаметром более 1000 мм**	1,48	1887,68	1247,36	2794	1846	1911	3,00	4
		м3		503,55	418,91	745	620	140	1,76	3
23	С143001-54	**Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента**	1,48	107,00	--	158	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
24	С143018-38 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 2000 мм**	2,36	9100,00	--	21476	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
25	С143018-33 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 700 мм**	0,29	3310,00	--	960	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
26	С143018-32 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 580 мм**	0,14	2960,00	--	414	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м		--	--	--	--	--	--	--
27	Е0107-3-4	Укладка плит перекрытий площадью до 5 м2 при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т	1	2128,36	310,26	2128	310	491	1,53	2
		шт		256,50	94,27	257	94	140	0,39	--
28	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5 круглые	0,55	26500,00	--	14575	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
29	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	0,55	107,00	--	59	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
30	Е0123-24-1	Установка люков	1	8351,07	35,42	8351	35	290	1,31	1
		шт		209,25	13,50	209	14	130	0,07	--
31	Е0110-55-1	Установка деревянной крышки люка	0,3	1292,59	29,74	388	9	16	0,23	--
		м2		32,85	11,23	10	3	120	0,05	--
32	Е0110-53-3	Антисептирование деревянной крышки	0,3	131,98	0,55	40	--	2	0,04	--
		м2		6,48	0,20	2	--	120	--	--
33	Е0122-1-1	Укладка асбестоцементных водопроводных труб ВТ-6 диам. 100 мм с соединением при помощи асбестоцементных муфт	0,0012	387935,07	1984,82	466	2	73	270,00	--
		км		45900,00	749,25	55	1	130	3,66	--
34	Е0106-34-3	Заделка отверстий в стенах камеры монолитным бетоном В15	0,3	12442,82	1302,32	3733	391	895	13,88	4
		м3		2407,50	435,20	722	131	105	1,71	1
35	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	0,3	107,00	--	32	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
36	Е0127-26-1)	Устройство однослойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм	2,57	327,58	34,29	842	88	51	0,04	--
		м2		6,01	8,79	15	23	133	0,03	--
37	Е0127-26-3	Устройство оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм, на каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к гр.1,2 до толщины 15см	7,71	25,03	1,37	193	11	5	--	--
		м2		0,10	0,40	1	3	133	--	--
38	Е0127-26-2)	Устройство верхнего слоя двухслойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм	2,57	327,85	34,56	843	89	49	0,04	--
		м2		6,01	8,38	15	22	133	0,03	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
39	Е0127-26-3	Устройство оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм, на каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к гр.1,2 до толщины 8см								
			10,28	-25,03	-1,37	-257	-14	-7	--	--
		м2		-0,10	-0,40	-1	-4	133	--	--
40	Е0127-49-4	Укладка и пропитка щебеночных покрытий толщиной 8 см с применением битума								
			2,57	395,58	3,99	1017	10	37	0,06	--
		м2		9,20	1,64	24	4	133	0,02	--
41	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов								
			21,6	245,44	3,82	5302	83	989	0,21	5
		м2		37,35	1,44	807	31	118	0,01	--
42	Е0115-172-3	Окраска дренажного приямка масляной краской								
			0,6	100,70	0,07	60	--	38	0,37	--
		м2		60,30	0,02	36	--	105	--	--
43	Е0115-64-1	Затирка швов стен камеры								
			3,77	104,81	1,19	395	4	240	0,37	1
		м2		60,30	0,45	227	2	105	--	--
44	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг								
			0,00688	70437,87	304,24	485	2	71	58,00	--
		1т		9675,00	114,75	67	1	105	0,56	--
45	Е0106-1-13	Устройство фундамента под раму из бетона В12,5								
			0,23	9671,75	95,97	2225	22	195	4,90	1
		м3		771,75	36,25	178	8	105	0,18	--
46	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента								
			0,23	107,00	--	25	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
47	Е0110-5-1	Устройство деревянного каркаса								
			0,03	22541,72	316,57	676	9	130	22,50	1
		м3		3487,50	119,25	105	4	120	0,58	--
48	Е0112-7-1 Изм. и доп. вып. 12	Устройство кровель различных типов из волнистых асбестоцементных листов, обыкновенного профиля по деревянной обрешетке с ее устройством								
			2	555,58	8,20	1111	16	169	0,42	1
		м2		67,73	3,08	135	6	119	0,02	--
49	Е0115-172-3	Окраска металлоконструкций рамы МР1 масляной краской за 2 раза								
			1	100,70	0,07	101	--	63	0,37	--
		м2		60,30	0,02	60	--	105	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			102559	4523			32
			Тенге			5315	1519			6
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			102559				
	Материалы -		Тенге			17950				
	Всего заработная плата -		Тенге				6834			
	Местные материалы -		Тенге			74770				
		Накладные расходы -	Тенге			8097				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							4
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1215			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			6639				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			117295				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							43
		Сметная заработная плата -	Тенге				8049			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			117295				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							43
		Сметная заработная плата -	Тенге				8049			
		РАЗДЕЛ 3.Металлоконструкции №1								
50	Е0109-32-1	**Установка металлической рамы МР1 из уголков**								
			0,1084	10969,66	4594,36	1189	498	434	17,10	2
		т		2902,50	1541,87	315	167	90	5,95	1
51	С12021-243	**Стоимость металлической рамы**								
			0,1084	153500,00	--	16639	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**			17829	498			2
			Тенге			315	167			1
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			17829				
	Материалы -		Тенге			376				
	Всего заработная плата -		Тенге				482			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			16639				
		Накладные расходы -	Тенге			434				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				65			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1096				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			19358				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3
		Сметная заработная плата -	Тенге				547			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			19358				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3
		Сметная заработная плата -	Тенге				547			
		РАЗДЕЛ 4.Земляные работы №2								
1	Е0101-12-15	**Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3**								
			89	35,29	33,19	3141	2954	969	0,01	1
		м3		2,10	9,13	187	813	97	0,03	3
2	Е0101-164-3 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	**Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/**								
			3	467,10	--	1401	--	1583	2,98	9
		м3		467,10	--	1401	--	113	--	--
3	Е0101-24-2	**Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м в резерв**								
			40	9,24	9,24	370	370	116	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		--	3,00	--	120	97	0,01	--
4	Е0101-172-3	Крепление досками стенок котлованов и траншей шириной более 2 м, глубиной до 3 м, в мокрых грунтах	45	145,48	10,34	6547	465	4167	0,50	23
		м2		78,08	3,87	3514	174	113	0,02	1
5	Е0101-24-2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м из резерва для обратной засыпки и обсыпки	38	9,24	9,24	351	351	111	--	--
		м3		--	3,00	--	114	97	0,01	--
6	Е0101-173-2	Водоотлив из котлованов	12	343,74	343,74	4125	4125	2582	--	--
		м3		--	221,85	--	2662	97	1,02	12
7	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	18	6,48	6,48	117	117	37	--	--
		м3		--	2,10	--	38	97	0,01	--
8	Е0101-166-3	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 3 группы	6	167,18	--	1003	--	1133	1,21	7
		м3		167,18	--	1003	--	113	--	--
9	Е0101-134-2	Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками	18	25,65	5,38	462	97	354	0,13	2
		м3		20,27	--	365	--	97	--	--
10	Е0101-24-2	Устройство грунтовой обсыпки бульдозером 80л/с	13,6	9,24	9,24	126	126	40	--	--
		м3		--	3,00	--	41	97	0,01	--
11	Е0101-134-2	Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками	13,6	25,65	5,38	349	73	267	0,13	2
		м3		20,27	--	276	--	97	--	--
12	Е0101-165-3	Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 3 группы под фундаменты стоек навеса под ящик управления	0,3	663,75	--	199	--	225	4,11	1
		м3		663,75	--	199	--	113	--	--
13	Е0101-166-3	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 3 группы	0,3	167,18	--	50	--	57	1,21	--
		м3		167,18	--	50	--	113	--	--
14	Е0101-17-14	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 излишнего грунта	16	39,76	37,82	636	605	200	0,01	--
		м3		1,87	11,00	30	176	97	0,04	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15	С010333-А5-1	**Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза I**								
			27,84	45,00	--	1253	--	251	0,19	5
		т		9,00	--	251	--	100	--	--
16	Е0101-20-2	**Работа на отвале 2-3 группы грунтов**								
			16	3,80	3,24	61	52	25	--	--
		м3		0,48	1,12	8	18	97	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**			**20190**	**9334**			**51**
			Тенге			**7283**	**4156**			**18**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			20190				
	Материалы -		Тенге			2568				
	Всего заработная плата -		Тенге				11438			
	Местные материалы -		Тенге			2				
	Транспортные расходы -		Тенге			1253				
		Накладные расходы -	Тенге			12117				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							6
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1818			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1938				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			34245				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							75
		Сметная заработная плата -	Тенге				13256			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			34245				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							75
		Сметная заработная плата -	Тенге				13256			
		РАЗДЕЛ 5.Камера насосной станции из сборных ж/б колец д.2,0м №2								
17	Е0101-134-2	**Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками**								
			0,51	25,65	5,38	13	3	10	0,13	--
		м3		20,27	--	10	--	97	--	--
18	Е0106-34-2	**Устройство днищ толщиной более 400мм подземной части насоных станций из бетона В12,5**								
			3,7	8804,03	380,42	32575	1408	1985	2,33	9
		м3		378,00	132,89	1399	492	105	0,58	2
19	С143001-54	**Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента**								
			3,7	107,00	--	396	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
20	Е0111-11-1	**Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм**								
			3,14	233,01	9,95	732	31	216	0,36	1
		м2		52,20	3,74	164	12	123	0,02	--
21	Е0107-31-1	**Установка опор из плит и колец диаметром до 1000 мм**								
			0,09	2824,34	1856,11	254	167	178	4,93	--
		м3		812,93	597,97	73	54	140	2,37	--
22	Е0107-31-2	**Установка опор из плит и колец диаметром более 1000 мм**								
			1,48	1887,68	1247,36	2794	1846	1911	3,00	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		503,55	418,91	745	620	140	1,76	3
23	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	1,48	107,00	--	158	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
24	С143018-38 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 2000 мм	2,36	9100,00	--	21476	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
25	С143018-33 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 700 мм	0,29	3310,00	--	960	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
26	С143018-32 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 580 мм	0,14	2960,00	--	414	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
27	Е0107-3-4	Укладка плит перекрытий площадью до 5 м2 при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т	1	2128,36	310,26	2128	310	491	1,53	2
		шт		256,50	94,27	257	94	140	0,39	--
28	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5 круглые	0,55	26500,00	--	14575	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
29	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	0,55	107,00	--	59	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
30	Е0123-24-1	Установка люков	1	8351,07	35,42	8351	35	290	1,31	1
		шт		209,25	13,50	209	14	130	0,07	--
31	Е0110-55-1	Установка деревянной крышки люка	0,3	1292,59	29,74	388	9	16	0,23	--
		м2		32,85	11,23	10	3	120	0,05	--
32	Е0110-53-3	Антисептирование деревянной крышки	0,3	131,98	0,55	40	--	2	0,04	--
		м2		6,48	0,20	2	--	120	--	--
33	Е0122-1-1	Укладка асбестоцементных водопроводных труб ВТ-6 диам. 100 мм с соединением при помощи асбестоцементных муфт	0,0012	387935,07	1984,82	466	2	73	270,00	--
		км		45900,00	749,25	55	1	130	3,66	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
34	Е0106-34-3	Заделка отверстий в стенах камеры монолитным бетоном В15								
			0,3	12442,82	1302,32	3733	391	895	13,88	4
		м3		2407,50	435,20	722	131	105	1,71	1
35	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента								
			0,3	107,00	--	32	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
36	Е0127-26-1)	Устройство однослойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм								
			2,57	327,58	34,29	842	88	51	0,04	--
		м2		6,01	8,79	15	23	133	0,03	--
37	Е0127-26-3	Устройство оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм, на каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к гр.1,2 до толщины 15см								
			7,71	25,03	1,37	193	11	5	--	--
		м2		0,10	0,40	1	3	133	--	--
38	Е0127-26-2)	Устройство верхнего слоя двухслойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм								
			2,57	327,85	34,56	843	89	49	0,04	--
		м2		6,01	8,38	15	22	133	0,03	--
39	Е0127-26-3	Устройство оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм, на каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к гр.1,2 до толщины 8см								
			10,28	-25,03	-1,37	-257	-14	-7	--	--
		м2		-0,10	-0,40	-1	-4	133	--	--
40	Е0127-49-4	Укладка и пропитка щебеночных покрытий толщиной 8 см с применением битума								
			2,57	395,58	3,99	1017	10	37	0,06	--
		м2		9,20	1,64	24	4	133	0,02	--
41	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов								
			21,6	245,44	3,82	5302	83	989	0,21	5
		м2		37,35	1,44	807	31	118	0,01	--
42	Е0115-172-3	Окраска дренажного приямка масляной краской								
			0,6	100,70	0,07	60	--	38	0,37	--
		м2		60,30	0,02	36	--	105	--	--
43	Е0115-64-1	Затирка швов стен камеры								
			3,77	104,81	1,19	395	4	240	0,37	1
		м2		60,30	0,45	227	2	105	--	--
44	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг								
			0,00688	70437,87	304,24	485	2	71	58,00	--
		1т		9675,00	114,75	67	1	105	0,56	--
45	Е0106-1-13	Устройство фундамента под раму из бетона В12,5								
			0,23	9671,75	95,97	2225	22	195	4,90	1
		м3		771,75	36,25	178	8	105	0,18	--
46	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента								
			0,23	107,00	--	25	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		--	--	--	--	--	--	--
47	Е0110-5-1	**Устройство деревянного каркаса**	0,03	22541,72	316,57	676	9	130	22,50	1
		м3		3487,50	119,25	105	4	120	0,58	--
48	Е0112-7-1 Изм. и доп. вып. 12	**Устройство кровель различных типов из волнистых асбестоцементных листов, обыкновенного профиля по деревянной обрешетке с ее устройством**	2	555,58	8,20	1111	16	169	0,42	1
		м2		67,73	3,08	135	6	119	0,02	--
49	Е0115-172-3	**Окраска металлоконструкций рамы МР1 масляной краской за 2 раза**	1	100,70	0,07	101	--	63	0,37	--
		м2		60,30	0,02	60	--	105	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**			102559	4523			32
			Тенге			5315	1519			6
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			102559				
	Материалы -		Тенге			17950				
	Всего заработная плата -		Тенге				6834			
	Местные материалы -		Тенге			74770				
		Накладные расходы -	Тенге			8097				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							4
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1215			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			6639				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			117295				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							43
		Сметная заработная плата -	Тенге				8049			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			117295				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							43
		Сметная заработная плата -	Тенге				8049			
		РАЗДЕЛ 6.Металлоконструкции №2								
50	Е0109-32-1	**Установка металлической рамы МР1 из уголков**	0,1084	10969,66	4594,36	1189	498	434	17,10	2
		т		2902,50	1541,87	315	167	90	5,95	1
51	С12021-243	**Стоимость металлической рамы**	0,1084	153500,00	--	16639	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**			17829	498			2
			Тенге			315	167			1
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			17829				
	Материалы -		Тенге			376				
	Всего заработная плата -		Тенге				482			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			16639				
		Накладные расходы -	Тенге			434				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				65			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1096				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			19358				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3
		Сметная заработная плата -	Тенге				547			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			19358				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3
		Сметная заработная плата -	Тенге				547			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**281156**	**28710**			**170**
			Тенге			**25826**	**11684**			**50**
		Накладные расходы -	Тенге			**41296**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**19346**				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**341798**				

Временные здания и сооружения 2,4%	8203
ИТОГО:	350001
Производство работ в зимнее время 3,12%	10920
Выслуга лет 1%	3500
Доп.отпуска 0,4%	1400
ИТОГО в ценах 2001г.:	365821
В текущих ценах 2014г. k=2,55742	935558
Налоги, обязательные платежи 2%	18711
Итого:	954269
С учетом конкурсной скидки 12,2%, k=0,8780069427243	837855
Услуги генподряда 3%	812719
НДС 12%	97526
Всего по объекту:	**910246**

Подрядчик: ТОО "Элитстройсервис-Актобе"_____

Субподрядчик: ТОО "Машат"_____

Генподрядчик: ТОО "Элитстройсервис-Актобе"
Субподрядчик: ТОО "МАШАТ"

Наименование стройки: Строительство объектов водоснабжения в с.Кемерши Байганинского района, Актюбинской области
Наименование объекта: Резервуар для воды прямоугольный ж/б сборный емк.150м3 по г/п №4, г/п №5
Договор субподряда: №03 от 10.06.2018г.

Форма 2

АКТ №4
ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
За июль месяц 2018 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживаю-щих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 3.Металлоконструкции №4								
63	E0109-29-1	**Монтаж металлической стремянки**	0,01538	13565,47	5475,87	209	84	91	28,90	--
		т		5040,00	1552,87	78	24	90	5,46	--
64	C12021-267	**Стоимость металлической стремянки**	0,01538	133700,00	--	2056	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
65	E0109-53-1	**Монтаж стальных конструкций люков-лазов**	0,178	14806,01	1133,15	2635	202	2129	82,10	15
		т		12892,50	398,25	2295	71	90	1,95	--
66	C12021-227	**Стоимость люка-лаза**	0,178	247800,00	--	44108	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
67	E0120-30-1	**Установка стакана под дефлектор**	61,208	107,97	1,26	6608	77	69	0,05	3
		кг		8,96	0,47	548	29	12	--	--
68	E0134-27-8	**Окраска металлоконструкций за 2 раза**	0,254588	9752,34	3974,44	2483	1012	1186	22,93	6
		т		3660,75	1514,25	932	386	90	7,40	2
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**			58100	1375			24
			Тенге			3853	509			2
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			9091				
		Материалы -	Тенге			6522				
		Всего заработная плата -	Тенге				1895			
		Сдача и испытание -	Тенге			30				
		Накладные расходы -	Тенге			1255				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				188			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			621				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			10967				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							12
		Сметная заработная плата -	Тенге				2083			
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			49009				
		Материалы -	Тенге			186				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Всего заработная плата -		Тенге				2467			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			46165				
		Накладные расходы -	Тенге			2220				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				333			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3074				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			54303				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							17
		Сметная заработная плата -	Тенге				2800			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			65270				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							28
		Сметная заработная плата -	Тенге				4883			
		РАЗДЕЛ 5.Разные работы №4								
93	E0106-40-1	**Испытание емкостей на водонепроницаемость**								
			150	18,35	0,69	2753	104	1885	0,08	12
		м3		11,70	0,27	1755	40	105	--	--
94	E0106-40-2	**Дезинфекция емкостей для питьевой воды**								
			150	36,05	0,22	5408	33	3756	0,17	25
		м3		23,76	0,09	3564	14	105	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**			8160	137			37
			Тенге			5319	54			--
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			8160				
	Материалы -		Тенге			2705				
	Всего заработная плата -		Тенге				5373			
		Накладные расходы -	Тенге			5642				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							3
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				846			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			828				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			14630				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							40
		Сметная заработная плата -	Тенге				6219			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			14630				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							40
		Сметная заработная плата -	Тенге				6219			
		РАЗДЕЛ 6.Металлоконструкции №5								
63	E0109-29-1	**Монтаж металлической стремянки**								
			0,01538	13565,47	5475,87	209	84	91	28,90	--
		т		5040,00	1552,87	78	24	90	5,46	--
64	C12021-267	**Стоимость металлической стремянки**								
			0,01538	133700,00	--	2056	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
65	E0109-53-1	**Монтаж стальных конструкций люков-лазов**								
			0,178	14806,01	1133,15	2635	202	2129	82,10	15
		т		12892,50	398,25	2295	71	90	1,95	--
66	C12021-227	**Стоимость люка-лаза**								
			0,178	247800,00	--	44108	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
67	E0120-30-1	**Установка стакана под дефлектор**								
			61,208	107,97	1,26	6608	77	69	0,05	3
		кг		8,96	0,47	548	29	12	--	--
68	E0134-27-8	**Окраска металлоконструкций за 2 раза**								
			0,254588	9752,34	3974,44	2483	1012	1186	22,93	6
		т		3660,75	1514,25	932	386	90	7,40	2
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**			58100	1375			24
			Тенге			3853	509			2
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			9091				
	Материалы -		Тенге			6522				
	Всего заработная плата -		Тенге				1895			
	Сдача и испытание -		Тенге			30				
		Накладные расходы -	Тенге			1255				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				188			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			621				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			10967				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							12
		Сметная заработная плата -	Тенге				2083			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			49009				
	Материалы -		Тенге			186				
	Всего заработная плата -		Тенге				2467			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			46165				
		Накладные расходы -	Тенге			2220				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				333			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3074				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			54303				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							17
		Сметная заработная плата -	Тенге				2800			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			65270				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							28
		Сметная заработная плата -	Тенге				4883			
		РАЗДЕЛ 7.Разные работы №5								
93	E0106-40-1	**Испытание емкостей на водонепроницаемость**								
			150	18,35	0,69	2753	104	1885	0,08	12
		м3		11,70	0,27	1755	40	105	--	--
94	E0106-40-2	**Дезинфекция емкостей для питьевой воды**								
			150	36,05	0,22	5408	33	3756	0,17	25
		м3		23,76	0,09	3564	14	105	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	**Тенге**			8160	137			37
			Тенге			5319	54			--
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			8160				
	Материалы -		Тенге			2705				
	Всего заработная плата -		Тенге				5373			
		Накладные расходы -	Тенге			5642				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				846			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			828				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			14630				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							40
		Сметная заработная плата -	Тенге				6219			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			14630				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							40
		Сметная заработная плата -	Тенге				6219			
		РАЗДЕЛ 8.Вентиляция. Сантехнические работы №4								
1	E0116-10-10	**Установка венттрубы**	3	600,07	85,00	1800	255	1686	2,31	7
		м		407,25	31,84	1222	96	128	0,16	--
2	C130806-113 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	**Стоимость венттрубы д.315х7**	3	4203,00	--	12609	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
3	E0120-23-2	**Установка дефлекторов диаметром патрубка 400 мм**	1	3355,12	12,95	3355	13	689	3,30	3
		шт		533,93	4,73	534	5	128	0,02	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			17764	268			10
			Тенге			1756	100			--
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			17764				
	Материалы -		Тенге			3132				
	Всего заработная плата -		Тенге				1856			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			12609				
	Сдача и испытание -		Тенге			26				
		Накладные расходы -	Тенге			2376				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				356			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1208				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			21348				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							12
		Сметная заработная плата -	Тенге				2212			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			21348				
		РАЗДЕЛ 9.Вентиляция. Сантехнические работы №5								
1	E0116-10-10	**Установка венттрубы**	3	600,07	85,00	1800	255	1686	2,31	7
		м		407,25	31,84	1222	96	128	0,16	--
2	C130806-113 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	**Стоимость венттрубы д.315х7**	3	4203,00	--	12609	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
3	E0120-23-2	**Установка дефлекторов диаметром патрубка 400 мм**	1	3355,12	12,95	3355	13	689	3,30	3
		шт		533,93	4,73	534	5	128	0,02	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9	**Тенге**			**17764**	**268**			**10**
			Тенге			**1756**	**100**			**--**
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			**17764**				
	Материалы -		Тенге			**3132**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**1856**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**12609**				
	Сдача и испытание -		Тенге			**26**				
		Накладные расходы -	Тенге			**2376**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**1**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**356**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**1208**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			**21348**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**12**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**2212**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге			**21348**				
		РАЗДЕЛ 10.Трубопроводы №4. Монтаж								
1	**Ц0112-2-9**	**Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 2,5 МПа, монтируемые из готовых узлов, диаметр наружный 108 мм**	**0,146**	**33857,00**	**2296,00**	**4943**	**335**	**4027**	**183,00**	**27**
		т		**30380,00**	**270,01**	**4435**	**39**	**90**	**1,57**	**--**
2	**Ц0112-753-6**	**Протравка и промывка труб различными реактивами, диаметр наружный 108 мм**	**14**	**408,50**	**333,00**	**5719**	**4662**	**1957**	**0,50**	**7**
		м		**74,30**	**81,00**	**1040**	**1134**	**90**	**0,47**	**7**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10	**Тенге**			**10662**	**4997**			**34**
			Тенге			**5476**	**1173**			**7**
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			**10662**				
	Материалы -		Тенге			**189**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**6649**			
		Накладные расходы -	Тенге			**5984**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**3**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**898**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**999**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			**17645**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**44**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**7547**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге			**17645**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**44**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**7547**			
		РАЗДЕЛ 11.Трубопроводы №4. Материалы								
3	**С130806-79 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002**	**Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм**	**14**	**629,00**	**--**	**8806**	**--**	**--**	**--**	**--**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м		--	--	--	--	--	--	--
4	С130810-162	**Воронка стальная 108х190**	0,0018	126700,00	--	228	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 11	**Тенге**			9034	--			--
			Тенге			--	--			--
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			9034				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			9034				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			542				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			9576				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге			9576				
		РАЗДЕЛ 12.Трубопроводы №4. Монтаж								
5	Ц0112-2-9	**Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 2,5 МПа, монтируемые из готовых узлов, диаметр наружный 108 мм**	0,0739	33857,00	2296,00	2502	170	2039	183,00	14
		т		30380,00	270,01	2245	20	90	1,57	--
6	Ц0112-753-6	**Протравка и промывка труб различными реактивами, диаметр наружный 108 мм**	7	408,50	333,00	2860	2331	978	0,50	4
		м		74,30	81,00	520	567	90	0,47	3
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 12	**Тенге**			5362	2501			17
			Тенге			2765	587			3
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			5362				
	Материалы -		Тенге			96				
	Всего заработная плата -		Тенге				3352			
		Накладные расходы -	Тенге			3017				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				453			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			503				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			8881				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							22
		Сметная заработная плата -	Тенге				3805			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге			8881				
		РАЗДЕЛ 13.Трубопроводы №4. Материалы								
7	С130806-79 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	**Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм**	7	629,00	--	4403	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
8	С130810-162	**Воронка стальная 108х190**	0,0018	126700,00	--	228	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 13	**Тенге**			4631	--			--
			Тенге			--	--			--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			4631				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			4631				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			278				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			4909				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге			4909				
		РАЗДЕЛ 14.Трубопроводы №4. Строительные работы								
9	Е0115-172-3	**Масляная окраска стальных балок, труб, диаметром более 50 мм и т.п белилами с добавлением колера, количество окрасок 2**	12,55	100,70	0,07	1264	1	795	0,37	5
		м2		60,30	0,02	757	--	105	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 14	**Тенге**			1264	1			5
			Тенге			757	--			--
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1264				
		Материалы -	Тенге			506				
		Всего заработная плата -	Тенге				757			
		Накладные расходы -	Тенге			795				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				119			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			124				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2182				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							5
		Сметная заработная плата -	Тенге				876			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге			2182				
		РАЗДЕЛ 15.Трубопроводы №4. Монтаж								
10	Ц0112-2-9	**Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 2,5 МПа, монтируемые из готовых узлов, диаметр наружный 108 мм**	0,02	33857,00	2296,00	677	46	552	183,00	4
		т		30380,00	270,01	608	5	90	1,57	--
11	Ц0112-753-6	**Протравка и промывка труб различными реактивами, диаметр наружный 108 мм**	2,58	408,50	333,00	1054	859	361	0,50	1
		м		74,30	81,00	192	209	90	0,47	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 15	**Тенге**			1731	905			5
			Тенге			799	214			1
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			1731				
		Материалы -	Тенге			27				
		Всего заработная плата -	Тенге				1014			
		Накладные расходы -	Тенге			912				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				137			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			159				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			2802				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							7
		Сметная заработная плата -	Тенге				1151			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	Тенге			2802				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							7
		Сметная заработная плата -	Тенге				1151			
		РАЗДЕЛ 16.Трубопроводы №4. Материалы								
12	С130806-78 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	**Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 3,0 мм**	2,58	474,00	--	1223	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 16	**Тенге**			1223	--			--
			Тенге			--	--			--
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			1223				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1223				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			73				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			1296				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16	Тенге			1296				
		РАЗДЕЛ 17.Трубопроводы №4. Монтаж								
13	Ц0112-2-9	**Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 2,5 МПа, монтируемые из готовых узлов, диаметр наружный 108 мм**	0,02022	33857,00	2296,00	685	46	558	183,00	4
		т		30380,00	270,01	614	5	90	1,57	--
14	Ц0112-753-6	**Протравка и промывка труб различными реактивами, диаметр наружный 108 мм**	2,58	408,50	333,00	1054	859	361	0,50	1
		м		74,30	81,00	192	209	90	0,47	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 17	**Тенге**			1739	906			5
			Тенге			806	214			1
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			1739				
	Материалы -		Тенге			27				
	Всего заработная плата -		Тенге				1020			
		Накладные расходы -	Тенге			918				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				138			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			159				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			2816				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							7
		Сметная заработная плата -	Тенге				1158			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 17	Тенге			2816				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							7
		Сметная заработная плата -	Тенге				1158			
		РАЗДЕЛ 18.Трубопроводы №4. Материалы								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15	С130806-78 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	**Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 3,0 мм**								
			2,58	474,00	--	1223	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
16	С12021-268	**Стоимость решетки**								
			0,00022	134000,00	--	29	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 18	**Тенге**			**1252**	--			--
			Тенге			--	--			--
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			1252				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1252				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			75				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			1328				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 18	Тенге			1328				
		РАЗДЕЛ 19.Трубопроводы №5. Монтаж								
1	Ц0112-2-9	**Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 2,5 МПа, монтируемые из готовых узлов, диаметр наружный 108 мм**								
			0,146	33857,00	2296,00	4943	335	4027	183,00	27
		т		30380,00	270,01	4435	39	90	1,57	--
2	Ц0112-753-6	**Протравка и промывка труб различными реактивами, диаметр наружный 108 мм**								
			14	408,50	333,00	5719	4662	1957	0,50	7
		м		74,30	81,00	1040	1134	90	0,47	7
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 19	**Тенге**			**10662**	**4997**			**34**
			Тенге			**5476**	**1173**			**7**
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			10662				
	Материалы -		Тенге			189				
	Всего заработная плата -		Тенге				6649			
		Накладные расходы -	Тенге			5984				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							3
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				898			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			999				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			17645				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							44
		Сметная заработная плата -	Тенге				7547			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 19	Тенге			17645				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							44
		Сметная заработная плата -	Тенге				7547			
		РАЗДЕЛ 20.Трубопроводы №5. Материалы								
3	С130806-79 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	**Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм**								
			14	629,00	--	8806	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	С130810-162	**Воронка стальная 108х190**	0,0018	126700,00	--	228	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 20	Тенге			9034	--			--
			Тенге			--	--			--
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			9034				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			9034				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			542				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			9576				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 20	Тенге			9576				
		РАЗДЕЛ 21.Трубопроводы №5. Монтаж								
5	Ц0112-2-9	**Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 2,5 МПа, монтируемые из готовых узлов, диаметр наружный 108 мм**	0,0739	33857,00	2296,00	2502	170	2039	183,00	14
		т		30380,00	270,01	2245	20	90	1,57	--
6	Ц0112-753-6	**Протравка и промывка труб различными реактивами, диаметр наружный 108 мм**	7	408,50	333,00	2860	2331	978	0,50	4
		м		74,30	81,00	520	567	90	0,47	3
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 21	Тенге			5362	2501			17
			Тенге			2765	587			3
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			5362				
	Материалы -		Тенге			96				
	Всего заработная плата -		Тенге				3352			
		Накладные расходы -	Тенге			3017				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				453			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			503				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			8881				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							22
		Сметная заработная плата -	Тенге				3805			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 21	Тенге			8881				
		РАЗДЕЛ 22.Трубопроводы №5. Материалы								
7	С130806-79 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	**Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм**	7	629,00	--	4403	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
8	С130810-162	**Воронка стальная 108х190**	0,0018	126700,00	--	228	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 22	Тенге			4631	--			--
			Тенге			--	--			--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			4631				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			4631				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			278				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			4909				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 22	Тенге			4909				
		РАЗДЕЛ 23.Трубопроводы №5. Строительные работы								
9	Е0115-172-3	**Масляная окраска стальных балок, труб, диаметром более 50 мм и т.п белилами с добавлением колера, количество окрасок 2**	12,55	100,70	0,07	1264	1	795	0,37	5
		м2		60,30	0,02	757	--	105	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 23	**Тенге**			1264	1			5
			Тенге			757	--			--
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1264				
	Материалы -		Тенге			506				
	Всего заработная плата -		Тенге				757			
		Накладные расходы -	Тенге			795				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				119			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			124				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2182				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							5
		Сметная заработная плата -	Тенге				876			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге			2182				
		РАЗДЕЛ 24.Трубопроводы №5. Монтаж								
10	Ц0112-2-9	**Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 2,5 МПа, монтируемые из готовых узлов, диаметр наружный 108 мм**	0,02	33857,00	2296,00	677	46	552	183,00	4
		т		30380,00	270,01	608	5	90	1,57	--
11	Ц0112-753-6	**Протравка и промывка труб различными реактивами, диаметр наружный 108 мм**	2,58	408,50	333,00	1054	859	361	0,50	1
		м		74,30	81,00	192	209	90	0,47	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 24	**Тенге**			1731	905			5
			Тенге			799	214			1
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			1731				
	Материалы -		Тенге			27				
	Всего заработная плата -		Тенге				1014			
		Накладные расходы -	Тенге			912				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				137			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			159				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			2802				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							7
		Сметная заработная плата -	Тенге				1151			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 24	Тенге			2802				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							7
		Сметная заработная плата -	Тенге				1151			
		РАЗДЕЛ 25.Трубопроводы №5. Материалы								
12	С130806-78 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	**Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 3,0 мм**	2,58	474,00	--	1223	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 25	**Тенге**			1223	--			--
			Тенге			--	--			--
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			1223				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1223				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			73				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			1296				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 25	Тенге			1296				
		РАЗДЕЛ 26.Трубопроводы №5. Монтаж								
13	Ц0112-2-9	**Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 2,5 МПа, монтируемые из готовых узлов, диаметр наружный 108 мм**	0,02022	33857,00	2296,00	685	46	558	183,00	4
		т		30380,00	270,01	614	5	90	1,57	--
14	Ц0112-753-6	**Протравка и промывка труб различными реактивами, диаметр наружный 108 мм**	2,58	408,50	333,00	1054	859	361	0,50	1
		м		74,30	81,00	192	209	90	0,47	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 26	**Тенге**			1739	906			5
			Тенге			806	214			1
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			1739				
	Материалы -		Тенге			27				
	Всего заработная плата -		Тенге				1020			
		Накладные расходы -	Тенге			918				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				138			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			159				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			2816				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							7
		Сметная заработная плата -	Тенге				1158			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 26	Тенге			2816				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							7
		Сметная заработная плата -	Тенге				1158			
		РАЗДЕЛ 27.Трубопроводы №5. Материалы								
15	С130806-78 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	**Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 3,0 мм**	2,58	474,00	--	1223	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м		--	--	--	--	--	--	--
16	С12021-268	**Стоимость решетки**	0,00022	134000,00	--	29	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 27	**Тенге**			1252	--			--
			Тенге			--	--			--
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			1252				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1252				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			75				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			1328				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 27	Тенге			1328				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			241844	22180			142
			Тенге			43062	5702			4
		Накладные расходы -	Тенге			46238				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			17285				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			305367				

Временные здания и сооружения 2,4%	7329
ИТОГО:	312696
Производство работ в зимнее время 3,12%	9756
Выслуга лет 1%	3127
Доп.отпуска 0,4%	1251
ИТОГО в ценах 2001г.:	326830
В текущих ценах 2015г. k=2,55742	835840
Налоги, обязательные платежи 2%	16717
Итого:	852557
С учетом конкурсной скидки 12,2%, k=0,8780069427243	748551
Услуги генподряда 3%	726095
НДС 12%	87131
Всего по объекту:	**813226**

Подрядчик: ТОО "Элитстройсервис-Актобе"_____

Субподрядчик: ТОО "Машат"_____

Генподрядчик: ТОО "Элитстройсервис-Актобе"
Субподрядчик: ТОО "МАШАТ"

Наименование стройки: Строительство объектов водоснабжения в с.Кемерши Байганинского района, Актюбинской области
Наименование объекта: Покрытие насосной станции I подъема.
Договор субподряда: №03 от 10.06.2018г.

Форма 2

АКТ № 5
ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
За июль месяц 2018 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Строительные работы. Покрытие насосной станции I подъема								
		Устройство покрытий проездов щебеночных - 1435,85м2								
1	Е0127-82-2	**Устройство дорожного корыта глубиной до 500 мм с применением механизмов и перемещением грунта на расстояние до 100 м /корытного профиля с полуприсыпными обочинами/**	1435,85	33,43	29,06	48000	41726	21560	0,01	14
		м2		1,03	10,26	1479	14732	133	0,05	72
2	Е0127-31-2	**Устройство верхнего слоя двухслойных покрытий толщиной 15 см при укатке щебня с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2)**	1435,85	391,97	27,01	562810	38782	30383	0,05	72
		м2		7,58	8,33	10884	11961	133	0,03	43
3	Е0127-31-3	**Устройство нижнего слоя двухслойных покрытий толщиной 15 см при укатке щебня с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2)**	1435,85	336,46	16,67	483106	23936	18581	0,03	43
		м2		4,16	5,57	5973	7998	133	0,02	29
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**1093917**	**104444**			**129**
			Тенге			**18336**	**34690**			**144**
		Накладные расходы -	Тенге			**70525**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**69867**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			**1234308**				

Временные здания и сооружения 2,4%	29623
ИТОГО:	1263932
Производство работ в зимнее время 3,12%	39435
Выслуга лет 1%	12639
Доп.отпуска 0,4%	5056
ИТОГО в ценах 2001г.:	1321061

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		В текущих ценах 2015г. k=2,55742				3378509				
		Налоги, обязательные платежи 2%				67570				
		Итого:				3446079				
		С учетом конкурсной скидки 12,2%, k=0,8780069427243				3025681				
		Услуги генподряда 3%				2934911				
		НДС 12%				352189				
		Всего по объекту:				**3287100**				

Подрядчик: ТОО "Элитстройсервис-Актобе"_____

Субподрядчик: ТОО "Машат"_____