форма-2

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно коммунального хозяйства Сарыагашского района"
Инженер-технадзор: ТОО "Орда-құрылыс инжиниринг"
Подрядчик: ТОО "Уш-Сай"
Договор № 63 от 04.08.2019 года.

Выполненные работы: Строительства водопроводных сетей населенного пункта Маденшет, сельского округа Тегисшил Сарыагашского района

АКТ № 2

Приемки выполненных работ от " 27 " сентября 2019 года.

№ п/п	Наименование работ	№№ един. расцен	Един. изм	Кол-во	Цена единицы	Стоим.выполненных работ по утв.смете	Накладные расходы
1	2	3	4	5	6	7	8
	Наружные сети хоз-питьевого водоснабжения						
	Земляные работы						
1	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 - 0,63м3	Е11-010101-0314 1101-0101-0314 РСНБ РК 2015	м3	14256.48528	187.94	2679321	505658
2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами(доработка)	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	м3 грунта	431.5941	1681.68	725803	522578
3	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 /Уширения на колодцы/	Е11-010101-0314 1101-0101-0314 РСНБ РК 2015	м3 грунта	288.1669	187.94	54157	10221
4	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	Е11-010104-0402 1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	м3 грунта	3032.627472	30.99	93983	23671
5	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	м3 уплотненного грунта	3033.016047	135.12	409821	220206
6	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	м3 грунта	2299.1	665.52	1530097	1101670
7	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 /Лишний грунт/	Е11-010102-0313 1101-0102-0313 РСНБ РК 2015	м3 грунта	8215.234428	204.73	1681921	334328
8	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 4 км /Лишний грунт/	С341-020103-1004 4102-0103-1004 РСНБ РК 2015	т	14735.4012	102.00	1503011	--
	Укладка трубопровода и фасонных частей	*					
18	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка	Е11-220501-0105 1122-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	км трубопровода	1	406355.58	406356	293982

21	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 125 мм. Укладка	Е11-220501-0104 1122-0501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	км трубопровода	1.732	370334.35	641419	485084
24	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	Е11-220501-0103 1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	км трубопровода	2.5	306773.03	766933	578463
25	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 110х6,6 питьевая ГОСТ 18599-2001	С123-010501-1313 2301-0501-1313 РСНБ РК 2015	м	2525	1373.00	3466825	--
31	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка	Е11-220501-0102 1122-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	км трубопровода	1	268081.23	268081	209860
32	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 63х3,8 питьевая ГОСТ 18599-2001	С123-010501-1310 2301-0501-1310 РСНБ РК 2015	м	1010	455.00	459550	--
34	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка	Е11-220501-0101 1122-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	км трубопровода	4	252245.33	1008981	804910
35	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 11 - 20х2 питьевая ГОСТ 18599-2001	С123-010501-1502 2301-0501-1502 РСНБ РК 2015	м	4040	113.00	456520	--
	Водопроводные колодцы D=1500мм /95 шт/	*					
127	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	Е11-221301-0101 1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	18.76	32686.45	613198	220013
128	Плиты днищ железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПН15	С121-040302-0102 2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	шт.	14	14182.00	198548	--
129	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС15.9	С121-040301-0112 2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	шт.	14	13298.00	186172	--
130	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС15.9а	С121-040301-0112 2104-0301-0112 РСНБ РК 2015 прим.	шт.	14	13298.00	186172	--
132	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-2, 2ПП15-2 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	С121-040302-0110 2104-0302-0110 РСНБ РК 2015	шт.	14	14043.00	196602	--

	Итого прямые затраты по смете:					***17533472***	***5310644***
	С накладными расходами					*5310644*	
	Итого:					*22844116*	
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%					*1827529*	
	Итого:					*24671645*	
	Временные здания и сооружения 2,9%					*715478*	
	Итого:					*25387123*	
	Зимние удорожания 0,91%					*231023*	
	Итого:					*25618145*	
	Непредвиденные работы и затраты-2%					*512363*	
	Итого сметная стоимость:					*26130508*	
	в тек.ценах 2019г. К=1,0498961, 100%					*27434319*	
	Итого:					*27434319*	
	Итого с понижающим коэффициентом К=0,9					***24 690 886.82***	
	НДС 12%					***2 962 906.42***	
	Всего к оплате:					***27 653 793.24***	

"Сдал"

Директор ТОО "Үш-Сай"

Султанов К.

"Принял"

Технический надзор: ТОО "Орда-құрылыс инжиниринг"

Инженер: ***Е.Б. Джуматаев***