форма-2

Заказчик: ГУ "Отдела жилищно коммунального хозяйства Сарыагашского района"
Инженер-технадзор: ТОО "Орда-құрылыс инжиниринг"
Подрядчик: ТОО "Уш-Сай"
Договор № 63 от 04.08.2019 года.

Выполненные работы:
Строительства водопроводных сетей населенного пункта Маденшет, сельского округа Тегисшил Сарыагашского района

АКТ № 3

Приемки выполненных работ от " 09 " октября 2019 года.

№ п/п	Наименование работ	№№ един. расцен	Един. изм	Кол-во	Цена единицы	Стоим.выполненных работ по утв.смете	Накладные расходы
1	2	3	4	5	6	7	8
	Наружные сети хоз-питьевого водоснабжения						
	Земляные работы						
1	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 - 0,63м3	Е11-010101-0314 1101-0101-0314 РСНБ РК 2015	м3	2851,297055	187,94	535864	101132
2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами(доработка)	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	м3 грунта	103,582584	1681,68	174193	125419
3	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 /Уширения на колодцы/	Е11-010101-0314 1101-0101-0314 РСНБ РК 2015	м3 грунта	57,63338	187,94	10831	2044
4	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	Е11-010104-0402 1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	м3 грунта	606,5254944	30,99	18797	4734
5	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	м3 уплотненного грунта	606,6032094	135,12	81964	44041
6	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	м3 грунта	459,82	665,52	306019	220334
7	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 /Лишний грунт/	Е11-010102-0313 1101-0102-0313 РСНБ РК 2015	м3 грунта	2628,875017	204,73	538215	106985
8	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 4 км /Лишний грунт/	С341-020103-1004 4102-0103-1004 РСНБ РК 2015	т	4983,9316	102,00	508361	--
	Укладка трубопровода и фасонных частей	*					
18	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка	Е11-220501-0105 1122-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	км трубопровода	1,7	406355,58	690804	499770

19	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 140х8,3 питьевая ГОСТ 18599-2001	С123-010501-1315 2301-0501-1315 РСНБ РК 2015	м	1717	2250,00	3863250	--
24	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	Е11-220501-0103 1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	км трубопровода	0,7	306773,03	214741	161970
25	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 110х6,6 питьевая ГОСТ 18599-2001	С123-010501-1313 2301-0501-1313 РСНБ РК 2015	м	707	1373,00	970711	--
	Водопроводные колодцы D=1500мм /95 шт/	*					
127	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	Е11-221301-0101 1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	28,14	32686,45	919797	330019
128	Плиты днищ железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПН15	С121-040302-0102 2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	шт.	21	14182,00	297822	--
129	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС15.9	С121-040301-0112 2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	шт.	21	13298,00	279258	--
130	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС15.9а	С121-040301-0112 2104-0301-0112 РСНБ РК 2015 прим.	шт.	21	13298,00	279258	--
132	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-2, 2ПП15-2 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	С121-040302-0110 2104-0302-0110 РСНБ РК 2015	шт.	21	14043,00	294903	--
	Итого прямые затраты по смете:					**9 984 789**	**1 596 448**
	С накладными расходами					1 596 448	
	Итого:					11 581 237	
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%					926 499	
	Итого:					12 507 736	
	Временные здания и сооружения 2,9%					362 724	
	Итого:					12 870 460	
	Зимние удорожания 0,91%					117 121	
	Итого:					12 987 581	
	Непредвиденные работы и затраты-2%					259 752	
	Итого сметная стоимость:					13 247 333	
	в тек.ценах 2019г. К=1,0498961, 100%					13 908 323	
	Итого:					13 908 323	
	Итого с понижающим коэффициентом К=0,9					**12 517 490,85**	
	НДС 12%					**1 502 098,90**	
	Всего к оплате:					**14 019 589,75**	

"Сдал"

Директор ТОО "Уш-Сай"

К.А.Султанов

"Принял"

Технический надзор: ТОО "Орда курылыс инжиниринг"

Инженер: **Е.Б. Джуматаев**