форма-2

Заказчик: ГУ "Отдела жилищно-коммунального хозяйства Сарыагашского района"
Инженер-технадзор: ТОО "Орда-құрылыс инжиниринг"
Подрядчик: ТОО "Уш-Сай"
Договор № 63 от 04.08.2019 года. доп.согл.№ 2 от 13.03.2020 г.

Выполненные работы:
Строительство водопроводных сетей населенного пункта Мадениет, сельского округа Тегисшил Сарыагашского района

АКТ № 4

Приемки выполненных работ от "16" марта 2020 года.

№ п/п	Наименование работ	№№ един. расцен	Един. изм	Кол-во	Цена единицы	Стоим.выполненных работ по утв.смете	Накладные расходы
1	2	3	4	5	6	7	8
	Наружные сети хоз-питьевого водоснабжения						
	Земляные работы						
1	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 - 0,63м3	Е11-010101-0314 1101-0101-0314 РСНБ РК 2015	м3	1710	187,94	321372	60651
2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами(доработка)	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	м3 грунта	50	1681,68	84084	60540
3	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 /Уширения на колодцы/	Е11-010101-0314 1101-0101-0314 РСНБ РК 2015	м3 грунта	193	187,94	36272	6846
4	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	Е11-010104-0402 1101-0104-0402 РСНБ РК	м3 грунта	364	30,99	11281	2841
5	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	м3 уплотненного грунта	364	135,12	49184	26427
6	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	м3 грунта	176	665,52	117132	84335
7	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 /Лишний грунт/	Е11-010102-0313 1101-0102-0313 РСНБ РК 2015	м3 грунта	320	204,73	65514	13023
8	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 4 км /Лишний грунт/	С341-020103-1004 4102-0103-1004 РСНБ РК 2015	т	234,06144	102,00	23874	
	Укладка трубопровода и фасонных частей	*					
9	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка	Е11-220501-0105 1122-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	км трубопровода	3,837	406355,58	1559186	1128010

10	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 160х9,5 питьевая ГОСТ 18599-2001	С123-010501-1316 2301-0501-1316 РСНБ РК 2015	м	3875,37	2955,00	11451718	--
	Итого прямые затраты по смете:					13 719 617	1 382 673
	С накладными расходами					1 382 673	
	Итого:					15 102 290	
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%					1 208 183	
	Итого:					16 310 473	
	Временные здания и сооружения 2,9%					473 004	
	Итого:					16 783 477	
	Зимние удорожания 0,91%					152 730	
	Итого:					16 936 207	
	Непредвиденные работы и затраты-2%					338 724	
	Итого сметная стоимость:					17 274 931	
	в тек.ценах 2019г. К=1,0498961, 100%					18 136 883	
	Итого:					18 136 883	
	Итого с понижающим коэффициентом К=					**18 136 882,52**	
	НДС 12%					**2 176 425,90**	
	Всего к оплате:					**20 313 308,42**	

"Сдал"

Директор ТОО "Уш-Сай"

Султанов К.

"Принял"

Технический надзор: ТОО "Орда-құрылыс инжиниринг"

Инженер: **Е.Б. Джуматаев**