Заказчик: ТОО "Предприятие капитального строительства акимата г.Алматы"
Подрядчик: ТОО "Риголит"
Наименование строительства и его адрес: «Строительство многоквартирных жилых домов по пр.Райымбека угол ул.Усть- Каменогорская, Алатауский район, г. Алматы» 2 очередь (без наружных инженерных сетей) (пятна 5,6)

Типовая межведомственная форма № КС-3
Утвержденная постановлением Госкомстата Республики Казахстан от 16.11.94г. №73

СПРАВКА №1

о стоимости выполненных работ и затрат за **сентябрь** месяц **2017** года
(представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком застройщику и финансирующему банку).

Код заказчика	код подряд-чика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	Дата	наимен.	код	наименование	код
		№ 80	24.05.2017				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов, работ	с начала года по отчетный месяц включи тельно	Стоимость выполненных работ из гр.1 (тенге)						в т.ч. НДС	Всего
		в отчетный месяц	СМР в сметных базисных ценах 2001	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав	дополни-затраты приобре-тение материалов		
				в отчетный месяц	по монтажу оборудо вания				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Подготовка территории под строительство 9-ти этажных жилых домов	7 676 426	7 676 426	2 871 683	2 871 683				822 474	7 676 426
Пятно№5- 9-ти эт. 26-ти кв.	71 217 059	71 217 059	26 641 669	26 641 669				7 630 399	71 217 059
Пятно№6- 9-ти эт. 26-ти кв.	71 250 031	71 250 031	26 654 004	26 654 004				7 633 932	71 250 031
ИТОГО к оплате	**150 143 516**	**150 143 516**	**56 167 356**	**56 167 356**				**16 086 805**	**150 143 516**

ЗАКАЗЧИК:

ПОДРЯДЧИК:

Реестр актов выполненных работ
за **сентябрь** 2017 года

№ п/п	Наименование актов и видов работ	сумма по акту в базовых ценах			сумма по акту в текущих ценах с НДС		
		пятно 5	пятно 6	Итого	пятно 5	пятно 6	Итого
1	Подготовка территории под строительство			2 871 683			7 676 426
2	общестроительные работы (КЖ)	22 002 511	22 014 846	44 017 357	58 816 005	58 848 978	117 664 983
3	общестроительные работы (АР)	4 335 241	4 335 241	8 670 482	11 588 639	11 588 638	23 177 277
7	электрика	303 917	303 917	607 834	812 415	812 415	1 624 830
	итого	26 641 669	26 654 004	56 167 356	71 217 059	71 250 031	150 143 516

Директор
ТОО "Риголит" _____

Заказчик **ТОО "Предприятие капитального строительс акимата г. Алматы"**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО "Риголит"**
организация, адрес, телефон, факс

Договор **№80 2017-05-24**
организация, адрес, телефон, факс

Стройка **Строительство многоквартирных жилых домов по пр.Райымбека уг.ул. Усть-Каменогорская,Алатауский район г.Алматы**
наименование, адрес

Объект **Подготовка территории под строительство 9-ти этажных жилых домов**

А К Т№1

о приемке выполненных работ за сентябрь месяц 2017 год

Подготовка территории под строительство. Демонтажные работы под строительсво пятен 5-6

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество / Единица измерения	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей; рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Раздел: ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								
1	1	E0146-34-1	**Разборка бутовых фундаментов**	182,44	1821,64	680,89	332340	124222	254914	7,2	1314
				м3	1140,75	256,5	208118	46796	100	1,26	230
2	2	E0146-59-4	**Разборка надземной части без сохранения годных материалов деревянных зданий любой этажности**	2843,74	159,78	9,93	454367	28232	436571	1,02	2901
				м3	149,85	3,67	426134	10437	100	0,02	48
3	3	E0146-40-4	**Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов**	701,62	24,56	3,34	17232	2343	15772	0,15	104
				м2	21,22	1,26	14888	884	100	0,01	4
4	4	E0109-35-1#т.ч. п-3.5#СНиП8.02-05-2002 п-2.8#К=0,6, К=0,7, К=0,5	**Демонтаж ограждений из профлиста**	1,18	9319,57	439,38	10997	518	9122	51,9	61
				т	8518,5	70,88	10052	84	90	0,34	0
5	5	E0146-40-2	**Разборка покрытий кровель из листовой стали**	318,19	13,6	1,38	4327	439	4054	0,09	27
				м2	12,22	0,52	3888	165	100	0	1
6	6	E0146-34-2	**Разборка бетонных фундаментов**	0,72	2430,59	1082,84	1750	780	1317	8,27	6
				м3	1347,75	481,5	970	347	100	1,95	1
7	7	E0146-59-5	**Разборка надземной части без сохранения годных материалов 1-2-этажных кирпичных зданий**	60,77	263,03	93,15	15984	5661	12438	1,07	65
				м3	169,88	34,79	10324	2114	100	0,17	10
8	8	E0153-1-8	**Разборка деревянных стен брусчатых неоштукатуренных**	29,2	195,75	26,46	5716	773	5471	1,22	36
				м2	169,29	4,21	4943	123	108	0,04	1
9	9	E0146-59-5	**Разборка надземной части без сохранения годных материалов 1-2-этажных кирпичных зданий (из шлакоблоков)**	59,92	263,03	93,15	15761	5581	12264	1,07	64
				м3	169,88	34,79	10179	2085	100	0,17	10
10	10	E0146-66-1	**Разборка индивидуальных металлических гаражей с вывозкой**	3	5811,54	1412,79	17435	4238	14679	25,15	75
				гараж	4398,75	494,1	13196	1482	100	2,32	7

1	2	3		5	6	7	8	9	10	11	12
11	11	Е0109-1-1#т.ч. п-3.5#СНиП8.02-05-2002 п-2.8#К=0,6, К=0,7, К=0,5	Демонтаж металлических стоек навеса	0,34	4920,72	2345,03	1673	797	855	12	4
				т	2214	581,59	753	198	90	2,04	1
12	12	Е01031-А26-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	4177,515	27,1	27,1	113211	113211	79247	0	0
				т	0	18,97	0	79247	100	0,4	1671
13	13	Е010333-А30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	4177,515	176,4	176,4	736914	736914	147383	0	0
				т	0	35,28	0	147383	100	0,74	3095
			Итого по разделу: ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ				1727706				
			ИТОГО:				1 727 707	1 023 711			4 657
							703 445	291 345			5 080
			Накладные расходы :								
			На общестроительные работы				984 110				
			На металломонтажные работы				9 977				
			Всего накладных расходов:				994 088				
			Итого с накладными				2 721 794				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				54 436				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				2 776 230				
			Итого с временными, 0,935 %				2 802 188				
			Итого с зимними удорожаниями, 1,08 %				2 832 452				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				2 843 661				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				2 871 683				
			Итого в текущих ценах, к = 2,73677				7 859 135				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				157 183				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				8 016 318				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				961 958				
			Итого с НДС				8 978 276				
			Всего:				8 978 276				
			Итого с тендерной скидкой		Коэфф.	0,855	7 676 426				

Заказчик: Для форм №2

Технадзор: НурДар-НС

Подрядчик: Риголит

«Расценки проверены» Сметный отдел Воропаева О.И.

«Алматы қаласы әкімдігінің құрделі құрылыс кәсіпорны» ЖШС-і өндірістік бөлімі

Читбаев А.

Ф.И.О. қолы

Производственный отдел ТОО «Предприятие капитального строительства акимата г.Алматы»

Заказчик **ТОО "Предприятие капитального строительства акимата г. Алматы"**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО "Риголит"**
организация, адрес, телефон, факс

Договор **№80 2017-05-24**
организация, адрес, телефон, факс

Стройка **Строительство многоквартирных жилых домов по пр. Райымбека угол ул.Усть-Каменогорская,Алатауский район,г.Алматы**
наименование, адрес

Объект **I секционный,9-ти этажный жилой дом пятно 6, 26 кв. (Sкв.=1273,28 м2), вторая очередь.**

А К Т№1
о приемке выполненных работ за сентябрь месяц 2017 год
Конструкции железобетонные. КЖ.(Выполнено)

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество / Единица измерения	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего	Затраты труда, рабочих, обслуживающих машины: на един.	Затраты труда, рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
			Раздел: Земляные работы										
1	1	E0101-12-9	Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	52,924	29,64	28,03	1569	1483	445	0,01	1		
				м3	1,61	7,06	85	373	97	0,02	1		
2	2	E0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	674,336	32,23	30,77	21736	20749	6387	0,01	7		
				м3	1,42	8,34	958	5627	97	0,03	19		
3	3	E0101-164-2#т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	47,204	262,72	0	12401	0	14013	1,85	87		
				м3	262,72	0	12401	0	113	0	0		
4	4	E01031-A7-1	Погрузка грунта растительного слоя /земля, перегной/ при автомобильных перевозках	47,204	30	30	1416	1416	991	0	0		
				т	0	21	0	991	100	0,44	21		
5	5	E010333-A30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	1146,371	176,4	176,4	202220	202220	40444	0	0		
				т	0	35,28	0	40444	100	0,74	849		
6	6	E0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	52,924	3,77	3,24	199	172	82	0	0		
				м3	0,48	1,12	25	59	97	0	0		
7	7	E0101-27-5	Засыпка в пазух котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	42,339	3,35	3,35	142	142	48	0	0		
				м3	0	1,16	0	49	97	0	0		
8	8	E0101-166-2	Засыпка вручную пазух котлованов в грунтах 2 группы	10,585	134,1	0	1419	0	1604	0,97	10		
				м3	134,1	0	1419	0	113	0	0		
9	9	E0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	52,924	21,55	4,52	1140	239	874	0,11	6		
				м3	17,03	0	901	0	97	0	0		

1	2	3		5	6		8	9	10	11	12
22	35	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетонустеи, фундаментов	12	245,44	3,82	2945	46	549	0,21	3
				м2	37,35	1,44	448	17	118	0,01	0
23	36	Е0106-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м	0,924	10617,63	241,1	9811	223	1333	8,06	7
				м3	1282,5	91,08	1185	84	105	0,44	0
24	37	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,4262	52400		22333				
				т							
25	38	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,028	62000		1736				
				т							
26	39	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,0882	65900		5812				
				т							
27	40	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,0087	93997,62	304,24	816	3	302	198	2
				1т	33075	114,75	287	1	105	0,56	0
			Итого по разделу: #Монолитные ж/бетонные стены приямка лифта				86333				
			Раздел: Колонны Км1-6шт								
28	41	Е0106-14-4	Устройство колонн гражданских зданий из В25(М-350)	20,28	10233,46	990,15	207534	20080	42988	10,4	211
				м3	1644,75	374,04	33356	7586	105	1,83	37
29	42	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,6556	62000		40647				
				т							
30	43	С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,01	61200		612				
				т							
31	44	С12041-28 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	1,894	45800		86764				
				т							
32	45	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,3388	93997,62	304,24	31846	103	11807	198	67
				1т	33075	114,75	11206	39	105	0,56	0
			Итого по разделу: Колонны Км1-6шт				367404				
			Раздел: Колонны Км2-6шт								
33	46	Е0106-14-4	Устройство колонн гражданских зданий из В25(М-350)	21,84	10233,46	990,15	223499	21625	46295	10,4	227
				м3	1644,75	374,04	35921	8169	105	1,83	40
34	47	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,7132	62000		44218				
				т							

1	2	3		5	6		8	9	10	11	12
35	48	С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,01	61200		612				
				т							
36	49	С12041-28 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	2,042	45800		93524				
				т							
37	50	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,3388	93997,62	304,24	31846	103	11807	198	67
				1 т	33075	114,75	11206	39	105	0,56	0
			Итого по разделу: Колонны Км2-6шт				393699				
			Раздел: Колонны Км3-4шт								
38	51	Е0106-14-4	Устройство колонн гражданских зданий из В25(М-350)	13,52	10233,46	990,15	138356	13387	28659	10,4	141
				м3	1644,75	374,04	22237	5057	105	1,83	25
39	52	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,4371	62000		27098				
				т							
40	53	С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,0067	61200		408				
				т							
41	54	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,0169	50900		862				
				т							
42	55	С12041-28 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	1,263	45800		57842				
				т							
43	56	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,2339	93997,62	304,24	21983	71	8150	198	46
				1 т	33075	114,75	7735	27	105	0,56	0
			Итого по разделу: Колонны Км3-4шт				246550				
			Раздел: Колонны Км4-4шт								
44	57	Е0106-14-4	Устройство колонн гражданских зданий из В25(М-350)	13,52	10233,46	990,15	138356	13387	28659	10,4	141
				м3	1644,75	374,04	22237	5057	105	1,83	25
45	58	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,7699	62000		47732				
				т							
46	59	С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,0088	61200		539				
				т							

1	2	3		5	6		8	9	10	11	12
10	10	E0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	52,924	14,12	12	747	635	224	0,01	1
				м3	1,62	2,75	86	145	97	0,01	1
			Итого по разделу: Земляные работы				242990				
			Раздел: #Фундаменты								
11	11	E0106-1-1	Устройство бетонной подготовки из бетона В7,5	30,1	4550,71	66,01	136976	1987	6975	1,35	41
				м3	195,75	24,93	5892	750	105	0,12	4
12	12	E0106-1-17	Устройство фундаментных плит железобетонных с пазами, стаканами и подколонниками высотой до 2 м при толщине плиты до 1000 мм,В25(М-350)	261,26	6411,81	367,51	1675148	96016	136223	2,37	619
				м3	357,75	138,83	93466	36271	105	0,68	177
13	13	С12041-71 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	0,0073	68200		498				
				т							
14	14	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	2,068	52400		108353				
				т							
15	15	С12041-25 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	8,506	51000		433796				
				т							
16	16	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	3,35	50900		170520				
				т							
17	17	С12041-27 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	2,073	48300		100131				
				т							
18	18	С12041-28 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	0,7654	45800		35055				
				т							
19	19	С11051-210 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Шайба	0,144	26600		3830				
				1000шт							
20	20	E0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетонустен, фундаментов	55,656	245,44	3,82	13660	213	2547	0,21	12
				м2	37,35	1,44	2079	80	118	0,01	0
			Итого по разделу: #Фундаменты				2677968				
			Раздел: #Монолитные ж/бетонные стены приямка лифта								
21	34	E0106-13-3	Устройство железобетонных стен приямка лифта, толщиной 200 мм	4,636	9249,25	360,48	42880	1671	7672	8,99	42
				м3	1440	136,17	6676	631	105	0,67	3

1	2	3		5	6		8	9	10	11	12
47	60	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,4397	50900		22382				
				т							
48	61	С12041-28 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	2,591	45800		118677				
				т							
49	62	С12041-71 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	0,3168	68200		21606				
				т							
50	63	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,4813	93997,62	304,24	45244	146	16774	198	95
				1т	33075	114,75	15920	55	105	0,56	0
			Итого по разделу: Колонны Км4-4шт				394536				
			Раздел: Колонны Км5-2шт								
51	64	Е0106-14-4	Устройство колонн гражданских зданий из В25(М-350)	6,76	10233,46	990,15	69178	6693	14329	10,4	70
				м3	1644,75	374,04	11119	2529	105	1,83	12
52	65	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,4643	62000		28785				
				т							
53	66	С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,0044	61200		269				
				т							
54	67	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,1637	50900		8334				
				т							
55	68	С12041-27 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	0,4887	48300		23603				
				т							
56	69	С12041-28 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	0,6315	45800		28921				
				т							
57	70	С12041-71 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	0,1584	68200		10803				
				т							
58	71	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,2047	93997,62	304,24	19238	62	7132	198	41
				1т	33075	114,75	6769	23	105	0,56	0
			Итого по разделу: Колонны Км5-2шт				189131				
			Раздел: Колонны Км6-2шт								

1	2	3		5	6		8	9	10	11	12
59	72	Е0106-14-4	Устройство колонн гражданских зданий из В25(М-350)	6,76	10233,46	990,15	69178	6693	14329	10,4	70
				м3	1644,75	374,04	11119	2529	105	1,83	12
60	73	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,3849	62000		23866				
				т							
61	74	С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,0044	61200		269				
				т							
62	75	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,1637	50900		8334				
				т							
63	76	С12041-27 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	0,4887	48300		23603				
				т							
64	77	С12041-28 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	0,6315	45800		28921				
				т							
65	78	С12041-71 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	0,1584	68200		10803				
				т							
66	79	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,3956	93997,62	304,24	37185	120	13786	198	78
				1т	33075	114,75	13084	45	105	0,56	0
			Итого по разделу: Колонны Км6-2шт				202159				
			Раздел: Ригель Рм1 - 4шт								
67	80	Е0106-21-1	Устройство ригелей гражданских зданий в металлической опалубке из В25(М-350)	1,176	11634,4	3768,94	13682	4432	3779	12,53	15
				м3	2040,75	1019,84	2400	1199	105	3,9	5
68	81	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,0944	62000		5853				
				т							
69	82	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,0528	50900		2688				
				т							
70	83	С12041-27 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	0,0868	48300		4192				
				т							

1	2	3		5	6		8	9	10	11	12
71	84	С12041-28 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	0,308	45800		14106				
				т							
			Итого по разделу: Ригель Рм1 - 4шт				40521				
			Раздел: Ригель Рм2 - 4шт								
72	85	Е0106-21-1	Устройство ригелей гражданских зданий в металлической опалубке из В25(М-350)	1,176	11634,4	3768,94	13682	4432	3779	12,53	15
				м3	2040,75	1019,84	2400	1199	105	3,9	5
73	86	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,0954	62000		5915				
				т							
74	87	С12041-28 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	0,5472	45800		25062				
				т							
75	88	С11051-210 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Шайба	0,016	26600		426				
				1000шт							
			Итого по разделу: Ригель Рм2 - 4шт				45084				
			Раздел: Ригель Рм3 - 4шт								
76	89	Е0106-21-1	Устройство ригелей гражданских зданий в металлической опалубке из В25(М-350)	1,176	11634,4	3768,94	13682	4432	3779	12,53	15
				м3	2040,75	1019,84	2400	1199	105	3,9	5
77	90	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,0944	62000		5853				
				т							
78	91	С12041-27 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	0,16	48300		7728				
				т							
79	92	С12041-28 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	0,4272	45800		19566				
				т							
80	93	С11051-210 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Шайба	0,016	26600		426				
				1000шт							
			Итого по разделу: Ригель Рм3 - 4шт				47254				
			Раздел: Ригель Рм4 - 12шт								
81	94	Е0106-21-1	Устройство ригелей гражданских зданий в металлической опалубке из В25(М-350)	3,528	11634,4	3768,94	41046	13297	11338	12,53	44

1	2	3		5	6		8	9	10	11	12
				м3	2040,75	1019,84	7200	3598	105	3,9	14
82	95	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,2832	62000		17558				
				т							
83	96	С12041-27 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	0,6996	48300		33791				
				т							
84	97	С12041-28 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	1,154	45800		52872				
				т							
85	98	С11051-210 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Шайба	0,096	26600		2554				
				1000шт							
			Итого по разделу: Ригель Рм4 - 12шт				147820				
			Раздел: Балка БМ1 - 9шт								
86	130	Е0106-18-2	Устройство балок монолитных ж/бетонных из В25 (М350)	1,764	12998,02	407,3	22929	718	4702	14,4	25
				м3	2385	153,86	4207	271	105	0,75	1
87	131	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,0786	62000		4873				
				т							
88	132	С12041-27 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	0,2196	48300		10607				
				т							
89	133	С11051-210 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Шайба	0,048	26600		1277				
				1000шт							
			Итого по разделу: Балка БМ1 - 9шт				39685				
			Раздел: #Диафрагма жесткости Д-1 (1шт)								
90	134	Е0106-17-3	Устройство железобетонной диафрагмы жесткости из В25 (М350)	38,429	11287,26	442,42	433762	17002	102073	14	538
				м3	2362,5	167,13	90789	6423	105	0,82	31
91	135	С12041-25 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	0,5953	51000		30362				
				т							
92	136	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	6,168	50900		313975				
				т							

1	2	3		5	6		8	9	10	11	12
93	137	С12041-27 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	7,256	48300		350465				
				т							
94	138	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,9315	62000		57751				
				т							
95	139	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0849	65000		5521				
				т							
96	140	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,1781	65900		11739				
				т							
97	141	С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	2,311	61200		141458				
				т							
			Итого по разделу: #Диафрагма жесткости Д-1 (1шт)				1345032				
			Раздел: #Диафрагма жесткости Д-2 (1шт)								
98	142	Е0106-17-3	Устройство железобетонной диафрагмы жесткости из В25 (М350)	33,96	11287,26	442,42	383315	15025	90202	14	475
				м3	2362,5	167,13	80231	5676	105	0,82	28
99	143	С12041-25 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	0,6611	51000		33718				
				т							
100	144	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	6,112	50900		311091				
				т							
101	145	С12041-27 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	6,621	48300		319810				
				т							
102	146	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,9315	62000		57751				
				т							
103	147	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0621	65000		4034				
				т							

1	2	3		5	6		8	9	10	11	12
104	148	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,1751	65900		11541				
				т							
105	149	С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	2,311	61200		141458				
				т							
			Итого по разделу: #Диафрагма жесткости Д-2 (1шт)				1262718				
			Раздел: #Диафрагма жесткости Д-3 (2шт)								
106	150	Е0106-17-3	Устройство железобетонной диафрагмы жесткости из В25 (М350)	134,4	11287,26	442,42	1517007	59461	356981	14	1882
				м3	2362,5	167,13	317520	22462	105	0,82	110
107	151	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	3,462	52400		181416				
				т							
108	152	С12041-25 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	8,721	51000		444796				
				т							
109	153	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	5,087	50900		258918				
				т							
110	154	С12041-114 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,1391	68800		9570				
				т							
111	155	С12041-116 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,0311	64400		2001				
				т							
112	156	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	1,915	62000		118721				
				т							
113	157	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,1392	65900		9173				
				т							
114	158	С12041-74 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	0,4231	61300		25934				
				т							
			Итого по разделу: #Диафрагма жесткости Д-3 (2шт)				2567536				

1	2	3		5	6		8	9	10	11	12
			Раздел: #Диафрагма жесткости Д-4 (1шт)								
115	159	Е0106-17-3	Устройство железобетонной диафрагмы жесткости из В25 (М350)	39,8	11287,26	442,42	449233	17608	105713	14	557
				м3	2362,5	167,13	94028	6652	105	0,82	32
116	160	С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,371	53000		19663				
				т							
117	161	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	2,355	52400		123395				
				т							
118	162	С12041-25 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	0,9614	51000		49031				
				т							
119	163	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	2,008	50900		102197				
				т							
120	164	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,6458	62000		40041				
				т							
121	165	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,4087	65900		26936				
				т							
122	166	С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,1598	61200		9780				
				т							
			Итого по разделу: #Диафрагма жесткости Д-4 (1шт)				820275				
			Раздел: Диафрагма жесткости Д-5 (1шт)								
123	167	Е0106-17-3	Устройство железобетонной диафрагмы жесткости из В25 (М350)	42,741	11287,26	442,42	482425	18909	113524	14	598
				м3	2362,5	167,13	100975	7143	105	0,82	35
124	168	С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,3982	53000		21105				
				т							
125	169	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	2,484	52400		130137				
				т							

1	2	3		5	6		8	9	10	11	12
126	170	С12041-25 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	1,029	51000		52486				
				т							
127	171	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	2,052	50900		104447				
				т							
128	172	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,6458	62000		40041				
				т							
129	173	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,4087	65900		26936				
				т							
			Итого по разделу: Диафрагма жесткости Д-5 (1шт)				857576				
			Раздел: #Устройство плиты перекрытия на отм. -0.615								
130	174	Е0106-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м из В25 (М350)	1,72	10617,63	241,1	18262	415	2481	8,06	14
				м3	1282,5	91,08	2206	157	105	0,44	1
131	175	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,1524	52400		7986				
				т							
132	176	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,0092	62000		570				
				т							
133	177	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,0522	65900		3440				
				т							
			Итого по разделу: #Устройство плиты перекрытия на отм. -0.615				30258				
			Раздел: #Устройство плиты перекрытия на отм. -0.100								
134	178	Е0106-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м	46,92	10617,63	241,1	498179	11312	67671	8,06	378
				м3	1282,5	91,08	60175	4273	105	0,44	21
135	179	С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,2333	53000		12365				
				т							
136	180	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	4,518	52400		236748				
				т							

1	2	3		5	6		8	9	10	11	12
137	181	С12041-25 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	0,2343	51000		11949				
				т							
138	182	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,1041	50900		5299				
				т							
139	183	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,2557	62000		15853				
				т							
140	184	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,329	65900		21681				
				т							
141	185	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,2119	66000		13985				
				т							
142	186	С12041-116 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,8216	64400		52911				
				т							
143	187	С12041-117 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	0,8254	62100		51260				
				т							
144	188	С11051-210 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Шайба	0,05	26600		1330				
				1000шт							
145	189	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,0338	93997,62	304,24	3177	10	1178	198	7
				1т	33075	114,75	1118	4	105	0,56	0
			Итого по разделу: #Устройство плиты перекрытия на отм. -0.100				924738				
			Раздел: #Устройство плит перекрытия на отм.+2.800								
146	190	Е0106-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м	46,76	10617,63	241,1	496480	11274	67440	8,06	377
				м3	1282,5	91,08	59970	4259	105	0,44	21
147	191	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	4,84	52400		253611				
				т							
148	192	С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,2073	53000		10987				
				т							

1	2	3		5	6		8	9	10	11	12
149	193	С12041-25 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	0,1956	51000		9976				
				т							
150	194	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,0881	50900		4484				
				т							
151	195	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,2549	62000		15804				
				т							
152	196	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,3646	65900		24027				
				т							
153	197	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,225	66000		14850				
				т							
154	198	С12041-116 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,4488	64400		28903				
				т							
155	199	С12041-117 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	0,884	62100		54896				
				т							
156	200	С11051-210 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Шайба	0,048	26600		1277				
				1000шт							
157	201	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,0387	93997,62	304,24	3638	12	1349	198	8
				1т	33075	114,75	1280	4	105	0,56	0
			Итого по разделу: #Устройство плит перекрытия на отм.+2.800				918932				
			Раздел: #Устройство плит перекрытия на отм.+5.700								
158	202	Е0106-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м	46,76	10617,63	241,1	496480	11274	67440	8,06	377
				м3	1282,5	91,08	59970	4259	105	0,44	21
159	203	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	4,84	52400		253611				
				т							
160	204	С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,2073	53000		10987				
				т							

1	2	3		5	6		8	9	10	11	12
161	205	С12041-25 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	0,1956	51000		9976				
				т							
162	206	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,0881	50900		4484				
				т							
163	207	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,2549	62000		15804				
				т							
164	208	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,3646	65900		24027				
				т							
165	209	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,2249	66000		14843				
				т							
166	210	С12041-116 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,4488	64400		28903				
				т							
167	211	С12041-117 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	0,8845	62100		54926				
				т							
168	212	С11051-210 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Шайба	0,048	26600		1277				
				1000шт							
169	213	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,0387	93997,62	304,24	3638	12	1349	198	8
				1т	33075	114,75	1280	4	105	0,56	0
			Итого по разделу: #Устройство плит перекрытия на отм.+5.700				918956				
			Раздел: #Устройство плит перекрытия на отм.+8.600								
170	214	Е0106-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м	46,76	10617,63	241,1	496480	11274	67440	8,06	377
				м3	1282,5	91,08	59970	4259	105	0,44	21
171	215	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	4,648	52400		243576				
				т							
172	216	С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,0777	53000		4118				
				т							

1	2	3		5	6		8	9	10	11	12
173	217	С12041-25 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	0,5757	51000		29361				
				т							
174	218	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,0881	50900		4484				
				т							
175	219	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,2549	62000		15804				
				т							
176	220	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,3646	65900		24027				
				т							
177	221	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,225	66000		14850				
				т							
178	222	С12041-116 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,4488	64400		28903				
				т							
179	223	С12041-117 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	0,884	62100		54896				
				т							
180	224	С11051-210 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Шайба	0,048	26600		1277				
				1000шт							
181	225	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,0419	93997,62	304,24	3937	13	1459	198	8
				1т	33075	114,75	1385	5	105	0,56	0
			Итого по разделу: #Устройство плит перекрытия на отм.+8.600				921713				
			Раздел: #Устройство плит перекрытия на отм.+11.500								
182	226	Е0106-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м	46,76	10617,63	241,3	496480	11274	67440	8,06	377
				м3	1282,5	91,08	59970	4259	105	0,44	21
183	227	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	4,648	52400		243576				
				т							
184	228	С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,0777	53000		4118				
				т							

1	2	3		5	6		8	9	10	11	12
185	229	С12041-25 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	0,5752	51000		29335				
				т							
186	230	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,0881	50900		4484				
				т							
187	231	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,2549	62000		15804				
				т							
188	232	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,3646	65900		24027				
				т							
189	233	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,2249	66000		14843				
				т							
190	234	С12041-116 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,4488	64400		28903				
				т							
191	235	С12041-117 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	0,8845	62100		54926				
				т							
192	236	С11051-210 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Шайба	0,048	26600		1277				
				1000шт							
193	237	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,1256	93997,62	304,24	11806	38	4377	198	25
				1т	33075	114,75	4154	14	105	0,56	0
			Итого по разделу: #Устройство плит перекрытия на отм.+11.500				929580				
			Раздел: Устройство плит перекрытия на отм.+14.400								
194	238	Е0106-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м	46,76	10617,63	241,1	496480	11274	67440	8,06	377
				м3	1282,5	91,08	59970	4259	105	0,44	21
195	239	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	4,721	52400		247375				
				т							
196	240	С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,0777	53000		4118				
				т							

1	2	3		5	6		8	9	10	11	12
197	241	С12041-25 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	0,5757	51000		29361				
				т							
198	242	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,0881	50900		4484				
				т							
199	243	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,2549	62000		15804				
				т							
200	244	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,3646	65900		24027				
				т							
201	245	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,225	66000		14850				
				т							
202	246	С12041-116 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,4488	64400		28903				
				т							
203	247	С12041-117 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	0,884	62100		54896				
				т							
204	248	С11051-210 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Шайба	0,048	26600		1277				
				1000шт							
205	249	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,1256	93997,62	304,24	11806	38	4377	198	25
				1т	33075	114,75	4154	14	105	0,56	0
			Итого по разделу: Устройство плит перекрытия на отм.+14.400				933382				
			Раздел: Устройство плит перекрытия на отм.+17.300								
206	250	Е0106-22-1#т.ч. п-1.7, п-3.1 К=1,04	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м на высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м	46,76	10421,27	241,1	487299	11274	69959	8,38	392
				м3	1333,8	91,08	62368	4259	105	0,44	21
207	251	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	4,721	52400		247375				
				т							
208	252	С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,0777	53000		4118				

1	2	3		5	6		8	9	10	11	12
				т							
209	253	С12041-25 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	0,5757	51000		29361				
				т							
210	254	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,0881	50900		4484				
				т							
211	255	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,2549	62000		15804				
				т							
212	256	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,3646	65900		24027				
				т							
213	257	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,225	66000		14850				
				т							
214	258	С12041-116 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,4488	64400		28903				
				т							
215	259	С12041-117 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	0,884	62100		54896				
				т							
216	260	С11051-210 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Шайба	0,048	26600		1277				
				1000шт							
217	261	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,1256	93997,62	304,24	11806	38	4377	198	25
				1т	33075	114,75	4154	14	105	0,56	0
			Итого по разделу: Устройство плит перекрытия на отм.+17.300				924200				
			Раздел: #Устройство лестницы ЛМ-1								
218	322	Е0106-22-5	Устройство ж/бетонных лестниц и площадок из В25	17,687	12274,11	379,21	217088	6707	41980	13	230
				м3	2117,25	143,26	37447	2534	105	0,7	12
219	323	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,3902	62000		24191				
				т							
220	324	С12041-56 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 12 мм	0,0135	58800		793				
				т							

1	2	3		5	6		8	9	10	11	12
221	325	С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	1,797	61200		109951				
				т							
222	326	С12041-5 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	0,2219	52102		11560				
				т							
223	327	С12041-7 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82	1,075	49502		53236				
				т							
224	328	С12041-9 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 16 мм до 18 мм ГОСТ 5781-82	0,2013	49131		9888				
				т							
			Итого по разделу: #Устройство лестницы ЛМ-1				426708				
			Раздел: #Устройство крыльца Кр-3								
225	335	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки из бетона В7,5	0,798	4550,71	66,01	3631	53	185	1,35	1
				м3	195,75	24,93	156	20	105	0,12	0
226	336	Е0106-13-3	Устройство железобетонных стен крылец	6,46	9001,59	360,48	58150	2329	10691	8,99	58
				м3	1440	136,17	9302	880	105	0,67	4
227	337	Е0106-22-1	Устройство монолитных лестниц	1,367	10369,97	241,1	14176	330	1972	8,06	11
				м3	1282,5	91,08	1753	125	105	0,44	1
228	338	С12041-22 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	0,0139	53600		743				
				т							
229	339	С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,2142	53000		11350				
				т							
230	340	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,0536	52400		2810				
				т							
231	341	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0252	65000		1638				
				т							
232	342	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,2426	65900		15987				
				т							
233	343	С12041-41 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,0278	29400		818				
				т							
			Итого по разделу: #Устройство крыльца Кр-3				109305				
			ИТОГО:				19 012 041	653 952			9 329
							1 520 748	206 101			1 658

1	2	3		5	6	7	8	9	10	11	12
			Накладные расходы :								
			На общестроительные работы				1 819 874				
			Всего накладных расходов:				1 819 874				
			Итого с накладными				20 865 777				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				417 316				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				21 283 093				
			Итого с временными, 0,935 %				21 482 090				
			Итого с зимними удорожаниями, 1,08 %				21 714 097				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				21 800 025				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				22 014 846				
			Итого в текущих ценах, к = 2,73677				60 249 662				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				1 204 993				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				61 454 655				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				7 374 559				
			Итого с НДС				68 829 214				
			Всего:				68 829 214				
			Итого с тендерной скидкой		Коэфф.	0,855	58 848 978				

Заказчик:

Технадзор:

Подрядчик:

«Алматы қаласы өкімдігінің күрделі құрылыс кәсіпорны» ЖШС-і өндірістік бөлімі

Ф.И.О. қолы

Производственный отдел ТОО «Предприятие капитального строительства акимата г.Алматы»

«Расценки проверены»
Сметный отдел
Воропаева О.И.

Заказчик **ТОО "Предприятие капитального строительства акимата г. Алматы"**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО "Риголит"**
организация, адрес, телефон, факс

Договор **№80 2017-05-24**
организация, адрес, телефон, факс

Стройка **Строительство многоквартирных жилых домов по пр. Райымбека угол ул.Усть-Каменогорская,Алатауский район,г.Алматы**
наименование, адрес

Объект **1 секционный,9-ти этажный жилой дом пятно 6, 26 кв. (Sкв.=1273,28 м2), вторая очередь.**

А К Т№2
о приемке выполненных работ за сентябрь месяц 2017 год
Архитектурная часть. АР(Выполнено)

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество / Единица измерения	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч. рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Раздел: #Наружные стены лист (АР - 43)								
1	108	Е0108-22-3	**Кладка из легкобетонных камней без облицовки заполнений каркасов и фахверков при высоте этажа до 4 м**	35,72	815,83	319,7	29141	11420	24468	3,07	110
				м3	461,25	119,25	16476	4260	118	0,58	21
2	109	СПРАНС лист	**Блок ячеистобетонный Б-3 размером 600х300х250**	793,333	264,58		209903				
				шт							
3	110	СПРАНС лист	**Клей для теплоблоков**	964,44	14,35		13844				
				кг							
4	111	F0109-22-12 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, 8.02-06-2004, 8.02-47-2006	**Усиление конструктивных элементов кирпичных стен**	0,9229	4658,59	2861,37	4300	2641	1402	5,88	5
				т	1067,22	620,1	985	572	90	1,98	2
5	112	С11011-906 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Швеллеры из горячекатанного проката немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали кипящей, полуспокойной, N16-40**	0,9229	63600		58698				
				т							
6	113	Е0113-17-2	**Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ПФ-0142 за один раз**	26,765	28,74	0,02	769	1	140	0,03	1
				м2	5,81	0	156	0	90	0	0
7	114	Е0113-26-6 К=2	**Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115**	26,765	40,72	0,04	1090	1	200	0,04	1
				м2	8,32	0	223	0	90	0	0
			Итого по разделу: #Наружные стены лист (АР - 43)				317745				
			Раздел: #Кладка внутренних стен и перегородок==========#								
8	119	Е0108-22-1	**Кладка стен из легкобетонных камней без облицовки при высоте этажа до 4 м**	87,44	1547,31	372,83	135297	32600	75682	3,72	325
				м3	594	139,5	51939	12198	118	0,68	59

1	2	3		5	6		8	9	10	11	12
9	120	С143003-157 Изм. и доп. вып.17	Камни стеновые бетонные рядовые, размерами 390 мм х 190 мм х 188 мм, 2-пустотные марки М100 ГОСТ 6133-99	6210,667	60,05		372951				
				шт							
10	121	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	2,677	8679,65	422,15	23231	1130	26577	56,4	151
				т	8257,5	157,5	22101	422	118	0,77	2
11	122	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: стальпериодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	2,295	50900		116801				
				т							
12	123	С12041-89 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм	0,2218	50800		11267				
				т							
13	124	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,16	41200		6591				
				т							
14	125	Е0108-22-11	Засыпка пустот в камнях	21,993	302,02	106,27	6642	2337	6131	1,22	27
				м3	195,75	40,5	4305	891	118	0,19	4
15	126	С143001-6 Изм. и доп. вып.19	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010	5,712	4325		24704				
				м3							
16	127	С143002-7 Изм. и доп. вып.19	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	17,333	4167		72227				
				м3							
17	128	Е0106-14-4	Устройство монолитных сердечников	7,453	9127,11	990,15	68027	7380	15799	10,4	78
				м3	1644,75	374,04	12259	2788	105	1,83	14
18	129	С12041-4 Изм. и доп.вып.19	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,1581	55620		8794				
				т							
19	130	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: стальпериодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	2,47	50900		125722				
				т							
			Перегородки из перегородочного блока (лист 73 АР)								
20	133	Е0108-22-1	Кладка стен из легкобетонных камней без облицовки при высоте этажа до 4 м	3,948	1547,31	372,83	6109	1472	3417	3,72	15
				м3	594	139,5	2345	551	118	0,68	3
21	134	С143003-137 Изм. и доп. вып.17	Камни стеновые бетонные рядовые, размерами 390 мм х 90 мм х 188 мм, 2-пустотные марки М100 ГОСТ 6133-99	592	38,75		22940				
				шт							
22	135	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	0,1685	8679,65	422,15	1463	71	1674	56,4	10
				т	8257,5	157,5	1392	27	118	0,77	0
23	136	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: стальпериодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,1383	50900		7041				
				т							
24	137	С12041-89 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм	0,0064	50800		323				
				т							

1	2	3		5	6	7	8	9	10	11	12
25	138	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 5 мм	0,0239 т	41200		983				
26	139	Е0108-22-11	Засыпка пустот в камнях	0,5267 м3	302,02 195,75	106,27 40,5	159 103	56 21	147 118	1,22 0,19	1 0
27	140	С143001-6 Изм. и доп. вып.19	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010	0,0612 м3	4325		265				
28	141	С143002-7 Изм. и доп. вып.19	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	0,476 м3	4167		1983				
29	142	Е0106-14-4	Устройство монолитных сердечников	0,3333 м3	9127,11 1644,75	990,15 374,04	3042 548	330 125	707 105	10,4 1,83	3 1
30	143	С12041-4 Изм. и доп.вып.19	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0116 т	55620		647				
31	144	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: стальпериодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,2419 т	50900		12310				
			Итого по разделу: #Кладка внутренних стен и перегородок==========#				1029522				
			Раздел: #Проемы								
			Окна (АР-13)								
32	155	С12061-182 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные поворотные	0,99 м2	5206		5154				
33	156	С12061-181 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	1,512 м2	4472		6762				
34	157	С12061-183 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные поворотно-откидные ГОСТ 30674-99	42,048 м2	6022		253213				
35	158	С12061-184 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99	117,018 м2	5206		609196				
36	160	С12061-190 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Двери балконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой	61,472 м2	10900		670045				

1	2	3		5	6	7	8	9	10	11	12
37	162	С12061-194 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Доски подоконные из ПХВ профилей ширина 250 мм	115,9	2030		235277				
				м							
			Итого по разделу: #Проемы				1779646				
			Раздел: #Полы								
			Тип-7 (гостиная, спальная, прихожая)								
38	198	Е0111-8-3	Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой	15,561	5447,36	261,86	84768	4075	11455	3,44	54
				м3	499,5	99	7773	1541	123	0,48	7
39	199	Е0111-15-3	Проливка толщиной 20 мм	259,354	135,6	9,95	35168	2581	13826	0,27	70
				м2	39,6	3,74	10270	970	123	0,02	5
40	200	Е0111-15-4 К=2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементных покрытий	259,354	46,9	1,34	12165	348	1136	0,02	5
				м2	3,06	0,5	794	130	123	0	1
41	201	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек из М-150 толщиной 20 мм	259,354	188,46	9,95	48877	2581	17845	0,36	92
				м2	52,2	3,74	13538	970	123	0,02	5
42	202	Е0111-11-2 К=2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки,до 30мм	259,354	51,48	2,68	13352	695	721	0,01	2
				м2	1,26	1	327	259	123	0	1
			Тип-8 (кухня)								
43	203	Е0111-8-3	Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой	4,486	5447,36	261,86	24438	1175	3303	3,44	15
				м3	499,5	99	2241	444	123	0,48	2
44	204	Е0111-15-3	Проливка толщиной 20 мм	74,771	135,6	9,95	10139	744	3986	0,27	20
				м2	39,6	3,74	2961	280	123	0,02	1
45	205	Е0111-15-4 К=2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементных покрытий	74,771	46,9	1,34	3507	100	327	0,02	2
				м2	3,06	0,5	229	37	123	0	0
46	206	Е0111-4-1	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой	99,73	323,65	18,42	32278	1837	11391	0,42	41
				м2	85,95	6,91	8572	689	123	0,03	3
47	207	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек из М-150 толщиной 20 мм	74,771	188,46	9,95	14091	744	5145	0,36	27
				м2	52,2	3,74	3903	280	123	0,02	1
48	208	Е0111-11-2 К=2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки,до 30мм	74,771	50,14	1,34	3749	100	162	0,01	1
				м2	1,26	0,5	94	37	123	0	0
			Итого по разделу: #Полы				282531				
			Раздел: #Наружная отделка								
49	288	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	200,6	245,44	3,82	49235	766	9182	0,21	43
				м2	37,35	1,44	7492	289	118	0,01	1
50	289	Е0108-4-2	Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 1 слой стен,	200,6	384,27	7,14	77085	1432	5866	0,14	29
				м2	22,1	2,68	4433	538	118	0,01	3
51	290	Е0126-33-1	Теплоизоляция изделиями из пенополистерола на битумной мастике	20,06	13239,08	185,63	265576	3724	66890	18,17	364
				м3	3264,75	69,75	65491	1399	100	0,34	7
			Итого по разделу: #Наружная отделка				391896				
			ИТОГО:				3 801 339	80 344			1 491
							240 950	29 718			143
			Накладные расходы :								

1	2	3		5	6	7	8	9	10	11	12
			Итого с накладными				4 108 916				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				82 178				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				4 191 094				
			Итого с временными, 0,935 %				4 230 281				
			Итого с зимними удорожаниями, 1,08 %				4 275 968				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				4 292 889				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				4 335 241				
			Итого в текущих ценах, к = 2,73677				11 864 464				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				237 289				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				12 101 754				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				1 452 210				
			Итого с НДС				13 553 964				
			Всего:				13 553 964				
			Итого с тендерной скидкой		Коэфф.	0,855	11 588 638				

Заказчик:

Технадзор:

Подрядчик:

«Расценки проверены»
Сметный отдел
Воропаева О.И.

«Алматы қаласы өкімдігінің күрделі құрылыс кәсіпорны» ЖШС-і өндірістік бөлімі
Ф.И.О.
қолы
Производственный отдел ТОО «Предприятие капитального строительства акимата г.Алматы»

Заказчик **ТОО "Предприятие капитального строительства акимата г. Алматы"**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО "Риголит"**
организация, адрес, телефон, факс

Договор **№80 2017-05-24**
организация, адрес, телефон, факс

Стройка **Строительство многоквартирных жилых домов по пр. Райымбека угол ул.Усть-Каменогорская,Алатауский район,г.Алматы**
наименование, адрес

Объект **1 секционный,9-ти этажный жилой дом пятно 6, 26 кв. (Sкв.=1273,28 м2), вторая очередь.**

А К Т№3
о приемке выполненных работ за сентябрь месяц 2017 год
ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ И ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ(Выполнено)

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество / Единица измерения	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей / рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Раздел: #Тех.помещения/ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ И ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ==========								
			Трубы								
1	24	E0121-2-1	Прокладка винипластовых труб поставляемых прямыми трубами длиной 5-7 м и диам. условного прохода до 25 мм по стенам и колоннам с креплением накладными скобами	545	72,13	6,92	39312	3772	29699	0,29	156
				м	46,13	4,33	25141	2358	108	0,02	10
2	25	С130804-1026 Изм. и доп. вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002прим.	Трубы из полиэтилена, Dн 20 мм	555,9	39		21680				
				м							
3	26	E0121-2-3	Прокладка винипластовых труб поставляемых прямыми трубами длиной 5-7 м и диам. условного прохода до 50 мм м по стенам и колоннам с креплением накладными скобами	115	80,57	8,47	9266	974	7041	0,32	37
				м	51,75	4,94	5951	568	108	0,02	3
4	27	С130804-1028 Изм. и доп. вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002 прим.	Труба полиэтиленовая диам. 32	117,3	92		10792				
				м							
			Итого по разделу: #Тех.помещения/ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ И ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ==========				81049				
			Раздел: #Жилая часть/ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ И ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ==========								
			Трубы								
5	47	E0121-2-2	Прокладка винипластовых труб поставляемых прямыми трубами длиной 5-7 м и диам. условного прохода до 32 мм по стенам и колоннам с креплением накладными скобами	116,667	79,85	7,44	9316	868	7148	0,33	38

1	2	3		5	6		8	9	10	11	12
				м	52,2	4,53	6090	529	108	0,02	2
6	48	Е0121-2-4	Прокладка винипластовых труб поставляемых прямыми трубами длиной 5-7 м и диам. условного прохода до 25 мм по основанию пола	1888,889	24,58	0,78	46420	1464	21292	0,06	117
				м	10,13	0,31	19134	580	108	0	3
7	49	С130804-1026 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002 прим.	Трубы из полиэтилена, Dн 20 мм	1926,667	39		75140				
				м							
8	50	С130804-1028 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002 прим.	Трубы из полиэтилена, Dн 32 мм	119	92		10948				
				м							
			Итого по разделу: #Жилая часть/ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ И ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ				141823				
			ИТОГО:				222 874	7 078			348
							56 316	4 035			18
			Накладные расходы :								
			На монтажные работы				65 180				
			Всего накладных расходов:				65 180				
			Итого с накладными				288 054				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				5 761				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				293 815				
			Итого с временными, 0,935 %				296 562				
			Итого с зимними удорожаниями, 1,08 %				299 765				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				300 951				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				303 917				
			Итого в текущих ценах, к = 2,73677				831 752				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				16 635				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				848 387				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				101 806				
			Итого с НДС				950 193				
							950 193				
			Итого с тендерной скидкой		Коэфф.	0,855	812 415				

«Алматы қаласы әкімдігінің құрылыс кешіпорны» ЖШС-і өндірістік бөлімі
Производственный отдел ТОО «Предприятие капитального строительства акимата г. Алматы»
Ф.И.О.
Для форм №2

Заказчик: _____

Технадзор: _____

Подрядчик: _____

«Расценки проверены»
Сметный отдел
_____ Воропаева О.И.

Заказчик **ТОО "Предприятие капитального строительства акимата г. Алматы"**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО "Риголит"**
организация, адрес, телефон, факс

Договор **№80 2017-05-24**
организация, адрес, телефон, факс

Стройка **Строительство многоквартирных жилых домов по пр. Райымбека угол ул.Усть-Каменогорская,Алатауский район,г.Алматы**
наименование, адрес

Объект **1 секционный,9-ти этажный жилой дом пятно 5, 26 кв. (Sкв.=1273,28 м2), вторая очередь.**

А К Т№1
о приемке выполненных работ за сентябрь месяц 2017 год
Конструкции железобетонные. КЖ.(ВЫПОЛНЕНО)

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество / Единица измерения	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч. рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч. рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч. рабочих, обслуживающих машины: на един.	Затраты труда, чел.-ч. рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
			Раздел: Земляные работы										
1	1	E0101-12-9	Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	92,092	29,64	28,03	2729	2581	774	0,01	1		
				м3	1,61	7,06	148	650	97	0,02	2		
2	2	E0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	635,168	32,23	30,77	20473	19544	6016	0,01	6		
				м3	1,42	8,34	902	5300	97	0,03	18		
3	3	E0101-164-2#т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	44,462	262,72	0	11681	0	13199	1,85	82		
				м3	262,72	0	11681	0	113	0	0		
4	4	E01031-A7-1	Погрузка грунта растительного слоя /земля, перегной/ при автомобильных перевозках	44,462	30	30	1334	1334	934	0	0		
				т	0	21	0	934	100	0,44	20		
5	5	E010333-A30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза I	1079,786	176,4	176,4	190474	190474	38095	0	0		
				т	0	35,28	0	38095	100	0,74	800		
6	6	E0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	92,092	3,77	3,24	347	299	143	0	0		
				м3	0,48	1,12	44	103	97	0	0		
7	7	E0101-27-5	Засыпка в пазух котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	73,674	3,35	3,35	247	247	83	0	0		
				м3	0	1,16	0	86	97	0	0		
8	8	E0101-166-2	Засыпка вручную пазух котлованов в грунтах 2 группы	18,418	134,1	0	2470	0	2791	0,97	18		
				м3	134,1	0	2470	0	113	0	0		
9	9	E0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	92,092	21,55	4,52	1984	416	1521	0,11	10		

1	2	3		5	6		8	9	10	11	12
10	10	E0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м3	17,03	0	1568	0	97	0	0
				92,092	14,12	12	1300	1105	390	0,01	1
			Итого по разделу: Земляные работы	м3	1,62	2,75	149	253	97	0,01	1
							233040				
			Раздел: #Фундаменты								
11	11	E0106-1-1	Устройство бетонной подготовки из бетона В7,5	30,1	4550,71	66,01	136976	1987	6975	1,35	41
				м3	195,75	24,93	5892	750	105	0,12	4
12	12	E0106-1-17	Устройство фундаментных плит железобетонных с пазами, стаканами и подколонниками высотой до 2 м при толщине плиты до 1000 мм,В25(М-350)	261,26	6411,81	367,51	1675148	96016	136223	2,37	619
				м3	357,75	138,83	93466	36271	105	0,68	177
13	13	С12041-71 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	0,0073	68200		498				
				т							
14	14	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	2,068	52400		108353				
				т							
15	15	С12041-25 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	8,506	51000		433796				
				т							
16	16	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	3,35	50900		170520				
				т							
17	17	С12041-27 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	2,073	48300		100131				
				т							
18	18	С12041-28 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	0,7654	45800		35055				
				т							
19	19	С11051-210 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Шайба	0,144	26600		3830				
				1000шт							
20	20	E0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетонустен, фундаментов	55,656	245,44	3,82	13660	213	2547	0,21	12
				м2	37,35	1,44	2079	80	118	0,01	0
			Итого по разделу: #Фундаменты				2677968				
			Раздел: #Монолитные ж/бетонные стены приямка лифта								
21	34	E0106-13-3	Устройство железобетонных стен приямка лифта, толщиной 200 мм	4,636	9249,25	360,48	42880	1671	7672	8,99	42
				м3	1440	136,17	6676	631	105	0,67	3

1	2	3		5	6		8	9	10	11	12
22	35	E0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетонустен, фундаментов	12	245,44	3,82	2945	46	549	0,21	3
				м2	37,35	1,44	448	17	118	0,01	0
23	36	E0106-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м	0,924	10617,63	241,1	9811	223	1333	8,06	7
				м3	1282,5	91,08	1185	84	105	0,44	0
24	37	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,4262	52400		22333				
				т							
25	38	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,028	62000		1736				
				т							
26	39	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,0882	65900		5812				
				т							
27	40	E0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,0087	93997,62	304,24	816	3	302	198	2
				1т	33075	114,75	287	1	105	0,56	0
			Итого по разделу: #Монолитные ж/бетонные стены приямка лифта				86333				
			Раздел: Колонны Км1-6шт								
28	41	E0106-14-4	Устройство колонн гражданских зданий из В25(М-350)	20,28	10233,46	990,15	207534	20080	42988	10,4	211
				м3	1644,75	374,04	33356	7586	105	1,83	37
29	42	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,6556	62000		40647				
				т							
30	43	С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,01	61200		612				
				т							
31	44	С12041-28 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	1,894	45800		86764				
				т							
32	45	E0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,3388	93997,62	304,24	31846	103	11807	198	67
				1т	33075	114,75	11206	39	105	0,56	0
			Итого по разделу: Колонны Км1-6шт				367404				
			Раздел: Колонны Км2-6шт								
33	46	E0106-14-4	Устройство колонн гражданских зданий из В25(М-350)	21,84	10233,46	990,15	223499	21625	46295	10,4	227
				м3	1644,75	374,04	35921	8169	105	1,83	40
34	47	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,7132	62000		44218				
				т							

1	2	3		5	6		8	9	10	11	12
35	48	С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,01	61200		612				
				т							
36	49	С12041-28 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	2,042	45800		93524				
				т							
37	50	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,3388	93997,62	304,24	31846	103	11807	198	67
				1т	33075	114,75	11206	39	105	0,56	0
			Итого по разделу: Колонны Км2-6шт				393699				
			Раздел: Колонны Км3-4шт								
38	51	Е0106-14-4	Устройство колонн гражданских зданий из В25(М-350)	13,52	10233,46	990,15	138356	13387	28659	10,4	141
				м3	1644,75	374,04	22237	5057	105	1,83	25
39	52	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,4371	62000		27098				
				т							
40	53	С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,0067	61200		408				
				т							
41	54	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,0136	50900		692				
				т							
42	55	С12041-28 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	1,263	45800		57842				
				т							
43	56	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,2339	93997,62	304,24	21983	71	8150	198	46
				1т	33075	114,75	7735	27	105	0,56	0
			Итого по разделу: Колонны Км3-4шт				246380				
			Раздел: Колонны Км4-4шт								
44	57	Е0106-14-4	Устройство колонн гражданских зданий из В25(М-350)	13,52	10233,46	990,15	138356	13387	28659	10,4	141
				м3	1644,75	374,04	22237	5057	105	1,83	25
45	58	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,8249	62000		51142				
				т							
46	59	С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,0088	61200		539				
				т							

1	2	3		5	6		8	9	10	11	12
47	60	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,4397	50900		22382				
				т							
48	61	С12041-28 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	2,591	45800		118677				
				т							
49	62	С12041-71 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	0,3168	68200		21606				
				т							
50	63	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,4813	93997,62	304,24	45244	146	16774	198	95
				1т	33075	114,75	15920	55	105	0,56	0
			Итого по разделу: Колонны Км4-4шт				397946				
			Раздел: Колонны Км5-2шт								
51	64	Е0106-14-4	Устройство колонн гражданских зданий из В25(М-350)	6,76	10233,46	990,15	69178	6693	14329	10,4	70
				м3	1644,75	374,04	11119	2529	105	1,83	12
52	65	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,4643	62000		28785				
				т							
53	66	С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,0044	61200		269				
				т							
54	67	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,1637	50900		8334				
				т							
55	68	С12041-27 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	0,4887	48300		23603				
				т							
56	69	С12041-28 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	0,6315	45800		28921				
				т							
57	70	С12041-71 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	0,1584	68200		10803				
				т							
58	71	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,2047	93997,62	304,24	19238	62	7132	198	41
				1т	33075	114,75	6769	23	105	0,56	0
			Итого по разделу: Колонны Км5-2шт				189131				
			Раздел: Колонны Км6-2шт								

1	2	3		5	6		8	9	10	11	12
59	72	E0106-14-4	Устройство колонн гражданских зданий из В25(М-350)	6,76	10233,46	990,15	69178	6693	14329	10,4	70
				м3	1644,75	374,04	11119	2529	105	1,83	12
60	73	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,3849	62000		23866				
				т							
61	74	С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,0044	61200		269				
				т							
62	75	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,1637	50900		8334				
				т							
63	76	С12041-27 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	0,4887	48300		23603				
				т							
64	77	С12041-28 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	0,6315	45800		28921				
				т							
65	78	С12041-71 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	0,1584	68200		10803				
				т							
66	79	E0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,3956	93997,62	304,24	37185	120	13786	198	78
				1т	33075	114,75	13084	45	105	0,56	0
			Итого по разделу: Колонны Км6-2шт				202159				
			Раздел: Ригель Рм1 - 4шт								
67	80	E0106-21-1	Устройство ригелей гражданских зданий в металлической опалубке из В25(М-350)	1,176	11634,4	3768,94	13682	4432	3779	12,53	15
				м3	2040,75	1019,84	2400	1199	105	3,9	5
68	81	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,0944	62000		5853				
				т							
69	82	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,0528	50900		2688				
				т							
70	83	С12041-27 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	0,0868	48300		4192				
				т							

1	2	3		5	6		8	9	10	11	12
71	84	С12041-28 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	0,308	45800		14106				
				т							
			Итого по разделу: Ригель Рм1 - 4шт				40521				
			Раздел: Ригель Рм2 - 4шт								
72	85	Е0106-21-1	Устройство ригелей гражданских зданий в металлической опалубке из В25(М-350)	1,176	11634,4	3768,94	13682	4432	3779	12,53	15
				м3	2040,75	1019,84	2400	1199	105	3,9	5
73	86	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,0944	62000		5853				
				т							
74	87	С12041-28 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	0,5472	45800		25062				
				т							
75	88	С11051-210 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Шайба	0,016	26600		426				
				1000шт							
			Итого по разделу: Ригель Рм2 - 4шт				45022				
			Раздел: Ригель Рм3 - 4шт								
76	89	Е0106-21-1	Устройство ригелей гражданских зданий в металлической опалубке из В25(М-350)	1,176	11634,4	3768,94	13682	4432	3779	12,53	15
				м3	2040,75	1019,84	2400	1199	105	3,9	5
77	90	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,0944	62000		5853				
				т							
78	91	С12041-27 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	0,16	48300		7728				
				т							
79	92	С12041-28 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	0,4272	45800		19566				
				т							
80	93	С11051-210 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Шайба	0,016	26600		426				
				1000шт							
			Итого по разделу: Ригель Рм3 - 4шт				47254				
			Раздел: Ригель Рм4 - 12шт								
81	94	Е0106-21-1	Устройство ригелей гражданских зданий в металлической опалубке из В25(М-350)	3,528	11634,4	3768,94	41046	13297	11338	12,53	44

1	2	3		5	6		8	9	10	11	12
				м3	2040,75	1019,84	7200	3598	105	3,9	14
82	95	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,2832	62000		17558				
				т							
83	96	С12041-27 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	0,6996	48300		33791				
				т							
84	97	С12041-28 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	1,154	45800		52872				
				т							
85	98	С11051-210 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Шайба	0,096	26600		2554				
				1000шт							
			Итого по разделу: Ригель Рм4 - 12шт				**147820**				
			Раздел: Балка БМ1 - 9шт								
86	130	Е0106-18-2	Устройство балок монолитных ж/бетонных из В25 (М350)	1,764	12998,02	407,3	22929	718	4702	14,4	25
				м3	2385	153,86	4207	271	105	0,75	1
87	131	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,0786	62000		4873				
				т							
88	132	С12041-27 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	0,2196	48300		10607				
				т							
89	133	С11051-210 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Шайба	0,048	26600		1277				
				1000шт							
			Итого по разделу: Балка БМ1 - 9шт				39685				
			Раздел: Диафрагма жесткости Д-1 (1шт)								
90	134	Е0106-17-3	Устройство железобетонной диафрагмы жесткости из В25 (М350)	38,429	11287,26	442,42	433762	17002	102073	14	538
				м3	2362,5	167,13	90789	6423	105	0,82	31
91	135	С12041-25 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	0,5953	51000		30362				
				т							
92	136	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	6,168	50900		313975				
				т							

1	2	3		5	6		8	9	10	11	12
93	137	С12041-27 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	7,256	48300		350465				
				т							
94	138	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,9291	62000		57606				
				т							
95	139	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0849	65000		5521				
				т							
96	140	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,1751	65900		11541				
				т							
97	141	С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	2,311	61200		141458				
				т							
			Итого по разделу: Диафрагма жесткости Д-1 (1шт)				1344689				
			Раздел: Диафрагма жесткости Д-2 (1шт)								
98	142	Е0106-17-3	Устройство железобетонной диафрагмы жесткости из В25 (М350)	33,96	11287,26	442,42	383315	15025	90202	14	475
				м3	2362,5	167,13	80231	5676	105	0,82	28
99	143	С12041-25 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	0,6611	51000		33718				
				т							
100	144	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	6,112	50900		311091				
				т							
101	145	С12041-27 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	6,621	48300		319810				
				т							
102	146	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,9315	62000		57751				
				т							
103	147	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0621	65000		4034				
				т							

1	2	3		5	6		8	9	10	11	12
104	148	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,1751	65900		11541				
				т							
105	149	С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	2,311	61200		141458				
				т							
			Итого по разделу: Диафрагма жесткости Д-2 (1шт)				1262718				
			Раздел: Диафрагма жесткости Д-3 (2шт)								
106	150	Е0106-17-3	Устройство железобетонной диафрагмы жесткости из В25 (М350)	134,4	11287,26	442,42	1517007	59461	356981	14	1882
				м3	2362,5	167,13	317520	22462	105	0,82	110
107	151	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	3,462	52400		181416				
				т							
108	152	С12041-25 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	8,721	51000		444796				
				т							
109	153	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	5,087	50900		258918				
				т							
110	154	С12041-114 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,1391	68800		9570				
				т							
111	155	С12041-116 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,0311	64400		2001				
				т							
112	156	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	1,915	62000		118721				
				т							
113	157	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,1392	65900		9173				
				т							
114	158	С12041-74 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	0,4231	61300		25934				
				т							
			Итого по разделу: Диафрагма жесткости Д-3 (2шт)				2567536				

1	2	3		5	6		8	9	10	11	12
			Раздел: Диафрагма жесткости Д-4 (1шт)								
115	159	Е0106-17-3	Устройство железобетонной диафрагмы жесткости из В25 (М350)	39,8	11287,26	442,42	449233	17608	105713	14	557
				м3	2362,5	167,13	94028	6652	105	0,82	32
116	160	С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,371	53000		19663				
				т							
117	161	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	2,355	52400		123395				
				т							
118	162	С12041-25 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	0,9614	51000		49031				
				т							
119	163	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	2,008	50900		102197				
				т							
120	164	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,6458	62000		40041				
				т							
121	165	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,4087	65900		26936				
				т							
122	166	С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,1598	61200		9780				
				т							
			Итого по разделу: Диафрагма жесткости Д-4 (1шт)				820275				
			Раздел: Диафрагма жесткости Д-5 (1шт)								
123	167	Е0106-17-3	Устройство железобетонной диафрагмы жесткости из В25 (М350)	42,741	11287,26	442,42	482425	18909	113524	14	598
				м3	2362,5	167,13	100975	7143	105	0,82	35
124	168	С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,3982	53000		21105				
				т							
125	169	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	2,484	52400		130137				
				т							

1	2	3		5	6		8	9	10	11	12
126	170	С12041-25 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	1,029	51000		52486				
				т							
127	171	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	2,052	50900		104447				
				т							
128	172	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,6458	62000		40041				
				т							
129	173	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,4087	65900		26936				
				т							
			Итого по разделу: Диафрагма жесткости Д-5 (1шт)				857576				
			Раздел: Устройство плиты перекрытия на отм. -0.615								
130	174	Е0106-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м из В25 (М350)	1,72	10617,63	241,1	18262	415	2481	8,06	14
				м3	1282,5	91,08	2206	157	105	0,44	1
131	175	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,1524	52400		7986				
				т							
132	176	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,0092	62000		570				
				т							
133	177	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,0522	65900		3440				
				т							
			Итого по разделу: Устройство плиты перекрытия на отм. -0.615				30258				
			Раздел: Устройство плиты перекрытия на отм. -0.100								
134	178	Е0106-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м	46,92	10617,63	241,1	498179	11312	67671	8,06	378
				м3	1282,5	91,08	60175	4273	105	0,44	21
135	179	С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,2333	53000		12365				
				т							
136	180	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	4,518	52400		236748				
				т							

1	2	3		5	6		8	9	10	11	12
137	181	С12041-25 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	0,2343	51000		11949				
				т							
138	182	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,1041	50900		5299				
				т							
139	183	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,2557	62000		15853				
				т							
140	184	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,329	65900		21681				
				т							
141	185	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,2119	66000		13985				
				т							
142	186	С12041-116 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,8216	64400		52911				
				т							
143	187	С12041-117 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	0,8254	62100		51260				
				т							
144	188	С11051-210 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Шайба	0,05	26600		1330				
				1000шт							
145	189	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,0338	93997,62	304,24	3177	10	1178	198	7
				1т	33075	114,75	1118	4	105	0,56	0
			Итого по разделу: Устройство плиты перекрытия на отм. -0.100				924738				
			Раздел: Устройство плит перекрытия на отм.+2.800								
146	190	Е0106-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м	46,76	10617,63	241,1	496480	11274	67440	8,06	377
				м3	1282,5	91,08	59970	4259	105	0,44	21
147	191	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	4,84	52400		253611				
				т							
148	192	С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,2073	53000		10987				
				т							

1	2	3		5	6		8	9	10	11	12
149	193	С12041-25 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	0,1956	51000		9976				
				т							
150	194	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,0881	50900		4484				
				т							
151	195	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,2549	62000		15804				
				т							
152	196	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,3646	65900		24027				
				т							
153	197	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,225	66000		14850				
				т							
154	198	С12041-116 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,4488	64400		28903				
				т							
155	199	С12041-117 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	0,884	62100		54896				
				т							
156	200	С11051-210 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Шайба	0,048	26600		1277				
				1000шт							
157	201	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,0387	93997,62	304,24	3638	12	1349	198	8
				1т	33075	114,75	1280	4	105	0,56	0
			Итого по разделу: Устройство плит перекрытия на отм.+2.800				918932				
			Раздел: Устройство плит перекрытия на отм.+5.700								
158	202	Е0106-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м	46,76	10617,63	241,1	496480	11274	67440	8,06	377
				м3	1282,5	91,08	59970	4259	105	0,44	21
159	203	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	4,84	52400		253611				
				т							
160	204	С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,2073	53000		10987				
				т							

1	2	3		5	6		8	9	10	11	12
161	205	С12041-25 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	0,1956	51000		9976				
				т							
162	206	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,0881	50900		4484				
				т							
163	207	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,2549	62000		15804				
				т							
164	208	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,3646	65900		24027				
				т							
165	209	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,2249	66000		14843				
				т							
166	210	С12041-116 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,4488	64400		28903				
				т							
167	211	С12041-117 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	0,8845	62100		54926				
				т							
168	212	С11051-210 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Шайба	0,048	26600		1277				
				1000шт							
169	213	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,0387	93997,62	304,24	3638	12	1349	198	8
				1т	33075	114,75	1280	4	105	0,56	0
			Итого по разделу: Устройство плит перекрытия на отм.+5.700				918956				
			Раздел: Устройство плит перекрытия на отм.+8.600								
170	214	Е0106-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м	46,76	10617,63	241,1	496480	11274	67440	8,06	377
				м3	1282,5	91,08	59970	4259	105	0,44	21
171	215	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	4,648	52400		243576				
				т							
172	216	С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,0777	53000		4118				
				т							

1	2	3		5	6		8	9	10	11	12
173	217	С12041-25 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	0,5757	51000		29361				
				т							
174	218	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,0881	50900		4484				
				т							
175	219	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,2549	62000		15804				
				т							
176	220	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,3646	65900		24027				
				т							
177	221	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,225	66000		14850				
				т							
178	222	С12041-116 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,4488	64400		28903				
				т							
179	223	С12041-117 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	0,884	62100		54896				
				т							
180	224	С11051-210 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Шайба	0,048	26600		1277				
				1000шт							
181	225	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,0419	93997,62	304,24	3937	13	1459	198	8
				1т	33075	114,75	1385	5	105	0,56	0
			Итого по разделу: Устройство плит перекрытия на отм.+8.600				921713				
			Раздел: Устройство плит перекрытия на отм.+11.500								
182	226	Е0106-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м	46,76	10617,63	241,1	496480	11274	67440	8,06	377
				м3	1282,5	91,08	59970	4259	105	0,44	21
183	227	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	4,648	52400		243576				
				т							
184	228	С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,0777	53000		4118				
				т							

1	2	3		5	6		8	9	10	11	12
185	229	С12041-25 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	0,5752	51000		29335				
				т							
186	230	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,0881	50900		4484				
				т							
187	231	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,2549	62000		15804				
				т							
188	232	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,3646	65900		24027				
				т							
189	233	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,2249	66000		14843				
				т							
190	234	С12041-116 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,4488	64400		28903				
				т							
191	235	С12041-117 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	0,8845	62100		54926				
				т							
192	236	С11051-210 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Шайба	0,048	26600		1277				
				1000шт							
193	237	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,1256	93997,62	304,24	11806	38	4377	198	25
				1т	33075	114,75	4154	14	105	0,56	0
			Итого по разделу: Устройство плит перекрытия на отм.+11.500				929580				
			Раздел: стройство плит перекрытия на отм.+14.400								
194	238	Е0106-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м	46,76	10617,63	241,1	496480	11274	67440	8,06	377
				м3	1282,5	91,08	59970	4259	105	0,44	21
195	239	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	4,721	52400		247375				
				т							
196	240	С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,0777	53000		4118				
				т							

1	2	3		5	6		8	9	10	11	12
197	241	С12041-25 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	0,5757	51000		29361				
				т							
198	242	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,0881	50900		4484				
				т							
199	243	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,2549	62000		15804				
				т							
200	244	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,3646	65900		24027				
				т							
201	245	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,225	66000		14850				
				т							
202	246	С12041-116 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,4488	64400		28903				
				т							
203	247	С12041-117 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	0,884	62100		54896				
				т							
204	248	СН051-210 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Шайба	0,048	26600		1277				
				1000шт							
205	249	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,1256	93997,62	304,24	11806	38	4377	198	25
				1т	33075	114,75	4154	14	105	0,56	0
			Итого по разделу: стройство плит перекрытия на отм.+14.400				933382				
			Раздел: Устройство плит перекрытия на отм.+17.300								
206	250	Е0106-22-1#т.ч. п-1.7, п-3.1 К=1,04	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м на высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м	46,76	10421,27	241,1	487299	11274	69959	8,38	392
				м3	1333,8	91,08	62368	4259	105	0,44	21
207	251	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	4,721	52400		247375				
				т							
208	252	С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,0777	53000		4118				

1	2	3		5	6		8	9	10	11	12
				т							
209	253	С12041-25 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	0,5757	51000		29361				
				т							
210	254	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,0881	50900		4484				
				т							
211	255	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,2549	62000		15804				
				т							
212	256	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,3646	65900		24027				
				т							
213	257	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,225	66000		14850				
				т							
214	258	С12041-116 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,4488	64400		28903				
				т							
215	259	С12041-117 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	0,884	62100		54896				
				т							
216	260	С11051-210 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Шайба	0,048	26600		1277				
				1000шт							
217	261	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,1256	93997,62	304,24	11806	38	4377	198	25
				1т	33075	114,75	4154	14	105	0,56	0
			Итого по разделу: Устройство плит перекрытия на отм.+17.300				924200				
			Раздел: #Устройство лестницы ЛМ-1								
218	322	Е0106-22-5	Устройство ж/бетонных лестниц и площадок из В25	17,687	12274,11	379,21	217088	6707	41980	13	230
				м3	2117,25	143,26	37447	2534	105	0,7	12
219	323	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,3902	62000		24191				
				т							
220	324	С12041-56 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 12 мм	0,0135	58800		793				
				т							

1	2	3		5	6		8	9	10	11	12
221	325	С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	1,797	61200		109951				
				т							
222	326	С12041-5 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	0,2219	52102		11560				
				т							
223	327	С12041-7 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82	1,075	49502		53236				
				т							
224	328	С12041-9 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 16 мм до 18 мм ГОСТ 5781-82	0,2013	49131		9888				
				т							
			Итого по разделу: #Устройство лестницы ЛМ-1				426708				
			Раздел: #Устройство крыльца Кр-3								
225	335	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки из бетона В7,5	0,798	4550,71	66,01	3631	53	185	1,35	1
				м3	195,75	24,93	156	20	105	0,12	0
226	336	Е0106-13-3	Устройство железобетонных стен крылец	6,46	9001,59	360,48	58150	2329	10691	8,99	58
				м3	1440	136,17	9302	880	105	0,67	4
227	337	Е0106-22-1	Устройство монолитных лестниц	1,367	10369,97	241,1	14176	330	1972	8,06	11
				м3	1282,5	91,08	1753	125	105	0,44	1
228	338	С12041-22 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	0,0139	53600		743				
				т							
229	339	С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,2142	53000		11350				
				т							
230	340	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,0536	52400		2810				
				т							
231	341	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0252	65000		1638				
				т							
232	342	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,2426	65900		15987				
				т							
233	343	С12041-41 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,0278	29400		818				
				т							
			Итого по разделу: #Устройство крыльца Кр-3				109305				
			ИТОГО:				19 004 926	642 897			9 336
							1 521 835	203 834			1 608

1	2	3		5	6		8	9	10	11	12
			Накладные расходы :								
			На общестроительные работы				1 818 708				
			Всего накладных расходов:				1 818 708				
			Итого с накладными				20 854 086				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				417 082				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				21 271 168				
			Итого с временными, 0,935 %				21 470 053				
			Итого с зимними удорожаниями, 1,08 %				21 701 930				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				21 787 810				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				22 002 511				
			Итого в текущих ценах, к = 2,73677				60 215 904				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				1 204 318				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				61 420 222				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				7 370 427				
			Итого с НДС				68 790 649				
			Всего:				68 790 649				
			Итого с тендерной скидкой		Коэфф.	0,855	58 816 005				

Заказчик: Технадзор: Подрядчик:

Для форм №2

Производственный отдел ТОО «Предприятие капитального строительства акимата г Алматы»

Ф.И.О. қолы

«Расценки проверены»
Сметный отдел
Воропаева О.И.

Заказчик **ТОО "Предприятие капитального строительства акимата г. Алматы"**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО "Риголит"**
организация, адрес, телефон, факс

Договор **№80 2017-05-24**
организация, адрес, телефон, факс

Стройка **Строительство многоквартирных жилых домов по пр. Райымбека угол ул.Усть-Каменогорская,Алатауский район,г.Алматы**
наименование, адрес

Объект **1 секционный,9-ти этажный жилой дом пятно 5, 26 кв. (Sкв.=1273,28 м2), вторая очередь.**

А К Т №2
о приемке выполненных работ за сентябрь месяц 2017 год
Архитектурная часть. АР(Выполнено)

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество / Единица измерения	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей / рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Раздел: #Наружные стены лист (АР - 43)								
1	108	Е0108-22-3	Кладка из легкобетонных камней без облицовки заполнений каркасов и фахверков при высоте этажа до 4 м	35,72	815,83	319,7	29141	11420	24468	3,07	110
				м3	461,25	119,25	16476	4260	118	0,58	21
2	109	СПРАИС лист	Блок ячеистобетонный Б-3 размером 600х300х250	793,333	264,58		209903				
				шт							
3	110	СПРАИС лист	Клей для теплоблоков	964,44	14,35		13844				
				кг							
4	111	Е0109-22-12 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, 8.02-06-2004, 8.02-17-2006	Усиление конструктивных элементов кирпичных стен	0,9229	4658,59	2861,37	4300	2641	1402	5,88	5
				т	1067,22	620,1	985	572	90	1,98	2
5	112	С11011-906 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Швеллеры из горячекатанного проката немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали кипящей, полуспокойной, N16-40	0,9229	63600		58698				
				т							
6	113	Е0113-17-2	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ПФ-0142 за один раз	26,765	28,74	0,02	769	1	140	0,03	1
				м2	5,81	0	156	0	90	0	0
7	114	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	26,765	40,72	0,04	1090	1	200	0,04	1
				м2	8,32	0	223	0	90	0	0
			Итого по разделу: #Наружные стены лист (АР - 43)				317745				
			Раздел: #Кладка внутренних стен и перегородок==========#								
8	119	Е0108-22-1	Кладка стен из легкобетонных камней без облицовки при высоте этажа до 4 м	87,44	1547,31	372,83	135297	32600	75682	3,72	325
				м3	594	139,5	51939	12198	118	0,68	59

1	2	3		5	6		8	9	10	11	12
9	120	С143003-157 Изм. и доп. вып.17	Камни стеновые бетонные рядовые, размерами 390 мм х 190 мм х 188 мм, 2-пустотные марки М100 ГОСТ 6133-99	6210,667	60,05		372951				
				шт							
10	121	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	2,677	8679,65	422,15	23231	1130	26577	56,4	151
				т	8257,5	157,5	22101	422	118	0,77	2
11	122	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: стальпериодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	2,295	50900		116801				
				т							
12	123	С12041-89 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм	0,2218	50800		11267				
				т							
13	124	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,16	41200		6591				
				т							
14	125	Е0108-22-11	Засыпка пустот в камнях	21,993	302,02	106,27	6642	2337	6131	1,22	27
				м3	195,75	40,5	4305	891	118	0,19	4
15	126	С143001-6 Изм. и доп. вып.19	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010	5,712	4325		24704				
				м3							
16	127	С143002-7 Изм. и доп. вып.19	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	17,333	4167		72227				
				м3							
17	128	Е0106-14-4	Устройство монолитных сердечников	7,453	9127,11	990,15	68027	7380	15799	10,4	78
				м3	1644,75	374,04	12259	2788	105	1,83	14
18	129	С12041-4 Изм. и доп.вып.19	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,1581	55620		8794				
				т							
19	130	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: стальпериодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	2,47	50900		125722				
				т							
			Перегородки из перегородочного блока (лист 73 АР)								
20	133	Е0108-22-1	Кладка стен из легкобетонных камней без облицовки при высоте этажа до 4 м	3,948	1547,31	372,83	6109	1472	3417	3,72	15
				м3	594	139,5	2345	551	118	0,68	3
21	134	С143003-137 Изм. и доп. вып.17	Камни стеновые бетонные рядовые, размерами 390 мм х 90 мм х 188 мм, 2-пустотные марки М100 ГОСТ 6133-99	592	38,75		22940				
				шт							
22	135	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	0,1685	8679,65	422,15	1463	71	1674	56,4	10
				т	8257,5	157,5	1392	27	118	0,77	0
23	136	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: стальпериодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,1383	50900		7041				
				т							
24	137	С12041-89 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм	0,0064	50800		323				
				т							

1	2	3		5	6		8	9	10	11	12
25	138	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 5 мм	0,0239	41200		983				
				т							
26	139	Е0108-22-11	Засыпка пустот в камнях	0,5267	302,02	106,27	159	56	147	1,22	1
				м3	195,75	40,5	103	21	118	0,19	0
27	140	С143001-6 Изм. и доп. вып.19	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010	0,0612	4325		265				
				м3							
28	141	С143002-7 Изм. и доп. вып.19	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	0,476	4167		1983				
				м3							
29	142	Е0106-14-4	Устройство монолитных сердечников	0,3333	9127,11	990,15	3042	330	707	10,4	3
				м3	1644,75	374,04	548	125	105	1,83	1
30	143	С12041-4 Изм. и доп.вып.19	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0116	55620		647				
				т							
31	144	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: стальпериодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,2419	50900		12310				
				т							
			Итого по разделу: #Кладка внутренних стен и перегородок==========#				1029522				
			Раздел: #Проемы								
32	155	С12061-182 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные поворотные	0,99	5206		5154				
				м2							
33	156	С12061-181 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	1,512	4472		6762				
				м2							
34	157	С12061-183 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные поворотно-откидные ГОСТ 30674-99	42,048	6022		253213				
				м2							
35	158	С12061-184 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - имиост и поворотная створка ГОСТ 30674-99	117,018	5206		609196				
				м2							
36	160	С12061-190 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Двери балконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой	61,472	10900		670045				
				м2							
37	162	С12061-194 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Доски подоконные из ПХВ профилей ширина 250 мм	115,9	2030		235277				

1	2	3		5	6		8	9	10	11	12
				м							
			Итого по разделу: #Проемы				1779646				
			Раздел: #Полы								
			Тип-7 (гостиная, спальная, прихожая)								
38	198	E0111-8-3	Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой	15,561	5447,36	261,86	84768	4075	11455	3,44	54
				м3	499,5	99	7773	1541	123	0,48	7
39	199	E0111-15-3	Проливка толщиной 20 мм	259,354	135,6	9,95	35168	2581	13826	0,27	70
				м2	39,6	3,74	10270	970	123	0,02	5
40	200	E0111-15-4 K=2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементных покрытий	259,354	46,9	1,34	12165	348	1136	0,02	5
				м2	3,06	0,5	794	130	123	0	1
41	201	E0111-11-1	Устройство цементных стяжек из М-150 толщиной 20 мм	259,354	188,46	9,95	48877	2581	17845	0,36	92
				м2	52,2	3,74	13538	970	123	0,02	5
42	202	E0111-11-2 K=2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки,до 30мм	259,354	51,48	2,68	13352	695	721	0,01	2
				м2	1,26	1	327	259	123	0	1
			Тип - 8 (кухня)								
43	203	E0111-8-3	Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой	4,486	5447,36	261,86	24438	1175	3303	3,44	15
				м3	499,5	99	2241	444	123	0,48	2
44	204	E0111-15-3	Проливка толщиной 20 мм	74,771	135,6	9,95	10139	744	3986	0,27	20
				м2	39,6	3,74	2961	280	123	0,02	1
45	205	E0111-15-4 K=2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементных покрытий	74,771	46,9	1,34	3507	100	327	0,02	2
				м2	3,06	0,5	229	37	123	0	0
46	206	E0111-4-1	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой	99,73	323,65	18,42	32278	1837	11391	0,42	41
				м2	85,95	6,91	8572	689	123	0,03	3
47	207	E0111-11-1	Устройство цементных стяжек из М-150 толщиной 20 мм	74,771	188,46	9,95	14091	744	5145	0,36	27
				м2	52,2	3,74	3903	280	123	0,02	1
48	208	E0111-11-2 K=2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки,до 30мм	74,771	50,14	1,34	3749	100	162	0,01	1
				м2	1,26	0,5	94	37	123	0	0
			Итого по разделу: #Полы				282531				
			Раздел: #Наружная отделка								
49	280	E0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	200,6	245,44	3,82	49235	766	9182	0,21	43
				м2	37,35	1,44	7492	289	118	0,01	1
50	281	E0108-4-2	Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 1 слой стен,	200,6	384,27	7,14	77085	1432	5866	0,14	29
				м2	22,1	2,68	4433	538	118	0,01	3
51	282	E0126-33-1	Теплоизоляция изделиями из пенополистерола на битумной мастике	20,06	13239,08	185,63	265576	3724	66890	18,17	364
				м3	3264,75	69,75	65491	1399	100	0,34	7
			Итого по разделу: #Наружная отделка				391896				
			ИТОГО:				3 801 339	80 344			1 491
							240 950	29 718			143
			Накладные расходы :								
			На общестроительные работы				306 175				
			На металломонтажные работы				1 402				
			Всего накладных расходов:				307 577				

1	2	3		5	6		8	9	10	11	12
			Итого с накладными				4 108 916				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				82 178				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				4 191 094				
			Итого с временными, 0,935 %				4 230 281				
			Итого с зимними удорожаниями, 1,08 %				4 275 968				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				4 292 889				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				4 335 241				
			Итого в текущих ценах, к = 2,73677				11 864 464				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				237 289				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				12 101 754				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				1 452 210				
			Итого с НДС				13 553 964				
			Всего:				13 553 964				
			Итого с тендерной скидкой		Коэфф.	0,855	11 588 639				

Заказчик:

Технадзор:

Подрядчик:

«Расценки проверены»
Сметный отдел
Воропаева О.И.

«Алматы қаласы екімдігінің күрделі құрылыс кәсіпорны» ЖШС-і өндірістік бөлімі
Чидыбеков А.
Ф.И.О.
қолы
Производственный отдел ТОО «Предприятие капитального строительства акимата г.Алматы»

Заказчик **ТОО "Предприятие капитального строительства акимата г. Алматы"**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО "Риголит"**
организация, адрес, телефон, факс

Договор **№80 2017-05-24**
организация, адрес, телефон, факс

Стройка **Строительство многоквартирных жилых домов по пр. Райымбека угол ул.Усть-Каменогорская,Алатауский район,г.Алматы**
наименование, адрес

Объект **1 секционный,9-ти этажный жилой дом пятно 5, 26 кв. (Sкв.=1273,28 м2), вторая очередь.**

А К Т №3
о приемке выполненных работ за сентябрь месяц 2017 год
ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ И ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ(Выполнено)

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество / Единица измерения	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч. рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Раздел: #Тех.помещения/ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ И ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ==========								
			Трубы								
1	24	Е0121-2-1	Прокладка винипластовых труб поставляемых прямыми трубами длиной 5-7 м и диам. условного прохода до 25 мм по стенам и колоннам с креплением накладными скобами	545	72,13	6,92	39312	3772	29699	0,29	156
				м	46,13	4,33	25141	2358	108	0,02	10
2	25	С130804-1026 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002прим.	Трубы из полиэтилена, Dн 20 мм	555,9	39		21680				
				м							
3	26	Е0121-2-3	Прокладка винипластовых труб поставляемых прямыми трубами длиной 5-7 м и диам. условного прохода до 50 мм м по стенам и колоннам с креплением накладными скобами	115	80,57	8,47	9266	974	7041	0,32	37
				м	51,75	4,94	5951	568	108	0,02	3
4	27	С130804-1028 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002 прим.	Труба полиэтиленовая диам. 32	117,3	92		10792				
				м							
			Итого по разделу: #Тех.помещения/ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ И ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ==========				81049				
			Раздел: #Жилая часть/ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ И ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ==========								
			Трубы								
5	47	Е0121-2-2	Прокладка винипластовых труб поставляемых прямыми трубами длиной 5-7 м и диам. условного прохода до 32 мм по стенам и колоннам с креплением накладными скобами	116,667	79,85	7,44	9316	868	7148	0,33	38

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				м	52,2	4,53	6090	529	108	0,02	2
6	48	Е0121-2-4	Прокладка винипластовых труб поставляемых прямыми трубами длиной 5-7 м и диам. условного прохода до 25 мм по основанию пола	1888,889	24,58	0,78	46420	1464	21292	0,06	117
				м	10,13	0,31	19134	580	108	0	3
7	49	С130804-1026 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002 прим.	Трубы из полиэтилена, Dн 20 мм	1926,667	39		75140				
				м							
8	50	С130804-1028 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002 прим.	Трубы из полиэтилена, Dн 32 мм	119	92		10948				
				м							
			Итого по разделу: #Жилая часть/ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ И ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ				141823				
			ИТОГО:				222 874	7 078			348
							56 316	4 035			18
			Накладные расходы :								
			На монтажные работы				65 180				
			Всего накладных расходов:				65 180				
			Итого с накладными				288 054				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				5 761				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				293 815				
			Итого с временными, 0,935 %				296 562				
			Итого с зимними удорожаниями, 1,08 %				299 765				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				300 951				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				303 917				
			Итого в текущих ценах, к = 2,73677				831 752				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				16 635				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				848 387				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				101 806				
			Итого СМР				950 193				
			Всего:				950 193				
			Итого с тендерной скидкой		Коэфф.	0,855	812 415				

«Алматы қаласы әкімдігінің құрылыс басқармасы» ЖШС-і өндірістік бөлімі
Производственный отдел ТОО «Предприятие капитального строительства акимата г.Алматы»
Ф.И.О.
Копы

Для форм №2

Заказчик: Технадзор: Подрядчик:

«Расценки проверены»
Сметный отдел
Воропаева О.И.