**Заказчик:** ТОО "Предприятие капитального строительства акимата г.Алматы"
**Подрядчик:** ТОО "Риголит"
**Наименование строительства и его адрес:** «Строительство многоквартирных жилых домов по пр.Райымбека угол ул.Усть- Каменогорская, Алатауский район, г. Алматы» 2 очередь (без наружных инженерных сетей) (пятна 5,6)

Типовая межведомственная форма № КС-3
Утвержденная постановлением Госкомстата Республики Казахстан от 16.11.94г. №73

## СПРАВКА №2

о стоимости выполненных работ и затрат за **октябрь** месяц **2017** года
(представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком застройщику и финансирующему банку).

| Код заказчика | код подряд-чика | Договор | | Источник финансирования | | Организационно-правовая форма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | номер | Дата | наимен. | код | наименование | код |
| | | № 80 | 24.05.2017 | | | | |

| Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов, работ | с начала года по отчетный месяц включи тельно | Стоимость выполненных работ из гр.1 (тенге) | | | | | | в т.ч. НДС | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | в отчетный месяц | СМР в сметных базисных ценах 2001 | из них | | стоимость прочих затрат, не входящих в состав | дополни-затраты приобре-тение материалов | | |
| | | | | в отчетный месяц | по монтажу оборудо вания | | | | |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* | *9* | *10* |
| Подготовка территории под строительство 9-ти этажных жилых домов | 7 676 426 | 0 | 2 871 683 | 0 | | | | 0 | 0 |
| **Пятно№5- 9-ти эт. 26-ти кв.** | 88 063 232 | 16 846 173 | 32 943 661 | 6 301 992 | | | | 1 804 947 | 16 846 173 |
| **Пятно№6- 9-ти эт. 26-ти кв.** | 94 456 479 | 23 206 448 | 35 335 315 | 8 681 311 | | | | 2 486 405 | 23 206 448 |
| **ИТОГО к оплате** | **190 196 137** | **40 052 621** | **71 150 659** | **14 983 303** | | | | **4 291 352** | **40 052 621** |

***ЗАКАЗЧИК:*** ***ПОДРЯДЧИК:***

Реестр актов выполненных работ

за **октябрь** 2017 года

| № п/п | Наименование актов и видов работ | сумма по акту в базовых ценах | | | сумма по акту в текущих ценах с НДС | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | пятно 5 | пятно 6 | Итого | пятно 5 | пятно 6 | Итого |
| 1 | общестроительные работы (КЖ) | 2 954 121 | 2 954 121 | 5 908 242 | 7 896 807 | 7 896 807 | 15 793 614 |
| 2 | общестроительные работы (АР) | 900 650 | 3 279 969 | 4 180 619 | 2 407 576 | 8 767 851 | 11 175 427 |
| 3 | Вк | 596 808 | 596 808 | 1 193 616 | 1 595 358 | 1 595 358 | 3 190 716 |
| 4 | ОВ | 1 416 428 | 1 416 428 | 2 832 856 | 3 786 325 | 3 786 325 | 7 572 650 |
| 5 | электрика | 433 985 | 433 985 | 867 970 | 1 160 107 | 1 160 107 | 2 320 214 |
| | **итого** | 6 301 992 | 8 681 311 | 14 983 303 | 16 846 173 | 23 206 448 | 40 052 621 |

Директор

ТОО "Риголит" _____

РЕСПУБЛИКАСЫ АЛМАТЫ ОБЛЫСЫ Риголит

Заказчик **ТОО "Предприятие капитального строительства акимата г. Алматы"**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО "Риголит"**
организация, адрес, телефон, факс

Договор **№80 2017-05-24**
организация, адрес, телефон, факс

Стройка **Строительство многоквартирных жилых домов по пр. Райымбека угол ул.Усть-Каменогорская,Алатауский район,г.Алматы**
наименование, адрес

Объект **1 секционный,9-ти этажный жилой дом пятно 5, 26 кв. (Sкв.=1273,28 м2), вторая очередь.**

# А К Т №4
## о приемке выполненных работ за октябрь месяц 2017 год
## Конструкции железобетонные. КЖ. (Выполнено)

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

| Номер п/п | Номер позиции по смете | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | Накладные расходы | Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Всего | Экспл. машин | Всего | Экспл. машин | | | |
| | | | | Единица измерения | ЗП рабочих-строителей | в т.ч. ЗП машинистов | ЗП рабочих-строителей | в т.ч. ЗП машинистов | тенге | рабочих, обслуживающих машины | |
| | | | | | | | | | % | на един. | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | | **Раздел: Колонны Км1-6шт** | | | | | | | | |
| 1 | 41 | Е0106-14-4 | Устройство колонн гражданских зданий из В25(М-350) | 3,38 | 10233,46 | 990,15 | 34589 | 3347 | 7165 | 10,4 | 35 |
| | | | | м3 | 1644,75 | 374,04 | 5559 | 1264 | 105 | 1,83 | 6 |
| 2 | 42 | С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм | 0,1093 | 62000 | | 6775 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 3 | 43 | С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм | 0,0017 | 61200 | | 102 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 4 | 44 | С12041-28 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм | 0,3157 | 45800 | | 14461 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 5 | 45 | Е0106-11-7 | Установка закладных деталей весом до 4 кг | 0,0565 | 93997,62 | 304,24 | 5308 | 17 | 1968 | 198 | 11 |
| | | | | 1т | 33075 | 114,75 | 1868 | 6 | 105 | 0,56 | 0 |
| | | | Итого по разделу: Колонны Км1-6шт | | | | 61234 | | | | |
| | | | **Раздел: Колонны Км2-6шт** | | | | | | | | |
| 6 | 46 | Е0106-14-4 | Устройство колонн гражданских зданий из В25(М-350) | 3,64 | 10233,46 | 990,15 | 37250 | 3604 | 7716 | 10,4 | 38 |
| | | | | м3 | 1644,75 | 374,04 | 5987 | 1362 | 105 | 1,83 | 7 |
| 7 | 47 | С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм | 0,1189 | 62000 | | 7370 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 48 | С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм | 0,0017 т | 61200 | | 102 | | | | |
| 9 | 49 | С12041-28 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм | 0,3403 т | 45800 | | 15587 | | | | |
| 10 | 50 | Е0106-11-7 | Установка закладных деталей весом до 4 кг | 0,0565 1т | 93997,62 33075 | 304,24 114,75 | 5308 1868 | 17 6 | 1968 105 | 198 0,56 | 11 0 |
| | | | Итого по разделу: Колонны Км2-6шт | | | | 65617 | | | | |
| | | | Раздел: Колонны Км3-4шт | | | | | | | | |
| 11 | 51 | Е0106-14-4 | Устройство колонн гражданских зданий из В25(М-350) | 2,253 м3 | 10233,46 1644,75 | 990,15 374,04 | 23059 3706 | 2231 843 | 4776 105 | 10,4 1,83 | 23 4 |
| 12 | 52 | С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм | 0,0728 т | 62000 | | 4516 | | | | |
| 13 | 53 | С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм | 0,0011 т | 61200 | | 68 | | | | |
| 14 | 54 | С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм | 0,0023 т | 50900 | | 115 | | | | |
| 15 | 55 | С12041-28 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм | 0,2105 т | 45800 | | 9640 | | | | |
| 16 | 56 | Е0106-11-7 | Установка закладных деталей весом до 4 кг | 0,039 1т | 93997,62 33075 | 304,24 114,75 | 3664 1289 | 12 4 | 1358 105 | 198 0,56 | 8 0 |
| | | | Итого по разделу: Колонны Км3-4шт | | | | 41063 | | | | |
| | | | Раздел: Колонны Км4-4шт | | | | | | | | |
| 17 | 57 | Е0106-14-4 | Устройство колонн гражданских зданий из В25(М-350) | 2,253 м3 | 10233,46 1644,75 | 990,15 374,04 | 23059 3706 | 2231 843 | 4776 105 | 10,4 1,83 | 23 4 |
| 18 | 58 | С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм | 0,1283 т | 62000 | | 7955 | | | | |
| 19 | 59 | С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм | 0,0015 т | 61200 | | 90 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 60 | С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм | 0,0733 т | 50900 | | 3730 | | | | |
| 21 | 61 | С12041-28 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм | 0,4319 т | 45800 | | 19779 | | | | |
| 22 | 62 | С12041-71 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм | 0,0528 т | 68200 | | 3601 | | | | |
| 23 | 63 | Е0106-11-7 | Установка закладных деталей весом до 4 кг | 0,0802 1т | 93997,62 33075 | 304,24 114,75 | 7541 2653 | 24 9 | 2796 105 | 198 0,56 | 16 0 |
| | | | Итого по разделу: Колонны Км4-4шт | | | | 65756 | | | | |
| | | | Раздел: Колонны Км5-2шт | | | | | | | | |
| 24 | 64 | Е0106-14-4 | Устройство колонн гражданских зданий из В25(М-350) | 1,127 м3 | 10233,46 1644,75 | 990,15 374,04 | 11530 1853 | 1116 421 | 2388 105 | 10,4 1,83 | 12 2 |
| 25 | 65 | С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм | 0,0774 т | 62000 | | 4797 | | | | |
| 26 | 66 | С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм | 0,0007 т | 61200 | | 45 | | | | |
| 27 | 67 | С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм | 0,0273 т | 50900 | | 1389 | | | | |
| 28 | 68 | С12041-27 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм | 0,0814 т | 48300 | | 3934 | | | | |
| 29 | 69 | С12041-28 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм | 0,1052 т | 45800 | | 4820 | | | | |
| 30 | 70 | С12041-71 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм | 0,0264 т | 68200 | | 1800 | | | | |
| 31 | 71 | Е0106-11-7 | Установка закладных деталей весом до 4 кг | 0,0341 1т | 93997,62 33075 | 304,24 114,75 | 3206 1128 | 10 4 | 1189 105 | 198 0,56 | 7 0 |
| | | | Итого по разделу: Колонны Км5-2шт | | | | 31522 | | | | |
| | | | Раздел: Колонны Км6-2шт | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | 72 | Е0106-14-4 | Устройство колонн гражданских зданий из В25(М-350) | 1,127 | 10233,46 | 990,15 | 11530 | 1116 | 2388 | 10,4 | 12 |
| | | | | м3 | 1644,75 | 374,04 | 1853 | 421 | 105 | 1,83 | 2 |
| 33 | 73 | С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм | 0,0642 | 62000 | | 3978 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 34 | 74 | С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм | 0,0007 | 61200 | | 45 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 35 | 75 | С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм | 0,0273 | 50900 | | 1389 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 36 | 76 | С12041-27 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм | 0,0814 | 48300 | | 3934 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 37 | 77 | С12041-28 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм | 0,1052 | 45800 | | 4820 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 38 | 78 | С12041-71 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм | 0,0264 | 68200 | | 1800 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 39 | 79 | Е0106-11-7 | Установка закладных деталей весом до 4 кг | 0,0659 | 93997,62 | 304,24 | 6198 | 20 | 2298 | 198 | 13 |
| | | | | 1т | 33075 | 114,75 | 2181 | 8 | 105 | 0,56 | 0 |
| | | | Итого по разделу: Колонны Км6-2шт | | | | 33693 | | | | |
| | | | Раздел: #Ригель Рм5 - 8шт | | | | | | | | |
| 40 | 99 | Е0106-21-1 | Устройство ригелей гражданских зданий в металлической опалубке из В25(М-350) | 2,352 | 11634,4 | 3768,94 | 27364 | 8865 | 7558 | 12,53 | 29 |
| | | | | м3 | 2040,75 | 1019,84 | 4800 | 2399 | 105 | 3,9 | 9 |
| 41 | 100 | С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм | 0,1888 | 62000 | | 11706 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 42 | 101 | С12041-27 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм | 0,2928 | 48300 | | 14142 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 43 | 102 | С12041-28 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм | 0,7888 | 45800 | | 36127 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | 103 | С11051-210 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Шайба | 0,08<br>1000шт | 26600 | | 2128 | | | | |
| | | | Итого по разделу: #Ригель Рм5 - 8шт | | | | 91467 | | | | |
| | | | Раздел: Балка БМ1 - 9шт | | | | | | | | |
| 45 | 130 | Е0106-18-2 | Устройство балок монолитных ж/бетонных из В25 (М350) | 0,294<br>м3 | 12998,02<br>2385 | 407,3<br>153,86 | 3821<br>701 | 120<br>45 | 784<br>105 | 14,4<br>0,75 | 4<br>0 |
| 46 | 131 | С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм | 0,0131<br>т | 62000 | | 812 | | | | |
| 47 | 132 | С12041-27 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм | 0,0366<br>т | 48300 | | 1768 | | | | |
| 48 | 133 | С11051-210 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Шайба | 0,008<br>1000шт | 26600 | | 213 | | | | |
| | | | Итого по разделу: Балка БМ1 - 9шт | | | | 6614 | | | | |
| | | | Раздел: Диафрагма жесткости Д-1 (1шт) | | | | | | | | |
| 49 | 134 | Е0106-17-3 | Устройство железобетонной диафрагмы жесткости из В25 (М350) | 6,405<br>м3 | 11287,26<br>2362,5 | 442,42<br>167,13 | 72294<br>15132 | 2834<br>1070 | 17012<br>105 | 14<br>0,82 | 90<br>5 |
| 50 | 135 | С12041-25 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм | 0,0992<br>т | 51000 | | 5060 | | | | |
| 51 | 136 | С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм | 1,028<br>т | 50900 | | 52329 | | | | |
| 52 | 137 | С12041-27 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм | 1,209<br>т | 48300 | | 58411 | | | | |
| 53 | 138 | С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм | 0,1549<br>т | 62000 | | 9601 | | | | |
| 54 | 139 | С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм | 0,0142<br>т | 65000 | | 920 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55 | 140 | С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм | 0,0292<br>т | 65900 | | 1924 | | | | |
| 56 | 141 | С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм | 0,3852<br>т | 61200 | | 23576 | | | | |
| | | | Итого по разделу: Диафрагма жесткости Д-1 (1шт) | | | | 224115 | | | | |
| | | | Раздел: Диафрагма жесткости Д-2 (1шт) | | | | | | | | |
| 57 | 142 | Е0106-17-3 | Устройство железобетонной диафрагмы жесткости из В25 (М350) | 6,16<br>м3 | 11287,26<br>2362,5 | 442,42<br>167,13 | 69530<br>14553 | 2725<br>1030 | 16362<br>105 | 14<br>0,82 | 86<br>5 |
| 58 | 143 | С12041-25 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм | 0,1102<br>т | 51000 | | 5620 | | | | |
| 59 | 144 | С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм | 1,019<br>т | 50900 | | 51848 | | | | |
| 60 | 145 | С12041-27 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм | 1,104<br>т | 48300 | | 53302 | | | | |
| 61 | 146 | С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм | 0,1552<br>т | 62000 | | 9625 | | | | |
| 62 | 147 | С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм | 0,0103<br>т | 65000 | | 672 | | | | |
| 63 | 148 | С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм | 0,0292<br>т | 65900 | | 1924 | | | | |
| 64 | 149 | С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм | 0,3852<br>т | 61200 | | 23576 | | | | |
| | | | Итого по разделу: Диафрагма жесткости Д-2 (1шт) | | | | 216097 | | | | |
| | | | Раздел: Диафрагма жесткости Д-3 (2шт) | | | | | | | | |
| 65 | 150 | Е0106-17-3 | Устройство железобетонной диафрагмы жесткости из В25 (М350) | 22,4<br>м3 | 11287,26<br>2362,5 | 442,42<br>167,13 | 252835<br>52920 | 9910<br>3744 | 59497<br>105 | 14<br>0,82 | 314<br>18 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66 | 151 | С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм | 0,577<br>т | 52400 | | 30236 | | | | |
| 67 | 152 | С12041-25 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм | 1,454<br>т | 51000 | | 74133 | | | | |
| 68 | 153 | С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм | 0,8478<br>т | 50900 | | 43153 | | | | |
| 69 | 154 | С12041-114 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм | 0,0232<br>т | 68800 | | 1595 | | | | |
| 70 | 155 | С12041-116 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм | 0,0052<br>т | 64400 | | 333 | | | | |
| 71 | 156 | С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм | 0,3191<br>т | 62000 | | 19787 | | | | |
| 72 | 157 | С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм | 0,0232<br>т | 65900 | | 1529 | | | | |
| 73 | 158 | С12041-74 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм | 0,0705<br>т | 61300 | | 4322 | | | | |
| | | | Итого по разделу: Диафрагма жесткости Д-3 (2шт) | | | | 427923 | | | | |
| | | | Раздел: Диафрагма жесткости Д-4 (1шт) | | | | | | | | |
| 74 | 159 | Е0106-17-3 | Устройство железобетонной диафрагмы жесткости из В25 (М350) | 6,633<br>м3 | 11287,26<br>2362,5 | 442,42<br>167,13 | 74872<br>15671 | 2935<br>1109 | 17619<br>105 | 14<br>0,82 | 93<br>5 |
| 75 | 160 | С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм | 0,0618<br>т | 53000 | | 3277 | | | | |
| 76 | 161 | С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм | 0,3925<br>т | 52400 | | 20566 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 77 | 162 | С12041-25 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм | 0,1602<br>т | 51000 | | 8172 | | | | |
| 78 | 163 | С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм | 0,3346<br>т | 50900 | | 17033 | | | | |
| 79 | 164 | С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм | 0,1076<br>т | 62000 | | 6673 | | | | |
| 80 | 165 | С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм | 0,0681<br>т | 65900 | | 4489 | | | | |
| 81 | 166 | С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм | 0,0266<br>т | 61200 | | 1630 | | | | |
| | | | Итого по разделу: Диафрагма жесткости Д-4 (1шт) | | | | 136713 | | | | |
| | | | Раздел: Диафрагма жесткости Д-5 (1шт) | | | | | | | | |
| 82 | 167 | Е0106-17-3 | Устройство железобетонной диафрагмы жесткости из В25 (М350) | 7,123<br>м3 | 11287,26<br>2362,5 | 442,42<br>167,13 | 80404<br>16829 | 3152<br>1191 | 18921<br>105 | 14<br>0,82 | 100<br>6 |
| 83 | 168 | С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм | 0,0664<br>т | 53000 | | 3517 | | | | |
| 84 | 169 | С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм | 0,4139<br>т | 52400 | | 21690 | | | | |
| 85 | 170 | С12041-25 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм | 0,1715<br>т | 51000 | | 8748 | | | | |
| 86 | 171 | С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм | 0,342<br>т | 50900 | | 17408 | | | | |
| 87 | 172 | С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм | 0,1076<br>т | 62000 | | 6673 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 88 | 173 | С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм | 0,0681<br>т | 65900 | | 4489 | | | | |
| | | | Итого по разделу: Диафрагма жесткости Д-5 (1шт) | | | | 142929 | | | | |
| | | | Раздел: Устройство плит перекрытия на отм.+20.200 | | | | | | | | |
| 89 | 262 | Е0106-22-1#т.ч. п-1.7, п-3.1 К=1,04 | Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м на высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м | 46,76<br>м3 | 10421,27<br>1333,8 | 241,1<br>91,08 | 487299<br>62368 | 11274<br>4259 | 69959<br>105 | 8,38<br>0,44 | 392<br>21 |
| 90 | 263 | С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм | 4,721<br>т | 52400 | | 247375 | | | | |
| 91 | 264 | С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм | 0,0777<br>т | 53000 | | 4118 | | | | |
| 92 | 265 | С12041-25 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм | 0,5757<br>т | 51000 | | 29361 | | | | |
| 93 | 266 | С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм | 0,0881<br>т | 50900 | | 4484 | | | | |
| 94 | 267 | С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм | 0,2549<br>т | 62000 | | 15804 | | | | |
| 95 | 268 | С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм | 0,3646<br>т | 65900 | | 24027 | | | | |
| 96 | 269 | С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм | 0,225<br>т | 66000 | | 14850 | | | | |
| 97 | 270 | С12041-116 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм | 0,4488<br>т | 64400 | | 28903 | | | | |
| 98 | 271 | С12041-117 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм | 0,884<br>т | 62100 | | 54896 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 99 | 272 | С11051-210 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Шайба | 0,048 1000шт | 26600 | | 1277 | | | | |
| 100 | 273 | Е0106-11-7 | Установка закладных деталей весом до 4 кг | 0,1256 т | 93997,62 33075 | 304,24 114,75 | 11806 4154 | 38 14 | 4377 105 | 198 0,56 | 25 0 |
| | | | Итого по разделу: Устройство плит перекрытия на отм.+20.200 | | | | 924200 | | | | |
| | | | Раздел: #Устройство лестницы ЛМ-1 | | | | | | | | |
| 101 | 322 | Е0106-22-5 | Устройство ж/бетонных лестниц и площадок из В25 | 2,948 м3 | 12274,11 2117,25 | 379,21 143,26 | 36181 6241 | 1118 422 | 6997 105 | 13 0,7 | 38 2 |
| 102 | 323 | С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм | 0,065 т | 62000 | | 4032 | | | | |
| 103 | 324 | С12041-56 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 12 мм | 0,0022 т | 58800 | | 132 | | | | |
| 104 | 325 | С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм | 0,2994 т | 61200 | | 18325 | | | | |
| 105 | 326 | С12041-5 Изм. и доп.вып.19 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82 | 0,037 т | 52102 | | 1927 | | | | |
| 106 | 327 | С12041-7 Изм. и доп.вып.19 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82 | 0,1792 т | 49502 | | 8873 | | | | |
| 107 | 328 | С12041-9 Изм. и доп.вып.19 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 16 мм до 18 мм ГОСТ 5781-82 | 0,0335 т | 49131 | | 1648 | | | | |
| | | | Итого по разделу: #Устройство лестницы ЛМ-1 | | | | 71118 | | | | |
| | | | ИТОГО: | | | | 2 540 059 | 56 713 | | | 1 380 |
| | | | | | | | 227 020 | 20 474 | | | 97 |
| | | | Накладные расходы : | | | | | | | | |
| | | | На общестроительные работы | | | | 259 871 | | | | |
| | | | Всего накладных расходов: | | | | 259 871 | | | | |
| | | | Итого с накладными | | | | 2 799 930 | | | | |
| | | | Ненормируемые и непредвиденные затраты : | | | | | | | | |
| | | | Всего ненормируемые и непредвиденные затраты | | | | 55 999 | | | | |
| | | | Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами | | | | 2 855 929 | | | | |
| | | | Итого с временными, 0,935 % | | | | 2 882 632 | | | | |
| | | | Итого с зимними удорожаниями, 1,08 % | | | | 2 913 764 | | | | |
| | | | Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 % | | | | 2 925 295 | | | | |
| | | | Итого с затратами на выслугу лет, 1 % | | | | 2 954 121 | | | | |
| | | | Итого в текущих ценах, к = 2,73677 | | | | 8 084 762 | | | | |
| | | | Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 % | | | | 161 695 | | | | |
| | | | Всего с налогами, сборами, обязательными платежами | | | | 8 246 457 | | | | |
| | | | Налог на добавленную стоимость, 12 % | | | | 989 575 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Итого с НДС | | | | 9 236 032 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | Всего: | | | | 9 236 032 | | | | |
| | | | Итого с тендерной скидкой | | Коэфф. | 0,855 | 7 896 807 | | | | |

Заказчик:

Технадзор:

Подрядчик:

«Алматы қаласы әкімдігінің күрделі құрылыс кәсіпорны» ЖШС-і өндірістік бөлімі

Ф.И.О. қолы

Производственный отдел ТОО «Предприятие капитального строительства акимата г.Алматы»

«Расценки проверены»
Сметный отдел
Воропаева О.И.

Заказчик **ТОО "Предприятие капитального строительст .. акимата г. Алматы"**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО "Риголит"**
организация, адрес, телефон, факс

Договор **№80 2017-05-24**
организация, адрес, телефон, факс

Стройка **Строительство многоквартирных жилых домов по пр. Райымбека угол ул.Усть-Каменогорская,Алатауский район,г.Алматы**
наименование, адрес

Объект **1 секционный,9-ти этажный жилой дом пятно 5, 26 кв. (Sкв.=1273,28 м2), вторая очередь.**

## А К Т №5
## о приемке выполненных работ за октябрь месяц 2017 год
## Архитектурная часть. АР (Выполнено)

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

| Номер п/п | Номер позиции по смете | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | Накладные расходы | Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Всего | Экспл. машин | Всего | Экспл. машин | | | |
| | | | | Единица измерения | ЗП рабочих-строителей | в т.ч. ЗП машинистов | ЗП рабочих-строителей | в т.ч. ЗП машинистов | тенге | рабочих, обслуживающих машины | |
| | | | | | | | | | % | на един. | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | | Раздел: #Кладка наружных стен из теплоблоков | | | | | | | | |
| 1 | 108 | Е0108-22-3 | Кладка из легкобетонных камней без облицовки заполнений каркасов и фахверков при высоте этажа до 4 м | 11,907 | 815,83 | 319,7 | 9714 | 3807 | 8156 | 3,07 | 37 |
| | | | | м3 | 461,25 | 119,25 | 5492 | 1420 | 118 | 0,58 | 7 |
| 2 | 109 | СПРАНС лист | Блок ячеистобетонный Б-3 размером 600х300х250 | 264,444 | 264,58 | | 69968 | | | | |
| | | | | шт | | | | | | | |
| 3 | 110 | СПРАНС лист | Клей для теплоблоков | 321,48 | 14,35 | | 4615 | | | | |
| | | | | кг | | | | | | | |
| 4 | 111 | Е0109-22-12 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, 8.02-06-2004, 8.02-17-2006 | Усиление конструктивных элементов кирпичных стен | 0,3076 | 4658,59 | 2861,37 | 1433 | 880 | 467 | 5,88 | 2 |
| | | | | т | 1067,22 | 620,1 | 328 | 191 | 90 | 1,98 | 1 |
| 5 | 112 | СП1011-906 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Швеллеры из горячекатанного проката немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали кипящей, полуспокойной, N16-40 | 0,3076 | 63600 | | 19566 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 6 | 113 | Е0113-17-2 | Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ПФ-0142 за один раз | 8,922 | 28,74 | 0,02 | 256 | 0 | 47 | 0,03 | 0 |
| | | | | м2 | 5,81 | 0 | 52 | 0 | 90 | 0 | 0 |
| 7 | 114 | Е0113-26-6 К=2 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 | 8,922 | 40,72 | 0,04 | 363 | 0 | 67 | 0,04 | 0 |
| | | | | м2 | 8,32 | 0 | 74 | 0 | 90 | 0 | 0 |
| | | | Итого по разделу: #Кладка наружных стен из теплоблоков | | | | 105915 | | | | |
| | | | Раздел: #Стены из стандартных блоков (лист 72 АР) | | | | | | | | |
| 8 | 119 | Е0108-22-1 | Кладка стен из легкобетонных камней без облицовки при высоте этажа до 4 м | 29,147 | 1547,31 | 372,83 | 45099 | 10867 | 25227 | 3,72 | 108 |
| | | | | м3 | 594 | 139,5 | 17313 | 4066 | 118 | 0,68 | 20 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 120 | С143003-157 Изм. и доп. вып.17 | Камни стеновые бетонные рядовые, размерами 390 мм х 190 мм х 188 мм, 2-пустотные марки М100 ГОСТ 6133-99 | 2070,222 | 60,05 | | 124317 | | | | |
| | | | | шт | | | | | | | |
| 10 | 121 | Е0108-12-1 | Армирование кладки стен и других конструкций | 0,8922 | 8679,65 | 422,15 | 7744 | 377 | 8859 | 56,4 | 50 |
| | | | | т | 8257,5 | 157,5 | 7367 | 141 | 118 | 0,77 | 1 |
| 11 | 122 | С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: стальпериодического профиля класса А-III, d 16-18 мм | 0,7649 | 50900 | | 38934 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 12 | 123 | С12041-89 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм | 0,0739 | 50800 | | 3756 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 13 | 124 | С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм | 0,0533 | 41200 | | 2197 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 14 | 125 | Е0108-22-11 | Засыпка пустот в камнях | 7,331 | 302,02 | 106,27 | 2214 | 779 | 2044 | 1,22 | 9 |
| | | | | м3 | 195,75 | 40,5 | 1435 | 297 | 118 | 0,19 | 1 |
| 15 | 126 | С143001-6 Изм. и доп. вып.19 | Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 | 1,904 | 4325 | | 8235 | | | | |
| | | | | м3 | | | | | | | |
| 16 | 127 | С143002-7 Изм. и доп. вып.19 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98 | 5,778 | 4167 | | 24076 | | | | |
| | | | | м3 | | | | | | | |
| 17 | 128 | Е0106-14-4 | Устройство монолитных сердечников | 2,484 | 9127,11 | 990,15 | 22676 | 2460 | 5266 | 10,4 | 26 |
| | | | | м3 | 1644,75 | 374,04 | 4086 | 929 | 105 | 1,83 | 5 |
| 18 | 129 | С12041-4 Изм. и доп.вып.19 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм | 0,0527 | 55620 | | 2931 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 19 | 130 | С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: стальпериодического профиля класса А-III, d 16-18 мм | 0,8233 | 50900 | | 41907 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| | | | Итого по разделу: #Стены из стандартных блоков (лист 72 АР) | | | | 324085 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | Раздел: #Перегородки из перегородочного блока (лист 73 АР) | | | | | | | | |
| 20 | 133 | Е0108-22-1 | Кладка стен из легкобетонных камней без облицовки при высоте этажа до 4 м | 0,658 | 1547,31 | 372,83 | 1018 | 245 | 570 | 3,72 | 2 |
| | | | | м3 | 594 | 139,5 | 391 | 92 | 118 | 0,68 | 0 |
| 21 | 134 | С143003-137 Изм. и доп. вып.17 | Камни стеновые бетонные рядовые, размерами 390 мм х 90 мм х 188 мм, 2-пустотные марки М100 ГОСТ 6133-99 | 98,667 | 38,75 | | 3823 | | | | |
| | | | | шт | | | | | | | |
| 22 | 135 | Е0108-12-1 | Армирование кладки стен и других конструкций | 0,0281 | 8679,65 | 422,15 | 244 | 12 | 279 | 56,4 | 2 |
| | | | | т | 8257,5 | 157,5 | 232 | 4 | 118 | 0,77 | 0 |
| 23 | 136 | С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: стальпериодического профиля класса А-III, d 16-18 мм | 0,0231 | 50900 | | 1174 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 137 | С12041-89 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм | 0,0011 | 50800 | | 54 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 25 | 138 | С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм | 0,004 | 41200 | | 164 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 26 | 139 | Е0108-22-11 | Засыпка пустот в камнях | 0,0878 | 302,02 | 106,27 | 27 | 9 | 24 | 1,22 | 0 |
| | | | | м3 | 195,75 | 40,5 | 17 | 4 | 118 | 0,19 | 0 |
| 27 | 140 | С143001-6 Изм. и доп. вып.19 | Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 | 0,0102 | 4325 | | 44 | | | | |
| | | | | м3 | | | | | | | |
| 28 | 141 | С143002-7 Изм. и доп. вып.19 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98 | 0,0793 | 4167 | | 331 | | | | |
| | | | | м3 | | | | | | | |
| 29 | 142 | Е0106-14-4 | Устройство монолитных сердечников | 0,0556 | 9127,11 | 990,15 | 507 | 55 | 118 | 10,4 | 1 |
| | | | | м3 | 1644,75 | 374,04 | 91 | 21 | 105 | 1,83 | 0 |
| 30 | 143 | С12041-4 Изм. и доп.вып.19 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм | 0,0019 | 55620 | | 108 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 31 | 144 | С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: стальпериодического профиля класса А-III, d 16-18 мм | 0,0403 | 50900 | | 2052 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| | | | Итого по разделу: #Перегородки из перегородочного блока (лист 73 АР) | | | | 9544 | | | | |
| | | | Внутренняя отделка | | | | | | | | |
| | | | Раздел: Подвал на отм. -2.400 | | | | | | | | |
| 32 | 234 | Е0115-64-4 | Сплошное выравнивание бетонных поверхностей из сухих растворных смесей потолков до 5 мм | 190,7 | 280,2 | 3,94 | 53434 | 751 | 20744 | 0,55 | 106 |
| | | | | м2 | 102,11 | 1,49 | 19472 | 284 | 105 | 0,01 | 1 |
| 33 | 235 | Е0115-64-5 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002 | Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной 5 мм колонн | 26,89 | 321,72 | 6,12 | 8651 | 165 | 4058 | 0,81 | 22 |
| | | | | м2 | 141,39 | 2,32 | 3802 | 62 | 105 | 0,01 | 0 |
| 34 | 236 | Е0115-64-3 | Сплошное выравнивание бетонных поверхностей из сухих растворных смесей стен и перегородок до 5 мм | 208,34 | 251,28 | 3,43 | 52352 | 715 | 16416 | 0,46 | 95 |
| | | | | м2 | 73,73 | 1,31 | 15361 | 273 | 105 | 0,01 | 1 |
| 35 | 237 | Е0115-61-3 | Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен | 80,8 | 249,29 | 4,07 | 20142 | 328 | 11593 | 0,74 | 60 |
| | | | | м2 | 135,68 | 0,97 | 10963 | 78 | 105 | 0,05 | 4 |
| | | | Итого по разделу: Подвал на отм. -2.400 | | | | 134579 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | Раздел: 1-ый этаж на отм. 0.000 | | | | | | | | |
| 36 | 238 | Е0115-64-4 | Сплошное выравнивание бетонных поверхностей из сухих растворных смесей потолков до 5 мм | 18,551 | 280,2 | 3,94 | 5198 | 73 | 2018 | 0,55 | 10 |
| | | | | м2 | 102,11 | 1,49 | 1894 | 28 | 105 | 0,01 | 0 |
| 37 | 239 | Е0115-61-3 | Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен | 9,467 | 249,29 | 4,07 | 2360 | 38 | 1358 | 0,74 | 7 |

| 1 | 2 | 3 | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | м2 | 135,68 | 0,97 | 1284 | 9 | 105 | 0,05 | 0 |
| 38 | 240 | Е0115-65-1 | Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню | 0,0715 | 575,7 | 6,33 | 41 | 0 | 24 | 1,79 | 0 |
| | | | | м2 | 312,75 | 2,39 | 22 | 0 | 105 | 0,01 | 0 |
| 39 | 241 | Е0115-64-3 | Сплошное выравнивание бетонных поверхностей из сухих растворных смесей стен до 5 мм | 29,451 | 251,28 | 3,43 | 7400 | 101 | 2320 | 0,46 | 13 |
| | | | | м2 | 73,73 | 1,31 | 2171 | 39 | 105 | 0,01 | 0 |
| 40 | 242 | Е0115-64-5 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002 | Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной 5 мм колонн | 3,832 | 321,72 | 6,12 | 1233 | 23 | 578 | 0,81 | 3 |
| | | | | м2 | 141,39 | 2,32 | 542 | 9 | 105 | 0,01 | 0 |
| 41 | 243 | Е0115-64-3 | Левкас перегородок ГКЛ,ГКЛВ из сухих растворных смесей стен до 2 мм | 7,207 | 146,88 | 3,43 | 1058 | 25 | 568 | 0,46 | 3 |
| | | | | м2 | 73,73 | 1,31 | 531 | 9 | 105 | 0,01 | 0 |
| | | | Итого по разделу: 1-ый этаж на отм. 0.000 | | | | 17291 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | Раздел: Ограждение лестницы Л-1, ОГ-1 : ОГ-7/1-6 этаж/ | | | | | | | | |
| 42 | 290 | Е0107-60-3 | Установка металлических ограждений с поручнями из поливинилхлорида | 42,767 | 3078,24 | 6,56 | 131646 | 281 | 6049 | 0,57 | 24 |
| | | | | м | 98,55 | 2,48 | 4215 | 106 | 140 | 0,01 | 1 |
| 43 | 291 | Е0115-172-4 | Масляная окраска, количество окрасок 2 | 37,045 | 148,4 | 0,07 | 5497 | 3 | 4202 | 0,65 | 24 |
| | | | | м2 | 108 | 0,02 | 4001 | 1 | 105 | 0 | 0 |
| 44 | 292 | Е0106-11-7 | Установка закладных деталей весом до 4 кг | 0,0311 | 93997,62 | 304,24 | 2927 | 9 | 1085 | 198 | 6 |
| | | | | т | 33075 | 114,75 | 1030 | 4 | 105 | 0,56 | 0 |
| | | | Итого по разделу: Ограждение лестницы Л-1, ОГ-1 : ОГ-7/1-6 этаж | | | | 140071 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | ИТОГО: | | | | 731 486 | 22 004 | | | 611 |
| | | | | | | | 102 166 | 8 067 | | | 43 |
| | | | Накладные расходы : | | | | | | | | |
| | | | На общестроительные работы | | | | 121 670 | | | | |
| | | | На металломонтажные работы | | | | 467 | | | | |
| | | | Всего накладных расходов: | | | | 122 137 | | | | |
| | | | Итого с накладными | | | | 853 623 | | | | |
| | | | Ненормируемые и непредвиденные затраты : | | | | | | | | |
| | | | Всего ненормируемые и непредвиденные затраты | | | | 17 072 | | | | |
| | | | Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами | | | | 870 695 | | | | |
| | | | Итого с временными, 0,935 % | | | | 878 836 | | | | |
| | | | Итого с зимними удорожаниями, 1,08 % | | | | 888 327 | | | | |
| | | | Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 % | | | | 891 842 | | | | |
| | | | Итого с затратами на выслугу лет, 1 % | | | | 900 650 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | Итого в текущих ценах, к = 2,73677 | | | | 2 464 879 | | | | |
| | | | Сборы, обязательные платежи, 2 % | | | | 49 298 | | | | |
| | | | Всего с налогами, сборами, обязательными платежами | | | | 2 514 177 | | | | |
| | | | Налог на добавленную стоимость, 12 % | | | | 301 701 | | | | |
| | | | Итого с НДС | | | | 2 815 878 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | Всего | | | | 2 815 878 | | | | |
| | | | Итого с тендерной скидкой | | Коэфф. | 0,855 | 2 407 576 | | | | |

«Расценки проверены»
Сметный отдел
Воропаева О.И.

«Алматы қаласы екіқабатты құрылыс кәсіпорны» ЖШС-і өндірістік бөлімі
қолы
Ф.И.О.
Производственный отдел ТОО «Предприятие капитального строительства акимата г.Алматы»

Для форм №2

Заказчик:

Технадзор:

Подрядчик:

Заказчик **ТОО "Предприятие капитального строительства акимата г. Алматы"**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО "Риголит"**
организация, адрес, телефон, факс

Договор **№80 2017-05-24**
организация, адрес, телефон, факс

Стройка **Строительство многоквартирных жилых домов по пр. Райымбека угол ул.Усть-Каменогорская,Алатауский район,г.Алматы**
наименование, адрес

Объект **1 секционный,9-ти этажный жилой дом пятно 5, 26 кв. (Sкв.=1273,28 м2), вторая очередь.**

# А К Т№6
## о приемке выполненных работ за октябрь месяц 2017 год
## ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ. ВК (Выполнено)

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

| Номер п/п | Номер позиции по смете | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего | Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин | Общая стоимость, тенге: Всего | Общая стоимость, тенге: Экспл. машин | Накладные расходы | Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Единица измерения | ЗП рабочих-строителей | в т.ч. ЗП машинистов | ЗП рабочих-строителей | в т.ч. ЗП машинистов | тенге / % | на един. | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | | **Раздел: Водопровод хоз-питьевой В1,В1.1 Выше отм.0.000#** | | | | | | | | |
| 1 | 17 | Е0116-14-1 Изм. и доп.вып.15 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 20 мм | 56,622 | 439,78 | 12,19 | 24901 | 690 | 21531 | 1,64 | 93 |
| | | | | м | 292,5 | 4,57 | 16562 | 259 | 128 | 0,02 | 1 |
| 2 | 18 | С130804-68 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002 | Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-20X3,4 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | 50,903 | 32 | | 1629 | | | | |
| | | | | м | | | | | | | |
| 3 | 19 | Е0116-14-2 Изм. и доп.вып.15 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 25 мм | 307,067 | 336,95 | 7,9 | 103465 | 2426 | 92248 | 1,29 | 396 |
| | | | | м | 231,75 | 2,95 | 71163 | 906 | 128 | 0,01 | 4 |
| 4 | 20 | С130804-69 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002 | Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-25X4,2 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | 285,265 | 53 | | 15119 | | | | |
| | | | | м | | | | | | | |
| | | | **Итого по разделу: Водопровод хоз-питьевой В1,В1.1 Выше отм.0.000#** | | | | 145115 | | | | |
| | | | **Раздел: Горячее водоснабжение Т3,Т4 Выше отм.0.000#** | | | | | | | | |
| 5 | 43 | Е0116-14-1 Изм. и доп.вып.15 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 20 мм | 44,1 | 439,78 | 12,19 | 19394 | 538 | 16769 | 1,64 | 72 |
| | | | | м | 292,5 | 4,57 | 12899 | 202 | 128 | 0,02 | 1 |
| 6 | 44 | С130804-68 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002 | Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-20X3,4 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | 39,646 | 32 | | 1269 | | | | |
| | | | | м | | | | | | | |
| 7 | 45 | Е0116-14-2 Изм. и доп.вып.15 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 25 мм | 317,178 | 336,95 | 7,9 | 106872 | 2506 | 95285 | 1,29 | 409 |

| 1 | 2 | 3 | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | м | 231,75 | 2,95 | 73506 | 936 | 128 | 0,01 | 5 |
| 8 | 46 | С130804-69 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002 | Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-25X4,2 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | 294,658 | 53 | | 15617 | | | | |
| | | | | м | | | | | | | |
| 9 | 47 | Е0116-14-3 Изм. и доп.вып.15 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 32 мм | 80,733 | 310,32 | 5,28 | 25053 | 426 | 19689 | 1,05 | 85 |
| | | | | м | 188,55 | 1,98 | 15222 | 160 | 128 | 0,01 | 1 |
| 10 | 48 | С130804-70 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002 | Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-32X5,4 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | 75,728 | 90 | | 6816 | | | | |
| | | | | м | | | | | | | |
| | | | Итого по разделу: Горячее водоснабжение Т3,Т4 Выше отм.0.000# | | | | 175021 | | | | |
| | | | ИТОГО: | | | | 320 135 | 6 586 | | | 1 055 |
| | | | | | | | 189 352 | 2 463 | | | 12 |
| | | | Накладные расходы : | | | | | | | | |
| | | | На сантехнические работы | | | | 245 522 | | | | |
| | | | Всего накладных расходов: | | | | 245 522 | | | | |
| | | | Итого с накладными | | | | 565 657 | | | | |
| | | | Ненормируемые и непредвиденные затраты : | | | | | | | | |
| | | | Всего ненормируемые и непредвиденные затраты | | | | 11 313 | | | | |
| | | | Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами | | | | 576 970 | | | | |
| | | | Итого с временными, 0,935 % | | | | 582 365 | | | | |
| | | | Итого с зимними удорожаниями, 1,08 % | | | | 588 655 | | | | |
| | | | Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 % | | | | 590 984 | | | | |
| | | | Итого с затратами на выслугу лет, 1 % | | | | 596 808 | | | | |
| | | | Итого в текущих ценах, к = 2,73677 | | | | 1 633 329 | | | | |
| | | | Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 % | | | | 32 667 | | | | |
| | | | Всего с налогами, сборами, обязательными платежами | | | | 1 665 996 | | | | |
| | | | Налог на добавленную стоимость, 12 % | | | | 199 920 | | | | |
| | | | Итого с НДС | | | | 1 865 916 | | | | |
| | | | Всего: | | | | 1 865 916 | | | | |
| | | | Итого с тендерной скидкой | | Коэфф. | 0,855 | 1 595 358 | | | | |

Заказчик: Ф.И.О.

Технадзор:

Подрядчик:

«Алматы қаласы әкімдігінің құрделі құрылыс кеспорны» ЖШС-і өндірістік бөлімі

Производственный отдел ТОО «Предприятие капитального строительства акимата г Алматы»

Қазақстан Республикасы «Алматы қаласы әкімдігінің құрделі құрылыс кеспорны» ЖШС * РК ТОО «Предприятие капитального строительства акимата города Алматы» *

Для форм №2

НурДар-НС

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ АЛМАТЫ ОБЛЫСЫ РИГОЛИТ АЛМАТИНСКАЯ ОБЛАСТЬ РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН

«Расценки проверены»
Сметный отдел
Воропаева О.И.

Заказчик: ТОО "Предприятие капитального строительства акимата г. Алматы"
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик: ТОО "Риголит"
организация, адрес, телефон, факс

Договор: №80 2017-05-24
организация, адрес, телефон, факс

Стройка: Строительство многоквартирных жилых домов по пр. Райымбека угол ул.Усть-Каменогорская,Алатауский район,г.Алматы
наименование, адрес

Объект: 1 секционный,9-ти этажный жилой дом пятно 6, 26 кв. (Sкв.=1273,28 м2), вторая очередь.

# А К Т №7

## о приемке выполненных работ за октябрь месяц 2017 год

## ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЯ (Выполнено)

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

| Номер п/п | Номер позиции по смете | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего | Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин | Общая стоимость, тенге: Всего | Общая стоимость, тенге: Экспл. машин | Накладные расходы | Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Единица измерения | ЗП рабочих-строителей | в т.ч. ЗП машинистов | ЗП рабочих-строителей | в т.ч. ЗП машинистов | тенге | рабочих, обслуживающих машины | |
| | | | | | | | | | % | на един. | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | | **Раздел: #ОТОПЛЕНИЕ** | | | | | | | | |
| 1 | 25 | Е0116-14-1 Изм. и доп.вып.15 | Прокладка трубопроводов отопления из полипропиленовых труб армированных PN25, диам. 20 мм | 1283,333 | 507,2 | 12,19 | 650911 | 15644 | 487987 | 1,64 | 2105 |
| | | | | м | 292,5 | 4,57 | 375375 | 5865 | 128 | 0,02 | 29 |
| 2 | 26 | Е0116-14-2 Изм. и доп.вып.15 | Прокладка трубопроводов отопления из полипропиленовых труб армированных PN25, диам. 25 мм | 272,222 | 447,5 | 7,9 | 121819 | 2151 | 81780 | 1,29 | 351 |
| | | | | м | 231,75 | 2,95 | 63087 | 803 | 128 | 0,01 | 4 |
| | | | **Итого по разделу: #ОТОПЛЕНИЕ** | | | | 772730 | | | | |
| | | | **ИТОГО:** | | | | 772 730 | 17 794 | | | 2 456 |
| | | | | | | | 438 462 | 6 668 | | | 33 |
| | | | **Накладные расходы :** | | | | | | | | |
| | | | **На сантехнические работы** | | | | 569 767 | | | | |
| | | | **Всего накладных расходов:** | | | | 569 767 | | | | |
| | | | **Итого с накладными** | | | | 1 342 497 | | | | |
| | | | **Ненормируемые и непредвиденные затраты :** | | | | | | | | |
| | | | **Всего ненормируемые и непредвиденные затраты** | | | | 26 850 | | | | |
| | | | **Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами** | | | | 1 369 347 | | | | |
| | | | **Итого с временными, 0,935 %** | | | | 1 382 150 | | | | |
| | | | **Итого с зимними удорожаниями, 1,08 %** | | | | 1 397 077 | | | | |
| | | | **Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %** | | | | 1 402 606 | | | | |
| | | | **Итого с затратами на выслугу лет, 1 %** | | | | 1 416 428 | | | | |
| | | | **Итого в текущих ценах, к = 2,73677** | | | | 3 876 444 | | | | |
| | | | **Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %** | | | | 77 529 | | | | |
| | | | **Всего с налогами, сборами, обязательными платежами** | | | | 3 953 973 | | | | |
| | | | **Налог на добавленную стоимость, 12 %** | | | | 474 477 | | | | |
| | | | **Итого с НДС** | | | | 4 428 450 | | | | |
| | | | **Всего:** | | | | 4 428 450 | | | | |
| | | | **Итого с текущей скидкой** | | Коэфф. | 0,855 | 3 786 325 | | | | |

«Расценки проверены!» Сметный отдел Воропаева О.И.

«Алматы қаласы әкімдігінің құрылыс кәсіпорны» ЖШС-і өндірістік бөлімі қолы Ф.И.О. Производственный отдел ТОО «Предприятие капитального строительства акимата г.Алматы»

Заказчик: Технадзор: Подрядчик:

Заказчик **ТОО "Предприятие капитального строительства акимата г. Алматы"**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО "Риголит"**
организация, адрес, телефон, факс

Договор **№80 2017-05-24**
организация, адрес, телефон, факс

Стройка **Строительство многоквартирных жилых домов по пр. Райымбека угол ул.Усть-Каменогорская,Алатауский район,г.Алматы**
наименование, адрес

Объект **1 секционный,9-ти этажный жилой дом пятно 6, 26 кв. (Sкв.=1273,28 м2), вторая очередь.**

# А К Т №8
## о приемке выполненных работ за октябрь месяц 2017 год
## ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ И ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ (Выполнено)

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

| Номер п/п | Номер позиции по смете | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего | Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин | Общая стоимость, тенге: Всего | Общая стоимость, тенге: Экспл. машин | Накладные расходы | Затраты труда, чел.-ч. рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Единица измерения | ЗП рабочих-строителей | в т.ч. ЗП машинистов | ЗП рабочих-строителей | в т.ч. ЗП машинистов | тенге / % | на един. | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | | **Раздел: #Жилая часть/ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ И ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ** | | | | | | | | |
| 1 | 41 | Е0121-11-2 | Прокладка кабелей сечением до 10 мм2 с виниловой, напиртовой и полиэтиленовой оболочками с креплением накладными скобами | 79,549 | 103,71 | 11,48 | 8250 | 913 | 7638 | 0,5 | 40 |
| | | | | м кабеля | 81,68 | 7,22 | 6498 | 574 | 108 | 0,03 | 3 |
| 2 | 42 | С151601-1209 Изм. и доп. вып. 20 | Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х6 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 | 0,0811 | 115430 | | 9366 | | | | |
| | | | | км | | | | | | | |
| 3 | 43 | Е0121-9-1 | Скрытая прокладка провода сечением до 10 мм2 | 3732,514 | 26,92 | 0 | 100479 | 0 | 99770 | 0,15 | 567 |
| | | | | м | 24,75 | 0 | 92380 | 0 | 108 | 0 | 0 |
| 4 | 44 | С151607-117 Изм. и доп. вып. 20 | Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 1,5 мм2 ГОСТ 6323-79 | 1,367 | 9081 | | 12410 | | | | |
| | | | | км | | | | | | | |
| 5 | 45 | С151607-119 Изм. и доп. вып. 20 | Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79 | 2,391 | 15071 | | 36042 | | | | |
| | | | | км | | | | | | | |
| 6 | 46 | С151607-121 Изм. и доп. вып. 20 | Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 4 мм2 ГОСТ 6323-79 | 0,0491 | 23772 | | 1167 | | | | |
| | | | | км | | | | | | | |
| | | | Трубы | | | | | | | | |
| 7 | 47 | Е0121-2-2 | Прокладка винипластовых труб поставляемых прямыми трубами длиной 5-7 м и диам. условного прохода до 32 мм по стенам и колоннам с креплением накладными скобами | 93,33 | 79,85 | 7,44 | 7452 | 694 | 5718 | 0,33 | 30 |
| | | | | м | 52,2 | 4,53 | 4872 | 423 | 108 | 0,02 | 2 |
| 8 | 48 | Е0121-2-4 | Прокладка винипластовых труб поставляемых прямыми трубами длиной 5-7 м и диам. условного прохода до 25 мм по основанию пола | 1511,11 | 24,58 | 0,78 | 37136 | 1171 | 17033 | 0,06 | 94 |
| | | | | м | 10,13 | 0,31 | 15308 | 464 | 108 | 0 | 2 |

| 1 | 2 | 3 | | 5 | 6 | | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 49 | С130804-1026 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002 прим. | Трубы из полиэтилена, Dн 20 мм | 1541,33 м | 39 | | 60112 | | | | |
| 10 | 50 | С130804-1028 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002 прим. | Трубы из полиэтилена, Dн 32 мм | 95,2 м | 92 | | 8758 | | | | |
| | | | Итого по разделу: #Жилая часть/ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ И ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ | | | | 281173 | | | | |
| | | | ИТОГО: | | | | 281 172 | 2 778 | | | 732 |
| | | | | | | | 119 058 | 1 461 | | | 7 |
| | | | Накладные расходы : | | | | | | | | |
| | | | На монтажные работы | | | | 130 160 | | | | |
| | | | Всего накладных расходов: | | | | 130 160 | | | | |
| | | | Итого с накладными | | | | 411 332 | | | | |
| | | | Ненормируемые и непредвиденные затраты : | | | | | | | | |
| | | | Всего ненормируемые и непредвиденные затраты | | | | 8 227 | | | | |
| | | | Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами | | | | 419 559 | | | | |
| | | | Итого с временными, 0,935 % | | | | 423 482 | | | | |
| | | | Итого с зимними удорожаниями, 1,08 % | | | | 428 056 | | | | |
| | | | Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 % | | | | 429 750 | | | | |
| | | | Итого с затратами на выслугу лет, 1 % | | | | 433 985 | | | | |
| | | | Итого в текущих ценах, к = 2,73677 | | | | 1 187 719 | | | | |
| | | | Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 % | | | | 23 754 | | | | |
| | | | Всего с налогами, сборами, обязательными платежами | | | | 1 211 473 | | | | |
| | | | Налог на добавленную стоимость, 12 % | | | | 145 377 | | | | |
| | | | Итого с НДС | | | | 1 356 850 | | | | |
| | | | Всего: | | | | 1 356 850 | | | | |
| | | | Итого с тендерной скидкой | | Коэфф. | 0,855 | 1 160 107 | | | | |

Заказчик:

Технадзор:

Подрядчик:

«Расценки проверены»
Сметный отдел
Воропаева О.И.

«Алматы қаласы екімдігінің күрделі құрылыс кәсіпорны» ЖШС-і өндірістік бөлімі
Чайбеков А.
қолы
Ф.И.О.
Производственный отдел ТОО «Предприятие капитального строительства акимата г Алматы»

Заказчик **ТОО "Предприятие капитального строительства акимата г. Алматы"**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО "Риголит"**
организация, адрес, телефон, факс

Договор **№80 2017-05-24**
организация, адрес, телефон, факс

Стройка **Строительство многоквартирных жилых домов по пр. Райымбека угол ул.Усть-Каменогорская,Алатауский район,г.Алматы**
наименование, адрес

Объект **1 секционный,9-ти этажный жилой дом пятно 6, 26 кв. (Sкв.=1273,28 м2), вторая очередь.**

# А К Т№4
## о приемке выполненных работ за октябрь месяц 2017 год
## Конструкции железобетонные. КЖ. (Выполнено)

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

| Номер п/п | Номер позиции по смете | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | Накладные расходы | Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Всего | Экспл. машин | Всего | Экспл. машин | | | |
| | | | | Единица измерения | ЗП рабочих-строителей | в т.ч. ЗП машинистов | ЗП рабочих-строителей | в т.ч. ЗП машинистов | тенге | рабочих, обслуживающих машины | |
| | | | | | | | | | % | на един. | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | | **Раздел: Колонны Км1-6шт** | | | | | | | | |
| 1 | 41 | Е0106-14-4 | Устройство колонн гражданских зданий из В25(М-350) | 3,38 | 10233,46 | 990,15 | 34589 | 3347 | 7165 | 10,4 | 35 |
| | | | | м3 | 1644,75 | 374,04 | 5559 | 1264 | 105 | 1,83 | 6 |
| 2 | 42 | С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм | 0,1093 | 62000 | | 6775 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 3 | 43 | С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм | 0,0017 | 61200 | | 102 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 4 | 44 | С12041-28 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм | 0,3157 | 45800 | | 14461 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 5 | 45 | Е0106-11-7 | Установка закладных деталей весом до 4 кг | 0,0565 | 93997,62 | 304,24 | 5308 | 17 | 1968 | 198 | 11 |
| | | | | 1т | 33075 | 114,75 | 1868 | 6 | 105 | 0,56 | 0 |
| | | | Итого по разделу: Колонны Км1-6шт | | | | 61234 | | | | |
| | | | **Раздел: Колонны Км2-6шт** | | | | | | | | |
| 6 | 46 | Е0106-14-4 | Устройство колонн гражданских зданий из В25(М-350) | 3,64 | 10233,46 | 990,15 | 37250 | 3604 | 7716 | 10,4 | 38 |
| | | | | м3 | 1644,75 | 374,04 | 5987 | 1362 | 105 | 1,83 | 7 |
| 7 | 47 | С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм | 0,1189 | 62000 | | 7370 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 48 | С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм | 0,0017<br>т | 61200 | | 102 | | | | |
| 9 | 49 | С12041-28 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм | 0,3403<br>т | 45800 | | 15587 | | | | |
| 10 | 50 | Е0106-11-7 | Установка закладных деталей весом до 4 кг | 0,0565<br>1т | 93997,62<br>33075 | 304,24<br>114,75 | 5308<br>1868 | 17<br>6 | 1968<br>105 | 198<br>0,56 | 11<br>0 |
| | | | Итого по разделу: Колонны Км2-6шт | | | | 65617 | | | | |
| | | | Раздел: Колонны Км3-4шт | | | | | | | | |
| 11 | 51 | Е0106-14-4 | Устройство колонн гражданских зданий из В25(М-350) | 2,253<br>м3 | 10233,46<br>1644,75 | 990,15<br>374,04 | 23059<br>3706 | 2231<br>843 | 4776<br>105 | 10,4<br>1,83 | 23<br>4 |
| 12 | 52 | С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм | 0,0728<br>т | 62000 | | 4516 | | | | |
| 13 | 53 | С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм | 0,0011<br>т | 61200 | | 68 | | | | |
| 14 | 54 | С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм | 0,0023<br>т | 50900 | | 115 | | | | |
| 15 | 55 | С12041-28 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм | 0,2105<br>т | 45800 | | 9640 | | | | |
| 16 | 56 | Е0106-11-7 | Установка закладных деталей весом до 4 кг | 0,039<br>1т | 93997,62<br>33075 | 304,24<br>114,75 | 3664<br>1289 | 12<br>4 | 1358<br>105 | 198<br>0,56 | 8<br>0 |
| | | | Итого по разделу: Колонны Км3-4шт | | | | 41063 | | | | |
| | | | Раздел: Колонны Км4-4шт | | | | | | | | |
| 17 | 57 | Е0106-14-4 | Устройство колонн гражданских зданий из В25(М-350) | 2,253<br>м3 | 10233,46<br>1644,75 | 990,15<br>374,04 | 23059<br>3706 | 2231<br>843 | 4776<br>105 | 10,4<br>1,83 | 23<br>4 |
| 18 | 58 | С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм | 0,1283<br>т | 62000 | | 7955 | | | | |
| 19 | 59 | С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм | 0,0015<br>т | 61200 | | 90 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 60 | С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм | 0,0733<br>т | 50900 | | 3730 | | | | |
| 21 | 61 | С12041-28 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм | 0,4319<br>т | 45800 | | 19779 | | | | |
| 22 | 62 | С12041-71 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм | 0,0528<br>т | 68200 | | 3601 | | | | |
| 23 | 63 | Е0106-11-7 | Установка закладных деталей весом до 4 кг | 0,0802<br>1т | 93997,62<br>33075 | 304,24<br>114,75 | 7541<br>2653 | 24<br>9 | 2796<br>105 | 198<br>0,56 | 16<br>0 |
| | | | **Итого по разделу: Колонны Км4-4шт** | | | | 65756 | | | | |
| | | | **Раздел: Колонны Км5-2шт** | | | | | | | | |
| 24 | 64 | Е0106-14-4 | Устройство колонн гражданских зданий из В25(М-350) | 1,127<br>м3 | 10233,46<br>1644,75 | 990,15<br>374,04 | 11530<br>1853 | 1116<br>421 | 2388<br>105 | 10,4<br>1,83 | 12<br>2 |
| 25 | 65 | С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм | 0,0774<br>т | 62000 | | 4797 | | | | |
| 26 | 66 | С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм | 0,0007<br>т | 61200 | | 45 | | | | |
| 27 | 67 | С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм | 0,0273<br>т | 50900 | | 1389 | | | | |
| 28 | 68 | С12041-27 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм | 0,0814<br>т | 48300 | | 3934 | | | | |
| 29 | 69 | С12041-28 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм | 0,1052<br>т | 45800 | | 4820 | | | | |
| 30 | 70 | С12041-71 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм | 0,0264<br>т | 68200 | | 1800 | | | | |
| 31 | 71 | Е0106-11-7 | Установка закладных деталей весом до 4 кг | 0,0341<br>1т | 93997,62<br>33075 | 304,24<br>114,75 | 3206<br>1128 | 10<br>4 | 1189<br>105 | 198<br>0,56 | 7<br>0 |
| | | | Итого по разделу: Колонны Км5-2шт | | | | 31522 | | | | |
| | | | Раздел: Колонны Км6-2шт | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | 72 | Е0106-14-4 | Устройство колонн гражданских зданий из В25(М-350) | 1,127 | 10233,46 | 990,15 | 11530 | 1116 | 2388 | 10,4 | 12 |
| | | | | м3 | 1644,75 | 374,04 | 1853 | 421 | 105 | 1,83 | 2 |
| 33 | 73 | С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм | 0,0642 | 62000 | | 3978 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 34 | 74 | С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм | 0,0007 | 61200 | | 45 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 35 | 75 | С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм | 0,0273 | 50900 | | 1389 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 36 | 76 | С12041-27 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм | 0,0814 | 48300 | | 3934 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 37 | 77 | С12041-28 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм | 0,1052 | 45800 | | 4820 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 38 | 78 | С12041-71 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм | 0,0264 | 68200 | | 1800 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 39 | 79 | Е0106-11-7 | Установка закладных деталей весом до 4 кг | 0,0659 | 93997,62 | 304,24 | 6198 | 20 | 2298 | 198 | 13 |
| | | | | 1т | 33075 | 114,75 | 2181 | 8 | 105 | 0,56 | 0 |
| | | | Итого по разделу: Колонны Км6-2шт | | | | 33693 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | Раздел: #Ригель Рм5 - 8шт | | | | | | | | |
| 40 | 99 | Е0106-21-1 | Устройство ригелей гражданских зданий в металлической опалубке из В25(М-350) | 2,352 | 11634,4 | 3768,94 | 27364 | 8865 | 7558 | 12,53 | 29 |
| | | | | м3 | 2040,75 | 1019,84 | 4800 | 2399 | 105 | 3,9 | 9 |
| 41 | 100 | С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм | 0,1888 | 62000 | | 11706 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 42 | 101 | С12041-27 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм | 0,2928 | 48300 | | 14142 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 43 | 102 | С12041-28 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм | 0,7888 | 45800 | | 36127 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | 103 | С11051-210 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Шайба | 0,08<br>1000шт | 26600 | | 2128 | | | | |
| | | | Итого по разделу: #Ригель Рм5 - 8шт | | | | 91467 | | | | |
| | | | Раздел: Балка БМ1 - 9шт | | | | | | | | |
| 45 | 130 | Е0106-18-2 | Устройство балок монолитных ж/бетонных из В25 (М350) | 0,294<br>м3 | 12998,02<br>2385 | 407,3<br>153,86 | 3821<br>701 | 120<br>45 | 784<br>105 | 14,4<br>0,75 | 4<br>0 |
| 46 | 131 | С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм | 0,0131<br>т | 62000 | | 812 | | | | |
| 47 | 132 | С12041-27 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм | 0,0366<br>т | 48300 | | 1768 | | | | |
| 48 | 133 | С11051-210 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Шайба | 0,008<br>1000шт | 26600 | | 213 | | | | |
| | | | Итого по разделу: Балка БМ1 - 9шт | | | | 6614 | | | | |
| | | | Раздел: Диафрагма жесткости Д-1 (1шт) | | | | | | | | |
| 49 | 134 | Е0106-17-3 | Устройство железобетонной диафрагмы жесткости из В25 (М350) | 6,405<br>м3 | 11287,26<br>2362,5 | 442,42<br>167,13 | 72294<br>15132 | 2834<br>1070 | 17012<br>105 | 14<br>0,82 | 90<br>5 |
| 50 | 135 | С12041-25 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм | 0,0992<br>т | 51000 | | 5060 | | | | |
| 51 | 136 | С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм | 1,028<br>т | 50900 | | 52329 | | | | |
| 52 | 137 | С12041-27 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм | 1,209<br>т | 48300 | | 58411 | | | | |
| 53 | 138 | С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм | 0,1549<br>т | 62000 | | 9601 | | | | |
| 54 | 139 | С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм | 0,0142<br>т | 65000 | | 920 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55 | 140 | С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм | 0,0292<br>т | 65900 | | 1924 | | | | |
| 56 | 141 | С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм | 0,3852<br>т | 61200 | | 23576 | | | | |
| | | | Итого по разделу: Диафрагма жесткости Д-1 (1шт) | | | | 224115 | | | | |
| | | | Раздел: Диафрагма жесткости Д-2 (1шт) | | | | | | | | |
| 57 | 142 | Е0106-17-3 | Устройство железобетонной диафрагмы жесткости из В25 (М350) | 6,16<br>м3 | 11287,26<br>2362,5 | 442,42<br>167,13 | 69530<br>14553 | 2725<br>1030 | 16362<br>105 | 14<br>0,82 | 86<br>5 |
| 58 | 143 | С12041-25 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм | 0,1102<br>т | 51000 | | 5620 | | | | |
| 59 | 144 | С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм | 1,019<br>т | 50900 | | 51848 | | | | |
| 60 | 145 | С12041-27 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм | 1,104<br>т | 48300 | | 53302 | | | | |
| 61 | 146 | С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм | 0,1552<br>т | 62000 | | 9625 | | | | |
| 62 | 147 | С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм | 0,0103<br>т | 65000 | | 672 | | | | |
| 63 | 148 | С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм | 0,0292<br>т | 65900 | | 1924 | | | | |
| 64 | 149 | С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм | 0,3852<br>т | 61200 | | 23576 | | | | |
| | | | Итого по разделу: Диафрагма жесткости Д-2 (1шт) | | | | 216097 | | | | |
| | | | Раздел: Диафрагма жесткости Д-3 (2шт) | | | | | | | | |
| 65 | 150 | Е0106-17-3 | Устройство железобетонной диафрагмы жесткости из В25 (М350) | 22,4<br>м3 | 11287,26<br>2362,5 | 442,42<br>167,13 | 252835<br>52920 | 9910<br>3744 | 59497<br>105 | 14<br>0,82 | 314<br>18 |

| 1 | 2 | 3 | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66 | 151 | С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм | 0,577 т | 52400 | | 30236 | | | | |
| 67 | 152 | С12041-25 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм | 1,454 т | 51000 | | 74133 | | | | |
| 68 | 153 | С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм | 0,8478 т | 50900 | | 43153 | | | | |
| 69 | 154 | С12041-114 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм | 0,0232 т | 68800 | | 1595 | | | | |
| 70 | 155 | С12041-116 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм | 0,0052 т | 64400 | | 333 | | | | |
| 71 | 156 | С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм | 0,3191 т | 62000 | | 19787 | | | | |
| 72 | 157 | С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм | 0,0232 т | 65900 | | 1529 | | | | |
| 73 | 158 | С12041-74 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм | 0,0705 т | 61300 | | 4322 | | | | |
| | | | Итого по разделу: Диафрагма жесткости Д-3 (2шт) | | | | 427923 | | | | |
| | | | Раздел: Диафрагма жесткости Д-4 (1шт) | | | | | | | | |
| 74 | 159 | Е0106-17-3 | Устройство железобетонной диафрагмы жесткости из В25 (М350) | 6,633 м3 | 11287,26<br>2362,5 | 442,42<br>167,13 | 74872<br>15671 | 2935<br>1109 | 17619<br>105 | 14<br>0,82 | 93<br>5 |
| 75 | 160 | С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм | 0,0618 т | 53000 | | 3277 | | | | |
| 76 | 161 | С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм | 0,3925 т | 52400 | | 20566 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 77 | 162 | С12041-25 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм | 0,1602<br>т | 51000 | | 8172 | | | | |
| 78 | 163 | С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм | 0,3346<br>т | 50900 | | 17033 | | | | |
| 79 | 164 | С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм | 0,1076<br>т | 62000 | | 6673 | | | | |
| 80 | 165 | С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм | 0,0681<br>т | 65900 | | 4489 | | | | |
| 81 | 166 | С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм | 0,0266<br>т | 61200 | | 1630 | | | | |
| | | | Итого по разделу: Диафрагма жесткости Д-4 (1шт) | | | | 136713 | | | | |
| | | | Раздел: Диафрагма жесткости Д-5 (1шт) | | | | | | | | |
| 82 | 167 | Е0106-17-3 | Устройство железобетонной диафрагмы жесткости из В25 (М350) | 7,123<br>м3 | 11287,26<br>2362,5 | 442,42<br>167,13 | 80404<br>16829 | 3152<br>1191 | 18921<br>105 | 14<br>0,82 | 100<br>6 |
| 83 | 168 | С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм | 0,0664<br>т | 53000 | | 3517 | | | | |
| 84 | 169 | С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм | 0,4139<br>т | 52400 | | 21690 | | | | |
| 85 | 170 | С12041-25 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм | 0,1715<br>т | 51000 | | 8748 | | | | |
| 86 | 171 | С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм | 0,342<br>т | 50900 | | 17408 | | | | |
| 87 | 172 | С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм | 0,1076<br>т | 62000 | | 6673 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 88 | 173 | С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм | 0,0681<br>т | 65900 | | 4489 | | | | |
| | | | Итого по разделу: Диафрагма жесткости Д-5 (1шт) | | | | 142929 | | | | |
| | | | Раздел: Устройство плит перекрытия на отм.+20.200 | | | | | | | | |
| 89 | 262 | Е0106-22-1#г.ч. п-1.7, п-3.1 К=1,04 | Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м на высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м | 46,76<br>м3 | 10421,27<br>1333,8 | 241,1<br>91,08 | 487299<br>62368 | 11274<br>4259 | 69959<br>105 | 8,38<br>0,44 | 392<br>21 |
| 90 | 263 | С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм | 4,721<br>т | 52400 | | 247375 | | | | |
| 91 | 264 | С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм | 0,0777<br>т | 53000 | | 4118 | | | | |
| 92 | 265 | С12041-25 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм | 0,5757<br>т | 51000 | | 29361 | | | | |
| 93 | 266 | С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм | 0,0881<br>т | 50900 | | 4484 | | | | |
| 94 | 267 | С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм | 0,2549<br>т | 62000 | | 15804 | | | | |
| 95 | 268 | С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм | 0,3646<br>т | 65900 | | 24027 | | | | |
| 96 | 269 | С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм | 0,225<br>т | 66000 | | 14850 | | | | |
| 97 | 270 | С12041-116 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм | 0,4488<br>т | 64400 | | 28903 | | | | |
| 98 | 271 | С12041-117 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм | 0,884<br>т | 62100 | | 54896 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 99 | 272 | С11051-210 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Шайба | 0,048<br>1000шт | 26600 | | 1277 | | | | |
| 100 | 273 | Е0106-11-7 | Установка закладных деталей весом до 4 кг | 0,1256<br>1т | 93997,62<br>33075 | 304,24<br>114,75 | 11806<br>4154 | 38<br>14 | 4377<br>105 | 198<br>0,56 | 25<br>0 |
| | | | Итого по разделу: Устройство плит перекрытия на отм.+20.200 | | | | 924200 | | | | |
| | | | Раздел: #Устройство лестницы ЛМ-1 | | | | | | | | |
| 101 | 322 | Е0106-22-5 | Устройство ж/бетонных лестниц и площадок из В25 | 2,948<br>м3 | 12274,11<br>2117,25 | 379,21<br>143,26 | 36181<br>6241 | 1118<br>422 | 6997<br>105 | 13<br>0,7 | 38<br>2 |
| 102 | 323 | С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм | 0,065<br>т | 62000 | | 4032 | | | | |
| 103 | 324 | С12041-56 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 12 мм | 0,0022<br>т | 58800 | | 132 | | | | |
| 104 | 325 | С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм | 0,2994<br>т | 61200 | | 18325 | | | | |
| 105 | 326 | С12041-5 Изм. и доп.вып.19 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82 | 0,037<br>т | 52102 | | 1927 | | | | |
| 106 | 327 | С12041-7 Изм. и доп.вып.19 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82 | 0,1792<br>т | 49502 | | 8873 | | | | |
| 107 | 328 | С12041-9 Изм. и доп.вып.19 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 16 мм до 18 мм ГОСТ 5781-82 | 0,0335<br>т | 49131 | | 1648 | | | | |
| | | | Итого по разделу: #Устройство лестницы ЛМ-1 | | | | 71118 | | | | |
| | | | ИТОГО: | | | | 2 540 059 | 56 713 | | | 1 380 |
| | | | | | | | 227 020 | 20 474 | | | 97 |
| | | | Накладные расходы : | | | | | | | | |
| | | | На общестроительные работы | | | | 259 871 | | | | |
| | | | Всего накладных расходов: | | | | 259 871 | | | | |
| | | | Итого с накладными | | | | 2 799 930 | | | | |
| | | | Ненормируемые и непредвиденные затраты : | | | | | | | | |
| | | | Всего ненормируемые и непредвиденные затраты | | | | 55 999 | | | | |
| | | | Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами | | | | 2 855 929 | | | | |
| | | | Итого с временными, 0,935 % | | | | 2 882 632 | | | | |
| | | | Итого с зимними удорожаниями, 1,08 % | | | | 2 913 764 | | | | |
| | | | Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 % | | | | 2 925 295 | | | | |
| | | | Итого с затратами на выслугу лет, 1 % | | | | 2 954 121 | | | | |
| | | | Итого в текущих ценах, к = 2,73677 | | | | 8 084 762 | | | | |
| | | | Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 % | | | | 161 695 | | | | |
| | | | Всего с налогами, сборами, обязательными платежами | | | | 8 246 457 | | | | |
| | | | Налог на добавленную стоимость, 12 % | | | | 989 575 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | **Итого с НДС** | | | | **9 236 032** | | | | |
| | | | **Всего:** | | | | **9 236 032** | | | | |
| | | | **Итого с тендерной скидкой** | | Коэфф. | 0,855 | 7 896 807 | | | | |

Заказчик:

Для форм №2

Технадзор:

Подрядчик:

«Алматы қаласы әкімдігінің күрделі құрылыс кәсіпорны» ЖШС-і өндірістік бөлімі

Ф.И.О. қолы

Производственный отдел ТОО «Предприятие капитального строительства акимата г.Алматы»

«Расценки проверены»
Сметный отдел
Воропаева О.И.

Заказчик **ТОО "Предприятие капитального строительства акимата г. Алматы"**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО "Риголит"**
организация, адрес, телефон, факс

Договор **№80 2017-05-24**
организация, адрес, телефон, факс

Стройка **Строительство многоквартирных жилых домов по пр. Райымбека угол ул.Усть-Каменогорская,Алатауский район,г.Алматы**
наименование, адрес

Объект **1 секционный,9-ти этажный жилой дом пятно 6, 26 кв. (Sкв.=1273,28 м2), вторая очередь.**

## А К Т №5
## о приемке выполненных работ за октябрь месяц 2017 год
## Архитектурная часть. АР (Выполнено)

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

| Номер п/п | Номер позиции по смете | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего | Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин | Общая стоимость, тенге: Всего | Общая стоимость, тенге: Экспл. машин | Накладные расходы | Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Единица измерения | ЗП рабочих-строителей | в т.ч. ЗП машинистов | ЗП рабочих-строителей | в т.ч. ЗП машинистов | тенге | рабочих, обслуживающих машины | |
| | | | | | | | | | % | на един. | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | | **Раздел: #Кладка наружных стен из теплоблоков /7 эт/** | | | | | | | | |
| 1 | 108 | Е0108-22-3 | Кладка из легкобетонных камней без облицовки заполнений каркасов и фахверков при высоте этажа до 4 м | 5,953 | 815,83 | 319,7 | 4857 | 1903 | 4078 | 3,07 | 18 |
| | | | | м3 | 461,25 | 119,25 | 2746 | 710 | 118 | 0,58 | 3 |
| 2 | 109 | СПРАИС лист | Блок ячеистобетонный Б-3 размером 600х300х250 | 132,222 | 264,58 | | 34984 | | | | |
| | | | | шт | | | | | | | |
| 3 | 110 | СПРАИС лист | Клей для теплоблоков | 160,74 | 14,35 | | 2307 | | | | |
| | | | | кг | | | | | | | |
| 4 | 111 | Е0109-22-12 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, 8.02-06-2004, 8.02-17-2006 | Усиление конструктивных элементов кирпичных стен | 0,1538 | 4658,59 | 2861,37 | 717 | 440 | 234 | 5,88 | 1 |
| | | | | т | 1067,22 | 620,1 | 164 | 95 | 90 | 1,98 | 0 |
| 5 | 112 | СП1011-906 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Швеллеры из горячекатанного проката немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали кипящей, полуспокойной, N16-40 | 0,1538 | 63600 | | 9783 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 6 | 113 | Е0113-17-2 | Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ПФ-0142 за один раз | 4,461 | 28,74 | 0,02 | 128 | 0 | 23 | 0,03 | 0 |
| | | | | м2 | 5,81 | 0 | 26 | 0 | 90 | 0 | 0 |
| 7 | 114 | Е0113-26-6 К=2 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 | 4,461 | 40,72 | 0,04 | 182 | 0 | 33 | 0,04 | 0 |
| | | | | м2 | 8,32 | 0 | 37 | 0 | 90 | 0 | 0 |
| | | | Итого по разделу: #Кладка наружных стен из теплоблоков /7 эт/ | | | | 52958 | | | | |
| | | | **Раздел: #Стены из стандартных блоков (лист 72 АР) /7 эт/** | | | | | | | | |
| 8 | 119 | Е0198-22-1 | Кладка стен из легкобетонных камней без облицовки при высоте этажа до 4 м | 14,573 | 1547,31 | 372,83 | 22549 | 5433 | 12614 | 3,72 | 54 |
| | | | | м3 | 594 | 139,5 | 8657 | 2033 | 118 | 0,68 | 10 |

| 1 | 2 | 3 | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 120 | С143003-157 Изм. и доп. вып.17 | Камни стеновые бетонные рядовые, размерами 390 мм х 190 мм х 188 мм, 2-пустотные марки М100 ГОСТ 6133-99 | 1035,111 | 60,05 | | 62158 | | | | |
| | | | | шт | | | | | | | |
| 10 | 121 | Е0108-12-1 | Армирование кладки стен и других конструкций | 0,4461 | 8679,65 | 422,15 | 3872 | 188 | 4429 | 56,4 | 25 |
| | | | | т | 8257,5 | 157,5 | 3684 | 70 | 118 | 0,77 | 0 |
| 11 | 122 | С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: стальпериодического профиля класса А-III, d 16-18 мм | 0,3825 | 50900 | | 19467 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 12 | 123 | С12041-89 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм | 0,037 | 50800 | | 1878 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 13 | 124 | С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм | 0,0267 | 41200 | | 1099 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 14 | 125 | Е0108-22-11 | Засыпка пустот в камнях | 3,666 | 302,02 | 106,27 | 1107 | 390 | 1022 | 1,22 | 4 |
| | | | | м3 | 195,75 | 40,5 | 718 | 148 | 118 | 0,19 | 1 |
| 15 | 126 | С143001-6 Изм. и доп. вып.19 | Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 | 0,952 | 4325 | | 4117 | | | | |
| | | | | м3 | | | | | | | |
| 16 | 127 | С143002-7 Изм. и доп. вып.19 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98 | 2,889 | 4167 | | 12038 | | | | |
| | | | | м3 | | | | | | | |
| 17 | 128 | Е0106-14-4 | Устройство монолитных сердечников | 1,242 | 9127,11 | 990,15 | 11338 | 1230 | 2633 | 10,4 | 13 |
| | | | | м3 | 1644,75 | 374,04 | 2043 | 465 | 105 | 1,83 | 2 |
| 18 | 129 | С12041-4 Изм. и доп.вып.19 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм | 0,0264 | 55620 | | 1466 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 19 | 130 | С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: стальпериодического профиля класса А-III, d 16-18 мм | 0,4117 | 50900 | | 20954 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| | | | Итого по разделу: #Стены из стандартных блоков (лист 72 АР) /7 эт/ | | | | 162043 | | | | |
| | | | Раздел: #Перегородки из перегородочного блока (лист 73 АР) /7 эт/ | | | | | | | | |
| 20 | 133 | Е0108-22-1 | Кладка стен из легкобетонных камней без облицовки при высоте этажа до 4 м | 0,658 | 1547,31 | 372,83 | 1018 | 245 | 570 | 3,72 | 2 |
| | | | | м3 | 594 | 139,5 | 391 | 92 | 118 | 0,68 | 0 |
| 21 | 134 | С143003-137 Изм. и доп. вып.17 | Камни стеновые бетонные рядовые, размерами 390 мм х 90 мм х 188 мм, 2-пустотные марки М100 ГОСТ 6133-99 | 98,667 | 38,75 | | 3823 | | | | |
| | | | | шт | | | | | | | |
| 22 | 135 | Е0108-12-1 | Армирование кладки стен и других конструкций | 0,0281 | 8679,65 | 422,15 | 244 | 12 | 279 | 56,4 | 2 |
| | | | | т | 8257,5 | 157,5 | 232 | 4 | 118 | 0,77 | 0 |
| 23 | 136 | С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: стальпериодического профиля класса А-III, d 16-18 мм | 0,0231 | 50900 | | 1174 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 137 | С12041-89 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм | 0,0011 | 50800 | | 54 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 25 | 138 | С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм | 0,004 | 41200 | | 164 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 26 | 139 | Е0108-22-11 | Засыпка пустот в камнях | 0,0878 | 302,02 | 106,27 | 27 | 9 | 24 | 1,22 | 0 |
| | | | | м3 | 195,75 | 40,5 | 17 | 4 | 118 | 0,19 | 0 |
| 27 | 140 | С143001-6 Изм. и доп. вып.19 | Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 | 0,0102 | 4325 | | 44 | | | | |
| | | | | м3 | | | | | | | |
| 28 | 141 | С143002-7 Изм. и доп. вып.19 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98 | 0,0793 | 4167 | | 331 | | | | |
| | | | | м3 | | | | | | | |
| 29 | 142 | Е0106-14-4 | Устройство монолитных сердечников | 0,0556 | 9127,11 | 990,15 | 507 | 55 | 118 | 10,4 | 1 |
| | | | | м3 | 1644,75 | 374,04 | 91 | 21 | 105 | 1,83 | 0 |
| 30 | 143 | С12041-4 Изм. и доп.вып.19 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм | 0,0019 | 55620 | | 108 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 31 | 144 | С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: стальпериодического профиля класса А-III, d 16-18 мм | 0,0403 | 50900 | | 2052 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| | | | Итого по разделу: #Перегородки из перегородочного блока (лист 73 АР) /7 эт/ | | | | 9544 | | | | |
| | | | Раздел: #Гипсокартонные перегородки (лист 74 АР)/1-5 эт/ | | | | | | | | |
| 32 | 147 | Е0110-87-3 | Устройство перегородок в жилых зданиях однорядных с двухсторонней обшивкой ГК.IB в один слой с изоляцией | 370,826 | 2174,04 | 14,13 | 806192 | 5240 | 175585 | 2,32 | 860 |
| | | | | м2 | 389,25 | 5,33 | 144344 | 1977 | 120 | 0,03 | 10 |
| 33 | 148 | Е0110-87-3 | Устройство перегородок в жилых зданиях одно рядных с двухсторонней обшивкой гипсокартонными листами ГК.I в один слой с изоляцией | 238,068 | 2035,44 | 14,13 | 484574 | 3364 | 112724 | 2,32 | 552 |
| | | | | м2 | 389,25 | 5,33 | 92668 | 1269 | 120 | 0,03 | 6 |
| 34 | 149 | Е0126-12-2 | Изоляция плоских поверхностей плитами (минераловатными на синтетической связующем М-125) | 172,951 | 146,46 | 50,15 | 25330 | 8673 | 19147 | 0,53 | 92 |
| | | | | м2 | 92,03 | 18,68 | 15917 | 3231 | 100 | 0,09 | 16 |
| 35 | 150 | С11031-100 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002 | Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-125 ГОСТ 9573-96 | 10,848 | 7634 | | 82815 | | | | |
| | | | | м3 | | | | | | | |
| 36 | 151 | Е0115-36-1 Изм. и доп. вып. 11, 12 | Обшивка стен и устройство коробов листовыми материалами с креплением на пристенный металлический каркас | 201,28 | 613,94 | 4,85 | 123573 | 975 | 47398 | 1,29 | 259 |
| | | | | м2 | 222,86 | 1,41 | 44857 | 284 | 105 | 0,01 | 1 |
| 37 | 152 | С11011-2192 Изм. и доп.вып.13 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002 | Листы гипсокартонные ГКЛВ, ГОСТ 6266-97, толщина 12,5 мм | 211,344 | 250 | | 52836 | | | | |
| | | | | м2 | | | | | | | |
| | | | Итого по разделу: #Гипсокартонные перегородки (лист 74 АР)/1-5 эт/ | | | | 1575320 | | | | |
| | | | Полы | | | | | | | | |
| | | | Раздел: Тип-4(табур.,лифтовой холл)/1,2 эт/# | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38 | 185 | Е0111-8-3 | Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой | 1,766 | 5447,36 | 261,86 | 9618 | 462 | 1300 | 3,44 | 6 |
| | | | | м3 | 499,5 | 99 | 882 | 175 | 123 | 0,48 | 1 |
| 39 | 186 | Е0111-15-3 | Проливка толщиной 20 мм | 29,427 | 135,6 | 9,95 | 3990 | 293 | 1569 | 0,27 | 8 |
| | | | | м2 | 39,6 | 3,74 | 1165 | 110 | 123 | 0,02 | 1 |
| 40 | 187 | Е0111-15-4 К=2 | добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементных покрытий | 29,427 | 46,9 | 1,34 | 1380 | 39 | 129 | 0,02 | 1 |
| | | | | м2 | 3,06 | 0,5 | 90 | 15 | 123 | 0 | 0 |
| | | | Итого по разделу: Тип-4(табур,лифтовой холл)/1,2 эт/# | | | | 14988 | | | | |
| | | | Раздел: ПТип-7(гостиная,спальная,прихожая) /1,2 эт/ | | | | | | | | |
| 41 | 198 | Е0111-8-3 | Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой | 13,564 | 5447,36 | 261,86 | 73889 | 3552 | 9985 | 3,44 | 47 |
| | | | | м3 | 499,5 | 99 | 6775 | 1343 | 123 | 0,48 | 7 |
| 42 | 199 | Е0111-15-3 | Проливка толщиной 20 мм | 226,071 | 135,6 | 9,95 | 30655 | 2249 | 12051 | 0,27 | 61 |
| | | | | м2 | 39,6 | 3,74 | 8952 | 846 | 123 | 0,02 | 4 |
| 43 | 200 | Е0111-15-4 К=2 | добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементных покрытий | 226,071 | 46,9 | 1,34 | 10604 | 303 | 990 | 0,02 | 5 |
| | | | | м2 | 3,06 | 0,5 | 692 | 113 | 123 | 0 | 1 |
| | | | Итого по разделу: ПТип-7(гостиная,спальная,прихожая) /1,2 эт/ | | | | 115147 | | | | |
| | | | Раздел: Тип-8(кухня) /1,2 эт/ | | | | | | | | |
| 44 | 203 | Е0111-8-3 | Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой | 4,258 | 5447,36 | 261,86 | 23193 | 1115 | 3134 | 3,44 | 15 |
| | | | | м3 | 499,5 | 99 | 2127 | 422 | 123 | 0,48 | 2 |
| 45 | 204 | Е0111-15-3 | Проливка толщиной 20 мм | 70,962 | 135,6 | 9,95 | 9622 | 706 | 3783 | 0,27 | 19 |
| | | | | м2 | 39,6 | 3,74 | 2810 | 265 | 123 | 0,02 | 1 |
| 46 | 205 | Е0111-15-4 К=2 | добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементных покрытий | 70,962 | 46,9 | 1,34 | 3328 | 95 | 311 | 0,02 | 1 |
| | | | | м2 | 3,06 | 0,5 | 217 | 35 | 123 | 0 | 0 |
| 47 | 206 | Е0111-4-1 | Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой | 92,453 | 323,65 | 18,42 | 29922 | 1703 | 10560 | 0,42 | 38 |
| | | | | м2 | 85,95 | 6,91 | 7946 | 639 | 123 | 0,03 | 3 |
| | | | Итого по разделу: Тип-8(кухня) /1,2 эт/ | | | | 66066 | | | | |
| | | | Раздел: Тип-9 (санузелы,ванные)/1,2 эт/ | | | | | | | | |
| 48 | 209 | Е0111-8-3 | Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой | 1,47 | 5447,36 | 261,86 | 8005 | 385 | 1082 | 3,44 | 5 |
| | | | | м3 | 499,5 | 99 | 734 | 145 | 123 | 0,48 | 1 |
| 49 | 210 | Е0111-15-3 | Проливка толщиной 20 мм | 24,493 | 135,6 | 9,95 | 3321 | 244 | 1306 | 0,27 | 7 |
| | | | | м2 | 39,6 | 3,74 | 970 | 92 | 123 | 0,02 | 0 |
| 50 | 211 | Е0111-15-4 К=2 | добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементных покрытий | 24,493 | 46,9 | 1,34 | 1149 | 33 | 107 | 0,02 | 0 |
| | | | | м2 | 3,06 | 0,5 | 75 | 12 | 123 | 0 | 0 |
| 51 | 212 | Е0111-4-1 | Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой | 39,357 | 323,65 | 18,42 | 12738 | 725 | 4495 | 0,42 | 16 |
| | | | | м2 | 85,95 | 6,91 | 3383 | 272 | 123 | 0,03 | 1 |
| | | | Итого по разделу: Тип-9 (санузелы,ванные)/1,2 эт/ | | | | 25213 | | | | |
| | | | Раздел: Тип-10(балконы) /1,2 эт/ | | | | | | | | |
| 52 | 217 | Е0111-11-1 | Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм | 38,089 | 188,46 | 9,95 | 7178 | 379 | 2621 | 0,36 | 14 |
| | | | | м2 | 52,2 | 3,74 | 1988 | 142 | 123 | 0,02 | 1 |
| 53 | 218 | Е0111-11-2 К=4 | добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки,(уклонообразующая 40-80мм) | 38,089 | 100,28 | 2,68 | 3820 | 102 | 165 | 0,02 | 1 |
| | | | | м2 | 2,52 | 1 | 96 | 38 | 123 | 0 | 0 |
| 54 | 219 | Е0111-4-5 | Устройство гидроизоляции обмазочной в один слой толщиной 2 мм | 46,476 | 121,68 | 9,38 | 5655 | 436 | 2992 | 0,24 | 11 |

| 1 | 2 | 3 | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55 | 220 | Е0111-4-1 | Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике из пергамина | м2 | 48,83 | 3,51 | 2269 | 163 | 123 | 0,02 | 1 |
| | | | | 46,476 | 223,97 | 18,42 | 10409 | 856 | 5308 | 0,42 | 19 |
| | | | Итого по разделу: Тип-10(балконы) /1,2 эт/ | м2 | 85,95 | 6,91 | 3995 | 321 | 123 | 0,03 | 2 |
| | | | Внутренняя отделка | | | | 27062 | | | | |
| | | | Раздел: Подвал на отм. -2.400 | | | | | | | | |
| 56 | 235 | Е0115-64-4 | Сплошное выравнивание бетонных поверхностей из сухих растворных смесей потолков до 5 мм | 190,7 | 280,2 | 3,94 | 53434 | 751 | 20744 | 0,55 | 106 |
| | | | | м2 | 102,11 | 1,49 | 19472 | 284 | 105 | 0,01 | 1 |
| 57 | 237 | Е0115-64-5 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002 | Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной 5 мм колонн | 26,89 | 321,72 | 6,12 | 8651 | 165 | 4058 | 0,81 | 22 |
| | | | | м2 | 141,39 | 2,32 | 3802 | 62 | 105 | 0,01 | 0 |
| 58 | 238 | Е0115-64-3 | Сплошное выравнивание бетонных поверхностей из сухих растворных смесей стен и перегородок до 5 мм | 208,34 | 251,28 | 3,43 | 52352 | 715 | 16416 | 0,46 | 95 |
| | | | | м2 | 73,73 | 1,31 | 15361 | 273 | 105 | 0,01 | 1 |
| 59 | 239 | Е0115-61-3 | Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен | 80,8 | 249,29 | 4,07 | 20142 | 328 | 11593 | 0,74 | 60 |
| | | | | м2 | 135,68 | 0,97 | 10963 | 78 | 105 | 0,05 | 4 |
| | | | Итого по разделу: Подвал на отм. -2.400 | | | | 134579 | | | | |
| | | | Раздел: Первый этаж на отм. 0.000 | | | | | | | | |
| 60 | 241 | Е0115-64-4 | Сплошное выравнивание бетонных поверхностей из сухих растворных смесей потолков до 5 мм | 213,97 | 280,2 | 3,94 | 59954 | 843 | 23276 | 0,55 | 118 |
| | | | | м2 | 102,11 | 1,49 | 21848 | 319 | 105 | 0,01 | 2 |
| 61 | 243 | Е0115-61-3 | Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен | 109,19 | 249,29 | 4,07 | 27220 | 444 | 15667 | 0,74 | 81 |
| | | | | м2 | 135,68 | 0,97 | 14815 | 106 | 105 | 0,05 | 6 |
| 62 | 244 | Е0115-65-1 | Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню | 0,825 | 575,7 | 6,33 | 475 | 5 | 273 | 1,79 | 1 |
| | | | | м2 | 312,75 | 2,39 | 258 | 2 | 105 | 0,01 | 0 |
| 63 | 245 | Е0115-64-3 | Сплошное выравнивание бетонных поверхностей из сухих растворных смесей стен до 5 мм | 339,685 | 251,28 | 3,43 | 85356 | 1165 | 26764 | 0,46 | 155 |
| | | | | м2 | 73,73 | 1,31 | 25045 | 445 | 105 | 0,01 | 2 |
| 64 | 246 | Е0115-64-5 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002 | Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной 5 мм колонн | 44,2 | 321,72 | 6,12 | 14220 | 271 | 6670 | 0,81 | 36 |
| | | | | м2 | 141,39 | 2,32 | 6249 | 103 | 105 | 0,01 | 1 |
| 65 | 247 | Е0115-64-3 | Левкас перегородок ГКЛ,ГКЛВ из сухих растворных смесей стен до 2 мм | 83,12 | 146,88 | 3,43 | 12209 | 285 | 6549 | 0,46 | 38 |
| | | | | м2 | 73,73 | 1,31 | 6128 | 109 | 105 | 0,01 | 1 |
| | | | Итого по разделу: Первый этаж на отм. 0.000 | | | | 199434 | | | | |
| | | | Раздел: Ограждение лестницы Л-1, ОГ-1 : ОГ-7/1-6 этаж/ | | | | | | | | |
| 66 | 298 | Е0107-60-3 | Установка металлических ограждений с поручнями из поливинилхлорида | 42,767 | 3078,24 | 6,56 | 131646 | 281 | 6049 | 0,57 | 24 |
| | | | | м | 98,55 | 2,48 | 4215 | 106 | 140 | 0,01 | 1 |
| 67 | 299 | Е0115-172-4 | Масляная окраска, количество окрасок 2 | 37,045 | 148,4 | 0,07 | 5497 | 3 | 4202 | 0,65 | 24 |

| 1 | 2 | 3 | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | м2 | 108 | 0,02 | 4001 | 1 | 105 | 0 | 0 |
| 68 | 300 | Е0106-11-7 | Установка закладных деталей весом до 4 кг | 0,0311 | 93997,62 | 304,24 | 2927 | 9 | 1085 | 198 | 6 |
| | | | | 1т | 33075 | 114,75 | 1030 | 4 | 105 | 0,56 | 0 |
| | | | Итого по разделу: Ограждение лестницы Л-1, ОГ-1 : ОГ-7/1-6 этаж/ | | | | 140071 | | | | |
| | | | ИТОГО: | | | | 2 522 426 | 47 101 | | | 2 924 |
| | | | | | | | 494 945 | 17 443 | | | 94 |
| | | | Накладные расходы : | | | | | | | | |
| | | | На общестроительные работы | | | | 585 912 | | | | |
| | | | На металломонтажные работы | | | | 234 | | | | |
| | | | Всего накладных расходов: | | | | 586 145 | | | | |
| | | | Итого с накладными | | | | 3 108 572 | | | | |
| | | | Ненормируемые и непредвиденные затраты : | | | | | | | | |
| | | | Всего ненормируемые и непредвиденные затраты | | | | 62 171 | | | | |
| | | | Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами | | | | 3 170 743 | | | | |
| | | | Итого с временными, 0,935 % | | | | 3 200 389 | | | | |
| | | | Итого с зимними удорожаниями, 1,08 % | | | | 3 234 953 | | | | |
| | | | Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 % | | | | 3 247 755 | | | | |
| | | | Итого с затратами на выслугу лет, 1 % | | | | 3 279 969 | | | | |
| | | | Итого в текущих ценах, к = 2,73677 | | | | 8 976 537 | | | | |
| | | | Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 % | | | | 179 531 | | | | |
| | | | Всего с налогами, сборами, обязательными платежами | | | | 9 156 068 | | | | |
| | | | Налог на добавленную стоимость, 12 % | | | | 1 098 728 | | | | |
| | | | Итого с НДС | | | | 10 254 796 | | | | |
| | | | Всего: | | | | 10 254 796 | | | | |
| | | | Итого с тендерной скидкой | | Коэфф. | 0,855 | 8 767 851 | | | | |

Заказчик:

Технадзор:

Подрядчик:

«Расценки проверены»
Сметный отдел
Воропаева О.И.

«Алматы қаласы әкімдігінің күрделі құрылыс кәсіпорны» ЖШС-і өндірістік бөлімі
Ф.И.О. қолы
Производственный отдел ТОО «Предприятие капитального строительства акимата г.Алматы»

Заказчик **ТОО "Предприятие капитального строительства акимата г. Алматы"**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО "Риголит"**
организация, адрес, телефон, факс

Договор **№80 2017-05-24**
организация, адрес, телефон, факс

Стройка **Строительство многоквартирных жилых домов по пр. Райымбека угол ул.Усть-Каменогорская,Алатауский район,г.Алматы**
наименование, адрес

Объект **1 секционный,9-ти этажный жилой дом пятно 6, 26 кв. (Sкв.=1273,28 м2), вторая очередь.**

# А К Т№6
## о приемке выполненных работ за октябрь месяц 2017 год
## ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ. ВК (Выполнено)

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

| Номер п/п | Номер позиции по смете | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | Накладные расходы | Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Всего | Экспл. машин | Всего | Экспл. машин | | | |
| | | | | Единица измерения | ЗП рабочих-строителей | в т.ч. ЗП машинистов | ЗП рабочих-строителей | в т.ч. ЗП машинистов | тенге | рабочих, обслуживающих машины | |
| | | | | | | | | | % | на един. | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | | **Раздел: Водопровод хоз-питьевой В1,В1.1 Выше отм.0.000#** | | | | | | | | |
| 1 | 17 | Е0116-14-1 Изм. и доп.вып.15 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 20 мм | 56,622 | 439,78 | 12,19 | 24901 | 690 | 21531 | 1,64 | 93 |
| | | | | м | 292,5 | 4,57 | 16562 | 259 | 128 | 0,02 | 1 |
| 2 | 18 | С130804-68 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002 | Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-20X3,4 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | 50,903 | 32 | | 1629 | | | | |
| | | | | м | | | | | | | |
| 3 | 19 | Е0116-14-2 Изм. и доп.вып.15 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 25 мм | 307,067 | 336,95 | 7,9 | 103465 | 2426 | 92248 | 1,29 | 396 |
| | | | | м | 231,75 | 2,95 | 71163 | 906 | 128 | 0,01 | 4 |
| 4 | 20 | С130804-69 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002 | Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-25X4,2 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | 285,265 | 53 | | 15119 | | | | |
| | | | | м | | | | | | | |
| | | | **Итого по разделу: Водопровод хоз-питьевой В1,В1.1 Выше отм.0.000#** | | | | 145115 | | | | |
| | | | **Раздел: Горячее водоснабжение Т3,Т4 Выше отм.0.000#** | | | | | | | | |
| 5 | 43 | Е0116-14-1 Изм. и доп.вып.15 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 20 мм | 44,1 | 439,78 | 12,19 | 19394 | 538 | 16769 | 1,64 | 72 |
| | | | | м | 292,5 | 4,57 | 12899 | 202 | 128 | 0,02 | 1 |
| 6 | 44 | С130804-68 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002 | Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-20X3,4 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | 39,646 | 32 | | 1269 | | | | |
| | | | | м | | | | | | | |
| 7 | 45 | Е0116-14-2 Изм. и доп.вып.15 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 25 мм | 317,178 | 336,95 | 7,9 | 106872 | 2506 | 95285 | 1,29 | 409 |

| 1 | 2 | 3 | | 5 | 6 | | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | м | 231,75 | 2,95 | 73506 | 936 | 128 | 0,01 | 5 |
| 8 | 46 | С130804-69 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002 | Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-25X4,2 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | 294,658 | 53 | | 15617 | | | | |
| | | | | м | | | | | | | |
| 9 | 47 | Е0116-14-3 Изм. и доп.вып.15 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 32 мм | 80,733 | 310,32 | 5,28 | 25053 | 426 | 19689 | 1,05 | 85 |
| | | | | м | 188,55 | 1,98 | 15222 | 160 | 128 | 0,01 | 1 |
| 10 | 48 | С130804-70 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002 | Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-32X5,4 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | 75,728 | 90 | | 6816 | | | | |
| | | | | м | | | | | | | |
| | | | Итого по разделу: Горячее водоснабжение Т3,Т4 Выше отм.0.000# | | | | 175021 | | | | |
| | | | ИТОГО: | | | | 320 135 | 6 586 | | | 1 055 |
| | | | | | | | 189 352 | 2 463 | | | 12 |
| | | | Накладные расходы : | | | | | | | | |
| | | | На сантехнические работы | | | | 245 522 | | | | |
| | | | Всего накладных расходов: | | | | 245 522 | | | | |
| | | | Итого с накладными | | | | 565 657 | | | | |
| | | | Ненормируемые и непредвиденные затраты : | | | | | | | | |
| | | | Всего ненормируемые и непредвиденные затраты | | | | 11 313 | | | | |
| | | | Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами | | | | 576 970 | | | | |
| | | | Итого с временными, 0,935 % | | | | 582 365 | | | | |
| | | | Итого с зимними удорожаниями, 1,08 % | | | | 588 655 | | | | |
| | | | Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 % | | | | 590 984 | | | | |
| | | | Итого с затратами на выслугу лет, 1 % | | | | 596 808 | | | | |
| | | | Итого в текущих ценах, к = 2,73677 | | | | 1 633 329 | | | | |
| | | | Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 % | | | | 32 667 | | | | |
| | | | Всего с налогами, сборами, обязательными платежами | | | | 1 665 996 | | | | |
| | | | Налог на добавленную стоимость, 12 % | | | | 199 920 | | | | |
| | | | Итого с НДС | | | | 1 865 916 | | | | |
| | | | Всего | | | | 1 865 916 | | | | |
| | | | Итого с тендерной скидкой | | Коэфф. | 0,855 | 1 595 358 | | | | |

Заказчик: Технадзор: Подрядчик:

Для форм №2

«Расценки проверены»
Сметный отдел
Воропаева О.И.

«Алматы қаласы әкімдігінің күрделі құрылыс кәсіпорны» ЖШС-і өндірістік бөлімі
Чидытенов А.
Ф.И.О. қолы
Производственный отдел ТОО «Предприятие капитального строительства акимата г.Алматы»

Заказчик ТОО "Предприятие капитального строительства акимата г. Алматы"
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик ТОО "Риголит"
организация, адрес, телефон, факс

Договор №80 2017-05-24
организация, адрес, телефон, факс

Стройка Строительство многоквартирных жилых домов по пр. Райымбека угол ул.Усть-Каменогорская,Алатауский район,г.Алматы
наименование, адрес

Объект 1 секционный,9-ти этажный жилой дом пятно 5, 26 кв. (Sкв.=1273,28 м2), вторая очередь.

# А К Т№7
## о приемке выполненных работ за октябрь месяц 2017 год
## ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЯ (Выполнено)

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

| Номер п/п | Номер позиции по смете | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат | Количество / Единица измерения | Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов | Накладные расходы тенге % | Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей, рабочих, обслуживающих машины: на един. | всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | | **Раздел: #ОТОПЛЕНИЕ** | | | | | | | | |
| 1 | 25 | Е0116-14-1 Изм. и доп.вып.15 | Прокладка трубопроводов отопления из полипропиленовых труб армированных PN25, диам. 20 мм | 1283,333 | 507,2 | 12,19 | 650911 | 15644 | 487987 | 1,64 | 2105 |
| | | | | м | 292,5 | 4,57 | 375375 | 5865 | 128 | 0,02 | 29 |
| 2 | 26 | Е0116-14-2 Изм. и доп.вып.15 | Прокладка трубопроводов отопления из полипропиленовых труб армированных PN25, диам. 25 мм | 272,222 | 447,5 | 7,9 | 121819 | 2151 | 81780 | 1,29 | 351 |
| | | | | м | 231,75 | 2,95 | 63087 | 803 | 128 | 0,01 | 4 |
| | | | Итого по разделу: #ОТОПЛЕНИЕ | | | | 772730 | | | | |
| | | | ИТОГО: | | | | 772 730 | 17 794 | | | 2 456 |
| | | | | | | | 438 462 | 6 668 | | | 33 |
| | | | Накладные расходы : | | | | | | | | |
| | | | На сантехнические работы | | | | 569 767 | | | | |
| | | | Всего накладных расходов: | | | | 569 767 | | | | |
| | | | Итого с накладными | | | | 1 342 497 | | | | |
| | | | Ненормируемые и непредвиденные затраты : | | | | | | | | |
| | | | Всего ненормируемые и непредвиденные затраты | | | | 26 850 | | | | |
| | | | Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами | | | | 1 369 347 | | | | |
| | | | Итого с временными, 0,935 % | | | | 1 382 150 | | | | |
| | | | Итого с зимними удорожаниями, 1,08 % | | | | 1 397 077 | | | | |
| | | | Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 % | | | | 1 402 606 | | | | |
| | | | Итого с затратами на выслугу лет, 1 % | | | | 1 416 428 | | | | |
| | | | Итого в текущих ценах, к = 2,73677 | | | | 3 876 444 | | | | |
| | | | Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 % | | | | 77 529 | | | | |
| | | | Всего с налогами, сборами, обязательными платежами | | | | 3 953 973 | | | | |
| | | | Налог на добавленную стоимость, 12 % | | | | 474 477 | | | | |
| | | | Итого с НДС | | | | 4 428 450 | | | | |
| | | | Всего: | | | | 4 428 450 | | | | |
| | | | Итого с тендерной скидкой | | Коэфф. | 0,855 | 3 786 325 | | | | |

«Расценки проверены»
Сметный отдел
Воропаева О.И.

Для форм №2

«Алматы қаласы әкімдігінің құрделі құрылыс кәсіпорны» ЖШС-і өндірістік бөлімі
Ф.И.О.
қолы
Производственный отдел ТОО «Предприятие капитального строительства акимата г Алматы»

Заказчик: Технадзор: Подрядчик:

Заказчик **ТОО "Предприятие капитального строительства акимата г. Алматы"**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО "Риголит"**
организация, адрес, телефон, факс

Договор **№80 2017-05-24**
организация, адрес, телефон, факс

Стройка **Строительство многоквартирных жилых домов по пр. Райымбека угол ул.Усть-Каменогорская,Алатауский район,г.Алматы**
наименование, адрес

Объект **1 секционный,9-ти этажный жилой дом пятно 5, 26 кв. (Sкв.=1273,28 м2), вторая очередь.**

# А К Т№8
## о приемке выполненных работ за октябрь месяц 2017 год
## ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ И ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ (Выполнено)

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

| Номер п/п | Номер позиции по смете | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | Накладные расходы | Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Всего | Экспл. машин | Всего | Экспл. машин | | | |
| | | | | Единица измерения | ЗП рабочих-строителей | в т.ч. ЗП машинистов | ЗП рабочих-строителей | в т.ч. ЗП машинистов | тенге | рабочих, обслуживающих машины | |
| | | | | | | | | | % | на един. | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | | Раздел: #Жилая часть/ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ И ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ | | | | | | | | |
| | | | Кабельные изделия | | | | | | | | |
| 1 | 41 | Е0121-11-2 | Прокладка кабелей сечением до 10 мм2 с виниловой, напиточной и полиэтиленовой оболочками с креплением накладными скобами | 79,549 | 103,71 | 11,48 | 8250 | 913 | 7638 | 0,5 | 40 |
| | | | | м кабеля | 81,68 | 7,22 | 6498 | 574 | 108 | 0,03 | 3 |
| 2 | 42 | С151601-1209 Изм. и доп. вып. 20 | Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х6 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 | 0,0811 | 115430 | | 9366 | | | | |
| | | | | км | | | | | | | |
| 3 | 43 | Е0121-9-1 | Скрытая прокладка провода сечением до 10 мм2 | 3732,514 | 26,92 | 0 | 100479 | 0 | 99770 | 0,15 | 567 |
| | | | | м | 24,75 | 0 | 92380 | 0 | 108 | 0 | 0 |
| 4 | 44 | С151607-117 Изм. и доп. вып. 20 | Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 1,5 мм2 ГОСТ 6323-79 | 1,367 | 9081 | | 12410 | | | | |
| | | | | км | | | | | | | |
| 5 | 45 | С151607-119 Изм. и доп. вып. 20 | Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79 | 2,391 | 15071 | | 36042 | | | | |
| | | | | км | | | | | | | |
| 6 | 46 | С151607-121 Изм. и доп. вып. 20 | Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 4 мм2 ГОСТ 6323-79 | 0,0491 | 23772 | | 1167 | | | | |
| | | | | км | | | | | | | |
| | | | Трубы | | | | | | | | |
| 7 | 47 | Е0121-2-2 | Прокладка винипластовых труб поставляемых прямыми трубами длиной 5-7 м и диам. условного прохода до 32 мм по стенам и колоннам с креплением накладными скобами | 93,33 | 79,85 | 7,44 | 7452 | 694 | 5718 | 0,33 | 30 |
| | | | | м | 52,2 | 4,53 | 4872 | 423 | 108 | 0,02 | 2 |
| 8 | 48 | Е0121-2-4 | Прокладка винипластовых труб поставляемых прямыми трубами длиной 5-7 м и диам. условного прохода до 25 мм по основанию пола | 1511,11 | 24,58 | 0,78 | 37136 | 1171 | 17033 | 0,06 | 94 |

| 1 | 2 | 3 | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | м | 10,13 | 0,31 | 15308 | 464 | 108 | 0 | 2 |
| 9 | 49 | С130804-1026 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002 прим. | Трубы из полиэтилена, Dн 20 мм | 1541,33 м | 39 | | 60112 | | | | |
| 10 | 50 | С130804-1028 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002 прим. | Трубы из полиэтилена, Dн 32 мм | 95,2 м | 92 | | 8758 | | | | |
| | | | Итого по разделу: #Жилая часть/ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ И ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ | | | | 281173 | | | | |
| | | | | | | | 281 172 | 2 778 | | | 732 |
| | | | ИТОГО: | | | | 119 058 | 1 461 | | | 7 |
| | | | Накладные расходы : | | | | 130 160 | | | | |
| | | | На монтажные работы | | | | 130 160 | | | | |
| | | | Всего накладных расходов: | | | | 411 332 | | | | |
| | | | Итого с накладными | | | | | | | | |
| | | | Ненормируемые и непредвиденные затраты : | | | | 8 227 | | | | |
| | | | Всего ненормируемые и непредвиденные затраты | | | | 419 559 | | | | |
| | | | Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами | | | | 423 482 | | | | |
| | | | Итого с временными, 0,935 % | | | | 428 056 | | | | |
| | | | Итого с зимними удорожаниями, 1,08 % | | | | 429 750 | | | | |
| | | | Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 % | | | | 433 985 | | | | |
| | | | Итого с затратами на выслугу лет, 1 % | | | | | | | | |
| | | | Итого в текущих ценах, к = 2,73677 | | | | 1 187 719 | | | | |
| | | | Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 % | | | | 23 754 | | | | |
| | | | Всего с налогами, сборами, обязательными платежами | | | | 1 211 473 | | | | |
| | | | Налог на добавленную стоимость, 12 % | | | | 145 377 | | | | |
| | | | Итого с НДС | | | | 1 356 850 | | | | |
| | | | Всего: | | | | 1 356 850 | | | | |
| | | | Итого с индивидуальной скидкой | | Коэфф. | 0,855 | 1 160 107 | | | | |

«Алматы қаласы әкімдігінің құрделі құрылыс басқармасы» ЖШС-і өндірістік бөлімі
қолы
Ф.И.О.
Производственный отдел ТОО «Предприятие капитального строительства акимата г.Алматы»

Заказчик:

Для форм №2

Технадзор:

Подрядчик:

«Расценки проверены»
Сметный отдел
Воропаева О.И.