Заказчик: ТОО "Предприятие капитального строительства акимата г.Алматы"
Подрядчик: ТОО "Риголит"
Наименование строительства и его адрес: «Строительство многоквартирных жилых домов по пр.Райымбека угол ул.Усть- Каменогорская, Алатауский район, г. Алматы» 2 очередь (без наружных инженерных сетей) (пятна 5,6)

Типовая межведомственная форма № КС-3
Утвержденная постановлением Госкомстата Республики Казахстан от 16.11.94г. №73

СПРАВКА №3

о стоимости выполненных работ и затрат за **ноябрь** месяц **2017** года
(представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком застройщику и финансирующему банку).

Код заказчика	код подряд-чика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	Дата	наимен.	код	наименование	код
		№ 80	24.05.2017				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов, работ	с начала года по отчетный месяц включи тельно	Стоимость выполненных работ из гр.1 (тенге)						в т.ч. НДС	Всего
		в отчетный месяц	СМР в сметных базисных ценах 2001	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав	дополни-затраты приобре-тение материалов		
				в отчетный месяц	по монтажу оборудо вания				
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
Подготовка территории под строительство 9-ти этажных жилых домов	7 676 426	0	2 871 683	0				0	0
Пятно№5- 9-ти эт. 26-ти кв.	104 794 513	16 731 281	39 202 675	6 259 014				1 792 637	16 731 281
Пятно№6- 9-ти эт. 26-ти кв.	118 585 617	24 129 138	44 253 847	8 918 532				2 585 265	24 129 138
ИТОГО к оплате	**231 056 556**	**40 860 419**	**86 328 205**	**15 177 546**				**4 377 902**	**40 860 419**

ЗАКАЗЧИК:

ПОДРЯДЧИК:

Реестр актов выполненных работ
за **ноябрь** 2017 года

№ п/п	Наименование актов и видов работ	сумма по акту в базовых ценах			сумма по акту в текущих ценах с НДС		
		пятно 5	пятно 6	Итого	пятно 5	пятно 6	Итого
2	общестроительные работы (КЖ)	2 849 642	5 746 513	8 596 155	7 617 520	15 361 289	22 978 809
3	общестроительные работы (АР)	3 409 372	3 172 019	6 581 391	9 113 761	8 767 849	17 881 610
	итого	6 259 014	8 918 532	15 177 546	16 731 281	24 129 138	40 860 419

Директор
ТОО "Риголит" _____

Заказчик: **ТОО "Предприятие капитального строительства акимата г. Алматы"**

Подрядчик: **ТОО "Риголит"** организация, адрес, телефон, факс

Договор: **№80 2017-05-24** организация, адрес, телефон, факс

организация, адрес, телефон, факс

Стройка: **Строительство многоквартирных жилых домов по пр. Райымбека угол ул.Усть-Каменогорская,Алатауский район,г.Алматы**

Объект: **1 секционный,9-ти этажный жилой дом пятно 5, 26 кв. (Sкв.=1273,28 м2), вторая очередь.** наименование, адрес

А К Т№9

о приемке выполненных работ за ноябрь месяц 2017 год

Конструкции железобетонные. КЖ. (Выполнено)

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
					Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживающих машины	
				Единица измерения	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	на един.	всего
									%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Раздел: Колонны Км1-6шт								
1	41	Е0106-14-4	Устройство колонн гражданских зданий из В25(М-350)	3,38	10233,46	990,15	34589	3347	7165	10,4	35
				м3	1644,75	374,04	5559	1264	105	1,83	6
2	42	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,1093	62000		6775				
				т							
3	43	С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,0017	61200		102				
				т							
4	44	С12041-28 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	0,3157	45800		14461				
				т							
5	45	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,0565	93997,62	304,24	5308	17	1968	198	11
				т	33075	114,75	1868	6	105	0,56	0
			Итого по разделу: Колонны Км1-6шт				61234				
			Раздел: Колонны Км2-6шт								
6	46	Е0106-14-4	Устройство колонн гражданских зданий из В25(М-350)	3,64	10233,46	990,15	37250	3604	7716	10,4	38
				м3	1644,75	374,04	5987	1362	105	1,83	7
7	47	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,1189	62000		7370				
				т							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	48	С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,0017 т	61200		102				
9	49	С12041-28 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	0,3403 т	45800		15587				
10	50	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,0565 1т	93997,62 33075	304,24 114,75	5308 1868	17 6	1968 105	198 0,56	11 0
			Итого по разделу: Колонны Км2-6шт				65617				
11	51	Е0106-14-4	Раздел: Колонны Км3-4шт Устройство колонн гражданских зданий из В25(М-350)	2,253 м3	10233,46 1644,75	990,15 374,04	23059 3706	2231 843	4776 105	10,4 1,83	23 4
12	52	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,0728 т	62000		4516				
13	53	С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,0011 т	61200		68				
14	54	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,0023 т	50900		115				
15	55	С12041-28 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	0,2105 т	45800		9640				
16	56	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,039 1т	93997,62 33075	304,24 114,75	3664 1289	12 4	1358 105	198 0,56	8 0
			Итого по разделу: Колонны Км3-4шт				41063				
17	57	Е0106-14-4	Раздел: Колонны Км4-4шт Устройство колонн гражданских зданий из В25(М-350)	2,253 м3	10233,46 1644,75	990,15 374,04	23059 3706	2231 843	4776 105	10,4 1,83	23 4
18	58	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,1283 т	62000		7955				
19	59	С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,0015 т	61200		90				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	60	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,0733 т	50900		3730				
21	61	С12041-28 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	0,4319 т	45800		19779				
22	62	С12041-71 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	0,0528 т	68200		3601				
			Итого по разделу: Колонны Км4-4шт	0,0802 1т	93997,62 33075	304,24 114,75	7541 2653	24 9	2796 105	198 0,56	16 0
			Раздел: Колонны Км5-2шт				65756				
24	64	Е0106-14-4	Устройство колонн гражданских зданий из В25(М-350)	1,127 м3	10233,46 1644,75	990,15 374,04	11530 1853	1116 421	2388 105	10,4 1,83	12 2
25	65	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,0774 т	62000		4797				
26	66	С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,0007 т	61200		45				
27	67	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,0273 т	50900		1389				
28	68	С12041-27 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	0,0814 т	48300		3934				
29	69	С12041-28 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	0,1052 т	45800		4820				
30	70	С12041-71 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	0,0264 т	68200		1800				
31	71	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,0341 1т	93997,62 33075	304,24 114,75	3206 1128	10 4	1189 105	198 0,56	7 0
			Итого по разделу: Колонны Км5-2шт				31522				
			Раздел: Колонны Км6-2шт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
32	72	E0106-14-4	Устройство колонн гражданских зданий из В25(М-350)	1,127	10233,46	990,15	11530	1116	2388	10,4	12
				м3	1644,75	374,04	1853	421	105	1,83	2
33	73	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,0642	62000		3978				
				т							
34	74	С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,0007	61200		45				
				т							
35	75	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,0273	50900		1389				
				т							
36	76	С12041-27 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	0,0814	48300		3934				
				т							
37	77	С12041-28 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	0,1052	45800		4820				
				т							
38	78	С12041-71 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	0,0264	68200		1800				
				т							
39	79	E0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,0659	93997,62	304,24	6198	20	2298	198	13
			Итого по разделу: Колонны Км6-2шт	Тт	33075	114,75	2181	8	105	0,56	0
			Раздел: Балка БМ1 - 9шт				33693				
40	130	E0106-18-2	Устройство балок монолитных ж/бетонных из В25 (М350)	0,294	12998,02	407,3	3821	120	784	14,4	4
				м3	2385	153,86	701	45	105	0,75	0
41	131	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,0131	62000		812				
				т							
42	132	С12041-27 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	0,0366	48300		1768				
				т							
43	133	С11051-210 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Шайба	0,008	26600		213				
			Итого по разделу: Балка БМ1 - 9шт	1000шт			6614				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Раздел: Диафрагма жесткости Д-1 (1шт)								
44	134	Е0106-17-3	Устройство железобетонной диафрагмы жесткости из В25 (М350)	6,405	11287,26	442,42	72294	2834	17012	14	90
				м3	2362,5	167,13	15132	1070	105	0,82	5
45	135	С12041-25 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	0,0992	51000		5060				
				т							
46	136	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	1,028	50900		52329				
				т							
47	137	С12041-27 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	1,209	48300		58411				
				т							
48	138	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,1549	62000		9601				
				т							
49	139	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0142	65000		920				
				т							
50	140	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,0292	65900		1924				
				т							
51	141	С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,3852	61200		23576				
				т							
			Итого по разделу: Диафрагма жесткости Д-1 (1шт)				224115				
			Раздел: Диафрагма жесткости Д-2 (1шт)								
52	142	Е0106-17-3	Устройство железобетонной диафрагмы жесткости из В25 (М350)	6,16	11287,26	442,42	69530	2725	16362	14	86
				м3	2362,5	167,13	14553	1030	105	0,82	5
53	143	С12041-25 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	0,1102	51000		5620				
				т							
54	144	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	1,019	50900		51848				
				т							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
55	145	С12041-27 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	1,104 т	48300		53302				
56	146	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,1552 т	62000		9625				
57	147	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0103 т	65000		672				
58	148	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,0292 т	65900		1924				
59	149	С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,3852 т	61200		23576				
			Итого по разделу: Диафрагма жесткости Д-2 (1шт)				216097				
			Раздел: Диафрагма жесткости Д-3 (2шт)								
60	150	Е0106-17-3	Устройство железобетонной диафрагмы жесткости из В25 (М350)	22,4 м3	11287,26 2362,5	442,42 167,13	252835 52920	9910 3744	59497 105	14 0,82	314 18
61	151	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,577 т	52400		30236				
62	152	С12041-25 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	1,454 т	51000		74133				
63	153	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,8478 т	50900		43153				
64	154	С12041-114 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,0232 т	68800		1595				
65	155	С12041-116 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,0052 т	64400		333				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Раздел: Диафрагма жесткости Д-5 (1шт)								
77	167	Е0106-17-3	Устройство железобетонной диафрагмы жесткости из В25 (М350)	7,123 м3	11287,26 2362,5	442,42 167,13	80404 16829	3152 1191	18921 105	14 0,82	100 6
78	168	С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,0664 т	53000		3517				
79	169	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,4139 т	52400		21690				
80	170	С12041-25 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	0,1715 т	51000		8748				
81	171	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,342 т	50900		17408				
82	172	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,1076 т	62000		6673				
83	173	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,0681 т	65900		4489				
			Итого по разделу: Диафрагма жесткости Д-5 (1шт)				142929				
			Раздел: Устройство плит перекрытия на отм.+23.100								
84	274	Е0106-22-1#т.ч. п-1.7, п-3.1 К=1,04	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м на высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м	46,76 м3	10421,27 1333,8	241,1 91,68	487299 62368	11274 4259	69959 105	8,38 0,44	392 21
85	275	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	4,721 т	52400		247375				
86	276	С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,0777 т	53000		4118				
87	277	С12041-25 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	0,5757 т	51000		29361				

1	2	3		5	6	7	8	9	10	11	12
88	278	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,0881 т	50900		4484				
89	279	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,2549 т	62000		15804				
90	280	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,3646 т	65900		24027				
91	281	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,225 т	66000		14850				
92	282	С12041-116 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,4488 т	64400		28903				
93	283	С12041-117 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	0,884 т	62100		54896				
94	284	С11051-210 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Шайба	0,048 1000шт	26600		1277				
95	285	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,1256 1т	93997,62 33075	304,24 114,75	11806 4154	38 14	4377 105	198 0,56	25 0
			Итого по разделу: Устройство плит перекрытия на отм.+23.100				924200				
96	322	Е0106-22-5	Раздел: #Устройство лестницы ЛМ-1 Устройство ж/бетонных лестниц и площадок из В25	2,948 м3	12274.11 2117,25	379,21 143,26	36181 6241	1118 422	6997 105	13 0,7	38 2
97	323	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,065 т	62000		4032				
98	324	С12041-56 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 12 мм	0,0022 т	58800		132				
99	325	С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,2994 т	61200		18325				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							10				180
100	326	С12041-5 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	0,037 т	52102		1927				
101	327	С12041-7 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82	0,1792 т	49502		8873				
102	328	С12041-9 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 16 мм до 18 мм ГОСТ 5781-82	0,0335 т	49131		1648				
			Итого по разделу: #Устройство лестницы ЛМ-1				71118				
			ИТОГО:				2 448 592	47 848			1 351
			Накладные расходы :				222 220	18 075			88
			На общестроительные работы				252 312				
			Всего накладных расходов:				252 312				
			Итого с накладными				2 700 904				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :				54 018				
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				2 754 922				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				2 780 681				
			Итого с временными, 0,935 %				2 810 712				
			Итого с зимними удорожаниями, 1,08 %				2 821 835				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				2 849 642				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				7 798 827				
			Итого в текущих ценах, к = 2,73677				155 977				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				7 954 804				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				954 576				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				8 909 380				
			Итого с НДС				8 909 380				
			Всего:				7 617 520				
			Итого с тендерной скидкой		Коэфф.	0,855					

Заказчик:

Технадзор:

Подрядчик:

«Расценки проверены»
Сметный отдел
Воропаева О.И.

«Алматы қаласы әкімдігінің құрделі құрылыс кәсіпорны» ЖШС-і өндірістік бөлімі
Ф.И.О.
қолы
Производственный отдел ТОО «Предприятие капитального строительства акимата г.Алматы»

Заказчик: **ТОО "Предприятие капитального строительства акимата г. Алматы"** (организация, адрес, телефон, факс)

Подрядчик: **ТОО "Риголит"** (организация, адрес, телефон, факс)

Договор: **№80 2017-05-24** (организация, адрес, телефон, факс)

Стройка: **Строительство многоквартирных жилых домов по пр. Райымбека угол ул.Усть-Каменогорская,Алатауский район,г.Алматы** (наименование, адрес)

Объект: **1 секционный,9-ти этажный жилой дом пятно 5, 26 кв. (Sкв.=1273,28 м2), вторая очередь.**

А К Т№10
о приемке выполненных работ за ноябрь месяц 2017 год
Архитектурная часть. АР (Выполнено)

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
					Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживающих машины	
				Единица измерения	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	% 10	11	12
			Раздел: #Кладка наружных стен из теплоблоков /8эт/								
1	108	Е0108-22-3	Кладка из легкобетонных камней без облицовки заполнений каркасов и фахверков при высоте этажа до 4 м	5,953	815,83	319,7	4857	1903	4078	3,07	18
				м3	461,25	119,25	2746	710	118	0,58	3
2	109	СПРАНС лист	Блок ячеистобетонный Б-3 размером 600х300х250	132,222	264,58		34984				
				шт							
3	110	СПРАНС лист	Клей для теплоблоков	160,74	14,35		2307				
				кг							
4	111	Е0109-22-12 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, 8.02-06-2004, 8.02-17-2006	Усиление конструктивных элементов кирпичных стен	0,1538	4658,59	2861,37	717	440	234	5,88	1
				т	1067,22	620,1	164	95	90	1,98	0
5	112	СН011-906 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Швеллеры из горячекатанного проката немерной длины, нормальной /обычной/ точно сти прокатки из углеродистой стали кипящей, полуси окойной, N16-40	0,1538	63600		9783				
				т							
6	113	Е0113-17-2	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ПФ-0142 за один раз	4,461	28,74	0,02	128	0	23	0,03	0
				м2	5,81	0	26	0	90	0	0
7	114	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	4,461	40,72	0,04	182	0	33	0,04	0
				м2	8,32	0	37	0	90	0	0
8	115	Е0115-86-1#Изм. и доп. вып. 10, 12	Устройство теплоизоляции минераловатными плитами	95,8	139,47	0,25	13361	24	8304	0,46	44
				м	82,55	0	7908	0	105	0	0
9	116	СН031-100 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-125 ГОСТ 9573-96	1,776	7634		13559				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10	117	Е0107-57-1	Устройство герметизации стыков прокладками на клею	м3							
				191,6	38,15	0,18	7310	34	2862	0,06	12
11	118	С11011-752	Сетка тканая	м	10,6	0,07	2031	13	140	0	0
				33,108	65		2152				
			Итого по разделу: #Кладка наружных стен из теплоблоков /8эт/	м2							
							89340				
			Раздел: #Стены из стандартных блоков (лист 72 АР) /8т/								
12	119	Е0108-22-1	Кладка стен из легкобетонных камней без облицовки при высоте этажа до 4 м	14,573	1547,31	372,83	22549	5433	12614	3,72	54
				м3	594	139,5	8657	2033	118	0,68	10
13	120	С143003-157 Изм. и доп. вып.17	Камни стеновые бетонные рядовые, размерами 390 мм х 190 мм х 188 мм, 2-пустотные марки М100 ГОСТ 6133-99	1035,111	60,05		62158				
				шт							
14	121	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	0,4461	8679,65	422,15	3872	188	4429	56,4	25
				т	8257,5	157,5	3684	70	118	0,77	0
15	122	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: стальпериодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,3825	50900		19467				
				т							
16	123	С12041-89 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм	0,037	50800		1878				
				т							
17	124	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,0267	41200		1099				
				т							
18	125	Е0108-22-11	Засыпка пустот в камнях	3,666	302,02	106,27	1107	390	1022	1,22	4
				м3	195,75	40,5	718	148	118	0,19	1
19	126	С143001-6 Изм. и доп. вып.19	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010	0,952	4325		4117				
				м3							
20	127	С143002-7 Изм. и доп. вып.19	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	2,889	4167		12038				
				м3							
21	128	Е0106-14-4	Устройство монолитных сердечников	1,242	9127,11	990,15	11338	1230	2633	10,4	13
				м3	1644,75	374,04	2043	465	105	1,83	2
22	129	С12041-4 Изм. и доп.вып.19	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0264	55620		1466				
				т							
23	130	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: стальпериодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,4117	50900		20954				
				т							
24	131	Е0115-86-1#Изм. и доп. вып. 10, 12	Устройство теплоизоляции минераловатными плитами на откосах	441,2	139,47	0,25	61534	110	38242	0,46	203
				м	82,55	0	36421	0	105	0	0
25	132	С11031-100 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-125 ГОСТ 9573-96	1,994	7634		15220				
				м3							
			Итого по разделу: #Стены из стандартных блоков (лист 72 АР) /8т/				238796				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Раздел: #Перегородки из перегородочного блока (лист 73 АР) /8 эт/								
26	133	E0108-22-1	Кладка стен из легкобетонных камней без облицовки при высоте этажа до 4 м	1,316	1547,31	372,83	2036	491	1139	3,72	5
				м3	594	139,5	782	184	118	0,68	1
27	134	С143003-137 Изм. и доп. вып.17	Камни стеновые бетонные рядовые, размерами 390 мм х 90 мм х 188 мм, 2-пустотные марки М100 ГОСТ 6133-99	197,333	38,75		7647				
				шт							
28	135	E0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	0,0562	8679,65	422,15	488	24	558	56,4	3
				т	8257,5	157,5	464	9	118	0,77	0
29	136	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: стальпериодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,0461	50900		2347				
				т							
30	137	С12041-89 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 4 мм	0,0021	50800		108				
				т							
31	138	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 5 мм	0,008	41200		328				
				т							
32	139	E0108-22-11	Засыпка пустот в камнях	0,1756	302,02	106,27	53	19	49	1,22	0
				м3	195,75	40,5	34	7	118	0,19	0
33	140	С143001-6 Изм. и доп. вып.19	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010	0,0204	4325		88				
				м3							
34	141	С143002-7 Изм. и доп. вып.19	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	0,1587	4167		661				
				м3							
35	142	E0106-14-4	Устройство монолитных сердечников	0,1111	9127,11	990,15	1014	110	236	10,4	1
				м3	1644,75	374,04	183	42	105	1,83	0
36	143	С12041-4 Изм. и доп.вып.19	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0039	55620		216				
				т							
37	144	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: стальпериодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,0806	50900		4103				
				т							
38	145	E0115-86-1#Изм. и доп. вып. 10, 12	Устройство теплоизоляции минераловатными плитами на откосах	113,87	139,47	0,25	15881	28	9870	0,46	52
				м	82,55	0	9400	0	105	0	0
39	146	С11031-100 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-125 ГОСТ 9573-96	0,2806	7634		2142				
				м3							
			Гипсокартонные перегородки (лист 74 АР)								
40	147	E0110-87-3	Устройство перегородок в жилых зданиях однорядных с двухсторонней обшивкой ГКЛВ в один слой с изоляцией	423,802	2174,04	14,13	921362	5988	200668	2,32	983
				м2	389,25	5,33	164965	2259	120	0,03	11
41	148	E0110-87-3	Устройство перегородок в жилых зданиях одно рядных с двухсторонней обшивкой гипсокартонными листами ГК I в один слой с изоляцией	272,078	2035,44	14,13	553799	3844	128828	2,32	631

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
42	149	E0126-12-2	Изоляция плоских поверхностей плитами (минераловатными на синтетической связующем М-125)	м2	389,25	5,33	105906	1450	120	0,03	7
				197,658	146,46	50,15	28949	9913	21883	0,53	106
43	150	СН1031-100 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-125 ГОСТ 9573-96	м2	92,03	18,68	18190	3692	100	0,09	18
				12,398	7634		94646				
44	151	E0115-36-1 Изм. и доп. вып. 11, 12	Обшивка стен и устройство коробов листовыми материалами с креплением на пристенный металлический каркас	м3							
				230,034	613,94	4,85	141226	1115	54169	1,29	296
45	152	СН1011-2192 Изм. и доп.вып.13 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Листы гипсокартонные ГКЛВ, ГОСТ 6266-97, толщина 12,5 мм	м2	222,86	1,41	51265	324	105	0,01	1
				241,536	250		60384				
			Итого по разделу: #Перегородки из перегородочного блока (лист 73 АР) /8 эт/	м2							
			Внутренняя отделка				1837478				
			Раздел: 1-ый этаж на отм. 0.000								
46	238	E0115-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей из сухих растворных смесей потолков до 5 мм	113,988	280,2	3,94	31940	449	12400	0,55	63
				м2	102,11	1,49	11639	170	105	0,01	1
47	239	E0115-61-3	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	58,169	249,29	4,07	14501	236	8346	0,74	43
				м2	135,68	0,97	7892	56	105	0,05	3
48	240	E0115-65-1	Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню	0,4395	575,7	6,33	253	3	145	1,79	1
				м2	312,75	2,39	137	1	105	0,01	0
49	241	E0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей из сухих растворных смесей стен до 5 мм	180,96	251,28	3,43	45472	621	14258	0,46	82
				м2	73,73	1,31	13342	237	105	0,01	1
50	242	E0115-64-5 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной 5 мм колонн	23,547	321,72	6,12	7575	144	3553	0,81	19
				м2	141,39	2,32	3329	55	105	0,01	0
51	243	E0115-64-3	Левкас перегородок ГКЛ,ГКЛВ из сухих растворных смесей стен до 2 мм	44,281	146,88	3,43	6504	152	3489	0,46	20
				м2	73,73	1,31	3265	58	105	0,01	0
			Итого по разделу: Первый этаж на отм. 0.000				106244				
			Раздел: Типовые этажи (со 2-го по 6-ой) на отм. +2.900 -:- +14.500								
52	245	E0115-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей из сухих растворных смесей потолков до 5 мм	309,628	280,2	3,94	86758	1220	33681	0,55	171
				м2	102,11	1,49	31616	461	105	0,01	2
53	246	E0115-61-3	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	117,233	249,29	4,07	29225	477	16821	0,74	87
				м2	135,68	0,97	15906	114	105	0,05	6
54	247	E0115-65-1	Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню	7,464	575,7	6,33	4297	47	2470	1,79	13
				м2	312,75	2,39	2334	18	105	0,01	0

1	2	3		5	6	7	8	9	10	11	12
55	248	Е0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей из сухих растворных смесей стен до 5 мм	427,783	251,28	3,43	107493	1467	33706	0,46	195
				м2	73,73	1,31	31540	560	105	0,01	3
56	249	Е0115-64-5 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной 5 мм колонн	62,901	321,72	6,12	20237	385	9492	0,81	51
				м2	141,39	2,32	8894	146	105	0,01	1
57	250	Е0115-64-3	Левкас перегородок ГКЛ,ГКЛВ из сухих растворных смесей стен до 2 мм	360,317	146,88	3,43	52923	1236	28390	0,46	164
				м2	73,73	1,31	26566	472	105	0,01	2
			Итого по разделу: Типовые этажи (со 2-го по 6-ой) на отм. +2.900 -:- +14.500				300933				
			ИТОГО:				2 572 793	37 718			3 363
			Накладные расходы :				572 084	13 849			76
			На общестроительные работы				658 392				
			На мета.монтажные работы				234				
			Всего накладных расходов:				658 625				
			Итого с накладными				3 231 419				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				64 628				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				3 296 047				
			Итого с временными, 0,935 %				3 326 865				
			Итого с зимними удорожаниями, 1,08 %				3 362 795				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				3 376 102				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				3 409 372				
			Итого в текущих ценах, к = 2.73677				9 330 680				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				186 614				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				9 517 294				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				1 142 075				
			Итого с НДС				10 659 369				
			Всего:				10 659 369				
			Итого с тендерной скидкой		Коэфф.	0,855	9 113 761				

«Алматы қаласы әкімдігінің күрделі құрылыс кәсіпорны» ЖШС-і өндірістік бөлімі
Ф.И.О.
Производственный отдел ТОО «Предприятие капитального строительства акимата г. Алматы»

Заказчик:

Для форм №2

Технадзор:

Подрядчик:

«Расценки проверены»
Сметный отдел
Воропаева О.И.

Заказчик **ТОО "Предприятие капитального строительства акимата г. Алматы"**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО "Риголит"**
организация, адрес, телефон, факс

Договор **№80 2017-05-24**
организация, адрес, телефон, факс

Стройка **Строительство многоквартирных жилых домов по пр. Райымбека угол ул.Усть-Каменогорская,Алатауский район,г.Алматы**
наименование, адрес

Объект **1 секционный,9-ти этажный жилой дом пятно 6, 26 кв. (Sкв.=1273,28 м2), вторая очередь.**

А К Т №9
о приемке выполненных работ за ноябрь месяц 2017 год
Конструкции железобетонные. КЖ. (Выполнено)

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
					Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				Единица измерения	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
									%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Раздел: Колонны Км1-6шт								
1	41	Е0106-14-4	Устройство колонн гражданских зданий из В25(М-350)	6,76	10233,46	990,15	69178	6693	14329	10,4	70
				м3	1644,75	374,04	11119	2529	105	1,83	12
2	42	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,2185	62000		13549				
				т							
3	43	С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,0033	61200		204				
				т							
4	44	С12041-28 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	0,6315	45800		28921				
				т							
5	45	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,1129	93997,62	304,24	10615	34	3936	198	22
				1т	33075	114,75	3735	13	105	0,56	0
			Итого по разделу: Колонны Км1-6шт				122468				
			Раздел: Колонны Км2-6шт								
6	46	Е0106-14-4	Устройство колонн гражданских зданий из В25(М-350)	7,28	10233,46	990,15	74500	7208	15432	10,4	76
				м3	1644,75	374,04	11974	2723	105	1,83	13
7	47	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,2377	62000		14739				
				т							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	48	С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,0033	61200		204				
				т							
9	49	С12041-28 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	0,6807	45800		31175				
				т							
10	50	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,1129	93997,62	304,24	10615	34	3936	198	22
				1т	33075	114,75	3735	13	105	0,56	0
			Итого по разделу: Колонны Км2-6шт				131233				
			Раздел: Колонны Км3-4шт								
11	51	Е0106-14-4	Устройство колонн гражданских зданий из В25(М-350)	4,507	10233,46	990,15	46119	4462	9553	10,4	47
				м3	1644,75	374,04	7412	1686	105	1,83	8
12	52	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,1457	62000		9033				
				т							
13	53	С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,0022	61200		136				
				т							
14	54	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,0045	50900		231				
				т							
15	55	С12041-28 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	0,421	45800		19281				
				т							
16	56	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,078	93997,62	304,24	7328	24	2717	198	15
				1т	33075	114,75	2578	9	105	0,56	0
			Итого по разделу: Колонны Км3-4шт				82127				
			Раздел: Колонны Км4-4шт								
17	57	Е0106-14-4	Устройство колонн гражданских зданий из В25(М-350)	4,507	10233,46	990,15	46119	4462	9553	10,4	47
				м3	1644,75	374,04	7412	1686	105	1,83	8
18	58	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,2566	62000		15911				
				т							
19	59	С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,0029	61200		180				
				т							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	60	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,1466	50900		7461				
				т							
21	61	С12041-28 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	0,8637	45800		39559				
				т							
22	62	С12041-71 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	0,1056	68200		7202				
				т							
23	63	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,1604	93997,62	304,24	15081	49	5591	198	32
				1т	33075	114,75	5307	18	105	0,56	0
			Итого по разделу: Колонны Км4-4шт				131512				
			Раздел: Колонны Км5-2шт								
24	64	Е0106-14-4	Устройство колонн гражданских зданий из В25(М-350)	2,253	10233,46	990,15	23059	2231	4776	10,4	23
				м3	1644,75	374,04	3706	843	105	1,83	4
25	65	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,1548	62000		9595				
				т							
26	66	С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,0015	61200		90				
				т							
27	67	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,0546	50900		2778				
				т							
28	68	С12041-27 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	0,1629	48300		7868				
				т							
29	69	С12041-28 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	0,2105	45800		9640				
				т							
30	70	С12041-71 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	0,0528	68200		3601				
				т							
31	71	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,0682	93997,62	304,24	6413	21	2377	198	14
				1т	33075	114,75	2256	8	105	0,56	0
			Итого по разделу: Колонны Км5-2шт				63044				
			Раздел: Колонны Км6-2шт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
32	72	E0106-14-4	Устройство колонн гражданских зданий из В25(М-350)	2,253	10233,46	990,15	23059	2231	4776	10,4	23
				м3	1644,75	374,04	3706	843	105	1,83	4
33	73	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,1283	62000		7955				
				т							
34	74	С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,0015	61200		90				
				т							
35	75	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,0546	50900		2778				
				т							
36	76	С12041-27 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	0,1629	48300		7868				
				т							
37	77	С12041-28 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	0,2105	45800		9640				
				т							
38	78	С12041-71 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	0,0528	68200		3601				
				т							
39	79	E0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,1319	93997,62	304,24	12395	40	4595	198	26
				1т	33075	114,75	4361	15	105	0,56	0
			Итого по разделу: Колонны Км6-2шт				67386				
			Раздел: Ригель Рм6 - 4шт								
40	104	E0106-21-1	Устройство ригелей гражданских зданий в металлической опалубке из В25(М-350)	1,176	11634,4	3768,94	13682	4432	3779	12,53	15
				м3	2040,75	1019,84	2400	1199	105	3,9	5
41	105	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,0944	62000		5853				
				т							
42	106	С12041-28 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	0,4928	45800		22570				
				т							
43	107	С11051-210 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Шайба	0,032	26600		851				
				1000шт							
			Итого по разделу: Ригель Рм6 - 4шт				42956				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Раздел: Балка БМ1 - 9шт								
44	130	E0106-18-2	Устройство балок монолитных ж/бетонных из В25 (М350)	0,588	12998,02	407,3	7643	239	1567	14,4	8
				м3	2385	153,86	1402	90	105	0,75	0
45	131	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,0262	62000		1624				
				т							
46	132	С12041-27 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	0,0732	48300		3536				
				т							
47	133	С11051-210 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Шайба	0,016	26600		426				
				1000шт							
			Итого по разделу: Балка БМ1 - 9шт				13228				
			Раздел: Диафрагма жесткости Д-1 (1шт)								
48	134	E0106-17-3	Устройство железобетонной диафрагмы жесткости из В25 (М350)	12,81	11287,26	442,42	144587	5667	34024	14	179
				м3	2362,5	167,13	30263	2141	105	0,82	10
49	135	С12041-25 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	0,1984	51000		10121				
				т							
50	136	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	2,056	50900		104658				
				т							
51	137	С12041-27 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	2,419	48300		116822				
				т							
52	138	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,3097	62000		19202				
				т							
53	139	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0283	65000		1840				
				т							
54	140	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,0584	65900		3847				
				т							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
55	141	С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,7705	61200		47153				
				т							
			Итого по разделу: Диафрагма жесткости Д-1 (1шт)				448230				
			Раздел: Диафрагма жесткости Д-2 (1шт)								
56	142	Е0106-17-3	Устройство железобетонной диафрагмы жесткости из В25 (М350)	12,32	11287,26	442,42	139059	5451	32723	14	172
				м3	2362,5	167,13	29106	2059	105	0,82	10
57	143	С12041-25 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	0,2204	51000		11239				
				т							
58	144	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	2,037	50900		103697				
				т							
59	145	С12041-27 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	2,207	48300		106603				
				т							
60	146	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,3105	62000		19250				
				т							
61	147	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0207	65000		1345				
				т							
62	148	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,0584	65900		3847				
				т							
63	149	С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,7705	61200		47153				
				т							
			Итого по разделу: Диафрагма жесткости Д-2 (1шт)				432193				
			Раздел: Диафрагма жесткости Д-3 (2шт)								
64	150	Е0106-17-3	Устройство железобетонной диафрагмы жесткости из В25 (М350)	44,8	11287,26	442,42	505669	19820	118994	14	627
				м3	2362,5	167,13	105840	7487	105	0,82	37
65	151	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	1,154	52400		60472				
				т							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
66	152	С12041-25 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	2,907	51000		148265				
				т							
67	153	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	1,696	50900		86306				
				т							
68	154	С12041-114 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,0464	68800		3190				
				т							
69	155	С12041-116 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,0104	64400		667				
				т							
70	156	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,6383	62000		39574				
				т							
71	157	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,0464	65900		3058				
				т							
72	158	С12041-74 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	0,141	61300		8645				
				т							
			Итого по разделу: Диафрагма жесткости Д-3 (2шт)				855845				
			Раздел: Диафрагма жесткости Д-4 (1шт)								
73	159	Е0106-17-3	Устройство железобетонной диафрагмы жесткости из В25 (М350)	13,267	11287,26	442,42	149744	5869	35238	14	186
				м3	2362,5	167,13	31343	2217	105	0,82	11
74	160	С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,1237	53000		6554				
				т							
75	161	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,785	52400		41132				
				т							
76	162	С12041-25 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	0,3205	51000		16344				
				т							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
77	163	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,6693	50900		34066				
				т							
78	164	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,2153	62000		13347				
				т							
79	165	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,1362	65900		8979				
				т							
80	166	С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,0533	61200		3260				
				т							
			Итого по разделу: Диафрагма жесткости Д-4 (1шт)				273425				
			Раздел: Диафрагма жесткости Д-5 (1шт)								
81	167	Е0106-17-3	Устройство железобетонной диафрагмы жесткости из В25 (М350)	14,247	11287,26	442,42	160808	6303	37841	14	199
				м3	2362,5	167,13	33658	2381	105	0,82	12
82	168	С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,1327	53000		7035				
				т							
83	169	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,8278	52400		43379				
				т							
84	170	С12041-25 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	0,343	51000		17495				
				т							
85	171	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,684	50900		34816				
				т							
86	172	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,2153	62000		13347				
				т							
87	173	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,1362	65900		8979				
				т							
			Итого по разделу: Диафрагма жесткости Д-5 (1шт)				285859				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Раздел: Устройство плит перекрытия на отм.+23.100								
88	274	Е0106-22-1#г.ч. п-1.7, п-3.1 К=1,04	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м на высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м	46,76	10421,27	241,1	487299	11274	69959	8,38	392
				м3	1333,8	91,08	62368	4259	105	0,44	21
89	275	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	4,721	52400		247375				
				т							
90	276	С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,0777	53000		4118				
				т							
91	277	С12041-25 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	0,5757	51000		29361				
				т							
92	278	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,0881	50900		4484				
				т							
93	279	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,2549	62000		15804				
				т							
94	280	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,3646	65900		24027				
				т							
95	281	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,225	66000		14850				
				т							
96	282	С12041-116 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,4488	64400		28903				
				т							
97	283	С12041-117 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	0,884	62100		54896				
				т							
98	284	С11051-210 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Шайба	0,048	26600		1277				
				1000шт							
99	285	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,1256	93997,62	304,24	11806	38	4377	198	25
				1г	33075	114,75	4154	14	105	0,56	0
			Итого по разделу: Устройство плит перекрытия на отм.+23.100				924200				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Раздел: Устройство плит перекрытия на отм.+26.000								
100	286	Е0106-22-1#т.ч. п-1.7, п-3.1 К=1,04	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м на высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м	46,76	10421,27	241,1	487299	11274	69959	8,38	392
				м3	1333,8	91,08	62368	4259	105	0,44	21
101	287	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	4,683	52400		245400				
				т							
102	288	С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,0777	53000		4118				
				т							
103	289	С12041-25 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	0,5757	51000		29361				
				т							
104	290	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,0881	50900		4484				
				т							
105	291	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,2549	62000		15804				
				т							
106	292	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,3646	65900		24027				
				т							
107	293	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,225	66000		14850				
				т							
108	294	С12041-116 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,4488	64400		28903				
				т							
109	295	С12041-117 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	0,884	62100		54896				
				т							
110	296	С11051-210 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Шайба	0,048	26600		1277				
				1000шт							
111	297	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,1256	93997,62	304,24	11806	38	4377	198	25
				1т	33075	114,75	4154	14	105	0,56	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Итого по разделу: Устройство плит перекрытия на отм.+26.000				922224				
			Раздел: #Устройство лестницы ЛМ-1								
112	322	E0106-22-5	Устройство ж/бетонных лестниц и площадок из В25	5,896	12274,11	379,21	72363	2236	13993	13	77
				м3	2117,25	143,26	12482	845	105	0,7	4
113	323	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,1301	62000		8064				
				т							
114	324	С12041-56 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 12 мм	0,0045	58800		264				
				т							
115	325	С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,5989	61200		36650				
				т							
116	326	С12041-5 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	0,074	52102		3853				
				т							
117	327	С12041-7 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82	0,3585	49502		17745				
				т							
118	328	С12041-9 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 16 мм до 18 мм ГОСТ 5781-82	0,0671	49131		3296				
			Итого по разделу: #Устройство лестницы ЛМ-1				142236				
			ИТОГО:				4 938 170	100 132			2 716
							446 839	37 351			181
			Накладные расходы :								
			На общестроительные работы				508 404				
			Всего накладных расходов:				508 404				
			Итого с накладными				5 446 574				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				108 931				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				5 555 505				
			Итого с временными, 0,935 %				5 607 449				
			Итого с зимними удорожаниями, 1,08 %				5 668 009				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				5 690 439				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				5 746 513				
			Итого в текущих ценах, к = 2,73677				15 726 908				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				314 538				
			Итого с налогами, сборами, обязательными платежами				16 041 446				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				1 924 974				
			Итого с НДС				17 966 420				
			Всего:				17 966 420				
			Итого с сметной скидкой		Коэфф.	0,855	15 361 289				

«Расценки проверены»
Сметный отдел
Воропаева О.И.

«Алматы қаласы әкімдігінің құрылыс кәсіпорны» ЖШС-і өндірістік бөлімі
қолы
Ф.И.О.
Производственный отдел ТОО «Предприятие капитального строительства акимата г.Алматы»

Для форм №2

Заказчик

Технадзор:

Подрядчик:

Заказчик **ТОО "Предприятие капитального строительства акимата г. Алматы"**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО "Риголит"**
организация, адрес, телефон, факс

Договор **№80 2017-05-24**
организация, адрес, телефон, факс

Стройка **Строительство многоквартирных жилых домов по пр. Райымбека угол ул.Усть-Каменогорская,Алатауский район,г.Алматы**
наименование, адрес

Объект **1 секционный,9-ти этажный жилой дом пятно 6, 26 кв. (Sкв.=1273,28 м2), вторая очередь.**

А К Т №10
о приемке выполненных работ за ноябрь месяц 2017 год
Архитектурная часть. АР (Выполнено)

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч. рабочих-строителей	
					Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				Единица измерения	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге / %	рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Раздел: #Кладка наружных стен из теплоблоков /8,9эт/								
1	108	Е0108-22-3	Кладка из легкобетонных камней без облицовки заполнений каркасов и фахверков при высоте этажа до 4 м	11,907	815,83	319,7	9714	3807	8156	3,07	37
				м3	461,25	119,25	5492	1420	118	0,58	7
2	109	СНРАПС лист	Блок ячеистобетонный Б-3 размером 600х300х250	264,444	264,58		69968				
				шт							
3	110	СНРАПС лист	Клей для теплоблоков	321,48	14,35		4615				
				кг							
4	111	Е0109-22-12 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, 8.02-06-2004, 8.02-17-2006	Усиление конструктивных элементов кирпичных стен	0,3076	4658,59	2861,37	1433	880	467	5,88	2
				т	1067,22	620,1	328	191	90	1,98	1
5	112	С11011-906 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Швеллеры из горячекатанного проката немерной длины, нормальной /обычной/ точно сти прокатки из углеродистой стали кипящей, полуспокойной, N16-40	0,3076	63600		19566				
				т							
6	113	Е0113-17-2	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой НФ-0142 за один раз	8,922	28,74	0,02	256	0	47	0,03	0
				м2	5,81	0	52	0	90	0	0
7	114	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	8,922	40,72	0,04	363	0	67	0,04	0
				м2	8,32	0	74	0	90	0	0
8	115	Е0115-86-1#Изм. и доп. вып. 10, 12	Устройство теплоизоляции минераловатными плитами	95,8	139,47	0,25	13361	24	8304	0,46	44
				м	82,55	0	7908	0	105	0	0
9	116	С11031-100 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-125 ГОСТ 9573-96	1,776	7634		13559				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				м3							
10	117	E0107-57-1	Устройство герметизации стыков прокладками на клею	191,6	38,15	0,18	7310	34	2862	0,06	12
				м	10,6	0,07	2031	13	140	0	0
11	118	C11011-752	Сетка тканая	33,108	65		2152				
				м2							
			Итого по разделу: #Кладка наружных стен из теплоблоков /8,9эт/				142298				
			Раздел: #Стены из стандартных блоков (лист 72 АР) /8,9т/								
12	119	E0108-22-1	Кладка стен из легкобетонных камней без облицовки при высоте этажа до 4 м	29,147	1547,31	372,83	45099	10867	25227	3,72	108
				м3	594	139,5	17313	4066	118	0,68	20
13	120	C143003-157 Изм. и доп. вып.17	Камни стеновые бетонные рядовые, размерами 390 мм х 190 мм х 188 мм, 2-пустотные марки М100 ГОСТ 6133-99	2070,222	60,05		124317				
				шт							
14	121	E0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	0,8922	8679,65	422,15	7744	377	8859	56,4	50
				т	8257,5	157,5	7367	141	118	0,77	1
15	122	C12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: стальпериодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,7649	50900		38934				
				т							
16	123	C12041-89 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм	0,0739	50800		3756				
				т							
17	124	C12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,0533	41200		2197				
				т							
18	125	E0108-22-11	Засыпка пустот в камнях	7,331	302,02	106,27	2214	779	2044	1,22	9
				м3	195,75	40,5	1435	297	118	0,19	1
19	126	C143001-6 Изм. и доп. вып.19	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010	1,904	4325		8235				
				м3							
20	127	C143002-7 Изм. и доп. вып.19	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	5,778	4167		24076				
				м3							
21	128	E0106-14-4	Устройство монолитных сердечников	2,484	9127,11	990,15	22676	2460	5266	10,4	26
				м3	1644,75	374,04	4086	929	105	1,83	5
22	129	C12041-4 Изм. и доп.вып.19	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0527	55620		2931				
				т							
23	130	C12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: стальпериодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,8233	50900		41907				
				т							
24	131	E0115-86-1#Изм. и доп. вып. 10, 12	Устройство теплоизоляции минераловатными плитами на откосах	441,2	139,47	0,25	61534	110	38242	0,46	203
				м	82,55	0	36421	0	105	0	0
25	132	C11031-100 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-125 ГОСТ 9573-96	1,994	7634		15220				
				м3							
			Итого по разделу: #Стены из стандартных блоков (лист 72 АР) /8,9т/				400839				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Раздел: #Перегородки из перегородочного блока (лист 73 АР) /8,9эт/								
26	133	Е0108-22-1	Кладка стен из легкобетонных камней без облицовки при высоте этажа до 4 м	1,316 м3	1547,31 594	372,83 139,5	2036 782	491 184	1139 118	3,72 0,68	5 1
27	134	С143003-137 Изм. и доп. вып.17	Камни стеновые бетонные рядовые, размерами 390 мм х 90 мм х 188 мм, 2-пустотные марки М100 ГОСТ 6133-99	197,333 шт	38,75		7647				
28	135	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	0,0562 т	8679,65 8257,5	422,15 157,5	488 464	24 9	558 118	56,4 0,77	3 0
29	136	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: стальнепериодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,0461 т	50900		2347				
30	137	С12041-89 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм	0,0021 т	50800		108				
31	138	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,008 т	41200		328				
32	139	Е0108-22-11	Засыпка пустот в камнях	0,1756 м3	302,02 195,75	106,27 40,5	53 34	19 7	49 118	1,22 0,19	0 0
33	140	С143001-6 Изм. и доп. вып.19	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010	0,0204 м3	4325		88				
34	141	С143002-7 Изм. и доп. вып.19	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	0,1587 м3	4167		661				
35	142	Е0106-14-4	Устройство монолитных сердечников	0,1111 м3	9127,11 1644,75	990,15 374,04	1014 183	110 42	236 105	10,4 1,83	1 0
36	143	С12041-4 Изм. и доп.вып.19	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0039 т	55620		216				
37	144	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: стальнепериодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,0806 т	50900		4103				
38	145	Е0115-86-1#Изм. и доп. вып. 10, 12	Устройство теплоизоляции минераловатными плитами на откосах	113,87 м	139,47 82,55	0,25 0	15881 9400	28 0	9870 105	0,46 0	52 0
39	146	С11031-100 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-125 ГОСТ 9573-96	0,2806 м3	7634		2142				
			Итого по разделу: #Перегородки из перегородочного блока (лист 73 АР) /8,9эт/				37112				
			Раздел: #Гипсокартонные перегородки (лист 74 АР)/1-5 эт/								
40	147	Е0110-87-3	Устройство перегородок в жилых зданиях однорядных с двухсторонней обшивкой ГКЛВ в один слой с изоляцией	256,793 м2	2174,04 389,25	14,13 5,33	558278 99957	3628 1369	121590 120	2,32 0,03	596 7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
41	148	Е0110-87-3	Устройство перегородок в жилых зданиях одно рядных с двухсторонней обшивкой гипсокартонными листами ГКЛ в один слой с изоляцией	164,859	2035,44	14,13	335562	2329	78060	2,32	382
				м2	389,25	5,33	64172	879	120	0,03	4
42	149	Е0126-12-2	Изоляция плоских поверхностей плитами (минераловатными на синтетической связующем М-125)	119,766	146,46	50,15	17541	6006	13259	0,53	64
				м2	92,03	18,68	11022	2237	100	0,09	11
43	150	С11031-100 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-125 ГОСТ 9573-96	7,512	7634		57349				
				м3							
44	151	Е0115-36-1 Изм. и доп. вып. 11, 12	Обшивка стен и устройство коробов листовыми материалами с креплением на пристенный металлический каркас	139,384	613,94	4,85	85573	675	32823	1,29	180
				м2	222,86	1,41	31063	197	105	0,01	1
45	152	С11011-2192 Изм. и доп.вып.13 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Листы гипсокартонные ГКЛВ, ГОСТ 6266-97, толщина 12,5 мм	146,353	250		36588				
				м2							
			Итого по разделу: #Гипсокартонные перегородки (лист 74 АР)/1-5 эт/				1090890				
			Раздел: Типовые этажи (со 2-го по 6-ой) на отм. +2.900 -:- +14.500								
46	250	Е0115-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей из сухих растворных смесей потолков до 5 мм	141,439	280,2	3,94	39631	557	15386	0,55	78
				м2	102,11	1,49	14442	211	105	0,01	1
47	252	Е0115-61-3	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	53,552	249,29	4,07	13350	218	7684	0,74	40
				м2	135,68	0,97	7266	52	105	0,05	3
48	253	Е0115-65-1	Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню	3,41	575,7	6,33	1963	22	1128	1,79	6
				м2	312,75	2,39	1066	8	105	0,01	0
49	254	Е0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей из сухих растворных смесей стен до 5 мм	195,412	251,28	3,43	49103	670	15397	0,46	89
				м2	73,73	1,31	14408	256	105	0,01	1
50	255	Е0115-64-5 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной 5 мм колонн	28,733	321,72	6,12	9244	176	4336	0,81	23
				м2	141,39	2,32	4063	67	105	0,01	0
51	256	Е0115-64-3	Левкас перегородок ГКЛ,ГКЛВ из сухих растворных смесей стен до 2 мм	164,593	146,88	3,43	24175	565	12969	0,46	75
				м2	73,73	1,31	12135	216	105	0,01	1
			Итого по разделу: Типовые этажи (со 2-го по 6-ой) на отм. +2.900 -:- +14.500				137467				
			Раздел: Утепление стен-2 (из ж/бетона)/Наружная отделка								
52	276	Е0115-82-3#Изм. и доп. вып. 10, 12	Устройство наружной теплоизоляции зданий с декоративно-защитным слоем по стенам из бетона с лесов	299,46	1120,79	46,9	335633	14044	147480	2,51	752
				м2	437,79	31,25	131101	9357	105	0,14	43
53	278	С11031-100 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-125 ГОСТ 9573-96	38,93	7634		297190				
				м3							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Итого по разделу: Утепление стен-2 (из ж/бетона)/Наружная отделка				632823				
			ИТОГО:				2 441 429	48 904			2 838
							484 065	22 148			108
			Накладные расходы :								
			На общестроительные работы				561 037				
			На металломонтажные работы				467				
			Всего накладных расходов:				561 504				
			Итого с накладными				3 002 933				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				60 059				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				3 062 992				
			Итого с временными, 0,935 %				3 091 631				
			Итого с зимними удорожаниями, 1,08 %				3 125 021				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				3 142 388				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				3 172 019				
			Итого в текущих ценах, к = 2,73677				8 976 535				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				179 531				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				9 156 066				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				1 098 728				
			Итого с НДС				10 254 794				
			Всего:				10 254 794				
			Итого с тендерной скидкой		Коэфф.	0,855	8 767 849				

Заказчик:

Для форм №2

Технадзор:

Подрядчик:

«Расценки проверены»
Сметный отдел
Воропаева О.И.

«Алматы қаласы әкімдігінің күрделі құрылыс кәсіпорны» ЖШС-і өндірістік бөлімі
Чидитеков А.
Ф.И.О. қолы
Производственный отдел ТОО «Предприятие капитального строительства акимата г.Алматы»