Заказчик: ТОО "Предприятие капитального строительства акимата г.Алматы"
Подрядчик: ТОО "Риголит"
Наименование строительства и его адрес: «Строительство многоквартирных жилых домов по пр.Райымбека угол ул.Усть- Каменогорская, Алатауский район, г. Алматы» 2 очередь (без наружных инженерных сетей) (пятна 5,6)

Типовая межведомственная форма № КС-3
Утвержденная постановлением Госкомстата Республики Казахстан от 16.11.94г. №73

СПРАВКА №4

о стоимости выполненных работ и затрат за **ноябрь** месяц **2017** года
(представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком застройщику и финансирующему банку).

Код заказчика	код подряд-чика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	Дата	наимен.	код	наименование	код
		№ 80	24.05.2017				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов, работ	с начала года по отчетный месяц включи тельно	Стоимость выполненных работ из гр.1 (тенге)						в т.ч. НДС	Всего
		в отчетный месяц	СМР в сметных базисных ценах 2001	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав	дополни-затраты приобре-тение материалов		
				в отчетный месяц	по монтажу оборудо вания				
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
Подготовка территории под строительство 9-ти этажных жилых домов	7 676 426	0	2 871 683	0				0	0
Пятно№5- 9-ти эт. 26-ти кв.	119 683 484	14 888 971	44 772 498	5 569 823				1 595 247	14 888 971
Пятно№6- 9-ти эт. 26-ти кв.	135 142 763	16 557 146	50 447 719	6 193 872				1 773 980	16 557 146
ИТОГО к оплате	**262 502 673**	**31 446 117**	**98 091 900**	**11 763 695**				**3 369 227**	**31 446 117**

ЗАКАЗЧИК:

ПОДРЯДЧИК:

Реестр актов выполненных работ
за **ноябрь-2** 2017 года

№ п/п	Наименование актов и видов работ	сумма по акту в базовых ценах			сумма по акту в текущих ценах с НДС		
		пятно 5	пятно 6	Итого	пятно 5	пятно 6	Итого
1	общестроительные работы (КЖ)	3 950 381	2 035 747	5 986 128	10 559 987	5 441 857	16 001 844
2	общестроительные работы (АР)	1 098 483	3 637 166	4 735 649	2 936 382	9 722 687	12 659 069
3	ЭЛ	403 036	403 036	806 072	1 077 375	1 077 375	2 154 750
4	ВК	117 923	117 923	235 846	315 227	315 227	630 454
	итого	5 569 823	6 193 872	11 763 695	14 888 971	16 557 146	31 446 117

Директор
ТОО "Риголит" _____

Заказчик **ТОО "Предприятие капитального строительства Алмата г. Алматы"**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО "Риголит"**
организация, адрес, телефон, факс

Договор **№80 2017-05-24**
организация, адрес, телефон, факс

Стройка **Строительство многоквартирных жилых домов по пр. Райымбека угол ул.Усть-Каменогорская,Алатауский район,г.Алматы**
наименование, адрес

Объект **1 секционный,9-ти этажный жилой дом пятно 5, 26 кв. (Sкв.=1273,28 м2), вторая очередь.**

А К Т №11
о приемке выполненных работ за ноябрь месяц 2017 год
Конструкции железобетонные. КЖ. (Выполнено)

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество / Единица измерения	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей / рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Раздел: Колонны Км1-6шт								
1	41	E0106-14-4	Устройство колонн гражданских зданий из В25(М-350)	3,38	10233,46	990,15	34589	3347	7165	10,4	35
				м3	1644,75	374,04	5559	1264	105	1,83	6
2	42	C12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,1093	62000		6775				
				т							
3	43	C12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,0017	61200		102				
				т							
4	44	C12041-28 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	0,3157	45800		14461				
				т							
5	45	E0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,0565	93997,62	304,24	5308	17	1968	198	11
				1т	33075	114,75	1868	6	105	0,56	0
			Итого по разделу: Колонны Км1-6шт				61234				
			Раздел: Колонны Км2-6шт								
6	46	E0106-14-4	Устройство колонн гражданских зданий из В25(М-350)	3,64	10233,46	990,15	37250	3604	7716	10,4	38
				м3	1644,75	374,04	5987	1362	105	1,83	7
7	47	C12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,1189	62000		7370				
				т							
8	48	C12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,0017	61200		102				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				т							
9	49	С12041-28 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	0,3403	45800		15587				
				т							
10	50	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,0565	93997,62	304,24	5308	17	1968	198	11
				1т	33075	114,75	1868	6	105	0,56	0
			Итого по разделу: Колонны Км2-6шт				65617				
			Раздел: Колонны Км3-4шт								
11	51	Е0106-14-4	Устройство колонн гражданских зданий из В25(М-350)	2,253	10233,46	990,15	23059	2231	4776	10,4	23
				м3	1644,75	374,04	3706	843	105	1,83	4
12	52	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,0728	62000		4516				
				т							
13	53	С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,0011	61200		68				
				т							
14	54	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,0023	50900		115				
				т							
15	55	С12041-28 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	0,2105	45800		9640				
				т							
16	56	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,039	93997,62	304,24	3664	12	1358	198	8
				1т	33075	114,75	1289	4	105	0,56	0
			Итого по разделу: Колонны Км3-4шт				41063				
			Раздел: Колонны Км4-4шт								
17	57	Е0106-14-4	Устройство колонн гражданских зданий из В25(М-350)	2,253	10233,46	990,15	23059	2231	4776	10,4	23
				м3	1644,75	374,04	3706	843	105	1,83	4
18	58	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,1283	62000		7955				
				т							
19	59	С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,0015	61200		90				
				т							
20	60	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,0733	50900		3730				
				т							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21	61	С12041-28 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	0,4319	45800		19779				
				т							
22	62	С12041-71 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	0,0528	68200		3601				
				т							
23	63	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,0802	93997,62	304,24	7541	24	2796	198	16
				1т	33075	114,75	2653	9	105	0,56	0
			Итого по разделу: Колонны Км4-4шт				65756				
			Раздел: Колонны Км5-2шт								
24	64	Е0106-14-4	Устройство колонн гражданских зданий из В25(М-350)	1,127	10233,46	990,15	11530	1116	2388	10,4	12
				м3	1644,75	374,04	1853	421	105	1,83	2
25	65	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,0774	62000		4797				
				т							
26	66	С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,0007	61200		45				
				т							
27	67	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,0273	50900		1389				
				т							
28	68	С12041-27 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	0,0814	48300		3934				
				т							
29	69	С12041-28 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	0,1052	45800		4820				
				т							
30	70	С12041-71 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	0,0264	68200		1800				
				т							
31	71	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,0341	93997,62	304,24	3206	10	1189	198	7
				1т	33075	114,75	1128	4	105	0,56	0
			Итого по разделу: Колонны Км5-2шт				31522				
			Раздел: Колонны Км6-2шт								
32	72	Е0106-14-4	Устройство колонн гражданских зданий из В25(М-350)	1,127	10233,46	990,15	11530	1116	2388	10,4	12
				м3	1644,75	374,04	1853	421	105	1,83	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
33	73	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,0642	62000		3978				
				т							
34	74	С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,0007	61200		45				
				т							
35	75	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,0273	50900		1389				
				т							
36	76	С12041-27 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	0,0814	48300		3934				
				т							
37	77	С12041-28 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	0,1052	45800		4820				
				т							
38	78	С12041-71 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	0,0264	68200		1800				
				т							
39	79	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,0659	93997,62	304,24	6198	20	2298	198	13
				1т	33075	114,75	2181	8	105	0,56	0
			Итого по разделу: Колонны Км6-2шт				33693				
			Раздел: Ригель Рм6 - 4шт								
40	104	Е0106-21-1	Устройство ригелей гражданских зданий в металлической опалубке из В25(М-350)	1,176	11634,4	3768,94	13682	4432	3779	12,53	15
				м3	2040,75	1019,84	2400	1199	105	3,9	5
41	105	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,0944	62000		5853				
				т							
42	106	С12041-28 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	0,4928	45800		22570				
				т							
43	107	С11051-210 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Шайба	0,032	26600		851				
				1000шт							
			Итого по разделу: Ригель Рм6 - 4шт				42956				
			Раздел: Балка БМ1 - 9шт								
44	130	Е0106-18-2	Устройство балок монолитных ж/бетонных из В25 (М350)	0,294	12998,02	407,3	3821	120	784	14,4	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				м3	2385	153,86	701	45	105	0,75	0
45	131	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,0131	62000		812				
				т							
46	132	С12041-27 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	0,0366	48300		1768				
				т							
47	133	С11051-210 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Шайба	0,008	26600		213				
				1000шт							
			Итого по разделу: Балка БМ1 - 9шт				6614				
			Раздел: Диафрагма жесткости Д-1 (1шт)								
48	134	Е0106-17-3	Устройство железобетонной диафрагмы жесткости из В25 (М350)	6,405	11287,26	442,42	72294	2834	17012	14	90
				м3	2362,5	167,13	15132	1070	105	0,82	5
49	135	С12041-25 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	0,0992	51000		5060				
				т							
50	136	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	1,028	50900		52329				
				т							
51	137	С12041-27 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	1,209	48300		58411				
				т							
52	138	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,1549	62000		9601				
				т							
53	139	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0142	65000		920				
				т							
54	140	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,0292	65900		1924				
				т							
55	141	С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,3852	61200		23576				
				т							
			Итого по разделу: Диафрагма жесткости Д-1 (1шт)				224115				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Раздел: Диафрагма жесткости Д-2 (1шт)								
56	142	Е0106-17-3	Устройство железобетонной диафрагмы жесткости из В25 (М350)	6,16	11287,26	442,42	69530	2725	16362	14	86
				м3	2362,5	167,13	14553	1030	105	0,82	5
57	143	С12041-25 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	0,1102	51000		5620				
				т							
58	144	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	1,019	50900		51848				
				т							
59	145	С12041-27 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	1,104	48300		53302				
				т							
60	146	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,1552	62000		9625				
				т							
61	147	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0103	65000		672				
				т							
62	148	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,0292	65900		1924				
				т							
63	149	С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,3852	61200		23576				
				т							
			Итого по разделу: Диафрагма жесткости Д-2 (1шт)				216097				
			Раздел: Диафрагма жесткости Д-3 (2шт)								
64	150	Е0106-17-3	Устройство железобетонной диафрагмы жесткости из В25 (М350)	22,4	11287,26	442,42	252835	9910	59497	14	314
				м3	2362,5	167,13	52920	3744	105	0,82	18
65	151	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,577	52400		30236				
				т							
66	152	С12041-25 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	1,454	51000		74133				
				т							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
67	153	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,8478	50900		43153				
				т							
68	154	С12041-114 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,0232	68800		1595				
				т							
69	155	С12041-116 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,0052	64400		333				
				т							
70	156	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,3191	62000		19787				
				т							
71	157	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,0232	65900		1529				
				т							
72	158	С12041-74 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	0,0705	61300		4322				
				т							
			Итого по разделу: Диафрагма жесткости Д-3 (2шт)				427923				
			Раздел: Диафрагма жесткости Д-4 (1шт)								
73	159	Е0106-17-3	Устройство железобетонной диафрагмы жесткости из В25 (М350)	6,633	11287,26	442,42	74872	2935	17619	14	93
				м3	2362,5	167,13	15671	1109	105	0,82	5
74	160	С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,0618	53000		3277				
				т							
75	161	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,3925	52400		20566				
				т							
76	162	С12041-25 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	0,1602	51000		8172				
				т							
77	163	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,3346	50900		17033				
				т							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
78	164	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,1076	62000		6673				
				т							
79	165	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,0681	65900		4489				
				т							
80	166	С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,0266	61200		1630				
				т							
			Итого по разделу: Диафрагма жесткости Д-4 (1шт)				136713				
			Раздел: Диафрагма жесткости Д-5 (1шт)								
81	167	Е0106-17-3	Устройство железобетонной диафрагмы жесткости из В25 (М350)	7,123	11287,26	442,42	80404	3152	18921	14	100
				м3	2362,5	167,13	16829	1191	105	0,82	6
82	168	С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,0664	53000		3517				
				т							
83	169	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,4139	52400		21690				
				т							
84	170	С12041-25 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	0,1715	51000		8748				
				т							
85	171	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,342	50900		17408				
				т							
86	172	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,1076	62000		6673				
				т							
87	173	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,0681	65900		4489				
				т							
			Итого по разделу: Диафрагма жесткости Д-5 (1шт)				142929				
			Раздел: Устройство плит перекрытия на отм.+26.000								
88	286	Е0106-22-1#т.ч. п-1.7, п-3.1 К=1,04	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной плоша ди до 6 м на высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м	46,76	10421,27	241,1	487299	11274	69959	8,38	392
				м3	1333,8	91,08	62368	4259	105	0,44	21

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
89	287	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	4,683	52400		245400				
				т							
90	288	С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,0777	53000		4118				
				т							
91	289	С12041-25 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	0,5757	51000		29361				
				т							
92	290	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,0881	50900		4484				
				т							
93	291	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,2549	62000		15804				
				т							
94	292	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,3646	65900		24027				
				т							
95	293	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,225	66000		14850				
				т							
96	294	С12041-116 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,4488	64400		28903				
				т							
97	295	С12041-117 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	0,884	62100		54896				
				т							
98	296	С11051-210 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Шайба	0,048	26600		1277				
				1000шт							
99	297	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,1256	93997,62	304,24	11806	38	4377	198	25
				1т	33075	114,75	4154	14	105	0,56	0
			Итого по разделу: Устройство плит перекрытия на отм.+26.000				922224				
			Раздел: #Устройство плит перекрытия на отм.+28.300								
100	298	Е0106-22-1#т.ч. п-1.7, п-3.1 К=1,04	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м на высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м	42,24	10421,27	241,1	440194	10184	63196	8,38	354

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				м3	1333,8	91,08	56340	3847	105	0,44	19
101	299	С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,2382	53000		12625				
				т							
102	300	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	4,766	52400		249744				
				т							
103	301	С12041-25 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	0,1123	51000		5727				
				т							
104	302	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,2358	62000		14620				
				т							
105	303	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,7745	65900		51040				
				т							
106	304	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,1778	66000		11735				
				т							
107	305	С12041-116 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,4108	64400		26456				
				т							
108	306	С12041-117 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	0,547	62100		33969				
				т							
109	307	С11051-210 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Шайба	0,042	26600		1117				
				1000шт							
			Итого по разделу: #Устройство плит перекрытия на отм.+28.300				847225				
			Раздел: #Устройство монолитного парапета #								
110	308	Е0106-17-2ПРИМ	Устройство монолитного парапета из В25	3,638	13116,34	402,61	47711	1464	12010	18,1	66
				м3	2992,5	152,1	10885	553	105	0,74	3
111	309	С12041-22 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	0,1326	53600		7109				
				т							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
112	310	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,3937	52400		20627				
				т							
113	311	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,0104	62000		645				
				т							
			Итого по разделу: #Устройство монолитного парапета #				76092				
			Раздел: #Устройство лестницы ЛМ-1								
114	322	Е0106-22-5	Устройство ж/бетонных лестниц и площадок из В25	2,948	12274,11	379,21	36181	1118	6997	13	38
				м3	2117,25	143,26	6241	422	105	0,7	2
115	323	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,065	62000		4032				
				т							
116	324	С12041-56 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 12 мм	0,0022	58800		132				
				т							
117	325	С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,2994	61200		18325				
				т							
118	326	С12041-5 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	0,037	52102		1927				
				т							
119	327	С12041-7 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82	0,1792	49502		8873				
				т							
120	328	С12041-9 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 16 мм до 18 мм ГОСТ 5781-82	0,0335	49131		1648				
				т							
			Итого по разделу: #Устройство лестницы ЛМ-1				71118				
			ИТОГО:				3 412 892	63 928			1 785
							291 845	23 674			114
			Накладные расходы :								
			На общестроительные работы				331 298				
			Всего накладных расходов:				331 298				
			Итого с накладными				3 744 190				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				74 884				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				3 819 074				
			Итого с временными, 0,935 %				3 854 782				
			Итого с зимними удорожаниями, 1,08 %				3 896 414				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				3 911 833				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				3 950 381				
			Итого в текущих ценах, к = 2,73677				10 811 328				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				216 227				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				11 027 555				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				1 323 307				
			Итого с НДС				12 350 862				
			Всего:				12 350 862				
			Итого с тендерной скидкой		Коэфф.	0,855	10 559 987				

Заказчик:

Технадзор:

Подрядчик:

«Расценки проверены»
Сметный отдел
Воропаева О.И.

«Алматы қаласы әкімдігінің күрделі құрылыс кәсіпорны» ЖШС-і өндірістік бөлімі
Чидигешов А.
Ф.И.О. қолы
Производственный отдел ТОО «Предприятие капитального строительства акимата г Алматы»

Заказчик **ТОО "Предприятие капитального строительства акимата г. Алматы"**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО "Риголит"**
организация, адрес, телефон, факс

Договор **№80 2017-05-24**
организация, адрес, телефон, факс

Стройка **Строительство многоквартирных жилых домов по пр. Райымбека угол ул.Усть-Каменогорская,Алатауский район,г.Алматы**
наименование адрес

Объект **1 секционный,9-ти этажный жилой дом пятно 5, 26 кв. (Sкв.=1273,28 м2), вторая очередь.**

нет подписей и печати

А К Т№12
о приемке выполненных работ за ноябрь месяц 2017 год
Архитектурная часть. (Выполнено)

Составлен в ценах на 01.01.2001 г

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество / Единица измерения	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Раздел: Гипсокартонные перегородки (лист 74 АР)								
1	147	Е0110-87-3	Устройство перегородок в жилых зданиях однорядных с двухсторонней обшивкой ГКЛВ в один слой с изоляцией	141,267	2174,04	14,13	307121	1996	66889	2,32	328
				м2	389,25	5,33	54988	753	120	0,03	4
2	148	Е0110-87-3	Устройство перегородок в жилых зданиях одно рядных с двухсторонней обшивкой гипсокартонными листами ГКЛ в один слой с изоляцией	90,693	2035,44	14,13	184600	1281	42943	2,32	210
				м2	389,25	5,33	35302	483	120	0,03	2
3	149	Е0126-12-2	Изоляция плоских поверхностей плитами (минераловатными на синтетической связующем М-125)	65,886	146,46	50,15	9650	3304	7294	0,53	35
				м2	92,03	18,68	6063	1231	100	0,09	6
4	150	СН031-100 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-125 ГОСТ 9573-96	4,133	7634		31549				
				м3							
5	151	Е0115-36-1 Изм. и доп. вып. 11, 12	Обшивка стен и устройство коробов листовыми материалами с креплением на пристенный металлический каркас	76,678	613,94	4,85	47075	372	18056	1,29	99
				м2	222,86	1,41	17088	108	105	0,01	0
6	152	СН011-2192 Изм. и доп.вып.13 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Листы гипсокартонные ГКЛВ, ГОСТ 6266-97, толщина 12,5 мм	80,512	250		20128				
				м2							
			Итого по разделу: Гипсокартонные перегородки (лист 74 АР)				600122				
			Раздел: Тип-5(лестничные ступени)==========#								
7	192	Е0111-27-6#Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002	Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из одноцветных с красителем плиток	73,008	1041,83	15,2	76062	1110	16224	1,07	78

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				м2	173,3	7,37	12652	538	123	0,04	3
8	193	Е0111-39-4	Устройство плинтусов из керамических плит	60,13	136,49	0,32	8207	19	3087	0,24	14
				м	41,63	0,11	2503	7	123	0	0
			Итого по разделу: Тип-5(лестничные ступени)==========#				84269				
			Раздел: Тип-6(лестничные площадки межэтажные,лестн.площадка тех.этажа)==========#								
9	194	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек из М-150 толщиной 20 мм	37,024	188,46	9,95	6978	368	2547	0,36	13
				м2	52,2	3,74	1933	138	123	0,02	1
10	195	Е0111-11-2 К=4	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки,до 40мм	37,024	100,28	2,68	3713	99	160	0,02	1
				м2	2,52	1	93	37	123	0	0
			Итого по разделу: Тип-6(лестничные площадки межэтажные,лестн.площадка тех.этажа)==========#				10690				
			Раздел: Тип-7(гостиная,спальная,прихожая)==========#								
11	198	Е0111-8-3	Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой	12,272	5447,36	261,86	66848	3213	9034	3,44	42
				м3	499,5	99	6130	1215	123	0,48	6
12	199	Е0111-15-3	Проливка толщиной 20 мм	204,526	135,6	9,95	27733	2035	10903	0,27	55
				м2	39,6	3,74	8099	765	123	0,02	4
13	200	Е0111-15-4 К=2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементных покрытий	204,526	46,9	1,34	9593	274	896	0,02	4
				м2	3,06	0,5	626	102	123	0	0
14	201	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек из М-150 толщиной 20 мм	204,526	188,46	9,95	38545	2035	14073	0,36	73
				м2	52,2	3,74	10676	765	123	0,02	4
15	202	Е0111-11-2 К=2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки,до 30мм	204,526	51,48	2,68	10529	548	569	0,01	2
				м2	1,26	1	258	205	123	0	0
			Итого по разделу: Тип-7(гостиная,спальная,прихожая)==========#				153248				
			ИТОГО:				848 331	16 656			954
							156 411	6 347			30
			Накладные расходы :								
			На общестроительные работы				192 675				
			Всего накладных расходов:				192 675				
			Итого с накладными				1 041 006				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				20 820				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				1 061 826				
			Итого с временными, 0,935 %				1 071 754				
			Итого с зимними удорожаниями, 1,08 %				1 083 329				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				1 087 616				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				1 098 483				
			Итого в текущих ценах, к = 2,73677				3 006 272				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				60 125				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				3 066 397				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				367 968				
			Итого с НДС				3 434 365				
			Всего:				3 434 365				
			Итого с тендерной скидкой		Коэфф.	0,855	2 936 382				

«Расценки проверены»
Сметный отдел
Воропаева О.И.

Для Форм №2

Заказчик:

Технадзор:

Подрядчик:

Заказчик **ТОО "Предприятие капитального строительства акимата г. Алматы"**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО "Риголит"**
организация, адрес, телефон, факс

Договор **№80 2017-05-24**
организация, адрес, телефон, факс

Стройка **Строительство многоквартирных жилых домов по пр. Райымбека угол ул.Усть-Каменогорская,Алатауский район,г.Алматы**
наименование, адрес

Объект **1 секционный,9-ти этажный жилой дом пятно 5, 26 кв. (Sкв.=1273,28 м2), вторая очередь.**

А К Т №13
о приемке выполненных работ за ноябрь месяц 2017 год
ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ И ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ (Выполнено)

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество / Единица измерения	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей / рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Раздел: #Жилая часть/ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ И ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ==========								
1	41	E0121-11-2	Прокладка кабелей сечением до 10 мм2 с виниловой, напритовой и полиэтиленовой оболочками с креплением накладными скобами	110,451	103,71	11,48	11455	1268	10605	0,5	56
				м кабеля	81,68	7,22	9022	798	108	0,03	3
2	42	C15I601-1209 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х6 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,1127	115430		13004				
				км							
3	43	E0121-9-1	Скрытая прокладка провода сечением до 10 мм2	5182,486	26,92	0	139513	0	138528	0,15	788
				м	24,75	0	128267	0	108	0	0
4	44	C15I607-117 Изм. и доп. вып. 20	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 1,5 мм2 ГОСТ 6323-79	1,897	9081		17231				
				км							
5	45	C15I607-119 Изм. и доп. вып. 20	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79	3,321	15071		50043				
				км							
6	46	C15I607-121 Изм. и доп. вып. 20	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 4 мм2 ГОСТ 6323-79	0,0682	23772		1621				
				км							
			Итого по разделу: #Жилая часть/ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ И ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ==========				232867				
			ИТОГО:				232 867	1 268			843
							137 289	798			3
			Накладные расходы :								
			На монтажные работы				149 133				
			Всего накладных расходов:				149 133				
			Итого с накладными				382 000				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				7 640				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				389 640				
			Итого с временными, 0,935 %				393 283				
			Итого с зимними удорожаниями, 1,08 %				397 530				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				399 103				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				403 036				
			Итого в текущих ценах, к = 2,73677				1 103 019				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				22 060				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				1 125 079				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				135 009				
			Итого с НДС				1 260 088				
			Всего:				1 260 088				
			Итого с тендерной скидкой		Коэфф.	0,855	1 077 375				

Заказчик:

Технадзор:

Подрядчик:

«Расценки проверены»
Сметный отдел
Воропаева О.И.

«Алматы қаласы әкімдігінің күрделі құрылыс кәсіпорны» ЖШС-і өндірістік бөлімі
Ф.И.О.
қолы
Производственный отдел ТОО «Предприятие капитального строительства акимата г Алматы»

Заказчик **ТОО "Предприятие капитального строительства акимата г. Алматы"**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО "Риголит"**
организация, адрес, телефон, факс

Договор **№80 2017-05-24**
организация, адрес, телефон, факс

Стройка **Строительство многоквартирных жилых домов по пр. Райымбека угол ул.Усть-Каменогорская,Алатауский район,г.Алматы**
наименование, адрес

Объект **1 секционный,9-ти этажный жилой дом пятно 5, 26 кв. (Sкв.=1273,28 м2), вторая очередь.**

А К Т№14
о приемке выполненных работ за ноябрь месяц 2017 год
ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ. ВК (Выполнено)

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество / Единица измерения	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживающих машины: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
			Раздел: #ВОДОПРОВОД ХОЗ-ПИТЬЕВОЙ, В1,В1.1, Ниже отм.0.000										
1	17	Е0116-14-1 Изм. и доп.вып.15	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 20 мм	16,178	439,78	12,19	7115	197	6152	1,64	27		
				м	292,5	4,57	4732	74	128	0,02	0		
2	18	С130804-68 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-20X3,4 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	14,544	32		465						
				м									
3	19	Е0116-14-2 Изм. и доп.вып.15	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 25 мм	52,933	336,95	7,9	17836	418	15902	1,29	68		
				м	231,75	2,95	12267	156	128	0,01	1		
4	20	С130804-69 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-25X4,2 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	49,175	53		2606						
				м									
			Итого по разделу: #ВОДОПРОВОД ХОЗ-ПИТЬЕВОЙ, В1,В1.1, Ниже отм.0.000				28022						
			Раздел: #ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ и ЦИРКУЛЯЦИОННЫЙ ТРУБОПРОВОД,Т3,Т4. Ниже отм.0.000										
5	43	Е0116-14-1 Изм. и доп.вып.15	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 20 мм	12,6	439,78	12,19	5541	154	4791	1,64	21		
				м	292,5	4,57	3686	58	128	0,02	0		
6	44	С130804-68 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-20X3,4 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	11,327	32		362						
				м									
7	45	Е0116-14-2 Изм. и доп.вып.15	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 25 мм	52,822	336,95	7,9	17798	417	15859	1,29	68		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				м	231,75	2,95	12241	156	128	0,01	1
8	46	С130804-69 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-25X4,2 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	49,072	53		2601				
				м							
9	47	Е0116-14-3 Изм. и доп.вып.15	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 32 мм	23,067	310,32	5,28	7158	122	5626	1,05	24
				м	188,55	1,98	4349	46	128	0,01	0
10	48	С130804-70 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-32X5,4 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	21,636	90		1947				
				м							
			Итого по разделу: #ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ и ЦИРКУЛЯЦИОННЫЙ ТРУБОПРОВОД,Т3,Т4. Ниже				35408				
			ИТОГО:				63429	1308			208
							37 275	490			2
			Накладные расходы :								
			На сантехнические работы				48 339				
			Всего накладных расходов:				48 339				
			Итого с накладными				111 768				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				2 235				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				114 003				
			Итого с временными, 0,935 %				115 069				
			Итого с зимними удорожаниями, 1,08 %				116 312				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				116 772				
			Итого с затратами на выслуту лет, 1 %				117 923				
			Итого в текущих ценах, к = 2,73677				322 729				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				6 455				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				329 184				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				39 502				
			Итого с НДС				368 686				
			Всего:				368 686				
			Итого с тендерной скидкой		Коэфф.	0,855	315 227				

Заказчик:

Технадзор:

Подрядчик:

«Расценки проверены»
Сметный отдел
Воропаева О.И.

«Алматы қаласы өкімдігінің күрделі құрылыс кәсіпорны» ЖШС-і өндірістік бөлімі
Ф.И.О. қолы
Производственный отдел ТОО «Предприятие капитального строительства акимата г.Алматы»

Заказчик **ТОО "Предприятие капитального строительства Алмата г. Алматы"**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО "Риголит"**
организация, адрес, телефон, факс

Договор **№80 2017-05-24**
организация, адрес, телефон, факс

Стройка **Строительство многоквартирных жилых домов по пр. Райымбека угол ул.Усть-Каменогорская,Алатауский район,г.Алматы**
наименование, адрес

Объект **I секционный,9-ти этажный жилой дом пятно 6, 26 кв. (Sкв.=1273,28 м2), вторая очередь.**

А К Т №11
о приемке выполненных работ за ноябрь месяц 2017 год
Конструкции железобетонные. КЖ. (Выполнено)

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
					Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				Единица измерения	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге %	рабочих, обслуживающих машины на един	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Раздел: #Устройсво приямка ПРМ-3 (2шт)								
1	21	E0108-3-3	Устройство песчанно-гравийного основания под приямки	0,072	954,77	100,89	69	7	14	0,85	0
				м3	123,75	38,25	9	3	118	0,18	0
2	22	E0106-33-4	Устройство стен и плоских днищ прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм из бетона В15	0,338	7999,25	954,99	2704	323	499	6,51	2
				м3	1075,5	330,44	364	112	105	1,34	0
3	23	С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,0698	53000		3699				
				т							
4	24	E0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,0278	93997,62	304,24	2613	8	969	198	6
				1т	33075	114,75	919	3	105	0,56	0
5	25	E0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	15,84	245,44	3,82	3888	61	725	0,21	3
				м2	37,35	1,44	592	23	118	0,01	0
			Решетка Р-1								
6	26	E0108-12-3	Установка металлических решеток приямков	0,022	174329,6	1941,97	3835	43	200	42,3	1
				т	6975	726,75	153	16	118	3,55	0
7	27	E0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	1,254	20,36	0,02	26	0	5	0,02	0
				м2	4,16	0	5	0	90	0	0
			Итого по разделу: #Устройсво приямка ПРМ-3 (2шт)				16834				
			Раздел: #Устройсво приямка Прм-1 (3шт)								
8	28	E0108-3-3	Устройство песчанно-гравийного основания под приямки	0,216	954,77	100,89	206	22	41	0,85	0
				м3	123,75	38,25	27	8	118	0,18	0
9	29	E0106-33-4	Устройство стен и плоских днищ прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм из бетона В25	1,584	8828,51	954,99	13984	1513	2338	6,51	10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				м3	1075,5	330,44	1704	523	105	1,34	2
10	30	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,006	65000		390				
				т							
11	31	С12041-22 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	0,0627	53600		3361				
				т							
12	32	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,0031	41200		129				
				т							
13	33	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	7,2	245,44	3,82	1767	28	330	0,21	2
				м2	37,35	1,44	269	10	118	0,01	0
			Итого по разделу: #Устройсво приямка Прм-1 (3шт)				19837				
			Раздел: #Ригель Рм7 - 4шт								
14	108	Е0106-21-1	Устройство ригелей гражданских зданий в металлической опалубке из В25(М-350)	1,176	11634,4	3768,94	13682	4432	3779	12,53	15
				м3	2040,75	1019,84	2400	1199	105	3,9	5
15	109	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,0576	62000		3571				
				т							
16	110	С12041-27 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	0,0868	48300		4192				
				т							
17	111	С12041-28 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	0,2648	45800		12128				
				т							
18	112	С11051-210 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Шайба	0,016	26600		426				
				1000шт							
			Итого по разделу: #Ригель Рм7 - 4шт				33999				
			Раздел: #Ригель Рм8 - 4шт								
19	113	Е0106-21-1	Устройство ригелей гражданских зданий в металлической опалубке из В25(М-350)	1,26	11634,4	3768,94	14659	4749	4049	12,53	16
				м3	2040,75	1019,84	2571	1285	105	3,9	5
20	114	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,0604	62000		3745				
				т							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21	115	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,0184	50900		937				
				т							
22	116	С12041-27 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	0,1812	48300		8752				
				т							
23	117	С11051-210 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Шайба	0,032	26600		851				
				1000шт							
			Итого по разделу: #Ригель Рм8 - 4шт				28944				
			Раздел: #Ригель Рм9 - 4шт								
24	118	Е0106-21-1	Устройство ригелей гражданских зданий в металлической опалубке из В25(М-350)	1,176	11634,4	3768,94	13682	4432	3779	12,53	15
				м3	2040,75	1019,84	2400	1199	105	3,9	5
25	119	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,0576	62000		3571				
				т							
26	120	С12041-27 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	0,2212	48300		10684				
				т							
27	121	С11051-210 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Шайба	0,048	26600		1277				
				1000шт							
			Итого по разделу: #Ригель Рм9 - 4шт				29214				
			Раздел: #Ригель Рм10 - 2шт								
28	122	Е0106-21-1	Устройство ригелей гражданских зданий в металлической опалубке из В25(М-350)	1,176	11634,4	3768,94	13682	4432	3779	12,53	15
				м3	2040,75	1019,84	2400	1199	105	3,9	5
29	123	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,0578	62000		3584				
				т							
30	124	С12041-27 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	0,1622	48300		7834				
				т							
31	125	С11051-210 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Шайба	0,016	26600		426				
				1000шт							
			Итого по разделу: #Ригель Рм10 - 2шт				25526				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Раздел: #Ригель Рм11 - 3шт								
32	126	E0106-21-1	Устройство ригелей гражданских зданий в металлической опалубке из В25(М-350)	0,945	11634,4	3768,94	10995	3562	3037	12,53	12
				м3	2040,75	1019,84	1929	964	105	3,9	4
33	127	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,0453	62000		2809				
				т							
34	128	С12041-27 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	0,1359	48300		6564				
				т							
35	129	С11051-210 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Шайба	0,024	26600		638				
				1000шт							
			Итого по разделу: #Ригель Рм11 - 3шт				21005				
			Раздел: #Устройство плит перекрытия на отм.+28.300								
36	298	E0106-22-1#г.ч. п-1.7, п-3.1 К=1,04	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м на высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м	42,24	10421,27	241,1	440194	10184	63196	8,38	354
				м3	1333,8	91,08	56340	3847	105	0,44	19
37	299	С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,2382	53000		12625				
				т							
38	300	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	4,766	52400		249744				
				т							
39	301	С12041-25 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	0,1123	51000		5727				
				т							
40	302	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,2358	62000		14620				
				т							
41	303	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,7745	65900		51040				
				т							
42	304	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,1778	66000		11745				
				т							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
43	305	С12041-116 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,4108	64400		26456				
				т							
44	306	С12041-117 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	0,547	62100		33969				
				т							
45	307	С11051-210 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Шайба	0,042	26600		1117				
				1000шт							
			Итого по разделу: #Устройство плит перекрытия на отм.+28.300				847225				
			Раздел: #Устройство монолитного парапета #								
46	308	Е0106-17-2ПРИМ	Устройство монолитного парапета из В25	5	13116,34	402,61	65582	2013	16509	18,1	91
				м3	2992,5	152,1	14963	761	105	0,74	4
47	309	С12041-22 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	0,1823	53600		9771				
				т							
48	310	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,5411	52400		28354				
				т							
49	311	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,0143	62000		887				
				т							
			Итого по разделу: #Устройство монолитного парапета #				104593				
			Раздел: #Устройство плит перекрытия на отм.+27.360								
50	312	Е0106-22-1#п.ч. п-1.7, п-3.1 К=1,04	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м на высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м	2,74	10421,27	241,1	28554	661	4099	8,38	23
				м3	1333,8	91,08	3655	250	105	0,44	1
51	313	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,242	52400		12681				
				т							
52	314	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,015	62000		930				
				т							
53	315	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,0644	65900		4244				
				т							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54	316	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,0087	93997,62	304,24	816	3	302	198	2
				1т	33075	114,75	287	1	105	0,56	0
			Итого по разделу: #Устройство плит перекрытия на отм.+27.360				47225				
			Раздел: #Устройство плит перекрытия и парапет на отм.+30.700								
55	317	Е0106-22-1#т.ч. п-1.7, п-3.1 К=1,04	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м на высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м	5,2	10421,27	241,1	54191	1254	7780	8,38	44
				м3	1333,8	91,08	6936	474	105	0,44	2
56	318	С12041-22 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	0,0837	53600		4486				
				т							
57	319	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,7324	52400		38378				
				т							
58	320	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,0355	62000		2201				
				т							
59	321	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,0922	65900		6076				
				т							
			Итого по разделу: #Устройство плит перекрытия и парапет на отм.+30.700				105332				
			Раздел: #Устройство крыльца Кр-I								
60	329	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки из бетона В7,5	1,136	4550,71	66,01	5170	75	263	1,35	2
				м3	195,75	24,93	222	28	105	0,12	0
61	330	Е0106-13-3	Устройство железобетонных стен крылец	8,03	9001,59	360,48	72283	2895	13289	8,99	72
				м3	1440	136,17	11563	1093	105	0,67	5
62	331	Е0106-22-1	Устройство монолитных лестниц	1,69	10369,97	241,1	17525	407	2437	8,06	14
				м3	1282,5	91,08	2167	154	105	0,44	1
63	332	С12041-22 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	0,338	53600		18118				
				т							
64	333	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0224	65000		1457				
				т							
65	334	С12041-41 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 5 мм	0,0677	29400		1990				
				т							
			Итого по разделу: #Устройство крыльца Кр-I				116543				
			Раздел: #Каркас шахты лифта								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
66	344	Е0109-22-12 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, 8.02-06-2004, 8.02-17-2006	Монтаж опорных стоек для пролетов до 24 м	2,502	3928,59	2861,37	9827	7158	3799	5,88	15
				т	1067,22	620,1	2670	1551	90	1,98	5
67	345	С12021-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей, масса до 0,1 т	2,502	154400		386232				
				т							
68	346	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	80,048	20,36	0,02	1630	2	300	0,02	2
				м2	4,16	0	333	0	90	0	0
			Итого по разделу: #Каркас шахты лифта				397689				
			ИТОГО:				1 793 970	48 264			713
							114 877	14 703			62
			Накладные расходы :								
			На общестроительные работы				131 721				
			На металломонтажные работы				3 799				
			Всего накладных расходов:				135 520				
			Итого с накладными				1 929 490				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				38 590				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				1 968 080				
			Итого с временными, 0,935 %				1 986 482				
			Итого с зимними удорожаниями, 1,08 %				2 007 936				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				2 015 882				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				2 035 747				
			Итого в текущих ценах, к = 2,73677				5 571 380				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				111 428				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				5 682 808				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				681 937				
			Итого с НДС				6 364 745				
			Всего:				6 364 745				
			Итого с тендерной скидкой		Коэфф.	0,855	5 441 857				

Заказчик:

Технадзор:

Подрядчик:

«Расценки проверены»
Сметный отдел
Воропаева О.И.

«Алматы қаласы әкімдігінің күрделі құрылыс кәсіпорны» ЖШС-і өндірістік бөлімі
Ф.И.О. қолы
Производственный отдел ТОО «Предприятие капитального строительства акимата г.Алматы»

Заказчик **ТОО "Предприятие капитального строительства акимата г. Алматы"**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО "Риголит"**
организация, адрес, телефон, факс

Договор **№80 2017-05-24**
организация, адрес, телефон, факс

Стройка **Строительство многоквартирных жилых домов по пр. Райымбека угол ул.Усть-Каменогорская,Алатауский район,г.Алматы**
наименование, адрес

Объект **1 секционный,9-ти этажный жилой дом пятно 6, 26 кв. (Sкв.=1273,28 м2), вторая очередь.**

А К Т№12
о приемке выполненных работ за ноябрь месяц 2017 год
Архитектурная часть. (Выполнено)

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество / Единица измерения	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживающих машины: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
			Раздел: Гипсокартонные перегородки (лист 74 АР)										
1	147	Е0110-87-3	Устройство перегородок в жилых зданиях однорядных с двухсторонней обшивкой ГКЛВ в один слой с изоляцией	68,632	2174,04	14,13	149210	970	32497	2,32	159		
				м2	389,25	5,33	26715	366	120	0,03	2		
2	148	Е0110-87-3	Устройство перегородок в жилых зданиях одно рядных с двухсторонней обшивкой гипсокартонными листами ГКЛ в один слой с изоляцией	43,789	2035,44	14,13	89130	619	20734	2,32	102		
				м2	389,25	5,33	17045	233	120	0,03	1		
3	149	Е0126-12-2	Изоляция плоских поверхностей плитами (минераловатными на синтетической связующем М-125)	14,685	146,46	50,15	2151	736	1626	0,53	8		
				м2	92,03	18,68	1351	274	100	0,09	1		
4	150	СН1031-100 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-125 ГОСТ 9573-96	0,9213	7634		7033						
				м3									
5	151	Е0115-36-1 Изм. и доп. вып. 11, 12	Обшивка стен и устройство коробов листовыми материалами с креплением на пристенный металлический каркас	17,09	613,94	4,85	10492	83	4025	1,29	22		
				м2	222,86	1,41	3809	24	105	0,01	0		
6	152	СН1011-2192 Изм. и доп.вып.13 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Листы гипсокартонные ГКЛВ, ГОСТ 6266-97, толщина 12,5 мм	17,945	250		4486						
				м2									
			Итого по разделу: Гипсокартонные перегородки (лист 74 АР)				262503						
			Раздел: #Тип-6(лестничные площадки межэтажные,лестн.площадка тех.этажа)==========#										
7	194	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек из М-150 толщиной 20 мм	13,989	188,46	9,95	2636	139	963	0,36	5		
				м2	52,2	3,74	730	52	123	0,02	0		
8	195	Е0111-11-2 К=4	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки,до 40мм	13,989	100,28	2,68	1403	37	61	0,02	0		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				м2	2,52	1	35	14	123	0	0
			Итого по разделу: #Тип-6(лестничные площадки межэтажные,.лестн.площадка тех.этажа)==========				4039				
			Раздел: #Тип-7(гостиная,спальная,прихожая)==========#								
9	198	Е0111-8-3	Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой	7,964	5447,36	261,86	43380	2085	5862	3,44	27
				м3	499,5	99	3978	788	123	0,48	4
10	199	Е0111-15-3	Проливка толщиной 20 мм	132,711	135,6	9,95	17995	1320	7075	0,27	36
				м2	39,6	3,74	5255	496	123	0,02	2
11	200	Е0111-15-4 К=2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементных покрытий	132,711	46,9	1,34	6225	178	581	0,02	3
				м2	3,06	0,5	406	66	123	0	0
12	201	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек из М-150 толщиной 20 мм	200,532	188,46	9,95	37792	1995	13798	0,36	71
				м2	52,2	3,74	10468	750	123	0,02	4
13	202	Е0111-11-2 К=2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки,до 30мм	200,532	51,48	2,68	10324	537	557	0,01	2
				м2	1,26	1	253	201	123	0	0
			Итого по разделу: #Тип-7(гостиная,спальная,прихожая)==========#				115716				
			Раздел: #Тип-8(кухня)==========#								
14	203	Е0111-8-3	Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой	2,19	5447,36	261,86	11932	574	1612	3,44	8
				м3	499,5	99	1094	217	123	0,48	1
15	204	Е0111-15-3	Проливка толщиной 20 мм	36,524	135,6	9,95	4953	363	1947	0,27	10
				м2	39,6	3,74	1446	137	123	0,02	1
16	205	Е0111-15-4 К=2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементных покрытий	36,524	46,9	1,34	1713	49	160	0,02	1
				м2	3,06	0,5	112	18	123	0	0
17	206	Е0111-4-1	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой	49,376	323,65	18,42	15980	910	5640	0,42	21
				м2	85,95	6,91	4244	341	123	0,03	2
18	207	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек из М-150 толщиной 20 мм	57,813	188,46	9,95	10895	575	3978	0,36	21
				м2	52,2	3,74	3018	216	123	0,02	1
19	208	Е0111-11-2 К=2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки,до 30мм	57,903	50,14	1,34	2903	78	125	0,01	1
				м2	1,26	0,5	73	29	123	0	0
			Итого по разделу: #Тип-8(кухня)==========#				48377				
			Раздел: #Тип-9 (санузелы,ванные)==========#								
20	209	Е0111-8-3	Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой	1,526	5447,36	261,86	8313	400	1123	3,44	5
				м3	499,5	99	762	151	123	0,48	1
21	210	Е0111-15-3	Проливка толщиной 20 мм	25,436	135,6	9,95	3449	253	1356	0,27	7
				м2	39,6	3,74	1007	95	123	0,02	0
22	211	Е0111-15-4 К=2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементных покрытий	25,436	46,9	1,34	1193	34	111	0,02	1
				м2	3,06	0,5	78	13	123	0	0
23	212	Е0111-4-1	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой	40,849	323,65	18,42	13221	752	4666	0,42	17
				м2	85,95	6,91	3511	282	123	0,03	1
24	213	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек из М-150 толщиной 20 мм	32,784	188,46	9,95	6178	326	2256	0,36	12
				м2	52,2	3,74	1711	123	123	0,02	1
25	214	Е0111-11-2 К=2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки,до 30мм	32,784	50,14	1,34	1644	44	71	0,01	0
				м2	1,26	0,5	41	16	123	0	0
			Итого по разделу: #Тип-9 (санузелы,ванные)==========#				33998				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Раздел: #Типовые этажи (со 2-го по 6-ой) на отм. +2.900 -:- +14.500								
44	250	Е0115-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей из сухих растворных смесей потолков до 5 мм	466,423	280,2	3,94	130692	1838	50737	0,55	258
				м2	102,11	1,49	47626	695	105	0,01	3
45	252	Е0115-61-3	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	176,603	249,29	4,07	44025	718	25339	0,74	131
				м2	135,68	0,97	23961	171	105	0,05	9
46	253	Е0115-65-1	Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню	11,244	575,7	6,33	6473	71	3721	1,79	20
				м2	312,75	2,39	3517	27	105	0,01	0
47	254	Е0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей из сухих растворных смесей стен до 5 мм	644,411	251,28	3,43	161928	2210	50774	0,46	293
				м2	73,73	1,31	47512	844	105	0,01	4
48	255	Е0115-64-5 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной 5 мм колонн	94,754	321,72	6,12	30484	580	14298	0,81	76
				м2	141,39	2,32	13397	220	105	0,01	1
49	256	Е0115-64-3	Левкас перегородок ГКЛ,ГКЛВ из сухих растворных смесей стен до 2 мм	542,78	146,88	3,43	79724	1862	42767	0,46	247
				м2	73,73	1,31	40019	711	105	0,01	3
			Итого по разделу: #Типовые этажи (со 2-го по 6-ой) на отм. +2.900 -:- +14.500				453325				
			Раздел: #Наружная отделка								
50	271	Е0115-82-1#Изм. и доп. вып. 10, 12	Устройство наружной теплоизоляции зданий с декоративно-защитным слоем по стенам из кирпича и ячеистого бетона с лесов	71,379	1076,82	43,81	76862	3127	32089	2,25	161
				м2	396,91	31,25	28331	2230	105	0,14	10
51	272	С11011-752 прим.	Сетка строительная стеклянная	82,086	65		5336				
				м2							
52	273	С11031-100 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-125 ГОСТ 9573-96	3,569	7634		27245				
				м3							
53	276	Е0115-82-3#Изм. и доп. вып. 10, 12	Устройство наружной теплоизоляции зданий с декоративно-защитным слоем по стенам из бетона с лесов	451,09	1120,79	46,9	505578	21155	222156	2,51	1133
				м2	437,79	31,25	197483	14095	105	0,14	65
54	277	С11011-752 прим.	Сетка строительная стеклянная	654,938	65		42571				
				м2							
55	278	С11031-100 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-125 ГОСТ 9573-96	58,642	7634		447670				
				м3							
			Итого по разделу: #Наружная отделка				1105262				
			ИТОГО:				2 163 843	48 930			2 980
							510 668	25 512			128
			Накладные расходы :								
			На общестроительные работы				581 274				
			Всего накладных расходов:				581 274				
			Итого с накладными				2 745 117				
			Ненормируемые и нет предвиденные затраты :								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				68 946				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				3 516 266				
			Итого с временными, 0,935 %				3 549 143				
			Итого с зимними удорожаниями, 1,08 %				3 587 474				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				3 601 671				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				3 637 166				
			Итого в текущих ценах, к = 2,73677				9 954 100				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				199 082				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				10 153 182				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				1 218 382				
			Итого с НДС				11 371 564				
			Всего:				11 371 564				
			Итого с тендерной скидкой		Коэфф.	0,855	9 722 687				

Заказчик: форм №2

Технадзор:

Подрядчик:

«Расценки проверены»
Сметный отдел
Воропаева О.И.

«Алматы қаласы әкімдігінің күрделі құрылыс кәсіпорны» ЖШС-і өндірістік бөлімі
Чедыгенов А.
Ф.И.О. қолы
Производственный отдел ТОО «Предприятие капитального строительства акимата г.Алматы»

Заказчик **ТОО "Предприятие капитального строительства акимата г. Алматы"**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО "Риголит"**
организация, адрес, телефон, факс

Договор **№80 2017-05-24**
организация, адрес, телефон, факс

Стройка **Строительство многоквартирных жилых домов по пр. Райымбека угол ул.Усть-Каменогорская,Алатауский район,г.Алматы**
наименование, адрес

Объект **1 секционный,9-ти этажный жилой дом пятно 6, 26 кв. (Sкв.=1273,28 м2), вторая очередь.**

А К Т№13
о приемке выполненных работ за ноябрь месяц 2017 год
ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ И ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ (Выполнено)

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество / Единица измерения	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Раздел: #Жилая часть/ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ И ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ==========								
1	41	Е0121-11-2	Прокладка кабелей сечением до 10 мм2 с виниловой, напритовой и полиэтиленовой оболочками с креплением накладными скобами	110,451	103,71	11,48	11455	1268	10605	0,5	56
				м кабеля	81,68	7,22	9022	798	108	0,03	3
2	42	С151601-1209 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х6 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,1127	115430		13004				
				км							
3	43	Е0121-9-1	Скрытая прокладка провода сечением до 10 мм2	5182,486	26,92	0	139513	0	138528	0,15	788
				м	24,75	0	128267	0	108	0	0
4	44	С151607-117 Изм. и доп. вып. 20	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 1,5 мм2 ГОСТ 6323-79	1,897	9081		17231				
				км							
5	45	С151607-119 Изм. и доп. вып. 20	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79	3,321	15071		50043				
				км							
6	46	С151607-121 Изм. и доп. вып. 20	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 4 мм2 ГОСТ 6323-79	0,0682	23772		1621				
				км							
			Итого по разделу: #Жилая часть/ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ И ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ==========				232867				
			ИТОГО:				232 867	1 268			843
							137 289	798			3
			Накладные расходы :								
			На монтажные работы				149 133				
			Всего накладных расходов:				149 133				
			Итого с накладными				382 000				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				7 640				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				389 640				
			Итого с временными, 0,935 %				393 283				
			Итого с зимними удорожаниями, 1,08 %				397 530				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				399 103				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				403 036	✓			
			Итого в текущих ценах, к = 2,73677				1 103 019				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				22 060				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				1 125 079				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				135 009				
			Итого с НДС				1 260 088				
			Всего:				1 260 088				
			Итого с тендерной скидкой		Коэфф.	0,855	1 077 375	✓			

Заказчик: Для форм №2

Технадзор: Курдар-НС

Подрядчик: Риголит

«Расценки проверены»
Сметный отдел
Воропаева О.И.

«Алматы қаласы әкімдігінің күрделі құрылыс кәсіпорны» ЖШС-і өндірістік бөлімі
Ф.И.О. қолы
Производственный отдел ТОО «Предприятие капитального строительства акимата г Алматы»

Заказчик **ТОО "Предприятие капитального строительства акимата г. Алматы"**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО "Риголит"**
организация, адрес, телефон, факс

Договор **№80 2017-05-24**
организация, адрес, телефон, факс

Стройка **Строительство многоквартирных жилых домов по пр. Райымбека угол ул.Усть-Каменогорская,Алатауский район,г.Алматы**
наименование, адрес

Объект **1 секционный,9-ти этажный жилой дом пятно 6, 26 кв. (Sкв.=1273,28 м2), вторая очередь.**

А К Т№14
о приемке выполненных работ за ноябрь месяц 2017 год
ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ. ВК (Выполнено)

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество / Единица измерения	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Раздел: #ВОДОПРОВОД ХОЗ-ПИТЬЕВОЙ, В1,В1.1, Ниже отм.0.000								
1	17	Е0116-14-1 Изм. и доп.вып.15	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 20 мм	16,178	439,78	12,19	7115	197	6152	1,64	27
				м	292,5	4,57	4732	74	128	0,02	0
2	18	С130804-68 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-20X3,4 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	14,544	32		465				
				м							
3	19	Е0116-14-2 Изм. и доп.вып.15	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 25 мм	52,933	336,95	7,9	17836	418	15902	1,29	68
				м	231,75	2,95	12267	156	128	0,01	1
4	20	С130804-69 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-25X4,2 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	49,175	53		2606				
				м							
			Итого по разделу: #ВОДОПРОВОД ХОЗ-ПИТЬЕВОЙ, В1,В1.1, Ниже отм.0.000				28022				
			Раздел: #ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ и ЦИРКУЛЯЦИОННЫЙ ТРУБОПРОВОД,Т3,Т4. Ниже отм.0.000								
5	43	Е0116-14-1 Изм. и доп.вып.15	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 20 мм	12,6	439,78	12,19	5541	154	4791	1,64	21
				м	292,5	4,57	3686	58	128	0,02	0
6	44	С130804-68 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-20X3,4 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	11,327	32		362				
				м							
7	45	Е0116-14-2 Изм. и доп.вып.15	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 25 мм	52,822	336,95	7,9	17798	417	15869	1,29	68

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				м	231,75	2,95	12241	156	128	0,01	1
8	46	С130804-69 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-25X4,2 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	49,072	53		2601				
				м							
9	47	Е0116-14-3 Изм. и доп.вып.15	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 32 мм	23,067	310,32	5,28	7158	122	5626	1,05	24
				м	188,55	1,98	4349	46	128	0,01	0
10	48	С130804-70 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-32X5,4 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	21,636	90		1947				
				м							
			Итого по разделу: #ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ и ЦИРКУЛЯЦИОННЫЙ ТРУБОПРОВОД,Т3,Т4. Ниже				35408				
			ИТОГО:				63429	1308			208
							37 275	490			2
			Накладные расходы :								
			На сантехнические работы				48 339				
			Всего накладных расходов:				48 339				
			Итого с накладными				111 768				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				2 235				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				114 003				
			Итого с временными, 0,935 %				115 069				
			Итого с зимними удорожаниями, 1,08 %				116 312				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				116 772				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				117 923				
			Итого в текущих ценах, к = 2,73677				322 729				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				6 455				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				329 184				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				39 502				
			Итого с НДС				368 686				
			Всего:				368 686				
			Итого с тендерной скидкой		Коэфф.	0,855	315 227				

Заказчик:

Технадзор:

Подрядчик:

«Расценки проверены»
Сметный отдел
Воропаева О.И.

«Алматы қаласы өкімдігінің күрделі құрылыс кәсіпорны» ЖШС-і өндірістік бөлімі
Ф.И.О. қолы
Производственный отдел ТОО «Предприятие капитального строительства акимата г.Алматы»