Заказчик: ТОО "Предприятие капитального строительства акимата г.Алматы"
Подрядчик: ТОО "Риголит"
Наименование строительства и его адрес: «Строительство многоквартирных жилых домов по пр.Райымбека угол ул.Усть- Каменогорская, Алатауский район, г. Алматы» 2 очередь (без наружных инженерных сетей) (пятна 5,6)

Типовая межведомственная форма № КС-3
Утвержденная постановлением Госкомстата Республики Казахстан от 16.11.94г. №73

СПРАВКА №5

о стоимости выполненных работ и затрат за **декабрь** месяц **2017** года
(представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком застройщику и финансирующему банку).

Код заказчика	код подряд-чика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	Дата	наимен.	код	наименование	код
		№ 80	24.05.2017				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов, работ	с начала года по отчетный месяц включи тельно	Стоимость выполненных работ из гр.1 (тенге)						в т.ч. НДС	Всего
		в отчетный месяц	СМР в сметных базисных ценах 2001	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав	дополни-затраты приобре-тение материалов		
				в отчетный месяц	по монтажу оборудо вания				
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
Подготовка территории под строительство 9-ти этажных жилых домов	7 676 426	0	2 871 683	0				0	0
Пятно№5- 9-ти эт. 26-ти кв.	146 742 911	27 059 427	54 895 174	10 122 676				2 899 224	27 059 427
Пятно№6- 9-ти эт. 26-ти кв.	161 786 151	26 643 388	60 414 759	9 967 040				2 854 649	26 643 388
ИТОГО к оплате	**316 205 488**	**53 702 815**	**118 181 616**	**20 089 716**				**5 753 873**	**53 702 815**

ЗАКАЗЧИК:

ПОДРЯДЧИК:

Типовая межведомственная форма № КС-3
Утвержденная постановлением Госкомстата
Республики Казахстан от 16.11.94г. №73

Заказчик: ТОО "Предприятие капитального строительства акимата г.Алматы"

Подрядчик: ТОО "Риголит"

Наименование строительства и его адрес: «Строительство многоквартирных жилых домов по пр.Райымбека угол ул.Усть- Каменогорская, Алатауский район, г. Алматы» 2 очередь (без наружных инженерных сетей) (пятна 5,6)

СПРАВКА №5

о стоимости выполненных работ и затрат за **декабрь** месяц **2017** года
(представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику,
генподрядчиком застройщику и финансирующему банку).

Код заказчика	код подряд-чика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	Дата	наимен.	код	наименование	код
		№ 80	24.05.2017				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов, работ	с начала года по отчетный месяц включи тельно	Стоимость выполненных работ из гр.1 (тенге)						в т.ч. НДС	Всего
		в отчетный месяц	СМР в сметных базисных ценах 2001	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав	дополни-затраты приобре-тение материалов		
				в отчетный месяц	по монтажу оборудо вания				
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
Подготовка территории под строительство 9-ти этажных жилых домов	7 676 426	0	2 871 683	0				0	0
Пятно№5- 9-ти эт. 26-ти кв.	146 742 911	27 059 427	54 895 174	10 122 676				2 899 224	27 059 427
Пятно№6- 9-ти эт. 26-ти кв.	161 786 151	26 643 388	60 414 759	9 967 040				2 854 649	26 643 388
ИТОГО к оплате	**316 205 488**	**53 702 815**	**118 181 616**	**20 089 716**				**5 753 873**	**53 702 815**

ЗАКАЗЧИК:

ПОДРЯДЧИК:

Реестр актов выполненных работ

за **декабрь** 2017 года

№ п/п	Наименование актов и видов работ	сумма по акту в базовых ценах			сумма по акту в текущих ценах с НДС		
		пятно 5	пятно 6	Итого	пятно 5	пятно 6	Итого
1	общестроительные работы (КЖ)	983 446	0	983 446	2 687 488	0	2 687 488
2	общестроительные работы (АР)	4 178 105	5 005 915	9 184 020	11 110 109	13 381 558	24 491 667
3	ОВ	1 354 124	1 354 124	2 708 248	3 619 777	3 619 777	7 239 554
4	ЭЛ	1 042 889	1 042 889	2 085 778	2 787 798	2 787 798	5 575 596
5	Лифт	2 564 112	2 564 112	5 128 224	6 854 255	6 854 255	13 708 510
	итого	10 122 676	9 967 040	20 089 716	27 059 427	26 643 388	53 702 815

Директор

ТОО "Риголит" _____

Заказчик **ТОО "Предприятие капитального строительства акимата г. Алматы"**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО "Риголит"**
организация, адрес, телефон, факс

Договор **№80 2017-05-24**
организация, адрес, телефон, факс

Стройка **Строительство многоквартирных жилых домов по пр. Райымбека угол ул.Усть-Каменогорская,Алатауский район,г.Алматы**
наименование, адрес

Объект **1 секционный,9-ти этажный жилой дом пятно 5, 26 кв. (Sкв.=1273,28 м2), вторая очередь.**

А К Т№15
о приемке выполненных работ за декабрь месяц 2017 год
Конструкции железобетонные. КЖ. (Выполнено)

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
					Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживающих машины	
				Единица измерения	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге %	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Раздел: #Устройсво приямка ПРМ-3 (2шт)								
1	21	E0108-3-3	Устройство песчано-гравийного основания под приямки	0,072	954,77	100,89	69	7	14	0,85	0
				м3	123,75	38,25	9	3	118	0,18	0
2	22	E0106-33-4	Устройство стен и плоских днищ прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм из бетона В15	0,338	7999,25	954,99	2704	323	499	6,51	2
				м3	1075,5	330,44	364	112	105	1,34	0
3	23	С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,0698	53000		3699				
				т							
4	24	E0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,0278	93997,62	304,24	2613	8	969	198	6
				1т	33075	114,75	919	3	105	0,56	0
5	25	E0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	15,84	245,44	3,82	3888	61	725	0,21	3
				м2	37,35	1,44	592	23	118	0,01	0
			Решетка Р-1								
6	26	E0108-12-3	Установка металлических решеток приямков	0,022	174329,6	1941,97	3835	43	200	42,3	1
				т	6975	726,75	153	16	118	3,55	0
7	27	E0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	1,254	20,36	0,02	26	0	5	0,02	0
				м2	4,16	0	5	0	90	0	0
			Итого по разделу: #Устройсво приямка ПРМ-3 (2шт)				16834				
			Раздел: #Устройсво приямка Прм-1 (3шт)								
8	28	E0108-3-3	Устройство песчано-гравийного основания под приямки	0,216	954,77	100,89	206	22	41	0,85	0
				м3	123,75	38,25	27	8	118	0,18	0

1	2	3		5	6	7	8	9	10	11	12
9	29	Е0106-33-4	Устройство стен и плоских днищ прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм из бетона В25	1,584	8828,51	954,99	13984	1513	2338	6,51	10
				м3	1075,5	330,44	1704	523	105	1,34	2
10	30	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,006	65000		390				
				т							
11	31	С12041-22 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	0,0627	53600		3361				
				т							
12	32	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 5 мм	0,0031	41200		129				
				т							
13	33	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	7,2	245,44	3,82	1767	28	330	0,21	2
				м2	37,35	1,44	269	10	118	0,01	0
			Итого по разделу: #Устройсво приямка Прм-1 (3шт)				19837				
			Раздел: #Ригель Рм7 - 4шт								
14	108	Е0106-21-1	Устройство ригелей гражданских зданий в металлической опалубке из В25(М-350)	1,176	11634,4	3768,94	13682	4432	3779	12,53	15
				м3	2040,75	1019,84	2400	1199	105	3,9	5
15	109	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,0576	62000		3571				
				т							
16	110	С12041-27 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	0,0868	48300		4192				
				т							
17	111	С12041-28 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	0,2648	45800		12128				
				т							
18	112	С11051-210 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Шайба	0,016	26600		426				
				1000шт							
			Итого по разделу: #Ригель Рм7 - 4шт				33999				
			Раздел: #Ригель Рм8 - 4шт								
19	113	Е0106-21-1	Устройство ригелей гражданских зданий в металлической опалубке из В25(М-350)	1,26	11634,4	3768,94	14659	4749	4049	12,53	16
				м3	2040,75	1019,84	2571	1285	105	3,9	5
20	114	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,0604	62000		3745				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				т							
21	115	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,0184	50900		937				
				т							
22	116	С12041-27 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	0,1812	48300		8752				
				т							
23	117	С11051-210 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Шайба	0,032	26600		851				
				1000шт							
			Итого по разделу: #Ригель Рм8 - 4шт				28944				
			Раздел: #Ригель Рм9 - 4шт								
24	118	Е0106-21-1	Устройство ригелей гражданских зданий в металлической опалубке из В25(М-350)	1,176	11634,4	3768,94	13682	4432	3779	12,53	15
				м3	2040,75	1019,84	2400	1199	105	3,9	5
25	119	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,0576	62000		3571				
				т							
26	120	С12041-27 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	0,2212	48300		10684				
				т							
27	121	С11051-210 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Шайба	0,048	26600		1277				
				1000шт							
			Итого по разделу: #Ригель Рм9 - 4шт				29214				
			Раздел: #Ригель Рм10 - 2шт								
28	122	Е0106-21-1	Устройство ригелей гражданских зданий в металлической опалубке из В25(М-350)	1,176	11634,4	3768,94	13682	4432	3779	12,53	15
				м3	2040,75	1019,84	2400	1199	105	3,9	5
29	123	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,0578	62000		3584				
				т							
30	124	С12041-27 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	0,1622	48300		7834				
				т							
31	125	С11051-210 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Шайба	0,016	26600		426				
				1000шт							

1	2	3		5	6	7	8	9	10	11	12
			Итого по разделу: #Ригель Рм10 - 2шт				25526				
			Раздел: #Ригель Рм11 - 3шт								
32	126	Е0106-21-1	Устройство ригелей гражданских зданий в металлической опалубке из В25(М-350)	0,945	11634,4	3768,94	10995	3562	3037	12,53	12
				м3	2040,75	1019,84	1929	964	105	3,9	4
33	127	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,0453	62000		2809				
				т							
34	128	С12041-27 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	0,1359	48300		6564				
				т							
35	129	С11051-210 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Шайба	0,024	26600		638				
				1000шт							
			Итого по разделу: #Ригель Рм11 - 3шт				21005				
			Раздел: #Устройство монолитного парапета #								
36	308	Е0106-17-2ПРИМ	Устройство монолитного парапета из В25	1,363	13116,34	402,61	17871	549	4499	18,1	25
				м3	2992,5	152,1	4077	207	105	0,74	1
37	309	С12041-22 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	0,0497	53600		2663				
				т							
38	310	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,1474	52400		7726				
				т							
39	311	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,0039	62000		242				
				т							
			Итого по разделу: #Устройство монолитного парапета #				28502				
			Раздел: #Устройство плит перекрытия на отм.+27.360								
40	312	Е0106-22-1#т.ч. п-1.7, п-3.1 К=1,04	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м на высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м	2,74	10421,27	241,1	28554	661	4099	8,38	23
				м3	1333,8	91,08	3655	250	105	0,44	1
41	313	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,242	52400		12681				
				т							
42	314	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,015	62000		930				

1	2	3		5	6	7	8	9	10	11	12
				т							
43	315	СП2041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,0644	65900		4244				
				т							
44	316	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,0087	93997,62	304,24	816	3	302	198	2
				1т	33075	114,75	287	1	105	0,56	0
			Итого по разделу: #Устройство плит перекрытия на отм.+27.360				47225				
			Раздел: #Устройство плит перекрытия и парапет на отм.+30.700								
45	317	Е0106-22-1#т.ч. п-1.7, п-3.1 К=1,04	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м на высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м	5,2	10421,27	241,1	54191	1254	7780	8,38	44
				м3	1333,8	91,08	6936	474	105	0,44	2
46	318	СП2041-22 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	0,0837	53600		4486				
				т							
47	319	СП2041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,7324	52400		38378				
				т							
48	320	СП2041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,0355	62000		2201				
				т							
49	321	СП2041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,0922	65900		6076				
				т							
			Итого по разделу: #Устройство плит перекрытия и парапет на отм.+30.700				105332				
			Раздел: #Устройство крыльца Кр-1								
50	329	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки из бетона В7,5	1,136	4550,71	66,01	5170	75	263	1,35	2
				м3	195,75	24,93	222	28	105	0,12	0
51	330	Е0106-13-3	Устройство железобетонных стен крылец	8,03	9001,59	360,48	72283	2895	13289	8,99	72
				м3	1440	136,17	11563	1093	105	0,67	5
52	331	Е0106-22-1	Устройство монолитных лестниц	1,69	10369,97	241,1	17525	407	2437	8,06	14
				м3	1282,5	91,08	2167	154	105	0,44	1
53	332	СП2041-22 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	0,338	53600		18118				
				т							
54	333	СП2041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0224	65000		1457				
				т							

1	2	3		5	6	7	8	9	10	11	12
55	334	С12041-41 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,0677	29400		1990				
				т							
			Итого по разделу: #Устройство крыльца Кр-1				116543				
			Раздел: #Каркас шахты лифта								
56	344	Е0109-22-12 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, 8.02-06-2004, 8.02-17-2006	Монтаж опорных стоек для пролетов до 24 м	2,502	3928,59	2861,37	9827	7158	3799	5,88	15
				т	1067,22	620,1	2670	1551	90	1,98	5
57	345	С12021-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей, масса до 0,1 т	2,502	154400		386232				
				т							
58	346	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	80,048	20,36	0,02	1630	2	300	0,02	2
				м2	4,16	0	333	0	90	0	0
			Итого по разделу: #Каркас шахты лифта				397689				
			ИТОГО:				871 645	36 633			293
			Накладные расходы :				47 794	10 309			41
			На общестроительные работы								
			На металломонтажные работы				56 671				
			Всего накладных расходов:				3 799				
			Итого с накладными				60 470				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :				932 115				
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты								
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				18 642				
			Итого с временными, 0,935 %				950 757				
			Итого с зимними удорожаниями, 1,08 %				959 647				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				970 011				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				973 850				
							983 446				
			Итого в текущих ценах, к = 2,73677								
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				2 751 454				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				55 029				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				2 806 483				
			Итого с НДС				336 778				
							3 143 261				
			Всего:								
			Итого с тендерной скидкой		Коэфф.	0,855	3 143 261				
							2 687 488				

«Расценки проверены»
Сметный отдел
Воропаева О.И.

«Алматы қаласы әкімдігінің Күрделі құрылыс басқарма» ЖШС-нің өндірістік бөлімі
қолы
Ф.И.О.

Производственный отдел ТОО «Предприятие капитального строительства акимата г.Алматы»

Заказчик:

Для форм №2

Технадзор:

Подрядчик:

Заказчик: **ТОО "Предприятие капитального строительства акимата г. Алматы"** (организация, адрес, телефон, факс)

Подрядчик: **ТОО "Риголит"** (организация, адрес, телефон, факс)

Договор: **№80 2017-05-24** (организация, адрес, телефон, факс)

Стройка: **Строительство многоквартирных жилых домов по пр. Райымбека угол ул.Усть-Каменогорская,Алатауский район,г.Алматы** (наименование, адрес)

Объект: **1 секционный,9-ти этажный жилой дом пятно 5, 26 кв. (Sкв.=1273,28 м2), вторая очередь.**

А К Т№16
о приемке выполненных работ за декабрь месяц 2017 год
Архитектурная часть. (ВЫПОЛНЕНО)

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч. рабочих-строителей	
					Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживающих машины	
				Единица измерения	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	на един.	всего
									%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Раздел: #Кровля								
1	1	E0112-15-3	Устройство прокладной пароизоляции в один слой	239,9	12,58	0,99	3018	238	3417	0,07	17
				м2	11,59	0,38	2780	91	119	0	0
2	2	С11011-507	Пленка полиэтиленовая толщиной 0,15 мм	0,2759	30400		8387				
				1000м2							
3	3	E0112-14-2	Уклонообразующее утепление покрытий /монолитное и засыпка/ керамзитом	26,66	5016,02	245,72	133727	6551	15062	2,71	72
				м3	382,5	92,25	10197	2459	119	0,45	12
4	4	E0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,3275	5239,08	327,33	1716	107	693	11,6	4
				1т	1890	123,75	619	41	105	0,6	0
5	5	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,3275	41200		13495				
				т							
6	6	E0112-17-1	Устройство выравнивающих бетонных стяжек толщиной 15 мм ТО.ПЦ.50ММ ИЗ БЕТОНА КЛАССА В15	189,55	123,84	15,94	23474	3021	9160	0,24	46
				м2	34,65	5,96	6568	1130	119	0,03	6
7	7	E0112-17-2 К=35	добавлять на каждый 1 мм изменения толщины бетонных стяжек	189,55	172,9	4,9	32773	929	1263	0,03	6
				м2	3,85	1,75	730	332	119	0,01	2
8	8	E0112-16-1	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер	304,7	7,42	0,22	2261	67	2643	0,04	14
				м2	7,2	0,09	2194	27	119	0	0
9	9	СПРАЙС-ЛИСТ	Праймер битумный	106,645	140,29		14961				
				кг							

1	2	3		5	6	7	8	9	10	11	12
10	10	Е0112-1-3#Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Устройство кровель скатных из наплавляемых материалов в два слоя с защитным слоем из гравия на битумной мастике	189,55	189,18	30,23	35858	5730	13719	0,28	54
				м2	49,5	11,32	9383	2146	119	0,06	10
11	11	С11011-1417 Изм. и доп. вып. 21	Рулонные наплавляемые битумные и битумно-полимерные материалы для кровли и гидроизоляции /СТ АО 06500816-002-2006/, полиэстер, битум, пленка с двух сторон, марка ЭПП-4,5	217,982	142		30954				
				м2							
12	12	С11011-1419 Изм. и доп. вып. 21	Рулонные наплавляемые битумные и битумно-полимерные материалы для кровли и гидроизоляции /СТ АО 06500816-002-2006/, полиэстер, битум, крошка/пленка, марка ЭКП-4,5	217,982	128		27902				
13	13	Е0112-15-3	Устройство прокладной пароизоляции в один слой	33,47	12,58	0,99	421	33	477	0,07	2
				м2	11,59	0,38	388	13	119	0	0
14	14	С11011-507	Пленка полиэтиленовая толщиной 0,15 мм	0,0385	30400		1170				
				1000м2							
15	15	Е0112-14-2	Уклонообразующее утепление покрытий /монолитное и засыпка/ керамзитом	2,4	5016,02	245,72	12038	590	1356	2,71	7
				м3	382,5	92,25	918	221	119	0,45	1
16	16	Е0112-13-3	Утепление покрытий плитами из минеральной ваты ТОЛЩ.150ММ	42,17	85,23	4,72	3594	199	3646	0,4	17
				м2	70,88	1,78	2989	75	119	0,01	0
17	17	С11031-100 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-125 ГОСТ 9573-96	6,326	7634		48289				
18	18	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	м3							
				0,0403	5239,08	327,33	211	13	85	11,6	0
19	19	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	т	1890	123,75	76	5	105	0,6	0
				0,0403	41200		1662				
20	20	Е0112-17-1	Устройство выравнивающих бетонных стяжек толщиной 15 мм ТО.ЩЛ.50ММ ИЗ БЕТОНА КЛАССА В15	т							
				23,35	123,84	15,94	2892	372	1128	0,24	6
21	21	Е0112-17-2 К=35	добавлять на каждый 1 мм изменения толщины бетонных стяжек	м2	34,65	5,96	809	139	119	0,03	1
				23,35	172,9	4,9	4037	114	156	0,03	1
22	22	Е0112-16-1	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер	м2	3,85	1,75	90	41	119	0,01	0
				41,56	7,42	0,22	308	9	361	0,04	2
23	23	СПРАЙС-ЛИСТ	Праймер битумный	м2	7,2	0,09	299	4	119	0	0
				14,546	140,29		2041				
				кг							

1	2	3		5	6	7	8	9	10	11	12
24	24	Е0112-1-3#Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Устройство кровель скатных из наплавляемых материалов в два слоя с защитным слоем из гравия на битумной мастике	23,35	189,18	30,23	4417	706	1690	0,28	7
				м2	49,5	11,32	1156	264	119	0,06	1
25	25	С11011-1417 Изм. и доп. вып. 21	Рулонные наплавляемые битумные и битумно-полимерные материалы для кровли и гидроизоляции /СТ АО 06500816-002-2006/, полиэстер, битум, пленка с двух сторон, марка ЭПП-4,5	29,421	142		4178				
				м2							
26	26	С11011-1419 Изм. и доп. вып. 21	Рулонные наплавляемые битумные и битумно-полимерные материалы для кровли и гидроизоляции /СТ АО 06500816-002-2006/, полиэстер, битум, крошка/пленка, марка ЭКП-4,5	29,421	128		3766				
27	27	Е0112-12-1	Ограждение кровель перилами	м2							
				59,84	545,62	2,49	32650	149	755	0,06	4
28	28	С12021-96	Ограждения перилами	м	9,68	0,92	579	55	119	0	0
				0,1379	177400		24465				
29	29	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	т							
				0,0059	93997,62	304,24	550	2	204	198	1
30	30	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	1т	33075	114,75	193	1	105	0,56	0
				4,169	40,72	0,04	170	0	31	0,04	0
31	31	С11011-2088 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Анкерный болт стальной оцинкованный с рубашкой под гайку М6х8х85 мм	м2	8,32	0	35	0	90	0	0
				100	4,83		483				
32	32	Е0106-1-1 прим.	Устройство уклона по парапету из ц.п. раствора М150	шт							
				0,11	5146,39	66,01	566	7	25	1,35	0
33	33	Е0115-36-1 Изм. и доп. вып. 11, 12 прим.	Облицовка стен листовыми материалами OSB с креплением на пристенный металлический каркас	м3	195,75	24,93	22	3	105	0,12	0
				12,38	567,79	4,85	7029	60	2915	1,29	16
34	34	С11011-589 прим.	Плиты OSB, толщина 10 мм	м2	222,86	1,41	2759	17	105	0,01	0
				0,13	40200		5226				
35	35	Е0107-20-3	Установка костыль К1	100м2							
				0,0589	73310,1	1826,1	4318	108	725	42,7	3
36	36	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	т	8100	690,75	477	41	140	3,37	0
				51,377	575,05	1,24	29544	64	9397	0,97	50
37	37	Е0106-1-1 прим.	Устройство уклона по парапету из ц.п. раствора М150	м2	153,23	0,47	7872	24	119	0	0
				0,04	5146,39	66,01	206	3	9	1,35	0
38	38	Е0115-36-1 Изм. и доп. вып. 11, 12 прим.	Облицовка стен листовыми материалами OSB с креплением на пристенный металлический каркас	м3	195,75	24,93	8	1	105	0,12	0
				3,92	567,79	4,85	2226	19	923	1,29	5
39	39	С11011-589 прим.	Плиты OSB, толщина 10 мм	м2	222,86	1,41	874	6	105	0,01	0
				0,0412	40200		1655				
40	40	Е0107-20-3	Установка костыль К1	100м2							
				0,019	73310,1	1826,1	1393	35	234	42,7	1
				т	8100	690,75	154	13	140	3,37	0

1	2	3		5	6	7	8	9	10	11	12
41	41	E0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	16,268	575,05	1,24	9355	20	2975	0,97	16
				м2	153,23	0,47	2493	8	119	0	0
			Итого по разделу: #Кровля				537385				
			Раздел: #ВЕНТШАХТЫ (АР-66:АР-71)====#								
42	42	E0108-22-1	Кладка стен из легкобетонных камней без облицовки при высоте этажа до 4 м	0,4001	2252,91	372,83	901	149	346	3,72	1
				м3	594	139,5	238	56	118	0,68	0
43	43	С143003-137 Изм. и доп. вып.17	Камни стеновые бетонные рядовые, размерами 390 мм х 90 мм х 188 мм, 2-пустотные марки М100 ГОСТ 6133-99	60	38,75		2325				
				шт							
44	44	E0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	0,1001	8679,65	422,15	868	42	993	56,4	6
				т	8257,5	157,5	826	16	118	0,77	0
45	45	С12041-4 Изм. и доп.вып.19	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0014	55620		75				
				т							
46	46	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,0277	52400		1451				
				т							
47	47	С12041-89 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм	0,009	50800		457				
				т							
48	48	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,062	41200		2554				
				т							
49	49	E0108-22-11	Засыпка пустот в камнях	0,21	302,02	106,27	63	22	59	1,22	0
				м3	195,75	40,5	41	9	118	0,19	0
50	50	С143002-8 Изм. и доп. вып.19	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	0,2142	4661		998				
				м3							
51	51	E0106-19-1	Устройство поясов в опалубке	0,09	7817,52	316,01	704	28	141	8,25	1
				м3	1368	119,39	123	11	105	0,58	0
52	52	С12041-4 Изм. и доп.вып.19	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0031	55620		173				
				т							
53	53	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,0089	52400		465				
				т							
54	54	E0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,0044	93997,62	304,24	414	1	153	198	1
				1т	33075	114,75	146	1	105	0,56	0
55	55	С11011-2088 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Анкерный болт стальной оцинкованный с рубашкой под гайку М6х8х85 мм	13	4,83		63				
				шт							
56	56	E0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	2,3	575,05	1,24	1323	3	421	0,97	2
				м2	153,23	0,47	352	1	119	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
57	57	E0120-21-3	Установка зонтов над шахтами из листовой оцинкованной стали	1	1641,22	12,95	1641	13	181	0,81	1
				шт	137,03	4,73	137	5	128	0,02	0
58	58	E0109-40-1	Обрамление вентшахт	17,5	24,32	0,42	426	7	348	0,13	2
				м	21,92	0,16	384	3	90	0	0
59	59	С11011-897 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Прокат угловой равнополочный, толщина 3-5 мм, ширина полки 35-56 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс	0,0223	58700		1309				
				т							
60	60	С11011-879 Изм. и доп.вып.9, вып.17	Прокат полосовой, толщина от 4 мм до 5 мм, ширина от 40 мм до 70 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст0 ГОСТ 535-2005	0,0077	49389		382				
				т							
61	61	С11011-759	Сетка плетеная с квадратными ячейками N20 из оцинкованной проволоки, d 2 мм	0,9	257		231				
				м2							
62	62	E0112-19-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	3,2	575,05	1,24	1840	4	585	0,97	3
				м2	153,23	0,47	490	2	119	0	0
63	63	E0113-26-6 K=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	0,961	40,72	0,04	39	0	7	0,04	0
				м2	8,32	0	8	0	90	0	0
64	64	E0108-22-1	Кладка стен из легкобетонных камней без об.лицовки при высоте этажа до 4 м	0,8003	2252,91	372,83	1803	298	693	3,72	3
				м3	594	139,5	475	112	118	0,68	1
65	65	С143003-137 Изм. и доп. вып.17	Камни стеновые бетонные рядовые, размерами 390 мм х 90 мм х 188 мм, 2-пустотные марки М100 ГОСТ 6133-99	120	38,75		4650				
				шт							
66	66	E0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	0,2001	8679,65	422,15	1737	84	1987	56,4	11
				т	8257,5	157,5	1652	32	118	0,77	0
67	67	С12041-4 Изм. и доп.вып.19	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0027	55620		150				
				т							
68	68	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,0554	52400		2903				
				т							
69	69	С12041-89 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 4 мм	0,018	50800		914				
				т							
70	70	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 5 мм	0,124	41200		5109				
				т							
71	71	E0108-22-11	Засыпка пустот в камнях	0,42	302,02	106,27	127	45	117	1,22	1
				м3	195,75	40,5	82	17	118	0,19	0
72	72	С143002-8 Изм. и доп. вып.19	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	0,4284	4661		1997				
				м3							
73	73	E0106-19-1	Устройство поясов в опалубке	0,18	7817,52	316,01	1407	57	281	8,25	1
				м3	1368	119,39	246	21	105	0,58	0

1	2	3		5	6	7	8	9	10	11	12
74	74	С12041-4 Изм. и доп.вып.19	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0062	55620		346				
				т							
75	75	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,0178	52400		931				
				т							
76	76	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,0088	93997,62	304,24	827	3	307	198	2
				1т	33075	114,75	291	1	105	0,56	0
77	77	С11011-2088 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Анкерный болт стальной оцинкованный с рубашкой под гайку М6х8х85 мм	26	4,83		126				
				шт							
78	78	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	4,6	575,05	1,24	2645	6	841	0,97	4
				м2	153,23	0,47	705	2	119	0	0
79	79	Е0120-21-3	Установка зонтов над шахтами из листовой оцинкованной стали	2	1641,22	12,95	3282	26	363	0,81	2
				шт	137,03	4,73	274	9	128	0,02	0
80	80	Е0109-40-1	Обрамление вентшахт	35	24,32	0,42	851	15	696	0,13	4
				м	21,92	0,16	767	6	90	0	0
81	81	С11011-897 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Прокат угловой равнополочный, толщина 3-5 мм, ширина полки 35-56 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс	0,0446	58700		2618				
				т							
82	82	С11011-879 Изм. и доп.вып.9, вып.17	Прокат полосовой, толщина от 4 мм до 5 мм, ширина от 40 мм до 70 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст0 ГОСТ 535-2005	0,0155	49389		764				
				т							
83	83	С11011-759	Сетка плетеная с квадратными ячейками N20 из оцинкованной проволоки, d 2 мм	1,8	257		463				
				м2							
84	84	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	6,4	575,05	1,24	3680	8	1171	0,97	6
				м2	153,23	0,47	981	3	119	0	0
85	85	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	1,922	40,72	0,04	78	0	14	0,04	0
				м2	8,32	0	16	0	90	0	0
86	86	Е0108-22-1	Кладка стен из легкобетонных камней без облицовки при высоте этажа до 4 м	0,6669	2252,91	372,83	1502	249	577	3,72	2
				м3	594	139,5	396	93	118	0,68	0
87	87	С143003-137 Изм. и доп. вып.17	Камни стеновые бетонные рядовые, размерами 390 мм х 90 мм х 188 мм, 2-пустотные марки М100 ГОСТ 6133-99	100	38,75		3875				
				шт							
88	88	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	0,1831	8679,65	422,15	1589	77	1818	56,4	10
				т	8257,5	157,5	1512	29	118	0,77	0
89	89	С12041-4 Изм. и доп.вып.19	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0027	55620		150				
				т							
90	90	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,0554	52400		2903				

1	2	3		5	6	7	8	9	10	11	12
				т							
91	91	С12041-89 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 4 мм	0,0158	50800		805				
				т							
92	92	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 5 мм	0,1091	41200		4496				
				т							
93	93	Е0108-22-11	Засыпка пустот в камнях	0,38	302,02	106,27	115	40	106	1,22	0
				м3	195,75	40,5	74	15	118	0,19	0
94	94	С143002-8 Изм. и доп. вып.19	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	0,3876	4661		1807				
				м3							
95	95	Е0106-19-1	Устройство поясов в опалубке	0,16	7817,52	316,01	1251	51	250	8,25	1
				м3	1368	119,39	219	19	105	0,58	0
96	96	С12041-4 Изм. и доп.вып.19	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0062	55620		346				
				т							
97	97	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,0156	52400		818				
				т							
98	98	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,0077	93997,62	304,24	726	2	269	198	2
				1т	33075	114,75	255	1	105	0,56	0
99	99	С11011-2088 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Анкерный болт стальной оцинкованный с рубашкой под гайку М6х8х85 мм	22	4,83		106				
				шт							
100	100	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	4,048	575,05	1,24	2328	5	740	0,97	4
				м2	153,23	0,47	620	2	119	0	0
101	101	Е0120-21-3	Установка зонтов над шахтами из листовой оцинкованной стали	2	1641,22	12,95	3282	26	363	0,81	2
				шт	137,03	4,73	274	9	128	0,02	0
102	102	Е0109-40-1	Обрамление вентшахт	31,2	24,32	0,42	759	13	620	0,13	4
				м	21,92	0,16	684	5	90	0	0
103	103	С11011-897 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Прокат угловой равнополочный, толщина 3-5 мм, ширина полки 35-56 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс	0,041	58700		2409				
				т							
104	104	С11011-879 Изм. и доп.вып.9, вып.17	Прокат полосовой, толщина от 4 мм до 5 мм, ширина от 40 мм до 70 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст0 ГОСТ 535-2005	0,015	49389		742				
				т							
105	105	С11011-759	Сетка плетеная с квадратными ячейками N20 из оцинкованной проволоки, d 2 мм	1	257		257				
				м2							
106	106	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	5,2	575,05	1,24	2990	6	951	0,97	5
				м2	153,23	0,47	797	2	119	0	0

1	2	3		5	6	7	8	9	10	11	12
107	107	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	1,794	40,72	0,04	73	0	13	0,04	0
				м2	8,32	0	15	0	90	0	0
			Итого по разделу: #ВЕНТШАХТЫ (АР-66:АР-71)====#				89440				
			Раздел: Гипсокартонные перегородки (лист 74 АР)								
108	147	Е0110-87-3	Устройство перегородок в жилых зданиях однорядных с двухсторонней обшивкой ГК.1В в один слой с изоляцией	141,267	2174,04	14,13	307121	1996	66889	2,32	328
				м2	389,25	5,33	54988	753	120	0,03	4
109	148	Е0110-87-3	Устройство перегородок в жилых зданиях одно рядных с двухсторонней обшивкой гипсокартонными листами ГКЛ в один слой с изоляцией	90,693	2035,44	14,13	184600	1281	42943	2,32	210
				м2	389,25	5,33	35302	483	120	0,03	2
110	149	Е0126-12-2	Изоляция плоских поверхностей плитами (минераловатными на синтетической связующем М-125)	65,886	146,46	50,15	9650	3304	7294	0,53	35
				м2	92,03	18,68	6063	1231	100	0,09	6
111	150	С11031-100 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-125 ГОСТ 9573-96	4,133	7634		31549				
				м3							
112	151	Е0115-36-1 Изм. и доп. вып. 11, 12	Обшивка стен и устройство коробов листовыми материалами с креплением на пристенный металлический каркас	76,678	613,94	4,85	47075	372	18056	1,29	99
				м2	222,86	1,41	17088	108	105	0,01	0
113	152	С11011-2192 Изм. и доп.вып.13 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Листы гипсокартонные ГКЛВ, ГОСТ 6266-97, толщина 12,5 мм	80,512	250		20128				
				м2							
			Итого по разделу: Гипсокартонные перегородки (лист 74 АР)				600122				
			Раздел: #Проемы								
114	153	Е0110-91-3#Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, одностворчатых площадью проема до 2 м2	54,468	472,81	19	25753	1035	14635	1,3	71
				м2	217,73	6,18	11859	337	120	0,03	2
115	154	Е0110-91-6#Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема более 2м2, ОК-1	107,1	346,04	18,87	37061	2021	18357	0,82	87
				м2	136,44	6,39	14613	684	120	0,03	3
116	159	Е0110-93-1#Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка дверных блоков из ПХВ профилей в балконных проемах площадью проема до 3 м2,к ОК-2 и ОК-3	61,472	447,28	20,21	27495	1242	16379	1,29	79

1	2	3		5	6	7	8	9	10	11	12
				м2	215,16	,6,88	13226	423	120	0,03	2
117	161	Е0110-22-2	Установка деревянных подоконных досок в каменных стенах, высота проема до 2 м	149,148	230,31	5,58	34350	832	17212	0,59	87
				м2	94,05	2,12	14027	316	120	0,01	2
118	163	СП011-936	Стеклопакеты двухслойные из неполированного стекла толщиной 4 мм	201,28	2800		-563584				
				м2							
119	164	СП011-1382 Изм. и доп.вып.11 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Стеклопакеты энергосберегающие	201,28	4963		998953				
				м2							
120	165	Е0112-10-1	Устройство наружных оконных отливов из оцинкованной стали	39,99	575,05	1,24	22996	50	7314	0,97	39
				м2	153,23	0,47	6128	19	119	0	0
			Итого по разделу: #Проемы				583024				
			Раздел: #Полы								
121	181	Е0111-4-1	Устройство гидроизоляции оклеечной из бикроста	6,4	363,97	18,42	2329	118	731	0,42	3
122	182	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек из М-150 толщиной 20 мм	м2	85,95	6,91	550	44	123	0,03	0
				6,4	188,46	9,95	1206	64	440	0,36	2
			Итого по разделу: #Полы	м2	52,2	3,74	334	24	123	0,02	0
							3536				
			Раздел: Тип-4(табур.,лифтовой холл,объекты обслуживания)==========#								
123	185	Е0111-8-3	Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой	16,752	5447,36	261,86	91254	4387	12332	3,44	58
				м3	499,5	99	8368	1658	123	0,48	8
124	186	Е0111-15-3	Проливка толщиной 20 мм	279,2	135,6	9,95	37859	2778	14884	0,27	75
				м2	39,6	3,74	11056	1044	123	0,02	5
125	187	Е0111-15-4 К=2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементных покрытий	279,2	46,9	1,34	13095	374	1223	0,02	6
				м2	3,06	0,5	854	140	123	0	1
126	188	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек из М-150 толщиной 20 мм	279,2	188,46	9,95	52618	2778	19211	0,36	99
				м2	52,2	3,74	14574	1044	123	0,02	5
127	189	Е0111-11-2 К=4	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки,до 40мм	279,2	100,28	2,68	27999	748	1209	0,02	5
				м2	2,52	1	704	279	123	0	1
			Итого по разделу: Тип-4(табур.,лифтовой холл,объекты обслуживания)==========#				222825				
			Раздел: Тип-5(лестничные ступени)==========#								
128	192	Е0111-27-6#Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002	Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из одноцветных с красителем плиток	18,868	1041,83	15,2	19657	287	4193	1,07	20
				м2	173,3	7,37	3270	139	123	0,04	1
129	193	Е0111-39-4	Устройство плинтусов из керамических плит	15,54	136,49	0,32	2121	5	798	0,24	4
				м	41,63	0,11	647	2	123	0	0
			Итого по разделу: Тип-5(лестничные ступени)==========#				21778				
			Раздел: Тип-6(лестничные площадки межэтажные,лестн.площадка тех.этажа)==========#								
130	194	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек из М-150 толщиной 20 мм	9,568	188,46	9,95	1803	95	658	0,36	3
				м2	52,2	3,74	499	36	123	0,02	0
131	195	Е0111-11-2 К=4	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки,до 40мм	9,568	100,28	2,68	960	26	41	0,02	0
				м2	2,52	1	24	10	123	0	0

1	2	3		5	6	7	8	9	10	11	12
			Итого по разделу: Тип-6(лестничные площадки межэтажные,лести.площадка тех.этажа)==========#				2763				
			Раздел: Тип-7(гостиная,спальная,прихожая)==========#								
132	198	E0111-8-3	Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой	27,835	5447,36	261,86	151625	7289	20491	3,44	96
				м3	499,5	99	13903	2756	123	0,48	13
133	199	E0111-15-3	Прослойка толщиной 20 мм	463,91	135,6	9,95	62905	4616	24730	0,27	125
				м2	39,6	3,74	18371	1735	123	0,02	8
134	200	E0111-15-4 К=2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементных покрытий	463,91	46,9	1,34	21759	622	2031	0,02	9
				м2	3,06	0,5	1420	232	123	0	1
135	201	E0111-11-1	Устройство цементных стяжек из М-150 толщиной 20 мм	463,91	188,46	9,95	87428	4616	31920	0,36	165
				м2	52,2	3,74	24216	1735	123	0,02	8
136	202	E0111-11-2 К=2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки,до 30мм	463,91	51,48	2,68	23883	1243	1290	0,01	4
				м2	1,26	1	585	464	123	0	1
			Итого по разделу: Тип-7(гостиная,спальная,прихожая)==========#				347600				
			Раздел: Тип-8(кухня)==========#								
137	203	E0111-8-3	Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой	16,049	5447,36	261,86	87427	4203	11815	3,44	55
				м3	499,5	99	8017	1589	123	0,48	8
138	204	E0111-15-3	Прослойка толщиной 20 мм	267,49	135,6	9,95	36271	2662	14259	0,27	72
				м2	39,6	3,74	10593	1000	123	0,02	5
139	205	E0111-15-4 К=2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементных покрытий	267,49	46,9	1,34	12546	358	1171	0,02	5
				м2	3,06	0,5	819	134	123	0	1
140	206	E0111-4-1	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой	356,779	323,65	18,42	115471	6572	40751	0,42	148
				м2	85,95	6,91	30665	2465	123	0,03	12
141	207	E0111-11-1	Устройство цементных стяжек из М-150 толщиной 20 мм	267,49	188,46	9,95	50411	2662	18405	0,36	95
				м2	52,2	3,74	13963	1000	123	0,02	5
142	208	E0111-11-2 К=2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки,до 30мм	267,49	50,14	1,34	13413	358	579	0,01	2
				м2	1,26	0,5	337	134	123	0	1
			Итого по разделу: Тип-8(кухня)==========#				315538				
			Раздел: Тип-9 (санузелы,ванные)==========#								
143	209	E0111-8-3	Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой	6,557	5447,36	261,86	35717	1717	4827	3,44	23
				м3	499,5	99	3275	649	123	0,48	3
144	210	E0111-15-3	Прослойка толщиной 20 мм	109,28	135,6	9,95	14818	1087	5826	0,27	29
				м2	39,6	3,74	4327	409	123	0,02	2
145	211	E0111-15-4 К=2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементных покрытий	109,28	46,9	1,34	5126	146	479	0,02	2
				м2	3,06	0,5	334	55	123	0	0
146	212	E0111-4-1	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой	175,52	323,65	18,42	56807	3233	20048	0,42	73
				м2	85,95	6,91	15086	1213	123	0,03	6
147	213	E0111-11-1	Устройство цементных стяжек из М-150 толщиной 20 мм	109,28	188,46	9,95	20595	1087	7519	0,36	39
				м2	52,2	3,74	5704	409	123	0,02	2
148	214	E0111-11-2 К=2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки,до 30мм	109,28	50,14	1,34	5480	146	237	0,01	1
				м2	1,26	0,5	138	55	123	0	0
			Итого по разделу: Тип-9 (санузелы,ванные)==========#				138542				

1	2	3		5	6	7	8	9	10	11	12
			Раздел: Первый этаж на отм. 0.000								
149	238	E0115-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей из сухих растворных смесей потолков до 5 мм	95,437	280,2	3,94	26741	376	10382	0,55	53
				м2	102,11	1,49	9745	142	105	0,01	1
150	239	E0115-61-3	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	48,702	249,29	4,07	12141	198	6988	0,74	36
				м2	135,68	0,97	6608	47	105	0,05	3
151	240	E0115-65-1	Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню	0,368	575,7	6,33	212	2	122	1,79	1
				м2	312,75	2,39	115	1	105	0,01	0
152	241	E0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей из сухих растворных смесей стен до 5 мм	151,51	251,28	3,43	38071	520	11938	0,46	69
				м2	73,73	1,31	11171	198	105	0,01	1
153	242	E0115-64-5 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной 5 мм колонн	19,715	321,72	6,12	6343	121	2975	0,81	16
				м2	141,39	2,32	2787	46	105	0,01	0
154	243	E0115-64-3	. Левкас перегородок ГКЛ,ГКЛВ из сухих растворных смесей стен до 2 мм	37,074	146,88	3,43	5445	127	2921	0,46	17
				м2	73,73	1,31	2733	49	105	0,01	0
			Итого по разделу: Первый этаж на отм. 0.000				88953				
			Раздел: Типовые этажи (со 2-го по 6-ой) на отм. +2.900 -:- +14.500								
155	245	E0115-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей из сухих растворных смесей потолков до 5 мм	285,819	280,2	3,94	80086	1126	31091	0,55	158
				м2	102,11	1,49	29185	426	105	0,01	2
156	246	E0115-61-3	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	108,218	249,29	4,07	26977	440	15527	0,74	80
				м2	135,68	0,97	14683	105	105	0,05	6
157	247	E0115-65-1	Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню	6,89	575,7	6,33	3967	44	2280	1,79	12
				м2	312,75	2,39	2155	16	105	0,01	0
158	248	E0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей из сухих растворных смесей стен до 5 мм	394,888	251,28	3,43	99227	1354	31114	0,46	180
				м2	73,73	1,31	29115	517	105	0,01	2
159	249	E0115-64-5 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной 5 мм колонн	58,064	321,72	6,12	18681	355	8762	0,81	47
				м2	141,39	2,32	8210	135	105	0,01	1
160	250	E0115-64-3	. Левкас перегородок ГКЛ,ГКЛВ из сухих растворных смесей стен до 2 мм	332,61	146,88	3,43	48854	1141	26207	0,46	151
				м2	73,73	1,31	24523	436	105	0,01	2
			Итого по разделу: Типовые этажи (со 2-го по 6-ой) на отм. +2.900 -:- +14.500				277792				
			ИТОГО:				3 229 300	92 648			3 507
			Накладные расходы :				574 699	34 565			175
			На общестроительные работы								
			На металломонтажные работы				707 373				
							1 663				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			На сантехнические работы				907				
			Всего накладных расходов:				709 944				
			Итого с накладными				3 939 243				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				78 785				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				4 018 028				
			Итого с временными, 0,935 %				4 055 597				
			Итого с зимними удорожаниями, 1,08 %				4 099 397				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				4 115 619				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				4 178 105	✓			
			Итого в текущих ценах, к = 2,73677				11 374 545				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				227 491				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				11 602 036				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				1 392 244				
			Итого с НДС				12 994 280				
			Всего:				12 994 280				
			Итого с тендерной скидкой		Коэфф.	0,855	11 110 109	✓			

Заказчик:

Технадзор:

Подрядчик:

«Расценки проверены»
Сметный отдел
Воропаева О.И.

«Алматы қаласы әкімдігінің күрделі құрылыс кәсіпорны» ЖШС-і өндірістік бөлімі
Ф.И.О. қолы
Производственный отдел ТОО «Предприятие капитального строительства акимата г.Алматы»

Заказчик: **ТОО "Предприятие капитального строительства акимата г. Алматы"**

Подрядчик: **ТОО "Риголит"** организация, адрес, телефон, факс

Договор: **№80 2017-05-24** организация, адрес, телефон, факс

Стройка: **Строительство многоквартирных жилых домов по пр. Райымбека угол ул.Усть-Каменогорская,Алатауский район,г.Алматы** организация, адрес, телефон, факс

Объект: **1 секционный,9-ти этажный жилой дом пятно 5, 26 кв. (Sкв.=1273,28 м2), вторая очередь.** наименование, адрес

А К Т №17

о приемке выполненных работ за декабрь месяц 2017 год

ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЯ (ВЫПОЛНЕНО+ОСТАТОК)

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Единица измерения	Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
					ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Раздел: #ОТОПЛЕНИЕ								
1	19	E0116-6-1	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 15 мм	12	266,48	3,96	3198	48	825	0,3	4
				м	52,2	1,49	626	18	128	0,01	0
2	20	E0116-6-2	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм	20	264,48	3,96	5290	79	1374	0,3	6
				м	52,2	1,49	1044	30	128	0,01	0
3	21	E0116-6-3	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 25 мм	20	343,48	3,96	6870	79	1374	0,3	6
				м	52,2	1,49	1044	30	128	0,01	0
4	22	E0116-6-4	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 32 мм	15	422,48	3,96	6337	59	1031	0,3	4
				м	52,2	1,49	783	22	128	0,01	0
5	23	E0116-6-5	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 40 мм	25	472,48	3,96	11812	99	1718	0,3	7
				м	52,2	1,49	1305	37	128	0,01	0
6	24	E0116-10-2	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 50 мм	70	623,7	14,12	43659	988	9465	0,55	39
				м	100,35	5,29	7025	370	128	0,03	2
7	25	E0116-14-1 Изм. и доп.вып.15	Прокладка трубопроводов отопления из полипропиленовых труб армированных PN25, диам. 20 мм	241,67	507,2	12,19	122576	2946	91895	1,64	396
				м	292,5	4,57	70688	1104	128	0,02	5
8	26	E0116-14-2 Изм. и доп.вып.15	Прокладка трубопроводов отопления из полипропиленовых труб армированных PN25, диам. 25 мм	227,78	447,5	7,9	101931	1799	68429	1,29	294
				м	231,75	2,95	52788	672	128	0,01	3
9	27	E0126-35-1#Изм. и доп. вып. 6	Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-FLEX	2150	72,96	16,85	156873	36228	92278	0,21	454
				м	38,59	4,33	82969	9310	100	0,03	54

1	2	3		5	6	7	8	9	10	11	12
10	28	С11031-540 Изм. и доп.вып.18	Самоклеящаяся уплотнительная лента из вспененного каучука K-FIEX, тип ST, цвет черный, толщина 3 мм, ширина ленты 50 мм, длина ленты 15 м	215	900		193500				
				рулон							
11	29	С11031-201 Изм. и доп.вып.18	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-FIEX, тип ST, цвет черный, толщиной стенки 9 мм, диаметром 22 мм	1677,5	53		88908				
				м							
12	30	С11031-203 Изм. и доп.вып.18	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-FIEX, тип ST, цвет черный, толщиной стенки 9 мм, диаметром 28 мм	566,5	70		39655				
				м							
13	31	С11031-205 Изм. и доп.вып.18	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-FIEX, тип ST, цвет черный, толщиной стенки 9 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77	16,5	83		1370				
				м							
14	32	С11031-206 Изм. и доп.вып.18	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-FIEX, тип ST, цвет черный, толщиной стенки 9 мм, диаметром 42 мм ГОСТ 16381-77	27,5	92		2530				
				м							
15	33	С11031-210 Изм. и доп.вып.18	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-FIEX, тип ST, цвет черный, толщиной стенки 9 мм, диаметром 60 мм ГОСТ 16381-77	77	141		10857				
				м							
16	54	Е0116-6-3	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 25 мм	4	343,48	3,96	1374	16	275	0,3	1
				м	52,2	1,49	209	6	128	0,01	0
17	55	Е0116-6-4	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 32 мм	36	422,48	3,96	15209	143	2474	0,3	11
				м	52,2	1,49	1879	54	128	0,01	0
18	56	Е0116-14-1 Изм. и доп.вып.15	Прокладка трубопроводов отопления из полипропиленовых труб армированных PN25, диам. 20 мм	110	507,2	12,19	55792	1341	41827	1,64	180
				м	292,5	4,57	32175	503	128	0,02	2
19	57	Е0116-14-2 Изм. и доп.вып.15	Прокладка трубопроводов отопления из полипропиленовых труб армированных PN25, диам. 25 мм	60	447,5	7,9	26850	474	18025	1,29	77
				м	231,75	2,95	13905	177	128	0,01	1
20	58	Е0126-35-1#Изм. и доп. вып. 6	Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-FIEX	210	72,96	16,85	15322	3539	9013	0,21	44
				м	38,59	4,33	8104	909	100	0,03	5
21	59	С11031-540 Изм. и доп.вып.18	Самоклеящаяся уплотнительная лента из вспененного каучука K-FIEX, тип ST, цвет черный, толщина 3 мм, ширина ленты 50 мм, длина ленты 15 м	21	900		18900				
				рулон							
22	60	С11031-203 Изм. и доп.вып.18	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-FIEX, тип ST, цвет черный, толщиной стенки 9 мм, диаметром 28 мм	70,4	70		4928				
				м							
23	61	С11031-201 Изм. и доп.вып.18	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-FIEX, тип ST, цвет черный, толщиной стенки 9 мм, диаметром 22 мм	121	53		6413				
				м							
24	62	С11031-205 Изм. и доп.вып.18	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-FIEX, тип ST, цвет черный, толщиной стенки 9 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77	39,6	83		3287				
				м							
			Итого по разделу: #ОТОПЛЕНИЕ				943440				
			ИТОГО:				943 441	47 838			1 524
							274 543	13 242			74

1	2	3		5	6	7	8	9	10	11	12
			Накладные расходы :								
			На общестроительные работы				101 291				
			На сантехнические работы				238 713				
			Всего накладных расходов:				340 004				
			Итого с накладными				1 283 445				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				25 669				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				1 309 114				
			Итого с временными, 0,935 %				1 321 354				
			Итого с зимними удорожаниями, 1,08 %				1 335 625				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				1 340 910				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				1 354 124				
			Итого в текущих ценах, к = 2,73677				3 705 932				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				74 119				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				3 780 051				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				453 606				
			Итого с НДС				4 233 657				
			Всего:				4 233 657				
			Итого с тендерной скидкой		Коэфф.	0,855	3 619 777				

Заказчик:

Для форм №2

Технадзор:

НурДар-НС

Подрядчик:

«Расценки проверены»
Сметный отдел
Воропаева О.И.

«Алматы қаласы әкімдігінің күрделі құрылыс кәсіпорны» ЖШС-і өндірістік бөлімі
Ф.И.О.
қолы
Производственный отдел ТОО «Предприятие капитального строительства акимата г.Алматы»

Заказчик: ТОО "Предприятие капитального строительства акимата г. Алматы"

Подрядчик: ТОО "Риголит" (организация, адрес, телефон, факс)

Договор: №80 2017-05-24 (организация, адрес, телефон, факс)

(организация, адрес, телефон, факс)

Стройка: Строительство многоквартирных жилых домов по пр. Райымбека угол ул.Усть-Каменогорская,Алатауский район,г.Алматы

Объект: 1 секционный,9-ти этажный жилой дом пятно 5, 26 кв. (Sкв.=1273,28 м2), вторая очередь.

(наименование, адрес)

А К Т №18
о приемке выполненных работ за декабрь месяц 2017 год
МОНТАЖ ЛИФТА (ВЫПОЛНЕНО)

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Единица измерения	Всего ЗП рабочих-строителей	Экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Всего ЗП рабочих-строителей	Экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
									%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Раздел: #МОНТАЖ ЛИФТА								
1	1	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Алматылифт"	Лифт ф-мы "SANYO"	1	2564112,32		2564112				
			Отпускная цена	комплект							
			Сметная стоимость оборудования		2564112		2564112				
			Итого по разделу: #МОНТАЖ ЛИФТА				*2564112*				
			ИТОГО:				2564112				
			- оборудования				2 564 112	-			-
			Накладные расходы :				-	-			-
			Всего накладных расходов:				2 564 112				
			Итого с накладными								
			Ненормируемые и непредвиденные затраты:				-				
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				2 564 112				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами								
			Итого с временными, 0,935 %				-				
			Итого с зимними удорожаниями, 1,08 %				2 564 112				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,1 %				2 564 112				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				2 564 112				
			Итого в текущих ценах, к = 2.73677				2 564 112				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				7 017 396				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				140 348				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				7 157 744				
			Итого с НДС				858 929				
			Всего:				8 016 673				
			Итого с тендерной скидкой				8 016 673				
				Коэфф.		0,855	6 854 255				

«Расценки проверены» Сметный отдел Воропаева О.И.

«Алматы қаласы әкімдігінің күрделі құрылыс кәсіпорны» ЖШС-і өндірістік бөлімі Ф.И.О. қолы Производственный отдел ТОО «Предприятие капитального строительства акимата г.Алматы»

Для Форм №2

Заказчик:

Технадзор: НурДар-НС

Подрядчик: Риголит

Заказчик **ТОО "Предприятие капитального строительства акимата г. Алматы"**

Подрядчик **ТОО "Риголит"** организация, адрес, телефон, факс

Договор **№80 2017-05-24** организация, адрес, телефон, факс

Стройка **Строительство многоквартирных жилых домов по пр. Райымбека угол ул.Усть-Каменогорская,Алатауский район,г.Алматы** организация, адрес, телефон, факс

Объект **1 секционный,9-ти этажный жилой дом пятно 5, 26 кв. (Sкв.=1273,28 м2), вторая очередь.** наименование, адрес

А К Т №19

о приемке выполненных работ за декабрь месяц 2017 год

ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ И ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ (ВЫПОЛНЕНО)

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
					Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживающих машины	
				Единица измерения	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	% 10	11	12
			Раздел: #Тех.помещения								
1	1	E0121-23-1	Монтаж вводно-распределительных устройств	1	2070	0	2070	0	1312	6,98	7
				шкаф	1215	0	1215	0	108	0	0
2	2	75-6-46	Вводно-распределительные панели, типа ВРУ-1-21-10, номинальный ток панели 200 А, количество и номинальный ток вводного аппарата 1х250 А, количество и номинальный ток аппаратов линий НПН2 2х60+ПН2 4х100	1	70459		70459				
				шт							
			Отпускная цена		70459		70459				
			Сметная стоимость оборудования				*70459*				
3	3	Ц0108-572-4	Блок управления шкафного исполнения	1	2849	178	2849	178	500	3	3
				шт	486	40,5	486	41	95	0,23	0
4	4	75-6-264	Ящик управления серии Я-5000, типа AlAgEuM ElECTriC ГОСТ 30011.1-2012	1	28013		28013				
				шт.							
			Отпускная цена		28013		28013				
			Сметная стоимость оборудования				*28013*				
5	5	Ц0108-572-3	Щит устанавливаемый на стене	1	1299,3	68,3	1299	68	314	2	2
				шт	317	13,5	317	14	95	0,08	0
6	6	75-6-67	Пункт /шкаф/ распределительный, типа ПР 11-3014-21У3, габаритные размеры 1200х650х250 мм	1	17795		17795				
				комплект							
			Отпускная цена		17795		17795				
			Сметная стоимость оборудования				*17795*				
7	7	Ц0108-524-1	Ящик силовой с рубильником и предохранителями на ток до 100 А	1	1514,6	39,6	1515	40	391	2	2
				шт	405	6,8	405	7	95	0,04	0
8	8	С151803-164	Ящики с предохранителями серии ЯРП-11-322-32 на 100А	1	4540		4540				
				шт							

1	2	3		5	6	7	8	9	10	11	12
9	9	Ц0108-603-1	Ящик с понижаютм трансформатором	3	228,8	13,2	686	40	591	1	3
				шт	205	2,3	615	7	95	0,01	0
10	10	С151803-192	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25	3	4720		14160				
				шт							
11	11	Ц0108-472-8	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из круглой стали, диаметр 8 мм	280	84,6	2,8	23688	784	8672	0,17	48
				м	32,4	0,2	9072	56	95	0	0
12	12	Ц0108-472-6	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали, сечение 100 мм2	125	88,9	3,1	11113	388	3349	0,16	20
				м	27,9	0,3	3488	37	95	0	0
13	13	Ц0108-412-2	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2	295	10,6	0,1	3127	30	2494	0,06	18
				м	8,8	0,1	2596	30	95	0	0
14	14	С151601-1180 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 2х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,0357	22812		814				
				км							
15	15	С151601-1206 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3Х1,5-0,66 ГОСТ 16442-80	0,2652	33644		8922				
				км							
16	16	Ц0108-412-3	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2	175	14,6	0,2	2555	35	1978	0,07	12
				м	11,8	0,1	2065	18	95	0	0
17	17	С151601-1207 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,1632	53341		8705				
				км							
18	18	С151601-1271 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,0153	61599		942				
				км							
19	19	Ц0108-412-5	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 70 мм2	60	27	0,8	1620	48	1203	0,13	8
				м	20,9	0,2	1254	12	95	0	0
20	20	С151601-1275 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,0612	324951		19887				
				км							
21	21	Ц0108-412-7	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 150 мм2	104	49,3	1,6	5127	166	4061	0,24	25
				м	40,7	0,4	4233	42	95	0	0
22	22	С151601-1277ИЗМ. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5Х25-0,66 ГОСТ 16442-80	0,0969	882855		85549				
				км							
23	23	С151601-1564ИЗМ. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 4Х35-0,66 ГОСТ 16442-80	0,0092	1120532		10286				
				км							
			Итого по разделу: #Тех.помещения				325723				
			Раздел: #Жилая часть								

1	2	3		5	6	7	8	9	10	11	12
11	11	С11011-1417 Изм. и доп. вып. 21	Рулонные наплавляемые битумные и битумно-полимерные материалы для кровли и гидроизоляции /СТ АО 06500816-002-2006/, полиэстер, битум, пленка с двух сторон, марка ЭПП-4,5	217,982	142		30954				
				м2							
12	12	С11011-1419 Изм. и доп. вып. 21	Рулонные наплавляемые битумные и битумно-полимерные материалы для кровли и гидроизоляции /СТ АО 06500816-002-2006/, полиэстер, битум, крошка/пленка, марка ЭКП-4,5	217,982	128		27902				
				м2							
13	13	Е0112-15-3	Устройство прокладной пароизоляции в один слой	33,47	12,58	0,99	421	33	477	0,07	2
				м2	11,59	0,38	388	13	119	0	0
14	14	С11011-507	Пленка полиэтиленовая толщиной 0,15 мм	0,0385	30400		1170				
				1000м2							
15	15	Е0112-14-2	Уклонообразующее утепление покрытий /монолитное и засыпка/ керамзитом	2,4	5016,02	245,72	12038	590	1356	2,71	7
				м3	382,5	92,25	918	221	119	0,45	1
16	16	Е0112-13-3	Утепление покрытий плитами из минеральной ваты ТОЛЩ.150ММ	42,17	85,23	4,72	3594	199	3646	0,4	17
				м2	70,88	1,78	2989	75	119	0,01	0
17	17	С11031-100 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-125 ГОСТ 9573-96	6,326	7634		48289				
				м3							
18	18	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,0403	5239,08	327,33	211	13	85	11,6	0
				1т	1890	123,75	76	5	105	0,6	0
19	19	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,0403	41200		1662				
				т							
20	20	Е0112-17-1	Устройство выравнивающих бетонных стяжек толщиной 15 мм ТО. ЩЦ.50ММ ИЗ БЕТОНА КЛАССА В15	23,35	123,84	15,94	2892	372	1128	0,24	6
				м2	34,65	5,96	809	139	119	0,03	1
21	21	Е0112-17-2 К=35	добавлять на каждый 1 мм изменения толщины бетонных стяжек	23,35	172,9	4,9	4037	114	156	0,03	1
				м2	3,85	1,75	90	41	119	0,01	0
22	22	Е0112-16-1	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер	41,56	7,42	0,22	308	9	361	0,04	2
				м2	7,2	0,09	299	4	119	0	0
23	23	СПРАЙС-ЛИСТ	Праймер битумный	14,546	140,29		2041				
				кг							
24	24	Е0112-1-3#Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Устройство кровель скатных из наплавляемых материалов в два слоя с защитным слоем из гравия на битумной мастике	23,35	189,18	30,23	4417	706	1690	0,28	7
				м2	49,5	11,32	1156	264	119	0,06	1
25	25	С11011-1417 Изм. и доп. вып. 21	Рулонные наплавляемые битумные и битумно-полимерные материалы для кровли и гидроизоляции /СТ АО 06500816-002-2006/, полиэстер, битум, пленка с двух сторон, марка ЭПП-4,5	29,421	142		4178				
				м2							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24	34	Е0121-24-3	Установка щита этажного на конструкции в готовой нише или на стене	8	662,34	41,34	5299	331	4613	3	24
				шт	517,5	16,38	4140	131	108	0,08	1
25	35	75-6-103	Щит этажный на 2 квартиры (со счетчиками с дистанционным управлением)	8	36931		295448				
				шт							
			Отпускная цена		36931		295448				
			Сметная стоимость оборудования				*295448*				
26	36	Е0121-24-2	Установка щитков массой до 6 кг на конструкции в готовой нише или на стене	24	589,67	36,17	14152	868	12152	2,64	63
				шт	454,5	14,34	10908	344	108	0,07	2
27	37	С151803-157 прим.	Щиток квартирный	24	9460		227040				
				шт							
28	38	Ц0110-698-1ПРИМ.	Прочее оборудование: коробка ответвительная на стене	399	92,4	0	36868	0	32319	0,5	200
				шт	90	0	35910	0	90	0	0
29	39	С151801-132	Коробка полиэтиленовая для установки выключателей, переключателей и штепсельных розеток, тип Л48УХЛ3	0,452	16300		7368				
				1000шт							
30	40	С151803-52	Коробки ответвительные стальные с полиэтиленовой крышкой степень защиты IP31, тип У198 УХЛ3	0,399	60400		24100				
			Итого по разделу: #Жилая часть	1000шт							
							610274				
			ИТОГО:								
			- оборудования				935 995	2 978			434
			ные расходы :				76 704	739			4
			ные работы				411 715				
			Всего накладных расходов:				73 949				
			Итого с накладными				73 949				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :				1 009 944				
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				11 965				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				1 021 909				
			Итого с временными, 0,935 %				1 027 614				
			Итого с зимними удорожаниями, 1,08 %				1 034 266				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				1 036 730				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				1 042 889				
			Итого в текущих ценах, к = 2,73677				2 854 152				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				57 083				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				2 911 235				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				349 348				
			Итого с НДС				3 260 583				
			Всего:				3 260 583				
			Итого с тендерной скидкой		Коэфф.	0,855	2 787 798				

«Алматы қаласы әкімдігінің күрделі құрылыс кәсіпорны» ЖШС-і өндірістік бөлімі

Ф.И.О. қолы

Производственный отдел ТОО «Предприятие капитального строительства акимата г.Алматы»

«Расценки проверены»
Сметный отдел
Воропаева О.И.

Заказник:

Для форм №2

Технадзор:

НурДар-НС

Подрядчик:

Риполит

Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.3.2)

Заказчик: **ТОО "Предприятие капитального строительства акимата г. Алматы"** организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик: **ТОО "Риголит"** организация, адрес, телефон, факс

Договор: **№80 2017-05-24** организация, адрес, телефон, факс

Стройка: **Строительство многоквартирных жилых домов по пр. Райымбека угол ул.Усть-Каменогорская,Алатауский район,г.Алматы** наименование, адрес

Объект: **1 секционный,9-ти этажный жилой дом пятно 6, 26 кв. (Sкв.=1273,28 м2), вторая очередь.**

А К Т№15
о приемке выполненных работ за декабрь месяц 2017 год
Архитектурная часть. (ВЫПОЛНЕНО)

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
					Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживающих машины	
				Единица измерения	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	% 10	11	12
			Раздел: #Кровля								
1	1	E0112-15-3	Устройство прокладной пароизоляции в один слой	239,9	12,58	0,99	3018	238	3417	0,07	17
				м2	11,59	0,38	2780	91	119	0	0
2	2	С11011-507	Пленка полиэтиленовая толщиной 0,15 мм	0,2759	30400		8387				
				1000м2							
3	3	E0112-14-2	Уклонообразующее утепление покрытий /монолитное и засыпка/ керамзитом	26,66	5016,02	245,72	133727	6551	15062	2,71	72
				м3	382,5	92,25	10197	2459	119	0,45	12
4	4	E0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,3275	5239,08	327,33	1716	107	693	11,6	4
				1т	1890	123,75	619	41	105	0,6	0
5	5	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,3275	41200		13495				
				т							
6	6	E0112-17-1	Устройство выравнивающих бетонных стяжек толщиной 15 мм ТОЛЩ.50ММ ИЗ БЕТОНА КЛАССА В15	189,55	123,84	15,94	23474	3021	9160	0,24	46
				м2	34,65	5,96	6568	1130	119	0,03	6
7	7	E0112-17-2 К=35	добавлять на каждый 1 мм изменения толщины бетонных стяжек	189,55	172,9	4,9	32773	929	1263	0,03	6
				м2	3,85	1,75	730	332	119	0,01	2
8	8	E0112-16-1	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер	304,7	7,42	0,22	2261	67	2643	0,04	14
				м2	7,2	0,09	2194	27	119	0	0
9	9	СПРАЙС-ЛИСТ	Праймер битумный	106,645	140,29		14961				
				кг							
10	10	E0112-1-3(1) изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Устройство кровель скатных из наплавляемых материалов в два слоя с защитным слоем из гравия на битумной мастике	189,55	189,18	30,23	35858	5730	13719	0,28	54
				м2	49,5	11,32	9383	2146	119	0,06	10

1	2	3		5	6	7	8	9	10	11	12
61	61	С11011-759	Сетка плетеная с квадратными ячейками N20 из оцинкованной проволоки, d 2 мм	т							
				0,9	257		231				
62	62	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	м2							
				3,2	575,05	1,24	1840	4	585	0,97	3
63	63	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	153,23	0,47	490	2	119	0	0
				0,961	40,72	0,04	39	0	7	0,04	0
64	64	Е0108-22-1	Кладка стен из легкобетонных камней без облицовки при высоте этажа до 4 м	м2	8,32	0	8	0	90	0	0
				0,8003	2252,91	372,83	1803	298	693	3,72	3
65	65	С143003-137 Изм. и доп. вып.17	Камни стеновые бетонные рядовые, размерами 390 мм х 90 мм х 188 мм, 2-пустотные марки М100 ГОСТ 6133-99	м3	594	139,5	475	112	118	0,68	1
				120	38,75		4650				
66	66	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	шт							
				0,2001	8679,65	422,15	1737	84	1987	56,4	11
67	67	С12041-4 Изм. и доп.вып.19	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	8257,5	157,5	1652	32	118	0,77	0
				0,0027	55620		150				
68	68	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т							
				0,0554	52400		2903				
69	69	С12041-89 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм	т							
				0,018	50800		914				
70	70	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	т							
				0,124	41200		5109				
71	71	Е0108-22-11	Засыпка пустот в камнях	т							
				0,42	302,02	106,27	127	45	117	1,22	1
72	72	С143002-8 Изм. и доп. вып.19	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	195,75	40,5	82	17	118	0,19	0
				0,4284	4661		1997				
73	73	Е0106-19-1	Устройство поясов в опалубке	м3							
				0,18	7817,52	316,01	1407	57	281	8,25	1
74	74	С12041-4 Изм. и доп.вып.19	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	м3	1368	119,39	246	21	105	0,58	0
				0,0062	55620		346				
75	75	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т							
				0,0178	52400		931				
76	76	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	т							
				0,0088	93997,62	304,24	827	3	307	198	2
77	77	С11011-2088 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Анкерный болт стальной оцинкованный с рубашкой под гайку М6х8х85 мм	1т	33075	114,75	291	1	105	0,56	0
				26	4,83		126				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26	26	С11011-1419 Изм. и доп. вып. 21	Рулонные наплавляемые битумные и битумно-полимерные материалы для кровли и гидроизоляции /СТ АО 06500816-002-2006/, полиэстер, битум, крошка/пленка, марка ЭКП-4,5	29,421	128		3766				
				м2							
27	27	Е0112-12-1	Ограждение кровель перилами	59,84	545,62	2,49	32650	149	755	0,06	4
				м	9,68	0,92	579	55	119	0	0
28	28	С12021-96	Ограждения перилами	0,1379	177400		24465				
				т							
29	29	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,0059	93997,62	304,24	550	2	204	198	1
				1т	33075	114,75	193	1	105	0,56	0
30	30	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	4,169	40,72	0,04	170	0	31	0,04	0
				м2	8,32	0	35	0	90	0	0
31	31	С11011-2088 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Анкерный болт стальной оцинкованный с рубашкой под гайку М6х8х85 мм	100	4,83		483				
				шт							
32	32	Е0106-1-1 прим.	Устройство уклона по парапету из ц.п. раствора М150	0,11	5146,39	66,01	566	7	25	1,35	0
				м3	195,75	24,93	22	3	105	0,12	0
33	33	Е0115-36-1 Изм. и доп. вып. 11, 12 прим.	Облицовка стен листовыми материалами OSB с креплением на пристенный металлический каркас	12,38	567,79	4,85	7029	60	2915	1,29	16
				м2	222,86	1,41	2759	17	105	0,01	0
34	34	С11011-589 прим.	Плиты OSB, толщина 10 мм	0,13	40200		5226				
				100м2							
35	35	Е0107-20-3	Установка костыль К1	0,0589	73310,1	1826,1	4318	108	725	42,7	3
				т	8100	690,75	477	41	140	3,37	0
36	36	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	51,377	575,05	1,24	2954	64	9397	0,97	50
				м2	153,23	0,47	7872	24	119	0	0
37	37	Е0106-1-1 прим.	Устройство уклона по парапету из ц.п. раствора М150	0,04	5146,39	66,01	206	3	9	1,35	0
				м3	195,75	24,93	8	1	105	0,12	0
38	38	Е0115-36-1 Изм. и доп. вып. 11, 12 прим.	Облицовка стен листовыми материалами OSB с креплением на пристенный металлический каркас	3,92	567,79	4,85	2226	19	923	1,29	5
				м2	222,86	1,41	874	6	105	0,01	0
39	39	С11011-589 прим.	Плиты OSB, толщина 10 мм	0,0412	40200		1655				
				100м2							
40	40	Е0107-20-3	Установка костыль К1	0,019	73310,1	1826,1	1393	35	234	42,7	1
				т	8100	690,75	154	13	140	3,37	0
41	41	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	16,268	575,05	1,24	9355	20	2975	0,97	16
				м2	153,23	0,47	2493	8	119	0	0
			Итого по разделу: #Кровля				537385				
			Раздел: #ВЕНТШАХТЫ (АР-66:АР-71)===#								
42	42	Е0108-22-1	Кладка стен из легкобетонных камней без облицовки при высоте этажа до 4 м	0,4001	2252,91	372,83	901	149	346	3,72	1
				м3	594	139,5	238	56	118	0,68	0
43	43	С143003-137 Изм. и доп. вып.17	Камни стеновые бетонные рядовые, размерами 390 мм х 90 мм х 188 мм, 2-пустотные марки М100 ГОСТ 6133-99	60	38,75		2325				
				шт							
44	44	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	0,1001	8679,5	422,15	868	12	993	56,4	6
				т	8257,5	157,5	826	16	118	0,77	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
45	45	С12041-4 Изм. и доп.вып.19	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0014	55620		75				
				т							
46	46	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,0277	52400		1451				
				т							
47	47	С12041-89 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм	0,009	50800		457				
				т							
48	48	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,062	41200		2554				
				т							
49	49	Е0108-22-11	Засыпка пустот в камнях	0,21	302,02	106,27	63	22	59	1,22	0
				м3	195,75	40,5	41	9	118	0,19	0
50	50	С143002-8 Изм. и доп. вып.19	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	0,2142	4661		998				
				м3							
51	51	Е0106-19-1	Устройство поясов в опалубке	0,09	7817,52	316,01	704	28	141	8,25	1
				м3	1368	119,39	123	11	105	0,58	0
52	52	С12041-4 Изм. и доп.вып.19	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0031	55620		173				
				т							
53	53	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,0089	52400		465				
				т							
54	54	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,0044	93997,62	304,24	414	1	153	198	1
				1т	33075	114,75	146	1	105	0,56	0
55	55	С11011-2088 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Анкерный болт стальной оцинкованный с рубашкой под гайку М6х8х85 мм	13	4,83		63				
				шт							
56	56	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	2,3	575,05	1,24	1323	3	421	0,97	2
				м2	153,23	0,47	352	1	119	0	0
57	57	Е0120-21-3	Установка зонтов над шахтами из листовой оцинкованной стали	1	1641,22	12,95	1641	13	181	0,81	1
				шт	137,03	4,73	137	5	128	0,02	0
58	58	Е0109-40-1	Обрамление вентшахт	17,5	24,32	0,42	426	7	348	0,13	2
				м	21,92	0,16	384	3	90	0	0
59	59	С11011-897 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Прокат угловой равнополочный, толщина 3-5 мм, ширина полки 35-56 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс	0,0223	58700		1309				
				т							
60	60	С11011-879 Изм. и доп.вып.9, вып.17	Прокат полосовой, толщина от 4 мм до 5 мм, ширина от 40 мм до 70 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст0 ГОСТ 535-2005	0,0077	49389		382				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				шт							
78	78	E0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	4,6	575,05	1,24	2645	6	841	0,97	4
				м2	153,23	0,47	705	2	119	0	0
79	79	E0120-21-3	Установка зонтов над шахтами из листовой оцинкованной стали	2	1641,22	12,95	3282	26	363	0,81	2
				шт	137,03	4,73	274	9	128	0,02	0
80	80	E0109-40-1	Обрамление вентшахт	35	24,32	0,42	851	15	696	0,13	4
				м	21,92	0,16	767	6	90	0	0
81	81	СН011-897 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Прокат угловой равнополочный, толщина 3-5 мм, ширина полки 35-56 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс	0,0446	58700		2618				
				т							
82	82	СН011-879 Изм. и доп.вып.9, вып.17	Прокат полосовой, толщина от 4 мм до 5 мм, ширина от 40 мм до 70 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст0 ГОСТ 535-2005	0,0155	49389		764				
				т							
83	83	СН011-759	Сетка плетеная с квадратными ячейками N20 из оцинкованной проволоки, d 2 мм	1,8	257		463				
				м2							
84	84	E0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	6,4	575,05	1,24	3680	8	1171	0,97	6
				м2	153,23	0,47	981	3	119	0	0
85	85	E0113-26-6 K=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	1,922	40,72	0,04	78	0	14	0,04	0
				м2	8,32	0	16	0	90	0	0
86	86	E0108-22-1	Кладка стен из легкобетонных камней без облицовки при высоте этажа до 4 м	0,6669	2252,91	372,83	1502	249	577	3,72	2
				м3	594	139,5	396	93	118	0,68	0
87	87	С143003-137 Изм. и доп. вып.17	Камни стеновые бетонные рядовые, размерами 390 мм х 90 мм х 188 мм, 2-пустотные марки М100 ГОСТ 6133-99	100	38,75		3875				
				шт							
88	88	E0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	0,1831	8679,65	422,15	1589	77	1818	56,4	10
				т	8257,5	157,5	1512	29	118	0,77	0
89	89	С12041-4 Изм. и доп.вып.19	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0027	55620		150				
				т							
90	90	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,0554	52400		2903				
				т							
91	91	С12041-89 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм	0,0158	50800		805				
				т							
92	92	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,1091	41200		4496				
				т							
93	93	E0108-22-11	Засыпка пустот в камнях	0,38	302,02	106,27	115	40	106	1,22	0
				м3	195,75	40,5	74	15	118	0,19	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
94	94	С143002-8 Изм. и доп. вып.19	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	0,3876	4661		1807				
				м3							
95	95	Е0106-19-1	Устройство поясов в опалубке	0,16	7817,52	316,01	1251	51	250	8,25	1
				м3	1368	119,39	219	19	105	0,58	0
96	96	С12041-4 Изм. и доп.вып.19	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0062	55620		346				
				т							
97	97	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,0156	52400		818				
				т							
98	98	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,0077	93997,62	304,24	726	2	269	198	2
				1т	33075	114,75	255	1	105	0,56	0
99	99	С11011-2088 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Анкерный болт стальной оцинкованный с рубашкой под гайку М6х8х85 мм	22	4,83		106				
				шт							
100	100	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	4,048	575,05	1,24	2328	5	740	0,97	4
				м2	153,23	0,47	620	2	119	0	0
101	101	Е0120-21-3	Установка зонтов над шахтами из листовой оцинкованной стали	2	1641,22	12,95	3282	26	363	0,81	2
				шт	137,03	4,73	274	9	128	0,02	0
102	102	Е0109-40-1	Обрамление вентшахт	31,2	24,32	0,42	759	13	620	0,13	4
				м	21,92	0,16	684	5	90	0	0
103	103	С11011-897 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Прокат угловой равнополочный, толщина 3-5 мм, ширина полки 35-56 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс	0,041	58700		2409				
				т							
104	104	С11011-879 Изм. и доп.вып.9, вып.17	Прокат полосовой, толщина от 4 мм до 5 мм, ширина от 40 мм до 70 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст0 ГОСТ 535-2005	0,015	49389		742				
				т							
105	105	С11011-759	Сетка плетеная с квадратными ячейками N20 из оцинкованной проволоки, d 2 мм	1	257		257				
				м2							
106	106	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	5,2	575,05	1,24	2990	6	951	0,97	5
				м2	153,23	0,47	797	2	119	0	0
107	107	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	1,794	40,72	0,04	73	0	13	0,04	0
				м2	8,32	0	15	0	90	0	0
			Итого по разделу: #ВЕНТШАХТЫ (АР-66:АР-71)===#				89440				
			Раздел: Гипсокартонные перегородки (лист 74 АР)								
108	147	Е0110-87-3	Устройство перегородок в жилых зданиях однорядных с двухсторонней обшивкой ГК.1В в один слой с изоляцией	102,949	2174,04	14,13	223814	1455	48746	2,32	239
				м2	389,25	5,33	40073	549	120	0,03	3
109	148	Е0110-87-3	Устройство перегородок в жилых зданиях одно рядных с двухсторонней обшивкой гипсокартонными листами ГК.1 в один слой с изоляцией	65,684	2035,44	14,13	133695	928	31101	2,32	152
				м2	389,25	5,33	25567	350	120	0,03	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
110	149	E0126-12-2	Изоляция плоских поверхностей плитами (минераловатными на синтетической связующем М-125)	22,028	146,46	50,15	3226	1105	2439	0,53	12
				м2	92,03	18,68	2027	411	100	0,09	2
111	150	C11031-100 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-125 ГОСТ 9573-96	1,382	7634		10550				
				м3							
112	151	E0115-36-1 Изм. и доп. вып. 11, 12	Обшивка стен и устройство коробов листовыми материалами с креплением на пристенный металлический каркас	25,636	613,94	4,85	15739	124	6037	1,29	33
				м2	222,86	1,41	5713	36	105	0,01	0
113	152	C11011-2192 Изм. и доп.вып.13 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Листы гипсокартонные ГКЛВ, ГОСТ 6266-97, толщина 12,5 мм	26,918	250		6729				
				м2							
			Итого по разделу: Гипсокартонные перегородки (лист 74 АР)				393754				
			Раздел: #Проемы								
114	153	E0110-91-3#Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, одностворчатых площадью проема до 2 м2	54,468	472,81	19	25753	1035	14635	1,3	71
				м2	217,73	6,18	11859	337	120	0,03	2
115	154	E0110-91-6#Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема более 2м2, ОК-1	107,1	346,04	18,87	37061	2021	18357	0,82	87
				м2	136,44	6,39	14613	684	120	0,03	3
116	159	E0110-93-1#Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка дверных блоков из ПХВ профилей в балконных проемах площадью проема до 3 м2,к ОК-2 и ОК-3	61,472	447,28	20,21	27495	1242	16379	1,29	79
				м2	215,16	6,88	13226	423	120	0,03	2
117	161	E0110-22-2	Установка деревянных подоконных досок в каменных стенах, высота проема до 2 м	149,148	230,31	5,58	34350	832	17212	0,59	87
				м2	94,05	2,12	14027	316	120	0,01	2
118	165	E0112-10-1	Устройство наружных оконных отливов из оцинкованной стали	39,99	575,05	1,24	22996	50	7314	0,97	39
				м2	153,23	0,47	6128	19	119	0	0
			Итого по разделу: #Проемы				147656				
			Раздел: Тип-3(мусоросборная камера)==========#								
119	181	E0111-4-1	Устройство гидроизоляции оклеечной из бикроста	6,4	363,97	18,42	2329	118	731	0,42	3
				м2	85,95	6,91	550	44	123	0,03	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
120	182	E0111-11-1	Устройство цементных стяжек из М-150 толщиной 20 мм	6,4	188,46	9,95	1206	64	440	0,36	2
				м2	52,2	3,74	334	24	123	0,02	0
			Итого по разделу: Тип-3(мусоросборная камера)==========#				3536				
			Раздел: Тип-4(табур,лифтовой холл,объекты обслуживания)==========#								
121	185	E0111-8-3	Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой	14,986	5447,36	261,86	81634	3924	11032	3,44	52
				м3	499,5	99	7486	1484	123	0,48	7
122	186	E0111-15-3	Проливка толщиной 20 мм	249,773	135,6	9,95	33868	2485	13315	0,27	67
				м2	39,6	3,74	9891	934	123	0,02	5
123	187	E0111-15-4 К=2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементных покрытий	249,773	46,9	1,34	11715	335	1094	0,02	5
				м2	3,06	0,5	764	125	123	0	1
124	188	E0111-11-1	Устройство цементных стяжек из М-150 толщиной 20 мм	279,2	188,46	9,95	52618	2778	19211	0,36	99
				м2	52,2	3,74	14574	1044	123	0,02	5
125	189	E0111-11-2 К=4	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки,до 40мм	279,2	100,28	2,68	27999	748	1209	0,02	5
				м2	2,52	1	704	279	123	0	1
			Итого по разделу: Тип-4(табур,лифтовой холл,объекты обслуживания)==========#				207835				
			Раздел: #Тип-6(лестничные площадки межэтажные,лести.площадка тех.этажа)==========#								
126	194	E0111-11-1	Устройство цементных стяжек из М-150 толщиной 20 мм	32,641	188,46	9,95	6151	325	2246	0,36	12
				м2	52,2	3,74	1704	122	123	0,02	1
127	195	E0111-11-2 К=4	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки,до 40мм	32,641	100,28	2,68	3273	87	141	0,02	1
				м2	2,52	1	82	33	123	0	0
			Итого по разделу: #Тип-6(лестничные площадки межэтажные,лести.площадка тех.этажа)==========				9425				
			Раздел: #Тип-7(гостиная,спальная,прихожая)==========#								
128	198	E0111-8-3	Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой	18,582	5447,36	261,86	101221	4866	13679	3,44	64
				м3	499,5	99	9282	1840	123	0,48	9
129	199	E0111-15-3	Проливка толщиной 20 мм	309,658	135,6	9,95	41989	3081	16507	0,27	83
				м2	39,6	3,74	12262	1158	123	0,02	6
130	200	E0111-15-4 К=2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементных покрытий	309,658	46,9	1,34	14524	415	1356	0,02	6
				м2	3,06	0,5	948	155	123	0	1
131	201	E0111-11-1	Устройство цементных стяжек из М-150 толщиной 20 мм	467,908	188,46	9,95	88181	4656	32195	0,36	167
				м2	52,2	3,74	24425	1750	123	0,02	9
132	202	E0111-11-2 К=2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки,до 30мм	467,908	51,48	2,68	24089	1254	1301	0,01	4
				м2	1,26	1	590	468	123	0	1
			Итого по разделу: #Тип-7(гостиная,спальная,прихожая)==========#				270004				
			Раздел: #Тип-8(кухня)==========#								
133	203	E0111-8-3	Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой	5,111	5447,36	261,86	27841	1338	3762	3,44	18
				м3	499,5	99	2553	506	123	0,48	2
134	204	E0111-15-3	Проливка толщиной 20 мм	85,224	135,6	9,95	11556	848	4543	0,27	23
				м2	39,6	3,74	3375	319	123	0,02	2
135	205	E0111-15-4 К=2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементных покрытий	85,224	46,9	1,34	3997	114	373	0,02	2
				м2	3,06	0,5	261	43	123	0	0
136	206	E0111-4-1	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой	115,21	323,65	18,42	37288	2122	13159	0,42	48
				м2	85,95	6,91	9902	796	123	0,03	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
137	207	E0111-11-1	Устройство цементных стяжек из М-150 толщиной 20 мм	134,897	188,46	9,95	25422	1342	9282	0,36	48
				м2	52,2	3,74	7042	505	123	0,02	2
138	208	E0111-11-2 К=2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки,до 30мм	135,107	50,14	1,34	6775	181	292	0,01	1
				м2	1,26	0,5	170	68	123	0	0
			Итого по разделу: #Тип-8(кухня)==========#				112879				
			Раздел: #Тип-9 (санузелы,ванные)==========#								
139	209	E0111-8-3	Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой	3,561	5447,36	261,86	19397	932	2621	3,44	12
				м3	499,5	99	1779	353	123	0,48	2
140	210	E0111-15-3	Проливка толщиной 20 мм	59,351	135,6	9,95	8048	591	3164	0,27	16
				м2	39,6	3,74	2350	222	123	0,02	1
141	211	E0111-15-4 К=2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементных покрытий	59,351	46,9	1,34	2784	80	260	0,02	1
				м2	3,06	0,5	182	30	123	0	0
142	212	E0111-4-1	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой	95,314	323,65	18,42	30848	1756	10887	0,42	40
				м2	85,95	6,91	8192	659	123	0,03	3
143	213	E0111-11-1	Устройство цементных стяжек из М-150 толщиной 20 мм	76,496	188,46	9,95	14416	761	5263	0,36	27
				м2	52,2	3,74	3993	286	123	0,02	1
144	214	E0111-11-2 К=2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки,до 30мм	76,496	50,14	1,34	3836	103	166	0,01	1
				м2	1,26	0,5	96	38	123	0	0
			Итого по разделу: #Тип-9 (санузелы,ванные)==========#				79329				
			Раздел: #Тип-10(балконы)==========#								
145	217	E0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	83,098	188,46	9,95	15660	827	5718	0,36	30
				м2	52,2	3,74	4338	311	123	0,02	2
146	218	E0111-11-2 К=4	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки,(уклонообразующая 40-80мм)	83,098	100,28	2,68	8333	223	360	0,02	1
				м2	2,52	1	209	83	123	0	0
147	219	E0111-4-5	Устройство гидроизоляции обмазочной в один слой толщиной 2 мм	101,419	121,68	9,38	12340	951	6529	0,24	25
				м2	48,83	3,51	4952	356	123	0,02	2
148	220	E0111-4-1	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике из пергамина	101,419	223,97	18,42	22715	1868	11584	0,42	42
				м2	85,95	6,91	8717	701	123	0,03	3
149	221	E0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	109,76	188,46	9,95	20685	1092	7552	0,36	39
				м2	52,2	3,74	5729	411	123	0,02	2
150	222	E0111-11-2#К=2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки,до 30 мм	109,76	50,14	1,34	5504	147	238	0,01	1
				м2	1,26	0,5	138	55	123	0	0
151	223	E0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,1897	5239,08	327,33	994	62	401	11,6	2
				1т	1890	123,75	358	23	105	0,6	0
152	224	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,1897	41200		7814				
				т							
153	225	E0111-39-2	Устройство плинтусов цементных	80,64	26,18	0,22	2111	18	1844	0,1	8
				м	18,5	0,09	1492	7	123	0	0
			Итого по разделу: #Тип-10(балконы)==========#				96157				
			Раздел: #тип-11 (тех.этаж,машинное помещение)								
154	226	E0112-15-3	Устройство прокладной пароизоляции в один слой	123,403	12,58	0,99	1552	122	1758	0,07	9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				м2	11,59	0,38	1430	47	119	0	0
155	227	С11011-507	Пленка полиэтиленовая толщиной 0,15 мм	0,1234	30400		3751				
				1000м2							
156	228	Е0111-9-1	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых	123,403	48,53	5,55	5989	685	6838	0,26	32
				м2	42,98	2,07	5304	255	123	0,01	1
157	229	С11031-100 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-125 ГОСТ 9573-96	18,51	7634		141309				
				м3							
158	230	Е0111-4-1	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике из пергамина	123,403	223,97	18,42	27638	2273	14095	0,42	51
				м2	85,95	6,91	10606	853	123	0,03	4
159	231	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,2132	5239,08	327,33	1117	70	451	11,6	2
				1т	1890	123,75	403	26	105	0,6	0
160	232	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,2132	41200		8786				
				т							
161	233	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	123,403	188,46	9,95	23256	1228	8491	0,36	44
				м2	52,2	3,74	6442	462	123	0,02	2
162	234	Е0111-11-2#К=6	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки,до 50 мм	123,403	150,43	4,02	18563	496	801	0,03	3
				м2	3,78	1,5	466	185	123	0,01	1
			Итого по разделу: #гип-11 (тех.этаж,машинное помещение)				231962				
			Раздел: #Типовые этажи (со 2-го по 6-ой) на отм. +2.900 -:- +14.500								
163	250	Е0115-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей из сухих растворных смесей потолков до 5 мм	85,602	280,2	3,94	23986	337	9312	0,55	47
				м2	102,11	1,49	8741	128	105	0,01	1
164	252	Е0115-61-3	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	32,412	249,29	4,07	8080	132	4650	0,74	24
				м2	135,68	0,97	4398	31	105	0,05	2
165	253	Е0115-65-1	Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню	2,064	575,7	6,33	1188	13	683	1,79	4
				м2	312,75	2,39	645	5	105	0,01	0
166	254	Е0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей из сухих растворных смесей стен до 5 мм	118,267	251,28	3,43	29718	406	9319	0,46	54
				м2	73,73	1,31	8720	155	105	0,01	1
167	255	Е0115-64-5 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной 5 мм колонн	17,39	321,72	6,12	5595	106	2624	0,81	14
				м2	141,39	2,32	2459	40	105	0,01	0
168	256	Е0115-64-3	Левкас перегородок ГКЛ,ГКЛВ из сухих растворных смесей стен до 2 мм	99,615	146,88	3,43	14631	342	7849	0,46	45
				м2	73,73	1,31	7345	130	105	0,01	1
			Итого по разделу: #Типовые этажи (со 2-го по 6-ой) на отм. +2.900 -:- +14.500				83198				
			Раздел: Типовые этажи (с 7-го по 9-ый) на отм. +17.400 -:- +23.200								
169	259	Е0115-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей из сухих растворных смесей потолков до 5 мм	423,966	280,2	3,94	118795	1670	46119	0,55	235
				м2	102,11	1,49	43291	632	105	0,01	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
170	260	Е0115-61-3	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	161,192	249,29	4,07	40183	655	23128	0,74	119
				м2	135,68	0,97	21871	156	105	0,05	8
171	261	Е0115-65-1	Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню	10,221	575,7	6,33	5884	65	3382	1,79	18
				м2	312,75	2,39	3196	24	105	0,01	0
172	262	Е0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей из сухих растворных смесей стен до 5 мм	605,41	251,28	3,43	152127	2077	47701	0,46	276
				м2	73,73	1,31	44637	793	105	0,01	4
173	263	Е0115-64-5 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной 5 мм колонн	92,52	321,72	6,12	29766	566	13961	0,81	75
				м2	141,39	2,32	13081	215	105	0,01	1
174	264	Е0115-64-3	Левкас перегородок ГКЛ,ГКЛВ из сухих растворных смесей стен до 2 мм	493,373	146,88	3,43	72467	1692	38874	0,46	225
				м2	73,73	1,31	36376	646	105	0,01	5
			Итого по разделу: Типовые этажи (с 7-го по 9-ый) на отм. +17.400 -:- +23.200				419222				
			Раздел: #Наружная отделка								
175	271	Е0115-82-1#Изм. и доп. вып. 10, 12	Устройство наружной теплоизоляции зданий с декоративно-защитным слоем по стенам из кирпича и яченстого бетона с лесов	72,182	1076,82	43,81	77727	3162	32450	2,25	163
176	272	СП011-752 прим.	Сетка строительная стекляная	м2	396,91	31,25	28650	2255	105	0,14	10
				83,009	65		5396				
177	273	СП031-100 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-125 ГОСТ 9573-96	м2							
				3,609	7634		27552				
178	276	Е0115-82-3#Изм. и доп. вып. 10, 12	Устройство наружной теплоизоляции зданий с декоративно-защитным слоем по стенам из бетона с лесов	м3							
				456,166	1120,79	46,9	511267	21393	224656	2,51	1146
179	277	СП011-752 прим.	Сетка строительная стекляная	м2	437,79	31,25	199705	14253	105	0,14	66
				662,308	65		43050				
180	278	СП031-100 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-125 ГОСТ 9573-96	м2							
				59,301	7634		452708				
			Итого по разделу: #Наружная отделка	м3							
							1117700				
			ИТОГО:				3799475	107204			4771
			Накладные расходы :				798165	47287			234
			На общестроительные работы				947 707				
			На металломонтажные работы				1 663				
			На сантехнические работы				907				
			Всего накладных расходов:				950 278				
			Итого с накладными				4 749 752				
			Непормируемые и непредвиденные затраты :								
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				94 995				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				4 844 747				
			Итого с временными, 0,935 %				4 890 045				

1	2	3		5	6	7	8	9	10	11	12
			Итого с зимними удорожаниями, 1,08 %				4 942 857				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				4 962 417				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				5 005 915	✓			
			Итого в текущих ценах, к = 2,73677								
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				13 700 057				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				274 001				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				13 974 058				
			Итого с НДС				1 676 887				
			Всего:				15 650 945				
			Итого с тендерной скидкой		Коэфф.	0,855	13 381 558				

Заказчик:

Технадзор:

Подрядчик:

«Расценки проверены»
Сметный отдел
Воропаева О.И.

«Алматы қаласы өкімдігінің күрделі құрылыс кәсіпорны» ЖШС-і өндірістік бөлімі
Ф.И.О.
қолы
Производственный отдел ТОО «Предприятие капитального строительства акимата г.Алматы»

Заказчик: **ТОО "Предприятие капитального строительства акимата г. Алматы"** (организация, адрес, телефон, факс)

Подрядчик: **ТОО "Риголит"** (организация, адрес, телефон, факс)

Договор: **№80 2017-05-24** (организация, адрес, телефон, факс)

Стройка: **Строительство многоквартирных жилых домов по пр. Райымбека угол ул.Усть-Каменогорская,Алатауский район,г.Алматы**

Объект: **1 секционный,9-ти этажный жилой дом пятно 6, 26 кв. (Sкв.=1273,28 м2), вторая очередь.** (наименование, адрес)

А К Т №16
о приемке выполненных работ за декабрь месяц 2017 год
ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЯ (ВЫПОЛНЕНО+ОСТАТОК)

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
					Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживающих машины	
				Единица измерения	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	на един.	всего
									%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Раздел: #ОТОПЛЕНИЕ								
1	19	E0116-6-1	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 15 мм	12	266,48	3,96	3198	48	825	0,3	4
				м	52,2	1,49	626	18	128	0,01	0
2	20	E0116-6-2	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм	20	264,48	3,96	5290	79	1374	0,3	6
				м	52,2	1,49	1044	30	128	0,01	0
3	21	E0116-6-3	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 25 мм	20	343,48	3,96	6870	79	1374	0,3	6
				м	52,2	1,49	1044	30	128	0,01	0
4	22	E0116-6-4	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 32 мм	15	422,48	3,96	6337	59	1031	0,3	4
				м	52,2	1,49	783	22	128	0,01	0
5	23	E0116-6-5	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 40 мм	25	472,48	3,96	11812	99	1718	0,3	7
				м	52,2	1,49	1305	37	128	0,01	0
6	24	E0116-10-2	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 50 мм	70	623,7	14,12	43659	988	9465	0,55	39
				м	100,35	5,29	7025	370	128	0,03	2
7	25	E0116-14-1 Изм. и доп.вып.15	Прокладка трубопроводов отопления из полипропиленовых труб армированных PN25, диам. 20 мм	241,67	507,2	12,19	122576	2946	91895	1,64	396
				м	292,5	4,57	70688	1104	128	0,02	5
8	26	E0116-14-2 Изм. и доп.вып.15	Прокладка трубопроводов отопления из полипропиленовых труб армированных PN25, диам. 25 мм	227,78	447,5	7,9	101931	1799	68429	1,29	294
				м	231,75	2,95	52788	672	128	0,01	3
9	27	E0126-35-1#Изм. и доп. вып. 6	Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-FLEX	2150	72,96	16,85	156873	36228	92278	0,21	454
				м	38,59	4,33	82969	9310	100	0,03	54

1	2	3		5	6	7	8	9	10	11	12
10	28	С11031-540 Изм. и доп.вып.18	Самоклеящаяся уплотнительная лента из вспененного каучука K-FIEX, тип ST, цвет черный, толщина 3 мм, ширина ленты 50 мм, длина ленты 15 м	215	900		193500				
				рулон							
11	29	С11031-201 Изм. и доп.вып.18	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-FIEX, тип ST, цвет черный, толщиной стенки 9 мм, диаметром 22 мм	1677,5	53		88908				
				м							
12	30	С11031-203 Изм. и доп.вып.18	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-FIEX, тип ST, цвет черный, толщиной стенки 9 мм, диаметром 28 мм	566,5	70		39655				
				м							
13	31	С11031-205 Изм. и доп.вып.18	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-FIEX, тип ST, цвет черный, толщиной стенки 9 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77	16,5	83		1370				
				м							
14	32	С11031-206 Изм. и доп.вып.18	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-FIEX, тип ST, цвет черный, толщиной стенки 9 мм, диаметром 42 мм ГОСТ 16381-77	27,5	92		2530				
				м							
15	33	С11031-210 Изм. и доп.вып.18	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-FIEX, тип ST, цвет черный, толщиной стенки 9 мм, диаметром 60 мм ГОСТ 16381-77	77	141		10857				
				м							
16	54	E0116-6-3	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 25 мм	4	343,48	3,96	1374	16	275	0,3	1
				м	52,2	1,49	209	6	128	0,01	0
17	55	E0116-6-4	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 32 мм	36	422,48	3,96	15209	143	2474	0,3	11
				м	52,2	1,49	1879	54	128	0,01	0
18	56	E0116-14-1 Изм. и доп.вып.15	Прокладка трубопроводов отопления из полипропиленовых труб армированных PN25, диам. 20 мм	110	507,2	12,19	55792	1341	41827	1,64	180
				м	292,5	4,57	32175	503	128	0,02	2
19	57	E0116-14-2 Изм. и доп.вып.15	Прокладка трубопроводов отопления из полипропиленовых труб армированных PN25, диам. 25 мм	60	447,5	7,9	26850	474	18025	1,29	77
				м	231,75	2,95	13905	177	128	0,01	1
20	58	E0126-35-1#Изм. и доп. вып. 6	Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-FIEX	210	72,96	16,85	15322	3539	9013	0,21	44
				м	38,59	4,33	8104	909	100	0,03	5
21	59	С11031-540 Изм. и доп.вып.18	Самоклеящаяся уплотнительная лента из вспененного каучука K-FIEX, тип ST, цвет черный, толщина 3 мм, ширина ленты 50 мм, длина ленты 15 м	21	900		18900				
				рулон							
22	60	С11031-203 Изм. и доп.вып.18	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-FIEX, тип ST, цвет черный, толщиной стенки 9 мм, диаметром 28 мм	70,4	70		4928				
				м							
23	61	С11031-201 Изм. и доп.вып.18	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-FIEX, тип ST, цвет черный, толщиной стенки 9 мм, диаметром 22 мм	121	53		6413				
				м							
24	62	С11031-205 Изм. и доп.вып.18	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-FIEX, тип ST, цвет черный, толщиной стенки 9 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77	39,6	83		3287				
				м							
			Итого по разделу: #ОТОПЛЕНИЕ				943440				
			ИТОГО:				943 441	47 838			1 524
							274 543	13 242			74

1	2	3		5	6	7	8	9	10	11	12
			Накладные расходы :								
			На общестроительные работы				101 291				
			На сантехнические работы				238 713				
			Всего накладных расходов:				340 004				
			Итого с накладными				1 283 445				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				25 669				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				1 309 114				
			Итого с временными, 0,935 %				1 321 354				
			Итого с зимними удорожаниями, 1,08 %				1 335 625				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				1 340 910				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				1 354 124				
			Итого в текущих ценах, к = 2,73677				3 705 932				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				74 119				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				3 780 051				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				453 606				
			Итого с НДС				4 233 657				
			Всего:				4 233 657				
			Итого с тендерной скидкой		Коэфф.	0,855	3 619 777				

Заказчик:

Технадзор:

Подрядчик:

«Расценки проверены»
Сметный отдел
Воропаева О.И.

«Алматы қаласы әкімдігінің күрделі құрылыс кәсіпорны» ЖШС-і өндірістік бөлімі
Чайкенов Д.
Ф.И.О. қолы
Производственный отдел ТОО «Предприятие капитального строительства акимата г.Алматы»

Заказчик: ТОО "Предприятие капитального строительства акимата г. Алматы"
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик: ТОО "Риголит"
организация, адрес, телефон, факс

Договор: №80 2017-05-24
организация, адрес, телефон, факс

Стройка: Строительство многоквартирных жилых домов по пр. Райымбека угол ул.Усть-Каменогорская,Алатауский район,г.Алматы
наименование, адрес

Объект: 1 секционный,9-ти этажный жилой дом пятно 6, 26 кв. (Sкв.=1273,28 м2), вторая очередь.

А К Т №17
о приемке выполненных работ за декабрь месяц 2017 год
МОНТАЖ ЛИФТА (ВЫПОЛНЕНО)

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин	Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч. рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на един.	Затраты труда, чел.-ч. рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: всего
				Единица измерения	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге / %		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Раздел: #МОНТАЖ ЛИФТА								
1	1	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Алматылифт"	Лифт ф-мы "SANYO"	1	2564112,32		2564112				
				комплект							
			Отпускная цена		2564112		2564112				
			Сметная стоимость оборудования				*2564112*				
			Итого по разделу: #МОНТАЖ ЛИФТА				2564112				
			ИТОГО:				2 564 112	-			-
			- оборудования				2 564 112				
			Накладные расходы :								
			Всего накладных расходов:				-				
			Итого с накладными				2 564 112				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				-				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				2 564 112				
			Итого с временными, 0,935 %				2 564 112				
			Итого с зимними удорожаниями, 1,08 %				2 564 112				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				2 564 112				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				2 564 112				
			Итого в текущих ценах, к = 2,73677				7 017 396				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				140 348				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				7 157 744				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				858 929				
			Итого с НДС				8 016 673				
			Всего:				8 016 673				
			Итого с тендерной скидкой	Коэфф.		0,855	6 854 255				

«Расценки проверены» Сметный отдел Воропаева О.И.

«Алматы қаласы әкімдігінің күрделі құрылыс кәсіпорны» ЖШС-і өндірістік бөлімі
Ф.И.О. қолы
Производственный отдел ТОО «Предприятие капитального строительства акимата г.Алматы»

Заказчик: Технадзор: ТурДар-НС Подрядчик:

Заказчик **ТОО "Предприятие капитального строительства акимата г. Алматы"**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО "Риголит"**
организация, адрес, телефон, факс

Договор **№80 2017-05-24**
организация, адрес, телефон, факс

Стройка **Строительство многоквартирных жилых домов по пр. Райымбека угол ул.Усть-Каменогорская,Алатауский район,г.Алматы**
наименование, адрес

Объект **1 секционный,9-ти этажный жилой дом пятно 6, 26 кв. (Sкв.=1273,28 м2), вторая очередь.**

А К Т №18
о приемке выполненных работ за декабрь месяц 2017 год
ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ И ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ (ВЫПОЛНЕНО)

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
					Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				Единица измерения	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
									%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Раздел: #Тех.помещения								
1	1	E0121-23-1	Монтаж вводно-распределительных устройств	1	2070	0	2070	0	1312	6,98	7
				шкаф	1215	0	1215	0	108	0	0
2	2	75-6-46	**Вводно-распределительные панели, типа ВРУ-1-21-10, номинальный ток панели 200 А, количество и номинальный ток вводного аппарата 1х250 А, количество и номинальный ток аппаратов линий НПН2 2х60+ПН2 4х100**	1	70459		70459				
				шт							
			Отпускная цена		70459		70459				
			Сметная стоимость оборудования				***70459***				
3	3	Ц0108-572-4	Блок управления шкафного исполнения	1	2849	178	2849	178	500	3	3
				шт	486	40,5	486	41	95	0,23	0
4	4	75-6-264	Ящик управления серии Я-5000, типа AlAgEuM ElECTriC ГОСТ 30011.1-2012	1	28013		28013				
				шт.							
			Отпускная цена		28013		28013				
			Сметная стоимость оборудования				***28013***				
5	5	Ц0108-572-3	Щит устанавливаемый на стене	1	1299,3	68,3	1299	68	314	2	2
				шт	317	13,5	317	14	95	0,08	0
6	6	75-6-67	Пункт /шкаф/ распределительный, типа НР 11-3014-21У3, габаритные размеры 1200х650х250 мм	1	17795		17795				
				комплект							
			Отпускная цена		17795		17795				
			Сметная стоимость оборудования				***17795***				
7	7	Ц0108-524-1	Ящик силовой с рубильником и предохранителями на ток до 100 А	1	1514,6	39,6	1515	40	391	2	2
				шт	405	6,8	405	7	95	0,04	0
8	8	С151803-164	Ящики с предохранителями серии ЯРП-11-322-32 на 100А	1	4540		4540				
				шт							

1	2	3		5	6	7	8	9	10	11	12
9	9	Ц0108-603-1	Ящик с понижаютм трансформатором	3	228,8	13,2	686	40	591	1	3
				шт	205	2,3	615	7	95	0,01	0
10	10	С151803-192	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25	3	4720		14160				
				шт							
11	11	Ц0108-472-8	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из круглой стали, диаметр 8 мм	280	84,6	2,8	23688	784	8672	0,17	48
				м	32,4	0,2	9072	56	95	0	0
12	12	Ц0108-472-6	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали, сечение 100 мм2	125	88,9	3,1	11113	388	3349	0,16	20
				м	27,9	0,3	3488	37	95	0	0
13	13	Ц0108-412-2	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2	295	10,6	0,1	3127	30	2494	0,06	18
				м	8,8	0,1	2596	30	95	0	0
14	14	С151601-1180 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 2х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,0357	22812		814				
				км							
15	15	С151601-1206 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3Х1,5-0,66 ГОСТ 16442-80	0,2652	33644		8922				
				км							
16	16	Ц0108-412-3	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2	175	14,6	0,2	2555	35	1978	0,07	12
				м	11,8	0,1	2065	18	95	0	0
17	17	С151601-1207 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,1632	53341		8705				
				км							
18	18	С151601-1271 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,0153	61599		942				
				км							
19	19	Ц0108-412-5	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 70 мм2	60	27	0,8	1620	48	1203	0,13	8
				м	20,9	0,2	1254	12	95	0	0
20	20	С151601-1275 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,0612	324951		19887				
				км							
21	21	Ц0108-412-7	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 150 мм2	104	49,3	1,6	5127	166	4061	0,24	25
				м	40,7	0,4	4233	42	95	0	0
22	22	С151601-1277ИЗМ. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5Х25-0,66 ГОСТ 16442-80	0,0969	882855		85549				
				км							
23	23	С151601-1564ИЗМ. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 4Х35-0,66 ГОСТ 16442-80	0,0092	1120532		10286				
				км							
			Итого по разделу: #Тех.помещения				325723				
			Раздел: #Жилая часть								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24	34	Е0121-24-3	Установка щита этажного на конструкции в готовой нише или на стене	8	662,34	41,34	5299	331	4613	3	24
				шт	517,5	16,38	4140	131	108	0,08	1
25	35	75-6-103	Щит этажный на 2 квартиры (со счетчиками с дистанционным управлением)	8	36931		295448				
				шт							
			Отпускная цена		36931		295448				
			Сметная стоимость оборудования				*295448*				
26	36	Е0121-24-2	Установка щитков массой до 6 кг на конструкции в готовой нише или на стене	24	589,67	36,17	14152	868	12152	2,64	63
				шт	454,5	14,34	10908	344	108	0,07	2
27	37	С151803-157 прим.	Щиток квартирный	24	9460		227040				
				шт							
28	38	Ц0110-698-1ПРИМ.	Прочее оборудование: коробка ответвительная на стене	399	92,4	0	36868	0	32319	0,5	200
				шт	90	0	35910	0	90	0	0
29	39	С151801-132	Коробка полиэтиленовая для установки выключателей, переключателей и штепсельных розеток, тип Л48УХЛ3	0,452	16300		7368				
				1000шт							
30	40	С151803-52	Коробки ответвительные стальные с полиэтиленовой крышкой,степень защиты 1Р31, тип У198 УХЛ3	0,399	60400		24100				
				1000шт							
			Итого по разделу: #Жилая часть==========				610274				
			ИТОГО				935 995	2 978			434
			- оборудования				76 704	739			4
			Накладные расходы :				411 715				
			На монтажные работы								
			Всего накладных расходов:				73 949				
			Итого с накладными				73 949				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :				1 009 944				
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты								
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				11 965				
			Итого с временными, 0,935 %				1 021 909				
			Итого с зимними удорожаниями, 1,08 %				1 027 614				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				1 034 266				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				1 036 730				
							1 042 889				
			Итого в текущих ценах, к = 2,73677								
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				2 854 152				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				57 083				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				2 911 235				
			Итого с НДС				349 348				
							3 260 583				
			Всего:								
			Итого с тендерной скидкой				3 260 583				
					Коэфф.	0,855	2 787 798				

«Алматы қаласы әкімдігінің құрделі құрылыс кәсіпорны» ЖШС-і өндірістік бөлімі
Ф.И.О.
Производственный отдел ТОО «Предприятие капитального строительства акимата г.Алматы»

«Расценки проверены»
Сметный отдел
Воропаева О.Н.

Заказчик:

Технадзор:

Подрядчик: