Заказчик: ТОО "Предприятие капитального строительства акимата г.Алматы"
Подрядчик: ТОО "Риголит"
Наименование строительства и его адрес: «Строительство многоквартирных жилых домов по пр.Райымбека угол ул.Усть- Каменогорская, Алатауский район, г. Алматы» 2 очередь (без наружных инженерных сетей) (пятна 5,6)

Типовая межведомственная форма № КС-3
Утвержденная постановлением Госкомстата Республики Казахстан от 16.11.94г. №73

СПРАВКА №9

о стоимости выполненных работ и затрат за **май** месяц **2018** года
(представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком застройщику и финансирующему банку).

Код заказчика	код подряд-чика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	Дата	наимен.	код	наименование	код
		№ 80	24.05.2017				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов, работ	с начала года по отчетный месяц включи тельно	Стоимость выполненных работ из гр.1 (тенге)						в т.ч. НДС	Всего
		в отчетный месяц	СМР в сметных базисных ценах 2001	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав	дополни-затраты приобре-тение материалов		
				в отчетный месяц	по монтажу оборудо вания				
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
Подготовка территории под строительство 9-ти этажных жилых домов	7 676 426	0	2 871 683	0				0	0
Благоустройство (3-пускового комплекса)	9 915 239	9 915 239	3 709 197	3 709 197				1 062 347	9 915 239
Пятно№5- 9-ти эт. 26-ти кв.	210 171 500	16 590 874	78 568 709	6 206 489				1 777 594	16 590 874
Пятно№6- 9-ти эт. 26-ти кв.	207 258 489	11 347 526	77 370 930	4 245 002				1 215 806	11 347 526
ИТОГО к оплате	**435 021 654**	**37 853 639**	**162 520 519**	**14 160 688**				**4 055 747**	**37 853 639**

ЗАКАЗЧИК:

ПОДРЯДЧИК:

Реестр актов выполненных работ

за май 2018 года

№ п/п	Наименование актов и видов работ	сумма по акту в базовых ценах			сумма по акту в текущих ценах с НДС		
		пятно 5	пятно 6	Итого	пятно 5	пятно 6	Итого
1	общестроительные работы (АР)	3 318 739	1 520 529	4 839 268	8 873 485	4 066 601	12 940 086
2	ОВ (вентиляция-выполнено)	10 711	10 711	21 422	26 632	26 632	53 264
3	ОВ(ОТОПЛЕНИЕ ВЫПОЛНЕНО+ОСТАТОК	1 285 904	1 122 627	2 408 531	3 437 415	3 000 951	6 438 366
4	ВК	1 591 135	1 591 135	3 182 270	4 253 342	4 253 342	8 506 684
5	Багоустройство	0	0	3 709 197	0	0	9 915 239
	итого	6 206 489	4 245 002	14 160 688	16 590 874	11 347 526	37 853 639

Директор

ТОО "Риголит" _____

Заказчик ТОО "Предприятие капитального строительства акимата г. Алматы"
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик ТОО "Риголит"
организация, адрес, телефон, факс

Договор №80 2017-05-24
организация, адрес, телефон, факс

Стройка Строительство многоквартирных жилых домов по пр. Райымбека угол ул.Усть-Каменогорская,Алатауский район,г.Алматы
наименование, адрес

Объект Генплан, вторая очередь

А К Т№1

о приемке выполненных работ за май месяц 2018 год

БЛАГОУСТРОЙСТВО (3-пускового комплекса(пятен-5,6).ОСТАТОК

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
					Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				Единица измерения	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
									%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Раздел: #БАЛАНС ЗЕМЛЯНЫХ МАСС								
1	1	E0101-145-2	Планировка площадей из грунтов 2 группы механизированным способом	3619,08	1,41	1,41	5106	5106	1055	0	0
				м2	0	0,3	0	1087	97	0	4
2	2	E0127-82-2	Устройство дорожного корыта глубиной до 500 мм с применением механизмов и перемещением грунта на расстояние до 100 м /корытного профиля с полуприсыпными обочинами/	839,4	33,43	29,06	28061	24393	12604	0,01	8
				м2	1,03	10,26	865	8612	133	0,05	42
3	3	C01031-A7-1	Погрузка грунта растительного слоя /земля, перегной/ при автомобильных перевозках	884,728	30	0	26542	0	0	0	0
				т	0	0	0	0		0	0
4	4	E010333-A30-1 к=0,9	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	884,728	176,4	176,4	156066	156066	31213	0	0
				т	0	35,28	0	31213	100	0,74	655
5	5	E0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из гравийной смеси	293,79	95,48	73,75	28052	21668	12914	0,14	42
				м3	21,38	11,67	6281	3428	133	0,04	12
6	6	C143008-75	Гравий для строительных работ, марка ДР 8, фракция 20-40 мм	358,424	860		308244				
				м3							
7	7	E0127-14-4	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня	151,092	280,88	248,35	42439	37524	22259	0,22	33
				м3	32,18	78,59	4862	11874	133	0,27	41
8	8	C143008-62	Щебень из гравия для строительных работ, марка ДР-24, фракция свыше 40 мм	190,376	885		168483				
				м3							
9	9	E0127-53-3	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБ	839,4	397,18	15,35	333396	12886	12280	0,03	28
				м2	5,94	5,06	4986	4247	133	0,02	15

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10	10	Е0127-54-3 К=2	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным крупнозернистым смесям типа АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	839,4	93,4	0	78400	0	22	0	0
				м2	0,02	0	17	0	133	0	0
11	11	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	839,4	478,54	15,35	401688	12886	12280	0,03	28
				м2	5,94	5,06	4986	4247	133	0,02	15
12	12	Е0127-34-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка бортовых бетонных камней сечением 100х300х15 мм при других видах покрытий	202,92	435,64	6,63	88400	1346	29805	0,7	142
				м	108,68	1,76	22053	356	133	0,01	1
13	13	С143003-10 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Камни бетонные бортовые /ГОСТ 6665-91/ М-400	9,131	27400		250200				
				м3							
14	14	Е0127-82-1	Устройство дорожного корыта глубиной до 250 мм с применением механизмов и перемещением грунта на расстояние до 100 м /корытного профиля с полуприсыпными обочинами/	434,35	19,95	15,58	8665	6767	3772	0,01	4
				м2	1,03	5,5	447	2389	133	0,03	12
15	15	С01031-А7-1	Погрузка грунта растительного слоя /земля, перегной/ при автомобильных перевозках	147,679	30	0	4430	0	0	0	0
				т	0	0	0	0		0	0
16	16	Е010333-А30-1 к=0,9	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	147,679	176,4	176,4	26051	26051	5210	0	0
				т	0	35,28	0	5210	100	0,74	109
17	17	Е0127-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	43,435	1178,76	68,13	51200	2959	1972	0,14	6
				м3	21,38	12,76	929	554	133	0,04	2
18	18	Е0127-14-4	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований изщебня	21,718	280,88	248,35	6100	5394	3199	0,22	5
				м3	32,18	78,59	699	1707	133	0,27	6
19	19	С143008-62	Щебень из гравия для строительных работ, марка ДР-24, фракция свыше 40 мм	27,364	885		24217				
				м3							
20	20	Е0127-55-1	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	434,35	388,44	0	168719	0	14298	0,14	63
				м2	24,75	0	10750	0	133	0	0
21	21	Е0127-55-2 Изм. и доп. вып. 14 К=4	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 0,5 см	434,35	243,4	0	105721	0	9197	0,09	40
				м2	15,92	0	6915	0	133	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22	22	Е0127-34-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002 т.ч. п-3.9 К=0,86	Установка бортовых бетонных камней при других видах покрытий сечением 100х200 мм	348,21	393,76	6,63	137112	2309	51145	0,7	243
				м	108,68	1,76	37843	612	133	0,01	2
23	23	С143003-10 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Камни бетонные бортовые М-400	5,571	27400		152655				
				м3							
			Итого по разделу: #БАЛАНС ЗЕМЛЯНЫХ МАСС				2599947				
			Раздел: #Отмостка #								
24	24	Е0108-3-1	Устройство песчаного основания	11,185	1304,2	97,07	14587	1086	1960	0,78	9
				м3	112,5	36	1258	403	118	0,18	2
25	25	Е0108-3-2	Устройство щебеночного основания	5,593	1679,27	100,89	9391	564	1069	0,85	5
				м3	123,75	38,25	692	214	118	0,18	1
26	26	Е0127-55-1	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	111,85	388,44	0	43447	0	3682	0,14	16
				м2	24,75	0	2768	0	133	0	0
27	27	Е0127-34-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002 т.ч. п-3.9 К=0,86	Установка бортовых бетонных камней при других видах покрытий сечением 100х200 мм	110,62	393,76	6,63	43558	733	16248	0,7	77
				м	108,68	1,76	12022	194	133	0,01	1
28	28	С143003-10 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Камни бетонные бортовые М-400	1,77	27400		48496				
				м3							
29	29	Е0127-82-2	Устройство дорожного корыта глубиной до 500 мм с применением механизмов и перемещением грунта на расстояние до 100 м /корытного профиля с полуприсыпными обочинами/	130,974	33,43	29,06	4378	3806	1967	0,01	1
				м2	1,03	10,26	135	1344	133	0,05	7
30	30	С01031-А7-1	Погрузка грунта растительного слоя /земля, перегной/ при автомобильных перевозках	51,211	30	0	1536	0	0	0	0
				т	0	0	0	0		0	0
31	31	Е010333-А30-1 к=0,9	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	51,211	176,4	176,4	9034	9034	1807	0	0
				т	0	35,28	0	1807	100	0,74	38
32	32	Е0127-14-4	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня	23,575	280,88	248,35	6622	5855	3473	0,22	5
				м3	32,18	78,59	759	1853	133	0,27	6
33	33	С143008-62	Щебень из гравия для строительных работ, марка ДР-24, фракция свыше 40 мм	29,705	885		26289				

Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.3.2) 4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				м3							
34	34	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	130,974	478,54	15,35	62676	2011	1916	0,03	4
				м2	5,94	5,06	778	663	133	0,02	2
35	35	Е0111-24-1	Устройство покрытий толщиной 10 мм резинобитумных	130,974	345,29	131,76	45224	17257	42348	0,94	124
				м2	213,53	49,34	27967	6462	123	0,24	32
36	36	С11011-724	Резина прессованная	654,869	425		278319				
				кг							
37	37	Е0127-34-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002 т.ч. п-3.9 К=0,86	Установка бортовых бетонных камней при других видах покрытий сечением 100х200 мм	21,996	393,76	6,63	8661	146	3231	0,7	15
				м	108,68	1,76	2391	39	133	0,01	0
38	38	С143003-10 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Камни бетонные бортовые М-400	0,3519	27400		9643				
				м3							
			Итого по разделу: #Отмостка #				611862				
			ИТОГО:				3 211 808	355 845			898
							250 403	88 515			1 005
			Накладные расходы :				300 926				
			На общестроительные работы				300 926				
			Всего накладных расходов:				3 512 734				
			Итого с накладными				70 255				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :				3 582 989				
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				3 616 490				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				3 655 548				
			Итого с временными, 0,935 %				3 670 014				
			Итого с зимними удорожаниями, 1,08 %				5 684 829				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				3 709 197				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %								
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				10 151 235				
			Итого в текущих ценах, к = 2,73677				203 025				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				10 354 260				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				1 242 511				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				11 596 771				
			Итого с НДС								
							11 596 771				
			Всего с генеральной скидкой			Коэфф.	0,855	9 915 239			
			Итого со генеральной скидкой								

«Расценки проверены» Сметный отдел Воропаева О.И.

«Алматы қаласы әкімдігінің күрделі құрылыс кәсіпорны» ЖШС-і өндірістік бөлімі қолы Ф.И.О. Производственный отдел ТОО «Предприятие капитального строительства акимата г.Алматы»

Для форм №2

Заказчик:

Технадзор:

Подрядчик:

Заказчик **ТОО "Предприятие капитального строительства акимата г. Алматы"**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО "Риголит"**
организация, адрес, телефон, факс

Договор **№80 2017-05-24**
организация, адрес, телефон, факс

Стройка **Строительство многоквартирных жилых домов по пр. Райымбека угол ул.Усть-Каменогорская,Алатауский район,г.Алматы**
наименование, адрес

Объект **1 секционный,9-ти этажный жилой дом пятно 6, 26 кв. (Sкв.=1273,28 м2), вторая очередь.**

А К Т№30
о приемке выполненных работ за май месяц 2018 год
ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ. ВК (ОСТАТОК)

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
					Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				Единица измерения	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
									%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Раздел: #ВОДОПРОВОД ХОЗ-ПИТЬЕВОЙ, В1,В1.1, Ниже отм.0.000								
1	1	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	47,1	10,99	0	518	0	644	0,05	2
				м	10,69	0	503	0	128	0	0
2	2	С130904-1205 Изм. и доп.вып.19	Краны шаровые со сливным клапаном, с резьбой 1/2", Т до +120°С, PN 64, DN 15, типа BugATTi ГОСТ 21345-2005	2	802		1604				
				шт.							
3	3	С130904-1171 Изм. и доп.вып.19	Краны шаровые с резьбой 1/2" "М"-"М", Т до +185°С, PN 35, DN 15, типа GiACOMini ГОСТ 21345-2005	1	344		344				
				шт.							
4	4	С130904-1173 Изм. и доп.вып.19	Краны шаровые с резьбой 1" "М"-"М", Т до +185°С, PN 28, DN 25, типа GiACOMini ГОСТ 21345-2005	1	779		779				
				шт.							
5	5	С130904-1174 Изм. и доп.вып.19	Краны шаровые с резьбой 1 1/4" "М"-"М", Т до +185°С, PN 28, DN 32, типа GiACOMini ГОСТ 21345-2005	1	1091		1091				
				шт.							
6	6	Е0116-20-2	Установка кранов поливочных, диам.до 25 мм (для наружной поливки)	1	13203,57	1,57	13204	2	69	0,3	0
				1кран	54	0	54	0	128	0	0
			Итого по разделу: #ВОДОПРОВОД ХОЗ-ПИТЬЕВОЙ, В1,В1.1, Ниже отм.0.000				17539				
			Раздел: Водомерный узел В1,#==========								
7	7	Е0116-23-1	Установка водомерных узлов, поставляемых на место монтажа собранными в блоки, без обводной линии с диам. ввода до 65 мм и диам. водомеря до 40 мм	1	6434,69	91,69	6435	92	1322	5,93	6
				1узел	999	33,75	999	34	128	0,17	0
8	8	Ц0110-372-12	Радиомодуль для счетчиков	1	1318,5	0	1319	0	1236	7	7
				компл	1224	0	1224	0	101	0	0
9	9	СПРАЙС, ИСТ фирмы "ОНКО"	Счетчик холодной воды 4058 QN 3,5 с дистанционным снятием показаний Dy 20 мм, SEnsus	1	3046,29		3046				

1	2	3		5	6		8	9	10	11	12
				шт							
10	10	СПРАЙС-ЛИСТ фирмы "ЭНКО"	Комплект фитингов для счетчиков воды DN 20	1	381,58		382				
				шт							
11	11	СПРАЙС-ЛИСТ фирмы "ЭНКО"	Радиомодуль для счетчика воды с HRI с модулем А4/определение ошибок, SEnsus	1	9380,86		9381				
				шт							
12	12	Е0116-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	4	473,47	39,24	1894	157	1382	1,47	6
				1шт	254,25	15,75	1017	63	128	0,07	0
13	13	С130904-1166 Изм. и доп.вып.19	Краны шаровые с резьбой 1 1/4" "М"-"М", Т до +120°С, PN 25, DN 32, типа BugATTi ГОСТ 21345-2005	3	1292		3876				
				шт.							
14	14	С130904-1190 Изм. и доп.вып.19	Краны шаровые с разборным соединением с резьбой 1/2" "М"-"Н", Т до +95°С, PN 25, DN 15, типа ArCO ГОСТ 21345-2005	1	416		416				
				шт.							
15	15	Е0118-21-2	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 32 мм	1	1197,46	52,42	1197	52	196	0,77	1
				1фильтр	134,42	18,54	134	19	128	0,09	0
16	16	С130809-31 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 32 ГОСТ 12816-80	2	198		396				
				шт.							
17	17	С130905-1221 Изм. и доп.вып.19	Компенсатор фланцевый (гибкая вставка) модели 5000, для воды Т от -40°С до +130°С, PN 16,до DN 40, типа FAF ГОСТ 27036-86	2	2525		5050				
				шт.							
			Итого по разделу: Водомерный узел В1,#				33391				
			Раздел: Водомерный узел В1.1,#								
18	18	Е0116-23-1	Установка водомерных узлов, поставляемых на место монтажа собранными в блоки, без обводной линии с диам. ввода до 65 мм и диам. водомера до 40 мм	1	6434,69	91,69	6435	92	1322	5,93	6
				1узел	999	33,75	999	34	128	0,17	0
19	19	Ц0110-372-12	Радиомодуль для счетчиков	1	1318,5	0	1319	0	1236	7	7
				компл	1224	0	1224	0	101	0	0
20	20	СПРАЙС-ЛИСТ фирмы "ЭНКО"	Счетчик холодной воды 405S QN 3,5 с дистанционным снятием показаний Dy 20 мм, SEnsus	1	3046,29		3046				
				шт							
21	21	СПРАЙС-ЛИСТ фирмы "ЭНКО"	Комплект фитингов для счетчиков воды DN 20	1	381,58		382				
				шт							
22	22	СПРАЙС-ЛИСТ фирмы "ЭНКО"	Радиомодуль для счетчика воды с HRI с модулем А4/определение ошибок, SEnsus	1	9380,86		9381				
				шт							
23	23	Е0116-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	4	473,47	39,24	1894	157	1382	1,47	6
				1шт	254,25	15,75	1017	63	128	0,07	0
24	24	С130904-1175 Изм. и доп.вып.19	Краны шаровые с резьбой 1 1/2" "М"-"М", Т до +185°С, PN 28, DN 40, типа GiACOMini ГОСТ 21345-2005	3	1762		5286				
				шт.							
25	25	С130904-1180 Изм. и доп.вып.19	Краны шаровые с резьбой 1/2" "М"-"Н", Т до +95°С, PN 30, DN 15, типа ArCO ГОСТ 21345-2005	1	299		299				
				шт.							

1	2	3		5	6		8	9	10	11	12
26	26	Е0118-21-3	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 40 мм	1	1490,88	72,98	1491	73	240	0,94	1
				1фильтр	159,91	27,81	160	28	128	0,13	0
27	27	С130809-32 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 40 ГОСТ 12816-80	2	228		456				
				шт.							
28	28	С130905-1221 Изм. и доп.вып.19	Компенсатор фланцевый (гибкая вставка) модели 5000, для воды Т от -40°С до +130°С, PN 16, DN 40, типа FAF ГОСТ 27036-86	2	2525		5050				
				шт.							
			Итого по разделу: Водомерный узел В1.1,#				35038				
			Раздел: Водопровод хоз-питьевой В1,В1.1 Выше отм.0.000#								
29	29	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	64,9	10,99	0	713	0	888	0,05	3
				м	10,69	0	694	0	128	0	0
30	30	С130904-1171 Изм. и доп.вып.19	Краны шаровые с резьбой 1/2" "М"-"М", Т до +185°С, PN 35, DN 15, типа GiACOMini ГОСТ 21345-2005	26	344		8944				
				шт.							
31	31	С130904-1172 Изм. и доп.вып.19	Краны шаровые с резьбой 3/4" "М"-"М", Т до +185°С, PN 35, DN 20, типа GiACOMini ГОСТ 21345-2005	52	515		26780				
				шт.							
32	32	С130804-1353 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Муфта полиэтиленовая компрессионная переходная с внутренней резьбой DN 25X1/2, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	26	81		2106				
				шт.							
33	33	Е0116-6-2	Распределительная гребенка из из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм	4	264,48	3,96	1058	16	275	0,3	1
				м	52,2	1,49	209	6	128	0,01	0
			Итого по разделу: Водопровод хоз-питьевой В1,В1.1 Выше отм.0.000#				39601				
			Раздел: Водомерный узел поквартирный#								
34	34	Е0116-26-1	Установка счетчиков /водомеров/ диам. до 40 мм	24	75,82	1,57	1820	38	2074	0,41	10
				1счетчик	67,5	0	1620	0	128	0	0
35	35	Ц0110-372-12	Радиомодуль для счетчиков	24	1318,5	0	31644	0	29670	7	168
				компл	1224	0	29376	0	101	0	0
36	36	СПРАЙС-ЛИСТ фирмы "ЭНКО"	Счетчик холодной воды REsidiA-JET с дистанционным снятием показаний Dy 15 мм, SEnsus	24	3046,29		73111				
				шт							
37	37	СПРАЙС-ЛИСТ фирмы "ЭНКО"	Комплект фитингов для счетчиков воды DN 15	24	187,28		4495				
				шт							
38	38	СПРАЙС-ЛИСТ фирмы "ЭНКО"	Модуль для счетчика воды REsidiA JET с интерфейсом RS485 Тепловодохран(Россия)	24	9380,86		225141				
				шт							
39	39	Е0116-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	24	473,47	39,24	11363	942	8294	1,47	35
				1шт	254,25	15,75	6102	378	128	0,07	2
40	40	С130904-1190 Изм. и доп.вып.19	Краны шаровые с разборным соединением с резьбой 1/2" "М"-"Н", Т до +95°С, PN 25, DN 15, типа ArCO ГОСТ 21345-2005	24	416		9984				
				шт.							
41	41	Е0118-21-1	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 15 мм	24	407,46	52,42	9779	1258	4699	0,77	19
				1фильтр	134,42	18,54	3226	445	128	0,09	2

1	2	3		5	6		8	9	10	11	12
42	42	Ц0110-667-7	Приборы приемно-контрольные сигнальные	1	248,5	0,2	249	0	215	1,3	1
				шт	239	0	239	0	90	0	0
43	43	СПРАЙС-ЛИСТ фирмы "ЭНКО"	Модем "Пульсар" GSM/GPRS	1	13735,31		13735				
				шт							
44	44	Ц0110-99-6	Преобразователь или блок питания, отдельно устанавливаемый	3	1526,2	0	4579	0	3888	9	27
				шт	1440	0	4320	0	90	0	0
45	45	СПРАЙС-ЛИСТ фирмы "ЭНКО"	Источник питания ИП15-60(15В,4А)	3	3805,93		11418				
				шт							
46	46	Ц0110-485-9	Антенна для связи с подвижными объектами: антенна приемно-передающая	1	5552,1	160	5552	160	5391	33	33
				шт	5333	4,5	5333	5	101	0,03	0
47	47	СПРАЙС-ЛИСТ фирмы "ЭНКО"	Антенна "АНТЕЙ-924"	1	736,5		736				
				шт							
48	48	СПРАЙС-ЛИСТ фирмы "ЭНКО"	Пусконаладочные работы счетчиков"	48	701,43		33668				
				шт							
49	49	Ц0108-146-1	Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 0,5 кг	50	66,8	18,1	3340	905	1145	0,12	6
				м	20,3	3,8	1015	190	95	0,02	1
50	50	С151606-9 прим.	Кабели местной связи высокочастотные, марка КСПВГ 4х0,2	0,05	69800		3490				
				1000м							
			Итого по разделу: Водомерный узел поквартирный#				444104				
			Раздел: Водопровод хоз-питьевой офисов#								
51	51	Е0116-14-1 Изм. и доп.вып.15	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 20 мм	2	439,78	12,19	880	24	760	1,64	3
				м	292,5	4,57	585	9	128	0,02	0
52	52	С130804-68 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-20X3,4 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	1,798	32		58				
				м							
53	53	Е0116-14-2 Изм. и доп.вып.15	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 25 мм	31	336,95	7,9	10445	245	9313	1,29	40
				м	231,75	2,95	7184	91	128	0,01	0
54	54	С130804-69 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-25X4,2 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	28,799	53		1526				
				м							
55	55	Е0126-35-1#Изм. и доп. вып. 6	Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-FLEX	30	72,96	16,85	2189	506	1288	0,21	6
				м	38,59	4,33	1158	130	100	0,03	1
56	56	С11031-202 Изм. и доп.вып.18	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-FLEX, тип ST, цвет черный, толщиной стенки 9 мм, диаметром 25 мм ГОСТ 16381-77	33	68		2244				
				м							
57	57	С130904-1204 Изм. и доп.вып.19	Краны шаровые со сливным клапаном, с резьбой 1/2", Т до +120°С, PN 64, DN 15, типа GIACOMini ГОСТ 21345-2005	2	664		1328				
				шт.							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
58	58	С130904-1171 Изм. и доп.вып.19	Краны шаровые с резьбой 1/2" "М"-"М", Т до +185°С, PN 35, DN 15, типа GiACOMini ГОСТ 21345-2005	4 шт.	344		1376				
59	59	С130904-1172 Изм. и доп.вып.19	Краны шаровые с резьбой 3/4" "М"-"М", Т до +185°С, PN 25, DN 20, типа GiACOMini ГОСТ 21345-2005	2 шт.	515		1030				
			Итого по разделу: Водопровод хоз-питьевой офисов#				21076				
			Раздел: Водомерный узел В1.2 без обводной линии комплектно#								
60	60	Е0116-23-1	Установка водомерных узлов, поставляемых на место монтажа собранными в блоки, без обводной линии с диам. ввода до 65 мм и диам. водомера до 40 мм	1 1узел	6434,69 999	91,69 33,75	6435 999	92 34	1322 128	5,93 0,17	6 0
61	61	Ц0110-372-12	Радиомодуль для счетчиков	1 компл	1318,5 1224	0 0	1319 1224	0 0	1236 101	7 0	7 0
62	62	СПРАЙС-ЛИСТ фирмы "ЭНКО"	Счетчик холодной воды REsidiA-JET с дистанционным снятием показаний Dy 15 мм, SEnsus	1 шт	3046,29		3046				
63	63	СПРАЙС-ЛИСТ фирмы "ЭНКО"	Комплект фитингов для счетчиков воды DN 15	1 шт	187,28		187				
64	64	СПРАЙС-ЛИСТ фирмы "ЭНКО"	Модуль для счетчика воды REsidiA JET с интерфейсом RS485 Тепловодохран(Россия)	1 шт	9380,86		9381				
65	65	Е0116-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	2 1шт	473,47 254,25	39,24 15,75	947 509	78 31	691 128	1,47 0,07	3 0
66	66	С130904-1180 Изм. и доп.вып.19	Краны шаровые с резьбой 1/2" "М"-"П", Т до +95°С, PN 40, DN 15, типа ArCO ГОСТ 21345-2005	1 шт.	299		299				
67	67	С130904-1172 Изм. и доп.вып.19	Краны шаровые с резьбой 3/4" "М"-"М", Т до +185°С, PN 25, DN 20, типа GiACOMini ГОСТ 21345-2005	1 шт.	515		515				
68	68	Е0118-21-1	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 15 мм	1 1фильтр	407,46 134,42	52,42 18,54	407 134	52 19	196 128	0,77 0,09	1 0
69	69	С130810-274 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Хомутики для крепления труб	0,97 100шт	1523,78		1478				
			Итого по разделу: Водомерный узел В1.2 без обводной линии комплектно#				24014				
			Раздел: #ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ и ЦИРКУЛЯЦИОННЫЙ ТРУБОПРОВОД,Т3,Т4. Ниже отм.0.000								
70	70	С130904-1205 Изм. и доп.вып.19	Краны шаровые со сливным клапаном, с резьбой 1/2", Т до +120°С, PN 64, DN 15, типа BugATTi ГОСТ 21345-2005	5 шт.	802		4010				
71	71	С130904-1173 Изм. и доп.вып.19	Краны шаровые с резьбой 1" "М"-"М", Т до +185°С, PN 28, DN 25, типа GiACOMini ГОСТ 21345-2005	3 шт.	779		2337				
72	72	С130904-1174 Изм. и доп.вып.19	Краны шаровые с резьбой 1 1/4" "М"-"М", Т до +185°С, PN 28, DN 32, типа GiACOMini ГОСТ 21345-2005	2 шт.	1091		2182				
			Итого по разделу: #ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ и ЦИРКУЛЯЦИОННЫЙ ТРУБОПРОВОД,Т3,Т4. Ниж				8529				
			Раздел: Водомерный узел системы Т3#								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
73	73	Е0116-23-1	Установка водомерных узлов, поставляемых на место монтажа собранными в блоки, без обводной линии с диам. ввода до 65 мм и диам. водомера до 40 мм	1	6914,69	91,69	6915	92	1322	5,93	6
				1узел	999	33,75	999	34	128	0,17	0
74	74	Ц0110-372-12	Радиомодуль для счетчиков	1	1318,5	0	1319	0	1236	7	7
				компл	1224	0	1224	0	101	0	0
75	75	СПРАЙС-ЛИСТ фирмы "ЭНКО"	Счетчик горячей воды M-T90 QN 6 AN с дистанционным снятием показаний Dy 25 мм, SEnsus	1	8795,87		8796				
				шт							
76	76	СПРАЙС-ЛИСТ фирмы "ЭНКО"	Комплект фитингов для счетчиков воды DN 25	1	744,91		745				
				шт							
77	77	СПРАЙС-ЛИСТ фирмы "ЭНКО"	Радиомодуль для счетчика воды с HRI с модулем А4/определение ошибок, SEnsus	1	7498,24		7498				
				шт							
78	78	Е0116-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	3	473,47	39,24	1420	118	1037	1,47	4
				1шт	254,25	15,75	763	47	128	0,07	0
79	79	С130904-1180 Изм. и доп.вып.19	Краны шаровые с резьбой 1/2" "М"-"П", Т до +95°С, PN 30, DN 15, типа ArCO ГОСТ 21345-2005	1	299		299				
				шт.							
80	80	С130904-1175 Изм. и доп.вып.19	Краны шаровые с резьбой 1 1/2" "М"-"М", Т до +185°С, PN 20, DN 40, типа GiACOMini ГОСТ 21345-2005	2	1762		3524				
				шт.							
81	81	Е0118-21-3	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 40 мм	1	1490,88	72,98	1491	73	240	0,94	1
				1фильтр	159,91	27,81	160	28	128	0,13	0
82	82	С130809-32 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 40 ГОСТ 12816-80	2	228		456				
				шт.							
			Итого по разделу: Водомерный узел системы Т3#				32463				
			Раздел: Водомерный узел системы Т4#								
83	83	Е0116-23-1	Установка водомерных узлов, поставляемых на место монтажа собранными в блоки, без обводной линии с диам. ввода до 65 мм и диам. водомера до 40 мм	1	6914,69	91,69	6915	92	1322	5,93	6
				1узел	999	33,75	999	34	128	0,17	0
84	84	Ц0110-372-12	Радиомодуль для счетчиков	1	1318,5	0	1319	0	1236	7	7
				компл	1224	0	1224	0	101	0	0
85	85	СПРАЙС-ЛИСТ фирмы "ЭНКО"	Счетчик горячей воды M-T90 QN 3,5 AN с дистанционным снятием показаний Dy 20 мм, SEnsus	1	7103,33		7103				
				шт							
86	86	СПРАЙС-ЛИСТ фирмы "ЭНКО"	Комплект фитингов для счетчиков воды DN 20	1	381,58		382				
				шт							
87	87	СПРАЙС-ЛИСТ фирмы "ЭНКО"	Радиомодуль для счетчика воды с HRI с модулем А4/определение ошибок, SEnsus	1	7498,24		7498				
				шт							
88	88	Е0116-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	3	473,47	39,24	1420	118	1037	1,47	4
				1шт	254,25	15,75	763	47	128	0,07	0
89	89	С130904-1180 Изм. и доп.вып.19	Краны шаровые с резьбой 1/2" "М"-"П", Т до +95°С, PN 30, DN 15, типа ArCO ГОСТ 21345-2005	1	299		299				
				шт.							

1	2	3		5	6		8	9	10	11	12
90	90	С130904-1174 Изм. и доп.вып.19	Краны шаровые с резьбой 1 1/4" "М"-"М", Т до +185°С, PN 28, DN 32, типа GiACOMini ГОСТ 21345-2005	2	1091		2182				
				шт.							
91	91	Е0118-21-2	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 32 мм	1	1197,46	52,42	1197	52	196	0,77	1
				1фильтр	134,42	18,54	134	19	128	0,09	0
92	92	С130809-31 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 32 ГОСТ 12816-80	2	198		396				
				шт.							
			Итого по разделу: Водомерный узел системы Т4#				28711				
			Раздел: Горячее водоснабжение Т3,Т4 Выше отм.0.000#								
93	93	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	84	10,99	0	923	0	1149	0,05	4
				м	10,69	0	898	0	128	0	0
94	94	С130904-1171 Изм. и доп.вып.19	Краны шаровые с резьбой 1/2" "М"-"М", Т до +185°С, PN 35, DN 15, типа GiACOMini ГОСТ 21345-2005	26	344		8944				
				шт.							
95	95	С130904-1172 Изм. и доп.вып.19	Краны шаровые с резьбой 3/4" "М"-"М", Т до +185°С, PN 35, DN 20, типа GiACOMini ГОСТ 21345-2005	103	515		53045				
				шт.							
96	96	С130904-1173 Изм. и доп.вып.19	Краны шаровые с резьбой 1" "М"-"М", Т до +185°С, PN 28, DN 25, типа GiACOMini ГОСТ 21345-2005	3	779		2337				
				шт.							
97	97	С130904-1174 Изм. и доп.вып.19	Краны шаровые с резьбой 1 1/4" "М"-"М", Т до +185°С, PN 28, DN 32, типа GiACOMini ГОСТ 21345-2005	1	1091		1091				
				шт.							
98	98	Е0118-22-5	Установка кранов воздушных	4	28,81	0	115	0	119	0,12	0
				комплект	23,18	0	93	0	128	0	0
99	99	С130905-1128 Изм. и доп.вып.18	Воздухоудалитель автоматический типа HErz, из латуни, с обратным клапаном, Т от 0°С до +100°С, PN 10, DN 15	4	496		1984				
				шт.							
100	100	С130804-1353 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Муфта полиэтиленовая компрессионная переходная с внутренней резьбой DN 25X1/2, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	26	81		2106				
				шт.							
101	101	С130804-1356 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Муфта полиэтиленовая компрессионная переходная с внутренней резьбой DN 32X1/2, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	6	99		594				
				шт.							
102	102	Е0117-2-2	Установка полотенцесушителей латунных хромированных	24	7298,33	6,95	175160	167	12787	2,48	60
				шт	414	2,25	9936	54	128	0,01	0
103	103	Е0116-6-2	Распределительная гребенка из из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 20 мм	4	264,48	3,96	1058	16	275	0,3	1
				м	52,2	1,49	209	6	128	0,01	0
			Итого по разделу: Горячее водоснабжение Т3,Т4 Выше отм.0.000#				247357				
			Раздел: Водомерный узел поквартирный#								
104	104	Е0116-26-1	Установка счетчиков /водомеров/ диам. до 40 мм	24	75,82	1,57	1820	38	2074	0,41	10
				1счетчик	67,5	0	1620	0	128	0	0
105	105	Ц0110-372-12	Радиомодуль для счетчиков	24	1318,5	0	31644	0	29670	7	168
				компл	1224	0	29376	0	101	0	0
106	106	СПРАЙС-ЛИСТ фирмы "ЭНКО"	Счетчик горячей воды REsidiA-JET с дистанционным снятием показаний Dy 15 мм, SEnsus	24	1036,01		24864				

1	2	3		5	6		8	9	10	11	12
				шт							
107	107	СПРАЙС-ЛИСТ фирмы "ЭНКО"	Комплект фитингов для счетчиков воды DN 15	24	187,28		4495				
				шт							
108	108	СПРАЙС-ЛИСТ фирмы "ЭНКО"	Модуль для счетчика воды REsidiA JET с интерфейсом RS485 Тепловодохран(Россия)	24	2090,25		50166				
				шт							
109	109	E0116-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	24	473,47	39,24	11363	942	8294	1,47	35
				1шт	254,25	15,75	6102	378	128	0,07	2
110	110	С130904-1180 Изм. и доп.вып.19	Краны шаровые с резьбой 1/2" "М"-"Н", Т до +95°С, PN 30, DN 15, типа ArCO ГОСТ 21345-2005	24	299		7176				
				шт.							
111	111	E0118-21-1	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 15 мм	24	407,46	52,42	9779	1258	4699	0,77	19
				1фильтр	134,42	18,54	3226	445	128	0,09	2
			Итого по разделу: Водомерный узел поквартирный#				141307				
			Раздел: Горячее водоснабжение и циркуляционный трубопровод офисов#								
112	112	E0116-14-1 Изм. и доп.вып.15	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 20 мм	20	439,78	12,19	8796	244	7605	1,64	33
				м	292,5	4,57	5850	91	128	0,02	0
113	113	С130804-68 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-20X3,4 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	17,98	32		575				
				м							
114	114	E0116-14-2 Изм. и доп.вып.15	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 25 мм	27	336,95	7,9	9098	213	8111	1,29	35
				м	231,75	2,95	6257	80	128	0,01	0
115	115	С130804-69 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-25X4,2 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	25,083	53		1329				
				м							
116	116	E0126-35-1#Изм. и доп. вып. 6	Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-FLEX	45	72,96	16,85	3283	758	1931	0,21	9
				м	38,59	4,33	1737	195	100	0,03	1
117	117	С11031-201 Изм. и доп.вып.18	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-FLEX, тип ST, цвет черный, толщиной стенки 9 мм, диаметром 22 мм ГОСТ 16381-77	19,8	53		1049				
				м							
118	118	С11031-202 Изм. и доп.вып.18	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-FLEX, тип ST, цвет черный, толщиной стенки 9 мм, диаметром 25 мм ГОСТ 16381-77	29,7	68		2020				
				м							
119	119	С130904-1205 Изм. и доп.вып.19	Краны шаровые со сливным клапаном, с резьбой 1/2", Т до +120°С, PN 64, DN 15, типа BugATTi ГОСТ 21345-2005	2	802		1604				
				шт.							
120	120	С130904-1171 Изм. и доп.вып.19	Краны шаровые с резьбой 1/2" "М"-"М", Т до +185°С, PN 35, DN 15, типа GIACOMini ГОСТ 21345-2005	4	344		1376				
				шт.							
121	121	С130904-1158 Изм. и доп.вып.19	Краны шаровые с резьбой 3/4" "М"-"М", Т до +95°С, PN 35, DN 20, типа ArCO ГОСТ 21345-2005	2	430		860				
				шт.							
			Итого по разделу: Горячее водоснабжение и циркуляционный трубопровод офисов#				29990				

1	2	3		5	6	7	8	9	10	11	12
			Раздел: Водомерный узел ТЗ.1 без обводной линии комплектно#								
122	122	Е0116-23-1	Установка водомерных узлов, поставляемых на место монтажа собранными в блоки, без обводной линии с диам. ввода до 65 мм и диам. водомера до 40 мм	1	6434,69	91,69	6435	92	1322	5,93	6
				1узел	999	33,75	999	34	128	0,17	0
123	123	СПРАЙС-ЛИСТ фирмы "ЭНКО"	Счетчик горячей воды REsidiA-JET с дистанционным снятием показаний Dy 15 мм, SEnsus	1	1036,01		1036				
				шт							
124	124	СПРАЙС-ЛИСТ фирмы "ЭНКО"	Комплект фитингов для счетчиков воды DN 15	1	187,28		187				
				шт							
125	125	Е0116-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	3	473,47	39,24	1420	118	1037	1,47	4
				1шт	254,25	15,75	763	47	128	0,07	0
126	126	С130904-1180 Изм. и доп.вып.19	Краны шаровые с резьбой 1/2" "М"-"П", Т до +95°С, PN 25, DN 15, типа ArCO ГОСТ 21345-2005	1	299		299				
				шт.							
127	127	С130904-1158 Изм. и доп.вып.19	Краны шаровые с резьбой 3/4" "М"-"М", Т до +95°С, PN 25, DN 20, типа ArCO ГОСТ 21345-2005	2	430		860				
				шт.							
128	128	Е0118-21-1	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 20 мм	1	541,46	52,42	541	52	196	0,77	1
				1фильтр	134,42	18,54	134	19	128	0,09	0
			Итого по разделу: Водомерный узел ТЗ.1 без обводной линии комплектно#				10779				
			Раздел: Водомерный узел Т1.1 без обводной линии комплектно#								
129	129	Е0116-23-1	Установка водомерных узлов, поставляемых на место монтажа собранными в блоки, без обводной линии с диам. ввода до 65 мм и диам. водомера до 40 мм	1	6434,69	91,69	6435	92	1322	5,93	6
				1узел	999	33,75	999	34	128	0,17	0
130	130	СПРАЙС-ЛИСТ фирмы "ЭНКО"	Счетчик горячей воды REsidiA-JET с дистанционным снятием показаний Dy 15 мм, SEnsus	1	1036,01		1036				
				шт							
131	131	СПРАЙС-ЛИСТ фирмы "ЭНКО"	Комплект фитингов для счетчиков воды DN 15	1	187,28		187				
				шт							
132	132	Е0116-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	3	473,47	39,24	1420	118	1037	1,47	4
				1шт	254,25	15,75	763	47	128	0,07	0
133	133	С130904-1180 Изм. и доп.вып.19	Краны шаровые с резьбой 1/2" "М"-"П", Т до +95°С, PN 25, DN 15, типа ArCO ГОСТ 21345-2005	1	299		299				
				шт.							
134	134	С130904-1158 Изм. и доп.вып.19	Краны шаровые с резьбой 3/4" "М"-"М", Т до +95°С, PN 25, DN 20, типа ArCO ГОСТ 21345-2005	2	430		860				
				шт.							
135	135	Е0118-21-1	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 20 мм	1	541,46	52,42	541	52	196	0,77	1
				1фильтр	134,42	18,54	134	19	128	0,09	0
136	136	Е0116-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	2	473,47	39,24	947	78	691	1,47	3
				1шт	254,25	15,75	509	31	128	0,07	0
137	137	С130903-1227 Изм. и доп.вып.19	Клапан обратный с резьбой 3/4", t до +100°С, PN 16, DN 20, типа BugATTi ГОСТ 11823-91	1	663		663				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				шт.							
138	138	С130903-126 Изм. и доп. вып.18	Клапан термостатический типа HErz, М30х1,5, проходной, Т 120°С, PN 10, DN 15	1	1641		1641				
				шт.							
139	139	С130810-274 Изм. и доп. вып.12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Хомутики для крепления труб	1,5	1523,78		2286				
				100шт							
			Итого по разделу: Водомерный узел Т1.1 без обводной линии комплектно#				16315				
			Раздел: Канализация бытовая К1.1 офисов#								
140	147	Е0116-13-1	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 50 мм	2	620,54	0,64	1241	1	273	0,58	1
				м	106,2	0,25	212	1	128	0	0
141	148	Е0116-13-2	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 100 мм	39	748,88	1,43	29206	56	5138	0,56	22
				м	102,38	0,54	3993	21	128	0	0
142	149	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	9	200		1800				
				кг							
			Итого по разделу: Канализация бытовая К1.1 офисов#				32247				
			Раздел: Канализация ливневая (внутренние водостоки)#								
143	153	Е0116-10-5	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 100 мм	72	1240,75	20,8	89334	1498	12745	0,72	52
				м	130,5	7,79	9396	561	128	0,04	3
144	154	Е0116-7-4	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 32 мм	3	471,67	4,19	1415	13	236	0,34	1
				м	59,85	1,58	180	5	128	0,01	0
145	155	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	19	200		3800				
				кг							
146	156	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	27,6	21,8	0,05	602	1	145	0,03	1
				м2	5,81	0,02	160	1	90	0	0
147	157	Е0113-26-21 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177	27,6	39,28	0,04	1084	1	155	0,03	1
				м2	6,26	0	173	0	90	0	0
148	158	Е0116-21-1	Установка водосточных воронок	3	636,26	137,88	1909	414	1987	2,58	8
				1воронка	465,75	51,75	1397	155	128	0,25	1
149	159	ССЧЕТ.ФАКТ	Воронка кровельная диам.100мм в комплекте с патрубком и надставным элементом	3	12690,91		38073				
				шт							
150	160	С130810-20	Заглушки стальные, 108х4,0 мм	10	243		2430				
				шт							
151	161	С130809-36 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 100 ГОСТ 12816-80	14	552		7728				
				шт.							
152	162	Е0109-53-2	Монтаж лотков, решеток, затворов из полосовой и листовой стали	0,003	9850,48	1162,95	30	3	20	46,6	0
				т	7357,5	108	22	0	90	0,53	0
153	163	ССЧЕТ.ФАКТ	Гидрозатвор диам.100мм (600х300х100)	1	7226,31		7226				
				шт							
154	164	С130904-16	Краны проходные сальниковые муфтовые латунные 11Б6бк для жидких сред, Ру 1 МПа, Dy 32 мм	1	784		784				

1	2	3		5	6		8	9	10	11	12
				шт							
			Итого по разделу: Канализация ливневая (внутренние водостоки)#				154414				
			ИТОГО:				1 316 872	11 711			933
							162 660	4 011			20
			Накладные расходы :								
			На монтажные работы				76 159				
			На общестроительные работы				3 519				
			На металломонтажные работы				20				
			На сантехнические работы				111 515				
			Всего накладных расходов:				191 214				
			Итого с накладными				1 508 085				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				30 162				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				1 538 247				
			Итого с временными, 0,935 %				1 552 630				
			Итого с зимними удорожаниями, 1,08 %				1 569 398				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				1 575 609				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				1 591 135				
			Итого в текущих ценах, к = 2,73677				4 354 577				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				87 092				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				4 441 669				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				533 000				
			Итого с НДС				4 974 669				
			Всего:				4 974 669				
			Итого с тендерной скидкой		Коэфф.	0,855	4 253 342				

Заказчик:

Технадзор:

Подрядчик:

«Расценки проверены»
Сметный отдел
Воропаева О.И.

«Алматы қаласы әкімдігінің күрделі құрылыс кәсіпорны» ЖШС-і өндірістік бөлімі
Чадибеков Д.
ф.и.о.
қолы
Производственный отдел ТОО «Предприятие капитального строительства акимата г.Алматы»

Заказчик **ТОО "Предприятие капитального строительства акимата г. Алматы"**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО "Риголит"**
организация, адрес, телефон, факс

Договор **№80 2017-05-24**
организация, адрес, телефон, факс

Стройка **Строительство многоквартирных жилых домов по пр. Райымбека угол ул.Усть-Каменогорская,Алатауский район,г.Алматы**
наименование, адрес

Объект **1 секционный,9-ти этажный жилой дом пятно 6, 26 кв. (Sкв.=1273,28 м2), вторая очередь.**

А К Т№31

о приемке выполненных работ за май месяц 2018 год

ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЯ (ВЫПОЛНЕНО+ОСТАТОК)

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
					Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживающих машины	
				Единица измерения	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге %	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Раздел: #ОТОПЛЕНИЕ								
1	10	Е0116-26-1	Установка теплосчетчиков диам. до 40 мм	24	75,82	1,57	1820	38	2074	0,41	10
				1счетчик	67,5	0	1620	0	128	0	0
2	11	С131205-23 Изм. и доп.вып.19	Теплосчетчик механический компактный M-CAl COMPACT, расход Gном 0,6 м3/ч, монтажной длиной 110 мм, присоединительным диаметром G3/4B, установка - подача, Т макс 90°С, PN 16, DN 15, типа DAnfOss	24	24018		576432				
				шт.							
3	12	Ц0111-96-1	Съемные и выдвижные блоки /GSM модем/, массой до 0,005 т	1	219,96	3,85	220	4	194	1	1
				шт	213,75	2,25	214	2	90	0,01	0
4	13	СПРАЙС	GSM Модем (жилье)	1	18941,1		18941				
				шт							
5	14	Ц0111-30-1	Приборы, устанавливаемые на технологическом оборудовании и трубопроводах	24	64,86	0	1557	0	1069	0,29	7
				шт	49,5	0	1188	0	90	0	0
6	15	СПРАЙС	Модуль 01M-Bus	24	2381,45		57155				
				шт							
7	16	С130903-1142 Изм. и доп.вып.19	Клапан термостатической регулировки радиаторов отопления бронзовый с предварительной настройкой, модели V-EXACT II, угловой с резьбой R 3/4", DN 20, TMAX 120°С, PN 10, типа HEiMEiEr	72	1904		137088				
				шт.							
8	17	С130903-1153 Изм. и доп.вып.19	Клапан запорно-регулирующий радиаторный бронзовый, модели REguTEC, угловой с резьбой R 1/2", DN 15, TMAX 120°С, PN 10, типа HEiMEiEr	72	868		62496				
				шт.							
9	18	Е0118-22-5	Установка кранов воздушных	72	62,81	0	4522	0	2136	0,12	9
				комплект	23,18	0	1669	0	128	0	0
10	34	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	162	10,99	0	1780	0	2217	0,05	8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				м	10,69	0	1732	0	128	0	0
11	35	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	260	148,4	0,07	38583	18	29489	0,65	168
				м2	108	0,02	28080	5	105	0	0
12	48	Е0116-26-1	Установка теплосчетчиков диам. до 40 мм	2	75,82	1,57	152	3	173	0,41	1
				1счетчик	67,5	0	135	0	128	0	0
13	49	С131205-23 Изм. и доп.вып.19	Теплосчетчик механический компактный M-CAl COMPACT, расход Gном 0,6 м3/ч, монтажной длиной 110 мм, присоединительным диаметром G3/4B, установка - подача, Т макс 90°С, PN 16, DN 15, типа DAnfOss	2	24018		48036				
				шт.							
14	50	Ц0111-96-1	Съемные и выдвижные блоки /GSM модем/, массой до 0,005 т	1	219,96	3,85	220	4	194	1	1
				шт	213,75	2,25	214	2	90	0,01	0
15	51	СПРАЙС	GSM Модем (жилье)	1	18941,1		18941				
				шт							
16	52	Ц0111-30-1	Приборы, устанавливаемые на технологическом оборудовании и трубопроводах	2	64,86	0	130	0	89	0,29	1
				шт	49,5	0	99	0	90	0	0
17	53	СПРАЙС	Модуль 01M-Bus	2	2381,45		4763				
				шт							
			Итого по разделу: #ОТОПЛЕНИЕ				972835				
			Раздел: #Тепловой узел								
18	66	Е0118-15-1	Установка гребенок пароводораспределительных из стальных труб наружным диаметром корпуса до 108 мм	2	8184,79	70,66	16370	141	3263	7,07	14
				1шт	1249,13	25,49	2498	51	128	0,13	0
19	67	Е0118-22-2	Установка манометров с трехходовым краном	4	859,96	1,62	3440	6	214	0,23	1
				комплект	41,72	0	167	0	128	0	0
20	68	Е0118-22-4	Установка термометров в оправе прямых или угловых	4	64,62	0	258	0	285	0,32	1
				комплект	55,62	0	222	0	128	0	0
21	69	С131205-5	Термометры угловые в оправе	4	541		2164				
				шт							
22	70	Е0116-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	6	473,47	39,24	2841	235	2074	1,47	9
				1шт	254,25	15,75	1526	94	128	0,07	0
23	71	С130904-161 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Краны шаровые сварные стальные, Т до +200°С, PN 25, DN 25 мм ГОСТ 21345-2005	1	2770		2770				
				шт							
24	72	С130903-1113 Изм. и доп.вып.19	Клапан балансировочный ручной с дренажем G1/2 (клапан партнер для STAP), модель STAD, с внутренней резьбой G 1", Kvs 8,7 м3/ч, DN 25, TMAX 120°С, PN 16, типа TA-HYdrOniCs	1	7537		7537				
				шт.							
25	73	С130904-29	Краны проходные сальниковые муфтовые 11ч6бк для воды, нефти и масла, Ру 1 МПа, Dy 15 мм	2	350		700				
				шт							
26	74	С130904-31	Краны проходные сальниковые муфтовые 11ч6бк для воды, нефти и масла, Ру 1 МПа, Dy 25 мм	2	586		1172				
				шт							
27	75	Е0116-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	2	473,47	39,24	947	78	691	1,47	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				1шт	254,25	15,75	509	31	128	0,07	0
28	76	С130904-164 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Краны шаровые сварные стальные, Т до +200°С, PN 25, DN 50 мм ГОСТ 21345-2005	2	4417		8834				
				шт							
			Итого по разделу: #Тепловой узел				47033				
			ИТОГО:				1 019 869	527			233
							39 872	185			1
			Накладные расходы :								
			На монтажные работы				1 547				
			На общестроительные работы				29 489				
			На сантехнические работы				13 125				
			Всего накладных расходов:				44 162				
			Итого с накладными				1 064 030				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				21 281				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				1 085 311				
			Итого с временными, 0,935 %				1 095 459				
			Итого с зимними удорожаниями, 1,08 %				1 107 290				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				1 111 672				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				1 122 627				
			Итого в текущих ценах, к = 2,73677				3 072 377				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				61 448				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				3 133 825				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				376 059				
			Итого с НДС				3 509 884				
			Всего:				3 509 884				
			Итого с тендерной скидкой		Коэфф.	0,855	3 000 951				

Заказчик:

Технадзор:

Подрядчик:

«Расценки проверены»
Сметный отдел
Воропаева О.И.

«Алматы қаласы әкімдігінің күрделі құрылыс кәсіпорны» ЖШС-і өндірістік бөлімі
Ф.И.О. қолы
Производственный отдел ТОО «Предприятие капитального строительства акимата г.Алматы»

Заказчик **ТОО "Предприятие капитального строительства акимата г. Алматы"**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО "Риголит"**
организация, адрес, телефон, факс

Договор **№80 2017-05-24**
организация, адрес, телефон, факс

Стройка **Строительство многоквартирных жилых домов по пр. Райымбека угол ул.Усть-Каменогорская,Алатауский район,г.Алматы**
наименование, адрес

Объект **1 секционный,9-ти этажный жилой дом пятно 6, 26 кв. (Sкв.=1273,28 м2), вторая очередь.**

А К Т№28
о приемке выполненных работ за май месяц 2018 год
ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЯ (ВЫПОЛНЕНО)

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч. рабочих-строителей	
					Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				Единица измерения	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
									%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Раздел: ВЕНТИЛЯЦИЯ ВЕ6								
1	28	Е0120-3-2	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	1,947	1169,91	13,82	2278	27	660	1,62	3
				м2	259,88	5,18	506	10	128	0,03	0
2	29	Е0120-3-10	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	1,276	1174,73	9,61	1499	12	344	1,28	2
				м2	206,72	3,59	264	5	128	0,02	0
3	30	Е0120-3-11	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 2400 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	2,086	1115,92	8,82	2328	18	423	0,96	2
				м2	155,22	3,31	324	7	128	0,02	0
4	31	С131312-78	Средства для крепления воздуховодов	3,804	93		354				
				кг							
5	32	Е0126-12-1	Изоляция плоских поверхностей матами минераловатными прошивными на стеклоткани или металлической сетке	2,732	258,32	92,82	706	254	371	0,59	2
				м2	100,8	34,88	275	95	100	0,17	0
6	33	С11031-158 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Маты теплоизоляционные URS, марка М 11ф-100	0,1366	3400		464				
				м3							
7	34	Е0120-3-10	Короб для установки жалюзийной решетки из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	0,3599	1174,73	9,61	423	3	97	1,28	0
				м2	206,72	3,59	74	1	128	0,02	0
			Итого по разделу: ВЕНТИЛЯЦИЯ ВЕ6				8051				
			Раздел: ВЕНТИЛЯЦИЯ ВЕ7								

1	2	3		5	6		8	9	10	11	12
8	35	E0120-3-7	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром 315 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	0,1214	1222,73	9,61	148	1	33	1,28	0
				м2	206,72	3,59	25	0	128	0,02	0
9	36	С131312-78	Средства для крепления воздуховодов	0,2454	93		23				
				кг							
			Итого по разделу: ВЕНТИЛЯЦИЯ ВЕ7				171				
			ИТОГО:				8 223	315			9
							1 468	118			1
			Накладные расходы :								
			На общестроительные работы				371				
			На сантехнические работы				1 557				
			Всего накладных расходов:				1 928				
			Итого с накладными				10 151				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				203				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				10 354				
			Итого с временными, 0,935 %				10 451				
			Итого с зимними удорожаниями, 1,08 %				10 564				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				10 606				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				10 711				
			Итого в текущих ценах, к = 2,73677				27 265				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				545				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				27 811				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				3 337				
			Итого с НДС				31 148				
			Всего:				31 148				
			Итого с тендерной скидкой		Коэфф.	0,855	26 632				

Заказчик:

Для форм №2

Технадзор:

Подрядчик:

«Расценки проверены»
Сметный отдел
Воропаева О.И.

«Алматы қаласы екімдігінің күрделі құрылыс кәсіпорны» ЖШС-і өндірістік бөлімі
Ф.И.О. қолы
Производственный отдел ТОО «Предприятие капитального строительства акимата г.Алматы»

Заказчик **ТОО "Предприятие капитального строительства акимата г. Алматы"**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО "Риголит"**
организация, адрес, телефон, факс

Договор **№80 2017-05-24**
организация, адрес, телефон, факс

Стройка **Строительство многоквартирных жилых домов по пр. Райымбека угол ул.Усть-Каменогорская,Алатауский район,г.Алматы**
наименование, адрес

Объект **1 секционный,9-ти этажный жилой дом пятно 6, 26 кв. (Sкв.=1273,28 м2), вторая очередь.**

А К Т№29
о приемке выполненных работ за май месяц 2018 год
Архитектурная часть. АР (ОСТАТОК)

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
					Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживающих машины	
				Единица измерения	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге / %	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Раздел: #Проемы								
1	1	Е0110-16-2	Установка в жилых и общественных зданиях блоков витражей, площадь проема более 2 м2	54,264	593,71	59,17	32217	3211	14300	1,18	64
				м2	198,45	21,16	10769	1148	120	0,09	5
2	2	С12061-181 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Витражи из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	54,264	4472		242669				
				м2							
3	3	Е0110-92-1#Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка дверных блоков из ПХВ профилей в наружных и внутренних проемах каменных стен площадью проема до 3 м2	2,66	367,11	19,34	977	51	466	0,83	2
				м2	139,39	6,57	371	17	120	0,03	0
4	4	С12061-191 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Двери входные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой: однопольные	2,66	13000		34580				
				м2							
5	5	Е0110-92-2#Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка дверных блоков из ПХВ профилей в наружных и внутренних проемах каменных стен площадью проема более 3 м2	6,384	328,76	20,41	2099	130	1006	0,74	5
				м2	124,24	7,13	793	46	120	0,03	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	6	С12061-191 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Двери входные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой: однопольные	6,384	13000		82992				
				м2							
7	7	Е0110-92-2#Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка дверных блоков из ПХВ профилей в наружных и внутренних проемах каменных стен площадью проема более 3 м2	5,04	328,76	20,41	1657	103	795	0,74	4
				м2	124,24	7,13	626	36	120	0,03	0
8	8	С12061-192 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Двери входные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные,с фурнитурой: двупольные	5,04	12700		64008				
				м2							
			Итого по разделу: #Проемы				461198				
			Раздел: #Тип-1(тех.помещения,электрощитовая,водомерный узел)==========#								
9	9	Е0111-3-2	Устройство уплотняемых сподстилающих слоев из ПГС толщ.900мм	154,485	1321,38	73,98	204133	11429	88928	2,91	450
				м3	441	27	68128	4171	123	0,14	22
10	10	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	12,016	5082,13	66,01	61064	793	2784	1,35	16
				м3	195,75	24,93	2352	300	105	0,12	1
11	11	Е0111-15-1	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм	171,65	256,76	14,76	44072	2534	12239	0,36	62
				м2	52,43	5,54	9000	951	123	0,03	5
			Итого по разделу: #Тип-1(тех.помещения,электрощитовая,водомерный узел)==========#				309270				
			Раздел: #Тип-2(тепловой пункт)==========#								
12	12	Е0111-3-2	Устройство уплотняемых сподстилающих слоев из ПГС толщ.900мм	13,941	1321,38	73,98	18421	1031	8025	2,91	41
				м3	441	27	6148	376	123	0,14	2
13	13	Е0111-11-3	Устройство бетонных стяжек толщиной 20 мм	15,49	191,1	13,43	2960	208	1099	0,37	6
				м2	52,65	5,04	816	78	123	0,02	0
14	14	Е0111-11-4 К=12	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины бетонных стяжек,толщ 80мм	15,49	297	8,04	4600	125	201	0,05	1
				м2	7,56	3	117	46	123	0,01	0
15	15	Е0111-4-1	Устройство гидроизоляции оклеечной из бикроста	15,49	363,97	18,42	5638	285	1769	0,42	6
				м2	85,95	6,91	1331	107	123	0,03	1
16	16	Е0111-27-6#Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002	Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из одноцветных с красителем плиток	15,49	1041,83	15,2	16138	235	3442	1,07	17
				м2	173,3	7,37	2684	114	123	0,04	1
17	17	Е0111-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	14,75	136,49	0,32	2013	5	757	0,24	3
				м	41,63	0,11	614	2	123	0	0
			Итого по разделу: #Тип-2(тепловой пункт)==========#				49771				
			Раздел: #Тип-6(лестничные площадки межэтажные,лестн.площадка тех.этажа)==========#								
18	18	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек из М-150 толщиной 20 мм	1,68	188,46	9,95	317	17	116	0,36	1
				м2	52,2	3,74	88	6	123	0,02	0
19	19	Е0111-11-2 К=4	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки,до 40мм	1,68	100,28	2,68	168	5	7	0,02	0

1	2	3		5	6	7	8	9	10	11	12
				м2	2,52	1	4	2	123	0	0
20	20	Е0111-27-6#Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002	Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из одноцветных с красителем плиток	1,68	1041,83	15,2	1750	26	373	1,07	2
				м2	173,3	7,37	291	12	123	0,04	0
21	21	Е0111-39-4	Устройство плинтусов из керамических плит	551,2	136,49	0,32	75232	176	28299	0,24	130
				м	41,63	0,11	22946	61	123	0	0
			Итого по разделу: #Тип-6(лестничные площадки межэтажные,лестн.площадка тех.этажа)==========				77467				
			Раздел: #Тип-7(гостиная,спальная,прихожая)==========								
22	22	Е0111-36-1	Устройство покрытий из линолеума на клее	408,241	692,87	4,9	282858	2000	30304	0,38	156
				м2	58,5	1,85	23882	755	123	0,01	4
23	23	Е0111-40-1	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2	418,792	123,31	0,16	51642	67	8371	0,09	38
				м	16,18	0,07	6776	29	123	0	0
			Итого по разделу: #Тип-7(гостиная,спальная,прихожая)==========				334499				
			ИТОГО:				1 232 205	22 431			1 002
							157 736	8 257			41
			Накладные расходы :								
			На общестроительные работы				203 282				
			Всего накладных расходов:				203 282				
			Итого с накладными				1 435 487				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				28 710				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				1 464 197				
			Итого с временными, 0,935 %				1 477 887				
			Итого с зимними удорожаниями, 1,08 %				1 493 848				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				1 499 760				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				1 520 529				
			Итого в текущих ценах, к = 2,73677				4 163 391				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				83 268				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				4 246 659				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				509 599				
			Итого с НДС				4 756 258				
			Всего				4 756 258				
			Итого с тендерной скидкой			Коэфф. 0,855	4 066 601				

«Алматы қаласы әкімдігінің күрделі құрылыс кеспорны» ЖШС-і өндірістік бөлімі
Производственный отдел ТОО «Предприятие капитального строительства акимата города Алматы»
Ф.И.О.
қолы

Для форм №2

Заказчик:

«Расценки проверены»
Сметный отдел
Воропаева О.И.

Технадзор:

Подрядчик:

РИПОЛИТ

Заказчик **ТОО "Предприятие капитального строительства акимата г. Алматы"**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО "Риголит"**
организация, адрес, телефон, факс

Договор **№80 2017-05-24**
организация, адрес, телефон, факс

Стройка **Строительство многоквартирных жилых домов по пр. Райымбека угол ул.Усть-Каменогорская,Алатауский район,г.Алматы**
наименование, адрес

Объект **1 секционный,9-ти этажный жилой дом пятно 5, 26 кв. (Sкв.=1273,28 м2), вторая очередь.**

А К Т№31
о приемке выполненных работ за май месяц 2018 год
ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ. ВК (ОСТАТОК)

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество / Единица измерения	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Раздел: #ВОДОПРОВОД ХОЗ-ПИТЬЕВОЙ, В1,В1.1, Ниже отм.0.000								
1	1	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	47,1	10,99	0	518	0	644	0,05	2
				м	10,69	0	503	0	128	0	0
2	2	С130904-1205 Изм. и доп.вып.19	Краны шаровые со сливным клапаном, с резьбой 1/2", Т до +120°С, PN 64, DN 15, типа BugATTi ГОСТ 21345-2005	2	802		1604				
				шт.							
3	3	С130904-1171 Изм. и доп.вып.19	Краны шаровые с резьбой 1/2" "М"-"М", Т до +185°С, PN 35, DN 15, типа GiACOMini ГОСТ 21345-2005	1	344		344				
				шт.							
4	4	С130904-1173 Изм. и доп.вып.19	Краны шаровые с резьбой 1" "М"-"М", Т до +185°С, PN 28, DN 25, типа GiACOMini ГОСТ 21345-2005	1	779		779				
				шт.							
5	5	С130904-1174 Изм. и доп.вып.19	Краны шаровые с резьбой 1 1/4" "М"-"М", Т до +185°С, PN 28, DN 32, типа GiACOMini ГОСТ 21345-2005	1	1091		1091				
				шт.							
6	6	Е0116-20-2	Установка кранов поливочных, диам.до 25 мм (для наружной поливки)	1	13203,57	1,57	13204	2	69	0,3	0
				1кран	54	0	54	0	128	0	0
			Итого по разделу: #ВОДОПРОВОД ХОЗ-ПИТЬЕВОЙ, В1,В1.1, Ниже отм.0.000				17539				
			Раздел: Водомерный узел В1,#								
7	7	Е0116-23-1	Установка водомерных узлов, поставляемых на место монтажа собранными в блоки, без обводной линии с диам. ввода до 65 мм и диам. водомера до 40 мм	1	6434,69	91,69	6435	92	1322	5,93	6
				1узел	999	33,75	999	34	128	0,17	0
8	8	Ц0110-372-12	Радиомодуль для счетчиков	1	1318,5	0	1319	0	1236	7	7
				компл	1224	0	1224	0	101	0	0
9	9	СПРАЙС-ЛИСТ фирмы "ЭНКО"	Счетчик холодной воды 405S QN 3,5 с дистанционным снятием показаний Dy 20 мм, SEnsus	1	3046,29		3046				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				шт							
10	10	СПРАЙС-ЛИСТ фирмы "ЭНКО"	Комплект фитингов для счетчиков воды DN 20	1	381,58		382				
				шт							
11	11	СПРАЙС-ЛИСТ фирмы "ЭНКО"	Радиомодуль для счетчика воды с HRI с модулем A4/определение ошибок, SEnsus	1	9380,86		9381				
				шт							
12	12	E0116-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	4	473,47	39,24	1894	157	1382	1,47	6
				1шт	254,25	15,75	1017	63	128	0,07	0
13	13	С130904-1166 Изм. и доп.вып.19	Краны шаровые с резьбой 1 1/4" "М"-"М", Т до +120°С, PN 25, DN 32, типа BugATTi ГОСТ 21345-2005	3	1292		3876				
				шт.							
14	14	С130904-1190 Изм. и доп.вып.19	Краны шаровые с разборным соединением с резьбой 1/2" "М"-"П", Т до +95°С, PN 25, DN 15, типа ArCO ГОСТ 21345-2005	1	416		416				
				шт.							
15	15	E0118-21-2	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 32 мм	1	1197,46	52,42	1197	52	196	0,77	1
				1фильтр	134,42	18,54	134	19	128	0,09	0
16	16	С130809-31 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 32 ГОСТ 12816-80	2	198		396				
				шт.							
17	17	С130905-1221 Изм. и доп.вып.19	Компенсатор фланцевый (гибкая вставка) модели 5000, для воды Т от -40°С до +130°С, PN 16,до DN 40, типа FAF ГОСТ 27036-86	2	2525		5050				
				шт.							
			Итого по разделу: Водомерный узел В1,#				33391				
			Раздел: Водомерный узел В1.1,#								
18	18	E0116-23-1	Установка водомерных узлов, поставляемых на место монтажа собранными в блоки, без обводной линии с диам. ввода до 65 мм и диам. водомера до 40 мм	1	6434,69	91,69	6435	92	1322	5,93	6
				1узел	999	33,75	999	34	128	0,17	0
19	19	Ц0110-372-12	Радиомодуль для счетчиков	1	1318,5	0	1319	0	1236	7	7
				компл	1224	0	1224	0	101	0	0
20	20	СПРАЙС-ЛИСТ фирмы "ЭНКО"	Счетчик холодной воды 405S QN 3,5 с дистанционным снятием показаний Dy 20 мм, SEnsus	1	3046,29		3046				
				шт							
21	21	СПРАЙС-ЛИСТ фирмы "ЭНКО"	Комплект фитингов для счетчиков воды DN 20	1	381,58		382				
				шт							
22	22	СПРАЙС-ЛИСТ фирмы "ЭНКО"	Радиомодуль для счетчика воды с HRI с модулем A4/определение ошибок, SEnsus	1	9380,86		9381				
				шт							
23	23	E0116-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	4	473,47	39,24	1894	157	1382	1,47	6
				1шт	254,25	15,75	1017	63	128	0,07	0
24	24	С130904-1175 Изм. и доп.вып.19	Краны шаровые с резьбой 1 1/2" "М"-"М", Т до +185°С, PN 28, DN 40, типа GiACOMini ГОСТ 21345-2005	3	1762		5286				
				шт.							
25	25	С130904-1180 Изм. и доп.вып.19	Краны шаровые с резьбой 1/2" "М"-"П", Т до +95°С, PN 30, DN 15, типа ArCO ГОСТ 21345-2005	1	299		299				
				шт.							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26	26	Е0118-21-3	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 40 мм	1	1490,88	72,98	1491	73	240	0,94	1
				1фильтр	159,91	27,81	160	28	128	0,13	0
27	27	С130809-32 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 40 ГОСТ 12816-80	2	228		456				
				шт.							
28	28	С130905-1221 Изм. и доп.вып.19	Компенсатор фланцевый (гибкая вставка) модели 5000, для воды Т от -40°С до +130°С, PN 16, DN 40, типа FAF ГОСТ 27036-86	2	2525		5050				
				шт.							
			Итого по разделу: Водомерный узел В1.1,#				35038				
			Раздел: Водопровод хоз-питьевой В1,В1.1 Выше отм.0.000#								
29	29	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	64,9	10,99	0	713	0	888	0,05	3
				м	10,69	0	694	0	128	0	0
30	30	С130904-1171 Изм. и доп.вып.19	Краны шаровые с резьбой 1/2" "М"-"М", Т до +185°С, PN 35, DN 15, типа GiACOMini ГОСТ 21345-2005	26	344		8944				
				шт.							
31	31	С130904-1172 Изм. и доп.вып.19	Краны шаровые с резьбой 3/4" "М"-"М", Т до +185°С, PN 35, DN 20, типа GiACOMini ГОСТ 21345-2005	52	515		26780				
				шт.							
32	32	С130804-1353 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Муфта полиэтиленовая компрессионная переходная с внутренней резьбой DN 25X1/2, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	26	81		2106				
				шт.							
33	33	Е0116-6-2	Распределительная гребенка из из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм	4	264,48	3,96	1058	16	275	0,3	1
				м	52,2	1,49	209	6	128	0,01	0
			Итого по разделу: Водопровод хоз-питьевой В1,В1.1 Выше отм.0.000#				39601				
			Раздел: Водомерный узел поквартирный#								
34	34	Е0116-26-1	Установка счетчиков /водомеров/ диам. до 40 мм	24	75,82	1,57	1820	38	2074	0,41	10
				1счетчик	67,5	0	1620	0	128	0	0
35	35	Ц0110-372-12	Радиомодуль для счетчиков	24	1318,5	0	31644	0	29670	7	168
				компл	1224	0	29376	0	101	0	0
36	36	СПРАЙС-ЛИСТ фирмы "ЭНКО"	Счетчик холодной воды REsidiA-JET с дистанционным снятием показаний Dy 15 мм, SEnsus	24	3046,29		73111				
				шт							
37	37	СПРАЙС-ЛИСТ фирмы "ЭНКО"	Комплект фитингов для счетчиков воды DN 15	24	187,28		4495				
				шт							
38	38	СПРАЙС-ЛИСТ фирмы "ЭНКО"	Модуль для счетчика воды REsidiA JET с интерфейсом RS485 Тепловодохран(Россия)	24	9380,86		225141				
				шт							
39	39	Е0116-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	24	473,47	39,24	11363	942	8294	1,47	35
				1шт	254,25	15,75	6102	378	128	0,07	2
40	40	С130904-1190 Изм. и доп.вып.19	Краны шаровые с разборным соединением с резьбой 1/2" "М"-"П", Т до +95°С, PN 25, DN 15, типа ArCO ГОСТ 21345-2005	24	416		9984				
				шт.							
41	41	Е0118-21-1	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 15 мм	24	407,46	52,42	9779	1258	4699	0,77	19
				1фильтр	134,42	18,54	3226	445	128	0,09	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
42	42	Ц0110-667-7	Приборы приемно-контрольные сигнальные	1	248,5	0,2	249	0	215	1,3	1
				шт	239	0	239	0	90	0	0
43	43	СПРАЙС-ЛИСТ фирмы "ЭНКО"	Модем "Пульсар" GSM/GPRS	1	13735,31		13735				
				шт							
44	44	Ц0110-99-6	Преобразователь или блок питания, отдельно устанавливаемый	3	1526,2	0	4579	0	3888	9	27
				шт	1440	0	4320	0	90	0	0
45	45	СПРАЙС-ЛИСТ фирмы "ЭНКО"	Источник питания ИП15-60(15В,4А)	3	3805,93		11418				
				шт							
46	46	Ц0110-485-9	Антенна для связи с подвижными объектами: антенна приемно-передающая	1	5552,1	160	5552	160	5391	33	33
				шт	5333	4,5	5333	5	101	0,03	0
47	47	СПРАЙС-ЛИСТ фирмы "ЭНКО"	Антенна "АНТЕЙ-924"	1	736,5		736				
				шт							
48	48	СПРАЙС-ЛИСТ фирмы "ЭНКО"	Пусконаладочные работы счетчиков"	48	701,43		33668				
				шт							
49	49	Ц0108-146-1	Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 0,5 кг	50	66,8	18,1	3340	905	1145	0,12	6
				м	20,3	3,8	1015	190	95	0,02	1
50	50	С151606-9 прим.	Кабели местной связи высокочастотные, марка КСПВГ 4х0,2	0,05	69800		3490				
				1000м							
			Итого по разделу: Водомерный узел поквартирный#				444104				
			Раздел: Водопровод хоз-питьевой офисов#								
51	51	Е0116-14-1 Изм. и доп.вып.15	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 20 мм	2	439,78	12,19	880	24	760	1,64	3
				м	292,5	4,57	585	9	128	0,02	0
52	52	С130804-68 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-20X3,4 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	1,798	32		58				
				м							
53	53	Е0116-14-2 Изм. и доп.вып.15	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 25 мм	31	336,95	7,9	10445	245	9313	1,29	40
				м	231,75	2,95	7184	91	128	0,01	0
54	54	С130804-69 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-25X4,2 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	28,799	53		1526				
				м							
55	55	Е0126-35-1#Изм. и доп. вып. 6	Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-FlEX	30	72,96	16,85	2189	506	1288	0,21	6
				м	38,59	4,33	1158	130	100	0,03	1
56	56	С11031-202 Изм. и доп.вып.18	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-FlEX, тип ST, цвет черный, толщиной стенки 9 мм, диаметром 25 мм ГОСТ 16381-77	33	68		2244				
				м							
57	57	С130904-1204 Изм. и доп.вып.19	Краны шаровые со сливным клапаном, с резьбой 1/2", Т до +120°С, PN 64, DN 15, типа GiACOMini ГОСТ 21345-2005	2	664		1328				
				шт.							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
58	58	С130904-1171 Изм. и доп.вып.19	Краны шаровые с резьбой 1/2" "М"-"М", Т до +185°С, PN 35, DN 15, типа GiACOMini ГОСТ 21345-2005	4	344		1376				
				шт.							
59	59	С130904-1172 Изм. и доп.вып.19	Краны шаровые с резьбой 3/4" "М"-"М", Т до +185°С, PN 25, DN 20, типа GiACOMini ГОСТ 21345-2005	2	515		1030				
				шт.							
			Итого по разделу: Водопровод хоз-питьевой офисов#				21076				
			Раздел: Водомерный узел В1.2 без обводной линии комплектно#								
60	60	Е0116-23-1	Установка водомерных узлов, поставляемых на место монтажа собранными в блоки, без обводной линии с диам. ввода до 65 мм и диам. водомера до 40 мм	1	6434,69	91,69	6435	92	1322	5,93	6
				1узел	999	33,75	999	34	128	0,17	0
61	61	Ц0110-372-12	Радиомодуль для счетчиков	1	1318,5	0	1319	0	1236	7	7
				компл	1224	0	1224	0	101	0	0
62	62	СПРАЙС-ЛИСТ фирмы "ЭНКО"	Счетчик холодной воды REsidiA-JET с дистанционным снятием показаний Dy 15 мм, SEnsus	1	3046,29		3046				
				шт							
63	63	СПРАЙС-ЛИСТ фирмы "ЭНКО"	Комплект фитингов для счетчиков воды DN 15	1	187,28		187				
				шт							
64	64	СПРАЙС-ЛИСТ фирмы "ЭНКО"	Модуль для счетчика воды REsidiA JET с интерфейсом RS485 Тепловодохран(Россия)	1	9380,86		9381				
				шт							
65	65	Е0116-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	2	473,47	39,24	947	78	691	1,47	3
				1шт	254,25	15,75	509	31	128	0,07	0
66	66	С130904-1180 Изм. и доп.вып.19	Краны шаровые с резьбой 1/2" "М"-"П", Т до +95°С, PN 40, DN 15, типа ArCO ГОСТ 21345-2005	1	299		299				
				шт.							
67	67	С130904-1172 Изм. и доп.вып.19	Краны шаровые с резьбой 3/4" "М"-"М", Т до +185°С, PN 25, DN 20, типа GiACOMini ГОСТ 21345-2005	1	515		515				
				шт.							
68	68	Е0118-21-1	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 15 мм	1	407,46	52,42	407	52	196	0,77	1
				1фильтр	134,42	18,54	134	19	128	0,09	0
69	69	С130810-274 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Хомутики для крепления труб	0,97	1523,78		1478				
				100шт							
			Итого по разделу: Водомерный узел В1.2 без обводной линии комплектно#				24014				
			Раздел: #ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ и ЦИРКУЛЯЦИОННЫЙ ТРУБОПРОВОД,Т3,Т4. Ниже отм.0.000								
70	70	С130904-1205 Изм. и доп.вып.19	Краны шаровые со сливным клапаном, с резьбой 1/2", Т до +120°С, PN 64, DN 15, типа BugATTi ГОСТ 21345-2005	5	802		4010				
				шт.							
71	71	С130904-1173 Изм. и доп.вып.19	Краны шаровые с резьбой 1" "М"-"М", Т до +185°С, PN 28, DN 25, типа GiACOMini ГОСТ 21345-2005	3	779		2337				
				шт.							
72	72	С130904-1174 Изм. и доп.вып.19	Краны шаровые с резьбой 1 1/4" "М"-"М", Т до +185°С, PN 28, DN 32, типа GiACOMini ГОСТ 21345-2005	2	1091		2182				
				шт.							
			Итого по разделу: #ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ и ЦИРКУЛЯЦИОННЫЙ ТРУБОПРОВОД,Т3,Т4. Ниже				8529				
			Раздел: Водомерный узел системы Т3#								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
73	73	Е0116-23-1	Установка водомерных узлов, поставляемых на место монтажа собранными в блоки, без обводной линии с диам. ввода до 65 мм и диам. водомера до 40 мм	1	6914,69	91,69	6915	92	1322	5,93	6
				1узел	999	33,75	999	34	128	0,17	0
74	74	Ц0110-372-12	Радиомодуль для счетчиков	1	1318,5	0	1319	0	1236	7	7
				компл	1224	0	1224	0	101	0	0
75	75	СПРАЙС-ЛИСТ фирмы "ЭНКО"	Счетчик горячей воды M-T90 QN 6 AN с дистанционным снятием показаний Dy 25 мм, SEnsus	1	8795,87		8796				
				шт							
76	76	СПРАЙС-ЛИСТ фирмы "ЭНКО"	Комплект фитингов для счетчиков воды DN 25	1	744,91		745				
				шт							
77	77	СПРАЙС-ЛИСТ фирмы "ЭНКО"	Радиомодуль для счетчика воды с HRI с модулем А4/определение ошибок, SEnsus	1	7498,24		7498				
				шт							
78	78	Е0116-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	3	473,47	39,24	1420	118	1037	1,47	4
				1шт	254,25	15,75	763	47	128	0,07	0
79	79	С130904-1180 Изм. и доп.вып.19	Краны шаровые с резьбой 1/2" "М"-"П", Т до +95°С, PN 30, DN 15, типа ArCO ГОСТ 21345-2005	1	299		299				
				шт.							
80	80	С130904-1175 Изм. и доп.вып.19	Краны шаровые с резьбой 1 1/2" "М"-"М", Т до +185°С, PN 20, DN 40, типа GiACOMini ГОСТ 21345-2005	2	1762		3524				
				шт.							
81	81	Е0118-21-3	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 40 мм	1	1490,88	72,98	1491	73	240	0,94	1
				1фильтр	159,91	27,81	160	28	128	0,13	0
82	82	С130809-32 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 40 ГОСТ 12816-80	2	228		456				
				шт.							
			Итого по разделу: Водомерный узел системы Т3#				32463				
			Раздел: Водомерный узел системы Т4#								
83	83	Е0116-23-1	Установка водомерных узлов, поставляемых на место монтажа собранными в блоки, без обводной линии с диам. ввода до 65 мм и диам. водомера до 40 мм	1	6914,69	91,69	6915	92	1322	5,93	6
				1узел	999	33,75	999	34	128	0,17	0
84	84	Ц0110-372-12	Радиомодуль для счетчиков	1	1318,5	0	1319	0	1236	7	7
				компл	1224	0	1224	0	101	0	0
85	85	СПРАЙС-ЛИСТ фирмы "ЭНКО"	Счетчик горячей воды M-T90 QN 3,5 AN с дистанционным снятием показаний Dy 20 мм, SEnsus	1	7103,33		7103				
				шт							
86	86	СПРАЙС-ЛИСТ фирмы "ЭНКО"	Комплект фитингов для счетчиков воды DN 20	1	381,58		382				
				шт							
87	87	СПРАЙС-ЛИСТ фирмы "ЭНКО"	Радиомодуль для счетчика воды с HRI с модулем А4/определение ошибок, SEnsus	1	7498,24		7498				
				шт							
88	88	Е0116-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	3	473,47	39,24	1420	118	1037	1,47	4
				1шт	254,25	15,75	763	47	128	0,07	0
89	89	С130904-1180 Изм. и доп.вып.19	Краны шаровые с резьбой 1/2" "М"-"П", Т до +95°С, PN 30, DN 15, типа ArCO ГОСТ 21345-2005	1	299		299				
				шт.							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
90	90	С130904-1174 Изм. и доп.вып.19	Краны шаровые с резьбой 1 1/4" "М"-"М", Т до +185°С, PN 28, DN 32, типа GiACOMini ГОСТ 21345-2005	2	1091		2182				
				шт.							
91	91	Е0118-21-2	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 32 мм	1	1197,46	52,42	1197	52	196	0,77	1
				1фильтр	134,42	18,54	134	19	128	0,09	0
92	92	С130809-31 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 32 ГОСТ 12816-80	2	198		396				
				шт.							
			Итого по разделу: Водомерный узел системы Т4#				28711				
			Раздел: Горячее водоснабжение Т3,Т4 Выше отм.0.000#								
93	93	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	84	10,99	0	923	0	1149	0,05	4
				м	10,69	0	898	0	128	0	0
94	94	С130904-1171 Изм. и доп.вып.19	Краны шаровые с резьбой 1/2" "М"-"М", Т до +185°С, PN 35, DN 15, типа GiACOMini ГОСТ 21345-2005	26	344		8944				
				шт.							
95	95	С130904-1172 Изм. и доп.вып.19	Краны шаровые с резьбой 3/4" "М"-"М", Т до +185°С, PN 35, DN 20, типа GiACOMini ГОСТ 21345-2005	103	515		53045				
				шт.							
96	96	С130904-1173 Изм. и доп.вып.19	Краны шаровые с резьбой 1" "М"-"М", Т до +185°С, PN 28, DN 25, типа GiACOMini ГОСТ 21345-2005	3	779		2337				
				шт.							
97	97	С130904-1174 Изм. и доп.вып.19	Краны шаровые с резьбой 1 1/4" "М"-"М", Т до +185°С, PN 28, DN 32, типа GiACOMini ГОСТ 21345-2005	1	1091		1091				
				шт.							
98	98	Е0118-22-5	Установка кранов воздушных	4	28,81	0	115	0	119	0,12	0
				комплект	23,18	0	93	0	128	0	0
99	99	С130905-1128 Изм. и доп.вып.18	Воздухоудалитель автоматический типа HErz, из латуни, с обратным клапаном, Т от 0°С до +100°С, PN 10, DN 15	4	496		1984				
				шт.							
100	100	С130804-1353 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Муфта полиэтиленовая компрессионная переходная с внутренней резьбой DN 25X1/2, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	26	81		2106				
				шт.							
101	101	С130804-1356 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Муфта полиэтиленовая компрессионная переходная с внутренней резьбой DN 32X1/2, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	6	99		594				
				шт.							
102	102	Е0117-2-2	Установка полотенцесушителей латунных хромированных	24	7298,33	6,95	175160	167	12787	2,48	60
				шт	414	2,25	9936	54	128	0,01	0
103	103	Е0116-6-2	Распределительная гребенка из из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм	4	264,48	3,96	1058	16	275	0,3	1
				м	52,2	1,49	209	6	128	0,01	0
			Итого по разделу: Горячее водоснабжение Т3,Т4 Выше отм.0.000#				247357				
			Раздел: Водомерный узел поквартирный#								
104	104	Е0116-26-1	Установка счетчиков /водомеров/ диам. до 40 мм	24	75,82	1,57	1820	38	2074	0,41	10
				1счетчик	67,5	0	1620	0	128	0	0
105	105	Ц0110-372-12	Радиомодуль для счетчиков	24	1318,5	0	31644	0	29670	7	168
				компл	1224	0	29376	0	101	0	0
106	106	СПРАЙС-ЛИСТ фирмы "ЭНКО"	Счетчик горячей воды REsidiA-JET с дистанционным снятием показаний Dy 15 мм, SEnsus	24	1036,01		24864				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				шт							
107	107	СПРАЙС-ЛИСТ фирмы "ЭНКО"	Комплект фитингов для счетчиков воды DN 15	24	187,28		4495				
				шт							
108	108	СПРАЙС-ЛИСТ фирмы "ЭНКО"	Модуль для счетчика воды REsidiA JET с интерфейсом RS485 Тепловодохран(Россия)	24	2090,25		50166				
				шт							
109	109	E0116-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	24	473,47	39,24	11363	942	8294	1,47	35
				1шт	254,25	15,75	6102	378	128	0,07	2
110	110	С130904-1180 Изм. и доп.вып.19	Краны шаровые с резьбой 1/2" "М"-"П", Т до +95°С, PN 30, DN 15, типа ArCO ГОСТ 21345-2005	24	299		7176				
				шт.							
111	111	E0118-21-1	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 15 мм	24	407,46	52,42	9779	1258	4699	0,77	19
				1фильтр	134,42	18,54	3226	445	128	0,09	2
			Итого по разделу: Водомерный узел поквартирный#				141307				
			Раздел: Горячее водоснабжение и циркуляционный трубопровод офисов#								
112	112	E0116-14-1 Изм. и доп.вып.15	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 20 мм	20	439,78	12,19	8796	244	7605	1,64	33
				м	292,5	4,57	5850	91	128	0,02	0
113	113	С130804-68 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-20X3,4 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	17,98	32		575				
				м							
114	114	E0116-14-2 Изм. и доп.вып.15	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 25 мм	27	336,95	7,9	9098	213	8111	1,29	35
				м	231,75	2,95	6257	80	128	0,01	0
115	115	С130804-69 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-25X4,2 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	25,083	53		1329				
				м							
116	116	E0126-35-1#Изм. и доп. вып. 6	Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-FlEX	45	72,96	16,85	3283	758	1931	0,21	9
				м	38,59	4,33	1737	195	100	0,03	1
117	117	С11031-201 Изм. и доп.вып.18	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-FlEX, тип ST, цвет черный, толщиной стенки 9 мм, диаметром 22 мм ГОСТ 16381-77	19,8	53		1049				
				м							
118	118	С11031-202 Изм. и доп.вып.18	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-FlEX, тип ST, цвет черный, толщиной стенки 9 мм, диаметром 25 мм ГОСТ 16381-77	29,7	68		2020				
				м							
119	119	С130904-1205 Изм. и доп.вып.19	Краны шаровые со сливным клапаном, с резьбой 1/2", Т до +120°С, PN 64, DN 15, типа BugATTi ГОСТ 21345-2005	2	802		1604				
				шт.							
120	120	С130904-1171 Изм. и доп.вып.19	Краны шаровые с резьбой 1/2" "М"-"М", Т до +185°С, PN 35, DN 15, типа GiACOMini ГОСТ 21345-2005	4	344		1376				
				шт.							
121	121	С130904-1158 Изм. и доп.вып.19	Краны шаровые с резьбой 3/4" "М"-"М", Т до +95°С, PN 35, DN 20, типа ArCO ГОСТ 21345-2005	2	430		860				
				шт.							
			Итого по разделу: Горячее водоснабжение и циркуляционный трубопровод офисов#				29990				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Раздел: Водомерный узел ТЗ.1 без обводной линии комплектно#								
122	122	Е0116-23-1	Установка водомерных узлов, поставляемых на место монтажа собранными в блоки, без обводной линии с диам. ввода до 65 мм и диам. водомера до 40 мм	1	6434,69	91,69	6435	92	1322	5,93	6
				1узел	999	33,75	999	34	128	0,17	0
123	123	СПРАЙС-ЛИСТ фирмы "ЭНКО"	Счетчик горячей воды REsidiA-JET с дистанционным снятием показаний Dy 15 мм, SEnsus	1	1036,01		1036				
				шт							
124	124	СПРАЙС-ЛИСТ фирмы "ЭНКО"	Комплект фитингов для счетчиков воды DN 15	1	187,28		187				
				шт							
125	125	Е0116-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	3	473,47	39,24	1420	118	1037	1,47	4
				1шт	254,25	15,75	763	47	128	0,07	0
126	126	С130904-1180 Изм. и доп.вып.19	Краны шаровые с резьбой 1/2" "М"-"П", Т до +95°С, PN 25, DN 15, типа ArCO ГОСТ 21345-2005	1	299		299				
				шт.							
127	127	С130904-1158 Изм. и доп.вып.19	Краны шаровые с резьбой 3/4" "М"-"М", Т до +95°С, PN 25, DN 20, типа ArCO ГОСТ 21345-2005	2	430		860				
				шт.							
128	128	Е0118-21-1	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 20 мм	1	541,46	52,42	541	52	196	0,77	1
				1фильтр	134,42	18,54	134	19	128	0,09	0
			Итого по разделу: Водомерный узел ТЗ.1 без обводной линии комплектно#				10779				
			Раздел: Водомерный узел Т1.1 без обводной линии комплектно#								
129	129	Е0116-23-1	Установка водомерных узлов, поставляемых на место монтажа собранными в блоки, без обводной линии с диам. ввода до 65 мм и диам. водомера до 40 мм	1	6434,69	91,69	6435	92	1322	5,93	6
				1узел	999	33,75	999	34	128	0,17	0
130	130	СПРАЙС-ЛИСТ фирмы "ЭНКО"	Счетчик горячей воды REsidiA-JET с дистанционным снятием показаний Dy 15 мм, SEnsus	1	1036,01		1036				
				шт							
131	131	СПРАЙС-ЛИСТ фирмы "ЭНКО"	Комплект фитингов для счетчиков воды DN 15	1	187,28		187				
				шт							
132	132	Е0116-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	3	473,47	39,24	1420	118	1037	1,47	4
				1шт	254,25	15,75	763	47	128	0,07	0
133	133	С130904-1180 Изм. и доп.вып.19	Краны шаровые с резьбой 1/2" "М"-"П", Т до +95°С, PN 25, DN 15, типа ArCO ГОСТ 21345-2005	1	299		299				
				шт.							
134	134	С130904-1158 Изм. и доп.вып.19	Краны шаровые с резьбой 3/4" "М"-"М", Т до +95°С, PN 25, DN 20, типа ArCO ГОСТ 21345-2005	2	430		860				
				шт.							
135	135	Е0118-21-1	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 20 мм	1	541,46	52,42	541	52	196	0,77	1
				1фильтр	134,42	18,54	134	19	128	0,09	0
136	136	Е0116-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	2	473,47	39,24	947	78	691	1,47	3
				1шт	254,25	15,75	509	31	128	0,07	0
137	137	С130903-1227 Изм. и доп.вып.19	Клапан обратный с резьбой 3/4", Т до +100°С, PN 16, DN 20, типа BugATTi ГОСТ 11823-91	1	663		663				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				шт.							
138	138	С130903-126 Изм. и доп.вып.18	Клапан термостатический типа HErz, М30х1,5, проходной, Т 120°С, PN 10, DN 15	1	1641		1641				
				шт.							
139	139	С130810-274 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Хомутики для крепления труб	1,5	1523,78		2286				
				100шт							
			Итого по разделу: Водомерный узел Т1.1 без обводной линии комплектно#				16315				
			Раздел: Канализация бытовая К1.1 офисов#								
140	147	Е0116-13-1	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 50 мм	2	620,54	0,64	1241	1	273	0,58	1
				м	106,2	0,25	212	1	128	0	0
141	148	Е0116-13-2	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 100 мм	39	748,88	1,43	29206	56	5138	0,56	22
				м	102,38	0,54	3993	21	128	0	0
142	149	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	9	200		1800				
				кг							
			Итого по разделу: Канализация бытовая К1.1 офисов#				32247				
			Раздел: Канализация ливневая (внутренние водостоки)#								
143	153	Е0116-10-5	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 100 мм	72	1240,75	20,8	89334	1498	12745	0,72	52
				м	130,5	7,79	9396	561	128	0,04	3
144	154	Е0116-7-4	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 32 мм	3	471,67	4,19	1415	13	236	0,34	1
				м	59,85	1,58	180	5	128	0,01	0
145	155	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	19	200		3800				
				кг							
146	156	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	27,6	21,8	0,05	602	1	145	0,03	1
				м2	5,81	0,02	160	1	90	0	0
147	157	Е0113-26-21 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177	27,6	39,28	0,04	1084	1	155	0,03	1
				м2	6,26	0	173	0	90	0	0
148	158	Е0116-21-1	Установка водосточных воронок	3	636,26	137,88	1909	414	1987	2,58	8
				1воронка	465,75	51,75	1397	155	128	0,25	1
149	159	ССЧЕТ.ФАКТ	Воронка кровельная диам.100мм в комплекте с патрубком и надставным элементом	3	12690,91		38073				
				шт							
150	160	С130810-20	Заглушки стальные, 108х4,0 мм	10	243		2430				
				шт							
151	161	С130809-36 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 100 ГОСТ 12816-80	14	552		7728				
				шт.							
152	162	Е0109-53-2	Монтаж лотков, решеток, затворов из полосовой и листовой стали	0,003	9850,48	1162,95	30	3	20	46,6	0
				т	7357,5	108	22	0	90	0,53	0
153	163	ССЧЕТ.ФАКТ	Гидрозатвор диам.100мм (600х300х100)	1	7226,31		7226				
				шт							
154	164	С130904-16	Краны проходные сальниковые муфтовые латунные 11Б6бк для жидких сред, Ру 1 МПа, Dy 32 мм	1	784		784				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				шт							
			Итого по разделу: Канализация ливневая (внутренние водостоки)#				154414				
			ИТОГО:				1 316 872	11 711			933
							162 660	4 011			20
			Накладные расходы :								
			На монтажные работы				76 159				
			На общестроительные работы				3 519				
			На металломонтажные работы				20				
			На сантехнические работы				111 515				
			Всего накладных расходов:				191 214				
			Итого с накладными				1 508 085				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				30 162				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				1 538 247				
			Итого с временными, 0,935 %				1 552 630				
			Итого с зимними удорожаниями, 1,08 %				1 569 398				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				1 575 609				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				1 591 135				
			Итого в текущих ценах, к = 2,73677				4 354 577				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				87 092				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				4 441 669				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				533 000				
			Итого с НДС				4 974 669				
			Всего:				4 974 669				
			Итого с гендерной скидкой		Коэфф.	0,855	4 253 342				

Заказчик:

Технадзор:

Подрядчик:

«Расценки проверены»
Сметный отдел
Воропаева О.И.

«Алматы қаласы әкімдігінің күрделі құрылыс кәсіпорны» ЖШС-і өндірістік бөлімі
Ф.И.О. қолы
Производственный отдел ТОО «Предприятие капитального строительства акимата г.Алматы»

Заказчик: ТОО "Предприятие капитального строительства акимата г. Алматы"
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик: ТОО "Риголит"
организация, адрес, телефон, факс

Договор: №80 2017-05-24
организация, адрес, телефон, факс

Стройка: Строительство многоквартирных жилых домов по пр. Райымбека угол ул.Усть-Каменогорская,Алатауский район,г.Алматы
наименование, адрес

Объект: 1 секционный,9-ти этажный жилой дом пятно 5, 26 кв. (Sкв.=1273,28 м2), вторая очередь.

А К Т№32
о приемке выполненных работ за май месяц 2018 год
ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЯ (ВЫПОЛНЕНО+ОСТАТОК)

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин	Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Единица измерения	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге / %	рабочих, обслуживающих машины: на един.	рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Раздел: #ОТОПЛЕНИЕ								
1	10	Е0116-26-1	Установка теплосчетчиков диам. до 40 мм	24	75,82	1,57	1820	38	2074	0,41	10
				1счетчик	67,5	0	1620	0	128	0	0
2	11	С131205-23 Изм. и доп.вып.19	Теплосчетчик механический компактный M-CAl COMPACT, расход Gном 0,6 м3/ч, монтажной длиной 110 мм, присоединительным диаметром G3/4B, установка - подача, Т макс 90°С, PN 16, DN 15, типа DAnfOss	24	24018		576432				
				шт.							
3	12	Ц0111-96-1	Съемные и выдвижные блоки /GSM модем/, массой до 0,005 т	1	219,96	3,85	220	4	194	1	1
				шт	213,75	2,25	214	2	90	0,01	0
4	13	СПРАЙС	GSM Модем (жилье)	1	18941,1		18941				
				шт							
5	14	Ц0111-30-1	Приборы, устанавливаемые на технологическом оборудовании и трубопроводах	24	64,86	0	1557	0	1069	0,29	7
				шт	49,5	0	1188	0	90	0	0
6	15	СПРАЙС	Модуль 01M-Bus	24	2381,45		57155				
				шт							
7	16	С130903-1142 Изм. и доп.вып.19	Клапан термостатической регулировки радиаторов отопления бронзовый с преднастройкой, модели V-EXACT II, угловой с резьбой R 3/4", DN 20, TMAX 120°С, PN 10, типа HEiMEiEr	72	1904		137088				
				шт.							
8	17	С130903-1153 Изм. и доп.вып.19	Клапан запорно-регулирующий радиаторный бронзовый, модели REguTEC, угловой с резьбой R 1/2", DN 15, TMAX 120°С, PN 10, типа HEiMEiEr	72	868		62496				
				шт.							
9	18	Е0118-22-5	Установка кранов воздушных	72	62,81	0	4522	0	2136	0,12	9
				комплект	23,18	0	1669	0	128	0	0
10	34	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	162	10,99	0	1780	0	2217	0,05	

1	2	3		5	6	7	8	9	10	11	12
				м	10,69	0	1732	0	128	0	0
11	35	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	260	148,4	0,07	38583	18	29489	0,65	168
				м2	108	0,02	28080	5	105	0	0
12	48	Е0116-26-1	Установка теплосчетчиков диам. до 40 мм	2	75,82	1,57	152	3	173	0,41	1
				1счетчик	67,5	0	135	0	128	0	0
13	49	С131205-23 Изм. и доп.вып.19	Теплосчетчик механический компактный M-CAl COMPACT, расход Gном 0.6 м3/ч, монтажной длиной 110 мм, присоединительным диаметром G3/4B, установка - подача, Т макс 90°С, PN 16, DN 15, типа DAnfOss	2	24018		48036				
				шт.							
14	50	Ц0111-96-1	Съемные и выдвижные блоки /GSM модем/, массой до 0,005 т	1	219,96	3,85	220	4	194	1	1
				шт	213,75	2,25	214	2	90	0,01	0
15	51	СПРАЙС	GSM Модем (жилье)	1	18941,1		18941				
				шт							
16	52	Ц0111-30-1	Приборы, устанавливаемые на технологическом оборудовании и трубопроводах	2	64,86	0	130	0	89	0,29	1
				шт	49,5	0	99	0	90	0	0
17	53	СПРАЙС	Модуль 01M-Bus	2	2381,45		4763				
				шт							
			Итого по разделу: #ОТОПЛЕНИЕ				972835				
			Раздел: #УЗЕЛ УПРАВЛЕНИЯ								
18	666	Ц0111-30-3	Приборы, устанавливаемые на технологическом оборудовании и трубопроводах на закладных устройствах - преобразователь термоэлектрический многозонный	2	427,73	0	855	0	761	2	4
				шт	423	0	846	0	90	0	0
19	69	Ц0112-914-9	Установка узлов тепловых	1	138910	36250	138910	36250	67787	341	341
				шт	73130	2189,14	73130	2189	90	12,7	13
			Итого по разделу: #УЗЕЛ УПРАВЛЕНИЯ				139765				
			ИТОГО:				1 112 601	36 317			550
			Накладные расходы :				108 927	2 198			13
			На монтажные работы								
			На общестроительные работы				70 096				
			На сантехнические работы				29 489				
			Всего накладных расходов:				6 599				
			Итого с накладными				106 184				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :				1 218 785				
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты								
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				24 376				
			Итого с временными, 0,935 %				1 243 161				
			Итого с зимними удорожаниями, 1,08 %				1 254 785				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				1 268 337				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				1 273 356				
							1 285 904				
			Итого в текущих ценах, к = 2,73677								
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				3 519 229				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				70 385				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				3 589 614				
			Итого с НДС				430 754				
							4 020 368				
			Всего:				4 020 368				

1	2	3		5	6	7	8	9	10	11	12
			Итого с тендерной скидкой		Коэфф.	0,855	3 437 415				

Заказчик:

Технадзор:

Подрядчик:

«Расценки проверены»
Сметный отдел
Воропаева О.И.

«Алматы қаласы әкімдігінің күрделі құрылыс кәсіпорны» ЖШС-і өндірістік бөлімі
Ф.И.О.
қолы
Производственный отдел ТОО «Предприятие капитального строительства акимата г.Алматы»

Заказчик: **ТОО "Предприятие капитального строительства акимата г. Алматы"** (организация, адрес, телефон, факс)

Подрядчик: **ТОО "Риголит"** (организация, адрес, телефон, факс)

Договор: **№80 2017-05-24** (организация, адрес, телефон, факс)

Стройка: **Строительство многоквартирных жилых домов по пр. Райымбека угол ул.Усть-Каменогорская,Алатауский район,г.Алматы** (наименование, адрес)

Объект: **I секционный,9-ти этажный жилой дом пятно 5, 26 кв. (Sкв.=1273,28 м2), вторая очередь.**

А К Т№29
о приемке выполненных работ за май месяц 2018 год
ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЯ (ВЫПОЛНЕНО)

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
					Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживающих машины	
				Единица измерения	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге		
									%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Раздел: ВЕНТИЛЯЦИЯ ВЕ6								
1	28	Е0120-3-2	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	1,947	1169,91	13,82	2278	27	660	1,62	3
				м2	259,88	5,18	506	10	128	0,03	0
2	29	Е0120-3-10	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	1,276	1174,73	9,61	1499	12	344	1,28	2
				м2	206,72	3,59	264	5	128	0,02	0
3	30	Е0120-3-11	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 2400 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	2,086	1115,92	8,82	2328	18	423	0,96	2
				м2	155,22	3,31	324	7	128	0,02	0
4	31	С131312-78	Средства для крепления воздуховодов	3,804	93		354				
				кг							
5	32	Е0126-12-1	Изоляция плоских поверхностей матами минераловатными прошивными на стеклоткани или металлической сетке	2,732	258,32	92,82	706	254	371	0,59	2
				м2	100,8	34,88	275	95	100	0,17	0
6	33	С11031-158 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Маты теплоизоляционные URS, марка М 11ф-100	0,1366	3400		464				
				м3							
7	34	Е0120-3-10	Короб для установки жалюзийной решетки из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	0,3599	1174,73	9,61	423	3	97	1,28	0
				м2	206,72	3,59	74	1	128	0,02	0
			Итого по разделу: ВЕНТИЛЯЦИЯ ВЕ6				8051				
			Раздел: ВЕНТИЛЯЦИЯ ВЕ7								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	35	Е0120-3-7	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром 315 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	0,1214	1222,73	9,61	148	1	33	1,28	0
				м2	206,72	3,59	25	0	128	0,02	0
9	36	С131312-78	Средства для крепления воздуховодов	0,2454	93		23				
				кг							
			Итого по разделу: ВЕНТИЛЯЦИЯ ВЕ7				171				
			ИТОГО:				8 223	315			9
							1 468	118			1
			Накладные расходы :								
			На общестроительные работы				371				
			На сантехнические работы				1 557				
			Всего накладных расходов:				1 928				
			Итого с накладными				10 151				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				203				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				10 354				
			Итого с временными, 0,935 %				10 451				
			Итого с зимними удорожаниями, 1,08 %				10 564				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				10 606				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				10 711				
			Итого в текущих ценах, к = 2,73677				27 265				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				545				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				27 811				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				3 337				
			Итого с НДС				31 148				
			Всего:				31 148				
			Итого с тендерной скидкой		Коэфф.	0,855	26 632				

Заказчик:

Технадзор:

Подрядчик:

«Расценки проверены»
Сметный отдел
Воропаева О.И.

«Алматы қаласы әкімдігінің күрделі құрылыс кәсіпорны» ЖШС-і өндірістік бөлімі
Ф.И.О. қолы
Производственный отдел ТОО «Предприятие капитального строительства акимата г.Алматы»

Заказчик: **ТОО "Предприятие капитального строительства акимата г. Алматы"** (организация, адрес, телефон, факс)

Подрядчик: **ТОО "Риголит"** (организация, адрес, телефон, факс)

Договор: **№80 2017-05-24** (организация, адрес, телефон, факс)

Стройка: **Строительство многоквартирных жилых домов по пр. Райымбека угол ул.Усть-Каменогорская,Алатауский район,г.Алматы** (наименование, адрес)

Объект: **1 секционный,9-ти этажный жилой дом пятно 5, 26 кв. (Sкв.=1273,28 м2), вторая очередь.**

А К Т№30
о приемке выполненных работ за май месяц 2018 год
Архитектурная часть. АР (ОСТАТОК)

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
					Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживающих машины	
				Единица измерения	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	% 10	11	12
			Раздел: #Гипсокартонные перегородки (лист 74 АР)								
1	1	Е0110-87-3	Устройство перегородок в жилых зданиях однорядных с двухсторонней обшивкой ГКЛВ в один слой с изоляцией	92,864	2174,04	14,13	201890	1312	43971	2,32	215
				м2	389,25	5,33	36147	495	120	0,03	2
2	2	Е0110-87-3	Устройство перегородок в жилых зданиях одно рядных с двухсторонней обшивкой гипсокартонными листами ГКЛ в один слой с изоляцией	58,936	2035,44	14,13	119962	833	27906	2,32	137
				м2	389,25	5,33	22941	314	120	0,03	2
			Итого по разделу: #Гипсокартонные перегородки (лист 74 АР)				321852				
			Раздел: #Проемы								
3	3	Е0110-16-2	Установка в жилых и общественных зданиях блоков витражей, площадь проема более 2 м2	54,264	593,71	59,17	32217	3211	14300	1,18	64
				м2	198,45	21,16	10769	1148	120	0,09	5
4	4	С12061-181 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Витражи из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	54,264	4472		242669				
				м2							
5	5	Е0110-92-1#Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка дверных блоков из ПХВ профилей в наружных и внутренних проемах каменных стен площадью проема до 3 м2	2,66	367,11	19,34	977	51	466	0,83	2
				м2	139,39	6,57	371	17	120	0,03	0
6	6	С12061-191 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Двери входные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой: однопольные	2,66	13000		34580				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				м2							
7	7	Е0110-92-2#Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка дверных блоков из ПХВ профилей в наружных и внутренних проемах каменных стен площадью проема более 3 м2	6,384	328,76	20,41	2099	130	1006	0,74	5
				м2	124,24	7,13	793	46	120	0,03	0
8	8	С12061-191 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Двери входные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой: однопольные	6,384	13000		82992				
				м2							
9	9	Е0110-92-2#Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка дверных блоков из ПХВ профилей в наружных и внутренних проемах каменных стен площадью проема более 3 м2	5,04	328,76	20,41	1657	103	795	0,74	4
				м2	124,24	7,13	626	36	120	0,03	0
10	10	С12061-192 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Двери входные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные,с фурнитурой: двупольные	5,04	12700		64008				
			Итого по разделу: #Проемы	м2							
							461198				
			Раздел: Тип-1(тех.помещения,электрощитовая,водомерный узел)==========#								
11	11	Е0111-3-2	Устройство уплотняемых сподстилающих слоев из ПГС толщ.900мм	154,485	1321,38	73,98	204133	11429	88928	2,91	450
12	12	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	м3	441	27	68128	4171	123	0,14	22
				12,016	5082,13	66,01	61064	793	2784	1,35	16
13	13	Е0111-15-1	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм	м3	195,75	24,93	2352	300	105	0,12	1
				171,65	256,76	14,76	44072	2534	12239	0,36	62
			Итого по разделу: Тип-1(тех.помещения,электрощитовая,водомерный узел)==========#	м2	52,43	5,54	9000	951	123	0,03	5
							309270				
			Раздел: Тип-2(тепловой пункт)==========#								
14	14	Е0111-3-2	Устройство уплотняемых сподстилающих слоев из ПГС толщ.900мм	13,941	1321,38	73,98	18421	1031	8025	2,91	41
15	15	Е0111-11-3	Устройство бетонных стяжек толщиной 20 мм	м3	441	27	6148	376	123	0,14	2
				15,49	191,1	13,43	2960	208	1099	0,37	6
16	16	Е0111-11-4 К=12	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины бетонных стяжек,толщ 80мм	м2	52,65	5,04	816	78	123	0,02	0
				15,49	297	8,04	4600	125	201	0,05	1
17	17	Е0111-4-1	Устройство гидроизоляции оклеечной из бикроста	м2	7,56	3	117	46	123	0,01	0
				15,49	363,97	18,42	5638	285	1769	0,42	6
18	18	Е0111-27-6#Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002	Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из одноцветных с красителем плиток	м2	85,95	6,91	1331	107	123	0,03	1
				15,49	1041,83	15,2	16138	235	3442	1,07	17

1	2	3		5	6	7	8	9	10	11	12
19	19	E0111-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	м2	173,3	7,37	2684	114	123	0,04	1
				14,75	136,49	0,32	2013	5	757	0,24	3
			Итого по разделу: Тип-2(тепловой пункт)==========	м	41,63	0,11	614	2	123	0	0
							49771				
20	20	E0111-11-1	Раздел: Тип-6(лестничные площадки межэтажные,лестн.площадка тех.этажа)==========								
			Устройство цементных стяжек из М-150 толщиной 20 мм	1,68	188,46	9,95	317	17	116	0,36	1
21	21	E0111-11-2 К=4		м2	52,2	3,74	88	6	123	0,02	0
			добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки,до 40мм	1,68	100,28	2,68	168	5	7	0,02	0
				м2	2,52	1	4	2	123	0	0
22	22	E0111-27-6#Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002	Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из одноцветных с красителем плиток	1,68	1041,83	15,2	1750	26	373	1,07	2
23	23	E0111-39-4		м2	173,3	7,37	291	12	123	0,04	0
			Устройство плинтусов из керамических плит	551,2	136,49	0,32	75232	176	28299	0,24	130
				м	41,63	0,11	22946	61	123	0	0
			Итого по разделу: Тип-6(лестничные площадки межэтажные,лестн.площадка тех.этажа)==========				77467				
24	24	E0111-36-1	Раздел: Тип-7(гостиная,спальная,прихожая)==========								
			Устройство покрытий из линолеума на клее	768,235	692,87	4,9	532287	3764	57026	0,38	293
25	25	E0111-40-1		м2	58,5	1,85	44942	1421	123	0,01	7
			Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2	788,09	123,31	0,16	97180	126	15752	0,09	71
				м	16,18	0,07	12751	55	123	0	0
			Итого по разделу: Тип-7(гостиная,спальная,прихожая)==========				629467				
26		E0115-169-6	Раздел: #Внутренняя отделка								
			Левкас потолков	190,7	47,1	0,05	8982	10	5320	0,15	29
27		E0115-169-5		м2	26,55	0,02	5063	4	105	0	0
			Левкас стен	208,34	37,86	0,05	7888	10	4198	0,11	23
28		E0115-169-6		м2	19,17	0,02	3994	4	105	0	0
			Левкас потолков	213,97	47,1	0,05	10078	11	5969	0,15	32
29		E0115-169-5		м2	26,55	0,02	5681	4	105	0	0
			Левкас стен	383,885	37,86	0,05	14534	19	7735	0,11	42
30		E0115-169-6		м2	19,17	0,02	7359	8	105	0	0
			Левкас потолков	952	47,1	0,05	44839	48	26559	0,15	143
31		E0115-169-5		м2	26,55	0,02	25276	19	105	0	0
			Левкас стен	1508,685	37,86	0,05	57119	75	30399	0,11	164
32		E0115-169-6		м2	19,17	0,02	28921	30	105	0	0
			Левкас потолков	571,2	47,1	0,05	26904	29	15936	0,15	86
33		E0115-169-5		м2	26,55	0,02	15165	11	105	0	0
			Левкас стен	940,305	37,86	0,05	35600	47	18947	0,11	102
34		E0115-169-6		м2	19,17	0,02	18026	19	105	0	0
			Левкас потолков	208,44	47,1	0,05	9818	10	5815	0,15	31
35		E0115-169-5		м2	26,55	0,02	5534	4	105	0	0
			Левкас стен	211,567	37,86	0,05	8010	11	4263	0,11	23
				м2	19,17	0,02	4056	4	105	0	0
			Итого по разделу: #Внутренняя отделка				223771				
			Раздел: #Наружная отделка								
36		E0115-158-2	Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности кремнийорганическая	1965,634	303,58	2,03	596717	3990	34096	0,09	177
				м2	15,75	0,77	30959	1514	105	0	7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
37		Е0112-10-1	Устройство наружных отливов из оцинкованной стали	12,123	575,05	1,24	6971	15	2217	0,97	12
				м2	153,23	0,47	1858	6	119	0	0
			Итого по разделу: #Наружная отделка				603689				
			ИТОГО:				2 676 484	30 673			2 388
							395 751	11 385			56
			Накладные расходы :								
			На общестроительные работы				470 718				
			Всего накладных расходов:				470 718				
			Итого с накладными				3 147 202				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				62 944				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				3 210 146				
			Итого с временными, 0,935 %				3 240 161				
			Итого с зимними удорожаниями, 1,08 %				3 275 155				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				3 288 116				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				3 318 739				
			Итого в текущих ценах, к = 2,73677				9 084 686				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				181 694				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				9 266 379				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				1 111 966				
			Итого с НДС				10 378 345				
			Всего:				10 378 345				
			Итого с тендерной скидкой		Коэфф.	0,855	8 873 485				

Заказчик:

Технадзор:

Подрядчик:

«Расценки проверены»
Сметный отдел
Воропаева О.И.

«Алматы қаласы әкімдігінің құрделі құрылыс кәсіпорны» ЖШС-і өндірістік бөлімі
Ф.И.О. қолы
Производственный отдел ТОО «Предприятие капитального строительства акимата г.Алматы»