Заказчик: ТОО "Предприятие капитального строительства акимата г.Алматы"
Подрядчик: ТОО "Риголит"
Наименование строительства и его адрес: «Строительство многоквартирных жилых домов по пр.Райымбека угол ул.Усть- Каменогорская, Алатауский район, г. Алматы» 2 очередь (без наружных инженерных сетей) (пятна 5,6)

Типовая межведомственная форма № КС-3
Утвержденная постановлением Госкомстата Республики Казахстан от 16.11.94г. №73

СПРАВКА №10

о стоимости выполненных работ и затрат за **июль** месяц **2018** года
(представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком застройщику и финансирующему банку).

Код заказчика	код подряд-чика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	Дата	наимен.	код	наименование	код
		№ 80	24.05.2017				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов, работ	с начала года по отчетный месяц включи тельно	Стоимость выполненных работ из гр.1 (тенге)						в т.ч. НДС	Всего
		в отчетный месяц	СМР в сметных базисных ценах 2001	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав	дополни-затраты приобре-тение материалов		
				в отчетный месяц	по монтажу оборудо вания				
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
Подготовка территории под строительство 9-ти этажных жилых домов	7 676 426	0	2 871 683	0				0	0
Благоустройство (3-пускового комплекса)	14 124 158	4 208 919	5 283 714	1 574 517				450 956	4 208 919
Пятно№5- 9-ти эт. 26-ти кв.	214 651 178	4 479 678	80 244 514	1 675 805				479 966	4 479 678
Пятно№6- 9-ти эт. 26-ти кв.	212 369 673	5 111 184	79 282 976	1 912 046				547 627	5 111 184
ИТОГО к оплате	**448 821 435**	**13 799 781**	**167 682 887**	**5 162 368**				**1 478 548**	**13 799 781**

ЗАКАЗЧИК: ***ПОДРЯДЧИК:***

Реестр актов выполненных работ
за июль 2018 года

№ п/п	Наименование актов и видов работ	сумма по акту в базовых ценах			сумма по акту в текущих ценах с НДС		
		пятно 5	пятно 6	Итого	пятно 5	пятно 6	Итого
1	ЭЛ	544 205	544 205	1 088 410	1 454 741	1 454 741	2 909 482
2	СС	30 355	30 355	60 710	81 144	81 144	162 288
3	АПС	382 973	382 973	765 946	1 023 745	1 023 745	2 047 490
4	ВК	641 296	641 296	1 282 592	1 714 284	1 714 284	3 428 568
5	общестроительные работы (АР)	76 976	313 217	390 193	205 764	837 270	1 043 034
6	Благоустройство			1 574 517			4 208 919
	итого	1 675 805	1 912 046	5 162 368	4 479 678	5 111 184	13 799 781

Директор
ТОО "Риголит" _____

Заказчик ТОО "Предприятие капитального строительства акимата г. Алматы"
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик ТОО "Риголит"
организация, адрес, телефон, факс

Договор №80 2017-05-24
организация, адрес, телефон, факс

Стройка Строительство многоквартирных жилых домов по пр. Райымбека угол ул.Усть-Каменогорская,Алатауский
наименование, адрес

Объект Генплан, вторая очередь

А К Т№2

о приемке выполненных работ за июль месяц 2018 год

БЛАГОУСТРОЙСТВО (3-пускового комплекса(пятен-5,6).ОСТАТОК

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер		Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч. рабочих-строителей	
					Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживающих машины	
п/п	позиции по смете			Единица измерения	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге / %	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Раздел: #ОЗЕЛЕНЕНИЕ=====#==========								
1	45	Е0147-25-3	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газонов с внесением растительной земли слоем 15 см механизированным способом	267,332	225,58	0,34	60306	92	13577	0,27	72
				м2	39,24	0,13	10490	35	129	0	0
2	46	Е0147-25-6	Посев вручную газонов из гладкой травосмеси 30гр/м2	267,332	19,01	0	5082	0	2831	0,05	14
				м2	8,21	0	2195	0	129	0	0
3	47	Е0147-11-8	Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев-саженцев вручную, с добавлением растительной земли до 50%	19,76	588,29	0	11625	0	7536	2,05	41
				яма	295,65	0	5842	0	129	0	0
4	48	Е0147-9-3	Посадка деревьев и кустарников с комом земли размером 0,5х0,4 м	10,4	424,69	163,33	4417	1699	3497	1,25	13
				шт	220,5	40,14	2293	417	129	0,17	2
5	49	Е0147-9-4	Посадка деревьев и кустарников с комом земли размером 0,8х0,6 м	3,12	544,06	190,7	1697	595	1446	1,8	6
				шт	312,3	46,89	974	146	129	0,2	1
6	50	Е0147-13-1	Посадка деревьев-саженцев с оголенной корневой системой в ямы размером 0,7х0,7 м	6,24	151,76	0	947	0	1206	0,82	5
				шт	149,85	0	935	0	129	0	0
7	51	С143012-41	Древесные лиственные породы: саженцы медленнорастущих пород /орех, дуб, липа, каштан/, с мерзлым комом размером 0,5х0,4 м, высотой 1,5-2 м	10,4	2430		25272				
				шт							
8	52	С143012-879 Изм. и доп. вып.19	Саженцы кустарников лиственных пород быстрого роста (вяз мелколистный, акация, лох серебристый, жимолость, дерн белый, смородина золотистая, миндаль, карагана (акация), спирея, крушина) с комом земли 0,8 м х 0,8 м х 0,6 м, возраст 8 лет ГОСТ 24835-81	3,12	203		633				
				шт.							
9	53	С143012-44	Кустарники лиственных пород /сирень, форзиция, бузина, спирея, жимолость, лох, бирючина, снежноягодник/, без кома	6,24	203		1267				
				шт							

Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.3.2)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10	54	Е0147-19-11	Подготовка стандартных посадочных мест вручную для однорядной живой изгороди в естественном грунте	10,764	65,25	0	702	0	906	0,45	5
				м	65,25	0	702	0	129	0	0
11	55	С143012-48	Кустарники лиственных пород для живой изгороди /бирючина/, без кома	53,82	81		4359				
				шт							
			Итого по разделу: #ОЗЕЛЕНЕНИЕ== # ==========				116308				
			Раздел: #НАВЕС ==								
12	56	Е0101-165-6	Копание ям с откосами глубиной до 2 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы	10,13	218,93	0	2218	0	2506	1,54	16
				м3	218,93	0	2218	0	113	0	0
13	57	Е0106-1-5	Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны	10,13	6817,59	112,36	69062	1138	11317	6,34	64
				м3	1021,5	42,44	10348	430	105	0,21	2
14	58	С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,2559	53000		13564				
				т							
15	59	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,05	50900		2547				
				т							
16	60	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	0,3956	70437,87	304,24	27868	120	4067	58	23
				1 т	9675	114,75	3828	45	105	0,56	0
17	61	Е0109-1-1	Монтаж каркасов одноэтажных зданий, без фонарей пролетом до 24 м, высотой до 15 м, без кранов	1,379	8493,42	3350,04	11709	4618	5609	20	28
				т	3690	830,84	5087	1145	90	2,92	4
18	62	С12021-41	Конструкции стальные	1,379	147100		202783				
				т							
19	63	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	39,978	20,36	0,02	814	1	150	0,02	1
				м2	4,16	0	166	0	90	0	0
20	64	Е0110-52-1	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы	28,33	5,89	0,91	167	26	171	0,03	1
				м2	4,68	0,34	133	10	120	0	0
21	65	С11021-34	Бруски обрезные 50х50 мм, III сорта	0,34	10200		3468				
				м3							
22	66	Е0112-7-8 Изм. и доп. вып. 12	Устройство кровель различных типов. Устройство кровельного покрытия из профилированного оцинкованного листа	28,33	755,33	8,3	21398	235	3214	0,57	16
				м2	94,18	1,17	2668	33	119	0	0
23	67	Е0309-43-2	Монтаж ограждающих конструкций стен из профилированного стального листа при высоте здания до 30 м	27,82	212,82	7,38	5921	205	3665	0,94	26
				м2	144	2,36	4006	66	90	0,1	3
24	68	С11011-3768 Изм. и доп. вып.17	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 21 мм, толщиной стали 0,7 мм ГОСТ 24045-2010	28,376	502		14245				
				м2							
			Итого по разделу: #НАВЕС ==				375763				
			Раздел: #ПОДПОРНАЯ СТЕНА ПС-2,(L=60м) ==								
25	69	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	42	218,93	0	9195	0	10390	1,54	65
				м3	218,93	0	9195	0	113	0	0
26	70	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки,бетон В7,5	7,2	4550,71	66,01	32765	475	1668	1,35	10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				м3	195,75	24,93	1409	179	105	0,12	1
27	71	E0106-13-3	Устройство железобетонных подпорных стен,бетон В15	39	8419,99	360,48	328380	14059	64544	8,99	351
				м3	1440	136,17	56160	5311	105	0,67	26
28	72	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0747	65000		4852				
				т							
29	73	С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	1,481	53000		78482				
				т							
30	74	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,81	67700		54837				
				т							
31	75	E0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	150	245,44	3,82	36816	573	6866	0,21	32
				м2	37,35	1,44	5603	216	118	0,01	1
32	76	E0109-22-12 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, 8.02-06-2004, 8.02-17-2006	Монтаж опорных стоек	0,498	1266,79	199,57	631	99	478	5,88	3
				т	1067,22	0	531	0	90	1,98	1
33	77	С11011-871 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Прокат круглого и квадратного сечения размером 52-70 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст0	0,498	60200		29980				
				т							
34	78	E0106-11-7	Установка закладных и накладных деталей весом до 4 кг	0,0942	93997,62	304,24	8855	29	3283	198	19
				1т	33075	114,75	3116	11	105	0,56	0
35	79	E0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	0,0437	175710,1	1826,1	7670	80	537	42,7	2
				т	8100	690,75	354	30	140	3,37	0
			Итого по разделу: #ПОДПОРНАЯ СТЕНА ПС-2,(L=60м) ==				592462				
			Раздел: #Забор из профлиста==								
36	80	E0109-62-3	Изготовление решетчатых конструкций в построечных условиях и на производственных базах	0,8391	20567,75	2007,77	17258	1685	12585	91	76
				т	16380	284,53	13744	239	90	7,36	6
37	81	E0109-61-10	Монтаж ограждений	0,8391	143752,34	2387,56	120623	2003	4845	35,1	29
				т	6120	295,43	5135	248	90	1,35	1
38	82	E0109-43-2	Монтаж ограждающих конструкций стен из профилированного стального листа	96	302,79	125,09	29068	12008	15011	0,94	90
				м2	144	29,74	13824	2855	90	0,1	10
39	83	С11011-3880 Изм. и доп. вып.17	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 21 мм, толщиной стали 0,5 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм ГОСТ 24045-2010	110,4	523		57739				
				м2							
40	84	E0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	24,334	21,8	0,05	530	1	128	0,03	1
				м2	5,81	0,02	141	0	90	0	0

Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.3.2)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
41	85	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	24,334 м2	20,36 4,16	0,02 0	495 101 225714	0	91 90	0,02 0	1 0
			Итого по разделу: #Забор из профлиста==				1310247 161197	39742 11416			1007 58
			ИТОГО:								
			Накладные расходы :				139 931				
			На общестроительные работы				42 193				
			На металломонтажные работы				182 124				
			Всего накладных расходов:				1 492 371				
			Итого с накладными								
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :				29 847				
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				1 522 218				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				1 536 451				
			Итого с временными, 0,935 %				1 553 045				
			Итого с зимними удорожаниями, 1,08 %				1 559 191				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				1 574 517				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %								
			Итого в текущих ценах, к = 2,73677				4 309 097				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				86 182				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				4 395 279				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				527 433				
			Итого с НДС				4 922 712				
			Всего:		Коэфф.	0.855	4 922 712 4 208 919				
			Итого с тендерной скидкой								

Заказчик:

Для форм №2

Технадзор:

Подрядчик:

«Расценки проверены»
Сметный отдел
Воропаева О.И.

«Алматы қаласы әкімдігінің күрделі құрылыс кәсіпорны» ЖШС-і өндірістік бөлімі
Ф.И.О. қолы
Производственный отдел ТОО «Предприятие капитального строительства акимата г.Алматы»

Заказчик **ТОО "Предприятие капитального строительства акимата г. Алматы"**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО "Риголит"**
организация, адрес, телефон, факс

Договор **№80 2017-05-24**
организация, адрес, телефон, факс

Стройка **Строительство многоквартирных жилых домов по пр. Райымбека угол ул.Усть-Каменогорская,Алатауский район,г.Алматы**
наименование, адрес

Объект **1 секционный,9-ти этажный жилой дом пятно 5, 26 кв. (Sкв.=1273,28 м2), вторая очередь.**

А К Т№33

о приемке выполненных работ за июль месяц 2018 год

ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ И ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ (ОСТАТОК)

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
					Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживающих машины	
				Единица измерения	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге %	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Раздел: #Светотехнические изделия								
1	1	E0121-17-5	Монтаж бра и плафонов, до 2 ламп накаливания	24	199,08	6,3	4778	151	2036	0,48	12
				шт	76,05	2,5	1825	60	108	0,01	0
2	2	C151703-3ПРИМ.	Светильники С360-60	24	1760		42240				
				шт							
3	3	C151706-79	Лампы ртутные низкого давления /ГОСТ 6825-74/У, тип ЛБ40, ЛД40, ЛДЦ40, ЛТБ40, ЛХБ40	48	99		4752				
				шт							
4	4	Ц0108-592-1	Патрон стенной или потолочный	61	84,2	1,9	5136	116	4485	0,49	30
				шт	77	0,4	4697	24	95	0	0
5	5	СПРАЙС	Патроны для ламп	61	29,36		1791				
				шт							
6	6	E0121-17-1	Монтаж светильников для ламп накаливания с подвесом на крючках для помещений с нормальными условиями среды	32	169,86	57,56	5436	1842	4243	0,55	18
				шт	86,85	35,93	2779	1150	108	0,16	5
7	7	C151702-129 Изм. и доп. вып. 20	Светильник для светодиодных ламп с призматическим рассеивателем 1х22 LPO LED ГОСТ 55705-2013	32	595		19040				
				шт.							
8	8	E0121-18-5	Монтаж светильников до одной люминесцентной лампы устанавливаемой на подвесках /штангах/	10	235,27	53,84	2353	538	2002	0,96	10
				шт	153,45	31,93	1535	319	108	0,14	1
9	9	C151702-62 Изм. и доп. вып. 20	Светильник для люминесцентных ламп, тип ЛПО01-18-001 ГОСТ 17677-82	10	385		3850				
				шт.							
10	10	Ц0108-593-11	Световые настенные указатели	1	241,7	91	242	91	149	0,82	1
				шт	131	25,7	131	26	95	0,15	0
11	11	C151704-1	Указатель световой	1	457		457				
				шт							
12	12	Ц0110-309-4	Дополнительная установка деталей на пультах и панелях, колодка клеммная на 20 клемм	26	490	0	12740	0	6985	1	26

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				шт	266	0	6916	0	101	0	0
13	13	С151803-45	Коробка клеммная для соединения и разветвления электрических цепей напряжением до 660 В переменного тока и напряжением до 440 В постоянного тока, степень защиты IP54, тип У614АУ2	26	1660		43160				
				шт							
14	14	Ц0110-698-1ПРИМ.	Прочее оборудование: коробка ответвительная на стене	365	92,4	0	33726	0	29565	0,5	183
				шт	90	0	32850	0	90	0	0
15	15	С151803-52	Коробки ответвительные стальные с полиэтиленовой крышкой,степень защиты IP31, тип У198 УХЛ3	0,365	60400		22046				
				1000шт							
16	16	С151801-132	Коробка полиэтиленовая для установки выключателей, переключателей и штепсельных розеток, тип Л48УХЛ3	0,452	16300		7368				
				1000шт							
17	17	Е0121-22-2	Установка 1-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке	16	35,4	0	566	0	509	0,19	3
				шт	29,48	0	472	0	108	0	0
18	18	С151801-12	Выключатель одноклавишный, тип С-1-86-10/220	16	156		2496				
				шт							
19	19	Е0121-22-3	Установка 2-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке	120	45,74	0	5489	0	4024	0,2	24
				шт	31,05	0	3726	0	108	0	0
20	20	С151801-14	Выключатель 2-х клавишный, тип С-2-94-10/220	120	182		21840				
				шт							
21	21	Е0121-22-1	Установка выключателей неутопленного типа при открытой проводке	8	36,26	0	290	0	233	0,17	1
				шт	27	0	216	0	108	0	0
22	22	С151801-897 Изм. и доп. вып. 21	Выключатель одноклавишный для открытой установки, с подсветкой, серии ГЕРМЕС PLUS, модели ВС20-1-1-ГПБ, IP54, типа НЭК	8	213		1704				
				шт.							
23	23	Е0121-22-8	Установка штепсельных розеток утопленного типа при скрытой проводке	288	34,7	0	9994	0	9169	0,19	54
				шт	29,48	0	8490	0	108	0	0
24	24	С151801-154	Розетка штепсельная пластмассовая с цилиндрическими контактами для скрытой установки с фарфоровым основанием, двухместная, тип 2РШ-Ц-2-С	288	226		65088				
				шт							
25	25	Е0121-22-7	Установка штепсельных розеток неутопленного типа при открытой проводке	3	29,13	0	87	0	87	0,17	1
				шт	27	0	81	0	108	0	0
26	26	С151801-821 Изм. и доп. вып. 21	Розетка одноместная серии ФОРС модели РС620-3-ФСр, IP54, с заземляющим контактом для открытой установки, типа НЭК	3	102		306				
				шт.							
27	27	Е0121-29-1	Монтаж звонков электрических с кнопкой	24	74,15	0	1780	0	1184	0,29	7
				шт	45,68	0	1096	0	108	0	0
28	28	С151801-119	Звонок электрический "Сверчок"	24	431		10344				
				шт							
			Итого по разделу: #Светотехнические изделия				329098				
			Раздел: #Кабельные изделия (Жилая часть)								
29	29	Ц0108-412-8	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 240 мм2	9	68,6	2,2	617	20	511	0,35	3
				м	59,2	0,6	533	5	95	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
30	30	С151601-933 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х35 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,0092	177332		1628				
				км							
31	31	Ц0108-412-4	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2	30	19,6	0,5	588	15	470	0,1	3
				м	16,4	0,1	492	3	95	0	0
32	32	С151601-1274 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х6 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,0306	200060		6122				
				км							
			Итого по разделу: #Кабельные изделия (Жилая часть)				8955				
			Раздел: #Офисная часть (объекты обслуживания населения - 1 этаж)								
33	33	Е0121-24-3	Установка щита этажного на конструкции в готовой нише или на стене	1	662,34	41,34	662	41	577	3	3
				шт	517,5	16,38	518	16	108	0,08	0
34	34	75-6-103	Щит этажный на 2 офиса (со счетчиками с дистанционным управлением)	1	36931		36931				
				шт							
			Отпускная цена		36931		36931				
			Сметная стоимость оборудования				***36931***				
35	35	Е0121-24-2	Установка щитков массой до 6 кг на конструкции в готовой нише или на стене	2	589,67	36,17	1179	72	1013	2,64	5
				шт	454,5	14,34	909	29	108	0,07	0
36	36	С151803-157	Щиток квартирный для объектов обслуживания населения	2	9460		18920				
				шт							
37	37	Е0121-11-2	Прокладка кабелей сечением до 10 мм2 с виниловой, напиртовой и полиэтиленовой оболочками с креплением накладными скобами	16	103,71	11,48	1659	184	1536	0,5	8
				м кабеля	81,68	7,22	1307	116	108	0,03	1
38	38	С151601-1209 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х6 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,0163	115430		1884				
				км							
39	39	Е0121-9-1	Скрытая прокладка провода сечением до 10 мм2	655	26,92	0	17633	0	17508	0,15	100
				м	24,75	0	16211	0	108	0	0
40	40	С151607-117 Изм. и доп. вып. 20	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 1,5 мм2 ГОСТ 6323-79	0,2703	9081		2455				
				км							
41	41	С151607-119 Изм. и доп. вып. 20	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79	0,3825	15071		5765				
				км							
42	42	С151607-121 Изм. и доп. вып. 20	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 4 мм2 ГОСТ 6323-79	0,0153	23772		364				
				км							
43	43	Ц0108-412-7	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 150 мм2	6	49,3	1,6	296	10	234	0,24	1
				м	40,7	0,4	244	2	95	0	0
44	44	С151601-1277ИЗМ. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5Х25-0,66 ГОСТ 16442-80	0,0061	882855		5403				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				км							
			Итого по разделу: #Офисная часть (объекты обслуживания населения - 1 этаж)				93150				
											491
			ИТОГО:				431 205	3 078			8
							85 027	1 750			
			- оборудования				36 931				
			Накладные расходы :								
			На монтажные работы				86 523				
			Всего накладных расходов:				86 523				
			Итого с накладными				517 728				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				9 616				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				527 344				
			Итого с временными, 0,935 %				531 929				
			Итого с зимними удорожаниями, 1,08 %				537 275				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				539 255				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				544 205				
			Итого в текущих ценах, к = 2,73677				1 489 366				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				29 787				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				1 519 153				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				182 298				
			Итого с НДС				1 701 451				
			Всего:				1 701 451				
			Итого с тендерной скидкой		Коэфф.	0,855	1 454 741				

Заказчик:

Для форм №2

Технадзор:

Подрядчик:

«Расценки проверены»
Сметный отдел
Воропаева О.И.

«Алматы қаласы әкімдігінің күрделі құрылыс кәсіпорны» ЖШС-і өндірістік бөлімі
Ф.И.О. қолы
Производственный отдел ТОО «Предприятие капитального строительства акимата г.Алматы»

Заказчик **ТОО "Предприятие капитального строительства акимата г. Алматы"**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО "Риголит"**
организация, адрес, телефон, факс

Договор **№80 2017-05-24**
организация, адрес, телефон, факс

Стройка **Строительство многоквартирных жилых домов по пр. Райымбека угол ул.Усть-Каменогорская,Алатауский район,г.Алматы**
наименование, адрес

Объект **1 секционный,9-ти этажный жилой дом пятно 5, 26 кв. (Sкв.=1273,28 м2), вторая очередь.**

А К Т №34
о приемке выполненных работ за июль месяц 2018 год
СЛАБОТОЧНЫЕ СЕТИ (ОСТАТОК)

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин	Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Единица измерения	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге / %	рабочих, обслуживающих машины: на един.	рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Раздел: #ДОМОФОННАЯ СВЯЗЬ								
1	1	Ц0110-667-7	Приборы приемно-контрольные сигнальные, концентратор, блок коммутационный этажный	4	248,5	0,2	994	1	860	1,3	5
				шт	239	0	956	0	90	0	0
2	2	Прайс-лист"NEOCOM"	Антивандальный блок вызова до 50 абонентов, VISIT ПК 50	1	2786,13		2786				
				шт							
			Отпускная цена		2786		2786				
			Сметная стоимость оборудования				*2786*				
3	3	Прайс-лист "NEOCOM"	Блок коммутационный этажный до 10 абонентов, БК-10	3	473,05		1419				
				шт							
			Отпускная цена		473		1419				
			Сметная стоимость оборудования				*1419*				
4	4	Ц0110-349-7ПРИМ.	Аппаратура настенного типа	24	107,3	0	2575	0	2400	1	24
				шт	99	0	2376	0	101	0	0
5	5	Прайс-лист "NEOCOM"	Трубка аудиодомофона	24	238,16		5716				
				шт							
			Отпускная цена		238		5716				
			Сметная стоимость оборудования				*5716*				
6	6	Прайс-лист "NEOCOM"	Ключ VIZIT-FR2.0	24	61,99		1488				
				шт							
7	7	СПРАЙС-ЛИСТ "NEOCOM"	Замок электромагнитный,монтажный комплект,ML	1	2182,57		2183				
				шт							
8	8	Ц0108-80-2	Прибор измерения и защиты до 6 подключаемых концов	1	194,6	3,1	195	3	173	1	1
				шт	182	0	182	0	95	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	9	Прайс-лист "NEOCOM"	Блок управления и питания домофона БУД-302М	1	1980,3		1980				
				шт							
			Отпускная цена		1980		1980				
			Сметная стоимость оборудования				*1980*				
10	10	Ц0108-83-1	Устройство сигнально-блокировочное	1	357,8	0	358	0	267	2	2
				шт	281	0	281	0	95	0	0
11	11	СПРАЙС-ЛИСТ "NEOCOM"	Доводчик дверной двухскоростной,95-120кг,NSK 653 King	1	1663,85		1664				
				шт							
12	12	Ц0108-81-1	Аппарат /кнопка, ключ управления, замокэлектромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа/, до 2 подключаемых концов	1	97,7	1,6	98	2	81	1	1
				шт	85,5	0	86	0	95	0	0
13	13	СПРАЙС-ЛИСТ "NEOCOM"	Кнопка вызова,тревоги,выхода, НО/НЗ контакты	1	515,47		515				
				шт							
14	14	Ц0110-349-4	Аппаратура настенного типа. Коробка кабельная, соединительная или разветвительная	2	702,3	0	1405	0	1309	4	8
				шт	648	0	1296	0	101	0	0
15	15	С151802-14	Коробка телефонная распределительная КРТ-10	2	463		926				
				шт							
			Итого по разделу: #ДОМОФОННАЯ СВЯЗЬ				24301				
							24 302	6			41
			ИТОГО:				5 177	-			0
							11 901				
			- оборудования								
			Накладные расходы :				5 090				
			На монтажные работы				5 090				
			Всего накладных расходов:				29 392				
			Итого с накладными								
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :				350				
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				29 742				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				29 909				
			Итого с временными, 0,935 %				30 103				
			Итого с зимними удорожаниями, 1,08 %				30 175				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				30 355				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %								
							83 075				
			Итого в текущих ценах, к = 2,73677				1 662				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				84 737				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				10 168				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				94 905				
			Итого с НДС								
			Всего:				94 905				
			Итого с тендерной скидкой		Коэфф.	0,855	81 144				

«Расценки проверены»
Сметный отдел
Воропаева О.И.

«Алматы қаласы әкімдігінің құрылыс кешорны» ЖШС-і өндірістік бөлімі
Производственный отдел ТОО «Предприятие капитального строительства акимата г.Алматы»
Ф.И.О.
копы

Для форм №2

Заказчик:

Технадзор:

Подрядчик:

РИГОЛИТ

Заказчик **ТОО "Предприятие капитального строительства акимата г. Алматы"**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО "Риголит"**
организация, адрес, телефон, факс

Договор **№80 2017-05-24**
организация, адрес, телефон, факс

Стройка **Строительство многоквартирных жилых домов по пр. Райымбека угол ул.Усть-Каменогорская,Алатауский район,г.Алматы**
наименование, адрес

Объект **1 секционный,9-ти этажный жилой дом пятно 5, 26 кв. (Sкв.=1273,28 м2), вторая очередь.**

А К Т№35
о приемке выполненных работ за июль месяц 2018 год
Автоиатическая пожарная сигнализация

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч. рабочих-строителей	
					Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				Единица измерения	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
									%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1	Ц0108-102-1	**Шкаф управления и регулирования**	1	3089	497	3089	497	2264	13	13
				шкаф	2273	110	2273	110	95	0,64	1
2	2	Прайс листТОО Торговый Дом Системы Безопасности "INTANT"	**Шкаф пожарной сигнализации,ШПС (в комплекте с РИП-12RS,автомат.выкл с УЗО на 220В)**	1	32378,77		32379				
				шт							
3	3	Ц0110-667-2	**Приборы ПС приемно-контрольные**	1	7509,6	1,6	7510	2	6440	38	38
				шт	7155	0	7155	0	90	0	0
4	4	Прайс листТОО "Эгида GrOuP"	**Пульт контроля и управления С2000-М**	1	12756,15		12756				
				шт							
5	5	Ц0110-682-4	**Монтаж блоков выносных индикаторов**	1	1797	0	1797	0	1523	10	10
				шт	1692	0	1692	0	90	0	0
6	6	СПРАЙС листТОО "Эгида GrOuP"	**Блок индикации С2000-БИ**	1	8221,36		8221				
				шт							
7	7	Ц0110-667-2	**Приборы ПС приемно-контрольные**	1	7509,6	1,6	7510	2	6440	38	38
				шт	7155	0	7155	0	90	0	0
8	8	Прайс листТОО "Эгида GrOuP"	**Прибор приемно-контрольный С2000-КДЛ**	1	4208,55		4209				
				шт							
9	9	Ц0108-593-11	**Световые настенные указатели**	3	241,7	91	725	273	447	0,82	2
				шт	131	25,7	393	77	95	0,15	0
10	10	С151704-2	**Указатель световой**	3	462		1386				
				шт							
11	11	Ц0110-667-1	**Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые**	1	4487,6	1,6	4488	2	3848	23	23
				шт	4275	0	4275	0	90	0	0
12	12	СПРАЙС листТОО "Эгида GrOuP"	**Блок сигнально-пусковой адресный С 2000-СП 2**	1	2022,72		2023				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				шт							
13	13	Ц0108-531-2	Извещатель пожарный ручной	2	558,8	14,8	1118	30	555	2	4
				шт	290	2,3	580	5	95	0,01	0
14	14	Прайс листТОО "Эгида GrOuP"	Извещатель пожарный ручной ИПР-513-3А	2	1043,98		2088				
				шт							
15	15	Ц0110-668-3	Извещатель пожарный дымовой	34	457,5	1,6	15555	54	13372	2	68
				шт	437	0	14858	0	90	0	0
16	16	Прайс листТОО "Эгида GrOuP"	Извещательпожарный дымовой ДИП-212-34А-01-02	34	1435,48		48806				
				шт							
17	17	Ц0110-667-4	Прибор ПС	5	2218,6	1,6	11093	8	9486	11	55
				шт	2108	0	10540	0	90	0	0
18	18	Прайс листТОО "Эгида GrOuP"	Устройство коммутационное УК-ВК исп.12	5	1174,48		5872				
				шт							
19	19	Ц0110-669-6	Монтаж источника резервного питания	2	1648,6	1,6	3297	3	2741	8	16
				шт	1523	0	3046	0	90	0	0
20	20	Прайс листТОО Торговый Дом Системы Безопасности "INTANT"	Источник резервного питания РИП-12	2	7154,21		14308				
				шт							
21	21	Ц0108-121-1	Монтаж аккумуляторной батареи	3	307,7	0	923	0	789	2	6
				шт	277	0	831	0	95	0	0
22	22	Прайс листТОО Торговый Дом Системы Безопасности "INTANT"	Аккумуляторная батарея 12В 17А/ч	3	4065		12195				
				шт							
23	23	Ц0110-669-1	Приборы и устройства сигнализирующие объектовые: прибор сигнализирующий емкостной	4	2062,7	1,6	8251	6	7135	11	44
				шт	1982	0	7928	0	90	0	0
24	24	Прайс листТОО "ROnEX"	Прибор речевого оповещения Рупор-200	1	46543,65		46544				
				шт							
25	25	Прайс листТОО "Эгида GrOuP"	Сирена LD	3	383,34		1150				
				шт							
26	26	Ц0108-409-1	Трубы полиэтиленовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	180	108,6	48,9	19548	8802	8858	0,22	40
				м	39,6	12,2	7128	2196	95	0,07	13
27	27	Прайс листТОО "Эгида GrOuP"	Труба полиэтиленовая диам.25мм с протяжкой	183,6	15,99		2935				
				м							
28	28	Ц0108-412-1	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2	180	8,5	0,1	1530	18	1248	0,05	9
				м	7,3	0	1314	0	95	0	0
29	29	СПРАЙС лист	Кабель КПСЭнг-FRLS 1х2х1,5	183,6	60,68		11141				
				м							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
30	30	Ц0108-147-10	Кабель до 35 кВ, прокладываемый по установленным конструкциям и лоткам, с креплением по всей длине, масса 1 м до 1 кг	60	34,1	2,7	2046	162	1448	0,15	9
				м	25	0,4	1500	24	95	0	0
31	31	СПРАЙС лист ТОО "Эгида GrOup"	Кабель КВП-5е 4х2х0,52	61,2	30,99		1897				
				м							
			ИТОГО:				296 390	9 859			375
							70 668	2 412			14
			Накладные расходы :								
			На монтажные работы				66 593				
			Всего накладных расходов:				66 593				
			Итого с накладными				362 983				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				7 260				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				370 243				
			Итого с временными, 0,935 %				373 705				
			Итого с зимними удорожаниями, 1,08 %				377 741				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				379 236				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				382 973				
			Итого в текущих ценах, к = 2,73677				1 048 111				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				20 962				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				1 069 073				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				128 289				
			Итого с НДС				1 197 362				
			Всего:				1 197 362				
			Итого с тендерной скидкой		Коэфф.	0,855	1 023 745				

Заказчик:

Для форм №2

Технадзор:

Подрядчик:

«Расценки проверены»
Сметный отдел
Воропаева О.И.

«Алматы қаласы әкімдігінің күрделі құрылыс кәсіпорны» ЖШС-і өндірістік бөлімі
Чайбеков А.
ф.и.о.
қолы
Производственный отдел ТОО «Предприятие капитального строительства акимата г.Алматы»

Заказчик **ТОО "Предприятие капитального строительства акимата г. Алматы"**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО "Риголит"**
организация, адрес, телефон, факс

Договор **№80 2017-05-24**
организация, адрес, телефон, факс

Стройка **Строительство многоквартирных жилых домов по пр. Райымбека угол ул.Усть-Каменогорская,Алатауский район,г .Алматы**
наименование, адрес

Объект **1 секционный,9-ти этажный жилой дом пятно 5, 26 кв. (Sкв.=1273,28 м2), вторая очередь.**

А К Т№36
о приемке выполненных работ за июль месяц 2018 год
ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ. ВК (ОСТАТОК)

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
					Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				Единица измерения	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
									%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
					Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				Единица измерения	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих	
									%	на един.	всего
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Раздел: #КАНАЛИЗАЦИЯ#==========								
1	140	Е0117-1-6	Установка одиночных умывальников с подводкой холодной и горячей воды	24	5930,28	21,53	142327	517	10921	1,95	47
				комплект	346,5	9	8316	216	128	0,04	1
2	141	С131101-96	Смесители для умывальников См-Ум-НКСА настольные, с нижней камерой смешения и аэратором	24	1750		42000				
				компл							
3	142	Е0117-5-1	Установка моек на одно отделение	20	3977,4	13,9	79548	278	7258	1,56	31
				комплект	279	4,5	5580	90	128	0,03	1
4	143	С131101-96	Смесители для моек настольные, с нижней камерой смешения и аэратором	24	1750		42000				
				компл							
5	144	СПРАЙС-ЛИСТ"	Ванна сталэмалированная со смесителем 1500мм	8	11385,93		91087				
				шт							
6	144	СПРАЙС-ЛИСТ"	Ванна сталэмалированная со смесителем 1700мм	16	11842,67		189483				
				шт							
			Итого по разделу: #КАНАЛИЗАЦИЯ#==========				586445				
			ИТОГО:				586445	795			78
							13896	306			2
			Накладные расходы :								
			На сантехнические работы				18 179				
			Всего накладных расходов:				18 179				
			Итого с накладными				604 624				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				12 092				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				616 716				
			Итого с временными, 0,935 %				622 482				
			Итого с зимними удорожаниями, 1,08 %				629 205				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				631 695				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				641 296	✓			
			Итого в текущих ценах, к = 2,73677				1 755 087				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				35 102				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				1 790 188				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				214 823				
			Итого с НДС				2 005 011				
			Всего:				2 005 011				
			Итого с тендерной скидкой		Коэфф.	0,855	1 714 284	✓			

Заказчик: _____

Технадзор: _____

Подрядчик: _____

Қазақстан Республикасы «Алматы қаласы әкімдігінің күрделі құрылыс кәсіпорны» ЖШС РК ТОО «Предприятие капитального строительства акимата города Алматы» Для форм №2

НурДар-НС

Қазақстан Республикасы Алматы облысы Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі Риголит Товарищество с ограниченной ответственностью Алматинская область Республика Казахстан

«Расценки проверены»
Сметный отдел
_____ Воропаева О.И.

«Алматы қаласы әкімдігінің күрделі құрылыс кәсіпорны» ЖШС-і өндірістік бөлімі
Ф.И.О. _____ қолы
Производственный отдел ТОО «Предприятие капитального строительства акимата г.Алматы»

Заказчик: ТОО "Предприятие капитального строительства акимата г. Алматы"
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик: ТОО "Риголит"
организация, адрес, телефон, факс

Договор: №80 2017-05-24
организация, адрес, телефон, факс

Стройка: Строительство многоквартирных жилых домов по пр. Райымбека угол ул.Усть-Каменогорская,Алатауский район,г.Алматы
наименование, адрес

Объект: 1 секционный,9-ти этажный жилой дом пятно 5, 26 кв. (Sкв.=1273,28 м2), вторая очередь.

А К Т №37
о приемке выполненных работ за июль месяц 2018 год
Архитектурная часть. АР (ОСТАТОК)

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
					Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживающих машины	
				Единица измерения	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге %	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Раздел: #Внутренняя отделка								
1	35	Е0115-180-4	Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами	193,256	291,31	2,33	56297	450	16662	0,49	95
				м2	81,23	0,88	15698	170	105	0	1
			Итого по разделу: #Внутренняя отделка				56297				
			ИТОГО:				56 297	450			95
							15 698	170			1
			Накладные расходы :								
			На общестроительные работы				16 662				
			Всего накладных расходов:				16 662				
			Итого с накладными				72 959				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				1 459				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				74 418				
			Итого с временными, 0,935 %				75 114				
			Итого с зимними удорожаниями, 1,08 %				75 925				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				76 225				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				76 976				
			Итого в текущих ценах, к = 2,73677				210 666				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				4 213				
			Итого с налогами, сборами, обязательными платежами				214 879				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				25 785				
			Итого с НДС				240 664				
			Всего:				240 660				
			Итого с гендерной скидкой		Коэфф	0.855	205 764				

«Расценки проверены» Сметный отдел Воропаева О.И.

«Алматы қаласы еңмдігінің күрделі құрылыс кеспорны» ЖШС-і өндірістік бөлімі

Производственный отдел ТОО «Предприятие капитального строительства акимата г.Алматы»

Ф.И.О.

Для форм №2

Заказчик: Технадзор: Подрядчик:

Риголит

Заказчик **ТОО "Предприятие капитального строительства акимата г. Алматы"**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО "Риголит"**
организация, адрес, телефон, факс

Договор **№80 2017-05-24**
организация, адрес, телефон, факс

Стройка **Строительство многоквартирных жилых домов по пр. Райымбека угол ул.Усть-Каменогорская,Алатауский район,г.Алматы**
наименование, адрес

Объект **1 секционный,9-ти этажный жилой дом пятно 6, 26 кв. (Sкв.=1273,28 м2), вторая очередь.**

А К Т№32
о приемке выполненных работ за июль месяц 2018 год
ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ И ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ (ОСТАТОК)

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
					Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				Единица измерения	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
									%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Раздел: #Светотехнические изделия==========								
1	1	Е0121-17-5	Монтаж бра и плафонов, до 2 ламп накаливания	24	199,08	6,3	4778	151	2036	0,48	12
				шт	76,05	2,5	1825	60	108	0,01	0
2	2	С151703-3ПРИМ.	Светильники С360-60	24	1760		42240				
				шт							
3	3	С151706-79	Лампы ртутные низкого давления /ГОСТ 6825-74/У, тип ЛБ40, ЛД40, ЛДЦ40, ЛТБ40, ЛХБ40	48	99		4752				
				шт							
4	4	Ц0108-592-1	Патрон стенной или потолочный	61	84,2	1,9	5136	116	4485	0,49	30
				шт	77	0,4	4697	24	95	0	0
5	5	СНРАЙС	Патроны для ламп	61	29,36		1791				
				шт							
6	6	Е0121-17-1	Монтаж светильников для ламп накаливания с подвесом на крючках для помещений с нормальными условиями среды	32	169,86	57,56	5436	1842	4243	0,55	18
				шт	86,85	35,93	2779	1150	108	0,16	5
7	7	С151702-129 Изм. и доп. вып. 20	Светильник для светодиодных ламп с призматическим рассеивателем 1х22 LPO LED ГОСТ 55705-2013	32	595		19040				
				шт.							
8	8	Е0121-18-5	Монтаж светильников до одной люминесцентной лампы устанавливаемой на подвесках/штангах/	10	235,27	53,84	2353	538	2002	0,96	10
				шт	153,45	31,93	1535	319	108	0,14	1
9	9	С151702-62 Изм. и доп. вып. 20	Светильник для люминесцентных ламп, тип ЛПО01-18-001 ГОСТ 17677-82	10	385		3850				
				шт.							
10	10	Ц0108-593-11	Световые настенные указатели	1	241,7	91	242	91	149	0,82	1
				шт	131	25,7	131	26	95	0,15	0
11	11	С151704-1	Указатель световой	1	457		457				
				шт							
12	12	Ц0110-309-4	Дополнительная установка деталей на пультах и панелях, колодка клеммная на 20 клемм	26	496	0	12740	0	6985	1	26

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				шт	266	0	6916	0	101	0	0
13	13	С151803-45	Коробка клеммная для соединения и разветвления электрических цепей напряжением до 660 В переменного тока и напряжением до 440 В постоянного тока, степень защиты IP54, тип У614АУ2	26	1660		43160				
				шт							
14	14	Ц0110-698-1ПРНМ.	Прочее оборудование: коробка ответвительная на стене	365	92,4	0	33726	0	29565	0,5	183
				шт	90	0	32850	0	90	0	0
15	15	С151803-52	Коробки ответвительные стальные с полиэтиленовой крышкой,степень защиты IP31, тип У198 У ХЛ3	0,365	60400		22046				
				1000шт							
16	16	С151801-132	Коробка полиэтиленовая для установки выключателей, переключателей и штепсельных розеток, тип Л48УХЛ3	0,452	16300		7368				
				1000шт							
17	17	Е0121-22-2	Установка 1-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке	16	35,4	0	566	0	509	0,19	3
				шт	29,48	0	472	0	108	0	0
18	18	С151801-12	Выключатель одноклавишный, тип С-1-86-10/220	16	156		2496				
				шт							
19	19	Е0121-22-3	Установка 2-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке	120	45,74	0	5489	0	4024	0,2	24
				шт	31,05	0	3726	0	108	0	0
20	20	С151801-14	Выключатель 2-х клавишный, тип С-2-94-10/220	120	182		21840				
				шт							
21	21	Е0121-22-1	Установка выключателей неутопленного типа при открытой проводке	8	36,26	0	290	0	233	0,17	1
				шт	27	0	216	0	108	0	0
22	22	С151801-897 Изм. и доп. вып. 21	Выключатель одноклавишный для открытой установки, с подсветкой, серии ГЕРМЕС PLUS, модели ВС20-1-1-ГПБ, IP54, типа НЭК	8	213		1704				
				шт.							
23	23	Е0121-22-8	Установка штепсельных розеток утопленного типа при скрытой проводке	288	34,7	0	9994	0	9169	0,19	54
				шт	29,48	0	8490	0	108	0	0
24	24	С151801-154	Розетка штепсельная пластмассовая с цилиндрическими контактами для скрытой установки с фарфоровым основанием, двухместная, тип 2РШ-Ц-2-С	288	226		65088				
				шт							
25	25	Е0121-22-7	Установка штепсельных розеток неутопленного типа при открытой проводке	3	29,13	0	87	0	87	0,17	1
				шт	27	0	81	0	108	0	0
26	26	С151801-821 Изм. и доп. вып. 21	Розетка одноместная серии ФОРС модели РС620-3-ФСр, IP54, с заземляющим контактом для открытой установки, типа НЭК	3	102		306				
				шт.							
27	27	Е0121-29-1	Монтаж звонков электрических с кнопкой	24	74,15	0	1780	0	1184	0,29	7
				шт	45,68	0	1096	0	108	0	0
28	28	С151801-119	Звонок электрический "Сверчок"	24	431		10344				
				шт							
			Итого по разделу: #Светотехнические изделия				329098				
			Раздел: #Кабельные изделия (Жилая часть)								
29	29	Ц0108-412-8	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 240 мм2	9	68,6	2,2	617	20	511	0,35	3
				м	59,2	0,6	533	5	95	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
30	30	С151601-933 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х35 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,0092	177332		1628				
				км							
31	31	Ц0108-412-4	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2	30	19,6	0,5	588	15	470	0,1	3
				м	16,4	0,1	492	3	95	0	0
32	32	С151601-1274 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х6 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,0306	200060		6122				
				км							
			Итого по разделу: #Кабельные изделия (Жилая часть)				8955				
			Раздел: #Офисная часть (объекты обслуживания населения - 1 этаж)								
33	33	Е0121-24-3	Установка щита этажного на конструкции в готовой нише или на стене	1	662,34	41,34	662	41	577	3	3
				шт	517,5	16,38	518	16	108	0,08	0
34	34	75-6-103	Щит этажный на 2 офиса (со счетчиками с дистанционным управлением)	1	36931		36931				
				шт							
			Отпускная цена		36931		36931				
			Сметная стоимость оборудования				*36931*				
35	35	Е0121-24-2	Установка щитков массой до 6 кг на конструкции в готовой нише или на стене	2	589,67	36,17	1179	72	1013	2,64	5
				шт	454,5	14,34	909	29	108	0,07	0
36	36	С151803-157	Щиток квартирный для объектов обслуживания населения	2	9460		18920				
				шт							
37	37	Е0121-11-2	Прокладка кабелей сечением до 10 мм2 с винловой, напиитовой и полиэтиленовой оболочками с креплением накладными скобами	16	103,71	11,48	1659	184	1536	0,5	8
				м кабеля	81,68	7,22	1307	116	108	0,03	1
38	38	С151601-1209 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х6 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,0163	115430		1884				
				км							
39	39	Е0121-9-1	Скрытая прокладка провода сечением до 10 мм2	655	26,92	0	17633	0	17508	0,15	100
				м	24,75	0	16211	0	108	0	0
40	40	С151607-117 Изм. и доп. вып. 20	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 1,5 мм2 ГОСТ 6323-79	0,2703	9081		2455				
				км							
41	41	С151607-119 Изм. и доп. вып. 20	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79	0,3825	15071		5765				
				км							
42	42	С151607-121 Изм. и доп. вып. 20	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 4 мм2 ГОСТ 6323-79	0,0153	23772		364				
				км							
43	43	Ц0108-412-7	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 150 мм2	6	49,3	1,6	296	10	234	0,24	1
				м	40,7	0,4	244	2	95	0	0
44	44	С151601-1277ИЗМ. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5Х25-0,66 ГОСТ 16442-80	0,0061	882855		5403				

1	2	3		5	6	7	8	9	10	11	12
				км							
			Итого по разделу: #Офисная часть (объекты обслуживания населения - 1 этаж)				93150				
			ИТОГО:				431 205	3 078			491
							85 027	1 750			8
			- оборудования				36 931				
			Накладные расходы :								
			На монтажные работы				86 523				
			Всего накладных расходов:				86 523				
			Итого с накладными				517 728				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				9 616				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				527 344				
			Итого с временными, 0,935 %				531 929				
			Итого с зимними удорожаниями, 1,08 %				537 275				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				539 255				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				544 205				
			Итого в текущих ценах, к = 2,73677				1 489 366				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				29 787				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				1 519 153				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				182 298				
			Итого с НДС				1 701 451				
			Всего:				1 701 451				
			Итого с тендерной скидкой		Коэфф.	0,855	1 454 741				

Заказчик:

Технадзор:

Подрядчик:

«Расценки проверены»
Сметный отдел
Воропаева О.И.

«Алматы қаласы әкімдігінің күрделі құрылыс кәсіпорны» ЖШС-і өндірістік бөлімі
Ф.И.О. қолы
Производственный отдел ТОО «Предприятие капитального строительства акимата г Алматы»

Заказчик **ТОО "Предприятие капитального строительства акимата г. Алматы"**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО "Риголит"**
организация, адрес, телефон, факс

Договор **№80 2017-05-24**
организация, адрес, телефон, факс

Стройка **Строительство многоквартирных жилых домов по пр. Райымбека угол ул.Усть-Каменогорская,Алатауский район,г.Алматы**
наименование, адрес

Объект **1 секционный,9-ти этажный жилой дом пятно 6, 26 кв. (Sкв.=1273,28 м2), вторая очередь.**

А К Т№33
о приемке выполненных работ за июль месяц 2018 год
СЛАБОТОЧНЫЕ СЕТИ (ОСТАТОК)

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
					Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				Единица измерения	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
									%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Раздел: #ДОМОФОННАЯ СВЯЗЬ								
1	1	Ц0110-667-7	Приборы приемно-контрольные сигнальные, концентратор, блок коммутационный этажный	4	248,5	0,2	994	1	860	1,3	5
				шт	239	0	956	0	90	0	0
2	2	Прайс-лист"NEOCOM"	Антивандальный блок вызова до 50 абонентов, VISIT ПК 50	1	2786,13		2786				
				шт							
			Отпускная цена		2786		2786				
			Сметная стоимость оборудования				***2786***				
3	3	Прайс-лист "NEOCOM"	Блок коммутационный этажный до 10 абонентов, БК-10	3	473,05		1419				
				шт							
			Отпускная цена		473		1419				
			Сметная стоимость оборудования				***1419***				
4	4	Ц0110-349-7ПРИМ.	Аппаратура настенного типа	24	107,3	0	2575	0	2400	1	24
				шт	99	0	2376	0	101	0	0
5	5	Прайс-лист "NEOCOM"	Трубка аудиодомофона	24	238,16		5716				
				шт							
			Отпускная цена		238		5716				
			Сметная стоимость оборудования				***5716***				
6	6	Прайс-лист "NEOCOM"	Ключ VIZIT-FR2.0	24	61,99		1488				
				шт							
7	7	СПРАЙС-ЛИСТ "NEOCOM"	Замок электромагнитный,монтажный комплект,ML	1	2182,57		2183				
				шт							
8	8	Ц0108-80-2	Прибор измерения и защиты, до 6 подключаемых концов	1	194,6	3,1	195	3	173	1	1
				шт	182	0	182	0	95	0	0

1	2	3		5	6		8	9	10	11	12
9	9	Прайс-лист "NEOCOM"	Блок управления и питания домофона БУД-302М	1	1980,3		1980				
				шт							
			Отпускная цена		1980		1980				
			Сметная стоимость оборудования				*1980*				
10	10	Ц0108-83-1	Устройство сигнально-блокировочное	1	357,8	0	358	0	267	2	2
				шт	281	0	281	0	95	0	0
11	11	СПРАЙС-ЛИСТ "NEOCOM"	Доводчик дверной двухскоростной,95-120кг,NSK 653 King	1	1663,85		1664				
				шт							
12	12	Ц0108-81-1	Аппарат /кнопка, ключ управления, замокэлектромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа/, до 2 подключаемых концов	1	97,7	1,6	98	2	81	1	1
				шт	85,5	0	86	0	95	0	0
13	13	СПРАЙС-ЛИСТ "NEOCOM"	Кнопка вызова,тревоги,выхода, НО/НЗ контакты	1	515,47		515				
				шт							
14	14	Ц0110-349-4	Аппаратура настенного типа. Коробка кабельная, соединительная или разветвительная	2	702,3	0	1405	0	1309	4	8
				шт	648	0	1296	0	101	0	0
15	15	С151802-14	Коробка телефонная распределительная КРТ-10	2	463		926				
				шт							
			Итого по разделу: #ДОМОФОННАЯ СВЯЗЬ				24301				
			ИТОГО:				24 302	6			41
							5 177	-			0
			- оборудования				11 901				
			Накладные расходы :								
			На монтажные работы				5 090				
			Всего накладных расходов:				5 090				
			Итого с накладными				29 392				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				350				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				29 742				
			Итого с временными, 0,935 %				29 909				
			Итого с зимними удорожаниями, 1,08 %				30 103				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				30 175				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				30 355	✓			
			Итого в текущих ценах, к = 2,73677				83 075				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				1 662				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				84 737				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				10 168				
			Итого с НДС				94 905				
			Всего:				94 905	✓			
			Итого с гендерной скидкой		Коэфф.		0.855 81 144				

«Расценки проверены»
Сметный отдел
Воропаева О.И.

Для форм №2

«Алматы қаласы әкімдігінің құрылыс кәсіпорны» ЖШС-і өндірістік бөлімі
қолы
Ф.И.О.
Производственный отдел ТОО «Предприятие капитального строительства акимата г.Алматы»

Заказчик:

Технадзор:

Подрядчик:

РИГОЛИТ
Товарищество с ограниченной ответственностью
Алматинская область
Республика Казахстан

Заказчик **ТОО "Предприятие капитального строительства акимата г. Алматы"**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО "Риголит"**
организация, адрес, телефон, факс

Договор **№80 2017-05-24**
организация, адрес, телефон, факс

Стройка **Строительство многоквартирных жилых домов по пр. Райымбека угол ул.Усть-Каменогорская,Алатауский район,г.Алматы**
наименование, адрес

Объект **1 секционный,9-ти этажный жилой дом пятно 6, 26 кв. (Sкв.=1273,28 м2), вторая очередь.**

А К Т№34
о приемке выполненных работ за июль месяц 2018 год
Автоиатическая пожарная сигнализация

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
					Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживающих машины	
				Единица измерения	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	% 10	11	12
1	1	Ц0108-102-1	Шкаф управления и регулирования	1	3089	497	3089	497	2264	13	13
				шкаф	2273	110	2273	110	95	0,64	1
2	2	Прайс листТОО Торговый Дом Системы Безопасности "INTANT"	Шкаф пожарной сигнализации,ШПС (в комплекте с РИП-12RS,автомат.выкл с УЗО на 220В)	1	32378,77		32379				
3	3	Ц0110-667-2	Приборы ПС приемно-контрольные	шт							
				1	7509,6	1,6	7510	2	6440	38	38
4	4	Прайс листТОО "Эгида GrOuP"	Пульт контроля и управления С2000-М	шт	7155	0	7155	0	90	0	0
				1	12756,15		12756				
5	5	Ц0110-682-4	Монтаж блоков выносных индикаторов	шт							
				1	1797	0	1797	0	1523	10	10
6	6	СПРАЙС листТОО "Эгида GrOuP"	Блок индикации С2000-БИ	шт	1692	0	1692	0	90	0	0
				1	8221,36		8221				
7	7	Ц0110-667-2	Приборы ПС приемно-контрольные	шт							
				1	7509,6	1,6	7510	2	6440	38	38
8	8	Прайс листТОО "Эгида GrOuP"	Прибор приемно-контрольный С2000-К,1.1	шт	7155	0	7155	0	90	0	0
				1	4208,55		4209				
9	9	Ц0108-593-11	Световые настенные указатели	шт							
				3	241,7	91	725	273	447	0,82	2
10	10	С151704-2	Указатель световой	шт	131	25,7	393	77	95	0,15	0
				3	462		1386				
11	11	Ц0110-667-1	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые	шт							
				1	4487,6	1,6	4488	2	3848	23	23
12	12	СПРАЙС листТОО "Эгида GrOuP"	Блок сигнально-пусковой адресный С 2000-СП2	шт	4275	0	4275	0	90	0	0
				1	2022,72		2023				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				шт							
13	13	Ц0108-531-2	Извещатель пожарный ручной	2	558,8	14,8	1118	30	555	2	4
				шт	290	2,3	580	5	95	0,01	0
14	14	Прайс листТОО "Эгида GrOuP"	Извещатель пожарный ручной ИПР-513-3А	2	1043,98		2088				
				шт							
15	15	Ц0110-668-3	Извещатель пожарный дымовой	34	457,5	1,6	15555	54	13372	2	68
				шт	437	0	14858	0	90	0	0
16	16	Прайс листТОО "Эгида GrOuP"	Извещательпожарный дымовой ДИП-212-34А-01-02	34	1435,48		48806				
				шт							
17	17	Ц0110-667-4	Прибор ПС	5	2218,6	1,6	11093	8	9486	11	55
				шт	2108	0	10540	0	90	0	0
18	18	Прайс листТОО "Эгида GrOuP"	Устройство коммутационное УК-ВК исп.12	5	1174,48		5872				
				шт							
19	19	Ц0110-669-6	Монтаж источника резервного питания	2	1648,6	1,6	3297	3	2741	8	16
				шт	1523	0	3046	0	90	0	0
20	20	Прайс листТОО Торговый Дом Системы Безопасности "INTANT"	Источник резервного питания РИП-12	2	7154,21		14308				
				шт							
21	21	Ц0108-121-1	Монтаж аккумуляторной батареи	3	307,7	0	923	0	789	2	6
				шт	277	0	831	0	95	0	0
22	22	Прайс листТОО Торговый Дом Системы Безопасности "INTANT"	Аккумуляторная батарея 12В 17А/ч	3	4065		12195				
				шт							
23	23	Ц0110-669-1	Приборы и устройства сигнализирующие объектовые: прибор сигнализирующий емкостной	4	2062,7	1,6	8251	6	7135	11	44
				шт	1982	0	7928	0	90	0	0
24	24	Прайс листТОО "ROnEX"	Прибор речевого оповещения Рупор-200	1	46543,65		46544				
				шт							
25	25	Прайс листТОО "Эгида GrOuP"	Сирена LD	3	383,34		1150				
				шт							
26	26	Ц0108-409-1	Трубы полиэтиленовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	180	108,6	48,9	19548	8802	8858	0,22	40
				м	39,6	12,2	7128	2196	95	0,07	13
27	27	Прайс листТОО "Эгида GrOuP"	Труба полиэтиленовая диам.25мм с протяжкой	183,6	15,99		2935				
				м							
28	28	Ц0108-412-1	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2	180	8,5	0,1	1530	18	1248	0,05	9
				м	7,3	0	1314	0	95	0	0
29	29	СПРАЙС лист	Кабель КПСЭнг-FRLS 1х2х1,5	183,6	60,68		11141				
				м							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
30	30	Ц0108-147-10	Кабель до 35 кВ, прокладываемый по установленным конструкциям и лоткам, с креплением по всей длине, масса 1 м до 1 кг	60	34,1	2,7	2046	162	1448	0,15	9
				м	25	0,4	1500	24	95	0	0
31	31	СПРАЙС листТОО "Этида GrOuP"	Кабель КВП-5е 4х2х0,52	61,2	30,99		1897				
				м							
			ИТОГО:				296 390	9 859			375
							70 668	2 412			14
			Накладные расходы :								
			На монтажные работы				66 593				
			Всего накладных расходов:				66 593				
			Итого с накладными				362 983				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				7 260				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				370 243				
			Итого с временными, 0,935 %				373 705				
			Итого с зимними удорожаниями, 1,08 %				377 741				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				379 236				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				382 973	✓			
			Итого в текущих ценах, к = 2,73677				1 048 111				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				20 962				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				1 069 073				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				128 289				
			Итого с НДС				1 197 362				
			Всего:				1 197 362				
			Итого с тендерной скидкой		Коэфф.	0,855	1 023 745	✓			

Заказчик:

Технадзор:

Подрядчик:

«Расценки проверены»
Сметный отдел
Воропаева О.И.

«Алматы қаласы әкімдігінің күрделі құрылыс кәсіпорны» ЖШС-і өндірістік бөлімі
Ф.И.О. қолы
Производственный отдел ТОО «Предприятие капитального строительства акимата г.Алматы»

Заказчик **ТОО "Предприятие капитального строительства акимата г. Алматы"**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО "Риголит"**
организация, адрес, телефон, факс

Договор **№80 2017-05-24**
организация, адрес, телефон, факс

Стройка **Строительство многоквартирных жилых домов по пр. Райымбека угол ул.Усть-Каменогорская,Алатауский район,г.Алматы**
наименование, адрес

Обьект **1 секционный,9-ти этажный жилой дом пятно 6, 26 кв. (Sкв.=1273,28 м2), вторая очередь.**

А К Т №35

о приемке выполненных работ за июль месяц 2018 год

ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ. ВК (ОСТАТОК)

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч. рабочих-строителей	
					Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				Единица измерения	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
									%	на един	всего
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Раздел: #КАНАЛИЗАЦИЯ#								
1	140	Е0117-1-6	Установка одиночных умывальников с подводкой холодной и горячей воды	24	5930,28	21,53	142327	517	10921	1,95	47
				комплект	346,5	9	8316	216	128	0,04	1
2	141	С131101-96	Смесители для умывальников См-Ум-НКСА настольные, с нижней камерой смешения и аэратором	24	1750		42000				
				компл							
3	142	Е0117-5-1	Установка моек на одно отделение	20	3977,4	13,9	79548	278	7258	1,56	31
				комплект	279	4,5	5580	90	128	0,03	1
4	143	С131101-96	Смесители для моек настольные, с нижней камерой смешения и аэратором	24	1750		42000				
				компл							
5	144	СПРАЙС-ЛИСТ"	Ванна стальэмалированная со смесителем 1500мм	8	11385,93		91087				
				шт							
6	144	СПРАЙС-ЛИСТ"	Ванна стальэмалированная со смесителем 1700мм	16	11842,67		189483				
				шт							
			Итого по разделу: #КАНАЛИЗАЦИЯ#				586445				
			ИТОГО:				586445	795			78
							13896	306			2
			Накладные расходы :								
			На сантехнические работы				18 179				
			Всего накладных расходов:				18 179				
			Итого с накладными				604 624				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				12 092				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				616 716				
			Итого с временными, 0,935 %				622 482				
			Итого с зимними удорожаниями, 1,08 %				629 205				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				631 695				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				641 296				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Итого в текущих ценах, к = 2,73677				**1 755 087**				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				**35 102**				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				**1 790 188**				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				**214 823**				
			Итого с НДС				**2 005 011**				
			Всего:				**2 005 011**				
			Итого с тендерной скидкой		Коэфф.	0.855	1 714 284				

Заказчик:

Для форм №2

Технадзор:

Подрядчик:

«Расценки проверены»
Сметный отдел
Воропаева О.И.

«Алматы қаласы әкімдігінің күрделі құрылыс кәсіпорны» ЖШС-і өндірістік бөлімі
Чайбеков А.
Ф.И.О.
қолы
Производственный отдел ТОО «Предприятие капитального строительства акимата г.Алматы»

Заказчик ТОО "Предприятие капитального строительства акимата г. Алматы"
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик ТОО "Риголит"
организация, адрес, телефон, факс

Договор №80 2017-05-24
организация, адрес, телефон, факс

Стройка Строительство многоквартирных жилых домов по пр. Райымбека угол ул.Усть-Каменогорская,Алатауский район,г.Алматы
наименование, адрес

Объект 1 секционный,9-ти этажный жилой дом пятно 6, 26 кв. (Sкв.=1273,28 м2), вторая очередь.

А К Т №36
о приемке выполненных работ за июль месяц 2018 год
Архитектурная часть. АР (ОСТАТОК)

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
					Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				Единица измерения	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
									%	на един	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Раздел: Типовые этажи (со 2-го по 6-ой) на отм. +2.900 -:- +14.500								
1	26	E0115-180-4	Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами	229,374	291,31	2,33	66819	534	19776	0,49	112
				м2	81,23	0,88	18632	202	105	0	1
2	27	E0115-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	592,546	274,88	2,1	162879	1244	40951	0,39	231
				м2	65,03	0,79	38533	468	105	0	2
3	28	E0115-165-10	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным по сборным конструкциям, подготовленных под окраску стен	36,001	115,2	1,61	4147	58	1988	0,31	11
				м2	51,98	0,61	1871	22	105	0	0
			Итого по разделу: Типовые этажи (со 2-го по 6-ой) на отм. +2.900 -:- +14.500				233845				
			ИТОГО:				233 845	1 837			355
							59 036	692			3
			Накладные расходы :								
			На общестроительные работы				62 715				
			Всего накладных расходов:				62 715				
			Итого с накладными				296 560				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				5 931				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				302 491				
			Итого с временными, 0,935 %				305 319				
			Итого с зимними удорожаниями, 1,08 %				308 616				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				309 837				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				313 217				
			Итого в текущих ценах, к = 2,73677				857 198				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				17 144				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				874 342				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				104 921				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Итого с НДС				979 263				
			Всего:				979 263				
			Итого с тендерной скидкой		Коэфф.	0,855	837 270				

Заказчик:

Технадзор:

Подрядчик:

«Расценки проверены»
Сметный отдел
Воропаева О.И.

«Алматы қаласы әкімдігінің күрделі құрылыс кәсіпорны» ЖШС-і өндірістік бөлімі
Ф.И.О. қолы
Производственный отдел ТОО «Предприятие капитального строительства акимата г.Алматы»