Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **КГУ "Туркестанский центр оказания специальных социальных услуг№4" управления координации занятости исоциальных программ Туркестанской области",Республика Казахстан, Туркестанская область, г.Туркестан, Казбек би, 198** — **000340003857**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью Эристайл-Казахстан,161200, Республика Казахстан, Туркестанская область, город Туркестан, ул. Т.Нышанова, дом № 18Б** — **030440005327**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Дог№60 от 25.06.2019 г.

Номер документа	Дата составления
14	25.07.2019

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Работы по капитально-восстановительному ремонту по объекту:"Капитальный ремонт "Туркестанского центра оказания специальных социальных услуг" №4 в городе Туркестан по ул.Казыбек би 198 за июль 2019г.			работа	1	60 610 977,00	60 610 977,00	6 494 033,25
				Итого	1	x	60 610 977,00	6 494 033,25

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / Мамиров О.М.

должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____

должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 25.07.2019

М.П.

Заказчик	КГУ "Туркестанский центр оказания социальных услуг №4"
Инженер	ТОО "Технологиялық көмек құрылыс"
Подрядчик	ТОО "Эристайл-Казахстан"
Договор	Договор №60 от25.06.2019г.
Наименование объекта	Капитальный ремонт "Туркестанский центр оказания специальных социальных услуг №4" в городе Туркестан по ул.Казыбек би 198"

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат от 25.07.2019г.

Наименование пусковых комплексов, объектов и затрат	С начала года по отчетный месяц включительно	НДС с начала года	СМР в базовых ценах 2017г	За отчетный месяц без НДС	По монтажу		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в базовых ценах	Дополнительно		Налог на добавленную стоимость в отчетном месяце	Всего к оплате
					с начала года	за отчетный месяц		на приобретение материалов	другие доп. расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Затраты подрядчика	107 673 044	11 536 397		54 116 944	-	-				6 494 033	60 610 977
Оборудование	-	-		-						-	-
Всего по стройке	**107 673 044**	**11 536 397**	**-**	**54 116 944**			**-**	**-**	**-**	**6 494 033**	**60 610 977**

Заказчик:

Директор КГУ "Туркестанский центр оказания социальных услуг №4"

_____ Дуйсебеков М.М.

Подрядчик

Директор ТОО "Эристайл-Казахстан"

_____ О.Мамиров

Технический надзор

Директор ТОО "Технологиялық көмек құрылыс"

_____ Есенов М.Ж.

Наименование объекта Капитальный ремонт "Туркестанский центр оказания спецаальных социальных услуг №4" в городе Туркестан по ул. Казыбек би
Заказчик КГУ "Туркестанский центр оказания социальных услуг №4"
Подрядчик ТОО "Эристайл-Казахстан"
Инженер ТОО "Технологиялық көмек құрылыс"

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕНЫХ РАБОТ
Июль 2019 года

Республиканский бюджет

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживаю-щих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге		
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Блок Б 2-1-3								
		РАЗДЕЛ 1. Демонтажные работы								
		Фасад								
1	Е11-460201-0802	**Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей(стены)**	204,22	156,84	--	32029	--	18009	0,23	47
		м2		156,84	--	32029	--	50,8	--	--
2	Е11-460201-0802	**Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей(цоколь)**	46,33	156,84	--	7266	--	4086	0,23	11
		м2		156,84	--	7266	--	50,8	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			39295	--			57
			Тенге			39295	--			--
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			39295				
	Всего заработная плата -		Тенге				39295			
		Накладные расходы -	Тенге			22095				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					19962		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					2133		
		Сметная прибыль -	Тенге			4911				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			66301				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							57
		Сметная заработная плата -	Тенге				39295			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			66301				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							57
		Сметная заработная плата -	Тенге				39295			
		РАЗДЕЛ 2. Ремонтные работы								
		Окна								
14	Е11-100501-0108 Изм. и доп. вып. 9	**Проемы оконные площадью более 2 м2. Устаиовка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)**	49,98	2244,55	143,66	112183	7180	34237	1,18	59
		м2		907,27	67,99	45345	3398	59,8	0,08	4
15	Е11-100501-0105 Изм. и доп. вып. 9	**Проемы окоиные площадью до 2 м2. Устаиовка блоков из ПВХ профилей поворотиых (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых**	34,58	2683,70	145,42	92802	5029	25901	1,28	44
		м2		985,90	67,15	34093	2322	59,8	0,08	3
16	С121-090201-0502 в ценах IV квартала 2017 года	**Блоки окоиные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с двумя поворотными створками ГОСТ 30674-99**	49,98	16355,38	--	817442	--	29428	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
17	С121-090201-0302 в ценах IV квартала 2017 года	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинариой конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99**	34,58	15501,64	--	536047	--	19298	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
18	Е11-100501-0401 Изм. и доп. вып. 8	**Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м**	65,8	782,84	4,06	51511	267	9397	0,24	16
		п/м		183,07	1,97	12046	129	59,8	--	--
19	С121-090205-0103 в ценах IV квартала 2017 года	**Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 250 мм ГОСТ 23166-99**	65,8	1229,61	--	80908	--	2913	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Металлическая решетка МР-2(20шт)								
33	Е11-090601-0102	**Лотки, решетки, затворы из полосовой и тоиколнстовой стали. Монтаж**	0,6428	46263,85	2943,75	29738	1892	17549	53,59	34
		т конструкций		40259,49	372,09	25879	239	60,9	0,39	--
34	С121-060405-0701 в ценах IV квартала 2017 года	**Переплеты окоиные, нестандартные, жалюзийные и защитные решетки из горячекатаных, холодногнутых профилей и труб**	0,6428	403945,86	--	259656	--	9348	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
35	Е11-150403-1004 Изм. и доп. вып. 4	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	42	681,54	0,85	28625	36	14864	0,74	31
		м2 окрашиваемой поверхности		579,75	0,41	24350	17	54,8	–	–
		Полы								
		Тип пола по проекту КГ-153,19+56,42+56,42м2								
36	Е11-110101-2707 Изм. и доп. вып. 9	Покрытия из плит керамогранитных(шероховатых) на растворе из сухой смесн. Устройство с приготовлением раствора в построечных условиях	266,03	3556,35	110,25	946095	29331	175639	1,03	274
		м2 покрытия		802,77	40,75	213560	10840	60,9	0,05	13
37	Е11-110101-3905 Изм. и доп. вып. 9	Плинтуса керамогранитные. Устройство	144,1	1546,56	10,14	222860	1461	27343	0,26	38
		м		208,93	3,58	30106	515	60,9	–	1
		Внутренняя отделка								
40	Е11-150405-0106 Изм. и доп. вып. 4	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	330,69	332,17	2,41	109846	798	48512	0,30	99
		м2		236,18	1,15	78101	382	54,8	–	–
41	Е11-150403-0311 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Окраска улучшенная масляными составами по сборным конструкциям, подготовленным под окраску	74,61	472,78	1,30	35274	97	14546	0,39	29
		м2 окрашиваемой поверхности		312,81	0,62	23339	47	54,8	–	–
		Стены								
44	Е11-150405-0103 Изм. и доп. вып. 4	Улучшенная окраска оштукатуренных стен и откосов поливинилацетатными водоэмульсионными составами	347,568	443,56	3,71	154168	1289	75806	0,45	156
		м2		354,27	1,78	123131	618	54,8	–	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			3477156	47379			780
			Тенге			609950	18508			22
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3447417				
	Материалы -		Тенге			1123806				
	Всего заработная плата -		Тенге				602340			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1694053				
		Накладные расходы -	Тенге			487230				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					350505		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					136725		
		Сметная прибыль -	Тенге			314772				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			4249419				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							768
		Сметная заработная плата -	Тенге				602340			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			29738				
	Материалы -		Тенге			1967				
	Всего заработная плата -		Тенге				26118			
		Накладные расходы -	Тенге			17549				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					15906		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					1643		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная прибыль -	Тенге			3783				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			51070				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							35
		Сметная заработная плата -	Тенге				26118			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			4300490				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							803
		Сметная заработная плата -	Тенге				628458			
		Сметная заработная плата -	Тенге				667753			
		Блок В 2-1-4								
		РАЗДЕЛ 1. Демонтажные работы								
		Фасад								
1	Е11-460201-0802	**Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей(стены)**	886,87	156,84	–	139092	–	78210	0,23	202
		м2		156,84	–	139092	–	50,8	–	–
2	Е11-460201-0802	**Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей(цоколь)**	145,13	156,84	–	22761	–	12798	0,23	33
		м2		156,84	–	22761	–	50,8	–	–
3	Е11-460401-0107	**Перекрытия монолитные железобетонные(железобетонный балкон). Разборка**	0,6	16782,42	6867,25	10069	4120	3893	10,48	6
		м3		8178,49	3002,52	4907	1802	50,8	3,54	2
4	Е11-090601-0102 ТЧ 09 табл.3 п.3.5 Кзтр=0,6, Кэм=0,7, Кмр=0,5	**Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж. Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применен коэффициент к затратам труда - 0,6, к времени использования машин - 0,7, к расходу материалов - 0,5/Демонтаж металлических решеток /**	3,0259	22957,53	1648,50	69467	4988	42999	27,96	85
		т конструкций		21004,95	208,37	63559	631	60,9	0,31	1
5	Е12-090101-0501	**Решетки лестничные металлические. Разборка. Масса 1 м решетки до 60 кг**	8,6	370,68	0,80	3188	7	1858	0,47	4
		м решетки		331,07	–	2847	–	59,1	–	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			244578	9115			330
			Тенге			233167	2432			3
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			175111				
	Материалы -		Тенге			1376				
	Всего заработная плата -		Тенге				171410			
		Накладные расходы -	Тенге			96760				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					87312		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					9448		
		Сметная прибыль -	Тенге			21750				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			293620				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							248
		Сметная заработная плата -	Тенге				171410			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			69467				
	Материалы -		Тенге			920				
	Всего заработная плата -		Тенге				64189			
		Накладные расходы -	Тенге			42999				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					39091		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					3908		
		Сметная прибыль -	Тенге			8997				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			121464				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							86
		Сметная заработная плата -	Тенге				64189			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			415084				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							334
		Сметная заработная плата -	Тенге				235599			
		РАЗДЕЛ 2. Ремонтные работы								
		Окна								
18	Е11-100501-0108 Изм. и доп. вып. 9	**Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)**	8,82	2244,55	143,66	19797	1267	6042	1,18	10
		м2		907,27	67,99	8002	600	59,8	0,08	1
20	Е11-100501-0105 Изм. и доп. вып. 9	**Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых**	69,16	2683,70	145,42	185605	10057	51801	1,28	88
		м2		985,90	67,15	68185	4644	59,8	0,08	6
21	Е11-100501-0105 Изм. и доп. вып. 9	**Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых**	6,24	2683,70	145,42	16746	907	4674	1,28	8
		м2		985,90	67,15	6152	419	59,8	0,08	1
22	Е11-100501-0103 Изм. и доп. вып. 9	**Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых**	0,78	3180,22	145,36	2481	113	679	1,50	1
		м2		1155,14	66,21	901	52	59,8	0,08	–
23	С121-090201-0502 в ценах IV квартала 2017 года	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с двумя поворотными створками ГОСТ 30674-99**	8,82	16355,38	–	144254	–	5193	–	–
		м2		–	–	–	–	–	–	–
25	С121-090201-0302 в ценах IV квартала 2017 года	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99**	69,16	15501,64	–	1072093	–	38595	–	–
		м2		–	–	–	–	–	–	–
26	С121-090201-0302 в ценах IV квартала 2017 года	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99**	6,24	15501,64	–	96730	–	3482	–	–
		м2		–	–	–	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
27	С121-090201-0102 в ценах IV квартала 2017 года	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 30674-99/фрамуга/	0,78	17736,46	--	13834	--	498	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
28	Е11-100501-0401 Изм. и доп. вып. 8	Доски подоконные из ПВХ. Устаиовка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	220,4	782,84	4,06	172539	896	31477	0,24	54
		п/м		183,07	1,97	40348	433	59,8	--	1
29	С121-090205-0103 в ценах IV квартала 2017 года	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 250 мм ГОСТ 23166-99	220,4	1229,61	--	271006	--	9756	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Полы								
		Тип пола по проекту КГ-29,63+169,65+179,22+179,22+40,81м2								
46	Е11-110101-0209	Слои подстилающие бетоиные. Устройство с уплотнением трамбовками	2,3704	19497,36	7,83	46217	19	6193	4,21	10
		м3 подстилающего слоя		3028,71	--	7179	--	60,9	--	--
47	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	29,63	638,21	23,99	18910	711	6261	0,41	12
		м2 стяжки		286,56	11,93	8491	353	60,9	0,02	--
48	Е11-110101-2707 Изм. и доп. вып. 9	Покрытия из плит керамогранитных(шероховатых) на растворе из сухой смеси. Устройство с приготовлением раствора в построечиых условиях	598,53	3556,35	110,25	2128581	65990	395163	1,03	616
		м2 покрытия		802,77	40,75	480481	24389	60,9	0,05	29
49	Е11-110101-3905 Изм. и доп. вып. 9	Плинтуса керамогранитные. Устройство	553,21	1546,56	10,14	855574	5608	104971	0,26	146
		м		208,93	3,58	115580	1979	60,9	--	2
		Внутренняя отделка								
		Потолок								
52	Е11-150405-0106 Изм. и доп. вып. 4	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	2324,13	332,17	2,41	772015	5609	340945	0,30	695
		м2		236,18	1,15	548906	2682	54,8	--	3
53	Е11-150403-0311 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Окраска улучшенная масляиыми составами по сборным конструкциям, подготовлениым под окраску	143,86	472,78	1,30	68014	186	28048	0,39	56
		м2 окрашиваемой поверхности		312,81	0,62	45001	90	54,8	--	--
		Стены								
		Наружная отделка								
61	Е11-150201-0301 Изм. и доп. вып. 3	Откосы плоские прн ширине до 200 мм. Штукатурка высококачественная цементно-известковым раствором по камню	838,6	430,38	0,82	360920	690	161596	0,37	309
		м откосов		312,13	--	261749	--	54,8	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
62	Е11-150212-0201 Изм. и доп. вып. 4	Откосы. Отделка составом с наполнителем из минерала микрозернистого, размер зерна до 0,7 мм/Аспол/	83,86	795,53	6,35	66713	533	18843	0,37	31
		м2 отделываемой поверхности		342,48	2,86	28720	240	54,8	--	--
63	Е11-150201-0101 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Штукатурка простая цементно-известковым раствором по камню	340,89	797,79	30,37	271960	10354	129491	0,70	240
		м2 оштукатуриваемой поверхности		595,97	22,54	203159	7683	54,8	0,03	10
64	Е11-150213-0101 Изм. и доп. вып. 9	Стены из кирпича и ячеистого бетона. Устройство наружной теплоизоляции с декоративно-защитным слоем с лесов	1227,76	4429,56	191,05	5438442	234565	1949927	2,59	3180
		м2		2364,44	152,14	2902968	186792	54,8	0,18	220
65	С121-110101-0105 в ценах IV квартала 2017 года	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-125 ГОСТ 9573-2012	98,2208	23192,95	--	2278030	--	82009	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Металлическая решетка МР-1(3шт)								
80	Е11-090601-0102	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж	0,13428	46263,85	2943,75	6212	395	3666	53,59	7
		т конструкций		40259,49	372,09	5406	50	60,9	0,39	--
81	С121-060405-0701 в ценах IV квартала 2017 года	Переплеты оконные, нестандартные, жалюзийные и защитные решетки из горячекатаных, холодногнутых профилей и труб	0,13428	403945,86	--	54242	--	1953	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
82	Е11-150403-1004 Изм. и доп. вып. 4	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	9,9	681,54	0,85	6747	8	3504	0,74	7
		м2 окрашиваемой поверхности		579,75	0,41	5740	4	54,8	--	--
		Металлическая решетка МР-2(93шт)								
83	Е11-090601-0102	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж	3,57678	46263,85	2943,75	165476	10529	97649	53,59	192
		т конструкций		40259,49	372,09	143999	1331	60,9	0,39	1
84	С121-060405-0701 в ценах IV квартала 2017 года	Переплеты оконные, нестандартные, жалюзийные и защитные решетки из горячекатаных, холодногнутых профилей и труб	3,57678	403945,86	--	1444825	--	52014	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
85	Е11-150403-1004 Изм. и доп. вып. 4	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	251,1	681,54	0,85	171135	213	88867	0,74	187
		м2 окрашиваемой поверхности		579,75	0,41	145576	103	54,8	--	--
		Металлическая решетка МР-3(38шт)								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
86	Е11-090601-0102	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж	1,22132	46263,85	2943,75	56503	3595	33343	53,59	65
		т конструкций		40259,49	372,09	49170	454	60,9	0,39	–
87	С121-060405-0701 в ценах IV квартала 2017 года	Переплеты оконные, нестандартные, жалюзийные и защитные решетки из горячекатаных, холодногнутых профилей и труб	1,22132	403945,86	–	493347	–	17760	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
88	Е11-150403-1004 Изм. и доп. вып. 4	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	79,8	681,54	0,85	54387	68	28242	0,74	59
		м2 окрашиваемой поверхности		579,75	0,41	46264	33	54,8	–	–
		Металлическая решетка МР-4(6шт)								
89	Е11-090601-0102	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж	0,1407	46263,85	2943,75	6509	414	3841	53,59	8
		т конструкций		40259,49	372,09	5665	52	60,9	0,39	–
90	С121-060405-0701 в ценах IV квартала 2017 года	Переплеты оконные, нестандартные, жалюзийные и защитные решетки из горячекатаных, холодногнутых профилей и труб	0,1407	403945,86	–	56835	–	2046	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
91	Е11-150403-1004 Изм. и доп. вып. 4	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	7,56	681,54	0,85	5152	6	2676	0,74	6
		м2 окрашиваемой поверхности		579,75	0,41	4383	3	54,8	–	–
		Прочие работы								
116	С341-310104-0501 в ценах IV квартала 2017 года	Мусор строительный. Погрузка	54,864204	73,00	–	4005	–	144	–	–
		Тенге за 1 тонну		–	–	–	–	–	–	–
117	С341-020101-1015 в ценах IV квартала 2017 года	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км	54,864204	559,12	–	30676	–	1104	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			16856513	352734			5987
			Тенге			5132024	232386			276

Стоимость общестроительных работ -	Тенге	16621813	
Материалы -	Тенге	5396349	
Всего заработная плата -	Тенге		5158283
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	5925198	
Транспортные расходы -	Тенге	34681	
Накладные расходы -	Тенге	3573955	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					2872172		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					701783		
		Сметная прибыль -	Тенге			1615661				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			21811429				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							5989
		Сметная заработная плата -	Тенге				5158283			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			234700				
	Материалы -		Тенге			15527				
	Всего заработная плата -		Тенге				206127			
		Накладные расходы -	Тенге			138500				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					125531		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					12969		
		Сметная прибыль -	Тенге			29856				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			403056				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							274
		Сметная заработная плата -	Тенге				206127			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			22214485				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							6263
		Сметная заработная плата -	Тенге				5364410			
		Блок Г 2-1-5								
		РАЗДЕЛ 1. Демонтажные работы								
		Фасад								
1	**Е11-460201-0802**	**Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей(стены)**	**371,12**	**156,84**	**–**	**58205**	**–**	**32728**	**0,23**	**85**
		м2		**156,84**	**–**	**58205**	**–**	**50,8**	**–**	**–**
2	**Е11-460201-0802**	**Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей(цоколь)**	**55,83**	**156,84**	**–**	**8756**	**–**	**4923**	**0,23**	**13**
		м2		**156,84**	**–**	**8756**	**–**	**50,8**	**–**	**–**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**66961**	**–**			**97**
			Тенге			**66961**	**–**			**–**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			66961				
	Всего заработная плата -		Тенге				66961			
		Накладные расходы -	Тенге			37651				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					34016		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					3635		
		Сметная прибыль -	Тенге			8369				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			112981				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							97
		Сметная заработная плата -	Тенге				66961			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			112981				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							97
		Сметная заработная плата -	Тенге				66961			
		РАЗДЕЛ 2. Ремонтные работы								
		Наружная отделка								
40	**Е11-150201-0301 Изм. и доп. вып. 3**	**Откосы плоские при ширине до 200 мм. Штукатурка высококачественная цементно-известковым раствором по камню**	**6,9**	**389,51**	**0,66**	**2688**	**5**	**1160**	**0,32**	**2**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м откосов		271,41	--	1873	--	54,8	--	--
41	Е11-150212-0201 Изм. и доп. вып. 4	Откосы. Отделка составом с наполнителем из минерала микрозернистого, размер зерна до 0,7 мм/Аспол/	0,69	749,59	5,08	517	4	136	0,32	--
		м2 отделываемой поверхности		297,81	2,29	205	2	54,8	--	--
42	Е11-150213-0101 Изм. и доп. вып. 9	Стены из кирпича и ячеистого бетона. Устройство наружной теплоизоляции с декоративно-защитным слоем с лесов	505,91	4082,95	152,84	2065605	77324	699853	2,25	1140
		м2		2056,04	121,71	1040170	61576	54,8	0,14	73
43	С121-110101-0105 в ценах IV квартала 2017 года	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-125 ГОСТ 9573-2012	40,4728	23192,95	--	938684	--	33793	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Кровля								
63	Е11-120101-0705	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	730	4534,03	61,04	3309842	44562	681448	1,71	1248
		м2 кровли		1300,88	17,38	949644	12687	56,4	0,02	14
65	Е11-100115-0201	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	730	209,33	1,73	152809	1259	15945	0,03	21
		м2 обработанной поверхности		22,36	0,74	16320	538	59,8	--	1
70	Е11-100102-0205	Стены. Устройство подшивки из досок	417,08	1097,70	16,34	457830	6815	296042	1,43	596
		м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхности карнизов		1074,29	7,63	448064	3184	59,8	0,01	4
71	С121-070203-0203 в ценах IV квартала 2017 года	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	10,427	31498,02	--	328430	--	11823	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
72	Е11-150403-0301 Изм. и доп. вып. 4	Подшивка из досок. Окраска улучшеиная колером масляным разбеленным по дереву	417,08	591,22	1,57	246587	656	109835	0,53	222
		м2 окрашиваемой поверхности		425,61	0,75	177514	314	54,8	--	--
73	Е11-070107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг,МС-1,2,3.4. Установка	0,20794	417071,51	5894,56	86726	1226	8377	42,70	9
		т стальных элементов		38407,37	873,62	7986	182	62,1	1,03	--
75	С121-100102-0103 в ценах IV квартала 2017 года	Планка карнизная для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	124	928,65	--	115153	--	4145	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
76	С121-100102-0112 в ценах IV квартала 2017 года	Планка конька круглого для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	50	1232,76	–	61638	–	2219	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–
77	С121-100102-0302 в ценах IV квартала 2017 года	Заглушка конька круглого простая для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	2	337,01	–	674	–	24	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
78	С121-100102-0303 в ценах IV квартала 2017 года	Заглушка конька круглого конусная для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	4	1525,50	–	6102	–	220	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
79	Е11-120101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	9,6	2481,34	8,50	23821	82	4966	0,97	9
		м2 покрытия		730,22	2,29	7010	22	56,4	–	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			7797104	131931			3248
			Тенге			2648786	78503			92
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			7797104				
	Материалы -		Тенге			3565707				
	Всего заработная плата -		Тенге				2727289			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1450680				
		Накладные расходы -	Тенге			1869988				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					1534066		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					335922		
		Сметная прибыль -	Тенге			773367				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			10440459				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3340
		Сметная заработная плата -	Тенге				2727289			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			10440459				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3340
		Сметная заработная плата -	Тенге				2727289			
		Блок Д 2-1-6								
		РАЗДЕЛ 1. Демонтажные работы								
1	Е11-460201-0802	Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей(стены)	178,95	156,84	–	28066	–	15781	0,23	41
		м2		156,84	–	28066	–	50,8	–	–
2	Е11-460201-0802	Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей(цоколь)	20,23	156,84	–	3173	–	1784	0,23	5
		м2		156,84	–	3173	–	50,8	–	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			31238	–			45
			Тенге			31238	–			–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			31238				
	Всего заработная плата -		Тенге				31238			
		Накладные расходы -	Тенге			17565				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					15869		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					1696		
		Сметная прибыль -	Тенге			3904				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			52708				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							45
		Сметная заработная плата -	Тенге				31238			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			52708				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							45
		Сметная заработная плата -	Тенге				31238			
		Сметная заработная плата -	Тенге				31238			
		Отопление 2-1-7								
		Магистральные трубопроводы и арматура								
88	**Е11-160301-0104 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка**	**52**	**1360,25**	**11,56**	**70733**	**601**	**10888**	**0,30**	**15**
		м трубопровода		**251,91**	**4,44**	**13099**	**231**	**60,4**	**0,01**	**–**
89	**Е11-160301-0105 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка**	**42**	**1472,01**	**11,56**	**61824**	**485**	**8963**	**0,30**	**12**
		м трубопровода		**251,91**	**4,44**	**10580**	**187**	**60,4**	**0,01**	**–**
90	**Е11-160301-0106 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка**	**120**	**1779,83**	**21,33**	**213579**	**2559**	**32033**	**0,37**	**45**
		м трубопровода		**315,52**	**8,68**	**37862**	**1042**	**60,4**	**0,01**	**1**
91	**Е11-160301-0106 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка**	**195**	**1779,83**	**21,33**	**347066**	**4159**	**52054**	**0,37**	**73**
		м трубопровода		**315,52**	**8,68**	**61526**	**1693**	**60,4**	**0,01**	**2**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПОРАЗДЕЛУ:	**Тенге**			**693202**	**7805**			**145**
			Тенге			**123068**	**3153**			**4**
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			693202				
	Материалы -		Тенге			562330				
	Всего заработная плата -		Тенге				126221			
		Накладные расходы -	Тенге			103937				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					76237		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					27700		
		Сметная прибыль -	Тенге			63771				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			860911				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							149
		Сметная заработная плата -	Тенге				126221			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ:	Тенге			860911				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							149
		Сметная заработная плата -	Тенге				126221			
		Котельная 2-2-7								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. Ремонтные работы								
		Внутренняя отделка- 1-го этажа								
		Стены								
55	**Е12-110102-0101**	**Штукатурка гладких фасадов по камню и бетону. Ремонт с земли и лесов цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 5 м2. Толщина слоя до 20 мм**	**865,24**	**1727,27**	**0,26**	**1494499**	**226**	**764402**	**1,74**	**1506**
		м2		**1341,35**	**–**	**1160588**	**–**	**59,1**	**–**	**–**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**1494499**	**226**			**1506**
			Тенге			**1160588**	**–**			**–**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1494499				
	Материалы -		Тенге			333684				
	Всего заработная плата -		Тенге				1160588			
		Накладные расходы -	Тенге			764402				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					685908		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					78494		
		Сметная прибыль -	Тенге			180712				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2439613				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1506
		Сметная заработная плата -	Тенге				1160588			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			2439613				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1506
		Сметная заработная плата -	Тенге				1160588			
		Ограждение 7-1								
		РАЗДЕЛ 1. Монтажные работы								
		Ограждение ОГ-1								
9	**Е11-060101-0101 11-060101-0101 РСНБ РК 2015**	**Подготовка бетонная. Устройство**	**8,932**	**16696,25**	**661,24**	**149131**	**5906**	**10223**	**1,35**	**12**
		м3		**927,81**	**153,77**	**8287**	**1374**	**48,5**	**0,18**	**2**
10	**Е11-060101-0119 11-060101-0119 РСНБ РК 2015**	**Фундаменты ленточные бетонные. Устройство**	**129,92**	**19582,78**	**813,23**	**2544194**	**105655**	**244229**	**2,82**	**366**
		м3		**2145,32**	**192,90**	**278719**	**25062**	**48,5**	**0,23**	**29**
11	**Е11-060301-0410 11-060301-0410 РСНБ РК 2015**	**Слои подстилающие и набетонки,С-2. Армирование**	**0,524958**	**9979,26**	**896,74**	**5239**	**471**	**2674**	**11,60**	**6**
		т		**9052,52**	**368,62**	**4752**	**194**	**48,5**	**0,38**	**–**
12	**Е11-060301-0601 11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**	**0,524958**	**13656,15**	**699,65**	**7169**	**367**	**3654**	**16,88**	**9**
		т		**12681,10**	**193,40**	**6657**	**102**	**48,5**	**0,17**	**–**
13	**С121-050301-3201 21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**0,524958**	**194893,74**	**–**	**102311**	**–**	**3683**	**–**	**–**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т		–	–	–	–	–	–	–
14	Е11-080301-0101 11-080301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены из легкобетонных камней при высоте этажа до 4 м. Кладка без облицовки	220,864	6146,05	1595,38	1357442	352362	421200	3,72	822
		м3 кладки		2829,99	373,19	625043	82425	50,8	0,44	97
15	С121-030302-0108 21-030302-0108 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Блоки бетонные сплиттерные размерами 390 мм х 190 мм х 188 мм, цветные СТ РК 945-92	11043,2	377,92	–	4173446	–	150244	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
16	Е11-080201-0701 11-080201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другне конструкцин. Армирование кладки	0,47502	290695,66	1388,52	138086	660	16089	56,40	27
		т металлических изделий		44014,00	458,01	20908	218	50,8	0,54	–
17	С121-050309-0301 21-050309-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	0,47502	245293,14	–	116519	–	4195	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
18	С121-030302-0702 21-030302-0702 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Элементы накрывочные бетонные, цветные СТ РК 937-92	6,496	40044,67	–	260130	–	9365	–	–
		м3		–	–	–	–	–	–	–
		МС-1								
19	Е11-060101-0101 11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	3,1752	16696,25	661,24	53014	2100	3634	1,35	4
		м3		927,81	153,77	2946	488	48,5	0,18	1
20	Е11-060501-0107 11-060501-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 6 м, периметром до 2 м. Устройство	55,664	33407,50	4152,50	1859595	231145	419881	15,20	846
		м3		11717,53	901,31	652244	50170	48,5	1,05	59
21	С121-050301-3001 21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,71736	199642,46	–	143216	–	5156	–	–
		т			–	–	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
22	С121-050301-3201 21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,751072	194893,74	--	146379	--	5270	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
23	Е11-060301-0701 11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	1,468432	13250,18	1022,48	19457	1501	9687	14,94	22
		т		11952,30	227,53	17551	334	48,5	0,20	--
24	С121-050301-3201 21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,210112	194893,74	--	40950	--	1474	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
25	Е11-060301-0601 11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	0,210112	13656,15	699,65	2869	147	1462	16,88	4
		т		12681,10	193,40	2664	41	48,5	0,17	--
26	С121-030302-0702 21-030302-0702 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Элементы накрывочные бетонные, цветные СТ РК 937-92	1,0192	40044,67	--	40814	--	1469	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		МС-2								
27	Е11-060101-0101 11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	0,1296	16696,25	661,24	2164	86	148	1,35	--
		м3		927,81	153,77	120	20	48,5	0,18	--
28	Е11-060501-0107 11-060501-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 6 м, периметром до 2 м. Устройство	2,272	33407,50	4152,50	75902	9434	17138	15,20	35
		м3		11717,53	901,31	26622	2048	48,5	1,05	2
29	С121-050301-3001 21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматуриая горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,02928	190642,46	--	5846	--	210	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
30	С121-050301-3201 21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,030656	194893,74	–	5975	–	215	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
31	Е11-060301-0701 11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	0,059936	13250,18	1022,48	794	61	395	14,94	1
		т		11952,30	227,53	716	14	48,5	0,20	–
32	С121-050301-3201 21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная пернодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,008576	194893,74	–	1671	–	60	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
33	Е11-060301-0601 11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условнях из арматуры диаметром до 16 мм	0,008576	13656,15	699,65	117	6	60	16,88	–
		т		12681,10	193,40	109	2	48,5	0,17	–
34	Е11-060301-0407 11-060301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	0,05064	313462,11	847,41	15874	43	4611	198,00	10
		т		158403,96	348,76	8022	18	48,5	0,36	–
35	С121-030302-0702 21-030302-0702 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Элементы накрывочные бетонные, цветные СТ РК 937-92	0,0416	40044,67	–	1666	–	60	–	–
		м3		–	–	–	–	–	–	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			11269969	709943			2163
			Тенге			1655361	162507			191
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			11269969				
	Материалы -		Тенге			3865742				
	Всего заработная плата -		Тенге				1817868			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			5038922				
		Накладные расходы -	Тенге			1336486				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					898424		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					438062		
		Сметная прибыль -	Тенге			1008516				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			13614971				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2354
		Сметная заработная плата -	Тенге				1817868			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			**13614971**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**2354**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1817868**			
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге			54 518 003				
		Временные здания и сооружения 1,2%	Тенге			654 216				
		Итого с временными зданиями и соружениями	Тенге			55 172 219				
		Дополнительные затраы при производстве строительно-монтажных (ремонтно -стоительных) работ в зимнее время 0,7%	Тенге			386 206				
		Итого с затратами в зимнее время	Тенге			55 558 425				
		Итого в ценах 2017г	Тенге			55 558 425				
		Итого в ценах 2018г. 100% К=1,0599383	Тенге			58 888 502				
		НДС 12%	Тенге			7 066 620				
		Итого с НДС	Тенге			65 955 122				
		Понижающий коэффициент К=0,918973								
		Итого с понижающим коэффициентом	**Тенге**			**60 610 977**				

Заказчик:

КГУ "Туркестанский центр оказания социальных услуг №4"

Директор_____ Дуйсебеков М.М.

Инженер

ТОО "Технологиялық көмек құрылыс"

Директор_____Есенов М.Ж.

Подрядчик

ТОО "Эристайл-Казахстан"

Директор_____ О.Мамиров