от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **КГУ "Туркестанский центр оказания специальных социальных услуг№4" управления координации занятости исоциальных программ Туркестанской области",Республика Казахстан, Туркестанская область, г.Туркестан, Казбек би, 198** — **000340003857**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью Эристайл-Казахстан,161200, Республика Казахстан, Туркестанская область, город Туркестан, ул. Т.Нышанова, дом № 18Б** — **030440005327**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Дог№60 от 25.06.2019 г.

Номер документа	Дата составления
21	16.09.2019

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Работы по капитально-восстановительному ремонту по объекту:"Капитальный ремонт "Туркестанского центра оказания специальных социальных услуг" №4 в городе Туркестан по ул.Казыбек би 198 за сентябрь 2019г.			работа	1	74 922 593,00	74 922 593,00	8 027 420,68
				Итого	1	x	74 922 593,00	8 027 420,68

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страницах

Сдал (Исполнитель) Директор / Мамиров О.М.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 16.09.2019

М.П.

Заказчик	КГУ "Туркестанский центр оказания социальных услуг №4"
Инженер	ТОО "Технологиялық көмек құрылыс"
Подрядчик	ТОО "Эристайл-Казахстан"
Договор	Договор №60 от25.06.2019г.
Наименование объекта	Капитальный ремонт "Туркестанский центр оказания специальных социальных услуг №4" в городе Туркестан по ул.Казыбек би 198"

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат от 16.09.2019г.

Наименование пусковых комплексов, объектов и затрат	С начала года по отчетный месяц включительно	НДС с начала года	СМР в базовых ценах 2017г	За отчетный месяц без НДС	По монтажу		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в базовых ценах	Дополнительно		Налог на добавленную стоимость в отчетном месяце	Всего к оплате
					с начала года	за отчетный месяц		на приобретение материалов	другие доп. расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Затраты подрядчика	182 595 637	19 563 818		66 895 172	-	-				8 027 421	74 922 593
Оборудование	-	-		-						-	-
Всего по стройке	**182 595 637**	**19 563 818**	**-**	**66 895 172**			**-**	**-**	**-**	**8 027 421**	**74 922 593**

Заказчик:

Директор КГУ "Туркестанский центр оказания социальных услуг №4"

_____ Дуйсебеков М.М.

Подрядчик

Директор ТОО "Эристайл-Казахстан"

_____ О.Мамиров

Технический надзор

Директор ТОО "Технологиялық көмек құрылыс"

_____ Есенов М.Ж.

Наименование объекта Капитальный ремонт здания "Туркестанский центр оказания спецаальных социальных услуг №4" в городе Туркестан по ул. Казыбек
Заказчик КГУ "Туркестанский центр оказания социальных услуг №4"
Подрядчик ТОО "Эристайл-Казахстан"
Инженер ТОО "Технологиялық көмек құрылыс"

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕНЫХ РАБОТ
Август 2019 года

Республиканский бюджет

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживаю-щих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге %	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ОГРАЖДЕНИЕ										
РАЗДЕЛ 1. Демонтажные работы										
1	Е11-070111-0101 11-070111-0101 РСНБ РК 2015 К=0,8	**Ограды железобетонные из панелей длиной 4 м. Демонтаж**	503	1541,29	823,33	775269	414136	357281	0,92	463
		м оград		717,96	299,85	361133	150825	62,1	0,34	171
2	Е11-070111-0201 11-070111-0201 РСНБ РК 2015 К=0,8	**Ворота распашные. Демонтаж**	2	14815,53	2557,31	29631	5115	18019	14,24	28
		шт.		12258,22	916,57	24516	1833	62,1	1,04	2
3	Е11-270901-0502 11-270901-0502 РСНБ РК 2015 К=0,8	**Ограждения металлические. Демонтаж**	196	236,47	113,46	46349	22238	19066	0,16	32
		м		123,01	19,07	24111	3738	60,3	0,03	6
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			851249	441489			523
			Тенге			409760	156396			178
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			851249				
	Всего заработная плата -		Тенге				566157			
		Накладные расходы -	Тенге			394366				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					351082		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					43284		
		Сметная прибыль -	Тенге			99649				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1345264				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							701
		Сметная заработная плата -	Тенге				566157			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			1345264				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							701
		Сметная заработная плата -	Тенге				566157			
		РАЗДЕЛ 2. Монтажные работы								
		Земляные работы								
4	Е11-010101-0314 11-010101-0314 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.36 Кзтр=1,25, Кэм=1,25	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3. Устройство траншей прямоугольного сечения, примеиен коэффнциеит к затратам труда - 1,25 и к времени эксплуатацин машин - 1,25**	536,0705	115,30	105,42	61811	56515	17137	0,01	8
		м3 грунта		9,88	35,55	5296	19058	59,1	0,03	13
5	Е11-010205-0302 11-010205-0302 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплеиий с откосами**	16,5795	1137,41	--	18858	--	12225	1,54	26
		м3 грунта		1137,41	--	18858	--	59,1	--	--
6	Е11-010104-0402 11-010104-0402 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	184,968	22,10	22,10	4088	4088	1039	--	--
		м3 грунта		--	7,87	--	1456	59,1	0,01	1
7	Е11-010205-0502 11-010205-0502 РСНБ РК 2015	**Траишеи, пазухи котлованов и ямы. Засынка вручную. Группа грунтов 2**	20,552	652,64	--	13413	--	8695	0,97	20
		м3 грунта		652,64	--	13413	--	59,1	--	--
8	Е11-010201-0501 11-010201-0501 РСНБ РК 2015	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнепие пневматическими трамбовками**	20,552	119,35	50,94	2453	1047	1229	0,11	2
		м3 уплотненного грунта		68,41	22,26	1406	458	59,1	0,03	1
		Лишнй грунт 694,26м3 учтен в вертикальной планировке								
		Ограждение ОГ-1								
9	Е11-060101-0101 11-060101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная. Устройство**	22,33	16696,25	661,24	372827	14766	25557	1,35	30
		м3		927,81	153,77	20718	3434	48,5	0,18	4
10	Е11-060101-0119 11-060101-0119 РСНБ РК 2015	**Фундаменты ленточные бетонные. Устройство**	324,8	19582,78	813,23	6360485	264137	610572	2,82	916
		м3		2145,32	192,90	696798	62654	48,5	0,23	73
11	Е11-060301-0410 11-060301-0410 РСНБ РК 2015	**Слои подстилающне и набетонки,С-2. Армирование**	1,312395	9979,26	896,74	13097	1177	6684	11,60	15
		т		9052,52	368,62	11880	484	48,5	0,38	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12	Е11-060301-0601 11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	1,312395	13656,15	699,65	17922	918	9135	16,88	22
		т		12681,10	193,40	16643	254	48,5	0,17	--
13	С121-050301-3201 21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	1,312395	194893,74	--	255778	--	9208	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
14	Е11-080301-0101 11-080301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены из легкобетонных камней при высоте этажа до 4 м. Кладка без облицовки	662,592	6146,05	1595,38	4072325	1057085	1263600	3,72	2465
		м3 кладки		2829,99	373,19	1875129	247276	50,8	0,44	292
15	С121-030302-0108 21-030302-0108 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Блоки бетонные сплиттерные размерами 390 мм х 190 мм х 188 мм, цветные СТ РК 945-92	33129,6	377,92	--	12520338	--	450732	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
16	Е11-080201-0701 11-080201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	1,42506	290695,66	1388,52	414259	1979	48267	56,40	80
		т металлических изделий		44014,00	458,01	62723	653	50,8	0,54	1
17	С121-050309-0301 21-050309-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	1,42506	245293,14	--	349557	--	12584	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
18	С121-030302-0702 21-030302-0702 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Элементы накрывочные бетонные, цветные СТ РК 937-92	19,488	40044,67	--	780391	--	28094	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		МС-1								
19	Е11-060101-0101 11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	9,5256	16696,25	661,24	159042	6299	10902	1,35	13
		м3		927,81	153,77	8838	1465	48,5	0,18	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20	Е11-060501-0107 11-060501-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 6 м, периметром до 2 м. Устройство	166,992	33407,50	4152,50	5578786	693434	1259642	15,20	2538
		м3		11717,53	901,31	1956733	150511	48,5	1,05	176
21	С121-050301-3001 21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	2,15208	199642,46	--	429647	--	15467	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
22	С121-050301-3201 21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	2,253216	194893,74	--	439138	--	15809	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
23	Е11-060301-0701 11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. н дон. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	4,405296	13250,18	1022,48	58371	4504	29061	14,94	66
		т		11952,30	227,53	52653	1002	48,5	0,20	1
24	С121-050301-3201 21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаиая периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,630336	194893,74	--	122849	--	4423	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
25	Е11-060301-0601 11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	0,630336	13656,15	699,65	8608	441	4387	16,88	11
		т		12681,10	193,40	7993	122	48,5	0,17	--
26	С121-030302-0702 21-030302-0702 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Элементы накрывочные бетонные, цветные СТ РК 937-92	3,0576	40044,67	--	122441	--	4408	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		МС-2								
27	Е11-060101-0101 11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	0,3888	16696,25	661,24	6492	257	445	1,35	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		927,81	153,77	361	60	48,5	0,18	--
28	Е11-060501-0107 11-060501-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 6 м, периметром до 2 м. Устройство	6,816	33407,50	4152,50	227706	28303	51414	15,20	104
		м3		11717,53	901,31	79867	6143	48,5	1,05	7
29	С121-050301-3001 21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,08784	199642,46	--	17537	--	631	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
30	С121-050301-3201 21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,091968	194893,74	--	17924	--	645	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
31	Е11-060301-0701 11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	0,179808	13250,18	1022,48	2382	184	1186	14,94	3
		т		11952,30	227,53	2149	41	48,5	0,20	--
32	С121-050301-3201 21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,025728	194893,74	--	5014	--	181	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
33	Е11-060301-0601 11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	0,025728	13656,15	699,65	351	18	179	16,88	--
		т		12681,10	193,40	326	5	48,5	0,17	--
34	Е11-060301-0407 11-060301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	0,15192	313462,11	847,41	47621	129	13833	198,00	30
		т		158403,96	348,76	24065	53	48,5	0,36	--
35	С12I-030302-0702 21-030302-0702 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Элементы накрывочные бетонные, цветные СТ РК 937-92	0,1248	40044,67	--	4998	--	180	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			32506506	2135280			6349
			Тенге			4855849	495128			572
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			32506506				
	Материалы -		Тенге			10449767				
	Всего заработная плата -		Тенге				5350977			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			15065610				
		Накладные расходы -	Тенге			3917552				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					2651851		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					1265701		
		Сметная прибыль -	Тенге			2913925				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			39337982				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							6921
		Сметная заработная плата -	Тенге				5350977			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			39337982				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							6921
		Сметная заработная плата -	Тенге				5350977			
Блок Б										
РАЗДЕЛ 1. Ремонтные работы										
		Окна								
1	Е11-120101-1001	**Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство**	19,74	2593,00	10,63	51186	210	11561	1,12	22
		м2 покрытия		839,75	2,86	16577	57	56,4	--	--
		Двери внутренние								
2	Е11-100107-0106 Изм. и дон. вып. 9	**Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях**	35,6212	1299,89	64,64	46304	2303	21350	1,12	40
		м2 проемов		864,63	27,30	30799	973	59,8	0,03	1
3	С121-090102-0103 в ценах IV квартала 2017 года	**Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П внутренние СТ РК 943-92**	34,23363	9197,28	--	314856	--	11335	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
4	С121-090102-0102 в ценах IV квартала 2017 года	**Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П внутренние СТ РК 943-92**	1,38757	9598,43	--	13318	--	479	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
5	С121-090404-1005 в цепах IV квартала 2017 года	**Ручки раздельные ГОСТ 5087-80**	20	3420,65	--	68413	--	2463	--	--
		пара		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	С121-090404-0201 в ценах IV квартала 2017 года	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	40	428,37	--	17135	--	617	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Двери наружние								
7	Е11-100402-0502	Проемы дверные. Установка коробок металлических с навеской полотен	1,89	1714,83	107,38	3241	203	1922	1,71	3
		м2 проемов		1497,84	44,37	2831	84	59,8	0,05	--
8	С121-090404-1003 в ценах IV квартала 2017 года	Ручки-скобы РС200, РС250, РС300, РС400, РС500, РС600 для входных дверей в здания ГОСТ 5087-80	1	4072,21	--	4072	--	147	--	--
		пара		--	--	--	--	--	--	--
9	С121-090404-0306 в ценах IV квартала 2017 года	Замок сувальный врезной ЗВ8 ГОСТ 5089-2011	1	2690,72	--	2691	--	97	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Металлическая решетка МР-1(21шт)								
10	Е11-090601-0102	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж	0,80766	46263,85	2943,75	37365	2378	22050	53,59	43
		т конструкций		40259,49	372,09	32516	301	60,9	0,39	--
11	С121-060405-0701 в ценах IV квартала 2017 года	Переплеты оконные, нестандартные, жалюзийные и защитные решетки из горячекатаных, холодногнутых профилей и труб	0,80766	403945,86	--	326251	--	11745	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
12	Е11-150403-1004 Изм. и доп. вып. 4	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	56,7	681,54	0,85	38643	48	20067	0,74	42
		м2 окрашиваемой поверхности		579,75	0,41	32872	23	54,8	--	--
		Внутренняя отделка								
		Потолок								
		Низ стен и перегородок								
13	Е11-150403-0308 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке	414,01	571,02	2,64	236408	1092	110010	0,54	223
		м2 окрашиваемой поверхности		430,57	1,26	178261	522	54,8	--	1
		Наружная отделка								
14	Е11-150201-0301 Изм. и доп. вып. 3	Откосы плоские при ширине до 200 мм. Штукатурка высококачественная цементно-известковым раствором по камню	237,9	430,38	0,82	102388	196	45843	0,37	88
		м откосов		312,12	--	74255	--	54,8	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15	Е11-150212-0201 Изм. и доп. вып. 4	Откосы. Отделка составом с наполнителем из минерала микрозернистого, размер зерна до 0,7 мм/Аспол/	23,79	795,53	6,35	18926	151	5346	0,37	9
		м2 отделываемой поверхности		342,48	2,86	8148	68	54,8	--	--
16	Е11-150201-0101 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Штукатурка простая цементно-известковым раствором по камню	241,43	797,79	30,37	192611	7333	91710	0,70	170
		м2 оштукатуриваемой поверхности		595,97	22,54	143884	5441	54,8	0,03	7
17	Е11-150213-0101 Изм. и доп. вып. 9	Стены из кирпича и ячеистого бетона. Устройство наружной теплоизоляции с декоративно-защитным слоем с лесов	445,65	4429,56	191,05	1974035	85142	707781	2,59	1154
		м2		2364,44	152,14	1053714	67801	54,8	0,18	80
18	С121-110101-0105 в ценах IV квартала 2017 года	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-125 ГОСТ 9573-2012	35,652	23192,95	--	826875	--	29768	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
19	Е11-150402-0403 Изм. и доп. вып. 4	Фасады и откосы. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, полвинилацетатная	469,44	109,84	1,19	51564	559	17511	0,07	33
		м2 окрашиваемой поверхности		58,21	0,53	27325	249	54,8	--	--
20	Е11-150201-0202 Изм. и доп. вып. 4	Цоколь с прорезными рустами. Штукатурка высококачественная цементно-известковым раствором по камню	46,33	2857,89	34,59	132406	1603	64524	2,30	107
		м2 оштукатуриваемой поверхности		2246,53	25,35	104082	1175	54,8	0,03	2
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			4458689	101217			1934
			Тенге			1705262	76693			91
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			4421324				
	Материалы -		Тенге			1076127				
	Всего заработная плата -		Тенге				1749139			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1573611				
		Накладные расходы -	Тенге			1154275				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					960529		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					193746		
		Сметная прибыль -	Тенге			446048				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			6021647				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1982
		Сметная заработная плата -	Тенге				1749139			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			37365				
	Материалы -		Тенге			2472				
	Всего заработная плата -		Тенге				32816			
		Накладные расходы -	Тенге			22050				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					19985		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					2065		
		Сметная прибыль -	Тенге			4753				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			64169				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							44
		Сметная заработная плата -	Тенге				32816			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			6085815				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2025
		Сметная заработная плата -	Тенге				1781955			
Блок В										
РАЗДЕЛ 1. Ремонтные работы										
		Окна								
1	Е11-120101-1001	**Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство**	68,64	2593,00	10,63	177983	730	40202	1,12	77
		м2 покрытия		839,75	2,86	57640	196	56,4	--	--
		Двери внутренние								
2	Е11-100107-0106 Изм. и доп. вып. 9	**Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях**	148,039222	1299,89	64,64	192435	9570	88731	1,12	166
		м2 проемов		864,63	27,30	127999	4042	59,8	0,03	5
3	С121-090102-0105 в ценах IV квартала 2017 года	**Блоки дверные двупольные с глухими полотнами ДГ 21-13П внутренние СТ РК 943-92**	28,977432	7993,64	--	231635	--	8339	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
4	С121-090102-0103 в ценах IV квартала 2017 года	**Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П внутренние СТ РК 943-92**	113,51151	9197,28	--	1043997	--	37584	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
5	С121-090102-0102 в ценах IV квартала 2017 года	**Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П внутренние СТ РК 943-92**	5,55028	9598,43	--	53274	--	1918	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
6	Е11-100501-0203 Изм. и доп. вып. 9	**Проемы дверные площадью до 3 м2 в наружных и внутренних перегородках и деревянных нерубленых стенах. Установка блоков из ПВХ профилей**	24,99	1725,47	160,01	43119	3999	15137	1,06	26
		м2 проемов		804,87	72,59	20114	1814	59,8	0,09	2
7	С121-090202-0302 в ценах IV квартала 2017 года	**Блоки дверные внутренние из ПВХ профилей глухие ДПВ 21-7, однопольные, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014**	11,76	26364,52	--	310047	--	11162	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
8	С121-090202-0304 в ценах IV квартала 2017 года	**Блоки дверные внутренние из ПВХ профилей глухие ДПВ 21-9, однопольные, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014**	13,23	22669,06	--	299912	--	10797	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	Е11-100402-0502	Проемы дверные. Установка коробок металлических с навеской полотен	10,92	1714,83	107,38	18726	1173	11108	1,71	19
		м2 проемов		1497,84	44,37	16356	485	59,8	0,05	1
10	С121-090402-0202 в ценах IV квартала 2017 года	Блоки дверные стальные наружные утепленные, двухпольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	10,92	46392,50	--	506606	--	18238	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
11	С121-090404-1005 в ценах IV квартала 2017 года	Ручки раздельные ГОСТ 5087-80	97	3420,65	--	331803	--	11945	--	--
		пара		--	--	--	--	--	--	--
12	С121-090404-0201 в ценах IV квартала 2017 года	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	194	428,37	--	83104	--	2992	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Двери наружние								
13	Е11-100402-0502	Проемы дверные. Установка коробок металлических с навеской полотен	5,2	1714,83	107,38	8917	558	5289	1,71	9
		м2 проемов		1497,84	44,37	7789	231	59,8	0,05	--
14	С121-090402-0202 в ценах IV квартала 2017 года	Блоки дверные стальные наружные утепленные, двухпольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	5,2	46392,50	--	241241	--	8685	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
15	С121-090404-1003 в ценах IV квартала 2017 года	Ручки-скобы РС200, РС250, РС300, РС400, РС500, РС600 для входных дверей в здания ГОСТ 5087-80	2	4072,21	--	8144	--	293	--	--
		пара		--	--	--	--	--	--	--
16	С121-090404-0306 в ценах IV квартала 2017 года	Замок сувальный врезной ЗВ8 ГОСТ 5089-2011	2	2690,72	--	5381	--	194	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Внутренняя отделка								
		Стены								
17	Е12-120104-0510	Стены. Очистка вручную от краски водоэмульсионной с земли н лесов	3171,19	209,62	--	664736	--	430933	0,31	967
		м2		209,62	--	664736	--	59,1	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18	Е11-150405-0103 Изм. и доп. вып. 4	Улучшенная окраска оштукатуренных стен и откосов поливинилацетатными водоэмульсионными составами	3461,67	443,56	3,71	1535462	12839	755005	0,45	1553
		м2		354,27	1,78	1226351	6155	54,8	--	7
		Низ стен и перегородок								
19	Е11-150403-0308 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке	1293,63	571,02	2,64	738687	3411	343742	0,54	696
		м2 окрашиваемой поверхности		430,57	1,26	556999	1630	54,8	--	2
		Наружная отделка								
20	Е11-150402-0403 Изм. и доп. вып. 4	Фасады и откосы. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, поливинилацетатная	1227,76	109,84	1,19	134859	1463	45798	0,07	87
		м2 окрашиваемой поверхности		58,21	0,53	71466	651	54,8	--	1
21	Е11-150201-0202 Изм. и доп. вып. 4	Цоколь с прорезными рустами. Штукатурка высококачественная цементно-известковым раствором по камню	145,13	2857,89	34,59	414766	5020	202122	2,30	334
		м2 оштукатуриваемой поверхности		2246,53	25,35	326038	3680	54,8	0,03	5
		Устройство газоблочной перегородки								
		Стойки С-1,2								
22	Е11-090301-0201	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж	0,36112	19961,54	9602,52	7209	3468	2805	10,75	4
		т конструкций		8704,47	2468,90	3143	892	60,9	2,54	1
23	Е11-090501-0202	Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	0,36112	2526,73	651,37	912	235	399	1,54	1
		т		1604,74	1,06	580	--	60,9	--	--
24	С121-060801-0101 в ценах IV квартала 2017 года	Отдельные конструктивные элемеиты зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	0,36112	346298,35	--	125055	--	4502	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
25	Е11-130301-1406 К=2	Поверхности металлические огрунтованные,2 слоя. Окраска эмалями ПФ-115	10,47248	139,18	2,08	1458	22	285	0,05	1
		м2		39,19	0,42	410	4	54,2	--	--
26	Е11-460301-0101	Конструкцин железобетонные. Сверленне кольцевыми алмазными сверлами с примененнем охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстнй глубиной 200 мм(80мм) диаметром 8 мм под анкерный болт	116	516,40	224,37	59902	26027	29030	0,34	39
		отверстие		285,83	154,37	33157	17907	50,8	0,18	21

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
27	Е11-460301-0117 К=12	Конструкции железобетоинные. Сверление кольцевыми алмазиыми сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальпых отверстий глубиной 200 мм. добавлять к норме 11-460301-0101 на каждые 10 мм изменеиия глубины отверстия диаметром 20 мм	116	-69,11	-26,72	-8016	-3099	-3830	-0,05	-5
		отверстие		-38,68	-19,34	-4486	-2243	50,8	–	–
28	Е11-060301-0401	Болты анкериые. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	0,00928	261172,77	1810,15	2424	17	1300	332,35	3
		т		259362,62	747,79	2407	7	48,5	0,78	–
29	С121-130201-0104 в ценах IV квартала 2017 года	Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы М10 ГОСТ 1759.0-87	0,00928	446993,93	–	4148	–	149	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
30	Е11-080301-0301 Изм. и доп. вын. 9	Стены,перегородки толщ.200мм . Заполнение блоками из яченстого бетона иа клее, при высоте этажа до 4 м	0,93	6058,57	340,62	5634	317	2351	5,45	5
		м3		4307,51	80,58	4006	75	50,8	0,10	–
31	С121-030301-0403 в ценах IV квартала 2017 года	Блокн стеновые нз ячеистого бетона автоклавного твердения (газоблок) В3,5, D600 ГОСТ 31360-2007	0,93	17489,08	–	16265	–	586	–	–
		м3		–	–	–	–	–	–	–
32	Е11-080201-0701	Стены н другие конструкции. Армирование кладки(СГ-1)	0,04844	297644,88	1735,65	14418	84	1824	64,86	3
		т металлических изделий		50616,10	572,51	2452	28	50,8	0,68	–
33	С121-050309-0301 в ценах IV квартала 2017 года	Сетки арматурпые сварные нз арматурной проволоки В-1, Вр1 днаметром от 3 до 5 мм(5мм) ГОСТ 23279-2012	0,04844	245293,14	–	11882	–	428	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
		Пробивка дверного проема 950х2180-2шт								
34	Е12-030101-2401	Стеиы существующнх здапий. Устройство металлнческнх перемычек	0,1796	150809,20	1440,53	27085	259	14914	165,88	30
		т металлоконструкций перемычек		126193,21	568,27	22664	102	59,1	0,67	–
35	С121-050201-0502 в ценах IV квартала 2017 года	Уголок стальиой горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	0,1796	196728,18	–	35332	–	1272	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
36	Е11-460302-0103	Проемы в конструкциях нз кирпича. Пробнвка	0,5	13270,34	4897,50	6635	2449	3009	10,60	5
		м3		8372,83	2154,35	4186	1077	50,8	2,54	1
		Деталь закладки проема 1010 на 850 в стене t=380мм-1шт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
37	Е11-460201-0601	Стены кирпичные. Кладка отдельных участков и заделка проемов. Объем кладки в одном месте до 5 м3	0,91	23359,88	24,09	21257	22	5807	14,63	13
		м3		10527,46	--	9580	--	50,8	--	--
38	Е12-190101-0201	Отверстия диаметром до 20 мм в кирпичных стенах толщиной 0,5 кирпича. Сверление электроперфоратором	6	41,99	0,75	252	4	161	0,05	--
		отверстие		41,24	--	247	--	59,1	--	--
39	Е11-060301-0401	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	0,00114	261172,77	1810,15	298	2	160	332,35	--
		т		259362,62	747,79	296	1	48,5	0,78	--
40	С121-050301-3201 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,00114	194893,74	--	222	--	8	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
41	Е11-080201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	0,00376	297644,88	1735,65	1119	7	142	64,86	--
		т металлических изделий		50616,10	572,51	190	2	50,8	0,68	--
42	С121-050301-3201 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,00312	194893,74	--	608	--	22	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
43	С121-050301-3001 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,00064	199642,46	--	128	--	5	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
44	Е11-060301-0601 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	0,00376	15733,23	874,57	59	3	30	19,41	--
		т		14583,27	241,75	55	1	48,5	0,21	--
		КОЗЫРЕК К-1-2шт								
45	Е11-090302-0301 Изм. и доп. вып. 6	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	0,1856	69502,55	17603,77	12900	3267	6849	64,98	12
		т конструкций		50088,58	4435,88	9296	823	60,9	4,51	1
46	С121-060801-0201 в ценах IV квартала 2017 года	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей массой до 0,1 т	0,1856	364882,58	--	67722	--	2438	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
47	Е11-090501-0202	Электродуговая сварка	0,1856	2526,73	651,37	469	121	205	1,54	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т		1604,74	1,06	298	--	60,9	--	--
48	Е11-090501-0302 Изм. и доп. вып. 5	Конструкции одноэтажных производственных зданий. Постановка болтов высокопрочных	12	205,01	2,60	2460	31	1282	0,19	2
		болт		157,04	0,53	1884	6	60,9	--	--
49	С121-130201-0901 в ценах IV квартала 2017 года	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	0,010108	381819,66	--	3859	--	139	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
50	Е11-120101-0705	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	6,5	4744,42	76,30	30839	496	6875	1,97	13
		м2 кровли		1496,01	21,72	9724	141	56,4	0,02	--
51	Е11-100115-0201	Обрешетка под кровлю, покрытия и пастилы по фермам. Огиезащита	6,5	213,11	2,16	1385	14	157	0,03	--
		м2 обработанной поверхности		25,71	0,92	167	6	59,8	--	--
52	С121-070201-0401 в ценах IV квартала 2017 года	Бруски обрезные хвойных породдлиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	0,064	17464,27	--	1118	--	40	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
53	Е11-120101-1001	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	4,4	2593,00	10,63	11409	47	2577	1,12	5
		м2		839,75	2,86	3695	13	56,4	--	--
54	Е11-120101-1703	Стяжки выравнивающие асфальтобетонные толщиной 15 мм. Устройство	0,6	604,99	54,73	363	33	64	0,17	--
		м2 стяжки		131,71	13,36	79	8	56,4	0,02	--
55	Е11-150403-1004 Изм. и доп. вып. 4	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	5,3824	681,54	0,85	3668	5	1905	0,74	4
		м2 окрашиваемой поверхности		579,75	0,41	3120	2	54,8	--	--
56	Е12-190101-0201	Отверстия диаметром до 20 мм в кирпичных стенах толщиной 0,5 кирпича. Сверление электроперфоратором	12	41,99	0,75	504	9	321	0,05	1
		отверстие		41,24	--	495	--	59,1	--	--
57	Е12-190101-0202 К=2	Отверстия в кирпичных стенах. Сверление электроперфоратором. Добавлять на каждые 0,5 кирпича толщины стен	12	80,77	1,43	969	17	618	0,11	1
		отверстие		79,33	--	952	--	59,1	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			7516789	72618			4072
			Тенге			3184087	37736			47
				Страниц - 22						
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			7492839				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Материалы -		Тенге			876973				
	Всего заработная плата -		Тенге				3204900			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			3381484				
		Накладные расходы -	Тенге			2127498				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					1793201		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					334297		
		Сметная прибыль -	Тенге			769627				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			10389964				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4098
		Сметная заработная плата -	Тенге				3204900			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			23950				
	Материалы -		Тенге			1626				
	Всего заработная плата -		Тенге				16923			
		Накладные расходы -	Тенге			11540				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					10306		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					1234		
		Сметная прибыль -	Тенге			2839				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			38328				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							21
		Сметная заработная плата -	Тенге				16923			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			10428293				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4119
		Сметная заработная плата -	Тенге				3221823			
		Отопление								
		РАЗДЕЛ 1. Монтажные работы								
		Отопление								
		Блок Б								
1	Е11-180301-0101	**Радиаторы чугунные. Установка**	56,1	16884,51	103,79	947221	5823	55361	0,70	39
		кВт		554,87	50,78	31128	2849	60,4	0,06	4
2	Е11-181101-0105 Изм. и доп. вып. 6	**Краны воздушные. Устаиовка**	45	122,88	--	5530	--	3330	0,12	6
		комплект		111,17	--	5003	--	60,4	--	--
3	С123-040905-1814 в ценах IV квартала 2017 года	**Краны Маевского Т 130°С, PN 6, DN 15 ГОСТ 21345-2005**	45	200,45	--	9020	--	325	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
4	Е11-160602-0102 Изм. и доп. вып. 9	**Клапаны термостатические проходные. Установка на резьбовом соединении**	45	306,28	0,36	13783	16	8042	0,24	11
		шт.		267,80	0,17	12051	8	60,4	--	--
5	С123-041008-0431 в ценах IV квартала 2017 года	**Кланан термостатический RA-G для однотрубных систем отоплення, прямой, никелированный, с внутренней резьбой, Т 120°С, PN 10, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002**	45	5341,60	--	240372	--	8653	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	Е11-180701-0210 Изм. и доп. вып. 6	Воздухоотводчики. Установка	4	1552,04	193,77	6208	775	3722	1,57	6
		шт.		1313,01	84,59	5252	338	60,4	0,09	--
7	С123-041010-2703 в ценах IV квартала 2017 года	Воздухоотводчик	4	1848,38	--	7394	--	266	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
8	Е11-160601-0101 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	12	1544,21	84,63	18530	1016	9562	1,47	18
		шт.		1176,03	8,48	14112	102	60,4	0,01	--
9	Е11-160601-0102	Вентилн, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	2	1562,10	102,52	3124	205	1605	1,47	3
		шт.		1176,03	16,96	2352	34	60,4	0,02	--
10	С123-040902-0502 в ценах IV квартала 2017 года	Краны шаровые JiP-WW под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 14 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	6	7739,84	--	46439	--	1672	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
11	С123-040902-0503 в ценах IV квартала 2017 года	Краны шаровые JiP-WW под приварку, стандартпопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 26 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN 25, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	6	9656,49	--	57939	--	2086	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
12	С123-040902-0504 в ценах IV квартала 2017 года	Краны шаровые JiP-WW под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 41 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN 32, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	2	10455,54	--	20911	--	753	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
13	Е11-260101-1701 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука К-Flex	9	408,37	44,72	3675	403	1193	0,21	2
		м трубопровода		184,44	21,20	1660	191	55,3	0,03	--
14	С121-110403-0209 в ценах IV квартала 2017 года	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стеики 9 мм, диаметром 25 мм ГОСТ 16381-77	9,9	185,22	--	1834	--	66	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
15	Е11-130301-0406 К=2	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за два раза/радиатор/	111,1	131,45	2,12	14605	235	4000	0,06	7
		м2		55,35	0,34	6149	38	54,2	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16	Е11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115/радиатор/	222,2	66,83	0,83	14849	185	2682	0,02	5
		м2		17,04	0,17	3786	38	54,2	--	--
17	Е11-130301-0406 К=2	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за два раза/трубы/	23,6	131,45	2,12	3102	50	850	0,06	1
		м2		55,35	0,34	1306	8	54,2	--	--
18	Е11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115/трубы/	47,2	66,83	0,83	3154	39	570	0,02	1
		м2		17,04	0,17	804	8	54,2	--	--
19	С123-021104-0405 в ценах IV квартала 2017 года	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	117,8	511,02	--	60198	--	2167	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
20	Е11-161101-0101 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	327	54,46	2,06	17807	674	11148	0,05	16
		м трубопровода		51,35	--	16790	--	60,4	--	--
		Блок В								
21	Е11-180301-0101	Радиаторы чугунные. Установка	211,7	16884,51	103,79	3574450	21973	208911	0,70	149
		кВт		554,87	50,78	117465	10751	60,4	0,06	13
22	Е11-160602-0101 Изм. и доп. вып. 9	Клапаны термостатические осевые (угловые). Установка на резьбовом соединении	158	181,18	0,36	28627	57	17041	0,14	23
		шт.		161,77	0,17	25559	27	60,4	--	--
23	С123-041008-0402 в ценах IV квартала 2017 года	Клапан термостатический RA-N для двухтрубных систем отопления, угловой, никелированный, с внутренней резьбой, Т 120°С, PN 10, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	158	4241,41	--	670143	--	24125	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
24	Е11-180701-0210 Изм. и доп. вып. 6	Воздухоотводчики. Установка	4	1552,04	193,77	6208	775	3722	1,57	6
		шт.		1313,01	84,59	5252	338	60,4	0,09	--
25	С123-041010-2703 в ценах IV квартала 2017 года	Воздухоотводчик	4	1848,38	--	7394	--	266	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
26	Е11-160601-0101 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	78	1544,21	84,63	120448	6601	62150	1,47	115
		шт.		1176,03	8,48	91730	662	60,4	0,01	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
27	Е11-160601-0102	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	8	1562,10	102,52	12497	820	6422	1,47	12
		шт.		1176,03	16,96	9408	136	60,4	0,02	–
28	С123-040902-0501 в ценах IV квартала 2017 года	Краны шаровые JiP-WW под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 12 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	20	7344,01	–	146880	–	5288	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
29	С123-040902-0502 в ценах IV квартала 2017 года	Краны шаровые JiP-WW под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 14 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	58	7739,84	–	448911	–	16161	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
30	С123-040902-0504 в ценах IV квартала 2017 года	Краны шаровые JiP-WW под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 41 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN 32, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	4	10455,54	–	41822	–	1506	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
31	С123-040902-0505 в ценах IV квартала 2017 года	Краны шаровые JiP-WW под нриварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 68 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN 40, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	4	12614,26	–	50457	–	1816	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
32	Е11-260101-1701 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex	16	408,37	44,72	6534	716	2120	0,21	3
		м трубопровода		184,44	21,20	2951	339	55,3	0,03	–
33	С121-110403-0205 в ценах IV квартала 2017 года	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 15 мм ГОСТ 16381-77	5,5	129,38	–	712	–	26	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–
34	С121-110403-0209 в ценах IV квартала 2017 года	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициеитом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлепием диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 25 мм ГОСТ 16381-77	6,6	185,22	–	1222	–	44	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
35	С121-110403-0211 в ценах IV квартала 2017 года	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 32 мм ГОСТ 16381-77	5,5	213,37	–	1174	–	42	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–
36	Е11-130301-0406 К=2	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за два раза/радиатор/	419	131,45	2,12	55079	887	15085	0,06	25
		м2		55,35	0,34	23191	142	54,2	–	–
37	Е11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115/радиатор/	838	66,83	0,83	56000	698	10114	0,02	18
		м2		17,04	0,17	14280	142	54,2	–	–
38	Е11-130301-0406 К=2	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за два раза/трубы/	87,7	131,45	2,12	11529	186	3157	0,06	5
		м2		55,35	0,34	4854	30	54,2	–	–
39	Е11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115/трубы/	175,4	66,83	0,83	11721	146	2117	0,02	4
		м2		17,04	0,17	2989	30	54,2	–	–
40	С123-021104-0405 в ценах IV квартала 2017 года	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	177,8	511,02	–	90859	–	3271	–	–
		кг		–	–	–	–	–	–	–
41	Е11-161101-0101 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	1427	54,46	2,06	77710	2941	48647	0,05	71
		м трубопровода		51,35	–	73272	–	60,4	–	–
42	Е11-180701-0205 Изм. и доп. вып. 6	Воздухосборники, наружный диаметр до 159 мм. Установка	4	8180,93	162,03	32724	648	3760	1,14	5
		шт.		958,84	72,87	3835	291	60,4	0,08	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			6948795	45867			549
			Тенге			475182	16501			20
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2083928				
	Материалы -		Тенге			114733				
	Всего заработная плата -		Тенге				62936			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1903680				
		Накладные расходы -	Тенге			110420				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					34168		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					76252		
		Сметная прибыль -	Тенге			175548				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2369895				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							71
		Сметная заработная плата -	Тенге				62936			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			4864867				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Материалы -		Тенге			4409333				
	Всего заработная плата -		Тенге				428746			
	Сдача и испытание -		Тенге			5765				
		Накладные расходы -	Тенге			443421				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					258963		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					184458		
		Сметная прибыль -	Тенге			424663				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			5732950				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							498
		Сметная заработная плата -	Тенге				428746			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			8102846				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							569
		Сметная заработная плата -	Тенге				491683			
		Блок Г								
		Наружная отделка								
1	**Е11-150402-0403 Изм. и доп. вып. 4**	**Фасады и откосы. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, поливиннлацетатная**	**512,81**	**102,01**	**0,95**	**52312**	**489**	**16743**	**0,06**	**32**
		м2 окрашиваемой поверхности		**50,62**	**0,42**	**25956**	**217**	**54,8**	**--**	**--**
2	**Е11-150201-0202 Изм. и доп. вып. 4**	**Цоколь с прорезными рустами. Штукатурка высококачественная цементио-известковым раствором по камню**	**55,83**	**2557,95**	**27,67**	**142810**	**1545**	**67703**	**2,00**	**112**
		м2 оштукатуриваемой поверхности		**1953,50**	**20,28**	**109064**	**1132**	**54,8**	**0,03**	**2**
3	**Е11-150201-0101 Изм. и доп. вып. 4**	**Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню**	**263,94**	**873,86**	**24,30**	**230646**	**6413**	**88660**	**0,61**	**161**
		м2 оштукатуриваемой поверхности		**518,23**	**18,03**	**136782**	**4759**	**54,8**	**0,02**	**6**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПОРАЗДЕЛУ:	**Тенге**			**425768**	**8447**			**305**
			Тенге			**271802**	**6109**			**8**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			425768				
	Материалы -		Тенге			145519				
	Всего заработная плата -		Тенге				277911			
		Накладные расходы -	Тенге			173106				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					152295		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					20811		
		Сметная прибыль -	Тенге			47910				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			646784				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							313
		Сметная заработная плата -	Тенге				277911			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ:	Тенге			646784				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							313
		Сметная заработная плата -	Тенге				277911			
		Блок Д								
		Наружная отделка								
1	**Е11-150402-0403 Изм. и доп. вып. 4**	**Фасады и откосы. Окраска с лесов по подготовленной поверхиости, поливинилацетатная**	**206,3**	**102,01**	**0,95**	**21045**	**197**	**6736**	**0,06**	**13**
		м2 окрашиваемой поверхности		**50,62**	**0,42**	**10442**	**87**	**54,8**	**--**	**--**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	Е11-150201-0202 Изм. и доп. вып. 4	Цоколь с прорезными рустами. Штукатурка высококачественная цементно-известковым раствором по камню	20,23	2557,95	27,67	51747	560	24532	2,00	40
		м2 оштукатуриваемой поверхности		1953,50	20,28	39519	410	54,8	0,03	1
		Кровля								
3	Е11-120101-0705	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	112	4534,03	61,04	507811	6837	104551	1,71	192
		м2 кровли		1300,88	17,38	145699	1946	56,4	0,02	2
4	Е11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные,МС1-4 Окраска эмалямн ПФ-115	0,82418	66,83	0,83	55	1	10	0,02	--
		м2		17,04	0,17	14	--	54,2	--	--
5	Е11-120101-1001	Покрытня мелкне (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из лнстовой оцинкованной стали. Устройство	4,92	2481,34	8,50	12208	42	2545	0,97	5
		м2 покрытия		730,22	2,29	3593	11	56,4	--	--
6	Е11-150108-1701	Подшнвка карниза из сайдинга на металлическом каркасе	89	5283,14	19,43	470199	1729	133075	2,70	240
		м2 поверхности облицовки		2290,06	8,63	203815	768	54,8	0,01	1
7	С121-130816-3505 в ценах IV квартала 2017 года	Металлосайдниг	0,00089	2682201,18	--	2387	--	86	--	--
		1000 м2		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ:	Тенге			1065453	9365			490
			Тенге			403082	3224			4
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1065453				
	Материалы -		Тенге			650619				
	Всего заработная плата -		Тенге				406306			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			2387				
		Накладные расходы -	Тенге			271535				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					225076		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					46459		
		Сметная прибыль -	Тенге			106959				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1443947				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							494
		Сметная заработная плата -	Тенге				406306			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ:	Тенге			1443947				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							494
		Сметная заработная плата -	Тенге				406306			
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге			67 390 931				
		Временные здания и сооружения 1,2%	Тенге			808 691				
		Итого с временными зданиями и соружениями	Тенге			68 199 622				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Дополнительные затраы при производстве строительно-монтажных (ремонтно -стоительных) работ в зимнее время 0,7%	Тенге			477 397				
		Итого с затратами в зимнее время	Тенге			68 677 020				
		Итого в ценах 2017г	Тенге			68 677 020				
		Итого в ценах 2018г. 100% К=1,0599383	Тенге			72 793 403				
		НДС 12%	Тенге			8 735 208				
		Итого с НДС	Тенге			81 528 612				
		Понижающий коэффициент К=0,918973								
		Итого с понижающим коэффициентом	**Тенге**			**74 922 593**				

Заказчик:

КГУ "Туркестанский центр оказания социальных услуг №4"

Директор _____ Дуйсебеков М.М.

Инженер

ТОО "Технологиялық көмек құрылыс"

Директор _____ Есенов М.Ж.

Подрядчик

ТОО "Эристайл-Казахстан"

Директор _____ О.Мамиров