Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**КГУ "Туркестанский центр оказания специальных социальных услуг№4" управления координации занятости и социальных программ Туркестанской области",Республика Казахстан, Туркестанская область, г.Туркестан, Казбек би, 198**	**000340003857**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью Эристайл-Казахстан,161200, Республика Казахстан, Туркестанская область, город Туркестан, ул. Т.Нышанова, дом № 18Б**	**030440005327**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	

Договор (контракт) Дог№60 от 23.09.2019 г.

Номер документа	Дата составления
25	**04.11.2019**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Работы по капитально-восстановительному ремонту по объекту:"Капитальный ремонт "Туркестанского центра оказания специальных социальных услуг" №4 в городе Туркестан по ул.Казыбек би 198 за ноябрь 2019г.			работа	1	96 709 617,00	96 709 617,00	10 361 744,68
				Итого	1	x	96 709 617,00	10 361 744,68

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / Мамиров О.М.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 04.11.2019

М.П.

Заказчик — Коммунальное государственное учреждение "Туркестанский центр оказания специальных социальных услуг №4" управления координации занятости и социальных программ Туркестанской области

Инженер — ТОО "Технологиялық көмек құрылыс"

Подрядчик — ТОО "Эристайл-Казахстан"

Договор — Договор №60 от25.06.2019г.

Наименование объекта — Капитальный ремонт административного здания "Туркестанский центр оказания специальных социальных услуг №4" в городе Туркестан по ул.Казыбек би 198

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат от 04.11.2019г.

Наименование пусковых комплексов, объектов и затрат	С начала года по отчетный месяц включительно	НДС с начала года	СМР в базовых ценах 2017г	За отчетный месяц без НДС	По монтажу		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в базовых ценах	Дополнительно		Налог на добавленную стоимость в отчетном месяце	Всего к оплате
					с начала года	за отчетный месяц		на приобретение материалов	другие доп. расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Затраты подрядчика	279 305 254	29 925 563		86 347 872	-	-				10 361 745	96 709 617
Оборудование	-	-		-						-	-
Всего по стройке	**279 305 254**	**29 925 563**	-	**86 347 872**			-	-	-	**10 361 745**	**96 709 617**

Заказчик:

Директор коммунального государственного учреждения "Туркестанский центр оказания специальных социальных услуг №4" управления координации занятости и социальных программ Туркестанской области

_____ Дуйсебеков М.М.

Подрядчик

Директор ТОО "Эристайл-Казахстан"

_____ О.Мамиров

Технический надзор

Директор ТОО "Технологиялық көмек құрылыс"

_____ Есенов М.Ж.

Наименование объекта — Капитальный ремонт здания "Туркестанский центр оказания спецаальных социальных услуг №4" в городе Туркестан по ул. Казыбек би
Заказчик — КГУ "Туркестанский центр оказания социальных услуг №4"
Подрядчик — ТОО "Эристайл-Казахстан"
Инженер — ТОО "Технологиялық көмек құрылыс"

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕНЫХ РАБОТ

Ноябрь 2019 года

Республиканский бюджет

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживаю-щих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Блок Б						
				Смета 2-1-3						
		РАЗДЕЛ 1. Демонтажные работы								
		Отмостка								
13	Е11-460401-0801	**Основания бетонные под полы на гравии. Разборка отмостки**	5,148 м3	10517,77 / 6160,15	4357,62 / 1916,86	54145 / 31712	22433 / 9868	23833 / 50,8	7,70 / 2,26	40 / 12
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			54145	22433			40
			Тенге			31712	9868			12
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			54145				
	Всего заработная плата -		Тенге				41580			
		Накладные расходы -	Тенге			23833				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					21123		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					2710		
		Сметная прибыль -	Тенге			6238				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			84216				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							51
		Сметная заработная плата -	Тенге				41580			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			84216				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							51
		Сметная заработная плата -	Тенге				41580			
		РАЗДЕЛ 2. Ремонтные работы								
		Двери наружние								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
27	С121-090402-0201 в ценах IV квартала 2017 года	Блоки дверные стальные наружные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003		2						70
			1,89	42839,05	--	80966	--	2915	--	
		м2		--	--	--	--	--	--	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			80966	--			
			Тенге			--	--			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			80966				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			80966				
		Накладные расходы -	Тенге			2915				
		Сметная прибыль -	Тенге			6710				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			90591				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			90591				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			135111	22433			40
			Тенге			31712	9868			12
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			135111				
	Всего заработная плата -		Тенге				41580			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			80966				
		Накладные расходы -	Тенге			26747				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					21123		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					5624		
		Сметная прибыль -	Тенге			12949				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			174807				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге				41580			51
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			174807				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге				41580			51
				Блок В						
				Смета 2-1-4						
		Внутренняя отделка		**РАЗДЕЛ 1. Ремонтные работы**						
		Стены								
54	Е12-120104-0510	**Стены. Очистка вручную от краски водоэмульсионной с земли и лесов**	3171,19	-209,62	--	-664736	--	-430933	-0,31	-967
		м2		-209,62	--	-664736	--	59,1	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			-664736	--			-967
			Тенге			-664736	--			--
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			-664736				
	Всего заработная плата -		Тенге				-664736			
		Накладные расходы -	Тенге			-430933				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					-392859		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					-38074		
		Сметная прибыль -	Тенге			-87654				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			-1183323				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							-967
		Сметная заработная плата -	Тенге				-664736			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			-1183323				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							-967
		Сметная заработная плата -	Тенге				-664736			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			-664736	--			-967
			Тенге			-664736	--			--
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге							
	Всего заработная плата -		Тенге			-664736				
		Накладные расходы -	Тенге				-664736			
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге			-430933				
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					-392859		
		Сметная прибыль -	Тенге					-38074		
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			-87654				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-1183323				
		Сметная заработная плата -	Тенге							-967
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				-664736			
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-1183323				
		Сметная заработная плата -	Тенге							-967
							-664736			
				Ограждение						
				Смета 7-1						
		РАЗДЕЛ 1. Монтажные работы								
		Земляные работы								
4	**Е11-010101-0314 11-010101-0314 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.36 Кзтр=1,25, Кэм=1,25**	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3. Устройство траншей прямоугольного сечения, применен коэффициент к затратам труда - 1,25 и к времени эксплуатации машин - 1,25**								
			214,4282	115,30	105,42	24724	22606	6855	0,01	3
		м3 грунта		9,88	35,55	2118	7623	59,1	0,03	5
5	**Е11-010205-0302 11-010205-0302 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**								
			6,6318	1137,41	--	7543	--	4890	1,54	10
		м3 грунта		1137,41	--	7543	--	59,1	--	--
6	**Е11-010104-0402 11-010104-0402 РСНБ РК 2015**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**								
			73,9872	22,10	22,10	1635	1635	416	--	--
		м3 грунта		--	7,87	--	582	59,1	0,01	1
7	**Е11-010205-0502 11-010205-0502 РСНБ РК 2015**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**								
			8,2208	652,64	--	5365	--	3478	0,97	8
		м3 грунта		652,64	--	5365	--	59,1	--	--
8	**Е11-010201-0501 11-010201-0501 РСНБ РК 2015**	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**								
			8,2208	119,35	50,94	981	419	492	0,11	1
		м3 уплотненного грунта		68,41	22,26	562	183	59,1	0,03	--
		Лишний грунт 694,26м3 учтен в вертикальной планировке								
		Ограждение ОГ-1								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	Е11-060101-0101 11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство		4						702
		м3	17,864	16696,25	661,24	298262	11812	20446	1,35	24
10	Е11-060101-0119 11-060101-0119 РСНБ РК 2015	Фундаменты ленточные бетонные. Устройство		927,81	153,77	16574	2747	48,5	0,18	3
		м3	259,84	19582,78	813,23	5088388	211310	488457	2,82	733
11	Е11-060301-0410 11-060301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки,С-2. Армирование		2145,32	192,90	557439	50123	48,5	0,23	59
		т	1,049916	9979,26	896,74	10477	942	5347	11,60	12
12	Е11-060301-0601 11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм		9052,52	368,62	9504	387	48,5	0,38	--
		т	1,049916	13656,15	699,65	14338	735	7308	16,88	18
13	С121-050301-3201 21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		12681,10	193,40	13314	203	48,5	0,17	--
		т	1,049916	194893,74	--	204622	--	7366	--	--
14	Е11-080301-0101 11-080301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены из легкобетонных камней при высоте этажа до 4 м. Кладка без облицовки		--	--	--	--	--	--	--
		м3 кладки	220,864	6146,05	1595,38	1357442	352362	421200	3,72	822
15	С121-030302-0108 21-030302-0108 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Блоки бетонные сплиттерные размерами 390 мм х 190 мм х 188 мм, цветные СТ РК 945-92		2829,99	373,19	625043	82425	50,8	0,44	97
		шт.	11043,2	377,92	--	4173446	--	150244	--	--
16	Е11-080201-0701 11-080201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки		--	--	--	--	--	--	--
		т металлических изделий	0,47502	290695,66	1388,52	138086	660	16089	56,40	27
17	С121-050309-0301 21-050309-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012		44014,00	458,01	20908	218	50,8	0,54	--
		т	0,47502	245293,14	--	116519	--	4195	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18	С121-030302-0702 21-030302-0702 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Элементы накрывочные бетонные, цветные СТ РК 937-92		5						70
			6,496	40044,67	--	260130	--	9365	--	
		м3		--	--	--	--	--	--	
		МС-1								
19	Е11-060101-0101 11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство								
			3,1752	16696,25	661,24	53014	2100	3634	1,35	
		м3		927,81	153,77	2946	488	48,5	0,18	
20	Е11-060501-0107 11-060501-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 6 м, периметром до 2 м. Устройство								
			55,664	33407,50	4152,50	1859595	231145	419881	15,20	846
		м3		11717,53	901,31	652244	50170	48,5	1,05	59
21	С121-050301-3001 21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014								
			0,71736	199642,46	--	143216	--	5156	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
22	С121-050301-3201 21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014								
			0,751072	194893,74	--	146379	--	5270	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
23	Е11-060301-0701 11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм								
			1,468432	13250,18	1022,48	19457	1501	9687	14,94	22
		т		11952,30	227,53	17551	334	48,5	0,20	--
24	С121-050301-3201 21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014								
			0,210112	194893,74	--	40950	--	1474	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
25	Е11-060301-0601 11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм								
			0,210112	13856,37	699,65	2869	147	1462	16,88	4
		т		12681,10	193,40	2664	41	48,5	0,17	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
26	С121-030302-0702 21-030302-0702 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Элементы покрывочные бетонные, цветные СТ РК 937-92		6						70
			1,0192	40044,67	--	40814	--	1469	--	
		МС-2 м3		--	--	--	--	--	--	
27	Е11-060101-0101 11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство								
			0,1296	16696,25	661,24	2164	86	148	1,35	
		м3		927,81	153,77	120	20	48,5	0,18	
28	Е11-060501-0107 11-060501-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 6 м, периметром до 2 м. Устройство								
			2,272	33407,50	4152,50	75902	9434	17138	15,20	35
		м3		11717,53	901,31	26622	2048	48,5	1,05	2
29	С121-050301-3001 21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014								
			0,02928	199642,46	--	5846	--	210	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
30	С121-050301-3201 21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014								
			0,030656	194893,74	--	5975	--	215	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
31	Е11-060301-0701 11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм								
			0,059936	13250,18	1022,48	794	61	395	14,94	1
		т		11952,30	227,53	716	14	48,5	0,20	--
32	С121-050301-3201 21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014								
			0,008576	194893,74	--	1671	--	60	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
33	Е11-060301-0601 11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм								
			0,008576	13856,15	699,65	117	6	60	16,88	--
		т		12681,10	193,40	109	2	48,5	0,17	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
34	Е11-060301-0407 11-060301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка		7						702
		т	0,05064	313462,11	847,41	15874	43	4611	198,00	1
35	С121-030302-0702 21-030302-0702 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Элементы накрывочные бетонные, цветные СТ РК 937-92		158403,96	348,76	8022	18	48,5	0,36	-
		м3	0,0416	40044,67	--	1666	--	60	--	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**	--	--	--	--	--	--	-
			Тенге			**14118261**	**847002**			**2579**
						1969366	**197626**			**228**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге							
	Материалы -		Тенге			**14118261**				
	Всего заработная плата -		Тенге			**6160660**				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**2166992**			
		Накладные расходы -	Тенге			**5141233**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге			**1617078**				
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**1070291**		
		Сметная прибыль -	Тенге					**546787**		
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**1258827**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			**16994167**				
		Сметная заработная плата -	Тенге							**2807**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**2166992**			
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			**16994167**				
		Сметная заработная плата -	Тенге							**2807**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**				**2166992**			
			Тенге			**14118261**	**847002**			**2579**
						1969366	**197626**			**228**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге							
	Материалы -		Тенге			**14118261**				
	Всего заработная плата -		Тенге			**6160660**				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**2166992**			
		Накладные расходы -	Тенге			**5141233**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге			**1617078**				
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**1070291**		
		Сметная прибыль -	Тенге					**546787**		
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**1258827**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			**16994167**				
		Сметная заработная плата -	Тенге							**2807**
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				**2166992**			
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			**16994167**				
		Сметная заработная плата -	Тенге							**2807**
							2166992			
				Блок Г						
				Смета 2-1-5						
		РАЗДЕЛ 1. Демонтажные работы								
		Проемы								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	Е11-090403-0301 ТЧ 09 табл.3 п.3.5 Кзтр=0,6, Кзм=0,7, Кмр=0,5	Двери металлические. Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применен коэффициент к затратам труда - 0,6, к времени использования машин - 0,7, к расходу материалов - 0,5		8						702
		т конструкций	0,1864	61170,07	36129,59	11402	6735	3686	24,84	5
		Отмостка		22028,11	5820,34	4106	1085	60,9	7,92	1
9	Е11-460401-0801	Основания бетонные под полы на гравии. Разборка отмостки								
		м3	14,358	10517,77	4357,62	151014	62567	66470	7,70	111
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге	6160,15	1916,86	88447	27522	50,8	2,26	32
			Тенге			162416	69301			115
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			92554	28607			34
	Всего заработная плата -		Тенге			151014				
		Накладные расходы -	Тенге				115970			
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге			66470				
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					58913		
		Сметная прибыль -	Тенге					7557		
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			17399				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			234883				
		Сметная заработная плата -	Тенге							143
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				115970			
	Материалы -		Тенге			11402				
	Всего заработная плата -		Тенге			562				
		Накладные расходы -	Тенге				5191			
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге			3686				
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					3161		
		Сметная прибыль -	Тенге					525		
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			1207				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			16295				
		Сметная заработная плата -	Тенге							6
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				5191			
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			251178				
		Сметная заработная плата -	Тенге							149
							121161			
		РАЗДЕЛ 2. Ремонтные работы								
		Двери наружние								
10	Е11-100402-0502	Проемы дверные. Установка коробок металлических с навеской полотен								
		м2 проемов	4,75	1714,83	107,38	8145	510	4832	1,71	8
11	С121-090402-0202 в ценах IV квартала 2017 года	Блоки дверные стальные наружные утепленные, двухпольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003		1497,84	44,37	7115	211	59,8	0,05	--
		м2	4,75	46392,50	--	220364	--	7933	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12	С121-090404-1003 в ценах IV квартала 2017 года	Ручки-скобы РС200, РС250, РС300, РС400, РС500, РС600 для входных дверей в здания ГОСТ 5087-80		9						702
		пара	1	4072,21	--	4072	--	147	--	--
13	С121-090404-0306 в ценах IV квартала 2017 года	Замок сувальный врезной 3В8 ГОСТ 5089-2011								
		шт.	1	2690,72	--	2691	--	97	--	--
		Металлическая решетка МР-1								
26	Е11-090601-0102	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж								
		т конструкций	0,42309	46263,85	2943,75	19574	1245	11551	53,59	23
27	С121-060405-0701 в ценах IV квартала 2017 года	Переплеты оконные, нестандартные, жалюзийные и защитные решетки из горячекатаных, холодногнутых профилей и труб								
		т	0,42309	403945,86	--	170905	--	6153	--	--
28	Е11-150403-1004 Изм. и доп. вып. 4	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная белилами с добавлением колера, количество окрасок 2								
		м2 окрашиваемой поверхности	9,72	681,54	0,85	6625	8	3440	0,74	7
		Внутренняя отделка		579,75	0,41	5635	4	54,8	--	--
38	Е11-150203-0203 Изм. и доп. вып. 4	Откосы. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное								
		м2 оштукатуриваемой поверхности	1,38	1139,66	69,54	1573	96	650	0,85	1
39	Е11-150405-0103 Изм. и доп. вып. 4	Улучшенная окраска оштукатуренных стен и откосов поливинилацетатными водоэмульсионными составами		705,08	52,02	973	72	54,8	0,07	--
		м2	1,38	443,56	3,71	612	5	301	0,45	1
		Наружная отделка		354,27	1,78	489	2	54,8	--	--
40	Е11-150201-0301 Изм. и доп. вып. 3	Откосы плоские при ширине до 200 мм. Штукатурка высококачественная цементно-известковым раствором по камню								
		м откосов	6,9	-389,51	-0,66	-2688	-5	-1160	-0,32	-2
40	Е11-150201-0301 Изм. и доп. вып. 3	Откосы плоские при ширине до 200 мм. Штукатурка высококачественная цементно-известковым раствором по камню		-271,41	--	-1873	--	54,8	--	--
		м откосов	6,9	430,38	0,82	2970	6	1330	0,37	3
41	Е11-150212-0201 Изм. и доп. вып. 4	Откосы. Отделка составом с наполнителем из минерала микрозернистого, размер зерна до 0,7 мм/Аспол/		312,13	--	2154	--	54,8	--	--
			0,69	-749,59	-5,08	-517	-4	-136	-0,32	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2 отделываемой поверхности		-297,81	-2,29	-205	-2	54,8	--	702
41	Е11-150212-0201 Изм. и доп. вып. 4	Откосы. Отделка составом с наполнителем из минерала микрозернистого, размер зерна до 0,7 мм/Аспол/	0,69	795,53	6,35	549	4	155	0,37	--
		м2 отделываемой поверхности		342,48	2,86	236	2	54,8	--	--
42	Е11-150213-0101 Изм. и доп. вып. 9	Стены из кирпича и ячеистого бетона. Устройство наружной теплоизоляции с декоративно-защитным слоем с лесов	505,91	-4082,95	-152,84	-2065605	-77324	-699853	-2,25	-1140
		м2		-2056,04	-121,71	-1040170	-61576	54,8	-0,14	-73
42	Е11-150213-0101 Изм. и доп. вып. 9	Стены из кирпича и ячеистого бетона. Устройство наружной теплоизоляции с декоративно-защитным слоем с лесов	505,91	4429,56	191,05	2240961	96655	803486	2,59	1310
		м2		2364,44	152,14	1196195	76969	54,8	0,18	91
		Кровля								
52	Е11-100115-0101	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	4,983	6110,77	46,49	30450	232	3264	0,90	4
		м3 древесины в конструкции		682,39	19,83	3400	99	59,8	0,02	--
54	Е11-100115-0102	Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита	0,9015	6811,38	33,61	6140	30	1160	2,16	2
		м3 древесины в конструкции		1666,66	14,17	1502	13	59,8	0,02	--
56	Е11-100115-0101	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	2,128	6110,77	46,49	13004	99	1394	0,90	2
		м3 древесины в конструкции		682,39	19,83	1452	42	59,8	0,02	--
59	Е11-100115-0101	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	11,527	6110,77	46,49	70439	536	7551	0,90	10
		м3 древесины в конструкции		682,39	19,83	7866	229	59,8	0,02	--
63	Е11-120101-0705	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	730	-4534,03	-61,04	-3309842	-44562	-681448	-1,71	-1248
		м2 кровли		-1300,88	-17,38	-949644	-12687	56,4	-0,02	-14
63	Е11-120101-0705	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	730	4744,42	76,30	3463429	55702	772062	1,97	1436
		м2 кровли		1496,01	21,72	1092091	15858	56,4	0,02	18
65	Е11-100115-0201	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	730	-209,33	-1,73	-152809	-1259	-15945	-0,03	-21
		м2 обработанной поверхности		-22,36	-0,74	-16320	-538	59,8	--	-1
65	Е11-100115-0201	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	730	213,11	2,16	155572	1574	17644	0,03	24
		м2 обработанной поверхности		25,71	0,92	18768	672	59,8	--	1
67	Е11-100115-0101	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	1,08	6110,77	46,49	6600	50	707	0,90	1
		м3 древесины в конструкции		682,39	19,83	737	21	59,8	0,02	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
70	Е11-100102-0205	Стены. Устройство подшивки из досок		11						
		м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхности карнизов	417,08	-1097,70	-16,34	-457830	-6815	-296042	-1,43	70
				-1074,29	-7,63	-448064	-3184	59,8	-0,01	-55
70	Е11-100102-0205	Стены. Устройство подшивки из досок								
		м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхности карнизов	417,08	1262,93	20,43	526744	8519	340655	1,64	68
				1235,43	9,54	515273	3980	59,8	0,01	
72	Е11-150403-0301 Изм. и доп. вып. 4	Подшивка из досок. Окраска улучшенная колером масляным разбеленным по дереву								
		м2 окрашиваемой поверхности	417,08	-591,22	-1,57	-246587	-656	-109835	-0,53	-22
				-425,61	-0,75	-177514	-314	54,8	--	-
72	Е11-150403-0301 Изм. и доп. вып. 4	Подшивка из досок. Окраска улучшенная колером масляным разбеленным по дереву								
		м2 окрашиваемой поверхности	417,08	655,46	1,97	273378	820	125961	0,61	255
				489,45	0,94	204141	393	54,8	--	--
73	Е11-070107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг,МС-1,2,3.4. Установка								
		т стальных элементов	0,20794	-417071,51	-5894,56	-86726	-1226	-8377	-42,70	-9
				-38407,37	-873,62	-7986	-182	62,1	-1,03	--
73	Е11-070107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг,МС-1,2,3.4. Установка								
		т стальных элементов	0,20794	424306,26	7368,20	88230	1532	9231	49,11	10
				44168,47	1092,02	9184	227	62,1	1,29	--
74	Е11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные,МС1-4 Окраска эмалями ПФ-115								
		м2	6,03026	69,59	1,04	420	6	82	0,02	--
				19,60	0,21	118	1	54,2	--	--
79	Е11-120101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство								
		м2 покрытия	9,6	-2481,34	-8,50	-23821	-82	-4966	-0,97	-9
				-730,22	-2,29	-7010	-22	56,4	--	--
79	Е11-120101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство								
		м2 покрытия	9,6	2593,00	10,63	24893	102	5623	1,12	11
				839,75	2,86	8062	27	56,4	--	--
		Слуховое окно(2шт)								
80	Е11-100106-0101	Окна слуховые. Устройство								
		слуховое окно	2	6209,66	681,75	12419	1364	7294	6,99	14
				5252,74	273,05	10505	546	59,8	0,28	1
81	С121-070203-0305 в ценах IV квартала 2017 года	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86,ригель,прогон,диагональная нога								
		м3	0,264	26033,88	--	6873	--	247	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
82	С121-070201-0301 в ценах IV квартала 2017 года	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86,стойка,стропильная нога								
		м3	0,088	24438,60	--	2151	--	77	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
83	С121-070203-0304 в ценах IV квартала 2017 года	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86,обрешетка		12						702
		м3	0,2	26033,88	--	5207	--	187	--	--
84	Е11-120101-0706	Окна слуховые. Устройство покрытия металлочерепицей		--	--	--	--	--	--	--
		м2 кровли	16	4503,40	76,30	72054	1221	14902	1,70	27
85	Е11-100115-0101	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита		1294,80	21,72	20717	348	56,4	0,02	--
		м3 древесины в конструкции	0,552	6110,77	46,49	3373	26	362	0,90	--
86	Е11-120101-1503	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой		682,39	19,83	377	11	59,8	0,02	--
		м2 изолируемой поверхности	16	71,77	10,24	1148	164	639	0,08	1
87	С121-130803-1603 в ценах IV квартала 2017 года	Ткань стеклянная конструкционная, марка Т-11 ГОСТ 19170-2001/ГАК/		61,52	2,41	984	39	56,4	--	--
		м2	17,6	907,80	--	15977	--	575	--	--
88	С121-090101-9901 в ценах IV квартала 2017 года	Блоки оконные одно, - двустворные одинарной конструкции для жилых, общественных и вспомогательных зданий и сооружений СТ РК 950-92		--	--	--	--	--	--	--
		м2	3	7276,41	--	21829	--	786	--	--
89	Е11-100102-0401	Устройство жалюзей		--	--	--	--	--	--	--
		м3 древесины в конструкции	0,042	66541,95	844,29	2795	35	608	25,88	1
90	Е11-150501-0103 Изм. и доп. вып. 4	Окна с одинарным переплетом. Остекление оконным стеклом толщиной 3 мм,толщ.4мм		19110,76	381,68	803	16	59,8	0,45	--
		м2 площади проемов по наружному обводу коробок	1,2682	1519,15	13,75	1927	17	206	0,25	--
91	С121-090404-0201 в ценах IV квартала 2017 года	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005		185,75	4,56	236	6	54,8	0,01	--
		шт.	4	428,37	--	1713	--	62	--	--
92	С121-090404-0507 в ценах IV квартала 2017 года	Задвижка накладная ЗТ ГОСТ 5090-86		--	--	--	--	--	--	--
		шт.	4	497,75	--	1991	--	72	--	--
93	С121-090404-1003 в ценах IV квартала 2017 года	Ручки-скобы РС200, РС250, РС300, РС400, РС500, РС600 для входных дверей в здания ГОСТ 5087-80		--	--	--	--	--	--	--
		пара	2	4072,21	--	8144	--	293	--	--
		Лестница к слуховому окну-2шт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
94	Е11-100102-0401	Элементы каркаса из брусьев. Установка	0,041	66541,95	844,29	2728	35	593	25,88	1
		м3 древесины в конструкции		19110,76	381,68	784	16	59,8	0,45	--
95	Е11-100115-0102	Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита	0,041	6811,38	33,61	279	1	53	2,16	--
		м3 древесины в конструкции		1666,66	14,17	68	1	59,8	0,02	--
		Крыльцо Кр-1								
96	Е11-060201-0101	Устройство крылец из бетона В12,5. Устройство	1,67	19695,41	819,71	32891	1369	4250	4,53	8
		м3		3375,23	278,20	5637	465	48,5	0,29	--
97	Е11-060301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	0,02036	11561,32	1120,93	235	23	120	13,34	--
		т		10410,40	460,77	212	9	48,5	0,48	--
98	С121-050309-0301 в ценах IV квартала 2017 года	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	0,02036	245293,14	--	4994	--	180	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
99	Е11-110101-2707 Изм. и доп. вып. 9	Покрытия из плит керамогранитных на растворе из сухой смеси. Устройство с приготовлением раствора в построечных условиях	5,25	3556,35	110,25	18671	579	3466	1,03	5
		м2 покрытия		802,77	40,75	4215	214	60,9	0,05	--
100	С122-060301-0116 в ценах IV квартала 2017 года	Керамогранит матовый напольный размер 450 мм х 450 мм х 10 мм СТ РК 1954-2010	5,355	1662,58	--	8903	--	321	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Крыльцо Кр-2								
101	Е11-060201-0101	Устройство крылец из бетона В12,5. Устройство	1,06	19695,41	819,71	20877	869	2697	4,53	5
		м3		3375,23	278,20	3578	295	48,5	0,29	--
102	Е11-060301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	0,01198	11561,32	1120,93	139	13	70	13,34	--
		т		10410,40	460,77	125	6	48,5	0,48	--
103	С121-050309-0301 в ценах IV квартала 2017 года	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	0,01198	245293,14	--	2939	--	106	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
104	Е11-110101-2707 Изм. и доп. вып. 9	Покрытия из плит керамогранитных на растворе из сухой смеси. Устройство с приготовлением раствора в построечных условиях	2,7	3556,35	110,25	9602	298	1783	1,03	3
		м2 покрытия		802,77	40,75	2167	110	60,9	0,05	--
105	С122-060301-0116 в ценах IV квартала 2017 года	Керамогранит матовый напольный размер 450 мм х 450 мм х 10 мм СТ РК 1954-2010	2,754	1662,58	--	4579	--	165	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		КОЗЫРЕК К-1-7шт								
106	Е11-090302-0301 Изм. и доп. вып. 6	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж		14						702
		т конструкций	0,6496	69502,55	17603,77	45149	11435	23972	64,98	42
107	С121-060801-0201 в ценах IV квартала 2017 года	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей массой до 0,1 т		50088,58	4435,88	32538	2882	60,9	4,51	3
		т	0,6496	364882,58	--	237028	--	8533	--	--
108	Е11-090501-0202	Электродуговая сварка		--	--	--	--	--	--	--
		т	0,6496	2526,73	651,37	1641	423	717	1,54	1
109	Е11-090501-0302 Изм. и доп. вып. 5	Конструкции одноэтажных производственных зданий. Постановка болтов высокопрочных		1604,74	1,06	1042	1	60,9	--	--
		болт	42	205,01	2,60	8611	109	4485	0,19	8
110	С121-130201-0901 в ценах IV квартала 2017 года	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87		157,04	0,53	6596	22	60,9	--	--
		т	0,035378	381819,66	--	13508	--	486	--	--
111	Е11-120101-0705	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством		--	--	--	--	--	--	--
		м2 кровли	22,75	4744,42	76,30	107936	1736	24061	1,97	45
112	Е11-100115-0201	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита		1496,01	21,72	34034	494	56,4	0,02	1
		м2 обработанной поверхности	22,75	213,11	2,16	4848	49	550	0,03	1
113	С121-070201-0401 в ценах IV квартала 2017 года	Бруски обрезные хвойных породдлиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86		25,71	0,92	585	21	59,8	--	--
		м3	0,224	17464,27	--	3912	--	141	--	--
114	Е11-120101-1001	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали		--	--	--	--	--	--	--
		м2	15,4	2593,00	10,63	39932	164	9020	1,12	17
115	Е11-120101-1703	Стяжки выравнивающие асфальтобетонные толщиной 15 мм. Устройство		839,75	2,86	12932	44	56,4	--	--
		м2 стяжки	2,1	604,99	54,73	1270	115	224	0,17	--
116	Е11-150403-1004 Изм. и доп. вып. 4	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2		131,71	13,36	277	28	56,4	0,02	--
		м2 окрашиваемой поверхности	18,8384	681,54	0,85	12839	16	6667	0,74	14
				379,75	0,41	10922	8	54,8	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
117	Е12-190101-0201	**Отверстия диаметром до 20 мм в кирпичных стенах толщиной 0,5 кирпича. Сверление электроперфоратором**		15						702
			42	41,99	0,75	1764	31	1124	0,05	
		отверстие		41,24	--	1732	--	59,1	--	-
118	Е12-190101-0202 К=2	**Отверстия в кирпичных стенах. Сверление электроперфоратором. Добавлять на каждые 0,5 кирпича толщины стен**								
			42	80,77	1,43	3392	60	2162	0,11	
		отверстие		79,33	--	3332	--	59,1	--	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			**1738184**	**55953**			**748**
			Тенге			**598035**	**26056**			**30**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге							
	Материалы -		Тенге			**1663210**				
	Всего заработная плата -		Тенге			**341863**				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**563820**			
		Накладные расходы -	Тенге			**737781**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге			**389174**				
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**317855**		
		Сметная прибыль -	Тенге					**71319**		
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**164191**				
		Нормативная трудоемкость -	Тенге			**2216574**				
		Сметная заработная плата -	чел.-ч							
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				**563820**			**701**
	Материалы -		Тенге			**74975**				
	Всего заработная плата -		Тенге			**4552**				
		Накладные расходы -	Тенге				**60271**			
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге			**40725**				
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**36705**		
		Сметная прибыль -	Тенге					**4020**		
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**9256**				
		Нормативная трудоемкость -	Тенге			**124956**				
		Сметная заработная плата -	чел.-ч							
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**60271**			**77**
		Нормативная трудоемкость -	Тенге			**2341530**				
		Сметная заработная плата -	чел.-ч							
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге				**624091**			**778**
			Тенге			**1900600**	**125254**			**863**
	Стоимость общестроительных работ -		**Тенге**			**690588**	**54664**			**64**
	Материалы -		Тенге			**1814224**				
	Всего заработная плата -		Тенге			**341863**				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**679790**			
		Накладные расходы -	Тенге			**737781**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге			**455644**				
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**376768**		
		Сметная прибыль -	Тенге					**78876**		
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**181589**				
		Нормативная трудоемкость -	Тенге			**2451457**				
		Сметная заработная плата -	чел.-ч							
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				**679790**			**844**
	Материалы -		Тенге			**86377**				
			Тенге			**5114**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Всего заработная плата -		Тенге				65462			
		Накладные расходы -	Тенге			44411				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					39866		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					4545		
		Сметная прибыль -	Тенге			10463				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			141251				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге				65462			8
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			2592708				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге				745252			927
				Блок Д						
				Смета 2-1-6						
				РАЗДЕЛ 1. Демонтажные работы						
		Проемы								
7	Е11-460401-1102	**Заполнение оконных проемов деревянное без подоконных досок. Разборка**								
			13,72	1189,66	109,77	16322	1506	8805	1,52	21
		м2		1079,89	58,15	14816	798	50,8	0,08	1
2	Е11-460401-1103	**Заполнение дверных и воротных проемов деревянное. Разборка**								
			2,634312	759,32	109,77	2000	289	1053	0,91	2
		м2		649,54	58,15	1711	153	50,8	0,08	--
9	Е11-090403-0301 ТЧ 09 табл.3 п.3.5 Кзтр=0,6, Кэм=0,7, Кмр=0,5	**Двери металлические. Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применен коэффициент к затратам труда - 0,6, к времени использования машин - 0,7, к расходу материалов - 0,5**								
			0,11736	61170,07	36129,59	7179	4240	2320	24,84	3
		т конструкций		22028,11	5820,34	2585	683	60,9	7,92	1
		Полы								
	ип пола по проекту Б-60,39		--	--	--	--	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
11	Е12-070101-0208	**Полы цементные. Разборка**								
			60,39	1231,12	395,73	74348	23898	40087	1,11	67
		м2		835,39	176,37	50449	10651	59,1	0,21	13
		Отмостка								
12	Е11-460401-0801	**Основания бетонные под полы на гравии. Разборка отмостки**								
			4,865	10517,77	4357,62	51169	21200	22522	7,70	37
		м3		6160,15	1916,86	29969	9326	50,8	2,26	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			151018	51134			131
			Тенге			99531	21611			26
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге							
	Всего заработная плата -		Тенге			143839				
		Накладные расходы -	Тенге				117873			
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге			72467				
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					64951		
		Сметная прибыль -	Тенге			17304		7516		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			233611				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							153
		Сметная заработная плата -	Тенге				117873			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			7179				
	Материалы -		Тенге			354				
	Всего заработная плата -		Тенге				3268			
		Накладные расходы -	Тенге			2320				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					1990		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					330		
		Сметная прибыль -	Тенге			760				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			10259				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4
		Сметная заработная плата -	Тенге				3268			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			243870				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							157
		Сметная заработная плата -	Тенге				121141			
		РАЗДЕЛ 2. Ремонтные работы								
		Окна								
13	Е11-100501-0105 Изм. и доп. вып. 9	**Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых**	13,72	2683,70	145,42	36820	1995	10276	1,28	18
		м2		985,90	67,15	13527	921	59,8	0,08	1
14	С121-090201-0302 в ценах IV квартала 2017 года	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99**	13,72	15501,64	--	212683	--	7657	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
15	Е11-100501-0401 Изм. и доп. вып. 8	**Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м**	10,5	782,84	4,06	8220	43	1500	0,24	3
		п/м		183,07	1,97	1922	21	59,8	--	--
16	С121-090205-0103 в ценах IV квартала 2017 года	**Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 250 мм ГОСТ 23166-99**	10,5	1229,61	--	12911	--	465	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
17	Е11-120101-1001	**Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство**	3,15	2593,00	10,63	8168	33	1845	1,12	4
		м2 покрытия		839,75	2,86	2645	9	56,4	--	--
		Двери внутренние								
18	Е11-100107-0106 Изм. и доп. вып. 9	**Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях**	2,634312	1299,89	64,64	3424	170	1579	1,12	3
		м2 проемов		864,63	27,30	2278	72	59,8	0,03	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
19	С121-090102-0105 в ценах IV квартала 2017 года	Блоки дверные двупольные с глухими полотнами ДГ 21-13П внутренние СТ РК 943-92		18						702
		м2	2,634312	7993,64	--	21058	--	758	--	-
		Двери наружние		--	--	--	--	--	--	-
20	Е11-100402-0502	Проемы дверные. Установка коробок металлических с навеской полотен								
		м2 проемов	2,99	1714,83	107,38	5127	321	3041	1,71	5
21	С121-090402-0202 в ценах IV квартала 2017 года	Блоки дверные стальные наружные утепленные, двухпольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003		1497,84	44,37	4479	133	59,8	0,05	-
		м2	2,99	46392,50	--	138714	--	4994	--	-
22	С121-090404-1003 в ценах IV квартала 2017 года	Ручки-скобы РС200, РС250, РС300, РС400, РС500, РС600 для входных дверей в здания ГОСТ 5087-80		--	--	--	--	--	--	--
		пара	1	4072,21	--	4072	--	147	--	--
23	С121-090404-0306 в ценах IV квартала 2017 года	Замок сувальный врезной 3В8 ГОСТ 5089-2011		--	--	--	--	--	--	--
		шт.	1	2690,72	--	2691	--	97	--	--
		Полы		--	--	--	--	--	--	--
		Тип пола по проекту КГ-60,39м2								
24	Е11-110101-2707 Изм. и доп. вып. 9	Покрытия из плит керамогранитных(шероховатых) на растворе из сухой смеси. Устройство с приготовлением раствора в построечных условиях								
		м2 покрытия	60,39	3556,35	110,25	214768	6658	39871	1,03	62
25	Е11-110101-3905 Изм. и доп. вып. 9	Плинтуса керамогранитные. Устройство		802,77	40,75	48479	2461	60,9	0,05	3
		м	52,14	1546,56	10,14	80638	529	9894	0,26	14
		внутренняя отделка		208,93	3,58	10893	186	60,9	--	--
26	Е11-150203-0203 Изм. и доп. вып. 4	Откосы. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное								
		м2 оштукатуриваемой поверхности	8,16	1139,66	69,54	9300	567	3842	0,85	7
27	Е11-150405-0103 Изм. и доп. вып. 4	Улучшенная окраска оштукатуренных стен и откосов поливинилацетатными водоэмульсионными составами		705,08	52,02	5753	425	54,8	0,07	1
		м2	8,16	443,56	3,71	3619	30	1780	0,45	4
		Наружная отделка		354,27	1,78	2891	15	54,8	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
28	Е11-150201-0301 Изм. и доп. вып. 3	Откосы плоские при ширине до 200 мм. Штукатурка высококачественная цементно-известковым раствором по камню		19						702
			45,1	430,38	0,82	19410	37	8691	0,37	17
		м откосов		312,13	--	14077	--	54,8	--	--
29	Е11-150212-0201 Изм. и доп. вып. 4	Откосы. Отделка составом с наполнителем из минерала микрозернистого, размер зерна до 0,7 мм/Аспол/								
			4,51	795,53	6,35	3588	29	1013	0,37	2
		м2 отделываемой поверхности		342,48	2,86	1545	13	54,8	--	--
30	Е11-150201-0101 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню/парапет/								
			65,02	957,67	30,37	62267	1975	25073	0,70	46
		м2 оштукатуриваемой поверхности		595,97	22,54	38750	1465	54,8	0,03	2
31	Е11-150213-0101 Изм. и доп. вып. 9	Стены из кирпича и ячеистого бетона. Устройство наружной теплоизоляции с декоративно-защитным слоем с лесов								
			206,3	4429,56	191,05	913819	39414	327645	2,59	534
		м2		2364,44	152,14	487784	31387	54,8	0,18	37
32	С121-110101-0105 в ценах IV квартала 2017 года	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-125 ГОСТ 9573-2012								
			16,504	23192,95	--	382776	--	13780	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
33	Е11-150402-0403 Изм. и доп. вып. 4	Фасады и откосы. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, поливинилацетатная								
			206,3	-102,01	-0,95	-21045	-197	-6736	-0,06	-13
		м2 окрашиваемой поверхности		-50,62	-0,42	-10442	-87	54,8	--	--
33	Е11-150402-0403 Изм. и доп. вып. 4	Фасады и откосы. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, поливинилацетатная								
			206,3	109,84	1,19	22660	246	7695	0,07	15
		м2 окрашиваемой поверхности		58,21	0,53	12008	109	54,8	--	--
34	Е11-150201-0202 Изм. и доп. вып. 4	Цоколь с прорезными рустами. Штукатурка высококачественная цементно-известковым раствором по камню								
			20,23	-2557,95	-27,67	-51747	-560	-24532	-2,00	-40
		м2 оштукатуриваемой поверхности		-1953,50	-20,28	-39519	-410	54,8	-0,03	-1
34	Е11-150201-0202 Изм. и доп. вып. 4	Цоколь с прорезными рустами. Штукатурка высококачественная цементно-известковым раствором по камню								
			20,23	2857,89	34,59	57815	700	28174	2,30	47
		м2 оштукатуриваемой поверхности		2246,53	25,35	45447	513	54,8	0,03	1
		Металлическая решетка МР-1								
47	Е11-090601-0102	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж								
			0,17094	46263,85	2943,75	7908	503	4667	53,59	9
		т конструкций		40259,49	372,09	6882	64	60,9	0,39	--
48	С121-060405-0701 в ценах IV квартала 2017 года	Переплеты оконные, нестандартные, жалюзийные и защитные решетки из горячекатаных, холодногнутых профилей и труб								
			0,17094	403945,86	--	69051	--	2486	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
49	Е11-150403-1004 Изм. и доп. вып. 4	Решетки, черепеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная белилами с добавлением колера, количество окрасок 2		20						702
		м2 окрашиваемой поверхности	3,36	681,54	0,85	2290	3	1189	0,74	2
58	Е11-100115-0101	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита		579,75	0,41	1948	1	54,8	--	-
		м3 древесины в конструкции	0,868	6110,77	46,49	5304	40	569	0,90	1
60	Е11-120101-0705	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством		682,39	19,83	592	17	59,8	0,02	--
		м2 кровли	112	-4534,03	-61,04	-507811	-6837	-104551	-1,71	-192
60	Е11-120101-0705	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством		-1300,88	-17,38	-145699	-1946	56,4	-0,02	-2
		м2 кровли	112	4744,42	76,30	531375	8546	118453	1,97	220
62	Е11-100115-0201	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита		1496,01	21,72	167554	2433	56,4	0,02	3
		м2 обработанной поверхности	112	213,11	2,16	23869	242	2707	0,03	4
64	Е11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные,МС1-4 Окраска эмалями ПФ-115		25,71	0,92	2879	103	59,8	--	--
		м2	0,82418	-66,83	-0,83	-55	-1	-10	-0,02	--
64	Е11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные,МС1-4 Окраска эмалями ПФ-115		-17,04	-0,17	-14	--	54,2	--	--
		м2	0,82418	69,59	1,04	57	1	11	0,02	--
65	Е11-120101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство		19,60	0,21	16	--	54,2	--	--
		м2 покрытия	4,92	-2481,34	-8,50	-12208	-42	-2545	-0,97	-5
65	Е11-120101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство		-730,22	-2,29	-3593	-11	56,4	--	--
		м2 покрытия	4,92	2593,00	10,63	12758	52	2882	1,12	5
66	Е11-150108-1701	Подшивка карниза из сайдинга на металлическом каркасе		839,75	2,86	4132	14	56,4	--	--
		м2 поверхности облицовки	89	-5283,14	-19,43	-470199	-1729	-133075	-2,70	-240
66	Е11-150108-1701	Подшивка карниза из сайдинга на металлическом каркасе		-2290,06	-8,63	-203815	-768	54,8	-0,01	-1
		м2 поверхности облицовки	89	5631,51	24,29	501204	2161	151657	3,11	276
67	С121-130816-3505 в ценах IV квартала 2017 года	Металлосайдинг		2633,57	10,79	234388	960	54,8	0,01	1
			0,08811	2682201,18	--	236329	--	8508	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1000 м2		--	--	--	--	--	--	702
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			**2551627**	**54931**			**80**
			Тенге			**707787**	**38098**			**4**
	Стоимость общестроительных работ -									
	Материалы -		Тенге			**2543719**				
	Всего заработная плата -		Тенге			**708103**				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**738939**			
		Накладные расходы -	Тенге			**1080283**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге			**516829**				
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**410478**		
		Сметная прибыль -	Тенге					**106351**		
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**244844**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			**3305391**				
		Сметная заработная плата -	Тенге							**842**
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				**738939**			
	Материалы -		Тенге			**7908**				
	Всего заработная плата -		Тенге			**523**				
		Накладные расходы -	Тенге				**6946**			
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге			**4667**				
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**4230**		
		Сметная прибыль -	Тенге					**437**		
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**1006**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			**13581**				
		Сметная заработная плата -	Тенге							**9**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**6946**			
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			**3318973**				
		Сметная заработная плата -	Тенге							**851**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**				**745885**			
			Тенге			**2702645**	**106064**			**937**
	Стоимость общестроительных работ -					**807317**	**59709**			**71**
	Материалы -		Тенге							
	Всего заработная плата -		Тенге			**2687558**				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**708103**				
		Накладные расходы -	Тенге				**856812**			
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге			**1080283**				
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге			**589296**				
		Сметная прибыль -	Тенге					**475428**		
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге					**113868**		
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			**262148**				
		Сметная заработная плата -	Тенге			**3539002**				
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге							**995**
	Материалы -		Тенге				**856812**			
	Всего заработная плата -		Тенге			**15087**				
		Накладные расходы -	Тенге			**877**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**10214**			
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге			**6987**				
		Сметная прибыль -	Тенге					**6220**		
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге					**767**		
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			**1766**				
		Сметная заработная плата -	Тенге			**23841**				
							10214			**13**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			3562843				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							100
		Сметная заработная плата -	Тенге				867026			

Здание для хранения пожарного инвентаря

Смета 2-2-4

РАЗДЕЛ 1. Демонтажные работы

		Фасад								
1	Е11-460201-0802	Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей(стены)	34,47	156,84	--	5406	--	3040	0,23	8
		м2		156,84	--	5406	--	50,8	--	--
2	Е11-460201-0802	Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей(цоколь)	3,75	156,84	--	588	--	331	0,23	1
		м2		156,84	--	588	--	50,8	--	--
		Кровля								
3	Е12-080101-0204	Кровли из волнистых асбестоцементных листов. Разборка покрытий	31,92	199,00	1,41	6352	45	4090	0,29	9
		м2 кровли		197,59	--	6307	--	59,1	--	--
4	Е12-080101-0101	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: обрешетка из брусков с прозорами	31,92	122,11	16,00	3898	511	2290	0,15	5
		м2 кровли		106,11	3,90	3387	125	59,1	--	--
5	Е12-080101-0102	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: стропила со стойками и подкосами из досок	31,92	171,70	10,08	5481	322	3404	0,23	7
		м2 кровли		161,62	2,46	5159	79	59,1	--	--
6	Е12-080101-0104	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: мауэрлаты	31,92	56,50	9,39	1803	300	1030	0,07	2
		м2 кровли		47,11	2,29	1504	73	59,1	--	--
		Двери наружные								
7	Е11-460401-1103	Заполнение дверных и воротных проемов деревянное. Разборка	3,269295	759,32	109,77	2482	359	1307	0,91	3
		м2		649,54	58,15	2124	190	50,8	0,08	--
		Окна								
8	Е11-460401-1102	Заполнение оконных проемов деревянное без подоконных досок. Разборка	0,64	1189,66	109,77	761	70	411	1,52	1
		м2		1079,89	58,15	691	37	50,8	0,08	--
		Отмостка								
9	Е11-460401-0801	Основания бетонные под полы на гравии. Разборка отмостки	2,25	10517,77	4357,62	23665	9805	10416	7,70	17
		м3		6160,15	1916,86	13860	4313	50,8	2,26	5
		Тип пола Б								
10	Е12-070101-0208	Полы цементные. Разборка покрытия	18,54	1231,27	395,73	22825	7337	12307	1,11	21
		м2		835,39	176,37	15488	3270	59,1	0,21	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			73262	18748			7
			Тенге			54514	8086			1
	Стоимость общестроительных работ -									
	Всего заработная плата -		Тенге			73262				
		Накладные расходы -	Тенге				62600			
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге			38626				
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					34738		
		Сметная прибыль -	Тенге					3888		
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			8951				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			120839				
		Сметная заработная плата -	Тенге							8
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				62600			
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			120839				
		Сметная заработная плата -	Тенге							8
							62600			

РАЗДЕЛ 2. Ремонтные работы

		Наружная отделка								
11	Е11-150201-0101 Изм. и доп. вып. 4	Фасад. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню								
		м2 оштукатуриваемой поверхности	37,32	957,67	30,37	35740	1134	14391	0,70	26
12	Е11-150402-0301 Изм. и доп. вып. 4	Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, известковая		595,97	22,54	22241	841	54,8	0,03	1
		м2 фасада	37,32	41,78	0,51	1559	19	823	0,05	2
13	Е11-150201-0202 Изм. и доп. вып. 4	Цоколь с прорезными рустами. Штукатурка высококачественная цементно-известковым раствором по камню		35,99	0,21	1343	8	54,8	--	--
		м2 оштукатуриваемой поверхности	3,75	2857,89	34,59	10717	130	5223	2,30	9
		Двери наружные		2246,53	25,35	8424	95	54,8	0,03	--
14	Е11-100107-0106 Изм. и доп. вып. 9	Проемы дверные площадью до 3 м2 во наружных стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях								
		м2 проемов	3,269295	1299,89	64,64	4250	211	1960	1,12	4
15	С121-090102-0217 в ценах IV квартала 2017 года	Блоки дверные входные однопольные с глухими полотнами ДНГ 21-9П, ДНГ 20-17 П СТ РК 943-92		864,63	27,30	2827	89	59,8	0,03	--
		м2	3,269295	14404,82	--	47094	--	1695	--	--
16	С121-090404-0201 в ценах IV квартала 2017 года	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005		--	--	--	--	--	--	--
		шт.	2	428,37	--	857	--	31	--	--
17	С121-090404-1005 в ценах IV квартала 2017 года	Ручки раздельные		--	--	--	--	--	--	--
			1	3420,65	--	3421	--	123	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		пара		24	--	--	--	--	--	70
		Окна								
18	Е11-100501-0105 Изм. и доп. вып. 9	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых								
		м2 проемов	0,64	2683,70	145,42	1718	93	479	1,28	
				985,90	67,15	631	43	59,8	0,08	-
19	С121-090201-0202 в ценах IV квартала 2017 года	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 30674-99								
		м2	0,64	19534,57	--	12502	--	450	--	-
				--	--	--	--	--	--	-
20	Е12-080101-1804	Покрытия мелкие и обделки из листовой стали. Устройство поясков, сандриков, подоконных отливов								
		м	0,9	838,88	1,39	755	1	136	0,26	-
				196,23	0,71	177	1	59,1	--	-
		Тип пола Б(18,54)								
21	Е11-110101-1501	Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство								
		м2 покрытия	18,54	948,93	85,45	17593	1584	4373	0,42	8
				290,58	29,10	5387	540	60,9	0,04	1
22	Е11-110101-1502 К=2	Вычитается позиция: Покрытия бетонные. Устройство. исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 11-110101-1501								
		м2 покрытия	18,54	-180,75	-7,00	-3351	-130	-358	-0,02	--
				-16,74	-3,57	-310	-66	60,9	--	--
		Внутренняя отделка								
		Стены								
23	Е11-460201-0802	Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей(стены)								
		м2	43,96	156,84	--	6894	--	3877	0,23	10
				156,84	--	6894	--	50,8	--	--
24	Е11-150203-0203 Изм. и доп. вып. 4	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен								
		м2	43,96	1139,66	69,54	50099	3057	20699	0,85	37
				705,08	52,02	30995	2287	54,8	0,07	3
25	Е11-150401-0201 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке								
		м2 окрашиваемой поверхности/Стены/	43,96	83,72	0,62	3680	27	2040	0,11	5
				76,13	0,31	3347	13	54,8	--	--
		Пояс обвязки								
26	Е11-060701-0201	Пояса в опалубке. Устройство пояса обвязки из бетона В15								
		м3	0,04	28368,14	3766,56	1135	151	207	9,49	--
				7494,08	769,68	300	31	48,5	0,90	--
27	С121-050301-3201 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014								
		т	0,00356	194893,74	--	694	--	25	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
28	С121-050301-3001 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		25						70
		т	0,00085	199642,46	--	170	--	6	--	
29	Е11-060301-0701 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм		--	--	--	--	--	--	
		т	0,00441	15298,64	1278,10	67	6	34	17,18	
30	Е11-060301-0404	Болты анкерные на поддерживающие конструкции,/АС-1/. Установка при бетонировании		13745,14	284,41	61	1	48,5	0,25	
		т	0,02052	211205,81	1846,44	4334	38	475	38,07	
31	Е11-060301-0407	Детали закладные весом до 4 кг/МНД-2/. Установка		30452,76	528,92	625	11	48,5	0,47	
		т	0,00094	337434,55	1059,26	317	1	98	227,70	
32	Е12-190101-0201	Отверстия диаметром до 20 мм в кирпичных стенах толщиной 0,5 кирпича. Сверление электроперфоратором		182164,55	435,95	171	--	48,5	0,45	
		отверстие	40	41,99	0,75	1680	30	1071	0,05	
33	Е12-190101-0202 К=2	Отверстияв кирпичных стенах. Сверление электроперфоратором. Добавлять на каждые 0,5 кирпича толщины стен		41,24	--	1650	--	59,1	--	
		отверстие	40	80,77	1,43	3231	57	2059	0,11	
34	Е11-060301-0401	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м		79,33	--	3173	--	59,1	--	
		т	0,0084	261172,77	1810,15	2194	15	1177	332,35	
35	С121-050301-3201 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		259362,62	747,79	2179	6	48,5	0,78	
		т	0,0084	194893,74	--	1637	--	59	--	
		Кровля		--	--	--	--	--	--	
36	Е11-100105-0101	Стропила. Установка								
		м3 древесины в конструкции	0,277	77880,70	1129,13	21573	313	4047	25,42	
37	Е11-100115-0101	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита		18610,13	446,55	5155	124	59,8	0,46	
		м3 древесины в конструкции	0,277	6110,77	46,49	1693	13	181	0,90	
38	Е11-100105-0101	Деревянные конструкции кровли-мауэрлаты,рейки. Установка		682,39	19,83	189	5	59,8	0,02	
		м3 древесины в конструкции	0,243	77153,26	1129,13	18748	274	3544	25,42	
39	Е11-100115-0101	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита		18610,13	446,55	4522	109	59,8	0,46	
		м3 древесины в конструкции	0,243	6110,77	46,49	1485	11	159	0,90	
				682,39	19,83	166	5	59,8	0,02	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
40	Е11-120101-0716 Изм. и доп. вып. 3	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство		26						7020
			33,6	585,85	17,96	19684	603	10926	0,65	22
		м2 кровли		514,41	6,00	17284	202	56,4	0,01	--
41	С121-100103-0906 в ценах IV квартала 2017 года	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 57 мм, толщиной стали 0,7 мм СТ РК EN 508-1-2012	38,64	2519,48	--	97353	--	3505	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
42	С121-070203-0404 в ценах IV квартала 2017 года	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86,обрешетка	0,226	20569,74	--	4649	--	167	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
43	Е11-100115-0201	Обрешетка под кровлю, покрытияи настилы по фермам. Огнезащита	33,6	213,11	2,16	7161	72	812	0,03	1
		м2 обработанной поверхности		25,71	0,92	864	31	59,8	--	--
44	Е11-150108-1701	Обшивка карниза из сайдинга	13,95	5631,51	24,29	78560	339	23771	3,11	43
		м2 поверхности облицовки		2633,57	10,79	36738	150	54,8	0,01	--
45	С121-130816-3505 в ценах IV квартала 2017 года	Металлосайдинг	0,01395	2682201,18	--	37417	--	1347	--	--
		1000 м2		--	--	--	--	--	--	--
46	Е11-070107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг,МС-1. Установка	0,00784	424306,26	7368,20	3327	58	348	49,11	--
		т стальных элементов		44168,47	1092,02	346	9	62,1	1,29	--
47	Е11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные,МС1. Окраска эмалями ПФ-115	0,22736	69,59	1,04	16	--	3	0,02	--
		м2		19,60	0,21	4	--	54,2	--	--
48	С121-100401-1001 в ценах IV квартала 2017 года	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	5,6	215,22	--	1205	--	43	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Прочие работы								
49	С341-310104-0501 в ценах IV квартала 2017 года	Мусор строительный. Погрузка	2,382336	73,00	--	174	--	6	--	--
		Тенге за 1 тонну		--	--	--	--	--	--	--
50	С341-020101-1015 в ценах IV квартала 2017 года	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км	2,382336	559,12	--	1332	--	48	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			**503361**	**8108**			**192**
			Тенге			**155384**	**4535**			**6**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**503361**				
	Материалы -		Тенге			**131366**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**159919**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**206997**				
	Транспортные расходы -		Тенге			**1506**				
		Накладные расходы -	Тенге			**110060**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**88744**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**21316**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**49074**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**662495**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**198**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**159919**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			**662495**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**198**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**159919**			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**576623**	**26856**			**266**
			Тенге			**209898**	**12621**			**15**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**576623**				
	Материалы -		Тенге			**131366**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**222519**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**206997**				
	Транспортные расходы -		Тенге			**1506**				
		Накладные расходы -	Тенге			**148686**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**123482**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**25204**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**58025**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**783334**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**281**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**222519**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**783334**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**281**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**222519**			
				Котельная						
				Смета 2-2-7						
		РАЗДЕЛ 1. Демонтажные работы								
		Отмостка								
3	**Е11-460401-0801**	**Основания бетонные под полы на гравии. Разборка отмостки**	**10,384**	**10517,77**	**4357,62**	**109217**	**45250**	**48072**	**7,70**	**80**
		м3		**6160,15**	**1916,86**	**63967**	**19905**	**50,8**	**2,26**	**23**
		Двери внутренние								
4	**Е11-460401-1103**	**Заполнение дверных и воротных проемов деревянное. Разборка**	**8,95122**	**759,32**	**109,77**	**6797**	**983**	**3579**	**0,91**	**8**
		м2		**649,54**	**58,15**	**5814**	**520**	**50,8**	**0,08**	**1**
		Ворота								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	Е11-090403-0301 ТЧ 09 табл.3 п.3.5 Кзтр=0,6, Кэм=0,7, Кмр=0,5	**Каркасы ворот большепролетных зданий, ангаров и других без механизмов открывания. Монтаж**		28						702
			0,34069	58157,70	36129,59	19814	12309	6699	24,84	8
		т конструкций		22028,11	5820,34	7505	1983	60,9	7,92	3
		Тип пола Б								
15	Е12-070101-0208	**Полы цементные. Разборка покрытия**	432,06	1231,12	395,73	531919	170981	286800	1,11	480
		м2		835,39	176,37	360939	76203	59,1	0,21	91
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			667746	229522			577
			Тенге			438225	98611			118
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			647933				
	Всего заработная плата -		Тенге				527348			
		Накладные расходы -	Тенге			338451				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					304176		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					34275		
		Сметная прибыль -	Тенге			78911				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1065295				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							683
		Сметная заработная плата -	Тенге				527348			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			19814				
	Всего заработная плата -		Тенге				9488			
		Накладные расходы -	Тенге			6699				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					5778		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					921		
		Сметная прибыль -	Тенге			2121				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			28634				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							11
		Сметная заработная плата -	Тенге				9488			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			1093929				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							695
		Сметная заработная плата -	Тенге				536836			
		РАЗДЕЛ 2. Ремонтные работы								
		Наружная отделка								
17	Е11-150201-0301 Изм. и доп. вып. 3	**Откосы плоские при ширине до 200 мм. Штукатурка высококачественная цементно-известковым раствором по камню**	39,4	430,38	0,82	16957	32	7592	0,37	14
		м откосов		312,13	--	12298	--	54,8	--	--
18	Е11-150402-0301 Изм. и доп. вып. 4	**Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, известковая**	588,32	41,78	0,51	24580	301	12978	0,05	27
		м2 фасада		35,99	0,21	21175	125	54,8	--	--
19	Е11-150201-0202 Изм. и доп. вып. 4	**Цоколь. Штукатурка высококачественная цементно-известковым раствором под шубу**	6,22	2857,89	34,59	17776	215	8663	2,30	14
		м2 оштукатуриваемой поверхности		2246,53	25,35	13973	158	54,8	0,03	--
		Двери внутренние								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20	Е11-100107-0106 Изм. и доп. вып. 9	Проемы дверные площадью до 3 м 2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях		29						70
		м2 проемов	8,95122	1299,89	64,64	11636	579	5365	1,12	1
				864,63	27,30	7739	244	59,8	0,03	-
21	С121-090102-0103 в ценах IV квартала 2017 года	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние СТ РК 943-92								
		м2	4,88331	9197,28	--	44913	--	1617	--	-
				--	--	--	--	--	--	-
22	С121-090102-0102 в ценах IV квартала 2017 года	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П внутренние СТ РК 943-92								
		м2	4,06791	9598,43	--	39046	--	1406	--	-
				--	--	--	--	--	--	-
23	С121-090404-0201 в ценах IV квартала 2017 года	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005								
		шт.	12	428,37	--	5140	--	185	--	-
				--	--	--	--	--	--	-
24	С121-090404-1005 в ценах IV квартала 2017 года	Ручки раздельные								
		пара	6	3420,65	--	20524	--	739	--	-
				--	--	--	--	--	--	-
		Двери наружные								
25	Е11-100402-0502	Установка блоков в наружных дверных проемах в каменных стенах								
		м2	3,15	1714,83	107,38	5402	338	3204	1,71	5
				1497,84	44,37	4718	140	59,8	0,05	-
26	С121-090402-0202 в ценах IV квартала 2017 года	Блоки дверные стальные наружные утепленные, двухпольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003								
		м2	3,15	46392,50	--	146136	--	5261	--	-
				--	--	--	--	--	--	-
27	С121-090404-1003 в ценах IV квартала 2017 года	Ручки-скобы РС200, РС250, РС300, РС400, РС500, РС600 для входных дверей в здания ГОСТ 5087-80								
		пара	1	4072,21	--	4072	--	147	--	-
				--	--	--	--	--	--	-
28	С121-090404-0306 в ценах IV квартала 2017 года	Замок сувальный врезной 3В8 ГОСТ 5089-2011								
		шт.	1	2690,72	--	2691	--	97	--	-
				--	--	--	--	--	--	-
		Окна								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
29	Е11-100501-0106 Изм. и доп. вып. 9	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых		30						702
		м2	16,5	2023,79	141,68	33392	2338	9288	0,94	1
				723,85	67,15	11943	1108	59,8	0,08	
30	Е11-100501-0105 Изм. и доп. вып. 9	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых								
		м2	1,68	2683,70	145,42	4509	244	1258	1,28	2
				985,90	67,15	1656	113	59,8	0,08	--
31	С121-090201-0402 в ценах IV квартала 2017 года	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99								
		м2	18,18	17250,79	--	313619	--	11290	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
32	Е11-100501-0401 Изм. и доп. вып. 8	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м								
		п/м	8,8	782,84	4,06	6889	36	1257	0,24	2
				183,07	1,97	1611	17	59,8	--	--
33	С121-090205-0104 в ценах IV квартала 2017 года	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 300 мм ГОСТ 23166-99								
		м	8,8	1502,55	--	13222	--	476	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
34	Е12-080101-1804	Покрытия мелкие и обделки из листовой стали. Устройство поясков, сандриков, подоконных отливов								
		м	15	838,88	1,39	12583	21	2262	0,26	4
				196,23	0,71	2943	11	59,1	--	--
		Витраж В-1								
35	Е11-090403-0203	Панели навесные из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке. Монтаж								
		м2	32,4	5396,62	386,60	174851	12526	112513	5,73	186
				5006,20	189,89	162201	6152	60,9	0,24	8
36	С121-090201-0102 в ценах IV квартала 2017 года	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: однозлементные поворотные ГОСТ 30674-99								
		м2	8,1	17736,46	--	143665	--	5172	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
37	С121-090201-0101 в ценах IV квартала 2017 года	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99								
		м2	24,3	11626,66	--	282528	--	10171	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Витраж В-2								
38	Е11-090403-0203	Панели навесные из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке. Монтаж								
		м2	7,02	5396,62	386,60	37884	2714	24378	5,73	40
				5006,20	189,89	35144	1333	60,9	0,24	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
39	С121-090201-0102 в ценах IV квартала 2017 года	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 30674-99		31						702
		м2	3,51	17736,46	--	62255	--	2241	--	-
40	С121-090201-0101 в ценах IV квартала 2017 года	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99								
		м2	3,51	11626,66	--	40810	--	1469	--	-
41	Е12-080101-1804	Покрытия мелкие и обделки из листовой стали. Устройство поясков, сандриков, подоконных отливов								
		м	15,2	838,88	1,39	12751	21	2292	0,26	4
		Ворота		196,23	0,71	2983	11	59,1	--	--
42	Е11-090403-0301	Монтаж каркасов ворот большепролетных зданий, ангаров и др. без механизмов открывания								
		т	0,68434	121683,08	64517,12	83273	44152	25715	47,61	33
43	С121-060405-0501 в ценах IV квартала 2017 года	Ворота различных типов: рамы, каркасы панелей, панели с заполнением из тонколистовой стали без механизма открывания		42220,55	10393,46	28893	7113	60,9	9,90	7
		т	0,68434	269946,29	--	184735	--	6650	--	--
44	С121-090404-0201 в ценах IV квартала 2017 года	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005		--	--	--	--	--	--	--
		шт.	4	428,37	--	1713	--	62	--	--
45	С121-090404-0305 в ценах IV квартала 2017 года	Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа ЗВ7 ГОСТ 5089-2011		--	--	--	--	--	--	--
		шт.	1	5039,72	--	5040	--	181	--	--
46	Е11-260101-1101	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем		--	--	--	--	--	--	--
		м3 изоляции	0,036	17139,30	1142,46	617	41	321	17,02	1
47	С121-110101-0103 в ценах IV квартала 2017 года	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-80 ГОСТ 9573-2012		13939,89	540,71	502	19	55,3	0,64	--
		м3	0,04464	148113,22	--	661	--	24	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
48	Е11-130301-0406	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за 2 раза труб		32						702
			19,84586	140,29	2,64	2784	52	814	0,07	
		м2		63,65	0,42	1263	8	54,2	--	-
49	Е11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза								
			19,84586	139,18	2,08	2762	41	541	0,05	
		м2		39,19	0,42	778	8	54,2	--	-
		Внутренняя отделка- 1-го этажа								
		Потолок								
50	Е12-120104-0501	Очистка потолков от известковой побелки								
			480,65	122,33	--	58800	--	38119	0,18	86
		м2		122,33	--	58800	--	59,1	--	--
51	Е12-040101-0302	Потолки. Разборка подшивки чистой из фанеры								
			3,72	102,92	1,28	383	5	247	0,15	1
		м2 подшивки		101,65	0,68	378	3	59,1	--	--
52	Е11-150108-1602 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Облицовка плитами ПВХ по деревянному каркасу с относом 5 см								
			3,72	7098,69	45,69	26407	170	13606	7,46	28
		м2		5970,95	21,51	22212	80	54,8	0,03	--
53	С121-090205-0210 в ценах IV квартала 2017 года	Плиты ПВХ шириной 600 мм ГОСТ 23166-99								
			6,2	3869,18	--	23989	--	864	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
54	Е11-150401-0201 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке								
			226,55	83,72	0,62	18968	141	10514	0,11	24
		м2 окрашиваемой поверхности/Потолок/		76,13	0,31	17248	69	54,8	--	--
		Стены								
56	Е11-150401-0201 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке								
			865,24	83,72	0,62	72441	540	40156	0,11	92
		м2 окрашиваемой поверхности/Стены/		76,13	0,31	65872	265	54,8	--	--
57	Е11-460201-0802	Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей								
			16,98	156,84	--	2663	--	1497	0,23	4
		м2		156,84	--	2663	--	50,8	--	--
58	Е11-150203-0201 Изм. и доп. вып. 6	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое								
			16,98	961,61	65,64	16328	1115	6834	0,75	13
		м2 оштукатуриваемой поверхности		598,01	49,96	10154	848	54,8	0,07	1
59	Е11-150107-0101	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по кирпичу и бетону								
			16,98	4306,24	16,48	73120	280	20660	2,30	39
		м2 поверхности облицовки		1861,92	8,14	31615	138	54,8	0,01	--
60	Е11-150203-0505 Изм. и доп. вып. 9	Откосы плоские оконные и дверные. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм								
			9,2	626,45	38,66	5763	356	2664	0,52	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2 оштукатуриваемой поверхности		439,02	31,38	4039	289	54,8	0,04	702
61	Е11-150401-0201 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке	9,2	83,72	0,62	770	6	427	0,11	1
		м2 окрашиваемой поверхности		76,13	0,31	700	3	54,8	--	--
		Тип пола Б(296,68)								
62	Е11-110101-1501	Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство	296,68	996,22	85,45	295559	25350	70479	0,42	123
		м2 покрытия		290,58	29,10	86209	8635	60,9	0,04	11
		Тип пола БА(68,67)								
63	Е11-110101-1406	Полы бетонные армированные с поверхностным упрочнением толщиной 110 мм/50мм/ из бетона В25. Устройство	68,67	3745,20	188,81	257183	12965	22600	0,45	31
		м2 пола		288,03	19,90	19779	1366	60,9	0,02	1
64	Е11-110101-1407 Изм. и доп. вып. 3 К=6	Вычитается позиция: Полы бетонные армированные сь поверхностным упрочнением. Устройство. исключать при изменении толщины пола на 10 мм к норме 11-110101-1406	68,67	-1194,45	-35,16	-82023	-2414	-7402	-0,15	-10
		м2 пола		-92,22	-10,48	-6333	-720	60,9	--	--
		Тип пола К(3,72)								
65	Е11-110101-0401	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	3,72	857,94	77,26	3192	287	1253	0,48	2
		м2 изолируемой поверхности		474,86	9,92	1766	37	60,9	0,01	--
66	С121-100402-9903 в ценах IV квартала 2017 года	Изол ГОСТ 10296-79	4,1664	216,27	--	901	--	32	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
67	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	3,72	638,21	23,99	2374	89	786	0,41	2
		м2 стяжки		286,56	11,93	1066	44	60,9	0,02	--
68	Е11-110101-2702 Изм. и доп. вып. 9	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	3,72	3239,36	62,31	12050	232	2706	1,22	5
		м2 покрытия		939,71	28,38	3496	106	60,9	0,04	--
		Тип пола Б(62,99)								
69	Е11-110101-1501	Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство	62,99	996,22	85,45	62752	5382	14964	0,42	26
		м2 покрытия		290,58	29,10	18304	1833	60,9	0,04	2
70	Е11-150403-1001 Изм. и доп. вып. 4	Масляная окраска металлической лестницы, количество окрасок 1	17,5	165,04	0,85	2888	15	893	0,10	2
		м2 окрашиваемойь поверхности		78,98	0,41	1382	7	54,8	--	--
		КОЗЫРЕК К-1-1шт								
71	Е11-090302-0301 Изм. и доп. вып. 6	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	0,0928	69502,55	17603,77	6450	1634	3425	64,98	6
		т конструкций		50088,58	4435,88	4648	412	60,9	4,51	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
72	С121-060801-0201 в ценах IV квартала 2017 года	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей массой до 0,1 т		34						702
			0,0928	364882,58	--	33861	--	1219	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
73	Е11-090501-0202	Электродуговая сварка								
			0,0928	2526,73	651,37	234	60	102	1,54	--
		т		1604,74	1,06	149	--	60,9	--	--
74	Е11-090501-0302 Изм. и доп. вып. 5	Конструкции одноэтажных производственных зданий. Постановка болтов высокопрочных								
			6	205,01	2,60	1230	16	641	0,19	1
		болт		157,04	0,53	942	3	60,9	--	--
75	С121-130201-0901 в ценах IV квартала 2017 года	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87								
			0,005054	381819,66	--	1930	--	69	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
76	Е11-120101-0705	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством								
			3,25	4744,42	76,30	15419	248	3437	1,97	6
		м2 кровли		1496,01	21,72	4862	71	56,4	0,02	--
77	Е11-100115-0201	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита								
			3,25	213,11	2,16	693	7	79	0,03	--
		м2 обработанной поверхности		25,71	0,92	84	3	59,8	--	--
78	С121-070201-0401 в ценах IV квартала 2017 года	Бруски обрезные хвойных породдлиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86								
			0,032	17464,27	--	559	--	20	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
79	Е11-120101-1001	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали								
			2,2	2593,00	10,63	5705	23	1289	1,12	2
		м2		839,75	2,86	1847	6	56,4	--	--
80	Е11-120101-1703	Стяжки выравнивающие асфальтобетонные толщиной 15 мм. Устройство								
			0,3	604,99	54,73	181	16	32	0,17	--
		м2 стяжки		131,71	13,36	40	4	56,4	0,02	--
81	Е11-150403-1004 Изм. и доп. вып. 4	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы,диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2								
			2,6912	681,54	0,85	1834	2	952	0,74	2
		м2 окрашиваемой поверхности		579,75	0,41	1560	1	54,8	--	--
		Монолитный фундамент ФМ-1								
82	Е11-010205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами								
			56	1308,03	--	73249	--	47486	1,77	99
		м3 грунта		1308,03	--	73249	--	59,1	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
83	Е11-010104-0408	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2		35						702
			31,43	13,64	13,64	429	429	109	--	--
		м3 грунта		--	4,86	--	153	59,1	--	--
84	Е11-060101-0101	Устройство бетонной подготовки из бетона В3,5 на сульфатостойком цементе								
			4,536	17000,74	826,56	77115	3749	5646	1,55	7
		м3		1066,99	192,22	4840	872	48,5	0,23	1
85	Е11-060201-0101	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство								
			20,034	19695,41	819,71	394578	16422	50981	4,53	91
		м3		3375,23	278,20	67619	5574	48,5	0,29	6
86	Е11-060301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование								
			0,03178	11561,32	1120,93	367	36	187	13,34	--
		т		10410,40	460,77	331	15	48,5	0,48	--
87	С121-050301-3201 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014								
			0,03178	194893,74	--	6194	--	223	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
88	Е11-060301-0601 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм								
			0,03178	15733,23	874,57	500	28	255	19,41	1
		т		14583,27	241,75	463	8	48,5	0,21	--
89	Е11-060301-0404	Болты анкерные на поддерживающие конструкции,/А-1/. Установка при бетонировании								
			0,01072	211205,81	1846,44	2264	20	248	38,07	--
		т		30452,76	528,92	326	6	48,5	0,47	--
90	С121-050301-3002 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014								
			0,01072	196151,39	--	2103	--	76	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Монолитный фундамент ФМ-2								
91	Е11-010205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами								
			56	1308,03	--	73249	--	47486	1,77	99
		м3 грунта		1308,03	--	73249	--	59,1	--	--
92	Е11-010104-0408	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2								
			31,43	13,64	13,64	429	429	109	--	--
		м3 грунта		--	4,86	--	153	59,1	--	--
93	Е11-060101-0101	Устройство бетонной подготовки из бетона В3,5 на сульфатостойком цементе								
			4,536	17000,74	826,56	77115	3749	5646	1,55	7
		м3		1066,99	192,22	4840	872	48,5	0,23	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
94	Е11-060201-0101	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство								702
			20,034	19695,41	819,71	394578	16422	50981	4,53	91
		м3		3375,23	278,20	67619	5574	48,5	0,29	6
95	Е11-060301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование								
			0,03178	11561,32	1120,93	367	36	187	13,34	--
		т		10410,40	460,77	331	15	48,5	0,48	--
96	С121-050301-3201 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014								
			0,03178	194893,74	--	6194	--	223	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
97	Е11-060301-0601 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм								
			0,03178	15733,23	874,57	500	28	255	19,41	1
		т		14583,27	241,75	463	8	48,5	0,21	--
98	Е11-060301-0404	Болты анкерные на поддерживающие конструкции,/А-1/. Установка при бетонировании								
			0,01072	211205,81	1846,44	2264	20	248	38,07	--
		т		30452,76	528,92	326	6	48,5	0,47	--
99	С121-050301-3002 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014								
			0,01072	196151,39	--	2103	--	76	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
100	Е11-090301-0201	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж/стойки/								
			12,21444	19961,54	9602,52	243819	117289	94884	10,75	131
		т конструкций		8704,47	2468,90	106320	30156	60,9	2,54	31
101	Е11-090501-0202	Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже								
			12,21444	2526,73	651,37	30863	7956	13486	1,54	19
		т		1604,74	1,06	19601	13	60,9	--	--
102	С121-060801-0302 в ценах IV квартала 2017 года	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т								
			12,21444	363763,04	--	4443162	--	159954	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
103	Е11-070107-0104	Изделия монтажные массой свыше 20 кг/МИ-1/. Установка								
			0,02657	410404,25	7126,55	10904	189	966	36,11	1
		т стальных элементов		32479,86	1081,42	863	29	62,1	1,28	--
104	Е11-090302-0301 Изм. и доп. вып. 6	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м,(СВ-1,2 СГ-1 Р-1,Р-2). Монтаж								
			11,66721	69502,55	17603,77	810901	205387	430554	64,98	758
		т конструкций		50088,58	4435,88	584394	51754	60,9	4,51	53

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
105	С121-060408-0401 в ценах IV квартала 2017 года	Связи по колоннам и стойкам фахверка (диагональные и распорки)		37						702
			11,66721	275543,95	--	3214829	--	115734	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
106	Е11-090302-0101 Изм. и доп. вып. 5	Фермы стропильные и подстропильные пролетом до 24 м, массой до 3 т. Монтаж на высоте до 25 м,(ФМ-1)								
			7,4375	44667,01	20462,69	332211	152191	135857	26,45	197
		т конструкций		20892,59	5510,77	155389	40986	60,9	5,65	42
107	С121-060801-0103 в ценах IV квартала 2017 года	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,5 до 1 т								
			7,4375	322340,37	--	2397407	--	86307	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
108	Е11-090302-0401 Изм. и доп. вып. 5	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м,(П-1). Монтаж								
			7,245	25523,99	9979,96	184921	72305	73957	16,22	117
		т конструкций		12499,98	2223,13	90562	16107	60,9	2,00	14
109	С121-060408-0801 в ценах IV квартала 2017 года	Прогоны дополнительные и кровельные из прокатных профилей								
			7,245	226956,27	--	1644298	--	59195	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
110	Е11-120101-0716 Изм. и доп. вып. 3	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство								
			700	585,85	17,96	410093	12570	227619	0,65	456
		м2 кровли		514,41	6,00	360088	4201	56,4	0,01	4
111	С121-100103-0906 в ценах IV квартала 2017 года	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 57 мм, толщиной стали 0,7 мм СТ РК EN 508-1-2012								
			805	2519,48	--	2028181	--	73015	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
112	С121-130211-0301 в ценах IV квартала 2017 года	Винты самонарезающие оцинкованные, марка СМ1-10, длина 10 мм ГОСТ 1759.0-87								
			0,003377	1215531,96	--	4105	--	148	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
113	Е11-130301-1502 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-1126								
			1119,13088	241,59	2,08	270375	2331	34629	0,05	55
		м2		39,19	0,42	43862	475	54,2	--	--
114	С121-130211-0301 в ценах IV квартала 2017 года	Винты самонарезающие оцинкованные, марка СМ1-10, длина 10 мм ГОСТ 1759.0-87								
			0,003377	1215531,96	--	4105	--	148	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
115	Е11-130301-1706	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска пастой огнезащитной ВПМ-2								
			1119,13088	5784,81	79,53	6473960	89002	591647	0,68	758

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		541,89	28,73	606450	32155	54,2	0,03	70
		Прочие работы								
116	С341-310104-0501 в ценах IV квартала 2017 года	**Мусор строительный. Погрузка**								
		Тенге за 1 тонну	73,937396	73,00	--	5397	--	194	--	
117	С341-020101-1015 в ценах IV квартала 2017 года	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км**								
		т	73,937396	559,12	--	41340	--	1488	--	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**	--	--	--	--	--	--	-
			Тенге			26346492	810765			3739
	Стоимость общестроительных работ -					2924493	219191			232
	Материалы -		Тенге							
	Всего заработная плата -		Тенге			24439856				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			7337643				
	Транспортные расходы -		Тенге				1801411			
		Накладные расходы -	Тенге			15124691				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге			46737				
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге			1913482				
		Сметная прибыль -	Тенге					997729		
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге					915753		
		Нормативная трудоемкость -	Тенге			2108267				
		Сметная заработная плата -	чел.-ч			28461604				
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге							2326
	Материалы -		Тенге				1801411			
	Всего заработная плата -		Тенге			1906637				
		Накладные расходы -	Тенге			102164				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				1342273			
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге			915511				
		Сметная прибыль -	Тенге					817444		
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге					98067		
		Нормативная трудоемкость -	Тенге			225772				
		Сметная заработная плата -	чел.-ч			3047919				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге							1645
		Нормативная трудоемкость -	Тенге				1342273			
		Сметная заработная плата -	чел.-ч			31509523				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге							3971
			Тенге				3143684			
			Тенге			27014238	1040287			4316
	Стоимость общестроительных работ -					3362717	317802			349
	Материалы -		Тенге							
	Всего заработная плата -		Тенге			25087788				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			7337643				
	Транспортные расходы -		Тенге				2328759			
		Накладные расходы -	Тенге			15124691				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге			46737				
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге			2251933				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная прибыль -	Тенге			2187178				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			29526899				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге				2328759			30
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			1926450				
	Материалы -		Тенге			102164				
	Всего заработная плата -		Тенге				1351760			
		Накладные расходы -	Тенге			922210				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					823222		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					98988		
		Сметная прибыль -	Тенге			227893				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			3076553				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге				1351760			165
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			32603452				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге				3680520			466

Помещение оператора водонапорной башни

Смета 2-2-5

РАЗДЕЛ 1. Демонтажные работы

		Фасад								
1	Е11-460201-0802	**Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей(стены)**	40,28	156,84	--	6317	--	3552	0,23	9
		м2		156,84	--	6317	--	50,8	--	--
2	Е11-460201-0802	**Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей(цоколь)**	1,54	156,84	--	242	--	136	0,23	--
		м2		156,84	--	242	--	50,8	--	--
		Кровля								
3	Е12-080101-0204	**Кровли из волнистых асбестоцементных листов. Разборка покрытий**	19,2	199,00	1,41	3821	27	2460	0,29	6
		м2 кровли		197,59	--	3794	--	59,1	--	--
4	Е12-080101-0101	**Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: обрешетка из брусков с прозорами**	19,2	122,11	16,00	2344	307	1378	0,15	3
		м2 кровли		106,11	3,90	2037	75	59,1	--	--
5	Е12-080101-0102	**Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: стропила со стойками и подкосами из досок**	19,2	171,70	10,08	3297	194	2048	0,23	4
		м2 кровли		161,62	2,46	3103	47	59,1	--	--
6	Е12-080101-0104	**Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: мауэрлаты**	19,2	56,50	9,39	1085	180	620	0,07	1
		м2 кровли		47,11	2,29	904	44	59,1	--	--
		Двери наружные								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	Е11-460401-1103	Заполнение дверных и воротных проемов деревянное. Разборка		40						70
		м2	1,312416	759,32	109,77	997	144	525	0,91	
		Окна		649,54	58,15	852	76	50,8	0,08	-
8	Е11-460401-1102	Заполнение оконных проемов деревянное без подоконных досок. Разборка								
		м2	0,7	1189,66	109,77	833	77	449	1,52	
		Тип пола Б		1079,89	58,15	756	41	50,8	0,08	-
9	Е12-070101-0208	Полы цементные. Разборка покрытия								
		м2	9,7	1231,12	395,73	11942	3839	6439	1,11	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		835,39	176,37	8103	1711	59,1	0,21	2
			Тенге			30877	4768			37
			Тенге			26109	1994			2
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге							
	Всего заработная плата -		Тенге			30877				
		Накладные расходы -	Тенге				28103			
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге			17606				
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					15921		
		Сметная прибыль -	Тенге					1685		
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3879				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			52361				
		Сметная заработная плата -	Тенге							39
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				28103			
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			52361				
		Сметная заработная плата -	Тенге							39
		РАЗДЕЛ 2. Ремонтные работы								
		Наружная отделка								
10	Е11-150201-0101 Изм. и доп. вып. 4	Фасад. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню								
		м2 оштукатуриваемой поверхности	42,59	957,67	30,37	40787	1294	16423	0,70	30
11	Е11-150402-0301 Изм. и доп. вып. 4	Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, известковая		595,97	22,54	25382	960	54,8	0,03	1
		м2 фасада	42,59	41,78	0,51	1779	22	939	0,05	2
12	Е11-150201-0202 Изм. и доп. вып. 4	Цоколь. Штукатурка высококачественная цементно-известковым раствором под шубу		35,99	0,21	1533	9	54,8	--	--
		м2 оштукатуриваемой поверхности	1,54	2857,89	34,59	4401	53	2145	2,30	4
		Двери наружные		2246,53	25,35	3460	39	54,8	0,03	--
13	Е11-100107-0106 Изм. и доп. вып. 9	Проемы дверные площадью до 3 м2 во наружных стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях								
		м2 проемов	1,291248	1299,89	64,64	1678	83	774	1,12	1
				864,63	27,30	1116	35	59,8	0,03	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14	С121-090102-0217 в ценах IV квартала 2017 года	Блоки дверные входные однопольные с глухими полотнами ДНГ17-8 СТ РК 943-92		41						70
		м2	1,291248	14404,82	--	18600	--	670	--	
15	С121-090404-0201 в ценах IV квартала 2017 года	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005		--	--	--	--	--	--	
		шт.	2	428,37	--	857	--	31	--	
16	С121-090404-1005 в ценах IV квартала 2017 года	Ручки раздельные		--	--	--	--	--	--	
		пара	1	3420,65	--	3421	--	123	--	
		Окна		--	--	--	--	--	--	
17	Е11-100501-0105 Изм. и доп. вып. 9	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых								
		м2 проемов	0,7	2683,70	145,42	1879	102	524	1,28	1
18	С121-090201-0202 в ценах IV квартала 2017 года	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 30674-99		985,90	67,15	690	47	59,8	0,08	--
		м2	0,7	19534,57	--	13674	--	492	--	--
19	Е12-080101-1804	Покрытия мелкие и обделки из листовой стали. Устройство поясков, сандриков, подоконных отливов		--	--	--	--	--	--	--
		м	0,8	838,88	1,39	671	1	121	0,26	--
		Тип Пола Д(9,70)		196,23	0,71	157	1	59,1	--	--
20	Е11-110101-3302	Покрытия дощатые толщиной 36/35/ мм. Устройство								
		м2 покрытия	9,7	4217,77	40,27	40912	391	4766	0,69	7
21	Е11-110101-1201 Изм. и доп. вып. 7	Лаги. Укладка по кирпичным столбикам		519,23	18,80	5036	182	60,9	0,02	--
		м2 пола	9,7	1216,60	16,77	11801	163	2828	0,51	5
22	Е11-110101-4001 Изм. и доп. вып. 8	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на клее КН-2		386,18	6,57	3746	64	60,9	0,01	--
		м плинтусов	12,86	291,17	0,67	3744	9	859	0,10	1
		Внутренняя отделка		89,00	0,32	1145	4	60,9	--	--
		Стены								
23	Е11-460201-0802	Стены. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей(стены)								
		м2	36,16	156,84	--	5671	--	3189	0,23	8
				156,84	--	5671	--	50,8	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
24	Е11-150203-0203 Изм. и доп. вып. 4	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен		42						70
		м2	36,16	1139,66	69,54	41210	2514	17026	0,85	
				705,08	52,02	25496	1881	54,8	0,07	
25	Е11-150401-0201 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке								
		м2 окрашиваемой поверхности/Стены/	36,16	83,72	0,62	3027	23	1678	0,11	
				76,13	0,31	2753	11	54,8	--	
		Пояс обвязки								
26	Е11-060701-0201	Пояса в опалубке. Устройство пояса обвязки из бетона В15								
		м3	0,04	28368,14	3766,56	1135	151	207	9,49	
				7494,08	769,68	300	31	48,5	0,90	
27	С121-050301-3201 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014								
		т	0,00356	194893,74	--	694	--	25	--	
				--	--	--	--	--	--	
28	С121-050301-3001 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014								
		т	0,00085	199642,46	--	170	--	6	--	
				--	--	--	--	--	--	
29	Е11-060301-0701 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм								
		т	0,00441	15298,64	1278,10	67	6	34	17,18	--
				13745,14	284,41	61	1	48,5	0,25	--
30	Е11-060301-0404	Болты анкерные на поддерживающие конструкции,/АС-1/. Установка при бетонировании								
		т	0,01368	211205,81	1846,44	2889	25	317	38,07	1
				30452,76	528,92	417	7	48,5	0,47	--
31	Е11-060301-0407	Детали закладные весом до 4 кг/МНД-2/. Установка								
		т	0,00094	337434,55	1059,26	317	1	98	227,70	--
				182164,55	435,95	171	--	48,5	0,45	--
32	Е12-190101-0201	Отверстия диаметром до 20 мм в кирпичных стенах толщиной 0,5 кирпича. Сверление электроперфоратором								
		отверстие	30	41,99	0,75	1260	22	803	0,05	2
				41,24	--	1237	--	59,1	--	--
33	Е12-190101-0202 К=2	Отверстияв кирпичных стенах. Сверление электроперфоратором. Добавлять на каждые 0,5 кирпича толщины стен								
		отверстие	30	80,77	1,43	2423	43	1544	0,11	3
				79,33	--	2380	--	59,1	--	--
34	Е11-060301-0401	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м								
		т	0,0063	261172,77	1810,15	1645	11	883	332,35	2
				259362,62	747,79	1634	5	48,5	0,78	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
35	С121-050301-3201 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		43						70
		т	0,0063	194893,74	--	1228	--	44	--	
		Кровля		--	--	--	--	--	--	
36	Е11-100105-0101	Стропила. Установка								
		м3 древесины в конструкции	0,189	77880,70	1129,13	14719	213	2761	25,42	
				18610,13	446,55	3517	84	59,8	0,46	
37	Е11-100115-0101	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита								
		м3 древесины в конструкции	0,189	6110,77	46,49	1155	9	124	0,90	
				682,39	19,83	129	4	59,8	0,02	
38	Е11-100105-0101	Деревянные конструкции кровли-мауэрлаты,рейки. Установка								
		м3 древесины в конструкции	0,105	77153,26	1129,13	8101	119	1531	25,42	
				18610,13	446,55	1954	47	59,8	0,46	
39	Е11-100115-0101	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита								
		м3древесины в конструкции	0,105	6110,77	46,49	642	5	69	0,90	
				682,39	19,83	72	2	59,8	0,02	
40	Е11-120101-0716 Изм. и доп. вып. 3	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство								
		м2 кровли	20,25	585,85	17,96	11863	364	6585	0,65	13
				514,41	6,00	10417	122	56,4	0,01	--
41	С121-100103-0906 в ценах IV квартала 2017 года	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 57 мм, толщиной стали 0,7 мм СТ РК EN 508-1-2012								
		м2	23,2875	2519,48	--	58672	--	2112	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
42	С121-070203-0404 в ценах IV квартала 2017 года	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86,обрешетка								
		м3	0,143	20569,74	--	2941	--	106	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
43	Е11-100115-0201	Обрешетка под кровлю, покрытиян настилы по фермам. Огнезащита								
		м2 обработанной поверхности	20,25	213,11	2,16	4316	44	489	0,03	1
				25,71	0,92	521	19	59,8	--	--
44	Е11-150108-1701	Обшивка карниза из сайдинга								
		м2 поверхности облицовки	8,5	5631,51	24,29	47868	206	14484	3,11	26
				2633,57	10,79	22385	92	54,8	0,01	--
45	С121-130816-3505 в ценах IV квартала 2017 года	Металлосайдинг								
		1000 м2	0,0085	2682201,18	--	22799	--	821	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
46	Е11-070107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг,МС-1. Установка								
		т стальных элементов	0,00588	424306,26	7368,20	2495	43	261	49,11	--
				44168,47	1092,02	260	6	62,1	1,29	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
47	Е11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные,МС1. Окраска эмалями ПФ-115		44						70
		м2	0,17052	69,59	1,04	12	--	2	0,02	
48	С121-100401-1001 в ценах IV квартала 2017 года	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93		19,60	0,21	3	--	54,2	--	
		м2	3,5	215,22	--	753	--	27	--	
		Прочие работы		--	--	--	--	--	--	
49	С341-310104-0501 в ценах IV квартала 2017 года	Мусор строительный. Погрузка								
		Тенге за 1 тонну	1,33716	73,00	--	98	--	4	--	
				--	--	--	--	--	--	
50	С341-020101-1015 в ценах IV квартала 2017 года	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км								
		т	1,33716	559,12	--	748	--	27	--	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2		--	--	--	--	--	--	
			Тенге			383124	5916			150
			Тенге			121642	3653			5
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			383124				
	Материалы -		Тенге			130911				
	Всего заработная плата -		Тенге				125295			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			123809				
	Транспортные расходы -		Тенге			845				
		Накладные расходы -	Тенге			85953				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					69653		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					16300		
		Сметная прибыль -	Тенге			37526				
	ЕСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			506602				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							155
		Сметная заработная плата -	Тенге				125295			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			506602				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							155
		Сметная заработная плата -	Тенге				125295			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			414001	10684			187
			Тенге			147751	5647			7
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			414001				
	Материалы -		Тенге			130911				
	Всего заработная плата -		Тенге				153398			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			123809				
	Транспортные расходы -		Тенге			845				
		Накладные расходы -	Тенге			103559				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					85574		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					17985		
		Сметная прибыль -	Тенге			41405				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			558964				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				153398			1
		Сметная заработная плата -	Тенге			558964				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				153398			1
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге							

Покрытия

Смета 7-3

РАЗДЕЛ 1. Демонтажные работы

1	Е11-270302-0104	**Покрытия и основания асфальтобетонные(Тип 1). Разборка**								
		м3 конструкции	772	1942,17	807,19	1499358	623148	762208	1,55	119
				1134,99	333,54	876210	257490	60,3	0,39	30
2	Е11-270302-0104	**Покрытия и основания асфальтобетонные(Тип 2). Разборка**								
		м3 конструкции	64,12	1942,17	807,19	124532	51757	63307	1,55	9
				1134,99	333,54	72775	21386	60,3	0,39	2
3	Е12-180101-2001	**Тротуары и дорожки из плит. Разборка с отноской и укладкой в штабель**								
		м2 основания	10	125,42	--	1254	--	813	0,19	
				125,42	--	1254	--	59,1	--	-
4	Е11-270302-0105	**Покрытия и основания бетонные. Разборка**								
		м3 конструкции	100	773,82	433,62	77382	43362	31664	0,50	50
				340,20	122,07	34020	12207	60,3	0,11	11
5	Е11-270302-0201	**Камни бортовые на бетонном основании. Разборка**								
		м	1995	541,72	--	1080725	--	714044	0,77	1530
				541,72	--	1080725	--	60,3	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			2783251	718267			2878
			Тенге			2064985	291083			336
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2783251				
	Всего заработная плата -		Тенге				2356068			
		Накладные расходы -	Тенге			1572036				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					1420694		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					151342		
		Сметная прибыль -	Тенге			348423				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			4703710				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3213
		Сметная заработная плата -	Тенге				2356068			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			4703710				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3213
		Сметная заработная плата -	Тенге				2356068			

РАЗДЕЛ 2. Ремонтные работы

АСФАЛЬТОБЕТОННОЕ ПОКРЫТИЕ ТИП-1 S=4302м2 ВНЕ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	Е11-270402-0102 Изм. и доп. вып. 2 ТЧ 27 п.1.39, таблица 1 К=1,25	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей двухслойные, нижний слой толщиной 12 см/15см/. Устройство. Отсутствие проектных данных для определения расходов материалов для строительства автомобильных дорог, добавлена песчано-гравийная смесь (гравийно-песчаная смесь или щебеночно-песчаная оптимального гранулометрического состава) - 0,152 м3		46						7
		м2 основания или покрытия	2207,5	315,28	69,85	695991	154188	74391	0,02	
				16,99	18,79	37497	41476	60,3	0,02	
7	Е11-270402-0103 Изм. и доп. вып. 2 ТЧ 27 п.1.39, таблица 1	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей двухслойные, верхний слой толщиной 10 см. Устройство. Отсутствие проектных данных для определения расходов материалов для строительства автомобильных дорог, добавлена песчано-гравийная смесь (гравийно-песчаная смесь или щебеночно-песчаная оптимального гранулометрического состава) - 0,127 м3								
		м2 основания или покрытия	2207,5	240,08	61,11	529970	134899	77400	0,04	79
				26,29	16,00	58030	35327	60,3	0,02	36
11	Е11-270201-1002	Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий								
		м	933	1483,47	19,90	1384079	18566	357126	0,70	651
				519,95	7,28	485117	6791	60,3	0,01	6
12	С121-040508-9902 в ценах IV квартала 2017 года	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91								
		м3	40,119	32806,82	--	1316177	--	47382	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		ПЛИТОЧНОЕ ПОКРЫТИЕ ТИП-2 S=953 м2								
13	Е11-270701-0201	Основания под тротуары из гравийно песчанной смеси, толщиной 12/10/ см. Устройство								
		м2 покрытия	476,5	484,48	94,03	230857	44807	70064	0,24	116
				181,02	26,44	86254	12598	60,3	0,03	14
14	Е11-270701-0202 К=2	Вычитается позиция: Основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня. Устройство. исключать на каждый 1 см изменения толщины к нормам 11-270701-0201								
		м2 покрытия	476,5	-50,85	-6,79	-24228	-3234	-3772	-0,01	-5
				-8,05	-1,70	-3834	-808	60,3	--	--
15	Е11-270401-0101 ТЧ 27 п.1.39, таблица 1	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство толщиной 5см								
		м3 материала основания в плотном теле	23,825	4516,38	785,43	107603	18713	7472	0,14	3
				101,70	140,08	2423	3337	60,3	0,14	3
16	Е11-270701-0302	Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов песком								
		м2	476,5	303,68	27,87	144703	13280	89647	0,38	182
				274,16	9,50	130637	4526	60,3	0,01	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17	С121-040509-0105 в ценах IV квартала 2017 года	Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 серые толщиной 70 мм ГОСТ 17608-91		47						
		м2	476,5	1870,15	--	891126	--	32081	--	
18	Е11-270201-1002	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий		--	--	--	--	--	--	
		м бортового камня	371,5	1483,47	19,90	551110	7393	142200	0,70	
19	С121-040508-9901 в ценах IV квартала 2017 года	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91марки БР100.20.8		519,95	7,28	193163	2704	60,3	0,01	
		м3	5,944	31779,82	--	188899	--	6800	--	
20		АСФАЛЬТОБЕТОННОЕ ПОКРЫТИЕ тротуаров и дорожек S=354		--	--	--	--	--	--	
21	Е11-270701-0201	Основания из гравийно песчанной смеси, толщиной 12/10/ см. Устройство								
		м2 покрытия	177	484,48	94,03	85754	16644	26026	0,24	
23	Е11-270701-0202 К=2	Вычитается позиция: Основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня. Устройство. исключать на каждый 1 см изменения толщины к нормам 11-270701-0201		181,02	26,44	32040	4680	60,3	0,03	
		м2 покрытия	177	-50,85	-6,79	-9000	-1201	-1401	-0,01	
24	Е11-270201-1002	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий		-8,05	-1,70	-1424	-300	60,3	--	
		м бортового камня	178,5	1483,47	19,90	264800	3552	68325	0,70	125
25	С121-040508-9901 в ценах IV квартала 2017 года	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91марки БР100.20.8		519,95	7,28	92812	1299	60,3	0,01	1
		м3	2,856	31779,82	--	90763	--	3267	--	--
	Е11-110101-0209	Отмостка по типу дет.89 сер.2.110-3п.-1389м2		--	--	--	--	--	--	--
		Слои подстилающие бетонныетолщ.15см. Устройство с уплотнением трамбовками								
		м3 подстилающего слоя	104,175	19100,74	6,26	1989820	653	244735	3,66	381
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге	2633,66	--	274362	--	60,9	--	--
			Тенге			8438425	408258			1884
	Стоимость общестроительных работ -					1387078	111630			114
	Материалы -		Тенге							
	Всего заработная плата -		Тенге			8438425				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			3229649				
	Местные материалы -		Тенге				1498708			
		Накладные расходы -	Тенге			2486966				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге			926474				
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге			1241744				
		Сметная прибыль -	Тенге					905367		
			Тенге			774413		336377		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			10454582				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				1498708			199
		Сметная заработная плата -	Тенге			10454582				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1498708			199
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге			11221676	1126525			476
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			3452063	402713			45
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			11221676				
	Материалы -		Тенге			3229649				
	Всего заработная плата -		Тенге				3854775			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			2486966				
	Местные материалы -		Тенге			926474				
		Накладные расходы -	Тенге			2813779				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					2326061		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					487718		
		Сметная прибыль -	Тенге			1122836				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			15158292				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге				3854775			5211
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			15158292				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге				3854775			5211

Наружное освещение

Смета 4-1

		ОПОРА НАРУЖНОГО ОСВЕЩЕНИЯ-26шт								
23	**Е11-330101-0301 Изм. и доп. вып. 6**	**Бурение котлованов на глубину бурения до 3 м группа грунтов 2**								
			26	2315,87	1917,23	60213	49848	18057	0,47	12
		котлован		398,64	557,44	10365	14494	61,7	0,49	13
24	**Е11-330303-0501 Изм. и доп. вып. 1**	**Устройство монолитных бетонных фундаментов заглубленных на одной отметке с опорой из бетона В7,5**								
			7,8	16838,44	26,35	131340	205	10272	1,48	12
		м3		1111,85	--	8672	--	61,7	--	--
25	**Е11-090301-0201**	**Монтаж опоры**								
			2,0995	16905,66	7682,02	35493	16128	13920	9,35	20
		т		7569,11	1975,12	15891	4147	60,9	2,03	4
26	**С121-060801-0301 в ценах IV квартала 2017 года**	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, масса до 0,1 т**								
			2,0995	387497,12	--	813550	--	29288	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
27	**Е11-090501-0202**	**Электродуговая сварка**								
			2,0995	2187,15	521,10	4592	1094	2015	1,34	3
		т		1395,42	0,85	2930	2	60,9	--	--
28	**Е11-330303-0401 Изм. и доп. вып. 1**	**Окраска масляной краской стальных трубчатых опор с очисткой поверхности ветошью**								
			60,8855	8288,20	5526,82	504631	336503	134854	2,14	130

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
29	Ц13-080103-1001 Изм. и доп. вып. 9	Предохранитель								
		т		1815,08	1183,15	110512	72036	61,7	1,04	70
			26	1450,00	135,25	37700	3516	11680	1,00	2
30	СПРАЙС-ЛИСТ	Предохранитель								
		шт		848,17	47,23	22052	1228	42,8	0,05	
			26	3200,99	--	83226	--	2996	--	
31	Ц13-080206-2202	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2								
		шт		--	--	--	--	--	--	
			390	69,15	1,12	26969	438	9636	0,06	2
32	С123-060902-0105 в ценах IV квартала 2017 года	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 1,5 мм2 ГОСТ 6323-79								
		м		49,71	0,40	19388	155	42,8	--	
			0,39	35076,69	--	13680	--	492	--	
33	Ц13-080305-0502 Изм. и доп. вып. 6	Светильник с ртутными лампами на кронштейнах на стенах, колоннах и фермах, включая установку ПРА								
		км		--	--	--	--	--	--	
			26	3468,83	1110,90	90190	28884	37028	2,48	64
34	С123-070103-0316 в ценах IV квартала 2017 года	Светильники, тип NTV30 M125 ГОСТ 8045-82								
		шт		2167,87	762,32	56365	19820	42,8	1,00	26
			26	16165,13	--	420293	--	15131	--	
35	С123-070104-0501 в ценах IV квартала 2017 года	Лампы светодиодные, модели КОСМОС LED GL 45, напряжение электрической сети 220 В, цоколь Е27, мощность 13 Вт								
		шт.		--	--	--	--	--	--	
			26	695,62	--	18086	--	651	--	
36	Ц13-100902-1208	Ящик для трубных проводок протяжной или коробка, размер до 200х200 мм. Монтаж оборудования								
		шт.		--	--	--	--	--	--	
			26	773,18	5,90	20103	153	9385	1,00	26
37	С123-061707-0202 в ценах IV квартала 2017 года	Коробка протяжная								
		шт.		751,25	--	19533	--	42,8	--	--
			26	101,03	--	2627	--	95	--	
38	Ц13-080208-0201 Изм. и доп. вып. 9	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 12 мм. Монтаж оборудования								
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
			65	348,94	13,83	22681	899	4717	0,16	10
39	С121-050301-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014								
		м		132,56	2,78	8617	181	42,8	--	--
			0,0143	--	--	--	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
40	П13-080208-0101 Изм. и доп. вып. 9	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм. Монтаж оборудования		50						70
		шт.	26	2961,90	140,10	77009	3643	11804	0,90	2
		Демонтаж		745,68	37,73	19388	981	42,8	0,04	
41	Е11-090301-0201 ТЧ 09 табл.3 п.3.5 Кзтр=0,6, Кэм=0,7, Кмр=0,5	Опора наружного освещения. Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применен коэффициент к затратам труда - 0,6, к времени использования машин - 0,7, к расходу материалов - 0,5								
		т конструкций	0,24225	10746,15	5377,41	2603	1303	999	5,61	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:		4541,46	1382,58	1100	335	60,9	2,03	
			Тенге			2364986	442615			35
			Тенге			294812	113378			11
	Стоимость монтажных работ -		Тенге							
	Материалы -		Тенге			357877				
	Всего заработная плата -		Тенге			91777				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				167706			
		Накладные расходы -	Тенге			83226				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге			87246				
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					71778		
		Сметная прибыль -	Тенге					15468		
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			35610				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			480733				
		Сметная заработная плата -	Тенге							202
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				167706			
	Материалы -		Тенге			1964420				
	Всего заработная плата -		Тенге			180077				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				216079			
		Накладные расходы -	Тенге			1268236				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге			208840				
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					133321		
		Сметная прибыль -	Тенге					75519		
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			173861				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			2347120				
		Сметная заработная плата -	Тенге							230
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				216079			
	Материалы -		Тенге			42689				
	Всего заработная плата -		Тенге			4242				
		Накладные расходы -	Тенге				24405			
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге			16934				
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					14862		
		Сметная прибыль -	Тенге					2072		
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			4770				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			64393				
		Сметная заработная плата -	Тенге							29
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				24405			
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			2892246				
		Сметная заработная плата -	Тенге							461
							408190			

Отопление

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Смета 2-1-7							
		Блок В								
92	Е11-260101-1701 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex								
		м трубопровода	409	408,37	44,72	167023	18292	54200	0,21	
				184,44	21,20	75437	8673	55,3	0,03	
93	С121-110403-0211 в ценах IV квартала 2017 года	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 32 мм ГОСТ 16381-77								
		м	57,2	213,37	--	12205	--	439	--	
				--	--	--	--	--	--	
94	С121-110403-0214 в ценах IV квартала 2017 года	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 40 мм ГОСТ 16381-77								
		м	46,2	251,10	--	11601	--	418	--	
				--	--	--	--	--	--	
95	С121-110403-0216 в ценах IV квартала 2017 года	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 50 мм ГОСТ 16381-77								
		м	132	362,29	--	47822	--	1722	--	
				--	--	--	--	--	--	
96	С121-110403-0219 в ценах IV квартала 2017 года	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 65 мм ГОСТ 16381-77								
		м	214,5	438,98	--	94161	--	3390	--	
				--	--	--	--	--	--	
97	Е11-160601-0101 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка								
		шт.	2	1544,21	84,63	3088	169	1594	1,47	3
				1176,03	8,48	2352	17	60,4	0,01	--
98	Е11-160601-0102	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка								
		шт.	8	1562,10	102,52	12497	820	6422	1,47	12
				1176,03	16,96	9408	136	60,4	0,02	--
99	С123-040902-0502 в ценах IV квартала 2017 года	Краны шаровые JiP-WW под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 14 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005								
			2	7739,84	--	15480	--	557	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
100	С123-040902-0504 в ценах IV квартала 2017 года	Краны шаровые JiP-WW под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 41 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN 32, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005 шт.	52	--	--	--	--	--	--	2
101	С123-040902-0505 в ценах IV квартала 2017 года	Краны шаровые JiP-WW под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 68 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN 40, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005 шт.	6	10455,54	--	62733	--	2258	--	
			2	12614,26	--	25229	--	908	--	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге	--	--	--	--	--	--	
			Тенге			451838	19281			1
	Стоимость общестроительных работ -					87198	8825			
	Материалы -		Тенге							
	Всего заработная плата -		Тенге			436253				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			73293				
		Накладные расходы -	Тенге				84110			
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге			269231				
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге			63892				
		Сметная прибыль -	Тенге					46513		
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге					17379		
		Нормативная трудоемкость -	Тенге			40012				
		Сметная заработная плата -	чел.-ч			540157				
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге							
	Материалы -		Тенге				84110			9
	Всего заработная плата -		Тенге			15585				
		Накладные расходы -	Тенге			2836				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				11913			
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге			8016				
		Сметная прибыль -	Тенге					7195		
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге					821		
		Нормативная трудоемкость -	Тенге			1888				
		Сметная заработная плата -	чел.-ч			25489				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге							
		Нормативная трудоемкость -	Тенге				11913			15
		Сметная заработная плата -	чел.-ч			565646				
			Тенге							
							96023			111

Тепловые сети

Смета 6-2

РАЗДЕЛ 1. Демонтажные работы

1	Е12-160101-1503	Трубопроводы диаметром до 100 мм. Демонтаж в непроходных каналах краном м трубопровода	144	331,51	64,89	47737	9344	27063	0,35	51
				263,69	23,77	37971	3422	59,1	0,02	3
2	Е12-160101-1502	Трубопроводы диаметром до 80 мм. Демонтаж в непроходных каналах краном м трубопровода	130	321,23	64,89	41760	8436	23606	0,34	44
				253,92	23,77	33010	3090	59,1	0,02	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	E12-160101-1501	Трубопроводы диаметром до 50 мм. Демонтаж в непроходных каналах краном		53						70
		м трубопровода	235	226,20	56,36	53157	13244	29104	0,22	5
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге	168,28	20,69	39546	4863	59,1	0,02	
			Тенге			142654	31024			14
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			110527	11375			1
	Материалы -		Тенге			142654				
	Всего заработная плата -		Тенге			1103				
		Накладные расходы -	Тенге				121902			
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге			79773				
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					72044		
		Сметная прибыль -	Тенге					7729		
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			17794				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			240222				
		Сметная заработная плата -	Тенге							15
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				121902			
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			240222				
		Сметная заработная плата -	Тенге							15
							121902			

РАЗДЕЛ 2. Строительные работы

		Подпольный канал								
4	E11-110101-0201	Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками								
		м3 подстилающего слоя	8,55	6542,89	693,34	55942	5928	14993	2,99	26
				2151,54	254,45	18396	2176	60,9	0,30	3
5	E11-070601-0101	Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство								
		м3 сборных конструкций	16,256	7219,17	2038,93	117355	33145	38078	3,33	54
				2695,73	541,22	43822	8798	62,1	0,55	9
6	С121-040303-0135 в ценах IV квартала 2017 года	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В 22,5, под расчетную нагрузку 8 тс/м2, объемом более 1,0 м3 до 2,0 м3 СТ РК 937-92								
		м3	7,44	43402,58	--	322915	--	11625	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
7	С121-040303-0133 в ценах IV квартала 2017 года	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, под расчетную нагрузку 8 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92								
		м3	1,84	47232,68	--	86908	--	3129	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
8	ССЦ т.9а	Надбавка за изменение марки бетона В22,5 на В25								
		м3	9,28	638,00	--	5921	--	213	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
9	С121-040302-0234 в ценах IV квартала 2017 года	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, под расчетную нагрузку 8 тс/м2, объемом более 0,5 м3 до 1,0 м3 СТ РК 937-92								
		м3	5,28	44890,76	--	237023	--	8533	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10	С121-040302-0233 в ценах IV квартала 2017 года	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, под расчетную нагрузку 8 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92		54						70
		м3	1,28	47054,18	--	60229	--	2168	--	
				--	--	--	--	--	--	
11	ССЦ т.9а	Надбавка за изменение марки бетона В22,5 на В25								
		м3	6,56	638,00	--	4185	--	151	--	
				--	--	--	--	--	--	
12	С121-049999-9917 в ценах IV квартала 2017 года	Подушки опорные марки ОП1, размерами 200 мм х 200 мм х 90 мм СТ РК 937-92								
		м3	0,416	30336,04	--	12620	--	454	--	
				--	--	--	--	--	--	
		Опора неподвижная Н-2-2шт								
13	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная из бетона В3,5. Устройство								
		м3	0,17	16696,25	661,24	2838	112	195	1,35	
				927,81	153,77	158	26	48,5	0,18	
14	Е11-061301-0303	Лотки между сооружениями при толщине стен более 100 мм. Устройство								
		м3	0,29	29698,61	3010,04	8613	873	1615	10,03	
				7922,60	1033,46	2298	300	48,5	1,06	
15	С121-050309-0301 в ценах IV квартала 2017 года	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012								
		т	0,00648	245293,14	--	1589	--	57	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
16	Е11-090305-0301	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж								
		т конструкций	0,0368	72549,47	7201,80	2670	265	1469	73,60	3
				58881,47	260,85	2167	10	60,9	0,27	--
17	С121-050204-0803 в ценах IV квартала 2017 года	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 22П-40П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005								
		т	0,0368	313481,75	--	11536	--	415	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
18	Е11-070601-0101	Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство плит перекрытия								
		м3 сборных конструкций	0,16	7219,17	2038,93	1155	326	375	3,33	1
				2695,73	541,22	431	87	62,1	0,55	--
19	С121-040302-0233 в ценах IV квартала 2017 года	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, под расчетную нагрузку 8 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92								
		м3	0,16	47054,18	--	7529	--	271	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
20	ССЦ т.9а	Надбавка за изменение марки бетона В22,5 на В25								
		м3	0,16	638,00	--	102	--	4	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Монолитный подпольный канал								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная из бетона В3,5. Устройство								
		м3	0,72	16696,25	661,24	12021	476	824	1,35	70
22	Е11-061301-0302	Лотки между сооружениями при толщине стен до 100 мм. Устройство								
		м3	0,335	927,81	153,77	668	111	48,5	0,18	
23	С121-050301-3201 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014								
		т	0,02344	33697,45	4571,22	11289	1531	2424	13,20	
		Монолитный участок МУ-1,2,3		10426,55	1561,43	3493	523	48,5	1,60	
24	Е11-060801-0113	Перекрытия каналов. Устройство								
		м3	0,285	25434,16	1500,91	7249	428	1199	8,14	
25	С121-050301-3201 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм(10мм) СТ РК 2591-2014								
		т	0,03048	6192,51	360,75	1765	103	48,5	0,42	
26	С121-050301-3001 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014								
		т	0,001995	194893,74	--	5940	--	214	--	
27	Е11-060301-0601 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм								
		т	0,032475	199642,46	--	398	--	14	--	
		Подпольный канал		13656,15	699,65	443	23	226	16,88	1
28	Е11-110101-0201	Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками								
		м3 подстилающего слоя	2,415	12681,10	193,40	412	6	48,5	0,17	--
29	Е11-070601-0101	Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство								
		м3 сборных конструкций	9,612	6542,89	693,34	15801	1674	4235	2,99	7
30	С121-040303-0135 в ценах IV квартала 2017 года	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В 22,5, под расчетную нагрузку 8 тс/м2, объемом более 1,0 м3 до 2,0 м3 СТ РК 937-92								
		м3	3,72	2151,54	254,45	5196	614	60,9	0,30	1
31	С121-040303-0133 в ценах IV квартала 2017 года	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, под расчетную нагрузку 8 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92								
		м3	1,84	2695,73	541,22	25911	5202	62,1	0,55	5
				43402,58	--	161458	--	5812	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
				47232,68	--	86908	--	3129	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
32	ССЦ т.9а	Надбавка за изменение марки бетона В22,5 на В25	м3	56	--	--	--	--	--	--
			5,56	638,00	--	3547	--	128	--	7
33	С121-040302-0234 в ценах IV квартала 2017 года	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, под расчетную нагрузку 8 тс/м2, объемом более 0,5 м3 до 1,0 м3 СТ РК 937-92	м3	--	--	--	--	--	--	
			2,64	44890,76	--	118512	--	4266	--	
34	С121-040302-0233 в ценах IV квартала 2017 года	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, под расчетную нагрузку 8 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92	м3	--	--	--	--	--	--	
			1,28	47054,18	--	60229	--	2168	--	
35	ССЦ т.9а	Надбавка за изменение марки бетона В22,5 на В25	м3	--	--	--	--	--	--	
			3,92	638,00	--	2501	--	90	--	
36	С121-049999-9917 в ценах IV квартала 2017 года	Подушки опорные марки ОП1, размерами 200 мм х 200 мм х 90 мм СТ РК 937-92	м3	--	--	--	--	--	--	
			0,132	30336,04	--	4004	--	144	--	
		Опора неподвижная Н-2-3шт	м3	--	--	--	--	--	--	
37	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная из бетона В 3,5. Устройство								
			0,147	16696,25	661,24	2454	97	168	1,35	--
38	Е11-061301-0303	Лотки между сооружениями при толщине стен более 100 мм. Устройство	м3	927,81	153,77	136	23	48,5	0,18	--
			0,375	29698,61	3010,04	11137	1129	2088	10,03	4
39	С121-050309-0301 в ценах IV квартала 2017 года	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	м3	7922,60	1033,46	2971	388	48,5	1,06	--
			0,00618	245293,14	--	1516	--	55	--	--
40	Е11-090305-0301	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж	т	--	--	--	--	--	--	--
			0,0276	72549,47	7201,80	2002	199	1102	73,60	2
41	С121-050204-0803 в ценах IV квартала 2017 года	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 22П-40П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т конструкций	58881,47	260,85	1625	7	60,9	0,27	--
			0,0276	313481,75	--	8652	--	311	--	--
42	Е11-070601-0101	Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство плит перекрытия	т	--	--	--	--	--	--	--
			0,24	7219,17	2038,93	1733	489	562	3,33	1
			м3 сборных конструкций	2895,73	541,22	647	130	62,1	0,55	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
43	С121-040302-0233 в ценах IV квартала 2017 года	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, под расчетную нагрузку 8 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92		57						7
		м3	0,24	47054,18	--	11293	--	407	--	
				--	--	--	--	--	--	
44	ССЦ т.9а	Надбавка за изменение марки бетона В22,5 на В25								
		м3	0,24	638,00	--	153	--	6	--	
				--	--	--	--	--	--	
		Монолитный подпольный канал								
45	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная из бетона В3,5. Устройство								
		м3	0,16	16696,25	661,24	2671	106	183	1,35	
				927,81	153,77	148	25	48,5	0,18	
46	Е11-061301-0302	Лотки между сооружениями при толщине стен до 100 мм. Устройство								
		м3	0,25	33697,45	4571,22	8424	1143	1809	13,20	
				10426,55	1561,43	2607	390	48,5	1,60	
47	С121-050301-3201 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014								
		т	0,00763	194893,74	--	1487	--	54	--	
				--	--	--	--	--	--	
		Монолитный участок МУ-4,5,6,7,8								
48	Е11-060801-0113	Перекрытия каналов. Устройство								
		м3	0,094	25434,16	1500,91	2391	141	396	8,14	1
				6192,51	360,75	582	34	48,5	0,42	--
49	С121-050309-0301 в ценах IV квартала 2017 года	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012								
		т	0,007325	245293,14	--	1797	--	65	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Компенсаторная ниша НК 60х45(1шт)								
50	Е11-070601-0101	Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство								
		м3 сборных конструкций	0,535	7219,17	2038,93	3862	1091	1253	3,33	2
				2695,73	541,22	1442	290	62,1	0,55	--
51	С121-040303-0133 в ценах IV квартала 2017 года	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В 22,5, под расчетную нагрузку 8 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92								
		м3	0,31	47232,68	--	14642	--	527	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
52	ССЦ т.9а	Надбавка за изменение марки бетона В22,5 на В25								
		м3	0,31	638,00	--	198	--	7	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
53	С121-040303-0109 в ценах IV квартала 2017 года	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 8 тс/м2, объемом до 0,5 м 3 СТ РК 937-92								
		м3	0,045	42358,36	--	1906	--	69	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
54	С121-040302-0209 в ценах IV квартала 2017 года	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 8 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92		58						70
		м3	0,18	40789,20	--	7342	--	264	--	
		Монолитный канал к-1		--	--	--	--	--	--	
55	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная из бетона В 3,5. Устройство								
		м3	10,575	16696,25	661,24	176563	6993	12103	1,35	1
				927,81	153,77	9812	1626	48,5	0,18	
56	Е11-061301-0302	Лотки между сооружениями при толщине стен до 100 мм. Устройство								
		м3	15,975	33697,45	4571,22	538317	73025	115604	13,20	21
				10426,55	1561,43	166564	24944	48,5	1,60	2
57	Е11-060801-0113	Перекрытия каналов. Устройство								
		м3	13,95	25434,16	1500,91	354807	20938	58707	8,14	114
				6192,51	360,75	86385	5032	48,5	0,42	6
58	С121-050301-3201 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014								
		т	2,062305	194893,74	--	401930	--	14469	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
59	С121-050301-3001 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014								
		т	0,1179	199642,46	--	23538	--	847	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
60	Е11-060301-0601 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм								
		т	2,180205	13656,15	699,65	29773	1525	15175	16,88	37
		Узел теплофикационный УТ-1(1шт)		12681,10	193,40	27647	422	48,5	0,17	--
61	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство								
		м3	0,95	16696,25	661,24	15861	628	1087	1,35	1
				927,81	153,77	881	146	48,5	0,18	--
62	Е11-070601-0202	Камеры со стенками измонолитного бетона. Устройство								
		м3 конструкции	11,3795	24652,09	993,61	280528	11307	56773	7,92	90
				6180,69	194,63	70333	2215	62,1	0,20	2
63	С121-040302-9904 в ценах IV квартала 2017 года	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные СТ РК 937-92/ПОЗ В25/								
		м3	0,72	35463,92	--	25534	--	919	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
64	С121-040302-0233 в ценах IV квартала 2017 года	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, под расчетную нагрузку 8 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92/П15д-8 В25/								
		м3	0,32	47054,18	--	15057	--	542	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
65	С121-049999-9917 в ценах IV квартала 2017 года	Балки Б8 СТ РК 937-929(В25)		59						70
		м3	0,575	30336,04	--	17443	--	628	--	
66	ССЦ т.9а	Надбавка за изменение марки бетона В15 на В20		--	--	--	--	--	--	
		м3	0,575	763,00	--	439	--	16	--	
67	ССЦ т.9а	Надбавка за изменение марки бетона В20 на В22,5		--	--	--	--	--	--	
		м3	0,575	648,00	--	373	--	13	--	
68	ССЦ т.9а	Надбавка за изменение марки бетона В22,5 на В25		--	--	--	--	--	--	
		м3	1,615	638,00	--	1030	--	37	--	
69	С121-040301-0101 в ценах IV квартала 2017 года	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС7.3		--	--	--	--	--	--	
		шт.	2	1997,18	--	3994	--	144	--	
70	С123-030101-0303 в ценах IV квартала 2017 года	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99		--	--	--	--	--	--	
		комплект	2	10020,34	--	20041	--	721	--	
71	Е11-070503-0110	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка		--	--	--	--	--	--	
		шт. сборных конструкций	1,5	304,46	152,61	457	229	162	0,15	
72	С121-040105-9901 в ценах IV квартала 2017 года	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84		114,09	36,47	171	55	62,1	0,04	
		м3	0,1835	62021,59	--	11381	--	410	--	
73	Е11-090304-0101 Изм. и доп. вып. 5	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением,См-1. Монтаж		--	--	--	--	--	--	
		т конструкций	0,0248	50100,07	18355,66	1242	455	500	28,90	1
74	С121-060208-0501 в ценах IV квартала 2017 года	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83		23944,52	5141,19	594	128	60,9	5,25	--
		т	0,0248	299949,74	--	7439	--	268	--	
75	Е11-150208-0101 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности. Оштукатуривание цементно-церезитовое по камню и бетону		--	--	--	--	--	--	
		м2 оштукатуриваемой поверхности	4,5	1139,51	47,05	5128	212	1802	0,73	3
76	Е11-130301-1406 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115		597,89	35,01	2691	158	54,8	0,05	--
		м2	0,8613	133,65	1,67	115	1	21	0,04	--
		Дренажный колодец ДК-1		34,08	0,34	29	--	54,2	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
77	Е11-221301-0101 Изм. и доп. вып. 6	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих		60						70
		м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	0,8645	26417,81	5904,03	22838	5104	5893	8,86	
				6830,09	2286,50	5905	1977	62,1	2,22	
78	С121-040302-0105 в ценах IV квартала 2017 года	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПП10-1								
		шт.	0,5	7375,71	--	3688	--	133	--	
				--	--	--	--	--	--	
79	С121-040302-0101 в ценах IV квартала 2017 года	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН10								
		шт.	0,5	8064,11	--	4032	--	145	--	
				--	--	--	--	--	--	
80	С121-040301-0105 в ценах IV квартала 2017 года	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС10.6								
		шт.	3,5	5709,36	--	19983	--	719	--	
				--	--	--	--	--	--	
81	С121-040301-0104 в ценах IV квартала 2017 года	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС10.3								
		шт.	0,5	3537,87	--	1769	--	64	--	
				--	--	--	--	--	--	
82	С121-040301-0101 в ценах IV квартала 2017 года	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС7.3								
		шт.	0,5	1997,18	--	999	--	36	--	
				--	--	--	--	--	--	
83	С123-030101-0304 в ценах IV квартала 2017 года	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99								
		комплект	0,5	15691,55	--	7846	--	282	--	
				--	--	--	--	--	--	
84	С121-060208-0501 в ценах IV квартала 2017 года	Стремянки лестницы С1								
		т	0,00615	299949,74	--	1845	--	66	--	
				--	--	--	--	--	--	
		Подпольный канал								
85	Е11-110101-0201	Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками								
		м3 подстилающего слоя	3,475	6542,89	693,34	22737	2409	6094	2,99	10
				2151,54	254,45	7477	884	60,9	0,30	1
86	Е11-070601-0101	Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство	14,939	7219,17	2038,93	107847	30460	34993	3,33	50

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
87	С121-040303-0135 в ценах IV квартала 2017 года	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В 22,5, под расчетную нагрузку 8 тс/м2, объемом более 1,0 м3 до 2,0 м3 СТ РК 937-92		2695,73	541,22	40272	8085	62,1	0,55	7
		м3 сборных конструкций	6,51	61						
88	С121-040303-0133 в ценах IV квартала 2017 года	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, под расчетную нагрузку 8 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92		43402,58	--	282551	--	10172	--	
		м3	2,185	--	--	--	--	--	--	
89	ССЦ т.9а	Надбавка за изменение марки бетона В22,5 на В25		47232,68	--	103203	--	3715	--	
		м3	8,695	--	--	--	--	--	--	
90	С121-040302-0234 в ценах IV квартала 2017 года	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, под расчетную нагрузку 8 тс/м2, объемом более 0,5 м3 до 1,0 м3 СТ РК 937-92		638,00	--	5547	--	200	--	
		м3	4,62	--	--	--	--	--	--	
91	С121-040302-0233 в ценах IV квартала 2017 года	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, под расчетную нагрузку 8 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92		44890,76	--	207395	--	7466	--	
		м3	1,44	--	--	--	--	--	--	
92	ССЦ т.9а	Надбавка за изменение марки бетона В22,5 на В25		47054,18	--	67758	--	2439	--	--
		м3	6,06	--	--	--	--	--	--	--
93	С121-049999-9917 в ценах IV квартала 2017 года	Подушки опорные марки ОП1, размерами 200 мм х 200 мм х 90 мм СТ РК 937-92		638,00	--	3866	--	139	--	--
		м3	0,184	--	--	--	--	--	--	--
		Опора неподвижная Н-2-3шт		30336,04	--	5582	--	201	--	--
94	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная из бетона В 3,5. Устройство		--	--	--	--	--	--	--
		м3	0,147	16696,25	661,24	2454	97	168	1,35	--
95	Е11-061301-0303	Лотки между сооружениями при толщине стен более 100 мм. Устройство		927,81	153,77	136	23	48,5	0,18	--
		м3	0,375	29698,61	3010,04	11137	1129	2088	10,03	4
96	С121-050309-0301 в ценах IV квартала 2017 года	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012		7922,60	1033,46	2971	388	48,5	1,06	--
		т	0,00618	245293,14	--	1516	--	55	--	--
97	Е11-090305-0301	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж		--	--	--	--	--	--	--
		т конструкций	0,0276	72549,47	7201,80	2002	199	1102	73,60	2
				58881,47	260,85	1625	7	60,9	0,27	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
98	С121-050204-0803 в ценах IV квартала 2017 года	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 22П-40П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005		62						
		т	0,0276	313481,75	--	8652	--	311	--	
99	Е11-070601-0101	Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство плит перекрытия		--	--	--	--	--	--	
		м3 сборных конструкций	0,24	7219,17	2038,93	1733	489	562	3,33	
100	С121-040302-0233 в ценах IV квартала 2017 года	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, под расчетную нагрузку 8 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92		2695,73	541,22	647	130	62,1	0,55	
		м3	0,24	47054,18	--	11293	--	407	--	
101	ССЦ т.9а	Надбавка за изменение марки бетона В22,5 на В25		--	--	--	--	--	--	
		м3	0,24	638,00	--	153	--	6	--	
		Монолитный подпольный канал		--	--	--	--	--	--	
102	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная из бетона В3,5. Устройство								
		м3	0,095	16696,25	661,24	1586	63	109	1,35	
103	Е11-061301-0302	Лотки между сооружениями при толщине стен до 100 мм. Устройство		927,81	153,77	88	15	48,5	0,18	
		м3	0,135	33697,45	4571,22	4549	617	977	13,20	
104	С121-050309-0301 в ценах IV квартала 2017 года	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012		10426,55	1561,43	1408	211	48,5	1,60	
		т	0,004405	245293,14	--	1081	--	39	--	
		Монолитный участок МУ-1,2,3		--	--	--	--	--	--	
105	Е11-060801-0113	Перекрытия каналов. Устройство								
		м3	0,0525	25434,16	1500,91	1335	79	221	8,14	
106	С121-050309-0301 в ценах IV квартала 2017 года	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012		6192,51	360,75	325	19	48,5	0,42	
		т	0,00432	245293,14	--	1060	--	38	--	
		Компенсаторная ниша НК 60х45(1шт)		--	--	--	--	--	--	
107	Е11-070601-0101	Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство								
		м3 сборных конструкций	0,535	7219,17	2038,93	3862	1091	1253	3,33	2
108	С121-040303-0133 в ценах IV квартала 2017 года	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В 22,5, под расчетную нагрузку 8 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92		2695,73	541,22	1442	290	62,1	0,55	--
			0,31	47232,68	--	14642	--	527	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
109	ССЦ т.9а	Надбавка за изменение марки бетона В22,5 на В25	м3	63	--	--	--	--	--	70
			0,31	638,00	--	198	--	7	--	-
110	С121-040303-0109 в ценах IV квартала 2017 года	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 8 тс/м2, объемом до 0,5 м 3 СТ РК 937-92	м3	--	--	--	--	--	--	-
			0,045	42358,36	--	1906	--	69	--	-
111	С121-040302-0209 в ценах IV квартала 2017 года	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 8 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92	м3	--	--	--	--	--	--	-
			0,18	40789,20	--	7342	--	264	--	-
		Узел теплофикационный УТ-2(1шт)	м3	--	--	--	--	--	--	-
112	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство								
			0,55	16696,25	661,24	9183	364	629	1,35	1
113	Е11-070601-0202	Камеры со стенками измонолитного бетона. Устройство	м3	927,81	153,77	510	85	48,5	0,18	--
			8,3305	24652,09	993,61	205364	8277	41562	7,92	66
114	С121-040302-9904 в ценах IV квартала 2017 года	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные СТ РК 937-92/ПОЗ В15/	м3 конструкции	6180,69	194,63	51488	1621	62,1	0,20	2
			0,566	35463,92	--	20073	--	723	--	--
115	С121-040302-0233 в ценах IV квартала 2017 года	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, под расчетную нагрузку 8 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92/П11д-8 В25/	м3	--	--	--	--	--	--	--
			0,22	47054,18	--	10352	--	373	--	--
116	С121-049999-9917 в ценах IV квартала 2017 года	Балки Б5 СТ РК 937-929(В25)	м3	--	--	--	--	--	--	--
			0,12	30336,04	--	3640	--	131	--	--
117	ССЦ т.9а	Надбавка за изменение марки бетона В15 на В20	м3	--	--	--	--	--	--	--
			0,12	763,00	--	92	--	3	--	--
118	ССЦ т.9а	Надбавка за изменение марки бетона В20 на В22,5	м3	--	--	--	--	--	--	--
			0,12	648,00	--	78	--	3	--	--
119	ССЦ т.9а	Надбавка за изменение марки бетона В22,5 на В25	м3	--	--	--	--	--	--	--
			0,34	638,00	--	217	--	8	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
120	С121-040301-0101 в ценах IV квартала 2017 года	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС7.3		64						70
		шт.	1	1997,18	--	1997	--	72	--	-
121	С123-030101-0303 в ценах IV квартала 2017 года	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99		--	--	--	--	--	--	-
		комплект	1	10020,34	--	10020	--	361	--	-
122	Е11-070503-0110	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка		--	--	--	--	--	--	-
		шт. сборных конструкций	1	304,46	152,61	304	153	108	0,15	-
123	С121-040105-9901 в ценах IV квартала 2017 года	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84		114,09	36,47	114	36	62,1	0,04	-
		м3	0,119	62021,59	--	7381	--	266	--	--
124	Е11-090304-0101 Изм. и доп. вып. 5	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением,См-1. Монтаж		--	--	--	--	--	--	--
		т конструкций	0,0248	50100,07	18355,66	1242	455	500	28,90	1
125	С121-060208-0501 в ценах IV квартала 2017 года	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83		23944,52	5141,19	594	128	60,9	5,25	--
		т	0,0248	299949,74	--	7439	--	268	--	--
126	Е11-150208-0101 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности. Оштукатуривание цементно-церезитовое по камню и бетону		--	--	--	--	--	--	--
		м2 оштукатуриваемой поверхности	4,5	1139,51	47,05	5128	212	1802	0,73	3
127	Е11-130301-1406 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115		597,89	35,01	2691	158	54,8	0,05	--
		м2	0,8613	133,65	1,67	115	1	21	0,04	--
		Дренажный колодец ДК-1-1шт		34,08	0,34	29	--	54,2	--	--
128	Е11-221301-0101 Изм. и доп. вып. 6	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих								
		м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	0,6795	26417,81	5904,03	17951	4012	4632	8,86	6
129	С121-040302-0105 в ценах IV квартала 2017 года	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПП10-1		6830,09	2286,50	4641	1554	62,1	2,22	2
		шт.	0,5	7375,71	--	3688	--	133	--	--
130	С121-040302-0101 в ценах IV квартала 2017 года	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН10		--	--	--	--	--	--	--
			0,5	8064,11	--	4032	--	145	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
131	С121-040301-0105 в ценах IV квартала 2017 года	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС10.6	шт.	65	--	--	--	--	--	--	702
			2,5	5709,36	--	14273	--	514	--	-
132	С121-040301-0101 в ценах IV квартала 2017 года	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС7.3	шт.	--	--	--	--	--	--	-
			0,5	1997,18	--	999	--	36	--	-
133	С123-030101-0304 в ценах IV квартала 2017 года	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	шт.	--	--	--	--	--	--	-
			0,5	15691,55	--	7846	--	282	--	-
134	С121-060208-0501 в ценах IV квартала 2017 года	Стремянки лестницы С1	комплект	--	--	--	--	--	--	-
			0,041	299949,74	--	12298	--	443	--	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	т	--	--	--	--	--	--	-
			Тенге			4807741	239298			773
			Тенге			602346	69575			73
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			4798582				
	Материалы -		Тенге			1320977				
	Всего заработная плата -		Тенге				665036			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			2615539				
	Местные материалы -		Тенге			28600				
		Накладные расходы -	Тенге			550873				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					364985		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					185888		
		Сметная прибыль -	Тенге			427956				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			5777411				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							838
		Сметная заработная плата -	Тенге				665036			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			9160				
	Материалы -		Тенге			982				
	Всего заработная плата -		Тенге				6884			
		Накладные расходы -	Тенге			4673				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					4192		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					481		
		Сметная прибыль -	Тенге			1107				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			14939				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							8
		Сметная заработная плата -	Тенге				6884			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			5792350				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							846
		Сметная заработная плата -	Тенге				671920			

РАЗДЕЛ 3. Тепловые сети

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
135	Е11-240101-0204 Изм. и доп. вып. 2	Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 100 мм. Прокладка								
		км трубопровода	0,072	751898,32	299505,22	54137	21564	25547	494,00	
				431825,16	77623,50	31091	5589	62,1	73,55	
136	Е11-240101-0201 Изм. и доп. вып. 2	Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 50 мм. Прокладка								
		км трубопровода	0,1175	639662,03	265123,15	75160	31152	35907	424,00	
				364991,92	74205,98	42887	8719	62,1	69,49	
137	С123-010201-0186 в ценах IV квартала 2017 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80								
		м	72	2263,24	--	162953	--	5866	--	
				--	--	--	--	--	--	
138	С123-010201-0138 в ценах IV квартала 2017 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 45 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80								
		м	72,72	745,18	--	54189	--	1951	--	
				--	--	--	--	--	--	
139	С123-010201-0127 в ценах IV квартала 2017 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 38 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80								
		м	45,955	598,18	--	27489	--	990	--	
				--	--	--	--	--	--	
140	Е11-220301-0101 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием								
		км трубопровода	0,005	282468,14	42397,57	1412	212	844	253,00	1
				230933,34	15548,42	1155	78	62,1	16,57	--
141	С123-010103-0205 в ценах IV квартала 2017 года	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 40, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 3262-75								
		м	5,02	1408,36	--	7070	--	255	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
142	Е11-130301-1416 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями КО-88								
		м2	40,025	199,52	0,83	7986	33	536	0,01	1
				10,88	0,17	435	7	54,2	--	--
143	Е11-260101-1002	Трубопроводы. Изоляция матами из стеклянного штапельного волокна								
		м3 изоляции	1,9985	26041,62	738,53	52044	1476	20851	18,85	38
				16226,65	347,75	32429	695	55,3	0,41	1
144	С121-110203-0106 в ценах IV квартала 2017 года	Маты теплоизоляционные из стекловолокна М-50 ГОСТ 10499-95								
		м3	1,9985	9019,47	--	18025	--	649	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
145	Е11-260301-0701	Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов		67						
		м2 поверхности покрытия изоляции	99,53	388,53	10,69	38671	1064	15492	0,32	
146	С121-100406-0301 в ценах IV квартала 2017 года	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В		243,29	3,99	24214	397	55,3	--	
		1000 м2	0,1144595	314118,17	--	35954	--	1294	--	
147	С121-060510-1004 в ценах IV квартала 2017 года	Опоры неподвижные		--	--	--	--	--	--	
		т	0,0041	242181,89	--	993	--	36	--	
148	С121-060510-1003 в ценах IV квартала 2017 года	Опоры скользящие		--	--	--	--	--	--	
		т	0,07702	242181,89	--	18653	--	672	--	
149	Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части/краны/стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка		--	--	--	--	--	--	
		т фасонных частей	0,000047	615369,94	292194,45	29	14	13	312,70	
150	С123-040902-2505 в ценах IV квартала 2017 года	Краны шаровые JiP-FF, фланцевые, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 68 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN 40, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005		305429,73	91825,93	14	4	62,1	94,30	
		шт.	4	40630,46	--	162522	--	5851	--	
151	С123-040902-2509 в ценах IV квартала 2017 года	Краны шаровые JiP-FF, фланцевые, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 620 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 25, DN 100, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005		--	--	--	--	--	--	
		шт.	1	101806,66	--	101807	--	3665	--	
152	Е11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка		--	--	--	--	--	--	
		шт.	0,5	851,58	520,37	426	260	177	0,41	
153	С123-020601-0803 в ценах IV квартала 2017 года	Клапан обратный ПВХ DN 100		331,21	170,10	166	85	62,1	0,23	
		шт.	0,5	716,75	--	358	--	13	--	
154	Е11-220301-0103 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с гидравлическим испытанием		--	--	--	--	--	--	
		км трубопровода	0,0025	329524,10	67786,18	824	169	467	270,00	1
				246450,60	25720,88	616	64	62,1	27,65	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
155	С123-010201-0184 в ценах IV квартала 2017 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80		68						70
		м	2,51	1713,97	--	4302	--	155	--	
156	Е11-220601-0303 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции		--	--	--	--	--	--	
		км трубопровода	0,0025	1340809,07	29080,61	3352	73	395	205,00	
157	Е11-240105-0104 Изм. и доп. вып. 2	Компенсаторы П-образные диаметром труб 100 мм. Установка		169848,65	508,18	425	1	62,1	0,49	
		компенсатор	1	6585,95	3414,44	6586	3414	2805	3,11	
158	С123-010201-0186 в ценах IV квартала 2017 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80		2797,35	1194,18	2797	1194	62,1	1,21	
		м	10	2263,24	--	22632	--	815	--	
159	Е11-240105-0101 Изм. и доп. вып. 2	Компенсаторы П-образные диаметром труб 50 мм. Установка		--	--	--	--	--	--	
		компенсатор	1	3324,65	711,54	3325	712	1935	2,80	
160	С123-010201-0127 в ценах IV квартала 2017 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 38 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80		2483,04	339,27	2483	339	62,1	0,40	
		м	8	598,18	--	4785	--	172	--	
161	Е11-220701-0101	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией		--	--	--	--	--	--	
		км трубопровода	0,072	41104,60	--	2960	--	1899	51,50	4
162	Е11-250128-0101 Изм. и доп. вып. ЗК=0,2857	Трубопроводы 1-4 категории диаметром 350 мм/108х4мм/. Контроль качества сварных соединений методом радиографирования		38689,38	--	2786	--	62,1	--	--
		стык	0,5	4991,63	4519,10	2496	2260	555	0,56	--
163	С121-130810-0201 в ценах IV квартала 2017 года	Пленка радиографическая РТ-5		472,53	1057,30	236	529	58,7	3,25	2
		дм2	1,279936	302,95	--	388	--	14	--	--
164	Е11-250128-0101 Изм. и доп. вып. ЗК=0,1114	Трубопроводы 1-4 категории диаметром 350 мм/45х3мм/. Контроль качества сварных соединений методом радиографирования		--	--	--	--	--	--	--
		стык	0,5	1946,33	1762,09	973	881	216	0,22	--
				184,25	412,26	92	206	58,7	3,25	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
165	С121-130810-0201 в ценах IV квартала 2017 года	Пленка радиографическая РТ-5		69						70
		дм2	0,499072	302,95	--	151	--	5	--	
166	Е11-250128-0101 Изм. и доп. вып. ЗК=0,0629	Трубопроводы 1-4 категории диаметром 350 мм/28х3мм/. Контроль качества сварных соединений методом радиографирования		--	--	--	--	--	--	
		стык	0,5	1098,96	994,93	549	497	122	0,12	
167	С121-130810-0201 в ценах IV квартала 2017 года	Пленка радиографическая РТ-5		104,03	232,78	52	116	58,7	3,25	
		дм2	0,281792	302,95	--	85	--	3	--	
168	Прайс-лист"	Индикатор коррозии		--	--	--	--	--	--	
		шт	1	10950,77	--	10951	--	394	--	
169	Е11-181101-0103 Изм. и доп. вып. 6	Манометры с трехходовым краном и трубкой-сифоном. Установка		--	--	--	--	--	--	
		комплект	3	2575,45	--	7726	--	794	0,32	1
170	Е11-181101-0104 Изм. и доп. вып. 6	Термометры в оправе прямые или угловые. Установка		274,86	--	825	--	60,4	--	--
		комплект	3	319,92	--	960	--	531	0,32	1
171	С123-051501-0301 в ценах IV квартала 2017 года	Термометры прямые в оправе		264,55	--	794	--	60,4	--	--
		шт.	3	1288,27	--	3865	--	139	--	--
		Тепловые сети 2		--	--	--	--	--	--	--
172	Е11-240101-0204 Изм. и доп. вып. 2	Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 100 мм. Прокладка								
		км трубопровода	0,065	751898,32	299505,22	48873	19468	23064	494,00	32
173	С123-010201-0186 в ценах IV квартала 2017 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80		431825,16	77623,50	28069	5046	62,1	73,55	5
		м	65	2263,24	--	147111	--	5296	--	--
174	Е11-220301-0101 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием		--	--	--	--	--	--	--
		км трубопровода	0,0025	282468,14	42397,57	706	106	422	253,00	1
175	С123-010103-0205 в ценах IV квартала 2017 года	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 40, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 3262-75		230933,34	15548,42	577	39	62,1	16,57	--
			2,51	1408,36	--	3535	--	127	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
176	Е11-130301-1416 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями КО-88	м	70	--	--	--	--	--	70
			16	199,52	0,83	3192	13	214	0,01	
177	Е11-260101-1002	Трубопроводы. Изоляция матами из стеклянного штапельного волокна	м2	10,88	0,17	174	3	54,2	--	
			0,775	26041,62	738,53	20182	572	8086	18,85	1
178	С121-110203-0106 в ценах IV квартала 2017 года	Маты теплоизоляционные из стекловолокна М-25-50 ГОСТ 10499-95	м3 изоляции	16226,65	347,75	12576	270	55,3	0,41	
			0,775	9019,47	--	6990	--	252	--	
179	Е11-260301-0701	Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов	м3	--	--	--	--	--	--	
			35,95	388,53	10,69	13968	384	5596	0,32	1
180	С121-100406-0301 в ценах IV квартала 2017 года	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	м2 поверхности покрытия изоляции	243,29	3,99	8746	143	55,3	--	
			0,0413425	314118,17	--	12986	--	468	--	--
181	С121-060510-1004 в ценах IV квартала 2017 года	Опоры неподвижные	1000 м2	--	--	--	--	--	--	--
			0,0036	242181,89	--	872	--	31	--	--
182	С121-060510-1003 в ценах IV квартала 2017 года	Опоры скользящие	т	--	--	--	--	--	--	--
			0,04464	242181,89	--	10811	--	389	--	--
183	Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части/краны/стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т	--	--	--	--	--	--	--
			0,0000065	615369,94	292194,45	4	2	2	312,70	--
184	С123-040902-2505 в ценах IV квартала 2017 года	Краны шаровые JiP-FF, фланцевые, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 68 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN 40, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	т фасонных частей	305429,73	91825,93	2	1	62,1	94,30	--
			1	40630,46	--	40630	--	1463	--	--
185	Е11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	--	--	--	--	--	--	--
			0,5	851,58	520,37	426	260	177	0,41	--
			шт.	331,21	170,10	166	85	62,1	0,23	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
186	С123-020601-0803 в ценах IV квартала 2017 года	Клапан обратный ПВХ DN 100		71						7
		шт.	0,5	716,75	--	358	--	13	--	
187	Е11-220301-0103 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с гидравлическим испытанием		--	--	--	--	--	--	
		км трубопровода	0,0025	329524,10	67786,18	824	169	467	270,00	
188	С123-010201-0184 в ценах IV квартала 2017 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80		246450,60	25720,88	616	64	62,1	27,65	
		м	2,51	1713,97	--	4302	--	155	--	
189	Е11-220601-0303 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции		--	--	--	--	--	--	
		км трубопровода	0,0025	1340809,07	29080,61	3352	73	395	205,00	
190	Е11-240105-0104 Изм. и доп. вып. 2	Компенсаторы П-образные диаметром труб 100 мм. Установка		169848,65	508,18	425	1	62,1	0,49	
		компенсатор	2	6585,95	3414,44	13172	6829	5610	3,11	
191	С123-010201-0186 в ценах IV квартала 2017 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80		2797,35	1194,18	5595	2388	62,1	1,21	
		м	16	2263,24	--	36212	--	1304	--	--
192	Е11-250128-0101 Изм. и доп. вып. ЗК=0,2857	Трубопроводы 1-4 категории диаметром 350 мм/108х4мм/. Контроль качества сварных соединений методом радиографирования		--	--	--	--	--	--	--
		стык	0,5	4991,63	4519,10	2496	2260	555	0,56	--
193	С121-130810-0201 в ценах IV квартала 2017 года	Пленка радиографическая РТ-5		472,53	1057,30	236	529	58,7	3,25	2
		дм2	1,279936	302,95	--	388	--	14	--	--
194	Прайс-лист"	Индикатор коррозии		--	--	--	--	--	--	--
		шт	1	10950,77	--	10951	--	394	--	--
195	Е11-181101-0103 Изм. и доп. вып. 6	Манометры с трехходовым краном и трубкой-сифоном. Установка		--	--	--	--	--	--	--
		комплект	1	2575,45	--	2575	--	265	0,32	--
196	Е11-181101-0104 Изм. и доп. вып. 6	Термометры в оправе прямые или угловые. Установка		274,86	--	275	--	60,4	--	--
		комплект	1	319,92	--	320	--	177	0,32	--
				264,55	--	265	--	60,4	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
197	С123-051501-0301 в ценах IV квартала 2017 года	Термометры прямые в оправе		72						7
		шт.	1	1288,27	--	1288	--	46	--	
198	Е11-060201-0101	Деталь заделки трубопровода в конструкции фундамента здания(на Монолитный участок из бетона В12,5. Устройство		--	--	--	--	--	--	
		м3	0,33	19091,22	655,77	6300	216	750	3,94	
199	Е11-220301-0106 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм/гильза/. Укладка с гидравлическим испытанием		2934,98	222,56	969	73	48,5	0,23	
		км трубопровода	0,00202	706918,55	307006,28	1428	620	633	376,00	
200	С123-010201-0232 в ценах IV квартала 2017 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80		343205,28	103977,09	693	210	62,1	107,34	
		м	2,02	7283,08	--	14712	--	530	--	
201	Е11-221201-0106	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 219 мм/для гильзы/. Приварка		--	--	--	--	--	--	
		фланец	2	1710,02	197,13	3420	394	1931	1,43	
202	С123-020103-0313 в ценах IV квартала 2017 года	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 219 ГОСТ 12816-80		1396,75	8,48	2794	17	62,1	0,01	
		шт.	2	5362,51	--	10725	--	386	--	--
203	Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм/гранбукса/. Установка		--	--	--	--	--	--	--
		т фасонных частей	0,0186	939392,32	292194,45	17473	5435	5383	312,70	6
204	Е11-221201-0103	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка		305429,73	91825,93	5681	1708	62,1	94,30	2
		фланец	2	712,77	68,64	1426	137	805	0,60	1
205	С123-020103-0310 в ценах IV квартала 2017 года	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 100 ГОСТ 12816-80/для гранбуксы/		586,05	--	1172	--	62,1	--	--
		шт.	2	2107,27	--	4215	--	152	--	--
206	Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм./упоры сальника и монолитного участка/. Установка		--	--	--	--	--	--	--
		т фасонных частей	0,00852	939392,32	292194,45	8004	2489	2466	312,70	3
207	Е11-090501-0301	Конструкции одноэтажных производственных зданий. Постановка болтов строительных с гайками и шайбами		305429,73	91825,93	2602	782	62,1	94,30	1
		болт	8	95,74	0,54	766	4	509	0,12	1
				95,20	0,25	762	2	60,9	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
208	С121-130201-0901 в ценах IV квартала 2017 года	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87		73						70
		т	0,00184	381819,66	--	703	--	25	--	
209	Е11-161201-0101 Изм. и доп. вып. 6	Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 100 мм		--	--	--	--	--	--	
		сальник	2	1988,66	--	3977	--	1945	1,80	
210	С121-130406-0101 в ценах IV квартала 2017 года	Асбестовый шнур общего назначения (ШАОН-1) диаметром 0,7 мм ГОСТ 1779-83		1440,04	--	2880	--	60,4	--	
		т	0,0126	1827181,43	--	23022	--	829	--	
		Деталь заделки трубопровода в конструкции фундамента здания(на		--	--	--	--	--	--	
211	Е11-060201-0101	Монолитный участок из бетона В12,5. Устройство								
		м3	0,06	19091,22	655,77	1145	39	136	3,94	
212	Е11-220301-0103 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с гидравлическим испытанием		2934,98	222,56	176	13	48,5	0,23	
		км трубопровода	0,00101	326645,51	67786,18	330	68	189	270,00	
213	С123-010201-0186 в ценах IV квартала 2017 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80		246450,60	25720,88	249	26	62,1	27,65	
		м	1,01	2263,24	--	2286	--	82	--	
214	Е11-221201-0103	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм./для гильзы/ Приварка		--	--	--	--	--	--	
		фланец	1	712,77	68,64	713	69	403	0,60	1
215	С123-020103-0310 в ценах IV квартала 2017 года	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 100 ГОСТ 12816-80		586,05	--	586	--	62,1	--	--
		шт.	1	2107,27	--	2107	--	76	--	
216	Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм/гранбукса/. Установка		--	--	--	--	--	--	--
		т фасонных частей	0,00185	939392,32	292194,45	1738	541	535	312,70	1
217	Е11-221201-0101	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 60 мм/для гранбуксы/. Приварка		305429,73	91825,93	565	170	62,1	94,30	--
		фланец	1	366,91	34,32	367	34	214	0,32	
218	С123-020103-0308 в ценах IV квартала 2017 года	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 60 ГОСТ 12816-80		312,56	--	313	--	62,1	--	--
		шт.	1	1487,01	--	1487	--	54	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
219	Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм./упоры сальника и монолитного участка/. Установка		74						70
		т фасонных частей	0,00142	939392,32	292194,45	1334	415	411	312,70	
				305429,73	91825,93	434	130	62,1	94,30	
220	Е11-090501-0301	Конструкции одноэтажных производственных зданий. Постановка болтов строительных с гайками и шайбами								
		болт	4	95,74	0,54	383	2	255	0,12	
				95,20	0,25	381	1	60,9	--	
221	С121-130201-0901 в ценах IV квартала 2017 года	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87								
		т	0,00092	381819,66	--	351	--	13	--	
				--	--	--	--	--	--	
222	Е11-161201-0101 Изм. и доп. вып. 6	Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 100 мм								
		сальник	1	1988,66	--	1989	--	973	1,80	2
				1440,04	--	1440	--	60,4	--	--
223	С121-130406-0101 в ценах IV квартала 2017 года	Асбестовый шнур общего назначения (ШАОН-1) диаметром 0,7 мм ГОСТ 1779-83								
		т	0,0018	1827181,43	--	3289	--	118	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Деталь заделки трубопровода в конструкции фундамента здания(на								
224	Е11-060201-0101	Монолитный участок из бетона В12,5. Устройство								
		м3	0,09	19091,22	655,77	1718	59	205	3,94	--
				2934,98	222,56	264	20	48,5	0,23	--
225	Е11-220301-0103 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с гидравлическим испытанием								
		км трубопровода	0,001515	326645,51	67786,18	495	103	283	270,00	--
				246450,60	25720,88	373	39	62,1	27,65	--
226	С123-010201-0186 в ценах IV квартала 2017 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80								
		м	1,515	2263,24	--	3429	--	123	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
227	Е11-221201-0103	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм./для гильзы/ Приварка								
		фланец	1,5	712,77	68,64	1069	103	604	0,60	1
				586,05	--	879	--	62,1	--	--
228	С123-020103-0310 в ценах IV квартала 2017 года	Фланцы стальные приварные плоскиеиз углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 100 ГОСТ 12816-80								
		шт.	1,5	2107,27	--	3161	--	114	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
229	Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм/гранбукса/. Установка								
		т фасонных частей	0,002775	939392,32	292194,45	2607	811	803	312,70	1
				305429,73	91825,93	848	255	62,1	94,30	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
230	Е11-221201-0101	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 60 мм/для гранбуксы/. Приварка		75						70
		фланец	1,5	366,91	34,32	550	51	321	0,32	
231	С123-020103-0308 в ценах IV квартала 2017 года	Фланцы стальные приварные плоскиеиз углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 60 ГОСТ 12816-80		312,56	--	469	--	62,1	--	
		шт.	1,5	1487,01	--	2231	--	80	--	
232	Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1	Фасонныечасти стальные сварные диаметром 100-250 мм./упоры сальника и монолитного участка/. Установка		--	--	--	--	--	--	
		т фасонных частей	0,00213	939392,32	292194,45	2001	622	616	312,70	
233	Е11-090501-0301	Конструкции одноэтажных производственных зданий. Постановка болтов строительных с гайками и шайбами		305429,73	91825,93	651	196	62,1	94,30	
		болт	6	95,74	0,54	574	3	382	0,12	
234	С121-130201-0901 в ценах IV квартала 2017 года	Болты строительныес гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87		95,20	0,25	571	2	60,9	--	
		т	0,00138	381819,66	--	527	--	19	--	
235	Е11-161201-0101 Изм. и доп. вып. 6	Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 100 мм		--	--	--	--	--	--	
		сальник	1,5	1988,66	--	2983	--	1459	1,80	3
236	С121-130406-0101 в ценах IV квартала 2017 года	Асбестовый шнур общего назначения (ШАОН-1) диаметром 0,7 мм ГОСТ 1779-83		1440,04	--	2160	--	60,4	--	--
		т	0,0027	1827181,43	--	4933	--	178	--	--
		Земляные работы		--	--	--	--	--	--	--
237	Е11-010101-0314	Грунты 2 группы. Разработкав отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3.								
		м3грунта	148,1578	92,24	84,34	13666	12495	3789	0,01	2
238	Е11-010205-0302 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом,применен коэффициент к затратам труда - 1,2		7,90	28,44	1171	4214	59,1	0,03	4
		м3 грунта	4,5822	1364,90	--	6254	--	4054	1,85	8
239	Е11-010104-0402	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), приперемещении 2 группы грунтов до 5 м с разравниванием		1364,90	--	6254	--	59,1	--	--
			67,9635	22,10	22,10	1502	1502	382	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
240	Е11-010205-0502	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы с разравниванием	м3	76	7,87	--	535	59,1	0,01	7
			7,5515	652,64	--	4928	--	3195	0,97	
241	Е11-010201-0501	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	652,64	--	4928	--	59,1	--	
			67,9635	119,35	50,94	8111	3462	4065	0,11	
		м3 уплотненного грунта		68,41	22,26	4649	1513	59,1	0,03	
		Лишний грунт 154,45м3 учтен в вертикальной планировке								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			1457743	123595			2
			Тенге			246131	36498			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1413588				
	Материалы -		Тенге			85339				
	Всего заработная плата -		Тенге				272273			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			968884				
		Накладные расходы -	Тенге			219402				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					162657		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					56745		
		Сметная прибыль -	Тенге			130639				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1763629				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							32
		Сметная заработная плата -	Тенге				272273			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			1723				
	Всего заработная плата -		Тенге				1718			
		Накладные расходы -	Тенге			1146				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					1046		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					100		
		Сметная прибыль -	Тенге			230				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			3099				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2
		Сметная заработная плата -	Тенге				1718			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			42432				
	Материалы -		Тенге			11893				
	Всего заработная плата -		Тенге				8638			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			21902				
	Сдача и испытание -		Тенге			63				
		Накладные расходы -	Тенге			6933				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					5217		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					1716		
		Сметная прибыль -	Тенге			3949				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			53314				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							11
		Сметная заработная плата -	Тенге				8638			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			1820042				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							334
		Сметная заработная плата -	Тенге				282629			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			6408139	393917			1214
			Тенге			959003	117448			124
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			6354824				

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Материалы -	Тенге			1407419				
	Всего заработная плата -	Тенге				1059212			
	Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			3584423				
	Местные материалы -	Тенге			28600				
	Накладные расходы -	Тенге			850048				
	в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					599686		
	в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					250362		
	Сметная прибыль -	Тенге			576390				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			7781262				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
	Сметная заработная плата -	Тенге							
	Стоимость металломонтажных работ -	Тенге				1059212			13
	Материалы -	Тенге			10883				
	Всего заработная плата -	Тенге			982				
	Накладные расходы -	Тенге				8602			
	в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге			5819				
	в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					5239		
	Сметная прибыль -	Тенге					580		
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			1336				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			18038				
	Сметная заработная плата -	Тенге							
	Стоимость сантехнических работ -	Тенге				8602			1
	Материалы -	Тенге			42432				
	Всего заработная плата -	Тенге			11893				
	Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				8638			
	Сдача и испытание -	Тенге			21902				
	Накладные расходы -	Тенге			63				
	в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге			6933				
	в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					5217		
	Сметная прибыль -	Тенге					1716		
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			3949				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			53314				
	Сметная заработная плата -	Тенге							
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				8638			11
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			7852614				
	Сметная заработная плата -	Тенге							
						1076452			1338

Вертикальная планировка

Смета 7-2

1	Е11-010104-0102	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещениигрунта до 10 м(выемка)**								
		м3 грунта	65	31,53	31,53	2050	2050	521	--	--
2	Е11-010104-0402	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м(насыпь). Группа грунтов 2**								
		м3 грунта	81	22,10	22,10	1790	1790	455	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	Е11-010104-0102	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м(под а/дорожное покрытие)		78						70
		м3 грунта	437	31,53	31,53	13780	13780	3502	--	
				--	11,23	--	4909	59,1	0,01	
4	Е11-010104-0102	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м(водоотводных сооружений)								
		м3 грунта	3	31,53	31,53	95	95	24	--	
				--	11,23	--	34	59,1	0,01	
5	Е11-010104-0101	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м(плодородной почвы на уч-х озеленения)								
		м3 грунта	42,5	26,98	26,98	1147	1147	291	--	
				--	9,61	--	408	59,1	0,01	
6	Е11-010102-0314	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3,лишнего грунта								
		м3	466,5	137,06	128,74	63938	60056	16872	0,01	
				8,23	42,78	3841	19955	59,1	0,04	1
7	Е11-010102-0313	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5,лишнего растительного грунтам3								
		м3 грунта	101	112,23	105,45	11336	10651	2990	0,01	
				6,71	35,04	678	3539	59,1	0,03	3
8	С341-020101-1003 в ценах IV квартала 2017 года	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами расстояние перевозки 3 км								
		т	1850,8875	159,36	--	294957	--	10618	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге	--	--	--	--	--	--	--
			Тенге			389093	89568			7
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			4520	30212			28
	Материалы -		Тенге			389093				
	Всего заработная плата -		Тенге			48				
	Транспортные расходы -		Тенге				34732			
		Накладные расходы -	Тенге			294957				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге			35273				
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					20527		
		Сметная прибыль -	Тенге					14746		
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			33949				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			458315				
		Сметная заработная плата -	Тенге							35
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				34732			
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			458315				
		Сметная заработная плата -	Тенге							35
							34732			

Пожарная сигнализация

Смета 2-2-9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Оборудование и материалы		79						70
1	Ц13-100701-0107	Приборы приемно-контрольные сигнальные, концентратор блок линейный	1	1157,05	0,20	1157	--	520	1,30	
		луч		1136,38	--	1136	--	40,6	--	
2	С123-080303-0301 в ценах IV квартала 2017 года	Приборы приемно-контрольные охранно-пожарные модели УОТС	1	8656,69	--	8657	--	312	--	
		шт.		--	--	--	--	--	--	
3	Ц13-100701-0203	Извещатель ПС автоматический тепловой, дымовой, световой во взрывозащищенном исполнении. Монтаж оборудования	8	2183,04	2,40	17464	19	7637	2,00	1
		шт.		2082,72	--	16662	--	40,6	--	-
4	С123-080302-0202 в ценах IV квартала 2017 года	Извещатели пожарные тепловые модели ИП 103-5/1-А3	8	218,44	--	1748	--	63	--	-
		шт.		--	--	--	--	--	--	-
5	Ц13-100701-0202	Извещатели ПС автоматические: дымовой, световой в нормальном исполнении	2	1788,31	2,02	3577	4	1556	2,00	4
		шт		1696,34	--	3393	--	40,6	--	--
6	С123-080302-0301 в ценах IV квартала 2017 года	Извещатели пожарные дымовые модели ИП 212-141	2	728,44	--	1457	--	52	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
7	Ц13-100701-0201	Извещатели ПС автоматические: тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении	1	893,91	0,76	894	1	389	1,00	1
		шт		848,17	--	848	--	40,6	--	--
8	С123-080302-0602 в ценах IV квартала 2017 года	Извещатели пожарные ручные моделиИПР 513-10	1	683,48	--	683	--	25	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
9	Ц13-100702-0502	Установка контроля шлейфа	1	781,42	--	781	--	314	0,80	1
		шт		678,54	--	679	--	40,6	--	--
10	С123-080303-0101 в ценах IV квартала 2017 года	Приборы приема и контроля шлейфа сигнализации модели УКШ-1	1	6966,92	--	6967	--	251	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
11	Ц13-100701-0301	Прибор сигнализирующий емкостной. Монтаж оборудования	1	9650,14	1,64	9650	2	4330	11,00	11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12	С123-080304-0312 в ценах IV квартала 2017 года	Оповещатели модели Маяк-12-К ГОСТР 54126-2010	шт.	9469,13	--	9469	--	40,6	--	70
			1	879,48	--	879	--	32	--	
		Кабельные изделия и провода	шт.	--	--	--	--	--	--	
13	Ц13-100105-0502	Прокладка кабеля по стене кирпичной, масса 1 м до 1 кг								
			55	497,70	52,46	27374	2885	7393	0,33	1
14	С123-060408-0511 в ценах IV квартала 2017 года	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи марки КСПВ 2х0,5	м	264,01	12,98	14520	714	40,6	0,02	
			0,055	13671,88	--	752	--	27	--	
15	Ц13-080201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	км	--	--	--	--	--	--	
			5	198,95	90,93	995	455	291	0,10	1
16	С123-060144-0502 в ценах IV квартала 2017 года	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	м кабеля	84,82	30,28	424	151	42,8	0,04	--
			0,005	102258,28	--	511	--	18	--	
17	Ц13-080206-1901	Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплениемскобами, диаметр до 25 мм	км	--	--	--	--	--	--	--
			5	308,75	12,06	1544	60	465	0,22	1
18	С123-010504-0101 в ценах IV квартала 2017 года	Трубы гибкие гофрированные из ПВХдиаметром 16 мм	м	182,28	2,18	911	11	42,8	--	--
			5	22,48	--	112	--	4	--	--
19	С123-061710-0104 в ценах IV квартала 2017 года	Канал кабельный размерами 25 мм х 20 мм	м	--	--	--	--	--	--	--
			40	56,24	--	2250	--	81	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	м	--	--	--	--	--	--	--
			Тенге			87452	3426			54
			Тенге			48042	876			1
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			63436				
	Материалы -		Тенге			11967				
	Всего заработная плата -		Тенге				48919			
		Накладные расходы -	Тенге			22894				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					19894		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					3000		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная прибыль -	Тенге			6906				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			93236				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге				48919			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			24016				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			24016				
		Накладные расходы -	Тенге			865				
		Сметная прибыль -	Тенге			1990				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			26871				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			120107				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге				48919			

Электроосвещение

Смета 2-1-8

РАЗДЕЛ 1. Монтажные работы

		ЩО-2								
33	Ц13-080304-0304	**Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка**	1	2769,43	960,75	2769	961	1019	2,00	2
		шт.		1748,28	325,60	1748	326	42,8	0,36	--
34	С123-070201-0202 в ценах IV квартала 2017 года	**Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-18з-1 38 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001**	1	3746,25	--	3746	--	135	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
35	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 6	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	9	1777,51	25,29	15998	228	3923	1,00	9
		шт.		838,66	--	7548	--	42,8	--	--
36	С123-070204-0610 в ценах IV квартала 2017 года	**Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010**	9	439,20	--	3953	--	142	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
37	Ц13-080303-0602 Изм. и доп. вып. 6	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	3	2961,38	87,12	8884	261	2577	2,00	6
		шт.		1677,32	19,86	5032	60	42,8	0,02	--
38	С123-070204-0645 в ценах IV квартала 2017 года	**Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 32А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010**	1	1379,98	--	1380	--	50	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
39	С123-070204-1614 в ценах IV квартала 2017 года	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 32А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010		82						7
			2	3168,13	--	6336	--	228	--	
		ЩО-3 шт.		--	--	--	--	--	--	
40	Ц13-080304-0304	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка	1	2769,43	960,75	2769	961	1019	2,00	
				1748,28	325,60	1748	326	42,8	0,36	
41	С123-070201-0202 в ценах IV квартала 2017 года	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-18з-1 38 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	1	3746,25	--	3746	--	135	--	
				--	--	--	--	--	--	
42	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	9	1777,51	25,29	15998	228	3923	1,00	
				838,66	--	7548	--	42,8	--	
43	С123-070204-0610 в ценах IV квартала 2017 года	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	9	439,20	--	3953	--	142	--	
				--	--	--	--	--	--	
44	Ц13-080303-0602 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	3	2961,38	87,12	8884	261	2577	2,00	6
				1677,32	19,86	5032	60	42,8	0,02	--
45	С123-070204-0846 в ценах IV квартала 2017 года	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 40А 4,5 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010	1	1959,18	--	1959	--	71	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
46	С123-070204-1614 в ценах IV квартала 2017 года	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 32А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	2	3168,13	--	6336	--	228	--	--
		ЩО-4 шт.		--	--	--	--	--	--	--
47	Ц13-080304-0304	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка	1	2769,43	960,75	2769	961	1019	2,00	2
				1748,28	325,60	1748	326	42,8	0,36	--
48	С123-070201-0202 в ценах IV квартала 2017 года	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-18з-1 38 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	1	3746,25	--	3746	--	135	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
49	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне		83						70
			5	1777,51	25,29	8888	126	2179	1,00	
		шт.		838,66	--	4193	--	42,8	--	
50	С123-070204-0610 в ценах IV квартала 2017 года	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010								
			5	439,20	--	2196	--	79	--	
		шт.		--	--	--	--	--	--	
51	Ц13-080303-0602 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне								
			2	2961,38	87,12	5923	174	1718	2,00	
		шт.		1677,32	19,86	3355	40	42,8	0,02	
52	С123-070204-0845 в ценах IV квартала 2017 года	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 32А 4,5 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010								
			1	1769,76	--	1770	--	64	--	
		шт.		--	--	--	--	--	--	
53	С123-070204-1614 в ценах IV квартала 2017 года	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 32А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010								
			1	3168,13	--	3168	--	114	--	
		шт.		--	--	--	--	--	--	
77	Ц13-080305-0407	Светильник с количеством ламп в светильнике 2. Установка отдельно на подвесах (штангах)								
			268,5	3556,00	763,83	954786	205088	225164	1,27	341
		шт.		1110,16	492,39	298077	132207	42,8	0,64	171
78	С123-070102-0304 в ценах IV квартала 2017 года	Светильники для люминесцентных ламп, тип OPL/S-2x36 ГОСТ 17677-82								
			44,5	5677,12	--	252632	--	9095	--	
		шт.		--	--	--	--	--	--	
79	С123-070102-0119 в ценах IV квартала 2017 года	Светильники для люминесцентных ламп, тип ЛСП01-2x36-012 ГОСТ 17677-82								
			117,5	2525,00	--	296688	--	10681	--	
		шт.		--	--	--	--	--	--	
80	С123-070102-1303 в ценах IV квартала 2017 года	Светильники для люминесцентных ламп, тип ЛПО01-2x36-012 ГОСТ 17677-82								
			101,5	2006,01	--	203610	--	7330	--	
		шт.		--	--	--	--	--	--	
81	С123-070102-0304 в ценах IV квартала 2017 года	Светильники для люминесцентных ламп, тип OPL/S SPORT-2x36 ГОСТ 17677-82								
			5	5677,12	--	28386	--	1022	--	
		шт.		--	--	--	--	--	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
82	Ц13-080305-0408	Светильник с количеством ламп в светильнике до 4. Установка отдельно на подвесах (штангах)		84						70
		шт.	13	3987,58	915,69	51839	11904	13164	1,59	2
83	С123-070102-0306 в ценах IV квартала 2017 года	Светильники для люминесцентных ламп, тип OPL/S 4x36 ГОСТ 17677-82		1389,88	570,10	18068	7411	42,8	0,73	1
		шт.	13	6294,14	--	81824	--	2946	--	-
84	Ц13-080305-0406	Светильник с количеством ламп в светильнике 1. Установка отдельно на подвесах (штангах)		--	--	--	--	--	--	-
		шт.	148	1534,89	520,33	227164	77010	85632	0,96	14
85	С123-070101-0341 в ценах IV квартала 2017 года	Светильники потолочные, тип НПП04-60-002 ГОСТ 17677-82		839,17	341,09	124198	50481	42,8	0,44	6
		шт.	11,5	313,12	--	3601	--	130	--	-
86	С123-070101-0801 в ценах IV квартала 2017 года	Светильники, тип НБП02-15-001 ГОСТ 17677-82		--	--	--	--	--	--	-
		шт.	6	561,96	--	3372	--	121	--	-
87	С123-070101-0707 в ценах IV квартала 2017 года	Светильники, тип НПО22-60-033 ГОСТ 17677-82		--	--	--	--	--	--	-
		шт.	22	739,98	--	16280	--	586	--	--
88	С123-070102-1304 в ценах IV квартала 2017 года	Светильники для люминесцентных ламп, тип ЛПО01-36-001 ГОСТ 17677-82		--	--	--	--	--	--	--
		шт.	41	1247,14	--	51133	--	1841	--	--
89	С123-070102-0120 в ценах IV квартала 2017 года	Светильники для люминесцентных ламп, тип ЛСП01-36-002 ГОСТ 17677-82		--	--	--	--	--	--	--
		шт.	24,5	2051,31	--	50257	--	1809	--	--
90	С123-070102-0127 в ценах IV квартала 2017 года	Светильники дежурного освещения, тип ДС-19 1x15 "Норд" IP65 ЭмПРА ГОСТ 17677-82		--	--	--	--	--	--	--
		шт.	43	2323,60	--	99915	--	3597	--	--
91	С123-070104-0403 в ценах IV квартала 2017 года	Лампы компактные люминесцентные, модели Ambiance Pro 15W, напряжение электрической сети 220 В, мощность 15 Вт, цоколь Е27		--	--	--	--	--	--	--
			82,5	606,96	--	50074	--	1803	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
92	Ц13-080305-0310	Указатели световые настенные. Монтаж оборудования	шт.	85	--	--	--	--	--	7
			22,5	888,52	111,73	19992	2514	8093	0,82	
93	С123-070101-2502 в ценах IV квартала 2017 года	Светильники аварийного освещения,модели ЛБА 3924 А(Выход EXIT) ГОСТ 17677-82	шт.	716,79	22,24	16128	500	42,8	0,02	
			22,5	4780,60	--	107564	--	3872	--	
94	С123-070104-0201 в ценах IV квартала 2017 года	Лампы ртутные низкого давления ГОСТ 6825-74 тип ЛБ18, ЛБ36, ЛДЦ65, ЛТБ65, ЛХБ65	шт.	--	--	--	--	--	--	
			654,5	299,91	--	196291	--	7066	--	
95	С123-070219-0202 в ценах IV квартала 2017 года	Стартер 80с-220	шт.	--	--	--	--	--	--	
			654,5	85,70	--	56091	--	2019	--	
96	Ц13-080305-0109	Розетки штепсельные утопленного типа при скрытой проводке	шт.	--	--	--	--	--	--	
			150	319,86	2,25	47979	337	21548	0,34	5
97	С123-070220-0503 в ценах IV квартала 2017 года	Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт	297,21	0,79	44581	119	42,8	--	
			150	263,21	--	39482	--	1421	--	--
98	Ц13-080305-0101	Выключатель одноклавишный неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке	шт.	--	--	--	--	--	--	--
			4,5	297,18	2,49	1337	11	625	0,33	1
99	С123-070218-1801 в ценах IV квартала 2017 года	Выключатель одноклавишный, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток 10 А, степень защиты IP54 брызгозащищенный ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	288,47	0,60	1298	3	42,8	--	--
			4,5	615,11	--	2768	--	100	--	--
100	Ц13-080305-0102	Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	--	--	--	--	--	--	--
			190	267,82	2,25	50885	427	23256	0,29	55
1,1	Ц13-080305-0105	Выключатель двухклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	253,50	0,79	48165	151	42,8	--	--
			22,5	267,82	2,25	6026	51	2754	0,29	7
			шт.	253,50	0,79	5704	18	42,8	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1,2	С123-070218-1501 в ценах IV квартала 2017 года	Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012		86						7
		шт.	190	201,05	--	38200	--	1375	--	
				--	--	--	--	--	--	
1,3	С123-070218-1503 в ценах IV квартала 2017 года	Выключатель двухклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012								
		шт.	22,5	229,62	--	5166	--	186	--	
				--	--	--	--	--	--	
1,4	С123-070202-1401 в ценах IV квартала 2017 года	Коробки ответвительные стальные с полиэтиленовой крышкой, степень защиты IP31, тип У197 УХЛ3								
		шт.	1090	36,97	--	40297	--	1451	--	
				--	--	--	--	--	--	
1,5	С123-070202-0703 в ценах IV квартала 2017 года	Коробки монтажные установочные для твердых стен модели КМ40001, диаметром 63 мм, глубиной 40 мм, типа ИЭК								
		шт.	362,5	24,49	--	8878	--	320	--	
				--	--	--	--	--	--	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**3107686**	**301502**			**681**
			Тенге			**594172**	**192026**			**248**
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			**1432891**				
	Материалы -		Тенге			**537216**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**786198**			
		Накладные расходы -	Тенге			**400191**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**336493**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**63698**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**146647**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			**1979728**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**930**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**786198**			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**1674795**				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**1674795**				
		Накладные расходы -	Тенге			**60293**				
		Сметная прибыль -	Тенге			**138807**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**1873895**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			**3853623**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**930**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**786198**			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**3107686**	**301502**			**681**
			Тенге			**594172**	**192026**			**248**
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			**1432891**				
	Материалы -		Тенге			**537216**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**786198**			
		Накладные расходы -	Тенге			**400191**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**336493**		

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге							
	Сметная прибыль -	Тенге							
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			146647		63698		
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			1979728				
	Сметная заработная плата -	Тенге							
Стоимость общестроительных работ -		Тенге				786198			
Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1674795				
	Накладные расходы -	Тенге			1674795				
	Сметная прибыль -	Тенге			60293				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			138807				
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			1873895				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			3853623				
	Сметная заработная плата -	Тенге							
						786198			9
	ИТОГО ПО АКТУ	Тенге			86 987 795				
	Временные здания и сооружения 1,2%	Тенге			1 043 854				
	Итого с временными зданиями и сооружениями	Тенге			88 031 649				
	Дополнительные затраы при производстве строительно-монтажных (ремонтно -стоительных) работ в зимнее время 0,7%	Тенге			616 222				
	Итого с затратами в зимнее время	Тенге			88 647 870				
	Итого в ценах 2017г	Тенге			88 647 870				
	Итого в ценах 2018г. 100% К=1,0599383	Тенге			93 961 273				
	НДС 12%	Тенге			11 275 353				
	Итого с НДС	Тенге			105 236 625				
	Понижающий коэффициент К=0,918973								
	Итого с понижающим коэффициентом	**Тенге**			**96 709 617**				

Заказчик:

КГУ "Туркестанский центр оказания социальных услуг №4"

Директор _____ Дуйсебеков М.М.

Инженер

ТОО "Технологиялық көмек құрылыс"

Директор _____ Есенов М.Ж.

Подрядчик

ТОО "Эристайл-Казахстан"

Директор _____ О.Мамиров