Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **КГУ "Туркестанский центр оказания специальных социальных услуг№4" управления координации занятости и социальных программ Туркестанской области",Республика Казахстан, Туркестанская область, г.Туркестан, Казбек би, 198** — **000340003857**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью Эристайл-Казахстан,161200, Республика Казахстан, Туркестанская область, город Туркестан, ул. Т.Нышанова, дом № 18Б** — **030440005327**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Дог№60 от 23.09.2019 г.

Номер документа	Дата составления
28	14.11.2019

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Работы по капитально-восстановительному ремонту по объекту:"Капитальный ремонт "Туркестанского центра оказания специальных социальных услуг" №4 в городе Туркестан по ул.Казыбек би 198 за ноябрь 2019г.			работа	1	16 432 540,58	16 432 540,58	1 760 629,35
				Итого	1	x	16 432 540,58	1 760 629,35

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / Мамиров О.М.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ /
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 14.11.2019

М.П.

Заказчик	Коммунальное государственное учреждение "Туркестанский центр оказания специальных социальных услуг №4" управления координации занятости и социальных программ Туркестанской области
Инжинер	ТОО "Технологиялық көмек құрылыс"
Подрядчик	ТОО "Эристайл-Казахстан"
Договор	Договор №60 от25.06.2019г
Наименование объекта	Капитальный ремонт административного здания "Туркестанский центр оказания специальных социальных услуг №4" в городе Туркестан по ул.Казыбек би 198

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат от 14.11.2019г.

Наименование пусковых комплексов, объектов и затрат	С начала года по отчетный месяц включительно	НДС с начала года	СМР в базовых ценах 2017г	За отчетный месяц без НДС	По монтажу		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в базовых ценах	Дополнительно		Налог на добавленную стоимость в отчетном месяце	Всего к оплате
					с начала года	за отчетный месяц		на приобретение материалов	другие доп. расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Затраты подрядчика	295 737 794,58	31 686 192		14 671 911	-	-				1 760 629	16 432 540,58
Оборудование	-	-		-						-	-
Всего по стройке	**295 737 794,58**	**31 686 192**	-	**14 671 911**			-	-	-	**1 760 629**	**16 432 540,58**

Заказчик:

Директор Коммунального государственного учреждения "Туркестанский центр оказания специальных социальных услуг №4" управления координации занятости и социальных программ Туркестанской области

_____ Дуйсебеков М.М.

Подрядчик

Директор ТОО "Эристайл-Казахстан"

_____ О.Мамиров

Технический надзор

Директор ТОО "Технологиялық көмек құрылыс"

_____ Есенов М.Ж.

Наименование объекта Капитальный ремонт здания "Туркестанский центр оказания спецаальных социальных услуг №4" в городе Туркестан по ул. Казыбек би
Заказчик КГУ "Туркестанский центр оказания социальных услуг №4"
Подрядчик ТОО "Эристайл-Казахстан"
Инженер ТОО "Технологиялық көмек құрылыс"

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕНЫХ РАБОТ

Ноябрь 2019 года

Республиканский бюджет

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед. тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживаю-щих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге %	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Здание для хранения дизельного топлива								
				Смета 2-2-6						
		РАЗДЕЛ 1. Демонтажные работы								
		Фасад								
1	Е11-460201-0802	**Стены. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей(стены)**	63,08	156,84	--	9853	--	5563	0,23	1
		м2		156,84	--	9853	--	50,8	--	-
		Кровля								
2	Е12-080101-0204	**Кровли из волнистых асбестоцементных листов. Разборка покрытий**	54,52	199,00	1,41	10849	77	6986	0,29	1
		м2 кровли		197,59	--	10773	--	59,1	--	-
3	Е12-080101-0101	**Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: обрешетка из брусков с прозорами**	54,52	122,11	16,00	6657	872	3912	0,15	
		м2 кровли		106,11	3,90	5785	213	59,1	--	-
4	Е12-080101-0102	**Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: стропила со стойками и подкосами из досок**	54,52	171,70	10,08	9361	550	5814	0,23	1
		м2 кровли		161,62	2,46	8812	134	59,1	--	-
5	Е12-080101-0104	**Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: мауэрлаты**	54,52	56,50	9,39	3080	512	1760	0,07	
		м2 кровли		47,11	2,29	2568	125	59,1	--	-
		Двери внутренние								
6	Е11-460401-1103	**Заполнение дверных и воротных проемов деревянное. Разборка**	1,71477	759,32	109,77	1302	188	646	0,91	
		м2		649,54	58,15	1114	100	508	0,08	-
		Двери наружные								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	Е11-460401-1103	Заполнение дверных и воротных проемов деревянное. Разборка	1,745016	759,32	109,77	1325	192	698	0,91	70,0 2
		м2		649,54	58,15	1133	101	50,8	0,08	--
		Окна								
8	Е11-460401-1102	Заполнение оконных проемов деревянное без подоконных досок. Разборка	7,28	1159,66	109,77	8661	799	4672	1,52	11
		м2		1079,87	58,15	7862	423	50,8	0,08	1
		Тип пола Б								
9	Е12-070101-0208	Полы цементные. Разборка покрытий	34,91	1231,32	395,73	42979	13815	23173	1,11	39
		м2		835,39	176,37	29163	6157	59,1	0,21	7
			Тенге			94108	17005			107
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			77103	7253			9
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			94108				
	Всего заработная плата -		Тенге				84356			
		Накладные расходы -	Тенге			53264				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					48143		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					5121		
		Сметная прибыль -	Тенге			11790				
	ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ -		Тенге			159161				116
		Нормативная трудоемкость -	чел-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге				84356			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			159161				116
		Нормативная трудоемкость -	чел-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге				84356			

РАЗДЕЛ 2. Ремонтные работы

		Устройство усиления фундаментов								
10	Е11-010205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	6,4	1308,03	--	8371	--	5427	1,77	11
		м3 грунта		1308,03	--	8371	--	59,1	--	--
11	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	6,4	142,34	63,67	911	407	450	0,12	1
		м3 уплотненного грунта		78,67	27,83	504	178	59,1	0,03	--
12	Е11-010104-0408	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2	4,65	13,64	13,64	63	63	16	--	--
		м3 грунта		--	4,86	--	23	59,1	--	--
13	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	4,65	142,34	63,67	662	296	327	0,12	1
		м3 уплотненного грунта		78,67	27,83	366	129	59,1	0,03	--
14	Е11-460301-0201	Конструкции железобетонные. Сверление колонковыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 20 мм	20	650,47	289,99	13609	5800	6659	0,45	9
		отверстие		384,22	201,86	7684	4037	50,8	0,24	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15	Е11-460301-0217 К=10	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) горизонтальных отверстий глубиной 200 мм, добавлять к норме 11-460301-0201 на каждые 10 мм изменения глубины отверстия диаметром 20 мм	3							70
			20	105,20	41,01	2104	820	1031	0,07	
		отверстие		61,07	29,69	1221	594	50,8	--	
16	Е11-060301-0401	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м								
			0,012	261172,77	1810,15	3134	22	1681	332,35	
		т		259362,62	747,79	3112	9	48,5	0,78	
17	С121-050301-3001 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014								
			0,012	199642,46	--	2396	--	86	--	
		т		--	--	--	--	--	--	
18	Е11-460101-0101	Фундаменты. Усиление монолитными железобетонными обоймами								
			1,75	42941,67	1358,06	75148	2377	17760	21,56	3
		м3		15787,31	558,52	27628	977	50,8	0,58	
19	Е11-060301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование								
			0,0698	11561,32	1120,93	807	78	410	13,34	
		т		10410,40	460,77	727	32	48,5	0,48	
20	С121-050301-3201 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014								
			0,0324	194893,74	--	6315	--	227	--	
		т		--	--	--	--	--	--	
21	Е11-060301-0601 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм								
			0,0324	15733,23	874,57	510	28	260	19,41	
		т		14583,27	241,75	472	8	48,5	0,21	
22	С121-050301-3202 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014								
			0,0205	187651,39	--	3847	--	138	--	
		т		--	--	--	--	--	--	
23	С121-050301-3201 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014								
			0,0169	194893,74	--	3294	--	119	--	
		т		--	--	--	--	--	--	
24	Е11-060301-0601 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм								
			0,0374	15733,23	874,57	588	33	300	19,41	
		т		14583,27	241,75	545	9	48,5	0,21	
		Наружная отделка								
25	Е11-150201-0101 Изм. и доп. вып. 4	Фасад. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню								
			59,71	957,67	30,37	57182	1814	23025	0,70	4
		м2 оштукатуриваемой поверхности		595,97	22,54	35585	1346	54,8	0,03	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
26	Е11-150402-0301 Изм. и доп. вып. 4	Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, известковая	67,58	4 41,78	0,51	2824	35	1491	0,05	70
		м2 фасада		35,99	0,21	2432	14	54,8	--	
27	Е11-150201-0202 Изм. и доп. вып. 4	Цоколь. Штукатурка высококачественная цементно-известковым раствором под шубу	8,82	2857,89	34,59	25207	305	12284	2,30	2
		м2 оштукатуриваемой поверхности		2246,53	25,35	19814	224	54,8	0,03	
		Двери внутренние								
28	Е11-100107-0106 Изм. и доп. вып. 9	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	1,75474	1299,89	64,64	2281	113	1052	1,12	
		м2 проемов		864,63	27,30	1517	48	59,8	0,03	
29	С121-090102-0103 в ценах IV квартала 2017 года	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние СТ РК 943-92	1,75474	9197,28	--	16139	--	581	--	
		м2		--	--	--	--	--	--	
30	С121-090404-0201 в ценах IV квартала 2017 года	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	2	428,37	--	857	--	31	--	
		шт.		--	--	--	--	--	--	
31	С121-090404-1005 в ценах IV квартала 2017 года	Ручки раздельные	1	3420,65	--	3421	--	123	--	
		пара		--	--	--	--	--	--	
		Двери наружные								
32	Е11-100402-0502	Проемы дверные. Установка коробок металлических с навеской полотен	1,8	1714,83	107,38	3087	193	1831	1,71	
		м2 проемов		1497,84	44,37	2696	80	59,8	0,05	
33	С121-090402-0201 в ценах IV квартала 2017 года	Блоки дверные стальные наружные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	1,8	42839,05	--	77110	--	2776	--	
		м2		--	--	--	--	--	--	
34	С121-090404-1003 в ценах IV квартала 2017 года	Ручки-скобы РС200, РС250, РС300, РС400, РС500, РС600 для входных дверей в здания ГОСТ 5087-80	1	4072,21	--	4072	--	147	--	
		пара		--	--	--	--	--	--	
35	С121-090404-0306 в ценах IV квартала 2017 года	Замок сувальный врезной ЗВ8 ГОСТ 5089-2011	1	2690,72	--	2691	--	97	--	
		шт.		--	--	--	--	--	--	
		Окна								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
36	ЕЦ-100501-0103 Изм. и доп. вып. 9	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых	7,28	5 3180,22	145,36	23152	1058	6342	1,50	70 1
		м2		1155,14	66,21	8409	482	59,8	0,08	
37	С121-090201-0202 в ценах IV квартала 2017 года	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 30674-99	7,28	19534,57	--	142212	--	5120	--	-
		м2		--	--	--	--	--	--	-
38	Е12-080101-1804	Покрытия мелкие и обделки из листовой стали. Устройство поясков, сандриков, подоконных отливов	5,6	838,88	1,39	4698	8	844	0,26	
		м		196,23	0,71	1099	4	59,1	--	-
		Тип пола Б(34,91)								
39	Е11-110101-1501	Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство	34,91	948,93	85,45	33127	2983	8234	0,42	1
		м2 покрытия		290,58	29,10	10144	1016	60,9	0,04	
40	Е11-110101-1502 К=2	Вычитается позиция: Покрытия бетонные. Устройство. исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 11-110101-1501	34,91	-180,75	-7,00	-6310	-244	-675	-0,02	-
		м2 покрытия		-16,74	-3,57	-584	-125	60,9	--	-
		Внутренняя отделка								
		Стены								
41	Е11-460201-0802	Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей(стены)	81,89	156,84	--	12843	--	7222	0,23	1
		м2		156,84	--	12843	--	50,8	--	-
42	Е11-150203-0203 Изм. и доп. вып. 4	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	81,89	1139,66	69,54	93326	5694	38558	0,85	7
		м2		705,08	52,02	57739	4260	54,8	0,07	
43	Е11-150401-0201 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке	81,89	83,72	0,62	6856	51	3800	0,11	
		м2 окрашиваемой поверхности/Стены/		76,13	0,31	6234	25	54,8	--	-
		УСИЛЕНИЕ стен								
44	Е12-190101-0201	Отверстия диаметром до 20 мм в кирпичных стенах толщиной 0,5 кирпича. Сверление электроперфоратором	23	41,99	0,75	966	17	616	0,05	
		отверстие		41,24	--	949	--	59,1	--	-
45	Е12-190101-0202 К=2	Отверстия в кирпичных стенах. Сверление электроперфоратором. Добавлять на каждые 0,5 кирпича толщины стен	23	80,77	1,43	1858	33	1184	0,11	
		отверстие		79,33	--	1825	--	59,1	--	-
46	Е11-060301-0401	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	0,00966	261172,77	1810,15	2523	17	1353	332,35	
		т		259362,62	747,79	2505	7	48,5	0,78	-
47	С121-050301-0104	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	0,00966	--	--	--	--	--	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т		6	--	--	--	--	--	--
48	Е11-150207-0101 Изм. и доп. вып. 4	**Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное**	19,06	1709,85	28,99	32590	552	12906	1,32	
		м2 оштукатуриваемой поверхности		1070,60	13,69	20406	261	54,8	0,02	
49	С121-050309-0301 в ценах IV квартала 2017 года	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012**	0,0324	245293,14	--	7947	--	286	--	
		т		--	--	--	--	--	--	
		Пояс обвязки								
50	Е11-060701-0201	**Пояса в опалубке. Устройство пояса обвязки из бетона В15**	0,04	28368,14	3766,56	1135	151	207	9,49	
		м3		7494,08	769,68	300	31	48,5	0,90	
51	С121-050301-3201 в ценах IV квартала 2017 года	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	0,00356	194893,74	--	694	--	25	--	
		т		--	--	--	--	--	--	
52	С121-050301-3001 в ценах IV квартала 2017 года	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	0,00085	199642,46	--	170	--	6	--	
		т		--	--	--	--	--	--	
53	Е11-060301-0701 Изм. и доп. вып. 1	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	0,00441	15298,64	1278,10	67	6	34	17,18	
		т		13745,14	284,41	61	1	48,5	0,25	
54	Е11-060301-0404	**Болты анкерные на поддерживающие конструкции,/АС-1/. Установка при бетонировании**	0,02736	211205,81	1846,44	5779	51	634	38,07	
		т		30452,76	528,92	833	14	48,5	0,47	
55	Е11-060301-0407	**Детали закладные весом до 4 кг/МНД-2/. Установка**	0,00094	337434,55	1059,26	317	1	98	227,70	
		т		182164,55	435,95	171	--	48,5	0,45	
56	Е12-190101-0201	**Отверстия диаметром до 20 мм в кирпичных стенах толщиной 0,5 кирпича. Сверление электроперфоратором**	56	41,99	0,75	2351	42	1499	0,05	
		отверстие		41,24	--	2310	--	59,1	--	
57	Е12-190101-0202 К=2	**Отверстия в кирпичных стенах. Сверление электроперфоратором. Добавлять на каждые 0,5 кирпича толщины стен**	56	80,77	1,43	4523	80	2883	0,11	
		отверстие		79,33	--	4443	--	59,1	--	
58	Е11-060301-0401	**Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м**	0,0118	261172,77	1810,15	3082	21	1653	332,35	
		т		259362,62	747,79	3060	9	48,5	0,78	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
59	С121-050301-3201 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,0118	194893,74	--	2300	--	83	--	7
		т		--	--	--	--	--	--	
		Кровля								
60	Е11-100105-0101	Стропила. Установка	0,46	77880,70	1129,13	35825	519	6721	25,42	
		м3 древесины в конструкции		18610,13	446,55	8561	205	59,8	0,46	
61	Е11-100115-0101	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	0,46	6110,77	46,49	2811	21	301	0,90	
		м3 древесины в конструкции		682,39	19,83	314	9	59,8	0,02	
62	Е11-100105-0101	Деревянные конструкции кровли-мауэрлаты,рейки. Установка	0,342	77153,26	1129,13	26386	386	4988	25,42	
		м3 древесины в конструкции		18610,13	446,55	6365	153	59,8	0,46	
63	Е11-100115-0101	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	0,342	6110,77	46,49	2090	16	224	0,90	
		м3 древесины в конструкции		682,39	19,83	233	7	59,8	0,02	
64	Е11-120101-0716 Изм. и доп. вып. 3	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	56,84	585,85	17,96	33300	1021	18483	0,65	
		м2 кровли		514,41	6,00	29239	341	56,4	0,01	
65	С121-100103-0906 в ценах IV квартала 2017 года	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 57 мм, толщиной стали 0,7 мм СТ РК EN 508-1-2012	65,366	2519,48	--	164688	--	5929	--	
		м2		--	--	--	--	--	--	
66	С121-070203-0404 в ценах IV квартала 2017 года	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86,обрешетка	0,342	20569,74	--	7035	--	253	--	
		м3		--	--	--	--	--	--	
67	Е11-100115-0201	Обрешетка под кровлю, покрытияи настилы по фермам. Огнезащита	56,84	213,11	2,16	12113	123	137,4	0,03	
		м2 обработанной поверхности		25,71	0,92	1461	52	59,8	--	
68	Е11-150108-1701	Обшивка карниза из сайдинга	19,4	5631,51	24,29	109251	471	33058	3,11	
		м2 поверхности облицовки		2633,57	10,79	51091	209	54,8	0,01	
69	С121-130816-3505 в ценах IV квартала 2017 года	Металлосайдинг	0,0194	2682201,18	--	52035	--	1813	--	
		1000 м2		--	--	--	--	--	--	
70	Е11-070107-0103	Изделия монтажные массойдо 20 кг,МС-1. Установка	0,01078	424306,26	7368,20	4574	79	479	49,11	
		т стальных элементов		44168,47	1092,02	476	12	62,1	1,29	
71	Е11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные,МС1. Окраска эмалями ПФ-115	0,31262	1359,43	1,04	22	--	4	0,02	
		м2		19,60	0,21	6	--	54,2	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
72	С121-100401-1001 в ценах IV квартала 2017 года	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93		8						70
			7,84	215,22	--	1687	--	61	--	
		м2		--	--	--	--	--	--	
		Прочие работы								
73	С341-310104-0501 в ценах IV квартала 2017 года	Мусор строительный. Погрузка								
			4,697136	73,00	--	343	--	12	--	
		Тенге за 1 тонну		--	--	--	--	--	--	
74	С341-020101-1015 в ценах IV квартала 2017 года	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км								
			4,697136	559,12	--	2626	--	95	--	
		т		--	--	--	--	--	--	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			1147620	25543			42
			Тенге			343169	14683			1
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1147620				
	Материалы -		Тенге			277031				
	Всего заработная плата -		Тенге				357853			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			498908				
	Транспортные расходы -		Тенге			2969				
		Накладные расходы -	Тенге			245094				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					196698		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					48396		
		Сметная прибыль -	Тенге			111417				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1504131				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							44
		Сметная заработная плата -	Тенге				357853			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			1504131				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							44
		Сметная заработная плата -	Тенге				357853			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			1241728	42548			53
			Тенге			420272	21937			2
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1241728				
	Материалы -		Тенге			277031				
	Всего заработная плата -		Тенге				442209			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			498908				
	Транспортные расходы -		Тенге			2969				
		Накладные расходы -	Тенге			298357				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					244841		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					53516		
		Сметная прибыль -	Тенге			123207				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1663292				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							56
		Сметная заработная плата -	Тенге				442209			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			1663292				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							56
		Сметная заработная плата -	Тенге				442209			

Котельная

Смета 2-2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
РАЗДЕЛ 1. Монтажные работы										
1	Ц13-080304-0304	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка	1	2769,43	960,75	2769	961	1019	2,00	
		шт.		1748,28	325,60	1748	326	42,8	0,36	
2	С123-070201-0202 в ценах IV квартала 2017 года	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-18з-1 38 УХЛ3 IP31, типа ПЭК ГОСТ Р 51778-2001	1	3746,25	--	3746	--	135	--	
		шт.		--	--	--	--	--	--	
3	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	7	1777,51	25,29	12443	177	3051	1,00	
		шт.		838,66	--	5871	--	42,8	--	
4	С123-070204-0610 в ценах IV квартала 2017 года	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	4	439,20	--	1757	--	63	--	
		шт.		--	--	--	--	--	--	
5	С123-070204-1611 в ценах IV квартала 2017 года	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 25А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	3	3168,13	--	9504	--	342	--	
		шт.		--	--	--	--	--	--	
6	Ц13-080303-0602 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	1	2961,38	87,12	2961	87	859	2,00	
		шт.		1677,32	19,86	1677	20	42,8	0,02	
7	С123-070204-0645 в ценах IV квартала 2017 года	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 32А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	1	1379,98	--	1380	--	50	--	
		шт.		--	--	--	--	--	--	
8	Ц13-080304-0304	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка	1	2769,43	960,75	2769	961	1019	2,00	
		шт.		1748,28	325,60	1748	326	42,8	0,36	
9	С123-070201-0201 в ценах IV квартала 2017 года	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-8з-1 38 УХЛ3 IP31, типа ПЭК ГОСТ Р 51778-2001	1	3305,80	--	3306	--	119	--	
		шт.		--	--	--	--	--	--	
10	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	3	1777,51	25,29	5333	76	1308	1,00	
		шт.		838,66	--	2516	--	42,8	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11	С123-070204-0642 в ценах IV квартала 2017 года	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010		10						702
			1	1314,40	--	1314	--	47	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
12	С123-070204-0608 в ценах IV квартала 2017 года	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 10А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010								
			2	439,20	--	878	--	32	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
13	Ц13-080305-0407	Светильник с количеством ламп в светильнике 2. Установка отдельно на подвесах (штангах)								
			31	3556,00	763,83	110236	23679	25997	1,27	39
		шт.		1110,16	492,39	34415	15264	42,8	0,64	20
14	С123-070102-1303 в ценах IV квартала 2017 года	Светильники для люминесцентных ламп, тип ЛПО01-2х36-012 ГОСТ 17677-82								
			2	2006,01	--	4012	--	144	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
15	С123-070102-0119 в ценах IV квартала 2017 года	Светильники для люминесцентных ламп, тип ЛСП01-2х36-012 ГОСТ 17677-82								
			17	2525,00	--	42925	--	1545	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
16	С123-070102-0126 в ценах IV квартала 2017 года	Светильники для люминесцентных ламп, тип ЛСП44-2х58-002 ГОСТ 17677-82								
			12	6632,72	--	79593	--	2865	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
17	Ц13-080305-0406	Светильник с количеством ламп в светильнике 1. Установка отдельно на подвесах (штангах)								
			7	1531,89	520,33	10744	3642	4050	0,96	7
		шт.		839,17	341,09	5874	2388	42,8	0,44	3
18	С123-070101-0827 в ценах IV квартала 2017 года	Светильники, тип ППБЛх12, мощность 220 Вт, степень защиты IP54 ГОСТ 17677-82								
			4	1486,21	--	5945	--	214	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
19	С123-070101-0702 в ценах IV квартала 2017 года	Светильники, тип ППО22-1х12-220 ГОСТ 17677-82								
			2	936,55	--	1873	--	67	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
20	С123-070102-1304 в ценах IV квартала 2017 года	Светильники для люминесцентных ламп, тип ЛПО01-36-001 ГОСТ 17677-82								
			1	1247,14	--	1247	--	45	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21	С123-070104-0403 в ценах IV квартала 2017 года	Лампы компактные люминесцентные, модели Ambiance Pro 15W, напряжение электрической сети 220 В, мощность 15 Вт, цоколь Е27		11						70
			6	606,96	--	3642	--	131	--	
		шт.		--	--	--	--	--	--	
22	С123-070104-0201 в ценах IV квартала 2017 года	Лампы ртутные низкого давления ГОСТ 6825-74 тип ЛБ18, ЛБ36, ЛДЦ65, ЛТБ65, ЛХБ65								
			107	299,91	--	32090	--	1155	--	
		шт.		--	--	--	--	--	--	
23	С123-070219-0202 в ценах IV квартала 2017 года	Стартер 80с-220								
			107	85,70	--	9170	--	330	--	
		шт.		--	--	--	--	--	--	
24	Ц13-080305-0101	Выключатель одноклавишный неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке								
			4	297,18	2,49	1189	10	555	0,33	
		шт.		288,47	0,60	1154	2	42,8	--	
25	С123-070218-1802 в ценах IV квартала 2017 года	Выключатель одноклавишный с индикатором, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток 10 А, степень защиты IP54 ГОСТ Р 51324.1-2012								
			4	669,19	--	2677	--	96	--	
		шт.		--	--	--	--	--	--	
26	Ц13-080305-0102	Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке								
			13	267,82	2,25	3482	29	1591	0,29	
		шт.		253,50	0,79	3296	10	42,8	--	
27	Ц13-080305-0105	Выключатель двухклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке								
			4	267,82	2,25	1071	9	490	0,29	
		шт.		253,50	0,79	1014	3	42,8	--	
28	С123-070218-1501 в ценах IV квартала 2017 года	Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012								
			13	201,05	--	2614	--	94	--	
		шт.		--	--	--	--	--	--	
29	С123-070218-1503 в ценах IV квартала 2017 года	Выключатель двухклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012								
			4	229,62	--	918	--	33	--	
		шт.		--	--	--	--	--	--	
30	Ц13-080305-0109	Розетки штепсельные утопленного типа при скрытой проводке								
			23	319,86	2,25	7357	52	3304	0,34	
		шт.		297,21	0,79	6836	18	42,8	--	
31	С123-070220-0503 в ценах IV квартала 2017 года	Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011								
			17	263,21	--	4475	--	161	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт.		12	--	--	--	--	--	7
32	С123-070220-0504 в ценах IV квартала 2017 года	Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками,брызгозащищенная, номинальное напряжение до 250В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	6	340,73	--	2044	--	74	--	
		шт.		--	--	--	--	--	--	
33	С123-070202-1401 в ценах IV квартала 2017 года	Коробки ответвительные стальные с полиэтиленовой крышкой, степень защиты IP31, тип У197 УХЛ3	52	36,97	--	1922	--	69	--	
		шт.		--	--	--	--	--	--	
34	С123-070202-0703 в ценах IV квартала 2017 года	Коробки монтажные установочные для твердых стен модели КМ40001, диаметром 63 мм, глубиной 40 мм, типа ПЭК	40	24,49	--	980	--	35	--	
		шт.		--	--	--	--	--	--	
35	Ц13-080206-1901	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	400	308,75	12,06	123502	4823	37163	0,22	8
		м		182,28	2,18	72911	874	42,8	--	
36	С123-010504-0101 в ценах IV квартала 2017 года	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм	400	22,48	--	8992	--	324	--	
		м		--	--	--	--	--	--	
37	Ц13-080201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	400	198,95	90,93	79580	36371	23279	0,10	4
		м кабеля		84,82	30,28	33927	12113	42,8	0,04	1
38	С123-060144-0504 в ценах IV квартала 2017 года	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,15	224710,14	--	33707	--	1213	--	
		км		--	--	--	--	--	--	
39	С123-060144-0503 в ценах IV квартала 2017 года	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,25	139767,92	--	34942	--	1258	--	
		км		--	--	--	--	--	--	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			659089	70877			20
			Тенге			172986	31344			4
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			363436				
	Материалы -		Тенге			119573				
	Всего заработная плата -		Тенге				204330			
		Накладные расходы -	Тенге			103685				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					87453		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					16232		
		Сметная прибыль -	Тенге			37370				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			504490				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							24
		Сметная заработная плата -	Тенге				204330			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			295653				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			295653				
		Накладные расходы -	Тенге			10644				
		Сметная прибыль -	Тенге			24504				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			330800				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			835291				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							24
		Сметная заработная плата -	Тенге				204330			
				РАЗДЕЛ 2. Демонтаж						
40	Е12-170101-0701	**Выключатели и розетки. Демонтаж**	22	40,14	--	883	--	572	0,06	1
		шт.		40,14	--	883	--	59,1	--	--
41	Е12-170101-0703	**Светильники с лампами накаливания. Демонтаж**	25	43,86	0,43	1097	11	708	0,06	2
		шт.		43,44	0,23	1086	6	59,1	--	--
42	Е12-170101-0706	**Щитки освещения. Демонтаж**	1	194,21	0,99	194	1	126	0,26	--
		шт.		193,22	0,53	193	1	59,1	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			2174	12			1
			Тенге			2162	6			--
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2174				
	Всего заработная плата -		Тенге				2168			
		Накладные расходы -	Тенге			1406				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					1281		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					125		
		Сметная прибыль -	Тенге			286				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3866				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге				2168			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			3866				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге				2168			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			661263	70889			20
			Тенге			175148	31350			4
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			363436				
	Материалы -		Тенге			119573				
	Всего заработная плата -		Тенге				204330			
		Накладные расходы -	Тенге			103685				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					87453		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					16232		
		Сметная прибыль -	Тенге			37370				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			504490				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2
		Сметная заработная плата -	Тенге				204330			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			297827				
	Всего заработная плата -		Тенге				2168			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			295653				
		Накладные расходы -	Тенге			12049				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					1281		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					10768		
		Сметная прибыль -	Тенге			24790				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			334666				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге				2168			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			839157				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							24
		Сметная заработная плата -	Тенге				206498			
		Теплосеть								
				Смета 6-2						
		РАЗДЕЛ 1. Строительные работы								
		Подпольный канал								
4	Е11-110101-0201	**Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками**	5,13	6542,89	693,34	33565	3557	8996	2,99	1
		м3 подстилающего слоя		2151,54	254,45	11037	1305	60,9	0,30	
5	Е11-070601-0101	**Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство**	9,7536	7219,17	2038,93	70413	19887	22847	3,33	3
		м3 сборных конструкций		2695,73	541,22	26293	5279	62,1	0,55	
6	С121-040303-0135 в ценах IV квартала 2017 года	**Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В 22,5, под расчетную нагрузку 8 тс/м2, объемом более 1,0 м3 до 2,0 м3 СТ РК 937-92**	4,464	43402,58	--	193749	--	6975	--	
		м3		--	--	--	--	--	--	
7	С121-040303-0133 в ценах IV квартала 2017 года	**Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, под расчетную нагрузку 8 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92**	1,104	47232,68	--	52145	--	1877	--	
		м3		--	--	--	--	--	--	
8	ССЦ т.9а	**Надбавка за изменение марки бетона В22,5 на В25**	5,568	638,00	--	3552	--	128	--	
		м3		--	--	--	--	--	--	
9	С121-040302-0234 в ценах IV квартала 2017 года	**Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, под расчетную нагрузку 8 тс/м2, объемом более 0,5 м3 до 1,0 м3 СТ РК 937-92**	3,168	44890,76	--	142214	--	5120	--	
		м3		--	--	--	--	--	--	
10	С121-040302-0233 в ценах IV квартала 2017 года	**Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, под расчетную нагрузку 8 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92**	0,768	47054,18	--	36138	--	1301	--	
		м3		--	--	--	--	--	--	
11	ССЦ т.9а	**Надбавка за изменение марки бетона В22,5 на В25**	3,936	638,00	--	2511	--	90	--	
		м3		--	--	--	--	--	--	

Программный комплекс АВС-4 (редакция 2.3.0)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12	С121-049999-9917 в ценах IV квартала 2017 года	Подушки опорные марки ОП1, размерами 200 мм х 200 мм х 90 мм СТ РК 937-92		15						70
			0,2496	30336,04	--	7572	--	273	--	-
		м3		--	--	--	--	--	--	-
		Опора неподвижная П-2-2шт								
13	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная из бетона В3,5. Устройство	0,102	16696,25	661,24	1703	67	117	1,35	-
		м3		927,81	153,77	95	16	48,5	0,18	-
14	Е11-061301-0303	Лотки между сооружениями при толщине стен более 100 мм. Устройство	0,174	29698,61	3010,04	5168	524	969	10,03	-
		м3		7922,60	1033,46	1379	180	48,5	1,06	-
15	С121-050309-0301 в ценах IV квартала 2017 года	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	0,003888	245293,14	--	954	--	34	--	-
		т		--	--	--	--	--	--	-
16	Е11-090305-0301	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж	0,02208	72549,47	7201,80	1602	159	882	73,60	-
		т конструкций		58881,47	260,85	1300	6	60,9	0,27	-
17	С121-050204-0803 в ценах IV квартала 2017 года	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 22П-40П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	0,02208	313481,75	--	6922	--	249	--	-
		т		--	--	--	--	--	--	-
18	Е11-070601-0101	Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство плит перекрытия	0,096	7219,17	2038,93	693	196	225	3,33	-
		м3 сборных конструкций		2695,73	541,22	259	52	62,1	0,55	-
19	С121-040302-0233 в ценах IV квартала 2017 года	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, под расчетную нагрузку 8 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92	0,096	47054,18	--	4517	--	163	--	-
		м3		--	--	--	--	--	--	-
20	ССЦ т.9а	Надбавка за изменение марки бетона В22,5 на В25	0,096	638,00	--	61	--	2	--	-
		м3		--	--	--	--	--	--	-
		Монолитный подпольный канал								
21	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная из бетона В3,5. Устройство	0,432	16696,25	661,24	7213	286	494	1,35	
		м3		927,81	153,77	401	66	48,5	0,18	
22	Е11-061301-0302	Лотки между сооружениями при толщине стен до 100 мм. Устройство	0,201	33697,45	4571,22	6773	919	1455	13,20	
		м3		10426,55	1561,43	2096	314	48,5	1,60	
23	С121-050301-3201 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,014064	184893,7413	--	2741	--	99	--	
		т		--	--	--	--	--	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Монолитный участок МУ-1,2,3								
24	Е11-060801-0113	Перекрытия каналов. Устройство	0,171	25434,16	1500,91	4349	257	720	8,14	1
		м3		6192,51	360,75	1059	62	48,5	0,42	--
25	С121-050301-3201 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм(10мм) СТ РК 2591-2014	0,018288	194893,74	--	3564	--	128	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
26	С121-050301-3001 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,001197	199642,46	--	239	--	9	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
27	Е11-060301-0601 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	0,019485	13656,15	699,65	266	14	136	16,88	--
		т		12681,10	193,40	247	4	48,5	0,17	--
28		Подпольный канал								
25	Е11-110101-0201	Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками	1,449	6542,89	693,34	9481	1005	2541	2,99	4
		м3 подстилающего слоя		2151,54	254,45	3118	369	60,9	0,30	--
29	Е11-070601-0101	Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство	5,7672	7219,17	2038,93	41634	11759	13509	3,33	19
		м3 сборных конструкций		2695,73	541,22	15547	3121	62,1	0,55	-
30	С121-040303-0135 в ценах IV квартала 2017 года	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В 22,5, под расчетную нагрузку 8 тс/м2, объемом более 1,0 м3 до 2,0 м3 СТ РК 937-92	2,232	43402,58	--	96875	--	3487	--	-
		м3		--	--	--	--	--	--	-
31	С121-040303-0133 в ценах IV квартала 2017 года	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, под расчетную нагрузку 8 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92	1,104	47232,68	--	52145	--	1877	--	-
		м3		--	--	--	--	--	--	-
32	ССЦ т.9а	Надбавка за изменение марки бетона В22,5 на В25	3,336	638,00	--	2128	--	77	--	-
		м3		--	--	--	--	--	--	-
33	С121-040302-0234 в ценах IV квартала 2017 года	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, под расчетную нагрузку 8 тс/м2, объемом более 0,5 м3 до 1,0 м3 СТ РК 937-92	1,584	44890,76	--	71107	--	2560	--	-
		м3		--	--	--	--	--	--	-
34	С121-040302-0233 в ценах IV квартала 2017 года	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, под расчетную нагрузку 8 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92	0,768	47054,18	--	36138	--	1301	--	-
		м3		--	--	--	--	--	--	

1	2	3	4	5	6					
35	ССЦ т.9а	Надбавка за изменение марки бетона В22,5 на В25	2,352	638,00	--	1501	--	54	--	7020
		м3		--	--	--	--	--	--	--
36	С121-049999-9917 в ценах IV квартала 2017 года	Подушки опорные марки ОП1, размерами 200 мм х 200 мм х 90 мм СТ РК 937-92	0,0792	30336,04	--	2403	--	86	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Опора неподвижная П-2-3шт								
37	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная из бетона В 3,5. Устройство	0,0882	16926,25	661,24	1473	58	101	1,35	--
		м3		927,81	153,77	82	14	48,5	0,18	--
38	Е11-061301-0303	Лотки между сооружениями при толщине стен более 100 мм. Устройство	0,225	29698,61	3010,04	6682	677	1253	10,03	2
		м3		7922,60	1033,46	1783	233	48,5	1,06	--
39	С121-050309-0301 в ценах IV квартала 2017 года	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-I, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	0,0037[illegible]8	245293,11	--	910	--	33	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
40	Е11-090305-0301	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж	0,01656	72549,47	7201,80	1201	119	661	73,60	1
		т конструкций		58881,47	260,85	975	4	60,9	0,27	--
41	С121-050204-0803 в ценах IV квартала 2017 года	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 22П-40П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	0,01656	313481,75	--	5191	--	187	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
42	Е11-070601-0101	Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые плитами опирающиеся на плиты. Устройство плит перекрытия	0,144	7219,17	2038,93	1040	294	337	3,33	--
		м3 сборных конструкций		2035,73	541,33	388	78	62,1	0,55	--
43	С121-040302-0233 в ценах IV квартала 2017 года	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, под расчетную нагрузку 8 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92	0,144	47054,18	--	6776	--	244	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
44	ССЦ т.9а	Надбавка за изменение марки бетона В22,5 на В25	0,144	638,00	--	92	--	3	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Монолитный подпольный канал								
45	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная из бетона В3,5. Устройство	0,096	16096,25	661,24	1603	63	110	1,35	--
		м3		927,81	153,77	89	15	48,5	0,18	--
46	Е11-061301-0302	Лотки между сооружениями при толщине стен до 100 мм. Устройство	0,15	23647,45	4571,22	5055	686	1085	13,20	2
		м3		10426,55	1561,43	1564	234	48,5	1,60	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
47	С121-050301-3201 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		18						702
			0,004578	194893,74	--	892	--	32	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Монолитный участок МУ-4,5,6,7,8								
48	Е11-060801-0113	Перекрытия каналов. Устройство								
			0,0564	25434,16	1500,91	1434	85	237	8,14	--
		м3		6192,51	360,75	349	20	48,5	0,42	--
49	С121-050309-0301 в ценах IV квартала 2017 года	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-I, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012								
			0,004395	245293,14	--	1078	--	39	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Компенсаторная ниша НК 60х45(1шт)								
50	Е11-070601-0101	Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство								
			0,321	7219,17	2038,93	2317	654	752	3,33	1
		м3 сборных конструкций		2695,73	541,22	865	174	62,1	0,55	--
51	С121-040303-0133 в ценах IV квартала 2017 года	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В 22,5, под расчетную нагрузку 8 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92								
			0,186	47232,68	--	8785	--	316	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
52	ССЦ т.9а	Надбавка за изменение марки бетона В22,5 на В25								
			0,186	638,00	--	119	--	4	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
53	С121-040303-0109 в ценах IV квартала 2017 года	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 8 тс/м2, объемом до 0,5 м 3 СТ РК 937-92								
			0,027	42358,36	--	1144	--	41	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
54	С121-040302-0209 в ценах IV квартала 2017 года	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 8 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92								
			0,108	40789,20	--	4405	--	159	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Монолитный канал к-1								
55	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная из бетона В 3,5. Устройство								
			6,345	16696,25	661,24	105938	4196	7262	1,35	9
		м3		927,81	153,77	5887	976	48,5	0,18	1
56	Е11-061301-0302	Лотки между сооружениями при толщине стен до 100 мм. Устройство								
			9,585	33697,45	4571,22	322990	43815	69363	13,20	127
		м3		10426,55	1561,43	99938	14966	48,5	1,60	15
57	Е11-060801-0113	Перекрытия каналов. Устройство								
			8,37	25434,16	1500,91	212884	12563	35224	8,14	68
		м3		6192,51	360,75	51831	3019	48,5	0,42	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
58	С121-050301-3201 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		19						703(
			1,237383	194893,74	--	241158	--	8682	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
59	С121-050301-3001 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014								
			0,07074	199642,46	--	14123	--	508	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
60	Е11-060301-0601 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм								
			1,308123	13656,15	699,65	17864	915	9105	16,88	22
		т		12681,10	193,40	16588	253	48,5	0,17	--
		Узел теплофикационный УТ-1(1шт)								
61	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство								
			0,57	16696,25	661,24	9517	377	652	1,35	1
		м3		927,81	153,77	529	88	48,5	0,18	--
62	Е11-070601-0202	Камеры со стенками из монолитного бетона. Устройство								
			6,8277	24652,09	993,61	168317	6784	34064	7,92	54
		м3 конструкции		6180,69	194,63	42200	1329	62,1	0,20	1
63	С121-040302-9904 в ценах IV квартала 2017 года	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные СТ РК 937-92/ПО3 В25/								
			0,432	35463,92	--	15320	--	552	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
64	С121-040302-0233 в ценах IV квартала 2017 года	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, под расчетную нагрузку 8 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92/П15д-8 В25/								
			0,192	47054,18	--	9034	--	325	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
65	С121-049999-9917 в ценах IV квартала 2017 года	Балки Б8 СТ РК 937-929(В25)								
			0,345	30336,04	--	10466	--	377	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
66	ССЦ т.9а	Надбавка за изменение марки бетона В15 на В20								
			0,345	763,00	--	263	--	9	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
67	ССЦ т.9а	Надбавка за изменение марки бетона В20 на В22,5								
			0,345	648,00	--	224	--	8	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
68	ССЦ т.9а	Надбавка за изменение марки бетона В22,5 на В25								
			0,969	638,00	--	618	--	22	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
69	С121-040301-0101 в ценах IV квартала 2017 года	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС7.3								
			1,2	1997,18	--	2397	--	86	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт.		20	--	--	--	--	--	702
70	С123-030101-0303 в ценах IV квартала 2017 года	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	1,2	10020,34	--	12024	--	433	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
71	Е11-070503-0110	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка	0,9	304,46	152,61	274	137	97	0,15	--
		шт. сборных конструкций		114,09	36,47	103	33	62,1	0,04	--
72	С121-040105-9901 в ценах IV квартала 2017 года	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	0,1101	62021,59	--	6829	--	246	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
73	Е11-090304-0101 Изм. и доп. вып. 5	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением,См-I. Монтаж	0,01488	50100,07	18355,66	745	273	300	28,90	--
		т конструкций		23944,52	5141,19	356	77	60,9	5,25	--
74	С121-060208-0501 в ценах IV квартала 2017 года	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	0,01488	299949,74	--	4463	--	161	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
75	Е11-150208-0101 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности. Оштукатуривание цементно-цементное по камню и бетону	2,7	1139,51	47,05	3077	127	1081	0,73	2
		м2 оштукатуриваемой поверхности		597,89	35,01	1614	95	54,8	0,05	--
76	Е11-130301-1406 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	0,51678	133,65	1,67	69	1	12	0,04	--
		м2		34,08	0,34	18	--	54,2	--	--
		Дренажный колодец ДК-1								
77	Е11-221301-0101 Изм. и доп. вып. 6	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	0,5187	26417,81	5904,03	13703	3062	3536	8,86	5
		м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца		6830,09	2286,50	3543	1186	62,1	2,22	1
78	С121-040302-0105 в ценах IV квартала 2017 года	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПП10-1	0,3	7375,71	--	2213	--	80	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
79	С121-040302-0101 в ценах IV квартала 2017 года	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН10	0,3	8064,11	--	2419	--	87	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
80	С121-040301-0105 в ценах IV квартала 2017 года	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС10.6	2,1	5709,36	--	11990	--	432	--	--
		шт.			--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
81	С121-040301-0104 в ценах IV квартала 2017 года	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС10.3		21						703
			0,3	3537,87	--	1061	--	38	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
82	С121-040301-0101 в ценах IV квартала 2017 года	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС7.3								
			0,3	1997,18	--	599	--	22	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
83	С123-030101-0304 в ценах IV квартала 2017 года	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99								
			0,3	15691,55	--	4707	--	169	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
84	С121-060208-0501 в ценах IV квартала 2017 года	Стремянки лестницы С1								
			0,00369	299949,74	--	1107	--	40	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Подпольный канал								
85	Е11-110101-0201	Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками								
			2,085	6542,89	693,34	13642	1446	3656	2,99	6
		м3 подстилающего слоя		2151,54	254,45	4486	531	60,9	0,30	1
86	Е11-070601-0101	Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство								
			8,9634	7219,17	2038,93	64708	18276	20996	3,33	30
		м3 сборных конструкций		2695,73	541,22	24163	4851	62,1	0,55	5
87	С121-040303-0135 в ценах IV квартала 2017 года	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В 22,5, под расчетную нагрузку 8 тс/м2, объемом более 1,0 м3 до 2,0 м3 СТ РК 937-92								
			3,906	43402,58	--	169530	--	6103	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
88	С121-040303-0133 в ценах IV квартала 2017 года	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, под расчетную нагрузку 8 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92								
			1,311	47232,68	--	61922	--	2229	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
89	ССЦ т.9а	Надбавка за изменение марки бетона В22,5 на В25								
			5,217	638,00	--	3328	--	120	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
90	С121-040302-0234 в ценах IV квартала 2017 года	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, под расчетную нагрузку 8 тс/м2, объемом более 0,5 м3 до 1,0 м3 СТ РК 937-92								
			2,772	44890,76	--	124437	--	4480	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
91	С121-040302-0233 в ценах IV квартала 2017 года	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, под расчетную нагрузку 8 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92	0,864	22 47054,18	--	40655	--	1464	--	7020 --
		м3		--	--	--	--	--	--	--
92	ССЦ т.9а	Надбавка за изменение марки бетона В22,5 на В25	3,636	638,00	--	2320	--	84	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
93	С121-049999-9917 в ценах IV квартала 2017 года	Подушки опорные марки ОПП, размерами 200 мм х 200 мм х 90 мм СТ РК 937-92	0,1104	30336,04	--	3349	--	121	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Опора неподвижная П-2-3шт								
94	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная из бетона В 3,5. Устройство	0,0882	16696,25	661,24	1473	58	101	1,35	--
		м3		927,81	153,77	82	14	48,5	0,18	--
95	Е11-061301-0303	Лотки между сооружениями при толщине стен более 100 мм. Устройство	0,225	29698,61	3010,04	6682	677	1253	10,03	2
		м3		7922,60	1033,46	1783	233	48,5	1,06	--
96	С121-050309-0301 в ценах IV квартала 2017 года	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	0,003708	245293,14	--	910	--	33	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
97	Е11-090305-0301	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж	0,01656	72549,47	7201,80	1201	119	661	73,60	1
		т конструкций		58881,47	260,85	975	4	60,9	0,27	--
98	С121-050204-0803 в ценах IV квартала 2017 года	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 22П-40П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	0,01656	313481,75	--	5191	--	187	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
99	Е11-070601-0101	Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство плит перекрытия	0,144	7219,17	2038,93	1040	294	337	3,33	--
		м3 сборных конструкций		2695,73	541,22	388	78	62,1	0,55	--
100	С121-040302-0233 в ценах IV квартала 2017 года	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, под расчетную нагрузку 8 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92	0,144	47054,18	--	6776	--	244	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
101	ССЦ т.9а	Надбавка за изменение марки бетона В22,5 на В25	0,144	638,00	--	92	--	3	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Монолитный подпольный канал								
102	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная из бетона В3,5. Устройство	0,057	16696,25	661,24	952	38	65	1,35	-
		м3		927,81	153,77	53	9	48,5	0,18	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
103	Е11-061301-0302	Лотки между сооружениями при толщине стен до 100 мм. Устройство	0,081	23 33697,45	4571,22	2729	370	586	13,20	702 1
		м3		10426,55	1561,43	845	126	48,5	1,60	--
104	С121-050309-0301 в ценах IV квартала 2017 года	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	0,002643	245293,14	--	648	--	23	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Монолитный участок МУ-1,2,3								
105	Е11-060801-0113	Перекрытия каналов. Устройство	0,0315	25434,16	1500,91	801	47	133	8,14	--
		м3		6192,51	360,75	195	11	48,5	0,42	--
106	С121-050309-0301 в ценах IV квартала 2017 года	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	0,002592	245293,14	--	636	--	23	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Компенсаторная ниша НК 60х45(1шт)								
107	Е11-070601-0101	Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство	0,321	7219,17	2038,93	2317	654	752	3,33	1
		м3 сборных конструкций		2695,73	541,22	865	174	62,1	0,55	--
108	С121-040303-0133 в ценах IV квартала 2017 года	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В 22,5, под расчетную нагрузку 8 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92	0,186	47232,68	--	8785	--	316	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
109	ССЦ т.9а	Надбавка за изменение марки бетона В22,5 на В25	0,186	638,00	--	119	--	4	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
110	С121-040303-0109 в ценах IV квартала 2017 года	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 8 тс/м2, объемом до 0,5 м 3 СТ РК 937-92	0,027	42358,36	--	1144	--	41	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
111	С121-040302-0209 в ценах IV квартала 2017 года	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 8 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92	0,108	40789,20	--	4405	--	159	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Узел теплофикационный УТ-2(1шт)								
112	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство	0,33	16696,25	661,24	5510	218	378	1,35	--
		м3		927,81	153,77	306	51	48,5	0,8	--
113	Е11-070601-0202	Камеры со стенками из монолитного бетона. Устройство	4,9983	24652,09	993,61	123219	4966	24937	7,52	40
		м3 конструкции		6180,69	194,63	30893	973	62,1	0,20	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
114	С121-040302-9904 в ценах IV квартала 2017 года	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные СТ РК 937-92/ПО3 В15/	0,3396	24 35463,92	--	12044	--	434	--	702 --
		м3		--	--	--	--	--	--	--
115	С121-040302-0233 в ценах IV квартала 2017 года	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, под расчетную нагрузку 8 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92/П11д-8 В25/	0,132	47054,18	--	6211	--	224	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
116	С121-049999-9917 в ценах IV квартала 2017 года	Балки Б5 СТ РК 937-929(В25)	0,072	30336,04	--	2184	--	79	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
117	ССЦ т.9а	Надбавка за изменение марки бетона В15 на В20	0,072	763,00	--	55	--	2	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
118	ССЦ т.9а	Надбавка за изменение марки бетона В20 на В22,5	0,072	648,00	--	47	--	2	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
119	ССЦ т.9а	Надбавка за изменение марки бетона В22,5 на В25	0,204	638,00	--	130	--	5	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
120	С121-040301-0101 в ценах IV квартала 2017 года	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС7.3	0,6	1997,18	--	1198	--	43	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
121	С123-030101-0303 в ценах IV квартала 2017 года	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	0,6	10020,34	--	6012	--	216	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
122	Е11-070503-0110	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка	0,6	304,46	152,61	183	92	65	0,15	--
		шт. сборных конструкций		114,09	36,47	68	22	62,1	0,04	--
123	С121-040105-9901 в ценах IV квартала 2017 года	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	0,0714	62021,59	--	4428	--	159	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
124	Е11-090304-0101 Изм. и доп. вып. 5	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением,См-1. Монтаж	0,01488	50100,07	18355,66	745	273	300	28,90	--
		т конструкций		23944,52	5141,19	356	77	60,9	5,25	--
125	С121-060208-0501 в ценах IV квартала 2017 года	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	0,01488	299949,74	--	4463	--	161	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т		25	--	--	--	--	--	70
126	Е11-150208-0101 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности. Оштукатуривание цементно-церезитовое по камню и бетону	2,7	1139,51	47,05	3077	127	1081	0,73	2
		м2 оштукатуриваемой поверхности		597,89	35,01	1614	95	54,8	0,05	--
127	Е11-130301-1406 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	0,51678	133,65	1,67	69	1	12	0,04	--
		м2		34,08	0,34	18	--	54,2	--	--
		Дренажный колодец ДК-1-1шт								
128	Е11-221301-0101 Изм. и доп. вып. 6	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	0,4077	26417,81	5904,03	10771	2407	2779	8,86	4
		м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца		6830,09	2286,50	2785	932	62,1	2,22	1
129	С121-040302-0105 в ценах IV квартала 2017 года	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПП10-1	0,3	7375,71	--	2213	--	80	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
130	С121-040302-0101 в ценах IV квартала 2017 года	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН10	0,3	8064,11	--	2419	--	87	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
131	С121-040301-0105 в ценах IV квартала 2017 года	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС10.6	1,5	5709,36	--	8564	--	308	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
132	С121-040301-0101 в ценах IV квартала 2017 года	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС7.3	0,3	1997,18	--	599	--	22	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
133	С123-030101-0304 в ценах IV квартала 2017 года	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	0,3	15691,55	--	4707	--	169	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
134	С121-060208-0501 в ценах IV квартала 2017 года	Стремянки лестницы С1	0,0246	299949,74	--	7379	--	266	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			2884645	143579			464
			Тенге			361407	41745			44
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2879149				
	Материалы -		Тенге			792586				
	Всего заработная плата -		Тенге				399022			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1569324				
	Местные материалы -		Тенге			17160				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -	Тенге			330524				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					218991		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					111533		
		Сметная прибыль -	Тенге			256774				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3466447				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							503
		Сметная заработная плата -	Тенге				399022			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			5496				
	Материалы -		Тенге			589				
	Всего заработная плата -		Тенге				4130			
		Накладные расходы -	Тенге			2804				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					2515		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					289		
		Сметная прибыль -	Тенге			664				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			8963				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							5
		Сметная заработная плата -	Тенге				4130			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			3475410				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							508
		Сметная заработная плата -	Тенге				403152			
		РАЗДЕЛ 2. Тепловые сети								
135	Е11-240101-0204 Изм. и доп. вып. 2	**Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 100 мм. Прокладка**	0,0432	751898,32	299505,22	32482	12939	15328	494,00	21
		км трубопровода		431825,16	77623,50	18655	3353	62,1	73,55	3
136	Е11-240101-0201 Изм. и доп. вып. 2	**Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 50 мм. Прокладка**	0,0705	639662,03	265123,15	45096	18691	21544	424,00	30
		км трубопровода		364991,92	74205,98	25732	5232	62,1	69,49	5
137	С123-010201-0186 в ценах IV квартала 2017 года	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80**	43,2	2263,24	--	97772	--	3520	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
138	С123-010201-0138 в ценах IV квартала 2017 года	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 45 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80**	43,632	745,18	--	32514	--	1170	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
139	С123-010201-0127 в ценах IV квартала 2017 года	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 38 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80**	27,573	598,18	--	16494	--	594	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
140	Е11-220301-0101 Изм. и доп. вып. 1	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием**	0,003	282468,14	42397,57	847	127	506	253,00	1
		км трубопровода		230933,34	15548,42	693	47	62,1	16,57	--

Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.5.6)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
141	С123-010103-0205 в ценах IV квартала 2017 года	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 40, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 3262-75	3,012	27 1408,36	-- --	4242	--	153	--	7020 --
		м		--	--	--	--	--	--	--
142	Е11-130301-1416 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями КО-88	24,015	199,52	0,83	4792	20	322	0,01	--
		м2		10,88	0,17	261	4	54,2	--	--
143	Е11-260101-1002	Трубопроводы. Изоляция матами из стеклянного штапельного волокна	1,1991	26041,62	738,53	31227	886	12510	18,85	23
		м3 изоляции		16226,65	347,75	19457	417	55,3	0,41	--
144	С121-110203-0106 в ценах IV квартала 2017 года	Маты теплоизоляционные из стекловолокна М-50 ГОСТ 10499-95	1,1991	9019,47	--	10815	--	389	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
145	Е11-260301-0701	Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов	59,718	388,53	10,69	23202	638	9295	0,32	19
		м2 поверхности покрытия изоляции		243,29	3,99	14529	238	55,3	--	--
146	С121-100406-0301 в ценах IV квартала 2017 года	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	0,0686757	314118,17	--	21572	--	777	--	--
		1000 м2		--	--	--	--	--	--	--
147	С121-060510-1004 в ценах IV квартала 2017 года	Опоры неподвижные	0,00246	242181,89	--	596	--	21	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
148	С121-060510-1003 в ценах IV квартала 2017 года	Опоры скользящие	0,046212	242181,89	--	11192	--	403	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
149	Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части/краны/стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	0,0000282	615369,94	292194,45	17	8	8	312,70	--
		1 фасонных частей		305429,73	91825,93	9	3	62,1	94,30	--
150	С123-040902-2505 в ценах IV квартала 2017 года	Краны шаровые JiP-FF, фланцевые, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 68 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN 40, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	2,4	40630,46	--	97513	--	3510	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
151	С123-040902-2509 в ценах IV квартала 2017 года	Краны шаровые JiP-FF, фланцевые, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 620 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 25, DN 100, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	0,6	101806,66	--	61084	--	2199	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
152	Е11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка		28						70
			0,3	851,58	520,37	255	156	106	0,41	--
		шт.		331,21	170,10	99	51	62,1	0,23	--
153	С123-020601-0803 в ценах IV квартала 2017 года	Клапан обратный ПВХ DN 100								
			0,3	716,75	--	215	--	8	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
154	Е11-220301-0103 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с гидравлическим испытанием								
			0,0015	329524,10	67786,18	494	102	280	270,00	--
		км трубопровода		246450,60	25720,88	370	39	62,1	27,65	--
155	С123-010201-0184 в ценах IV квартала 2017 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80								
			1,506	1713,97	--	2581	--	93	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
156	Е11-220601-0303 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции								
			0,0015	1340809,07	29080,61	2011	44	237	205,00	--
		км трубопровода		169848,65	508,18	255	1	62,1	0,49	--
157	Е11-240105-0104 Изм. и доп. вып. 2	Компенсаторы П-образные диаметром труб 100 мм. Установка								
			0,6	6585,95	3414,44	3952	2049	1683	3,11	2
		компенсатор		2797,35	1194,18	1678	717	62,1	1,21	1
158	С123-010201-0186 в ценах IV квартала 2017 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80								
			6	2263,24	--	13579	--	489	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
159	Е11-240105-0101 Изм. и доп. вып. 2	Компенсаторы П-образные диаметром труб 50 мм. Установка								
			0,6	3324,65	711,54	1995	427	1161	2,30	2
		компенсатор		2483,04	339,27	1490	204	62,1	0,50	--
160	С123-010201-0127 в ценах IV квартала 2017 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 38 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80								
			4,8	598,18	--	2871	--	103	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
161	Е11-220701-0101	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией								
			0,0432	41104,60	--	1776	--	1139	51,50	2
		км трубопровода		38689,38	--	1671	--	62,1	--	--
162	Е11-250128-0101 Изм. и доп. вып. ЗК=0,2857	Трубопроводы I-4 категории диаметром 350 мм/108х4мм/. Контроль качества сварных соединений методом радиографирования								
			0,3	4991,63	4519,10	1497	1356	333	0,46	--
		стык		472,53	1057,30	142	317	58,7	3,25	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
163	С121-130810-0201 в ценах IV квартала 2017 года	Пленка радиографическая РТ-5		29						702
			0,7679616	302,95	--	233	--	8	--	--
		дм2		--	--	--	--	--	--	--
164	Е11-250128-0101 Изм. и доп. вып. ЗК=0,1114	Трубопроводы 1-4 категории диаметром 350 мм/45х3мм/. Контроль качества сварных соединений методом радиографирования	0,3	1946,33	1762,09	584	529	130	0,22	--
		стык		184,25	412,26	55	124	58,7	3,25	1
165	С121-130810-0201 в ценах IV квартала 2017 года	Пленка радиографическая РТ-5	0,2994432	302,95	--	91	--	3	--	--
		дм2		--	--	--	--	--	--	--
166	Е11-250128-0101 Изм. и доп. вып. ЗК=0,0629	Трубопроводы 1-4 категории диаметром 350 мм/28х3мм/. Контроль качества сварных соединений методом радиографирования	0,3	1098,96	994,93	330	298	73	0,12	--
		стык		104,03	232,78	31	70	58,7	3,25	1
167	С121-130810-0201 в ценах IV квартала 2017 года	Пленка радиографическая РТ-5	0,1690752	302,95	--	51	--	2	--	--
		дм2		--	--	--	--	--	--	--
168	Прайс-лист"	Индикатор коррозии	0,6	10950,77	--	6570	--	237	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
169	Е11-181101-0103 Изм. и доп. вып. 6	Манометры с трехходовым краном и трубкой-сифоном. Установка	1,8	2575,45	--	4636	--	476	0,32	1
		комплект		274,86	--	495	--	60,4	--	--
170	Е11-181101-0104 Изм. и доп. вып. 6	Термометры в оправе прямые или угловые. Установка	1,8	319,92	--	576	--	319	0,32	1
		комплект		264,55	--	476	--	60,4	--	--
171	С123-051501-0301 в ценах IV квартала 2017 года	Термометры прямые в оправе	1,8	1288,27	--	2319	--	83	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Тепловые сети 2								
172	Е11-240101-0204 Изм. и доп. вып. 2	Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 100 мм. Прокладка	0,039	751898,32	299505,22	29324	11681	13838	494,00	19
		км трубопровода		431825,16	77623,50	16841	3027	62,1	73,55	3
173	С123-010201-0186 в ценах IV квартала 2017 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	39	2263,24	--	88266	--	3178	--	--
		м			--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
174	Е11-220301-0101 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	0,0015	30 282468,14	42397,57	424	64	253	253,00	702 --
		км трубопровода		230933,34	15548,42	346	23	62,1	16,57	--
175	С123-010103-0205 в ценах IV квартала 2017 года	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 40, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 3262-75	1,506	1408,36	--	2121	--	76	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
176	Е11-130301-1416 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями КО-88	9,6	199,52	0,83	1915	8	129	0,01	--
		м2		10,88	0,17	104	2	54,2	--	--
177	Е11-260101-1002	Трубопроводы. Изоляция матами из стеклянного штапельного волокна	0,465	26041,62	738,53	12109	343	4851	18,85	9
		м3 изоляции		16226,65	347,75	7545	162	55,3	0,41	--
178	С121-110203-0106 в ценах IV квартала 2017 года	Маты теплоизоляционные из стекловолокна М-25-50 ГОСТ 10499-95	0,465	9019,47	--	4194	--	151	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
179	Е11-260301-0701	Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов	21,57	388,53	10,69	8381	230	3357	0,32	7
		м2 поверхности покрытия изоляции		243,29	3,99	5248	86	55,3	--	--
180	С121-100406-0301 в ценах IV квартала 2017 года	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	0,0248055	314118,17	--	7792	--	281	--	--
		1000 м2		--	--	--	--	--	--	--
181	С121-060510-1004 в ценах IV квартала 2017 года	Опоры неподвижные	0,00216	242181,89	--	523	--	19	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
182	С121-060510-1003 в ценах IV квартала 2017 года	Опоры скользящие	0,026784	242181,89	--	6487	--	234	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
183	Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части/краны/стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	0,0000039	615369,94	292194,45	2	1	1	312,70	--
		т фасонных частей		305429,73	91825,93	1	--	62,1	94,30	--
184	С123-040902-2505 в ценах IV квартала 2017 года	Краны шаровые JiP-FF, фланцевые, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 68 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN 40, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	0,6	40630,46	--	24378	--	878	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
185	Е11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	0,3	31 851,58	520,37	255	156	106	0,41	70 --
		шт.		331,21	170,10	99	51	62,1	0,23	--
186	С123-020601-0803 в ценах IV квартала 2017 года	Клапан обратный ПВХ DN 100	0,3	716,75	--	215	--	8	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
187	Е11-220301-0103 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	0,0015	329524,10	67786,18	494	102	280	270,00	--
		км трубопровода		246450,60	25720,88	370	39	62,1	27,65	--
188	С123-010201-0184 в ценах IV квартала 2017 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	1,506	1713,97	--	2581	--	93	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
189	Е11-220601-0303 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	0,0015	1340809,07	29080,61	2011	44	237	205,00	--
		км трубопровода		169848,65	508,18	255	1	62,1	0,49	--
190	Е11-240105-0104 Изм. и доп. вып. 2	Компенсаторы П-образные диаметром труб 100 мм. Установка	1,2	6585,95	3414,44	7903	4097	3366	3,11	4
		компенсатор		2797,35	1194,18	3357	1433	62,1	1,21	1
191	С123-010201-0186 в ценах IV квартала 2017 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	9,6	2263,24	--	21727	--	782	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
192	Е11-250128-0101 Изм. и доп. вып. ЗК=0,2857	Трубопроводы 1-4 категории диаметром 350 мм/108х4мм/. Контроль качества сварных соединений методом радиографирования	0,3	4991,63	4519,10	1497	1356	33	0,56	--
		стык		472,53	1057,30	142	317	58,7	3,25	1
193	С121-130810-0201 в ценах IV квартала 2017 года	Пленка радиографическая РТ-5	0,7679616	302,95	--	233	--	8	--	--
		дм2		--	--	--	--	--	--	--
194	Прайс-лист"	Индикатор коррозии	0,6	10950,77	--	6570	--	237	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
195	Е11-181101-0103 Изм. и доп. вып. 6	Манометры с трехходовым краном и трубкой-сифоном. Установка	0,6	2575,45	--	1545	--	159	0,32	--
		комплект		274,86	--	165	--	60,4	--	--
196	Е11-181101-0104 Изм. и доп. вып. 6	Термометры в оправе прямые или угловые. Установка	0,6	319,92	--	192	--	106	0,52	--
		комплект		264,55	--	159	--	60,4	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
197	С123-051501-0301 в ценах IV квартала 2017 года	Термометры прямые в оправе		32						702
			0,6	1288,27	--	773	--	28	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Деталь заделки трубопровода в конструкции фундамента здания(на								
198	Е11-060201-0101	Монолитный участок из бетона В12,5. Устройство	0,198	19091,22	655,77	3780	130	450	3,94	1
		м3		2934,98	222,56	581	44	48,5	0,23	--
199	Е11-220301-0106 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм/гильза/. Укладка с гидравлическим испытанием	0,001212	706918,55	307006,28	857	372	380	376,00	--
		км трубопровода		343205,28	103977,09	416	126	62,1	107,34	--
200	С123-010201-0232 в ценах IV квартала 2017 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80	1,212	7283,08	--	8827	--	318	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
201	Е11-221201-0106	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 219 мм/для гильзы/. Приварка	1,2	1710,02	197,13	2052	237	1159	1,43	2
		фланец		1396,75	8,48	1676	10	62,1	0,01	--
202	С123-020103-0313 в ценах IV квартала 2017 года	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 219 ГОСТ 12816-80	1,2	5362,51	--	6435	--	232	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
203	Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм/гранбукса/. Установка	0,01116	939392,32	292194,45	10484	3261	3230	312,70	3
		т фасонных частей		305429,73	91825,93	3409	1025	62,1	94,30	1
204	Е11-221201-0103	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка	1,2	712,77	68,64	855	82	483	0,60	1
		фланец		586,05	--	703	--	62,1	--	--
205	С123-020103-0310 в ценах IV квартала 2017 года	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 100 ГОСТ 12816-80/для грапбуксы/	1,2	2107,27	--	2529	--	91	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
206	Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм./упоры сальника и монолитного участка/. Установка	0,005112	939392,32	292194,45	4802	1494	1479	312,70	2
		т фасонных частей		305429,73	91825,93	1561	469	62,1	94,30	--
207	Е11-090501-0301	Конструкции одноэтажных производственных зданий. Постановка болтов строительных с гайками и шайбами	4,8	95,74	0,54	460	3	306	0,12	1
		болт		95,20	0,25	457	1	60,9	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
208	С121-130201-0901 в ценах IV квартала 2017 года	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	0,001104	33 381819,66	--	422	--	15	--	702 --
		т		--	--	--	--	--	--	--
209	Е11-161201-0101 Изм. и доп. вып. 6	Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 100 мм	1,2	1988,66	--	2386	--	1167	1,80	2
		сальник		1440,04	--	1728	--	60,4	--	--
210	С121-130406-0101 в ценах IV квартала 2017 года	Асбестовый шнур общего назначения (ШАОН-1) диаметром 0,7 мм ГОСТ 1779-83	0,00756	1827181,43	--	13813	--	497	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Деталь заделки трубопровода в конструкции фундамента здания(на								
211	Е11-060201-0101	Монолитный участок из бетона В12,5. Устройство	0,036	19091,22	655,77	687	24	82	3,94	--
		м3		2934,98	222,56	106	8	48,5	0,23	--
212	Е11-220301-0103 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	0,000606	326645,51	67786,18	198	41	113	270,00	--
		км трубопровода		246450,60	25720,88	149	16	62,1	27,65	--
213	С123-010201-0186 в ценах IV квартала 2017 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	0,606	2263,24	--	1372	--	49	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
214	Е11-221201-0103	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм./для гильзы/ Приварка	0,6	712,77	68,64	428	41	242	0,60	--
		фланец		586,05	--	352	--	62,1	--	--
215	С123-020103-0310 в ценах IV квартала 2017 года	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 100 ГОСТ 12816-80	0,6	2107,27	--	1264	--	46	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
216	Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм/грапбукса/. Установка	0,00111	939392,32	292194,45	1043	324	321	312,70	--
		т фасонных частей		305429,73	91825,93	339	102	62,1	94,30	--
217	Е11-221201-0101	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 60 мм/для грапбуксы/. Приварка	0,6	366,91	34,32	220	21	129	0,32	--
		фланец		312,56	--	188	--	62,1	--	--
218	С123-020103-0308 в ценах IV квартала 2017 года	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 60 ГОСТ 12816-80	0,6	1487,01	--	892	--	32	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
219	Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм./упоры сальника и монолитного участка/. Установка	0,000852	34 939392,32	292194,45	800	249	247	312,70	70 --
		т фасонных частей		305429,73	91825,93	260	78	62,1	94,30	--
220	Е11-090501-0301	Конструкции одноэтажных производственных зданий. Постановка болтов строительных с гайками и шайбами	2,4	95,74	0,54	230	1	153	0,12	--
		болт		95,20	0,25	228	1	60,9	--	--
221	С121-130201-0901 в ценах IV квартала 2017 года	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	0,000552	381819,66	--	211	--	8	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
222	Е11-161201-0101 Изм. и доп. вып. 6	Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 100 мм	0,6	1988,66	--	1193	--	584	1,80	1
		сальник		1440,04	--	864	--	60,4	--	--
223	С121-130406-0101 в ценах IV квартала 2017 года	Асбестовый шнур общего назначения (ШАОН-1) диаметром 0,7 мм ГОСТ 1779-83	0,00108	1827181,43	--	1973	--	71	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Деталь заделки трубопровода в конструкции фундамента здания(на								
224	Е11-060201-0101	Монолитный участок из бетона В12,5. Устройство	0,054	19091,22	655,77	1031	35	123	3,94	--
		м3		2934,98	222,56	158	12	48,5	0,23	--
225	Е11-220301-0103 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	0,000909	326645,51	67786,18	297	62	170	270,00	--
		км трубопровода		246450,60	25720,88	224	23	62,1	27,65	--
226	С123-010201-0186 в ценах IV квартала 2017 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	0,909	2263,24	--	2057	--	74	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
227	Е11-221201-0103	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм./для гильзы/ Приварка	0,9	712,77	68,64	641	62	362	0,60	1
		фланец		586,05	--	527	--	62,1	--	--
228	С123-020103-0310 в ценах IV квартала 2017 года	Фланцы стальные приварные плоскиеиз углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 100 ГОСТ 12816-80	0,9	2107,27	--	1897	--	68	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
229	Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм/гранбукса/. Установка	0,001665	939392,32	292194,45	1564	487	482	312,70	1
		т фасонных частей		305429,73	91825,93	509	153	62,1	94,30	--
230	Е11-221201-0101	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 60 мм/для гранбуксы/. Приварка	0,9	366,91	34,32	330	31	193	0,32	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		фланец		312,56	--	281	--	62,1	--	702
231	С123-020103-0308 в ценах IV квартала 2017 года	Фланцы стальные приварные плоскиеиз углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 60 ГОСТ 12816-80	0,9	1487,01	--	1338	--	48	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
232	Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1	Фасонныечасти стальные сварные диаметром 100-250 мм./упоры сальника и монолитного участка/. Установка	0,001278	939392,32	292194,45	1201	373	370	312,70	--
		т фасонных частей		305429,73	91825,93	390	117	62,1	94,30	--
233	Е11-090501-0301	Конструкции одноэтажных производственных зданий. Постановка болтов строительных с гайками и шайбами	3,6	95,74	0,54	345	2	229	0,12	--
		болт		95,20	0,25	343	1	60,9	--	--
234	С121-130201-0901 в ценах IV квартала 2017 года	Болты строительныес гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	0,000828	381819,66	--	316	--	11	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
235	Е11-161201-0101 Изм. и доп. вып. 6	Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 100 мм	0,9	1988,66	--	1790	--	875	1,80	2
		сальник		1440,04	--	1296	--	60,4	--	--
236	С121-130406-0101 в ценах IV квартала 2017 года	Асбестовый шнур общего назначения (ШАОН-1) диаметром 0,7 мм ГОСТ 1779-83	0,00162	1827181,43	--	2960	--	107	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Земляные работы								
237	Е11-010101-0314	Грунты 2 группы. Разработкав отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3.	88,89468	92,24	84,34	8200	7497	2273	0,01	1
		м3грунта		7,90	28,44	703	2528	59,1	0,03	2
238	Е11-010205-0302 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом,применен коэффициент к затратам труда - 1,2	2,74932	1364,90	--	3753	--	2433	1,85	5
		м3 грунта		1364,90	--	3753	--	59,1	--	--
239	Е11-010104-0402	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), припереме щении 2 группы грунтов до 5 м с разравниванием	40,7781	22,10	22,10	901	901	229	--	--
		м3		--	7,87	--	321	59,1	0,01	--
240	Е11-010205-0502	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы с разравниванием	4,5309	652,64	--	2957	--	1917	0,97	4
		м3		652,64	--	2957	--	59,1	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
241	Е11-010201-0501	**Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками**		36						702
			40,7781	119,35	50,94	4867	2077	2439	0,11	4
		м3 уплотненного грунта		68,41	22,26	2790	908	59,1	0,03	1
		Лишний грунт 154,45м3 учтен в вертикальной планировке								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			874646	74157			176
			Тенге			147679	21899			25
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			848153				
	Материалы -		Тенге			51204				
	Всего заработная плата -		Тенге				163364			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			581330				
		Накладные расходы -	Тенге			131641				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					97594		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					34047		
		Сметная прибыль -	Тенге			78384				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1058177				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							193
		Сметная заработная плата -	Тенге				163364			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			1034				
	Всего заработная плата -		Тенге				1031			
		Накладные расходы -	Тенге			688				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					628		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					60		
		Сметная прибыль -	Тенге			138				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			1859				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата -	Тенге				1031			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			25459				
	Материалы -		Тенге			7136				
	Всего заработная плата -		Тенге				5183			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			13141				
	Сдача и испытание -		Тенге			38				
		Накладные расходы -	Тенге			4160				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					3130		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					1030		
		Сметная прибыль -	Тенге			2370				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			31988				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							6
		Сметная заработная плата -	Тенге				5183			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			1092025				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							201
		Сметная заработная плата -	Тенге				169578			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			3759291	217736			640
			Тенге			509086	63644			68
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3727302				
	Материалы -		Тенге			843790				
	Всего заработная плата -		Тенге				562386			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			2150654				
	Местные материалы -		Тенге			17160				
		Накладные расходы -	Тенге			462165				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					316585		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					145580		
		Сметная прибыль -	Тенге			335157				

Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.5.6)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			4524624				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							695
		Сметная заработная плата -	Тенге				562386			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			6530				
	Материалы -		Тенге			589				
	Всего заработная плата -		Тенге				5161			
		Накладные расходы -	Тенге			3491				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					3143		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					348		
		Сметная прибыль -	Тенге			802				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			10823				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							6
		Сметная заработная плата -	Тенге				5161			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			25459				
	Материалы -		Тенге			7136				
	Всего заработная плата -		Тенге				5183			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			13141				
	Сдача и испытание -		Тенге			38				
		Накладные расходы -	Тенге			4160				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					3130		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					1030		
		Сметная прибыль -	Тенге			2370				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			31988				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							6
		Сметная заработная плата -	Тенге				5183			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			4567435				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							708
		Сметная заработная плата -	Тенге				572730			
		Ограждение								
				Смета 7-1						
		РАЗДЕЛ 1. Монтажные работы								
		Ограждение ОГ-1								
9	**Е11-060101-0101 11-060101-0101 РСНБ РК 2015**	**Подготовка бетонная. Устройство**	8,932	-16696,25	-661,24	-149131	-5906	-10223	-1,35	-12
		м3		-927,81	-153,77	-8287	-1374	48,5	-0,18	-2
10	**Е11-060101-0119 11-060101-0119 РСНБ РК 2015**	**Фундаменты ленточные бетонные. Устройство**	129,92	-19582,78	-813,23	-2544194	-105655	-244229	-2,82	-366
		м3		-2145,32	-192,90	-278719	-25062	48,5	-0,23	-29
11	**Е11-060301-0410 11-060301-0410 РСНБ РК 2015**	**Слои подстилающие и набетонки,С-2. Армирование**	0,524958	-9979,26	-896,74	-5239	-471	-2674	-11,60	-6
		т		-9052,52	-368,62	-4752	-194	48,5	-0,38	--
12	**Е11-060301-0601 11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**	0,524958	-13656,15	-699,65	-7169	-367	-3654	-16,88	-9
		т		-12681,10	-193,40	-6657	-102	48,5	-0,17	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	С121-050301-3201 21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		38						702
			0,524958	-194893,74	--	-102311	--	-3683	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Ворота В-1								
36	Е11-090403-0301 11-090403-0301 РСНБ РК 2015	Каркасы ворот большепролетных зданий, ангаров и других без механизмов открывания. Монтаж	2,62416	103272,62	51613,70	271004	135443	84307	41,40	109
		т конструкций		36713,52	8314,77	96342	21819	60,9	7,92	21
37	С121-060405-0501 21-060405-0501 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Ворота различных типов: рамы,каркасы, панели с заполнением из тонколистовой стали без механизма открывания ГОСТ 31174-2003	2,62416	269946,29	--	708382	--	25502	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
38	С121-090404-0201 21-090404-0201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Шарнир ГОСТ 5088-2005	16	428,37	--	6854	--	247	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
39	Е11-130301-1406 11-130301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	76,10064	133,65	1,67	10171	127	1837	0,04	3
		м2		34,08	0,34	2594	26	54,2	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			-1811633	23170			-282
			Тенге			-199480	-4885			-10
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			-2082637				
	Материалы -		Тенге			-2287467				
	Всего заработная плата -		Тенге				-322527			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			612925				
		Накладные расходы -	Тенге			-236877				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					-156276		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					-80601		
		Сметная прибыль -	Тенге			-185561				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			-2505075				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							-421
		Сметная заработная плата -	Тенге				-322527			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			271004				
	Материалы -		Тенге			39219				
	Всего заработная плата -		Тенге				118161			
		Накладные расходы -	Тенге			84307				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					71960		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					12347		
		Сметная прибыль -	Тенге			28425				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			383736				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							129

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге				118161			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			-2121339				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							-292
		Сметная заработная плата -	Тенге				-204365			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			-1811633	23170			-282
			Тенге			-199480	-4885			-10
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			-2082637				
	Материалы -		Тенге			-2287467				
	Всего заработная плата -		Тенге				-322527			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			612925				
		Накладные расходы -	Тенге			-236877				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					-156276		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					-80601		
		Сметная прибыль -	Тенге			-185561				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			-2505075				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							-421
		Сметная заработная плата -	Тенге				-322527			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			271004				
	Материалы -		Тенге			39219				
	Всего заработная плата -		Тенге				118161			
		Накладные расходы -	Тенге			84307				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					71960		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					12347		
		Сметная прибыль -	Тенге			28425				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			383736				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							129
		Сметная заработная плата -	Тенге				118161			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			-2121339				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							-292
		Сметная заработная плата -	Тенге				-204365			
		Вертикальная планировка								
				Смета 7-2						
1	**Е11-010104-0102**	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещениигрунта до 10 м(выемка)**	65	31,53	31,53	2050	2050	521	--	--
		м3 грунта		--	11,23	--	730	59,1	0,01	1
2	**Е11-010104-0402**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м(насыпь). Группа грунтов 2**	81	22,10	22,10	1790	1790	455	--	--
		м3 грунта		--	7,87	--	638	59,1	0,01	1
3	**Е11-010104-0102**	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м(под а/дорожное покрытие)**	437	31,53	31,53	13780	13780	3502	--	--
		м3 грунта		--	11,23	--	4909	59,1	0,01	5
4	**Е11-010104-0102**	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м(водоотводных сооружений)**	3	31,53	31,53	95	95	24	--	--
		м3 грунта		--	11,23	--	34	59,1	0,01	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	Е11-010104-0101	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м(плодородной почвы на уч-х озеленения)**	42,5	40 26,98	26,98	1147	1147	291	--	702 --
		м3 грунта		--	9,61	--	408	59,1	0,01	--
6	Е11-010102-0314	**Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3,лишнего грунта**	466,5	137,06	128,74	63938	60056	16872	0,01	6
		м3		8,23	42,78	3841	19955	59,1	0,04	18
7	Е11-010102-0313	**Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5,лишнего растительного грунтам3**	101	112,23	105,45	11336	10651	2990	0,01	1
		м3 грунта		6,71	35,04	678	3539	59,1	0,03	3
8	С341-020101-1003 в ценах IV квартала 2017 года	**Перевозка грузов автомобилями-самосвалами расстояние перевозки 3 км**	1850,8875	159,36	--	294957	--	10618	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			389093	89568			7
			Тенге			4520	30212			28
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			389093				
	Материалы -		Тенге			48				
	Всего заработная плата -		Тенге				34732			
	Транспортные расходы -		Тенге			294957				
		Накладные расходы -	Тенге			35273				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					20527		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					14746		
		Сметная прибыль -	Тенге			33949				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			458315				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							35
		Сметная заработная плата -	Тенге				34732			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			458315				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							35
		Сметная заработная плата -	Тенге				34732			

Покрытие

Смета 7-3

РАЗДЕЛ 1. Ремонтные работы

		АСФАЛЬТОБЕТОННОЕ ПОКРЫТИЕ ТИП-1 S=4302м2 ВПЕ								
6	Е11-270402-0102 Изм. и доп. вып. 2 ТЧ 27 п.1.39, таблица 1 К=1,25	**Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей двухслойные, нижний слой толщиной 12 см/15см/. Устройство. Отсутствие проектных данных для определения расходов материалов для строительства автомобильных дорог, добавлена песчано-гравийная смесь (гравийно-песчаная смесь или щебеночно-песчаная оптимального гранулометрического состава) - 0,152 м3**	1324,5	315,28	69,85	417595	92513	44635	0,02	31
		м2 основания или покрытия		16,99	18,79	22498	24886	60,3	0,02	25

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	Е11-270402-0103 Изм. и доп. вып. 2 ТЧ 27 п.1.39, таблица 1	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей двухслойные, верхний слой толщиной 10 см. Устройство. Отсутствие проектных данных для определения расходов материалов для строительства автомобильных дорог, добавлена песчано-гравийная смесь (гравийно-песчаная смесь или щебеночно-песчаная оптимального гранулометрического состава) - 0,127 м3	1324,5	41 240,08	61,11	317982	80940	46440	0,04	702 48
		м2 основания или покрытия		26,29	16,00	34818	21196	60,3	0,02	21
11	Е11-270201-1002	Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий	559,8	1483,47	19,90	830448	11140	214276	0,70	391
		м		519,95	7,28	291070	4075	60,3	0,01	4
12	С121-040508-9902 в ценах IV квартала 2017 года	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91	24,0714	32806,82	--	789706	--	28429	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		ПЛИТОЧНОЕ ПОКРЫТИЕ ТИП-2 S=953 м2								
13	Е11-270701-0201	Основания под тротуары из гравийно песчаной смеси, толщиной 12/10/ см. Устройство	285,9	484,48	94,03	138514	26884	42039	0,24	69
		м2 покрытия		181,02	26,44	51752	7559	60,3	0,03	8
14	Е11-270701-0202 К=2	Вычитается позиция: Основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня. Устройство. исключать на каждый 1 см изменения толщины к нормам 11-270701-0201	285,9	-50,85	-6,79	-14537	-1940	-2263	-0,01	-3
		м2 покрытия		-8,05	-1,70	-2300	-485	60,3	--	--
15	Е11-270401-0101 ТЧ 27 п.1.39, таблица 1	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство толщиной 5см	14,295	4516,38	785,43	64562	11228	4483	0,14	2
		м3 материала основания в плотном теле		101,70	140,08	1454	2002	60,3	0,14	2
16	Е11-270701-0302	Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов песком	285,9	303,68	27,87	86822	7968	53788	0,38	109
		м2		274,16	9,50	78382	2716	60,3	0,01	3
17	С121-040509-0105 в ценах IV квартала 2017 года	Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 серые толщиной 70 мм ГОСТ 17608-91	285,9	1870,15	--	534676	--	19248	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
18	Е11-270201-1002	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	222,9	1483,47	19,90	330666	4436	85320	0,70	156
		м бортового камня		519,95	7,28	115898	1622	60,3	0,01	1
19	С121-040508-9901 в ценах IV квартала 2017 года	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91марки БР100.20.8	3,5664	31779,82	--	113340	--	4080	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		АСФАЛЬТОБЕТОННОЕ ПОКРЫТИЕ тротуаров и дорожек S=354								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20	Е11-270701-0201	**Основания из гравийно песчаной смеси, толщиной 12/10/ см. Устройство**	106,2	42 484,48	94,03	51452	9986	15616	0,24	702 26
		м2 покрытия		181,02	26,44	19224	2808	60,3	0,03	3
21	Е11-270701-0202 К=2	**Вычитается позиция: Основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня. Устройство, исключать на каждый 1 см изменения толщины к нормам 11-270701-0201**	106,2	-50,85	-6,79	-5400	-721	-841	-0,01	-1
		м2 покрытия		-8,05	-1,70	-854	-180	60,3	--	--
23	Е11-270201-1002	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий**	107,1	1483,47	19,90	158880	2131	40995	0,70	75
		м бортового камня		519,95	7,28	55687	780	60,3	0,01	1
24	С121-040508-9901 в ценах IV квартала 2017 года	**Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91марки БР100.20.8**	1,7136	31779,82	--	54458	--	1960	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Отмостка по типу дет.89 сер.2.110-3п.-1389м2								
25	Е11-110101-0209	**Слои подстилающие бетонныетолщ.15см. Устройство с уплотнением трамбовками**	144,260707	19100,74	6,26	2755486	904	338907	3,66	528
		м3 подстилающего слоя		2633,66	--	379934	--	60,9	--	--
26	Е11-270701-0101 Изм. и доп. вып. 2	**Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонныеоднослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство**	961,738044	1050,24	2,00	1010056	1928	107613	0,14	138
		м2 покрытия		117,94	0,65	113428	627	60,3	--	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			7634706	247395			1568
			Тенге			1160991	67605			69
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			7634706				
	Материалы -		Тенге			4178255				
	Всего заработная плата -		Тенге				1228596			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1492179				
	Местные материалы -		Тенге			555885				
		Накладные расходы -	Тенге			1044725				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					743123		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					301602		
		Сметная прибыль -	Тенге			694354				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			9373785				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1637
		Сметная заработная плата -	Тенге				1228596			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			9373785				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1637
		Сметная заработная плата -	Тенге				1228596			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			7634706	247395			1568
			Тенге			1160991	67605			69
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			7634706				
	Материалы -		Тенге			4178255				
	Всего заработная плата -		Тенге				1228596			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1492179				
	Местные материалы -		Тенге			555885				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -	Тенге			1044725				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					743123		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					301602		
		Сметная прибыль -	Тенге			694354				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			9373785				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1637
		Сметная заработная плата -	Тенге				1228596			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			9373785				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1637
		Сметная заработная плата -	Тенге				1228596			
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге			14 780 644				
		Временные здания и сооружения 1.2%	Тенге			177 368				
		Итого с временными зданиями и сооружениями	Тенге			14 958 012				
		Дополнительные затраы при производстве строительно-монтажных (ремонтно -стоительных) работ в зимнее время 0,7%	Тенге			104 706				
		Итого с затратами в зимнее время	Тенге			15 062 718				
		Итого в ценах 2017г	Тенге			15 062 718				
		Итого в ценах 2018г. 100% К=1.0599383	Тенге			15 965 552				
		НДС 12%	Тенге			1 915 866				
		Итого с НДС	Тенге			17 881 418				
		Понижающий коэффициент К=0.918973								
		Итого с понижающим коэффициентом	Тенге			**16 432 540,58**				

Заказчик:

КГУ "Туркестанский центр оказания социальных услуг №4"

Директор _____ Дуйсебеков М.М.

Инженер

ТОО "Технологиялық комек құрылыс"

Директор _____ Есенов М.Ж.

Подрядчик

ТОО "Эристайл-Казахстан"

Директор _____ О.Мамиров