Заказчик: КГУ «Аппарат акима кента Тасбугет" г.Кызылорда

Подрядчик: ПК "Агроспецмонтаж"

Утверждена приказом Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан 'от 05.08.2021 г. №420

Наименование строительства и его адрес: Строительство водопроводной линии по ул.А.Молдагулова(от ул.Жунусова до адреса ул.А.Молдагулова №277)в пос. Тасбогет,г.Кызылорда.

Справка №1

Стоимости выполненных работ и затрат за декабрь 2021г.

Код заказчика	Код подрядчика	Меморандиум		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	Наименование	код	Наименование	код
		№3	от 27.10.21г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство водопроводной линии по ул.А.Молдагулова(от ул.Жунусова до адреса ул.А.Молдагулова №277)в пос. Тасбогет,г.Кызылорда.	5 164 607,00	4 611 256,25							553 350,75	5 164 607,00

Заказчик:
Аким кента
КГУ «Аппарат акима кента Тасбугет" г.Кызылорда
_____ **С.Сыздыков**

Авторский надзор:
Директор:
ТОО "Сартобе"
_____ **Мухаммедиев О.Е.**

Технический надзор:
Эксперт:
ТОО "ЮжКазЭксперт"
_____ **Каржаубаев Р.Б.**

Подрядчик:
Директор:
ПК "Агроспецмонтаж"
_____ **Буркитов Т.С.**

Форма-2

Заказ к: КГУ «Аппарат акима кента Тасбугет" г.Кызылорда
Подр чик: ПК "Агроспецмонтаж"
Мемо ндум: №3 от 27.10.2021 г.
Наим ование стройки: Строительство водопроводной линии по ул.А.Молдагулова(от ул.Жунусова до адреса ул.А.Молдагулова №277)в пос. Тасбогет,г.Кызылорда.

А К Т № 1
приемки выполненных работ
за декабрь месяц 2021 года

Соста в н(а) в текущих ценах на 2021.4.1

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Общестроительные работы										
		РАЗДЕЛ 1. Хозяйственно-питьевой-противопожарный водопровод										
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ										
1	101-0101-0362 СНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3**	м3 грунта		910,75434	225,52	225,52	205393	205393	–	25082	248913
		НР - 72%; СП - 8%				--	38,25	–	34836		18438	
2	101-0205-0302 СНБ РК 2015 ГЧ 01 табл. 11 п3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	м3 грунта		28,16766	2234,23	--	62933	--	–	45312	116904
		НР - 72%; СП - 8%				2234,23	--	62933	--		8660	
3	101-0104-0402 СНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	м3 грунта		836,034069	36,35	36,35	30390	30390	--	8674	42189
		НР - 72%; СП - 8%				--	14,41	–	12047		3125	
4	101-0205-0502 СНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	м3 грунта		62,9272955	972,00	--	61165	--	--	44039	113620
		НР - 72%; СП - 8%				972,00	--	61165	--		8416	
5	101-0201-0501 СНБ РК 2015	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**				94,72	39,27	79189	32831		18137	
		НР - 72%; СП - 8%										
6	101-0205-1201 СНБ РК 2015	**Траншеи. Водоотлив**	м3 мокрого грунта		23,075	1295,58	1295,58	29896	29895	–	14920	48401
		НР - 72%; СП - 8%				--	898,04	–	20722		3585	
7	211-401-0101 СНБ РК 2015	**Песок ГОСТ 8736-2014 природный**	м3		28,897	5177,00	--	149600	--	149600	–	161568
		СП - 8%				--	--	–	--		11968	
		Монтажные работы										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	9,585	7045,74	179,06	67533	1716	54584	11618	85483
		НР - 99%; СП - 8%			1171,98	52,36	11233	502		6332	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
8.1	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	1,1 10,5435	5177,00				54584		
9	1122-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка	км трубопровода	0,3905	323617,96	76557,88	126373	29896	277	104386	249220
		НР - 99%; СП - 8%			246352,00	23662,52	96200	9240		18461	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
9.1	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	5 1,9525	134,00				262		
10	1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	0,1355	388531,25	109758,53	52646	14872	341	41650	101840
		НР - 99%; СП - 8%			276256,00	34228,72	37433	4638		7544	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
10.1	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	18 2,439	134,00				327		
11	241-201-0613 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм	м	136,855	1590,00	--	217599	--	217599	--	235007
		СП - 8%			--	--	--	--		17408	
12	241-201-0402 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 25х2,3 мм	м	394,405	134,00	--	52850	--	52850	--	57078
		СП - 8%			--	--	--	--		4228	
13	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	6	1514,24	944,99	9085	5670	--	5067	15284
		НР - 99%; СП - 8%			569,25	283,73	3416	1702		1132	
14	241-214-0306 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110 мм	шт.	4	1347,00	--	5388	--	5388	--	5819
		СП - 8%			--	--	--	--		431	
15	241-208-1206 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый сварной от 45° до 60° ПЭ 100 SDR 17 PN 10 диаметром 110 мм	шт.	2	923,00	--	1846	--	1846	--	1994
		СП - 8%			--	--	--	--		148	
16	1122-0901-0103 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка	задвижка или клапан	1	2243,66	94,62	2244	95	293	1882	4456
		НР - 99%; СП - 8%			1856,40	44,88	1856	45		330	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
16.1	217-101-0105	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 для санитарно-технических работ	т	0,0015 0,0015	165361,00				248		
17	242-101-1205 РСНБ РК 2015	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, со штурвалом, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 100	шт.	1	57393,00	--	57393	--	57393	--	61984
		СП - 8%			--	--	--	--		4591	
18	1122-1201-0103 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка	фланец	7	1196,33	62,28	8374	436	428	7435	17073
		НР - 99%; СП - 8%			1072,80	--	7510	--		1265	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
18.1	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00029	0,00203	211214,00				429		
19	241-116-0210 РСНБ РК 2015	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	5		2590,00	--	12950	--	12950	--	13986
		СП - 8%				--	--	--	--		1036	
20	241-116-0610 РСНБ РК 2015	Фланец приварной встык воротниковый PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	4		4436,00	--	17744	--	17744	--	19164
		СП - 8%				--	--	--	--		1420	
21	1116-0603-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Арматура запорная муфтовая диаметром 15-25 мм. Установка на трубопроводах из полимерных труб	шт.	2		467,74	4,57	935	9	12	897	1978
		НР - 98%; СП - 8%				456,98	0,45	914	1		147	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
21.1	261-107-0432	Ветошь	кг	0,021	0,042	90,00				4		
21.2	261-201-0620	Лента ФУМ	кг	0,00054	0,00108	5164,00				6		
21.3	236-104-0102	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,000004	0,000008	379074,00				3		
22	242-204-0505 РСНБ РК 2015	Кран шаровый стальной муфтовый (В-В), полнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 40	шт.	1		8568,00	--	8568	--	8568	--	9253
		СП - 8%				--	--	--	--		685	
23	242-204-0502 РСНБ РК 2015	Кран шаровый стальной муфтовый (В-В), полнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	1		5507,00	--	5507	--	5507	--	5948
		СП - 8%				--	--	--	--		441	
24	1122-1101-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 100 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб	врезка	1		10148,14	4410,86	10148	4411	2322	4872	16222
		НР - 99%; СП - 8%				3414,99	1506,28	3415	1506		1202	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
24.1	217-605-0108	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	0,041	0,041	5867,00				241		
24.2	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,193	0,193	332,00				64		
24.3	241-102-0177	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,0 мм	м	0,4	0,4	4928,00				1971		
25	1122-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,003		589385,93	117642,97	1768	352	87	1454	3480
		НР - 99%; СП - 8%				443070,00	46499,14	1329	139		258	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
25.1	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,18	0,00054	100670,00				54		
25.2	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,04	0,00012	211214,00				25		
26	241-102-0178 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,5 мм	м	3,012		4977,00	--	14991	--	14991	--	16190
		СП - 8%				--	--	--	--		1199	
27	1122-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,0004		511658,40	73604,52	205	29	10	176	411

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		НР - 99%; СП - 8%				415173,00	28167,68	166	11		30	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
27.1	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,18	0,000072	100670,00				7		
27.2	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,02	0,000008	211214,00				2		
28	241-102-0123 СНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 40х3,0 мм	м	0,2008		1321,00	--	265	--	265	--	286
		СП - 8%				--	--	--	--		21	
29	122-0601-0601 СНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 50 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,0004		203814,33	52141,27	82	21	18	50	143
		НР - 99%; СП - 8%				108624,60	18801,89	43	8		11	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
29.1	261-105-0177	Мастика битумно-полимерная или битумно-резиновая ГОСТ 30693-2000	кг	110	0,044	263,00				12		
29.2	234-203-0204	Холст стекловолокнистый ВВ-Г	10 м2	2,8	0,00112	4019,00				5		
30	122-0601-0603 СНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 100 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,003		242278,94	52575,28	727	158	243	379	1194
		НР - 99%; СП - 8%				108624,60	18936,53	326	57		88	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
30.1	261-105-0177	Мастика битумно-полимерная или битумно-резиновая ГОСТ 30693-2000	кг	210	0,63	263,00				166		
30.2	234-203-0204	Холст стекловолокнистый ВВ-Г	10 м2	5,3	0,0159	4019,00				64		
		Водомерный узел со счетчиком Д15 и фильтром для воды д15										
31	116-0901-0501 СНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	счетчик (водомер)	14		644,17	31,54	9018	441	260	8356	18764
		НР - 98%; СП - 8%				594,09	14,96	8317	209		1390	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
31.1	236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,01	0,14	568,00				80		
31.2	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,02	0,28	483,00				135		
32	244-301-0406 СНБ РК 2015	Счетчик холодной воды одноструйный крыльчатый ВСКМ DN 15	шт.	14		3195,00	--	44730	--	44730	--	48308
		СП - 8%				--	--	--	--		3578	
33	244-302-0101 СНБ РК 2015	Радиомодуль модели Cyble RF	шт.	14		46389,00	--	649446	--	649446	--	701402
		СП - 8%				--	--	--	--		51956	
34	118-1001-0101 СНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм. Установка	фильтр	14		1302,40	168,62	18234	2361	202	16128	37111
		НР - 98%; СП - 8%				1119,35	56,14	15671	786		2749	
35	242-404-0601 СНБ РК 2015	Фильтр латунный сетчатый, муфтовый, для систем водоснабжения и отопления, Т до +120°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 15	шт.	14		1101,00	--	15414	--	15414	--	16647
		СП - 8%				--	--	--	--		1233	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
36	1116-0603-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Арматура запорная муфтовая диаметром 15-25 мм. Установка на трубопроводах из полимерных труб	шт.	14		467,74	4,57	6548	64	86	6276	13850
		НР - 98%; СП - 8%				456,98	0,45	6398	6		1026	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
36.1	261-107-0432	Ветошь	кг	0,021	0,294	90,00				26		
36.2	261-201-0620	Лента ФУМ	кг	0,00054	0,00756	5164,00				39		
36.3	236-104-0102	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,000004	0,000056	379074,00				21		
37	242-204-0501 РСНБ РК 2015	Кран шаровый стальной муфтовый (В-В), полнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	14		5023,00	--	70322	--	70322	--	75948
		СП - 8%				--	--	--	--		5626	
38	1116-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	2,8		912,44	43,72	2555	123	71	2359	5307
		НР - 98%; СП - 8%				843,32	16,31	2361	46		393	
39	1122-0601-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 50 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,0028		990974,68	36044,72	2775	101	1850	816	3878
		НР - 99%; СП - 8%				294147,00	149,60	824	--		287	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
39.1	261-105-0177	Мастика битумно-полимерная или битумно-резиновая ГОСТ 30693-2000	кг	1730	4,844	263,00				1274		
39.2	234-203-0204	Холст стекловолокнистый ВВ-Г	10 м2	43	0,1204	4019,00				484		
40	241-102-0106 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 25х2,0 мм	м	2,8		594,00	--	1663	--	1663	--	1796
		СП - 8%				--	--	--	--		133	
41	1122-0701-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,3905		66272,04	--	25879	--	700	24927	54870
		НР - 99%; СП - 8%				64478,00	--	25179	--		4064	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
10.1	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	11,8	4,6079	134,00				617		
42	1122-0701-0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,1355		71623,77	--	9705	--	968	8649	19823
		НР - 99%; СП - 8%				64478,00	--	8737	--		1468	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
42.1	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	47	6,3685	134,00				853		
		Переход методом ГНБ д225 L=10м										
43	1122-1401-1102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Трубопроводы из полимерных труб диаметром 225 мм протяженностью до 100 м. Прокладка методом горизонтального направленного бурения с поэтапным расширением бурового канала в грунтах 1-3 групп	м	10		14620,95	5790,45	146210	57904	78892	19656	179135
		НР - 99%; СП - 8%				941,39	1044,05	9414	10440		13269	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
43.1	218-202-0101	Бентонитовый глинопорошок для буровых растворов, применяемых при ГНБ	кг	11,295	112,95	378,00				42695		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
43.2	218-202-0201	Полимер сухой гранулированный, содержащий сополимер частично гидролизованного полиакриламида/полиакрилата для стабилизации пластов глинистых пород при ГНБ	кг	0,897	8,97	4004,00				35916		
44	1122-1401-0301 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	10		1430,99	8,49	14310	85	1599	12525	28982
		НР - 99%; СП - 8%				1262,62	2,54	12626	25		2147	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
44.1	261-107-0746	Резина листовая вулканизованная цветная	кг	0,226	2,26	621,00				1403		
45	1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью	футляр	2		33082,25	3183,69	66164	6368	38223	21505	94683
		НР - 99%; СП - 8%				10786,50	74,80	21573	150		7014	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
45.1	216-201-0103	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,025	0,05	190213,00				9511		
45.2	261-107-0447	Каболка	т	0,0098	0,0196	1358578,00				26628		
46	241-201-0619 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 225х13,4 мм	м	10,2		6452,00	--	65810	--	65810	--	71075
		СП - 8%				--	--	--	--		5265	
		Колодец сборный д1500										
47	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	2,9		1861,86	--	5399	--	--	3888	10030
		НР - 72%; СП - 8%				1861,86	--	5399	--		743	
48	1122-1301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	3,88		48601,76	10041,11	188575	38960	72816	92299	303343
		НР - 99%; СП - 8%				19793,60	4234,98	76799	16432		22470	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
48.1	212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,272	1,05536	19341,00				20412		
48.2	212-501-0203	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки I	т	0,09	0,3492	20600,00				7194		
48.3	235-201-0601	Мастика битумная кровельная для горячего применения ГОСТ 2889-80 марки МБК-Г	кг	21,1	81,868	145,00				11871		
48.4	261-107-0447	Каболка	т	0,004	0,01552	1358578,00				21085		
49	225-101-0602 РСНБ РК 2015	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15(V=0,38)	шт.	2		29337,00	--	58674	--	58674	--	63368
		СП - 8%				--	--	--	--		4694	
50	225-101-0109 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9(V=0,4)	шт.	2		20264,00	--	40528	--	40528	--	43770
		СП - 8%				--	--	--	--		3242	
51	225-101-0109 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9б(V=0,32)	шт.	2		20264,00	--	40528	--	40528	--	43770
		СП - 8%				--	--	--	--		3242	
52	225-101-0610 РСНБ РК 2015	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-2, 2ПП15-2(V=0,27)	шт.	2		27717,00	--	55434	--	55434	--	59869
		СП - 8%				--	--	--	--		4435	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
53	225-101-0620 РСНБ РК 2015	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПО10(V=0,32)	шт.	2	40676,00	--	81352	--	81352	--	87860
		СП - 8%			--	--	--	--		6508	
54	225-101-0104 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-3(V=0,08)	шт.	2	6404,00	--	12808	--	12808	--	13833
		СП - 8%			--	--	--	--		1025	
55	244-202-0108 РСНБ РК 2015	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 с шарниром и замком, тип Т (С250)	комплект	2	62811,00	--	125622	--	125622	--	135672
		СП - 8%			--	--	--	--		10050	
56	222-503-0201 РСНБ РК 2015	Стремянка	т	0,03416	887579,00	--	30320	--	30320	--	32746
		СП - 8%			--	--	--	--		2426	
57	241-201-0616 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 160х9,5 мм	м	1	3280,00	--	3280	--	3280	--	3542
		СП - 8%			--	--	--	--		262	
58	241-201-0612 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 90х5,4 мм	м	1	1072,00	--	1072	--	1072	--	1158
		СП - 8%			--	--	--	--		86	
59	241-201-0608 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 50х3,0 мм	м	0,8	340,00	--	272	--	272	--	294
		СП - 8%			--	--	--	--		22	
60	261-105-0654 РСНБ РК 2015	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	7	1712,00	--	11984	--	11984	--	12943
		СП - 8%			--	--	--	--		959	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				3165284	496616	2108242	615932	4083711
							560426	146379	--	302499	
	Стоимость общестроительных работ		тенге				1724942				
	Материалы		тенге				253650				
	Всего заработная плата		тенге					672096			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				11984				
	Местные материалы		тенге				438924				
		Накладные расходы	тенге				581916				
		Сметная прибыль	тенге				184549				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				2491407				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								528
		Сметная заработная плата	тенге					672096			
	Стоимость металломонтажных работ		тенге				30320				
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				30320				
		Сметная прибыль	тенге				2426				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		тенге				32746				
	Стоимость сантехнических работ		тенге				1410022				
	Материалы		тенге				632				
	Всего заработная плата		тенге					34709			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				1372732				
	Сдача и испытание		тенге				525				
		Накладные расходы	тенге				34016				
		Сметная прибыль	тенге				115524				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		тенге				1559562				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								24

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	тенге					34709			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				4083715				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								552
		Сметная заработная плата	тенге					706805			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**тенге**								**4083715**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	тенге				560426				
		- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					496616			
		- в том числе зарплата машинистов	тенге					146379			
		- Материалов, изделий и конструкций	тенге						2108242		
		- Накладные расходы	тенге							615932	
		- Сметная прибыль	тенге							302499	

			в т.ч. С-сть оборудования
2-1-1/1 ОСР	Тенге	4 083 715	
ИТОГО	Тенге	**4 083 715**	**0**
Стоимость оборудования	Тенге	0	
Итого без стоимости оборудования	Тенге	**4 083 715**	
Временные здания и сооружения 1,3%	Тенге	53 088	
Итого	Тенге	**4 136 804**	
зимнее удорожание 2,07%	Тенге	85 632	
Итого	Тенге	**4 222 436**	
Непредвиденные затраты 2%	Тенге	84 449	
Стоимость оборудования	Тенге	0	
Доп. оплата труда в зонах эколог. бедствия и рад. риска	Тенге	304 372	
Итого с непредвиденными и со стоимостью оборудования	Тенге	**4 611 256,25**	
НДС 12%	Тенге	553 350,75	
Всего	Тенге	**5 164 607,00**	

Заказчик:
Аким кента
КГУ «Аппарат акима кента Тасбугет" г.Кызылорда
_____ **С.Сыздыков**

Авторский надзор:
Директор:
ТОО "Сартобе"
_____ **Мухаммедиев О.Е.**

Технический надзор:
Эксперт:
ТОО "ЮжКазЭксперт"
_____ **Каржаубаев Р.Б.**

Подрядчик:
Директор:
ПК "Агроспецмонтаж"
_____ **Буркитов Т.С.**