Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

форма

Декларация о соответствии

"10" ноября 2016 года

Подрядчик (генеральный подрядчик) ПК «ПромСтройАвтоматика», город Усть-Каменогорск, пр. Абая, 102/24
наименование организации, юридический адрес
в лице Ибрагимова Олжаса Алдаевича
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации
по объекту: «Сети водоснабжения и канализации в 18 жилом районе (поселок Ульбинский) города Усть-Каменогорска ВКО»., РК, ВКО, г. Усть-Каменогорск, 18-й жилой район, пос. Ульбинский
наименование, местонахождения объекта
заказчиком которого является: Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения «Өскемен Водоканал» акимата города Усть-Каменогорска
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя
удостоверяет, что:

1. Строительно-монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: ТОО «Востоквзрывпром» ГСЛ №15014896 от 12.08.2015г
наименование организации
в лице директора Сомова Дмитрия Олеговича
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя
ТОО «РИЧ» ГСЛ №0002139 от 11.10.2006 г.
наименование организации
в лице директора Кәрімова Қуаныша Айбарұлы
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя
ТОО «ЦеСиО» 16002069 от 05.02.2016 г.
наименование организации
в лице директора Милютина Глеба Геннадьевича
;

3. Проект (проектно-сметная документация) ПК "ВостокАгроПромпроект", 1124-13-0
наименование проектной организации, номер проекта
утвержден(а) директором филиала РГП «Госэкспертиза» по ВКО Тикибаев Е.А. №06-0065/15 от 11.02.2015 года
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, Производительность и так далее	**Единица измерения**	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Водопровод стальной Ø108 мм	м.п.	1300		973,4	
Водопровод п/э	м.п.				

Ø 110 мм		1853		2101,42	
Водопровод п/э Ø 63 мм	м.п.	2,0		2,0	
Водопровод п/э Ø 32 мм	м.п.	235,0		197,94	
Водопровод п/э Ø 25 мм	м.п.	809		945,35	
Канализация Ø 150 мм	м.п.	2088		2088	

Здание имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее – м²)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее – м³)		
В том числе подземной части	м³		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	м²		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м²		число квартир	площадь квартир, м²	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных						

и более

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: водопровод из стальных труб диаметром 108мм-973,4 м, из полиэтиленовых труб диаметром 110 мм-2101,42м, диаметром 63мм-2,0м, диаметром 32 мм 197,94 м, диаметром 25 мм-945,35 м; канализация из полиэтиленовых труб-2088 м

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования: комплектная ПНС Hydro Multi-E CRIE3 CRIE 15-04-1 ед. (2 рабочих насоса, 1 резервный, $Q_{1н}$=7,24 $м^3$/час, $H_{1н}$=50м,$N_{1н}$=5,5кВт), комплектная ПНС Hydro Multi-E CRIE3 CRIE 15-04-1 ед. (2 рабочих насоса, 1 резервный, $Q_{1н}$=1,66 $м^3$/час, $H_{1н}$=30м,$N_{1н}$=3,0кВт)

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки: начало работ август 2016 г.; окончание работ ноябрь 2016 г.; при продолжительности строительства, месяц: по норме или по проекту организации строительства 6 месяцев; фактически 3 месяца;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект: «Сети водоснабжения и канализации в 18 жилом районе (поселок Ульбинский) города Усть-Каменогорска ВКО»

наименование объекта (комплекса)

готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством РК.

Подрядчик (генеральный подрядчик) ПК «ПромСтройАвтоматика», Ибрагимов О.А.

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя,

подпись, дата

Ибрагимов

Место печати (при наличии)