Заказчик: КГУ «Аппарат акима кента Тасбугет" г.Кызылорда
Подрядчик : ПК "Агроспецмонтаж"

Утверждена приказом Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан 'от 05.08.2021 г. №420

Наименование строительства и его адрес: Строительство водопроводной линии по ул.Г. Муратбаева (от ул.Жунусова до адреса ул. Г. Муратбаева №340) в пос. Тасбогет, г.Кызылорда.

Справка №1
Стоимости выполненных работ и затрат за декабрь 2021г.

Код заказчика	Код подрядчика	Меморандиум		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	Наименование	код	Наименование	код
		№3	от 27.10.21г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство водопроводной линии по ул.Г. Муратбаева(от ул.Жунусова до адреса ул. Г. Муратбаева №340) в пос. Тасбогет, г.Кызылорда.	5 398 016,00	4 819 657,14							578 358,86	5 398 016,00

Заказчик:
Аким кента
КГУ «Аппарат акима кента Тасбугет" г.Кызылорда
_____ **С.Сыздыков**

Авторский надзор:
Директор:
ТОО "Сартобе"
_____ **Мухаммедиев О.Е.**

Технический надзор:
Эксперт:
ТОО "ЮжКазЭкеперт"
_____ **Каржаубаев Р.Б.**

Подрядчик:
Директор:
ПК "Агроспецмонтаж"
_____ **Буркитов Т.С.**

Заказчик: КУ «Аппарат акима кента Тасбугет" г.Кызылорда

Подрядчик: ТК "Агроспецмонтаж"

Форма-2

Меморандум №3 от 27.10.2021 г.

Наименование стройки: Строительство водопроводной линии по ул.Г. Муратбаева (от ул.Жунусова до адреса ул. Г. Муратбаева №340) в пос. Тасбогет, г.Кызылорда.

А К Т № 1
приемки выполненных работ
за декабрь месяц 2021 года

Составлен(а) в текущих ценах на 2021.4.1

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Общестроительные работы										
		РАЗДЕЛ 1. Хозяйственно-питьевой-противопожарный водопровод										
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ										
1	1101-0101-0362 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	811,27987		225,52	225,52	182960	182959	--	22343	221727
						--	38,25	--	31031		16424	
2	1101-0203-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзгр=1,2	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	25,09113		2234,23	--	56059	--	--	40363	104136
						2234,23	--	56059	--		7714	
3	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	747,221879		36,35	36,35	27162	27161	--	7753	37708
						--	14,41	--	10767		2793	
4	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	56,242507		972,00	--	54668	--	--	39361	101551
						972,00	--	54668	--		7522	
5	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками** *НР - 72%; СП - 8%*				94,72	39,27	70777	29343		16210	
6	1101-0205-1201 РСНБ РК 2015	**Траншеи. Водоотлив** *НР - 72%; СП - 8%*				--	898,04	--	28055		4854	
7	211-401-0101 РСНБ РК 2015	**Песок ГОСТ 8736-2014 природный**	м3	23,7495		5177,00	--	122951	--	122951	--	132787

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		9836	
		Монтажные работы									
8	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Основание под трубопроводы песчаное. Устройство**	м3 основания	7,9165	7045,74	179,06	55778	1418	45082	9596	70603
		НР - 99%; СП - 8%			1171,98	52,36	9278	415		5230	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
8.1	211-401-0101	**Песок ГОСТ 8736-2014 природный**	м3	1,1 8,70815	5177,00				45082		
9	1122-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка**	км трубопровода	0,37	323617,96	76557,88	119739	28326	263	98906	236137
		НР - 99%; СП - 8%			246352,00	23662,52	91150	8755		17492	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
9.1	217-603-0103	**Вода питьевая ГОСТ 2874-82**	м3	5 1,85	134,00				248		
10	1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка**	км трубопровода	0,1115	388531,25	109758,53	43321	12239	279	34273	83801
		НР - 99%; СП - 8%			276256,00	34228,72	30803	3817		6208	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
10.1	217-603-0103	**Вода питьевая ГОСТ 2874-82**	м3	18 2,007	134,00				269		
11	241-201-0613 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм**	м	112,615	1590,00	--	179058	--	179058	--	193383
		СП - 8%			--	--	--	--		14325	
12	241-201-0402 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 25х2,3 мм**	м	373,7	134,00	--	50076	--	50076	--	54082
		СП - 8%			--	--	--	--		4006	
13	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	**Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка**	шт.	4	1514,24	944,99	6057	3780	--	3378	10190
		НР - 99%; СП - 8%			569,25	283,73	2277	1135		755	
14	241-214-0306 РСНБ РК 2015	**Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110 мм**	шт.	4	1347,00	--	5388	--	5388	--	5819
		СП - 8%			--	--	--	--		431	
15	1122-0901-0103 РСНБ РК 2015	**Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка**	задвижка или клапан	1	2243,66	94,62	2244	95	293	1882	4456
		НР - 99%; СП - 8%			1856,40	44,88	1856	45		330	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
15.1	217-101-0105	**Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 для санитарно-технических работ**	т	0,0015 0,0015	165361,00				248		
16	242-101-1205 РСНБ РК 2015	**Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, со штурвалом, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 100**	шт.	1	57393,00	--	57393	--	57393	--	61984
		СП - 8%			--	--	--	--		4591	
17	1122-1201-0103 РСНБ РК 2015	**Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка**	фланец	6	1196,33	62,28	7178	374	367	6372	14634

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		НР - 99%; СП - 8%				1072,80	--	6437	--		1084	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
17.1	01-107-0567	**Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75**	т	0,00029	0,00174	211214,00				368		
18	241116-0210 РСНБ РК 2015	**Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм**	шт.	4		2590,00	--	10360	--	10360	--	11189
		СП - 8%				--	--	--	--		829	
19	241116-0610 РСНБ РК 2015	**Фланец приварной встык воротниковый PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм**	шт.	4		4436,00	--	17744	--	17744	--	19164
		СП - 8%				--	--	--	--		1420	
20	111603-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Арматура запорная муфтовая диаметром 15-25 мм. Установка на трубопроводах из полимерных труб**	шт.	2		467,74	4,57	935	9	12	897	1978
		НР - 98%; СП - 8%				456,98	0,45	914	1		147	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
5.1	201-107-0432	**Ветошь**	кг	0,021	0,042	90,00				4		
5.2	201-201-0620	**Лента ФУМ**	кг	0,00054	0,00108	5164,00				6		
5.3	216-104-0102	**Уайт-спирит ГОСТ 3134-78**	т	0,000004	0,000008	379074,00				3		
21	242-104-0505 РСНБ РК 2015	**Кран шаровый стальной муфтовый (В-В), полнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 40**	шт.	1		8568,00	--	8568	--	8568	--	9253
		СП - 8%				--	--	--	--		685	
22	242-104-0502 РСНБ РК 2015	**Кран шаровый стальной муфтовый (В-В), полнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 20**	шт.	1		5507,00	--	5507	--	5507	--	5948
		СП - 8%				--	--	--	--		441	
		Гидрант пожарный										
23	1122-1001-0103 РСНБ РК 2015	**Гидранты пожарные. Установка**	шт.	1		2967,51	199,10	2968	199	490	2343	5735
		НР - 99%; СП - 8%				2278,64	87,62	2279	88		425	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
23.1	217-101-0105	**Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 для санитарно-технических работ**	т	0,0028	0,0028	165361,00				463		
24	244-404-0104 РСНБ РК 2015	**Гидрант пожарный подземный ГОСТ 8220-85 Н 1250 мм**	шт.	1		43327,00	--	43327	--	43327	--	46793
		СП - 8%				--	--	--	--		3466	
25	241-116-0213 РСНБ РК 2015	**Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 200 мм**	шт.	1		6195,00	--	6195	--	6195	--	6691
		СП - 8%				--	--	--	--		496	
26	1122-0301-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм. Укладка с гидравлическим испытанием**	км трубопровода	0,0005		1263850,92	547127,90	632	274	49	399	1114
		НР - 99%; СП - 8%				617016,00	189729,27	309	95		83	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
26.1	214-209-0507	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) ГОСТ 2246-70 с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм	кг	50	0,025	874,00				22		
26.2	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,2	0,0001	100670,00				10		
26.3	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,13	0,000065	211214,00				14		
27	1 122-0601-0306 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 200 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,0005		3151417,96	241903,19	1576	121	1254	222	1942
		НР - 99%; СП - 8%				402822,00	46667,84	201	23		144	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
27.1	261-105-0177	Мастика битумно-полимерная или битумно-резиновая ГОСТ 30693-2000	кг	6630	3,315	263,00				872		
27.2	234-203-0204	Холст стекловолокнистый ВВ-Г	10 м2	168	0,084	4019,00				338		
28	241-102-0229 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х6,0 мм	м	0,5		15326,00	--	7663	--	7663	--	8276
		СП - 8%				--	--	--	--		613	
29	1308-0201-3701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Указатель	шт.	1		2220,13	--	2220	--	1292	668	3119
		НР - 72%; СП - 8%				927,52	--	928	--		231	
30	1122-1101-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 100 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб	врезка	1		10148,14	4410,86	10148	4411	2322	4872	16222
		НР - 99%; СП - 8%				3414,99	1506,28	3415	1506		1202	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
30.1	217-605-0108	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	0,041	0,041	5867,00				241		
30.2	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,193	0,193	332,00				64		
30.3	241-102-0177	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,0 мм	м	0,4	0,4	4928,00				1971		
31	1122-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,003		589385,93	117642,97	1768	352	87	1454	3480
		НР - 99%; СП - 8%				443070,00	46499,14	1329	139		258	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
31.1	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,18	0,00054	100670,00				54		
31.2	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,04	0,00012	211214,00				25		
32	241-102-0178 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,5 мм	м	3,012		4977,00	--	14991	--	14991	--	16190
		СП - 8%				--	--	--	--		1199	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
33	1 122-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,0002		511658,40	73604,52	102	15	4	88	205
		НР - 99%; СП - 8%										
		В ТОМ ЧИСЛЕ:				415173,00	28167,68	83	6		15	
33.1	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,18	0,000036	100670,00				4		
33.2	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,02	0,000004	211214,00				1		
34	241-102-0123 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 40х3,0 мм	м	0,1004		1321,00	--	133	--	133	--	144
		СП - 8%				--	--	--	--		11	
35	241-102-0103 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 20х2,0 мм	м	0,1004		468,00	--	47	--	47	--	51
		СП - 8%				--	--	--	--		4	
36	1122-0601-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 50 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,0002		203814,33	52141,27	41	11	8	25	72
		НР - 99%; СП - 8%										
		В ТОМ ЧИСЛЕ:				108624,60	18801,89	22	4		5	
36.1	261-105-0177	Мастика битумно-полимерная или битумно-резиновая ГОСТ 30693-2000	кг	110	0,022	263,00				6		
36.2	234-203-0204	Холст стекловолокнистый ВВ-Г	10 м2	2,8	0,00056	4019,00				2		
37	1122-0601-0603 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 100 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,003		242278,94	52575,28	727	158	243	379	1194
		НР - 99%; СП - 8%										
		В ТОМ ЧИСЛЕ:				108624,60	18936,53	326	57		88	
37.1	261-105-0177	Мастика битумно-полимерная или битумно-резиновая ГОСТ 30693-2000	кг	210	0,63	263,00				166		
37.2	234-203-0204	Холст стекловолокнистый ВВ-Г	10 м2	5,3	0,0159	4019,00				64		
		Водомерный узел со счетчиком Д15 и фильтром для воды д15										
38	1116-0901-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	счетчик (водомер)	13		644,17	31,54	8374	410	241	7759	17424
		НР - 98%; СП - 8%										
		В ТОМ ЧИСЛЕ:				594,09	14,96	7723	194		1291	
38.1	236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,01	0,13	568,00				74		
38.2	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,02	0,26	483,00				126		
39	244-301-0406 РСНБ РК 2015	Счетчик холодной воды одноструйный крыльчатый ВСКМ DN 15	шт.	13		3195,00	--	41535	--	41535	--	44858
		СП - 8%				--	--	--	--		3323	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
40	244-302-0101 РСНБ РК 2015	Радиомодуль модели Cyble RF	шт.	13	46389,00	–	603057	–	603057	–	651302
		СП - 8%			–	–	–	–		48245	
41	1 118-1001-0101 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм. Установка	фильтр	13	1302,40	168,62	16931	2192	187	14976	34459
		НР - 98%; СП - 8%			1119,35	56,14	14552	730		2553	
42	242-404-0601 РСНБ РК 2015	Фильтр латунный сетчатый, муфтовый, для систем водоснабжения и отопления, Т до +120°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 15	шт.	13	1101,00	–	14313	–	14313	–	15458
		СП - 8%			–	–	–	–		1145	
43	1 116-0603-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Арматура запорная муфтовая диаметром 15-25 мм. Установка на трубопроводах из полимерных труб	шт.	13	467,74	4,57	6081	60	80	5828	12861
		НР - 98%; СП - 8%			456,98	0,45	5941	6		953	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
43.1	261-107-0432	Ветошь	кг	0,021 0,273	90,00				25		
43.2	261-201-0620	Лента ФУМ	кг	0,00054 0,00702	5164,00				36		
43.3	236-104-0102	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,000004 0,000052	379074,00				20		
44	242-204-0501 РСНБ РК 2015	Кран шаровый стальной муфтовый (В-В), полнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	13	5023,00	–	65299	–	65299	–	70523
		СП - 8%			–	–	–	–		5224	
45	1116-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	2,6	912,44	43,72	2372	113	66	2190	4927
		НР - 98%; СП - 8%			843,32	16,31	2193	42		365	
46	1122-0601-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 50 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,0026	990974,68	36044,72	2577	93	1719	758	3601
		НР - 99%; СП - 8%			294147,00	149,60	765	–		267	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
46.1	261-105-0177	Мастика битумно-полимерная или битумно-резиновая ГОСТ 30693-2000	кг	1730 4,498	263,00				1183		
46.2	234-203-0204	Холст стекловолокнистый ВВ-Г	10 м2	43 0,1118	4019,00				449		
47	241-102-0106 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 25х2,0 мм	м	2,6	594,00	–	1544	–	1544	–	1668
		СП - 8%			–	–	–	–		124	
48	1122-0701-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,37	66272,04	–	24521	–	664	23618	51990
		НР - 99%; СП - 8%			64478,00	–	23857	–		3851	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
48.1	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	11,8 4,366	134,00				585		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
49	1122-0701-0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией *НР - 99%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	км трубопровода	0,1115	71623,77 64478,00	--	7986 7189	--	797	7117 1208	16312
49.1	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	47 5,2405	134,00				702		
		Переход методом ГНБ д225 L=10м									
50	1122-1401-1102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Трубопроводы из полимерных труб диаметром 225 мм протяженностью до 100 м. Прокладка методом горизонтального направленного бурения с поэтапным расширением бурового канала в грунтах i-3 групп *НР - 99%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м	10	14620,95 941,39	5790,45 1044,05	146210 9414	57904 10440	78892	19656 13269	179135
50.1	218-202-0101	Бентонитовый глинопорошок для буровых растворов, применяемых при ГНБ	кг	11,295 112,95	378,00				42695		
50.2	218-202-0201	Полимер сухой гранулированный, содержащий сополимер частично гидролизованного полиакриламида/полиакрилата для стабилизации пластов глинистых пород при ГНБ	кг	0,897 8,97	4004,00				35916		
51	1122-1401-0301 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр *НР - 99%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м трубы, уложенной в футляре	10	1430,99 1262,62	8,49 2,54	14310 12626	85 25	1599	12525 2147	28982
51.1	261-107-0746	Резина листовая вулканизованная цветная	кг	0,226 2,26	621,00				1403		
52	1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью *НР - 99%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	футляр	2	33082,25 10786,50	3183,69 74,80	66164 21573	6368 150	38223	21505 7014	94683
52.1	216-201-0103	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,025 0,05	190213,00				9511		
52.2	261-107-0447	Каболка	т	0,0098 0,0196	1358578,00				26628		
53	241-201-0619 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 225х13,4 мм *СП - 8%*	м	10,2	6452,00	--	65810	--	65810	--	71075
		Колодец сборный д1500			--	--	--	--		5265	
54	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	4,35	1861,86 1861,86	--	8099 8099	--	--	5831 1114	15045
55	1122-1301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых *НР - 99%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	5,82	48601,76 19793,60	10041,11 4234,98	282862 115199	58440 24648	109223	138448 33705	455015

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
55.1	212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,272	1,58304	19341,00				30618		
55.2	212-501-0203	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки I	т	0,09	0,5238	20600,00				10790		
55.3	235-201-0601	Мастика битумная кровельная для горячего применения ГОСТ 2889-80 марки МБК-Г	кг	21,1	122,802	145,00				17806		
55.4	261-107-0447	Каболка	т	0,004	0,02328	1358578,00				31628		
56	225-101-0602 РСНБ РК 2015	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15(V=0,38)	шт.	3		29337,00	--	88011	--	88011	--	95052
		СП - 8%				--	--	--	--		7041	
57	225-101-0109 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9(V=0,4)	шт.	3		20264,00	--	60792	--	60792	--	65655
		СП - 8%				--	--	--	--		4863	
58	225-101-0109 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9б(V=0,32)	шт.	3		20264,00	--	60792	--	60792	--	65655
		СП - 8%				--	--	--	--		4863	
59	225-101-0610 РСНБ РК 2015	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-2, 2ПП15-2(V=0,27)	шт.	3		27717,00	--	83151	--	83151	--	89803
		СП - 8%				--	--	--	--		6652	
60	225-101-0620 РСНБ РК 2015	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПО10(V=0,32)	шт.	3		40676,00	--	122028	--	122028	--	131790
		СП - 8%				--	--	--	--		9762	
61	225-101-0104 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-3(V=0,08)	шт.	3		6404,00	--	19212	--	19212	--	20749
		СП - 8%				--	--	--	--		1537	
62	244-202-0108 РСНБ РК 2015	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 с шарниром и замком, тип Т (С250)	комплект	3		62811,00	--	188433	--	188433	--	203508
		СП - 8%				--	--	--	--		15075	
63	222-503-0201 РСНБ РК 2015	Стремянка	т	0,05124		887579,00	--	45480	--	45480	--	49118
		СП - 8%				--	--	--	--		3638	
64	241-201-0616 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 160х9,5 мм	м	1		3280,00	--	3280	--	3280	--	3542
		СП - 8%				--	--	--	--		262	
65	241-201-0612 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 90х5,4 мм	м	0,6		1072,00	--	643	--	643	--	694
		СП - 8%				--	--	--	--		51	
66	241-201-0608 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 50х3,0 мм	м	0,2		340,00	--	68	--	68	--	73
		СП - 8%				--	--	--	--		5	
67	261-105-0654 РСНБ РК 2015	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	4		1712,00	--	6848	--	6848	--	7396
		СП - 8%				--	--	--	--		548	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**тенге**				3333481	487803	2283433	628071	4278475
		Стоимость монтажных работ	тенге				562242	151517	--	316927	
		Материалы	тенге				2220				
		Всего заработная плата	тенге				1293				
		Накладные расходы	тенге					928			
		Сметная прибыль	тенге				668				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	тенге				231				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				3119				
		Сметная заработная плата	тенге								1
		Стоимость общестроительных работ	тенге					928			
		Материалы	тенге				1860656				
		Всего заработная плата	тенге				281861				
		Стоимость материалов и конструкций	тенге					680535			
		Местные материалы	тенге				6848				
		Накладные расходы	тенге				556937				
		Сметная прибыль	тенге				595753				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	тенге				196513				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				2652922				
		Сметная заработная плата	тенге								529
		Стоимость металломонтажных работ	тенге					680535			
		Стоимость материалов и конструкций	тенге				45480				
		Сметная прибыль	тенге				45480				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	тенге				3638				
		Стоимость сантехнических работ	тенге				49118				
		Материалы	тенге				1425125				
		Всего заработная плата	тенге				587				
		Стоимость материалов и конструкций	тенге					32296			
		Сдача и испытание	тенге				1390432				
		Накладные расходы	тенге				488				
		Сметная прибыль	тенге				31650				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	тенге				116545				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				1573320				
		Сметная заработная плата	тенге								23
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге					32296			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				4278479				
		Сметная заработная плата	тенге								552
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**тенге**					713759			
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									4278479
		- Зарплата рабочих строителей	тенге				562242				
		- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					487803			
		- в том числе зарплата машинистов	тенге					151517			
		- Материалов, изделий и конструкций	тенге						2283438		
		- Накладные расходы	тенге							628071	
		- Сметная прибыль	тенге							316927	

2-1-1/1 ОСР			**в т.ч. С-сть оборудования**
ИТОГО	Тенге	4 278 479	
Стоимость оборудования	Тенге	**4 278 479**	**0**
Итого без стоимости оборудования	Тенге	0	
	Тенге	**4 278 479**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Временные здания и сооружения 1,3%	Тенге		55 620						
		Итого	Тенге		**4 334 099**						
		зимнее удорожание 2,07%	Тенге		89 716						
		Итого	Тенге		**4 423 815**						
		Непредвиденные затраты 2%	Тенге		88 476						
		Стоимость оборудования	Тенге		0						
		Доп. оплата труда в зонах эколог. бедствия и рад. риска	Тенге		307 366						
		Итого с непредвиденными и со стоимостью оборудования	Тенге		**4 819 657,14**						
		НДС 12%	Тенге		578 358,86						
		Всего	Тенге		**5 398 016,00**						

Заказчик:
Аким кента
КГУ «Аппарат акима кента Тасбугет" г.Кызылорда

С.Сыздыков

Авторский надзор:
Директор:
ТОО "Сартобе"

Мухаммедиев О.Е.

Технический надзор:
Эксперт:
ТОО "ЮжКазЭксперт"

Каржаубаев Р.Б.

Подрядчик:
Директор:
ПК "Агроспецмонтаж"

Буркитов Т.С.