Заказчик: КГУ «Аппарат акима кента Тасбугет" г.Кызылорда

Подрядчик: ПК "Агроспецмонтаж"

Утверждена приказом Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан 'от 05.08.2021 г. №420

Наименование строительства и его адрес: Строительство водопроводной линии по ул.Ж.Махамбетова(от ул.Жунусова до адреса ул.Ж.Махамбетова №197)в пос. Тасбогет,г.Кызылорда.

Справка №1

Стоимости выполненных работ и затрат за декабрь 2021г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	Наименование	код	Наименование	код
		№3	от 27.10.21г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство водопроводной линии по ул.Ж.Махамбетова(от ул.Жунусова до адреса ул.Ж.Махамбетова №197)в пос. Тасбогет,г.Кызылорда.	5 466 137,00	4 880 479,46							585 657,54	5 466 137,00

Заказчик:
Аким кента
КГУ «Аппарат акима кента Тасбугет" г.Кызылорда
_____ С.Сыздыков

Авторский надзор:
Директор:
ТОО "Сартобе"
_____ Мухаммедиев О.Е.

Технический надзор:
Эксперт:
ТОО "ЮжКазЭксперт"
_____ Каржаубаев Р.Б.

Подрядчик:
Директор:
ПК "Агроспецмонтаж"
_____ Буркитов Т.С.

Заказчик: КГУ «Аппарат акима кента Тасбугет" г.Кызылорда **Форма-2**
Подрядчик: ПК "Агроспецмонтаж"
Меморандум: №3 от 27.10.2021 г.
Наименование стройки: Строительство водопроводной линии по ул.Ж.Махамбетова(от ул.Жунусова до адреса ул.Ж.Махамбетова №197)в пос. Тасбогет,г.Кызылорда.

А К Т № 1
приемки выполненных работ
за декабрь месяц 2021 года

Составлен(а) в текущих ценах на 2021.4.1

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Общестроительные работы										
		РАЗДЕЛ 1. Хозяйственно-питьевой-противопожарный водопровод										
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ										
1	1101-0101-0362 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	942,61496		225,52	225,52	212579	212579	--	25960	257622
		НР - 72%; СП - 8%				--	38,25	--	36055		19083	
2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	29,15304		2234,23	--	65135	--	--	46897	120994
		НР - 72%; СП - 8%				2234,23	--	65135	--		8963	
3	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	867,520901		36,35	36,35	31534	31534	--	9001	43778
		НР - 72%; СП - 8%				--	14,41	--	12501		3243	
4	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	65,2972721		972,00	--	63469	--	--	45698	117900
		НР - 72%; СП - 8%				972,00	--	63469	--		8733	
5	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	867,520901		174,70	79,98	151556	69385	--	83692	254068
		НР - 72%; СП - 8%				94,72	39,27	82172	34068		18820	
6	1101-0205-1201 РСНБ РК 2015	Траншеи. Водоотлив	м3 мокрого грунта	34,08		1295,58	1295,58	44153	44153	--	22036	71484
		НР - 72%; СП - 8%				--	898,04	--	30605		5295	
7	211-401-0101 РСНБ РК 2015	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	28,116		5177,00	--	145557	--	145557	--	157202
		СП - 8%				--	--	--	--		11645	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Монтажные работы										
8	1122-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Основание под трубопроводы песчаное. Устройство**	м3 основания	9,372		7045,74	179,06	66033	1678	53371	11360	83584
		НР - 99%; СП - 8%				1171,98	52,36	10984	491		6191	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
8.1	211-401-0101	**Песок ГОСТ 8736-2014 природный**	м3	1,1	10,3092	5177,00				53371		
9	1122-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм.1 доп. вып. 4	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка**	км трубопровода	0,424		323617,96	76557,88	137214	32461	300	113341	270600
		НР - 99%; СП - 8%				246352,00	23662,52	104453	10033		20044	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
9.1	217-603-0103	**Вода питьевая ГОСТ 2874-82**	м3	5	2,12	134,00				284		
10	1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм.1 доп. вып. 4	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка**	км трубопровода	0,132		388531,25	109758,53	51286	14488	332	40574	99209
		НР - 99%; СП - 8%				276256,00	34228,72	36466	4518		7349	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
10.1	217-603-0103	**Вода питьевая ГОСТ 2874-82**	м3	18	2,376	134,00				318		
11	241-201-0613 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм**	м	133,32		1590,00	–	211979	–	211979	–	228937
		СП - 8%				–	–	–	–		16958	
12	241-201-0402 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 25х2,3 мм**	м	428,24		134,00	–	57384	–	57384	–	61975
		СП - 8%				–	–	–	–		4591	
13	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	**Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка**	шт.	4		1514,24	944,99	6057	3780	–	3378	10190
		НР - 99%; СП - 8%				569,25	283,73	2277	1135		755	
14	241-214-0306 РСНБ РК 2015	**Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110 мм**	шт.	4		1347,00	–	5388	–	5388	–	5819
		СП - 8%				–	–	–	–		431	
15	1122-0901-0103 РСНБ РК 2015	**Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка**	задвижка или клапан	1		2243,66	94,62	2244	95	293	1882	4456
		НР - 99%; СП - 8%				1856,40	44,88	1856	45		330	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
15.1	217-101-0105	**Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 для санитарно-технических работ**	т	0,0015	0,0015	165361,00				248		
16	242-101-1205 РСНБ РК 2015	**Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, со штурвалом, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 100**	шт.	1		57393,00	–	57393	–	57393	–	61984
		СП - 8%				–	–	–	–		4591	
17	1122-1201-0103 РСНБ РК 2015	**Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка**	фланец	6		1196,33	62,28	7178	374	367	6372	14634
		НР - 99%; СП - 8%				1072,80	–	6437	–		1084	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
17.1	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00029	0,00174	211214,00				368		
18	241-116-0210 РСНБ РК 2015	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	4		2590,00	–	10360	–	10360	–	11189
		СП - 8%				–	–	–	–		829	
19	241-116-0610 РСНБ РК 2015	Фланец приварной встык воротниковый PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	4		4436,00	–	17744	–	17744	–	19164
		СП - 8%				–	–	–	–		1420	
20	116-0603-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Арматура запорная муфтовая диаметром 15-25 мм. Установка на трубопроводах из полимерных труб	шт.	2		467,74	4,57	935	9	12	897	1978
		НР - 98%; СП - 8%				456,98	0,45	914	1		147	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
20.1	261-107-0432	Ветошь	кг	0,021	0,042	90,00				4		
20.2	261-201-0620	Лента ФУМ	кг	0,00054	0,00108	5164,00				6		
20.3	236-104-0102	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,000004	0,000008	379074,00				3		
21	242-204-0505 РСНБ РК 2015	Кран шаровый стальной муфтовый (В-В), полнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 40	шт.	1		8568,00	–	8568	–	8568	–	9253
		СП - 8%				–	–	–	–		685	
22	242-204-0502 РСНБ РК 2015	Кран шаровый стальной муфтовый (В-В), полнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	1		5507,00	–	5507	–	5507	–	5948
		СП - 8%				–	–	–	–		441	
		Гидрант пожарный										
23	1122-1001-0103 РСНБ РК 2015	Гидранты пожарные. Установка	шт.	1		2967,51	199,10	2968	199	490	2343	5735
		НР - 99%; СП - 8%				2278,64	87,62	2279	88		425	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
23.1	217-101-0105	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 для санитарно-технических работ	т	0,0028	0,0028	165361,00				463		
24	244-404-0104 РСНБ РК 2015	Гидрант пожарный подземный ГОСТ 8220-85 Н 1250 мм	шт.	1		43327,00	–	43327	–	43327	–	46793
		СП - 8%				–	–	–	–		3466	
25	241-116-0213 РСНБ РК 2015	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 200 мм	шт.	1		6195,00	–	6195	–	6195	–	6691
		СП - 8%				–	–	–	–		496	
26	1122-0301-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,0005		1263850,92	547127,90	632	274	49	399	1114
		НР - 99%; СП - 8%				617016,00	189729,27	309	95		83	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
26.1	214-209-0507	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) ГОСТ 2246-70 с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм	кг	50	0,025	874,00				22		
26.2	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,2	0,0001	100670,00				10		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
26.3	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,13	0,000065	211214,00				14		
27	1122-0601-0306 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 200 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,0005		3151417,96	241903,19	1576	121	1254	222	1942
		НР - 99%; СП - 8%				402822,00	46667,84	201	23		144	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
27.1	221-105-0177	Мастика битумно-полимерная или битумно-резиновая ГОСТ 30693-2000	кг	6630	3,315	263,00				872		
27.2	214-203-0204	Холст стекловолокнистый ВВ-Г	10 м2	168	0,084	4019,00				338		
28	2411-02-0229 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х6,0 мм	м	0,5		15326,00	–	7663	–	7663	–	8276
		СП - 8%				–	–	–	–		613	
29	1122-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,002		589385,93	117642,97	1179	235	58	969	2320
		НР - 99%; СП - 8%				443070,00	46499,14	886	93		172	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
29.1	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,18	0,00036	100670,00				36		
29.2	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,04	0,00008	211214,00				17		
30	241-102-0178 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,5 мм	м	2,008		4977,00	–	9994	–	9994	–	10794
		СП - 8%				–	–	–	–		800	
31	1122-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,0004		511658,40	73604,52	205	29	10	176	411
		НР - 99%; СП - 8%				415173,00	28167,68	166	11		30	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
31.1	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,18	0,000072	100670,00				7		
31.2	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,02	0,000008	211214,00				2		
32	241-102-0123 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 40х3,0 мм	м	0,2008		1321,00	–	265	–	265	–	286
		СП - 8%				–	–	–	–		21	
33	241-102-0103 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 20х2,0 мм	м	0,2008		468,00	–	94	–	94	–	102
		СП - 8%				–	–	–	–		8	
34	1122-0601-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 50 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,000418		203814,33	52141,27	82	21	18	50	143

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		НР - 99%; СП - 8%				108624,60	18801,89	43	8		11	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
34.1	21-105-0177	**Мастика битумно-полимерная или битумно-резиновая ГОСТ 30693-2000**	кг	110	0,044	263,00				12		
34.2	24-203-0204	**Холст стекловолокнистый ВВ-Г**	10 м2	2,8	0,00112	4019,00				5		
35	1112-601-0603 РСН РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 100 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции**	км трубопровода	0,002		242278,94	52575,28	485	105	163	253	797
		НР - 99%; СП - 8%				108624,60	18936,53	217	38		59	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
35.1	26-105-0177	**Мастика битумно-полимерная или битумно-резиновая ГОСТ 30693-2000**	кг	210	0,42	263,00				110		
35.2	23-203-0204	**Холст стекловолокнистый ВВ-Г**	10 м2	5,3	0,0106	4019,00				43		
		Водомерный узел со счетчиком Д15 и фильтром для воды д15										
36	1116-001-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка**	счетчик (водомер)	14		644,17	31,54	9018	441	260	8356	18764
		НР - 98%; СП - 8%				594,09	14,96	8317	209		1390	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
36.1	236-104-0101	**Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013**	кг	0,01	0,14	568,00				80		
36.2	235-202-1014	**Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71**	кг	0,02	0,28	483,00				135		
37	244-301-0406 РСНБ РК 2015	**Счетчик холодной воды одноструйный крыльчатый ВСКМ DN 15**	шт.	14		3195,00	–	44730	–	44730	–	48308
		СП - 8%				–	–	–	–		3578	
38	244-302-0101 РСНБ РК 2015	**Радиомодуль модели Cyble RF**	шт.	14		46389,00	–	649446	–	649446	–	701402
		СП - 8%				–	–	–	–		51956	
39	1118-1001-0101 РСНБ РК 2015	**Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм. Установка**	фильтр	14		1302,40	168,62	18234	2361	202	16128	37111
		НР - 98%; СП - 8%				1119,35	56,14	15671	786		2749	
40	242-404-0601 РСНБ РК 2015	**Фильтр латунный сетчатый, муфтовый, для систем водоснабжения и отопления, Т до +120°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 15**	шт.	14		1101,00	–	15414	–	15414	–	16647
		СП - 8%				–	–	–	–		1233	
41	1116-0603-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Арматура запорная муфтовая диаметром 15-25 мм. Установка на трубопроводах из полимерных труб**	шт.	14		467,74	4,57	6548	64	86	6276	13850
		НР - 98%; СП - 8%				456,98	0,45	6398	6		1026	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
10.1	261-1007-0432	**Ветошь**	кг	0,021	0,294	90,00				26		
10.2	261-2001-0620	**Лента ФУМ**	кг	0,00054	0,00756	5164,00				39		
10.3	236-1004-0102	**Уайт-спирит ГОСТ 3134-78**	т	0,000004	0,000056	379074,00				21		
42	242-2040-0501 РСНБ РК 2015	**Кран шаровый стальной муфтовый (В-В), полнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 15**	шт.	14		5023,00	–	70322	–	70322	–	75948
		СП - 8%				–	–	–	–		5626	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
43	1122-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	2,8		912,44	43,72	2555	123	71	2359	5307
		НР - 98%; СП - 8%				843,32	16,31	2361	46		393	
44	1122-0601-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 50 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,0028		990974,68	36044,72	2775	101	1850	816	3878
		НР - 99%; СП - 8%				294147,00	149,60	824	–		287	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
44.1	261-105-0177	**Мастика битумно-полимерная или битумно-резиновая ГОСТ 30693-2000**	кг	1730	4,844	263,00				1274		
44.2	234-203-0204	**Холст стекловолокнистый ВВ-Г**	10 м2	43	0,1204	4019,00				484		
45	24-102-0106 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 25х2,0 мм	м	2,8		594,00	–	1663	–	1663	–	1796
		СП - 8%				–	–	–	–		133	
46	1122-0701-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,424		66272,04	–	28099	–	760	27065	59577
		НР - 99%; СП - 8%				64478,00	–	27339	–		4413	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
46.1	217-603-0103	**Вода питьевая ГОСТ 2874-82**	м3	11,8	5,0032	134,00				670		
47	1122-0701-0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,132		71623,77	–	9454	–	943	8426	19310
		НР - 99%; СП - 8%				64478,00	–	8511	–		1430	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
47.1	217-603-0103	**Вода питьевая ГОСТ 2874-82**	м3	47	6,204	134,00				831		
		Переход методом ГНБ д225 L=15м										
48	1122-1401-1102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Трубопроводы из полимерных труб диаметром 225 мм протяженностью до 100 м. Прокладка методом горизонтального направленного бурения с поэтапным расширением бурового канала в грунтах 1-3 групп	м	15		14620,95	5790,45	219314	86857	118336	29484	268702
		НР - 99%; СП - 8%				941,39	1044,05	14121	15661		19904	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
48.1	218-202-0101	**Бентонитовый глинопорошок для буровых растворов, применяемых при ГНБ**	кг	11,295	169,425	378,00				64043		
48.2	218-202-0201	**Полимер сухой гранулированный, содержащий сополимер частично гидролизованного полиакриламида/полиакрилата для стабилизации пластов глинистых пород при ГНБ**	кг	0,897	13,455	4004,00				53874		
49	1122-1401-0301 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	15		1430,99	8,49	21465	127	2399	18788	43473
		НР - 99%; СП - 8%				1262,62	2,54	18939	38		3220	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
49.1	261-107-0746	**Резина листовая вулканизованная цветная**	кг	0,226	3,39	621,00				2105		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
50	1[illegible]-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью	футляр	2		33082,25	3183,69	66164	6368	38223	21505	94683
		НР - 99%; СП - 8%				10786,50	74,80	21573	150		7014	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
50.1	216-201-0103	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,025	0,05	190213,00				9511		
50.2	261-107-0447	Каболка	т	0,0098	0,0196	1358578,00				26628		
51	24[illegible]201-0619 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 225х13,4 мм	м	15,3		6452,00	–	98716	–	98716	–	106613
		СП - 8%				–	–	–	–		7897	
		Колодец сборный д1500										
52	110[illegible]205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	2,9		1861,86	–	5399	–	–	3888	10030
		НР - 72%; СП - 8%				1861,86	–	5399	–		743	
53	1122[illegible]301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	3,88		48601,76	10041,11	188575	38960	72816	92299	303343
		НР - 99%; СП - 8%				19793,60	4234,98	76799	16432		22470	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
53.1	212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,272	1,05536	19341,00				20412		
53.2	212-501-0203	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки I	т	0,09	0,3492	20600,00				7194		
53.3	23[illegible]-201-0601	Мастика битумная кровельная для горячего применения ГОСТ 2889-80 марки МБК-Г	кг	21,1	81,868	145,00				11871		
53.4	261-107-0447	Каболка	т	0,004	0,01552	1358578,00				21085		
54	225-101-0602 РСНБ РК 2015	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15(V=0,38)	шт.	2		29337,00	–	58674	–	58674	–	63368
		СП - 8%				–	–	–	–		4694	
55	225-101-0109 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9(V=0,4)	шт.	2		20264,00	–	40528	–	40528	–	43770
		СП - 8%				–	–	–	–		3242	
56	225-101-0109 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9б(V=0,32)	шт.	2		20264,00	–	40528	–	40528	–	43770
		СП - 8%				–	–	–	–		3242	
57	225-101-0610 РСНБ РК 2015	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-2, 2ПП15-2(V=0,27)	шт.	2		27717,00	–	55434	–	55434	–	59869
		СП - 8%				–	–	–	–		4435	
58	225-101-0620 РСНБ РК 2015	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПО10(V=0,32)	шт.	2		40676,00	–	81352	–	81352	–	87860
		СП - 8%				–	–	–	–		6508	
59	225-101-0104 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-3(V=0,08)	шт.			6404,00	–	12808	–	12808	–	13833

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			–	–	–	–		1025	
60	24-202-0108 РСНБ РК 2015	**Люк чугунный ГОСТ 3634-99 с шарниром и замком, тип Т (С250)**	комплект	2	62811,00	–	125622	–	125622	–	135672
		СП - 8%			–	–	–	–		10050	
61	22-503-0201 РСНБ РК 2015	**Стремянка**	т	0,03416	887579,00	–	30320	–	30320	–	32746
		СП - 8%			–	–	–	–		2426	
62	24-201-0616 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 160х9,5 мм**	м	0,8	3280,00	–	2624	–	2624	–	2834
		СП - 8%			–	–	–	–		210	
63	24-201-0612 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 90х5,4 мм**	м	1	1072,00	–	1072	–	1072	–	1158
		СП - 8%			–	–	–	–		86	
64	24-201-0608 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 50х3,0 мм**	м	0,6	340,00	–	204	–	204	–	220
		СП - 8%			–	–	–	–		16	
65	26-105-0654 РСНБ РК 2015	**Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл**	шт.	6	1712,00	–	10272	–	10272	–	11094
		СП - 8%			–	–	–	–		822	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				3351247	546922	2219810	650890	4322308
							584516	163136	–	320174	
		Стоимость общестроительных работ	тенге				1831963				
		Материалы	тенге				292031				
		Всего заработная плата	тенге					712943			
		Стоимость материалов и конструкций	тенге				10272				
		Местные материалы	тенге				434881				
		Накладные расходы	тенге				616874				
		Сметная прибыль	тенге				195908				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	тенге				2644745				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								561
		Сметная заработная плата	тенге					712943			
		Стоимость металломонтажных работ	тенге				30320				
		Стоимость материалов и конструкций	тенге				30320				
		Сметная прибыль	тенге				2426				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	тенге				32746				
		Стоимость сантехнических работ	тенге				1488964				
		Материалы	тенге				632				
		Всего заработная плата	тенге					34709			
		Стоимость материалов и конструкций	тенге				1451674				
		Сдача и испытание	тенге				525				
		Накладные расходы	тенге				34016				
		Сметная прибыль	тенге				121840				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	тенге				1644820				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								24
		Сметная заработная плата	тенге					34709			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				4322311				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								585
		Сметная заработная плата	тенге					747652			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**тенге**								**4322311**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	тенге				**584516**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					**546922**			
		- в том числе зарплата машинистов	тенге					**163136**			
		- Материалов, изделий и конструкций	тенге						**2219810**		
		- Накладные расходы	тенге							**650890**	
		- Сметная прибыль	тенге							**320174**	

			в т.ч. С-сть оборудования
2-1-1/1 ОСР	Тенге	4 322 311	
ИТОГО	Тенге	**4 322 311**	**0**
Стоимость оборудования	Тенге	0	
Итого без стоимости оборудования	Тенге	**4 322 311**	
Временные здания и сооружения 1,3%	Тенге	56 190	
Итого	Тенге	**4 378 501**	
зимнее удорожание 2,07%	Тенге	90 635	
Итого	Тенге	**4 469 136**	
Непредвиденные затраты 2%	Тенге	89 383	
Стоимость оборудования	Тенге	0	
Доп. оплата труда в зонах эколог. бедствия и рад. риска	Тенге	321 961	
Итого с непредвиденными и со стоимостью оборудования	Тенге	**4 880 479,46**	
НДС 12%	Тенге	585 657,54	
Всего	Тенге	**5 466 137,00**	

Заказчик:
Аким кента
КГУ «Аппарат акима кента Тасбугет" г.Кызылорда
_____ **С.Сыздыков**

Авторский надзор:
Директор:
ТОО "Сартобе"
_____ **Мухаммедиев О.Е.**

Технический надзор:
Эксперт:
ТОО "ЮжКазЭксперт"
_____ **Каржаубаев Р.Б.**

Подрядчик:
Директор:
ПК "Агроспецмонтаж"
_____ **Буркитов Т.С.**