Заказчик: КГУ «Аппарат акима кента Тасбугет" г.Кызылорда

Подрядчик: ПК "Агроспецмонтаж"

Утверждена приказом Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан 'от 05.08.2021 г. №420

Наименование строительства и его адрес: Строительство водопроводной линии по ул.Каржыгер №2 в дачном участке Сабалак,город Кызылорда.

Справка №1

Стоимости выполненных работ и затрат за декабрь 2021г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	Наименование	код	Наименование	код
		№3	от 27.10.21г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство водопроводной линии по ул.Каржыгер №2 в дачном участке Сабалак,город Кызылорда.	1 652 392,00	1 475 350,00							177 042,00	1 652 392,00

Заказчик:
Аким кента
КГУ «Аппарат акима кента Тасбугет"
_____ С.Сыздыков

Авторский надзор:
Директор:
ТОО "Сартобе"
_____ Мухаммедиев О.Е.

Технический надзор:
Эксперт:
ТОО "ЮжКазЭксперт"
_____ Каржаубаев Р.Б.

Подрядчик:
Директор:
ПК "Агроспецмонтаж"
_____ Буркитов Т.С.

Заказчик: КГУ «Аппарат акима кента Тасбугет" г.Кызылорда
Подрядчик: ПК "Агроспецмонтаж"
Меморандум: №3 от 27.10.2021 г.
Наименование стройки: Строительство водопроводной линии по ул.Каржыгер №2 в дачном участке Сабалак,город Кызылорда.

Форма-2

А К Т № 1
приемки выполненных работ
за декабрь месяц 2021 года

Составлен(а) в текущих ценах на 2021.4.1

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Водопрово В1										
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ										
1	1101-0101-0362 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	190,57202		225,52 --	225,52 38,25	42978 --	42977 7289	--	5248 3858	52084
2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	5,89398		2234,23 2234,23	– –	13169 13169	– –	– –	9481 1812	24462
3	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	169,324052		36,35 --	36,35 14,41	6155 --	6155 2440	--	1757 633	8545
4	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	12,7448211		972,00 972,00	– –	12388 12388	– –	--	8919 1705	23012
5	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками *НР - 72%; СП - 8%*	м3 уплотненного грунта	169,324052		174,70 94,72	79,98 39,27	29581 16038	13542 6649	--	16335 3673	49589
6	211-401-0101 РСНБ РК 2015	Песок ГОСТ 8736-2014 природный *СП - 8%*	м3	10,437		5177,00 --	– --	54032 --	– --	54032	– 4323	58355
		Монтажные работы										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	3,479	7045,74	179,06	24512	623	19812	4217	31027
		НР - 99%; СП - 8%			1171,98	52,36	4077	182		2298	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
7.1	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	1,1 3,8269	5177,00				19812		
8	1122-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка	км трубопровода	0,032	323617,96	76557,88	10356	2450	23	8554	20423
		НР - 99%; СП - 8%			246352,00	23662,52	7883	757		1513	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
8.1	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	5 0,16	134,00				21		
9	1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	0,049	388531,25	109758,53	19038	5378	123	15062	36828
		НР - 99%; СП - 8%			276256,00	34228,72	13537	1677		2728	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
9.1	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	18 0,882	134,00				118		
10	241-201-0613 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм	м	49,49	1590,00	–	78689	–	78689	–	84984
		СП - 8%			–	–	–	–		6295	
11	241-201-0402 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 25х2,3 мм	м	32,32	134,00	–	4331	–	4331	–	4677
		СП - 8%			–	–	–	–		346	
12	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	3	1514,24	944,99	4543	2835	–	2533	7642
		НР - 99%; СП - 8%			569,25	283,73	1708	851		566	
13	241-214-0306 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110 мм	шт.	2	1347,00	–	2694	–	2694	–	2910
		СП - 8%			–	–	–	–		216	
14	241-208-0901 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый сварной от 15° до 30° ПЭ 100 SDR 17 PN 10 диаметром 110 мм	шт.	1	719,00	–	719	–	719	–	777
		СП - 8%			–	–	–	–		58	
15	1122-0901-0103 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка	задвижка или клапан	1	2243,66	94,62	2244	95	293	1882	4456
		НР - 99%; СП - 8%			1856,40	44,88	1856	45		330	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
15.1	217-101-0105	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 для санитарно-технических работ	т	0,0015 0,0015	165361,00				248		
16	242-101-1205 РСНБ РК 2015	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, со штурвалом, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 100	шт.	1	57393,00	–	57393	–	57393	–	61984
		СП - 8%			–	–	–	–		4591	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
				3								
17	1122-1201-0103 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка	фланец	4		1196,33	62,28	4785	249	245	4248	9756
		НР - 99%; СП - 8%				1072,80	–	4291	–		723	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
17.1	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00029	0,00116	211214,00				245		
18	241-116-0210 РСНБ РК 2015	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	2		2590,00	–	5180	–	5180	–	5594
		СП - 8%				–	–	–	–		414	
19	241-116-0610 РСНБ РК 2015	Фланец приварной встык воротниковый PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	2		4436,00	–	8872	–	8872	–	9582
		СП - 8%				–	–	–	–		710	
20	1116-0603-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Арматура запорная муфтовая диаметром 15-25 мм. Установка на трубопроводах из полимерных труб	шт.	2		467,74	4,57	935	9	12	897	1978
		НР - 98%; СП - 8%				456,98	0,45	914	1		147	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
20.1	261-107-0432	Ветошь	кг	0,021	0,042	90,00				4		
20.2	261-201-0620	Лента ФУМ	кг	0,00054	0,00108	5164,00				6		
20.3	236-104-0102	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,000004	0,000008	379074,00				3		
21	242-204-0505 РСНБ РК 2015	Кран шаровый стальной муфтовый (В-В), полнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 40	шт.	1		8568,00	–	8568	–	8568	–	9253
		СП - 8%				–	–	–	–		685	
22	242-204-0502 РСНБ РК 2015	Кран шаровый стальной муфтовый (В-В), полнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	1		5507,00	–	5507	–	5507	–	5948
		СП - 8%				–	–	–	–		441	
		Гидрант пожарный										
23	1122-1001-0103 РСНБ РК 2015	Гидранты пожарные. Установка	шт.	1		2967,51	199,10	2968	199	490	2343	5735
		НР - 99%; СП - 8%				2278,64	87,62	2279	88		425	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
23.1	217-101-0105	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 для санитарно-технических работ	т	0,0028	0,0028	165361,00				463		
24	244-404-0104 РСНБ РК 2015	Гидрант пожарный подземный ГОСТ 8220-85 Н 1250 мм	шт.	1		43327,00	–	43327	–	43327	–	46793
		СП - 8%				–	–	–	–		3466	
25	241-116-0213 РСНБ РК 2015	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 200 мм	шт.	1		6195,00	–	6195	–	6195	–	6691
		СП - 8%				–	–	–	–		496	
26	1122-0301-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,0005		1263850,92	547127,90	632	274	49	399	1114
		НР - 99%; СП - 8%				617016,00	189729,27	309	95		83	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
				4								
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
26.1	214-209-0507	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) ГОСТ 2246-70 с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм	кг	50	0,025	874,00				22		
26.2	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,2	0,0001	100670,00				10		
26.3	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,13	0,000065	211214,00				14		
27	1122-0601-0306 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 200 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,0005		3151417,96	241903,19	1576	121	1254	222	1942
		НР - 99%; СП - 8%				402822,00	46667,84	201	23		144	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
27.1	261-105-0177	Мастика битумно-полимерная или битумно-резиновая ГОСТ 30693-2000	кг	6630	3,315	263,00				872		
27.2	234-203-0204	Холст стекловолокнистый ВВ-Г	10 м2	168	0,084	4019,00				338		
28	241-102-0229 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х6,0 мм	м	0,5		15326,00	–	7663	–	7663	–	8276
		СП - 8%				–	–	–	–		613	
29	1308-0201-3701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Указатель	шт.	1		2220,13	–	2220	–	1292	668	3119
		НР - 72%; СП - 8%				927,52	–	928	–		231	
30	1122-1101-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 100 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб	врезка	3		10148,14	4410,86	30444	13233	6966	14616	48665
		НР - 99%; СП - 8%				3414,99	1506,28	10245	4519		3605	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
30.1	217-605-0108	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	0,041	0,123	5867,00				722		
30.2	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,193	0,579	332,00				192		
30.3	241-102-0177	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,0 мм	м	0,4	1,2	4928,00				5914		
31	1122-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,0015		589385,93	117642,97	884	177	42	727	1740
		НР - 99%; СП - 8%				443070,00	46499,14	665	70		129	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
31.1	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,18	0,00027	100670,00				27		
31.2	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,04	0,00006	211214,00				13		
32	241-102-0178 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,5 мм	м	1,506		4977,00	–	7495	–	7495	–	8095
		СП - 8%				–	–	–	–		600	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
33	22-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,0004		511658,40	73604,52	205	29	10	176	411
		НР - 99%; СП - 8%				415173,00	28167,68	166	11		30	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
33.1	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,18	0,000072	100670,00				7		
33.2	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,02	0,000008	211214,00				2		
34	21-102-0123 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 40х3,0 мм	м	0,2008		1321,00	–	265	–	265	–	286
		СП - 8%				–	–	–	–		21	
35	21-102-0103 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 20х2,0 мм	м	0,2008		468,00	–	94	–	94	–	102
		СП - 8%				–	–	–	–		8	
36	112-0601-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 50 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,0004		203814,33	52141,27	82	21	18	50	143
		НР - 99%; СП - 8%				108624,60	18801,89	43	8		11	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
36.1	261-105-0177	Мастика битумно-полимерная или битумно-резиновая ГОСТ 30693-2000	кг	110	0,044	263,00				12		
36.2	234-203-0204	Холст стекловолокнистый ВВ-Г	10 м2	2,8	0,00112	4019,00				5		
37	112-0601-0603 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 100 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,0015		242278,94	52575,28	363	78	122	189	597
		НР - 99%; СП - 8%				108624,60	18936,53	163	28		44	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
37.1	261-105-0177	Мастика битумно-полимерная или битумно-резиновая ГОСТ 30693-2000	кг	210	0,315	263,00				83		
37.2	234-203-0204	Холст стекловолокнистый ВВ-Г	10 м2	5,3	0,00795	4019,00				32		
		Водомерный узел со счетчиком Д15 и фильтром для воды д15										
38	1116-0901-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	счетчик (водомер)	4		644,17	31,54	2577	126	75	2387	5362
		НР - 98%; СП - 8%				594,09	14,96	2376	60		397	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
38.1	235-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,01	0,04	568,00				23		
38.2	235-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,02	0,08	483,00				39		
39	244-3001-0406 РСНБ РК 2015	Счетчик холодной воды одноструйный крыльчатый ВСКМ DN 15	шт.	4		3195,00	–	12780	–	12780	–	13802
		СП - 8%				–	–	–	–		1022	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
				6								16200
40	244-302-0101 РСНБ РК 2015	Радиомодуль модели Cyble RF										
		СП - 8%	шт.	4		46389,00	--	185556	--	185556	--	200400
41	1118-1001-0101 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм. Установка				--	--	--	--		14844	
		НР - 98%; СП - 8%	фильтр	4		1302,40	168,62	5210	675	58	4608	10603
42	242-404-0601 РСНБ РК 2015	Фильтр латунный сетчатый, муфтовый, для систем водоснабжения и отопления, Т до +120°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 15				1119,35	56,14	4477	225		785	
		СП - 8%	шт.	4		1101,00	--	4404	--	4404	--	4756
43	1116-0603-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Арматура запорная муфтовая диаметром 15-25 мм. Установка на трубопроводах из полимерных труб				--	--	--	--		352	
		НР - 98%; СП - 8%	шт.	4		467,74	4,57	1871	18	25	1793	3957
		В ТОМ ЧИСЛЕ:				456,98	0,45	1828	2		293	
43.1	261-107-0432	Ветошь	кг	0,021	0,084	90,00				8		
43.2	261-201-0620	Лента ФУМ	кг	0,00054	0,00216	5164,00				11		
43.3	236-104-0102	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,000004	0,000016	379074,00				6		
44	242-204-0501 РСНБ РК 2015	Кран шаровый стальной муфтовый (В-В), полнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 15										
		СП - 8%	шт.	4		5023,00	--	20092	--	20092	--	21699
45	1116-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка				--	--	--	--		1607	
		НР - 98%; СП - 8%	м трубопровода	0,8		912,44	43,72	730	35	20	674	1516
46	1122-0601-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 50 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции				843,32	16,31	675	13		112	
		НР - 99%; СП - 8%	км трубопровода	0,0008		990974,68	36044,72	793	29	529	233	1108
		В ТОМ ЧИСЛЕ:				294147,00	149,60	235	--		82	
46.1	261-105-0177	Мастика битумно-полимерная или битумно-резиновая ГОСТ 30693-2000	кг	1730	1,384	263,00				364		
46.2	234-203-0204	Холст стекловолокнистый ВВ-Г	10 м2	43	0,0344	4019,00				138		
47	241-102-0106 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 15х1,8 мм										
		СП - 8%	м	0,8		594,00	--	475	--	475	--	513
48	1122-0701-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией				--	--	--	--		38	
		НР - 99%; СП - 8%	км трубопровода	0,049		66272,04	--	3247	--	88	3128	6885
		В ТОМ ЧИСЛЕ:				64478,00	--	3159	--		510	
48.1	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	11,8	0,5782	134,00				77		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
				7								
49	122-0701-0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,032		71623,77	--	2292	--	229	2043	4681
		НР - 99%; СП - 8%				64478,00	--	2063	--		347	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
49.1	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	47	1,504	134,00				202		
		Колодец сборный д1500										
50	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	1,45		1861,86	--	2700	--	--	1944	5015
		НР - 72%; СП - 8%				1861,86	--	2700	--		371	
51	1122-1301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	1,94		48601,76	10041,11	94287	19480	36407	46149	151671
		НР - 99%; СП - 8%				19793,60	4234,98	38400	8216		11235	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
51.1	212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,272	0,52768	19341,00				10206		
51.2	212-501-0203	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки I	т	0,09	0,1746	20600,00				3597		
51.3	235-201-0601	Мастика битумная кровельная для горячего применения ГОСТ 2889-80 марки МБК-Г	кг	21,1	40,934	145,00				5935		
51.4	261-107-0447	Каболка	т	0,004	0,00776	1358578,00				10543		
52	225-101-0602 РСНБ РК 2015	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15(V=0,38)	шт.	1		29337,00	--	29337	--	29337	--	31684
		СП - 8%				--	--	--	--		2347	
53	225-101-0109 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	1		20264,00	--	20264	--	20264	--	21885
		СП - 8%				--	--	--	--		1621	
54	225-101-0109 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9б	шт.	1		20264,00	--	20264	--	20264	--	21885
		СП - 8%				--	--	--	--		1621	
55	225-101-0610 РСНБ РК 2015	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-2, 2ПП15-2	шт.	1		27717,00	--	27717	--	27717	--	29934
		СП - 8%				--	--	--	--		2217	
56	225-101-0620 РСНБ РК 2015	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПО10	шт.	1		40676,00	--	40676	--	40676	--	43930
		СП - 8%				--	--	--	--		3254	
57	225-101-0104 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-3	шт.	1		6404,00	--	6404	--	6404	--	6916
		СП - 8%				--	--	--	--		512	
58	244-202-0108 РСНБ РК 2015	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 с шарниром и замком, тип Т (С250)	комплект	1		62811,00	--	62811	--	62811	--	67836
		СП - 8%				--	--	--	--		5025	
59	222-503-0201 РСНБ РК 2015	Стремянка	т	0,01708		887579,00	--	15160	--	15160	--	16373
		СП - 8%				--	--	--	--		1213	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
60	241-201-0616 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 160х9,5 мм**	м	0,4	3280,00	–	1312	–	1312	–	1417
		СП - 8%			–	–	–	–		105	
61	241-201-0608 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 50х3,0 мм**	м	0,8	340,00	–	272	–	272	–	294
		СП - 8%			–	–	–	–		22	
62	261-105-0654 РСНБ РК 2015	**Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл**	шт.	2	1712,00	–	3424	–	3424	–	3698
		СП - 8%			–	–	–	–		274	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**тенге**				**1065737**	**108808**	**810154**	**161482**	**1325395**
		Стоимость монтажных работ	тенге				**146773**	**33249**	--	**98177**	
		Материалы	тенге				**2220**				
		Всего заработная плата	тенге				**1293**				
		Накладные расходы	тенге					**928**			
		Сметная прибыль	тенге				**668**				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	тенге				**231**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				**3119**				
		Сметная заработная плата	тенге								**1**
		Стоимость общестроительных работ	тенге					**928**			
		Материалы	тенге				**512340**				
		Всего заработная плата	тенге				**66701**				
		Стоимость материалов и конструкций	тенге					**168523**			
		Местные материалы	тенге				**3424**				
		Накладные расходы	тенге				**198694**				
		Сметная прибыль	тенге				**150455**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	тенге				**53024**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				**715819**				
		Сметная заработная плата	тенге								**127**
		Стоимость металломонтажных работ	тенге					**168523**			
		Стоимость материалов и конструкций	тенге				**15160**				
		Сметная прибыль	тенге				**15160**				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	тенге				**1213**				
		Стоимость сантехнических работ	тенге				**16373**				
		Материалы	тенге				**536017**				
		Всего заработная плата	тенге				**189**				
		Стоимость материалов и конструкций	тенге					**10571**			
		Сдача и испытание	тенге				**524694**				
		Накладные расходы	тенге				**150**				
		Сметная прибыль	тенге				**10359**				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	тенге				**43709**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				**590085**				
		Сметная заработная плата	тенге								**7**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге					**10571**			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				**1325396**				
		Сметная заработная плата	тенге								**135**
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**тенге**					**180022**			
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									**1325396**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- Зарплата рабочих строителей	тенге				146773				
		- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					108808			
		- в том числе зарплата машинистов	тенге					33249			
		- Материалов, изделий и конструкций	тенге						810155		
		- Накладные расходы	тенге							161482	
		- Сметная прибыль	тенге							98177	

			в т.ч. С-сть оборудования
2-1-1/1 ОСР	Тенге	1 325 396	
ИТОГО	Тенге	**1 325 396**	**0**
Стоимость оборудования	Тенге	0	
Итого без стоимости оборудования	Тенге	**1 325 396**	
Временные здания и сооружения 1,3%	Тенге	17 230	
Итого	Тенге	**1 342 626**	
зимнее удорожание 2,07%	Тенге	27 792	
Итого	Тенге	**1 370 419**	
Непредвиденные затраты 2%	Тенге	27 408	
Стоимость оборудования	Тенге	0	
Доп. оплата труда в зонах эколог. бедствия и рад. риска	Тенге	77 523	
Итого с непредвиденными и со стоимостью оборудования	Тенге	**1 475 350,00**	
НДС 12%	Тенге	177 042,00	
Всего	Тенге	**1 652 392,00**	

Заказчик:
Аким кента
КГУ «Аппарат акима кента Тасбугет" г.Кызылорда
_____ С.Сыздыков

Авторский надзор:
Директор:
ТОО "Сартобе"
_____ Мухаммедиев О.Е.

Технический надзор:
Эксперт:
ТОО "ЮжКазЭксперт"
_____ Каржаубаев Р.Б.

Подрядчик:
Директор:
ПК "Агроспецмонтаж"
_____ Буркитов Т.С.