Утвержден
приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года
№ 234

форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию

«10» 08 2017 г.

Заказчик **КГП на ПХВ «Водоканал» акитама города Риддера, Восточно – Казахстанская область, директор Киреева Татьяна Александровна**

фамилия, имя отчество (при наличии) – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии **от 20.07.2017 года ПК «ПромСтройАвтоматика» , г.Усть-Каменогорск, ул. Потанина 15б** в лице председателя Малдыбаевой Аллы Николаевны

дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Заключения о качестве строительно-монтажных работ **от 1.08.2017 года ТОО ТОО «Восток Инжиниринг» Бурмистров Владимир Викторович аттестат KZ26VJE00024464 от 31.03.2017.**

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Заключения о соответствии выполненных работ проекту **от 01.08.2017 года ТОО «Востокагропромпроект», Урунтаев Марат Жумашевич**

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: **«Система водоснабжения в п. Лениногорский Лесхоз города Риддер, Восточно-Казахстанская»**

наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)

по адресу: **ВКО, г. П. Лениногорский Лесхоз**

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации, подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

а) решения (постановления) о предоставлении соответствующего права на землю **от «18» марта 2014г. №231, 232 постановления и.о. акимата города Риддер на право временного безвозмездного землепользования**

наименование органа вынесшего решение

либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от «__» _____ 20__ г.

№_____;

наименование органа вынесшего решение

б) талона о приемке уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий **ГУ «Департамент государственного архитектурно-строительного контроля и лицензирования Восточно-Казахстанской области» № KZ74REA00033002 от 8 августа 2016 г.**

наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона

в) проекта (проектно-сметной документации) **ТОО «Востокагропромпроект» № 06-0096/14 от 28.03.2014 года;**

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденного (й) **ГУ «Отдел архитектуры, строительства и градостроительства города Риддер» Приказ от 07.04.2014 г. № 13-р**

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно – монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ август **2016 г.;**

месяц, год

окончание работ июль **2017г.;**

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: 5,0;

фактически, месяц: 7,0;

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико – экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Протяженность водопровода	м	ПЭ 2Ø110х6,6мм – 3776м., ПЭØ110х6,6мм, ПЭØ63х3,8мм – 3104м., ПЭØ25х1,8мм – 900м		2Ø110х6,6мм – 1875,39 п.м., Ø110х6,6мм – 2572,64п.м., Ø63х3,8мм – 374,33 п.м., Ø25х1,8мм – 979п.м	

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период не предусмотрено _____;

Факт начала выпуска продукции с указанием объема

Здание имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	$м^2$		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	$м^3$		
Площадь нежилых помещений	$м^2$		

Число помещений, комнат	шт		

Показатели	по проекту			фактически		
	число квартир	площадь квартир, $м^2$		число квартир	площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
в том числе:						
1-о комнатных						
2-х комнатных						
3-х комнатных						
4-х комнатных						
и более						

4. Технологические и архитектурно – строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: Водопровод от точки подключения до кольцевой поселковой сети выполнена в две нитки. Трубы Ø110х6,6мм из напорных полиэтиленовых труб. Поселковые сети кольцевые Ø110х6,6 и 63х3,8мм из напорных полиэтиленовых труб. Подводки к участкам Ø25х1,8мм. Протяженность трубопровода: 2Ø110х6,6мм – 1875,39 п.м., Ø110х6,6мм – 2572,64п.м., Ø63х3,8мм – 374,33 п.м., Ø25х1,8мм – 979п.м.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями.

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектно-сметной документации): всего 71394 тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ 68713,967 тысяч тенге, прочие 2680,189 тысяч тенге;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию 62711,163 тыс.тенге.

9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: **«Система водоснабжения в п. Лениногорский Лесхоз города Риддер, Восточно-Казахстанская область»**

наименование объекта (комплекса)

принять в эксплуатацию

Заказчик _____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя

М.П.

Технический надзор _____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта

М.П.

Авторский надзор _____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта

М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик) _____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя

М.П.

Приложение 13
к акту приемки объекта
в эксплуатацию

форма

Технические характеристики объекта

(сети, водоводы, коллекторы и т.п.)

№ п/п	Наименование	Единицы измерения	Количество, протяженность	Примечание
1	2	3	4	5
Водопровод				
	Водоводы (общая протяженность)	м		
	1) из стальных труб	м		
	2) из чугунных труб	м		
	3) из асбестоцементных труб	м		
	4) из железобетонных труб	м		
	5)из полиэтиленовых труб 2Ø110х6,6мм	м	1875,4	
	6)из полиэтиленовых труб Ø110х6,6мм	м	2572,64	
	7)из полиэтиленовых	м	374,33	

	труб Ø63х3,8мм				
2	Распределительная сеть (общая протяженность)	м			
	1) из стальных труб	м			
	2) из чугунных труб	м			
	3) из асбестоцементных труб	м			
	4) из полиэтиленовых труб Ø25х1,8мм	м	979		
	5)	м			
3	Смотровой колодец	шт	115		
4	Задвижка d50мм	шт			
	" d-	шт			
	" d-	шт			
5	Вентили d15мм	шт	168		
	" d-	шт			
	" d-	шт			
6	Кран d15мм	шт	84		

	" d-	шт			
	" d-	шт			
7	Гидрант	шт	16		
8	Водопроводный ввод (врезка в существующий водопровода)	шт	1		
9	Питьевой фонтанчик	шт			
Канализация					
1	Коллекторы (общая протяженность)	м			
	1) из керамических труб	м			
	2) из чугунных труб	м			
	3) из бетонных труб	м			
	4) из асбестоцементных труб	м			
	5) из железобетонных труб	м			
	6)	м			
	7)	м			

2	Канализационная сеть (общая протяженность)	м			
	1) из керамических труб	м			
	2) из чугунных труб	м			
	3) из бетонных труб	м			
	4) из асбестоцементных труб	м			
	5) из железобетонных труб	м			
	6)	м			
3	Смотровой колодец	шт			
	Выпуск	шт			

Заказчик Киреева Т.А._____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя

М.П.

Авторский надзор__Герсонский Г.Э._____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П