Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**Проиводственный кооператив "ПромСтройАвтоматика",Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, Усть-Каменогорск г., пр.Абая 102/24** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**001140003367**
Исполнитель	**Товарищество с Ограниченной Ответственностью "Востоквзрывпром",Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская Область, г.Усть-Каменогорск, ул. Свинцовая,2/2, тел.: 753873 551295** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**010840001711**

Договор (контракт) Договор № 33 от 12.07.2016 г

Номер документа	Дата составления
103	**27.10.2016**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Система водоснабжения в поселке Лениногорский Лесхоз г.Риддер, ВКО			работа	1	9 028 279,00	9 028 279,00
				Итого	1	x	9 028 279,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Сомов Д.О.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 27.10.2016

М.П.

Генподрядчик: Производственный кооператив "ПромСтройАвтоматика"

г.Усть-Каменогорск, пр.Абая, 102/24
ИИК KZ 2291 4102 203 KZ 000 DC,
БИК SABRKZKA,
БИН 0011 4000 3367
ДБ АО"СБЕРБАНК"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Востоквзрывпром"

г.Усть-Каменогорск,ул.Свинцовая,2/2,
ИИК KZ549261001113190000,
БИК KZKOKZKX,
БИН 010840001711
АО"Казкоммерцбанк"

СПРАВКА №3
о стоимости выполненных работ и затрат
за октябрь 2016 года

Наименование объекта: Система водоснабжения в поселке Лениногорский Лесхоз г. Риддер, ВКО

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансированния		Организационная правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	Наименование	код
		33	12.07.2016			ПК "ПромСтройАвтоматика"	17

Наименование пусковых комплексов, обьектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно монтажные работы	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие доп. Расходы (оборудование)		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего выполнено с начала строительства	31 020 926									
Акт выполненных работ №3 за октябрь 2016г.	9 028 279	8 060 965	7 886 744	7 886 744		263 731			967 316	
Погашение аванса										
Всего к оплате:	9 028 279									9 028 279

Генподрядчик:
Председатель правления ПК "ПромСтройАвтоматика"

О.А.Ибрагимов

Подрядчик:
Директор ТОО "Востоквзрывпром"

Д.О.Сомов

Подрядчик: Производственный кооператив

ПромСтройАвтоматика"

г.Усть-Каменогорск, пр.Абая, 102/24
ИИК KZ 2291 4102 203 KZ 000 DC,
БИК SABRKZKA,
БИН 0011 4000 3367
ДБ АО"СБЕРБАНК"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью

"Востоквзрывпром"

г.Усть-Каменогорск,ул.Свинцовая,2/2,
ИИК KZ549261001113190000,
БИК KZKOKZKX,
БИН 010840001711
АО"Казкоммерцбанк"

Наименование объекта: Система водоснабжения в поселке Лениногорский Лесхоз г. Риддер, ВКО

Договор № 33 от 12.07.2016г года

Акт №3
приемки выполненных работ за октябрь 2016г

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 03.02.14) 27.10.2016г

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		(локальная смета 2-1-1)								
		Сети водопровода В1								
1	Е1-12-7	Разработка в отвал грунта 1 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	18,37	18,51	17,5	340	321	97	0,00703	–
		м3 грунта		1,01	4,41	19	81	97	0,0153	–
2	Е1-12-8	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	8	23,36	22,08	187	177	52	0,00888	–
		м3 грунта		1,28	5,56	10	44	97	0,0193	–
3	Е1-12-9	Разработка в отвал грунта 3 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3.Сухой грунт	846,8	29,64	28,03	25099	23736	7121	0,0112	9
		м3 грунта		1,61	7,06	1363	5978	97	0,0245	21

	Е1-164-3	Доработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 3 группы т.ч. п.3.180: ктрр1=1,2; кзпр1=1,2;	578	467,1	–	269984	–	305082	2,976	1720
		м3 грунта		467,1	–	269984	–	113	–	–
7	Е1-164-3	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 3 группы. Мокрый грунт т.ч. п.3.178: ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кзпр1=1,2; кэкс1=1,2; кзпм1=1,2; т.ч. п.3.180: ктрр2=1,2; кзпр2=1,2;	1	560,52	–	561	–	634	3,5712	4
		м3 грунта		560,52	–	561	–	113	–	–
8	Е1-27-1	Засыпка траншей и котлованов грунтом 1 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м	99,72	5,55	5,55	553	553	174	–	–
		м3 грунта		–	1,8	–	179	97	0,00691	1
9	Е1-27-2	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м	66,22	6,48	6,48	429	429	135	–	–
		м3 грунта		–	2,1	–	139	97	0,00806	1
10	Е1-27-3	Засыпка траншей и котлованов грунтом 3 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м	11466,48	7,57	7,57	86801	86801	27362	–	–
		м3 грунта		–	2,46	–	28208	97	0,00942	108
11	Е1-166-3	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 3 группы	160	167,18	–	26749	–	30226	1,21	194
		м3 грунта		167,18	–	26749	–	113	–	–
13	Е1-173-2	Водоотлив из котлованов	5	343,74	343,74	1719	1719	1076	–	–
		м3 мокрого грунта		–	221,85	–	1109	97	1,02	5
14	Е1-24-3	Разработка грунта 3 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 10 м	294	10,93	10,93	3213	3213	1013	–	–
		м3 грунта		–	3,55	–	1044	97	0,0136	4
15	Е1-24-11	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 3 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.)	1593	8,28	8,28	13190	13190	4156	–	–
		м3 грунта		–	2,69	–	4285	97	0,0103	16

3 Е22-8-8	Укладка стальных водопроводных труб диаметром 300 мм.Футляр	0,0138	4424478,79	85907,16	61058	1186	2302	504	7
	км трубопровода		95850	32451,75	1323	448	130	158,5	2
29 Е22-14-8	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диаметром 300 мм	0,0138	815772,84	104398,81	11258	1441	1821	357	5
	км трубопровода		62100	39438	857	544	130	192,61	3
30 Е22-47-1	Протаскивание в футляр стальных труб диаметром 100 мм	13,8	244,98	0,28	3381	4	2639	0,844	12
	м трубы, уложенной в футляре		146,93	0,11	2028	2	130	0,0005	–
50 Е22-41-2	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в мокрых грунтах. д=1,5 м	25,5	32610,87	2104,76	831577	53671	98986	13,9	354
	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодцев		2362,5	623,48	60244	15899	130	2,475	63
51 Е22-41-2	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в мокрых грунтах. д=2м	22,3	34070,07	2104,76	759763	46936	86564	13,9	310
	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодцев		2362,5	623,48	52684	13904	130	2,475	55
75 Е22-8-8	Укладка стальных водопроводных труб диаметром 300 мм.Футляр	0,011	4424478,79	85907,16	48669	945	1834	504	6
	км трубопровода		95850	32451,75	1054	357	130	158,5	2
76 Е22-14-8	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диаметром 300 мм	0,011	815772,84	104398,81	8974	1148	1452	357	4
	км трубопровода		62100	39438	683	434	130	192,61	2
77 Е22-47-1	Протаскивание в футляр стальных труб диаметром 100 мм	11	244,98	0,28	2695	3	2102	0,844	9
	м трубы, уложенной в футляре		146,93	0,11	1616	1	130	0,0005	–
135 Е22-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 100 мм	2,973	58881,69	25695,31	175055	76392	154164	194	577
	км трубопровода		33075	6813,45	98332	20256	130	26,38	78
138 Е22-11-2	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 65 мм	0,19	51202,26	20326,01	9728	3862	8936	179	34
	км трубопровода		30825	5353,43	5857	1017	130	20,64	4

Всего прямые затраты	**2340983**	**315727**	**3245**
	523364	**93929**	**365**
В том числе стоимость: материалов, тенге	1501892		
Накладные расходы, тенге	737928		
- заработная плата, тенге	110689		
- трудоемкость, чел-ч	369		
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	184735		
Всего	**3263646**		
Временные здания и сооружения (1,5 %)	48955		
- сметная заработная плата, тенге	6903		
- нормативная трудоемкость, чел-ч	39		
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,3 %)	109316		
- сметная заработная плата, тенге	50285		
- нормативная трудоемкость, чел-ч	306		
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	33126		
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	13250		
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**3468293**		
Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге (Имрп = 2,557)	**8868425**		
- материалы, тенге	3840338		
- сметная заработная плата, тенге	2126263		
- нормативная трудоемкость, чел-ч	4324		
с понижающим коэффициентом = 0,89112851875	**7902906**		
Налог (2 %)	158058		
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**8060965**		
НДС (12 %)	967316		
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**9028279**		

Генподрядчик:
Председатель правления ПК "ПромСтройАвтоматика"

О.А.Ибрагимов

Подрядчик:
Директор ТОО "Востоквзрывпром"

Д.О.Сомов