Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

Заказчик **Проиводственный кооператив "ПромСтройАвтоматика",Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, Усть-Каменогорск г., пр.Абая 102/24**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

ИИН/БИН **001140003367**

Исполнитель **Товарищество с Ограниченной Ответственностью "Востоквзрывпром",Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская Область, г.Усть-Каменогорск, ул. Свинцовая,2/2, тел.: 753873 551295**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

010840001711

Договор (контракт) Договор № 33 от 12.07.2016 г

Номер документа	Дата составления
90	**30.09.2016**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Система водоснабжения в поселке Лениногорский Лесхоз г.Риддер, ВКО			работа	1	13 735 303,00	13 735 303,00
				Итого	1	x	13 735 303,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Сомов Д.О.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ /
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 30.09.2016

М.П.

3 1

Генподрядчик: Производственный кооператив "ПромСтройАвтоматика"

г.Усть-Каменогорск, пр.Абая, 102/24
ИИК KZ 2291 4102 203 KZ 000 DC,
БИК SABRKZKA,
БИН 0011 4000 3367
ДБ АО"СБЕРБАНК"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Востоквзрывпром"

г.Усть-Каменогорск,ул.Свинцовая,2/2,
ИИК KZ549261001113190000,
БИК KZKOKZKX,
БИН 010840001711
АО"Казкоммерцбанк"

СПРАВКА №2
о стоимости выполненных работ и затрат
за сентябрь 2016 года

Наименование объекта: Система водоснабжения в поселке Лениногорский Лесхоз г. Риддер, ВКО

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансированния		Организационная правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	Наименование	код
		33	12.07.2016				17

Наименование пусковых комплексов, обьектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно монтажные работы	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие доп. Расходы (оборудование)		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего выполнено с начала строительства	21992647									
Акт выполненных работ №2 за сентябрь 2016г.	13735303	12263664	160770	160770		401234			1471640	
Погашение аванса										
Всего к оплате:	13735303									13735303

Генподрядчик:
Председатель правления ПК "ПромСтройАвтоматика"

О.А.Ибрагимов

Подрядчик:
Директор ТОО "Востоквзрывпром"

Д.О.Сомов

Генподрядчик: Производственный кооператив "ПромСтройАвтоматика"

г.Усть-Каменогорск, пр.Абая, 102/24
ИИК KZ 2291 4102 203 KZ 000 DC,
БИК SABRKZKA,
БИН 0011 4000 3367
ДБ АО"СБЕРБАНК"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Востоквзрывпром"

г.Усть-Каменогорск,ул.Свинцовая,2/2,
ИИК KZ549261001113190000,
БИК KZKOKZKX,
БИН 010840001711
АО"Казкоммерцбанк"

Наименование объекта: Система водоснабжения в поселке Лениногорский Лесхоз г. Риддер, ВКО

Договор № 33 от 12.07.2016г года

Акт №2
приемки выполненных работ за сентябрь 2016 года

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 03.02.14г)

30.09.2016г

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		(локальная смета 2-1-1)								
		Сети водопровода В1								
1	Е1-12-7	Разработка в отвал грунта 1 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	222,54	18,51	17,5	4119	3894	1170	0,00703	2
		м3 грунта		1,01	4,41	225	981	97	0,0153	3
2	Е1-12-8	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	267,4	23,36	22,08	6246	5904	1774	0,00888	2
		м3 грунта		1,28	5,56	342	1487	97	0,0193	5
3	Е1-12-9	Разработка в отвал грунта 3 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3.Сухой грунт	9894	29,64	28,03	293258	277329	83208	0,0112	111
		м3 грунта		1,61	7,06	15929	69852	97	0,0245	242

4	Е1-12-9	Разработка в отвал грунта 3 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3.Мокрый грунт т.ч. п.3.46: ktpp1=1,1; ktpм1=1,1; kзпр1=1,1; kэкс1=1,1; kзпм1=1,1;								
		м3 грунта	51,24	32,6	30,83	1670	1580	474	0,01232	1
				1,77	7,76	91	398	97	0,02695	1
5	Е1-164-1	Доработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 1 группы т.ч. п.3.180: ktpp1=1,2; kзпр1=1,2;								
		м3 грунта	10	200,88	–	2009	–	2270	1,416	14
				200,88	–	2009	–	113	–	–
6	Е1-164-3	Доработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 3 группы т.ч. п.3.180: ktpp1=1,2; kзпр1=1,2;								
		м3 грунта	360	467,1	–	168156	–	190016	2,976	1071
				467,1	–	168156	–	113	–	–
7	Е1-164-3	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 3 группы. Мокрый грунт т.ч. п.3.178: ktpp1=1,2; ktpм1=1,2; kзпр1=1,2; kэкс1=1,2; kзпм1=1,2; т.ч. п.3.180: ktpp2=1,2; kзпр2=1,2;								
		м3 грунта	1,6	560,52	–	897	–	1014	3,5712	6
				560,52	–	897	–	113	–	–
8	Е1-27-1	Засыпка траншей и котлованов грунтом 1 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м								
		м3 грунта	997,6	5,55	5,55	5537	5537	1742	–	–
				–	1,8	–	1796	97	0,00691	7
9	Е1-27-2	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м								
		м3 грунта	541,08	6,48	6,48	3506	3506	1102	–	–
				–	2,1	–	1136	97	0,00806	4
10	Е1-27-3	Засыпка траншей и котлованов грунтом 3 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м								
		м3 грунта	12461,32	7,57	7,57	94332	94332	29735	–	–
				–	2,46	–	30655	97	0,00942	117
11	Е1-166-3	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 3 группы								
		м3 грунта	532,5	167,18	–	89023	–	100596	1,21	644
				167,18	–	89023	–	113	–	–

12	E23-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы *м3 основания*	186	1461,2	152,52	271783	28369	50978	1,02	190
				153,68	57,15	28584	10630	130	0,279	52
13	E1-173-2	Водоотлив из котлованов *м3 мокрого грунта*	14	343,74	343,74	4812	4812	3013	–	–
				–	221,85	–	3106	97	1,02	14
14	E1-24-3	Разработка грунта 3 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 10 м *м3 грунта*	236	10,93	10,93	2579	2579	813	–	–
				–	3,55	–	838	97	0,0136	3
15	E1-24-11	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 3 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) *м3 грунта*	1430	8,28	8,28	11840	11840	3732	–	–
				–	2,69	–	3847	97	0,0103	15
17	99-1-1(пл)	Затвор дисковый поворотный межфланцевый DN0100 PN16/16 AVK-DK 8200100202 *шт*	35	15947		558145				
19	99-1-1(пл)	Затвор дисковый поворотный межфланцевый DN0050 PN16/16 AVK-DK 820050202 *шт*	11	9528		104808				
21	99-1-3(пл)	Компенсатор антивибрационный фланцевый FC10 д=100 *шт*	81	13140		1064340				
23	99-1-4(пл)	Компенсатор антивибрационный фланцевый FC10 д=50 *шт*	30	7558		226740				
25	8-9-36	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 на Ру 1,6 МПа, Dy 100 мм *шт*	89	552		49128				
27	8-9-33	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 на Ру 1,6 МПа, Dy 50 мм *шт*	53	305		16165				
36	99-1-5(пл)	Крест фланцевый с пожарной подставкой (ППКФ) д=100/100мм *шт*	1	29876		29876				
37	99-1-6(пл)	Тройник фланцевый с пожарной подставкой (ППТФ) д100/100мм *шт*	15	18315		274725				
39	8-10-138	Тройники (ГОСТ 17376-83) штампованные равнопроходные из стали марки 20 на Ру <=16 МПа, 108х4 мм	11	741		8151				

		шт							
42	8-10-20	Заглушки (ГОСТ 17379-2001) эллиптические бесшовные приварные из углеродистой стали 20 на Ру <=10 МПа, 108х4,0 мм	10	243		2430			
		шт							
43	8-10-15	Заглушки (ГОСТ 17379-2001) эллиптические бесшовные приварные из стали 20 на Ру <=10 МПа, 57х5,0 мм	7	190		1330			
		шт							
45	99-1-7(пл)	Фланцевое соединение отбартовка ПЭ100 SDR17 д=100мм	63	298		18774			
		шт							
46	99-1-8(пл)	Фланцевое соединение отбортовка ПЭ100SDR17 д=50мм	7	95		665			
		шт							
49	8-10-113	Переходы (ГОСТ 17378-83) штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру <= 16 МПа, 108х4-57х3 мм	5	338		1690			
		шт							
54	2-1-267	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83.Стремянка	0,49	133700		65513			
		т							
68	99-1-19(пл)	Отвод ПЭ100 SDR17 d=110мм	18	1077		19386			
		шт							
69	99-1-20(пл)	Отвод ПЭ100 SDR17 d=63мм	1	337		337			
		шт							
75	Е22-8-8	Укладка стальных водопроводных труб диаметром 300 мм.Футляр	0,043	4424478,79	85907,16	190253	3694	7172	504	22
		км трубопровода		95850	32451,75	4122	1395	130	158,5	7
76	Е22-14-8	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диаметром 300 мм	0,043	815772,84	104398,81	35078	4489	5676	357	15
		км трубопровода		62100	39438	2670	1696	130	192,61	8
77	Е22-47-1	Протаскивание в футляр стальных труб диаметром 100 мм	43	244,98	0,28	10534	12	8220	0,844	36
		м трубы, уложенной в футляре		146,93	0,11	6318	5	130	0,0005	–
79	9-1-31	Вентили проходные муфтовые 15ч8п2 для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 15 мм	38	350		13300				

		шт			
82	99-1-22(пл)	Счетчик холодной воды TU4/Unimag d=15мм	19	1746	33174
		шт			
84	99-1-23(пл)	Фильтр FAF2500 d=15мм	19	1082	20558
		шт			
86	9-4-8	Краны проходные натяжные муфтовые латунные 11Б1бк для жидких сред, Ру 0,6 МПа, Dy 15 мм	19	231	4389
		шт			
88	8-4-2051	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой DN 20x1/2 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	19	47	893
		шт			
90	9-1-31	Вентили проходные муфтовые 15ч8п2 для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 15 мм	38	350	13300
		шт			
93	99-1-22(пл)	Счетчик холодной воды TU4/Unimag d=15мм	19	1746	33174
		шт			
95	99-1-23(пл)	Фильтр FAF2500 d=15мм	19	1082	20558
		шт			
97	9-4-8	Краны проходные натяжные муфтовые латунные 11Б1бк для жидких сред, Ру 0,6 МПа, Dy 15 мм	19	231	4389
		шт			
99	8-4-2051	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой DN 20x1/2 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	19	47	893
		шт			
101	9-1-31	Вентили проходные муфтовые 15ч8п2 для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 15 мм	84	350	29400
		шт			
103	8-4-2051	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой DN 20x1/2 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	44	47	2068
		шт			
105	8-4-1612	Седло зажимное с внутренней резьбой DN 110x2, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	42	180	7560
		шт			
107	99-1-22(пл)	Счетчик холодной воды TU4/Unimag d=15мм	42	1746	73332
		шт			
109	99-1-23(пл)	Фильтр FAF2500 d=15мм	42	1082	45444
		шт			

	9-4-8								
		Краны проходные натяжные муфтовые латунные 11Б1бк для жидких сред, Ру 0,6 МПа, Dy 15 мм	42	231		9702			
		шт							
113	9-1-31	Вентили проходные муфтовые 15ч8п2 для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 15 мм	8	350		2800			
		шт							
115	8-4-2051	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой DN 20x1/2 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	8	47		376			
		шт							
117	8-4-1594	Седло зажимное с внутренней резьбой DN 63x1 1/2, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	4	122		488			
		шт							
119	99-1-22(пл)	Счетчик холодной воды TU4/Unimag d=15мм	4	1746		6984			
		шт							
121	99-1-23(пл)	Фильтр FAF2500 d=15мм	4	1082		4328			
		шт							
123	9-4-8								
		Краны проходные натяжные муфтовые латунные 11Б1бк для жидких сред, Ру 0,6 МПа, Dy 15 мм	4	231		924			
		шт							
135	Е22-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 100 мм	2,037	58881,69	25695,31	119942	52341	105629	194	395
		км трубопровода		33075	6813,45	67374	13879	130	26,38	54
		Всего прямые затраты				**4085811**	**500218**			**2509**
						385740	**141701**			**532**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				3199854				
		Накладные расходы, тенге				598334				
		- заработная плата, тенге				89750				
		- трудоемкость, чел-ч				299				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				281049				
		Всего				**4965194**				
		Временные здания и сооружения (1,5 %)				74478				
		- сметная заработная плата, тенге				10501				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				60				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,3 %)				166309				

- сметная заработная плата, тенге	76502
- нормативная трудоемкость, чел-ч	466
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	50397
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	20159
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**5276537**
Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге (Имрп = 2,557)	**13492105**
- материалы, тенге	8182027
- сметная заработная плата, тенге	1981036
- нормативная трудоемкость, чел-ч	3866
с понижающим коэффициентом = 0,89112851875	**12023200**
Налог (2 %)	240464
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**12263664**
НДС (12 %)	1471640
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**13735303**

Генподрядчик:
Председатель правления ПК "ПромСтройАвтоматика"

О.А.Ибрагимов

Подрядчик:
Директор ТОО "Востоквзрывпром"

Д.О.Сомов