Форма 2-В

Заказчик ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе"

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик ТОО "Актобе Адал Курылыс"

(организация, адрес, телефон)

Стройка Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул.Монке би г.Актобе

(наименование, адрес)

Объект Инженерно-геодезические изыскания

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 311 от 05.10.2017

Акт приемки выполненных работ №1
за ноябрь месяц 2017 года

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1	СЦИ	Инженерно-геодезические изыскания автомобильных дорог 3 технической категории, II категории сложности -полевые работы	1 км	0,29355	329732,00	96793
			ИТОГО:				96793
			В том числе :				
			Накладные расходы				0
			Сметная прибыль				0
			Итого с временными				96793
			Итого с зимними удорожаниями				96793
			Итого с НДС		12 %	11615	108408

Заказчик:
Руководитель ГУ «Отдел ПТи АД г.Актобе»
_____ Төрегали Р. Ж.

Главный специалист ГУ «Отдел ПТи АД »
_____ Уктаров Р.К.

Технический надзор:
ТОО «Актобе Строй Эксперт»
_____ Кунакбаев А.И.

Подрядчик:
Директор ТОО «Актобе Адал Құрылыс»
_____ Дүзім М. М.

Заказчик **ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Актобе Адал Курылыс"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул.Монке би г.Актобе**
(наименование, адрес)

Объект **Автомобильная дорога**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 311 от 05.10.2017**

Акт приемки выполненных работ №2
за ноябрь месяц 2017 года

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Выведение на отметку колодцев				
1	1	11-231201-0101 РСНБ РК 2015	Люки. Демонтаж	шт.	5	1211,49	6057
			Накладные расходы			*442,48*	*2212*
			Сметная прибыль			*89,74*	*449*
2	2	11-070201-0201 РСНБ РК 2015	Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм. Демонтаж	м3 сборных железобетонных конструкций	0,1	10902,20	1090
			Накладные расходы			*3177,37*	*318*
			Сметная прибыль			*807,57*	*81*
3	3	41-310101-0701 РСНБ РК 2015	Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 3 т. Погрузка	тенге за 1 тонну	0,25	420,88	105
			Накладные расходы			*15,71*	*4*
			Сметная прибыль			*31,18*	*8*
4	4	41-010105-1010 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	0,25	372,65	93
			Накладные расходы			*13,91*	*3*
			Сметная прибыль			*27,60*	*7*
5	5	41-310101-0702 РСНБ РК 2015	Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 3 т. Разгрузка	тенге за 1 тонну	0,25	420,88	105
			Накладные расходы			*15,71*	*4*
			Сметная прибыль			*31,18*	*8*
6	6	11-080201-0109 РСНБ РК 2015	Выведение на отметку смотровых колодцев (0,3 м3 кладки/колодец). Кладка. Стены криволинейного очертания, применен коэффициент к затратам труда - 1,1	м3 кладки	1,5	32997,21	49496
			Накладные расходы			*4254,28*	*6381*
			Сметная прибыль			*2444,24*	*3666*
7	7	11-070201-0201 РСНБ РК 2015	Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм. Установка	м3 сборных железобетонных конструкций	0,1	16772,75	1677
			Накладные расходы			*4710,54*	*471*
			Сметная прибыль			*1242,43*	*124*
8	8	21-040301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КО6	шт.	5	1583,85	7919
			Накладные расходы			*59,11*	*296*
			Сметная прибыль			*117,32*	*587*
9	9	11-231201-0101 РСНБ РК 2015	Люки ранее демонтированные. Установка	шт.	5	2470,65	12353
			Накладные расходы			*857,37*	*4287*
			Сметная прибыль			*183,01*	*915*
			Раздел: Демонтаж ж/б блока				
10	10	11-070501-0104 РСНБ РК 2015	Блоки массой более 1,5 т. Демонтаж	шт. сборных конструкций	1	3364,17	3364
			Накладные расходы			*929,25*	*929*
			Сметная прибыль			*249,20*	*249*
11	11	41-310101-0701 РСНБ РК 2015	Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 3 т. Погрузка	тенге за 1 тонну	2,1	420,88	884
			Накладные расходы			*15,71*	*33*
			Сметная прибыль			*31,18*	*65*
12	12	41-010105-1010 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	2,1	372,65	783
			Накладные расходы			*13,91*	*29*
			Сметная прибыль			*27,60*	*58*
13	13	41-310101-0702 РСНБ РК 2015	Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 3 т. Разгрузка	тенге за 1 тонну	2,1	420,88	884
			Накладные расходы			*15,71*	*33*
			Сметная прибыль			*31,18*	*65*
			Раздел: Планировка территории				

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
14	14	11-010203-0102 РСНБ РК 2015	Площадь. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2	м2 спланированной площади	2945	7,34	21603
			Накладные расходы			*1,11*	*3280*
			Сметная прибыль			*0,54*	*1600*
			ИТОГО:				106414
			В том числе :				
			Накладные расходы				18281
			Сметная прибыль				7883
			Итого с временными		1,04 %	1107,00	107521
			Итого с зимними удорожаниями		1,701 %	1829,00	109350
			Итого с НДС		12 %	13122,00	122472

Заказчик:
Руководитель ГУ «Отдел ПТи АД г.Актобе»

_____ Төрегали Р. Ж.

Главный специалист ГУ «Отдел ПТи АД ».

_____ Укаров Э.К.

Технический надзор:
ТОО «Актобе Строй Эксперт»

_____ Кулакбаева Ж.И.

Подрядчик:
Директор ТОО «Актобе Адал Құрылыс»

_____ Дүзім М. М.

Форма 2-В

Заказчик **ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Актобе Адал Курылыс"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Кавитальный ремонт автомобильной дороги по ул.Монке би г.Актобе**

(наименование, адрес)

Объект **Автомобильная дорога**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 311** от **05.10.2017**

Акт приемки выполненных работ №3
за ноябрь месяц 2017 года

Номер по порядку	Номер позиция по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Дорожная одежда по типу II (S=7171 м2)				
1	1	11-270302-0104 РСНБ РК 2015	Покрытия асфальтобетонные толщиной 5 см. Разборка 150м2	м3 конструкции	7,5	3208,01	24060
			Накладные расходы			*1013,84*	*7604*
			Сметная прибыль			*237,63*	*1782*
2	2	11-270302-0102 РСНБ РК 2015	Основания щебеночные толщиной 20 см. Разборка 150 м2	м3 конструкции	30	343,17	10295
			Накладные расходы			*82,42*	*2473*
			Сметная прибыль			*25,42*	*763*
3	3	11-270302-0102 РСНБ РК 2015	Основания песчаные толщиной 10 см. Разборка 150м2	м3 конструкции	15	343,17	5148
			Накладные расходы			*82,42*	*1236*
			Сметная прибыль			*25,42*	*381*
4	4	41-310104-0301 РСНБ РК 2015	Материал разборки асфальтобетона. Погрузка	тенге за 1 тонну	17,775	164,30	2920
			Накладные расходы			*6,13*	*109*
			Сметная прибыль			*12,17*	*216*
5	5	41-310104-0301 РСНБ РК 2015	Щебень, гравий, галька. Погрузка	тенге за 1 тонну	48	164,30	7887
			Накладные расходы			*6,13*	*294*
			Сметная прибыль			*12,17*	*584*
6	6	41-310104-0201 РСНБ РК 2015	Песок всякий. погрузка	тенге за 1 тонну	22,5	123,79	2785
			Накладные расходы			*4,62*	*104*
			Сметная прибыль			*9,17*	*206*
7	7	41-020103-1010 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	88,275	239,26	21121
			Накладные расходы			*8,93*	*788*
			Сметная прибыль			*17,72*	*1565*
8	8	11-010105-0106 РСНБ РК 2015	Выемки. Разработка дорожного корыта глубиной 350 мм с отсыпкой грунта в кавальеры экскаваторами "Драглайн" с ковшом вместимостью 0,65 м3. Группа грунтов 2	м3 грунта	568,75	207,35	117928
			Накладные расходы			*35,84*	*20385*
			Сметная прибыль			*15,36*	*8735*
9	9	11-010201-0301 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см 1625	м3 уплотненного грунта	406,25	76,61	31122
			Накладные расходы			*13,88*	*5640*
			Сметная прибыль			*5,67*	*2305*
10	10	11-010201-0307 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см 1625	м3 уплотненного грунта	406,25	38,07	15467
			Накладные расходы			*7,75*	*3147*
			Сметная прибыль			*2,82*	*1146*
11	11	11-010201-0801 РСНБ РК 2015	Основание под дорожную одежду. Полив водой	м2 уплотненной площади основания	1625	82,42	133940
			Накладные расходы			*29,59*	*48088*
			Сметная прибыль			*6,11*	*9921*
12	12	11-010203-0102 РСНБ РК 2015	Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2	м2 спланированной площади	1625	7,34	11920
			Накладные расходы			*1,11*	*1810*
			Сметная прибыль			*0,54*	*883*
13	13	41-310104-0101 РСНБ РК 2015	Грунт (лишний). Погрузка	тенге за 1 тонну	147,475	219,45	32363
			Накладные расходы			*8,19*	*1208*
			Сметная прибыль			*16,26*	*2397*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
14	14	41-020103-1010 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км (у 1,7 т/м3)	тенге за 1 тонну	147,475	239,26	35285
			Накладные расходы			*8,93*	*1317*
			Сметная прибыль			*17,72*	*2614*
15	15	11-270401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси толщиной 15 см. Устройство. Отсутствие проектных данных для определения расходов материалов для строительства автомобильных дорог, добавлена песчано-гравийная смесь - 1,22 м3	м3 материала основания в плотном теле	266,25	3787,79	1008500
			Накладные расходы			*323,90*	*86238*
			Сметная прибыль			*280,58*	*74704*
16	16	11-270403-0201 РСНБ РК 2015	Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)=20 см	м2 основания	1344	802,13	1078064
			Накладные расходы			*76,36*	*102624*
			Сметная прибыль			*59,42*	*79857*
17	17	11-270403-0204 РСНБ РК 2015	Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2). добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 11-270403-0201, 11-270403-0202, 11-270403-0203	м2 основания	1344	230,89	310319
			Накладные расходы			*18,04*	*24249*
			Сметная прибыль			*17,10*	*22987*
			ИТОГО:				**2849124**
			В том числе :				
			Накладные расходы				307315
			Сметная прибыль				211046
			Итого с временными		1,04 %	29631,00	2878755
			Итого с зимними удорожаниями		1,701 %	48968,00	2927722
			Итого с НДС		12 %	351327,00	3279049

Заказчик:
Руководитель ГУ «Отдел ПТи АД г.Актобе»
_____ Төрегали Р. Ж.

Главный специалист ГУ «Отдел ПТи АД »
_____ Укаров Э. К.

Технический надзор:
ТОО «Актобе СтройЭксперт»
_____ Мулдакаева Л. И.

Подрядчик:
Директор ТОО «Актобе Адал Құрылыс»
_____ Дүзім М. М.