Форма 2-В

Заказчик **ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Актобе"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "АктобеАдалКурылыс"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул.Монке би г.Актобе**
(наименование, адрес)

Объект **Автомобильная дорога**

Договор подряда (контракт) **№ 311 05.10.2017. доп согл.№102 28.04.2018г.**

Акт приемки выполненных работ № 2
за июнь месяц 2018 года

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			ЛРС 2-1-3 Раздел: Дорожная одежда по типу II (S=7171 м2)				
1	1	11-270302-0104 РСНБ РК 2015	Покрытия асфальтобетонные толщиной 5 см. Разборка	м3 конструкции	64,200	3208,01	205954
			Накладные расходы			*1013,84*	*65089*
			Сметная прибыль			*237,63*	*15256*
2	2	11-270302-0102 РСНБ РК 2015	Основания щебеночные толщиной 20 см. Разборка	м3 конструкции	256,800	343,17	88126
			Накладные расходы			*82,42*	*21166*
			Сметная прибыль			*25,42*	*6528*
3	3	11-270302-0102 РСНБ РК 2015	Основания песчаные толщиной 10 см. Разборка	м3 конструкции	128,400	343,17	44063
			Накладные расходы			*82,42*	*10583*
			Сметная прибыль			*25,42*	*3264*
4	4	41-310104-0301 РСНБ РК 2015	Материал разборки асфальтобетона. Погрузка	тенге за 1 тонну	152,154	164,30	24999
			Накладные расходы			*6,13*	*933*
			Сметная прибыль			*12,17*	*1852*
5	5	41-310104-0301 РСНБ РК 2015	Щебень, гравий, галька. Погрузка	тенге за 1 тонну	410,880	164,30	67509
			Накладные расходы			*6,13*	*2520*
			Сметная прибыль			*12,17*	*5001*
6	6	41-310104-0201 РСНБ РК 2015	Песок всякий, погрузка	тенге за 1 тонну	192,600	123,79	23842
			Накладные расходы			*4,62*	*890*
			Сметная прибыль			*9,17*	*1766*
7	7	41-020103-1010 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	755,634	239,26	180795

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*8,93*	*6748*
			Сметная прибыль			*17,72*	*13392*
8	8	11-010105-0106 РСНБ РК 2015	**Выемки. Разработка дорожного корыта глубиной 350 мм с отсыпкой грунта в кавальеры экскаваторами "Драглайн" с ковшом вместимостью 0,65 м3. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**2984,450**	**207,35**	**618811**
			Накладные расходы			*35,84*	*106968*
			Сметная прибыль			*15,36*	*45838*
9	9	11-010201-0301 РСНБ РК 2015	**Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см**	**м3 уплотненного грунта**	**2131,750**	**76,61**	**163310**
			Накладные расходы			*13,88*	*29596*
			Сметная прибыль			*5,67*	*12097*
10	10	11-010201-0307 РСНБ РК 2015	**Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см**	**м3 уплотненного грунта**	**2131,750**	**38,07**	**81163**
			Накладные расходы			*7,75*	*16516*
			Сметная прибыль			*2,82*	*6012*
11	11	11-010201-0801 РСНБ РК 2015	**Основание под дорожную одежду. Полив водой**	**м2 уплотненной площади основания**	**2640,000**	**82,42**	**217600**
			Накладные расходы			*29,59*	*78124*
			Сметная прибыль			*6,11*	*16119*
12	12	11-010203-0102 РСНБ РК 2015	**Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2**	**м2 спланированной площади**	**8527,000**	**7,34**	**62549**
			Накладные расходы			*1,11*	*9498*
			Сметная прибыль			*0,54*	*4633*
13	13	41-310104-0101 РСНБ РК 2015	**Грунт (лишний). Погрузка**	**тенге за 1 тонну**	**1946,000**	**219,45**	**427040**
			Накладные расходы			*8,19*	*15938*
			Сметная прибыль			*16,26*	*31633*
14	16	11-270403-0201 РСНБ РК 2015	**Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)=20 см**	**м2 основания**	**5104,958**	**802,13**	**4094847**
			Накладные расходы			*76,36*	*389802*
			Сметная прибыль			*59,42*	*303322*
15	17	11-270403-0204 РСНБ РК 2015	**Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2). добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 11-270403-0201, 11-270403-0202, 11-270403-0203**	**м2 основания**	**5104,958**	**230,89**	**1178693**
			Накладные расходы			*18,04*	*92106*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*17,10*	*87311*
16	18	11-271001-0102 РСНБ РК 2015	**Битум жидкий. Приготовление в котлах вместимостью 15000 л без введения добавок**	**т битума**	1,584	85002,18	134643
			Накладные расходы			*3452,24*	*5468*
			Сметная прибыль			*6296,46*	*9974*
17	19	11-270602-0901 РСНБ РК 2015	**Основания. Розлив вяжущих материалов (0,5 л/м2)**	**т**	1,584	2193,50	3475
			Накладные расходы			*513,02*	*813*
			Сметная прибыль			*162,48*	*257*
18	20	11-270602-0306 РСНБ РК 2015	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых марки II, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство=6 см**	**м2 покрытия**	2640,000	1787,58	4719224
			Накладные расходы			*100,68*	*265785*
			Сметная прибыль			*132,41*	*349572*
19	21	11-270602-0406 РСНБ РК 2015	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0306**	**м2 покрытия**	2640,000	811,99	2143643
			Накладные расходы			*30,52*	*80568*
			Сметная прибыль			*60,15*	*158788*
20	22	11-271001-0102 РСНБ РК 2015	**Битум жидкий. Приготовление в котлах вместимостью 15000 л без введения добавок**	**т битума**	0,950	85002,18	80752
			Накладные расходы			*3452,24*	*3280*
			Сметная прибыль			*6296,46*	*5982*
21	23	11-270602-0901 РСНБ РК 2015	**Основания. Розлив вяжущих материалов (0,3 л/м2)**	**т**	0,950	2193,50	2084
			Накладные расходы			*513,02*	*487*
			Сметная прибыль			*162,48*	*154*
22	24	11-270602-0301 РСНБ РК 2015	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа Б марки М II, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство**	**м2 покрытия**	2640,000	1916,23	5058842
			Накладные расходы			*105,52*	*278579*
			Сметная прибыль			*141,94*	*374729*
			ЛРС 2-1-2Раздел: Дорожная одежда по типу I (S=3051 м2)				
23	1	11-270302-0402 РСНБ РК 2015	**Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя 6 см. Фрезерование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 350-1000 мм**	**м2 покрытия**	915,300	136,97	125371
			Накладные расходы			*14,50*	*13271*
			Сметная прибыль			*10,15*	*9287*
24	2	11-270302-0502 РСНБ РК 2015	**Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя 6 см. Фрезерование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 1900-2010 мм**	**м2 покрытия**	2135,700	121,31	259090
			Накладные расходы			*12,48*	*26656*
			Сметная прибыль			*8,99*	*19192*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
25	3	41-020103-1010 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	тенге за 1 тонну	76,110	239,26	18210
			Накладные расходы			*8,93*	*680*
			Сметная прибыль			*17,72*	*1349*
26	4	11-271001-0102 РСНБ РК 2015	Битум жидкий. Приготовление в котлах вместимостью 15000 л без введения добавок	т битума	0,569	85002,18	48366
			Накладные расходы			*3452,24*	*1964*
			Сметная прибыль			*6296,46*	*3583*
27	5	11-270602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов (0,5 л/м2)	т	0,569	2193,50	1248
			Накладные расходы			*513,02*	*292*
			Сметная прибыль			*162,48*	*92*
28	6	11-270602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа Б, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство=6 см	м2 покрытия	948,000	1916,23	1816584
			Накладные расходы			*105,52*	*100035*
			Сметная прибыль			*141,94*	*134562*
29	7	11-270602-0401 РСНБ РК 2015	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0301	м2 покрытия	948,000	873,40	827979
			Накладные расходы			*32,81*	*31104*
			Сметная прибыль			*64,70*	*61332*
			ИТОГО:				22718813
			В том числе :				
			Накладные расходы				1655459
			Сметная прибыль				1682875
			Итого с временными		1,04 %	236276,00	22955089
			Итого с зимними удорожаниями		1,701 %	390466,00	23345555
			Итого с НДС		12 %	2801467,00	26147022

Заказчик
Руководитель
ГУ "Отдел ПТ и АД" *Торегали Р.Ж.*

Главный специалист
ГУ "Отдел ПТ и АД" *Умаров Р.К.*

Технический надзор
ТОО "АктобеСтройЭксперт" *Кунакбаев А.И.*

Подрядчик
Директор
ТОО "АктобеАдалКурылыс" *Адлет М.М.*

Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.5.4) Форма 2-В

Заказчик : **ГУ «Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе»**

(организация, адрес , телефон)

Подрядчик: **ТОО «Актобе Адал Курылыс»**

, (организация адрес , телефон)

Стройка **Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул.Монке би г.Актобе**

(наименование, адрес)

Объект **Автомобильная дорога**

(наименование)

Договор подряда (контракт) доп.согл. **№102 от 28.04.2018г. к дог.№311 от05/10/2018г.**

Акт приемки выполненных работ №1
за май месяц 2018 года

Номер по порядку	Номер позиция по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы,тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Подготовка территории л.р.смета 2-1-1 Раздел 1. Выведение на отметку колодцев				
1	1	Е11-231201-0101	**Люки. Демонтаж**	шт	26	1211,49	31499
			Накладные расходы			442,48	11505
			Сметная прибыль			89,74	2333
2	2	Е11-070201-0201	Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм. Демонтаж	м3 сборных железобетон	0,5200	10902,20	5669
			Накладные расходы	%		*3177,37*	1652
			Сметная прибыль			*807,57*	420
3	3	С341-310101-0701 в ценах II квартала 2017 года С341-310101-0701 в ценах II квартала 2017 года	Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 3 т. Погрузка	Тенге за 1 тонну	1,3000	*420,88*	547
			Накладные расходы	%		15,71	20
			Сметная прибыль			31,18	41
4	4	С341-010105-1010 в ценах II квартала 2017 года	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	1,3000	372,65	484
			Накладные расходы			13,91	**18**
			Сметная прибыль			27,60	36
5	5	С341-310101-0702 в ценах II квартала 2017 года	Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 3 т. Разгрузка	Тенге за 1 тонну	1,3000	420,88	547
			Накладные расходы			15,71	20
			Сметная прибыль			31,18	41
6	6	Е11-080201-0109 т.ч. п-1.25 Е11-080201-0109 т.ч. п-1.25	Выведение на отметку смотровых колодцев (0,3 м3 кладки/колодец). Кладка. Стены криволинейного очертания, применен коэффициент к	м3 кладки	7,8000	32997,21	257378
			Накладные расходы			4254,28	33183
			Сметная прибыль			2444,24	19065
7	7	Е11-070201-0201 т.ч. п-1.25	Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм. Установка	м3 сборных железобетон	0,5200	16772,75	8722

			Накладные расходы Сметная прибыль			4710,54 1242,43	2449 646
8	8	С121-040301-0201 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 в ценах II квартала 2017 года	Кольца опорные железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КО6	шт	26,000	1583,85	41180
			Накладные расходы Сметная прибыль			59,11 117,32	1537 3050
9	9	Е11-231201-0101 т.ч. п-1.25	Люки ранее демонтированные. Установка	шт	26,000	2470,65	64236
			Накладные расходы Сметная прибыль			857,37 183,01	22291 4758
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1,				**410264**
			Накладные расходы Сметная прибыль				**72677 30390**
			Раздел 2. Демонтаж ж/б блока				
10	10	Е11-070501-0104	**Блоки массой более 1,5 т. Демонтаж**	шт. сборных	1,0000	3364,17	3364
			Накладные расходы Сметная прибыль			929,25 249,20	929 249
11	11	С341-310101-0701 в ценах II квартала 2017 года	**Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 3 т. Погрузка**	Тенге за 1 тонну	2,1000	420,88	884
			Накладные расходы Сметная прибыль			15,71 31,18	33 65
12	12	С341-010105-1010 в ценах II квартала 2017 года	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	2,1000	372,65	783
			Накладные расходы Сметная прибыль			13,91 27,60	29 58
13	13	С341-310101-0702 в ценах II квартала 2017 года	Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 3 т. Разгрузка	Тенге за 1 тонну	2,1000	420,88	884
			Накладные расходы Сметная прибыль			15,71 31,18	33 65
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2,				**5914**
			Накладные расходы Сметная прибыль				**1024 438**
			Раздел 3. Планировка территории				
14	14	Е11-010203-0102 т.ч. п-1.25	**Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2**	м2 спланиров	2945,0000	7,34	21603
			Накладные расходы Сметная прибыль			1,11 0,54	3280 1600

			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3.				21603
			Накладные расходы Сметная прибыль				3280 1600
			Конструкция дорожной одежды по типу II л.р.смета 2-1-3 Раздел 1. Дорожная одежда по типу II (S=7171 м2)				
15	14	Е11-010203-0102 т.ч. п-1.25	**Перевозка строительны х грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км (у 1,7 т/м3)**	Тенге за 1 тонну	4254,1650	239,26	1017864
			Накладные расходы Сметная прибыль			8,93 17,72	37988 75397
16	15	Е11-270401-0102 т.ч. п-1.25	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси толщиной 15 см. Устройство. Отсутствие проектных**	м3 материала	1471,6500	3787,79	5574307
			Накладные расходы Сметная прибыль			323,90 280,58	476664 412912
17	16	Е11-270403-0201 т.ч. п-1.25	**Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на**	м2 основания	2420,0416	802,13	1941188
			Накладные расходы Сметная прибыль			76,36 59,42	294931 229499
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 см2-1-3 Накладные расходы Сметная прибыль				**8533359** **809583** **717808**
		ИТОГО					**8971140**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:					
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ					886564
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ					75024
		ИТОГО С ВРЕМЕННЫМИ ЗД.И СООРУЖ.			1,04%	93300	9064440
		ИТОГО С ЗИМНИМИ УДОРОЖАНИЯМИ			1,701%	154186	9218626
		ИТОГО С НДС			**12%**	**1106235**	**10324861**

Заказчик:
Руководитель ГУ «Отдел ПТи АД г.Актобе»

Төрегали Р. Ж.

Подрядчик:
Директор ТОО «Актобе Адал Құрылыс»

Дүзім М. М.

Главный специалист ГУ «Отдел ПТи АД »

Укпаров Р.К.

Технический надзор:
ТОО «Актобе Строй Эксперт»

Бунаков А.И.

Заказчик **ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Актобе"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "АктобеАдалкурылыс"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул.Монке би г.Актобе**

(наименование, адрес)

Объект **Автомобильная дорога**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 311 от 05.10.2017г.доп.согл. №102 от 28.04.2018г.** от **26.07.2018г.**

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
26.07.2018	01.07.2018	31.07.2018

Акт приемки выполненных работ №3

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			ЛРС 2-1-3 Раздел:1 Дорожная одежда по типу II (S=7171 м2)				
1	**11**	**11-010201-0801 РСНБ РК 2015**	**Основание под дорожную одежду. Полив водой**	**м2 уплотненной площади основания**	**880,740**	**82,42**	**72594**
			Накладные расходы			***29,59***	***26063***
			Сметная прибыль			***6,11***	***5377***
2	**13**	**41-310104-0101 РСНБ РК 2015**	**Грунт (лишний). Погрузка**	**тенге за 1 тонну**	**1946,000**	**219,45**	**427040**
			Накладные расходы			***8,19***	***15938***
			Сметная прибыль			***16,26***	***31633***
3	**16**	**11-270403-0201 РСНБ РК 2015**	**Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)=20 см**	**м2 основания**	**200,000**	**802,13**	**160426**
			Накладные расходы			***76,36***	***15271***
			Сметная прибыль			***59,42***	***11883***

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
4	**17**	**11-270403-0204 РСНБ РК 2015**	**Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2). добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 11-270403-0201, 11-270403-0202, 11-270403-0203**	**м2 основания**	**200,000**	**230,89**	**46178**
			Накладные расходы			***18,04***	***3608***
			Сметная прибыль			***17,10***	***3421***
5	**18**	**11-271001-0102 РСНБ РК 2015**	**Битум жидкий. Приготовление в котлах вместимостью 15000 л без введения добавок**	**т битума**	**1,000**	**85002,18**	**85002**
			Накладные расходы			***3452,24***	***3452***
			Сметная прибыль			***6296,46***	***6296***
6	**19**	**11-270602-0901 РСНБ РК 2015**	**Основания. Розлив вяжущих материалов (0,5 л/м2)**	**т**	**1,000**	**2193,50**	**2194**
			Накладные расходы			***513,02***	***513***
			Сметная прибыль			***162,48***	***162***
7	**20**	**11-270602-0306 РСНБ РК 2015**	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых марки II, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство=6 см**	**м2 покрытия**	**880,740**	**1787,58**	**1574398**
			Накладные расходы			***100,68***	***88669***
			Сметная прибыль			***132,41***	***116622***
8	**21**	**11-270602-0406 РСНБ РК 2015**	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0306**	**м2 покрытия**	**880,740**	**811,99**	**715149**
			Накладные расходы			***30,52***	***26879***
			Сметная прибыль			***60,15***	***52974***
9	**22**	**11-271001-0102 РСНБ РК 2015**	**Битум жидкий. Приготовление в котлах вместимостью 15000 л без введения добавок**	**т битума**	**0,264**	**85002,18**	**22458**
			Накладные расходы			***3452,24***	***912***
			Сметная прибыль			***6296,46***	***1664***
10	**23**	**11-270602-0901 РСНБ РК 2015**	**Основания. Розлив вяжущих материалов (0,3 л/м2)**	**т**	**0,264**	**2193,50**	**580**
			Накладные расходы			***513,02***	***136***
			Сметная прибыль			***162,48***	***43***
11	**24**	**11-270602-0301 РСНБ РК 2015**	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа Б марки М II, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство**	**м2 покрытия**	**880,740**	**1916,23**	**1687699**
			Накладные расходы			***105,52***	***92938***
			Сметная прибыль			***141,94***	***125015***
			Раздел: 2 Укрепление обочин				
12	**25**	**11-010102-0602 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2-3 группы. Работа на отвале**	**м3 грунта**	**241,000**	**26,82**	**6464**

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*5,68*	*1369*
			Сметная прибыль			*1,99*	*479*
13	26	11-010104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	192,800	37,81	7290
			Накладные расходы			*7,28*	*1404*
			Сметная прибыль			*2,80*	*540*
14	27	11-010104-0408 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2	м3 грунта	192,800	56,01	10799
			Накладные расходы			*10,79*	*2080*
			Сметная прибыль			*4,15*	*800*
15	28	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	48,200	1356,84	65400
			Накладные расходы			*498,51*	*24028*
			Сметная прибыль			*100,51*	*4844*
16	29	11-010203-0102 РСНБ РК 2015	Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2	м2 спланированной площади	677,600	7,34	4970
			Накладные расходы			*1,11*	*755*
			Сметная прибыль			*0,54*	*368*
17	30	11-010203-0105 РСНБ РК 2015	Площади. Планировка ручным способом. Группа грунтов 2	м2 спланированной площади	169,400	192,11	32543
			Накладные расходы			*70,58*	*11956*
			Сметная прибыль			*14,23*	*2411*
18	31	11-271001-0505 РСНБ РК 2015	Смесь из несвязанных грунтов. Приготовление оптимальной смеси С-6 в установке, установленной в карьере	м3 смеси (в рыхлом состоянии)	157,542	845,72	133236
			Накладные расходы			*160,41*	*25271*
			Сметная прибыль			*62,65*	*9869*
19	32	11-270801-0111 РСНБ РК 2015	Обочины. Укрепление щебеночно-песчанной смесью С6 толщиной 15 см	м2 покрытия обочин	847,000	218,76	185292
			Накладные расходы			*45,03*	*38141*
			Сметная прибыль			*16,20*	*13725*
20	33	21-010201-0502 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004 (40%)	м3	63,017	3228,14	203427
			Накладные расходы			*120,48*	*7592*
			Сметная прибыль			*239,12*	*15069*
21	34	21-010201-0501 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 5-10 мм СТ РК 1284-2004 (40%)	м3	63,017	3228,14	203427
			Накладные расходы			*120,48*	*7592*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*239,12*	*15069*
22	35	21-010401-0101 РСНБ РК 2015	**Песок природный ГОСТ 8736-93 (20%)**	м3	63,017	1859,98	117210
			Накладные расходы			*69,42*	*4374*
			Сметная прибыль			*137,78*	*8682*
			ЛРС 2-1-2 Раздел: Дорожная одежда по типу I (S=3051 м2)				
23	3	41-020103-1010 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км**	тенге за 1 тонну	157,742	239,26	37742
			Накладные расходы			*8,93*	*1409*
			Сметная прибыль			*17,72*	*2796*
24	4	11-271001-0102 РСНБ РК 2015	**Битум жидкий. Приготовление в котлах вместимостью 15000 л без введения добавок**	т битума	0,440	85002,18	37432
			Накладные расходы			*3452,24*	*1520*
			Сметная прибыль			*6296,46*	*2773*
25	5	11-270602-0901 РСНБ РК 2015	**Основания. Розлив вяжущих материалов (0,5 л/м2)**	т	0,440	2193,50	966
			Накладные расходы			*513,02*	*226*
			Сметная прибыль			*162,48*	*72*
26	6	11-270602-0301 РСНБ РК 2015	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа Б, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство=6 см**	м2 покрытия	1072,645	1916,23	2055432
			Накладные расходы			*105,52*	*113188*
			Сметная прибыль			*141,94*	*152254*
27	7	11-270602-0401 РСНБ РК 2015	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0301**	м2 покрытия	1072,645	873,40	936843
			Накладные расходы			*32,81*	*35194*
			Сметная прибыль			*64,70*	*69396*
			ЛРС 2-1-4 Раздел: 1 Дорожная одежда по типу III (S=1996 м2)				
28	1	11-010105-0106 РСНБ РК 2015	**Выемки. Разработка дорожного корыта глубиной 250 мм с отсыпкой грунта в кавальеры экскаваторами "Драглайн" с ковшом вместимостью 0,65 м3. Группа грунтов 2**	м3 грунта	249,500	207,35	51733
			Накладные расходы			*35,84*	*8943*
			Сметная прибыль			*15,36*	*3832*
29	2	11-010201-0301 РСНБ РК 2015	**Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см**	м3 уплотненного грунта	249,500	76,61	19114
			Накладные расходы			*13,88*	*3464*
			Сметная прибыль			*5,67*	*1416*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
30	3	11-010201-0307 РСНБ РК 2015	**Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см**	**м3 уплотненного грунта**	**249,500**	**38,07**	**9499**
			Накладные расходы			***7,75***	***1933***
			Сметная прибыль			***2,82***	***704***
31	4	11-010201-0801 РСНБ РК 2015	**Основание под дорожную одежду. Полив водой**	**м2 уплотненной площади основания**	**998,000**	**82,42**	**82260**
			Накладные расходы			***29,59***	***29533***
			Сметная прибыль			***6,11***	***6093***
32	5	11-010203-0102 РСНБ РК 2015	**Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2**	**м2 спланированной площади**	**998,000**	**7,34**	**7321**
			Накладные расходы			***1,11***	***1112***
			Сметная прибыль			***0,54***	***542***
33	6	41-310104-0101 РСНБ РК 2015	**Грунт. Погрузка**	**тенге за 1 тонну**	**424,150**	**219,45**	**93078**
			Накладные расходы			***8,19***	***3474***
			Сметная прибыль			***16,26***	***6895***
34	7	41-010102-1010 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км**	**тенге за 1 тонну**	**424,150**	**639,00**	**271033**
			Накладные расходы			***23,85***	***10115***
			Сметная прибыль			***47,33***	***20076***
35	8	11-270401-0102 РСНБ РК 2015	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси толщиной 15 см. Устройство. Отсутствие проектных данных для определения расходов материалов для строительства автомобильных дорог, добавлена песчано-гравийная смесь - 1,22 м3**	**м3 материала основания в плотном теле**	**299,400**	**3787,79**	**1134066**
			Накладные расходы			***323,90***	***96975***
			Сметная прибыль			***280,58***	***84005***
36	9	11-270701-0201 РСНБ РК 2015	**Основания под тротуары из щебня фракции 5-20 мм, толщиной 12 см=15 см. Устройство**	**м2 покрытия**	**998,000**	**1072,50**	**1070357**
			Накладные расходы			***186,89***	***186518***
			Сметная прибыль			***79,44***	***79286***
37	10	11-270701-0202 РСНБ РК 2015	**Основания под тротуары из щебня фракции 5-20 мм. Устройство. добавлять на каждый 1 см изменения толщины к нормам 11-270701-0201**	**м2 покрытия**	**998,000**	**180,42**	**180061**
			Накладные расходы			***17,12***	***17085***
			Сметная прибыль			***13,36***	***13338***

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
38	11	11-270701-0101 РСНБ РК 2015	**Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см=4 см. Устройство**	м2 покрытия	998,000	1595,41	1592219
			Накладные расходы			*142,62*	*142333*
			Сметная прибыль			*118,18*	*117942*
39	12	11-270701-0102 РСНБ РК 2015	**Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 11-270701-0101**	м2 покрытия	998,000	515,71	514674
			Накладные расходы			*45,86*	*45764*
			Сметная прибыль			*38,20*	*38124*
			Раздел:2 Укрепление обочин				
40	13	11-271001-0505 РСНБ РК 2015	**Смесь из несвязанных грунтов. Приготовление оптимальной смеси С-6 в установке, установленной в карьере**	м3 смеси (в рыхлом состоянии)	76,353	720,70	55028
			Накладные расходы			*132,84*	*10143*
			Сметная прибыль			*53,39*	*4076*
41	14	11-270801-0111 РСНБ РК 2015	**Обочины. Укрепление щебеночно-песчанной смесью С6 толщиной 15 см**	м2 покрытия обочин	410,500	218,76	89802
			Накладные расходы			*45,03*	*18485*
			Сметная прибыль			*16,20*	*6652*
42	15	21-010201-0502 РСНБ РК 2015	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004 (40%)**	м3	30,541	3228,14	98591
			Накладные расходы			*120,48*	*3680*
			Сметная прибыль			*239,12*	*7303*
43	16	21-010201-0501 РСНБ РК 2015	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 5-10 мм СТ РК 1284-2004 (40%)**	м3	30,541	3228,14	98591
			Накладные расходы			*120,48*	*3680*
			Сметная прибыль			*239,12*	*7303*
44	17	21-010401-0101 РСНБ РК 2015	**Песок природный ГОСТ 8736-93 (20%)**	м3	30,541	1859,98	56806
			Накладные расходы			*69,42*	*2120*
			Сметная прибыль			*137,78*	*4208*
			ЛРС 2-1-5 Раздел:2 Установка новых дорожных знаков				
45	7	11-060101-0102 РСНБ РК 2015	**Фундаменты общего назначения бетонные под стойки, бетон В15. Устройство**	м3	2,170	29153,90	63264
			Накладные расходы			*3105,31*	*6739*
			Сметная прибыль			*2159,55*	*4686*
46	8	11-270902-0101 РСНБ РК 2015	**Знаки дорожные на металлических стойках. Установка**	шт.	23,000	6582,26	151392
			Накладные расходы			*2050,27*	*47156*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*487,57*	*11214*
47	10	24-010201-0114 РСНБ РК 2015	Знаки дорожные односторонние квадратные 2.1, В 600 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002	шт.	9,000	5536,44	49828
			Накладные расходы			*206,63*	*1860*
			Сметная прибыль			*410,11*	*3691*
48	11	24-010201-0103 РСНБ РК 2015	Знаки дорожные односторонние треугольные 2.4, А 700 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002	шт.	6,000	6765,47	40593
			Накладные расходы			*252,50*	*1515*
			Сметная прибыль			*501,15*	*3007*
49	15	24-010201-0110 РСНБ РК 2015	Знаки дорожные односторонние круглые 3.24,D 600 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002	шт.	8,000	6048,47	48388
			Накладные расходы			*225,74*	*1806*
			Сметная прибыль			*448,03*	*3584*
50	19	23-010201-0160 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	228,000	1367,20	311722
			Накладные расходы			*51,03*	*11634*
			Сметная прибыль			*101,27*	*23090*
			ИТОГО:				**14921609**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**1206545**
			Сметная прибыль				**1105304**
			Итого с временными		**1,04 %**	**155185,00**	**15076794**
			Итого с зимними удорожаниями		**1,701 %**	**256456,00**	**15333250**
			Итого с НДС		**12 %**	**1839990,00**	**17173240**

Заказчик
Руководитель
ГУ "Отдел ПТ и АД" *Торегали Р.Ж.*

Подрядчик
Директор
ТОО "АктобеАдалКурылыс" *Дузім М.М.*

Главный специалист
ГУ "Отдел ПТ и АД" *Умаров Р.К.*

Технический надзор
ТОО "АктобеСтройЭксперт" *Кунакбаев А.И.*

Заказчик **ГУ "Отдел ПТ и АД г.Актобе"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "АктобеАдалКурылыс"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул.Монке би г.Актобе**
(наименование, адрес)

Объект **Автомобильная дорога**
(наименование)

Договор подряда (контракт) № **№311 05.10.2017. доп.согл.№102 28.04.2018г.** от

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
06.09.2018	01.08.2018	31.08.2018

Акт приемки выполненных работ № 4

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Дорожная одежда по типу I (S=3051 м2)				
1	3	41-020103-1010 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами внекарьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	тенге за 1 тонну	200,000	239,26	47853
			Накладные расходы			*8,93*	*1786*
			Сметная прибыль			*17,72*	*3545*
2	4	11-271001-0102 РСНБ РК 2015	Битум жидкий. Приготовление в котлах вместимостью 15000 л без введения добавок	т битума	0,517	85002,18	43904
			Накладные расходы			*3452,24*	*1783*
			Сметная прибыль			*6296,46*	*3252*
3	5	11-270602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов (0,5 л/м2)	т	0,517	2193,50	1133
			Накладные расходы			*513,02*	*265*
			Сметная прибыль			*162,48*	*84*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
4	6	11-270602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа Б, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство=6 см	м2 покрытия	50,355	1916,23	96492
			Накладные расходы			*105,52*	*5314*
			Сметная прибыль			*141,94*	*7148*
			ЛРС 6-1-3 Раздел1 Дорожная одежда по типу II (S=7171 м2)				
5	11	11-010201-0801 РСНБ РК 2015	Основание под дорожную одежду. Полив водой	м2 уплотненной площади основания	5006,260	82,42	412638
			Накладные расходы			*29,59*	*148147*
			Сметная прибыль			*6,11*	*30566*
6	13	41-310104-0101 РСНБ РК 2015	Грунт (лишний). Погрузка	тенге за 1 тонну	362,165	219,45	79475
			Накладные расходы			*8,19*	*2966*
			Сметная прибыль			*16,26*	*5887*
7	18	11-271001-0102 РСНБ РК 2015	Битум жидкий. Приготовление в котлах вместимостью 15000 л без введения добавок	т битума	1,279	85002,18	108675
			Накладные расходы			*3452,24*	*4414*
			Сметная прибыль			*6296,46*	*8050*
8	19	11-270602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов (0,5 л/м2)	т	1,279	2193,50	2804
			Накладные расходы			*513,02*	*656*
			Сметная прибыль			*162,48*	*208*
9	20	11-270602-0306 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых марки II, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство=6 см	м2 покрытия	3650,260	1787,58	6525150
			Накладные расходы			*100,68*	*367494*
			Сметная прибыль			*132,41*	*483344*
10	21	11-270602-0406 РСНБ РК 2015	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0306	м2 покрытия	3650,260	811,99	2963960
			Накладные расходы			*30,52*	*111400*
			Сметная прибыль			*60,15*	*219553*
11	22	11-271001-0102 РСНБ РК 2015	Битум жидкий. Приготовление в котлах вместимостью 15000 л без введения добавок	т битума	0,937	85002,18	79673
			Накладные расходы			*3452,24*	*3236*
			Сметная прибыль			*6296,46*	*5902*
12	23	11-270602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов (0,3 л/м2)	т	0,937	2193,50	2056

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*513,02*	*481*
			Сметная прибыль			*162,48*	*152*
13	24	11-270602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа Б марки М II, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	3650,260	1916,23	6994730
			Накладные расходы			*105,52*	*385185*
			Сметная прибыль			*141,94*	*518128*
			ЛРС 6-1-3Раздел:2Укрепление обочин				
14	25	11-010102-0602 РСНБ РК 2015	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	241,000	26,82	6464
			Накладные расходы			*5,68*	*1369*
			Сметная прибыль			*1,99*	*479*
15	26	11-010104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	192,800	37,81	7290
			Накладные расходы			*7,28*	*1404*
			Сметная прибыль			*2,80*	*540*
16	27	11-010104-0408 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2	м3 грунта	192,800	56,01	10799
			Накладные расходы			*10,79*	*2080*
			Сметная прибыль			*4,15*	*800*
17	28	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	48,200	1356,84	65400
			Накладные расходы			*498,51*	*24028*
			Сметная прибыль			*100,51*	*4844*
18	29	11-010203-0102 РСНБ РК 2015	Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2	м2 спланированной площади	677,600	7,34	4970
			Накладные расходы			*1,11*	*755*
			Сметная прибыль			*0,54*	*368*
19	30	11-010203-0105 РСНБ РК 2015	Площади. Планировка ручным способом. Группа грунтов 2	м2 спланированной площади	169,400	192,11	32543
			Накладные расходы			*70,58*	*11956*
			Сметная прибыль			*14,23*	*2411*
			ЛРС 6-1-6 Наружные сети газопроводаРаздел1 Демонтажные работы				
20	1	11-220301-0208 РСНБ РК 2015	Трубы стальные, диаметр 325 ммДемонтаж	км трубопровода	0,044	1257479,53	55329
			Накладные расходы			*378701,57*	*16663*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*93146,63*	*4098*
21	2	41-310103-0101 РСНБ РК 2015	Металл сортовой в связках, трубы металлические. Погрузка	тенге за 1 тонну	1,395	453,52	633
			Накладные расходы			*16,93*	*24*
			Сметная прибыль			*33,59*	*47*
22	3	41-010105-1010 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	тенге за 1 тонну	1,395	372,65	520
			Накладные расходы			*13,91*	*19*
			Сметная прибыль			*27,60*	*39*
23	4	41-310103-0102 РСНБ РК 2015	Металл сортовой в связках, трубы металлические. Разгрузка	тенге за 1 тонну	1,395	453,52	633
			Накладные расходы			*16,93*	*24*
			Сметная прибыль			*33,59*	*47*
			Раздел: Подземный газопровод низкого давления				
24	5	11-010101-0405 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 навымет. Устройство траншей прямоугольного сечения, применен коэффициент к затратам труда - 1,25 и к времени эксплуатации машин - 1,25, находящегося на расстоянии до 2 м от поверхности коммуникаций или мешающих предметов, а также объема грунта, находящегося от мешающего наземного предмета (деревьев, столбов и т.д.) в пределах вылета стрелы экскаватора, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 и нормам эксплуатации машин - 1,2	м3 грунта	129,000	356,97	46049
			Накладные расходы			*75,46*	*9734*
			Сметная прибыль			*26,44*	*3411*
25	6	11-010205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2. Расстояние до 1 м от кабелей, проложенных в трубопроводах или коробах, а также от водопроводных и канализационных труб, применен коэффициент к затратам труда - 1,15	м3 грунта	3,870	3263,27	12629
			Накладные расходы			*1198,95*	*4640*
			Сметная прибыль			*241,72*	*935*
26	7	11-010203-0105 РСНБ РК 2015	Площади. Планировка ручным способом. Группа грунтов 2	м2 спланированной площади	86,000	192,11	16521

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*70,58*	*6070*
			Сметная прибыль			*14,23*	*1224*
27	8	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	32,029	1356,84	43459
			Накладные расходы			*498,51*	*15967*
			Сметная прибыль			*100,51*	*3219*
28	9	11-010104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	74,735	37,81	2826
			Накладные расходы			*7,28*	*544*
			Сметная прибыль			*2,80*	*209*
29	10	11-010203-0105 РСНБ РК 2015	Площади. Планировка ручным способом. Группа грунтов 2	м2 спланированной площади	86,000	192,11	16521
			Накладные расходы			*70,58*	*6070*
			Сметная прибыль			*14,23*	*1224*
30	11	11-010205-1302 РСНБ РК 2015	Грунт неуплотненный. Погрузка вручную из штабелей и отвалов в транспортные средства. Группа грунтов 2	м3 грунта	22,236	851,59	18936
			Накладные расходы			*312,88*	*6957*
			Сметная прибыль			*63,08*	*1403*
31	12	41-020103-1010 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	37,801	239,26	9044
			Накладные расходы			*8,93*	*338*
			Сметная прибыль			*17,72*	*670*
32	13	11-230101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное и защитный слой. Устройство	м3 основания	13,750	3794,41	52173
			Накладные расходы			*694,13*	*9544*
			Сметная прибыль			*281,07*	*3865*
33	14	11-220501-0110 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 450 мм (футляр). Укладка	км трубопровода	0,026	1112144,58	28916
			Накладные расходы			*356158,72*	*9260*
			Сметная прибыль			*82381,08*	*2142*
34	15	23-010501-1525 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 450х40,9 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	26,260	36949,43	970292
			Накладные расходы			*1379,00*	*36213*
			Сметная прибыль			*2736,99*	*71873*
35	16	11-221401-0306 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые диаметром 355 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	26,000	2447,46	63634
			Накладные расходы			*705,13*	*18333*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*181,29*	*4714*
36	17	11-220501-0109 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 355 мм. Укладка	км трубопровода	0,044	1007223,02	44318
			Накладные расходы			*326104,18*	*14349*
			Сметная прибыль			*74609,11*	*3283*
37	18	23-010502-0824 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 355x32,2 ГОСТ 18599-2001	м	70,700	21912,75	1549232
			Накладные расходы			*817,81*	*57819*
			Сметная прибыль			*1623,17*	*114758*
38	19	11-221401-0401 РСНБ РК 2015	Концы футляра диаметром 450 мм. Заделка битумом и прядью	футляр	2,000	32379,81	64760
			Накладные расходы			*5792,62*	*11585*
			Сметная прибыль			*2398,50*	*4797*
39	20	11-191101-0101 РСНБ РК 2015	Газопроводы. Испытание пневматическое на прочность	м газопровода	70,000	701,47	49103
			Накладные расходы			*258,00*	*18060*
			Сметная прибыль			*51,96*	*3637*
40	21	11-191101-0101 РСНБ РК 2015	Газопроводы. Испытание пневматическое на герметичность	м газопровода	70,000	701,47	49103
			Накладные расходы			*258,00*	*18060*
			Сметная прибыль			*51,96*	*3637*
41	22	13-390201-0523 РСНБ РК 2015	Трубопровод, диаметр 355 мм, толщина стенки до 40 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык	4,000	4838,18	19353
			Накладные расходы			*1349,86*	*5399*
			Сметная прибыль			*358,38*	*1434*
42	23	11-250211-0106 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 355 мм. Контроль качества сварных соединений методом радиографирования, избыточное давление среды до 10 МПа (100 кгс/см2)	стык	4,000	29798,40	119194
			Накладные расходы			*4991,67*	*19967*
			Сметная прибыль			*2207,29*	*8829*
43	24	11-220801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы. Установка	шт.	6,000	1586,13	9517
			Накладные расходы			*431,35*	*2588*
			Сметная прибыль			*117,49*	*705*
44	25	23-020303-1916 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 355, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	6,000	53089,61	318538
			Накладные расходы			*1981,38*	*11888*
			Сметная прибыль			*3932,56*	*23595*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
45	26	11-220801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: муфты. Установка	шт.	4,000	1586,13	6345
			Накладные расходы			*431,35*	*1725*
			Сметная прибыль			*117,49*	*470*
46	27	23-020304-2620 РСНБ РК 2015	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 355, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	4,000	60425,68	241703
			Накладные расходы			*2255,17*	*9021*
			Сметная прибыль			*4475,98*	*17904*
47	28	11-220801-0202 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: тройники. Установка	шт.	1,000	2337,95	2338
			Накладные расходы			*636,14*	*636*
			Сметная прибыль			*173,18*	*173*
48	29	23-020303-2616 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 355, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1,000	47230,34	47230
			Накладные расходы			*1762,70*	*1763*
			Сметная прибыль			*3498,54*	*3499*
49	30	11-220801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: переходы. Установка	шт.	3,000	1586,13	4758
			Накладные расходы			*431,35*	*1294*
			Сметная прибыль			*117,49*	*352*
50	31	ПРАЙС	Переходник ПЭ-сталь д.355/325 мм	шт	1,000	138799,09	138799
			Накладные расходы			*5180,18*	*5180*
			Сметная прибыль			*10281,41*	*10281*
51	32	11-221101-0107 РСНБ РК 2015	Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 325 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб	врезка	3,000	33951,47	101854
			Накладные расходы			*7626,48*	*22879*
			Сметная прибыль			*2514,92*	*7545*
52	33	11-240207-0201 РСНБ РК 2015	Трубка контрольная. Устройство	шт.	1,000	8930,21	8930
			Накладные расходы			*2346,08*	*2346*
			Сметная прибыль			*661,50*	*661*
53	34	ПРАЙС	Накладной уход д.450-63 мм	шт	1,000	56661,88	56662
			Накладные расходы			*2114,70*	*2115*
			Сметная прибыль			*4197,18*	*4197*
54	35	11-220801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: муфты. Установка	шт.	2,000	1586,13	3172
			Накладные расходы			*431,35*	*863*
			Сметная прибыль			*117,49*	*235*
55	36	23-020304-2607 РСНБ РК 2015	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2,000	1052,84	2106

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*39,29*	*79*
			Сметная прибыль			*77,99*	*156*
56	37	13-080201-0801 РСНБ РК 2015	**Шунтирующая перемычка. Прокладка**	м кабеля	**72,000**	**263,47**	**18970**
			Накладные расходы			*57,22*	*4120*
			Сметная прибыль			*19,52*	*1405*
57	38	23-060131-0306 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые АВВГ 3х25 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	км	**0,072**	**396386,05**	**28540**
			Накладные расходы			*14793,68*	*1065*
			Сметная прибыль			*29361,93*	*2114*
58	39	11-160601-0102 РСНБ РК 2015	**Краны шаровые на трубопроводах диаметром 50 мм. Установка**	шт.	**1,000**	**2925,01**	**2925**
			Накладные расходы			*946,90*	*947*
			Сметная прибыль			*216,67*	*217*
59	40	23-040909-0107 РСНБ РК 2015	**Краны шаровые стальные сварные газовые типа NAvAl, Т до +200°С, PN 40, DN 50 ГОСТ 21345-2005**	шт.	**1,000**	**17272,08**	**17272**
			Накладные расходы			*644,62*	*645*
			Сметная прибыль			*1279,41*	*1279*
60	41	11-310701-0601 РСНБ РК 2015	**Ковер (подземная колонка сжатого воздуха). Устройство**	колонка	**1,000**	**7717,83**	**7718**
			Накладные расходы			*2434,74*	*2435*
			Сметная прибыль			*571,69*	*572*
61	42	23-010201-0221 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80**	м	**1,000**	**4030,42**	**4030**
			Накладные расходы			*150,42*	*150*
			Сметная прибыль			*298,55*	*299*
62	43	11-220601-0305 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы стальные диаметром 150 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции**	км трубопровода	**0,001**	**4141673,96**	**4142**
			Накладные расходы			*325850,89*	*326*
			Сметная прибыль			*306790,66*	*307*
63	44	21-130814-2209 РСНБ РК 2015	**Скобы**	кг	**1,000**	**370,76**	**371**
			Накладные расходы			*13,84*	*14*
			Сметная прибыль			*27,46*	*27*
64	45	21-050101-0115 РСНБ РК 2015	**Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 5 мм ГОСТ 14637-89 (ГОСТ 19903-74)**	т	**0,003**	**206513,42**	**632**
			Накладные расходы			*7707,37*	*24*
			Сметная прибыль			*15297,29*	*47*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
65	46	21-050301-0303 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм ГОСТ 5781-82	т	0,001	172897,31	235
			Накладные расходы			*6452,77*	*9*
			Сметная прибыль			*12807,21*	*17*
66	47	13-100904-0101 РСНБ РК 2015	Лента сигнальная. Прокладка в траншее	км	0,086	24315,95	2091
			Накладные расходы			*4481,08*	*385*
			Сметная прибыль			*1801,18*	*155*
67	48	21-130809-0101 РСНБ РК 2015	Лента сигнальная желтого цвета	м	86,000	88,32	7595
			Накладные расходы			*3,30*	*283*
			Сметная прибыль			*6,54*	*563*
			ЛРС 6-1-5 Наружные сети газопроводаРаздел1 Демонтажные работы				
68	1	11-220301-0206 РСНБ РК 2015	Трубы стальные, диаметр 219 мм. Демонтаж	км трубопровода	0,016	821269,50	13140
			Накладные расходы			*248145,97*	*3970*
			Сметная прибыль			*60834,78*	*973*
69	2	41-310103-0101 РСНБ РК 2015	Металл сортовой в связках, трубы металлические. Погрузка	тенге за 1 тонну	0,339	453,52	154
			Накладные расходы			*16,93*	*6*
			Сметная прибыль			*33,59*	*11*
70	3	41-010105-1010 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	тенге за 1 тонну	0,339	372,65	126
			Накладные расходы			*13,91*	*5*
			Сметная прибыль			*27,60*	*9*
71	4	41-310103-0102 РСНБ РК 2015	Металл сортовой в связках, трубы металлические. Разгрузка	тенге за 1 тонну	0,339	453,52	154
			Накладные расходы			*16,93*	*6*
			Сметная прибыль			*33,59*	*11*
			Раздел: Подземный газопровод низкого давления				

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
72	5	11-010101-0405 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 навымет. Устройство траншей прямоугольного сечения, применен коэффициент к затратам труда - 1,25 и к времени эксплуатации машин - 1,25, находящегося на расстоянии до 2 м от поверхности коммуникаций или мешающих предметов, а также объема грунта, находящегося от мешающего наземного предмета (деревьев, столбов и т.д.) в пределах вылета стрелы экскаватора, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 и нормам эксплуатации машин - 1,2	м3 грунта	28,080	356,97	10024
			Накладные расходы			*75,46*	*2119*
			Сметная прибыль			*26,44*	*743*
73	6	11-010205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2. Расстояние до 1 м от кабелей, проложенных в трубопроводах или коробах, а также от водопроводных и канализационных труб, применен коэффициент к затратам труда - 1,15	м3 грунта	0,842	3263,27	2749
			Накладные расходы			*1198,95*	*1010*
			Сметная прибыль			*241,72*	*204*
74	7	11-010203-0105 РСНБ РК 2015	Площади. Планировка ручным способом. Группа грунтов 2	м2 спланированной площади	21,600	192,11	4150
			Накладные расходы			*70,58*	*1525*
			Сметная прибыль			*14,23*	*307*
75	8	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	7,103	1356,84	9638
			Накладные расходы			*498,51*	*3541*
			Сметная прибыль			*100,51*	*714*
76	9	11-010104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	16,574	37,81	627
			Накладные расходы			*7,28*	*121*
			Сметная прибыль			*2,80*	*46*
77	10	11-010203-0105 РСНБ РК 2015	Площади. Планировка ручным способом. Группа грунтов 2	м2 спланированной площади	24,000	192,11	4611
			Накладные расходы			*70,58*	*1694*
			Сметная прибыль			*14,23*	*342*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
78	11	11-010205-1302 РСНБ РК 2015	Грунт неуплотненный. Погрузка вручную из штабелей и отвалов в транспортные средства. Группа грунтов 2	м3 грунта	4,403	851,59	3749
			Накладные расходы			*312,88*	*1377*
			Сметная прибыль			*63,08*	*278*
79	12	41-020103-1010 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	7,484	239,26	1791
			Накладные расходы			*8,93*	*67*
			Сметная прибыль			*17,72*	*133*
80	13	11-230101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное и защитный слой. Устройство	м3 основания	3,150	3794,41	11952
			Накладные расходы			*694,13*	*2187*
			Сметная прибыль			*281,07*	*885*
81	14	11-220501-0108 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 315 мм (футляр). Укладка	км трубопровода	0,012	765530,83	9186
			Накладные расходы			*245262,18*	*2943*
			Сметная прибыль			*56705,99*	*680*
82	15	23-010501-1522 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 315x28,6 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	12,120	18099,87	219370
			Накладные расходы			*675,51*	*8187*
			Сметная прибыль			*1340,73*	*16250*
83	16	11-221401-0303 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые диаметром 225 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	12,000	1920,57	23047
			Накладные расходы			*622,29*	*7467*
			Сметная прибыль			*142,26*	*1707*
84	17	11-220501-0106 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 225 мм. Укладка	км трубопровода	0,008	680523,55	5444
			Накладные расходы			*222169,76*	*1777*
			Сметная прибыль			*50409,15*	*403*
85	18	23-010502-0820 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 225x20,5 ГОСТ 18599-2001	м	20,200	8849,74	178765
			Накладные расходы			*330,28*	*6672*
			Сметная прибыль			*655,54*	*13242*
86	19	11-161201-0104 РСНБ РК 2015	Концы футляра. Заделка диаметром труб до 400 мм	конец	2,000	11060,58	22121
			Накладные расходы			*2416,75*	*4833*
			Сметная прибыль			*819,30*	*1639*
87	20	11-191101-0101 РСНБ РК 2015	Газопроводы. Испытание пневматическое на прочность	м газопровода	20,000	701,47	14029

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*258,00*	*5160*
			Сметная прибыль			*51,96*	*1039*
88	218	11-191101-0101 РСНБ РК 2015	Газопроводы. Испытание пневматическое на герметичность	м газопровода	20,000	701,47	14029
			Накладные расходы			*258,00*	*5160*
			Сметная прибыль			*51,96*	*1039*
89	22	13-390201-0516 РСНБ РК 2015	Трубопровод, диаметр 225 мм, толщина стенки до 24 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык	2,000	3243,56	6487
			Накладные расходы			*900,58*	*1801*
			Сметная прибыль			*240,26*	*481*
90	23	11-250211-0105 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром до 250 мм. Контроль качества сварных соединений методом радиографирования, избыточное давление среды до 10 МПа (100 кгс/см2)	стык	2,000	28430,00	56860
			Накладные расходы			*4750,58*	*9501*
			Сметная прибыль			*2105,93*	*4212*
91	24	11-220801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы. Установка	шт.	4,000	1586,13	6345
			Накладные расходы			*431,35*	*1725*
			Сметная прибыль			*117,49*	*470*
92	25	23-020303-1912 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 225, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	4,000	13099,13	52397
			Накладные расходы			*488,88*	*1956*
			Сметная прибыль			*970,31*	*3881*
93	26	11-220801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: муфты. Установка	шт.	2,000	1586,13	3172
			Накладные расходы			*431,35*	*863*
			Сметная прибыль			*117,49*	*235*
94	27	23-020304-2616 РСНБ РК 2015	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 225, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2,000	12195,64	24391
			Накладные расходы			*455,16*	*910*
			Сметная прибыль			*903,38*	*1807*
95	28	11-220801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: переходы. Установка	шт.	2,000	1586,13	3172
			Накладные расходы			*431,35*	*863*
			Сметная прибыль			*117,49*	*235*
96	29	23-020304-2230 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 225x219, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2,000	31859,40	63719
			Накладные расходы			*1189,04*	*2378*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*2359,96*	*4720*
97	30	11-221101-0105 РСНБ РК 2015	**Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 219 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб**	врезка	2,000	19874,85	39750
			Накладные расходы			*4689,90*	*9380*
			Сметная прибыль			*1472,21*	*2944*
			ИТОГО:				22570284
			В том числе :				
			Накладные расходы				1522340
			Сметная прибыль				1671171
			Итого с временными		1,04 %	234730,96	22805015,52
			Итого с зимними удорожаниями		1,701 %	368357,23	23173372,75
			Итого с НДС		12 %	2780804,73	25954177,48

Заказчик
Руководитель
ГУ "Отдел ПТ и АД" ***Торегали Р.Ж.***

Главный специалист
ГУ "Отдел ПТ и АД" ***Умаров Р.К.***

Технический надзор
ТОО "АктобеСтройЭксперт" ***Кунакбаев А.И.***

Подрядчик
Директор
ТОО "АктобеАдалКурылыс" ***Дүзім М.М.***