Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Проиводственный кооператив "ПромСтройАвтоматика",Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, Усть-Каменогорск г., пр.Абая 102/24** — **001140003367**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с Ограниченной Ответственностью "Востоквзрывпром",Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская Область, г.Усть-Каменогорск, ул. Свинцовая,2/2, тел.: 753873 551295** — **010840001711**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор № 33 от 12.07.2016 г

Номер документа	Дата составления
113	09.11.2016

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Система водоснабжения в поселке Лениногорский Лесхоз г.Риддер, ВКО			работа	1	2 259 774,00	2 259 774,00
				Итого	1	x	2 259 774,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Сомов Д.О.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 09.11.2016

М.П.

Генподрядчик: Производственный кооператив

"ПромСтройАвтоматика"

г.Усть-Каменогорск, пр.Абая, 102/24
ИИК KZ 2291 4102 203 KZ 000 DC,
БИК SABRKZKA,
БИН 0011 4000 3367
ДБ АО"СБЕРБАНК"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной

ответственностью "Востоквзрывпром"

г.Усть-Каменогорск,ул.Свинцовая,2/2,
ИИК KZ549261001113190000,
БИК KZKOKZKX,
БИН 010840001711
АО"Казкоммерцбанк"

СПРАВКА №4
о стоимости выполненных работ и затрат
за период 01-09 2016 года 2016 года

Наименование объекта: Система водоснабжения в поселке Лениногорский Лесхоз г. Риддер, ВКО

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансированния		Организационная правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	Наименование	код
		33	12.07.2016			ПК "ПромСтройАвтоматика"	17

Наименование пусковых комплексов, обьектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно монтажные работы	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие доп. Расходы (оборудование)		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего выполнено с начала строительства	33280700									
Акт выполненных работ №4 за 01-09 ноября 2016г	2259774	2017655	1951643	1951643		58454			242119	
Погашение аванса										
Всего к оплате	2259774									2259774

Генподрядчик:
Председатель правления ПК "ПромСтройАвтоматика"

О.А.Ибрагимов

Подрядчик:
Директор ТОО "Востоквзрывпром"

Д.О.Сомов

Генподрядчик: Производственный кооператив

"ПромСтройАвтоматика"
г.Усть-Каменогорск, пр.Абая, 102/24
ИИК KZ 2291 4102 203 KZ 000 DC,
БИК SABRKZKA,
БИН 0011 4000 3367
ДБ АО"СБЕРБАНК"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью

"Востоквзрывпром"

г.Усть-Каменогорск,ул.Свинцовая,2/2,
ИИК KZ549261001113190000,
БИК KZKOKZKX,
БИН 010840001711
АО"Казкоммерцбанк"

Наименование объекта: Система водоснабжения в поселке Лениногорский Лесхоз г. Риддер, ВКО

Договор № 33 от 12.07.2016г года

Акт №4
приемки выполненных работ за период 01-09 ноября 2016 г

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 03.02.14) 09.11.2016г

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		(локальная смета 2-1-1)								
		Сети водопровода В1								
1	Е1-12-7	Разработка в отвал грунта 1 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	100	18,51	17,5	1851	1750	526	0,00703	1
		м3 грунта		1,01	4,41	101	441	97	0,0153	2
2	Е1-12-8	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	86	23,36	22,08	2009	1899	570	0,00888	1

	м3 грунта		1,28	5,56	110	478	97	0,0193	2
3 Е1-12-9	Разработка в отвал грунта 3 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3.Сухой грунт	17849	29,64	28,03	529044	500307	150108	0,0112	200
	м3 грунта		1,61	7,06	28737	126014	97	0,0245	437
10 Е1-27-3	Засыпка траншей и котлованов грунтом 3 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м	4858	7,57	7,57	36775	36775	11592	–	–
	м3 грунта		–	2,46	–	11951	97	0,00942	46
12 Е23-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	22	1461,2	152,52	32146	3355	6029	1,02	22
	м3 основания		153,68	57,15	3381	1257	130	0,279	6
	Всего прямые затраты				**601825**	**544086**			**224**
					32329	**140141**			**493**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				25410				
	Накладные расходы, тенге				168825				
	- заработная плата, тенге				25324				
	- трудоемкость, чел-ч				84				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				46239				
	Всего				**816889**				
	Временные здания и сооружения (1,5 %)				12253				
	- сметная заработная плата, тенге				1728				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				10				
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,3 %)				27362				
	- сметная заработная плата, тенге				12587				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				77				

Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	8291
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	3317
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**868112**
Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге (Имрп = 2,557)	**2219762**
- материалы, тенге	64973
- сметная заработная плата, тенге	572044
- нормативная трудоемкость, чел-ч	888
с понижающим коэффициентом = 0,89112851875	**1978093**
Налог (2 %)	39562
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**2017655**
НДС (12 %)	242119
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**2259774**

Генподрядчик:
Председатель правления ПК "ПромСтройАвтоматика"

_____ **О.А.Ибрагимов**

Подрядчик:
Директор ТОО "Востоквзрывпром"

_____ **Д.О.Сомов**