Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**Проиводственный кооператив "ПромСтройАвтоматика",Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, Усть-Каменогорск г., ул.Потанина 15Б** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**001140003367**
Исполнитель	**Товарищество с Ограниченной Ответственностью "Востоквзрывпром",Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская Область, г.Усть-Каменогорск, ул. Свинцовая,2/2, тел.: 753873 551295** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**010840001711**

Договор (контракт) Договор № 33 от 12.07.2016 г

Номер документа	Дата составления
48	**28.04.2017**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Система водоснабжения в поселке Лениногорский Лесхоз г.Риддер, ВКО			работа	1	14 780 773,00	14 780 773,00
				Итого	1	x	14 780 773,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Сомов Д.О.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ /
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 28.04.2017

М.П.

Генподрядчик: Производственный кооператив "ПромСтройАвтоматика"

г.Усть-Каменогорск, пр.Абая, 102/24
ИИК KZ 2291 4102 203 KZ 000 DC,
БИК SABRKZKA,
БИН 0011 4000 3367
ДБ АО"СБЕРБАНК"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Востоквзрывпром"

г.Усть-Каменогорск,ул.Свинцовая,2/2,
ИИК KZ549261001113190000,
БИК KZKOKZKX,
БИН 010840001711
АО"Казкоммерцбанк"

СПРАВКА №5
о стоимости выполненных работ и затрат
за апрель 2017 года

Наименование объекта: Система водоснабжения в поселке Лениногорский Лесхоз г. Риддер, ВКО

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационная правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	Наименование	код
		33	12.07.2016			ТОО "Востоквзрывпром"	17

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно монтажные работы	из них		стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие доп Расходы (оборудование)		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего выполнено с начала строительства	14 780 773									
Акт выполненных работ №5 за апрель 2017г	14 780 773	13 197 119	13 130 580	13 130 580		450 996			1 583 654	
Погашение аванса										
Всего к оплате	14 780 773									14 780 773

Генподрядчик
Заместитель председателя ПК "ПромСтройАвтоматика"

О.А.Ибрагимов

Подрядчик
Директор ТОО "Востоквзрывпром"

Д.О.Сомов

версия 19-2.22 от 17.02.14 г. Цены региона Восточно-Казахстанская обл. Форма 2В

Субподрядчик: Производственный кооператив

"ПромСтройАвтоматика"
г.Усть-Каменогорск, пр.Абая, 102/24
ИИК KZ 2291 4102 203 KZ 000 DC,
БИК SABRKZKA,
БИН 0011 4000 3367
ДБ АО"СБЕРБАНК"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью

"Востоквзрывпром"
г.Усть-Каменогорск,ул.Свинцовая,2/2,
ИИК KZ549261001113190000,
БИК KZKOKZKX,
БИН 010840001711
АО"Казкоммерцбанк"

Наименование объекта: Система водоснабжения в поселке Лениногорский Лесхоз г. Риддер, ВКО

Договор № 33 от 12.07.2016г года

Акт №5
приемки выполненных работ за апрель 2017 г

28.04.2017г

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 03.02.14)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		(локальная смета 2-1-1)								
		Сети водопровода В1								
1	Е1-12-7	Разработка в отвал грунта 1 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	331,8	18,51	17,5	6142	5807	8479	0,00703	2
		м3 грунта		1,01	4,41	1629	7112	97	0,0153	5
2	Е1-12-8	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	275,1	23,36	22,08	6426	6074	1825	0,00888	2
		м3 грунта		1,28	5,56	352	1530	97	0,0193	5
3	Е1-12-9	Разработка в отвал грунта 3 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3.Сухой грунт	9087,5	29,64	28,03	269354	254723	76425	0,0112	102
		м3 грунта		1,61	7,06	14631	64158	97	0,0245	223

12-9	Разработка в отвал грунта 3 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3.Мокрый грунт т.ч. п.3.46: ктрр1=1,1; ктрм1=1,1; кзпр1=1,1; кэкс1=1,1; кзпм1=1,1;	17,6	32,6	30,83	573	542	162	0,01232	0
	м3 грунта		1,77	7,76	31	136	97	0,02695	0
5 Е1-164-1	Доработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 1 группы т.ч. п.3.180: ктрр1=1,2; кзпр1=1,2;	10,3	200,88	–	2067	–	2335	1,416	15
	м3 грунта		200,88	–	2067	–	113	–	–
6 Е1-164-3	Доработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 3 группы т.ч. п.3.180: ктрр1=1,2; кзпр1=1,2;	286,6	467,1	–	133883	–	151288	2,976	853
	м3 грунта		467,1	–	133883	–	113	–	–
12 Е23-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	102	1461,2	152,52	149042	15557	27956	1,02	104
	м3 основания		153,68	57,15	15675	5829	130	0,279	28
28 Е22-8-8	Укладка стальных водопроводных труб диаметром 300 мм.Футляр	0,0147	4424478,79	85907,16	65040	1263	1832	504	7
	км трубопровода		95850	32451,75	1409	477	130	158,5	2
29 Е22-14-8	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диаметром 300 мм	0,0147	815772,84	104398,81	11992	1535	1940	357	5
	км трубопровода		62100	39438	913	580	130	192,61	3
30 Е22-47-1	Протаскивание в футляр стальных труб диаметром 100 мм	14,7	244,98	0,28	3601	4	2810	0,844	12
	м трубы, уложенной в футляре		146,93	0,11	2160	2	130	0,0005	0
50 Е22-41-2	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в мокрых грунтах, д=1,5 м	31,981	32610,87	2104,76	1042931	67312	124143	13,9	445
	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодцев		2362,5	623,48	75555	19940	130	2,475	79
51 Е22-41-2	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в мокрых грунтах, д=2м	22,61	34070,07	2104,76	770350	47590	87770	13,9	314
	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодцев		2362,5	623,48	53418	14097	130	2,475	56

	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы. Стремянка *т*	1,64396	133700		219797				
75 E22-8-8	Укладка стальных водопроводных труб диаметром 300 мм.Футляр *км трубопровода*	0,122	4424478,79	85907,16	539786	10481	20349	504	61
			95850	32451,75	11694	3959	130	158,5	19
76 E22-14-8	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диаметром 300 мм *км трубопровода*	0,122	815772,84	104398,81	99524	12737	16104	357	44
			62100	39438	7576	4811	130	192,61	23
77 E22-47-1	Протаскивание в футляр стальных труб диаметром 100 мм *м трубы, уложенной в футляре*	122	244,98	0,28	29888	34	23321	0,844	103
			146,93	0,11	17925	13	130	0,0005	–
135 E22-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 100 мм *км трубопровода*	0,645	58881,69	25695,31	37979	16573	33446	194	125
			33075	6813,45	21333	4395	130	26,38	17
	Всего прямые затраты				**3388376**	**440233**			**2194**
					360252	**127039**			**462**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				2587892				
	Накладные расходы, тенге				580186				
	- заработная плата, тенге				87028				
	- трудоемкость, чел-ч				290				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				238114				
	Всего по локальной смете 2-1-1				**4206676**				
	Сметная заработная плата, тенге				574319				
	Нормативная трудоемкость, чел-ч				2947				

Техническое решение №1

Локальная смета № 2-1-4 И

Исключить

21 99-1-3(пл)	Компенсатор антивибрационный фланцевый FC10 д=100 *шт*	-33	13140	-433620
23 99-1-4(пл)	Компенсатор антивибрационный фланцевый FC10 д=50 *шт*	-24	7558	-181392

	5(пл)	Фланцевое соединение отбортовка ПЭ100SDR17 д=50мм шт	-7	95	-665
79	9-1-31	Вентили проходные муфтовые 15ч8п2 для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 15 мм шт	-19	350	-6650
82	99-1-22(пл)	Счетчик холодной воды TU4/Unimag d=15мм шт	-10	1746	-17460
84	99-1-23(пл)	Фильтр FAF2500 d=15мм шт	-10	1082	-10820
90	9-1-31	Вентили проходные муфтовые 15ч8п2 для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 15 мм шт	-19	350	-6650
93	99-1-22(пл)	Счетчик холодной воды TU4/Unimag d=15мм шт	-17	1746	-29682
95	99-1-23(пл)	Фильтр FAF2500 d=15мм шт	-17	1082	-18394
101	9-1-31	Вентили проходные муфтовые 15ч8п2 для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 15 мм шт	-42	350	-14700
103	8-4-2051	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой DN 20x1/2 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 шт	-2	47	-94
107	99-1-22(пл)	Счетчик холодной воды TU4/Unimag d=15мм шт	-17	1746	-29682
109	99-1-23(пл)	Фильтр FAF2500 d=15мм шт	-17	1082	-18394
113	9-1-31	Вентили проходные муфтовые 15ч8п2 для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 15 мм шт	-4	350	-1400
115	8-4-2051	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой DN 20x1/2 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 шт	-4	47	-188
119	99-1-22(пл)	Счетчик холодной воды TU4/Unimag d=15мм шт	-2	1746	-3492
121	99-1-23(пл)	Фильтр FAF2500 d=15мм шт	-2	1082	-2164
		Всего прямые затраты			**-775447**
		Стоимость: материалов, тенге			-775447
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)			-46527
		Всего по локальной смете 2-1-4 и			**-821974**
		Сметная заработная плата, тенге			---
		Нормативная трудоемкость, чел-ч			---

Локальная смета № 2-1-2 Д

Добавить

1	П9-7-1	Грунт растительного слоя (земля, перегной) - погрузка	6082	30	30	182460	182460	127722	–	–
		т		–	21	–	127722	100	0.0441	268
2	П8-15-1	Перевозка грунта 1 группы автомобилями-самосвалами на 15 км, 1 класс груза	6082	108.2	108.2	658072	658072	131614	–	–
		т		–	21.64	–	131614	100	0.04544	276
3	Е1-27-1	Засыпка траншей и котлованов грунтом 1 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м	2042.14	5.55	5.55	11334	11334	3566	–	–
		м3 грунта		–	1.8	–	3676	97	0.00691	14
4	Е1-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 1 группы	782.44	122.18	–	95599	–	108026	0.885	692
		м3 грунта		122.18	–	95599	–	113	–	–
5	Е22-11-2	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 63 мм	0.224	51202.26	20326.01	11469	4553	10535	179	40
		км трубопровода		30825	5353.43	6905	1199	130	20.64	5
6	8-4-943	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17-63x3,8 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004К=1.004	224.896	163		36658				
		м								
7	Е22-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 100 мм	0.731	58881.69	25695.31	43043	18783	37907	194	142
		км трубопровода		33075	6813.45	24178	4981	130	26.38	19
8	8-4-946	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17-110x6,6 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004К=1.004	733.924	468		343476				
		м								
10	99-1-7(пл)	Фланцевое соединение отбартовка ПЭ100 SDR17 д=100мм	89	349.53		31108				
		шт								
11	99-1-8(пл)	Фланцевое соединение отбортовка ПЭ100SDR17 д=50мм	53	142.25		7539				
		шт								
13	8-4-1612	Седло зажимное с внутренней резьбой DN 110x2, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	21	180		3780				
		шт								
15	8-4-1590	Седло зажимное с внутренней резьбой DN 63x1/2, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	19	119		2261				
		шт								
16	99-1-5(пл)	Фланцевое соединение отбартовка ПЭ 100SD17 d=63	7	199.5		1397				
		шт								
	Всего прямые затраты					**1428196**	**875202**			**875**
						126682	**269192**			**583**

В том числе стоимость материалов, тенге	426312		
Накладные расходы, тенге	419370		
- заработная плата, тенге	62906		
- трудоемкость, чел-ч	210		
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	110854		
Всего по локальной смете 2-1-2 д	**1 958 420**		
Всего прямые затраты по акту	**4 041 125**	**1 315 435**	**3 070**
	486 933	**396 231**	**1 045**
В том числе стоимость материалов, тенге	2 238 756		
Накладные расходы, тенге	999 557		
- заработная плата, тенге	149 934		
- трудоемкость, чел-ч	500		
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	302441		
Всего по акту	**5 343 122**		
Временные здания и сооружения (1,5 %)	80147		
- сметная заработная плата, тенге	11301		
- нормативная трудоемкость, чел-ч	64		
Итого с временными	**5423269**		
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,3 %)	178968		
- сметная заработная плата, тенге	82325		
- нормативная трудоемкость, чел-ч	501		
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	54233		
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	21693		
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**5 678 163**		
Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге (Имрп = 2,557)	**14 519 064**		
- материалы, тенге	5724500		
- сметная заработная плата, тенге	2835774		
- нормативная трудоемкость, чел-ч	4614		
с понижающим коэффициентом = 0,89112851875	**12 938 352**		
Налог (2 %)	258767		
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**13 197 119**		
НДС (12 %)	1583654		
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**14 780 773**		

Генподрядчик:
Заместитель председателя ПК "ПромСтройАвтоматика"

_____ О.А.Ибрагимов

Подрядчик:
Директор ТОО "Востоквзрывпром"

_____ Д.О.Сомов