Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**Проиводственный кооператив "ПромСтройАвтоматика",Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, Усть-Каменогорск г., ул.Потанина 15Б** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**001140003367**
Исполнитель	**Товарищество с Ограниченной Ответственностью "Востоквзрывпром",Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская Область, г.Усть-Каменогорск, ул. Свинцовая,2/2, тел.: 753873 551295** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**010840001711**

Договор (контракт) Договор № 33 от 12.07.2016 г

Номер документа	Дата составления
69	**28.07.2017**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Система водоснабжения в поселке Лениногорский Лесхоз г.Риддер, ВКО			работа	1	3 360 509,00	3 360 509,00
				Итого	1	x	3 360 509,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Сомов Д.О,
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 28.07.2017

М.П.

"SANA-2001" Версия 19-2.22 от 17.02.14 г. Цены региона Восточно-Казахстанская обл. Форма 2В

Генподрядчик: Производственный кооператив "ПромСтройАвтоматика"
г.Усть-Каменогорск, пр.Абая, 102/24
ИИК KZ 2291 4102 203 KZ 000 DC,
БИК SABRKZKA,
БИН 0011 4000 3367
ДБ АО"СБЕРБАНК"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Востоквзрывпром"
г.Усть-Каменогорск,ул.Свинцовая,2/2,
ИИК KZ549261001113190000,
БИК KZKOKZKX,
БИН 010840001711
АО"Казкоммерцбанк"

Наименование объекта: Система водоснабжения в поселке Лениногорский Лесхоз г. Риддер, ВКО

Договор № 33 от 12.07.2016г года

СПРАВКА №8
о стоимости выполненных работ и затрат
за июль 2017 года

Наименование объекта: Система водоснабжения в поселке Лениногорский Лесхоз г. Риддер, ВКО

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационная правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	Наименование	код
		33	12.07.2016			ТОО "Востоквзрывпром"	17

Наименование пусковых комплексов, обьектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно монтажные работы	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие доп. Расходы (оборудование)		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего выполнено с начала строительства	**26 737 226**									
Акт выполненных работ №8 за июль 2017г.	**3 360 509**	3 000 454	2 897 918	2 897 918		102 537			**360 055**	
Погашение аванса	0									
Всего к оплате:	**3 360 509**									**3 360 509**

Генподрядчик:

Председатель ПК "ПромСтройАвтоматика"

_____**А.Н.Малдыбаева**

Подрядчик:

Директор ТОО "Востоквзрывпром"

_____**Д.О.Сомов**

"SANA-2001" Версия 19-2.22 от 17.02.14 г.

Цены региона Восточно-Казахстанская обл.

Форма 2В

Генподрядчик: Производственный кооператив

"ПромСтройАвтоматика"

г.Усть-Каменогорск, пр.Абая, 102/24
ИИК KZ 2291 4102 203 KZ 000 DC,
БИК SABRKZKA,
БИН 0011 4000 3367
ДБ АО"СБЕРБАНК"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью

"Востоквзрывпром"

г.Усть-Каменогорск,ул.Свинцовая,2/2,
ИИК KZ549261001113190000,
БИК KZKOKZKX,
БИН 010840001711
АО"Казкоммерцбанк"

Наименование объекта: Система водоснабжения в поселке Лениногорский Лесхоз г. Риддер, ВКО

Договор № 33 от 12.07.2016г года

Акт №8
приемки выполненных работ за июль

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 03.02.14)

20.07.2017г

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		(локальная смета 2-1-1) Сети водопровода В1								
8	Е1-27-1	Засыпка траншей и котлованов грунтом 1 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м / *м3 грунта*	349,08	5,55 / –	5,55 / 1,8	1937 / –	1937 / 628	609 / 97	– / 0,00691	– / 2
9	Е1-27-2	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м / *м3 грунта*	189,3	6,48 / –	6,48 / 2,1	1227 / –	1227 / 398	386 / 97	– / 0,00806	– / 2

18	Е22-35-1	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диаметром 50 мм	5	242,08	6,95	1210	35	950	0,88	4
		задвижка или клапан		144	2,25	720	11	130	0,01	–
20	Е22-36-2	Установка компенсаторов антивибрационных диаметром 100 мм	24	497,61	28,48	11943	684	11021	2,03	49
		задвижка или клапан		342	11,25	8208	270	130	0,05	1
22	Е22-36-1	Установка компенсаторов антивибрационных диаметром 50 мм	3	276,46	17,71	829	53	754	1,07	3
		задвижка или клапан		186,75	6,75	560	20	130	0,03	–
31	Е22-8-7	Укладка стальных водопроводных труб диаметром 250 мм с гидравлическим испытанием	0,0033	3648558,44	71861,81	12040	237	473	441	1
		км трубопровода		83025	27146,25	274	90	130	132,58	–
32	Е22-14-7	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диаметром 250 мм	0,0033	695465,89	94100,49	2295	311	393	323	1
		км трубопровода		56025	35547,75	185	117	130	173,61	1
33	Е22-47-1	Протаскивание в футляр стальных труб диаметром 100 мм	3,3	244,98	0,28	808	1	631	0,844	3
		м трубы, уложенной в футляре		146,93	0,11	485	–	130	0,0005	–
34	Е22-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диаметром 100-250 мм.Крест стальной приварной по месту	0,02052	247994,13	49389,75	5089	1013	2172	312,7	6
		т фасонных частей		62775	18657	1288	383	130	91,12	2
35	Е22-33-1	Установка чугунных фасонных частей диаметром 50-100 мм	0,68	14686,81	398,18	9987	271	6101	42,1	29
		т фасонных частей		6750	150,75	4590	103	130	0,74	1

44 Е22-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	35	300,56	225,63	10520	7897	5847	0,414	14
	шт		69,53	58,98	2434	2064	130	0,226	8
55 Е11-2-3	Устройство гравийного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками.Отмостка	38,76	1291,08	–	50042	–	22633	3,1	120
	м3 подстилающего слоя		474,75	–	18401	–	123	–	–
56 Е27-55-1	Устройство асфальтобетонных однослойных покрытий дорожек и тротуаров из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	79,8	394,45	–	31477	–	2627	0,144	11
	м2 покрытия		24,75	–	1975	–	133	–	–
59 Е8-6-9	Кладка стен приямков и каналов из кирпича керамического.Наращивание горловины кирпичем	2,20134	8690,05	296,6	19130	653	2666	5,95	13
	м3 кладки		915,75	110,25	2016	243	118	0,54	1
60 Е22-37-1	Установка вантузов одинарных	5	13378,84	17,71	66894	89	1814	1,62	8
	шт		272,25	6,75	1361	34	130	0,03	–
61 Е22-37-3	Установка гидрантов пожарных	16	575,87	36,99	9214	592	6271	1,82	29
	шт		288	13,5	4608	216	130	0,07	1
72 Е14-13-1	Изготовление и настилка деревянных щитов над приямками и каналами навозоудаления	16,0768	1446,25	15,01	23251	241	1093	0,404	6
	м2 щитов		58,5	5,63	940	91	106	0,0274	–
73 Е10-28-8	Обивка дверей кровельной оцинкованной сталью по войлоку с одной стороны	16,0768	1092,5	2,78	17564	45	2755	0,936	15
	м2 проемов		141,75	1,06	2279	17	120	0,0051	–
74 Е7-20-3	Установка монтажных изделий массой до 20 кг	3,06	175710,1	1826,1	537673	5588	37660	42,7	131
	т стальных элементов		8100	690,75	24786	2114	140	3,37	10

78	Е22-35-1	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диаметром 50 мм.Узел А	19	242,08	6,95	4600	132	3613	0,88	17
		задвижка или клапан		144	2,25	2736	43	130	0,01	–
81	Е16-26-1	Установка счетчиков (водомеров) диаметром до 40 мм	9	75,82	1,57	682	14	778	0,41	4
		счетчик (водомер)		67,5	–	608	–	128	–	–
83	Е22-36-1	Установка фильтров водяных д=15мм	9	276,46	17,71	2488	159	2265	1,07	10
		задвижка или клапан		186,75	6,75	1681	61	130	0,03	–
85	Е22-36-1	Установка стальных вентилей д=15мм	19	276,46	17,71	5253	336	4779	1,07	20
		задвижка или клапан		186,75	6,75	3548	128	130	0,03	1
87	Е22-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	19	300,56	225,63	5711	4287	3175	0,414	8
		шт		69,53	58,98	1321	1121	130	0,226	4
89	Е22-35-1	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диаметром 15 мм.Узел Б	19	242,08	6,95	4600	132	3613	0,88	17
		задвижка или клапан		144	2,25	2736	43	130	0,01	–
92	Е16-26-1	Установка счетчиков (водомеров) диаметром до 40 мм	2	75,82	1,57	152	3	173	0,41	1
		счетчик (водомер)		67,5	–	135	–	128	–	–
94	Е22-36-1	Установка фильтров водяных д=15мм	2	276,46	17,71	553	35	504	1,07	2
		задвижка или клапан		186,75	6,75	374	14	130	0,03	–
96	Е22-36-1	Установка стальных вентилей д=15мм	19	276,46	17,71	5253	336	4779	1,07	20
		задвижка или клапан		186,75	6,75	3548	128	130	0,03	1
100	Е22-35-1	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диаметром 15 мм.Узел В	42	242,08	6,95	10167	292	7986	0,88	37
		задвижка или клапан		144	2,25	6048	95	130	0,01	–

102	Е22-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	42	300,56	225,63	12624	9476	7016	0,414	17
		шт		69,53	58,98	2920	2477	130	0,226	9
104	Е22-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	42	300,56	225,63	12624	9476	7016	0,414	17
		шт		69,53	58,98	2920	2477	130	0,226	9
106	Е16-26-1	Установка счетчиков (водомеров) диаметром до 40 мм	25	75,82	1,57	1896	39	2161	0,41	10
		счетчик (водомер)		67,5	–	1688	–	128	–	–
108	Е22-36-1	Установка фильтров водяных д=15мм	25	276,46	17,71	6912	443	6289	1,07	27
		задвижка или клапан		186,75	6,75	4669	169	130	0,03	1
110	Е22-36-1	Установка стальных вентилей д=15мм	42	276,46	17,71	11611	744	10566	1,07	45
		задвижка или клапан		186,75	6,75	7844	284	130	0,03	1
112	Е22-35-1	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диаметром 15 мм.Узел Б	4	242,08	6,95	968	28	761	0,88	4
		задвижка или клапан		144	2,25	576	9	130	0,01	–
114	Е22-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	4	300,56	225,63	1202	903	668	0,414	2
		шт		69,53	58,98	278	236	130	0,226	1
118	Е16-26-1	Установка счетчиков (водомеров) диаметром до 40 мм	2	75,82	1,57	152	3	173	0,41	1
		счетчик (водомер)		67,5	–	135	–	128	–	–
120	Е22-36-1	Установка фильтров водяных д=15мм	2	276,46	17,71	553	35	504	1,07	2
		задвижка или клапан		186,75	6,75	374	14	130	0,03	–
122	Е22-36-1	Установка стальных вентилей д=15мм	4	276,46	17,71	1106	71	1006	1,07	4
		задвижка или клапан		186,75	6,75	747	27	130	0,03	–

	Всего прямые затраты				**902237**	**47818**			**708**
					119996	**14125**			**56**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				734422				
	Накладные расходы, тенге				168507				
	- заработная плата, тенге				25276				
	- трудоемкость, чел-ч				84				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				64245				
	Всего				**1134989**				

Локальная смета № 2-1-2 Д

Добавить

9	Е22-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	142	300,56	225,63	42680	32039	23722	0,414	59
		шт		69,53	58,98	9873	8375	130	0,226	32
14	Е22-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	19	300,56	225,63	5711	4287	3175	0,414	8
		шт		69,53	58,98	1321	1121	130	0,226	4
	Всего прямые затраты					**48391**	**36326**			**67**
						11194	**9496**			**36**
	В том числе стоимость: материалов, тенге					871				
	Накладные расходы, тенге					26897				
	- заработная плата, тенге					4035				
	- трудоемкость, чел-ч					13				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)					4517				
	Всего					**79805**				
	Всего по акту					**1214794**				

Временные здания и сооружения (1,5 %)	18222
- сметная заработная плата, тенге	2569
- нормативная трудоемкость, чел-ч	91
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,3 %)	40690
- сметная заработная плата, тенге	18717
- нормативная трудоемкость, чел-ч	1139
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	12330
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	4932
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**1 290 969**
Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге (Имрп = 2,557)	**3 301 008**
- материалы, тенге	0
- сметная заработная плата, тенге	44140
- нормативная трудоемкость, чел-ч	3709
с понижающим коэффициентом = 0,89112851875	**2 941 622**
Налог (2 %)	58832
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**3 000 454**
НДС (12 %)	360055
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**3 360 509**

Генподрядчик:

Председатель ПК "ПромСтройАвтоматика"

_____**А.Н.Малдыбаева**

Подрядчик:

Директор ТОО "Востоквзрывпром"

_____**Д.О.Сомов**