Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Проиводственный кооператив "ПромСтройАвтоматика",Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, Усть-Каменогорск г., пр.Абая 102/24** — **001140003367**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с Ограниченной Ответственностью "Востоквзрывпром",Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская Область, г.Усть-Каменогорск, ул. Свинцовая,2/2, тел.: 753873 551295** — **010840001711**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор № 33 от 12.07.2016 г

Номер документа	Дата составления
89	31.08.2016

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Система водоснабжения в поселке Лениногорский Лесхоз г.Риддер, ВКО			работа	1	8 257 344,00	8 257 344,00
				Итого	1	x	8 257 344,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Сомов Д.О.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 31.08.2016

М.П.

Генподрядчик: Производственный кооператив "ПромСтройАвтоматика"

г.Усть-Каменогорск, пр.Абая, 102/24
ИИК KZ 2291 4102 203 KZ 000 DC,
БИК SABRKZKA,
БИН 0011 4000 3367
ДБ АО"СБЕРБАНК"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Востоквзрывпром"

г.Усть-Каменогорск,ул.Свинцовая,2/2,
ИИК KZ549261001113190000,
БИК KZKOKZKX,
БИН 010840001711
АО"Казкоммерцбанк"

СПРАВКА №1
о стоимости выполненных работ и затрат
за август 2016 года

Наименование объекта: Система водоснабжения в поселке Лениногорский Лесхоз г. Риддер, ВКО

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационная правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	Наименование	код
		33	12.07.2016				
							17

Наименование пусковых комплексов, обьектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно монтажные работы	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие доп. Расходы (оборудование)		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего выполнено с начала строительства	8257344									
Акт выполненных работ №1 за август 2016г.	8257344	7372629	7131418	7131418		241211			884715	
Погашение аванса										
Всего к оплате:	8257344									8257344

Генподрядчик:
Председатель правления ПК "ПромСтройАвтоматика"

О.А.Ибрагимов

Подрядчик:
Директор ТОО "Востоквзрывпром"

Д.О.Сомов

"SANA-2001" Версия 19-2.22 от 17.02.14 г. Цены региона Восточно-Казахстанская обл. Форма 2В

Генподрядчик: Производственный кооператив "ПромСтройАвтоматика"

г.Усть-Каменогорск, пр.Абая, 102/24
ИИК KZ 2291 4102 203 KZ 000 DC,
БИК SABRKZKA,
БИН 0011 4000 3367
ДБ АО"СБЕРБАНК"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Востоквзрывпром"

г.Усть-Каменогорск,ул.Свинцовая,2/2,
ИИК KZ549261001113190000,
БИК KZKOKZKX,
БИН 010840001711
АО"Казкоммерцбанк"

Наименование объекта: Система водоснабжения в поселке Лениногорский Лесхоз г. Риддер, ВКО

Договор № 33 от 11.07.2016г года

Акт №1
приемки выполненных работ за август 2016 года

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 03.02.14г) 31.08.2016г

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		(локальная смета 2-1-1)								
		Сети водопровода В1								
1	Е1-12-7	Разработка в отвал грунта 1 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	745,08	18,51	17,5	13791	13039	3918	0,00703	5
		м3 грунта		1,01	4,41	753	3286	97	0,0153	11
2	Е1-12-8	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	534,8	23,36	22,08	12493	11808	3548	0,00888	5
		м3 грунта		1,28	5,56	685	2973	97	0,0193	10

3	Е1-12-9								
	Разработка в отвал грунта 3 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3.Сухой грунт	1000	29,64	28,03	29640	28030	8410	0,0112	11
	м3 грунта								
			1,61	7,06	1610	7060	97	0,0245	25
5	Е1-164-1	Доработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 1 группы т.ч. п.3.180: ктрр1=1,2; кзпр1=1,2;	20	200,88	–	4018	–	4540	1,416	28
	м3 грунта								
				200,88	–	4018	–	113	–	–
133	8-4-939	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17-25х1,8 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004К=1,004;	979,904	32		31357				
	м								
136	8-4-946								
	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17-110х6,6 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	5711,55	468		2673005				
	м								
139	8-4-943	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17-63х3,8 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004К=1,010;	191,9	163		31280			
	м								
	Всего прямые затраты				**2795584**	**52877**			**49**
					7066	**13319**			**46**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				2735642				
	Накладные расходы, тенге				20416				
	- заработная плата, тенге				3062				
	- трудоемкость, чел-ч				10				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				168960				
	Всего				**2984960**				
	Временные здания и сооружения (1,5 %)				44774				

- сметная заработная плата, тенге	6313
- нормативная трудоемкость, чел-ч	36
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,3 %)	99981
- сметная заработная плата, тенге	45991
- нормативная трудоемкость, чел-ч	280
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	30297
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	12119
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**3172131**
Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге (Имрп = 2,557)	**8111139**
- материалы, тенге	6995037
- сметная заработная плата, тенге	302153
- нормативная трудоемкость, чел-ч	421
с понижающим коэффициентом = 0,89112851875	**7228067**
Налог (2 %)	144561
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**7372629**
НДС (12 %)	884715
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**8257344**

Генподрядчик:
Председатель правления ПК "ПромСтройАвтоматика"

О.А.Ибрагимов

Подрядчик:
Директор ТОО "Востоквзрывпром"

Д.О.Сомов