Заказчик: КГУ «Аппарат акима кента Тасбугет" г.Кызылорда

Подрядчик: ПК "Агроспецмонтаж"

Утверждена приказом Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан 'от 05.08.2021 г. №420

Наименование строительства и его адрес: Строительство водопроводной линии по ул.А.Молдагулова(от ул.А.Молдагулова №291 до адреса ул. А.Молдагулова №298)в пос. Тасбогет,г.Кызылорда.

Справка №1

Стоимости выполненных работ и затрат за декабрь 2021г.

Код заказчика	Код подрядчика	Меморандиум		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	Наименование	код	Наименование	код
		№3	от 27.10.21г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство водопроводной линии по ул.А.Молдагулова(от ул.А.Молдагулова №291 до адреса ул. А.Молдагулова №298)в пос. Тасбогет,г.Кызылорда.	4 568 478,00	4 078 998,21							489 479,79	4 568 478,00

Заказчик:
Аким кента
КГУ «Аппарат акима кента Тасбугет" г.Кызылорда
_____ **С.Сыздыков**

Авторский надзор:
Директор:
ТОО "Сартобе"
_____ **Мухаммедиев О.Е.**

Технический надзор:
Эксперт:
ТОО "ЮжКазЭксперт"
_____ **Каржаубаев Р.Б.**

Подрядчик:
Директор:
ПК "Агроспецмонтаж"
_____ **Буркитов Т.С.**

Заказчик: КГУ «Аппарат акима кента Тасбугет" г.Кызылорда
Подрядчик: ПК "Агроспецмонтаж"
Мемориндум: №3 от 27.10.2021 г.
Наименование стройки: Строительство водопроводной линии по ул.А.Молдагулова(от ул.А.Молдагулова №291 до адреса ул. А.Молдагулова №298)в пос. Тасбогет,г.Кызылорда.

Форма-2

А К Т № 1
приемки выполненных работ
за декабрь месяц 2021 года

Составлено(а) в текущих ценах на 2021.4.1

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Общестроительные работы										
		РАЗДЕЛ 1. Хозяйственно-питьевой-противопожарный водопровод										
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ										
1	1101-0101-0362 РСНБ РК 2015 Изм.и доп. вып. 20	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	690,23163		225,52	225,52	155661	155661	--	19009	188644
						--	38,25	--	26401		13974	
2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	21,34737		2234,23	--	47695	--	--	34340	88598
						2234,23	--	47695	--		6563	
3	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	633,383625		36,35	36,35	23023	23023	--	6571	31962
						--	14,41	--	9127		2368	
4	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	47,6740363		972,00	--	46339	--	--	33364	86079
						972,00	--	46339	--		6376	
5	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 уплотненного грунта	633,383625		174,70	79,98	110652	50658	--	61104	185497
						94,72	39,27	59994	24873		13741	
6	1101-0205-1201 РСНБ РК 2015	**Траншеи. Водоотлив** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 мокрого грунта	36,7425		1295,58	1295,58	47603	47603	--	23757	77069
						--	898,04	--	32996		5709	
7	211-401-0101 РСНБ РК 2015	**Песок ГОСТ 8736-2014 природный** *СП - 8%*	м3	22,0455		5177,00	--	114130	--	114130	--	123260
						--	--	--	--		9130	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Монтажные работы									
8	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Основание под трубопроводы песчаное. Устройство**	м3 основания	7,3485	7045,74	179,06	51776	1316	41848	8907	65538
		НР - 99%; СП - 8%			1171,98	52,36	8612	385		4855	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
8.1	211-401-0101	**Песок ГОСТ 8736-2014 природный**	м3	1,1 8,08335	5177,00				41848		
9	1122-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка**	км трубопровода	0,294	323617,96	76557,88	95144	22508	209	78590	187633
		НР - 99%; СП - 8%			246352,00	23662,52	72427	6957		13899	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
9.1	217-603-0103	**Вода питьевая ГОСТ 2874-82**	м3	5 1,47	134,00				197		
10	1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка**	км трубопровода	0,1035	388531,25	109758,53	40213	11360	261	31814	77789
		НР - 99%; СП - 8%			276256,00	34228,72	28592	3543		5762	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
10.1	217-603-0103	**Вода питьевая ГОСТ 2874-82**	м3	18 1,863	134,00				250		
11	241-201-0613 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм**	м	104,535	1590,00	--	166211	--	166211	--	179508
		СП - 8%			--	--	--	--		13297	
12	241-201-0402 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 25х2,3 мм**	м	296,94	134,00	--	39790	--	39790	--	42973
		СП - 8%			--	--	--	--		3183	
13	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	**Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка**	шт.	4	1514,24	944,99	6057	3780	--	3378	10190
		НР - 99%; СП - 8%			569,25	283,73	2277	1135		755	
14	241-214-0306 РСНБ РК 2015	**Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110 мм**	шт.	4	1347,00	--	5388	--	5388	--	5819
		СП - 8%			--	--	--	--		431	
15	1122-1201-0103 РСНБ РК 2015	**Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка**	фланец	8	1196,33	62,28	9571	498	491	8497	19513
		НР - 99%; СП - 8%			1072,80	--	8582	--		1445	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
15.1	261-107-0567	**Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75**	т	0,00029 0,00232	211214,00				490		
16	241-116-0210 РСНБ РК 2015	**Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм**	шт.	4	2590,00	--	10360	--	10360	--	11189
		СП - 8%			--	--	--	--		829	
17	241-116-0610 РСНБ РК 2015	**Фланец приварной встык воротниковый PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм**	шт.	4	4436,00	--	17744	--	17744	--	19164
		СП - 8%			--	--	--	--		1420	
18	1116-0603-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Арматура запорная муфтовая диаметром 15-25 мм. Установка на трубопроводах из полимерных труб**	шт.	2	467,74	4,57	935	9	12	897	1978
		НР - 98%; СП - 8%			456,98	0,45	914	1		147	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
18.1	261-107-0432	Ветошь	кг	0,021	0,042	90,00				4		
18.2	261-201-0620	Лента ФУМ	кг	0,00054	0,00108	5164,00				6		
18.3	236-104-0102	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,000004	0,000008	379074,00				3		
19	212-204-0505 РСНБ РК 2015	Кран шаровый стальной муфтовый (В-В), полнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 40	шт.	1		8568,00	--	8568	--	8568	--	9253
		СП - 8%				--	--	--	--		685	
20	212-204-0502 РСНБ РК 2015	Кран шаровый стальной муфтовый (В-В), полнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	1		5507,00	--	5507	--	5507	--	5948
		СП - 8%				--	--	--	--		441	
		Гидрант пожарный										
21	1122-1001-0103 РСНБ РК 2015	Гидранты пожарные. Установка	шт.	1		2967,51	199,10	2968	199	490	2343	5735
		НР - 99%; СП - 8%				2278,64	87,62	2279	88		425	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
21.1	217-101-0105	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 для санитарно-технических работ	т	0,0028	0,0028	165361,00				463		
22	244-404-0104 РСНБ РК 2015	Гидрант пожарный подземный ГОСТ 8220-85 Н 1250 мм	шт.	1		43327,00	--	43327	--	43327	--	46793
		СП - 8%				--	--	--	--		3466	
23	241-116-0213 РСНБ РК 2015	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 200 мм	шт.	1		6195,00	--	6195	--	6195	--	6691
		СП - 8%				--	--	--	--		496	
24	1122-0301-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,0005		1263850,92	547127,90	632	274	49	399	1114
		НР - 99%; СП - 8%				617016,00	189729,27	309	95		83	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
24.1	214-209-0507	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) ГОСТ 2246-70 с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм	кг	50	0,025	874,00				22		
24.2	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,2	0,0001	100670,00				10		
24.3	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,13	0,000065	211214,00				14		
25	1122-0601-0306 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 200 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,0005		3151417,96	241903,19	1576	121	1254	222	1942
		НР - 99%; СП - 8%				402822,00	46667,84	201	23		144	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
25.1	261-105-0177	Мастика битумно-полимерная или битумно-резиновая ГОСТ 30693-2000	кг	6630	3,315	263,00				872		
25.2	234-203-0204	Холст стекловолокнистый ВВ-Г	10 м2	168	0,084	4019,00				338		
26	241-102-0229 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х6,0 мм	м	0,5		15326,00	--	7663	--	7663	--	8276
		СП - 8%				--	--	--	--		613	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
27	1308-0201-3701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Указатель										
			шт.	1		2220,13	--	2220	--	1292	668	3119
		НР - 72%; СП - 8%				927,52	--	928	--		231	
28	1122-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,003		589385,93	117642,97	1768	352	87	1454	3480
		НР - 99%; СП - 8%				443070,00	46499,14	1329	139		258	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
28.1	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,18	0,00054	100670,00				54		
28.2	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,04	0,00012	211214,00				25		
29	24-102-0178 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,5 мм	м	3,012		4977,00	--	14991	--	14991	--	16190
		СП - 8%				--	--	--	--		1199	
30	1122-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,0004		511658,40	73604,52	205	29	10	176	411
		НР - 99%; СП - 8%				415173,00	28167,68	166	11		30	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
30.1	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,18	0,000072	100670,00				7		
30.2	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,02	0,000008	211214,00				2		
31	241-102-0123 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 40х3,0 мм	м	0,2008		1321,00	--	265	--	265	--	286
		СП - 8%				--	--	--	--		21	
32	1122-0601-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 50 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,0004		203814,33	52141,27	82	21	18	50	143
		НР - 99%; СП - 8%				108624,60	18801,89	43	8		11	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
8.1	261-105-0177	Мастика битумно-полимерная или битумно-резиновая ГОСТ 30693-2000	кг	110	0,044	263,00				12		
8.2	234-203-0204	Холст стекловолокнистый ВВ-Г	10 м2	2,8	0,00112	4019,00				5		
33	1122-0601-0603 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 100 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,003		242278,94	52575,28	727	158	243	379	1194
		НР - 99%; СП - 8%				108624,60	18936,53	326	57		88	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
33.1	261-105-0177	Мастика битумно-полимерная или битумно-резиновая ГОСТ 30693-2000	кг	210	0,63	263,00				166		
33.2	234-203-0204	Холст стекловолокнистый ВВ-Г	10 м2	5,3	0,0159	4019,00				64		
		Водомерный узел со счетчиком Д15 и фильтром для воды д15										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
34	1[illegible]-0901-0501 РСБ РК 2015 Изм. доп. вып. 17	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	счетчик (водомер)	11		644,17	31,54	7086	347	204	6566	14744
		НР - 98%; СП - 8%				594,09	14,96	6535	165		1092	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
34.1	[illegible]6-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,01	0,11	568,00				62		
34.2	[illegible]5-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,02	0,22	483,00				106		
35	244-30[illegible]406 РСНБ РК 2015	Счетчик холодной воды одноструйный крыльчатый ВСКМ DN 15	шт.	11		3195,00	--	35145	--	35145	--	37957
		СП - 8%				--	--	--	--		2812	
36	244-302-[illegible]01 РСНБ РК 2015	Радиомодуль модели Cyble RF	шт.	11		46389,00	--	510279	--	510279	--	551101
		СП - 8%				--	--	--	--		40822	
37	1 118-1[illegible]1-0101 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм. Установка	фильтр	11		1302,40	168,62	14326	1854	159	12672	29158
		НР - 98%; СП - 8%				1119,35	56,14	12313	617		2160	
38	242-404-06[illegible] РСНБ РК 2[illegible]5	Фильтр латунный сетчатый, муфтовый, для систем водоснабжения и отопления, Т до +120°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 15	шт.	11		1101,00	--	12111	--	12111	--	13080
		СП - 8%				--	--	--	--		969	
39	111 6-0603[illegible]0101 РСНБ РК[illegible]015 Изм. и доп. вып. 18	Арматура запорная муфтовая диаметром 15-25 мм. Установка на трубопроводах из полимерных труб	шт.	11		467,74	4,57	5145	50	68	4931	10882
		НР - 98%; СП - 8%				456,98	0,45	5027	5		806	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
39.1	261-107[illegible]0432	Ветошь	кг	0,021	0,231	90,00				21		
39.2	261-201[illegible]0620	Лента ФУМ	кг	0,00054	0,00594	5164,00				31		
39.3	236-104-[illegible]0102	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,000004	0,000044	379074,00				17		
40	242-20[illegible]-0501 РСНБ РК 2015	Кран шаровый стальной муфтовый (В-В), полнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	11		5023,00	--	55253	--	55253	--	59673
		СП - 8%				--	--	--	--		4420	
41	1116-[illegible]401-020[illegible] РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	2,2		912,44	43,72	2007	96	56	1853	4169
		НР - 98%; СП - 8%				843,32	16,31	1855	36		309	
42	1122-0[illegible]01-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 50 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,0022		990974,68	36044,72	2180	79	1454	641	3047
		НР - 99%; СП - 8%				294147,00	149,60	647	--		226	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
42.1	261-105-0177	Мастика битумно-полимерная или битумно-резиновая ГОСТ 30693-2000	кг	1730	3,806	263,00				1001		
42.2	234-203-0204	Холст стекловолокнистый ВВ-Г	10 м2	43	0,0946	4019,00				380		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
43	2 -102-0106 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 25х2,0 мм	м	2,2		594,00	--	1307	--	1307	--	1412
		СП - 8%				--	--	--	--		105	
44	122-0701-0101 СНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,294		66272,04	--	19484	--	527	18767	41311
		НР - 99%; СП - 8%				64478,00	--	18957	--		3060	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
44.1	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	11,8	3,4692	134,00				465		
45	122-0701-0103 СНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,1035		71623,77	--	7413	--	740	6607	15141
		НР - 99%; СП - 8%				64478,00	--	6673	--		1122	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
45.1	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	47	4,8645	134,00				652		
		Переход методом ГНБ д225 L=15м										
46	122-1401-1102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Трубопроводы из полимерных труб диаметром 225 мм протяженностью до 100 м. Прокладка методом горизонтального направленного бурения с поэтапным расширением бурового канала в грунтах 1-3 групп	м	15		14620,95	5790,45	219314	86857	118336	29484	268702
		НР - 99%; СП - 8%				941,39	1044,05	14121	15661		19904	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
46.1	218-202-0101	Бентонитовый глинопорошок для буровых растворов, применяемых при ГНБ	кг	11,295	169,425	378,00				64043		
46.2	218-202-0201	Полимер сухой гранулированный, содержащий сополимер частично гидролизованного полиакриламида/полиакрилата для стабилизации пластов глинистых пород при ГНБ	кг	0,897	13,455	4004,00				53874		
47	122-1401-0301 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	15		1430,99	8,49	21465	127	2399	18788	43473
		НР - 99%; СП - 8%				1262,62	2,54	18939	38		3220	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
47.1	261-107-0746	Резина листовая вулканизованная цветная	кг	0,226	3,39	621,00				2105		
48	122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью	футляр	2		33082,25	3183,69	66164	6368	38223	21505	94683
		НР - 99%; СП - 8%				10786,50	74,80	21573	150		7014	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
48.1	216-201-0103	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,025	0,05	190213,00				9511		
48.2	261-107-0447	Каболка	т	0,0098	0,0196	1358578,00				26628		
49	241-20 1-0619 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 225х13,4 мм	м	15,3		6452,00	--	98716	--	98716	--	106613
		СП - 8%				--	--	--	--		7897	
		Колодец сборный д1500										
50	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	2,9		1861,86	--	5399	--	--	3888	10030
		НР - 72%; СП - 8%				1861,86	--	5399	--		743	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
51	1122-1301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	3,88		48601,76	10041,11	188575	38960	72816	92299	303343
		НР - 99%; СП - 8%				19793,60	4234,98	76799	16432		22470	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
51.1	212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,272	1,05536	19341,00				20412		
51.2	212-501-0203	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б. марки I	т	0,09	0,3492	20600,00				7194		
51.3	235-201-0601	Мастика битумная кровельная для горячего применения ГОСТ 2889-80 марки МБК-Г	кг	21,1	81,868	145,00				11871		
51.4	261-107-0447	Каболка	т	0,004	0,01552	1358578,00				21085		
52	225-101-0602 РСНБ РК 2015	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15(V=0,38)	шт.	2		29337,00	--	58674	--	58674	--	63368
		СП - 8%				--	--	--	--		4694	
53	225-101-0109 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9(V=0,4)	шт.	2		20264,00	--	40528	--	40528	--	43770
		СП - 8%				--	--	--	--		3242	
54	225-101-0109 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9б(V=0,32)	шт.	2		20264,00	--	40528	--	40528	--	43770
		СП - 8%				--	--	--	--		3242	
55	225-101-0610 РСНБ РК 2015	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-2, 2ПП15-2(V=0,27)	шт.	2		27717,00	--	55434	--	55434	--	59869
		СП - 8%				--	--	--	--		4435	
56	225-101-0620 РСНБ РК 2015	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПО10(V=0,32)	шт.	2		40676,00	--	81352	--	81352	--	87860
		СП - 8%				--	--	--	--		6508	
57	225-101-0104 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-3(V=0,08)	шт.	2		6404,00	--	12808	--	12808	--	13833
		СП - 8%				--	--	--	--		1025	
58	244-202-0108 РСНБ РК 2015	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 с шарниром и замком, тип Т (С250)	комплект	2		62811,00	--	125622	--	125622	--	135672
		СП - 8%				--	--	--	--		10050	
59	222-503-0201 РСНБ РК 2015	Стремянка	т	0,03416		887579,00	--	30320	--	30320	--	32746
		СП - 8%				--	--	--	--		2426	
60	241-201-0616 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 160х9,5 мм	м	0,8		3280,00	--	2624	--	2624	--	2834
		СП - 8%				--	--	--	--		210	
61	241-201-0613 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм	м	--		1590,00	--	--	--	--	--	--
						--	--	--	--		--	
62	241-201-0612 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 90х5,4 мм	м	0,2		1072,00	--	214	--	214	--	231

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		17	
63	2 -201-0608 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 50х3,0 мм**	м	1,8	340,00	--	612	--	612	--	661
		СП - 8%			--	--	--	--		49	
64	2 -105-0654 РСНБ РК 2015	**Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл**	шт.	7	1712,00	--	11984	--	11984	--	12943
		СП - 8%			--	--	--	--		959	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**тенге**				2817055	452308	1894896	533920	3619054
		Стоимость монтажных работ	тенге				469851	138943	--	268083	
		Материалы	тенге				2220				
		Всего заработная плата	тенге				1293				
		Накладные расходы	тенге					928			
		Сметная прибыль	тенге				668				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	тенге				231				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				3119				
		Сметная заработная плата	тенге								1
		Стоимость общестроительных работ	тенге					928			
		Материалы	тенге				1587124				
		Всего заработная плата	тенге				279450				
		Стоимость материалов и конструкций	тенге					580398			
		Местные материалы	тенге				11984				
		Накладные расходы	тенге				403454				
		Сметная прибыль	тенге				506333				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	тенге				167480				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				2260937				
		Сметная заработная плата	тенге								452
		Стоимость металломонтажных работ	тенге					580398			
		Стоимость материалов и конструкций	тенге				30320				
		Сметная прибыль	тенге				30320				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	тенге				2426				
		Стоимость сантехнических работ	тенге				32746				
		Материалы	тенге				1197391				
		Всего заработная плата	тенге				499				
		Стоимость материалов и конструкций	тенге					27468			
		Сдача и испытание	тенге				1167892				
		Накладные расходы	тенге				413				
		Сметная прибыль	тенге				26919				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	тенге				97946				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				1322256				
		Сметная заработная плата	тенге								19
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге					27468			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				3619058				
		Сметная заработная плата	тенге								472
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**тенге**					608794			
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									3619058
		- Зарплата рабочих строителей	тенге				469851				
		- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					452308			
		- в том числе зарплата машинистов	тенге					138943			
		- Материалов, изделий и конструкций	тенге						1894892		
		- Накладные расходы	тенге							533920	
		- Сметная прибыль	тенге							268083	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						в т.ч. С-сть оборудования					
	2-1-1/1 ОСР										
	ИТОГО		Тенге		3 619 058						
	Стоимость оборудования		Тенге		**3 619 058**	**0**					
	Итого без стоимости оборудования		Тенге		0						
	Временные здания и сооружения 1,3%		Тенге		**3 619 058**						
	Итого		Тенге		47 048						
	зимнее удорожание 2,07%		Тенге		**3 666 106**						
	Итого		Тенге		75 888						
	Непредвиденные затраты 2%		Тенге		**3 741 994**						
	Стоимость оборудования		Тенге		74 840						
	Доп. оплата труда в зонах эколог. бедствия и рад. риска		Тенге		0						
	Итого с непредвиденными и со стоимостью оборудования		Тенге		262 164						
	НДС 12%		Тенге		**4 078 998,22**						
	Всего		Тенге		489 479,79						
					4 568 478,00						

Заказчик:
Аким кента
КГУ «Аппарат акима кента Тасбугет" г.Кызылорда
_____ С.Сыздыков

Авторский надзор:
Директор:
ТОО "Сартобе"
_____ Мухаммедиев О.Е.

Технический надзор:
Эксперт:
ТОО "ЮжКазЭксперт"
_____ Каржаубаев Р.Б.

Подрядчик:
Директор:
ПК "Агроспецмонтаж"
_____ Буркитов Т.С.