Заказчик: **КГУ «Аппарат акима кента Тасбугет" г.Кызылорда**

Подрядчик: **ПК "Агроспецмонтаж"**

Утверждена приказом Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан 'от 05.08.2021 г. №420

Наименование строительства и его адрес: Строительство водопроводной линии по ул.Г. Муратбаева(от ул.Г.Муратбаева №340 до от ул.Г.Муратбаева №370)в пос. Тасбогет,г.Кызылорда.

Справка №1

Стоимости выполненных работ и затрат за декабрь 2021г.

Код заказчика	Код подрядчика	Меморандиум		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	Наименование	код	Наименование	код
		№3	от 27.10.21г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство водопроводной линии по ул.Г. Муратбаева(от ул.Г.Муратбаева №340 до от ул.Г.Муратбаева №370)в пос. Тасбогет,г.Кызылорда.	4 892 363,00	4 368 181,25							524 181,75	4 892 363,00

Заказчик:
Аким кента
КГУ «Аппарат акима кента Тасбугет" г.Кызылорда
С.Сыздыков

Авторский надзор:
Директор:
ТОО "Сартобе"
Мухаммедиев О.Е.

Технический надзор:
Эксперт:
ТОО "ЮжКазЭксперт"
Каржаубаев Р.Б.

Подрядчик:
Директор:
ПК "Агроспецмонтаж"
Буркитов Т.С.

Зак[illegible] КГУ «Аппарат акима кента Тасбугет" г.Кызылорда
Под[illegible]к: ПК "Агроспецмонтаж"
Ме[illegible]ум: №3 от 27.10.2021 г.
Наи[illegible]ание стройки: Строительство водопроводной линии по ул.Г. Муратбаева(от ул.Г.Муратбаева №340 до от ул.Г.Муратбаева №370)в пос. Тасбогет,г.Кызылорда.

Форма-2

А К Т № 1
приемки выполненных работ
за декабрь месяц 2021 года

Составлен(а) в текущих ценах на 2021.4.1

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1		3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Общестроительные работы										
		РАЗДЕЛ 1. Хозяйственно-питьевой-противопожарный водопровод										
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ										
1	1101-01[illegible]-0362 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	813,44879		225,52 --	225,52 38,25	183449 --	183449 31114	--	22402 16468	212319
2	1101-020[illegible]-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3. 179 Кзр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	25,15821		2234,23 2234,23	-- --	56209 56209	-- --	--	40471 7734	104414
3	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	745,49461		36,35 --	36,35 14,41	27099 --	27099 10743	--	7735 2787	37620
4	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	56,1124975		972,00 972,00	-- --	54541 54541	-- --	--	39270 7505	101316
5	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками *НР - 72%; СП - 8%*	м3 уплотненного грунта	745,49461		174,70 94,72	79,98 39,27	130238 70613	59625 29276	--	71920 16173	218331
6	1101-0205-1201 РСНБ РК 2015	Траншеи. Водоотлив *НР - 72%; СП - 8%*	м3 мокрого грунта	37,275		1295,58 --	1295,58 898,04	48293 --	48292 33474	--	24102 5792	78186
7	211-401-0101 РСНБ РК 2015	Песок ГОСТ 8736-2014 природный *СП - 8%*	м3	26,7315		5177,00 --	-- --	138389 --	-- --	138389	-- 11071	149460
		Монтажные работы										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
8	123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	8,9105		7045,74	179,06	62781	1596	50742	10800	79468
		НР - 99%; СП - 8%				1171,98	52,36	10443	467		5887	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
8.1	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	1,1	9,80155	5177,00				50743		
9	122-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка	км трубопровода	0,338		323617,96	76557,88	109383	25877	239	90352	215714
		НР - 99%; СП - 8%				246352,00	23662,52	83267	7998		15979	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
9.1	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	5	1,69	134,00				226		
10	122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	0,1255		388531,25	109758,53	48761	13775	316	38576	94324
		НР - 99%; СП - 8%				276256,00	34228,72	34670	4296		6987	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
10.1	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	18	2,259	134,00				303		
11	21-201-0613 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм	м	126,755		1590,00	--	201540	--	201540	--	217663
		СП - 8%				--	--	--	--		16123	
12	21-201-0402 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 25х2,3 мм	м	341,38		134,00	--	45745	--	45745	--	49405
		СП - 8%				--	--	--	--		3660	
13	112-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	4		1514,24	944,99	6057	3780	--	3378	10190
		НР - 99%; СП - 8%				569,25	283,73	2277	1135		755	
14	24-214-0306 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110 мм	шт.	4		1347,00	--	5388	--	5388	--	5819
		СП - 8%				--	--	--	--		431	
15	112-1201-0103 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка	фланец	10		1196,33	62,28	11963	623	612	10621	24390
		НР - 99%; СП - 8%				1072,80	--	10728	--		1807	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
15.1	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00029	0,0029	211214,00				613		
16	241-116-0210 РСНБ РК 2015	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	6		2590,00	--	15540	--	15540	--	16783
		СП - 8%				--	--	--	--		1243	
17	241-116-0610 РСНБ РК 2015	Фланец приварной встык воротниковый PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	4		4436,00	--	17744	--	17744	--	19164
		СП - 8%				--	--	--	--		1420	
18	1116-0603-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Арматура запорная муфтовая диаметром 15-25 мм. Установка на трубопроводах из полимерных труб	шт.	2		467,74	4,57	935	9	12	897	1978
		НР - 98%; СП - 8%				456,98	0,45	914	1		147	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
18.1	261-107-0432	Ветошь	кг	0,021	0,042	90,00				4		
18.2	261-201-0620	Лента ФУМ	кг	0,00054	0,00108	5164,00				6		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
18	236-104-0102	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,000004	0,000008	379074,00				3		
19	242-204-0505 РСНБ РК 2015	Кран шаровый стальной муфтовый (В-В), полнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 40	шт.	1		8568,00	--	8568	--	8568	--	9253
		СП - 8%				--	--	--	--		685	
20	242-204-0502 РСНБ РК 2015	Кран шаровый стальной муфтовый (В-В), полнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	1		5507,00	--	5507	--	5507	--	5948
		СП - 8%				--	--	--	--		441	
21	1122-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,002		589385,93	117642,97	1179	235	58	969	2320
		НР - 99%; СП - 8%				443070,00	46499,14	886	93		172	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
21.1	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,18	0,00036	100670,00				36		
21.2	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,04	0,00008	211214,00				17		
22	241-102-0178 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,5 мм	м	2,008		4977,00	--	9994	--	9994	--	10794
		СП - 8%				--	--	--	--		800	
23	1122-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,0028		511658,40	73604,52	1433	206	65	1229	2875
		НР - 99%; СП - 8%				415173,00	28167,68	1162	79		213	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
23.1	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,18	0,000504	100670,00				51		
23.2	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,02	0,000056	211214,00				12		
24	241-102-0137 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм	м	2,008		1891,00	--	3797	--	3797	--	4101
		СП - 8%				--	--	--	--		304	
25	241-102-0123 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 40х3,0 мм	м	0,4016		1321,00	--	531	--	531	--	573
		СП - 8%				--	--	--	--		42	
26	241-102-0103 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 20х2,0 мм	м	0,4016		468,00	--	188	--	188	--	203
		СП - 8%				--	--	--	--		15	
27	1122-0601-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 50 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,0028		203814,33	52141,27	571	146	121	353	998
		НР - 99%; СП - 8%				108624,60	18801,89	304	53		74	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
27_1	261-105-0177	Мастика битумно-полимерная или битумно-резиновая ГОСТ 30693-2000	кг	110	0,308	263,00				81		
27_2	234-203-0204	Холст стекловолокнистый ВВ-Г	10 м2	2,8	0,00784	4019,00				32		
28	1122-0601-0603 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 100 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,002		242278,94	52575,28	485	105	163	253	797
		НР - 99%; СП - 8%				108624,60	18936,53	217	38		59	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
28.1	261-105-0177	Мастика битумно-полимерная или битумно-резиновая ГОСТ 30693-2000	кг	210	0,42	263,00				110		
28.2	234-203-0204	Холст стекловолокнистый ВВ-Г	10 м2	5,3	0,0106	4019,00				43		
		Водомерный узел со счетчиком Д15 и фильтром для воды д15										
29	1116-0901-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	счетчик (водомер)	12		644,17	31,54	7730	379	222	7162	16084
		НР - 98%; СП - 8%				594,09	14,96	7129	180		1191	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
29.1	236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,01	0,12	568,00				68		
29.2	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,02	0,24	483,00				116		
30	244-301-0406 РСНБ РК 2015	Счетчик холодной воды одноструйный крыльчатый ВСКМ DN 15	шт.	12		3195,00	--	38340	--	38340	--	41407
		СП - 8%				--	--	--	--		3067	
31	244-302-0101 РСНБ РК 2015	Радиомодуль модели Cyble RF	шт.	12		46389,00	--	556668	--	556668	--	601201
		СП - 8%				--	--	--	--		44533	
32	1118-1001-0101 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм. Установка	фильтр	12		1302,40	168,62	15629	2024	173	13824	31809
		НР - 98%; СП - 8%				1119,35	56,14	13432	674		2356	
33	242-404-0601 РСНБ РК 2015	Фильтр латунный сетчатый, муфтовый, для систем водоснабжения и отопления, Т до +120°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 15	шт.	12		1101,00	--	13212	--	13212	--	14269
		СП - 8%				--	--	--	--		1057	
34	1116-0603-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Арматура запорная муфтовая диаметром 15-25 мм. Установка на трубопроводах из полимерных труб	шт.	12		467,74	4,57	5613	54	75	5379	11872
		НР - 98%; СП - 8%				456,98	0,45	5484	5		879	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
34.1	261-107-0432	Ветошь	кг	0,021	0,252	90,00				23		
34.2	261-201-0620	Лента ФУМ	кг	0,00054	0,00648	5164,00				33		
34.3	236-104-0102	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,000004	0,000048	379074,00				18		
35	242-204-0501 РСНБ РК 2015	Кран шаровый стальной муфтовый (В-В), полнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	12		5023,00	--	60276	--	60276	--	65098
		СП - 8%				--	--	--	--		4822	
36	1116-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	2,4		912,44	43,72	2190	105	61	2022	4549
		НР - 98%; СП - 8%				843,32	16,31	2024	39		337	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
37	1122-0601-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 50 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,0024		990974,68	36044,72	2378	86	1586	699	3323
		НР - 99%; СП - 8%				294147,00	149,60	706	–		246	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
37.1	261-105-0177	Мастика битумно-полимерная или битумно-резиновая ГОСТ 30693-2000	кг	1730	4,152	263,00				1092		
37.2	234-203-0204	Холст стекловолокнистый ВВ-Г	10 м2	43	0,1032	4019,00				415		
38	241-102-0106 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 25х2,0 мм	м	2,4		594,00	–	1426	–	1426	–	1540
		СП - 8%				–	–	–	–		114	
39	1122-0701-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,338		66272,04	–	22400	–	606	21576	47494
		НР - 99%; СП - 8%				64478,00	–	21794	–		3518	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
39.1	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	11,8	3,9884	134,00				534		
40	1122-0701-0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,1255		71623,77	–	8989	–	897	8011	18360
		НР - 99%; СП - 8%				64478,00	–	8092	–		1360	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
40.1	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	47	5,8985	134,00				790		
		Переход методом ГНБ д225 L=15м										
41	1122-1401-1102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Трубопроводы из полимерных труб диаметром 225 мм протяженностью до 100 м. Прокладка методом горизонтального направленного бурения с поэтапным расширением бурового канала в грунтах 1-3 групп	м	15		14620,95	5790,45	219314	86857	118336	29484	268702
		НР - 99%; СП - 8%				941,39	1044,05	14121	15661		19904	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
41.1	218-202-0101	Бентонитовый глинопорошок для буровых растворов, применяемых при ГНБ	кг	11,295	169,425	378,00				64043		
41.2	218-202-0201	Полимер сухой гранулированный, содержащий сополимер частично гидролизованного полиакриламида/полиакрилата для стабилизации пластов глинистых пород при ГНБ	кг	0,897	13,455	4004,00				53874		
42	1122-1401-0301 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	15		1430,99	8,49	21465	127	2399	18788	43473
		НР - 99%; СП - 8%				1262,62	2,54	18939	38		3220	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
42.1	261-107-0746	Резина листовая вулканизованная цветная	кг	0,226	3,39	621,00				2105		
43	1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью	футляр	2		33082,25	3183,69	66164	6368	38223	21505	94683
		НР - 99%; СП - 8%				10786,50	74,80	21573	150		7014	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
43.1	216-201-0103	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,025	0,05	190213,00				9511		
43.2	261-107-0447	Каболка	т	0,0098	0,0196	1358578,00				26628		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
44	241-201-0619 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 225x13,4 мм	м	15,3	6452,00	--	98716	--	98716	--	106613
		СП - 8%			--	--	--	--		7897	
		Колодец сборный д1500									
45	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	2,9	1861,86	--	5399	--	--	3888	10030
		НР - 72%; СП - 8%			1861,86	--	5399	--		743	
46	1122-1301-0102 РСНБ РК 2015	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	3,88	48601,76	10041,11	188575	38960	72816	92299	303343
	Изм. и доп. вып. 16	*НР - 99%; СП - 8%*			19793,60	4234,98	76799	16432		22470	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
46.1	212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,272 1,05536	19341,00				20412		
46.2	212-501-0203	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б. марки I	т	0,09 0,3492	20600,00				7194		
46.3	235-201-0601	Мастика битумная кровельная для горячего применения ГОСТ 2889-80 марки МБК-Г	кг	21,1 81,868	145,00				11871		
46.4	261-107-0447	Каболка	т	0,004 0,01552	1358578,00				21085		
47	225-101-0602 РСНБ РК 2015	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15(V=0,38)	шт.	2	29337,00	--	58674	--	58674	--	63368
		СП - 8%			--	--	--	--		4694	
48	225-101-0109 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9(V=0,4)	шт.	2	20264,00	--	40528	--	40528	--	43770
		СП - 8%			--	--	--	--		3242	
49	225-101-0109 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9б(V=0,32)	шт.	2	20264,00	--	40528	--	40528	--	43770
		СП - 8%			--	--	--	--		3242	
50	225-101-0610 РСНБ РК 2015	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-2, 2ПП15-2(V=0,27)	шт.	2	27717,00	--	55434	--	55434	--	59869
		СП - 8%			--	--	--	--		4435	
51	225-101-0620 РСНБ РК 2015	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПО10(V=0,32)	шт.	2	40676,00	--	81352	--	81352	--	87860
		СП - 8%			--	--	--	--		6508	
52	225-101-0104 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-3(V=0,08)	шт.	2	6404,00	--	12808	--	12808	--	13833
		СП - 8%			--	--	--	--		1025	
53	244-202-0108 РСНБ РК 2015	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 с шарниром и замком, тип Т (С250)	комплект	2	62811,00	--	125622	--	125622	--	135672
		СП - 8%			--	--	--	--		10050	
54	222-503-0201 РСНБ РК 2015	Стремянка	т	0,03416	887579,00	--	30320	--	30320	--	32746
		СП - 8%			--	--	--	--		2426	
55	241-201-0616 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 160x9,5 мм	м	1	3280,00	--	3280	--	3280	--	3542

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		262	
56	241-201-0612 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 90х5,4 мм	м	0,6	1072,00	--	643	--	643	--	694
		СП - 8%			--	--	--	--		51	
57	241-201-0608 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 50х3,0 мм	м	1,2	340,00	--	408	--	408	--	441
		СП - 8%			--	--	--	--		33	
58	261-105-0654 РСНБ РК 2015	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	7	1712,00	--	11984	--	11984	--	12943
		СП - 8%			--	--	--	--		959	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**тенге**				**2992373**	**499777**	**1970872**	**587965**	**3866764**
		Стоимость общестроительных работ	тенге				**521723**	**151946**	--	**286429**	
		Материалы	тенге				**1716823**				
		Всего заработная плата	тенге				**287178**				
		Стоимость материалов и конструкций	тенге					**643787**			
		Местные материалы	тенге				**11984**				
		Накладные расходы	тенге				**427713**				
		Сметная прибыль	тенге				**558681**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	тенге				**182043**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				**2457547**				
		Сметная заработная плата	тенге								**504**
		Стоимость металломонтажных работ	тенге					**643787**			
		Стоимость материалов и конструкций	тенге				**30320**				
		Сметная прибыль	тенге				**30320**				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	тенге				**2426**				
		Стоимость сантехнических работ	тенге				**32746**				
		Материалы	тенге				**1245230**				
		Всего заработная плата	тенге				**542**				
		Стоимость материалов и конструкций	тенге					**29882**			
		Сдача и испытание	тенге				**1213133**				
		Накладные расходы	тенге				**450**				
		Сметная прибыль	тенге				**29284**				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	тенге				**101960**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				**1376474**				
		Сметная заработная плата	тенге								**21**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге					**29882**			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				**3866767**				
		Сметная заработная плата	тенге								**525**
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**тенге**					**673669**			
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									**3866767**
		- Зарплата рабочих строителей	тенге				**521723**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					**499777**			
		- в том числе зарплата машинистов	тенге					**151946**			
		- Материалов, изделий и конструкций	тенге						**1970870**		
		- Накладные расходы	тенге							**587965**	
		- Сметная прибыль	тенге							**286429**	

			в т.ч. С-сть оборудования
2-1-1/1 ОСР	Тенге	3 866 767	
ИТОГО	Тенге	**3 866 767**	**0**
Стоимость оборудования	Тенге	0	
Итого без стоимости оборудования	Тенге	**3 866 767**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Временные здания и сооружения 1,3%	Тенге		50 268						
		Итого	Тенге		**3 917 035**						
		зимнее удорожание 2,07%	Тенге		81 083						
		Итого	Тенге		**3 998 118**						
		Непредвиденные затраты 2%	Тенге		79 962						
		Стоимость оборудования	Тенге		0						
		Доп. оплата труда в зонах эколог. бедствия и рад. риска	Тенге		290 101						
		Итого с непредвиденными и со стоимостью оборудования	Тенге		**4 368 181,25**						
		НДС 12%	Тенге		524 181,75						
		Всего	Тенге		**4 892 363,00**						

Заказчик:
Аким кента
КГУ «Аппарат акима кента Тасбугет" г.Кызылорда

С.Сыздыков

Авторский надзор:
Директор:
ТОО "Сартобе"

Мухаммедиев О.Е.

Технический надзор:
Эксперт:
ТОО "ЮжКазЭксперт"

Каржаубаев Р.Б.

Подрядчик:
Директор:
ПК "Агроспецмонтаж"

Буркитов Т.С.