Заказчик: КГУ «Аппарат акима кента Тасбугет" г.Кызылорда

Подрядчик: ПК "Агроспецмонтаж"

Утверждена приказом Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан 'от 05.08.2021 г. №420

Наименование строительства и его адрес: Строительство водопроводной линии по ул.А.Молдагулова(от ул.А.Молдагулова №298 до границы участка)в пос. Тасбогет,г.Кызылорда.

Справка №1

Стоимости выполненных работ и затрат за декабрь 2021г.

Код заказчика	Код подрядчика	Меморандиум		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	Наименование	код	Наименование	код
		№3	от 27.10.21г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство водопроводной линии по ул.А.Молдагулова(от ул.А.Молдагулова №298 до границы участка)в пос. Тасбогет,г.Кызылорда.	2 578 247,00	2 302 006,25							276 240,75	2 578 247,00

Заказчик:
Аким кента
КГУ «Аппарат акима кента Тасбугет" г.Кызылорда
_____ **С.Сыздыков**

Авторский надзор:
Директор:
ТОО "Сартобе"
_____ **Мухаммедиев О.Е.**

Технический надзор:
Эксперт:
ТОО "ЮжКазЭксперт"
_____ **Каржаубаев Р.Б.**

Подрядчик:
Директор:
ПК "Агроспецмонтаж"
_____ **Буркитов Т.С.**

Заказчик: КГУ «Аппарат акима кента Тасбугет" г.Кызылорда **Форма-2**

Подрядчик: ПК "Агроспецмонтаж"

Меморандум: №3 от 27.10.2021 г.

Наименование стройки: Строительство водопроводной линии по ул.А.Молдагулова(от ул.А.Молдагулова №298 до границы участка)в пос. Тасбогет,г.Кызылорда.

А К Т № 1
приемки выполненных работ
за декабрь месяц 2021 года

Составлен(а) в текущих ценах на 2021.4.1

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Общестроительные работы										
		РАЗДЕЛ 1. Хозяйственно-питьевой-противопожарный водопровод										
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ										
1	1101-0101-0362 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3**	м3 грунта	575,07517		225,52	225,52	129691	129691	--	15838	157171
		НР - 72%; СП - 8%				--	38,25	--	21997		11642	
2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.179 Кзтр=1,2	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	м3 грунта	17,78583		2234,23	--	39738	--	--	28611	73817
		НР - 72%; СП - 8%				2234,23	--	39738	--		5468	
3	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	м3 грунта	516,764569		36,35	36,35	18784	18785	--	5362	26077
		НР - 72%; СП - 8%				--	14,41	--	7447		1932	
4	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	м3 грунта	38,8962579		972,00	--	37807	--	--	27221	70230
		НР - 72%; СП - 8%				972,00	--	37807	--		5202	
5	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	м3 уплотненного грунта	516,764569		174,70	79,98	90279	41330	--	49854	151343
		НР - 72%; СП - 8%				94,72	39,27	48948	20293		11211	
6	1101-0205-1201 РСНБ РК 2015	**Траншеи. Водоотлив**	м3 мокрого грунта	44,9075		1295,58	1295,58	58181	58182	--	29037	94195
		НР - 72%; СП - 8%				--	898,04	--	40329		6977	
7	21 1-401-0101 РСНБ РК 2015	**Песок ГОСТ 8736-2014 природный**	м3	26,9445		5177,00	--	139492	--	139492	--	150651
		СП - 8%				--	--	--	--		11159	
		Монтажные работы										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Основание под трубопроводы песчаное. Устройство**	м3 основания	8,9815	7045,74	179,06	63281	1608	51147	10886	80101
		НР - 99%; СП - 8%			1171,98	52,36	10526	470		5933	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
8.1	211-401-0101	**Песок ГОСТ 8736-2014 природный**	м3	1,1 9,87965	5177,00				51147		
9	1122-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка**	км трубопровода	0,148	323617,96	76557,88	47895	11331	104	39563	94454
		НР - 99%; СП - 8%			246352,00	23662,52	36460	3502		6997	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
9.1	217-603-0103	**Вода питьевая ГОСТ 2874-82**	м3	5 0,74	134,00				99		
10	1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка**	км трубопровода	0,1265	388531,25	109758,53	49149	13885	318	38884	95075
		НР - 99%; СП - 8%			276256,00	34228,72	34946	4330		7043	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
10.1	217-603-0103	**Вода питьевая ГОСТ 2874-82**	м3	18 2,277	134,00				305		
11	1241-201-0613 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм**	м	127,765	1590,00	--	203146	--	203146	--	219398
		СП - 8%			--	--	--	--		16252	
12	1241-201-0402 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 25х2,3 мм**	м	149,48	134,00	--	20030	--	20030	--	21632
		СП - 8%			--	--	--	--		1602	
13	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	**Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка**	шт.	4	1514,24	944,99	6057	3780	--	3378	10190
		НР - 99%; СП - 8%			569,25	283,73	2277	1135		755	
14	1241-214-0306 РСНБ РК 2015	**Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110 мм**	шт.	4	1347,00	--	5388	--	5388	--	5819
		СП - 8%			--	--	--	--		431	
15	1122-1201-0103 РСНБ РК 2015	**Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка**	фланец	6	1196,33	62,28	7178	374	367	6372	14634
		НР - 99%; СП - 8%			1072,80	--	6437	--		1084	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
15.1	261-107-0567	**Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75**	т	0,00029 0,00174	211214,00				368		
16	1241-116-0210 РСНБ РК 2015	**Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм**	шт.	2	2590,00	--	5180	--	5180	--	5594
		СП - 8%			--	--	--	--		414	
17	1241-116-0610 РСНБ РК 2015	**Фланец приварной встык воротниковый PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм**	шт.	4	4436,00	--	17744	--	17744	--	19164
		СП - 8%			--	--	--	--		1420	
18	1116-0603-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Арматура запорная муфтовая диаметром 15-25 мм. Установка на трубопроводах из полимерных труб**	шт.	1	467,74	4,57	468	4	7	448	990
		НР - 98%; СП - 8%			456,98	0,45	457	--		73	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
18.1	261-107-0432	**Ветошь**	кг	0,021 0,021	90,00				2		
18.2	261-201-0620	**Лента ФУМ**	кг	0,00054 0,00054	5164,00				3		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
18.	236-104-0102	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,000004	0,000004	379074,00				2		
19	242-204-0505 РСНБ РК 2015	Кран шаровый стальной муфтовый (В-В), полнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 40	шт.	1		8568,00	--	8568	--	8568	--	9253
		СП - 8%				--	--	--	--		685	
20	1122-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,001		589385,93	117642,97	589	117	29	485	1160
		НР - 99%; СП - 8%				443070,00	46499,14	443	46		86	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
20.1	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,18	0,00018	100670,00				18		
20.2	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,04	0,00004	211214,00				8		
21	241-102-0178 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,5 мм	м	1,004		4977,00	--	4997	--	4997	--	5397
		СП - 8%				--	--	--	--		400	
22	1122-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,0002		511658,40	73604,52	102	15	4	88	205
		НР - 99%; СП - 8%				415173,00	28167,68	83	6		15	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
22.1	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,18	0,000036	100670,00				4		
22.2	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,02	0,000004	211214,00				1		
23	241-102-0123 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 40х3,0 мм	м	0,202		1321,00	--	267	--	267	--	288
		СП - 8%				--	--	--	--		21	
24	1122-0601-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 50 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,0002		203814,33	52141,27	41	11	8	25	72
		НР - 99%; СП - 8%				108624,60	18801,89	22	4		5	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
24.1	261-105-0177	Мастика битумно-полимерная или битумно-резиновая ГОСТ 30693-2000	кг	110	0,022	263,00				6		
24.2	234-203-0204	Холст стекловолокнистый ВВ-Г	10 м2	2,8	0,00056	4019,00				2		
25	1122-0601-0603 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 100 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,001		242278,94	52575,28	242	53	80	126	398
		НР - 99%; СП - 8%				108624,60	18936,53	109	19		29	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
25.1	261-105-0177	Мастика битумно-полимерная или битумно-резиновая ГОСТ 30693-2000	кг	210	0,21	263,00				55		
25.2	234-203-0204	Холст стекловолокнистый ВВ-Г	10 м2	5,3	0,0053	4019,00				21		
		Водомерный узел со счетчиком Д15 и фильтром для воды д15										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
26	116-0901-0501 РСНБ РК 2015 Изм.1 доп. вып. 17	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	счетчик (водомер)	4		644,17	31,54	2577	126	75	2387	5362
		НР - 98%; СП - 8%				594,09	14,96	2376	60		397	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
26.1	236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,01	0,04	568,00				23		
26.2	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,02	0,08	483,00				39		
27	24-301-0406 РСНБ РК 2015	Счетчик холодной воды одноструйный крыльчатый ВСКМ DN 15	шт.	4		3195,00	--	12780	--	12780	--	13802
		СП - 8%				--	--	--	--		1022	
28	244302-0101 РСНБ РК 2015	Радиомодуль модели Cyble RF	шт.	4		46389,00	--	185556	--	185556	--	200400
		СП - 8%				--	--	--	--		14844	
29	11181001-0101 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм. Установка	фильтр	4		1302,40	168,62	5210	675	58	4608	10603
		НР - 98%; СП - 8%				1119,35	56,14	4477	225		785	
30	242404-0601 РСНБ РК 2015	Фильтр латунный сетчатый, муфтовый, для систем водоснабжения и отопления, Т до +120°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 15	шт.	4		1101,00	--	4404	--	4404	--	4756
		СП - 8%				--	--	--	--		352	
31	1116-0603-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Арматура запорная муфтовая диаметром 15-25 мм. Установка на трубопроводах из полимерных труб	шт.	4		467,74	4,57	1871	18	25	1793	3957
		НР - 98%; СП - 8%				456,98	0,45	1828	2		293	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
31.1	261-107-0432	Ветошь	кг	0,021	0,084	90,00				8		
31.2	261-201-0620	Лента ФУМ	кг	0,00054	0,00216	5164,00				11		
31.3	236-104-0102	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,000004	0,000016	379074,00				6		
32	242-204-0501 РСНБ РК 2015	Кран шаровый стальной муфтовый (В-В), полнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	4		5023,00	--	20092	--	20092	--	21699
		СП - 8%				--	--	--	--		1607	
33	1116-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	0,8		912,44	43,72	730	35	20	674	1516
		НР - 98%; СП - 8%				843,32	16,31	675	13		112	
34	1122-0601-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 50 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,0008		990974,68	36044,72	793	29	529	233	1108
		НР - 99%; СП - 8%				294147,00	149,60	235	--		82	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
34.1	261-105-0177	Мастика битумно-полимерная или битумно-резиновая ГОСТ 30693-2000	кг	1730	1,384	263,00				364		
34.2	234-203-0204	Холст стекловолокнистый ВВ-Г	10 м2	43	0,0344	4019,00				138		
35	241-102-0106 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 25х2,0 мм	м	0,8		594,00	--	475	--	475	--	513

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%				--	--	--	--		38	
36	1122-0701-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,148		66272,04	--	9808	--	265	9447	20796
		НР - 99%; СП - 8%				64478,00	--	9543	--		1540	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
36.1	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	11,8	1,7464	134,00				234		
37	1122-0701-0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,1265		71623,77	--	9060	--	904	8075	18506
		НР - 99%; СП - 8%				64478,00	--	8156	--		1371	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
37.1	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	47	5,9455	134,00				797		
		Колодец сборный д1500										
38	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	1,45		1861,86	--	2700	--	--	1944	5015
		НР - 72%; СП - 8%				1861,86	--	2700	--		371	
39	1122-1301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	1,94		48601,76	10041,11	94287	19480	36407	46149	151671
		НР - 99%; СП - 8%				19793,60	4234,98	38400	8216		11235	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
39.1	212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,272	0,52768	19341,00				10206		
39.2	212-501-0203	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки I	т	0,09	0,1746	20600,00				3597		
39.3	235-201-0601	Мастика битумная кровельная для горячего применения ГОСТ 2889-80 марки МБК-Г	кг	21,1	40,934	145,00				5935		
39.4	261-107-0447	Каболка	т	0,004	0,00776	1358578,00				10543		
40	225-101-0602 РСНБ РК 2015	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15(V=0,38)	шт.	1		29337,00	--	29337	--	29337	--	31684
		СП - 8%				--	--	--	--		2347	
41	225-101-0109 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9(V=0,4)	шт.	1		20264,00	--	20264	--	20264	--	21885
		СП - 8%				--	--	--	--		1621	
42	225-101-0109 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9б(V=0,32)	шт.	1		20264,00	--	20264	--	20264	--	21885
		СП - 8%				--	--	--	--		1621	
43	225-101-0610 РСНБ РК 2015	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-2, 2ПП15-2(V=0,27)	шт.	1		27717,00	--	27717	--	27717	--	29934
		СП - 8%				--	--	--	--		2217	
44	225-101-0620 РСНБ РК 2015	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПО10(V=0,32)	шт.	1		40676,00	--	40676	--	40676	--	43930
		СП - 8%				--	--	--	--		3254	
45	225-101-0104 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-3(V=0,08)	шт.	1		6404,00	--	6404	--	6404	--	6916
		СП - 8%				--	--	--	--		512	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
46	244-202-0108 РСНБРК 2015	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 с шарниром и замком, тип Т (С250) *СП - 8%*	комплект	1	62811,00 --	-- --	62811 --	-- --	62811	-- 5025	67836
47	222-503-0201 РСНБ РК 2015	Стремянка *СП - 8%*	т	0,01708	887579,00 --	-- --	15160 --	-- --	15160	-- 1213	16373
48	241-201-0616 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 160х9,5 мм *СП - 8%*	м	0,8	3280,00 --	-- --	2624 --	-- --	2624	-- 210	2834
49	241-201-0613 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм *СП - 8%*	м	0,2	1590,00 --	-- --	318 --	-- --	318	-- 25	343
50	241-201-0612 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 90х5,4 мм *СП - 8%*	м	1	1072,00 --	-- --	1072 --	-- --	1072	-- 86	1158
51	241-201-0608 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 50х3,0 мм *СП - 8%*	м	1,4	340,00 --	-- --	476 --	-- --	476	-- 38	514
52	261-105-0654 РСНБ РК 2015	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл *СП - 8%*	шт.	5	1712,00 --	-- --	8560 --	-- --	8560	-- 685	9245
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**тенге**				1540320	299529	954149	331488	2021549
		Стоимость общестроительных работ	тенге				286643	108094	--	149739	
		Материалы	тенге				958376				
		Всего заработная плата	тенге				90169				
		Стоимость материалов и конструкций	тенге					384624			
		Местные материалы	тенге				8560				
		Накладные расходы	тенге				284154				
		Сметная прибыль	тенге				321578				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	тенге				102394				
		Нормативная трудоемкость	тенге				1382348				
		Сметная заработная плата	чел.-ч								313
		Стоимость металломонтажных работ	тенге					384624			
		Стоимость материалов и конструкций	тенге				15160				
		Сметная прибыль	тенге				15160				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	тенге				1213				
		Стоимость сантехнических работ	тенге				16373				
		Материалы	тенге				566784				
		Всего заработная плата	тенге				183				
		Стоимость материалов и конструкций	тенге					10113			
		Сдача и испытание	тенге				555928				
		Накладные расходы	тенге				150				
		Сметная прибыль	тенге				9910				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	тенге				46132				
		Нормативная трудоемкость	тенге				622826				
		Сметная заработная плата	чел.-ч								7
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге					10113			
		Нормативная трудоемкость	тенге				2021547				
		Сметная заработная плата	чел.-ч								320
			тенге					394737			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**тенге**								**2021547**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	тенге				286643				
		- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					299529			
		- в том числе зарплата машинистов	тенге					108094			
		- Материалов, изделий и конструкций	тенге						954154		
		- Накладные расходы	тенге							331488	
		- Сметная прибыль	тенге							149739	

			в т.ч. С-сть оборудования
2-1-1/1 ОСР	Тенге	2 021 547	
ИТОГО	Тенге	**2 021 547**	**0**
Стоимость оборудования	Тенге	0	
Итого без стоимости оборудования	Тенге	**2 021 547**	
Временные здания и сооружения 1,3%	Тенге	26 280	
Итого	Тенге	**2 047 827**	
зимнее удорожание 2,07%	Тенге	42 390	
Итого	Тенге	**2 090 217**	
Непредвиденные затраты 2%	Тенге	41 804	
Стоимость оборудования	Тенге	0	
Доп. оплата труда в зонах эколог. бедствия и рад. риска	Тенге	169 985	
Итого с непредвиденными и со стоимостью оборудования	Тенге	**2 302 006,25**	
НДС 12%	Тенге	276 240,75	
Всего	Тенге	**2 578 247,00**	

Заказчик:
Аким кента
КГУ «Аппарат акима кента Тасбугет" г.Кызылорда
С.Сыздыков

Авторский надзор:
Директор:
ТОО "Сартобе"
Мухаммедиев О.Е.

Технический надзор:
Эксперт:
ТОО "ЮжКазЭксперт"
Каржаубаев Р.Б.

Подрядчик:
Директор:
ПК"Агроспецмонтаж"
Буркитов Т.С.